COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA	PROCESO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA - CORPORACION NASA KIWE CRONOGRAMA DE OBRA	CORPORACIÓN NASA KIWE	CÓDIGO F30-OI-400 VERSIÓN 1 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 DE ENERO DE 2023

Area: VIVIENDA

Contrato No: 197-2023

Contratista LEGO CONSTRUCIONES SAS

Supervisor DORA ISABEL AGUILAR

VALOR/ADICION	INICIACION	PLAZO	PRORROGA	SUSPENSION	REINICIO	FECHA FINAL
	DD/MM/AAAA			DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
$ 20.863.400,00	09/11/2023	Hasta 31/12/23	-	-	-	Hasta 31/12/23
$ 20.863.400						

OBJETO CONTRACTUAL	Realizar a todo costo el cerramiento de inmuebles en riesgo vinculados al proceso de reubicación en el municipio de Páez, departamento del Cauca, vigencia 2023					SEMANA										
						1	2	3	4	5	6	7	8			
						9-nov.-2023	12-nov.-2023	19-nov.-2023	26-nov.-2023	3-dic.-2023	10-dic.-2023	17-dic.-2023	24-dic.-2023			
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	V. UNIT	V. TOTAL	11-nov.-2023	18-nov.-2023	25-nov.-2023	2-dic.-2023	9-dic.-2023	16-dic.-2023	23-dic.-2023	31-dic.-2023	TOTAL EJECUTADO	TOTAL EJECUTADO	% TOTAL EJECUTADO
					15.692.662,01	$ 1.972.160	$ 1.972.160	$ 1.972.160	$ 1.972.160	$ 1.972.160	$ 1.972.160	$ 1.972.160	$ 1.887.542			
1,0	Cerramiento en poste de concreto cada 2,50 mts y 4 lineas alambre de púas (incluye excavación y relleno)	ML	254,63	61.630	15.692.662,01	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	30,63	254,63	$ 15.692.662	100,00%
	TOTAL DEL PROYECTO C.D.				15.692.662,01										$ 15.692.662,00	100,00%

FECHA DE INICIO	0,00													
FECHA DE FINALIZACION INICIAL	0,00													
	0,00	$ 1.972.160	$ 1.972.160	$ 1.972.160	$ 1.972.160	$ 1.972.160	$ 1.972.160	$ 1.972.160	$ 1.887.542					
FECHA DE INFORME	0,00	12,57%	12,57%	12,57%	12,57%	12,57%	12,57%	12,57%	12,03%					
DIAS DEL CONTRATO	0,00	12,57%	25,14%	37,71%	50,28%	62,85%	75,42%	87,99%	100,02%					

COSTO DIRECTO		1.972.160,00	1.972.160,00	1.972.160,00	1.972.160,00	1.972.160,00	1.972.160,00	1.972.160,00	1.887.546,01	15.692.666
ADMINISTRACION	24%	$ 473.318	$ 473.318	$ 473.318	$ 473.318	$ 473.318	$ 473.318	$ 473.318	$ 453.011	$ 3.766.241
INPREVISTO	3%	$ 59.165	$ 59.165	$ 59.165	$ 59.165	$ 59.165	$ 59.165	$ 59.165	$ 56.626	$ 470.780
UTILIDAD	5%	$ 98.608	$ 98.608	$ 98.608	$ 98.608	$ 98.608	$ 98.608	$ 98.608	$ 94.377	$ 784.633
IVA	19%	$ 18.736	$ 18.736	$ 18.736	$ 18.736	$ 18.736	$ 18.736	$ 18.736	$ 17.932	$ 149.080
PMA COVID	0,00									$ -
TOTAL		$ 2.621.987	$ 2.621.987	$ 2.621.987	$ 2.621.987	$ 2.621.987	$ 2.621.987	$ 2.621.987	$ 2.509.492	$ 20.863.400
		1	2	3	4	5	6	7	8	

CONTRATISTA O REPRESENTANTE