| COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA | *PROCESO CONTRATACIÓN* | CORPORACIÓN NASA KIWE | CÓDIGO F12-P01-CT-320<br>VERSIÓN 3<br>FECHA DE ACTUALIZACIÓN<br>Noviembre 19 2015 |
|---|---|---|---|
| | *FORMATO INFORME DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA* | | |

Popayán, Diciembre de 2023

Doctor
**RIGOBERTO MOLANO ORDOÑEZ**
Director (E) Corporacion Nasa Kiwe
Popayán

Comedidamente me permito presentar informe sobre las labores realizadas por LEGOCONSTRUCCIONES SAS según Contrato de Obra No. 197 de 2023, consistente en:

**OBJETO: REALIZAR A TODO COSTO EL CERRAMIENTO DE INMUEBLES EN RIESGO VINCULADOS AL PROCESO DE REUBICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PÁEZ DEPARTAMENTO DEL CAUCA VIGENCIA 2023**

Las Cantidades descritas corresponden al Acta de Recibo Parcial y Final No. 01 :

| ITEM | ACTIVIDAD | UND | CANT. INICIAL | CANT. EJECUTADA | % EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerramiento en poste de concreto cada 2,50 mts y 4 líneas alambre de púas (Incluye excavación y relleno) | ML | 254,627 | 254,627 | 100,00% |

El valor total ejecutado corresponde a la suma de $20,863,400 correspondiente al 100% del total del contrato No 197 DE 2023.

Complementado a lo anterior se realizaron visitas semanales para revisar el avance periodico de los trabajos para lo cual se iban realizando las medidas correspondiente, dando el resultado final presentado anteriormente. La obra quedo en buen estado.

## CRONOLOGIA Y RESUMEN DEL CONTRATO

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR CONTRATADO:** | $ | 20.863.400 |
| **EJECUTADO ACTA PARCIAL Y FINAL No. 01:** | $ | 20.863.400 |
| **SALDO A FAVOR DE LA CORPORACION:** | $ | - |
| **FECHA PERFECCIONAMIENTO:** | | 03 DE NOVIEMBRE 2023 |
| **FECHA DE INICIACION:** | | 9 DE NOVIEMBRE 2023 |
| **FECHA RECIBO ACTA PARCIAL Y FINAL No.01:** | | 18 DE DICIEMBRE 2023 |
| **FECHA DE FINALIZACION:** | | 18 DE DICIEMBRE 2023 |

**ING. DORA ISABEL AGUILAR**
Interventor y/o Supervisor