PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA CONTRACTUAL
FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	CENTRO DE GESTION DE MERCADOS, LOGISTICA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION REGIONAL DISTRITO CAPITAL
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	EDWARD YESID SANTOS BUITRAGO
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	FABIO ALBERTO RAMIREZ
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.5307477 DE 2023
TIPO DE CONTRATO:	OBRA
OBJETO:	"Contratar la adecuación de unidades sanitarias, cafetería, cubiertas y puntos presenciales de atención al Ciudadano del Centro de Gestión de Mercados Logística y Tecnologías de la Información."
VALOR:	Mil ciento treinta y seis millones seis mil quinientos ochenta y tres pesos m/c. $1.136.006.583,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO SEGAC
NIT:	901.744.482-8
LUGAR DE EJECUCIÓN:	BOGOTÁ D.C.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	17 DE AGOSTO DE 2023
FECHA DE INICIO:	14 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	TRES (3) MESES
FORMA DE PAGO:	Abono a cuenta Pago 001: 30% - $340.801.974,00 Pago 002: 30% - $340.801.974,00 Pago 003: 40% - $454.402.623,00 El Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información, realizará tres (03) pagos, de la siguiente manera: Partiendo del cronograma de actividades definido con el supervisor del contrato, cada pago estará sujeto a la entrega de los mínimos verificables allí definidos para tales efectos. En ese sentido el contratista y el supervisor del contrato deberán suscribir un acta de avance de obra que permita evidenciar, además el porcentaje de avance, los mínimos entregables para cada pago.

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
1. Ejecutar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratación	Se realizó cumplimiento de la actividad programada de acuerdo al cronograma de actividades para la ejecución del contrato en mención.	Ejecución del 40% de la obra el cual para completar el 100% de la ejecución del contrato. Se evidencia según el registro Fotográfico del informe del contratista.
2. Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto presentadas en la oferta.	El contratista cumple con las especificaciones técnicas del objeto del contrato. Esto implica que los productos o servicios entregados son consistentes con lo que se prometió en la oferta inicial. El cumplimiento de estas especificaciones técnicas asegura que el SENA obtenga exactamente lo que se acordó, lo que es esencial para mantener la integridad del contrato y la satisfacción de ambas partes.	Ejecución del 40% de la obra el cual se evidencia según el registro Fotográfico del informe del contratista.
3. Dar a conocer al SENA cualquier reclamación, petición, orden o similar de terceros que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre la ejecución del Contrato o sobre sus obligaciones	No se presentó ningún inconveniente o impase en la planeación o desarrollo de la actividad	N/A
4. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato.	Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo de un contrato es un principio fundamental en el derecho	Facturar por el buen desarrollo de un contrato al alcanzar la totalidad de los hitos o logros específicos definidos

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
	contractual. Todas las partes involucradas en el contrato actúan de manera honesta y justa, cumpliendo con sus obligaciones de acuerdo con el espíritu del contrato. Esta obligación asegura relaciones contractuales equitativas y la confianza entre las partes.	en el contrato, se emite la factura. Esto garantiza que el contrato se desarrolle de manera efectiva. Estos hitos o logros suelen estar claramente especificados en el contrato y pueden incluir entregas, plazos o metas alcanzadas.
5. Adelantar todas las gestiones necesarias para la ejecución del contrato en condiciones de eficiencia y calidad, y de acuerdo a las especificaciones exigidas por el SENA.	es un compromiso importante que implica llevar a cabo todas las tareas y procesos necesarios de manera efectiva y cumpliendo con los estándares y requisitos establecidos por el SENA. Esto incluye la gestión eficiente de recursos, la atención cuidadosa a los detalles y la garantía de que el resultado final cumpla con las especificaciones y estándares de calidad establecidos. El cumplimiento de este compromiso es fundamental para satisfacer las expectativas del SENA y asegurar el éxito de la ejecución del contrato.	El producto a entregar en este caso sería la ejecución del contrato en condiciones de eficiencia y calidad, de acuerdo a las especificaciones exigidas por el SENA. Esto implica que se debe completar el contrato de manera exitosa, asegurando que se cumplan todas las gestiones necesarias de acuerdo a los estándares y requisitos establecidos. El resultado final deberá reflejar un trabajo bien hecho, eficiente y que se ajuste a las expectativas y especificaciones del SENA. Lo cual se refleja en el 40% de la ejecución de la obra.
6. Entregar al SENA los servicios dentro del plazo	El contratista cumplió al entregar los servicios al	El producto a entregar en este caso es la prestación

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
estipulado dentro del proceso.	SENA dentro del plazo estipulado esencial para cumplir con los términos del contrato. Se cumplió con los plazos acordados, ya que garantizó que el SENA reciba los servicios en el momento preciso, lo que puede ser crucial para su funcionamiento o proyectos específicos.	de servicios al SENA dentro del plazo establecido en el proceso. Esto implica cumplir con el cronograma acordado para entregar los servicios de acuerdo con los plazos establecidos. El cumplimiento oportuno de estos plazos es esencial para garantizar que el SENA reciba los servicios cuando los necesita, lo que contribuye a una ejecución exitosa del contrato y al mantenimiento de una relación comercial positiva.
7. Avisar al SENA dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del hecho o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos del SENA.	No se presentó ninguna novedad frente a la prestación del servicio	N/A
8. Ejecutar el objeto del presente contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes y de acuerdo con su oferta y el Anexo de pliego de	El contratista cumplió con éxito al ejecutar el objeto del contrato, respetando los plazos, condiciones económicas, técnicas y financieras acordadas en el contrato y en su oferta. Este nivel de cumplimiento es esencial para mantener una relación contractual sólida y	Este nivel de cumplimiento asegura que el contrato se ejecute al 40% de la obra, de manera efectiva y se ajuste a los términos acordados. Cumplir con todas estas condiciones es fundamental para mantener la integridad del contrato y

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
condiciones los cuales hacen parte vinculante del contrato.	satisfactoria, y demuestra la profesionalidad y el compromiso del contratista con los términos del acuerdo.	la satisfacción de ambas partes involucradas.
9. Proveer los servicios, de óptima calidad y de conformidad a las normas técnicas y de calidad del producto.	El contratista realiza la actividad de acuerdo a las especificaciones plasmadas en la oferta y realiza entrega parcial de la obra de acuerdo a la programación.	La provisión de servicios de óptima calidad, cumpliendo con las normas técnicas y de calidad del producto y la ejecución del 40% de la obra el cual se evidencia según el registro Fotográfico del informe del contratista.
10. El CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación de su personal y la celebración de subcontratos todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sin que el SENA adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos.	Es positivo saber que el contratista cumplió con la contratación y vinculación de personal según lo requerido en el contrato. Esto es esencial para garantizar que el contrato se ejecute de manera efectiva y que el personal necesario esté disponible para llevar a cabo las tareas acordadas. El cumplimiento de este aspecto del contrato contribuye al éxito general de la transacción y demuestra la profesionalidad y responsabilidad del contratista.	Los productos a entregar en relación con la contratación y vinculación de personal pueden incluir: 1. Personal contratado: Los empleados contratados, con sus calificaciones y perfiles laborales, son un producto tangible en sí mismos. 2. Cumplimiento legal: La verificación del cumplimiento de todas las regulaciones y leyes laborales es crucial. 3. Formación: Si es necesario, los productos pueden incluir registros de capacitación o evidencia de

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
		que el personal ha recibido la formación requerida. 4. Reportes o documentación adicional: Esto puede variar según las necesidades del contrato y puede incluir informes de seguimiento del personal, registros de horas trabajadas, entre otros.
11. Permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales y contratación de aprendices, durante todo el tiempo de ejecución del contrato y acreditar estar a paz y salvo cada vez que se lo requiera el SENA, por cuanto es un requisito previo para los pagos de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales correspondiente a SENA e I.C.B.F y excepcionalmente al Sistema de Seguridad Social, Salud, en el caso de personas naturales empleadoras, por virtud de la Reforma Tributaria (Ley	El contratista hace entrega de los documentos requeridos por la entidad en cuanto a sus aportes a seguridad social y soporte de parafiscales.	Entrega de pago de pago seguridad social del mes noviembre mediante entidad liquidadora Enlace Operativo certificación de aportes parafiscales correspondiente.

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
1607-Impuesto CREE), DEBERÁ INDICAR DICHA CIRCUNSTANCIA.		
12. El transporte, cargue, descargue y entrega de los servicios requeridos por el SENA, serán asumidos por el CONTRATISTA El riesgo y propiedad del bien será asumido por parte del PROVEEDOR hasta que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado. El SENA podrá cambiar, de acuerdo con sus necesidades las fechas, sitios, horarios y frecuencia que haya establecido para las entregas y el proveedor se obliga al suministro de conformidad con dichos cambios. Previamente y con dos (2) días de anticipación el SENA notificará por escrito o telefónicamente los cambios mencionados.	Es importante destacar que el contratista cumplió con asumir la responsabilidad del transporte, cargue, descargue y entrega de los servicios requeridos por el SENA. Además, según lo establecido, el riesgo y la propiedad del bien son asumidos por el proveedor (CONTRATISTA) hasta que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado.	Los productos a entregar en este caso se refieren a la gestión y realización del transporte, cargue, descargue y entrega de los servicios requeridos por el SENA. Estos servicios deben ser asumidos por el CONTRATISTA. El hecho de que el riesgo y la propiedad del bien sean asumidos por el PROVEEDOR hasta que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado es un aspecto crucial del contrato.
13. Cumplir y presentar con la respectiva cuenta de cobro la planilla de pago o certificado (cuando a ello haya lugar, expedido por el revisor fiscal o por el representante legal) que acredite el último pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas	El contratista presenta la cuenta del cobro para el primer pago por la actividad de adecuación de unidades sanitarias, cafetería, cubiertas y puntos presenciales de atención al Ciudadano del Centro de Gestión de Mercados	Cargue de factura electrónica Factura electrónica, resolución de DIAN facturación electrónica, planilla pago seguridad social correspondiente al mes de noviembre de 2023,

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de acuerdo con los requerimientos de Ley	Logística y Tecnologías de la Información	certificación de pago aportes parafiscales julio, certificación bancaria, y RUT.
14. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente al Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA- Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información- Regional Distrito Capital ubicado en la Calle 52 # 13-65 Oficina 201- de Bogotá DC a través del Supervisor acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.	El contratista ha cumplido con las especificaciones descritas en la oferta dentro con una conducta honesta y de conformidad con los establecido en la ley.	N/A
15. Todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para	El contratista hace entrega de informe de ejecución de la actividad, entrega	El hecho de que el contratista cumple y hace entrega de un informe de

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
la correcta ejecución del objeto del mismo.	documentación contemplada en los pliegos de la oferta respecto al área de SST y Gestión ambiental donde se emite por parte desde dichas áreas el concepto de cumplimiento favorable.	ejecución de la actividad, incluyendo la documentación contemplada en los pliegos de la oferta respecto al área de Salud, Seguridad en el Trabajo (SST) y Gestión Ambiental, donde se emite un concepto de cumplimiento favorable por parte de estas áreas, es un paso importante en la ejecución del contrato. Este informe y la evaluación positiva de SST y Gestión Ambiental demuestran que el contratista está operando de acuerdo con las normas y estándares establecidos en estas áreas, lo que es esencial para garantizar la seguridad y la responsabilidad ambiental en la ejecución de la actividad. Esto contribuye al éxito general del contrato y muestra un compromiso con la salud, la seguridad y la sostenibilidad ambiental.

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
16. Cumplir con la totalidad de las especificaciones técnicas solicitadas en los numerales 7 y 7.1., del presente documento.	El contratista hace entrega de informe de ejecución de la actividad, entrega documentación contemplada en los pliegos de la oferta respecto al área de SST y Gestión ambiental donde se emite por parte desde dichas áreas el concepto de cumplimiento favorable.	El hecho de que el contratista cumple y hace entrega de un informe de ejecución de la actividad, incluyendo la documentación contemplada en los pliegos de la oferta respecto al área de Salud, Seguridad en el Trabajo (SST) y Gestión Ambiental, donde se emite un concepto de cumplimiento favorable por parte de estas áreas, es un paso importante en la ejecución del contrato. Este informe y la evaluación positiva de SST y Gestión Ambiental demuestran que el contratista está operando de acuerdo con las normas y estándares establecidos en estas áreas, lo que es esencial para garantizar la seguridad y la responsabilidad ambiental en la ejecución de la actividad. Esto contribuye al éxito general del contrato y muestra un compromiso con la salud, la seguridad y la sostenibilidad ambiental.

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
17. Suscribir y firmar oportunamente junto con la Entidad, el Acta de Iniciación de Obra, modificaciones realizadas al contrato (si las hubiere) y el Acta de Liquidación del Contrato	El contratista cumplió con la suscripción y firma oportuna del Acta de Iniciación de Obra por parte del contratista junto con la entidad. Esto marca el comienzo oficial de la ejecución del contrato y establece los términos y condiciones bajo los cuales se llevará a cabo el contrato.	El inicio de la obra después de la firma del Acta de Inicio es la fase en la que se comienza a ejecutar el proyecto o contrato. Una vez que el Acta de Inicio ha sido suscrita por ambas partes, se establecen las bases y condiciones para la ejecución del trabajo, y se pueden realizar las siguientes acciones: 1. Ejecución de la obra: Se inicia la ejecución de las actividades de acuerdo con lo establecido en el contrato y el plan de trabajo. 2. Supervisión y control: Se lleva a cabo la supervisión y el control continuo para asegurarse de que la obra se desarrolle según lo acordado y dentro de los parámetros de calidad y seguridad.
18. Mantener en perfecto estado de limpieza la zona en que se realizan las actividades y sus alrededores, para lo cual deberá retirar diariamente o con más frecuencia, si así lo ordena la Entidad, escombros, basuras, desperdicios y sobrantes de materiales de manera que	Es excelente saber que el contratista cumplió con mantener en perfecto estado de limpieza la zona en la que se realizaron las actividades y sus alrededores. Esta práctica contribuye a mantener un entorno de trabajo seguro y ordenado, además de prevenir cualquier	El producto final en este caso es mantener en perfecto estado de limpieza la zona donde se llevaron a cabo las actividades y sus alrededores. Esto implica que la zona debe estar libre de escombros, basura, desperdicios y sobrantes de materiales en todo momento. La acumulación

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
no aparezca en ningún momento una acumulación desagradable y peligrosa de estos	acumulación de escombros, basura o desperdicios que puedan representar un riesgo o ser desagradables. La retirada diaria o con la frecuencia requerida por la entidad de escombros y sobrantes de materiales es esencial para mantener un lugar de trabajo limpio y seguro. Este nivel de cumplimiento muestra el compromiso del contratista con los estándares de seguridad y el respeto por el entorno, lo que es fundamental en muchas actividades contractuales.	desagradable y peligrosa de estos elementos se evita gracias a la retirada diaria o con la frecuencia que la entidad ordene. Mantener la limpieza de la zona es un objetivo importante para garantizar la seguridad, la higiene y la apariencia de un entorno de trabajo, lo que contribuye al éxito y al cumplimiento adecuado de los estándares de trabajo.
19. Las demás contempladas en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993.	El cumplimiento de las disposiciones contempladas en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993 es un aspecto fundamental en la ejecución de contratos en Colombia. Este artículo establece los principios fundamentales que rigen la contratación estatal, como la transparencia, la economía, la eficiencia y la igualdad. El cumplimiento de estas disposiciones es esencial para garantizar la legalidad y la equidad en los	N/A

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
	procesos de contratación pública. Es importante que el contratista cumpla con estas disposiciones, ya que son una parte integral de la regulación de los contratos con entidades públicas en Colombia. El respeto de estas normas contribuye al buen funcionamiento de los procesos de contratación y al cumplimiento de los principios de la Ley 80 de 1993.	

FECHA	No. DE FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	
						No. de días ejecutados	%
23/10/2023	FE 1	$ 340.801.975	$ 340.801.975	$795.204.608	30%	N/A	
23/11/2023	FE 3	$ 340.801.975	$ 681.603.950	$454.402.623	30%	N/A	
01/03/2024		$ 454.402.623	$1.136.006.583	$454.402.623	40%	N/A	

ANEXOS:

1. Pólizas
2. Acta de Terminación
3. Acta de ejecución
4. Se anexa informe del contratista Consorcio Segac de las actividades de la ejecución de obra y bitácora correspondiente a la ejecución de obra desde el 14 de septiembre a 29 de diciembre de 2023.
5. Se anexa Copia de los correos enviados a contratista y la Subdirección de Centro de Gestión de Mercados Logística y Tecnologías de La Información.
6. Se anexa Copia de la correspondencia enviada a contratista y la Subdirección de Centro de Gestión de Mercados Logística y Tecnologías de La Información.

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

Entidad aseguradora	SEGUROS MUNDIAL
Número de póliza	BCH-100029425
Tomador	CONSORCIO SEGAC
Beneficiario	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - CENTRO DE GESTION DE MERCADOS LOGISTICA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
No. PÓLIZA	BCH-100029425		
CERTIFICADO O No. ANEXO	97092699		
FECHA APROBACIÓN	28/08/2023		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	28/08/2023	30/04/2024	227.201.316,60
Salarios y prestaciones sociales	28/08/2023	30/12/2026	56.800.329,15
Estabilidad de la obra	28/08/2023	16/12/2028	568.003.291,50
Calidad y correcto funcionamiento	28/08/2023	30/04/2024	227.201.316,60

1.2 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
No. PÓLIZA	BCH-100005896		
FECHA APROBACIÓN	25/08/2023		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Amparo Básico – Predios, Labores y Operadores	25/08/2023	30/12/2023	232.000.000,00
Patronal	25/08/2023	30/12/2023	69.600.00,00
Contratistas y Subcontratistas	25/08/2023	30/12/2023	69.600.00,00
Vehículos Propios y no propios	25/08/2023	30/12/2023	69.600.00,00

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que no se presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que CONSORCIO SEGAC, con Nit. 901.744.482-8860.072.876-3, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

Se firma a los 01 días del mes de marzo de 2024

Cordialmente,



Firma

Nombres y Apellidos: Edward Yesid Santos Buitrago
Supervisor Contrato CO1.PCCNTR.5435168 de 2023
Cargo: Profesional Grado 07 Despacho Regional



Firma

Nombres y apellidos: Fabio Alberto Ramirez
Contratista Apoyo a la Supervisión Contrato CO1.PCCNTR.5435168 de 2023
C.C. No. 80245333

Revisó: Edward Yesid Santos Buitrago – Supervisor al contrato CO1.PCCNTR.5307477 de 2023
Proyectó: Fabio Alberto Ramirez – Apoyo a la supervisión al contrato CO1.PCCNTR.5307477 de 2023

PÓLIZAS

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: 80kJFkyhsM5hQiaYE/J7VA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	BCH-100005896	No. ANEXO	6	No. CERTIFICADO	97092700	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	14/12/2023	SUC. EXPEDIDORA	CEN BOGOTA - CHICO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	25/08/2023	24:00 Horas Del	30/12/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO SEGAC	No. DOC. IDENTIDAD	901.744.482-8
DIRECCIÓN	CR 27 26 16 SUR LC 2	TELÉFONO	3124176668
ASEGURADO	CONSORCIO SEGAC	No. DOC. IDENTIDAD	901.744.482-8
DIRECCIÓN	CR 27 26 16 SUR LC 2	TELÉFONO	3124176668
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	.	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ANEXO OTROSÍ No. 1 AL CONTRATO No. CO1.PCCENTER.5307477 DE 2023 SE AMPLÍA EL PLAZO DEL CONTRATO DIECISIETE (17) DÍAS CALENDARIO, ES DECIR DESDE EL 14/12/2023 HASTA EL 30/12/2023.

LOS DEMÁS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN MODIFICAR.
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO N° CO1.PCCNTR.5307477, CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS, CAFETERÍA, CUBIERTAS Y PUNTOS PRESENCIALES DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL CENTRO DE GESTIÓN DE MERCADOS LOGÍSTICA Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.

ASEGURADO: CONSORCIO SEGAC NIT 901.744.482-8 Y-O SENA - CENTRO DE GESTIÓN DE MERCADOS, LOGÍSTICA Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN NIT. 899.999.034-1

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	116.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	26.695,89
PATRONAL	69.600.000,00	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	69.600.000,00	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	69.600.000,00	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 232.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
CPM ASESORES EN SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	26.695,89
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	26.695,89
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	5.072,22
TOTAL A PAGAR	$	31.768,11

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 14/12/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	BCH-100005896	No. ANEXO	6	No. CERTIFICADO	97092700	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	14/12/2023	SUC. EXPEDIDORA	CEN BOGOTA - CHICO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	25/08/2023	24:00 Horas Del	30/12/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

BENEFICIARIOS: SENA - CENTRO DE GESTIÓN DE MERCADOS, LOGÍSTICA Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN NIT. 899.999.034-1 Y LOS TERCEROS AFECTADOS

TOMADOR AFIANZADO: CONSORCIO SEGAC
SEIING SAS - NIT: 900208425-6 (PART. 60 %)
AGAC CONSTRUCCION & SERVICIOS DE INGENIERIA SAS - NIT: 901146852-4 (PART. 40 %)
DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: 78rWme7VmF6By2z5+XfoWg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	BCH-100029425	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	97092699	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	14/12/2023	SUC. EXPEDIDORA	CEN BOGOTA - CHICO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	25/08/2023	24:00 Horas Del	17/12/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO SEGAC	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.744.482-8
DIRECCIÓN	CR 27 26 16 SUR LC 2	**TELÉFONO**	3124176668
ASEGURADO	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - CENTRO DE GESTION DE MERCADOS LOGISTICA Y TECNOLOGIAS DE	**No. DOC. IDENTIDAD**	899.999.034-1
DIRECCIÓN	CALLE 16 NO. 27-37	**TELÉFONO**	3005461500
BENEFICIARIO	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - CENTRO DE GESTION DE MERCADOS LOGISTICA Y TECNOLOGIAS DE	**No. DOC. IDENTIDAD**	899.999.034-1
DIRECCIÓN	CALLE 16 NO. 27-37	**TELÉFONO**	3005461500

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ANEXO OTROSÍ No. 1 AL CONTRATO No. CO1.PCCENTER.5307477 DE 2023 SE AMPLÍA EL PLAZO DEL CONTRATO DIECISIETE (17) DÍAS CALENDARIO, ES DECIR DESDE EL 14/12/2023 HASTA EL 30/12/2023.

LOS DEMÁS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN MODIFICAR.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO N° CO1.PCCNTR.5307477 , CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS, CAFETERÍA, CUBIERTAS Y PUNTOS PRESENCIALES DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL CENTRO DE GESTIÓN DE MERCADOS LOGÍSTICA Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.

ASEGURADO/BENEFICIARIO: SENA - CENTRO DE GESTIÓN DE MERCADOS, LOGÍSTICA Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN NIT. 899.999.034-1

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 14/09/2023	24:00 Horas Del 30/04/2024	227.201.316,60	29.878,53
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 14/09/2023	24:00 Horas Del 30/12/2026	56.800.329,15	7.002,78
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 14/09/2023	24:00 Horas Del 30/04/2024	568.003.291,50	74.696,32
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 16/12/2023	24:00 Horas Del 16/12/2028	568.003.291,50	0,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	00:00 Horas Del 14/09/2023	24:00 Horas Del 30/04/2024	227.201.316,60	29.878,53
		TOTAL ASEGURADO	$ 1.647.209.545,35	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
CPM ASESORES EN SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	141.456,16
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	141.456,16
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	26.876,67
TOTAL A PAGAR	$	168.332,83

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 14/12/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL **01 8000 111 935** O LÍNEA EN BOGOTÁ **327 47 12 / 13.**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	BCH-100029425	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	97092699	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	14/12/2023	SUC. EXPEDIDORA	CEN BOGOTA - CHICO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	25/08/2023	24:00 Horas Del	17/12/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

NOTA: EL AMAPRO DE ESTABILIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA OBRA POR PARTE DE LA ENTIDAD,

TOMADOR AFIANZADO: CONSORCIO SEGAC
SEIING SAS - NIT: 900208425-6 (PART. 60 %)
AGAC CONSTRUCCION & SERVICIOS DE INGENIERIA SAS - NIT: 901146852-4 (PART. 40 %)

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

ACTA DE TERMINACIÓN

ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

ACTA No 1 **DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA**

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5307477 **2023**

OBJETO

Contratar la adecuación de unidades sanitarias, cafetería, cubiertas y puntos presenciales de atención al Ciudadano del Centro de Gestión de Mercados Logística y Tecnologías de la Información.

CONTRATISTA CONSORCIO SEGAC **NIT** 901.744.482-8

MIEMBROS DE CONSORCIO SEIING S.A.S BIC **% PARTICIPACIÓN** 60 %

AGAC CONSTRUCCIÓN & SERVICIOS DE INGENIERÍA S.A.S **% PARTICIPACIÓN** 40 %

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información, ubicado en la Calle 52 N0. 13-65.

FECHA DE INICIO 14 **DE** septiembre **DE** 2024

PLAZO INICIAL Tres (03) meses

VALOR INICIAL Mil ciento treinta y seis millones seis mil quinientos ochenta y tres pesos m/cte. ($1.136.006.583,00).

SUPERVISOR CONTRATO DE OBRA EDWARD YESID SANTOS BUITRAGO

APOYO A LA SUPERVISION FABIO ALBERTO RAMIREZ

B. MODIFICACIONES CONTRACTUALES

PRÓRROGAS	FECHA	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)
No 1	12/12/2023	17 DIAS CALENDARIO

ADICIONES	FECHA	VALOR
NA	NA	NA

OTROSÍ	FECHA	DESCRIPCIÓN
No 1	12/12/2023	PRORROGA NO 1

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES	FECHA	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)
NA	NA	NA

PLAZO FINAL 3 MESES Y 17 DIAS

FECHA DE ENTREGA PENDIENTES 16 **DE** 2 **DE** 2024

VALOR FINAL $1.136.006.583

ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

C. OBSERVACIONES SOBRE EL ESTADO DE LAS OBRAS EJECUTADAS

Todos los espacios fueron entregados mediante actas de espacios las cuelaes fueron recibidas a satisfaccion por parte del apoyo a la supervision y la administracion del edificio

D. RELACIÓN DE DETALLES PENDIENTES

A continuación se relacionan los detalles pendientes de acuerdo con el recorrido realizado entre contratista y supervision al centro de Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información y su cronograma de entrega :

Fueron entragadas todas las observaciones realacionadas en el acta de terminacion del 29 de diciembre de 2023

La terminación de los trabajos no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Con el fin de dejar constancia de la terminación del plazo del contrato de obra anteriormente citado, y que el contratista Consorcio SEGAC con el objeto contratado en el plazo establecido, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

dieseis (16) días del mes de febrero de 2024

EDNA LIZETH ARIAS SALCEDO
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO SEGAC
Contratista

ELVIA ZORAIDA MARTIN MORA
SUBDIRECTORA (E) DEL CENTRO DE GESTION DE MERCADOS, LOGISTICA Y TECNOLOGIA DE INFORMACION SENA

EDWARD YESID SANTOS BUITRAGO
SUPERVISOR DESIGNADO CONTRATO CO1.PCCCNTR.5307477

FABIO ALBERTO RAMIREZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO CO1.PCCCNTR.5307477

YEIMY CRISTINA GOMEZ
RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO SEGAC

ACTA DE EJECUCIÓN

ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL DE OBRA

CONTRATO	CONTRATISTA	FECHA ACTA DE OBRA			ACTA Nº
	CONSORCIO SEGAC	16 DE FEBRERO DE 2024			3
OBJETO DEL CONTRATO	Contratar la adecuación de unidades sanitarias, cafetería, cubiertas y puntos presenciales de atención al Ciudadano del Centro de Gestión de Mercados Logística y Tecnologías de la Información.	SUPERVISOR: ING EDWARD YESID SANTOS BUITRAGO APOYO A LA SUPERVICIÓN: ING. FABIO ALBERTO RAMIREZ			
Plazo	Fecha de inicio	Valor ACTA	Valor final del contrato		
	14 DE SEPTIEMBRE DE 2023	$454.402.633	$ 1.136.006.582,89		
Localización de la obra	Vigencia del contrato	Valor I.V.A. ACTA	Valor total I.V.A. contrato		
Centro de Gestión de Mercados Logística y Tecnologías de la Información.	2023	$2.746.072	$ 6.865.179,73		
Valor inicial del contrato	$ 1.136.006.583,00	Valor anticipo			
Valor adición					
Valor total	$ 1.136.006.583,00				

PRESUPUESTO CONTRATADO			CONTRATO INICIAL			ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES No. 1			ACTA DE OBRA N.01			ACTA DE OBRA N.02			ACTA DE OBRA N.03			VALOR ACUMULADO		
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL
1	GRUPO 1 BAÑOS INSTRUCTORES																			
1	Preliminares																			
1,1	Mantenimiento piso granito (pulido con maquina o destroncado,emboquillado, pulido, sellado y cristalizado) incluye emboquillado, reparación o cambio de piezas	M2	98,24	$ 57.375,00	$ 5.636.382	101,60	$ 57.375,00	$ 5.829.351,64	28,44	$ 57.375,00	$ 1.631.808,11	26,81	$ 57.375,00	$ 1.538.223,75	46,35	$ 57.375,00	$ 2.659.319,78	101,60	$ 57.375,00	5.829.351,64
1,2	Mantenimiento piso granito hall de ingreso (pulido con maquina o destroncado, emboquillado, pulido, sellado y cristalizado) incluye Re emboquillado, reparación o cambio de piezas	M2	18,69	$ 57.375,00	$ 1.072.540	23,58	$ 57.375,00	$ 1.352.959,88	6,20	$ 57.375,00	$ 355.868,44	7,03	$ 57.375,00	$ 403.260,19	10,35	$ 57.375,00	$ 593.831,25	23,58	$ 57.375,00	1.352.959,88
1,3	Demolición enchape de pisos y alistado (incluye cargue y retiro de escombros a punto de acopio)	M2.	7,00	$ 27.875,00	$ 195.125	2,17	$ 27.875,00	$ 60.433,00		$ 27.875,00	$ -	2,17	$ 27.875,00	$ 60.433,00		$ 27.875,00	$ -	2,17	$ 27.875,00	60.433,00
1,4	Cerramiento en polisombra y demolición enchape de muros y alistado (incluye cargue y retiro de escombros)	M2.	462,72	$ 32.652,96	$ 15.109.177	336,88	$ 32.652,96	$ 11.000.004,35	161,96	$ 32.652,96	$ 5.288.567,74	125,56	$ 32.652,96	$ 4.099.941,30	49,35	$ 32.652,96	$ 1.611.495,31	336,88	$ 32.652,96	11.000.004,35
1,5	Demolición de muros en ladrillo con corte de puldora (incluye	M2.	16,00	$ 28.486,52	$ 455.784	18,22	$ 28.486,52	$ 519.095,61		$ 28.486,52	$ -	18,22	$ 28.486,52	$ 519.095,61		$ 28.486,52	$ -	18,22	$ 28.486,52	519.095,61
1,6	Desmonte de puertas incluye retiro y disposición en el lugar que indique el administrador del edificio.	UNIDAD	11,00	$ 101.041,67	$ 1.111.458	32,00	$ 101.041,67	$ 3.233.333,44	6,00	$ 101.041,67	$ 606.250,02	17,00	$ 101.041,67	$ 1.717.708,39	9,00	$ 101.041,67	$ 909.375,03	32,00	$ 101.041,67	3.233.333,44
1,7	Desmonte y traslado interno de sanitarios con sus respectivas griferias de desagüe y suministro al sitio que indique el administrador del edificio. En caso de que el sanitario deba darse de bajo se debe llevar al lugar de acopio de escombros	UNIDAD	29,00	$ 145.416,67	$ 4.217.083	30,00	$ 145.416,67	$ 4.362.500,00	14,00	$ 145.416,67	$ 2.035.833,33	11,00	$ 145.416,67	$ 1.599.583,33	5,00	$ 145.416,67	$ 727.083,33	30,00	$ 145.416,67	4.362.500,00
1,8	Desmonte y traslado interno de lavamanos con sus respectivas griferias de desagüe, al lugar de acopio de escombros que se	UNIDAD	32,00	$ 100.416,67	$ 3.213.333	34,00	$ 100.416,67	$ 3.414.166,66	16,00	$ 100.416,67	$ 1.606.666,67	11,00	$ 100.416,67	$ 1.104.583,33	7,00	$ 100.416,67	$ 702.916,67	34,00	$ 100.416,67	3.414.166,66
1,9	Desmonte y traslado interno de orinales con sus respectivas griferias de12 desagüe, al lugar de acopio de escombros que se	UNIDAD	5,00	$ 97.083,33	$ 485.417	5,00	$ 97.083,33	$ 485.416,65	1,00	$ 97.083,33	$ 97.083,33	2,00	$ 97.083,33	$ 194.166,66	2,00	$ 97.083,33	$ 194.166,66	5,00	$ 97.083,33	485.416,65
1,10	Desmonte de luminarias existentes y trasladó al sitio que indique	UNIDAD	42,00	$ 37.291,67	$ 1.566.250	43,00	$ 37.291,67	$ 1.603.541,67	16,00	$ 37.291,67	$ 596.666,67	20,00	$ 37.291,67	$ 745.833,33	7,00	$ 37.291,67	$ 261.041,67	43,00	$ 37.291,67	1.603.541,67
1,11	Retiro y disposición final de divisiones de sanitarios y traslado al sitio que indique el administrador del edificio	M2.	34,844	$ 40.541,67	$ 1.412.634	27,34	$ 40.541,67	$ 1.108.287,54	19,84	$ 40.541,67	$ 804.225,04	4,40	$ 40.541,67	$ 178.180,62	3,11	$ 40.541,67	$ 125.881,87	27,34	$ 40.541,67	1.108.287,54
1,12	Desde sitio de acopio, cargue manual, transporte y disposición final de escombros fuera de la entidad a escombrera autorizada.	M3	71,908	$ 76.875,00	$ 5.527.928	21,50	$ 76.875,00	$ 1.652.812,50	7,00	$ 76.875,00	$ 538.125,00	8,50	$ 76.875,00	$ 653.437,50	6,00	$ 76.875,00	$ 461.250,00	21,50	$ 76.875,00	1.652.812,50
2	Red y sanitaria hidráulica							$ -			$ -			$ -			$ -			$ -
2,1	Cambio de red hidráulica a partir del registro de cada unidad sanitaria incluye cambio de registro de 1 1/4" de alta calidad para trabajo pesado. Tubería pvc de alta calidad, incluye regata y	UNIDAD	27	$ 199.791,67	$ 5.394.375	28,00	$ 199.791,67	$ 5.594.166,67	10,00	$ 199.791,67	$ 1.997.916,67	7,00	$ 199.791,67	$ 1.398.541,67	11,00	$ 199.791,67	$ 2.197.708,33	28,00	$ 199.791,67	5.594.166,67
2,2	Conexión a sanitario para fluxómetro en tubería de 1 1/4"	UNIDAD	29	$ 158.958,33	$ 4.609.792	29,00	$ 158.958,33	$ 4.609.791,67	12,00	$ 158.958,33	$ 1.907.500,00	9,00	$ 158.958,33	$ 1.430.625,00	8,00	$ 158.958,33	$ 1.271.666,67	29,00	$ 158.958,33	4.609.791,67
2,3	Conexión a lavamanos en tubería de 1/2"	UNIDAD	29	$ 107.291,67	$ 3.111.458	32,00	$ 107.291,67	$ 3.433.333,33	14,00	$ 107.291,67	$ 1.502.083,33	9,00	$ 107.291,67	$ 965.625,00	9,00	$ 107.291,67	$ 965.625,00	32,00	$ 107.291,67	3.433.333,33
2,4	Conexión a orinal en tubería de 1/2"	UNIDAD	5	$ 97.291,67	$ 486.458	5,00	$ 97.291,67	$ 486.458,33	2,00	$ 97.291,67	$ 194.583,33	1,00	$ 97.291,67	$ 97.291,67	2,00	$ 97.291,67	$ 194.583,33	5,00	$ 97.291,67	486.458,33
2,5	Conexión a ducha en tubería de 1/2"	UNIDAD	4	$ 97.291,67	$ 389.167	3,00	$ 97.291,67	$ 291.875,00	2,00	$ 97.291,67	$ 194.583,33	1,00	$ 97.291,67	$ 97.291,67		$ 97.291,67	$ -	3,00	$ 97.291,67	291.875,00
2,6	Adecuación de red sanitaria de 2" para lavamanos incluye regata	UNIDAD	2	$ 120.208,33	$ 240.417	13,00	$ 120.208,33	$ 1.562.708,33	8,00	$ 120.208,33	$ 961.666,67	1,00	$ 120.208,33	$ 120.208,33	4,00	$ 120.208,33	$ 480.833,33	13,00	$ 120.208,33	1.562.708,33
2,7	Adecuación de red sanitaria de 4" para lavamanos incluye instalación de sifón y adecuación de la red, regatas y resanes	UNIDAD	2	$ 173.541,67	$ 347.083	12,00	$ 173.541,67	$ 2.082.500,00		$ 173.541,67	$ -		$ 173.541,67	$ -	12,00	$ 173.541,67	$ 2.082.500,00	12,00	$ 173.541,67	2.082.500,00
3	Red eléctrica							$ -			$ -			$ -			$ -			$ -
3,1	Adecuación de puntos eléctricos para instalación de iluminación en tubería emt y cableado	UNIDAD	44	$ 109.416,67	$ 4.814.333	45,00	$ 109.416,67	$ 4.923.750,00	18,00	$ 109.416,67	$ 1.969.500,00	7,00	$ 109.416,67	$ 765.916,67	20,00	$ 109.416,67	$ 2.188.333,33	45,00	$ 109.416,67	4.923.750,00
3,2	Suministro e instalación de luminarias panel led redondo borde pastel de incrustar de 18 w, luz día, sistema de medida ajustable.	UNIDAD	44	$ 100.416,67	$ 4.418.333		$ 100.416,67	$ -	12,00	$ 100.416,67	$ 1.205.000,00	-12,00	$ 100.416,67	$ -1.205.000,00		$ 100.416,67	$ -		$ 100.416,67	
3,3	Suministro e instalación de interruptor sencillo de 15 amperios.	UNIDAD.	27	$ 90.416,67	$ 2.441.250	29,00	$ 90.416,67	$ 2.622.083,33	6,00	$ 90.416,67	$ 542.500,00	4,00	$ 90.416,67	$ 361.666,67	19,00	$ 90.416,67	$ 1.717.916,67	29,00	$ 90.416,67	2.622.083,33
3,4	Adecuación de puntos eléctrico para ducha eléctrica a 110 v incluye acometida, Conduit y breaker desde tablero	UNIDAD	3	$ 362.083,33	$ 1.086.250	3,00	$ 362.083,33	$ 1.086.250,00		$ 362.083,33	$ -	3,00	$ 362.083,33	$ 1.086.250,00		$ 362.083,33	$ -	3,00	$ 362.083,33	1.086.250,00
3,5	Suministro e instalación de sensores, de montaje en el techo a altura entre 2,4 y 3 metros, autónomo (voltaje de línea) 120v,	UNIDAD.	4	$ 133.750,00	$ 535.000	3,00	$ 133.750,00	$ 401.250,00		$ 133.750,00	$ -	3,00	$ 133.750,00	$ 401.250,00		$ 133.750,00	$ -	3,00	$ 133.750,00	401.250,00
3,6	Suministro e instalación extractor de olores, de montaje en el techo a altura entre 2,4 y 3 metros, autónomo (voltaje de línea)	UNIDAD	2	$ 257.916,67	$ 515.833	2,00	$ 257.916,67	$ 515.833,33		$ 257.916,67	$ -	2,00	$ 257.916,67	$ 515.833,33		$ 257.916,67	$ -	2,00	$ 257.916,67	515.833,33
4	Obra gris							$ -			$ -			$ -			$ -			$ -
4,1	Alistado y/o afinado de placa de **piso, 1:3 impermeabilizado** con pendiente hacia sifones de desagües de piso, en mortero 1:3, Cargue de piso al mismo nivel del existente 0,17 cm	M2.	2	$ 47.833,33	$ 95.667	2,20	$ 47.833,33	$ 105.233,33		$ 47.833,33	$ -	1,00	$ 47.833,33	$ 47.833,33	1,20	$ 47.833,33	$ 57.400,00	2,20	$ 47.833,33	105.233,33
4,2	Resane de muros incluye pañete, estuco remate de vanos para	M2.	2	$ 243.750,00	$ 487.500	6,93	$ 243.750,00	$ 1.690.284,38		$ 243.750,00	$ -	6,93	$ 243.750,00	$ 1.690.284,38		$ 243.750,00	$ -	6,93	$ 243.750,00	1.690.284,38
4,3	Muro superboard 8 mm. Dos caras (perfilería cal. 24 cada 60 cm.) Incluye tres (3) manos de pintura tipo 1, color blanco.	ML	20	$ 34.250,00	$ 685.000	58,25	$ 34.250,00	$ 1.995.062,50		$ 34.250,00	$ -	58,25	$ 34.250,00	$ 1.995.062,50		$ 34.250,00	$ -	58,25	$ 34.250,00	1.995.062,50
4,4	Muro superboard 8 mm. Dos caras (perfilería cal. 24 cada 60 cm.) Incluye tres (3) manos de pintura tipo 1, color blanco.	M2	9,20	$ 178.750,00	$ 1.644.500	1,05	$ 178.750,00	$ 187.687,50		$ 178.750,00	$ -	1,05	$ 178.750,00	$ 187.687,50		$ 178.750,00	$ -	1,05	$ 178.750,00	187.687,50
4,5	Pañete liso **muros** 1:3 impermeabilizado (incluye filos y dilataciones) alistado y/o afinado muros y pañete de muros en	M2.	454,72	$ 61.151,00	$ 27.806.583	450,79	$ 61.151,00	$ 27.566.234,83	201,13	$ 61.151,00	$ 12.299.025,45	139,63	$ 61.151,00	$ 8.538.214,49	110,04	$ 61.151,00	$ 6.728.994,89	450,79	$ 61.151,00	27.566.234,83
4,6	Demoler "pollo" de la zona de ducha y profundizar mínimo un centímetro por debajo del nivel de piso para posterior instalación	ML	3	$ 68.958,33	$ 206.875	3,21	$ 68.958,33	$ 221.356,25	2,00	$ 68.958,33	$ 137.916,67	1,21	$ 68.958,33	$ 83.439,58		$ 68.958,33	$ -	3,21	$ 68.958,33	221.356,25
4,7	Adecuación de muro en mampostería para ampliación	M2	2	$ 169.250,00	$ 338.500	1,70	$ 169.250,00	$ 287.725,00		$ 169.250,00	$ -	1,70	$ 169.250,00	$ 287.725,00		$ 169.250,00	$ -	1,70	$ 169.250,00	287.725,00
5	Acabados							$ -			$ -			$ -			$ -			$ -
5,1	Suministro e instalación de enchape para **muros** en cerámica; formato plano de 45x30 cms.; color blanco de superficie brillante, tipo 1 liso, rectificado; ecológica; resistente a las manchas, a los agentes químicos y a la humedad; homogeneidad en los tamaños con tolerancias de + ó - 2 mm.; instalado horizontalmente; incluye	M2	462,72	$ 121.375,00	$ 56.162.640	478,42	$ 121.375,00	$ 58.068.142,54	144,67	$ 121.375,00	$ 17.559.564,00	185,69	$ 121.375,00	$ 22.537.650,39	148,06	$ 121.375,00	$ 17.970.928,15	478,42	$ 121.375,00	58.068.142,54
5,2	Suministro e instalación de win metálico blanco	ML	205,70	$ 22.500,00	$ 4.628.250	138,86	$ 22.500,00	$ 3.124.350,00	37,60	$ 22.500,00	$ 846.000,00	39,95	$ 22.500,00	$ 898.875,00	61,31	$ 22.500,00	$ 1.379.475,00	138,86	$ 22.500,00	3.124.350,00
5,3	Suministro e instalación de baldosa resistente a condiciones de tráfico pesado, susceptibles de ser pulidas y restauradas. Enchape cerámico para pisos tipo 1 tráfico alto, color a convenir,	M2	8,384	$ 140.208,33	$ 1.175.507	9,08	$ 140.208,33	$ 1.273.652,50		$ 140.208,33	$ -	7,85	$ 140.208,33	$ 1.101.196,25	1,23	$ 140.208,33	$ 172.456,25	9,08	$ 140.208,33	1.273.652,50
5,4	Suministro e instalación de techo en PVC, color blanco brillante con todos los accesorios y perfilería requeridos para su correcta	M2.	95,515	$ 98.958,33	$ 9.452.005	84,75	$ 98.958,33	$ 8.386.916,67	28,64	$ 98.958,33	$ 2.834.255,73	14,39	$ 98.958,33	$ 1.423.664,06	41,72	$ 98.958,33	$ 4.128.996,88	84,75	$ 98.958,33	8.386.916,67
5,5	Pintura vinilo 3 manos sobre muro (incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1 , filos y dilataciones)	M2.	13,0	$ 47.041,67	$ 611.542	272,69	$ 47.041,67	$ 12.827.919,10	0,83	$ 47.041,67	$ 39.162,19	45,17	$ 47.041,67	$ 2.124.730,96	226,69	$ 47.041,67	$ 10.664.025,95	272,69	$ 47.041,67	12.827.919,10
5,6	Suministro e instalación de piso spc color a elegir incluye zumbolo y perfilería de remate, no incluye guarda escoba	M2	17,862	$ 116.041,67	$ 2.072.736	17,88	$ 116.041,67	$ 2.074.708,96		$ 116.041,67	$ -		$ 116.041,67	$ -	17,88	$ 116.041,67	$ 2.074.708,96	17,88	$ 116.041,67	2.074.708,96
6	Aparatos sanitarios							$ -			$ -			$ -			$ -			$ -
6,1	Suministro e instalación de taza sanitaria blanca, con asiento institucional (biscocho), altura estándar, tipo bática con grifería antivandálica, para fluxómetro de 1 1/4 pulgadas marca ducal	UNIDAD.	26	$ 1.973.755,00	$ 51.317.630	28,00	$ 1.973.755,00	$ 55.265.140,00	6,00	$ 1.973.755,00	$ 11.842.530,00	5,00	$ 1.973.755,00	$ 9.868.775,00	17,00	$ 1.973.755,00	$ 33.553.835,00	28,00	$ 1.973.755,00	55.265.140,00
6,2	Suministro e instalación de sanitario discapacitados taza na017. Helvex o equivalente. Incluye todos los accesorios necesarios para su correcta instalación. Con grifería antivandálica, para	UNIDAD.	3	$ 2.070.833,33	$ 6.212.500		$ 2.070.833,33	$ -		$ 2.070.833,33	$ -		$ 2.070.833,33	$ -		$ 2.070.833,33	$ -		$ 2.070.833,33	
6,3	Suministro e instalación de lavamanos aquajet con grifería para lavamanos institucional push resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua. Pico de 12.5 ms. ; recubrimientos no	UNIDAD	3	$ 949.708,33	$ 2.849.125		$ 949.708,33	$ -		$ 949.708,33	$ -		$ 949.708,33	$ -		$ 949.708,33	$ -		$ 949.708,33	
6,4	Suministro e instalación de lavamanos de incrustar o sobreponer y grifería para lavamanos institucional push de sobreponer en el mesón resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua	UNIDAD	28	$ 681.875,00	$ 19.092.500	30,00	$ 681.875,00	$ 20.456.250,00	8,00	$ 681.875,00	$ 5.455.000,00	5,00	$ 681.875,00	$ 3.409.375,00	17,00	$ 681.875,00	$ 11.591.875,00	30,00	$ 681.875,00	20.456.250,00
6,5	Mantenimiento mesón de lavamanos incluye pulida y brillada, resanes y cambio de poceta en cerámica blanca de alta calidad	ML	20,15	$ 208.958,33	$ 4.210.510	6,80	$ 208.958,33	$ 1.420.916,67	3,30	$ 208.958,33	$ 689.562,50	3,50	$ 208.958,33	$ 731.354,17		$ 208.958,33	$ -	6,80	$ 208.958,33	1.420.916,67
6,6	Suministro e instalación de orinal mediano, ergonómico institucional en porcelana color blanco, de conexión superior para válvula antivandálica, consumo 0.5 gpd, medidas 56x35x30	UNIDAD	5,00	$ 708.750,00	$ 3.543.750	5,00	$ 708.750,00	$ 3.543.750,00	2,00	$ 708.750,00	$ 1.417.500,00		$ 708.750,00	$ -	3,00	$ 708.750,00	$ 2.126.250,00	5,00	$ 708.750,00	3.543.750,00

ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL DE OBRA

| | | |

ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL DE OBRA

CONTRATO	CONTRATISTA		FECHA ACTA DE OBRA		ACTA Nº
	CONSORCIO SEGAC		16 DE FEBRERO DE 2024		3
OBJETO DEL CONTRATO	Contratar la adecuación de unidades sanitarias, cafetería, cubiertas y puntos presenciales de atención al Ciudadano del Centro de Gestión de Mercados Logística y Tecnologías de la Información.		SUPERVISOR: ING EDWARD YESID SANTOS BUITRAGO APOYO A LA SUPERVICIÓN: ING. FABIO ALBERTO RAMIREZ		
Plazo	Fecha de inicio		Valor ACTA	Valor final del contrato	
	14 DE SEPTIEMBRE DE 2023		$454.402.633	$ 1.136.006.582,89	
Localización de la obra	Vigencia del contrato		Valor I.V.A. ACTA	Valor total I.V.A. contrato	
Centro de Gestión de Mercados Logística y Tecnologías de la Información.	2023		$2.746.072	$ 6.865.179,73	
Valor inicial del contrato	$ 1.136.006.583,00	Valor anticipo			
Valor adición					
Valor total	$ 1.136.006.583,00				

	PRESUPUESTO CONTRATADO		CONTRATO INICIAL			ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES No. 1			ACTA DE OBRA N.01			ACTA DE OBRA N.02			ACTA DE OBRA N.03			VALOR ACUMULADO		
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL
4	Obra gris							$ -			$ -			$ -						$ -
4,1	Alistado y/o afinado de placa de **piso, 1:3 impermeabilizado** con pendientado hacia sifones de desagües de piso, en mortero 1:3	M2.	2,898	$ 45.208,33	$ 131.014	3,74	$ 45.208,33	$ 169.079,17	3,74	$ 45.208,33	$ 169.079,17		$ 45.208,33	$ -		$ 45.208,33	$ -	3,74	$ 45.208,33	169.079,17
4,2	Pañete liso **muros**. 1:3 impermeabilizado (incluye filos y dilataciones) alistado y/o afinado muros y pañete de muros en	M2.	332	$ 57.651,00	$ 19.140.132	345,84	$ 57.651,00	$ 19.937.955,54	242,47	$ 57.651,00	$ 13.978.378,54	103,37	$ 57.651,00	$ 5.959.577,00		$ 57.651,00	$ -	345,84	$ 57.651,00	19.937.955,54
4,3	Demoler "pollo" de la zona de ducha y profundizar mínimo un centímetro por debajo del nivel de piso para posterior instalación	UNIDAD	2	$ 117.750,00	$ 235.500	4,00	$ 117.750,00	$ 471.000,00	4,00	$ 117.750,00	$ 471.000,00		$ 117.750,00	$ -		$ 117.750,00	$ -	4,00	$ 117.750,00	471.000,00
4,4	Lo prolongar división de ducha aproximadamente 15 cm para la instalación de Boiler	MI	22,5	$ 29.083,33	$ 654.375		$ 29.083,33	$ -		$ 29.083,33	$ -		$ 29.083,33	$ -		$ 29.083,33	$ -		$ 29.083,33	
5	Acabados							$ -			$ -									$ -
5,1	Suministro e instalación de enchape para **muros** en cerámica; formato plano de 45x30 cms.; color blanco de superficie brillante, tipo 1 liso, rectificado; ecológica; resistente a las manchas, a los agentes químicos y a la humedad; homogeneidad en los tamaños con tolerancias de + 0 - 2 mm.; instalado horizontalmente; incluye esquineros y bocelas metálicos en los sitios que se requieran; pegante cerámico tipo topex y boquilla fina impermeable.	M2	332	$ 121.458,33	$ 40.324.167	364,77	$ 121.458,33	$ 44.304.817,79	255,86	$ 121.458,33	$ 31.075.964,79	43,13	$ 121.458,33	$ 5.237.890,63	65,79	$ 121.458,33	$ 7.990.962,38	364,77	$ 121.458,33	44.304.817,79
5,2	Suministro e instalación de win blanco metálico	MI	119,75	$ 22.500,00	$ 2.694.375	92,19	$ 22.500,00	$ 2.074.275,00	80,74	$ 22.500,00	$ 1.816.650,00	4,55	$ 22.500,00	$ 102.375,00	6,90	$ 22.500,00	$ 155.250,00	92,19	$ 22.500,00	2.074.275,00
5,3	Suministro e instalación de enchape cerámico para **piso** cerámico fortaleza negro tipo 1 uso comercial normal, color negro, medida 33.8 x 33.8 cm antideslizante. Con boquilla	M2	2,9	$ 140.208,33	$ 406.604	3,76	$ 140.208,33	$ 527.744,17	3,76	$ 140.208,33	$ 527.744,17		$ 140.208,33	$ -		$ 140.208,33	$ -	3,76	$ 140.208,33	527.744,17
5,4	Suministro e instalación de **techo** en pvc, color blanco brillante con todos los accesorios y perfilería requeridos para su correcta instalación. incluye terminado final con conector	M2.	107,96	$ 98.958,33	$ 10.683.542	62,20	$ 98.958,33	$ 6.155.327,08	25,16	$ 98.958,33	$ 2.489.791,67		$ 98.958,33	$ -	37,04	$ 98.958,33	$ 3.665.535,42	62,20	$ 98.958,33	6.155.327,08
6	Aparatos sanitarios							$ -			$ -									$ -
6,1	Suministro e instalación de taza sanitaria blanca, con asiento institucional (biscochol), altura estándar, tipo báltica con grifería anti vandálica, para fluxómetro de 1 1/4 pulgadas marca ducol	UNIDAD	20	$ 1.860.005,00	$ 37.200.100	20,00	$ 1.860.005,00	$ 37.200.100,00	11,00	$ 1.860.005,00	$ 20.460.055,00		$ 1.860.005,00	$ -	9,00	$ 1.860.005,00	$ 16.740.045,00	20,00	$ 1.860.005,00	37.200.100,00
6,2	Suministro e instalación de lavamanos y grifería para lavamanos institucional push de sobreponer en el mesón resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua. Pico de 12.5 cms. · recubrimientos no tóxicos. · productos para uso institucional de alto tráfico. Presión de servicio · presión mínima: 20 psi. · presión de trabajo: 20 - 80 psi. · presión máxima: 80 psi. · flujo máx.	UNIDAD	20	$ 681.875,00	$ 13.637.500	19,00	$ 681.875,00	$ 12.955.625,00	6,00	$ 681.875,00	$ 4.091.250,00	8,36	$ 681.875,00	$ 5.700.475,00	4,64	$ 681.875,00	$ 3.163.900,00	19,00	$ 681.875,00	12.955.625,00
6,3	Mantenimiento mesón de lavamanos incluye pulida y brillada, resanes y cambio de poceta en cerámica blanca de alta calidad	ML	15	$ 208.958,33	$ 3.203.331	13,81	$ 208.958,33	$ 2.885.714,58	5,77	$ 208.958,33	$ 1.205.689,58		$ 208.958,33	$ -	8,04	$ 208.958,33	$ 1.680.025,00	13,81	$ 208.958,33	2.885.714,58
6,4	Suministro e instalación de orinal mediano, ergonómico institucional en porcelana color blanco, de conexión superior para válvula antivandálica, consumo 0.5 gpd, medidas 56x35x30 cms., incluir elementos de fijación.cms., incluir elementos de fijación.	UNIDAD.	10	$ 749.416,67	$ 7.494.167	10,00	$ 749.416,67	$ 7.494.166,67	5,00	$ 749.416,67	$ 3.747.083,33		$ 749.416,67	$ -	5,00	$ 749.416,67	$ 3.747.083,33	10,00	$ 749.416,67	7.494.166,67
6,5	Suministro e instalación de válvula antivandálica de alta presión para orinal, accionamiento hidromecánico con cierre automático empotrada a la pared tipo pusch para conexión hidráulica de 3/4" y/o 1/2", sin tornillos a la vista, acabado cromado. Rangos de presión entre 8 y 40 m.c.a. O suministro e instalación de conexión de válvula al orinal; diámetro de entrada 3/4", para	UNIDAD.	10	$ 558.708,33	$ 5.587.083	10,00	$ 558.708,33	$ 5.587.083,33	5,00	$ 558.708,33	$ 2.793.541,67		$ 558.708,33	$ -	5,00	$ 558.708,33	$ 2.793.541,67	10,00	$ 558.708,33	5.587.083,33
6,6	Suministro e instalación ducha eléctrica. De capacidad 400 ml, potencia 3.96 kw, con regadera de 8 pulgadas, 70 chorros, garantía 1 año color blanco material polipropileno alimentación eléctrica, incluye grifería manilla tipo palanca en material latón color plata y acabados cromados, conductores eléctricos y ducteria, incluir regata y resane si se requiere y grifería	UNIDAD.	4	$ 310.900,00	$ 1.243.600	4,00	$ 310.900,00	$ 1.243.600,00	4,00	$ 310.900,00	$ 1.243.600,00		$ 310.900,00	$ -		$ 310.900,00	$ -	4,00	$ 310.900,00	1.243.600,00
6,7	Suministro instalación de secador de manos eléctrico material acero inoxidable	UNIDAD	7	$ 1.356.083,33	$ 9.492.583	7,00	$ 1.356.083,33	$ 9.492.583,33	4,00	$ 1.356.083,33	$ 5.424.333,33		$ 1.356.083,33	$ -	3,00	$ 1.356.083,33	$ 4.068.250,00	7,00	$ 1.356.083,33	9.492.583,33
7	Carpintería en vidrio, metálica y madera							$ -			$ -									$ -
7,1	Suministro e instalación de división para sanitarios en vidrio de seguridad vidrio 5+5 laminado templado color opal, con accesorios en acero inoxidable soporte de altura máx. 1,80 en acero de alta calidad todos los accesorios en acero necesarios para su instalación.	M2	75,26	$ 1.013.005,17	$ 76.238.769	72,73	$ 1.013.005,17	$ 73.672.624,37	30,07	$ 1.013.005,17	$ 30.459.039,44		$ 1.013.005,17	$ -	42,66	$ 1.013.005,17	$ 43.213.584,93	72,73	$ 1.013.005,17	73.672.624,37
7,2	Suministro e instalación de división de ducha en vidrio templado de 8mm altura de 1,8 mts y con 2 toalleros. Y todos los accesorios en acero necesarios para su instalación. Instalación de la guia de puerta de ducha por debajo de nivel del piso.	M2	7,45	$ 1.081.250,00	$ 8.055.313	7,92	$ 1.081.250,00	$ 8.563.500,00		$ 1.081.250,00	$ -		$ 1.081.250,00	$ -	7,92	$ 1.081.250,00	$ 8.563.500,00	7,92	$ 1.081.250,00	8.563.500,00
7,3	Suministro e instalación de división de orinal en vidrio de seguridad esmerilado, laminado y templado de 8mm. Altura de 1 mts x0,40 cms, y todos los accesorios en acero necesarios para	UNIDAD	11	$ 749.382,71	$ 8.243.210	6,00	$ 749.382,71	$ 4.496.296,25	3,00	$ 749.382,71	$ 2.248.148,13		$ 749.382,71	$ -	3,00	$ 749.382,71	$ 2.248.148,13	6,00	$ 749.382,71	4.496.296,25
7,4	Suministro e instalación de puerta entamborada según diseño de las existentes, color madera, con cerradura metálica para	UNIDAD	7	$ 1.006.250,00	$ 7.043.750	7,00	$ 1.006.250,00	$ 7.043.750,00	2,00	$ 1.006.250,00	$ 2.012.500,00		$ 1.006.250,00	$ -	5,00	$ 1.006.250,00	$ 5.031.250,00	7,00	$ 1.006.250,00	7.043.750,00
7,5	Mantenimiento de marco de puertas, incluye lijada y pintura	UNIDAD	7	$ 198.750,00	$ 1.391.250	7,00	$ 198.750,00	$ 1.391.250,00	4,00	$ 198.750,00	$ 795.000,00		$ 198.750,00	$ -	3,00	$ 198.750,00	$ 596.250,00	7,00	$ 198.750,00	1.391.250,00
7,6	Reinstalar tapa de inspección (limpiar y brillar)	UNIDAD	7	$ 164.583,33	$ 1.152.083	7,00	$ 164.583,33	$ 1.152.083,33	4,00	$ 164.583,33	$ 658.333,33		$ 164.583,33	$ -	3,00	$ 164.583,33	$ 493.750,00	7,00	$ 164.583,33	1.152.083,33
8	Accesorios	Accesorios						$ -			$ -									$ -
8,1	Suministro e instalación de espejos biselados y pulidos de 5 mm. Altura y longitud variable según el espacio; base flotante de	ML	20,5	$ 320.000,00	$ 6.560.000	15,53	$ 320.000,00	$ 4.970.688,00	8,34	$ 320.000,00	$ 2.669.760,00		$ 320.000,00	$ -	7,19	$ 320.000,00	$ 2.300.928,00	15,53	$ 320.000,00	4.970.688,00
8,2	Suministro e instalación de banco en madera tratada y pintada, con soporte y apoyo anclado a muro	ML	2,22	$ 291.875,00	$ 647.963	3,85	$ 291.875,00	$ 1.123.718,75		$ 291.875,00	$ -		$ 291.875,00	$ -	3,85	$ 291.875,00	$ 1.123.718,75	3,85	$ 291.875,00	1.123.718,75
8,3	Suministro e instalación de rejilla metálica de 4"	UNIDAD	13	$ 68.541,67	$ 891.042	11,00	$ 68.541,67	$ 753.958,33	8,00	$ 68.541,67	$ 548.333,33		$ 68.541,67	$ -	3,00	$ 68.541,67	$ 205.625,00	11,00	$ 68.541,67	753.958,33
8,4	Suministro e instalación de cinta antideslizante	ML	15	$ 37.110,00	$ 556.650	10,03	$ 37.110,00	$ 372.213,30		$ 37.110,00	$ -		$ 37.110,00	$ -	10,03	$ 37.110,00	$ 372.213,30	10,03	$ 37.110,00	372.213,30
	SUB TOTAL				312.048.293			296.915.107			155.816.814			25.046.228			116.052.066			296.915.107
	GRUPO 3 ATENCION AL CIUDADANO							$ -			$ -			$ -						$ -
1	Preliminares							$ -			$ -			$ -						$ -
1,1	Mantenimiento piso granito (pulido con maquina o destroncado, emboquillado, pulido, sellado y cristalizado)	M2.	135	$ 54.750,00	$ 7.391.250	125,29	$ 54.750,00	$ 6.859.627,50		$ 54.750,00	$ -	125,29	$ 54.750,00	$ 6.859.627,50		$ 54.750,00	$ -	125,29	$ 54.750,00	6.859.627,50
1,2	Suministro e instalación de Sant blasting por la cara interna	M2	15,6	$ 89.958,33	$ 1.403.350	41,01	$ 89.958,33	$ 3.688.849,41		$ 89.958,33	$ -	12,29	$ 89.958,33	$ 1.105.587,92	28,72	$ 89.958,33	$ 2.583.261,49	41,01	$ 89.958,33	3.688.849,41
1,3	Desinstalación de puertas de vidrio principal incluye adecuación traslado al sitio que indique el administrador del	M2	12,00	$ 55.416,67	$ 665.000	22,55	$ 55.416,67	$ 1.249.479,58		$ 55.416,67	$ -		$ 55.416,67	$ -	22,55	$ 55.416,67	$ 1.249.479,58	22,55	$ 55.416,67	1.249.479,58
1,4	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de puerta corrediza de dos hojas automática en vidrio, vidrio laminado templado de 8+8 mm mínimo, dimensión vana (vertical x horizontal) 4,80 m x 2,50 m aprox., peso total 100 kg aprox., con	M2	12,00	$ 1.915.000,00	$ 22.980.000		$ 1.915.000,00	$ -		$ 1.915.000,00	$ -		$ 1.915.000,00	$ -		$ 1.915.000,00	$ -		$ 1.915.000,00	
1,5	Traslado y reinstalación de mobiliario y puestos de trabajo	gl	1,00	$ 4.562.500,00	$ 4.562.500	1,00	$ 4.562.500,00	$ 4.562.500,00		$ 4.562.500,00	$ -	1,00	$ 4.562.500,00	$ 4.562.500,00		$ 4.562.500,00	$ -	1,00	$ 4.562.500,00	4.562.500,00
1,6	Desmonte y reinstalación de división de divisiones de vidrio	gl	1,00	$ 2.562.500,00	$ 2.562.500	1,00	$ 2.562.500,00	$ 2.562.500,00		$ 2.562.500,00	$ -	1,00	$ 2.562.500,00	$ 2.562.500,00		$ 2.562.500,00	$ -	1,00	$ 2.562.500,00	2.562.500,00
1,7	Puerta en vidrio templado 10 mm con zócalo en aluminio con bisagras de piso neumáticas y película tipo Sant blasting, con	M2	4,00	$ 1.127.083,33	$ 4.508.333	2,06	$ 1.127.083,33	$ 2.321.791,67		$ 1.127.083,33	$ -		$ 1.127.083,33	$ -	2,06	$ 1.127.083,33	$ 2.321.791,67	2,06	$ 1.127.083,33	2.321.791,67

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

GIL-F-064
V-1

ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL DE OBRA

CONTRATO	CONTRATISTA		FECHA ACTA DE OBRA				ACTA Nº
	CONSORCIO SEGAC		16 DE FEBRERO DE 2024				3
OBJETO DEL CONTRATO	Contratar la adecuación de unidades sanitarias, cafetería, cubiertas y puntos presenciales de atención al Ciudadano del Centro de Gestión de Mercados Logística y Tecnologías de la Información.		SUPERVISOR: ING EDWARD YESID SANTOS BUITRAGO APOYO A LA SUPERVICIÓN: ING. FABIO ALBERTO RAMIREZ				
Plazo	Fecha de inicio		Valor ACTA		Valor final del contrato		
	14 DE SEPTIEMBRE DE 2023		$454.402.633		$ 1.136.006.582,89		
Localización de la obra	Vigencia del contrato		Valor I.V.A. ACTA		Valor total I.V.A. contrato		
Centro de Gestión de Mercados Logística y Tecnologías de la Información.	2023		$2.746.072		$ 6.865.179,73		
Valor inicial del contrato	$ 1.136.006.583,00	Valor anticipo					
Valor adición							
Valor total	$ 1.136.006.583,00						

	PRESUPUESTO CONTRATADO		CONTRATO INICIAL			ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES No. 1			ACTA DE OBRA N.01			ACTA DE OBRA N.02			ACTA DE OBRA N.03			VALOR ACUMULADO		
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL
1,8	Resane de vanos de puertas	ML	19,8	$ 30.916,67	$ 612.150	25,35	$ 30.916,67	$ 783.737,50		$ 30.916,67	$ -		$ 30.916,67	$ -	25,35	$ 30.916,67	$ 783.737,50	25,35	$ 30.916,67	783.737,50
1,9	Construcción de rampa de discapacitados en concreto a la vista y	gl	1	$ 2.156.250,00	$ 2.156.250	1,00	$ 2.156.250,00	$ 2.156.250,00		$ 2.156.250,00	$ -	1,00	$ 2.156.250,00	$ -		$ 2.156.250,00	$ -	1,00	$ 2.156.250,00	2.156.250,00
110	Habilitar baño para personas con discapacidad	gl	1	$ 4.068.750,00	$ 4.068.750	1,00	$ 4.068.750,00	$ 4.068.750,00		$ 4.068.750,00	$ -	1,00	$ 4.068.750,00	$ -		$ 4.068.750,00	$ -	1,00	$ 4.068.750,00	4.068.750,00
	SUB TOTAL				**50.910.083**			**28.253.486**						**21.315.215**			**6.938.270**			**28.253.486**
	GRUPO 4 CAFETERIA							$ -			$ -			$ -						
1	**Preliminares**							$ -			$ -			$ -						
1,1	Demolición enchape de muros y alistado (incluye cargue y retiro	M2.	14,92	$ 28.208,33	$ 420.868	28,23	$ 28.208,33	$ 796.349,46		$ 28.208,33	$ -	28,23	$ 28.208,33	$ 796.349,46		$ 28.208,33	$ -	28,23	$ 28.208,33	796.349,46
1,2	Desmonte de luminarias existentes	UNIDAD	24	$ 37.291,67	$ 895.000	2,00	$ 37.291,67	$ 74.583,33		$ 37.291,67	$ -	2,00	$ 37.291,67	$ 74.583,33		$ 37.291,67	$ -	2,00	$ 37.291,67	74.583,33
1,3	Desde sitio de acopio, cargue manual, transporte y disposición	M3	5	$ 76.875,00	$ 384.375	2,00	$ 76.875,00	$ 153.750,00		$ 76.875,00	$ -	2,00	$ 76.875,00	$ 153.750,00		$ 76.875,00	$ -	2,00	$ 76.875,00	153.750,00
	Desmonte de mueble y rejilla en acero inoxidable	gl	1	$ 420.000,00	$ 420.000	1,00	$ 420.000,00	$ 420.000,00		$ 420.000,00	$ -	1,00	$ 420.000,00	$ 420.000,00		$ 420.000,00	$ -	1,00	$ 420.000,00	420.000,00
2	**RED HIDRAULICA**							$ -			$ -			$ -						$ -
2,1	Adecuación de puntos hidráulicos incluye instalación y adecuación de salida hidráulica adecuación para fluxómetro en tubería de 1 1/2"	UNIDAD	2	$ 110.416,67	$ 220.833		$ 110.416,67	$ -		$ 110.416,67	$ -		$ 110.416,67	$ -		$ 110.416,67	$ -		$ 110.416,67	
2,2	Instalación y adecuación de registro de agua de alimentación para baños en tubería de 1 1/2"	UNIDAD	1	$ 90.625,00	$ 90.625		$ 90.625,00	$ -		$ 90.625,00	$ -		$ 90.625,00	$ -		$ 90.625,00	$ -		$ 90.625,00	
3	**RED ELECTRICA**							$ -			$ -			$ -						$ -
3,1	Adecuación de puntos eléctricos para instalación de iluminación en tubería emt y cableado	UNIDAD	2	$ 100.416,67	$ 200.833	3,00	$ 100.416,67	$ 301.250,00		$ 100.416,67	$ -	3,00	$ 100.416,67	$ 301.250,00		$ 100.416,67	$ -	3,00	$ 100.416,67	301.250,00
3,2	Suministro e instalación de luminarias herméticas	UNIDAD	2	$ 217.400,00	$ 434.800	3,00	$ 217.400,00	$ 652.200,00		$ 217.400,00	$ -	3,00	$ 217.400,00	$ 652.200,00		$ 217.400,00	$ -	3,00	$ 217.400,00	652.200,00
3,3	Traslado de punto de dato de telefonía incluye regata y resane	UNIDAD	1	$ 170.833,33	$ 170.833	1,00	$ 170.833,33	$ 170.833,33		$ 170.833,33	$ -	1,00	$ 170.833,33	$ 170.833,33		$ 170.833,33	$ -	1,00	$ 170.833,33	170.833,33
3,4	Salida de tomacorriente 110 v incluye Conduit cableado y	UNIDAD	4	$ 215.833,33	$ 863.333	14,00	$ 215.833,33	$ 3.021.666,67		$ 215.833,33	$ -	7,00	$ 215.833,33	$ 1.510.833,33	7,00	$ 215.833,33	$ 1.510.833,33	14,00	$ 215.833,33	3.021.666,67
3,5	Salida de tomacorriente 220 v incluye Conduit cableado y	UNIDAD	2	$ 252.083,33	$ 504.167		$ 252.083,33	$ -		$ 252.083,33	$ -		$ 252.083,33	$ -		$ 252.083,33	$ -		$ 252.083,33	
4	**OBRA GRIS**							$ -			$ -			$ -						$ -
4,1	Pañete liso muros 1:3 impermeabilizado (incluye filos y	M2	16,84	$ 61.150,00	$ 1.029.766	79,72	$ 61.150,00	$ 4.875.104,26		$ 61.150,00	$ -	79,72	$ 61.150,00	$ 4.875.104,26		$ 61.150,00	$ -	79,72	$ 61.150,00	4.875.104,26
5	**ACABADOS**							$ -			$ -			$ -						$ -
5,1	Mantenimiento pisos incluye pulida y brillada	M2.	14,92	$ 44.041,67	$ 657.102	15,73	$ 44.041,67	$ 692.665,31		$ 44.041,67	$ -		$ 44.041,67	$ -	15,73	$ 44.041,67	$ 692.665,31	15,73	$ 44.041,67	692.665,31
5,2	Suministro e instalación de enchape para muros ara alfa 30 x 45	M2	16,84	$ 115.791,67	$ 1.949.932	79,72	$ 115.791,67	$ 9.231.340,10		$ 115.791,67	$ -	79,72	$ 115.791,67	$ 9.231.340,10		$ 115.791,67	$ -	79,72	$ 115.791,67	9.231.340,10
5,3	Suministro e instalación de enchape para perímetro de ventana y	ML	5,98	$ 77.916,67	$ 465.942	13,90	$ 77.916,67	$ 1.083.041,67		$ 77.916,67	$ -	4,62	$ 77.916,67	$ 359.975,00	9,28	$ 77.916,67	$ 723.066,67	13,90	$ 77.916,67	1.083.041,67
5,4	Suministro e instalación de win metálico	ML	5,98	$ 23.500,00	$ 140.530	15,26	$ 23.500,00	$ 358.610,00		$ 23.500,00	$ -	7,43	$ 23.500,00	$ 174.605,00	7,83	$ 23.500,00	$ 184.005,00	15,26	$ 23.500,00	358.610,00
5,5	Pintura en techos con resane de acuerdo a la necesidad	M2.	30,66	$ 47.708,33	$ 1.462.738	36,11	$ 47.708,33	$ 1.722.843,33		$ 47.708,33	$ -		$ 47.708,33	$ -	36,11	$ 47.708,33	$ 1.722.843,33	36,11	$ 47.708,33	1.722.843,33
6	**APARATOS**							$ -			$ -			$ -						$ -
6,1	Suministro e instalación de mueble de madera ajustado al mesón existente de cocina con cajoneras de acuerdo con diseño. El cuerpo consta de dos (2) entrepaños entamborados en lámina de madecor 10mm por ambas caras, el color se definirá en obra, anclado a muro, tiene seis puertas (6) pivotantes e=4cms entamboradas en madecor de 8mm por ambas caras, el color se definirá en obra, estructura interna en madera aserrada. Manijas	Unidad (área 5.98 M2)	1	$ 9.086.461,54	$ 9.086.462		$ 9.086.461,54	$ -		$ 9.086.461,54	$ -		$ 9.086.461,54	$ -		$ 9.086.461,54	$ -		$ 9.086.461,54	
6,2	Suministro e instalación mueble de madera de medidas 1,02m x 0.60m x 2.50m. El cuerpo consta de cinco (5) entrepañosentamborados en lámina de madecor 10mm por ambas caras, el color se definirá en obra, anclado a muro, tiene dos puertas (2) pivotantes e=4cms entamboradas en madecor de 8mm por ambas caras, el color se definirá en obra, estructura interna en	Unidad (área 2.55)	1	$ 4.867.567,94	$ 4.867.568		$ 4.867.567,94	$ -		$ 4.867.567,94	$ -		$ 4.867.567,94	$ -		$ 4.867.567,94	$ -		$ 4.867.567,94	
6,3	Campana extractora industrial en acero inoxidable con filtro de grasa de 1,20 x 0,60, ducto de salida de Long 5 mts con acople para el extractor en lamian galvanizada, extractor tipo hongo 16"	UNIDAD	2	$ 11.259.225,00	$ 22.518.450		$ 11.259.225,00	$ -		$ 11.259.225,00	$ -		$ 11.259.225,00	$ -		$ 11.259.225,00	$ -		$ 11.259.225,00	
6,4	Suministro e instalación enfiería para lavaplatos institucional	UNIDAD	2	$ 897.916,67	$ 1.795.833	2,00	$ 897.916,67	$ 1.795.833,33		$ 897.916,67	$ -		$ 897.916,67	$ -	2,00	$ 897.916,67	$ 1.795.833,33	2,00	$ 897.916,67	1.795.833,33
6,5	Mantenimiento de mesón en acero inoxidable incluye desinstalación adecuación e instalación y de repisa	UNIDAD	1	$ 3.180.833,33	$ 3.180.833	1,00	$ 3.180.833,33	$ 3.180.833,33		$ 3.180.833,33	$ -	1,00	$ 3.180.833,33	$ 3.180.833,33		$ 3.180.833,33	$ -	1,00	$ 3.180.833,33	3.180.833,33
6,6	Suministro e instalación de mesón para la greca industrial	UNIDAD	1	$ 3.902.500,00	$ 3.902.500		$ 3.902.500,00	$ -		$ 3.902.500,00	$ -		$ 3.902.500,00	$ -		$ 3.902.500,00	$ -		$ 3.902.500,00	
6,7	Suministro e instalación de Estufa Empotrable 58.5 X 51 cm Inoxidable, 4 Puestos Quemadores de alta eficiencia que reducen tiempos de cocción y ahorran gas; Perillas con diseño ergonómico y escudo en acero inoxidable que garantiza una mayor vida útil; Parrillas en hierro fundido con soportes antideslizantes de alta resistencia a la temperatura que garantizan una mayor seguridad y estabilidad en la manipulación	UNIDAD	1	$ 2.000.250,00	$ 2.000.250	1,00	$ 2.000.250,00	$ 2.000.250,00		$ 2.000.250,00	$ -	1,00	$ 2.000.250,00	$ 2.000.250,00		$ 2.000.250,00	$ -	1,00	$ 2.000.250,00	2.000.250,00
6,8	Suministro e instalación Filtro Purificador Agua ozono Biofilters	UNIDAD	1	$ 548.125,00	$ 548.125	1,00	$ 548.125,00	$ 548.125,00		$ 548.125,00	$ -		$ 548.125,00	$ -	1,00	$ 548.125,00	$ 548.125,00	1,00	$ 548.125,00	548.125,00
7	**CARPINTERIA METALICA Y MADERA**							$ -			$ -			$ -						$ -
7,1	Mantenimiento de puerta metálica con marco	UNIDAD	1	$ 347.916,67	$ 347.917	1,00	$ 347.916,67	$ 347.916,67		$ 347.916,67	$ -		$ 347.916,67	$ -	1,00	$ 347.916,67	$ 347.916,67	1,00	$ 347.916,67	347.916,67
7,2	Suministro e instalación de tapa de inspección para registro de agua en acero inoxidable	UNIDAD	1	$ 271.618,28	$ 271.618	1,00	$ 271.618,28	$ 271.618,28		$ 271.618,28	$ -		$ 271.618,28	$ -	1,00	$ 271.618,28	$ 271.618,28	1,00	$ 271.618,28	271.618,28
	SUB TOTAL				**58.831.233**			**31.698.814**						**23.901.907**			**7.796.907**			**31.698.814**
	GRUPO 5 CUBIERTA PISO 2 Y 4							$ -			$ -			$ -						$ -
	Preliminares							$ -			$ -			$ -						$ -
1,1	Desmonte de policarbonato existente, incluye retiro hasta sitio de escombrera seleccionada	M2	173,03	$ 28.875,00	$ 4.996.241		$ 28.875,00	$ -		$ 28.875,00	$ -		$ 28.875,00	$ -		$ 28.875,00	$ -		$ 28.875,00	
1,2	Refuerzo de estructura de cubierta incluye adecuación de perfilería, correas, columnas adecuación de soportes y puntos de	M2	173,03	$ 23.625,00	$ 4.087.834		$ 23.625,00	$ -		$ 23.625,00	$ -		$ 23.625,00	$ -		$ 23.625,00	$ -		$ 23.625,00	
1,3	Mantenimiento de estructura incluye el decapado, lijado y aplicación de pintura 3 en 1 uno pintura o similar démoste de	M2	173,03	$ 39.375,00	$ 6.813.056		$ 39.375,00	$ -		$ 39.375,00	$ -		$ 39.375,00	$ -		$ 39.375,00	$ -		$ 39.375,00	
1,4	Cambio de canales incluye desmonte de a existente e instalación de canales y bajantes pintura negra	M2	25	$ 249.375,00	$ 6.234.375		$ 249.375,00	$ -		$ 249.375,00	$ -		$ 249.375,00	$ -		$ 249.375,00	$ -		$ 249.375,00	
1,5	Suministro e instalación estructura marqueteria en aluminio tubular con sello de silicona entre láminas de vidrio y montante en aluminio anodizado crudo con perfilería VP3890 4x4 vidrio laminado 4+4 con película UV control solar adecuada a la estructura existente andamio certificado para la instalación	M2	173,03	$ 426.562,50	$ 73.808.109		$ 426.562,50	$ -		$ 426.562,50	$ -		$ 426.562,50	$ -		$ 426.562,50	$ -		$ 426.562,50	
	SUB TOTAL				**95.939.616**															
	GRUPO 6 CUBIERTA PISO 3							$ -			$ -			$ -						$ -
	PRELIMINARES							$ -			$ -			$ -						$ -
1,1	Retiro y reinstalación de losetas de 1mt x 1 mts confirmadas por concreto marco en aluminio con acabado en adoquín aprox peso 100 kg incluye retiro, traslego a punto de acopio	UNIDAD	56	$ 351.228,36	$ 19.668.788	143,00	$ 351.228,36	$ 50.225.655,96	28,00	$ 351.228,36	$ 9.834.394,17	115,00	$ 351.228,36	$ 40.391.261,79		$ 351.228,36	$ -	143,00	$ 351.228,36	50.225.655,96
1,2	Retiro de manto asfaltico existente	M2	63,3	$ 45.937,50	$ 2.907.844	206,74	$ 45.937,50	$ 9.405.331,55	48,10	$ 45.937,50	$ 2.209.364,58	156,65	$ 45.937,50	$ 7.195.966,97		$ 45.937,50	$ -	204,74	$ 45.937,50	9.405.331,55
1,3	Tratamiento de fisuras en placa	M2	63,3	$ 26.250,00	$ 1.661.625	204,75	$ 26.250,00	$ 5.374.406,13		$ 26.250,00	$ -	141,45	$ 26.250,00	$ 3.712.981,13	63,30	$ 26.250,00	$ 1.661.625,00	204,75	$ 26.250,00	5.374.406,13
1,4	Alistado pisos Mortero 1:4 Impermeabilizado e= 0.03 m incluye	M2	63,3	$ 52.500,00	$ 3.323.250	141,45	$ 52.500,00	$ 7.425.962,25		$ 52.500,00	$ -	141,45	$ 52.500,00	$ 7.425.962,25		$ 52.500,00	$ -	141,45	$ 52.500,00	7.425.962,25
1,5	Suministro e instalación de manto asfaltico aluminio 2,5mm	M2	63,3	$ 124.687,50	$ 7.892.719	213,11	$ 124.687,50	$ 26.572.021,49	63,30	$ 124.687,50	$ 7.892.718,61	111,45	$ 124.687,50	$ 13.896.035,34	38,36	$ 124.687,50	$ 4.783.267,54	213,11	$ 124.687,50	26.572.021,49
	SUB TOTAL				**35.454.226**			**99.003.577**			**19.936.477**			**72.622.207**			**6.444.893**			**99.003.577**
	NO PREVISTAS							$ -			$ -			$ -						$ -
NP 1	Sondeo de sifon de piso baños	Und		$ 58.692		16,00	$ 58.692,00	$ 939.072,00		$ 939.072,00	$ -	6,00	$ 58.692,00	$ 352.152,00	10,00	$ 58.692,00	$ 586.920,00	16,00	$ 58.692,00	939.072,00
NP 2	CIELO RASO FIBROCEMENTO 6 mm. SUPERBOARD SUSPENDIDO	m2		$ 107.884		46,02	$ 107.884,00	$ 4.964.411,72		$ 4.964.411,72	$ -	46,02	$ 107.884,00	$ 4.964.411,72		$ 107.884,00	$ -	46,02	$ 107.884,00	4.964.411,72
NP 3	Reparación de muro en ladrillo rejilla similar al existente, incluye retiro de piezas dañadas e instalación de nuevas con mortero y emboquille (un)	UND		$ 403.075		14,00	$ 403.075,00	$ 5.643.050,00		$ 5.643.050,00	$ -	9,00	$ 403.075,00	$ 3.627.675,00	5,00	$ 403.075,00	$ 2.015.375,00	14,00	$ 403.075,00	5.643.050,00
NP 4	Desmonte, mantenimiento preventivo, correctivo y reinstalación de secador de manos existente (incluye diagnostico de funcionalidad y reposición de piezas dañadas)	Und		$ 402.695		13,00	$ 402.695,00	$ 5.235.035,00		$ 5.235.035,00	$ -	2,00	$ 402.695,00	$ 805.390,00	11,00	$ 402.695,00	$ 4.429.645,00	13,00	$ 402.695,00	5.235.035,00
NP 5	Desmonte de marco metálico de puerta (Fundido en concreto)	Und		$ 61.968		5,00	$ 61.968,00	$ 309.840,00		$ 309.840,00	$ -	5,00	$ 61.968,00	$ 309.840,00		$ 61.968,00	$ -	5,00	$ 61.968,00	309.840,00
NP 6	Conformación de caja para registro en mampostería y pañete	Und		$ 75.933		33,00	$ 75.933,00	$ 2.505.789,00		$ 2.505.789,00	$ -	24,00	$ 75.933,00	$ 1.822.392,00	9,00	$ 75.933,00	$ 683.397,00	33,00	$ 75.933,00	2.505.789,00
NP 7	Desmonte de registro existente, incluye demoler, descubrir registro y ampliar regata	Und		$ 30.572		33,00	$ 30.572,00	$ 1.008.876,00		$ 1.008.876,00	$ -	24,00	$ 30.572,00	$ 733.728,00	9,00	$ 30.572,00	$ 275.148,00	33,00	$ 30.572,00	1.008.876,00
NP 8	Picada manual de estuco y pintura en muro para generar puente	ml		$ 11.117		604,87	$ 11.117,00	$ 6.724.364,37		$ 6.724.364,37	$ -	380,73	$ 11.117,00	$ 4.232.599,99	224,14	$ 11.117,00	$ 2.491.764,38	604,87	$ 11.117,00	6.724.364,37
NP 9	Desmonte y retiro de espejo, incluye empaque y traslego hasta	m2		$ 10.839		31,94	$ 10.839,00	$ 346.197,66		$ 346.197,66	$ -	31,58	$ 10.839,00	$ 342.295,62	0,36	$ 10.839,00	$ 3.902,04	31,94	$ 10.839,00	346.197,66
NP 10	Suministro e instalación de neopreno de e=5mm de 0,20x0,20m bajo dados de concreto en terraza flotante para protección de	Und		$ 12.100		155,00	$ 12.100,00	$ 1.875.500,00		$ 1.875.500,00	$ -	125,00	$ 12.100,00	$ 1.512.500,00	30,00	$ 12.100,00	$ 363.000,00	155,00	$ 12.100,00	1.875.500,00
NP 11	Suministro e instalación de malla electrosoldada de 4mm con huecos de 15 cm de separación	kg		$ 5.190		6,44	$ 5.190,00	$ 33.423,81		$ 33.423,81	$ -	6,44	$ 5.190,00	$ 33.423,81		$ 5.190,00	$ -	6,44	$ 5.190,00	33.423,81
NP 12	Dintel en concreto para muro en ladrillo a la vista, incluye acero	ml		$ 143.971		1,10	$ 143.971,00	$ 158.368,10		$ 158.368,10	$ -	1,10	$ 143.971,00	$ 158.368,10		$ 143.971,00	$ -	1,10	$ 143.971,00	158.368,10
NP 13	Suministro e instalación de cenefa para piso en baldosín marmolizado de 33x33 cm similar al existente	ml		$ 60.915		4,77	$ 60.915,00	$ 290.564,55		$ 290.564,55	$ -	4,77	$ 60.915,00	$ 290.564,55		$ 60.915,00	$ -	4,77	$ 60.915,00	290.564,55

ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL DE OBRA

CONTRATO	CONTRATISTA	FECHA ACTA DE OBRA	ACTA Nº
	CONSORCIO SEGAC	16 DE FEBRERO DE 2024	3
OBJETO DEL CONTRATO	Contratar la adecuación de unidades sanitarias, cafetería, cubiertas y puntos presenciales de atención al Ciudadano del Centro de Gestión de Mercados Logística y Tecnologías de la Información.	SUPERVISOR: ING EDWARD YESID SANTOS BUITRAGO APOYO A LA SUPERVICIÓN: ING. FABIO ALBERTO RAMIREZ	

Plazo	Fecha de inicio	Valor ACTA	Valor final del contrato
	14 DE SEPTIEMBRE DE 2023	$454.402.633	$ 1.136.006.582,89
Localización de la obra	Vigencia del contrato		
Centro de Gestión de Mercados Logística y Tecnologías de la Información.	2023	Valor I.V.A. ACTA	Valor total I.V.A. contrato
Valor inicial del contrato	$ 1.136.006.583,00		
Valor adición	Valor anticipo	$2.746.072	$ 6.865.179,73
Valor total	$ 1.136.006.583,00		

	PRESUPUESTO CONTRATADO			CONTRATO INICIAL			ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES No. 1			ACTA DE OBRA N.01			ACTA DE OBRA N.02			ACTA DE OBRA N.03			VALOR ACUMULADO		
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL
NP 14	Red eléctrica en cable Sit 10 libre de halógenos, con tubería EMT	ml		$ 43.818		46,40	$ 43.818,00	$ 2.033.155,20		$ 2.033.155,20	$ -	22,32	$ 43.818,00	$ 978.017,76	24,08	$ 43.818,00	$ 1.055.137,44	46,40	$ 43.818,00	2.033.155,20
NP 15	Corte y demolición de baldosin y alistado, para liberar redes	ml		$ 36.500		5,77	$ 36.500,00	$ 210.605,00		$ 210.605,00	$ -	5,77	$ 36.500,00	$ 210.605,00		$ 36.500,00	$ -	5,77	$ 36.500,00	210.605,00
NP 16	Desmonte, adecuación y trasladado de punto eléctrico empotrado en el piso o muro, incluye regatas, corte de tuberías, empalmes y demás elementos necesarios para su funcionamiento	un		$ 155.687		3,00	$ 155.687,00	$ 467.061,00		$ 467.061,00	$ -	3,00	$ 155.687,00	$ 467.061,00		$ 155.687,00	$ -	3,00	$ 155.687,00	467.061,00
NP 17	Independización de circuitos de iluminación, desempalme de retornos y conexión de circuitos	un		$ 401.876		3,00	$ 401.876,00	$ 1.205.628,00		$ 1.205.628,00	$ -	3,00	$ 401.876,00	$ 1.205.628,00		$ 401.876,00	$ -	3,00	$ 401.876,00	1.205.628,00
NP 18	Desmonte, traslado y adecuación de punto de gas domiciliario, incluye cambio de ducto por Pe AL Pe, empotramiento en el muro, construcción de caja de inspección con válvula y tapa registro.	un		$ 450.848		1,00	$ 450.848,00	$ 450.848,00		$ 450.848,00	$ -	1,00	$ 450.848,00	$ 450.848,00		$ 450.848,00	$ -	1,00	$ 450.848,00	450.848,00
NP 19	Suministro e instalación de boca puerta en granito pulido	ml		$ 54.524		1,00	$ 54.524,00	$ 54.524,00		$ 54.524,00	$ -	1,00	$ 54.524,00	$ 54.524,00		$ 54.524,00	$ -	1,00	$ 54.524,00	54.524,00
NP 20	Suministro e instalación toma eléctrica GFCI (aparato eléctrico)	un		$ 159.575		5,00	$ 159.575,00	$ 797.875,00		$ 797.875,00	$ -		$ 159.575,00	$ -	5,00	$ 159.575,00	$ 797.875,00	5,00	$ 159.575,00	797.875,00
NP 21	Suministro e instalación de guarda escoba negro en cerámica, incluye remate chaflan con estuco	ml		$ 71.442		4,24	$ 71.442,00	$ 302.914,08		$ 302.914,08	$ -	4,24	$ 71.442,00	$ 302.914,08		$ 71.442,00	$ -	4,24	$ 71.442,00	302.914,08
NP 22	Reparación de bajante Terraza P3 en comedor de Restaurante, incluye liberar tubería, resanar y aplicación de Fibra poliéste	un		$ 365.209		1,00	$ 365.209,00	$ 365.209,00		$ 365.209,00	$ -	1,00	$ 365.209,00	$ 365.209,00		$ 365.209,00	$ -	1,00	$ 365.209,00	365.209,00
NP 23	Puerta Corrediza en vidrio templado de 10 mm con película tipo Sant blasting, con cerradura y manija (hoja sencilla). Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto	m2		$ 969.292		2,27	$ 969.292,00	$ 2.196.415,67		$ 2.196.415,67	$ -		$ 969.292,00	$ -	2,27	$ 969.292,00	$ 2.196.415,67	2,27	$ 969.292,00	2.196.415,67
NP 24	Suministro e instalación de Impermeabilización con Resina Poliéster reforzada con fibra de vidrio, texturizado con arena	m2		$ 191.961		29,98	$ 191.961,00	$ 5.754.798,82		$ 5.754.798,82	$ -	29,98	$ 191.961,00	$ 5.754.798,82		$ 191.961,00	$ -	29,98	$ 191.961,00	5.754.798,82
NP 25	Cambio de registro hidraulico de 1/2, y puntos de conexión para	und		$ 130.574		1,00	$ 130.574,00	$ 130.574,00		$ 130.574,00	$ -	1,00	$ 130.574,00	$ 130.574,00		$ 130.574,00	$ -	1,00	$ 130.574,00	130.574,00
NP 26	Desmonte y reinstalacion de sillas de terraza piso 6	und		$ 47.595		9,00	$ 47.595,00	$ 428.355,00		$ 428.355,00	$ -	9,00	$ 47.595,00	$ 428.355,00		$ 47.595,00	$ -	9,00	$ 47.595,00	428.355,00
NP 27	Arreglo de red hidraulica principal en tubería de 2 1/2	und		$ 547.970		1,00	$ 547.970,00	$ 547.970,00		$ 547.970,00	$ -	1,00	$ 547.970,00	$ 547.970,00		$ 547.970,00	$ -	1,00	$ 547.970,00	547.970,00
	ACLARACIONES						$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -			
NP 28	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de puerta corrediza de dos hojas automática en vidrio, vidrio laminado templado de 5+5 mm mínimo, dimensión vana (vertical x horizontal) 4,80 m x 2,50 m aprox., peso total 100 kg aprox., con dos fijos uso intensivo, arranque y parada suave, control apertura por sensor detector de proximidad, tiempo cierre programado, baterías incorporadas, multivoltaje, sensores	M2		$ 1.915.000		10,51	$ 1.915.000,00	$ 20.122.437,00		$ 20.122.437,00	$ -		$ 1.915.000,00	$ -	10,51	$ 1.915.000,00	$ 20.122.437,00	10,51	$ 1.915.000,00	20.122.437,00
NP 29	Suministro e instalación de luminarias panel led redondo de incrustar de 18 w, luz dia	UNIDAD		$ 100.417		79,00	$ 100.416,67	$ 7.932.916,67		$ 7.932.916,67	$ -	47,00	$ 100.416,67	$ 4.719.583,33	32,00	$ 100.416,67	$ 3.213.333,33	79,00	$ 100.416,67	7.932.916,67
NP 30	Suministro e instalación de mueble de material laminado de 15mm ajustado al mesón existente de cocina, con cajones y puertas de acuerdo con diseño suministrado y color escogido en obra. El cuerpo consta de un (1) entrepaño de material laminado de 15mm, anclado a muro, contiene puertas pivotantes y correderas con canto rigido los cajones tendrán canto flexible,	ml		$ 1.519.475		1,00	$ 1.519.475,17	$ 1.519.475,17		$ 1.519.475,17	$ -	1,00	$ 1.519.475,17	$ 1.519.475,17		$ 1.519.475,17	$ -	1,00	$ 1.519.475,17	1.519.475,17
NP 31	Suministro e instalación de mueble con material laminado de 15mm de medidas 0.99m x 0.435m x 2.45m. El cuerpo consta de 4 entrepaños con 4 puertas, 2 superiores y dos inferiores, con espacio para albergar carro de aseo en la parte inferior y en la parte superior con distribución de acuerdo al diseño, las puertas con cerradura, manijas, canto rigido y bisagras cierre lento, el diseño y el color se definirá en obra.	un		$ 4.867.568		1,00	$ 4.867.567,94	$ 4.867.567,94		$ 4.867.567,94	$ -	1,00	$ 4.867.567,94	$ 4.867.567,94		$ 4.867.567,94	$ -	1,00	$ 4.867.567,94	4.867.567,94
NP 32	Suministro e instalación de mesón en acero inoxidable 304 para soporte de greca industrial, el diseño se acordará en obra de acuerdo a la necesidad	un		$ 3.902.500		1,00	$ 3.902.500,00	$ 3.902.500,00		$ 3.902.500,00	$ -	1,00	$ 3.902.500,00	$ 3.902.500,00		$ 3.902.500,00	$ -	1,00	$ 3.902.500,00	3.902.500,00
NP 33	Perforaciones en placa para permitir drenaje de agua acumulada entre la placa y el alizado existente, incluye resane y curado con epóxico	un		$ 52.821		19,00	$ 52.821,00	$ 1.003.599,00		$ 1.003.599,00	$ -		$ 52.821,00	$ -	19,00	$ 52.821,00	$ 1.003.599,00	19,00	$ 52.821,00	1.003.599,00
NP 34	Desmonte, limpieza y reinstalacion de rejillas de ventilacion en aluminio	un		$ 41.331		11,00	$ 41.331,00	$ 454.641,00		$ 454.641,00	$ -		$ 41.331,00	$ -	11,00	$ 41.331,00	$ 454.641,00	11,00	$ 41.331,00	454.641,00
NP 35	Suministro e instalación de Rejilla de Ventilación en PVC 20x20	un		$ 47.210		4,00	$ 47.210,00	$ 188.840,00		$ 188.840,00	$ -		$ 47.210,00	$ -	4,00	$ 47.210,00	$ 188.840,00	4,00	$ 47.210,00	188.840,00
NP 36	Desmonte de canaleta metalica para datos y puntos electricos	ml		$ 13.897		15,96	$ 13.897,00	$ 221.796,12		$ 221.796,12	$ -		$ 13.897,00	$ -	15,96	$ 13.897,00	$ 221.796,12	15,96	$ 13.897,00	221.796,12
NP 37	Suministro e instalacion de Guardaescoba para piso laminado	ml		$ 26.130		23,04	$ 26.130,00	$ 602.035,20		$ 602.035,20	$ -		$ 26.130,00	$ -	23,04	$ 26.130,00	$ 602.035,20	23,04	$ 26.130,00	602.035,20
NP 38	Desmonte y traslado de mueble tocador	und		$ 114.920		3,50	$ 114.920,00	$ 402.220,00		$ 402.220,00	$ -		$ 114.920,00	$ -	3,50	$ 114.920,00	$ 402.220,00	3,50	$ 114.920,00	402.220,00
NP 39	SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE PUERTA AUTOMÁTICA 4200 DE 4.20 ANCHO PARA 2 HOJAS DE 1 MTS DE ANCHO Y MÁXIMO 140 KG DE PESO POR CADA HOJA. TECNOLOGÍA FULL RANGE VOLTAJE QUE FUNCIONA DESDE 95V 265 V A 60HZ INCLUYE 2 SENSORES DE DOBLE FUNCIÓN ACCESSVISION SIRVE PARA PRESENCIA Y MOVIMIENTO. 2 CONTROLES DE 433 MHZ MULTIFUNCIONAL, BATERÍA DE RESPALDO, FUNCIONA A 110 /220V GARANTÍA DE 2 AÑOS, Y VIDRIO 5+5 TEMPLADO	m2		$ 2.422.835		12,04	$ 2.422.835,00	$ 29.168.995,13		$ 29.168.995,13	$ -		$ 2.422.835,00	$ -	12,04	$ 2.422.835,00	$ 29.168.995,13	12,04	$ 2.422.835,00	29.168.995,13
NP 40	Campana extractora industrial en acero inoxidable con filtro de grasa de 1 x 0,60, ducto de salida de Long 7,34 mts con acople para el extractor en lamian galvanizada, extractor tipo hongo 16" motor 3/4 incluye perforación de muro para respiración del ducto	un		$ 11.259.225		1,00	$ 11.259.225,00	$ 11.259.225,00		$ 11.259.225,00	$ -		$ 11.259.225,00	$ -	1,00	$ 11.259.225,00	$ 11.259.225,00	1,00	$ 11.259.225,00	11.259.225,00
NP 41	Campana extractora industrial en acero inoxidable con filtro de grasa de 0,70 x 0,60, ducto de salida de Long 5,96 mts con acople para el extractor en lamian galvanizada, extractor tipo	un		$ 9.755.278		1,00	$ 9.755.278,00	$ 9.755.278,00		$ 9.755.278,00	$ -		$ 9.755.278,00	$ -	1,00	$ 9.755.278,00	$ 9.755.278,00	1,00	$ 9.755.278,00	9.755.278,00
	SUB TOTAL							**136.381.951**						**45.090.972**			**91.290.979**			**136.381.951**
	SUB TOTAL				**903.313.123**			**903.313.123**			**270.993.937**			**270.993.937**			**361.325.249**			**903.313.123**
	COSTOS DIRECTOS OBRAS CIVILES				**903.313.123**			**903.313.123**			**270.993.937**			**270.993.937**			**361.325.249**			**903.313.123**
	ADMINISTRACION		16%		144.530.100			144.530.100			43.359.030			43.359.030			57.812.040			144.530.100
	UTILIDAD		5%		45.165.656			45.165.656			13.549.697			13.549.697			18.066.262			45.165.656
	TOTAL A.U.		4%		36.132.525			36.132.525			10.839.757			10.839.757			14.453.010			36.132.525
	IVA (%) SOBRE UTILIDAD		19%		6.865.180			6.865.180			2.059.554			2.059.554			2.746.072			6.865.180
	TOTAL PRESUPUESTO OBRAS				**1.136.006.583**			**1.136.006.583**			**340.801.975**			**340.801.975**			**454.402.633**			**1.136.006.583**

V/R INICIAL CONTRATO:	1.136.006.583	
V/R ADICIONES:	-	
V/R ACTUAL CONTRATO:	1.136.006.583	

BALANCE PRESUPUESTAL

V/R ANTICIPO:	-	-
% ANTICIPO :		

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	% PAGADO	AMORTIZACIÓN	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	ACTA NO 1	18 OCTUBRE DE 2023	**340.801.975**	30,00%	-	-	$ **340.801.975**	$ **795.204.607,90**	$ -	**70%**
2	ACTA NO 2	20 NOVIEMBRE DE 2023	**340.801.975**	30,00%			$ **340.801.975**	$ **454.402.633,11**		**40%**
3	ACTA NO 3	30 DE DICIEMBRE	**454.402.633**	40,00%			$ **454.402.633**	-		
TOTAL			**1.136.006.583**	**100,00%**	-		$ **1.136.006.583**	**454.402.633**	-	

Presento:

EDNA MARCELA VARGAS SALCEDO
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO SEGAC

ING YESSY CRISTINA GOMEZ
RESIDENTE DE OBRA CONSORICIO SEGAC

Aprobó:

ING EDWARD YESID SANTOS BUITRAGO
SUPERVISOR DESIGNADO CONTRATO CO1.PCCCNTR.5307477

ING. FABIO ALBERTO RAMIREZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO CO1.PCCCNTR.5307477

ELVIA ZORAIDA MARTIN MORA
SUBDIRECTORA (E) DEL CENTRO DE GESTION DE MERCADOS, LOGISTICA Y TECNOLOGIA DE INFORMACION SENA

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL CONSORCIO SEGAC

INFORME MENSUAL No 3.



ADECUACIÓN DE UNIDADES SANITARIAS, CAFETERÍA, CUBIERTAS Y PUNTOS PRESENCIALES DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL CENTRO DE GESTIÓN DE MERCADOS LOGÍSTICA Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

CONTRATO N° CO1.PCCNTR.5307477 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y CONSORCIO SEGAC. NIT. 901.744.482-8 Contratar la adecuación de unidades sanitarias, cafetería, cubiertas y puntos presenciales de atención al Ciudadano del Centro de Gestión de Mercados Logística y Tecnologías de la Información.

BOGOTA

INFORME MENSUAL No 3.

1. INFORMACION CONTRATO

CONTRATO No	CONTRATO N° CO1.PCCNTR.5307477 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y CONSORCIO SEGAC. NIT. 901.744.482-8
OBJETO DEL CONTRATO	Contratar la adecuación de unidades sanitarias, cafetería, cubiertas y puntos presenciales de atención al Ciudadano del Centro de Gestión de Mercados Logística y Tecnologías de la Información.
CONTRATISTA	CONSORCIO SEGAC
SUPERVISOR	ING EDWARD SANTOS
FECHA DE INICIO	14 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACION	30 DICIEMBRE DE 2023
PERIODO DE INFORME	FINAL

2. AVANCE DE OBRA

FINAL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	AVANCE PROGRAMADO	VALOR PROGRAMADO	AVANCE OBRA %	VALOR FRENTE FINAL
GRUPO 1 BAÑOS INSTRUCTORES				
PISO 3 HOMBRES MULTIPLES CENTRAL	100%	$ 440.323.075,81	100%	$ 431.445.576,40
PISO 3 MUJERES MULTIPLES CENTRAL				
PISO 3 HOMBRES FOTOCOPIADO				
PISO 3 MUJERES FOTOCOPIADO				
PISO 5 HOMBRES CARACAS				
PISO 5 MUJERES CARACAS				
PISO 1 MUJERES ESCALERA METALICA ORIENTAL				
PISO 1 HOMBRES ESCALERA METALICA ORIENTAL				
PISO 2 HOMBRES AUDITORIO				
PISO 2 MUJERES AUDITORIO				
PISO 2 HOMBRES AUDITORIO CAMERINO				

INFORME MENSUAL No 3.

FINAL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		AVANCE PROGRAMADO	VALOR PROGRAMADO	AVANCE OBRA %	VALOR FRENTE FINAL
	PISO 2 MUJERES AUDITORIO CAMERINO				
	PISO 1 MUJERES ATENCION CIUDADANO JUNTO A COLUMNA				
	PISO 1 MUJERES ATENCION CIUDADANO COLUMNA				
	PISO 1 MUJERES ATENCION CIUDADANO INGRESO INTERNO				
	PISO 1 HOMBRES ATENCION CIUDADANO INGRESO INTERNO AMPLIACION MOVILIDAD REDUCIDA				
	PISO 4 ENFERMERIA				
	PISO 4 HOMBRES CARACAS				
	PISO 4 MUJERES CARACAS				
	PISO 2 MUJERES MOVILIDAD REDUCIDA				
	PISO 1 VIGILANCIA				
	PISO 3 HOMBRES CARACAS				
	PISO 3 MUJERES CARACAS				
	PISO 6 HOMBRES CARACAS				
	PISO 6 MUJERES CARACAS				
	PISO 2 OFICINA 201				
	PISO 1 ADMINISTRACION EDIFICIO				
GRUPO 2 BAÑOS APRENDICES					
	PISO 3 APRENDICES HOMBRES	100%	$ 392.431.932,83	100%	$ 388.649.455,95
	PISO 3 APRENDICES MUJERES				
	PISO 6 APRENDICES HOMBRES				
	PISO 6 APRENDICES MUJERES				
	PISO 5 APRENDICES HOMBRES				
	PISO 5 APRENDICES MUJERES				

INFORME MENSUAL No 3.

FINAL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		AVANCE PROGRAMADO	VALOR PROGRAMADO	AVANCE OBRA %	VALOR FRENTE FINAL
	PISO 2 APRENDICES MUJERES				
GRUPO 3 ATENCION AL CIUDANO					
	ADEUCACION DEL AREA DE ATENCION AL CIUDANO	100%	$ 64.024.520,80	100%	$ 101.798.898,74
GRUPO 4 CAFETERIA					
	ADECUACION DEL AREA DE CAFETERIA	100%	$ 73.986.158,53	100%	$ 85.446.298,86
GRUPO 5 TERRAZA PISO 2 Y 4					
	MARQUESINA EN VIDRIO	100%	$ 120.653.660,61	0%	$ -
GRUPO 6 CUBIERTA PISO 6					
	IMPERMEABILZIACION TERRAZA	100%	$ 44.587.234,43	100%	$ 128.666.353,06
TOTAL			$ 1.136.006.583,00		$ 1.136.006.583,00

AVANCE DEL CONTRATO	**100%**	**$ 1.136.006.583,00**	**100%**	**$ 1.136.006.583,00**

3. ACTA DE PLATAFORMA COMPROMISO, GIL-F 064 FORMTO ACTA DE EJECUCION PARCIAL Y FINAL DE OBA

- Anexo acta firmada

INFORME MENSUAL No 3.

4. REGISTRO FOTOGRAFICO

- Anexo Registro Fotográfico

5. COMPONENTE AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Aprobación informe componente ambiental

Angela Maria Novoa Velasquez <anovoa@sena.edu.co> jue, 28 dic 2023, 12:54

para mi, Andres

Cordial saludo

Señores
Consorcio SEGAC

Desde el componente ambiental, se da visto bueno y se aprueba el informe adjunto.

At,

Ángela María Novoa Velásquez
Centro de Gestión de Mercados, Logistica y Tecnologias de La Información - Dinamizadora Ambiental y Energética
anovoa@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500
Calle 52 No 13-65

Salve un árbol, no imprima este correo a menos que sea realmente necesario.

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

"Señor Usuario, recuerde que todos los servicios que ofrece el SENA a los colombianos son de carácter público, gratuito, indiscriminado, transparente y no requieren intermediarios."

Angela Maria Novoa Velasquez <anovoa@sena.edu.co> vie, 29 dic 2023, 13:06

para mi

Cordial saludo

De manera atenta remito aprobación desde el componente ambiental.

At,

Ángela María Novoa Velásquez
Centro de Gestión de Mercados, Logistica y Tecnologias de La Información - Dinamizadora Ambiental y Energética
anovoa@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500
Calle 52 No 13-65

Salve un árbol, no imprima este correo a menos que sea realmente necesario.


www.sena.edu.co
@SENAcomunica

"Señor Usuario, recuerde que todos los servicios que ofrece el SENA a los colombianos son de carácter público, gratuito, indiscriminado, transparente y no requieren intermediarios."

De: CONSORCIO SEGAC <consorciosegac@gmail.com>

INFORME MENSUAL No 3.

Aprobación informe componente SST



Andres Jair Benitez Reina <ajbenitez@sena.edu.co> jue, 28 dic 2023, 12:00
para mi, Angela

Cordial Saludo

Por parte de Seguridad y Salud en el Trabajo se da visto bueno.

Atentamente.

De: Andres Jair Benitez Reina <ajbenitez@sena.edu.co>
Enviado: miércoles, 20 de diciembre de 2023 15:39
Para: CONSORCIO SEGAC <consorciosegac@gmail.com>; Angela Maria Novoa Velasquez <anovoa@sena.edu.co>
Asunto: RE: INFORME SST Y AMBIENTAL 03 CONSORCIO SEGAC CGMLTI

...

[Mensaje recortado] Ver todo el mensaje



Andres Jair Benitez Reina <ajbenitez@sena.edu.co> vie, 29 dic 2023, 13:15
para mí

Cordial Saludo

Recibido, se da visto bueno por parte de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Atentamente,

Andrés Jair Benitez Reina
Centro de Gestión de Mercados, Logistica y Tecnologias de la Información - Contratista
ajbenitez@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500
Calle 52 No 13-65
www.sena.edu.co
@SENAcomunica

ANEXO INFORME DE SST Y AMBIENTAL DEL CONSORCIO SEGAC
FOLIOS 163 HOJAS


UBICACIÓN	ACTIVIDADES	
SENA CGMLTI PUERTAS DE VIDRIO	CONTRATAR LA ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS CAFETERIA CUBIERTAS Y PUNTOS PRESENCIALES DE ATENCION AL CIUDADANO DEL CENTRO DE GESTION DE MERCADOS LOGISTICAY TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	SEGAC

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES	DURANTE	DESPUES























OBSERVACIONES


EDNA LIZETH ARIAS SALCEDO
Representante Legal
CONSORCIO SEGAC

UBICACIÓN	ACTIVIDADES	SEGAC
SENA CGMLTI ATENCION AL CIUDADANO	CONTRATAR LA ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS CAFETERIA CUBIERTAS Y PUNTOS PRESENCIALES DE ATENCION AL CIUDADANO DEL CENTRO DE GESTION DE MERCADOS LOGISTICAY TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES





DURANTE



























DESPUES









OBSERVACIONES

EDNA LIZETH ARIAS SALCEDO
Representante Legal
CONSORCIO SEGAC

UBICACIÓN	ACTIVIDADES	
SENA CGMLTI ATENCION AL CIUDADANO BAÑO 1	CONTRATAR LA ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS CAFETERIA CUBIERTAS Y PUNTOS PRESENCIALES DE ATENCION AL CIUDADANO DEL CENTRO DE GESTION DE MERCADOS LOGISTICAY TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	SEGAC

REGISTRO FOTOGRAFICO


ANTES



DURANTE














DESPUES



OBSERVACIONES

EDNA LIZETH ARIAS SALCEDO
Representante Legal
CONSORCIO SEGAC

UBICACIÓN	ACTIVIDADES	
SENA CGMLTI ATENCION AL CIUDADANO BAÑO 2	CONTRATAR LA ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS CAFETERIA CUBIERTAS Y PUNTOS PRESENCIALES DE ATENCION AL CIUDADANO DEL CENTRO DE GESTION DE MERCADOS LOGISTICAY TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	SEGAC

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



DURANTE













DESPUES



OBSERVACIONES

EDNA LIZETH ARIAS SALCEDO
Representante Legal
CONSORCIO SEGAC

UBICACIÓN	ACTIVIDADES	
SENA CGMLTI ATENCION AL CIUDADANO BAÑO 3	CONTRATAR LA ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS CAFETERIA CUBIERTAS Y PUNTOS PRESENCIALES DE ATENCION AL CIUDADANO DEL CENTRO DE GESTION DE MERCADOS LOGISTICAY TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	SEGAC

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



DURANTE










DESPUES



OBSERVACIONES


EDNA LIZETH ARIAS SALCEDO
Representante Legal
CONSORCIO SEGAC

UBICACIÓN	ACTIVIDADES	
SENA CGMLTI BAÑO PMR ATENCION AL CIUDADANO	CONTRATAR LA ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS CAFETERIA CUBIERTAS Y PUNTOS PRESENCIALES DE ATENCION AL CIUDADANO DEL CENTRO DE GESTION DE MERCADOS LOGISTICAY TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	SEGAC

REGISTRO FOTOGRAFICO


ANTES





DURANTE



















DESPUES











OBSERVACIONES

EDNA LIZETH ARIAS SALCEDO
Representante Legal
CONSORCIO SEGAC

UBICACIÓN	ACTIVIDADES	
SENA CGMLTI BAÑO ADMINISTRACIÓN PISO 1	CONTRATAR LA ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS CAFETERIA CUBIERTAS Y PUNTOS PRESENCIALES DE ATENCION AL CIUDADANO DEL CENTRO DE GESTION DE MERCADOS LOGISTICAY TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	SEGAC

REGISTRO FOTOGRAFICO


ANTES



DURANTE









DESPUES





OBSERVACIONES

EDNA LIZETH ARIAS SALCEDO
Representante Legal
CONSORCIO SEGAC

UBICACIÓN	ACTIVIDADES	
SENA CGMLTI BAÑO VIGILANCIA	CONTRATAR LA ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS CAFETERIA CUBIERTAS Y PUNTOS PRESENCIALES DE ATENCION AL CIUDADANO DEL CENTRO DE GESTION DE MERCADOS LOGISTICAY TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	SEGAC

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



DURANTE









DESPUES



OBSERVACIONES

EDNA LIZETH ARIAS SALCEDO
Representante Legal
CONSORCIO SEGAC

UBICACIÓN	ACTIVIDADES	
SENA CGMLTI CAFETERIA PISO 1	CONTRATAR LA ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS CAFETERIA CUBIERTAS Y PUNTOS PRESENCIALES DE ATENCION AL CIUDADANO DEL CENTRO DE GESTION DE MERCADOS LOGISTICAY TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	SEGAC

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES





DURANTE

















DESPUES










OBSERVACIONES

EDNA LIZETH ARIAS SALCEDO
Representante Legal
CONSORCIO SEGAC

UBICACIÓN	ACTIVIDADES	
SENA CGMLTI BAÑO HOMBRES CAMERINO	CONTRATAR LA ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS CAFETERIA CUBIERTAS Y PUNTOS PRESENCIALES DE ATENCION AL CIUDADANO DEL CENTRO DE GESTION DE MERCADOS LOGISTICAY TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	SEGAC

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES





DURANTE






















DESPUES









OBSERVACIONES

EDNA LIZETH ARIAS SALCEDO
Representante Legal
CONSORCIO SEGAC

UBICACIÓN	ACTIVIDADES	
SENA CGMLTI BAÑO MUJERES CAMERINO	CONTRATAR LA ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS CAFETERIA CUBIERTAS Y PUNTOS PRESENCIALES DE ATENCION AL CIUDADANO DEL CENTRO DE GESTION DE MERCADOS LOGISTICAY TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	SEGAC

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES





DURANTE




















DESPUES







OBSERVACIONES

EDNA LIZETH ARIAS SALCEDO
Representante Legal
CONSORCIO SEGAC

UBICACIÓN	ACTIVIDADES	
SENA CGMLTI BAÑO HOMBRES ESCALERA	CONTRATAR LA ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS CAFETERIA CUBIERTAS Y PUNTOS PRESENCIALES DE ATENCION AL CIUDADANO DEL CENTRO DE GESTION DE MERCADOS LOGISTICAY TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	SEGAC

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES





DURANTE















DESPUES






OBSERVACIONES

EDNA LIZETH ARIAS SALCEDO
Representante Legal
CONSORCIO SEGAC

UBICACIÓN	ACTIVIDADES	
SENA CGMLTI BAÑO MUJERES ESCALERA	CONTRATAR LA ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS CAFETERIA CUBIERTAS Y PUNTOS PRESENCIALES DE ATENCION AL CIUDADANO DEL CENTRO DE GESTION DE MERCADOS LOGISTICAY TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	SEGAC

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES




DURANTE















DESPUES







OBSERVACIONES


EDNA LIZETH ARIAS SALCEDO
Representante Legal
CONSORCIO SEGAC

UBICACIÓN	ACTIVIDADES	
SENA CGMLTI BAÑO HOMBRES APRENDICES PISO 2	CONTRATAR LA ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS CAFETERIA CUBIERTAS Y PUNTOS PRESENCIALES DE ATENCION AL CIUDADANO DEL CENTRO DE GESTION DE MERCADOS LOGISTICAY TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	SEGAC


REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES






DURANTE














DESPUES





OBSERVACIONES

EDNA LIZETH ARIAS SALCEDO
Representante Legal
CONSORCIO SEGAC

UBICACIÓN	ACTIVIDADES	
SENA CGMLTI BAÑO PMR PISO 2	CONTRATAR LA ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS CAFETERIA CUBIERTAS Y PUNTOS PRESENCIALES DE ATENCION AL CIUDADANO DEL CENTRO DE GESTION DE MERCADOS LOGISTICAY TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	SEGAC

REGISTRO FOTOGRAFICO


ANTES






DURANTE









DESPUES





OBSERVACIONES

EDNA LIZETH ARIAS SALCEDO
Representante Legal
CONSORCIO SEGAC

UBICACIÓN	ACTIVIDADES	
SENA CGMLTI BAÑO OFICINA 201	CONTRATAR LA ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS CAFETERIA CUBIERTAS Y PUNTOS PRESENCIALES DE ATENCION AL CIUDADANO DEL CENTRO DE GESTION DE MERCADOS LOGISTICAY TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	SEGAC

REGISTRO FOTOGRAFICO


ANTES





DURANTE









DESPUES



OBSERVACIONES


EDNA LIZETH ARIAS SALCEDO
Representante Legal
CONSORCIO SEGAC

UBICACIÓN	ACTIVIDADES	
SENA CGMLTI BAÑO HOMBRES AUDITORIO PISO 2	CONTRATAR LA ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS CAFETERIA CUBIERTAS Y PUNTOS PRESENCIALES DE ATENCION AL CIUDADANO DEL CENTRO DE GESTION DE MERCADOS LOGISTICAY TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	SEGAC

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES





DURANTE













DESPUES





OBSERVACIONES

EDNA LIZETH ARIAS SALCEDO
Representante Legal
CONSORCIO SEGAC

UBICACIÓN	ACTIVIDADES	
SENA CGMLTI BAÑO MUJERES AUDITORIO PISO 2	CONTRATAR LA ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS CAFETERIA CUBIERTAS Y PUNTOS PRESENCIALES DE ATENCION AL CIUDADANO DEL CENTRO DE GESTION DE MERCADOS LOGISTICAY TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	SEGAC


REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES





DURANTE













DESPUES






OBSERVACIONES

EDNA LIZETH ARIAS SALCEDO
Representante Legal
CONSORCIO SEGAC

UBICACIÓN	ACTIVIDADES	
SENA CGMLTI BAÑO HOMBRES APRENDICES PISO 3	CONTRATAR LA ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS CAFETERIA CUBIERTAS Y PUNTOS PRESENCIALES DE ATENCION AL CIUDADANO DEL CENTRO DE GESTION DE MERCADOS LOGISTICAY TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	SEGAC

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



DURANTE




















DESPUES













OBSERVACIONES

EDNA LIZETH ARIAS SALCEDO
Representante Legal
CONSORCIO SEGAC

UBICACIÓN	ACTIVIDADES	
SENA CGMLTI BAÑO MUJERES APRENDICES PISO 3	CONTRATAR LA ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS CAFETERIA CUBIERTAS Y PUNTOS PRESENCIALES DE ATENCION AL CIUDADANO DEL CENTRO DE GESTION DE MERCADOS LOGISTICAY TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	SEGAC


REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES






DURANTE













DESPUES







OBSERVACIONES

EDNA LIZETH ARIAS SALCEDO
Representante Legal
CONSORCIO SEGAC

UBICACIÓN	ACTIVIDADES	
SENA CGMLTI BAÑO HOMBRES CARACAS PISO 3	CONTRATAR LA ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS CAFETERIA CUBIERTAS Y PUNTOS PRESENCIALES DE ATENCION AL CIUDADANO DEL CENTRO DE GESTION DE MERCADOS LOGISTICAY TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	SEGAC

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



DURANTE













DESPUES










OBSERVACIONES

EDNA LIZETH ARIAS SALCEDO
Representante Legal
CONSORCIO SEGAC

UBICACIÓN	ACTIVIDADES	
SENA CGMLTI BAÑO MUJERES CARACAS PISO 3	CONTRATAR LA ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS CAFETERIA CUBIERTAS Y PUNTOS PRESENCIALES DE ATENCION AL CIUDADANO DEL CENTRO DE GESTION DE MERCADOS LOGISTICAY TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	SEGAC

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES





DURANTE













DESPUES



OBSERVACIONES

EDNA LIZETH ARIAS SALCEDO
Representante Legal
CONSORCIO SEGAC

UBICACIÓN	ACTIVIDADES	
SENA CGMLTI BAÑO HOMBRES FOTOCOPIADO PISO 3	CONTRATAR LA ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS CAFETERIA CUBIERTAS Y PUNTOS PRESENCIALES DE ATENCION AL CIUDADANO DEL CENTRO DE GESTION DE MERCADOS LOGISTICAY TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	SEGAC

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES





DURANTE










DESPUES









OBSERVACIONES

EDNA LIZETH ARIAS SALCEDO
Representante Legal
CONSORCIO SEGAC

UBICACIÓN	ACTIVIDADES	
SENA CGMLTI BAÑO MUJERES FOTOCOPIADO PISO 3	CONTRATAR LA ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS CAFETERIA CUBIERTAS Y PUNTOS PRESENCIALES DE ATENCION AL CIUDADANO DEL CENTRO DE GESTION DE MERCADOS LOGISTICAY TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	SEGAC

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES





DURANTE













DESPUES














OBSERVACIONES

EDNA LIZETH ARIAS SALCEDO
Representante Legal
CONSORCIO SEGAC

UBICACIÓN	ACTIVIDADES	
SENA CGMLTI BAÑO HOMBRES MULTIPLEX PISO 3	CONTRATAR LA ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS CAFETERIA CUBIERTAS Y PUNTOS PRESENCIALES DE ATENCION AL CIUDADANO DEL CENTRO DE GESTION DE MERCADOS LOGISTICAY TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	SEGAC

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES




DURANTE













DESPUES









OBSERVACIONES

EDNA LIZETH ARIAS SALCEDO
Representante Legal
CONSORCIO SEGAC

UBICACIÓN	ACTIVIDADES	
SENA CGMLTI BAÑO MUJERES MULTIPLEX PISO 3	CONTRATAR LA ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS CAFETERIA CUBIERTAS Y PUNTOS PRESENCIALES DE ATENCION AL CIUDADANO DEL CENTRO DE GESTION DE MERCADOS LOGISTICAY TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	SEGAC

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES





DURANTE
















DESPUES









OBSERVACIONES

EDNA LIZETH ARIAS SALCEDO
Representante Legal
CONSORCIO SEGAC

UBICACIÓN	ACTIVIDADES	
SENA CGMLTI BAÑO ENFERMERIA PISO 4	CONTRATAR LA ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS CAFETERIA CUBIERTAS Y PUNTOS PRESENCIALES DE ATENCION AL CIUDADANO DEL CENTRO DE GESTION DE MERCADOS LOGISTICAY TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	SEGAC

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



DURANTE














DESPUES





OBSERVACIONES

EDNA LIZETH ARIAS SALCEDO
Representante Legal
CONSORCIO SEGAC

UBICACIÓN	ACTIVIDADES	
SENA CGMLTI BAÑO HOMBRES CARACAS PISO 4	CONTRATAR LA ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS CAFETERIA CUBIERTAS Y PUNTOS PRESENCIALES DE ATENCION AL CIUDADANO DEL CENTRO DE GESTION DE MERCADOS LOGISTICAY TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	SEGAC

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES






DURANTE














DESPUES





OBSERVACIONES

EDNA LIZETH ARIAS SALCEDO
Representante Legal
CONSORCIO SEGAC

UBICACIÓN	ACTIVIDADES	
SENA CGMLTI BAÑO MUJERES CARACAS PISO 4	CONTRATAR LA ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS CAFETERIA CUBIERTAS Y PUNTOS PRESENCIALES DE ATENCION AL CIUDADANO DEL CENTRO DE GESTION DE MERCADOS LOGISTICAY TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	SEGAC

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES





DURANTE














DESPUES






OBSERVACIONES


EDNA LIZETH ARIAS SALCEDO
Representante Legal
CONSORCIO SEGAC

UBICACIÓN	ACTIVIDADES	
SENA CGMLTI BAÑO HOMBRES APRENDICES PISO 5	CONTRATAR LA ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS CAFETERIA CUBIERTAS Y PUNTOS PRESENCIALES DE ATENCION AL CIUDADANO DEL CENTRO DE GESTION DE MERCADOS LOGISTICAY TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	SEGAC

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES





DURANTE

























DESPUES









OBSERVACIONES

EDNA LIZETH ARIAS SALCEDO
Representante Legal
CONSORCIO SEGAC

UBICACIÓN	ACTIVIDADES	
SENA CGMLTI BAÑO MUJERES APRENDICES PISO 5	CONTRATAR LA ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS CAFETERIA CUBIERTAS Y PUNTOS PRESENCIALES DE ATENCION AL CIUDADANO DEL CENTRO DE GESTION DE MERCADOS LOGISTICAY TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	SEGAC

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES






DURANTE









DESPUES









OBSERVACIONES

EDNA LIZETH ARIAS SALCEDO
Representante Legal
CONSORCIO SEGAC

UBICACIÓN	ACTIVIDADES	
SENA CGMLTI BAÑO HOMBRES CARACAS PISO 5	CONTRATAR LA ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS CAFETERIA CUBIERTAS Y PUNTOS PRESENCIALES DE ATENCION AL CIUDADANO DEL CENTRO DE GESTION DE MERCADOS LOGISTICAY TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	SEGAC

REGISTRO FOTOGRAFICO


ANTES





DURANTE



















DESPUES







OBSERVACIONES

EDNA LIZETH ARIAS SALCEDO
Representante Legal
CONSORCIO SEGAC

UBICACIÓN	ACTIVIDADES	
SENA CGMLTI BAÑO MUJERES CARACAS PISO 5	CONTRATAR LA ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS CAFETERIA CUBIERTAS Y PUNTOS PRESENCIALES DE ATENCION AL CIUDADANO DEL CENTRO DE GESTION DE MERCADOS LOGISTICAY TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	SEGAC CONSTRUCCION & SERVICIOS DE INGENIERIA SAS

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



DURANTE























DESPUES





OBSERVACIONES


EDNA LIZETH ARIAS SALCEDO
Representante Legal
CONSORCIO SEGAC

UBICACIÓN	ACTIVIDADES	
SENA CGMLTI BAÑO HOMBRES APRENDICES PISO 6	CONTRATAR LA ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS CAFETERIA CUBIERTAS Y PUNTOS PRESENCIALES DE ATENCION AL CIUDADANO DEL CENTRO DE GESTION DE MERCADOS LOGISTICAY TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	SEGAC

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES





DURANTE



























DESPUES













OBSERVACIONES

EDNA LIZETH ARIAS SALCEDO
Representante Legal
CONSORCIO SEGAC

UBICACIÓN	ACTIVIDADES	
SENA CGMLTI BAÑO MUJERES APRENDICES PISO 6	CONTRATAR LA ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS CAFETERIA CUBIERTAS Y PUNTOS PRESENCIALES DE ATENCION AL CIUDADANO DEL CENTRO DE GESTION DE MERCADOS LOGISTICAY TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	SEGAC

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES





DURANTE



















DESPUES













OBSERVACIONES

EDNA LIZETH ARIAS SALCEDO
Representante Legal
CONSORCIO SEGAC

UBICACIÓN	ACTIVIDADES	
SENA CGMLTI BAÑO HOMBRES CARACAS PISO 6	CONTRATAR LA ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS CAFETERIA CUBIERTAS Y PUNTOS PRESENCIALES DE ATENCION AL CIUDADANO DEL CENTRO DE GESTION DE MERCADOS LOGISTICAY TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	SEGAC CONSTRUCCION & SERVICIOS DE INGENIERIA SAS

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES





DURANTE













DESPUES



OBSERVACIONES

EDNA LIZETH ARIAS SALCEDO
Representante Legal
CONSORCIO SEGAC

UBICACIÓN	ACTIVIDADES	
SENA CGMLTI BAÑO MUJERES CARACAS PISO 6	CONTRATAR LA ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS CAFETERIA CUBIERTAS Y PUNTOS PRESENCIALES DE ATENCION AL CIUDADANO DEL CENTRO DE GESTION DE MERCADOS LOGISTICAY TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	SEGAC

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES






DURANTE













DESPUES



OBSERVACIONES


EDNA LIZETH ARIAS SALCEDO
Representante Legal
CONSORCIO SEGAC

UBICACIÓN	ACTIVIDADES	
SENA CGMLTI BAÑO SUBDIRECCIÓN PISO 6	CONTRATAR LA ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS CAFETERIA CUBIERTAS Y PUNTOS PRESENCIALES DE ATENCION AL CIUDADANO DEL CENTRO DE GESTION DE MERCADOS LOGISTICAY TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	SEGAC

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES






DURANTE









DESPUES









OBSERVACIONES

EDNA LIZETH ARIAS SALCEDO
Representante Legal
CONSORCIO SEGAC

UBICACIÓN	ACTIVIDADES	
SENA CGMLTI TERRAZA PISO 3	CONTRATAR LA ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS CAFETERIA CUBIERTAS Y PUNTOS PRESENCIALES DE ATENCION AL CIUDADANO DEL CENTRO DE GESTION DE MERCADOS LOGISTICAY TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	SEGAC

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



DURANTE















DESPUES



OBSERVACIONES

EDNA LIZETH ARIAS SALCEDO
Representante Legal
CONSORCIO SEGAC

UBICACIÓN	ACTIVIDADES	
SENA CGMLTI TERRAZA PISO 6	CONTRATAR LA ADECUACION DE UNIDADES SANITARIAS CAFETERIA CUBIERTAS Y PUNTOS PRESENCIALES DE ATENCION AL CIUDADANO DEL CENTRO DE GESTION DE MERCADOS LOGISTICAY TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	SEGAC

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



DURANTE














DESPUES





OBSERVACIONES

EDNA LIZETH ARIAS SALCEDO
Representante Legal
CONSORCIO SEGAC

Bitacora de obra.

Contrato Nº C01.PCCNTR.5307477

Objeto: Contratar la adecuacion de unidades sanitarias, cafeteria, cubiertas y puntos presenciales de Atencion al Ciudadano del Centro de Gestión de Mercados Logística y Tecnologías de la Información

Bogotá D.C - 2023

Powered by CamScanner

14-Sep-2023 Clima: Parcialmente Nublado
Personal: 1 residente, 1 auxiliar residente, 1 sst, 1 maestro, 2 oficiales
2 ayudantes
Actividades: se da inicio a labores de obra, inicialmente se recibe capacitación e inducción de seguridad por parte del SENA, se realiza recorrido de reconocimiento del área de trabajo se realizo cerramientos en punto de acopio de escombros y material de reciclaje, se hace inducción por parte del consorcio SEGAC, entrega de EPP, se realiza diligenciamiento de varios formatos, se hace entrega de los dos baños del sexto piso y los dos baños de aprendices en el piso 3, se realiza señalización y demarcación correspondiente en cada zona de trabajo. se inicio el desmonte de los aparatos sanitarios y elementos encontrados dentro de cada baño, de igual manera se dio inicio a la demolición de enchape de muros, se evidencia que el enchape se encuentra pegado con cemento puro lo que dificulta y demora su demolición, la jornada laboral culmina sin novedad alguna.

Residente de obra

Aux. de Ingeniería segac

15-Sep-2023 Clima: Soleado
Personal: 1 residente, 1 auxiliar residente, 1 sst, 1 maestro, 2 oficiales y 4 ayudantes.
Actividades: se recibe capacitacion de seguridad a los nuevos colaboradores emitida por parte de personal del SENA; continuamos con actividades de demolicion de enchapes en los baños del sexto piso y los 2 baños de aprendices del tercer piso, de igual manera se

Powered by CamScanner

dio inicio a las actividades de desmonte y demolicion de los 2 baños de Hombres y mujeres de múltiples Central del piso 3, en donde se realizo previamente la correspondiente demarcacion y señalizacion de obra, los elementos desmontados se trasladaron al sotano -2 en el lugar indicado por la supervision y la administracion del edificio, los escombros producidos en cada baño se empacaron en lonas y se bajaron al centro de acopio del piso 1, lugar que fue asignado por la supervision y la administracion del edificio, el dia laboral termino sin novedades.

Residente obra

Aux. Ingeniria

16-Sep-2023

Clima: Soleado

Personal: 1 residente, 1 auxiliar residente, 1 sst, 1 maestro, 4 oficiales y 4 ayudantes.

Actividades: Continuamos con actividades de demolicion de enchape en los baños del piso 6 y piso 3, tambien se inicio las actividades de pañete y plomeria. de estos 6 baños mencionados anteriormente, continuamos con el trasiego de escombros, elementos desmontados y de material en general.

Residente obra

Aux. Ingeniria.

Powered by CamScanner

18-Sep-2023 Clima: Soleado

Personal: 1 residente, 1 auxiliar residente, 1 SST, 1 maestro, 2 oficiales 2 ayudantes

Actividades: se realizo instalación de enchape en el baño de mujeres múltiples central. Se realizo actividades de plomería y pañete en el baño de hombres múltiples central. en los baños del piso 6 continuamos con actividades de pañete y plomería. retapando algunos huecos que se produjeron en los muros al retirar la tubería existente, de igual manera se dio inicio a la instalacion de enchape en estos dos baños del piso 6, al finalizar la jornada se realizo asco general y se ajusto los cerramiento y la demarcacion de cada espacio intervenido.

Residente Obra

Aux. Ingeniería

19-Sep-2023 Clima: Nublado

Personal: 1 residente, 1 auxiliar residente, 1 SST, 1 maestro, 2 oficiales 5 ayudantes

Actividades: continuamos con la instalacion de enchape en los 2 baños del piso 6, los dos baños múltiples central del piso 3 y los dos de aprendices del piso 3, adicional a esto continuamos con actividades de regata para la plomería en el baño múltiples central de hombres.

Residente de Obra

Aux. Ingeniería

Powered by CamScanner

20-Sep-2023	Clima: Soleado Personal: 1 residente, 1 auxiliar residente, 1 SST, 1 maestro, 3 oficiales 7 ayudantes. Actividades: Continuamos con las actividades de enchape en los dos baños del piso 6, continuamos instalando enchape en el baño de mujeres aprendices piso 3, continuamos con la instalacion de enchape en el baño de mujeres múltiples central del piso 3. y hombres multiples Central al finalizar la jornada se realizo aseo y ajuste a los cerramientos y demarcaciones de cada espacio. Residente Obra Aux. Ingeniero.
21-Sep-2023	Clima: Soleado. Personal: 1 residente, 1 auxiliar, 1 SST, 2 maestros, 3 oficiales, 7 ayudantes Actividades: El dia de hoy continuamos con las actividades de enchape de los 2 baños del piso 6 y el baño de hombres múltiples central del piso 3, se hace ingreso de material de obra, para techos PVC, pegante cerámico y cajas de enchape para piso y para muros en las horas de la tarde se hace corte de agua en el edificio para poder instalar las valvulas de corte de los baños del tercer piso, aprendices, se hizo seleccion de elementos desmontados, aseo y ajuste a señalizaciones de obra. se termina día laboral sin novedades. Residente Obra Aux. Ingeniero.

Powered by CamScanner

22-Sep-2023 Clima: Soleado

Personal: 1 residente, 1 auxiliar residente, 1 SST, 2 maestros, 3 oficiales 7 ayudantes.

Actividades: Continuamos con la instalacion de enchape en los dos baños del piso 6, continuamos con la instalacion de enchape en el baño de hombres múltiples central, el dia de hoy se le dió inicio a las actividades de desmonte de aparatos sanitarios y a la demolición de enchape de muros en los dos baños del piso 5 costado caracas, se llevo a cabo el 2do comite de obra sin novedades, se finaliza la jornada laboral sin contratiempos.

Residente obra

Aux. Ing.

23-Sep-2023 Clima: Soleado.

Personal: 1 residente, 1 auxiliar residente, 1 SST, 2 maestros, 3 oficiales 7 ayudantes.

Actividades: Continuamos con actividades de enchape en los dos baños del piso 6. se realito la instalación de seis registros para baño. 2 en los baños del piso 6, 2 en los baños múltiples central del piso 3 y los 2 ultimos en los baños del piso 5 costado Caracas, se realito ajuste de cerramientos y aseo en todos los espacios intervenidos, el dia laboral termino sin novedades.

Residente de obra

Aux. Ing.

Powered by CamScanner

25-Sep-2023 Clima: Soleado

Personal: 1 residente, 1 auxiliar residente, 1 SST, 2 maestros 3 oficiales y 9 ayudantes

Actividades: continuamos con actividades de enchape en los 2 baños del piso 6, se realizo la instalación de fluxómetros de orinal y de sanitario en el baño de hombres del piso 6, se realizó la instalación de fluxómetros para orinal y para sanitario en los dos baños para aprendices del piso 3, se les hizo prueba y todo funciono correctamente, se trabajo en regatas para tuberias hidraulicas en los dos baños del piso 5 costado Caracas, de igual manera continuamos con la distribucion de tuberías eléctricas en los baños del piso 3 Aprendices y múltiples, la jornada laboral termino sin novedades.

Residente de obra

Aux. Ing.

26-Sep-2023 clima:

Personal: 1 residente, 1 auxiliar, 1 SST, 2 maestros, 3 oficiales y 9 ayudantes.

Actividades: Continuamos con las actividades de enchape en los baños del piso 6, se instalaron fluxometros en piso 6 hombres resanando las regatas, continuamos con la instalacion de fluxómetros de sanitario en los baños de hombres y mujeres de múltiples central, se resano regatas. Se retiran las puertas de los baños de múltiples central y de los 2 baños de piso 5 costado Caracas, salen para mantenimiento y continuamos con la distribucion de tuberias eléctricas en los baños de piso 3 multiples y aprendices.

Residente de obra

Aux Ing.

Powered by CamScanner

27-Sep-2023 Clima: Nublado - Lluvioso

Personal: 1 residente, 1 auxiliar residente, 1 SST, 2 maestros, 2 oficiales 5 ayudantes

Actividades: se inicia enchape de piso de duchas en baño de hombres del piso 6. se resanan regatas de este baño, en los baños de múltiples central se termina con la instalacion de fluxometros y se resanan regatas, en los 2 baños del piso 5 del costado caracas se continuo con regatas, se instalo tuberias, fluxometros y se resanan las regatas, continuamos con la distribución de tuberias eléctricas en los 2 baños del piso 6, se culminan actividades a las 5 pm sin novedades.

Residente de obra

Aux. Ing.

28-Sep-2023 Clima: Soleado

Personal: 1 residente, 1 auxiliar residente, 1 SST, 2 maestros, 2 oficiales 9 ayudantes

Actividades: se termina con actividades de enchape en las duchas del baño de hombres del piso 6, se realize remate de enchapes de muros de baño hombres piso 6, continuamos con los remates de enchapes de los 2 baños de aprendices del piso 3. continuamos con pañetes en los 2 baños del piso 5 costado caracas. se dio inicio al desmonte de aparatos sanitarios y demas elementos en los dos baños de Fotocopiado piso 3, se realiza distribución de tubería eléctricas y cableado en baños del piso 6, se culminan actividades a las 5 PM sin novedades.

Residente de obra

Aux. Ing.

Powered by CamScanner

29-Sep-2023	Clima: Soleado. Personal: 1 residente, 1 auxiliar residente, 1 SST, 2 maestros, 2 oficiales 7 ayudantes. Actividades: se terminan remates de enchape de los 2 baños de aprendices del piso 3, se terminan remates de enchapes del baño de hombres del piso 6, se realizo demolicion de enchape y se inicio pañete de los dos baños de Fotocopiado piso 3 se termino remate de enchape del baño de mujeres de multiples central piso 3, se dio inicio a la instalacion del cielo raso del baño de mujeres aprendices del piso 3, se continuo con las actividades de enchapes en el baño de mujeres del piso 6, se finalizan actividades a las 5:00 PM sin novedades. Residente obra Aux. Ing.
30-Sep-2023	Clima: Soleado Personal: 1 residente, 1 auxiliar residente, 1 SST, 2 maestros, 2 oficiales, 7 ayudantes Actividades: continuamos con actividades de demolicion de enchapes y pañetes en los 2 baños de Fotocopiado, se da inicio a las actividades de enchape en los 2 baños piso 5 costado Caracas continuamos con actividades de enchape en el baño de mujeres del piso 6, se realizan remates y ajustes de instalaciones electricas en los dos baños del piso 6, se realiza trasiego de escombros desde los baños intervenidos hasta el punto de acopio determinado ECD, se realizo orden y aseo terminando actividades a las 12:00 M sin novedades. Residente de obra Aux. Ing.

02-Oct-2023 Clima: Parcialmente nublado.
Personal: 1 residente. 1 auxiliar residente, 1 SST, 2 maestros, 2 oficiales, 7 ayudantes
Actividades: continuamos con actividades de enchape en el baño de hombres multiples Central y en los dos baños del piso 5 costado caracas, continuamos con el enchape en el baño de mujeres del piso 6, de igual manera continuamos con pañetes en los dos baños de fotocopiado, seguimos con actividades de instalacion de cielo raso PVC en el baño de mujeres para aprendices del piso 3, se realizo orden y aseo terminando labores a las 5:00 PM sin novedad.

Residente Obra

Aux. Ing.

03-Oct-2023 Clima: Soleado
Personal: 1 residente, 1 auxiliar residente, 1 SST, 2 maestros, 2 oficiales, 7 ayudantes
Actividades: continuamos con las actividades de demolición y de regatas en los dos baños de Fotocopiado, se continua con labores de enchape en los dos baños del quinto piso Costado caracas, seguimos con actividades de enchape en baño mujeres del piso 6. Continuamos con actividades de instalacion de cielo Raso en baño mujres multiples Central y baños aprendices del piso 3. se realizo ajuste de señalizacion, demarcacion se hace orden y aseo en cada uno de los baños intervenidos se finalizan actividades a las 5:00 PM sin Novedad

Residente de Obra

Aux. Ing.

04-Oct.-2023

Clima: Soleado

Personal: 1 residente, 1 auxiliar residente, 1 SST, 2 maestros, 2 oficiales, 8 ayudantes

Actividades: se realizo aplicación de boquilla para el enchape de los baños de aprendices Hombres y Mujeres del piso tres, se continua con labores de enchape en los dos baños del piso 5 costado caracas, seguimos con actividades de enchape en el baño de mujeres aprendices del piso 6, de igual manera seguimos con las actividades de instalación de cielo raso PVC en los baños de mujeres múltiples central y en los dos baños aprendices del piso 3. Se desmontaron las dos puertas de madera de los dos baños de Fotocopiado, salen para mantenimiento y pintura general, se dio inicio a las actividades de mantenimiento y pulida de piso en granito en los baños del piso 6 y piso 3 se realizo la primera pulida. para desmanchar y resanar, terminamos labores a las 5:00 PM sin novedad.

Residente de Obra

Aux. Ing.

05-Oct.-2023

Clima: Soleado.

Personal: 1 residente, 1 auxiliar residente, 1 SST, 2 maestros, 2 oficiales, 8 ayudantes.

Actividades: Continuamos con actividades de emboquillado para los baños de aprendices del piso 3, continuamos con instalación de enchape en los dos baños del piso 5 costado caracas, seguimos con instalación de enchape en el baño mujeres del piso 6, seguimos en actividades de cielo raso en los baños del piso 3, se hace corte de agua para remplazar los dos registros de agua de los baños de Fotocopiado, se inicia enchape en baños de Fotocopiado, se finalizan actividades a las 5 PM sin novedad.

Residente de obra

Aux. Ing.

Powered by CamScanner

06-Oct-2023 Clima: Soleado

Personal: 1 residente, 1 auxiliar residente, 1 SST, 2 maestros, 2 oficiales, 8 ayudantes

Actividades: Se realizo aplicacion de boquilla en los baños del piso 5 costado caracas, se continua con labores de enchape en baños del piso 5 y en baños de Fotocoprado, de igual manera continuamos con actividades de enchape en el baño de mujer del piso 6, continuamos actividades de instalacion de cielo raso PVC en baño mujeres múltiples central y en aprendices del piso 3. Se da inicio al desmonte y memolicion en los dos baños de auditorio en piso 2 y en los dos baño de camerinos del piso 1, se realiza corte de agua para realizar reparacion hidraulica en el baño de Auditorio, ingresa pedido de aparatos sanitarios, se terminac labo a las 5:00 PM sin novedad.

Residente de Obra

Aux. Ingenieria

07-Oct-2023 Clima Soleado.

Personal: 1 residente, 1 auxiliar residente, 1 SST, 2 oficiales, 2 maestros, 8 ayudantes

Actividades: continuamos con las actividades de demolicion para los baños de Auditorio piso 2 y camerinos piso 1, continuamos con las actividades de enchape en el baño de mujeres del piso 6 Se realizo trasrego de elementos desmontados a cada uno de sus sitios de acopio, continuamos con la instalacion de cielo raso PVC en los baños de multiples Central se hacen ajustes de demarcaciones y señalizaciones, se realiza ase y organizacion de espacios intervenidos se terminan actividades a las 12:00 M sin novedad.

Residente de Obra

Aux. Ingenieria.

Powered by CamScanner

4-Oct-2023 Clima: Soleado

Personal: 1 residente, 1 auxiliar residente, 1 SST, 2 maestros, 2 oficiales, 8 ayudantes

Actividades: Continuamos con actividades de enchape y aplicacion de boquilla en los baños del piso 6, seguimos con la demolición de enchape en los 2 baños de camerinos y los 2 baños de Auditorio en piso 2, a partir de media dia se dio inicio al desmonte de aparatos sanitarios y demolicion de enchape en los dos baños de instructores del piso 1, se realizo emboquillado de los baños del piso 6 y continuamos con instalación de enchape en los dos baños de Fotocopiado Piso 3 terminamos actividades a las 5:00 PM haciendo aseo y señalizacion de los espacios intervenidos.

Residente de obra. Aux. Ingeniería.

5-Oct. 2023 Clima:

Personal: 1 residente, 1 auxiliar residente, 1 SST, 2 maestros, 2 oficiales, 8 ayudantes

Actividades: continuamos con demoliciones en los baños de camerinos y de instructores del piso 1, de igual manera damos inicio a la aplicación de pañete a estos baños continuamos con enchapes en el baño de mujeres del piso 6, regatas en los baños de camerinos, otra cuadrilla se encargo de la instalacion de enchape en los baños de fotocopiado, se realizo recorrido de obra con la supervision, se observó alturas de cielo raso en baños de camerinos, la supervision recomendó instalarlo ajustado a la rejilla de ventilacion existente, se terminan labores sin novedad.

Residente Obra Aux. Ingeniería

11-Oct-2023 Clima: soleado

Personal: 1 residente, 1 auxiliar, 1 SST, 2 maestros, 2 oficiales, 8 ayudantes

Actividades: El día de hoy terminamos actividades de demolición de enchape de instructores Piso 1, y se trabajo en la plomería de los baños de camerinos, en el piso 6 se continuo con la instalación de enchapes en el baño de mujeres se realiza trasiego de material o elementos desmontados hacia el sótano -2, culminamos remates de enchape en los baños de fotocopiadora, se realizo pulida de pisos en los dos baños del piso 5 costado caracas y el baño de aprendices del piso 3, posterior a la aprobación del ítem de cielo raso en superboard para el piso 6. se da inicio a esta instalación, se culminan actividades a la 5 PM sin novedad.

Residente SST

Aux. Ingeniería

12-Oct-2023 Clima: Nublado

Personal: 1 residente, 1 auxiliar, 1 SST, 2 maestros, 2 oficiales, 8 ayudantes

Actividades: Culminamos los remates de enchape del baño de mujeres del piso 6, continuamos con actividades de plomería en camerinos e instructores del piso 1, continuamos con la instalación de cielo raso superboard en los baños del piso 6, se da inicio a la instalación de enchape en los baños de camerinos y continuamos con la instalación de cielo raso PVC en baños de múltiples Central, se inician actividades en la zona de atención al ciudadano, se empiezan con desmonte de aparatos sanitarios en los baños, se realizar demarcación y señalización de los espacios intervenidos. se terminan actividades a las 5 PM sin novedades.

Residente SST

Aux. Ingeniería

13-Oct-2023 Clima: Soleado.

Personal: 1 residente, 1 auxiliar, 1 SST, 2 maestros, 2 oficiales, 11 ayudantes

Actividades: Continuamos con la demolición de enchape en Atención al Ciudadano, se continuó con la instalación de enchapes en los baños de camerino, de igual manera se continua con la instalación de cielo raso superboard del piso 6. en baño hombres, se realizo la instalación de cielo raso PVC en baños de Fotocopiado piso 3, se dió inicio a la reparación de muros de mampostería de los dos baños del piso 5 Costado Caracas, se realizo pintura de los marcos de puerta de los baños de aprendices del piso 6 y piso 3, realizamos desmonte de divisiones de vidrio y traslado de mobiliario en zona de Atención al ciudadano, de acuerdo a la aprobación de las luminarias por parte de la supervisión se da inicio a la instalación de lamparas en baños de aprendices del piso 3, se realiza pulido final a los baños de aprendices piso 3. se termina la jornada laboral sin novedades.

Residente Ing. Aux. Ingeniería.

Clim.

14-Oct-2023 Clima: Soleado.

Personal: 1 residente, 1 auxiliar, 1 SST, 2 maestros, 2 oficiales, 9 ayudantes

Actividades: Continuamos con demoliciones de enchape en Atencion al Ciudadano y se continua con enchape de WC camerinos, seguimos con cielo raso en el piso 6, se realiza corte de agua y se cambian los 4 registros de los baños de camerinos y de instructores piso 1. se realiza retiro de PCD del acopio del piso 1, se realiza pulida de mesones de aprendices piso 3 y se inicia el desmonte del manto de terraza Piso 3, se terminan labores sin novedades.

Residente Ing. Aux. Ingeniería.

Powered by CamScanner

20-Oct-2023

Clima: Nublado

Personal: 1 residente, 1 auxiliar, 1 SST, 2 maestros, 2 oficiales, 14 ayudantes

Actividades: se realiza instalación de divisiones de sanitarios en aprendices y en instructores del piso 6, Piso 3, de igual manera se instalan aparatos sanitarios en estos mismos baños, se instalaron sanitarios, lavamanos y orinales, se realiza desmanchado, pulida y brillada de pisos de baños del piso 6 y piso 3, se instalaron puertas de los baños de aprendices del piso 6 y del piso 3 y en los baños de instructores del piso 5 costado caracas y en piso 3. Fotocopiado y múltiples central, se instalan rejillas de sifon de estos baños mencionados se realizo la aplicacion ele impermeabilizacion con fibra poliester reforzado con fibra de vidrio en la Terraza del piso 3, esta actividad genero un poco de incomodidad por los olores de los productos utilizados, se termino jornada laboral sin novedades a los 5:00 PM

Residente Consorcio

Ing. Auxiliar

FABIO [illegible]

21-Oct-2023 clima: soleado

Personal: 1 residente, 1 auxiliar, 1 SST, 2 maestros, 2 oficiales, 8 ayudantes

Actividades: Continuamos con instalacion de enchape en los baños de camerinos e instructores de piso 1, se realizo corte de agua y se cambio 6 registros de agua, 2 en baños de Auditorio piso 2 y los 4 baños de Atencion al Ciudadano se trabajo en las regatas de baños de Atencion al Ciudadano, se organizaron los 2 acopios de material reciclable y el de escombros, se presento una filtracion de agua desde el baño de Auditorios piso 2 hasta el aula del piso 1, esta novedad fue atendida a primera hora, se tomaron acciones correctivas al respecto y se seco el piso afectado se evidencia que se mojo levemente el teclado de un computador, la jornada laboral se culmino sin novedades significativas a las 12:00 M.

Residente Consorcio

Aux. Ing.

Fabio Ramirez

23-Oct-2023 clima: Nublado

Personal: 1 residente, 1 Auxiliar, 1 SST, 2 maestros, 2 oficiales, 7 ayudantes

Actividades: Continuamos con la construccion y corte de regatas en los baños de Atencion al Ciudadano, seguimos con la instalacion de enchape en los baños de camerinos Piso 1, se realiza visita tecnica con el proveedor de la impermeabilizacion de la Terraza Piso 3, se revisa en compañia del personal de mantenimiento, se evidencia que a pesar de las lluvias no se presentaron no se presentaron filtraciones de agua hacia el restaurante, se presento una pequeña gotera que afecto una de las mesas del comedor, se hizo seguimiento. y vemos que la gotera proviene del costado donde estan las gradas sin impermeabilizar, se terminan labores sin novedad a las 5:00 PM

Aux. Ing.

Fabio Ramirez.

24-Oct-2023 | Clima: Soleado

Personal: 1SST, 1 residente, 1 auxiliar, 2 maestros, 2 oficiales, 6 ayudan

Actividades: Continuamos con la instalacion de enchape en los baños de auditorio, continuamos con plomeria y se aplico pañete en dos de los baños de Atencion al Ciudadano, continuamos con actividades de remate en el cielo raso de superboard de los baños del piso, se terminan labores sin novedad a las 5:00 PM.

Residente Contratista

Aux. Ing.

FABIO RAMIREZ.

25-Oct-2023 | Clima: Soleado

Personal: 1 residente, 1 auxiliar, 1SST, 2 maestros, 2 oficiales y 5 ayudantes

Actividades: continuamos con actividades de enchapes en los baños de camerinos del piso 1, realizamos pañete en dos de los baños de Atencion al Ciudadano y se inicio la instalación enchape, se presentó un recorrido de obra en la zona de Atencion al Ciudadano, la supervision realizo analisis de actividades para ejecutar en cuanto a la adecuacion del baño para personas con movilidad reducida, en conclusion se debe presentar un diseño del espacio a intervenir con una o varios opciones de satisfagan las necesidades del servicio, por recomendaciones de la supervision se detienen actividades en este lugar mientras se define la ubicacion y el diseño para el baño de personas con movilidad reducida, se terminan actividades sin novedades a las 5:00 PM.

Residente Contratista

Aux. Ingenieria.

FABIO RAMIREZ.

26-Oct-2023 Clima: Soleado

Personal: 1residente, 1auxiliar Ing. 155T, 2 maestros, 2 oficiales, 8 ayudantes

Actividades: Continuamos con la instalacion de enchape en los baños de camerinos del piso 1, seguimos trabajando en actividades de regatas para plomeria en baños de Atencion al Ciudadano, continuamos con los remates del cielo raso de superboard del piso 6. y se realizo la perforacion del techo en los baños de hombres para instalar las lamparas circulares, seguimos realizando remates de obra en los baños del piso 3, aprendices e instructores, se culminan labores sin novedad a las 5:00 PM.

Residente Consorcio — Aux. Ing. — FABIO RAMIREZ

27-Oct-2023 Clima: Nublado

Personal: 1residente, 1aux. 155T, 2 maestros, 2 oficiales, 9 ayudantes

Actividades: Se realizaron trabajos de remate de enchapes en los baños de mujeres en camerinos Piso 1, trabajamos en la construccion de regatas para baños de Auditorios del piso 2, se trabajo en los remates de cielo raso superboard del piso 6, de igual manera se realizo la energizacion de los circuitos electricos de las duchas para los dos baños del piso 6. se culminan actividades a la 5:00 PM sin novedad.

Residente Consorcio — Ing. Aux. — FABIO RAMIREZ

28-Oct-2023 Clima: Soleado

Personal: 1 residente, 1aux, 155T, 2 maestros, 2 oficiales, 9 ayudantes

Actividades: continuamos con detallado de los baños de aprendices del piso 3 y de instructores del piso 3 y piso 5, de igual manera continuamos trabajando en los baños de Atencion al Ciudadano y Camerinos, instalando plomeria e instalando enchapes respectivamente, se realizo ajustes a señalizaciones y demarcaciones existentes, se culmi-

nan actividades a las 12:00 M sin novedades

Residente Comisu — Aux Ing. — FABIO RAMIREZ

30-Oct-2023 Clima: Nublado

Personal: 1 residente, 1 aux, 1 SST, 2 maestros, 2 oficiales, 9 ayudantes

Actividades: continuamos con enchapes en los baños de camerinos e instructores del piso 1, continuamos con pañete y plomeria en los baños de Atencion al Ciudadano, se realizo la instalacion de luminarias en techo de superboard del piso 6, y continuamos trabajando en remates de obra en los baños de aprendices e instructores del piso 3 y piso 5. se terminan actividades sin novedad a los 5:00 PM.

Residente Comisu — Aux. Ing. — FABIO RAMIREZ

31-Oct-2023 Clima: Lluvia.

Personal: 1 residente, 1 aux, 1 SST, 2 maestros, 2 oficiales, 8 ayudantes.

Actividades: continuamos con remates de enchapes en los baños de camerinos e instructores del piso 1, continuamos con las regatas de baños de Auditorio P2, de igual forma seguimos con trabajos de plomeria y pañetes en los baños de Atencion al ciudadano, se realizan remates y ajustes en baños del piso 6, continuamos con remates de los baños de aprendices e instructores del piso 3 y piso 5, durante la manipulacion de las divisiones de vidrio del piso 6 se rompieron 3 elementos, razon por la cual la entrega de estos espacios queda pendiente hasta que se fabriquen los elementos nuevamente, se terminan actividades a las 5:00 PM

Residente Comisu — Aux. Ing. — FABIO RAMIREZ

01-Nov-2023 Clima: Lluvioso - granizo
Personal: 1 residente, 1 aux. 1551, 2 maestros, 2 oficiales & ayudantes
Actividades: Se presentaron fuertes lluvias con granizo se realizo seguimiento a la impermeabilizacion de la terraza del piso 3, se presento una pequeña filtracion proveniente de uno de la 2 bajantes para lo cual se le dara solucion en los proximos dias, se presento una filtracion que proviene de las gradas que estan contiguo a la terraza impermeabilizada continuamos con trabajos de enchape en los baños de Atencion al ciudadano, camerinos e instructores del piso 1, se ralizan trabajos de remate en los baños del piso 6 se realiza entrega formal al ing Fabio Ramirez (supervisor) de los baños de: 2 WC Fotocopiado - 2 WC múltiples central - 2 WC costado Caracas Piso 5 - 2 WC aprendices Piso 3, para lo cual se genero actas y se hizo entrega de la correspondientes llaves al Administrador del edificio. se terminar las actividades a los 5:00 PM, sin novedad.

Aux. Ing. FABIO RAMIREZ

02-Nov-2023 Clima: Lluvioso
Personal: 1 residente, 1 auxiliar, 1551, 2 maestros, 2 oficiales, 8 ayudantes
Actividades: Continuamos con la demolición del muro divisorio de Atencion al ciudadano, continuamos con enchape en baños de esta zona, se hace remate y embocinado de enchape en los 2 baños de camerinos, se hizo demolicion de los pisos de las 2 duchas de estos baños de camerinos, se trabajo en cielo rase superboard de baño camerinos, se trabajo en baños de instructores del piso 1 realizando instalacion de enchape, con la definicion formal de los espacios a intervenir en Atencion al Ciudadano se hace trazado de la nueva puerta de acceso interna y se define la ampliacion de uno de los baños pequeños donde se construira el baño para personas en condicion de movilidad reducida



para lo cual se debe demoler uno de los muros de este y sellar la entrada interna. de tal forma que el nuevo baño PMR cumpla la normatividad. se trabajo en conjunto con el personal de mantenimiento quienes nos ayudaron con el desmonte de elementos electricos y de cableado estructural, se terminan actividades a las 5:00 PM sin novedad.

Residente Aux. Ing. Fabio Ramirez

03-Nov-2023 Clima: Nublado
Personal: 1 residente, 1 aux. 1 SST, 2 maestros, 2 oficiales, 8 ayudantes
Actividades: Continuamos con la instalacion de enchape en nuevo baño de Atencion al Ciudadano, culminamos co remates de enchape y emboquillado en los dos baños de camerinos, de igual manera se instalaron laminas de cielo raso superboard en estos dos baños, se realizo desmonte, desarme y retiro de muebles de puestos de trabajo en Atencion al Ciudadano, se realizo instalacion de enchape en los dos baños de instructores del piso 1, queda pendiente el emboquillado, se terminan actividades sin novedad a las 5:00 PM.

Residente Aux. Ing. Fabio Ramirez.

04-Nov-2023 Clima: soleado.
Personal: 1 residente, 1 auxiliar, 1 SST, 2 maestros, 2 oficiales, 8 ayudantes
Actividades: Continuamos con trabajos de cielo raso en los baños de camerinos, y se dio inicio al cielo raso de uno de los baños de instructores del piso 1, se termino con la instalacion de enchapes de estos baños y se aplico boquilla, se termino con el enchape de los 3 baños de Atencion al Ciudadano y queda pendiente la aplicacion de boquilla. se construyo cerramiento provisional en lona y plastico, y se realizo corte de muro de recepcion para la construccion

	de ingreso interno para Atención al Ciudadano, se inicio la intervencion de los baños de aprendices del piso 5 y piso 2, se desmontaron elementos y aparatos sanitarios, se comenzo con demolición de enchape y retiro de fluxometros sanitarios y de orinales, se realizo retiro de RCD, se culminan actividades sin novedad a las 5:00 PM.  Residente Contrato Aux. Ing. FABIO RAMIREZ
06-Nov-2023	Clima: Lluvioso Personal: 1 residente, 1 aux, 1 SST, 2 maestros, 2 oficiales, 8 ayudantes Actividades: Se realizo la demolicion del muro para construir el nuevo acceso de Atención al ciudadano, se trabajo en la construccion del muro para tapar el vano del antiguo acceso, de igual manera se realizo demolición de muro para ampliación y construcción de baño para personas con movilidad reducido (PMR) continuamos con los desmantes y demoliciones en baños de aprendices, se realizo remate de enchapes y emboquillado de 2 baños en Atención al Ciudadano, se terminan actividades sin novedad a las 5:00 PM.  Residente Contrato FABIO RAMIREZ
07-Nov-2023	Clima: Soleado Personal: 1 residente, 1 Aux, 1 SST, 2 maestros, 2 oficiales, 9 ayudantes Actividades: Continuamos con trabajos de cielo raso en baños de camerinos e instructores del piso 1, continuamos trabajando en la suspension del acceso a Atención al ciudadano y de igual manera se continua en la construccion del nuevo acceso a este lugar, en la parte interna de este lugar trabajamos en la adecuacion del baño PMR, realizando demoliciones y regatas para lo plomeria en cuanto a los baños de aprendices se continuo con la demolicion y desmontes de elementos y aparatos sanitarios en los pisos 2 y 5. se dio inicio a la intervencion del baño de

hombres del costado caracas piso 4, realizando los desmontes correspondientes, se terminan labores sin novedad, a las 5:00 PM.

Residente Aux. Ing. FABIO RAMIREZ

08-Nov-2023 clima: soleado

Personal: 1 residente, 1 Auxiliar Ing, 1 SST, 2 maestros, 2 oficiales, 9 ayudantes

Actividades; En la zona de Atención al ciudadano continuamos con actividades de aplicacion de pañete, construccion de dintel en ladrillo, plomeria en baño PMR, construccion de placa de piso, se realizaron trabajos eléctricos, suspendiendo interruptores y trasladando interruptores y se trabajo en la conformacion de la rampa de acceso al baño para persona con movilidad reducido (PMR), en los baños de aprendices continuamos con la demolicion de enchapes en los pisos 2 y 5 y la misma manera continuamos con la intervencion en los 2 baños del costado caracas del piso 4, se terminan labores sin novedad a las 5:00PM

Residente Aux Ing. FABIO RAMIREZ.

09-Nov-2023 Clima: soleado

Personal: 1 residente, 1 aux. Ing, 1 SST, 2 maestros, 2 oficiales, 9 ayudantes

Actividades; continuaremos con actividades en Atención al Ciudadano, trabajando en el baño para movilidad reducida, construyendo la rampa en concreto a la vista, se realizara trabajos electricos trasladando puntos electricos de tuberias que se ubican en el piso, continuamos trabajando en la construccion del dintel en concreto para el acceso nuevo, de igual forma continuamos con demoliciones y regatas en los baños de aprendices del piso 2 y 5, continuamos con la intervencion en el baño de hombres y mujeres costado caracas del piso 4 se terminan actividades sin novedad a las 5:00 PM

Residente Aux. Ing. Fabio Ramirez.

10-Nov-2023 Clima: soleado
Personal: 1 residente, 1 aux. 1 SST, 2 maestros, 2 oficiales, 9 ayudantes
Actividades: Continuamos con trabajos de demolición y desmonte en la cafeteria, en Atencion al ciudadano continuamos con la aplicacion de estuco y resanes en los muros internos, continuamos con la aplicación de enchapes de muros en el baño de personas con movilidad reducida (PMR) de Atencion al Ciudadano, continuamos con la instalacion de la plomeria. en baños de aprendices del piso 5, y se realizó regatas en el baño de aprendices del piso 2 y aplicación de pañetes. Se continúa con la intervencion del baño de hombres y mujeres del costado caracas del piso 4. Y baño de enfermeria, Continua trabajando en el traslado de puntos electricos que existian en los muros demolidos en atención al ciudadano.
Se da inicio el desmonte de placetas de concreto en la terraza del piso 6, se retiró manto asfaltico existente, Se realizo intalacion de enchapes en los dos baños del auditorio del piso 2, se realizó aseo en los diferentes espacios intervenidos, Culminan actividades Sin novedad. a las 05:00 PM.

Pedro Ramirez

11-Nov-2023 Clima Soleado
Personal: 1 residente, 1 aux, 1 SST, 2 maestros, 2 oficiales 9 ayudantes.
Actividades; Se continuan con trabajos de impermeabilizacion en la terraza del piso 6, se continuan trabajando en la parte interna de atencion al ciudadano, filos, estucos, pintura Se continua trabajando para la construccion del baño PMR de atencion al ciudadano, enchape y construccion de medio de muro en superboard, continuan la instalación de plomeria, resane de regatas y trasiego de escombros.
Continúa la intervencion en baño de hombres, mujeres y

enFermeria del costado caracas en piso 4. Se realizo Corte de agua y se cambiaron 3 registros en los baños de aprendices hombre piso 2, enFermeria piso 4 y baño de mujeres costado caracas piso 4, Se continúa con la demolicion de enchapes en la cafeteria, colminan actividades sin novedad alas 03:00 PM.

Residente Consorcio FABIO RAMIREZ

13-NOV-2023 Clima Soleado

Personal: 7 residente, 7 aux, 7 SST, 2 maestros, 2 oficiales 9 ayudantes.

Continuan actividades de impermeabilizacion en la terraza del piso 6, Se aplicó emulsion asfaltica, se desmontó manto asfaltico existente, Se aplicó alistado impermeabilizado con producto Sika. Se continua trabajando en la parte interna de atencion al ciudadano, Filos, estuco, pintura, Se realizo emboquillado en enchape del baño PMR de atencion al ciudadano, Se continúo con la intervencion del baño de hombres, mujeres y enFermeria del costado caracas del piso 4, se realizo demoliciones y regata. Se demolio pollo de ducha y enchape del piso dela ducha de enfermeria, Se realizó la polida de piso y de dos baños de atencion al ciudadano y un baño de instructores del piso 7. Colminan actividades sin novedades alas 02:00 pm.

Residente Consorcio FABIO RAMIREZ

14-NOV-2023 Clima Soleado

Personal: 7 residente, 7 aux, 7 SST, 2 maestros, 2 oficiales, 7 ayudantes

Continuan actividades de impermeabilizacion en la terraza del piso 6. Se inicio la instalacion de aparatos Sanitarios en atencion al ciudadano, se dio inicio a la

polida de piso en atencion al ciudadano, se realizaron actividades electricas en atencion al ciudadano, apertura de huecos en cielo raso para lamparas, se continua con la instalacion de cielo raso PVC en baño PMR, se continuan con las actividades de demolicion en cafeteria del primer piso.
Se dio inicio a las actividades de desmonte y demolicion en baño de Subdireccion, se realizó el cambio del registro del baño de Subdireccion, terminan actividades Sin novedades a las 05:00 pm.

FABIO RAMIREZ

15-NOV-2023 Clima Soleado.
personal: 7 residente, 7 aux, 7 SST, 2 maestros, 2 oficiales, 9 ayudantes.
Continuan las actividades de impermeabilizacion en la terraza del piso 6, desmontando plaquetas de concreto y retirando manto asfaltico, de igual manera se realizo instalacion de manto asfaltico, Seguimos con instalacion de aparatos sanitarios en atencion al ciudadano, se continua con mantenimiento en piso de atencion al ciudadano.
Se trabajó en la Construccion dela red electrica para duchas delos baños de camerinos en piso 7, Se dio inicio a la instalacion de las plaquetas de concreto en terraza del piso 3 Se Continuan la demolicion en cafeteria del primer piso, Se realizo la distribucion y ubicacion de puntos electricos para dar inicio a los regatas, Se realizo la Construccion de regatas y la instalacion de plomerias en baño de Subdireccion, se realizo orden y aseo en los diferentes espacios intervenidos. Culminan actividades sin ninguna novedad. a las 05:00 pm.

FABIO RAMIREZ.

16-NOV-2023 Clima soleado

Personal: 1 residente, 1 aux, 1 SST, 2 maestros, 2 oficiales, 10 ayudantes.

Se realizó impermeabilizacion en terraza del piso 6, desmontando las plaquetas de concreto del pasillo oriental, Se retiró manto existente, se hizo tratamiento de fisuras aplicación de sobrepiso con producto Sika y se instaló manto asfaltico, Se realizarón cortes con polidoras y se trabajo en regatas para plomeria y redes electricas dela cafeteria. Continuan con la polida de piso en atención al ciudadano, Se realizo despeje y retiro de elementos para poder ejecutar actividades de polida de piso, Se extendio tubería EMT para la construccion de red electricas para duchas en los dos baños de camerinos, continuan instalacion de plaquetas de concreto en terraza de piso 3, istalando neopreno para nivelar y proteger la impermeabilizacion, se realizó aplicación de pañetes en baños de aprendices hombre de piso 5. Se instaló enchapes en baño de Sub dirección, se trabajó en la instalación de plomeria en el baño de aprendices hombre piso dos, Se realizo regatas, pañeltes y enchapes en los baños de costado caracas piso 4, Se construyó dintel en concreto en la entrada de atencion al ciudadano. Finalizan actividades sin novedad a las 05:00 pm.

Residente Consorcio #4510 Bomberos

17-NOV-2023 Clima Soleado

Personal: 1 Residente, 1 aux, 1 SST, 2 maestros, 2 oficiales, 10 ayudantes.

Actividades: Continuan con actividades de impermeabilizacion del piso 6, desmontando las plaquetas en concreto, retirando manto existentes, tratamiento de pinturas, aplicacion de sobre piso con producto Sika. e instalado de manto asfaltico Se trabajo en el pasillo del costado occidental.

Continuan actividades en cafeteria construyendo regatas para plomeria, electricidad y se realizó paneteo e instalación de enchapes, Continuan con polida de piso en atención al ciudadano, Se instalo cableado para circuito electrico en las duchas de los dos baños en camerino, Se realizo Seguimiento a corto electrico presentado en baño de hombres de aprendices en 2do piso, continuan instalación de plaqueta de concreto en terraza del piso 3. Continuan aplicación de paretes en baños de aprendices hombres piso 2, al igual que instalación de plomeria.
Continuan instalacion de enchapes en baño de mujeres de costado caracas p4, Se Continuan actividades de electricidad en cafeteria, Se instalo tuberias en motos, se realizo reparacion de tuberia principal en baños de hombres aprendices del piso 2. Culminan actividades sin novedades a las 5:00

FABIO RAMIREZ.

18-Nov-2023 Clima Soleado
Personal: 4 Residente, 1 aux, 1 sst, 2 maestros, 2 oficiales, 4 ayudantes.
Actividades: Continuan impermeabilizacion en terraza del piso 6, se desmonto manto asfaltico, se hace tratamiento de fisuras, aplicacion de sobrepiso impermeabilizado con producto Sika. Se instalo manto asfaltico. Continuamos con la polida de piso en atencion al ciudadano, Se realizo la instalacion de impermeabilizado con fibra de vidrio en los grados de la terraza del piso 3, se realizo la reparacion a bajantes por filtracion dela terraza del piso 3, se demolio placa y desmonte de sifon existente, Se cambio la plomeria y se fundio nuevamente la placa, Se realizó el remate de enchape y emboquillado del baño en Subdireccion. Se hizo desmonte y demolicion en los baños de costado caracas piso 6, Continuan el resane de regatas de plomeria

en el baño de aprendices del piso 2, Continuan con actividades de enchape en los baños de costado Caracas piso 4, Se continúa con instalacion de cielo raso delos dos baños de auditorio del piso 2, Se realizo instalacion de puertas de los dos baños de escalera metalica del piso 7, se realizo orden y asco en los espacios intervenidos y de acopios, Finalizan actividades sin novedad a las 4:00 pm.

Residente Consorcio FABIO RAMIREZ

19-Nov-2023 Clima Soleado

Personal; 1 residente, 1 aux, 1 SST, 2 maestros, 2 oficiales y 0 ayudantes.

Actividades; Continuan con el desmonte de manto asfaltico en la terraza del piso 6, Se aplica producto Sika para tratamiento de fisuras, Se continua con la pulida y brillada de piso de atencion al ciudadano, Se continuan con la demolicion de enchapes en los baños del piso 6 costado Caracas, Continuan la reparacion de bajantes de terraza del piso 3 y al restaurante se le hizo resane en la placa, Se realizo reparacion de muro en mamposteria en parte externa de baños de auditorio piso 2.

Colminan actividades Sin novedad a las 12:00 pm.

Residente Consorcio FABIO RAMIREZ

20-Nov-2023 Clima Soleado

Personal; 1 residente, 4 aux, 4 SST, 2 maestros, 2 Oficiales, 20 ayudantes

Actividades; Continuan actividades de impermeabilizacion en la terraza del piso 6, Se desmonto manto asfaltico Se hizo Seguimiento a humedad proveniente de la parte interna de la placa del Gimnasio, Se demolio

parte de un tubo bajante para determinar exactamente de donde proviene la humedad, Continua la instalación de enchapes en cafeteria y se trabajo con la instalación de tubería electrica, Se continua con la brillada y tratamiento final de piso en atención al ciudadano. Se impermeabiliza con fibra de vidrio en la bajante de la terraza del piso 3, se continua con la construcion de regatas en baños de personas con movilidad reducida del piso 2, se realiza el cambio de registro.
Continuan pañetes en baño de enfermeria, Continuan con enchapes en baños de costado caracas P4, Continuan con instalación de aparatos electricos en los baños de auditorio del piso 2, se realizo construccion de regatas e instalacion de enchapes en los dos baños de aprendices hombres y mujer del piso 5, se ralizo orden y aseo en espacios intervenidos y de acopio, Finalizan actividades sin novedad a las 05 00 pm.

Fabio Sanchez
Residente Contratista

27-Abril-2023 Clima Soleado
personal; 1 residente, 1 aux, 4 SST, 2 maestros, 2 oficiales 10 ayudantes.
Actividades; Continuan con impermeabilización en la terraza del piso 6, Seguimiento a humedad proveniente de la parte interna dela placa del gimnacio, se realizo reparacion a bajantes, exactamente de donde proviene la humedad, Se instalo manto.
Continuan con instalacion de enchapes en cafeteria aprendices p.so 2 y piso 5, instalacion de tubería en enfermeria piso 4, instalacion puertas de madera en atencion al ciudadano y baño de Segundo piso de auditorio, Se continuan la construccion de

Regatas en baño de persona con movilidad reducida del piso 2, Continuan con la construccion de regatas en baños, y pañetes en baños de enfermeria, Se desmontó y demolió enchapes de los baños de Costado Caracas del piso 6, Se continuan enchapes en baños del piso 4 costado caracas, Se dio inicio al desmonte y enchapes en baños de Vigilancia piso 7.
Se Construyó regatas e instalacion de enchapes en dos baños de aprendices hombres y mujeres del piso 5, instalacion de pelicula en atencion al cliente, ingreso de extractores y mesón de cocina, Se realizo resanes en muros de atencion al ciudadano, Se continua con trabajos para la instalacion del cielo raso para el baño del piso 6 Subdireccion, Se realizó orden y aseo y señalizacion de los espacios intervenidos y de acopios.
Finalizan actividades sin novedades.

Residente Contratista

Pedro Ramirez.

regatas en baño de persona con movilidad reducida del piso 2, continuan con la construccion de regatas en baños, y pañetes en baños de enfermeria, se desmontó y demolió enchapes delos baños de costado caracas del piso 6, se continuan enchapes en baños del piso 4 costado caracas, se dio inicio al desmonte y enchapes en baños de vigilancia piso 7.
Se construyó regatas e instalacion de enchapes en dos baños de aprendices hombres y mujeres del piso 5, instalacion de peldaños en atencion al cliente, ingreso de extractores y meson de cocina, se realizó resanes en muros de atencion al ciudadano, se continua con trabajos para la instalacion del cielo raso para el baño del piso 6 Subdireccion, se realizó orden y aseo y señalizacion delos espacios intervenidos y de acopios.
Finalizan actividade sin novedades.

Residente consorcio

Fabio Ramirez.

2-Nov-2023 Clima: Lluvioso
Personal: 1residente, 1 Aux. 1SST, 2 maestros, 2 oficiales, 10 Ayudantes
Actividades: Continuamos haciendo seguimiento a los humedades que provienen de la placa en la terraza del PG, de igual manera continuamos con actividades de impermeabilizacion, aplicando alistado impermeabilizado con productos SIKA y aplicando emulsion asfáltica, continuamos con la instalacion de enchapes en la cafeteria, y se da inicio a la aplicacion de boquilla, seguimos con la instalacion de puertas de madera. y espejos en los baños de Atencion al Ciudadano y baños de camerinos, terminamos con la instalacion de plomeria en el baño de mujeres de aprendices del piso 5. y en el baño de hombres continuamos con la instalacion de enchapes, se continua con la aplicacion de pañetes en el baño de PMR del P2. se realiza la instalacion de plomeria en el baño de

enfermería, seguimos con la construcción de regatas, y aplicacron d pañetes en las baños del costado caracas P6 y en el baño de mujeres se instaló la plomería, continuamos la instalacion de enchapes embaquillado en el baño de aprendices hombres de P2., se realizo la instalación de aparatos sanitarios en los baños de Auditori de P2, continuamos con la instalación de plaquetas de concreto en la terraza del piso 3, continuamos con la demolición de enchapes en el baño de vigilancia del P1, se realizaron actividades de orden y aseo en los diferentes espacios intervenidos, finalizamos actividade

Residente de obra

Fabio Ramirez.

23-Abl 2023 Clima

Personal, 1 Residente, 1 auxiliar, 1 SST, 2 oficiales, 10 ayudantes, 2 Maestros

Actividades; Se continua realizando seguimiento con las humedades que provienen de la placa, en la terraza del piso 6, de igual manera continuamos con actividades de impermeabilizacion con productos sika y aplicando emulsion asfaltica.

Se continua con la instalacion de enchape en la cafeteria y se da inicio a la aplicacion de boquilla. Continuamos con la instalacion de puertas de madera, baños comerinos.

Se continua en los baños aprendices con instalacion de enchapes. Se continua con la aplicacion de pañete en el baño de personas con movilidad reducida del piso 2.

Se realiza la instalacion de plomeria en el baño de enfermeria se inicia enchape. Se continua con la construccion de regatas, pañete en los baños costado caracas piso 6. Instalacion enchape baño aprendices piso 2 hombres Instalacion plaquetas de concreto terraza piso 3 continuamos con demolicion enchapes vigilancia piso 1. finalizan actividades con orden y aseo.

Residente de obra

Fabio Ramirez.

24-Nb-2023 Cima.

Personal en obra, 1 Residente, 1 Auxiliar SST, 2 Maestros 2 oficiales, 10 ayudantes.

Actividades. Continuamos con el seguimiento a humedad proveniente de la parte interna de la placa del gimnasio; se realizaron nuevas perforaciones en el costado occidental para permitir evaporación de agua.

Continuamos con la aplicación de boquilla en el enchape y se realiza instalación de remates en los muebles de la cafetería P1.

Continuamos con la instalación de aparatos sanitarios en el baño de Subdirección P6

Continuamos con la instalación de enchape y pañete en baños de aprendices del P5.

Realizamos la instalación de la plomería en el baño de presos con movilidad reducida de P2. Se continua con la instalación de enchapes y pañete en baños aprendices de aprendices del P5.

Realizamos la instalación a la plomería en el baño de presos con movilidad reducida del P2

Continuamos con la aplicación pañete e instalación de enchapes en baño de enfermería P4.

Boquilla y remate de enchape en el baño de aprendices hombres de P2, Remate de obra en los baños en atención a ciudadanos P1

Continuamos con la realización de regatas y aplicación de pañetes en el baño de Vigilancia, realizamos intervenciones en el baño tercer piso estudiantes como, Finalización detalles Cer orden y aseo de los espacios.

Residente de obra

Jairo Ramírez

25-Nov-2023 Clima

Personal de Obra, 1 Residente de obra, 1 SST, auxiliar, 2 maestros, 2 oficiales, 10 ayudantes. Continuamos con la aplicación de pañete en el baño Vigilancia P1 Continuamos con remate de obra. en los baños en atención al ciudadano P1, Pulida piso cafeteria P1. continuo con aplicación de boquilla en el baño de aprendices H del P2, Se trabaja en la reparación del daño electrico baño aprendes P2. Se continua con instalación de enchape en el baño aprendiz P2. Se continua con instalación de enchape en en el baño de PMR de P2. Se realiza cambio de registro baños H y M cocinas P3, Enchape baño enfermería P4. Continuamos con mamposteria muro baño H P4. Instalación de enchape y embaquillado en baños de aprendiz de P5 y Cambio de registro baño H y M costados cocinas P6, Remates de piso en duchas gimnasio P6. Continuamos con actividades de impermeabilización en la terraza, seguimos humedad proveniente de la parte interna de la placa del gimnasio, se realizaron nuevas perforaciones de placa en el costado occidental para permitir circulación de agua y resane de las perforaciones P6. finalizan actividades con aseo y orden en los espacios intervenidos. En el piso 6 baños costado cocinas durante el cambio de registro se presento daño en los tubos de 2", lo que genero inundacion en el piso 6, 5 y 4. El consorcio realizo el respectivo secado e intervención de los espacios con el fin de no generar daños. Se realizo verificación en los espacios los cuales no presento novedad alguna. Se realizo secado y limpieza.

Residente de Obra

Fabio Jiménez.

Powered by CamScanner

26-Nov-2023 Día Domingo No se laboro.

Residente obra — Fidel Sánchez

27-Nov-2023 Clima

Personal de obra, 1 Residente, 1 auxiliar, 1 SST, 2 maestros, 2 oficiales, 14 ayudantes.

Continuamos realización de paretes en el baño de vigilancia P1, Pulida de Piso en la cafetería P1, Continuamos con remates de obra en los baños en atención al ciudadano P1.

Continuamos con actividades de electricidad en el baño de aprendices H del P2, Continuamos con instalación con enchape en el baño de PMR de P2.

Continuamos demolición y regatas H y M varones P3.

Instalación de enchapes en baño de enfermería P4

Continuamos con mampostería mismo baño H P4.

Instalación de enchape y embaguetado en baño de aprendices de P5. Continuamos con la instalación de plomería en el baño H y M usuarios varones P6.

Realización actividades impermeabilización en la terraza continuamos con el seguimiento a humedad proveniente de la parte interna de la placa del gimnasio, se realizaron nuevas perforaciones en placa en el costado occidental en los ejes 606 y 607 para permitir evacuación de agua. finalizar actividades orden y aseo.

Fidel Sánchez.

Residente obra

28-Nov-2023 Clima

Personal de obra, 1 Residente, 1 auxiliar, 1 SST, 2 maestro, 2 oficiales 12 ayudantes. Continuamos con la instalación de aparatos sanitarios eléctricos en la cafetería P1, remates de obra en los baños

en atención al ciudadano P3, continuamos con actividades de demolición, resanes y aplicación de pañetes en los dos baños de H y M contiguos P3. Instalación de enchapes en baños enfermería P4, reparación de mampostería y salidas eléctricas para iluminación en el baño H P4, instalación de enchape y embaquetado en baños de aprendices del P5, continuación con la instalación de plomería y salidas eléctricas para iluminación en el baño H y M costado contiguo P6, Continuamos con la instalación de aparatos sanitarios y remate de obra en el baño de subdirección, continuamos con actividades de impermeabilización en la terraza, seguimiento a humedad proveniente de la parte interna de la placa del gimnasio, se evidencia goteo por las perforaciones, es importante esperar a que culmine la evaporación de agua para poder finalizar la impermeabilización, se finalizan actividades aseo y orden en los espacios intervenidos.

Residente de obra

Fabio Ramírez

29-NOV-23 Clima

Personal Residente de obra, Auxiliar Ing. SST, 2 maestros, 2 oficiales 10 ayudantes. Se inicia actividades en vigilancia P3, instalación de plomería, Remates de obra en los baños en atención al ciudadano P4 Se da inicio a la instalación de la puerta automática en atención al ciudadano P3, Terminamos las instalación de enchape y mampostería continuaremos con la aplicación de boquilla en el baño de PMR P2, Continuamos con actividades de demolición, resanes y aplicación de pañetes en los dos baños H y M contiguos P3, Instalación de enchapes en baño de enfermería P4, que da pendiente la aplicación de boquilla; Continuamos con la reparación de mampostería en el baño H P4, Terminamos con la aplicación de boquilla en baños de aprendices de P5

Dimos inicio a la instalación de enchape en el baño H y M. Costados cercos P6, Se termine remates de obra en el baño de subdirección, Continuamos con actividades de impermeabilización en la terraza, seguimos la humedad proveniente de la parte interna de la placa del gimnasio, se evidencia goteo por los perfiles existente por lo que se toma la decisión de realizar nuevos perforaciones para poder facilitar y acelerar el drenaje del agua. Se finalizan actividades de obra de rafia orden y aseo

Residente obra

Fabio Ramirez.

30-Nov-2023. Clima

Personal en obra, Residente de obra, auxiliar ing, SST, 2 maestros de obra, 2 oficiales, 12 ayudantes. Actividades de obra, se realizan instalación de enchape en el baño de vigilancia P1, continuamos con la aplicación de pintura en cerramiento P1, Se realiza limpieza y desalojo de elementos para alistamiento de muro antes de aplicar pintura en atención al cerramiento P1, Se realiza limpieza y desalojo de elementos para alistamiento de muros antes de aplicar pintura en atención al cerramiento P1, Se realiza la aplicación de boquilla en el baño de PMR P2, y damos inicio a la instalación de techo PVC, continuamos con la instalación de rejillas y damos a la instalación de enchape en los dos baños de H y M cercos P3, Terminamos la instalación de boquilla en el baño de enfermería P4, Continuamos con reparación de mampostería en el baño H P6, Terminamos con la aplicación de boquilla en baños de aprendices del PT y se da inicio a la instalación del techo PVC Continuamos con la instalación de enchape en el

baños H y M costado carrera P6, Orden, aseo Señalización en area de trabajo. finalización de obra.

Residente de Obra.

Fabio Ramirez.

04-Dic-2023 Clima.

Personal 1 Residente de obra, 1 auxiliar, 1 SST, 2 Maestros, 2 op 12 ayudantes. Actividades realizadas, se realiza la aplicac de boquilla en el baño de vigilancia P1, Continuamos con la aplicación de pintura en corredor P2, continuamos con remates de obra en los baños de atención al ciudadano P1, se realiza la instalación de barras de seguridad en el baños P se instalaron pasadores y se realizo cambio de cerraduras de las puertas. Continua con ajuste en la instalación de puerta corrediza de baños PMR Continuamos con la instalación de enchape en los dos baños de H y M carrera P3, Instalación de cielo raso PVC en los dos baños de costado carrera de P2 Continuamos con la instalación de techo PVC en baños de aprendiz del P3; instalación de enchape en el baño H y M costado carrera P4 se hizo recorrido de obra con el personal de mantenimiento y con la supervisión tomando apuntes de las diferentes observaciones en los baños de la carrera P1, auditorio P2 y de atención al ciudadano P1. Orden y aseo y señalización en áreas de trabajo.

Residente de obra

Fabio Ramirez

05-Dic-2023 Clima

Personal 1 Residente de obra, 1 auxiliar, 1 SST, 2 Maestro, 2 oficiales, 12 ayu

Actividades Realizadas; Corrección de observaciones detalle de obra en los baños de vigilancia P2 y atención al ciudadano P1, realizamos corte con policarbonato y se cambio el registro en el baño de administración P1, Se realizo la instalación de toma electrica para la greca en la cafeteria, Se trabajo en la programación de la puerta de ingreso principal a atención al ciudadano, se realiza instalación de estructura para cielo raso del baño de aprendices del P2, continuan con actividades de instalación de enchapes en los dos baños de costados contiguos del piso 3, Se continua con trabajos en la instalación de cielo raso PVC en los dos baños de aprendices del Piso 5, Continuamos con remates de obra en los dos baños de aprendices del piso 6 gimnasio. Instalación de enchapes en los dos baños de costados contiguos del P6, realizamos remates de obra y corrección de observaciones de obra en el baño del costado contiguo de subdirección P6 Aseo, orden y señalización en areas de trabajo.

Residente de obra

FABIO RAMIREZ

03Dic-2023 Clima

Personal Asistor de Ingeniero, SST, 1 maestro, 2 ayudantes.

Se realiza actividades de reparación en tubo del baño de administración, el tubo antiguo presento una pequeña fisura y hubo la necesidad de retirar el registro instalado y hacer arreglo. Se realizo la aplicación de pintura de trafico en la rampa de acceso al WC de PMR en Atención al Ciudadano, Se da inicio a la aplicación de pintura en atención al Ciudadano.

Residente de obra

FABIO RAMIREZ.

04 Dic 2023 Clima

Personal 1 Residente de obra, auxiliar ing, SST, 2 maestros, 12 ayudantes; Actividades Realizadas: Se realizo canalizacion de puntos electricos en la cafeteria y ajuste de detalles en la embocadilla P3, Continuamos con el corte y construccion de regatas en el baño de Administracion P1, Instalacion de techo PVC en el baño de vigilancia de P1, continuamos trabajando en la solucion de observaciones en atencion al ciudadano P1, Se realizo aseo general de baño de aprendices de P2, Continuamos con actividades de instalacion de enchapes en los dos baños de costados canicas del P1 y 3, Se continuo con trabajos en la instalacion de cielo raso en PVC de los dos baños de aprendices del Piso 5, con remates de obra en los dos baños de Aprendices del piso 6 Continuamos reemplazando divisiones de baño averiados, instalacion de enchapes en los dos baños de costados canicas del P6 Realizamos Remates de obra y correccion de observaciones de obra en el baño de subdireccion P6, orden y aseo Señalizacion en sitios de trabajo.

Residente Obra Fabio Martinez

05-Dic-23 Clima

Personal 1 Residente, 1 auxiliar de ingeniera, SST, 2 maestros, 12 ayud
Actividades a realizar: Se realizo limpieza de regilla de ventilacion en cafeteria
Se da inicio a la instalacion de enchape en el baño de administracion P1,
Continuamos con la polida de piso e instalacion de luminar
en el baño de vigilancia de P1, continuamos realizando resane
con estuco. y retirando pintura afectada en atencion al ciudadano
P1, Continuamos con la instalacion de estructura para cielo raso
en el baño de aprendices del P2 y en baño PMR de mujeres en
el P2.

Continuamos con actividades de instalación de enchapes en los dos baños de costado cerca del piso 3, Realizamos prueba de estanqueidad en la terraza del piso 3, se presento una pequeña filtración, para lo cual se programara corrección en el menor tiempo posible, Continuamos con la instalación de aparatos sanitarios en los baños de costado cerca P4, Pulido de pisos en los dos baños de aprendices del piso 5, Remate de obra en los dos baños de aprendices del piso 6 Gimnasio, Realizamos Remate de obra y corrección de obstrucción de obra en el baño de subdirección P6, finalizan actividades orden, aseo y señalización en area de trabajo.

Fabio Jimenez.
Residente de obra.

06-DIC-23 Clima.

Personal 1 Residente de Obra, 1 auxiliar de Ingeniería, SST, 2 maestro 12 ayudantes, Actividades Realizadas: Se realiza limpieza de caja electrica de control, y tubería eclectica EMT existente en la cafeteria P1, Se termina instalación de enchape en baño en administración, queda listo para aplicación de embaquillado P2, Continuamos con la instalación de aparatos sanitarios en el baño de vigilancia del P4, Se desmonta puerta de acceso para alistar la instalación puerta de vidrio templado en atención al cliente P1, Continuamos con aseo general a los espacios de los dos baños de costado cerca del P3, Realizamos la reparación de la bajante en la terraza del piso 3. donde se presento la goteras el dia de ayer, la prueba de estanqueidad se realizara nuevamente el dia

mañana. Continuamos con la instalación de aparatos sanitarios en los baños del costado conexo P4, realizamos área general de los mismos y piso. Continuamos con la instalación de aparatos sanitarios en los baños del costado conexo P4, realizamos área general de los mismos y pisos, continuamos con la policha de pisos y se realiza el cambio de 4 baldosas en los dos baños aprendices del piso 5, Realizamos reparación de muros en el baño de hombres de aprendices del piso 6 Gimnasio, continuamos con remates de obra en los dos baños de aprendices del piso 6 gimnasio, se finalizan actividades se realiza área, orden y limpieza de áreas de trabajo.

Residente Obra FABIO JIMENEZ.

07-DIC-23 Clima

Personal en obra 1 Residente, 1 auxiliar, SST, 2 Maestros, 10 ayudantes Se realizo limpieza de columnas a lavista capeta P2 Continuamos con desmonte y limpieza de rejillas de ventilación existente P2, Aplicación de embocinado y tapa registro de baño de administración P2, Instalación de aparatos sanitarios en el baño de vigilancia de P2, Instalación de aparatos sanitarios en baños PMR P2, Realizamos conformación de cajas de registro en los baños del costado conexo del piso 3, 4, y 6, se realizo policha y cambio de piezas de baldosas en los baños de costado conexo del P6, Continuamos con Remates de obra en los dos baños de aprendices del piso 6 Gimnasio, Continuamos con actividades de impermeabilización de la terraza del piso 6 Gimnasio, Finalizamos actividades orden y aseo se realizan de áreas de trabajo

Residente FABIO JIMENEZ.

08-DIC-23 Clima: Nublado.
Personal: Residente de obra, SST, 1 Maestro, 6 Ayudantes.
Continuan el resane y pintura atencion al ciudadano, nivel.
instalacion puerta vidrio atencion al ciudadano.
Aplicacion de marcos y mano en baño contado
Casas P3 y P6, Mantenimiento y adecuacion
de sillas de madera barras comunes primer
piso, aseo, orden y señalacion de area interna

Residente obra Fabio Ramirez.

09-DIC-23. Clima
Personal; Residente de Obra, auxiliar, SST, 2 Maestros, 10 ayudantes
Se realiza montaje de campana de extraccion en la
cafeteria P1, Continuan con actividades de resane
y pintura en atencion al ciudadano, se realiza
limpieza de muebles y puesto de trabajo de
atencion P1, Continuan con remate de obra y
correccion de desagues, de sanitarios en baño de
(Caballeros) comunes de P1, Se retira puerta de
madera en la oficina 201, este elemento sale
para mantenimiento y pintura, Se realiza correccion de
obstruccion en sanitario y division de vidrio
de aprendices H y M de P3, Realizan
correccion a obstruccion en los divisiones de
vidrio en multiple central de mujeres del pso
3, Realizan correccion a obstruccion en
los divisiones de vidrio en multiple central de
mujeres del Piso 3, Continuan con ligados
y pintura de marco de puerta en el pso 2, 5 y 6,
Continuan con actividades de instalacion de teclas
de PVC, en baños de aprendices del P2, Se finaliza atencion
area, orden y señalacion de area internas

Residente Obra Fabio Ramirez.

10-Dic 2023	Clima
	Personal obra: Auxiliar Ingeniera, SST, 2 Maestros, 3 ayud Se realiza perforacion en muro para los ductos de extraccion en la cafeteria P1, Se realizaron trabajo de trabeles y armado de puestos de trabajo en atencion al ciudadano, finalizan actividades Se realiza orden, aseo en area de trabajo.
	Residente de obra Fabio Ramirez.
11-Dic-2023	Clima
	Personal: Residente de obra, 1 Auxiliar, SST, 2 Maestros, 12 ayud Continuamos con la instalacion de cielo raso, lampara pintura de muretes y policret de piso en baño de administracion, Continuamos con resane y pintura en atencion al ciudadano, continuamos con el armado de puesto de trabajo en atencion al ciudadano, Se realizo cambio de espejos en baño de mujeres escalera del P1, se continua con remates de obra y brillado de piso en baño de orfebreria P1, Seguimos con remates de obra e instalacion de aparatos sanitario en baño de hombres contiguo escalera de P4, Continuam con brillado de piso en baños de aprendiz del piso 1, Se realizaron trabajos de instalacion de estructura para cielo raso del baño de vestier del piso - 6., Se finalizan actividades se realiza aseo, orden y demarcacion de areas intervenidas
	Residente de obra Fabio Ramirez.
12-Dic-23.	Clima.
	Personal de obra: Residente de obra, 1 auxiliar, SST, 2 maestros 12 ayudantes, Se realizo montaje de ductos del sistema de extraccion en la parte interna y parcialmente la parte

Powered by CamScanner

Externa en la fachada P3, se realizo la instalacion de sanitarios en el baño de administracion del P1, Continuamos con el armado de puestos de trabajo en atencion al ciudadano y con actividades de resane y pintura general del espacio, Continuamos con la instalacion de enchape en el baño de la oficina 201, se dio inicio a la pulida de piso del baño de aprendices del piso 2. Realizamos la instalacion de tuberias del baño PMR del piso 2, Se realizo remate de ducto naso PVC en el baño de vestidos comunes del Piso 4, Continuamos con bruñada de piso en baños de aprendices del piso 5, Continuamos con remate de impermeabilizacion de la terraza del pso 6, Se finalizan actividades Se realiza actividades de limpieza

Residente de obra Timo Ramirez.

13-DIC-2023 @limo

Personal en obra: 1 Residente de obra, 1 auxiliar, SST, 2 Maestros, 12 ayudantes. Actividades a realizar Continuamos con actividades de pintura en atención al ciudadano y comenzamos P2, Continuamos con el embaguetado de enchape, cambio de baldosin de piso y pintura para marco del baño de la oficina 201, Se realiza pulido de piso e instalación de aparatos sanitarios del baño de aprendices hombre de piso 2, con con remate de obra instalación, de aparatos sanitarios, orinal y el pulido de piso de los baños de vestidos comunes de piso 3, Realizamos trabajos de mamposteria, remate de pintura en el marco y remates de obra en el baño de vestidos

Caracas del piso 4, Continuamos con remates del piso en los baños de aprendices del piso 5, Instalación de cielo raso y remates de mamposteria en los dos baños del costado Caracas del piso 6 Se finalizan actividades se realiza aseo.

Residente de obra

Fabio Ramirez.

14-Dic-23 Clima

Personal rep obra: 1 Residente de obra, 1 AUX 1, SST, 2 Maestros 10 ayudantes de obra, actividades realizadas. Continuamos con actividades de pintura, remates de obra, aseo general y organización de muebles en atención al ciudadano PJ Se da inicio a los resanes y pintura del techo y se realizo la instalación de griferias

Residente obra

Fabio Ramirez.

16-Dic-23 Clima

Personal residente de obra, Aux ing, sst 2 maestros 10 ayudantes de obra, Actividades Realizadas se terminan con actividades de pintura y remates de obra en la cafeteria, con la instalacion de ductos de extraccion en la cafeteria, se realiza instalacion de espejos en el baño de aprendices PZ y PHB piso 2, se continua con el suministro de instalacion de espejos en baños caracas, se realiza instalacion de rejillas de sifon de piso baño costado caracas y aprendices piso 5, se Finalizan actividades se realiza orden y Aseo.

Residente obra

Fabio Ramirez.

18-DIC-23 Clima

Personal: Residente de obra, Aux ing, sst. 2 Maestros, 9 ayudantes. Actividades realizadas Se realizo lavado de ladrillo en la parte externa de la cafeteria donde se instalo la extiacción de igual manera se instalo la puerta y los contactores de mando de las campanas de extiación. se realizo la instalación de peliculas sand-blasting de la puerta de acceso principal en atención al ciudadano P1, se realizo reparacion de mampostería en el baño de PMR P2 y apendices P2 y P5, se realizo brillado de los pisos en los baños costado caracas del P3, P4 y P6, se realizo instalación del mueble de lavamanos del baño de la Oficina 701, realizamos remates de obra y aseo general de los diferentes espacios, sin entrega Oficial, realizamos taponamiento de bajantes en la terraza del piso 6. Para realizar prueba de estanqueidad el dia de mañana.

Residente Obra

Ing. Supervisor.

19-DIC-23 Clima.

Personal: Residente de Obra, Aux ingeniero, sst. 2 maestros, 7 ayudantes, se realiza la configuración y pruebas del sistema de extiacion de cafeteria P1, resanes y retoques en camerinos P1, resanes en muros en la entrada de baños de costado caracas de los pisos 6, 5 y 4, se realiza lavado de muros y basculantes de cada ventana en los baños costado caracas

del piso 6 y 4. Retoques de Obra y de las Observaciones realizadas por la supervision en los baños costado caracas del piso 6 y se realiza reparacion de goteia en la bajante de la terraza del piso 3, realizamos prueba de estanqueidad en la terraza P6 y P4 se presentaron diversas goteras en el costado norte, se evacuo agua y se desmontaron las placuelas de este costado para verificar el estado de la impermeabilizacion

Residente Obra

Fabio Ramirez.

20-Dic-23 clima

Personal: Residente de Obra, Auxiliar ingeniero, SST 2 Ayudantes, 8 ayudantes. Actividades: se realizan remates de obra sugeridos por la supervision y el personal de mantenimiento en el area de atencion al ciudadano, se realiza brillada Final de piso en los dos baños de camerinos P1, continuamos con resanes y aplicacion de pintura en los muros de la entrada a los baños de costado caracas de los pisos 6, 5, 4 y 3, Realizamos cerramiento corte y reemplazo de mampostera dañada en la bodega de bienestar P1, resane y pintura en uno de los muros averiados en la bodega SST. P1, se retiran placas de concreto en la terraza del piso 6 se realizo inspeccion del area afectada, se realizaron correcciones pertinentes

Residente Obra

Fabio Ramirez.

21-12-2023 clima

Personal: Residente de obra, Ing Auxiliar, SSI, 2 maestros 6 ayudantes. Actividades: Se aplica pintura en el techo de Atencion al ciudadano en la zona del ingreso P1. Se realizan remates y brillado Final de los baños de Atención al ciudadano, se continuan con resanes y aplicación de pintura de los muros de la entrada a los baños de Costado caracas de los pisos 6, 5, 4 y 3, Se realiza dos nuevas perforaciones en la parte de abajo, de la terraza y se aplica sellante en las perforaciones anteriores dichadas, Finalizamos con el resane y pintura en uno de los muros averiados en la bodega de SST P1. realizamos brillado Final del piso de aprendices hombres del piso 6.

Fabio Ramirez.

23-DIC-2023 clima.

Personal: Residente de obra, Ing Auxiliar, SST. 2 maestros, 1 ayudante. Actividades: realizamos pintura de los hall de entrada en los baños del piso 3 y piso 4 caracas, Se aplico pintura en la cubierta de la entrada de Atención al ciudadano, se realiza aseo en las escaleras de emergencia y se recogen elementos sobrantes de Obra. Se ingresan Vidrios y Cabezal de la puerta principal el cambio de puerta se ejecutara el dia martes en horas de la noche

debido a que no se cuenta con un soporte el cual llega el dia martes.

Fabio Ramirez.

Residente de obra

26-DIC-23 clima.
Personal: Residente de obra, Aux ing, sst 1 maestro, 1 ayudante Actividades se realizan Resanes de pintura en atención al ciudadano, Orden y Aseo, se realiza instalación de la puerta de vidrio principal.

Fabio Ramirez.

Residente Obra


27-DIC-23 clima
personal: Residente de Obra, Aux ing, sst 2 maestros, 4 ayudantes Actividades instalación de vidrios baño aprendices hombres PZ, se realizan resanes y alineglos de observaciones en diferentes areas de trabajo, instalacion de caja electrica puerta Principal. orden y aseo.

Fabio Ramirez.

Residente Obra

28 DIC-2023 clima


personal: Residente de Obra, Aux ing, sst. 2 maestros, 4 ayudantes Actividades. prueba de estaqueidad p3, pintura de Atención al ciudadano, instalación repisa y tapa registro cafetería, reconexión del Filtro purificador, retoques pinturas en camerino, reparaciones de impermeabilización P6 e instalación de plaquetas, instalacion de las Peliculas poerta Principal, Oiden y Asco



Fabio Ramirez

29-DIC-2023 clima

personal: Residente de Obra, Aux ing, sst. 2 maestros, 4 ayudantes; Actividades prueba de estaqueidad en terraza P3, se termino pintura de muro de Administración, terminación de pintura de Atención del ciudadano, instalacion pelicola cafeteria, Oiden y Asco



Fabio Ramirez.

COPIA DE LOS CORREOS ENVIADOS A CONTRATISTA Y LA SUBDIRECCIÓN DE CENTRO DE GESTIÓN DE MERCADOS LOGÍSTICA Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

DOCUMENTACIÓN CORTE 3 CTO 5307477

CONSORCIO SEGAC <consorciosegac@gmail.com>

Vie 01/03/2024 13:34

Para:Edward Yesid Santos Buitrago <eysantos@sena.edu.co>;Fabio Ramirez <fabiramirez@sena.edu.co>
CC:Elvia Zoraida Martin Mora <emartinm@sena.edu.co>

1 archivos adjuntos (13 MB)

DOCUMENTOS CORTE 3-CT 5307477.pdf;

Bogotá D.C marzo 01 DE 2024

Señores:
SENA CGMLTI
ING. EDWUARD SANTOS SUPERVISOR DE CONTRATO

Ref.: CONTRATO N° CO1.PCCNTR.5307477 (OBJETO: Contratar la adecuación de unidades sanitarias, cafetería, cubiertas y puntos presenciales de atención al Ciudadano del Centro deGestión de Mercados Logística y Tecnologías de la Información.)

Cordial saludo,

En atención a los compromisos contractuales, adjunto nos permitimos remitir para su revisión y trámite documentación requerida para iniciar proceso de pago del corte 3.

Se radicará en la tarde de hoy memoria USB y físico toda la documentación del contrato.

Quedamos atentos a sus comentarios

Cordialmente,

EDNA LIZETH ARIAS SALCEDO
Representante Legal
CONSORCIO SEGAC
Carrera 27 # 26 -16 Sur
Tel: 6017160710 Cel: 3146728359 - 3124176668

PERDIDA DE GARANTÍA SENSOR DE MOVIMIENTO BAÑO QUINTO PISO HOMBRES

CONSORCIO SEGAC <consorciosegac@gmail.com>

Mar 27/02/2024 18:04

Para:Fabio Ramirez <fabiramirez@sena.edu.co>

Bogotá D.C febrero 27 de 2024

Ingeniero
Fabio Ramirez
Apoyo a la supervisión
Contrato PCCNTR 5707477

Cordial saludo,

De acuerdo a la visita realizada el día de hoy realizada por la Ing Cristina Gomez, quien fungió como residente de obra durante la ejecución del contrato, se evidenció que en los baños de aprendices quinto piso hombres, el personal de mantenimiento del SENA realizó intervenciones locativas afectando la funcionalidad del sensor, por lo cual este elemento pierde la garantía de parte del CONSORCIO SEGAC a partir del momento que fue intervenido.

Sin otro particular

Cordialmente,

EDNA LIZETH ARIAS S
Representante Legal
CONSORCIO SEGAC
Carrera 27 # 26 -16 Sur
Tel: 6017160710 *Cel: 3146728359 - 3124176668*

Re: Solicitud Documentos

CONSORCIO SEGAC <consorciosegac@gmail.com>
Vie 16/02/2024 8:25

Para:Diana Mercedes Hernandez Jimenez <dmhernandezj@sena.edu.co>
CC:Fabio Ramirez <fabiramirez@sena.edu.co>

2 archivos adjuntos (2 MB)
LISTADO DE PERSONAL GARANTIAS.pdf; SGSST-F37 INVESTIGACION ACCIDENTE JERSON vf.pdf;

Cordial saludo,

Adjunto nos permitimos remitir información solicitada

- Listado del personal que está realizando las garantías del contrato.
- Último pago de la seguridad social del personal: información remitida el pasado 12 de febrero
- Informe de investigación de accidente que requirió atención hospitalaria.

Cordialmente,

EDNA LIZETH ARIAS SALCEDO
Representante Legal
CONSORCIO SEGAC

El lun, 12 feb 2024 a las 11:25, Diana Mercedes Hernandez Jimenez (<dmhernandezj@sena.edu.co>) escribió:

> Cordial Saludo Sr@ Consorcios,
>
> Espero se encuentre bien de salud,
>
> De manera muy atenta solicito de su acostumbrada colaboración en el envió de los siguientes documentes:
>
> - Listado del personal que está realizando la ejecución del contrato
> - Ultimo paga de la seguridad social del personal
> - Informe de investigación de accidentes presentados
>
> Cordialmente,

Diana Mercedes Hernández Jiménez

Profesional Administradora de Salud Ocupacional

Profesional HYSI

Centro De Gestión De Mercados, Logística Y Tecnologías De La Información,

Regional Distrito Capital

dmhernandezj@sena.edu.co

CEL: 3145184448

Calle 52 No. 13 - 65 - Oficina 302, Bogotá, Colombia

Diana Mercedes Hernandez Jimenez
Ctro De Gestión De Mercados, Logís. Y Tecno. De La Informacion. - Contratista
dmhernandezj@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500
Calle 52 No 13-65

instagram Facebook Twitter Youtube Linkedin SENA

Redes

--

CONSORCIO SEGAC

Carrera 27 # 26 -16 Sur
Tel: 6017160710 Cel: 3146728359 - 3124176668

LISTADO DE PERSONAS ACTIVIDADES DE GARANTIAS SENA CGMLTI

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	IDENTIFICACIÓN	CARGO
1	YEIMI CRISTINA GOMEZ MAYORGA	53.090.046	RESIDENTE DE OBRA
2	EDWIN ALVAREZ CARDONA	80.733.158	AUXILIAR DE INGENIERIA
3	MAYERLIN CASTILLO NARANJO	53.133.248	PROFESIONAL SST
4	CRISTIAN DURLEY RODRIGUEZ BARON	1.012.440.152	AYUDANTE DE OBRA
5	JERSON DAVID RODRIGUEZ GARCIA	1.000.988.460	AYUDANTE DE OBRA
6	CRISTIAN JAVIER HERNANDEZ GIL	1.033.818.028	AYUDANTE DE OBRA
7	FAVIO RUBEN OCHOA SUAREZ	80.065.850	AYUDANTE DE OBRA
8	DAVID ALVAREZ	1.127.917.475	AYUDANTE DE OBRA

AGAC CONSTRUCCIÓN & SERVICIOS DE INGENIERÍA SAS	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FORMATO DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES Y INCIDENTES DE TRABAJO	CODIGO: SGSST-F37 VERSION: 001 FECHA: 06/04/2019

ACCIDENTE _____	ACCIDENTE GRAVE _____	ACCIDENTE MORTAL _____	ACCIDENTE LEVE ____X____	INCIDENTE _____

FECHA EN QUE SE ENVÍA LA INVESTIGACIÓN A LA ARL:	FECHA EN QUE SE ENVÍA RECOMENDACIÓN A LA EMPRESA:
12 / 02 / 2024	12/ 02 / 2024

EPS A LA QUE ESTÁ AFILIADO	CÓDIGO EPS	ARL A LA QUE ESTÁ AFILIADO	CÓDIGO ARL
FAMISANAR	EPS017	SURA	1411

AFP A LA QUE ESTÁ AFILIADO PROTECCION						CÓDIGO AFP O SEGURO SOCIAL
	SEGURO SOCIAL	SI ☐	NO ☑	CUÁL		230301

I. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL EMPLEADOR, CONTRATANTE O COOPERATIVA

TIPO DE VINCULADOR LABORAL:	(1) EMPLEADOR ☑	(2) CONTRATANTE ☐	(3) COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ☐

SEDE PRINCIPAL

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA	CONSTRUCCION	CÓDIGO	4330

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO
AGAC SAS	NI ☑ CC ☐ CE ☐ N.U ☐ PA ☐	901146852

DIRECCIÓN	TELÉFONO	FAX
CARRERA 27 26-16 SUR	3164207260	

CORREO ELECTRÓNICO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ZONA
AGAC.SING@GMAIL.COM	BOGOTA	BOGOTA	U ☑ R ☐

CENTRO DE TRABAJO DONDE LABORA EL TRABAJADOR — CÓDIGO

SON LOS DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO LOS MISMOS DE LA SEDE PRINCIPAL?	SI ☐ NO ☑	SÓLO EN CASO NEGATIVO DILIGENCIAR LAS SIGUIENTES CASILLAS SOBRE CENTRO DE TRABAJO:

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL CENTRO DE TRABAJO	CONSTRUCCION	CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL CENTRO DE TRABAJO	4330

DIRECCIÓN	TELÉFONO	FAX
CALLE 52 13 - 65	3164207260	

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ZONA
BOGOTA	BOGOTA	U ☑ R ☐

II. INFORMACIÓN DE LA PERSONA QUE SE ACCIDENTÓ

TIPO DE VINCULACIÓN:	(1) PLANTA ☑	(2) MISIÓN ☐	(3) COOPERADO ☐	(4) ESTUDIANTE O APRENDIZ ☐	(5) INDEPENDIENTE ☐	CÓDIGO (5)

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE
RODRIGUEZ	GARCIA	JERSON	DAVID

TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO	FECHA DE NACIMIENTO	SEXO
CC ☑ CE ☐ N.U ☐ TI ☐ PA ☐	1000988460	19 03 2002	M ☑ F ☐

DIRECCIÓN	TELÉFONO	FAX
CALLE 53 A 26 ESTE 08 SUR	3213582721	

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ZONA	CARGO
BOGOTA	BOGOTA	U ☑ R ☐	AYUDANTE DE OBRA

OCUPACIÓN HABITUAL	CÓDIGO OCUPACIÓN HABITUAL	TIEMPO DE OCUPACIÓN HABITUAL AL MOMENTO DEL ACCIDENTE
AYUDANTE		08 02

FECHA DE INGRESO A LA EMPRESA	SALARIO U HONORARIOS (MENSUAL)	JORNADA DE TRABAJO HABITUAL
08 02 2024		(1) DIURNA ☑ (2) NOCTURNA ☐ (3) MIXTO ☐ (4) TURNOS ☐

III. INFORMACIÓN SOBRE EL ACCIDENTE

FECHA DEL ACCIDENTE	HORA DEL ACCIDENTE (0-23 HRS)	DÍA DE LA SEMANA EN EL QUE OCURRIÓ EL ACCIDENTE
09 02 2024	16 05	LU ☐ MA ☐ MI ☐ JU ☐ VI ☐ X SA ☐ DO ☐

JORNADA EN QUE SUCEDE	ESTABA REALIZANDO SU LABOR HABITUAL?		CÓDIGO
(1) NORMAL ☑ (2) EXTRA ☐	(1) SI ☑	(2) NO ☐ CUÁL? (Diligenciar sólo en caso negativo)	

TOTAL TIEMPO LABORADO PREVIO AL ACCIDENTE	TIPO DE ACCIDENTE
08 05	(1) VIOLENCIA ☐ (2) TRÁNSITO ☐ (3) DEPORTIVO ☐ (4) RECREATIVO O CULTURAL ☐ (5) PROPIOS DEL TRABAJO ☑

CAUSÓ LA MUERTE AL TRABAJADOR?	DEPARTAMENTO DEL ACCIDENTE	FECHA DE LA MUERTE DD/MM/AA	MUNICIPIO DEL ACCIDENTE	ZONA DONDE OCURRIÓ EL ACCIDENTE
(1) SI ☐ (2) NO ☑		__ / __ / __		U ☐ R ☐

LUGAR DONDE OCURRIÓ EL ACCIDENTE:	(1) DENTRO DE LA EMPRESA ☑	(2) FUERA DE LA EMPRESA ☐

INDIQUE CUÁL SITIO (Indique donde ocurrió)

☐	(1) ALMACENES O DEPÓSITOS
☐	(2) ÁREAS DE PRODUCCIÓN
☐	(3) ÁREAS RECREATIVAS O PRODUCTIVAS
☐	(4) CORREDORES O PASILLOS
☐	(5) ESCALERAS
☐	(6) PARQUEADEROS O ÁREAS DE CIRCULACIÓN VEHICULAR
☐	(7) OFICINAS
☑	(8) OTRAS ÁREAS COMUNES
☐	(9) OTRO. (Especifique)

TIPO DE LESIÓN (MARQUE CON UNA X CUÁL O CUÁLES)

☐	(10) FRACTURA	☐	(70) ENVENENAMIENTO O INTOXICACIÓN AGUDA O ALERGIA
☐	(20) LUXACIÓN		
☐	(25) TORCEDURA, ESGUINCE, DESGARRO MUSCULAR, HERNIA O LACERACIÓN DE MÚSCULO O TENDÓN SIN HERIDA	☐	(80) EFECTO DEL TIEMPO, DEL CLIMA U OTRO RELACIONADO CON EL AMBIENTE
☐	(30) CONMOCIÓN O TRAUMA INTERNO	☐	(81) ASFIXIA
☐	(40) AMPUTACIÓN O ENUCLEACIÓN (Exclusión o pérdida del ojo)	☐	(82) EFECTO DE LA ELECTRICIDAD
☐	(41) HERIDA	☐	(83) EFECTO NOCIVO DE LA RADIACIÓN
☐	(50) TRAUMA SUPERFICIAL (Incluye rasguño, punción o pinchazo y lesión en ojo por cuerpo extraño)	☐	(90) LESIONES MÚLTIPLES
		☐	(99) OTRO. (Especifique)
☑	(55) GOLPE, CONTUSIÓN O APLASTAMIENTO		
☐	(60) QUEMADURA		

PARTE DEL CUERPO APARENTEMENTE AFECTADO:	
☐	(1) CABEZA
☐	(1.12) OJO
☐	(2) CUELLO
☐	(3) TRONCO (Incluye espalda, columna vertebral, médula espinal, pelvis)
☐	(3.32) TÓRAX
☐	(3.33) ABDOMEN
☐	(4) MIEMBROS SUPERIORES
☑	(4.46) MANOS
☐	(5) MIEMBROS INFERIORES
☐	(5.56) PIES
☐	(6) UBICACIONES MÚLTIPLES
☐	(7) LESIONES GENERALES U OTRAS

AGENTE DEL ACCIDENTE: (CON QUÉ SE LESIONÓ EL TRABAJADOR)	
☐	(1) MÁQUINAS Y/O EQUIPOS
☐	(2) MEDIOS DE TRANSPORTE
☐	(3) APARATOS
☐	(3.36) HERRAMIENTAS, IMPLEMENTOS O UTENSILIOS
☐	(4) MATERIALES O SUSTANCIAS
☐	(4.4) RADIACIONES
☐	(5) AMBIENTE DE TRABAJO (Incluye superficies de tránsito y de trabajo, muebles, tejados, en el exterior, interior o subterráneos)
☑	(6) OTROS AGENTES NO CLASIFICADOS
☐	(6.61) ANIMALES (Vivos o productos animales)
☐	(7) AGENTES NO CLASIFICADOS POR FALTA DE DATOS

MECANISMO O FORMA DEL ACCIDENTE	
☐	(1) CAÍDA DE PERSONAS
☐	(2) CAÍDA DE OBJETOS
☐	(3) PISADAS, CHOQUES O GOLPES
☐	(4) ATRAPAMIENTOS
☑	(5) SOBREESFUERZO, ESFUERZO EXCESIVO O FALSO MOVIMIENTO
☐	(6) EXPOSICIÓN O CONTACTO CON TEMPERATURA EXTREMA
☐	(7) EXPOSICIÓN O CONTACTO CON LA ELECTRICIDAD
☐	(8) EXPOSICIÓN O CONTACTO CON SUSTANCIAS NOCIVAS, RADIACIONES O SALPICADURAS
☐	(9) OTRO. (Especifique)

IV. DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE

DESCRIBA DETALLADAMENTE EL ACCIDENTE. QUÉ LO ORIGINO O CAUSÓ (Responda a las preguntas qué paso, cuándo, dónde, cómo y por qué)

El trabajador se encontraba realizando con acompañamiento instalacion de una placa flotante en su manipulacion perdio el control ocasionando caida de la misma en el antebrazo izquierdo.

PERSONAS QUE PRESENCIARON EL ACCIDENTE

HUBO PERSONAS QUE PRESENCIARON EL ACCIDENTE? SI ☑ NO ☐ EN CASO AFIRMATIVO, DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD
CRISTIAN DURLEY RODRIGUEZ BARON	CC ☑ CE ☐ N.U ☐ TI ☐ PA ☐
CARGO AYUDANTE DE OBRA	No:1.012.440.152
DECLARACIÓN	FIRMA:
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD
CRISTIAN HERNANDEZ GIL	CC ☑ CE ☐ N.U ☐ TI ☐ PA ☐
CARGO AYUDANTE DE OBRA	No: 1.033.818.028
DECLARACIÓN	FIRMA:

PERSONA RESPONSABLE DEL INFORME (Representante o Delegado)

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD
MAYERLI CASTILLO	CC ☑ CE ☐ N.U ☐ TI ☐ PA ☐
CARGO : PROFESIONAL SST	No. 53.133.248
FIRMA	FECHA DE DILIGENCIAMIENTO DEL INFORME DEL ACCIDENTE
MAYERLIN CASTILLO	10 / 02 / 2024

V. OBSERVACIONES DE LA EMPRESA (EQUIPO DE SALUD OCUPACIONAL, JEFE INMEDIATO Y COMITÉ PARITARIO

Durante la ejecucion de la actividad se encontraban 3 trabajadores realizando la manipulacion de la placa flotante,siendo casi por terminado la jornada laboral diaria manifiestan los trabajadores agotamiento ocasionando desconcentracion en la manipulacion de la misma ocasionando desestabilizacion y por consiguiente la caida .

VI. DIBUJO O FOTOS (COLOCAR ACÁ EN FORMATO J.P.G. O ANEXAR)





VII. DISEÑO ESQUEMÁTICO DEL ÁRBOL DE CAUSAS (COLOQUE EL ARBOL DE CAUSAS EN ESTE SITIO O ANEXAR)



REPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

¿Qué ocurrió en el accidente?:Caida de placa flotante

¿Quién ocasiono el accidente?: desconcentracion equipo de trabajoo

¿Cómo ocurrió el accidente?:en su manipulacion de instalacion se pierde el control

¿Con que ocurrió el accidente?:con placa flotante

¿Dónde ocurrió el accidente?:terraza

¿Cuándo ocurrió el accidente?:viernes 09 de febrero 2024


VIII. RESUMEN DE CAUSAS Y CONCLUSIONES (Las causas encontradas en el árbol colocarlas en sus respectivos campos)

CAUSAS INMEDIATAS		**CAUSAS BASICAS**	
CONDICIÓN SUBESTANDAR	ACTOS SUBESTANDAR	FACTORES DE TRABAJO	FACTORES PERSONALES
Placa flotante con peso elevado	Falta de concentracion	fatiga laboral	Manipulacion innadecuada

IX. MEDIDAS DE INTERVENCION NECESARIAS A IMPLEMENTAR BUSCANDO QUE EL EVENTO NO SE REPITA

CONTROLES A IMPLEMENTAR SEGÚN LISTA PRIORIZADA DE CAUSAS	**TIPO DE CONTROL (Señalar con una X en donde aplica)**			**FECHA EJECUCION DD/MM/AA**	**FECHA VERIFICACION DD/MM/AA**	**EFECTIVIDAD DE LA MEDIDA**	**AREA O PERSONA RESPONSABLE DE VERIFICACION DE LA EMPRESA**
	FUENTE	MEDIO	PERSONA				
Capacitacion higiene postural y pausas activas			x	12/02/2024	12/02/2024	B	PROFESIONAL SST

X. PARTICIPANTES DE LA INVESTIGACIÓN

NOMBRE	**CARGO**	**DEPARTAMENTO**	**MUNICIPIO**	**DIRECCION**	**FECHA DD/MM/AA**	**HORA __ /__**	**FIRMA DOC IDENTIF**
LAURA SUAREZ	REP. COPASST (Necesario)	ADMINISTRATIVO	BOGOTA	CARRERA 27 26-16	12/02/2024	12.20	
EDWIN ALVAREZ	JEFE INMEDIATO (Necesario)	AUX. RESIDENTE OBRA	BOGOTA	CARRERA 27 26-16	12/02/2024	12.20	
MAYERLI CASTILLO	COORDINADOR SST (Necesario)	SST	BOGOTA	CARRERA 27 26-16	12/02/2024	12.20	

REPRESENTANTE LEGAL	**EDNA LIZETH ARIAS SALCEDO**	**FIRMA Y DOCUMENTO DE IDENTIFICACION** 	**1.026.266.545**

PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL MAYERLI CASTILLO	**LICENCIA NO 13467 - 01-11-2018**	**EXPEDIDA POR MINISTERIO DE SALUD**	**FIRMA Y DOCUMENTO DE IDENTIFICACION** 	**53.133.248**

LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL PRESENTE FORMATO ES DE PROPIEDAD EXCLUSIVA DE LA EMPRESA. LA ARL-SURA NO SE HACE RESPONSABLE POR LOS DATOS QUE ALLÍ APARECEN.

FECHA DE ENVÍO DE LA INVESTIGACIÓN Y SUS RECOMENDACIONES A LA DIRECCION TERRITORIAL DEL MINISTERIO DEL TRABAJO
(ESPACIO PARA SER DILEGENCIADO POR LA ARL) _MM__ / DD___ / AA___

Yo Jerson David Rodriguez Garcia con numero de cedula 1000988460 el dia 9 de febrero me encontraba con mis compañeros realizando levantando una placa de concreto y en el momento de su traslado se resvalo callendo en mi brazo izquierdo lastimandome

Jerson David Rodriguez Garcia

Jerson

1000988460

Powered by CamScanner

YO Cristian Javier Hernandez Gil, identificado con CC: 1033946025 fui testigo del accidente de mi compañero Jerson Rodriguez nos encontrabamos realizando la actividad de movimientos de placa y en el momento de la manipulación se resbalo en ese momento se Resbalo Ocacionando un fuerte golpe en el brazo.

1033946025

YO CRISTIAN DURLEY RODRIGUEZ BARON
IDENTIFICADO CON C.C. 1012440152
FUY TESTIGO DEL ACCIDENTE DE MI
COMPAÑERO JERSON RODRIGUEZ NOS
ENCONTRABAMOS EN LA ACTIVIDA DE
MOVIMIENTO DE PLACAS SE NOS
RESVALO UNA PLACA DE LA BARRA
OCASIONANDOLE UN ACCIDENTE EN EL
ANTEBRAZO EL DIA 9- DE FEBRERO-2024

CRISTIAN RODRIGUEZ
1012440152

Powered by CamScanner

Prueba de estanqueidad

CONSORCIO SEGAC <consorciosegac@gmail.com>

Mar 13/02/2024 18:15

Para:Fabio Ramirez <fabiramirez@sena.edu.co>;Fabio Ramirez <ing.fabioramirez333@gmail.com>;Edward Yesid Santos Buitrago <eysantos@sena.edu.co>;Jorge Ferney Villamil Bernal <jvillamil@sena.edu.co>;Elvia Zoraida Martin Mora <emartinm@sena.edu.co>

Bogotá D.C febrero 12 de 2024

Señores:
SENA CGMLTI
ING. EDWARD
SANTOS SUPERVISOR DE CONTR
ATO

Ref.: CONTRATO N° CO1.PCCNTR.5307477 (OBJETO: Contratar la adecuación de unidades sanitarias, cafetería, cubiertas y puntos presenciales de atención al Ciudadano del Centro deGestión de Mercados Logística y Tecnologías de la Información.)

ASUNTO: PRUEBA DE ESTANQUEIDAD

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta que el día de hoy se realizó la prueba de estanqueidad de la terraza del piso 6, la cual consta de sellar los sifones y llenar la placa con agua hasta un punto de referencia, esto con el fin de verificar la eficacia de la impermeabilización. El sr Nelson Villarreal solicitó dejar por 24 horas la prueba y nos indicó que informó al supervisor de seguridad el Sr. Luis vidal, la necesidad que sí llegara a llover era necesario que el personal de ellos se dirigieran a la terraza del sexto piso y destapara los sifones con el fin que el agua corriera y no se llegase a inundar los salone y se filtre a los pisos inferiores.

Así las cosas el Consorcio solicita a la Supervisión y a la Entidad que es necesario que sí llegase a llover, se requiere de la intervención inmediata del personal de seguridad, toda vez que de no ser así se pueden generar filtraciones las cuales pueden ingresar a los salones los cuales tienen equipos y materiales que se pueden afectar.

Agradecemos su atención

--
CONSORCIO SEGAC
Carrera 27 # 26 -16 Sur
Tel: 6017160710 Cel: 3146728359 - 3124176668

RE: Reporte Filtración de Agua Laboratorio 3D ambiente 101

Jorge Ferney Villamil Bernal <jvillamil@sena.edu.co>

Mar 13/02/2024 10:31

Para:Andersson Javier Ortiz Tovar <aortizt@sena.edu.co>;Jhon Jairo Leuro Delgado <jjleuro@sena.edu.co>
CC:cindustrias9303 <cindustrias9303@sena.edu.co>;Juan Pablo Navarro Londono <junavarrol@sena.edu.co>;William Rafael Galindo Rincon <wgalindor@sena.edu.co>;Luis Eduardo Vallejo Sanchez <lvallejos@sena.edu.co>;Fabio Ramirez <fabiramirez@sena.edu.co>;José William Medina Rodríguez <jwmedina@sena.edu.co>;Froilan Nelson Villareal <nfvillareal@sena.edu.co>

12 archivos adjuntos (3 MB)

FIltración Laboratorio 3D 01.jpg; FIltración Laboratorio 3D 02.jpg; FIltración Laboratorio 3D 03.jpg; FIltración Laboratorio 3D 04.jpg; FIltración Laboratorio 3D 05.jpg; FIltración Laboratorio 3D 06.jpg; FIltración Laboratorio 3D 07.jpg; FIltración Laboratorio 3D 08.jpg; FIltración Laboratorio 3D 09.jpg; FIltración Laboratorio 3D 10.jpg; FIltración Laboratorio 3D 11.jpg; FIltración Laboratorio 3D 12.jpg;

Buenos dias,

En cuanto recibí el correo el sábado 10 de febrero a las 10:54 am comuniqué al ingeniero de la obra sr. Edwin Contreras la novedad que se esta presentando en el ambiente 101. El ingeniero estuvo en el ambiente analizando el origen de la filtración, se decidió cerrar los registros de agua de los ubicados en el piso superior. Así mismo se cubrió algunos equipos y muebles.

Ayer lunes nuevamente se estuvo revisando la afectación con el trabajador oficial de mantenimiento y el ingeniero de la obra indicó que hoy iniciaría la intervención de la filtración. Esta filtración tiene la característica

Cordial saludo,

Logo SENA

Jorge Ferney Villamil Bernal
Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías. de la Información - Profesional G06
jvillamil@sena.edu.co
PBX:5461500 Ext:17047
Calle 52 No. 13-65, Bogotá

instagram Facebook Twitter Youtube Linkedin SENA

Redes

De: Andersson Javier Ortiz Tovar <aortizt@sena.edu.co>
Enviado el: sábado, 10 de febrero de 2024 10:54 a. m.
Para: Jhon Jairo Leuro Delgado <jjleuro@sena.edu.co>; Jorge Ferney Villamil Bernal <jvillamil@sena.edu.co>
CC: cindustrias9303 <cindustrias9303@sena.edu.co>; Juan Pablo Navarro Londono <junavarrol@sena.edu.co>; William Rafael Galindo Rincon <wgalindor@sena.edu.co>; Luis Eduardo Vallejo Sanchez <lvallejos@sena.edu.co>; Andersson Javier Ortiz Tovar <aortizt@sena.edu.co>
Asunto: Reporte Filtración de Agua Laboratorio 3D ambiente 101

Filtración agua laboratorio 3D 1.mp4

Cordial saludo,

La presente es para reportar que el día viernes 09 de febrero de 2024, finalizando la jornada nocturna, se evidencia una filtración de agua en el laboratorio de Realidad Virtual y Animación 3D ubicado en el ambiente 101 del primer piso. Dicha filtración proviene del techo del laboratorio y el agua filtrada está causando una afectación a los equipos de cómputo y trabajo que se encuentran en esa zona. Se evidencia la caída de agua sobre la mesa de los computadores y el piso del laboratorio. Preventivamente se procede a retirar la mesa y los equipos de la zona afectada.

Se adjunta material de video y fotos que evidencia la anomalía a reportar en el laboratorio, como debido soporte para el área encargada de realizar la revisión del sitio.

Cordialmente,

Logo SENA

Andersson Javier Ortiz Tovar

Centro De Gestión De Mercados, Logística Y Tecnologías - Contratista

aortizt@sena.edu.co

PBX:+(57) 601 5461500

Calle 52 No 13-65

instagram Facebook Twitter Youtube Linkedin SENA Redes

Logo SENA

Jorge Ferney Villamil Bernal

Centro de Gestión de Mercados, Logíst. y Tecnol. de La Inf. - Profesional G06

jvillamil@sena.edu.co

PBX:+(57) 601 5461500 Ext:17047

Calle 52 No. 13-65, Bogotá

instagram Facebook Twitter Youtube Linkedin SENA Redes

PRUEBA DE ESTANQUEIDAD TERRAZA PISO 3

CONSORCIO SEGAC <consorciosegac@gmail.com>

Lun 12/02/2024 18:43

Para:Edward Yesid Santos Buitrago <eysantos@sena.edu.co>
CC:Elvia Zoraida Martin Mora <emartinm@sena.edu.co>;Andrea Cuellar Gonzalez <yacuellar@sena.edu.co>;Fabio Ramirez <fabiramirez@sena.edu.co>;Jorge Ferney Villamil Bernal <jvillamil@sena.edu.co>

1 archivos adjuntos (3 MB)
PRUEBA DE ESTANQUEIDAD PISO 3.mp4;

Bogotá D.C febrero 12 DE 2024

Señores:
SENA CGMLTI
ING. EDWUARD SANTOS SUPERVISOR DE CONTRATO

Ref.: CONTRATO N° CO1.PCCNTR.5307477 (OBJETO: Contratar la adecuación de unidades sanitarias, cafetería, cubiertas y puntos presenciales de atención al Ciudadano del Centro deGestión de Mercados Logística y Tecnologías de la Información.)

Cordial saludo,

En atención a las actividades de garantías que se vienen desarrollando, el día de hoy se realizó nuevamente la prueba de estanqueidad en la terraza en el tercer piso, como se puede observar en el video adjunto; dicha actividad se realizó con el acompañamiento del Ing Fabio como apoyo a la supervisión.

Se observa que la impermeabilización funciona correctamente, sin embargo, antes de realizar el llenado se identificó en el bordillo sur de la terraza una filtración interna con flujo de agua constante, ajena a la impermeabilización realizada. Aún cuando no era de nuestro alcance y en aras de dar solución, el sábado pasado se lavaron, emboquillaron e impermeabilizaron los muros adyacentes a la terraza y el flujo de agua no se detuvo.

Se indaga con los celadores, quienes manifestaron que el fin de semana no se presentaron lluvias y aún así el flujo de agua no paró, disminuyó la intensidad, pero nunca paró.

Al realizar la prueba se taponó el orificio del bordillo y el agua brotó por la placa inferior generando gotera en el área de cafetería.

Con lo anterior y con las pruebas realizadas se demuestra que la impermeabilización funciona correctamente y la gotera del bordillo es una filtración de la estructura ajena a la actividad realizada por nosotros en la terraza, la cual debe ser analizada y valorada por la Entidad.

Solicitamos amablemente, lo más pronto posible la presencia del Ingeniero Edward en el Centro de Gestión, a fin de que pueda corroborar lo que se está acá exponiendo y se pueda validar como proceder, considerando que nuestro alcance fue cumplido.

Quedamos atentos a sus comentarios

Cordialmente,

EDNA LIZETH ARIAS SALCEDO
Representante Legal
CONSORCIO SEGAC
Carrera 27 # 26 -16 Sur
Tel: 6017160710 Cel: 3146728359 - 3124176668

MANUAL DE MANTENIMIENTO CTO 5307477

CONSORCIO SEGAC <consorciosegac@gmail.com>

Vie 02/02/2024 14:12

Para:Edward Yesid Santos Buitrago <eysantos@sena.edu.co>
CC:Fabio Ramirez <fabiramirez@sena.edu.co>;Elvia Zoraida Martin Mora <emartinm@sena.edu.co>;Ginna Ivonne Silva Rodriguez <ginnasilva@sena.edu.co>;Jorge Ferney Villamil Bernal <jvillamil@sena.edu.co>;Froilan Nelson Villareal <nfvillareal@sena.edu.co>

2 archivos adjuntos (1 MB)

MANUAL DE MANTENIMIENTO CTO 5307477.pdf; ANEXO MANUAL MANTENIMIENTO CT 5307477.pdf;

Bogotá D.C febrero 02 de 2024

Señores
SENA CGMLTI
ING. EDWARD SANTOS
Supervisor del Contrato

Ref: CONTRATO N°CO1.PCCNTR.5307477 (OBJETO Contratar la adecuación de unidades sanitarias, cafetería, cubiertas y puntos presenciales de Atención al Ciudadano del Centro de Gestión de Mercados de Logística y Tecnologías de la información)

ASUNTO: Manual de Mantenimiento CTO 5307477

Cordial saludo,

En atención a los compromisos pendientes para liquidación del contrato, adjunto nos permitimos remitir Manual de Mantenimiento de las actividades desarrolladas en el contrato del asunto.

Se entregará una USB con estos documentos, con videos y fotografías de cómo se encuentra cada uno de los espacios a la fecha de entrega de este Manual.

Agradecemos se difunda con el personal encargado.

Quedamos atentos a cualquier observación y/o inquietud que se tenga al respecto.

Cordialmente,

-EDNA LIZETH ARIAS SALCEDO
R/L
CONSORCIO SEGAC
Carrera 27 # 26 -16 Sur
Tel: 6017160710 Cel: 3146728359 - 3124176668

RE: Solicitud de Documentos - Componente Ambiental


Ginna Ivonne Silva Rodriguez <ginnasilva@sena.edu.co>

Jue 18/01/2024 12:14

Para:Angela Maria Novoa Velasquez <anovoa@sena.edu.co>;CONSORCIO SEGAC <consorciosegac@gmail.com>
CC:Andres Jair Benitez Reina <ajbenitez@sena.edu.co>;Jorge Ferney Villamil Bernal <jvillamil@sena.edu.co>;Edward Yesid Santos Buitrago <eysantos@sena.edu.co>;Fabio Ramirez <fabiramirez@sena.edu.co>;Elvia Zoraida Martin Mora <emartinm@sena.edu.co>;Nuvia Cristina Quiroga Gonzalez <ncquiroga@sena.edu.co>

Buenos días

A todos, teniendo en cuenta el correo que antecede se informa que los documentos ya se encuentras publicados dentro de la ejecución del contrato, como se evidencia en el pantallazo adjunto.



Agradezco verificar la informacion y si falta algun documento por publicar por favor informar.

Cordial Saludo,

"Señor usuario recuerde que los servicios del SENA son gratuitos"

De: Angela Maria Novoa Velasquez <anovoa@sena.edu.co>
Enviado: viernes, 29 de diciembre de 2023 12:49
Para: CONSORCIO SEGAC <consorciosegac@gmail.com>
Cc: Andres Jair Benitez Reina <ajbenitez@sena.edu.co>; Jorge Ferney Villamil Bernal <jvillamil@sena.edu.co>; Edward Yesid Santos Buitrago <eysantos@sena.edu.co>; Fabio Ramirez <fabiramirez@sena.edu.co>; Elvia Zoraida Martin Mora <emartinm@sena.edu.co>; Oscar Armando Peteche <opeteche@sena.edu.co>; Nuvia Cristina Quiroga Gonzalez <ncquiroga@sena.edu.co>; Andrea Cuellar Gonzalez <yacuellar@sena.edu.co>; Ginna Ivonne Silva Rodriguez <ginnasilva@sena.edu.co>; Gabriel Humberto Heredia Vargas <ghheredia@sena.edu.co>; Juan Camilo Marin Ballen <jucmarin@sena.edu.co>
Asunto: RV: Solicitud de Documentos - Componente Ambiental

Cordial saludo

Señores
Consorcio SEGAC

Teniendo en cuenta la trazabilidad de los correos que anteceden solicito de manera respetuosa enviar los documentos que quedan pendientes:

- Presentar soportes de cumplimiento legal de los proveedores de la obra en temas tales como: Procedencia legal de los materiales (arena, grava, arcilla, madera)
- Presentar informe con la identificación de los impactos ambientales de la obra y definir los controles para los mismos.
- Para el transporte de los materiales de construcción mencionados, se deberán presentar los siguientes documentos:
  - Copia del certificado RUCOM del comercializador a quien pertenece el mineral.
  - Copia del certificado de origen.
  - Copia de la Declaración de Producción del mineral transportado (para el caso de minería de subsistencia). El link de consulta de los formatos es: https://www.anm.gov.co/?q=content/declaraci%C3%B3n-de-producci%C3%B3n-mineros-de-subsistencia
- El proveedor, fabricante o comercializador debe entregar para todas las luminarias su correspondiente certificado de producto RETILAP vigente, el cual debe estar expedido por un organismo acreditado. Dicho certificado deberá entregarse con los correspondientes anexos: Ficha técnica de la luminaria, curva fotométrica de la luminaria, manual de instalación, política de garantía y política posconsumo.
- Certificado de garantía de luminarias. La garantía de fábrica de las luminarias debe ser: Bombillas LED y balas led mínimo de veinticuatro meses (24) meses, a partir de la entrega. Tubos LED mínimo de sesenta (60) meses, a partir de la entrega. Luminarias para Iluminación Interior de treinta y seis (36) meses, a partir de la entrega. Luminarias para Iluminación Industrial mínimo de sesenta (60) meses, a partir de la entrega. Luminarias para Iluminación Exterior y Alumbrado Público mínimo de sesenta (60) meses, a partir de la entrega.
- Residuos Peligrosos RESPEL: entregar copia de la Licencia Ambiental vigente del proveedor con quien gestionará el tratamiento, almacenamiento, aprovechamiento o disposición final de residuos peligrosos. Nota: En las ciudades en las que aplique contar con permiso para movilizar aceite lubricante usado, se deberá entregar al SENA los permisos de movilizador y los permisos correspondientes exigidos por las autoridades locales. Finalizando contrato.
- Residuos Peligrosos RESPEL: entregar certificados de tratamiento, aprovechamiento o disposición final de los RESPEL generados durante el mantenimiento, indicando las corrientes de los residuos, fecha, sitio de recolección y las cantidades en kilogramos, en un término no mayor a tres (3) meses después de entregados los residuos. Finalizando contrato.

Favor enviarlos a Jorge Villamil, Nuvia Quiroga, Elvia Zoraida Martín, Gabriel Heredia y Edward Santos, ya que a partir del día de mañana mi usuario queda inhabilitado.

Agradezco remitir lo más pronto posible estos documentos ya que se habían solicitado el 23 de noviembre y se encuentran pendientes los mencionados en el listado anterior.

At,

Ángela María Novoa Velásquez
Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de La Información - Dinamizadora Ambiental y Energética
anovoa@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500
Calle 52 No 13-65

Logo SENA

Salve un árbol, no imprima este correo a menos que sea realmente necesario.

instagram Facebook Twitter Youtube Linkedin SENA Redes

"Señor Usuario, recuerde que todos los servicios que ofrece el SENA a los colombianos son de carácter público, gratuito, indiscriminado, transparente y no requieren intermediarios."

De: CONSORCIO SEGAC <consorciosegac@gmail.com>
Enviado: lunes, 11 de diciembre de 2023 5:53 p. m.
Para: Angela Maria Novoa Velasquez <anovoa@sena.edu.co>
Asunto: Fwd: Solicitud de Documentos - Componente Ambiental

---------- Forwarded message ---------
De: **CONSORCIO SEGAC** <consorciosegac@gmail.com>
Date: vie, 24 nov 2023 a las 11:25
Subject: Re: Solicitud de Documentos - Componente Ambiental
To: Angela Maria Novoa Velasquez <anovoa@sena.edu.co>

- Presentar informe con la identificación de los impactos ambientales de la obra y definir los controles para los mismos.
- Licencia ambiental del gestor autorizado por la entidad competente en la cual se permita la recolección y/o manejo de RCD.
- El proponente deberá allegar una declaración juramentada expedida por el Representante Legal en la cual se certifique que durante el mantenimiento NO se utilizarán y/o adquirirán productos elaborados o que contengan asbesto de cualquier variedad.

El jue, 23 nov 2023 a las 15:38, Angela Maria Novoa Velasquez (<anovoa@sena.edu.co>) escribió:

> Cordial saludo
>
> Señores Consorcio SEGAC

Desde el componente ambiental, de manera respetuosa solicito los siguientes documentos para dar cumplimiento a la etapa contractual en el componente en mención:

- Licencia ambiental del gestor autorizado por la entidad competente en la cual se permita la recolección y/o manejo de RCD.
- El proveedor deberá presentar certificación de procedencia legal de los materiales de construcción (arena, grava, arcilla, entre otros minerales) el cual corresponde al Certificado de comercializador de minerales autorizado – RUCOM.
- Presentar informe de manejo y almacenamiento de materiales (arenas, grava, triturados, arcilla) y de químicos (pinturas, combustibles, solventes, entre otros)
- Presentar programa de manejo de residuos de la obra que incluya residuos ordinarios, aprovechables, peligrosos, residuos de construcción y demolición, residuos vegetales. NOTA: El proveedor deberá garantizar el adecuado manejo y disposición de los residuos generados con ocasión a la obra y suministrar al SENA los certificados expedidos por un gestor autorizado, según aplique.
- Presentar soportes de cumplimiento legal de los proveedores de la obra en temas tales como: Procedencia legal de los materiales (arena, grava, arcilla, madera)
- Presentar informe con la identificación de los impactos ambientales de la obra y definir los controles para los mismos.
- Para el transporte de los materiales de construcción mencionados, se deberán presentar los siguientes documentos:
  - Copia del certificado RUCOM del comercializador a quien pertenece el mineral.
  - Copia del certificado de origen.
  - Copia de la Declaración de Producción del mineral transportado (para el caso de minería de subsistencia). El link de consulta de los formatos es: https://www.anm.gov.co/?q=content/declaraci%C3%B3n-de-producci%C3%B3n-mineros-de-subsistencia
- El proveedor deberá presentar certificación de procedencia legal de los materiales de pétreos (arena, grava, arcilla, entre otros minerales) el cual corresponde al Certificado de comercializador de minerales autorizado – RUCOM.
- El proveedor deberá allegar las fichas técnicas de las pinturas arquitectónicas, tuberías, accesorios y soldaduras empleados en la instalación o reparación de cualquier sistema de distribución de agua para uso humano, animal o de riego, que migren al agua no podrán presentar concentraciones de plomo superiores al 0,0005 mg por litro de agua, con el objetivo de soportar que se encuentran dentro de los niveles permitidos de plomo.
- Fichas técnicas de luminarias instaladas. Ficha técnica de la luminaria, curva fotométrica de la luminaria, manual de instalación, política de garantía y política posconsumo.
- El proveedor, fabricante o comercializador debe entregar para todas las luminarias su correspondiente certificado de producto RETILAP vigente, el cual debe estar expedido por un organismo acreditado. Dicho certificado deberá entregarse con los correspondientes anexos: Ficha técnica de la luminaria, curva fotométrica de la luminaria, manual de instalación, política de garantía y política posconsumo.
- Certificado de garantía de luminarias. La garantía de fábrica de las luminarias debe ser: Bombillas LED y balas led mínimo de veinticuatro meses (24) meses, a partir de la entrega. Tubos LED mínimo de sesenta (60) meses, a partir de la entrega. Luminarias para Iluminación Interior de treinta y seis (36) meses, a partir de la entrega. Luminarias para Iluminación Industrial mínimo de sesenta (60) meses, a partir de la entrega. Luminarias para Iluminación Exterior y Alumbrado Público mínimo de sesenta (60) meses, a partir de la entrega.
- El proponente deberá allegar una declaración juramentada expedida por el Representante Legal en la cual se certifique que durante el mantenimiento NO se utilizarán y/o adquirirán productos elaborados o que contengan asbesto de cualquier variedad.
- Residuos Peligrosos RESPEL: entregar copia de la Licencia Ambiental vigente del proveedor con quien gestionará el tratamiento, almacenamiento, aprovechamiento o disposición final de residuos peligrosos. Nota: En las ciudades en las que aplique contar con permiso para

movilizar aceite lubricante usado, se deberá entregar al SENA los permisos de movilizador y los permisos correspondientes exigidos por las autoridades locales. Finalizando contrato.

- Residuos Peligrosos RESPEL: entregar certificados de tratamiento, aprovechamiento o disposición final de los RESPEL generados durante el mantenimiento, indicando las corrientes de los residuos, fecha, sitio de recolección y las cantidades en kilogramos, en un término no mayor a tres (3) meses después de entregados los residuos. Finalizando contrato.

Agradezco su valiosa colaboración con el envío de estos documentos. Quedo atenta a cualquier inquietud o novedad.

Ángela María Novoa Velásquez
Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de La Información - Dinamizadora Ambiental y Energética
anovoa@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500
Calle 52 No 13-65

Logo SENA

Salve un árbol, no imprima este correo a menos que sea realmente necesario.

instagram Facebook Twitter Youtube Linkedin SENA Redes

"Señor Usuario, recuerde que todos los servicios que ofrece el SENA a los colombianos son de carácter público, gratuito, indiscriminado, transparente y no requieren intermediarios."

Angela Maria Novoa Velasquez
Centro de Gestión de Mercados, Logíst. y Tecnol. de La Inf. - Contratista
anovoa@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:
Calle 52 No 13-65

Logo SENA

instagram Facebook Twitter Youtube Linkedin SENA Redes

Cordial saludo

adjunto parte de la documentación solicitada.

Cordialmente
--
CONSORCIO SEGAC
Carrera 27 # 26 -16 Sur
Tel: 6017160710 Cel: 3146728359 - 3124176668
Cordial saludo

adjunto parte de la documentación solicitada.

- El proveedor deberá presentar certificación de procedencia legal de los materiales de construcción (arena, grava, arcilla, entre otros minerales) el cual corresponde al Certificado de comercializador de minerales autorizado – RUCOM.
- Fichas técnicas de luminarias instaladas. Ficha técnica de la luminaria, curva fotométrica de la luminaria, manual de instalación, política de garantía y política posconsumo.(se anexan oficios donde se define el tipo de iluminación a instalar que cumpla con las especificaciones más aproximadas al requerimiento del componente ambiental)

--

CONSORCIO SEGAC
Carrera 27 # 26 -16 Sur
Tel: 6017160710 Cel: 3146728359 - 3124176668

Logo SENA

Angela Maria Novoa Velasquez
Centro de Gestión de Mercados, Logíst. y Tecnol. de La Inf. - Contratista
anovoa@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:
Calle 52 No 13-65

instagram Facebook Twitter Youtube Linkedin SENA
Redes

Logo SENA

Ginna Ivonne Silva Rodriguez
Centro De Gestión De Mercados, Logística Y Tecnologías De La Inf - Contratista
ginnasilva@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:
Calle 52 No 13-65

instagram Facebook Twitter Youtube Linkedin SENA
Redes

CORRESPONDENCIA ENVIADA A CONTRATISTA Y LA SUBDIRECCIÓN DE CENTRO DE GESTIÓN DE MERCADOS LOGÍSTICA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.

MINISTERIO DEL TRABAJO

Comunicación Supervisión No. 015-12022024

Señores
CONSORCIO SEGAC
ING. EDNA LIZETH ARIAS SALCEDO
Representante Legal
consorciosegac@gmail.com

Referencia: CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5307477. Contratar la adecuación de unidades sanitarias, cafetería, cubiertas y puntos presenciales de atención al Ciudadano del Centro de Gestión de Mercados, logística y Tecnologías de la Información.

Asunto: Incidentes en la actividad garantías de obra (Instalación y retiro de placas flotantes)

Ingeniera Edna, cordial saludo.

La presente solicitud surge a raíz de los incidentes acontecidos la semana pasada, los cuales involucraron a dos obreros en accidentes laborales mientras realizaban la tarea de manipular las placas flotantes en la terraza del tercer y sexto piso, específicamente en la zona del gimnasio. Es pertinente señalar que en ambos sucesos no se contaba con la supervisión de profesionales durante la actividad.

Por consiguiente, se requiere enfáticamente que en dicha actividad se designe la presencia constante de un profesional encargado de supervisar cada fase del proceso, así como la asignación de cuatro obreros debidamente capacitados para llevar a cabo el traslado de las mencionadas placas. De no cumplirse con estas condiciones, la supervisión se verá en la obligación de restringir la ejecución de dicha tarea por motivos de seguridad.

Adicionalmente, solicitamos la regularización de los pagos correspondientes a los aportes de seguridad social y parafiscales de trabajadores, como parte integral de sus derechos laborales y en cumplimiento de las normativas vigentes. Es de suma importancia que estos aspectos se atiendan con prontitud, en aras de garantizar el bienestar y la integridad del equipo humano.

Por lo anterior hasta que no se cumpla con los requisitos mencionados queda prohibida la entrada a la obra por parte del CONSORCIO.

Atentamente

Edward Yesid Santos Buitrago
Supervisor Contrato CO1.PCCNTR.5307477
eysantos@sena.edu.co

FABIO ALBERTO RAMÍREZ
Apoyo a la Supervisión Contrato CO1.PCCNTR.5307477
fabiramirez@sena.edu.co

C.C Zoraida Martin Mora emartinm@sena.edu.co Subdirectora Encargada Centro De Gestión De Mercados, Logística Y Tics.
C.C Nuvia Cristina Quiroga González ncquiroga@sena.edu-.co Coordinadora Grupo Administrativo Mixto.
C.C Jorge Ferney Villamil Bernal jvillamil@sena.edu.co Administrador del Centro de Mercados, Logística Y Tics.
C.C Andrea Cuellar González vacuellar@sena.edu.co