23	Entrega de subsanaciones de los 09 presupuesto remitidos por la interventoría.	CONTRATISTA DE OBRA	19-03-2024	CUMPLIDO	
24	Entrega balance del contrato	CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA	22-03-2024		
25	Ajuste a los precios	FDLB	PROXIMO COMITE		

COMITÉ DE OBRA No 26

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Retiro de RCD en parques	CONTRATISTA DE OBRA	20 -21 -03-2024	CUMPLIDO	
2	Entrega hoja de vida reemplazo de profesional ambiental interventoría	INTERVENTORIA	22-03-2024	EN PROCESO	
3	Entrega de hoja de vida reemplazo de profesional SST interventoría	INTERVENTORIA	21-03-2024	CUMPLIDO	SE RADICA ANTE LA ENTIDAD MEDIANTE COMUNICADO SPLI-BOS-23-0410
4	Remisión de comunicado con observaciones a documentación de ingreso de 03 personal	INTERVENTORIA	21-03-2024	CUMPLIDO	SE DA RESPUESTA MEDIANTE COMUNICADO SPLI-BOS-23-0420
5	Solicitud de ampliación de PMT parque Concepción, La portada, José María Carbonell I y II 07-044 y 07-179	CONTRATISTA DE OBRA		CUMPLIDO	ENVIADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA EL DIA 20-03-2024 Y APROBADO POR AL INTERVENTORIA EL 23-03-2024
6	Radicación ante la entidad de subsanación de observaciones de NP APU No 01	INTERVENTORIA	21-03-2024	CUMPLIDO	RADICADO ANTE LA ENTIDAD MEDIANTE COMUNICADO SPLI-BOS-23-0416
7	Radicación ante la interventoría del informe integral No 05 en físico	CONTRATISTA DE OBRA	20-03-2024	CUMPLIDO	RADICADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA MEDIANTE COMUNICADO CPB-FDLB 508-466-2024, EL CUAL PRESNETA OBSERVACIONES.
8	Radicación ante la entidad del informe integral No 05 del contratista de obra	INTERVENTORIA	22 03-2024	INCUMPLIDO	EL INFORME RADICADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA EL 20 DE MARZO PRESENTÓ OBSERVACIONES, LAS CUALES FUERON REMITIDAS POR LA INTERVENTORIA MEDIANTE

					COMUNICADO SPLI-BOS-23-0421 EL DIA 21-03-2024
9	Radicación ante la entidad del corte de obra No 05 del mes de marzo	CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA	10-04-2024	EN PROCESO	
10	Radicación ante la interventoría de acta de corte No 05 y memorias de cálculo de cantidades	CONTRATISTA DE OBRA	02-04-2024	EN PROCESO	
11	Radicación ante la interventoría de la cuenta de cobro No 04	CONTRATISTA DE OBRA	21-03-2024	CUMPLIDO	RADICADO POR EL CONTRATISTA MEDIANTE COMUNICADO CPB-FDLB 508-472-2024 EL 21-03-2024
12	Radicación ante la entidad de la cuenta de cobro No 04	INTERVENTORIA	22-03-2024	INCUMPLIDO	EL CORTE DE OBRA RADICADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA EL 21-03-2024 PRESENTA OBSERVACIONES LAS CUALES FUERON INFORMADAS MEDIANTE COMUNICADO SPLI-BOS-23-0427 EL DIA 22-03-2024 Y DEL CUAL SE RECIBIO RESPUESTA EL DIA 22-03-2024.
13	Entrega de revisión de presupuestos actualizados	INTERVENTORIA	26-03-2024	CUMPLIDO	LOS 27 PRESUPUESTO ACTUALIZADOS FUERON APROBADOS POR LA INTERVENTORIA AL 22-03-2024
14	Entrega de concepto técnico de la actividad de destronque, sello de fisuras al acabado existente en cancha DANUBIO			CUMPLIDO	
15	Instalación de piso caucho en Carbonel 07- 179	CONTRATISTA DE OBRA	26-03-2024	INCUMPLIDO	
16	Documento escrito con la aprobación de los diseños de caucho	INTERVENTORIA Y FDLB		CUMPLIDO	MEDIANTE COMUNICADO SPLI-BOS-23-0429, LA INTERVENTORIA INFORMO VISTO BUENO A LOS DISEÑOS DE PISO CAUCHO DE LOS PARQUES 1. DESARROLLO BOSALINDA, 2. BRASIL SEGUNDO SECTOR, 3. URBANIZACION JIMENEZ DE QUEZADA, 4. EL LIBERTADOR, 5. LA CONCEPCION, 6. JOSE MARIA CARBONEL 07-044, 07-179 8. LA LIBERTAD II

					9. DESARROLLO PALESTINA, 10. RINCON DE BOSA 11. DANUBIO, 12. NUEVA ESCOCIA, 13. LA PORTADA 14. SANTA FE, 15. VILLA SONIA RESPECTO A LAS IMPANTACIONES, MEDIANTE COMUNICADO SPLI-BOS-23-0428, LA INTERVENTORIA INFORMO AL CONTRATISTA DE OBRA EL VISTO BUENO PARA LOS PARQUES: 1.BOSALINDA 2.BRASIL SEGUNDO SECTOR 3.URB. OLARTE 4. URB. JIMNEZ QUEZADA 5.EL LIBERTADOR 6. LA CONCEPCION 7. JOSE MARIA CARBONEL 07-044, 07-179 9. LA LIBERTAD 10. DESARROLLO PALESTINA 11. RINCON DE BOSA 12. DANUBIO 13. LA PORTADA LAS IMPLANTACIONES PRESENTADAS DE LOS PARQUES LAURELES III NUEVA ESCOCIA ISLANDIA SANTAFE PRESNTAN OBSERVACIONES ESTA PENDIENTE LA APROBACION POR PARTE DE LA ENTIDAD
17	Ajuste a los precios	FDLB			

COMITÉ DE OBRA No 27

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Registro fotográfico completo de todos los parques donde se evidencie la señalización y cerramientos.	CONTRATISTA	27/MARZO/2024	SE CUMPLIO	
2	Entrega hoja de vida reemplazo de profesional ambiental interventoría	INTERVENTORIA	22/MARZO/2024	SE CUMPLIO	REMITIDA POR LA INTERVENTORIA MEDIANTE COMUNICADO SPLI-BOS-23-0453 EL DIA 03-04-2024
3	Remisión de comunicado con el concepto u observaciones a documentación de ingreso de 03 personal	INTERVENTORIA	03/ABRIL/2024	SE CUMPLIO	REMITIDA POR LA INTERVENTORIA MEDIANTE COMUNICADO SPLI-BOS-23-0431A EL DIA 25-043-2024, POSTERIOR EL CONTRATISTA EMITE RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES EN COMUNICADO CPB-FDLB 508-489-2024 E INTERVENTORIA REMITE RESPUEST EN COMUNICADO SPLI-BOS-23-0448 EL DIA 01-04-2024
4	Respuesta por parte de la entidad a la subsanación de observaciones de NP APU No 01	FDLB	NO SE ESTIPULO	PENDIENTE	
5	Radicación ante la entidad de la cuenta de cobro No 04	INTERVENTORIA	22/MARZO/2024	SE CUMPLIO	EL CORTE DE OBRA RADICADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA EL 21-03-2024 PRESENTA OBSERVACIONES LAS CUALES FUERON INFORMADAS MEDIANTE COMUNICADO SPLI-

					BOS-23-0427 EL DIA 22-03-2024 Y DEL CUAL SE RECIBIO RESPUESTA EL DIA 22-03-2024. FINALMENTE SE RADICO EL 26 DE MARZO MEDIANTE COMUNICADO SPLI-BOS-23-0438
6	Radicación ante la entidad del informe integral No 05 del contratista de obra	INTERVENTORIA	22/MARZO/2024	SE CUMPLIO	EL INFORME RADICADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA EL 20 DE MARZO PRESENTÓ OBSERVACIONES, LAS CUALES FUERON REMITIDAS POR LA INTERVENTORIA MEDIANTE COMUNICADO SPLI-BOS-23-0421 EL DIA 21-03-2024 Y FINALMENTE SE RADICA EL 26 DE MARZO MEDIANTE COMUNICADO SPLI-BOS-23-0435
7	Radicación ante la interventoría de acta de corte No 05 y memorias de cálculo de cantidades	CONTRATISTA DE OBRA	02/ABRIL/2024	INCUMPLIDO	
8	Radicación ante la entidad del corte de obra No 05 del mes de marzo	CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA	10/ABRIL/2024	EN PROCESO	
9	Radicación ante la interventoría del informe integral No 06 del contratista de obra	CONTRATISTA DE OBRA	01/ABRIL/2024	SE CUMPLIO	TECNICO: EN REVISION SST: SE REMITIERON OBSERVACIONES MEDIANTE COMUICADO SPLI-BOS-23-451 DEL 02/04/2024 SOCIAL: SE REMITIERON OBSERVACIONES MEDIANTE COMUICADO SPLI-BOS-

					23-439 DEL 26/03/2024 AMBIENTAL: EN REVISION
10	Radicación ante la entidad del informe integral No 06 del contratista de obra	CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA	05/ABRIL/2024	EN PROCESO	
11	Revisión de presupuestos parques: Bosa Linda y Palestina para definir alcance final.	CONTRATISTA DE OBRA, FDLB E INTERVENTORIA	03/ABRIL/2024	EN PROCESO	
12	Remisión de acta de inclusión y exclusión	FDLB	NO SE ESTIPULO	PENDIENTE	
13	Instalación de piso caucho en Jiménez de Quesada	CONTRATISTA DE OBRA	02/ABRIL/2024	NO SE CUMPLIO	
14	Entrega de implantaciones pendientes de diseños de piso caucho	CONTRATISTA DE OBRA	05/ABRIL/2024	EN PROCESO	
15	Entrega de diseños de piso caucho pendientes	CONTRATISTA DE OBRA	03/ABRIL/2024	EN PROCESO	
16	Entrega del Balance, NP-33 y la programación actualizada	CONTRATISTA DE OBRA	02/ABRIL/2024	SE CUMPLIO PARCIALMENTE	BALANCE GENERAL: NO SE CUMPLIO NP-33: SE CUMPLIO PROGRAMACION: NO SE CUMPLIO
17	Cantidad de personal dispuesto por el contratista en cada uno de los frentes de obra.	INTERVENTORIA	03/ABRIL/2024	SE CUMPLIO	
18	Comunicado al contratista de obra con base al anexo técnico para el inicio y aval de cada actividad	INTERVENTORIA	NO SE ESTIPULO	SE CUMPLIO	INTERVENTORIA REMITE MEDIANTE COMUNICADO SPLI-BOS-23-0449 EL DIA 01-04-2024
19	Entrega de la fecha de entrega de los juegos biosaludables	CONTRATISTA DE OBRA	03/ABRIL/2024	SE CUMPLIO	REMITEN MEDIANTE COMUICADO CPB-FDLB 508-503-2024 DEL 02/04/2024 CON FECHA DE ENTREGA PARA GRUPO 1 A PARTIR DEL 16/04/2024

6.CONTROL FINANCIERO

6.1. FUENTE DE LOS RECURSOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA

6.1.1. FUENTES DE LOS RECUROS DEL CONTRATO DE OBRA

El valor del contrato se encuentra respaldado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1143 de fecha veintinueve (29) de mayo de 2023, bajo el rubro presupuestal No. O23011602330000001837, Proyecto: "Bosa vive los parques".

6.1.2. FUENTES DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

El valor del contrato resultado del presente proceso se encuentra respaldado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1176 de fecha nueve (09) de junio de 2023, bajo el rubro presupuestal No. O23011602330000001837, Proyecto: "Bosa vive los parques".

Tabla 17. Apropiación presupuestal contrato de interventoría

RUBRO	DESCRIPCIÓN RUBRO	VALOR
O23011602330000001837	Bosa vive los parques	$ 894.488.598

6.2. BALANCE FINANCIERO DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA

SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA

6.2.1. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA

Tabla 18. Valores del contrato de obra

CONCEPTO	FECHA DE RADICACION	VALOR	% FACTUTADO
(A) FASE I – DIAGNOSTICOS Y ACTIVIDADES PREVIAS (IVA incluido)		$ 44.386.358,00	
(B) FASE II – EJECUCIÓN DE OBRAS (IVA incluido)		$ 4.438.635.812,00	
(C) SUBTOTAL PROYECTO		**$ 4.483.022.170,00**	
(D) AIU OBRA (27,25%)		$ 1.221.623.541,00	
(E) PGA Y SST (IVA incluido) - 5,32%		$ 238.290.354,00	
(F) PGS (IVA incluido) – 3,26%		$ 146.354.754,00	
(G) PMT (IVA incluido) – 2,93%		$ 131.233.050,00	
TOTAL, PROYECTO (C+D+E+F+G)		**$ 6.220.523.869,00**	
MAYORES Y MENORES CANTIDADES (IVA incluido)		$ 0,00	
VALOR TOTAL MAYORES Y MENORES CANTIDADES (IVA incluido)		**$ 0,00**	
PAGO PARCIAL No. 1	04-01-2024	$ 15.852.271,00	0.25%
PAGO PARCIAL No.	23-02-2024	$28.534.088	0.45%
PAGO PARCIAL No. 3 (EN TRAMITE ENTIDAD)	08-03-2024	$70.025.359	1.13%
PAGO PARCIAL No. 4 (EN TRAMITE ENTIDAD)	26-03-2024	$94.570.055,02	1.52%
VALOR TOTAL PAGOS PARCIALES		$208.981.772,22	3.36%
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA DE OBRA		**$ 6.011.542.096,78**	
SALDO A FAVOR DE CONTRATANTE		**$ 0,00**	

El valor del contrato se pagará así: ACTAS PARCIALES DE PAGO MENSUALES hasta completar el 90% del valor del contrato. Los pagos causados a mes vencido y un último pago equivalente al diez (10%) del valor total del contrato contra la suscripción del acta de recibo a satisfacción de la obra y aprobación de las garantías de estabilidad y calidad de la obra y suscripción de liquidación del contrato.

A la fecha de corte del presente informe se tiene un porcentaje financiero ejecutado de obra de 9.30% y un porcentaje financiero programado de 9.38% con una diferencia de -0.08%. EL porcentaje facturado al corte de obra No 03 corresponde al 1.84%

6.2.2. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Tabla 19, Valores del contrato de interventoría

CONCEPTO	FECHA DE RADICACION	VALOR	% FACTUTADO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (IVA incluido)		**$ 894.488.597,00**	
PAGO PARCIAL No. 1	16-01-2024	$ 2.236.221,00	0.25%
PAGO PARCIAL No. 2	16-02-2024	$4.103.098.00	0.46%
PAGO PARCIAL No. 3 (EN TRAMITE)	06-03-2024	$10.107.721	1.13%
PAGO PARCIAL No. 4 (EN TRAMITE)	27-03-2024	$13.596.227	1.52%
VALOR TOTAL PAGOS PARCIALES		$ 30.054.817	3.36%
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA		$ 864.433.780	96.64%
SALDO A FAVOR DE CONTRATANTE		$ 0,00	

Se cancelará mediante pagos parciales que se realizarán en proporción porcentual al avance de ejecución de obra del contrato adjudicado mediante Licitación Pública.

El pago de los cortes parciales de pago de la INTERVENTORÍA será hasta un noventa (90%), de acuerdo con el avance físico del contrato de obra, el diez (10%) restante será pagado una vez se surta todo el proceso de liquidación de obra cumpliendo con toda la documentación suficiente y necesaria, además se tenga firmado el acta de liquidación del contrato de INTERVENTORÍA.

6.3. CUENTAS DE COBRO RADICADA

6.3.1. CONTRATISTA DE OBRA.

Para el mes de octubre de 2023, el contrato de obra se encontraba en la ETAPA DE DIAGNOSTICOS Y ACTIDADES PRELIMINARES, para fecha 31 de octubre de 2023 no se contaba

con Diagnostico alguno aprobado por la interventoría, motivo por el cual el contratista de obra NO PRESENTO CUENTA DE COBRO y por ende la interventoría tampoco presento.

Para el mes de noviembre de 2023, el contrato de obra contaba con 10 diagnósticos aprobados, por lo que el contratista de obra el día 13 de diciembre de 2023 mediante comunicado con consecutivo CPB-FDLB 508-134-2023 radico por primer vez documentos para tramite de acta No 01, los cuales fueron observados por la interventoría el 14 de diciembre de 2023 mediante comunicado con consecutivo CPB-FDLB 508-134-2023.

Posterior a esto, el contratista de obra el día 16 de diciembre de 2023 mediante comunicado con consecutivo CPB-FDLB 508-142-2023 remitió documentación para trámite de acta No 01, la cual fue observada por la interventoría el día 23 de diciembre de 2023 mediante comunicado con consecutivo SPLI-BOS-23-0152.

La interventoría mediante comunicado con consecutivo SPLI-BOS-23-0157 de fecha 26 de diciembre de 2023, emitió APREMIO No. 1 POR NO ENTREGA DE ACTA DE PAGO MENSUAL, dando un plazo de dos días para la entrega del acta de corte No 01 con sus soportes.
El día 26 de diciembre de 2023 el contratista de obra mediante comunicado con consecutivo CPB-FDLB 508-161-2023 remitió el acta de corte No 01, la cual fue revisada por la interventoría y se reiteraron observaciones mediante comunicado con consecutivo SPLI-BOS-23-0161 de fecha 27 de diciembre de 2023, donde se da plazo para subsanación el día jueves 28 de diciembre de 2023.

Como se puede observar esta interventoría ha requerido al contratista de obra para que cumpla con la entrega de los documentos que así indica el contrato de obra, el modificatorio No 01 y el anexo técnico, sin que, a la fecha este entregue los insumos completos para dar trámite a la cuenta de cobro No 01, de la cual depende el trámite de la cuenta de cobro No 01 de la interventoría.

Mediante comunicado con consecutivo CPB-FDLB 508-178-2023 el contratista de obra remitió la subsanación de las observaciones realizadas al corte de obra.

Mediante comunicado con consecutivo SPLI-BOS-23-0191, de fecha 04 de enero de 2024, la interventoría remitió a la entidad contratante el corte de obra No 01 del contrato de obra.

Mediante comunicado con consecutivo SPLI-BOS-23-0323, de fecha 23 de febrero de 2024, la interventoría remitió a la entidad contratante el corte de obra No 02 del contrato de obra.

Mediante comunicado con consecutivo SPLI-BOS-23-0376, de fecha 08 de marzo de 2024, la interventoría remitió a la entidad contratante el corte de obra No 03 del contrato de obra.

Mediante comunicado con consecutivo SPLI-BOS-23-0438, de fecha 26 de marzo de 2024, la interventoría remitió a la entidad contratante el corte de obra No 04 del contrato de obra.

6.3.2. INTERVENTORIA

Para el periodo del presente informe mediante comunicado con consecutivo SPLI-BOS-23-0215, la interventoría remitió a la entidad contratante el corte de interventoría No 01.

Mediante comunicado con consecutivo SPLI-BOS-23-0240 la interventoría dio alcance al comunicado SPLI-BOS-23-0215, donde se realizaron subsanaciones al corte de interventoría No 01

Mediante comunicado con consecutivo SPLI-BOS-23-0296 la interventoría remite corte de interventoría No 02.

SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA

Mediante comunicado con consecutivo SPLI-BOS-23-0364 la interventoría remite corte de interventoría No 03.

Mediante comunicado con consecutivo SPLI-BOS-23-0437 la interventoría remite corte de interventoría No 04.

6.4. DESEMBOLSOS REALIZADOS A CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA.

6.4.1. DESEMBOLSO CONTRATISTA DE OBRA

A la fecha del presente informe se encuentran aprobados por la entidad el acta de corte No 01 y el acta de corte No 02 correspondiente a la etapa de diagnósticos. El No 03 y No 4 correspondientes a la etapa de ejecución se encuentran en revisión y tramite por parte de la entidad.

Tabla 20. Desembolsos realizados al contratista de obra

No. ACTA	CONSECUTIVO	FECHA DE RADICACIÓN	No. FACTURA	PERIODO	VALOR TOTAL	SALDO CONTRATO
1	SPLI-BOS-23-0191	04-01-2024	N/A	Del 02 de octubre al 31 de noviembre de 2023	$15.852.271	$ 6.204.671.598,00
2	SPLI-BOS-23-0323	23-02-2024	N/A	Del 01 al 31 de diciembre de 2023	$28.534.088	$6.176.137.511

6.4.2. DESEMBOLSOS INTERVENTORIA

A la fecha del presente informe se encuentran aprobados por la entidad el acta de corte No 01 y No 2, el acta de corte No 03 y No 4 se encuentran en revisión y aprobación de la entidad contratante.

Tabla 21. Desembolsos realizados a la interventoría

No. ACTA	CONSECUTIVO	FECHA DE RADICACIÓN	No. FACTURA	PERIODO	VALOR NETO	SALDO CONTRATO
1	SPLI-BOS-23-0215 SPLI-BOS-23-0240	16-01-2024 25-01-2024	N/A	Del 02 de octubre al 31 de noviembre de 2023	$ 2.279.499,00	$ 892.209.099,00
2	SPLI-BOS-23-0296	16-02-2024	N/A	01 al 31 de diciembre de 2024	$4.103.098,00	$888.106.000,00

7.MANEJO DE ANTICIPO

El presente contrato de obra no contempla pago por concepto de anticipo. Por lo que el presente capitulo no se desarrolla en el informe.

8.INFORMACIÓN TECNICA

8.1. METAS FISICAS ESTIMADAS CONTRACTUALMENTE

Según contrato de obra inicial las actividades contractuales a ejecutar se encuentran en tabla 22. Durante la etapa de diagnósticos se evidencio la necesidad de incluir actividades no previstas en el presupuesto contractual, por lo que el contratista de obra procede a realizar el análisis de precios unitarios de 33 actividades , los cuales fueron remitidos por el contratista de obra mediante comunicado con numero de consecutivo CPB-FDLB 508-340-2024 , aprobados y remitidos por la interventoría a la entidad contratante mediante comunicado con numero de consecutivo SPLI-BOS-23-0341 Y SPLI-BOS-23-0416, con el fin de que la entidad los avalara.

A la fecha de cierre del presente informe, la entidad contratante emitido el respectivo aval a los 33 NP presentados que se mencionan en tabla 23, con el fin de ser incluidos en el respectivo balance de obra.

Tabla 22. Actividades contractuales

Nº	ÍTEM DE PAGO	REFERENCIA DE PRECIO	DESCRIPCIÓN	UND.	VALOR UNITARIO SIN AIU OFERTADO POR EL PROPONENTE
1			PRELIMINARES		
1,1			PRELIMINARES		$ 107.055,00
	746	IDRD	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	M2	7.362,00
	11319	IDRD	Descapote mecanico y retiro,Incl. MdeO.e=0.20**	M2	13.948,00
	11646	IDRD	Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) **	ML	25.828,00
	18	IDRD	LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBRANTES - MECANICO	M3	59.830,00
	6159	IDU	DIAGNOSTICO DE ESPACIO PUBLICO Y CICLORRUTA Y PUENTES PEATONALES (VISUAL)	M2	87,00
1,2			DEMOLICIONES		$ 568.623,00
	10684	IDRD	Demol. manual anden + bordillo incl. cargue-ret **	M2	31.636,00
	10149	IDRD	Demolicion anden concr e=0.10 incl. cargue y ret *	M2	20.674,00
	16890	IDRD	DEMOLICION DE PISOS EN CONCRETO + ACABADO CUALQUIE	M2	17.419,00
	10000	IDRD	Demolición Manual sardinel(inc.cargue+ retiro)**	ML	13.346,00
	12087	IDRD	Demolición cerramiento contra impacto h=5.0m	ML	191.160,00
	10002	IDRD	Demolición Bordillo con compresor + cargue y retiro	ML	17.489,00
	10206	IDRD	Demolición Bordillo ladrillo incl. carge y retiro	ML	9.522,00
	10208	IDRD	Demol pav asfaltico e=0.10m (corte disco+cargue+retiro)	M2	35.635,00
	10209	IDRD	Demolicion sendero en adoquin incluye cargue+retiro	M2	12.070,00
	10760	IDRD	Demolición carcamo equipo inclu. cargue y retiro	ML	17.906,00
	10850	IDRD	Demolicion concreto ciclopeo + cargue y retiro	M3	183.689,00
	13076	IDRD	Demolición cañuela manual(Inc.cargue y retiro)	ML	18.077,00
1,3			CORTES		$ 8.774,00

	10683	IDRD	Corte horizont en concreto con pulidora e=2cm	ML	8.129,00
	15173	IDRD	Corte vertical en mamposteria con cortadora e=1cm	ML	645,00
1,4			DESMONTES Y RETIROS		$ 2.631.727,00
	10240	IDRD	Desmonte y retiro juegos infantiles(Máx.10eventos)	JGO	75.735,00
	10882	IDRD	Desmonte Banca Exist.(demol. de bases y retiro)**	UNI	105.090,00
	10378	IDRD	Desmonte y retiro cerramiento alambre puas **	ML	3.797,00
	10342	IDRD	Desmonte y retiro de llantas**	UN	8.217,00
	14439	IDRD	DESMONTE PISO DE CAUCHO(Trasiego+Retiro)	M2	8.193,00
	12837	IDRD	Desmonte Señal (IDG-S)	UN	40.521,00
	10808	IDRD	Desmonte CerramMalla eslabon. h=2 a 5 m+cargue y re-tiro	ML	45.885,00
	15219	IDRD	Desmonte Señal SC-80 2 caras - + Dado-STPM**	UN	21.696,00
	12414	IDRD	Desmonte juegos tipo M-3A-STPM**	UN	473.711,00
	12405	IDRD	Desmonte juegos tipo M-5 o 5A-STPM	UN	244.657,00
	14080	IDRD	Desmonte Cicloparquadero (Cargue y retiro)	UN	31.585,00
	12418	IDRD	Desmonte de Espaldar para Banca M-31-STPM**	UN	18.961,00
	10918	IDRD	Desmonte baranda M-80 sin viga con retiro	ML	18.365,00
	10241	IDRD	Desmonte y retiro marco de micro y futbol	JGO	261.260,00
	10242	IDRD	Desmonte estruc baloncesto con demol base concreto	JGO	537.193,00
	10343	IDRD	Desmonte estruc de microfutbol + cargue y retiro	JGO	143.504,00
	10433	IDRD	Desmonte y retiro adoquin	M2	14.141,00
	10438	IDRD	Desmonte estruc baloncesto sin demol base concreto	JGO	424.365,00
	10785	IDRD	Desmonte y demolicion banca inclu retiro escombro	UN	94.513,00
	10860	IDRD	Desmonte y retiro canecas	UN	39.907,00
	15446	IDRD	Desmonte y Retiro de Cerca Existente.	ML	20.431,00
1,5			DESMONTE Y REINSTALACION		$ 1.922.990,00

	10045	IDRD	Desmonte y reinstala AdoquínArcill p<5% sueloMedio	M2	149.947,00
	10023	IDRD	Desmonte e instalac Bordillo prefabricado A-80	ML	48.055,00
	13938	IDRD	Desmonte y Reinstalac. Estruc.Baloncesto	JGO	1.039.958,00
	10803	IDRD	Desmonte y reinstalacion banca existente**	UN	189.535,00
	10341	IDRD	Desmonte, corte y reinstalacion adoquin + arena	ML	12.959,00
	10344	IDRD	Desmonte y reinstalacion estruc de microfutbol	JGO	387.538,00
	10791	IDRD	Desmonte y reinstalacion señales civicas	UN	49.082,00
	10865	IDRD	Desmonte e instalac Sardinel prefabricado A-10	ML	45.916,00
1,6			REALCES		$ 392.582,00
	10278	IDRD	Realce Camara insp Mamp CS275 Codensa **	UN	392.582,00
2			EXCAVACIONES Y RELLENOS		
2,1			EXCAVACIONES CON RETIRO		$ 329.180,00
	10380	IDRD	Excavación mecanic+retiro(250m3/dia)V-6m3-S.Blando	M3	57.565,00
	18065	IDRD	Afinado de PISO Mortero1:5 E=0.05M	M2	31.912,00
	10093	IDRD	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	87.741,00
	13195	IDRD	Excavacion manual con retiro suelo blando	M3	69.294,00
	13299	IDRD	Cargue+Retiro Escombros Retroexcavadora(4Vjes/Dia)	M3	64.818,00
	15430	IDRD	Excavacion manual sin retiro mas acopio **	M3	17.850,00
2,2			NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DEL TERRENO		$ 122.780,00
	12506	IDRD	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1.119,00
	19154	IDRD	NIVELACION PISO EN CONCRETO F'C 28 MPA GF e=0.05	M2	57.051,00
	10004	IDRD	Nivelación+Configuracion terreno ZV **manual h=0.4	M2	34.858,00
	10789	IDRD	Nivelación+Configuracion terreno Mater.Local Selec	M2	28.633,00
	12506	IDRD	Compactación fondo de excavación con equipos livianos	M2	1.119,00
2,3			RELLENOS		$ 1.193.534,00

	10724	IDRD	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	148.294,00
	12501	IDRD	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	113.906,00
	10697	IDRD	Relleno rajon manual (Inc. Compactación Mecanica)	M3	157.609,00
	10080	IDRD	Relleno Afirmado compact.con rana+Trasiego	M3	96.083,00
	10276	IDRD	Relleno en tierra negra (Suministro + Transporte)	M3	61.963,00
	10550	IDRD	Relleno arena s/lav de peña cernida +trans relleno	M3	156.541,00
	12500	IDRD	Relleno Recebo tipo afirmado tipo IDRD extendi-dad+compactacion	M3	97.592,00
	12503	IDRD	RellenoReceboCemento 4% compact Subbase (recebo)	M3	164.111,00
	12504	IDRD	RellenoReceboCemento 4% compact Base granular	M3	197.435,00
3			ESTRUCTURA		
3,1			COLUMNAS, VIGAS, PLACAS Y SUPER-ESTRUCTURA		$ 4.646.191,00
	13269	IDRD	LOSA DE CONCRETO PREFABRICADA e=5CM	M2	261.354,00
	10099	IDRD	Concreto de limpieza (solado) 1500 psi e=0.04m	M2	21.758,00
	10243	IDRD	Submuracion concretoCiclopeo 3000psi mezcladObra	M3	503.881,00
	10354	IDRD	Dado ciment concreto 3000psi Premezcl sin refuerzo	M3	862.517,00
	12082	IDRD	Concreto Ciclopeo3000 p.s.i.(Sin formaleta)mezc40%	M3	366.730,00
	15128	IDRD	ZapataCiment.Con3.500Aireinc.0.35% sinRef+FormMade	M3	710.397,00
	15265	IDRD	Concreto de Limpiez (solado) 2500psi	M3	571.522,00
	15401	IDRD	Concreto de limpieza (solado)2.000psi e=0.05enObra	M2	27.981,00
	4560	IDU	CONCRETO 2500 PSI (HECHO EN OBRA CON MATERIAL DE RÍO)	M3	376.616,00
	10673	IDRD	VigaCanal 3000 psi imperm (3.0m2/m)	M3	860.515,00
	10685	IDRD	Placa contrapiso 0.10 m 2500 psi reforz. **	M2	82.920,00
4			REDES HIDRÁULICAS		
4,1			REDES Y CONDUCCIÓN		$ 5.639.637,00
	10030	IDRD	Tuberia Novafort d=160mm Exca y relleno recebo **	ML	104.329,00

	10982	IDRD	Tub-Nova d=250mm Exca y relle.zona verde	ML	194.513,00
	15286	IDRD	Caja de Inspección 120x120x120+Exca(ESPECIFIC-IDRD	UN	1.358.882,00
	11923	IDRD	Tuberia d=8" 200MM NOVAFORT (Sin	ML	72.797,00
	10424	IDRD	Filtro frances30*40 Excav+geoNT-1600+tubo	ML	94.780,00
	10304	IDRD	Tuberia PVC ALL 4" Exca y Relleno Recebo	ML	77.887,00
	13057	IDRD	Rejilla en Conc. reforzadfo para Cárcamo (Sum+Inst	ML	106.806,00
	14517	IDRD	CAJA INSPECCION(.60x.60x.60) ESPEC-IDRD	UN	485.409,00
	16171	IDRD	Tuberia PVC. ALL 6" Exca y relleno recebo	ML	82.960,00
	14518	IDRD	CAJA INSPECCION(.80x.80x.80) ESPEC-IDRD	UN	668.588,00
	15035	IDRD	Tapa para Caja Inspeccion .70x.70 h=1.0 (Sum+Inst)	UN	218.734,00
	10258	IDRD	Pozo en mamposteria h=2.20 m sin excavac **	UN	2.173.952,00
5			REDES ELÉCTRICAS		
5,1			REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN		$ 4.203.549,00
	15315	IDRD	Canaliz ducto electric PVC- D2X3" Zona Verde	ML	144.383,00
	10563	IDRD	Caja electrica de inspección AP 274 Codensa **	UN	684.370,00
	15300	IDRD	Cable 3Nº4 AWG (Sum+Instal) Aluminio	ML	18.708,00
	15671	IDRD	Acometida BT en Aluminio 3#4 +1#4	ML	22.938,00
	13618	IDRD	Sum + Inst de tubería galvanizada CONDUIT 2"	ML	75.198,00
	14507	IDRD	Acometida 2#12 + 1#12T	ML	9.081,00
	10162	IDRD	Caja electrica Muro Doble CS 275 Codensa **	UN	2.801.470,00
	11873	IDRD	Barraje BT preformado 500 A 6x1/2 para caja CS 275	UN	243.527,00
	11278	IDRD	CANALIZ. DUCTO ELECT. PVC- 4 D 4"(In. Exca) Z.Verd	ML	203.874,00
5,2			ILUMINACIÓN		$ 4.000.458,00
	11763	IDRD	Poste concretoAP10 m510 Kg+Base Conc (Sum+Instal)	UN	1.488.141,00
	14122	IDRD	Empalme en Derivación (91B1) Juego x 2 unidades	JGO	222.714,00
	15697	IDRD	BRAZO DOBLE LUMINARIA - SUM.MONT E INST. (Ver descripción)	UN	204.008,00

	11973	IDRD	Poste concretoAP12 m750 Kg+Base Conc (Sum+Instal)	UN	2.085.595,00
5,3			SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA		$ 2.004.918,00
	15350	IDRD	SISTEMA PUESTA TIERRA VARILLA 5/8" X 2,4 m 2/0 AWG	UN	2.004.918,00
6			PISOS, ENCHAPES Y CARPINTERIA METALICA		
6,1			PISOS		$ 5.174.372,00
	16669	IDRD	Piso Caucho recicl 8cm (EPDM 1cm+SBR 7cm sum+inst)	M2	889.546,00
	10800	IDRD	Adoq.concreto.EstampillsobreConcreto e=0.07+Subb**	M2	214.983,00
	787	IDRD	ADOQUIN COLONIAL+BASE ARENA CEMENTO	M2	42.775,00
	14611	IDRD	ADOQUIN CONCRETO 10X20X8 ANDENES (SUM+INST)	M2	96.120,00
	12804	IDRD	Arreglo de Graderias para Parque***	ML	27.678,00
	16675	IDRD	Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm	M2	544.514,00
	16669	IDRD	Piso Caucho recicl 8cm (EPDM 1cm+SBR 7cm	M2	889.546,00
	16672	IDRD	Piso Caucho recicl 11cm (EPDM 1cm+SBR 10cm	M2	957.694,00
	16668	IDRD	Piso Caucho recicl 7cm (EPDM 1cm+SBR 6cm sum+inst)	M2	716.819,00
	11291	IDRD	Sellado de fisuras y juntas con Emulsión Asfaltica	M2	29.766,00
	10623	IDRD	Corte dilataciones en asfalto	ML	4.136,00
	12534	IDRD	ALISTADO/AFINADO PISO MORTERO 1:4 h=4cm	M2	30.100,00
	13689	IDRD	PUNTO DE SOLDADURA 6013	UN	5.694,00
	13697	IDRD	ANGULO 11/2x11/2x1/8"+Tubo Cuad.1x1"(Sum + instalación)	ML	68.598,00
	16678	IDRD	Piso Caucho recicl 6cm (EPDM 1cm+SBR 5cm sum+inst)	M2	656.403,00
7			IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS		
7,1			AISLAMIENTOS		$ 15.539,00
	10415	IDRD	Geotextil geoST300 y/o T2100 (Sum+Inst)**	M2	8.551,00
	10115	IDRD	Imprimacion asfaltica con emulsion CRL-1**	M2	6.988,00

8			PINTURA		
8,1			PINTURA EXTERIORES		$ 4.142.888,00
	12541	IDRD	Recubrimiento sintetico Acrilico campos deportivos	M2	61.160,00
	010941	IDRD	Columna Cuadrada Conc 4000psi 0.40x0.40 (Inc.forma-leta) CEFE COMETAS	M3	1.010.553,00
	10713	IDRD	Demarcacion cancha pintura trafico a=0.1 sin micr	ML	7.845,00
	13861	IDRD	Pintura esmalte tubería 2"	ML	9.144,00
	10256	IDRD	Demarcacion pintura trafico multiple a=0.10m	M2	9.505,00
	10851	IDRD	Pintura estructura baloncesto	JGO	617.826,00
	12198	IDRD	Pintura Baranda M-80 (2 MANOS)	ML	23.403,00
	13030	IDRD	Pintura estructura microfutbol (con Compresor)	JGO	209.780,00
	13307	IDRD	Pintura estructura Futbol (con Compresor)	JGO	390.183,00
	13923	IDRD	PINTURA MODULO M-3A	UN	597.834,00
	12541	IDRD	Recubrimiento sintetico Acrilico campos	M2	61.160,00
	10688	IDRD	Koraza sobre pañete (3 MANOS)	M2	26.894,00
	12801	IDRD	Pintura Exterior Gris Basalto (3 Manos)	M2	32.566,00
	13014	IDRD	Pintura Modulo M-5 Columpio	UN	1.056.154,00
	11186	IDRD	Limp. Estruct. Metalica y pintura esmalte+ anticorrosivo	M2	24.072,00
	10254	IDRD	Demarcacion pintura trafico baloncesto a=0.1 **	M2	4.809,00
9			EXTERIORES		
9,1			EMPRADIZACIÓN Y ARBORIZACIÓN		$ 7.468.927,00
	12671	IDRD	Empradizacion grama con semiilla ray-grass **	M2	17.112,00
	11246	IDRD	Arbol Guayacán (Siemb+Caja+Tier. Abonada+Tutor)**	UN	270.799,00
	11316	IDRD	Arbol Chicala H=1,50(Siemb+Caja+Tier.Abon+Tut)**	UN	265.880,00
	18333	IDRD	Arbol Pino Romeron H=1-1.50 (Siemb+Caja+Tier) CRDF	UN	283.126,00
	10443	IDRD	Contened.Raices arboles (1.30x1.30 int) h=1.57 **	UN	2.209.442,00

	10249	IDRD	Contenedor Raìces mamposterìa 1.5*1.5 h=1.57 **	UN	2.723.918,00
	10854	IDRD	Empradizacion canchas y zonas especiales sin pasto	M2	23.761,00
	10289	IDRD	Empradizacion zonas verdes a recuperar taludes	M2	42.617,00
	10540	IDRD	Perfilar taludes con empradizacion	M2	33.488,00
	10541	IDRD	Perfilar taludes con tierra negra **	M3	22.511,00
	11263	IDRD	Tala de arboles h= > a 20 < 25 m incluye transp**	UN	1.174.376,00
	12723	IDRD	Empradizacion zonas verdes a recuperar (5cmTierra)	M2	21.186,00
	12186	IDRD	PROTECTOR DE ARBOL M-91	JGO	378.535,00
	12201	IDRD	Fumigación con Herbicida (Glifosato)**	M2	51,00
	4589	IDU	Mantenimiento preventivo espacio publico en adoquín incluye sello de juntas, barrido, y retiro manual de capa vegetal	.	1.682,00
	12352	IDRD	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	M2	443,00
9,2			SENDEROS Y ANDENES EN CONCRETO		$ 456.850,00
	12024	IDRD	Andenconcreto e=0.07 4.2-1blando+geotextilpeatonal	M2	183.191,00
	10436	IDRD	Loseta 40x40IDU sobre are Suministro e instalacio	M2	86.421,00
	12045	IDRD	AdoquínConcret e=0.08 p>10%4.2-2 medio geot.T-1700	M2	187.238,00
9,3			SENDEROS Y ANDENES EN ADOQUÍN		$ 1.226.053,00
	12013	IDRD	AdoquinArcill e=0.06 p<5%4.2-3duro geot. T-1700	M2	152.008,00
	14450	IDRD	AdoquinColores e=0.06 p<5% 4.2-1blando+geot.T-2100	M2	173.105,00
	12007	IDRD	AdoquinArcill e=0.06 p<5% 4.2-2 medio geot.T-1700	M2	160.656,00
	11692	IDRD	Loseta tactil A-55 Conc. e=0.06 p<5% geo T- 2100	ML	81.915,00
	12001	IDRD	AdoquinArcill e=0.06 p<5% 4.2-1 blando+geotT-2100	M2	172.412,00
	12004	IDRD	AdoquinArcille=0.06 5<p<10% 5.3-1bland+geotGT-2400	M2	162.957,00
	12015	IDRD	AdoquinArcill e=0.06 5<p<10% 4.2-3Duro+GeotT-1700	M2	155.246,00
	13287	IDRD	Desm y Reinst.Loseta IDU A50 5<p<10% 4.2-1 blando	M2	167.754,00

9,4			ESCALERAS Y RAMPAS		$ 501.712,00
	10407	IDRD	Base asfaltica B-1350 e=5cm compactado	M2	61.237,00
	12019	IDRD	CanchaAsfalto e=0.05 R-IDRD 4.3-B medio+Geotextil	M2	166.914,00
	12059	IDRD	Nivelación asfalto cancha (realce usando recebo)	M2	115.831,00
	10152	IDRD	Rampa en concreto e=0.07 4.2-1blando+geotextil	M2	142.265,00
	701	IDRD	AFINADO PASOS ESCALERAS MORTERO 1:4	ML	15.465,00
9,5			CONFINAMIENTOS		$ 1.605.800,00
	12066	IDRD	Bordillo en sitio 0.10*0.30 m 2500PSI Subbas IDRD	ML	85.671,00
	12065	IDRD	Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr	ML	86.027,00
	12064	IDRD	Sardinel prefab.A-10 a=0.20 h=0.50L=0.8 Sin atraqu	ML	80.881,00
	10880	IDRD	Geotextil Tejido T-1700** Sum + inst	M2	7.270,00
	11879	IDRD	Borde separador verde A-170 **	ML	187.172,00
	17338	IDRD	Geotextil Tejido T-1700** Sum + inst CDRC	M2	8.123,00
	10773	IDRD	Sardinel Zarpa e=0.15;a=0.5h=0.40m - 2.500 PSI Obra *	ML	179.291,00
	10352	IDRD	Cañuela T-C prefabricada (A-120) (canal)**	ML	91.481,00
	10353	IDRD	Cañuela Tipo C - fundida en sitio 2.500PSI - (franjas Verdes)	ML	83.915,00
	11301	IDRD	CarcamoT-1 2500 psi+Rejilla Peat.Conc.Ref.	ML	456.845,00
	12066	IDRD	Bordillo en sitio 0.10*0.30 m 2500PSI Subbase IDRD	ML	85.671,00
	10269	IDRD	Bordillo prefabricado B-30 (a=0.1*h=0.3 mL=1.0M)	ML	53.961,00
	15001	IDRD	AndenCuneta 2500 psi e=0.10 5.3-2 medio + geotexti	M2	185.932,00
	13813	IDRD	Limpieza Carcamo H=0.20M (Limp+Cargue y Retiro)	ML	13.560,00
10			MOBILIARIO		
10,1			MOBILIARIO URBANO		$ 421.968.585,00
	14651	IDRD	CANECAS ACERO INOXIDABLE (SUM + INST)	UN	596.240,00

	16564	IDRD	Modulo Bicicleta Recumbent-Carga Disposit. Moviles	UN	10.021.550,00
	16067	IDRD	Modulo Remo Gimnasio al aire libre(Sumi+Instal)	UN	5.689.960,00
	16069	IDRD	Modulo Sky - Gimnasio Aire libre(Sumin+Inst)	UN	5.625.667,00
	16071	IDRD	Modulo Escalador Gimn. al aire libre(Sum+Inst)	UN	6.895.668,00
	15796	IDRD	Mesa de ajedrez con dos sillas en fibra de vidrio	UN	1.291.092,00
	15795	IDRD	Mesa de ping pong en fibra de vidrio de 2.74X1.52m	UN	3.648.032,00
	16064	IDRD	Modulo Jinete - Gimnasio al aire libre(Sumin+Inst)	UN	4.765.308,00
	15818	IDRD	MODULO CAMINADOR AEREO (Suminis.+Instal))	UN	2.482.052,00
	10292	IDRD	Baranda juegos infant M-80 sin viga +Dado(Sum+Inst	ML	319.718,00
	16249	IDRD	MULTIFUNCIONAL(F-7)DosTorres(4 Usuarios)Sum+Inst	UN	29.018.618,00
	16065	IDRD	Modulo Calentador pierna Sissy al aire(Sumin+Inst)	UN	1.451.260,00
	16565	IDRD	Modulo Bicicleta Estática-Carga Disposit. Moviles	UN	10.721.705,00
	15825	IDRD	MESA DE PING-PONG EN POLIESTER REFORZ. (Sumin+Ins	UN	13.313.269,00
	16073	IDRD	ModuloTPecho100 lbs Gimn aire libre(Incuidoen M-7)	UN	10.625.995,00
	16134	IDRD	Juego Casa rodadero red manipular 2-6añosCap:11niñ	UN	46.341.939,00
	16132	IDRD	Juego Barco PirataIncluyente 2-8años Cap:14 niños	UN	78.151.539,00
	14670	IDRD	EST. BALONCESTO ANTIBANDALICO (SUM + INST)	JGO	5.018.310,00
	14695	IDRD	BOLARDO ALTO EN HIERRO M-63 (SUM + INST)	UN	202.674,00
	14771	IDRD	MODULO BALANCÍN CINTURA (PENDULO) SUM+INST	UN	1.984.518,00
	16066	IDRD	Modulo BancaAbd.CronchGimn.aire libre(Sumi+Instal)	UN	3.040.038,00
	14642	IDRD	BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)	ML	345.393,00
	16070	IDRD	Modulo Multifuncional A-4 Gim aire libre(Sum+Inst)	UN	17.413.611,00
	16573	IDRD	ESTACION DE AJEDREZ URBANO (Sum+Inst+Transp)	UN	5.072.467,00
	16133	IDRD	JuegoMuroIncluyenteManipularAtravesar1-4añosCap:6n	UN	15.294.410,00
	16629	IDRD	Juego Carrusel 3-10 años Cap: 8 niños	UN	25.818.228,00
	12404	IDRD	AsientoFibraLonaColumpio(Sumin)- **	UN	81.026,00

	15525	IDRD	MODULO PIERNA PRENSA HORIZONTAL (SUM	UN	2.756.476,00
	13841	IDRD	DOTACION GIRO CADERA ADULTOS/MAYORES-DISEÑ-IDRD(S+	UN	2.748.343,00
	13656	IDRD	MALLA ESLABONADA CAL.10+Angulo+Plat (Sum+Inst)	M2	97.224,00
	10074	IDRD	Cerramiento contra impacto IDRD h=2.5m	ML	954.062,00
	10087	IDRD	Cerramiento contra impacto IDRD h= 5 **	ML	1.520.154,00
	10203	IDRD	Baranda juegos infantiles M-80 con viga (sum+inst)	ML	372.610,00
	10226	IDRD	Juegos infantiles M-5 Columpio (Sum+Instal) **	UN	2.738.648,00
	10945	IDRD	CerramMalla esla cal10 IDRDh=2.5 incluye Columneta	ML	728.702,00
	12111	IDRD	Estruc metal.Baranda(Cruceta+Malla Eslab.cal10)**	ML	423.462,00
	13360	IDRD	Desmonte y Reinstalación Baranda Pista Patinaje	ML	31.599,00
	13692	IDRD	Estruc metalic cerram contra impac(Sin Tuber)H=2.5m	M2	263.334,00
	13840	IDRD	DOTACION CAMINADOR ADULTOS/MAYORES-DISEÑ-IDRD(S+In	UN	2.231.885,00
	14359	IDRD	DOTACION PENDULO ADULTOS/MAYORES-DISEÑ-IDRD(Sumn.)	UN	2.159.487,00
	14650	IDRD	CANECAS M-120 (SUM + INST)	UN	411.713,00
	14656	IDRD	BANCA M - 31 (SUM + INST)	UN	417.160,00
	14657	IDRD	BANCA EN MADERA M - 50 (SUM + INST)	UN	716.290,00
	14663	IDRD	ESTRUCTURA MICROFUTBOL (SUM + INST)	JGO	3.871.857,00
	14833	IDRD	TABLERO ACRILI; 1,80*1,05 m; e=8mm(DESM+SUM+INST)	UN	1.133.424,00
	14832	IDRD	TABLERO METALICO ANTIBANDALICO(DESM+SUM+INST)	UN	976.188,00
	14674	IDRD	REDES BALONCESTO (SUM + INST)	JGO	79.381,00
	14705	IDRD	JUEGO INFANTIL EN MADERA (SUM + INST)	UN	5.804.155,00
	14714	IDRD	BALANCIN EN MADERA (SUM + INST)	UN	1.214.091,00
	14732	IDRD	BANCA M-40 (SUM + INST)	UN	200.127,00
	14775	IDRD	MODULO GIRO DE CADERA, TWISTER (SUM + INSTAL)	UN	2.748.343,00

	16076	IDRD	ModuloAbdomAéreo yParalel-GimAire(Incluido en F-7)	UN	3.827.836,00
	16137	IDRD	JuegoMuellePanelesFormasludicas2-8añosCap	UN	10.606.447,00
	16066	IDRD	Modulo BancaAbd.CronchGimn.aire libre(Sumi+Instal)	UN	3.040.038,00
	16106	IDRD	Modulo Bicicleta Recumbent Gim.	UN	269.391,00
	11304	IDRD	Modulo Complemento para Baranda M-80(0,80x0,85m)**	UN	261.441,00
	14642	IDRD	BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)	ML	345.393,00
	16123	IDRD	Juego escalar, trepar plataforma:4-14AñosCap:6niño	UN	51.395.916,00
	14773	IDRD	MODULO BARRAS PARALELAS (SUM + INST)	UN	2.334.122,00
	16102	IDRD	Modulo Jinete - Gimnasio al aire	UN	190.539,00
	15817	IDRD	INSTALACION MODULO ESPALDA BRAZOS ALTOS	UN	162.697,00
	13031	IDRD	Baranda Patinodromo	ML	402.086,00
	10428	IDRD	Bolardo metalico M-63 Sum+Instal	UN	183.137,00
	13958	IDRD	Sum+Instal. Columpio para Juego	UN	368.355,00
	14696	IDRD	CICLOPARQUEADERO TIPO 1 M- 100 (SUM + INST)	UN	540.252,00
	15813	IDRD	MODULO ELIPTICA (Suminis+Insta)	UN	2.612.576,00
	14771	IDRD	MODULO BALANCÍN CINTURA (PENDULO) SUM+INST	UN	1.984.518,00
	15801	IDRD	MODULO CABALLO BICICLETA ESTATICA(Inst)	UN	179.391,00
	15820	IDRD	MODULO DORSAL PECTORAL (Suminist+Insta)	UN	3.435.448,00
10,2			SEÑALIZACIÓN		$ 6.215.215,00
	14678	IDRD	SEÑAL SC-120 2 CARAS (SUM + INST)	UN	439.864,00
	14684	IDRD	SEÑAL IDG-S 2 CARAS (SUM + INST)	UN	530.147,00
	14755	IDRD	Señal Informativa 1 Cara (SUM + INST)	UN	723.660,00
	11544	IDRD	Señal IDE-46 Dos caras (sumin+instal) **	UN	651.351,00
	14680	IDRD	SEÑAL SC-80 1 CARA (SUM + INST)	UN	456.507,00
	14681	IDRD	SEÑAL SC-80 2 CARAS (SUM + INST)	UN	433.345,00
	14684	IDRD	SEÑAL IDG-S 2 CARAS (SUM + INST)	UN	530.147,00

	14747	IDRD	SEÑAL ORIENTADO 30X1,70 (SUM + INST)	UN	749.051,00
	14755	IDRD	Señal Informativa 1 Cara (SUM + INST)	UN	723.660,00
	14777	IDRD	Señal plano ubicacion parque (SUM + INST)	UN	691.780,00
	16649	IDRD	Señal Ruta de la vida - 6 Ejercicios(Sum+Inst.)	UN	113.594,00
	14852	IDRD	LAMINA SEÑAL IDG-S (DESM+SUM+INST)	UN	172.109,00
SUBTOTAL SUMATORIA COSTOS UNITARIOS OBRAS CIVILES (NO INCLUYE A.I.U) (Aplica únicamente para efectos de evaluación de propuesta económica)					**$ 476.547.939,00**

Tabla 23. Actividades no previstas con APU

ITEM	CODIGO IDRD	DESCRIPCCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN A.I.U.
NP-001		RECUBRIMIENTO SKATE MASTER	M2	1	$ 118.498,42
NP-002	13985	Pintura Baranda Pasaman2"+ 2 Trav.11/2"+ paral2"	ML	1	$ 36.798,63
NP-003	10782	Desmonte y reinstalación canecas **	UND	1	$ 94.469,45
NP-004	20649	DESMONTE, PINTURA GENERAL Y ARREGLO, REPOSICION PIEZAS BIOSALUDABLES ,	UND	1	$ 954.388,00
NP-005	12408	Desmonte juego tipo M-3-STPM**	UND	1	$ 496.536,84
NP-006	15807	DESMONTE EQUIPOS BIOSALUDABLES (Demolc+re-tiro)	UND	1	$ 137.907,07
NP-007	16645	Demol. manual concreto (cargue+retiro)	M3	1	$ 326.407,99
NP-008	13972	Pintura Banca en Madera(Esmalte Ext).	UND	1	$ 47.181,98
NP-009	14783	CADENAS GALVA COLUMPIO M-5; 3/8"(DESM+SUM+INST)	UN	1	$ 101.908,12
NP-010	14617	ASIENTO FIBRA LONA COLUMP (SUM + INST)	UN	1	$ 118.523,66
NP-011	16803	Señal infromativa identifica. Escenarios deportivos	UND	1	$ 1.097.861,64
NP-012	13660	Demol pav asfaltico e=0.05m(sin corte+carg+retiro	M2	1	$ 12.371,41
NP-013	10335	Placa contrapiso h=0.10 C:210 kg/cm2 (5.5m@15)**	M2	1	$ 103.366,08
NP-014	10143	Destape y limpieza cajas.70x.70x.70 **	UND	1	$ 88.463,34
NP-015	10252	Bolardo M-60 (Suministro + Instalac)**	UND	1	$ 175.703,18
NP-016	15214	Modulo Masajeador de Espalda	UND	1	$ 3.095.584,38

NP-017	10783	Desmonte y demolicion bolardo M-60 concreto**	UND	1	$ 30.933,13
NP-018	14776	MODULO TIMON VOLANTES (Sumi+Insta) Giro manos	UND	1	$ 2.443.049,41
NP-019	13917	Banca M-40 (desmonte)	UND	1	$ 36.364,95
NP-020	14814	PLATAFORMA CUADRADA JUEGO INFANTIL (DES+SUM + INST)	UND	1	$ 964.819,74
NP-021	10253	Demarcación pintura tráfico microfutbol a=0.1 **	M2	1	$ 3.376,13
NP-022	13605	Demarcación pintura tráfico voleybol a=0.05 **	M2	1	$ 2.875,58
NP-023	14815	PLATAFORMA TRIANGULAR JUEGO INFANTIL (DES+SUM + INST)	UND	1	$ 867.115,12
NP-024	16568	MóduloMultifuncional-DiscapReducida(4)Us	UND	1	$ 19.102.979,12
NP-025	15788	Pintura Modulo- M-3(retir.pint+anticorrosivo+pint)	UND	1	$ 1.060.309,31
NP-026	10618	CerramMalla eslabon.cal 12+IDRDh=2.50m Sin Viga **	ML	1	$ 702.106,22
NP-027	10311	CerramMalla eslab cal 12 IDRD h=2.5 sobre columneta	ML	1	$ 586.331,31
NP-028	13670	Estruc metalica cerram eslabonada cal12 h=2.5m**	ML	1	$ 454.588,13
NP-029	106007	JuegoCircuito-Incluyente-NiñosDiscapacid:3-8Años	UND	1	$ 46.417.754,00
NP-030	100607	Juego circuito 3 a 14 años Cap: 10 niños	UND	1	$ 51.314.841,00
NP-031	106624	JuegoModularTobogan TrepadorBotones3a12años-Cap:5-10	UND	1	$ 31.707.085,00
NP-032	106010	JuegoCasita0,5-5 Años Cap: 6 Niños	UND	1	$ 30.314.242,00
NP-033		Diagnósticos parques	GL	1	$ 44.386.358,00

Tabla 24. Diagnósticos aprobados

No	Fecha	Numero de radicado	Código	Parque
1	22-11-2023	20235710156592	07-015	Urbanización Jiménez de Quezada
2	22-11-2023	20235710156592	07-022	Desarrollo Palestina
3	29-11-2023	20235710159422	07-299	Urbanización La Portada
4	29-11-2023	20235710159422	07-002	Desarrollo Bosalinda
5	30-11-2023	20235710160432	07-044	Urbanización José María Carbonel etapa I yII
6	30-11-2023	20235710160432	07-104	Urbanización José María Carbonel etapa I yII
7	30-11-2023	20235710160432	07-179	Urbanización José María Carbonel etapa I yII

8	01-12-2023	20235710161242	07-226	Desarrollo Libertador II
9	01-12-2023	20235710161242	07-026	Desarrollo El Rincón de Bosa
10	01-12-2023	20235710161242	07-014	Desarrollo La Concepción
11	13-12-2023	20235710165812	07-007	Urbanización el Regalo
12	27-12-2023	20235710171192	07-346	Desarrollo Villa Sonia I
13	27-12-2023	20235710171192	07-093	Desarrollo La Libertad II
14	27-12-2023	20235710171192	07-003	Brasil Segundo Sector
15	27-12-2023	20235710171192	07-272	Nueva Escocia
16	29-12-2023	2023571017204-2	07-333	Desarrollo Santa fe
17	2-12-2023	2023571017204-2	07-359	Desarrollo El Cauce
18	03-01-2024	2024571000055-2	07-094	Desarrollo Danubio azul I y II
19	04-01-2024	2024571000114-2	07-191	Desarrollo San Joaquín
20	04-01-2024	2024571000114-2	07-110	Desarrollo La Florida
21	04-01-2024	2024571000114-2	07-268	Desarrollo Villa Colombia
22	04-01-2024	2024571000114-2	07-041	Brasil Villa de los comuneros
23	04-01-2024	2024571000114-2	07-081	Desarrollo Laureles III
24	05-01-2024	2024571000169-2	07-318	Desarrollo Islandia
25	05-01-2024	2024571000169-2	07-215	Urbanización Olarte
26	05-01-2024	2024571000169-2	07-069	Urbanización Olarte
27	10-01-2024	2024571000298-2	07-111	Desarrollo San Luis
28	10-01-2024	2024571000298-2	07-037	Desarrollo Villa del Rio

8.2. ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

Tabla 25. Acta de recibo parcial de obra

No. ACTA	CONSECUTIVO	FECHA DE RADICACIÓN	No. FACTURA	PERIODO	VALOR TOTAL	SALDO CONTRATO
1	SPLI-BOS-23-0191	04-01-2024	N/A	Del 02 de octubre al 31 de noviembre de 2023	$15.852.271	$ 6.204.671.598,00
2	SPLI-BOS-23-0323	23-02-2024	N/A	Del 01 al 31 de diciembre de 2023	$28.534.088	$6.176.137.511

3	SPLI-BOS-23-0376	08-03-2024	N/A	Del 01 al 31 de enero de 2024	$70.025.359,22	$ 6.106.112.152
4	SPLI-BOS-23-0438	26-03-2024	N/A	Del 01 al 29 de febrero de 2024	$94.570.055,02	$ 6.011.542.097

8.3. CRONOGRAMA DE OBRA CONTRACTUAL CON ANALISIS A LA FECHA DE CORTE

Una vez finalizada y aprobada la etapa de diagnósticos de los 28 parques, el contratista de obra presentó la programación de obra ajusta bajo comunicado con consecutivo CPB-FDLB 508-221-2024, la cual fue avalada por la interventoría y remitida a la entidad contratante para su aprobación mediante comunicado con consecutivo SPLI-BOS-23-0217 de fecha 17 de enero de 2024.

A la fecha de cierre del presente informe, la entidad con la firma del acta de fijación de precios No 01 aprobó la programación de obra remitida, con la cual se realiza la evaluación del avance de obra del presente informe.

A continuación, se presenta el análisis de la programación de obra avalada por la interventoría vs la ejecución de obra a la fecha de cierre del presente informe.


Tabla 26. Análisis de la programación financiero

CORTE	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE EJECUTADO	ATRASO (-) Y/O ADELANTO (+)
29 de febrero de 2024	9.38%	9.30%	-0.08%

SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA

8.4. AVANCE DEL CONTRATO

Ilustración 3. Grafica de seguimiento de avance financiero



La ilustracion 3 se puede consultar en los anexos del presnete informe.

Tabla 27. Seguimiento de Avance del contrato de Obra físico

	%PROYECTADO	% EJECUTADO	%ATRASO O ADELANTADO
CONTRATO 508-2023 CONSORCIO PARQUE 2023	15%	14%	-1%
FASE 1 DIAGNOSTICOS Y PLANEACION	100%	100%	1%
GRUPO 1	27%	26%	-1%
GRUPO 2	1%	2%	1%
GRUPO 3	0%	0%	0%
GRUPO 4	0%	0%	0%
ETAPA 3 RECIBO FINAL DE LAS OBRAS	0%	0%	0%
ETAPA 4 CIERRE CONTRACTUAL-LIQUIDACION	0%	0%	0%

Tabla 28. Porcentaje de avance por parque

Nombre	Comienzo	Fin	Duración	% completado	%proyectado	%ATRASO O %ADELANTO
07-015 GONZALO JIMENEZ DE QUEZADA	3/11/2024	18/06/2024	163 días	63%	74,00%	-11,00%
07-022 DESARROLLO PALESTINA	13/11/2023	5/08/2024	191 días	30%	29,00%	1,00%
07-026 DESARROLLO RINCON DE BOSA	29/02/2024	28/08/2024	130 días	24%	16,00%	8,00%
07-002 BOSALINDA	30/01/2024	9/08/2024	139 días	15%	22,00%	-7,00%
07-007 URBANIZACIÓN EL REGALO	22/01/2024	19/03/2024	42 días	63%	100,00%	-37,00%
PARQUE 07-014 DESARROLLO LA CONCEPCIÓN	30/01/2024	21/08/2024	147 días	14%	22,00%	-8,00%
PARQUE 07-044 URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL ETAPA 1 Y 2	30/01/2024	19/07/2024	124 días	32%	36,00%	-4,00%
PARQUE 07-094 DESARROLLO EL DANUBIO	29/02/2024	12/08/2024	118 días	7%	18,00%	-11,00%
PARQUE 07-104 URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL ETAPA 1 Y 2	2/02/2024	30/08/2024	151 días	42%	25,00%	17,00%
PARQUE 07-179 URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL ETAPAS 1 Y 2	2/02/2024	28/06/2024	106 días	25%	48,00%	-23,00%
PARQUE 07-226 DESARROLLO EL LIBERTADOR	15/02/2024	6/08/2024	124 días	12%	20,00%	-8,00%
PARQUE 07-299 DESARROLLO LA PORTADA	22/02/2024	7/08/2024	120 días	16%	16,00%	0,00%
PARQUE 07-333 DESARROLLO SANTA FE	20/03/2024	1/09/2024	119 días	6%	4,00%	2,00%
PARQUE 07-346 DESARROLLO VILLA SONIA	5/04/2024	26/08/2024	102 días	0%	0,00%	0,00%
PARQUE 003 BRASIL 2 SECTOR	1/04/2024	15/08/2024	99 días	0%	0,00%	0,00%
PARQUE 07-093 DESARROLLO LA LIBERTAD	5/04/2024	27/08/2024	103 días	0%	0,00%	0,00%
PARQUE 07-272 NUEVA ESCOCIA	1/04/2024	16/08/2024	100 días	0%	0,00%	0,00%
PARQUE 359 DESARROLLO EL CAUCE	20/03/2024	6/06/2024	57 días	12%	11,00%	1,00%
PARQUE 07-037 URBANIZACIÓN VILLA DEL RIO	2/05/2024	30/08/2024	87 días	0%	0,00%	0,00%
PARQUE 07-069 URBANIZACIÓN OLARTE	2/05/2024	28/08/2024	85 días	0%	0,00%	0,00%
PARQUE 07-111 DESARROLLO SAN LUIS	6/05/2024	29/08/2024	84 días	0%	0,00%	0,00%
PARQUE 07-215 URBANIZACIÓN OLARTE	6/05/2024	28/08/2024	83 días	0%	0,00%	0,00%
PARQUE 07-318 DESARROLLO ISLANDIA	4/04/2024	28/08/2024	105 días	0%	0,00%	0,00%
PARQUE 07-041 BRASIL	7/05/2024	29/08/2024	83 días	0%	0,00%	0,00%
PARQUE 07-081 LAURELES	6/05/2024	27/08/2024	82 días	0%	0,00%	0,00%
PARQUE 07-113 LA FLORIDA	7/05/2024	30/08/2024	84 días	0%	0,00%	0,00%
PARQUE 07-191 DESARROLLO SAN JOAQUIN	7/05/2024	28/08/2024	82 días	0%	0,00%	0,00%
PARQUE 07-268 DESARROLLO VILLA COLOMBIA	19/08/2024	30/08/2024	10 días	0%	0,00%	0,00%

Con respecto a la fase de ejecución de obra, durante el mes de marzo, se continuo con actividades en once parques correspondientes a parque urbanización Jiménez de Quezada cód.: 07-015, Desarrollo Palestina cód.: 07-022, Desarrollo Bosa Linda cód. 07-002, Urbanización José María Carbonell I y II etapas Cód. 07-044, Urbanización José María Carbonell I y II etapas Cód. 07-179, Urbanización José María Carbonell I y II etapas Cód. 07-104, Desarrollo la Portada Cód.07-299, Desarrollo el Libertador II Cód. 07-226, Urbanización el Regalo Cód. 07-007, 07-026 Desarrollo el Rincón de Bosa y 07-014 Desarrollo La Concepción, dando un avance ejecutado físico del 14% con un atraso del -3% según lo programado.

Teniendo en cuenta lo anterior, el contrato de obra presenta un porcentaje físico general programado del 15%, un avance físico ejecutado del 14% y un atraso físico general del -1%.

Teniendo en cuenta los atrasos que presentan en el contrato, la interventoría realizó llamados de atención y apremios al contratista de obra, debido al escaso personal, material y equipos con los

cuales la obra cuenta, dichos documentos se encuentran relacionados en el numeral 8.8 medidas correctivas del presente informe.

La trazabilidad de las actividades adelantadas en el periodo de tiempo del mes de marzo de 2024 se relaciona en el numeral 8.11 del presente informe.

8.5. EVENTUALIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS

A la fecha de corte del presente informe no se presentaron eventualidades respecto a servicios públicos.

8.6. REPORTE DE DAÑOS A INFRAESTRUTURA DE SERVICIOS PUBLICOS

A la fecha de corte del presente informe no se han presentado daños a la infraestructura de servicios públicos.

8.7. PLAN DE CONTINGENCIA.

A la fecha de cierre del presente informe, no se cuenta con plan de contingencia aplicable al proyecto.

8.8. MEDIDAS CORRECTIVAS

No.	CONSECUTIVO	FECHA DE RADICACIÓN	ASUNTO
1	SPLI-BOS-23-0350A	01/03/2024	SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES. RETIRO DE RCD EN PARQUE PALESTINA.
2	SPLI-BOS-23-0365	06/03/2024	APREMIO No. 1 POR ATRASO EN FRENTES DE OBRA

3	SPLI-BOS-23-0383	12-03-2024	APREMIO No. 1 POR INSUFICIENCIA DE PERSONAL, EQUIPOS Y MATERIALES – INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y FALTAS A PROPUESTA ECONÓMICA OFERTADA
4	SPLI-BOS-23-0393	14/03/2024	RESPUESTA A COMUNICADO CPB-FDLB 508-420-2024 / RESPUESTA OFICIOS SPLI-BOS-23-365-380 APREMIO No 1 y No 2 ATRASO FRENTES DE OBRA
5	SPLI-BOS-23-0399	15/03/2024	RESPUESTA COMUNICADO CPB-FDLB-508 425-2024 CON ASUNTO RESPUESTA OFICIOS SPLI-BOS-23-290 LLAMADO ATENCION INSUFICIENCIA MANO DE OBRA Y EQUIPO SPLI-BOS-23-383 APREMIO No. INSUFICIENCIA PERSONAL, EQUIPOS Y MATERIALES
6	SPLI-BOS-23-0406A	19-03-2024	APREMIO No. 3 POR LA NO PRESENTACION EN DEBIDA FORMA DE UN PLAN DE CONTINGENCIA ESPECIFICO POR CADA FRENTE DE OBRA QUE PRESENTA ATRASO
7	SPLI-BOS-23-0412	20-03-2024	APREMIO No. 2 POR INSUFICIENCIA DE PERSONAL, EQUIPOS Y MATERIALES – INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y FALTAS A PROPUESTA ECONÓMICA OFERTADA
8	SPLI-BOS-23-0442	31-03-2024	APREMIO No. 3 POR INSUFICIENCIA DE PERSONAL, EQUIPOS Y MATERIALES – INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y FALTAS A PROPUESTA ECONÓMICA OFERTADA

8.9. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO POR EL CONTRATISTA Y LA INTERVENTORIA.

SEMANA 22 DEL 1 AL 04 DE MARZO 2024

El día 01-03-2024 Se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-351-2024 con asunto: PRESUPUESTO ACTUALIZADOS COMITÉ DE SEGUMIENTO N. 20, BRASIL SEGUNDO SECTOR 07-003 por parte del CONTRATISTA.

El día 01-03-2024 Se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-352-2024 con asunto: PROGRAMACION RECUBRIMIENTOS CANCHAS, INSTALACION PISOS CAUCHO E INSTALACION JUEGOS por parte del CONTRATISTA

El día 01-03-2024 Se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-353-2024 con asunto: RESPUESTA OFICIO SPLI-BOS-23-326 CORTE DE OBRA No 3 VS SUBSANADO por parte del CONTRATISTA

El día 01-03-2024 Se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-355-2024 con asunto: RESPUESTA OFICIO SPLI-BOS-23-0317 ALCANCE OBRAS PARQUE EL REGALO 07-007 por parte del CONTRATISTA

El día 01-03-2024 Se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-356-2024 con asunto: RESPUESTA OFICIO SPLI-BOS-023-251 DISEÑO DE MEZCLAS CONCRETO HECHO EN OBRA por parte del CONTRATISTA

El día 01-03-2024 Se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-356A-2024 con asunto: RADICADO SDM MODIFICACION CERRAMIENTO JOSE MARIA CARBNELL 07-044 por parte del CONTRATISTA

El día 01-03-2024 Se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-358-2024 con asunto: RESULTADOS CONCRETO PLACA 7 DIAS PARQUE URBANIZACION JIMENEZ DE QUEZADA por parte del CONTRATISTA

El día 01-03-2024 Se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-359-2024 con asunto: PRESUPUESTO ACTUALIZADO COMITÉ DE SEGUMIENTO N. 21, DESARROLLO SANTA FE 07-333

por parte del CONTRATISTA

El día 01-03-2024 Se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-360-2024 con asunto: PRESUPUESTO ACTUALIZADO COMITÉ DE SEGUMIENTO N. 21, DESARROLLO LA FLORIDA 07-110 por parte del CONTRATISTA.

El día 01-03-2024 Se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-361-2024 con asunto: PRESUPUESTO ACTUALIZADO COMITÉ DE SEGUMIENTO N. 21, BRASIL VILLA DE LOS COMUNEROS 07-041 por parte del CONTRATISTA"

El día 01-03-2024 Se recibió el comunicado No. 20245720232811 con asunto: REQUERIMIENTO POR INCUMPLIMIENTO ADMINISTRATIVO EN INFORMES MENSUALES, CORTES PARCIALES DE OBRA E INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA por parte del FDLB

El día 01-03-2024 Se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-362-2024 con asunto: RESPUESTA SPLI-BOS-23-0329 "RESPUESTA AL COMUNICADO CPB-FDLB 508-325-2024 ASUNTO SEGUIMIENTO AL PLANDE GERENCIA PERIODO 01 DE ENERO -31 DE ENERO" por parte del CONTRATISTA.

El día 01-03-2024 Se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-363-2024 con asunto: PRESUPUESTO ACTUALIZADO COMITÉ DE SEGUMIENTO N. 21, DESARROLLO ISLANDIA 07-318 por parte del CONTRATISTA

El día 01-03-2024 Se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-364-2024 con asunto: RESPUESTA OFICIO SPLI-BOS-23-333 Y ALCANCE OFICIO CPB-FDLB 508-352-2024 PROGRAMACION INSTALACION JUEGOS, CAUCHOS Y RECUBRIMIENTOS CANCHAS por parte del

CONTRATISTA

El día 01-03-2024 Se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-365-2024 con asunto: RESPUESTA OFICIO SPLI-BOS-23-337 INVENTARIO ACCESORIOS E INFRAESTRUCTURA ESP por parte del CONTRATISTA

El día 01-03-2024 Se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-368-2024 con asunto: Respuesta a oficio SPLI-BOS-23-0327. Remisión de certificaciones de materiales de enero y febrero de 2024 por parte del CONTRATISTA

El día 01-03-2024 Se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-369-2024 con asunto: : REMISIÓN DE INFORME MENSUAL AMBIENTAL N° 5 V01 por parte del CONTRATISTA

El día 01-03-2024 Se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-370-2024 con asunto: CONCEPTO Y ALCANCE PARA INTERVENCION CANCHAS EN ASFALTO EXISTENTES, ZONAS DE JUEGOS, GIMNASIOS, CICLORUTAS por parte del CONTRATISTA"

El día 01-03-2024 Se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-371-2024 con asunto: CARACTERIZACION MATERIAL GRANULAR EXISTENTE PARQUES JOSE MARIA CARBONELL Y DENSIDADES ZONA 16 JOSE MARIUA CARBONELL 07-104 por parte del CONTRATISTA

El día 01-03-2024 Se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-371A-2024 con asunto: RESPUESTA OFICIO SPLI-BOS-23-342+ CORTE DE OBRA No. 3 V2 SUBSANADO por parte del CONTRATISTA

El día 04-03-2024 Se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-371B-2024 con asunto: RESPUESTA OFICIO SPLI-BOS-23-347+ CORTE DE OBRA No. 3 por parte del CONTRATISTA

El día 01-03-2024 Se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-372-2024 con asunto: RESPUESTA SPLI-BOS-23-0328 "RESPUESTA COMUNICADO CPB-FDLB-508-324-2024/ INFORME MENSUAL No 04 VERSION 0" por parte del CONTRATISTA

El día 01-03-2024 Se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-372A-2024 con asunto: INFORME SST # 5 por parte del CONTRATISTA

El día 01-03-2024 Se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-373-2024 con asunto: RESPUESTA OFICIO SPLI-BOS-23-0344 "RESPUESTA AL COMUNICADO CPB-FDLB 508-362-2024 ASUNTO RESPUESTA SPLI-BOS 23-0329 "RESPUESTA AL COMUNICADO CPB-FDLB 508-325-2024 ASUNTO SEGUIMIENTO AL PLAN DE GERENCIA PERIODO 01 DE ENERO -31 DE ENERO" por parte del CONTRATISTA

El día 02-03-2024 Se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-374-2024 con asunto: INFORME TECNICO NUMERO 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO VERSION 0.0 por parte del CONTRATISTA

El día 01-03-2024 Se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-375-2025 con asunto: PRESUPUESTO ACTUALIZADO PARQUE DESARROLLO SAN LUIS 07-111 por parte del CONTRATISTA

SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA

El día 01-03-2024 Se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-376-2026 con asunto: CONCEPTO Y ALCANCE PARA INTERVENCION CANCHA PARQUE EL DANUBIO 07-094 por parte del CONTRATISTA

El día 01-03-2024 Se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-377-2027 con asunto: PRESUPUESTO ACTUALIZADO RECORRIDO FEBRERO 26 DE 2024 PARQUES NUEVA ESCOCIA 07-292, DESARROLLO EL LIBERTADOR 07-226, DESARROLLO VILLA COLOMBIA 07-268 por parte del CONTRATISTA

El día 01-03-2024 Se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-378-2028 con asunto: PRESUPUESTO ACTUALIZADO RECORRIDO FEBRERO 26 DE 2024 PARQUES LA LIBERTAD 07-093 Y SAN JOAQUIN 07-191 por parte del CONTRATISTA

El día 26-02-2024 se envió el comunicado No. SPLI-BOS-23-0326con asunto: RESPUESTA COMUNICADO No CPB-FDLB-508-337-2024 CON ASUNTO RESPUESTA OFICIO SPLI-BOS-23-297 CORTE DE OBRA No 3 V2 SUBSANADO-INCONGRUENCIA EN INFORMACION ENTREGADA EN FISICO Y POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO, OBSERVACIONES CORTYE DE OBRA No 3 v2 al CONSORCIO PARQUES

El día 26-02-2024 se envió el comunicado No. SPLI-BOS-23-0327con asunto: : Solicitud cumplimiento obligaciones del contratista y lineamientos establecidos en el PIPMA en la ejecución de las actividades de obra al CONSORCIO PARQUES

El día 26-02-2024 se envió el comunicado No. SPLI-BOS-23-0330con asunto: RESPUESTA COMUNICADO CON CONSECUTIVO CPB-FDLB 508-338-2023 CON ASUNTO RESPUESTA OFICIO SPLI-BOS-2-309 DOCUEMNTOS ACTA PARCIAL No 3. al CONSORCIO PARQUES

El día 26-02-2024 se envió el comunicado No. SPLI-BOS-23-0331con asunto: RESPUESTA COMUNICADO CON CONSECUTIVO CPB-FDLB 508-340-2023 CON ASUNTO RESPUESTA OFICIO SPLI-BOS-23-0315 RESPUESTA COMUNIACDO CON CONSECUTIVO CPB-FDLB 508-321-2023 CON ASUNTO RESPUESTA OFICIO SPLI-BOS-23-0282 REVISION PRECIOS NO PREVISTOS al CONSORCIO PARQUES

El día 27-02-2024 se envió el comunicado No. SPLI-BOS-23-0332con asunto: INFORME SEMANAL No 21 V0 al

El día 27-02-2024 se envió el comunicado No. SPLI-BOS-23-0333con asunto: RESPUESTA COMUNICADO CON CONSECUTIVO CPB-FDLB 508-352-2023 CON ASUNTO PROGRAMACION RECUBRIMIENTOS CANCHAS, INSTALACION PISOS CAUCHO YE INSTALACION JUEGOS al CONSORCIO PARQUES"

El día 27-02-2024 se envió el comunicado No. SPLI-BOS-23-0334con asunto: TRASLADO DE COMUNICADO CPB-FDLB 508-349-2024 Y ASUNTO REITERACION SOLICITUD AJUSTES PRECIOS CONTRATO SEGÚN OFICIO CPB-FDLB 508-291-2024 DE FECHA 07/02/2024 al FDLB"

El día 27-02-2024 se envió el comunicado No. SPLI-BOS-23-0335con asunto: RESPUESTA COMUNICADO CON CONSECUTIVO CPB-FDLB 508-348-2023 CON ALCANCE CANCHA PARQUES

DESARROLLO BOSA LINDA al CONSORCIO PARQUES

El día 27-02-2024 se envió el comunicado No. SPLI-BOS-23-0336con asunto: TRASLADO DE COMUNICADO CPB-FDLB 508-347-2024 Y ASUNTO RETIRO INFRAESTRUCTURA DE REDES MOVISTAR PARQUE DESARROLLO BOSA LINDA al FDLB

El día 27-02-2024 se envió el comunicado No. SPLI-BOS-23-0337con asunto: RESPUESTA COMUNICADO CON CONSECUTIVO CPB-FDLB 508-345-2023 CON ALCANCE INVENTARIO DE ACCESORIOS E INFRAESTRUCTURA ESP. al CONSORCIO PARQUES

El día 27-02-2024 se envió el comunicado No. SPLI-BOS-23-0338con asunto: RESPUESTA COMUNICADO CON CONSECUTIVO CPB-FDLB 508-343-2023 CON ASUNTO RESPUESTA OFICIO SPLI-BOS-023-318 SOLICITUD DE TOMA DE DENSIDADES PREVIO A REALIZAR FUNDICION DE PLACAS DE CONCRETODENSIDADES PREVIO A REALIZAR FUNDICION DE PLACAS DE CONCRETO al CONSORCIO PARQUES"

El día 27-02-2024 se envió el comunicado No. SPLI-BOS-23-0339con asunto: TRASLADO DE COMUNICADO CPB-FDLB 508-336-2024 ASUNTO SOLICITUD COLORES PINTURAS CANCHAS E INICIO ACTIVIDADES INSTALACION CAUCHO al FDLB

El día 28-02-2024 se envió el comunicado No. SPLI-BOS-23-0340con asunto: SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES al CONSORCIO PARQUES