El día 28-02-2024 se envió el comunicado No. SPLI-BOS-23-0341con asunto: APROBACION DE PRECIOS NO PREVISTO N 01 al FDLB

El día 28-02-2024 se envió el comunicado No. SPLI-BOS-23-0342con asunto: RESPUESTA COMUNICADO No. CPB-FDLB 508-353-2024 ASUNTO RESPUESTA OFICIO SPLI-BOS-23-326 CORTE DE OBRA No 3 v2 SUBSANADO al CONSORCIO PARQUES

El día 28-02-2024 se envió el comunicado No. SPLI-BOS-23-0343con asunto: TRAZABILIDAD DE PRESUPUESTOS ACTUALIZADOS al FDLB

El día 29-02-2024 se envió el comunicado No. SPLI-BOS-23-0344con asunto: RESPUESTA AL COMUNICADO CPB-FDLB 508-362-2024 ASUNTO RESPUESTA SPLI-BOS-23-0329 "RESPUESTA AL COMUNICADO CPB-FDLB 508-325-2024 ASUNTO SEGUIMIENTO AL PLAN DE GERENCIA PERIODO 01 DE ENERO -31 DE ENERO" al CONSORCIO PARQUES

El día 29-02-2024 se envió el comunicado No. SPLI-BOS-23-0345con asunto: RESPUESTA COMUNICADO No. CPB-FDLB 508-252-2024 CON ASUNTO: PRESUPUESTO ACTUALIZADO PARQUE JOSE MARIA CARBONELL I Y I ETAPAS 07-104 – OBSERVACIONES PRESUPUESTO ACTUALIZADO PARQUE JOSE MARIA CARBONELL 07-104 al CONSORCIO PARQUES"

El día 29-02-2024 se envió el comunicado No. SPLI-BOS-23-0346con asunto: RESPUESTA COMUNICADO No. CPB-FDLB 508-312-2024 CON ASUNTO: PRESUPUESTO ACTUALIZADO PARQUE DESARROLLO LA PORTADA 07-299 FEBRERO 13 DE 2024 – OBSERVACIONES PRESUPUESTO ACTUALIZADO DESARROLLO LA PORTADA 07-299 al CONSORCIO PARQUES

El día 01-03-2024 se envió el comunicado No. SPLI-BOS-23-0347con asunto: RESPUESTA COMUNICADO No. CPB-FDLB 508-371-2024 CON ASUNTO: RESPUESTA OFICIO SPLI-BOS-23-342+ CORTE DE OBRA No. 3 V2 SUBSANADO– OBSERVACIONES CORTE 3 V2 al CONSORCIO PARQUES

El día 01-03-2024 se envió el comunicado No. SPLI-BOS-23-0348con asunto: : RESPUESTA COMUNICADO CON CONSECUTIVO CPB-FDLB 508-372-2023 CON ASUNTO RESPUESTA SPLI-BOS-23-0328 "RESPUESTA COMUNICADO CPB-FDLB-508-324-2024/ INFORME MENSUAL No 04 VERSION 0" al CONSORCIO PARQUES.

El día 02-03-2024 se envió el comunicado No. SPLI-BOS-23-0350con asunto: RESPUESTA COMUNICADO CON CONSECUTIVO CPB-FDLB 508-373-2023 / SEGUIMIENTO AL PLAN DE GERENCIA PERIODO 01 DE ENERO -31 DE ENERO al CONSORCIO PARQUES

SEMANA 23 DEL 4 AL 10 DE MARZO 2024

El día 04-03-2024 se envió el comunicado No. SPLI-BOS-23-0350A con asunto: ASUNTO solicitud de cumplimiento de las obligaciones ambientales. Retiro de RCD en Parque Palestina. dirigido a CONSORCIO PARQUES

El día 04-03-2024 se envió el comunicado No. SPLI-BOS-23-0352 con asunto: OBSERVACIONES INFORME MENSUAL AMBIENTAL N° 5 V1 dirigido a CONSORCIO PARQUES

El día 45326 se envió el comunicado No. SPLI-BOS-23-0353 con asunto: SOLICITUD DE SUBSANACIÓN Y ENTREGA DE INFORMACIÓN PARA PRESENTAR CUENTA DEL PERIODO ENERO 2024 A ENTIDAD dirigido a CONSORCIO PARQUES

El día 04-03-2024 se envió el comunicado No. SPLI-BOS-23-0354 con asunto: RESPUESTA COMUNICADO No. CPB-FDLB 508-325-2024 CON ASUNTO: PRESUPUESTO ACTUALIZADO PARQUE DESARROLLO LA PORTADA 07-299 FEBRERO 13 DE 2024, RESPUESTA COMUNICADO No. CPB-FDLB 508-327-2024 CON ASUNTO: PRESUPUESTO ACTUALIZADO PARQUE URBANIZACION JIMENEZ DE QUEZADA 07-015 Y RESPUESTA COMUNICADO No. CPB-FDLB 508-350-2024 CON ASUNTO: PRESUPUESTO ACTUALIZADOS COMITÉ DE SEGUMIENTO N. 20 , VILLA DEL RIO - OLARTE0 07-069- OLARTE 07-215- EL CAUCE 07-359 – OBSERVACIONES PRESUPUESTOS ACTUALIZADOS PARQUES 07-094, 07-015 Y 07-069 dirigido a CONSORCIO PARQUES

El día 04-03-25024 se envió el comunicado No. SPLI-BOS-23-0355 con asunto: ASUNTO: RESPUESTA COMUNICADO CON CONSECUTIVO CPB-FDLB 508-345A -2024 / ACTA DE FIJACION DE PORECIOS No 02 RESPUESTA COMUNICADO CON CONSECUTIVO CPB-FDLB 508-376 -2024 CONCEPTO Y ALCANCE PARA INTERVENCION CANCHA PARQUE EL DANUBIO 07-094 dirigido a CONSORCIO PARQUES

El día 04-03-2024 se envió el comunicado No. SPLI-BOS-23-0357 con asunto: AVAL SEGUIMIENTO AL PLAN DE GERENCIA DEL PERIODO 01 AL 31 DE ENERO DE 2024 VERSION 2 dirigido a CONSORCIO PARQUES

El día 04-03-2024 se envió el comunicado No. SPLI-BOS-23-0358 con asunto: RESPUESTA COMUNICADO No. CPB-FDLB 508-350-2024 CON ASUNTO: PRESUPUESTO ACTUALIZADOS COMITÉ DE SEGUIMIENTO N. 20, VILLA DEL RIO - OLARTE 07-069- OLARTE 07-215- EL CAUCE 07-359 – OBSERVACIONES PRESUPUESTOS ACTUALIZADOS PARQUES 07-215, 07-359 Y 07-037 dirigido a CONSORCIO PARQUES

El día 04-03-2024 se envió el comunicado No. SPLI-BOS-23-0359 con asunto: RESPUESTA COMUNICADO No. CPB-FDLB 508-351-2024 CON ASUNTO: PRESUPUESTO ACTUALIZADOS COMITÉ DE SEGUIMIENTO N. 20 , BRASIL SEGUNDO SECTOR 07-003; RESPUESTA COMUNICADO No. CPB-FDLB 508-359-2024 CON ASUNTO: PRESUPUESTO ACTUALIZADO COMITÉ DE SEGUMIENTO N. 21, DESARROLLO SANTA FE 07-333; RESPUESTA COMUNICADO No. CPB-FDLB 508-360-2024 CON ASUNTO: PRESUPUESTO ACTUALIZADO COMITÉ DE SEGUMIENTO N. 21, DESARROLLO LA FLORIDA 07-110; RESPUESTA COMUNICADO No. CPB-FDLB 508-361-2024 CON ASUNTO: PRESUPUESTO ACTUALIZADO COMITÉ DE SEGUMIENTO N. 21, BRASIL VILLA DE LOS COMUNEROS 07-041 – OBSERVACIONES A PRESUPUESTOS ACTUALIZADOS No. 07-003, 07-333, 07-110 y 07-041 dirigido a CONSORCIO PARQUES

El día 04-03-2024 se envió el comunicado No. SPLI-BOS-23-0360 con asunto: RESPUESTA COMUNICADO CPB-FDLB 508-371B-2024 ASUNTO RESPUESTA OFICIO SPLI-BOS-23-347 CORTE DE OBRA No 3 v2 SUBSANADO dirigido a CONSORCIO PARQUES

El día 04-03-2024 se envió el comunicado No. SPLI-BOS-23-0361 con asunto: RESPUESTA COMUNICADO CPB-FDLB 508-356-2024 ASUNTO RESPUESTA OFICIO SPLI-BOS-023-251 DISEÑO DE MEZCLAS CONCRETO HECHO EN OBRA dirigido a CONSORCIO PARQUES

El día 05-03-2024 se envió el comunicado No. SPLI-BOS-23-0362 con asunto: OBSERVACIONES INFORME MENSUAL N° 5 GESTION SOCIAL dirigido a CONSORCIO PARQUES

El día 06-03-2024 se envió el comunicado No. SPLI-BOS-23-0363 con asunto: INFORME MENSUAL CONSOLIDADO No. 5 V0 DEL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO DE 2024 AL 29 DE FEBRERO DE 2024 dirigido a FDLB

El día 06-03-2024 se envió el comunicado No. SPLI-BOS-23-0364 con asunto: ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No 03 CONTRATO No 510-2023 dirigido a FDLB

El día 06-03-2024 se envió el comunicado No. SPLI-BOS-23-0365 con asunto: APREMIO No. 1 POR ATRASO EN FRENTES DE OBRA dirigido a CONSORCIO PARQUES

El día 06-03-2024 se envió el comunicado No. SPLI-BOS-23-0366 con asunto: INFORME SEMANAL No. 22 V0 dirigido a FDLB

El día 06-03-2024 se envió el comunicado No. SPLI-BOS-23-0367 con asunto: RESPUESTA COMUNICADO CPB-FDLB 508-388-2024 INFORME MENSUAL No 04 AVAL AL INFORME MENSUAL TECNICO No 04 VERSION 2 dirigido a CONSORCIO PARQUES

El día 07-03-2024 se envió el comunicado No. SPLI-BOS-23-0369 con asunto: ALCANDE AL COMUNIACDO SPLI-BOS-23-0363 INFORME MENSUAL CONSOLIDADO No. 5 V0 DEL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO DE 2024 AL 29 DE FEBRERO DE 2024 dirigido a FDLB

El día 11-03-2024 se envió el comunicado No. SPLI-BOS-23-0370 con asunto: RESPUESTA COMUNICADO CPB-FDLB 508-370-2024 CON ASUNTO CONCEPTO Y ALCANCE PARA

INTERVENCION CANCHAS EN ASFALTO EXISTENTES, ZONAS DE JUEGOS, GIMNASIOS, CICLORUTAS dirigido a CONSORCIO PARQUES

El día 07-03-2024 se envió el comunicado No. SPLI-BOS-23-0371 con asunto: RESPUESTA COMUNICADO CPB-FDLB 508-376-2024 CON ASUNTO CONCEPTO Y ALCANCE PARA INTERVENCION CANCHA PARQUE EL DANUBIO 07-094 dirigido a CONSORCIO PARQUES

El día 07-03-2024 se envió el comunicado No. SPLI-BOS-23-0373 con asunto: SOLICITUD DE DOCUMENTACION PARA TRAMITE ACTA PARCIAL No 03 MES DE ENERO 2024 dirigido a CONSORCIO PARQUES

El día 08-03-2024 se envió el comunicado No. SPLI-BOS-23-0374 con asunto: INFORME MENSUAL INTEGRAL No. 4 (ENERO DE 2023) CONTRATO DE OBRA No.508-2023 dirigido a FDLB

El día 08-03-2024 se envió el comunicado No. SPLI-BOS-23-0375 con asunto: REITERACION SOLICITUD DE DOCUMENTACION PARA TRAMITE ACTA PARCIAL No 03 MES DE ENERO 2024 dirigido a CONSORCIO PARQUES

El día 08-03-2024 se envió el comunicado No. SPLI-BOS-23-0376 con asunto: AVAL CORTE DE OBRA No 03 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO CONTRATO DE OBRA No 508-2023 dirigido a FDLB

El día 08-03-2024 se envió el comunicado No. SPLI-BOS-23-0378 con asunto: RESPUESTA COMUNICADO CPB-FDLB-508-374-2024/ INFORME MENSUALTECNICO No 05 VERSION 0 dirigido a CONSORCIO PARQUES

El día 04-03-2024 se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-379-2024 con asunto: PRESUPUESTO ACTUALIZADO RECORRDIO FEBRERO 26 DE 2024 PARQEU DESARROLLO RINCON DE BOSA 07-026 por parte del CONTRATISTA

El día 04-03-2024 se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-380-2024 con asunto: PRESUPUESTO ACTUALIZADO RECORRIDO FEBRERO 26 DE 2024 PARQUE DESARROLLO LOS LAURELES III SECTOR 07-081 por parte del CONTRATISTA

El día 04-03-2024 se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-381-2024 con asunto: Respuesta oficio SPLI-BOS-23-0350 "RESPUESTA COMUNICADO CON CONSECUTIVO CPB-FDLB 508-373-2023 / SEGUIMIENTO AL PLAN DE GERENCIA PERIODO 01 DE ENERO -31 DE ENERO" por parte del CONTRATISTA

El día 05-03-2024 se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-382-2024 con asunto: PROGRAMACIONES ACTUALIZADAS MARZO 4 DE 2024 por parte del CONTRATISTA

El día 05-03-2024 se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-383-2024 con asunto: Respuesta oficio SPLI-BOS-23-0355 RESPUESTA COMUNICADO CONCONSECUTIVO CPB-FDLB 508-345A -2024 / ACTA DE FIJACION DE PORECIOS No 02 RESPUESTA COMUNICADO CON CONSECUTIVO CPB-FDLB 508-376 -2024 CONCEPTO Y ALCANCE PARA INTERVENCION CANCHA PARQUE EL DANUBIO 07-09 por parte del CONTRATISTA

El día 05-03-2024 se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-384-2024 con asunto: RESPUESTA OFICIO SPLI-BOS-23-0353 SOLICITUD SUBSANACION Y ENTREGA DE INFORMACION PARA PRESNETAR CUANTA DEL PERIODO ENERO DE 2024 A ENTIDAD por parte del CONTRATISTA

El día 05-03-2024 se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-385-2024 con asunto: DOCUMENTOS CUENTA 03 por parte del CONTRATISTA

El día 05-03-2024 se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-386-2024 con asunto: ENSAYOS PREFABRICADOS BORDILLOS A-80 y FICHA TECNICA por parte del CONTRATISTA

El día 05-03-2024 se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-387-2024 con asunto: RESULTADOS CONCRETO PLACA 14 DIAS PARQUE URBANIZACION JIMENEZ DE QUEZADA por parte del CONTRATISTA

El día 05-03-2024 se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-388-2024 con asunto: RESPUESTA OFICIO SPLI-BOS-23-0348 RESPUESTA COMUNICADO CON CONSECUTIVO CPB-FDLB 508-372-2023 CON ASUNTO RESPUESTA SPLI-BOS-23-0328 "RESPUESTA COMUNICADO CPB-FDLB-508-324-2024/ INFORME MENSUAL No 04 VERSION 0" por parte del CONTRATISTA

El día 05-03-2024 se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-389-2024 con asunto: REITERACION VISITA DE INSPECCION Y ASIGNACION DELEGADO ETB por parte del CONTRATISTA

El día 05-03-2024 se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-392-2024 con asunto: INVENTARIO DE ACCESORIOS E INFRAESTRUCTURA ESP por parte del CONTRATISTA

SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA

El día 06-03-2024 se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-393-2024 con asunto: ACTA DE VIAS Y ESPACIO PUBLICO URBANIZACION EL REGALO (07-007), URBANIZACION JOSE MARIA CARBONEL (07-179, 07-044, 07-104), DESARROLLO LA CONCEPCION (07-014), DESARROLLO RINCON DE BOSA (07-026), DESARROLLO EL LIBERTADOR II (07-226) por parte del CONTRATISTA

El día 06-03-2024 se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-394-2024 con asunto: Programación comités veedores y reuniones de inicio, avance y finalización por parte del CONTRATISTA

El día 07-03-2024 se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-395-2024 con asunto: PRESUPUESTO ACTUALIZADO PARQUE URBANIZACIÓN JIMENEZ DE QUEZADA 07-015 por parte del CONTRATISTA

El día 07-03-2024 se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-396-2024 con asunto: RADICACION EN FISICO INTEGRAL NUMERO 4 PERIODO DE ENERO por parte del

El día 07-03-2024 se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-397-2024 con asunto: REMISION MATERIAL por parte del CONTRATISTA

El día 07-03-2024 se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-398-2024 con asunto: RESPUESTA OFICIO SPLI-BOS-23-0373_ SOLICITUD DE DOCUMENTACION PARA TRAMITE ACTA PARCIAL No 03 MES DE ENERO 2024 por parte del CONTRATISTA

El día 07-03-2024 se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-399-2024 con asunto: RESULTADOS CONCRETO PLACA 7 DIAS PARQUE JOSE MARIA CARBONELL 07-104 ZONA 16 por parte del CONTRATISTA

El día 07-03-2024 se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-400-2024 con asunto: VISITA ETB por parte del CONTRATISTA

El día 07-03-2024 se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-401-2024 con asunto: INVENTARIO DE ACCESORIOS E INFRAESTRUCTURA ESP por parte del CONTRATISTA

El día 08-03-2024 se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-402-2024 con asunto: REMISIÓN DE SUBSANACIÓN DE INFORME MENSUAL AMBIENTAL N° 5 V02 por parte del CONTRATISTA

El día 08-03-2024 se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-403-2024 con asunto: RESPUESTA A SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AMBIENTALES por parte del CONTRATISTA

El día 08-03-2024 se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-404-2024 con asunto: RESPUESTA A SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AMBIENTALES-RETIRO DE RCD EN PARQUE PALESTINA por parte del CONTRATISTA

El dio 08-03-2024 se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-405-2024 con asunto: INFORME DE OBLIGACIONES 5 CORRESPOONDIENTE AL MES DE FEBRERO por parte del CONTRATISTA

El día 08-03-2024 se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-406-2024 con asunto: DOCUMETOS DE VOLQUETA PALACA SWP453 por parte del CONTRATISTA

SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA

El día 08-03-2024 se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-408-2024 con asunto: RESPUESTA OFICIO SPLI-BOS-23-0375 "REITERACIÓN SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN PARA TRAMITE ACTA PARCIAL No 03 MES DE ENERO 2024" por parte del CONTRATISTA

El día 08-03-2024 se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-409-2024 con asunto: SEGUIMIENTO AL PLAN DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. por parte del CONTRATISTA

El día 08-03-2024 se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-410-2024 con asunto: ACTA DE CORTE 4 por parte del CONTRATISTA

El día 09-03-2024 se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-412-2024 con asunto: ACTA PARCIAL DE OBRA No. 4 CONTRATO 508 DE 2023 por parte del CONTRATISTA

SEMANA 24 DEL 11 AL 17 DE MARZO 2024

El día 11-03-2024 se envió el comunicado No. SPLI-BOS-23-0380 con asunto: APREMIO No. 2 POR LA NO PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CONTINGENCIA ESPECÍFICO POR CADA FRENTE DE OBRA QUE PRESENTA ATRASO. al CONSORCIO PARQUES

El día 11-03-2024 se envió el comunicado No. SPLI-BOS-23-0382 con asunto: RESPUESTA A COMUNICADO No. CPB-FDLB 508-382-2024 CON ASUNTO: PROGRAMACIONES ACTUALIZADAS MARZO 4 DE 2024 – OBSERVACIONES A PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA 04-03-2024 al CONSORCIO PARQUES

SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA

El día 12-03-2024 se envió el comunicado No. SPLI-BOS-23-0383 con asunto: APREMIO No. 1 POR INSUFICIENCIA DE PERSONAL, EQUIPOS Y MATERIALES – INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y FALTAS A PROPUESTA ECONÓMICA OFERTADA al CONSORCIO PARQUES

El día 12-03-2024 se envió el comunicado No. SPLI-BOS-23-0384 con asunto: INFORME MENSUAL DE OBLIGACIONES NO. 5 V0 DEL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO DE 2024 AL 29 DE FEBRERO DE 2024 al FDLB

El día 12-03-2024 se envió el comunicado No. SPLI-BOS-23-0385 con asunto: RESPUESTA COMUNICADO CPB-FDLB-508-408-2024/ RESPUESTA OFICIO SPLI-BOS-23-0375 "REITERACIÓN SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN PARA TRAMITE ACTA PARCIAL No 03 MES DE ENERO 2024" al CONSORCIO PARQUES

El día 12-03-2024 se envió el comunicado No. SPLI-BOS-23-0386 con asunto: RESPUESTA COMUNICADO CPB-FDLB 508-405-2024 / INFORME DE OBLIGACIONES 5 CORRESPOONDIENTE AL MES DE FEBRERO al CONSORCIO PARQUES

El día 12-03-2024 se envió el comunicado No. SPLI-BOS-23-0387 con asunto: RESPUESTA COMUNICADO CPB-FDLB 508-409-2024 / SEGUIMIENTO AL PLAN DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. al CONSORCIO PARQUES

El día 13-03-2024 se envió el comunicado No. SPLI-BOS-23-0388 con asunto: INFORME SEMANAL No 23 v0 al FDLB

El día 13-03-2024 se envió el comunicado No. SPLI-BOS-23-0389 con asunto: ALCANCE AL COMUNICADO CON CONSECUTIVO SPLI-BOS-23-0370 Y ASUNTO RESPUESTA COMUNICADO CPB-FDLB 508-370-2024 CON ASUNTO CONCEPTO Y ALCANCE PARA INTERVENCION CANCHAS EN ASFALTO EXISTENTES, ZONAS DE JUEGOS, GIMNASIOS, CICLORUTAS al CONSORCIO PARQUES

El día 13-03-2024 se envió el comunicado No. VIA CORREO ELECTRONICO con asunto: APROBACION PMT No 1 Cto 508 Parques Bosa - Ampliación plazo PMT al CONSORCIO PARQUES

El día 13-03-2024 se envió el comunicado No. SPLI-BOS-23-0391 con asunto: DEVOLUCION ACTA DE VECINDAD EN ORIGINAL FIRMADAS al CONSORCIO PARQUES

El día 15-03-2024 se envió el comunicado No. SPLI-BOS-23-0393 con asunto: RESPUESTA A COMUNICADO CPB-FDLB 508-420-2024 / RESPUESTA OFICIOS SPLI-BOS-23-365-380 APREMIO No 1 y No 2 ATRASO FRENTES DE OBRA al CONSORCIO PARQUES

El día 14-03-2024 se envió el comunicado No. SPLI-BOS-23-0394 con asunto: ASUNTO: RESPUESTA A COMUNICADO CPB-FDLB 508-412-2024 / ACTA PARCIAL DE OBRA No 4 CONTRATO 508 DE 2023 al CONSORCIO PARQUES

El día 15-03-2024 se envió el comunicado No. SPLI-BOS-23-0398 con asunto: RESPUESTA COMUNICADO CPB-FDLB-508 411-2024/ OFICIO SPLI-BOS-23-0378/ RESPUESTA COMUNICADO CPB-FDLB-508-374-2024/ INFORMEMENSUALTECNICO No 05 VERSION 0 al CONSORCIO PARQUES

El día 15-03-2024 se envió el comunicado No. SPLI-BOS-23-0399 con asunto: RESPUESTA COMUNICADO CPB-FDLB-508 425-2024 CON ASUNTO RESPUESTA OFICIOS SPLI-BOS-23-290 LLAMADO ATENCION INSUFICIENCIA MANO DE OBRA Y EQUIPO SPLI-BOS-23-383 APREMIO No. INSUFICIENCIA PERSONAL, EQUIPOS Y MATERIALES al CONSORCIO PARQUES

El día 11-03-2024 se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-413-2024 con asunto RESPUESTA OFICIO SPLI-BOS-23-0312 PRESUPUESTO ACTUALIZADO PARQUE LA CONCEPCION 07-014 por parte del CONTRATISTA

El día 11-03-2024 se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-414-2024 con asunto RESPUESTA OFICIO CPB-FDLB 508-370-2024 CONCEPTO Y ALCANCE PARA INTERVENCION CANCHAS EN ASFALTO EXISTENTES, ZONAS DE JUEGOS, GIMNASIOS, CICLORUTAS por parte del CONTRATISTA"

El día 11-03-2024 se recibió el comunicado No. 20245720313151 con asunto SEGUNDO REQUERIMIENTO POR PENDIENTES ADMINISTRATIVOS EN INFORMES MENSUALES, CORTES PARCIALES DE OBRA Y EVISO DEL ESTDAO DE PROGRAMACION DE OBRA por parte del FDL

El día 12-03-2024 se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-415-2024 con asunto RESPUESTA OFICIO SPLI-BOS-23-310 PRESUPUESTO ACTUALIZADO PARQUE DESARROLLO BOSA LINDA 07-002 por parte del CONTRATISTA

El día 11-03-2024 se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-417-2024 con asunto RESPUESTA OFICIO SPLI-BOS-23-0317 PRESUPUESTO ACTUALIZADO PARQUE URBANIZACION EL REGALO 07-007 por parte del CONTRATISTA

El día 12-03-2024 se recibió el comunicado No. CORREO ELECTRONICO con asunto PMT No 1 Cto 508 Parques Bosa - Ampliación plazo PMT por parte del CONTRATISTA

El día 12-03-2024 se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-419-2024 con asunto IMPLANTACIONES DE ACUERDO A ZONAS DE SEGURIDAD SEGÚN CONCEPTO DE INTERVENTORIA OFICIO SPLI-BOS-23-0237 Y PARQUES SEGUN MODIFICACIONES SUPERVISION E INTERVENTORIA COMITÉ No. 14/02/2024 DISEÑOS PISOS DE CAUCHO CON LOGOTIPO "DESCUBRE Y ENAMORATE DE BOSA" por parte del CONTRATISTA"

El día 12-03-2024 se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-420-2024 con asunto RESPUESTA OFICIOS SPLI-BOS-23-365-380 APREMIO No. 1 y No. 2 ATRASO FRENTES DE OBRA por parte del CONTRATISTA

El día 12-03-2024 se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-421-2024 con asunto CONCEPTO RECUBRIMIENTOS PISOS CON SKATE MASTER por parte del CONTRATISTA

El día 12-03-2024 se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-422-2024 con asunto ACTA DE JIJACION PRECIOS NP 02 Y JUSTIFICACION por parte del CONTRATISTA

El día 12-03-2024 se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-423-2024 con asunto REMISIONES MATERIAL GRANULAR PARQUE PALESTINA por parte del CONTRATISTA

SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA

El día 13-03-2024 se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-424-2024 con asunto FORMATO PROGRAMACION PAC SEGUNDO TRIMESTRE por parte del CONTRATISTA

El día 13-03-2024 se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-425-2024 con asunto RESPUESTA OFICIOS SPLI-BOS-23-290 LLAMADO ATENCION INSUFICIENCIA MANO DE OBRA Y EQUIPO SPLI-BOS-23-383 APREMIO No. INSUFICIENCIA PERSONAL, EQUIPOS Y MATERIALES por parte del CONTRATISTA

El día 13-03-2024 se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-426-2024 con asunto REITERACION REVISION IMPLANTACIONES Y DISEÑOS PISOS DE CAUCHO, CONCEPTO RECUBRIMIENTO CANCHAS Y ZONAS DURAS EXISTENTES por parte del CONTRATISTA

El día 13-03-2024 se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-427-2024 con asunto RESULTADOS CONCRETO PLACA 14 DIAS PARQUE JOSE MARIA CARBONELL 07-104 ZONA 16 Y RESULTADO DENSIDADES por parte del CONTRATISTA

El día 14-03-2024 se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-433-2024 con asunto RESPUESTA OFICIO SPLI-BOS-23-0345 PRESUPUESTO ACTUALIZADO PARQUES URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL 07-104/07-044/07-179 por parte del CONTRATISTA

El día 14-03-2024 se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-435-2024 con asunto RESPUESTA OFICIO SPLI-BOS-23-0354 PRESUPUESTO ACTUALIZADO PARQUE URBANIZACIÓN OLARTE 07-069 por parte del CONTRATISTA"

SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA

El día 14-03-2024 se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-438-2024 con asunto RESPUESTA OFICIO SPLI-BOS-23-0358 PRESUPUESTO ACTUALIZADO PARQUE URBANIZACIÓN OLARTE 07-215 por parte del CONTRATISTA

El día 14-03-2024 se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-440-2024 con asunto RESPUESTA OFICIO SPLI-BOS-23-0395 + CORTE DE OBRA No. 4 V2 SUBSANADO por parte del CONTRATISTA"

El día 14-03-2024 se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-442-2024 con asunto RESPUESTA OFICIO SPLI-BOS-23-0359-0372 PRESUPUESTO ACTUALIZADO PARQUE BRASIL SEGUNDO SECTOR 07-003/ DESARROLLO RINCON DE BOSA 07-026/PARQUE BRASIL (VILLA DE LOS COMUNEROS) 07-041 por parte del CONTRATISTA

El día 15-03-2024 se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-442A-2024 con asunto RECORRRIDOS ENTIDAD PUBLICA MOVISTAR por parte del CONTRATISTA

El día 15-03 2024 se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-443-2024 con asunto RESPUESTA OFICIO SPLI-BOS-23-0368 PRESUPUESTO ACTUALIZADO LA DESARROLLO LA LIBERTAD 07-093 DESARROLLO EL LIBERTADOR 07-226 NUEVA ESCOCIA 07-222 ISLANDIA 07-318 VILLA COLOMBIA 07-268 DESARROLLO SAN JOAQUIN 07-191 por parte del CONTRATISTA"

El día 15-03-2024 se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-443A-2024 con asunto RECORRIDOS ENTIDADES PUBLICAS por parte del CONTRATISTA

El día 15-03-2024 se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-444A-2024 con asunto CERTIFICADO ETB por parte del CONTRATISTA

El día 15-03-2024 se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-444-2024 con asunto RESPUESTA OFICIO SPLI-BOS-23-0372 PRESUPUESTO ACTUALIZADO DESARROLLO SAN LUIS 07-111/DESARROLLO LAURELES 07-081 por parte del CONTRATISTA

El día 16-03-2024 se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-445-2024 con asunto PRESUPUESTO ACTUALIZADO PARQUE DESARROLLO VILLA SONIA 1 07-346 por parte del CONTRATISTA

El día 15-03-2024 se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-446-2024 con asunto ALCANCE OFICIO SPLI-BOS-23-0395 + CORTE DE OBRA No. 4 V2 SUBSANADO por parte del CONTRATISTA"

El día 15-03-2024 se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-447-2024 con asunto OFICIO GAS NATURAL por parte del CONTRATISTA

El día 15-03-2024 se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-448-2024 con asunto RESPUESTA OFICIO SPLI-BOS-23-0386 RESPUESTA COMUNICADO CPB-FDLB 508-405-2024 / INFORME DE OBLIGACIONES 5 CORRESPOONDIENTE AL MES DE FEBRERO por parte del CONTRATISTA

El día 15-03-2024 se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-449-2024 con asunto Respuesta oficio SPLI-BOS-23-0387 / SEGUIMIENTO AL PLAN DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO V1 SUBSANADO por parte del CONTRATISTA

El día 15-03-2024 se recibió el comunicado No. CORREO ELECTRONICO con asunto CORRECCION DE NP GRUPO 1 por parte del CONTRATISTA

SEMANA 25 DEL 18 AL 24 DE MARZO 2024

El día 18/03/2024 se envió el comunicado de interventoría No. SPLI-BOS-23-0397 con asunto: RESPUESTA COMUNICADO No. 20245720313151 CON ASUNTO: SEGUNDO REQUERIMIENTO POR PENDIENTES ADMINISTRATIVOS EN INIFORMES MENSUALES, CORTES PARCIALES DE OBRA Y AVISO DEL ESTADO DE PROGRAMACIÓN DE OBRA. RESPUESTA COMUNAICDO No 20245720232811 CON ASUNTO: REQUERIMIENTO POR INCUMPLIMIENTOS ADMINSITRATIVOS EN INFORMES MESNUALES, CORTES PARQCIALES DE OBRA E INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA dirigido al FDLB

El día 18/03/2024 se envió el comunicado de interventoría No. SPLI-BOS-23-0400 con asunto: RESPUESTA COMUNICADO CPB-FDLB 508-449-2024 Y ASUNTO RESPUESTA OFICIO SPLI-BOS-23-0387 / SEGUIMIENTO AL PLAN DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO V1 SUBSANADO dirigido al CONSORCIO PARQUES

El día 18/03/2024 se envió el comunicado de interventoría No. SPLI-BOS-23-0402 con asunto: AVAL AL INFORME DE OBLIGACIONES No 05 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y REMITIDO BAJO COMUNICADO CPB-FDLB 508-448-2024. dirigido al CONSORCIO PARQUES

El día 18/03/2024 se envió el comunicado de interventoría No. SPLI-BOS-23-0403 con asunto: TRASLADO COMUNICADO EMITIDO POR EL CONSORCIO PARQUES 2023 CON NUMERO DE CONSECUTIVO CPB-FDLB 508-447-2024 Y ASUNTO OFICIO GAS NATURAL dirigido al FDLB

SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA

El día 18/03/2024 se envió el comunicado de interventoría No. SPLI-BOS-23-0404 con asunto: SOLICITUD DE ACLARACION AL COMUNICADO CON CONSECUTIVO CPB-FDLB 508-444-2024 Y ASUNTO CERTIFICACION DE ETB dirigido al CONSORCIO PARQUES

El día 18/03/2024 se envió el comunicado de interventoría No. SPLI-BOS-23-0405 con asunto: TRASLADO COMUNICADO EMITIDO POR EL CONSORCIO PARQUES 2023 CON NUMERO DE CONSECUTIVO CPB-FDLB 508-443-2024 Y RECORRIDOS ENTIDAD PUBLICA dirigido al FDLB

El día 18/03/2024 se envió el comunicado de interventoría No. SPLI-BOS-23-0406 con asunto: TRASLADO COMUNICADO EMITIDO POR EL CONSORCIO PARQUES 2023 CON NUMERO DE CONSECUTIVO CPB-FDLB 508-442-2024 Y RECORRIDOS ENTIDAD PUBLICA TELEFONICA TELECOM dirigido al FDLB

El día 19/03/2024 se envió el comunicado de interventora No. SPLI-BOS-23-0407 con asunto: RESPUESTA AL COMUNICADO CON CONSECUTIVO CPB-FDLB 508-452-2024 Y ASUNTO RESPUESTA OFICIO SPLI-BOS-23-0398 RESPUESTA COMUNICADO CPB-FDLB-508 411-2024 CON ASUNTO OFICIO SPLI-BOS-23-0378/ RESPUESTA COMUNICADO CPBFDLB-508-374-2024/ INFORMEMENSUALTECNICO No 05 VERSION dirigido al CONSORCIO PARQUES

El día 19/03/2024 se envió el comunicado de interventoría No. SPLI-BOS-23-0408 con asunto: RESPUESTA COMUNICADO CPB-FDLB 508-454-2024 CONN ASUNTO RESPUESTA OFICIO SPLI-BOS-23-394_RESPUESTA A COMUNICADO CPB-FDLB 508-412-2024 / ACTA PARCIAL DE OBRA No 4 CONTRATO 508 DE 2023 dirigido al CONSORCIO PARQUES

SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA

El día 19/03/2024 se envió el comunicado de interventoría No. SPLI-BOS-23-0409 con asunto: RESPUESTA COMUNICADO CPB-FDLB 508-462-2023 CON ASUNTO Respuesta oficio SPLI-BOS-23-0400 / SEGUIMIENTO AL PLAN DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO V2 SUBSANADO dirigido al CONSORCIO PARQUES

El día 20/03/2024 se envió el comunicado de interventoría No. SPLI-BOS-23-0410 con asunto: REMISIÓN HOJA DE VIDA SST dirigido al FDLB

El día 20/03/2024 se envió el comunicado de interventoría No. SPLI-BOS-23-0411 con asunto: HOJA DE VIDA PROFESIONAL SST INTERVENTORIA dirigido al FDLB

El día 20/03/2024 se envió el comunicado de interventoría No. SPLI-BOS-23-0412 con asunto: APREMIO No. 2 POR INSUFICIENCIA DE PERSONAL, EQUIPOS Y MATERIALES – INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y FALTAS A PROPUESTA ECONÓMICA OFERTADA dirigido al CONSORCIO PARQUES

El día 20/03/2024 se envió el comunicado de interventoría No. SPLI-BOS-23-0413 con asunto: RESPUESTA COMUNICADO No. CPB-FDLB 508-415-2024 CON ASUNTO: RESPUESTA OFICIO SPLI-BOS-23-310 PRESUPUESTO ACTUALIZADO PARQUE DESARROLLO BOSA LINDA 07-002; RESPUESTA COMUNICADO NO. CPB-FDLB 508-417-2024 CON ASUNTO: RESPUESTA OFICIO SPLI-BOS-23-0317 PRESUPUESTO ACTUALIZADO PARQUE URBANIZACION EL REGALO 07-007; RESPUESTA COMUNICADO No. CPB-FDLB 508-413-2024 CON ASUNTO: RESPUESTA OFICIO SPLI-BOS-23-0312 PRESUPUESTO ACTUALIZADO PARQUE LA CONCEPCION 07-014. RESPUESTA COMUNICADO No. CPB-FDLB 508-418-2024 CON ASUNTO: RESPUESTA OFICIO SPLI-BOS-23-0316 PRESUPUESTO ACTUALIZADO PARQUE DESARROLLO PALESTINA 07-022. RESPUESTA COMUNICADO No. CPB-FDLB 508-439-2024 CON ASUNTO: RESPUESTA OFICIO

SPLI-BOS-23-0396 PRESUPUESTO ACTUALIZADO PARQUE URBANIZACIÓN JIMENEZ DE QUEZADA 07-015 Y RESPUESTA COMUNICADO No. CPB-FDLB 508-436-2024 CON ASUNTO: RESPUESTA OFICIO SPLI-BOS-23-0358 PRESUPUESTO ACTUALIZADO DESARROLLO EL CAUCE 07-359 dirigido al CONSORCIO PARQUES

El día 21/03/2024 se envió el comunicado de interventoría No. SPLI-BOS-23-0414 con asunto: RESPUESTA COMUNICADO No. CPB-FDLB 508-442-2024 CON ASUNTO: RESPUESTA OFICIO SPLI-BOS-23-0359-0372 PRESUPUESTO ACTUALIZADO PARQUE BRASIL SEGUNDO SECTOR 07-003/ DESARROLLO RINCON DE BOSA 07-026/PARQUE BRASIL (VILLA DE LOS COMUNEROS) 07-041; RESPUESTA COMUNICADO NO. CPB-FDLB 508-438-2024 CON ASUNTO: RESPUESTA OFICIO SPLI-BOS-23-0358 PRESUPUESTO ACTUALIZADO PARQUE URBANIZACIÓN OLARTE 07-215; RESPUESTA COMUNICADO No. CPB-FDLB 508-433-2024 CON ASUNTO RESPUESTA OFICIO SPLI-BOS-23-0345 PRESUPUESTO ACTUALIZADO PARQUES URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL 07-104/07-044/07-179; RESPUESTA COMUNICADO No. CPB-FDLB 508-435-2024 CON ASUNTO: RESPUESTA OFICIO SPLI-BOS-23-0354 PRESUPUESTO ACTUALIZADO PARQUE URBANIZACIÓN OLARTE 07-069; RESPUESTA COMUNICADO No. CPB-FDLB 508-434-2024 CON ASUNTO: RESPUESTA OFICIO SPLI-BOS-23-0354 PRESUPUESTO ACTUALIZADO PARQUE DESARROLLO DANUBIO 07-094; RESPUESTA COMUNICADO No. CPB-FDLB 508-440-2024 CON ASUNTO: RESPUESTA OFICIO SPLI-BOS-23-0396 PRESUPUESTO ACTUALIZADO DESARROLLO LA FLORIDA IV SECTOR 07-110; RESPUESTA COMUNICADO No. CPB-FDLB 508-437-2024 CON ASUNTO: RESPUESTA OFICIO SPLI-BOS-23-0354 PRESUPUESTO ACTUALIZADO PARQUE URBANIZACIÓN VILLA DEL RIO LOTE 2 A 07-037; RESPUESTA COMUNICADO No. CPB-FDLB 508-432-2024 CON ASUNTO: RESPUESTA OFICIO SPLI-BOS-23-0354 PRESUPUESTO ACTUALIZADO PARQUE DESARROLLO LA PORTADA 07-299 dirigido al CONSORCIO PARQUES

El día 21/03/2024 se envió el comunicado de interventoría No. SPLI-BOS-23-0415 con asunto: RESPUESTA COMUNICADO No. CPB-FDLB 508-443-2024 CON ASUNTO: RESPUESTA OFICIO SPLIBOS-23-0368 PRESUPUESTO ACTUALIZADO DESARROLLO LA LIBERTAD 07-093/DESARROLLO EL LIBERTADOR 07-226/NUEVA ESCOCIA 07-222/ISLANDIA 07-318/VILLA COLOMBIA 07-268/DESARROLLO SAN JOAQUIN 07-191; RESPUESTA COMUNICADO No. CPB-FDLB 508-444-2024 CON ASUNTO: RESPUESTA OFICIO SPLI-BOS-23-0372 PRESUPUESTO ACTUALIZADO DESARROLLO SAN LUIS 07-111/DESARROLLO LAURELES 07-081; RESPUESTA COMUNICADO No. CPB-FDLB 508-445-2024 CON ASUNTO: PRESUPUESTO ACTUALIZADO PARQUE DESARROLLO VILLA SONIA 1 07-346 Y RESPUESTA COMUNICADO No. CPB-FDLB 508-441-2024 CON ASUNTO: RESPUESTA OFICIO SPLI-BOS-23-0359 PRESUPUESTO ACTUALIZADO PARQUE DESARROLLO SANTA FE 07-333 dirigido al CONSORCIO PARQUES"

El día 21/03/2024 se envió el comunicado de interventoría No. SPLI-BOS-23-0416 con asunto: ALCANCE AL COMUNICADO CON NUMERO DE RADICADO SPLI-BOS-23-0416 Y NUMERO INTERNO DE LA ENTIDAD 2024-571-002498-2 EL CUAL TIENE POR ASUNTO APROBACION DE PRECIOS NO PREVISTO N 01 dirigido al FDLB

El día 21/03/2024 se envió el comunicado de interventoría No. SPLI-BOS-23-0417 con asunto: RESPUESTA COMUNICADO No. CPB-FDLB 508-470-2024 CON ASUNTO: RESPUESTA OFICIO SPLI-BOS-23-413 PRESUPUESTOS ACTUALIZADOS DESARROLLO BOSA LINA 07-002, URBANIZACIÓN EL REGALO 07-007, DESARROLLO PALESTINA 07-022 Y RESPUESTA COMUNICADO No. CPB-FDLB 508-471-2024 CON ASUNTO: RESPUESTA OFICIO SPLI-BOS-23-413 PRESUPUESTOS ACTUALIZADOS DESARROLLO LA PORTADA 07-299, DESARROLLO DANUBIO 07-094, PARQUE BRASIL VILLA DE LOS COMUNEROS 07-041 dirigido al CONSORCIO PARQUES

El día 21/03/2024 se envió el comunicado de interventoría No. SPLI-BOS-23-0418 con asunto: RESPUESTA COMUNICADO CPB-FDLB 508-422-2023 CON ASUNTO ACTA DE FIJACION PRECIOS NP 02 Y JUSTIFICACION dirigido al CONSORCIO PARQUES

El día 21/03/2024 se envió el comunicado de interventoría No. SPLI-BOS-23-0419 con asunto: RESPUESTA COMUNICADO CPB-FDLB 508-464-2023 AVAL AL SEGUIMIENTO PLAN DE GERENCIA VERSION 2.0 MES FEBRERO 2024 dirigido al CONSORCIO PARQUES

El día 21/03/2024 se envió el comunicado de interventoría No. SPLI-BOS-23-0420 con asunto: RESPUESTA CPB-FDLB 508-255-2023 DOCUMENTOS DE INGRESO DE PERSONAL dirigido al CONSORCIO PARQUES

El día 21/03/2024 se envió el comunicado de interventoría No. SPLI-BOS-23-0421 con asunto: RESPUESTA COMUNICADO CPB-FDLB 508-466-2023 CON ASUNTO RADICACION EN FISICO INFORME INTEGRAL #5 PERIODO DE FEBRERO dirigido al CONSORCIO PARQUES

El día 21/03/2024 se envió el comunicado de interventoría No. SPLI-BOS-23-0422 con asunto: RESPUESTA COMUNICADO CPB-FDLB 508-476-2023 CON ASUNTO RESPUESTA OFICIO SPLI-BOS-23-408 RESPUESTA COMUNICADO CPB-FDLB 508-454-2024 CON ASUNTO RESPUESTA OFICIO SPLI-BOS-23-394 RESPUESTA COMUNICADO CPB-FDLB 508-412-2024/ ACTA PARCIAL DE OBRA No 4 CONTRATO 508 DE 2023 dirigido al CONSORCIO PARQUES

El día 22/03/2024 se envió el comunicado de interventoría No. SPLI-BOS-23-0423 con asunto: RESPUESTA COMUNICADO CPB-FDLB 508-460-2023 CON ASUNTO ENSAYOS DE MATERIALES GRANULARES, RODADURA ASFÁLTICA 1350 Y CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE LA EMPRESA PAVIOBRAS dirigido al CONSORCIO PARQUES

El día 22/03/2024 se envió el comunicado de interventoría No. SPLI-BOS-23-0424 con asunto: RESPUESTA COMUNICADO No. CPB-FDLB 508-477-2024 CON ASUNTO: RESPUESTA OFICIO SPLI-BOS-23-415 Y 417 PRESUPUESTOS ACTUALIZADOS DESARROLLO LAURELES 07-081, DESARROLLO VILLA SONIA 07-346, DESARROLLO SANTA FE 07-333, URBANIZACIÓN EL REGALO 07-007 dirigido al CONSORCIO PARQUES

El día 22/03/2024 se envió el comunicado de interventoría No. SPLI-BOS-23-0425 con asunto: SOLICITUD DE APROBACIÓN DE PRESUPUESTOS ACTUALIZADOS CON VISTO BUENO DE INTERVENTORÍA dirigido al FDLB

El día 22/03/2024 se envió el comunicado de interventoría No. SPLI-BOS-23-0427 con asunto: RESPUESTA COMUNICADO CPB-FDLB 508-472-2023 CON ASUNTO RESPUESTA A LOS SOLICITADO DE MANERA VERBAL EL DIA 20-03-2024 EN RELACION A EL ACTA GENERAL APROBADA DEL CORTE DE OBRA No 04 V4 Y LAS ACTAS CORRESPONDIENTES A LOS PARQUES PRESENTES EN DICHA ACTA dirigido al CONSORCIO PARQUES"

El día 22/03/2024 se envió el comunicado de interventoría No. SPLI-BOS-23-0428 con asunto: ASUNTO: RESPUESTA OFICIO CPB-FDLB 508-334-2023 ASUNTO: IMPLANTACIONES DE ACUERDO A ZONAS DE SEGURIDAD SEGÚN CONCEPTO DE INTERVENTORIA OFICIO SPLI-BOS-23-0237 Y PARQUES SEGÚN MODIFICACIONES SUPERVISION E INTERVENTORIA COMITÉ No. 14/02/2024) DISEÑOS PISOS DE CAUCHO CON LOGOTIPO "DESCUBRE Y ENAMORATE DE BOSA"; RESPUESTA OFICIO CPB-FDLB 508-413-2024 ASUNTO: RESPUESTA OFICIO SPLI-BOS-23-0312 PRESUPUESTO ACTUALIZADO PARQUE LA CONCEPCION 07-014; RESPUESTA OFICIO CPB-FDLB 508-334-2023 ASUNTO: IMPLANTACIONES DE ACUERDO A ZONAS DE SEGURIDAD SEGÚN CONCEPTO DE INTERVENTORIA OFICIO SPLI-BOS-23-0237 Y PARQUES SEGÚN MODIFICACIONES SUPERVISION E INTERVENTORIA COMITÉ No. 14/02/2024) DISEÑOS PISOS

DE CAUCHO CON LOGOTIPO "DESCUBRE Y ENAMORATE DE BOSA"; RESPUESTA OFICIO CPB-FDLB 508-320-2023 RESPUESTA OFICIO SPLI-BOS-23-0237 , MESA DE TRABAJO FEBRERO 5 DE 2024 , COMITES DE OBRA #18 y # 20; RESPUESTA OFICIO CPB-FDLB 508-419-2023 IMPLANTACIONES DE ACUERDO A ZONAS DE SEGURIDAD SEGÚNCONCEPTO DE INTERVENTORIA OFICIO SPLI-BOS-23-0237 Y PARQUES SEGÚN MODIFICACIONES SUPERVISION E INTERVENTORIA COMITÉ No. 14/02/2024) DISEÑOS PISOS DE CAUCHO CON LOGOTIPO "DESCUBRE Y ENAMORATE DE BOSA" Y RESPUESTA OFICIO CPB-FDLB 508-469-2024 ASUNTO REITERACION REVISION IMPLANTACIONES Y DISEÑOS PISOS DE CAUCHO, CONCEPTO RECUBRIMIENTO CANCHAS Y ZONAS DURAS EXISTENTES. – RESPUESTA IMPLANTACIONES dirigido al CONSORCIO PARQUES

El día 22/03/2024 se envió el comunicado de interventoría No. SPLI-BOS-23-0429 con asunto: ASUNTO: RESPUESTA OFICIO CPB-FDLB 508-334-2023 ASUNTO: IMPLANTACIONES DE ACUERDO A ZONAS DE SEGURIDAD SEGÚN CONCEPTO DE INTERVENTORIA OFICIO SPLI-BOS-23-0237 Y PARQUES SEGÚN MODIFICACIONES SUPERVISION E INTERVENTORIA COMITÉ No. 14/02/2024) DISEÑOS PISOS DE CAUCHO CON LOGOTIPO "DESCUBRE Y ENAMORATE DE BOSA"; RESPUESTA OFICIO CPB-FDLB 508-413-2024 ASUNTO: RESPUESTA OFICIO SPLI-BOS-23-0312 PRESUPUESTO ACTUALIZADO PARQUE LA CONCEPCION 07-014; RESPUESTA OFICIO CPB-FDLB 508-426-2023 ASUNTO: REITERACION REVISION IMPLANTACIONES Y DISEÑOS PISOS DE CAUCHO, CONCEPTO RECUBRIMIENTO CANCHAS Y ZONAS DURAS EXISTENTES; RESPUESTA OFICIO CPB-FDLB 508-419-2023 IMPLANTACIONES DE ACUERDO A ZONAS DE SEGURIDAD SEGÚNCONCEPTO DE INTERVENTORIA OFICIO SPLI-BOS-23-0237 Y PARQUES SEGÚN MODIFICACIONES SUPERVISION E INTERVENTORIA COMITÉ No. 14/02/2024) DISEÑOS PISOS DE CAUCHO CON LOGOTIPO "DESCUBRE Y ENAMORATE DE BOSA" Y RESPUESTA OFICIO CPB-FDLB 508-469-2024 ASUNTO REITERACION REVISION IMPLANTACIONES Y DISEÑOS

PISOS DE CAUCHO, CONCEPTO RECUBRIMIENTO CANCHAS Y ZONAS DURAS EXISTENTES. – RESPUESTA DISEÑOS PISO CAUCHO

El día "18/03/2024" se recibió el comunicado No. 20245720343121 con asunto: REQUERIMIENTO Y LINEAMIENTO DEL PAC PROGRAMADO PARA LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO por parte del FDLB

El día "18/03/2024" se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-452-2024 con asunto: RESPUESTA OFICIO SPLI-BOS-23-0398 RESPUESTA COMUNICADO CPB-FDLB-508 411-2024 CON ASUNTO OFICIO SPLI-BOS-23-0378/ RESPUESTA COMUNICADO CPBFDLB-508-374-2024/ INFORMEMENSUALTECNICO No 05 VERSION por parte del CONTRATISTA

El día "18/03/2024" se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-453-2024 con asunto: BALANCE HASTA CUENTA 4 por parte del CONTRATISTA

El día "18/03/2024" se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-454-2024 con asunto: RESPUESTA OFICIO SPLI-BOS-23-394_RESPUESTA A COMUNICADO CPB-FDLB 508-412-2024 / ACTA PARCIAL DE OBRA No 4 CONTRATO 508 DE 2023 por parte del CONTRATISTA

El día "18/03/2024" se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-455-2024 Y CPB-FDLB 508-255-2024 con asunto: DOCUMENTACION PERSONAL BOAL por parte del CONTRATISTA

El día "19/03/2024" se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-457-2024 con asunto: RADICACION EN FISICO Y MEDIO MAGNETICO INFOMRE MENSUAL 5 DE OBLIGACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO, APROBADO EN OFICIO SPLI-BOS-23-0402 por parte del CONTRATISTA

El día ""18/03/2024"" se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-458-2024 con asunto: Asunto: ALCANCE OFICIO SPLI-BOS-23-0401+ CORTE DE OBRA No. 4 SUBSANADO por parte del CONTRATISTA"

El día 18/03/2024 se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-460-2024 con asunto: ENSAYOS DE MATERIALES GRANULARES, RODADERA ASFÁLTICA 1350 Y CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS por parte del CONTRATISTA"

El día ""18/03/2024"" se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-460A-2024 con asunto: OFICIOS 460. ALCANCE A OFICIO CPB-FDLB 508-402-2024 - REMISIÓN DE INFORME MENSUAL AMBIENTAL N° 5 V02 CON CERTIFICACIÓN DE SECAM JR por parte del CONTRATISTA

El día "19/03/2024" se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-462-2024 con asunto: Respuesta oficio SPLI-BOS-23-0400 / SEGUIMIENTO AL PLAN DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO V2 SUBSANADO por parte del CONTRATISTA

El día "20/03/2024" se recibió el comunicado No. CORREO ELECTRONICO con asunto: AMPLIACION PMT CONCEPCION, PORTADA, 07-044 Y 07-179 por parte del CONTRATISTA

El dia ""19/03/2024"" se recibio el comunicado No. CPB-FDLB 508-463-2024 con asunto: ALCANCE OFICIO PB-FDLB 508-448-2024 CORTE DE OBRA No. 4 V4 SUBSANADO por parte del CONTRATISTA"

El día "20/03/2024" se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-464-2024 con asunto: RESPUESTA OFIICO SPLI-BOS-23-409/ SEGUIMIENTO AL PLAN DE GERENCIA APROBADO CORRESPONDINETE AL MES DE FEBRERO V 2 SUBSANADO por parte del CONTRATISTA

El día ""20/03/2024"" se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-465-2024 con asunto: SOLICITUD REVISION AVANCES REPORTADOS Y TRAZABILIDAD RADICACION PRESUPUESTOS ACTUALIZADOS por parte del CONTRATISTA"

El día "20/03/2024" se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-466-2024 con asunto: RADICACION EN FISICO INFORME INTEGRAL #5 PERIODO DE FEBRERO por parte del CONTRATISTA

El día "20/03/2024" se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-467-2024 con asunto: RESPUESTA OFICIOS SPLI-BOS-23-393-399- PLAN DE CONTINENCIA por parte del CONTRATISTA

El día ""20/03/2024"" se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-468-2024 con asunto: RESULTADOS CONCRETO VIGA D ECERRAMIENTO 14 DIAS PARQUE EL REGALO por parte del CONTRATISTA"

El día ""20/03/2024"" se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-469-2024 con asunto: REITERACION REVISION IMPLANTACIONES Y DISEÑOS PISOS DE CAUCHO, CONCEPTO RECUBRIMIENTO CANCHAS Y ZONAS DURAS EXISTENTES por parte del CONTRATISTA"

El día ""21/03/2024"" se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-470-2024 con asunto: RESPUESTA OFICIO SPLI-BOS-23-413 PRESUPUESTOS ACTUALIZADOS DESARROLLO BOSA LINA 07-002, URBANIZACIÓN EL REGALO 07-007, DESARROLLO PALESTINA 07-022 por parte del CONTRATISTA"

El día ""21/03/2024"" se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-471-2024 con asunto: RESPUESTA OFICIO SPLI-BOS-23-413 PRESUPUESTOS ACTUALIZADOS DESARROLLO LA PORTADA 07-299, DESARROLLO DANUBIO 07-094, PARQUE BRASIL VILLA DE LOS COMUNEROS 07-041 por parte del CONTRATISTA"

El día ""21/03/2024"" se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-472-2024 con asunto: RESPUESTA A LOS SOLICITADO DE MANERA VERBAL EL DIA 20-03-2024 EN RELACION A EL ACTA GENERAL APROBADA DEL CORTE DE OBRA No 04 V4 Y LAS ACTAS CORRESPONDIENTES A LOS PARQUES PRESENTES EN DICHA ACTA por parte del CONTRATISTA"

El día ""21/03/2024"" se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-473-2024 con asunto: INVENTARIO DE ACCESORIOS E INFRAESTRUCTURA ESP PARQUE NUEVA ESCOCIA 07-272, PARQUE DESARROLLO DANUBIO 07-094, PARQUE DESARROLLO SANTA FE 07-333, PARQUE BRASIL SEGUNDO SECTOR 07-003 por parte del " contratista de obra.

El día ""21/03/2024"" se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-474-2024 con asunto: CONCEPTO PARA INTERVENCION CANCHA PARQUE EL DANUBIO 07-094 Y RESPUESTA OFICIO SPLI-BOS-23-371 por parte del contratista de obra

El día ""21/03/2024"" se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-475-2024 con asunto: RESPUESTA OFICIOS SPLI-BOS-23-399 Y 412 APREMIO INSUFICIENCIA PERSONAL, EQUIPOS Y MATERIALES por parte del CONTRATISTA"

El día ""21/03/2024"" se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-476-2024 con asunto: RESPUESTA OFICIO SPLI-BOS-23-408 "RESPUESTA COMUNICADO CPBFDLB 508-454-2024 CON ASUNTO RESPUESTA OFICIO SPLI-BOS-23-394_RESPUESTA A COMUNICADO CPB-FDLB 508-

412-2024 / ACTA PARCIAL DE OBRA No 4 CONTRATO 508 DE 2023" por parte del CONTRATISTA"

El día ""21/03/2024"" se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-476A-2024 con asunto: INVENTARIO DE ACCESORIOS E INFRAESTRUCTURA Esp PARQUE DESARROLLO EL CAUCE, PARQUE VILLA SONIA por parte del CONTRATISTA"

El día ""21/03/2024"" se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-477-2024 con asunto: RESPUESTA OFICIO SPLI-BOS-23-415 Y 417 PRESUPUESTOS ACTUALIZADOS DESARROLLO LAURELES 07-081, DESARROLLO VILLA SONIA 07-346, DESARROLLO SANTA FE 07-333, URBANIZACIÓN EL REGALO 07-007 por parte del CONTRATISTA"

El día ""21/03/2024"" se recibió el comunicado No. CORREO ELECTRONICO con asunto: INVENTARIO SERVICIOS PUBLICOS PARQUE SANTA FE, PARQUE ESCOCIA, PARQUE DANUBIO, PARQUE BRASIL SEGUNDO SECTOR por parte del CONTRATISTA"

El día ""22/03/2024"" se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-478-2024 con asunto: RESPUESTA OFICIO SPLI-BOS-23-393 APREMIOS ATRASO FRENTES DE OBRA Y 0406 APREMIO POR LA NO PRESENTACION EN DEBIDA FORMA PLAN DE CONTINGENCIA por parte del CONTRATISTA"

El día "22/03/2024" se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-479-2024 con asunto: APROBACION DEL COI 12 CONTATRTO 508-2023 por parte del CONTRATISTA

SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA

El día ""22/03/2024"" se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-482-2024 con asunto: RESPUESTA OFICIO SPLI-BOS-23-418_" RESPUESTA COMUNICADO CPB-FDLB 508-422-2023 CON ASUNTO ACTA DE FIJACION PRECIOS NP 02 Y JUSTIFICACION" por parte del CONTRATISTA

"El día "22/03/2024" se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-483-2024 con asunto: DOCUMENTOS DE PERSONAL por parte del CONTRATISTA

El día "22/03/2024" se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-484-2024 con asunto: INFORME FISICO INTEGRAL #5 PERIODO DE FEBRERO por parte del CONTRATISTA

El día 22/03/2024" se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-485-2024 con asunto: RESPUESTA AL COMUNICADO SPLI-BOS-23-427 EN RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES SOLICITADAS DE MANERA VERBAL DEL ACTA GENERAL APROBADA DEL CORTE DE OBRA NO 04 V4 Y LAS ACTAS CORRESPONDIENTES A LOS PARQUES PRESENTES EN DICHA ACTA. por parte del CONTRATISTA"

El día "22/03/2024" se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-489-2024 con asunto: Aclaración fisuras y dilataciones canchas parque Dllo. Bosa Linda (07-002) por parte del CONTRATISTA

El dia ""22/03/2024"" se recibio el comunicado No. CPB-FDLB 508-492-2024 con asunto: INVENTARIO DE ACCESORIOS E INFRAESTRUCTURA ESP PARQUE URBANIZACION VILLA DEL RIO LOTE 2, PARQUE URBANIZACION OLARTE por parte del CONTRATISTA"

SEMANA 26 DEL 25 AL 31 DE MARZO 2024

El día 18/03/2024 se envió el comunicado de interventoría No. SPLI-BOS-23-0397 con asunto: RESPUESTA COMUNICADO No. 20245720313151 CON ASUNTO: SEGUNDO REQUERIMIENTO POR PENDIENTES ADMINISTRATIVOS EN INIFORMES MENSUALES, CORTES PARCIALES DE OBRA Y AVISO DEL ESTADO DE PROGRAMACIÓN DE OBRA. RESPUESTA COMUNAICDO No 20245720232811 CON ASUNTO: REQUERIMIENTO POR INCUMPLIMIENTOS ADMINSITRATIVOS EN INFORMES MESNUALES, CORTES PARQCIALES DE OBRA E INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA dirigido al FDLB

El día "26-03-2024" se envió el comunicado No. SPLI-BOS-23-0431 con asunto: AVAL ACTA DE CORTE DE OBRA No 04 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO CONTRATO DE OBRA No 508-2023dirigido a FDLB

El día "26-03-2024" se envió el comunicado No. SPLI-BOS-23-0431A con asunto: RESPUESTA CPB-FDLB 508-483-2023 DOCUMENTOS DE INGRESO DE PERSONAL dirigido a CONSORCIO PARQUES

El día "26-03-2024" se envió el comunicado No. SPLI-BOS-23-0433 con asunto: RESPUESTA CPB-FDLB 508-251-2024 CON ASUNTO RESPUESTA OFICIO SPLI-BOS-23-0218 RESPUESTA COMUNICADO CPB-FDLB 508-183-2024 CON ASUNTO RESPUESTA OFICIO SPLI-BOS-23-0176/ASUNTO: RESPUESTA COMUNICADO CPB-FDLB-508-171-2023 RESPUESTA OFICIO SPLI-BOS-23-0159 RESPUESTA COMUNICADO CPBFDLB-508-151-2023/ OBSERVACIONES PLAN DE CALIDAD Y SE DA ALCANCE AL COMUNICADO SPLI-BOS-23-0122 RESPUESTA OFICIO CPB-FDLB 508-114-2023/RESPUESTA AL COMUNICADO N SPLI-BOS23-083 FACTOR CALIDAD PLAN DE CALIDAD AVAL AL PLAN DE INSPECCION Y ENSAYOS dirigido a CONSORCIO PARQUES

El día "26-03-2024" se envió el comunicado No. SPLI-BOS-23-0434 con asunto: REMISION PLAN DE INSPECCION Y ENSAYOS CONTRATO DE OBRA No 508-2023- SUBSANADO SEGÚN OBSERVACIONES DE LA ENTIDAD dirigido a FDLB

El día "26-03-2024" se envió el comunicado No. SPLI-BOS-23-0435 con asunto: AVAL INFORME MENSUAL INTEGRAL No. 5 (FEBRERO DE 2024) CONTRATO DE OBRA No.508-2023dirigido a FDLB

El día "26-03-2024" se envió el comunicado No. SPLI-BOS-23-0436 con asunto: RESPUESTA CPB-FDLB 508-453-2024 CON ASUNTO BALANCE HASTA CUENTA 4dirigido a CONSORCIO PARQUE

El día "26-03-2024" se envió el comunicado No. SPLI-BOS-23-0437 con asunto: ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No 04 CONTRATO No 510-2023dirigido a FDLB

El día "26-03-2024" se envió el comunicado No. SPLI-BOS-23-0438 con asunto: AVAL CORTE DE OBRA No 04 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO CONTRATO DE OBRA No 508-2023dirigido a FDLB

El día "26-03-2024" se envió el comunicado No. SPLI-BOS-23-0439 con asunto: OBSERVACIONES INFORME MENSUAL N° 6 dirigido a CONSORCIO PARQUES

El día "26-03-2024" se envió el comunicado No. SPLI-BOS-23-0440 con asunto: SOLICITUD DE APROBACION DE IMPLANTACIONES CON VISTO BUENO DE INTERVENTORIA dirigido a FDLB

SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA

El día "26-03-2024" se envió el comunicado No. SPLI-BOS-23-0441 con asunto: SOLICITUD DE APROBACION DE DISEÑOS DE PISOS CAUCHO CON VISTO BUENO DE INTERVENTORIA dirigido a FDLB

El día ""26-03-2024"" se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-487-2024 con asunto: PRESENTACIÓN DE CONSOLIDADO DE LOS 27 PRESUPUESTOS APROBADOS POR INTERVENTORÍA A LA FECHA Y LA PROPUESTA DE AJUSTE DE PRESUPUESTO. por parte del CONTRATISTA"

El día ""26-03-2024"" se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-488-2024 con asunto: RESPUESTA A LOS OFICIOS SPLI-BOS-23-0428 Y SPLI-BOS-23-0429 IMPLANTACIONES FALTANTES PARA ZONAS DE SEGURIDAD. por parte del CONTRATISTA"

El día "26-03-2024" se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-489A-2024 con asunto: DOCUMENTACION PERSONAL por parte del CONTRATISTA

El día "27-03-2024" se recibido el comunicado No. CPB-FDLB 508-491-2024 con asunto: COI Y PMT DE PARQUES APROBADOS CONCEPCION, PORTADA, CARBONEL 07-179 Y 044 por parte del CONTRATISTA

El día "27-03-2024" se recibió el comunicado No. CPB-FDLB 508-493-2024 con asunto: INFORME SST # 6 por parte del CONTRATISTA

SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA

8.10. ACTIVIDADES EJECUTADAS

- **Urbanización Jiménez de Quezada 07-015**

Durante el periodo de tiempo en estudio, se adelantan las siguientes actividades de ejecución de obra:

- ✓ Modulo complemento para baranda
- ✓ Mantenimiento de barandas existentes
- ✓ Placa en concreto de 3000 psi en zona de juegos
- ✓ Instalación de banca M-31
- ✓ Instalación de señal IDG y señal de escenarios deportivos

- **Parque Desarrollo Palestina 07-022**

Durante el periodo de tiempo en estudio, se adelantan las siguientes actividades de ejecución de obra:

- ✓ Excavación manual para senderos peatonales, zona de biosaludables y filtro en zona de cancha
- ✓ Compactación de subrasante en zona de senderos
- ✓ Instalación de subbase granular en zona de senderos peatonales
- ✓ Instalación de bordillo A80
- ✓ Nivelación de piso en zona de cancha

- **Parque Desarrollo Bosa Linda 07-022**

Durante el periodo de tiempo en estudio, se adelantan las siguientes actividades de ejecución de obra:

- ✓ Replanteo y excavación manual de sendero peatonal
- ✓ Excavación manual y compactación de fondo en zona de gradas, juegos y biosaludables
- ✓ Relleno con material granular y compactación en zona de gradas
- ✓ Sello de fisuras con imprimante asfáltico con emulsión CRL-1 en zona de cancha
- ✓ Toma de densidades en zona de instalación de granulares zona de juegos y zona de biosaludables

- ✓ Placa en concreto de 3000 psi para zona de biosaludables y zona de juegos

➢ **Parque Urbanización José María Carbonell I y II 07-044**

Durante el periodo de tiempo en estudio, se adelantan las siguientes actividades de ejecución de obra.

- ✓ Excavación manual en zona de biosaludables y juegos y compactación de material granular existente
- ✓ Toma de densidades sobre material granular existente en zona de biosaludables
- ✓ Instalación de malla electrosoldada como refuerzo de placa en concreto en zona de biosalubale y juegos
- ✓ Fundida de placa en concreto de 3000 psi en zona de biosaludables
- ✓ Instalación de baranda y módulos complementarios en zona de juegos
- ✓ Instalación de bancas M-31
- ✓ Instalación de señales de identificación

➢ **Parque Urbanización José María Carbonel 07-179**

Durante el periodo de tiempo en estudio, se adelantan las siguientes actividades de ejecución de obra:

- ✓ Mantenimiento de barandas existentes e instalación de módulos complementarios
- ✓ Retiro de plataformas en mal estado de juego existente

➢ **Parque Urbanización José María Carbonel 07-104**

Durante el periodo de tiempo en estudio, se adelantan las siguientes actividades de ejecución de obra:

Zona 16

- ✓ Placa en concreto de 3000 psi zona de juegos
- ✓ Instalación de bancas M-31
- ✓ Retiro de escombros

SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA

Zona 18

- ✓ Excavación manual zona de juegos y biosaludables
- ✓ Instalación de bancas M-31
- ✓ Desmonte de adoquín existente

Zona 21

- ✓ Excavación manual zona de juegos
- ✓ Toma de densidades sobre material granular existente
- ✓ Instalación de bancas M-31

➢ **Parque Desarrollo El Libertador 07-226**

Durante el periodo de tiempo en estudio, se adelantan las siguientes actividades de ejecución de obra:

- ✓ Excavación manual en zona de juegos done se demolieron dados en concreto
- ✓ Demolición de dados de juego existente
- ✓ Relleno con material granular y compactación en zona de juegos donde retiraron dados de juegos

➢ **Parque Urbanización el Regalo 07-007**

Durante el periodo de tiempo en estudio, se adelantan las siguientes actividades de ejecución de obra:

- ✓ Mantenimiento de cerramiento
- ✓ Fundida en concreto de viga con pilotes en zona de cerramiento perimetral
- ✓ Demolición de asfalto existente en zona de cancha
- ✓ Excavación mecánica en zona de cancha
- ✓ Relleno y compactación con material granular b-600 en zona de cancha
- ✓ Instalación de bancas M-31

- **Parque Desarrollo la Concepción 07-014**

Durante el periodo de tiempo en estudio, se adelantan las siguientes actividades de ejecución de obra:

- ✓ Cerramiento perimetral
- ✓ Demolición de piso existente en zona de juegos
- ✓ Desmonte de juego M-5 y biosaludables para mantenimiento en taller
- ✓ Retiro de baranda en mal estado
- ✓ Retiro de plataformas del juego M-3 por encontrase en mal estado
- ✓ Excavación manual en zona de juegos aproximadamente 13 cm para placa y acabado en piso caucho.
- ✓ Compactación de terreno en zona excavada de zona de juegos

- **Parque Desarrollo la Portada 07-299**

Durante el periodo de tiempo en estudio, se adelantan las siguientes actividades de ejecución de obra:

- ✓ Cerramiento perimetral
- ✓ Demolición de cañuela existente en concreto
- ✓ Demolición de piso existente en zona de juegos y biosaludables
- ✓ Desmonte de juego M-3
- ✓ Excavación manual en zona de biosaludables y zona de juegos
- ✓ Excavación manual entre cancha y cañuela, para posterior realizar cinta en concreto
- ✓ Limpieza de caja existente de aguas negras
- ✓ Construcción de bordillo en concreto ubicado entre cancha y cañuela

- **Parque Rincón de Bosa 07-026**

Durante el periodo de tiempo en estudio, se adelantan las siguientes actividades de ejecución de obra:

- ✓ Demolición de dados en concreto
- ✓ Excavación y compactación de material granular existente en zona de juegos y ruta de la vida
- ✓ Desmonte de bancas M-31

8.11. REGISTRO FOTOGRAFICO

El registro fotográfico de las actividades ejecutadas en el mes de marzo de 2024, se encuentra en el anexo 9 del presente informe.

8.12. REPORTE DE AVANCE EN FASE DE DIAGNOSTICOS Y PLANEACIÓN

Se realizó priorización de intervenciones en acompañamiento de la Entidad, quien sugirió un orden de intervención y este se adaptó a condiciones técnicas.

El contratista ha radicado programación y flujo de caja preliminar, los cuales fueron aprobados por la interventoría con comunicado No. SPLI-BOS-23-0041 y se solicitó que una vez se culminara la fase se debía actualizar con base en las propuestas de intervención en los diferentes parques.

Al mes de enero el contratista de obra ha presentado 28 informes de diagnósticos, los cuales han sido revisados y aprobados por la interventoría y fueron remitidos s la entidad para su revisión y aval.

Tabla 29 Control de Diagnósticos aprobados

No	Fecha	Numero de radicado	Código	Parque
1	22-11-2023	20235710156592	07-015	Urbanización Jiménez de Quezada
2	22-11-2023	20235710156592	07-022	Desarrollo Palestina
3	29-11-2023	20235710159422	07-299	Urbanización La Portada
4	29-11-2023	20235710159422	07-002	Desarrollo Bosalinda
5	30-11-2023	20235710160432	07-044	Urbanización José María Carbonel etapa I yII

6	30-11-2023	20235710160432	07-104	Urbanización José María Carbonel etapa I yII
7	30-11-2023	20235710160432	07-179	Urbanización José María Carbonel etapa I yII
8	01-12-2023	20235710161242	07-226	Desarrollo Libertador II
9	01-12-2023	20235710161242	07-026	Desarrollo El Rincón de Bosa
10	01-12-2023	20235710161242	07-014	Desarrollo La Concepcion
11	13-12-2023	20235710165812	07-007	Urbanización el Regalo
12	27-12-2023	20235710171192	07-346	Desarrollo Villa Sonia I
13	27-12-2023	20235710171192	07-093	Desarrollo La Libertda II
14	27-12-2023	20235710171192	07-003	Brasil Segundo Sector
15	27-12-2023	20235710171192	07-272	Nueva Escocia
16	29-12-2023	2023571017204-2	07-333	Desarrollo Santa fe
17	02-12-2023	2023571017204-2	07-359	Desarrollo El Cauce
18	03-01-2024	2024571000055-2	07-094	Desarrollo Danubio azul I yII
19	04-01-2024	2024571000114-2	07-191	Desarrollo San Joaquin
20	04-01-2024	2024571000114-2	07-110	Desarrollo La Florida
21	04-01-2024	2024571000114-2	07-268	Desarrollo Villa Colombia
22	04-01-2024	2024571000114-2	07-041	Brasil Villa de los comuneros
23	04-01-2024	2024571000114-2	07-081	Desarrollo Laureles III
24	05-01-2024	2024571000169-2	07-318	Desarrollo Islandia
25	05-01-2024	2024571000169-2	07-215	Urbanización Olarte
26	05-01-2024	2024571000169-2	07-069	Urbanización Olarte
27	10-01-2024	2024571000298-2	07-111	Desarrollo San Luis
28	10-01-2024	2024571000298-2	07-037	Desarrollo Villa del Rio

8.13. ENSAYOS DE LABORATORIO CONTRATISTA E INTERVENTORIA

Durante el periodo de febrero se realizaron toma de densidades a los parques que se relacionan continuación:

- Parque Bosa linda:

El laboratorio G&S realiza toma de densidades sobre material granular existentes, dando como resultado un porcentaje de compactación del terreno de 99.2% y 97.4%. Ver anexo CPB-FDLB 508-289-2024.

- Parque Urbanización Jiménez de Quezada Ver anexo CPB-FDLB 508-316-2024

El laboratorio G&S realiza toma de densidades sobre material granular existentes, dando como resultado un porcentaje de compactación del terreno de 98.7%. Ver anexo CPB-FDLB 508-316-2024.

- Parque Desarrollo Palestina Ver anexo CPB-FDLB 508-316-2024

El laboratorio G&S realiza toma de densidades sobre material granular B-400, dando como resultado un porcentaje de compactación del terreno de 100.1%. y 99.1%. Ver anexo CPB-FDLB 508-316-2024.

- Parque José María Carbonel 07-104 Ver anexo CPB-FDLB 508-371-2024

Caracterización material existente

El laboratorio G&S realiza caracterización del material existe y realiza toma de densidades sobre material subbase existente, dando como resultado un porcentaje de compactación del terreno de 101.9%. y 100.6%. Ver anexo CPB-FDLB 508-371-2024.

Durante el periodo de marzo se realizaron toma de densidades a los parques que se relacionan continuación:

- Parque José María Carbonel 07-044 Ver anexo CPB-FDLB 508-371-2024

El laboratorio G&S realiza toma de densidades sobre material granular B-400, dando como resultado un porcentaje de compactación del terreno de 100.1%. y 99.1%. Ver anexo CPB-FDLB 508-316-2024.

Durante el periodo de marzo se realizó toma de muestras de concreto instalado a los parques que se relacionan a continuación:

- Parque Urbanización Jiménez de Quezada. Placa de contrapiso. Concreto de 3000 psi.
- Parque José María Carbonel 07-104. Placa de contrapiso zona 16. concreto de 3000 psi.
- Parque Urbanización el Regalo 07-007. Elemento viga de cerramiento. Concreto de 3000 psi.

A continuación, se relacionan los resultados de laboratorio G&S realizados a las muestras de concreto

G&S LABORATORIO	LABORATORIO DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS S.A.S.	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO NORMA INVE -410	VERSION :01 8 de julio de 2013

OBRA: PARQUES BOSA
SECTOR: LOCALIDAD No 7
CONTRATISTA: PARQUES 2023 BOSA
INTERVENTOR:
FECHA DE INFORME: 13 de marzo de 2024
FECHA DE INFORME FINAL 3 de abril de 2024

Cilindro No.	Fecha de toma	Fecha de Rotura	Edad Dias	Resistencia (MPa)	diametro (mm)	longitud (mm)	area (mm)	carga (kN)	Resistencia (kg/cm2)	Resistencia (MPa)	Resistencia (P.S.I.)	tipo falla	% avance	
1	16-feb-24	23-feb-24	7	21,0	104	202	8495	130	156	15,3	2231	3	73%	PARQUE GONZALO JIMENES DE QUESADA PLAZO ZONA JUEGOS VIAJE 1
2	16-feb-24	23-feb-24	7	21,0	104	203	8495	121	146	14,3	2080	3	68%	PARQUE GONZALO JIMENES DE QUESADA PLAZO ZONA JUEGOS VIAJE 1
3	16-feb-24	1-mar-24	14	21,0	103	201	8332	168	206	20,2	2937	3	96%	PARQUE GONZALO JIMENES DE QUESADA PLAZO ZONA JUEGOS VIAJE 1
4	16-feb-24	15-mar-24	28	21,0	101	201	8012	181	231	22,6	3295	3	108%	PARQUE GONZALO JIMENES DE QUESADA PLAZO ZONA JUEGOS VIAJE 1
5	16-feb-24	23-feb-24	7	21,0	104	203	8495	133	160	15,7	2282	3	75%	PARQUE GONZALO JIMENES DE QUESADA PLAZO ZONA JUEGOS VIAJE 2
6	16-feb-24	23-feb-24	7	21,0	104	203	8495	140	168	16,5	2404	3	79%	PARQUE GONZALO JIMENES DE QUESADA PLAZO ZONA JUEGOS VIAJE 2
7	16-feb-24	1-mar-24	14	21,0	103	203	8332	170	208	20,4	2972	3	97%	PARQUE GONZALO JIMENES DE QUESADA PLAZO ZONA JUEGOS VIAJE 2
8	16-feb-24	15-mar-24	28	21,0	101	201	8012	181	231	22,6	3295	3	108%	PARQUE GONZALO JIMENES DE QUESADA PLAZO ZONA JUEGOS VIAJE 2
9	27-feb-24	5-mar-24	7	21,0	102	201	8171	133	166	16,3	2375	3	78%	PARQUE JOSE MARIA CARBONEL 07-104 ZONA 16
10	27-feb-24	5-mar-24	7	21,0	102	204	8171	141	176	17,3	2521	3	82%	PARQUE JOSE MARIA CARBONEL 07-104 ZONA 16
11	27-feb-24	12-mar-24	14	21,0	102	201	8171	157	196	19,2	2797		91%	PARQUE JOSE MARIA CARBONEL 07-104 ZONA 16
12	27-feb-24	26-mar-24	28	21,0										PARQUE JOSE MARIA CARBONEL 07-104 ZONA 16
13	27-feb-24	5-mar-24	7	21,0	102	203	8171	122	152	14,9	2175	3	71%	PARQUE JOSE MARIA CARBONEL 07-104 ZONA 16
14	27-feb-24	5-mar-24	7	21,0	102	205	8171	129	161	15,8	2307	3	75%	PARQUE JOSE MARIA CARBONEL 07-104 ZONA 16
15	27-feb-24	12-mar-24	14	21,0	103	205	8332	165	202	19,8	2885	3	94%	PARQUE JOSE MARIA CARBONEL 07-104 ZONA 16
16	27-feb-24	26-mar-24	28	21,0										PARQUE JOSE MARIA CARBONEL 07-104 ZONA 16
17	6-mar-24	13-mar-24	7	21,0	102	202	8171	135	169	16,5	2410	3	79%	PARQUE EL REGALO VIGA DE CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO
18	6-mar-24	13-mar-24	7	21,0	102	202	8171	141	175	17,2	2507	3	82%	PARQUE EL REGALO VIGA DE CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO
19	6-mar-24	20-mar-24	14	21,0	103	204	8332	169	207	20,3	2956	3	97%	PARQUE EL REGALO VIGA DE CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO
20	6-mar-24	20-mar-24	14	21,0	102	204	8171	168	209	20,5	2990	3	98%	PARQUE EL REGALO VIGA DE CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO
21	6-mar-24	27-mar-24	21	21,0										PARQUE EL REGALO VIGA DE CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO
22	6-mar-24	27-mar-24	21	21,0										PARQUE EL REGALO VIGA DE CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO
23	6-mar-24	3-abr-24	28	21,0										PARQUE EL REGALO VIGA DE CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO
24	6-mar-24	3-abr-24	28	21,0										PARQUE EL REGALO VIGA DE CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO
25														
26														
27														

Fuente: comunicado contratista de obra con consecutivo CPB-FDLB 508-468-2024

Durante el periodo la interventoría no realiza toma de ensayos.

64