8.14. CONCEPTOS ESPECIALISTA EN GEOTECNIA

Mediante comunicado con consecutivo SPLI-BOS-23-0361 la interventoría remitió RESPUESTA COMUNICADO CPB-FDLB 508-356-2024 ASUNTO RESPUESTA OFICIO SPLI-BOS-023-251 DISEÑO DE MEZCLAS CONCRETO HECHO EN OBRA. Ver anexos.

Mediante comunicado con consecutivo SPLI-BOS-23-0370 y SPLI-BOS-23-0389 la interventoría remitió RESPUESTA COMUNICADO CPB-FDLB 508-370-2024 CON ASUNTO CONCEPTO Y ALCANCE PARA INTERVENCION CANCHAS EN ASFALTO EXISTENTES, ZONAS DE JUEGOS, GIMNASIOS, CICLORUTAS. Ver anexos

Mediante comunicado con consecutivo SPLI-BOS-23-0371 la interventoría remitió RESPUESTA COMUNICADO CPB-FDLB 508-376-2024 / CONCEPTO Y ALCANCE PARA INTERVENCION CANCHA PARQUE EL DANUBIO 07-094. Ver anexos

Mediante comunicado con consecutivo SPLI-BOS-23-0423 la interventoría remitió RESPUESTA COMUNICADO CPB-FDLB 508-460-2023 CON ASUNTO ENSAYOS DE MATERIALES GRANULARES, RODADURA ASFÁLTICA 1350 Y CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE LA EMPRESA PAVIOBRAS. Ver anexos

8.15. CERTIFICADOS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE MATERIALES

Ficha técnica emulsión asfáltica y Bordillo A-80. Ver anexo CPB-FDLB 508-341-2024

8.16. LISTADO DE EQUIPOS DE DIAGNOSTICOS Y PLANEACIÓN

Se relaciona el equipo empleado por el contratista para el desarrollo de las actividades de la fase de diagnósticos y planeación.

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	PROXIMA CALIBRACIÓN
ESTACIÓN	TOPCON	GTS 239W	295416	08/11/2023

8.17. PLAN DE MANEJO DE TRANSITO

A la fecha el contratista de obra cuenta con los siguientes PMTs aprobados:

Tabla. PMTs aprobados

PARQUE	FECHA		HORARIO DE TRABAJO	COI APROBACIÓN
	INICIO	FIN		
07-022 DESARROLLO PALESTINA	6/10/2023	28/03/2023	07:00 - 18:00	40 DEL 05/10/2023
	29/03/2024	27/06/2024	07:00 - 18:00	12 del 21/03/2024
07-015 PARQUE URBANIZACIÓN JIMENEZ DE QUESADA	6/10/2023	28/03/2023	07:00 - 18:00	40 DEL 05/10/2023
	29/03/2024	27/06/2024	07:00 - 18:00	12 del 21/03/2024
07-014 DESARROLLO LA CONCEPCIÓN	13/10/2023	4/04/2024	07:00 - 18:00	41 DEL 12/10/2023
07-299 DESARROLLO LA PORTADA	13/10/2023	4/04/2024	07:00 - 18:00	41 DEL 12/10/2023
07-179 URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL I Y II ETAPAS	13/10/2023	4/04/2024	07:00 - 18:00	41 DEL 12/10/2023
07-044 URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL I Y II ETAPAS	13/10/2023	4/04/2024	07:00 - 18:00	41 DEL 12/10/2023
07-226 DESARROLLO EL LIBERTADOR II	19/01/2024	11/07/2024	07:00 - 18:00	03 del 18/01/2024

07-002 PARQUE DESARROLLO BOSALINDA (HILDEBRANDO OLARTE)	19/01/2024	11/07/2024	07:00 - 18:00	03 del 18/01/2024
07-026 PARQUE DESARROLLO EL RINCON DE BOSA, RECUERDO	19/01/2024	11/07/2024	07:00 - 18:00	03 del 18/01/2024
07-007 PARQUE URBANIZACIÓN EL REGALO	19/01/2024	11/07/2024	07:00 - 18:00	03 del 18/01/2024
07-104 PARQUE URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL I Y II ETAPAS	19/01/2024	11/07/2024	07:00 - 18:00	03 del 18/01/2024
07-094 PARQUE DESARROLLO DANUBIO	12/01/2024	27/06/2024	07:00 - 18:00	02 del 11/01/2024

Por lo tanto, se encuentra pendiente de presentar a la Secretaria Distrital de Movilidad el Plan de Manejo de tránsito para los siguientes parques:

CODIGO	NOMBRE DEL PARQUE	GRUPO PRIORIZACIÓN
07-359	DESARROLLO EL CAUCE	2
07-333	DESARROLLO SANTAFE	2
07-003	BRASIL SEGUNDO SECTOR	2
07-093	DESARROLLO CIUDADELA LA LIBERTAD II	2
07-272	NUEVA ESCOCIA	2
07-346	VILLA SONIA I	2
07-037	URBANIZACIÓN VILLA DEL RIO LOTE 2A	3
07-069	URBANIZACIÓN OLARTE	3
07-318	DESARROLLO ISLANDIA	3
07-215	URBANIZACIÓN OLARTE	3
07-111	DESARROLLO SAN LUIS	4
07-110	DESARROLLO LA FLORIDA IV SECTOR	4
07-268	DESARROLLO VILLA COLOMBIA	4
07-081	DESARROLLO LAURELES III SECTOR	4
07-041	BRASIL (VILLA DE LOS COMUNEROS)	4
07-191	DESARROLLO SAN JOAQUIN	4

8.18. DESCRIPCION DE OBRAS ADICIONALES Y/O COMPLEMENTARIAS

Según contrato de obra inicial las actividades contractuales a ejecutar se encuentran en tabla 22. Durante la etapa de diagnósticos se evidencio la necesidad de incluir actividades no previstas en el presupuesto contractual, por lo que el contratista de obra procede a realizar el análisis de precios unitarios de 33 actividades , los cuales fueron remitidos por el contratista de obra mediante comunicado con numero de consecutivo CPB-FDLB 508-340-2024 , aprobados y remitidos por la interventoría a la entidad contratante mediante comunicado con numero de consecutivo SPLI-BOS-23-0341 Y SPLI-BOS-23-0416, con el fin de que la entidad los avalara.

A la fecha de cierre del presente informe, la entidad contratante emitió el respectivo aval a los 33 NP presentados que se presentan en tabla 23, con el fin de ser incluidos en el respectivo balance de obra.

Tabla 30. ACTIVIDADES NO PREVISTAS EN REVISION DE LA ENTIDAD

ITEM	CODIGO IDRD	DESCRIPCCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN A.I.U.
NP-001		RECUBRIMIENTO SKATE MASTER	M2	1	$ 118.498,42
NP-002	13985	Pintura Baranda Pasaman2"+ 2 Trav.11/2"+ paral2"	ML	1	$ 36.798,63
NP-003	10782	Desmonte y reinstalación canecas **	UND	1	$ 94.469,45
NP-004	20649	DESMONTE, PINTURA GENERAL Y ARREGLO, REPOSICION PIEZAS BIOSALUDABLES ,	UND	1	$ 954.388,00
NP-005	12408	Desmonte juego tipo M-3-STPM**	UND	1	$ 496.536,84
NP-006	15807	DESMONTE EQUIPOS BIOSALUDABLES (Demolc+retiro)	UND	1	$ 137.907,07
NP-007	16645	Demol. manual concreto (cargue+retiro)	M3	1	$ 326.407,99
NP-008	13972	Pintura Banca en Madera(Esmalte Ext).	UND	1	$ 47.181,98
NP-009	14783	CADENAS GALVA COLUMPI0 M-5; 3/8"(DESM+SUM+INST)	UN	1	$ 101.908,12
NP-010	14617	ASIENTO FIBRA LONA COLUMP (SUM + INST)	UN	1	$ 118.523,66

NP-011	16803	Señal infromativa identifica. Escenarios deportivos	UND	1	$	1.097.861,64
NP-012	13660	Demol pav asfaltico e=0.05m(sin corte+carg+retiro	M2	1	$	12.371,41
NP-013	10335	Placa contrapiso h=0.10 C:210 kg/cm2 (5.5m@15)**	M2	1	$	103.366,08
NP-014	10143	Destape y limpieza cajas.70x.70x.70 **	UND	1	$	88.463,34
NP-015	10252	Bolardo M-60 (Suministro + Instalac)**	UND	1	$	175.703,18
NP-016	15214	Modulo Masajeador de Espalda	UND	1	$	3.095.584,38
NP-017	10783	Desmonte y demolicion bolardo M-60 concreto**	UND	1	$	30.933,13
NP-018	14776	MODULO TIMON VOLANTES (Sumi+Insta) Giro manos	UND	1	$	2.443.049,41
NP-019	13917	Banca M-40 (desmonte)	UND	1	$	36.364,95
NP-020	14814	PLATAFORMA CUADRADA JUEGO INFANTIL (DES+SUM + INST)	UND	1	$	964.819,74
NP-021	10253	Demarcación pintura tráfico microfutbol a=0.1 **	M2	1	$	3.376,13
NP-022	13605	Demarcación pintura tráfico voleybol a=0.05 **	M2	1	$	2.875,58
NP-023	14815	PLATAFORMA TRIANGULAR JUEGO INFANTIL (DES+SUM + INST)	UND	1	$	867.115,12
NP-024	16568	MóduloMultifuncional-DiscapReducida(4)Us	UND	1	$	19.102.979,12
NP-025	15788	Pintura Modulo- M-3(retir.pint+anticorrosivo+pint)	UND	1	$	1.060.309,31
NP-026	10618	CerramMalla eslabon.cal 12+IDRDh=2.50m Sin Viga **	ML	1	$	702.106,22
NP-027	10311	CerramMalla eslab cal 12 IDRD h=2.5 sobre columneta	ML	1	$	586.331,31
NP-028	13670	Estruc metalica cerram eslabonada cal12 h=2.5m**	ML	1	$	454.588,13
NP-029	106007	JuegoCircuito-Incluyente-NiñosDiscapacid:3-8Años	UND	1	$	46.417.754,00
NP-030	100607	Juego circuito 3 a 14 años Cap: 10 niños	UND	1	$	51.314.841,00
NP-031	106624	JuegoModularTobogan TrepadorBotones3a12años-Cap:5-10	UND	1	$	31.707.085,00
NP-032	106010	JuegoCasita0,5-5 Años Cap: 6 Niños	UND	1	$	30.314.242,00
NP-033		Diagnósticos parques	GL	1	$	44.386.358,00

Por otra parte, y teniendo en cuenta los recorridos a los parques realizados entre los profesionales Apoyo a la Supervisión del FDLB , el contratista de obra y la interventoría durante los días 31 de enero de 2024 (comité de seguimiento No 18), 07 de febrero de 2024 (comité de seguimiento No 19), 14 de febrero 2024 (comité de seguimiento No 20), 21 de febrero de 2024 (comité de seguimiento No 21) y 26 de febrero de 2024 (comité de seguimiento No 22), en los cuales se realizaron cambios en algunas actividades establecidas en los diagnósticos, en aras de optimizar los recursos y atendiendo las solicitudes de la comunidad vecina de cada parque, los presupuestos iniciales fueron actualizados por el contratista de obra y revisados y avalados por la interventoría y así mismo socializados con la alcaldía Local de Bosa el día 26 de marzo de 2024, donde se indica que el balance actualizado de 27 parques arroja un valor por encima del valor contractual de aproximadamente $846.573.965,54, tal como lo indica la tabla adjunta.

El presupuesto actualizado fue remitido por la interventoría a la entidad contratante mediante comunicado con consecutivo SPLI-BOS-23-0445, donde se solicita la aprobación del balance remitido.

La entidad contratante solicitó al contratista de obra e interventoría realizar propuesta para ajuste de balance de obra sin que se afecte la meta física. El mismo está siendo realizado por las partes.

SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA

No.	CODIGO DEL PARQUE	NOMBRE DEL PARQUES	DIRECCION	FECHA RECORRIDO	ESTADO PRESUPUESTO ACTUALIZADO						COSTO TOTAL DIAGNOSTICOS
					VALOR COSTO DIRECTO	VALOR COSTOS INDIRECTOS (A.I.U)	COMPONENTE AMBIENTAL Y SST	COMPONENTE SOCIAL	PMT	COSTO TOTAL	
1	07-002	DESARROLLO BOSALINDA (HIDELBRANDO OLARTE)	Entre Carrera 95 Y Transversal 96 Con Calle 61a Sur Y 62 Sur	feb-07	$ 520.992.505,20	$ 141.970.457,67	$ 27.716.601,28	$ 16.964.355,67	$ 15.265.060,40	$ 722.929.200,22	$ 680.041.597,03
2	07-014	DESARROLLO LA CONCEPCIÈN	Entre Carrera 100c (105b) Y Transversal 100d (carrera 106) Con El Costado Occidental De La Calle 68a Sur	feb-14	$ 313.143.363,42	$ 85.331.566,53	$ 16.659.226,93	$ 10.208.473,65	$ 9.175.100,55	$ 434.517.731,08	$ 516.368.713,25
3	07-026	DESARROLLO EL RINCÈN DE BOSA, RECUERDO 4A,5,6,7	Carrera 87k Bis Con Calle 71 Sur Costado Nor-oriental	feb-26	$ 325.947.418,82	$ 88.820.671,63	$ 17.340.402,68	$ 10.625.885,85	$ 9.550.259,37	$ 452.284.638,35	$ 412.790.850,19
4	07-226	DESARROLLO EL LIBERTADOR II	Carrera 100d Con Calle 58c Surcostado Occidental	feb-26	$ 197.263.613,05	$ 53.759.784,56	$ 10.495.468,21	$ 6.431.445,79	$ 5.760.409,86	$ 273.750.741,47	$ 339.531.967,86
5	07-007	URBANIZACIÓN EL REGALO	Calle 57 C Sur Con Carrera 90 B Costado Sur Occidental	feb-07	$ 253.171.128,76	$ 68.969.132,59	$ 13.468.704,05	$ 8.253.378,60	$ 7.417.914,07	$ 351.300.258,27	$ 44.704.034,12

SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA

6	07-299	DESARROLLO LA PORTADA	Carrera 102b Con Calle 58a Sur Costado Nor-occidental	feb-07	$ 159.406.213,07	$ 43.438.193,06	$ 9.480.410,54	$ 5.196.642,55	$ 4.670.602,04	$ 221.192.061,26	$ 253.712.687,02
7	07-022	DESARROLLO PALESTINA	Entre Carrera 89 (19) Y 89 A (19a) Con Calles 70 A Sur (4c) Y 70b Sur (4b)	feb-07	$ 446.776.629,97	$ 121.746.631,67	$ 23.768.516,71	$ 14.564.918,14	$ 13.090.555,26	$ 619.947.251,75	$ 427.186.073,14
8	07-015	URBANIZACIÓN JIMINEZ DE QUEZADA	Entre Diagonal 63 A Sur, Transversal 87c Y Diagonal 64 Sur	feb-07	$ 203.001.205,59	$ 55.317.828,52	$ 10.799.664,14	$ 6.617.839,30	$ 5.947.935,32	$ 281.684.472,88	$ 263.636.615,27
9	07-179	URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL I Y II ETAPAS	Transversal 78c Con Calle 71a Sur Y Diagonal 71b Bis A Sur	feb-26	$ 94.969.796,61	$ 25.879.269,58	$ 5.052.393,18	$ 3.096.015,37	$ 2.762.615,04	$ 131.780.089,78	$ 138.323.466,58
10	07-044	URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL I Y II ETAPAS	Carrera 78 Con Calle 71a Sur Y Transversal 78a Bis A	feb-26	$ 197.999.609,06	$ 53.954.893,47	$ 10.533.579,20	$ 6.454.767,26	$ 5.601.388,55	$ 274.744.257,53	$ 379.232.036,30

SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA

11	07-104	URBANIZACION JOSE MARIA CARBONELL I Y II ETAPAS	CARRERA 77G - DIAGONAL 71B BIS SUR / TRANSVERSAL 77G BIS B	feb-26	$ 247.276.639,47	$ 67.382.884,26	$ 13.155.117,22	$ 8.061.218,45	$ 7.245.205,54	$ 343.121.064,93	$ 357.603.330,71
12	07-094	DESARROLLO DANUBIO	Entre Calle 69bis Sur Y Calle 69bisa Sur Con Carrera 101b Y Carrera 103	feb-07	$ 166.491.155,99	$ 45.368.840,01	$ 8.857.329,50	$ 5.427.611,69	$ 4.878.190,87	$ 231.023.128,05	$ 140.443.662,35
13	07-359	DESARROLLO EL CAUCE	Entre Carrera 87i Y Carrera 87m Con Calle 63 Sur	feb-14	$ 37.988.313,48	$ 10.351.815,42	$ 2.020.978,28	$ 1.238.419,02	$ 1.113.057,58	$ 52.712.583,78	$ 46.145.472,10
14	07-333	DESARROLLO SANTA FE	Interior De La Manzana 76 Ubicada En Tre Calle 56 H Sur Y Calle 56 G Sur Con Carrera 91 C Y Carrera 90 A	feb-21		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 159.209.756,61
15	07-005	BRASIL SEGUNDO SECTOR	Entre Carrera 68f Y Carrera 68g Entre Calle 49c Bis Sur Y Calle 49d Bis Sur	feb-14	$ 151.825.938,32	$ 35.912.568,19	$ 7.013.139,92	$ 4.297.525,59	$ 3.862.499,99	$ 182.921.672,01	$ 285.616.001,64
16	07-272	NUEVA ESCOCIA	Carrera 97f Con Calle 57b Sur Costado Nor-occidental	feb-26	$ 102.247.598,37	$ 27.662.470,56	$ 5.439.572,23	$ 3.333.271,71	$ 2.995.653,63	$ 141.878.767,50	$ 127.174.760,30

SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA

17	07-346	DESARROLLO VILLA SONIA 1	Diagonal 56b Bis A Sur Entre Carreras 85a Y 86	fes-26	$ 132.060.566,37	$ 35.956.504,34	$ 7.025.622,13	$ 4.305.174,46	$ 3.069.374,59	$ 183.247.241,90	$ 214.662.422,69
18	07-093	DESARROLLO CIUDADELA LA LIBERTAD II	Entre Calle 69b1s Sur Y Calle 69b1a Sur Con Carrera 101a Y Carrera 102	fes-26	$ 158.150.664,39	$ 51.279.231,05	$ 10.011.211,35	$ 6.134.609,66	$ 5.513.693,47	$ 261.119.489,91	$ 270.668.464,59
19	07-037	URBANIZACIÓN VILLA DEL RIO LOTE 2A	Carrera 64 Con Calle 55 A Sur Costado Suroriental	feb-14	$ 206.376.141,55	$ 56.237.496,57	$ 10.979.210,73	$ 6.727.862,21	$ 6.046.620,95	$ 286.367.534,01	$ 249.945.306,08
20	07-069	URBANIZACIÓN OLARTE	Avenica Ciudad De Villavicencio Con Calle 57b Sur Costado Noroccidental	feb-14	$ 288.014.122,25	$ 78.483.848,31	$ 15.322.351,30	$ 9.389.260,39	$ 8.436.813,78	$ 399.648.396,03	$ 258.261.616,55
21	07-318	DESARROLLO ISLANDIA	Entre Calle 71a Sur Y Calle 72 Sur Con Carrera 83 Y Carrera 83a	feb-21	$ 151.964.229,87	$ 41.410.252,64	$ 8.084.497,03	$ 4.954.033,59	$ 4.452.551,94	$ 210.865.565,37	$ 195.542.126,54
22	07-215	URBANIZACIÓN OLARTE	Entre Calle 56f Sur Y Calle 56d Sur Con Carrera 71f Y 71d	feb-14	$ 118.377.791,23	$ 32.257.948,11	$ 6.297.698,49	$ 3.859.115,99	$ 3.468.469,28	$ 164.261.023,11	$ 151.251.662,47

SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA

23	07-111	DESARROLLO SAN LUIS	Calle 57 B Sur Con Carrera 87 I Costado Sur Occidental	feb-26	$ 99.559.274,26	$ 27.129.902,24	$ 5.286.553,39	$ 3.245.632,34	$ 2.917.056,74	$ 138.148.448,96	$ 141.416.494,07
24	07-110	DESARROLLO LA FLORIDA IV SECTOR	Interior De Las Manzanas B Y C Ubicadas Entre Carreras 96 Y 96a Con Calle 58c Bis Sur Y 59a Sur	feb-21	$ 52.381.912,22	$ 14.274.071,08	$ 2.786.717,73	$ 1.707.650,34	$ 1.534.790,03	$ 72.685.141,40	$ 55.513.160,52
25	07-263	DESARROLLO VILLA COLOMBIA	Interior De La Manzana D (4) Ubicada Entre Calles 55 Bis Y 57 Sur Con Carrera 101 Bis	feb-26	$ 5.010.578,64	$ 1.365.382,68	$ 266.562,78	$ 163.344,56	$ 146.309,95	$ 6.952.678,92	$ 7.735.541,53
26	07-061	DESARROLLO LAURELES III SECTOR	KR 80Q 75 45 SUR	feb-26	$ 167.863.544,69	$ 45.742.897,68	$ 8.930.356,54	$ 5.472.361,34	$ 4.918.410,65	$ 232.927.870,89	$ 418.696.916,33
27	07-041	BRASIL (VILLA DE LOS COMUNEROS)	AK 89B 49D 10 SUR	feb-21	$ 176.604.710,72	$ 48.124.783,67	$ 9.395.370,61	$ 5.757.313,57	$ 5.174.513,02	$ 245.056.696,60	$ 241.309.154,32
28	07-191	DESARROLLO SAN JOAQUÍN	KR 88G 72A 11 SUR	feb-26	$ 76.133.951,13	$ 20.746.501,63	$ 4.050.326,20	$ 2.481.966,81	$ 2.230.724,77	$ 105.643.470,59	$ 115.274.096,98
		TOTAL			$ 5.061.048.916,50	$ 1.379.135.829,75	$ 269.247.802,36	$ 164.990.194,68	$ 148.288.733,25	$ 7.022.711.476,54	$ 6.872.500.017,64
		TOTAL CONTRACTUAL								$ 6.176.137.511,00	
		DIFERENCIA								-$ 846.573.965,54	-$ 696.362.506,64

8.19. CANTIDADES DE OBRA PENDIENTES DE APROBACION

A la fecha de corte del presente informe, el corte de obra No 04 correspondiente al mes de febrero se encuentra avalado por la interventoría y radicado ante la entidad mediante comunicado con consecutivo SPLI-BOS-23-0438. El corte de obra No 05, no ha sido entregado por el contratista de obra.

8.20. BITACORAS DE OBRA

A la fecha de corte del presente informe se cuenta con bitácora de obra del parque urbanización Jiménez de Quezada cód.: 07-01, Desarrollo Palestina cód.: 07-022, Desarrollo Bosa Linda cód. 07-002, Urbanización José María Carbonell I y II etapas Cód. 07-044, Urbanización José María Carbonell I y II etapas Cód. 07-179, Urbanización José María Carbonell I y II etapas Cód. 07-104, Desarrollo la Portada Cód.07-299, Desarrollo el Libertador II Cód. 07-226, Urbanización el Regalo

Cód. 07-007 y Desarrollo el Rincón de Bosa 07-026 y Desarrollo La Concepción 07-014 Ver anexo.

8.21. INFORMES SEMANALES

Se anexan informes semanales desde la semana 22 hasta la semana 26 de interventoría, siguiendo el modelo relacionado por la supervisión. Ver anexos.

Tabla 31 Informes semanales

No de Informe	Periodo	No de comunicado radicado	Fecha radicación
22	26-02-2024 a 03-03-2024	SPLI-BOS-23-0366	06-03-2024
23	03-03-2024 a 10-03-2024	SPLI-BOS-23-0388	13-03-2024
24	11-03-2024 a 17-03-2024	SPLI-BOS-23-0410	20-03-2024
25	18-03-2024 a 24-03-2024	SPLI-BOS-23-0444	01-04-2024
26	25-03-2024 a 31-03-2024	SPLI-BOS-23-0459	03-04-2024

8.22. ACTAS DE COMITES DE OBRA

Se anexan actas del comité de seguimiento No 24, No 25, No 26 y No 27. Ver anexos

Tabla 32 Comité de obra

No	Fecha	Tema	Observación
24	06-03-2024	Seguimiento contratos No 508-2024 y No 510-2023	Acta firmada por los asistentes
25	13-03-2024	Seguimiento contratos No 508-2024 y No 510-2023	Acta firmada por los asistentes
26	20-03-2024	Seguimiento contratos No 508-2024 y No 510-2023	Acta firmada por los asistentes
27	27-03-2024	Seguimiento contratos No 508-2024 y No 510-2023	Acta en revisión de la entidad, motivo por el cual se adjunta sin firma de los asistentes

8.23. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA


Se anexa la correspondencia enviada por la interventoría y recibida. Ver anexos CD

8.24. CUADRO DE CANTIDADES Y VALORES EJECUTADOS

A la fecha de corte del presente informe se presenta cuadro de cantidades y valores ejecutados.

Ver anexos.

Tabla 33 Cantidades ejecutadas



Tipo de licitación de obra pública de urbanización y/u otras Precio: [illegible] Varios

ALCALDÍA LOCAL DE BOSA | BOGOTÁ

FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONÓMICA
FDLBOSAJIC 001-2023 (88487)

PLIEGO OFICIAL DEL FDLB

OBJETO:
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"

ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN

VALORES OFERTADOS POR EL PROPONENTE											
NOMBRE DEL PROPONENTE											
CONSORCIO PARQUES 2023											
Nº	ITEM DE PAGO	REFERENCIA DE PRECIO	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNITARIO SIN AIU OFERTADO POR EL PROPONENTE		CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA		VALOR EJECUTADO	
1			PRELIMINARES		$	107.055,00		$		42.199.959,30
1,1			PRELIMINARES	M2	$	7.382,00	1062,99	$		7.825.732,38
	746	IDRD	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	M2		13.948,00		$		-
	11319	IDRD	Descapote mecanico y retiro.Incl. MdeO.e=0.20**	ML		25.828,00	1330,89	$		34.374.226,92
	11646	IDRD	Cerramiento lona h=2.20 mts(Esc) **	M3		59.830,00		$		-
	18	IDRD	LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBRANTES - MECANICO	M2		87,00		$		-
	6159	IDU	DIAGNOSTICO DE ESPACIO PUBLICO Y CICLORUTA Y PUENTES PEATONALES (VISUAL		$	568.623,00	#¡VALOR!	$		3.816.097,87
1,2			DEMOLICIONES	M2		31.636,00		$		-
	10684	IDRD	Demol. manual anden + bordillo incl. cargue ret **	M2		20.674,00	150,8058	$		3.117.759,11
	10149	IDRD	Demolicion anden concr e=0.10 incl cargue y ret *	M2		17.419,00	27,44	$		477.977,36
	16890	IDRD	DEMOLICION DE PISOS EN CONCRETO + ACABADO CUALQUIE	ML		13.348,00		$		-
	10000	IDRD	Demolición Manual sardinel(cnc cargue+ retiro)**	ML		191.160,00		$		-
	12087	IDRD	Demolición cerramiento contra impacto h=5.0m	ML		17.489,00	12,6	$		220.361,40
	10002	IDRD	Demolición Bordillo con compresor + cargue y retiro	ML		9.522,00		$		-
	10206	IDRD	Demolición Bordillo ladrillo incl carge y retiro	M2		35.638,00		$		-
	10208	IDRD	Demol pav asfaltico e=0 10m (corte disco+cargue+retiro)	M2		12.070,00		$		-
	10209	IDRD	Demolicion sendero en adoquin incluye cargue+retiro	ML		17.906,00		$		-
	10760	IDRD	Demolición cerramo equipo inclu. cargue y retiro	M3		183.689,00		$		-
	10850	IDRD	Demolicion concreto ciclopeo + cargue y retiro	ML		18.077,00		$		-
	13076	IDRD	Demolición cañuela manual(Inc.cargue y retiro)		$	8.774,00	#¡VALOR!	$		431.812,48
1,3			CORTES	ML		8.129,00	53,12	$		431.812,48
	10683	IDRD	Corte horizont en concreto con pulidora e=2cm	ML		648,00		$		-
	15173	IDRD	Corte vertical en mamposteria con cortadora e=1cm		$	2.631.727,00	#¡VALOR!	$		9.874.043,89
1,4			DESMONTES Y RETIROS	JGO		75.735,00		$		-
	10240	IDRD	Desmonte y retiro juegos infantiles(Máx. 10eventos)	UNI		108.090,00		$		-
	10882	IDRD	Desmonte Banca Exist.(desmol. de bases y retiro)**	ML		3.797,00		$		-
	10378	IDRD	Desmonte y retiro cerramiento alambre pua **	UN		8.217,00		$		-
	10342	IDRD	Desmonte y retiro de llantas**	M2		8.193,00		$		-
	14439	IDRD	DESMONTE PISO DE CAUCHO(Traslego+Retiro)	UN		40.521,00	2	$		81.042,00
	12837	IDRD	Desmonte Señal (IDG-S)	ML		45.885,00	27,93	$		1.281.568,05
	10808	IDRD	Desmonte Cerramiblalla eslabon. h=2 a 5 m+cargue y retiro	UN		21.696,00		$		-
	15219	IDRD	Desmonte Señal SC-80 2 caras - + Dado-STPM**	UN		473.711,00	1	$		473.711,00
	12414	IDRD	Desmonte juegos tipo M-3A-STPM**	UN		244.657,00	5	$		1.223.285,00
	12405	IDRD	Desmonte juegos tipo M-5 o SA-STPM	UN		31.585,00		$		-
	14080	IDRD	Desmonte Ciclopar,quadero (Cargue y retiro)	UN		18.981,00		$		-
	12418	IDRD	Desmonte de Espaldar para Banca M-31-STPM**	ML		18.365,00	2,9	$		53.258,50
	10918	IDRD	Desmonte baranda M-80 sin Viga con retiro	JGO		261.260,00		$		-
	10241	IDRD	Desmonte y retiro marco de micro y futbol	JGO		537.193,00		$		-
	10242	IDRD	Desmonte estruc baloncesto con demol base concreto	JGO		143.504,00		$		-
	10343	IDRD	Desmonte estruc de microfutbol + cargue y retiro	M2		14.141,00	151,84	$		2.147.169,44
	10433	IDRD	Desmonte y retiro adoquin	JGO		424.365,00		$		-
	10439	IDRD	Desmonte estruc baloncesto sin demol base concreto	ML		94.513,00	41	$		3.875.033,00
	10785	IDRD	Desmonte y demolicion banca inclu retiro escombro	UN		39.907,00	11	$		438.977,00
	10860	IDRD	Desmonte y retiro canecas	ML		20.431,00		$		-
	15446	IDRD	Desmonte y Retiro de Cerca Existente.		$	1.922.990,00	#¡VALOR!	$		16.045.828,47
1,5			DESMONTE Y REINSTALACION	M2		149.947,00	107,01	$		16.045.828,47
	10045	IDRD	Desmonte y reinstala AdoquinArcill p=5% sueloMedio	ML		48.055,00		$		-
	10023	IDRD	Desmonte e instalac Bordillo prefabricado A-80	JGO		1.039.958,00		$		-
	13938	IDRD	Desmonte y Reinstalac Estruc Baloncesto	UN		189.335,00		$		-
	10803	IDRD	Desmonte y reinstalacion banca existente**	ML		12.959,00		$		-
	10341	IDRD	Desmonte corte y reinstalacion adoquin + arena	JGO		387.538,00		$		-
	10344	IDRD	Desmonte y reinstalacion estruc de microfutbol	UN		49.082,00		$		-
	10791	IDRD	Desmonte y reinstalacion señales civicas	ML		45.916,00		$		-
	10865	IDRD	Desmonte e instalac Sardinel prefabricado A-10		$	392.582,00		$		-
1,6			REALCES	UN		392.582,00		$		-
	10278	IDRD	Realce Camara insp Mamp CS275 Codensa **							

2			**EXCAVACIONES Y RELLENOS**				0		
2,1			**EXCAVACIONES CON RETIRO**		$ 329.180,00			$	**34.695.167,96**
	10380	IDRD	Excavación mecanic+retiro(250m3/dia)V-6m3-S.Blando	M3	57.565,00		353,38	$	20.342.319,70
	18065	IDRD	Afinado de PISO Mortero1:5 E=0.05M	M2	31.912,00		0	$	-
	10093	IDRD	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	M3	87.741,00		163,582	$	14.352.848,26
	13195	IDRD	Excavacion manual con retiro suelo blando	M3	69.294,00		0	$	-
	13299	IDRD	Cargue+Retiro Escombros Retroexcavadora(4Vjes/Dia)	M3	64.818,00		0	$	-
	15430	IDRD	Excavacion manual sin retiro mas acopio **	M3	17.850,00		0	$	-
2,2			**NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DEL TERRENO**		$ 122.780,00			$	**297.927,04**
	12506	IDRD	Compactación fondo de excavación con equipos livia	M2	1.119,00		266,244	$	297.927,04
	19154	IDRD	NIVELACION PISO EN CONCRETO F'C 28 MPA GF e=0.05	M2	57.051,00		0	$	-
	10004	IDRD	Nivelación+Configuracion terreno ZV **manual h=0.4	M2	34.858,00		0	$	-
	10789	IDRD	Nivelación+Configuracion terreno Mater.Local Selec	M2	28.633,00		0	$	-
	12506	IDRD	Compactación fondo de excavación con equipos livianos	M2	1.119,00		0	$	-
2,3			**RELLENOS**		$ 1.193.534,00			$	**3.162.469,76**
	10724	IDRD	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	M3	148.294,00		7,3	$	1.082.546,20
	12501	IDRD	Relleno compactado Subbase granular tipo IDRD	M3	113.906,00		18,26	$	2.079.923,56
	10697	IDRD	Relleno rajon manual (Inc. Compactación Mecanica)	M3	157.609,00		0	$	-
	10080	IDRD	Relleno Afirmado compact.con rana+Trasiego	M3	96.083,00		0	$	-
	10276	IDRD	Relleno en tierra negra (Suministro + Transporte)	M3	61.963,00		0	$	-
	10550	IDRD	Relleno arena s/lav de peña cernida +trans relleno	M3	156.541,00		0	$	-
	12500	IDRD	Relleno Recebo tipo afirmado tipo IDRD extendidad+compactacion	M3	97.592,00		0	$	-
	12503	IDRD	RellenoReceboCemento 4% compact Subbase (recebo)	M3	164.111,00		0	$	-
	12504	IDRD	RellenoReceboCemento 4% compact Base granular	M3	197.435,00		0	$	-
3			**ESTRUCTURA**				0	$	-
3,1			**COLUMNAS, VIGAS, PLACAS Y SUPER-ESTRUCTURA**		$ 4.646.191,00			$	-
	13269	IDRD	LOSA DE CONCRETO PREFABRICADA e=5CM	M2	261.354,00		0	$	-
	10099	IDRD	Concreto de limpieza (solado) 1500 psi e=0.04m	M2	21.758,00		0	$	-
	10243	IDRD	Submuracion concretoCiclopeo 3000psi mezcladObra	M3	503.881,00		0	$	-
	10354	IDRD	Dado ciment concreto 3000psi Premezcl sin refuerzo	M3	862.517,00		0	$	-
	12082	IDRD	Concreto Ciclopeo3000 p.s.i.(Sin formaleta)mezc40%	M3	366.730,00		0	$	-
	15128	IDRD	ZapataCiment.Con3.500Aireinc.0.35% sinRef+FormMade	M3	710.397,00		0	$	-
	15265	IDRD	Concreto de Limpiez (solado) 2500psi	M3	571.522,00		0	$	-
	15401	IDRD	Concreto de limpieza (solado)2.000psi e=0.05enObra	M2	27.981,00		0	$	-
	4560	IDU	CONCRETO 2500 PSI (HECHO EN OBRA CON MATERIAL DE RÍO)	M3	376.616,00		0	$	-
	10673	IDRD	VigaCanal 3000 psi imperm (3.0m2/m)	M3	860.515,00		0	$	-
	10685	IDRD	Placa contrapiso 0.10 m 2500 psi reforz. **	M2	82.920,00		0	$	-
4			**REDES HIDRÁULICAS**				0		
4,1			**REDES Y CONDUCCIÓN**		$ 5.639.637,00			$	-
	10030	IDRD	Tuberia Novafort d=160mm Exca y relleno recebo **	ML	104.329,00		0	$	-
	10982	IDRD	Tub-Nova d=250mm Exca y relle.zona verde	ML	194.513,00		0	$	-
	15286	IDRD	Caja de Inspección 120x120x120+Exca(ESPECIFIC-IDRD	UN	1.358.882,00		0	$	-
	11923	IDRD	Tuberia d=8" 200MM NOVAFORT (Sin	ML	72.797,00		0	$	-
	10424	IDRD	Filtro frances30*40 Excav+geoNT-1600+tubo	ML	94.780,00		0	$	-
	10304	IDRD	Tuberia PVC ALL 4" Exca y Relleno Recebo	ML	77.887,00		0	$	-
	13057	IDRD	Rejilla en Conc. reforzadfo para Cárcamo (Sum+Inst	ML	106.806,00		0	$	-
	14517	IDRD	CAJA INSPECCION(.60x.60x.60) ESPEC-IDRD	UN	485.409,00		0	$	-
	16171	IDRD	Tuberia PVC. ALL 6" Exca y relleno recebo	ML	82.960,00		0	$	-
	14518	IDRD	CAJA INSPECCION(.80x.80x.80) ESPEC-IDRD	UN	668.588,00		0	$	-
	15035	IDRD	Tapa para Caja Inspeccion .70x.70 h=1.0 (Sum+Inst)	UN	218.734,00		0	$	-
	10258	IDRD	Pozo en mamposteria h=2.20 m sin excavac **	UN	2.173.952,00		0	$	-
5			**REDES ELÉCTRICAS**				0		
5,1			**REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN**		$ 4.203.549,00			$	-
	15315	IDRD	Canaliz ducto electric PVC- D2X3" Zona Verde	ML	144.383,00		0	$	-
	10563	IDRD	Caja electrica de inspección AP 274 Codensa **	UN	684.370,00		0	$	-
	15300	IDRD	Cable 3N*4 AWG (Sum+Instal) Aluminio	ML	18.708,00		0	$	-
	15671	IDRD	Acometida BT en Aluminio 3#4 + 1#4	ML	22.938,00		0	$	-
	13618	IDRD	Sum + Inst de tubería galvanizada CONDUIT 2"	ML	75.198,00		0	$	-
	14507	IDRD	Acometida 2#12 + 1#12T	ML	9.081,00		0	$	-
	10162	IDRD	Caja electrica Muro Doble CS 275 Codensa **	UN	2.801.470,00		0	$	-
	11873	IDRD	Barraje BT preformado 500 A 6x1/2 para caja CS 275	UN	243.527,00		0	$	-
	11278	IDRD	CANALIZ. DUCTO ELECT. PVC- 4 D 4"(In. Exca) Z.Verd	ML	203.874,00		0	$	-
5,2			**ILUMINACIÓN**		$ 4.000.458,00			$	-
	11763	IDRD	Poste concretoAP 10 m510 Kg+Base Conc (Sum+Instal)	UN	1.488.141,00		0	$	-
	14122	IDRD	Empalme en Derivación (91B1) Juego x 2 unidades	JGO	222.714,00		0	$	-
	15697	IDRD	BRAZO DOBLE LUMINARIA - SUM.MONT E INST. (Ver descripción)	UN	204.008,00		0	$	-
	11973	IDRD	Poste concretoAP 12 m750 Kg+Base Conc (Sum+Instal)	UN	2.085.595,00		0	$	-
5,3			**SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA**		$ 2.004.918,00			$	-
	15350	IDRD	SISTEMA PUESTA TIERRA VARILLA 5/8" X 2,4 m 2/0 AWG	UN	2.004.918,00		0	$	-

71

6			PISOS, ENCHAPES Y CARPINTERIA METALICA					0			
6,1			PISOS		$ 5.174.372,00				$ 1.435.950,12		
	16669	IDRD	Piso Caucho recicl 8cm (EPDM 1cm+SBR 7cm sum+inst)	M2	889.546,00	0	$ -				
	10800	IDRD	Adoq.concreto EstampillsobreConcreto e=0.07+Subb**	M2	214.983,00	0	$ -				
	787	IDRD	ADOQUIN COLONIAL+BASE ARENA CEMENTO	M2	42.775,00	0	$ -				
	14611	IDRD	ADOQUIN CONCRETO 10X20X8 ANDENES (SUM+INST)	M2	96.120,00	0	$ -				
	12804	IDRD	Arreglo de Graderias para Parque***	ML	27.678,00	0	$ -				
	16675	IDRD	Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm	M2	544.514,00	0	$ -				
	16669	IDRD	Piso Caucho recicl 8cm (EPDM 1cm+SBR 7cm	M2	889.546,00	0	$ -				
	16672	IDRD	Piso Caucho recicl 11cm (EPDM 1cm+SBR 10cm	M2	957.694,00	0	$ -				
	16668	IDRD	Piso Caucho recicl 7cm (EPDM 1cm+SBR 6cm sum+inst)	M2	716.819,00	0	$ -				
	11291	IDRD	Sellado de fisuras y juntas con Emulsión Asfaltica	M2	29.766,00	22,44	$ 667.949,04				
	10623	IDRD	Corte dilataciones en asfalto	ML	4.136,00	24,78	$ 102.490,08				
	12534	IDRD	ALISTADO/AFINADO PISO MORTERO 1:4 h=4cm	M2	30.100,00	22,11	$ 665.511,00				
	13689	IDRD	PUNTO DE SOLDADURA 6013	UN	5.694,00	0	$ -				
	13697	IDRD	ANGULO 11/2x11/2x1/8"+Tubo Cuad.1x1"(Sum + instalación)	ML	68.598,00	0	$ -				
	16678	IDRD	Piso Caucho recicl 6cm (EPDM 1cm+SBR 5cm sum+inst)	M2	656.403,00	0	$ -				
7			IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS			0					
7,1			AISLAMIENTOS		$ 15.539,00		$ 4.512.904,41				
	10415	IDRD	Geotextil geoST300 y/o T2100 (Sum+Inst)**	M2	8.551,00	166,45	$ 1.423.313,95				
	10115	IDRD	Imprimacion asfaltica con emulsion CRL-1**	M2	6.988,00	442,128	$ 3.089.590,46				
8			PINTURA			0					
8,1			PINTURA EXTERIORES		$ 4.142.888,00		$ -				
	12541	IDRD	Recubrimiento sintetico Acrilico campos deportivos	M2	61.160,00	0	$ -				
	010941	IDRD	Columna Cuadrada Conc 4000psi 0.40x0.40 (Inc.formaleta) CEFE COMETAS	M3	1.010.553,00	0	$ -				
	10713	IDRD	Demarcacion cancha pintura trafico a=0.1 sin micr	ML	7.845,00	0	$ -				
	13861	IDRD	Pintura esmalte tubería 2"	ML	9.144,00	0	$ -				
	10256	IDRD	Demarcacion pintura trafico multiple a=0.10m	M2	9.505,00	0	$ -				
	10851	IDRD	Pintura estructura baloncesto	JGO	617.826,00	0	$ -				
	12198	IDRD	Pintura Baranda M-80 (2 MANOS)	ML	23.403,00	0	$ -				
	13030	IDRD	Pintura estructura microfutbol (con Compresor)	JGO	209.780,00	0	$ -				
	13307	IDRD	Pintura estructura Futbol (con Compresor)	JGO	390.183,00	0	$ -				
	13923	IDRD	PINTURA MODULO M-3A	UN	597.834,00	0	$ -				
	12541	IDRD	Recubrimiento sintetico Acrilico campos	M2	61.160,00	0	$ -				
	10688	IDRD	Koraza sobre pañete (3 MANOS)	M2	26.894,00	0	$ -				
	12801	IDRD	Pintura Exterior Gris Basalto (3 Manos)	M2	32.566,00	0	$ -				
	13014	IDRD	Pintura Modulo M-5 Columpio	UN	1.056.154,00	0	$ -				
	11186	IDRD	Limp. Estruct. Metalica y pintura esmalte+ anticorrosivo	M2	24.072,00	0	$ -				
	10254	IDRD	Demarcacion pintura trafico baloncesto a=0.1 **	M2	4.809,00	0	$ -				
9			EXTERIORES			0					
9,1			EMPRADIZACIÓN Y ARBORIZACIÓN		$ 7.468.927,00		$ -				
	12671	IDRD	Empradizacion grama con semilla ray-grass **	M2	17.112,00	0	$ -				
	11246	IDRD	Arbol Guayacán (Siemb+Caja+Tier. Abonada+Tutor)**	UN	270.799,00	0	$ -				
	11316	IDRD	Arbol Chicala H=1,50(Siemb+Caja+Tier.Abon+Tut)**	UN	265.880,00	0	$ -				
	18333	IDRD	Arbol Pino Romeron H=1-1.50 (Siemb+Caja+Tier) CRDF	UN	283.126,00	0	$ -				
	10443	IDRD	Contened.Raices arboles (1.30x1.30 int) h=1.57 **	UN	2.209.442,00	0	$ -				
	10249	IDRD	Contenedor Raices mamposteria 1.5*1.5 h=1.57 **	UN	2.723.918,00	0	$ -				
	10854	IDRD	Empradizacion canchas y zonas especiales sin pasto	M2	23.761,00	0	$ -				
	10289	IDRD	Empradizacion zonas verdes a recuperar taludes	M2	42.617,00	0	$ -				
	10540	IDRD	Perfilar taludes con empradizacion	M2	33.488,00	0	$ -				
	10541	IDRD	Perfilar taludes con tierra negra **	M3	22.511,00	0	$ -				
	11263	IDRD	Tala de arboles h= > a 20 < 25 m incluye transp**	UN	1.174.376,00	0	$ -				
	12723	IDRD	Empradizacion zonas verdes a recuperar (5cmTierra)	M2	21.186,00	0	$ -				
	12186	IDRD	PROTECTOR DE ARBOL M-91	JGO	378.535,00	0	$ -				
	12201	IDRD	Fumigación con Herbicida (Glifosato)**	M2	51,00	0	$ -				
	4589	IDU	Mantenimiento preventivo espacio publico en adoquín incluye sello de juntas, barrido, y retiro manual de capa vegetal		1.682,00	0	$ -				
	12352	IDRD	Poda de Zonas verdes (Cargue y Retiro) **	M2	443,00	0	$ -				
9,2			SENDEROS Y ANDENES EN CONCRETO		$ 456.850,00		$ -				
	12024	IDRD	Andenconcreto e=0.07 4.2-1blando+geotextilpeatonal	M2	183.191,00	0	$ -				
	10436	IDRD	Loseta 40x40IDU sobre are Suministro e instalacio	M2	86.421,00	0	$ -				
	12045	IDRD	AdoquínConcret e=0.08 p>10% 4.2-2 medio geot.T-1700	M2	187.238,00	0	$ -				
9,3			SENDEROS Y ANDENES EN ADOQUÍN		$ 1.226.053,00		$ -				
	12013	IDRD	AdoquinArcill e=0.06 p<5% 4.2-3duro geot. T-1700	M2	152.008,00	0	$ -				
	14450	IDRD	AdoquinColores e=0.06 p<5% 4.2-1blando+geot.T-2100	M2	173.105,00	0	$ -				
	12007	IDRD	AdoquinArcill e=0.06 p<5% 4.2-2 medio geot.T-1700	M2	160.656,00	0	$ -				
	11692	IDRD	Loseta tactil A-55 Conc. e=0.06 p<5% geo T-2100	ML	81.915,00	0	$ -				
	12001	IDRD	AdoquinArcill e=0.06 p<5% 4.2-1 blando+geotT-2100	M2	172.412,00	0	$ -				
	12004	IDRD	AdoquinArcille=0.06 5<p<10% 5.3-1bland+geotGT-2400	M2	162.957,00	0	$ -				
	12015	IDRD	AdoquinArcill e=0.06 5<p<10% 4.2-3Duro+GeotT-1700	M2	155.246,00	0	$ -				
	13287	IDRD	Desm y Reinst.Loseta IDU A50 5<p<10% 4.2-1 blando	M2	167.754,00	0	$ -				

9,4			ESCALERAS Y RAMPAS		$ 501.712,00		$ 39.561.498,90	
	10407	IDRD	Base asfaltica B-1350 e=5cm compactado	M2	61.237,00	0	$ -	
	12019	IDRD	CanchaAsfalto e=0.05 R-IDRD 4.3-B medio+Geotextil	M2	166.914,00	0	$ -	
	12059	IDRD	Nivelación asfalto cancha (realce usando recebo)	M2	115.831,00	341,545	$ 39.561.498,90	
	10152	IDRD	Rampa en concreto e=0.07 4.2-1blando+geotextil	M2	142.265,00	0	$ -	
	701	IDRD	AFINADO PASOS ESCALERAS MORTERO 1:4	ML	15.465,00	0	$ -	
9,5			CONFINAMIENTOS		$ 1.605.800,00		$ 16.983.858,41	
	12066	IDRD	Bordillo en sitio 0.10*0.30 m 2500PSI Subbas IDRD	ML	85.671,00	49,6	$ 4.249.281,60	
	12065	IDRD	Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr	ML	86.027,00	148,03	$ 12.734.576,81	
	12064	IDRD	Sardinel prefab.A-10 a=0.20 h=0.50L=0.8 Sin atraqu	ML	80.881,00	0	$ -	
	10880	IDRD	Geotextil Tejido T-1700** Sum + inst	M2	7.270,00	0	$ -	
	11879	IDRD	Borde separador verde A-170 **	ML	187.172,00	0	$ -	
	17338	IDRD	Geotextil Tejido T-1700** Sum + inst CDRC	M2	8.123,00	0	$ -	
	10773	IDRD	Sardinel Zarpa e=0.15;a=0.5h=0.40m - 2.500 PSI Obra *	ML	179.291,00	0	$ -	
	10352	IDRD	Cañuela T-C prefabricada (A-120) (canal)**	ML	91.481,00	0	$ -	
	10353	IDRD	Cañuela Tipo C - fundida en sitio 2.500PSI - (franjas Verdes)	ML	83.915,00	0	$ -	
	11301	IDRD	CarcamoT-1 2500 psi+Rejilla Peat.Conc.Ref.	ML	456.845,00	0	$ -	
	12066	IDRD	Bordillo en sitio 0.10*0.30 m 2500PSI Subbase IDRD	ML	85.671,00	0	$ -	
	10269	IDRD	Bordillo prefabricado B-30 (a=0.1*h=0.3 mL=1.0M)	ML	53.961,00	0	$ -	
	15001	IDRD	AndenCuneta 2500 psi e=0.10 5.3-2 medio + geotexti	M2	185.932,00	0	$ -	
	13813	IDRD	Limpieza Carcamo H=0.20M (Limp+Cargue y Retiro)	ML	13.560,00	0	$ -	
10			MOBILIARIO		$ 421.968.585,00	0		
10,1			MOBILIARIO URBANO				$ 82.358.455,56	
	14651	IDRD	CANECAS ACERO INOXIDABLE (SUM + INST)	UN	596.240,00	0	$ -	
	16564	IDRD	Modulo Bicicleta Recumbent-Carga Disposit. Moviles	UN	10.021.550,00	0	$ -	
	16067	IDRD	Modulo Remo Gimnasio al aire libre(Sumi+Instal)	UN	5.689.960,00	0	$ -	
	16069	IDRD	Modulo Sky - Gimnasio Aire libre(Sumin+Inst)	UN	5.625.667,00	0	$ -	
	16071	IDRD	Modulo Escalador Gimn. al aire libre(Sum+Inst)	UN	6.895.668,00	0	$ -	
	15796	IDRD	Mesa de ajedrez con dos sillas en fibra de vidrio	UN	1.291.092,00	0	$ -	
	15795	IDRD	Mesa de ping pong en fibra de vidrio de 2.74X1.52m	UN	3.648.032,00	0	$ -	
	16064	IDRD	Modulo Jinete - Gimnasio al aire libre(Sumin+Inst)	UN	4.765.308,00	0	$ -	
	15818	IDRD	MODULO CAMINADOR AEREO (Suminis.+Instal))	UN	2.482.052,00	0	$ -	
	10292	IDRD	Baranda juegos infant M-80 sin viga +Dado(Sum+Inst	ML	319.718,00	0	$ -	
	16249	IDRD	MULTIFUNCIONAL(F-7)DosTorres(4 Usuarios)Sum+Inst	UN	29.018.618,00	0	$ -	
	16065	IDRD	Modulo Calentador pierna Sissy al aire(Sumin+Inst)	UN	1.451.260,00	0	$ -	
	16565	IDRD	Modulo Bicicleta Estática-Carga Disposit. Moviles	UN	10.721.705,00	0	$ -	
	15825	IDRD	MESA DE PING-PONG EN POLIESTER REFORZ. (Sumin+Ins	UN	13.313.269,00	0	$ -	
	16073	IDRD	ModuloTPecho100 lbs Gimn aire libre(Incuidoen M-7)	UN	10.625.995,00	0	$ -	
	16134	IDRD	Juego Casa rodadero red manipular 2-6añosCap:11niñ	UN	46.341.939,00	0	$ -	
	16132	IDRD	Juego Barco PirataIncluyente 2-Baños Cap:14 niños	UN	78.151.539,00	0	$ -	
	14670	IDRD	EST. BALONCESTO ANTIBANDALICO (SUM + INST)	JGO	5.018.310,00	0	$ -	
	14695	IDRD	BOLARDO ALTO EN HIERRO M-63 (SUM + INST)	UN	202.674,00	0	$ -	
	14771	IDRD	MODULO BALANCÍN CINTURA (PENDULO) SUM+INST	UN	1.984.518,00	0	$ -	
	16066	IDRD	Modulo BancaAbd.CronchGimn.aire libre(Sumi+Instal)	UN	3.040.038,00	0	$ -	
	14642	IDRD	BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)	ML	345.393,00	0	$ -	
	16070	IDRD	Modulo Multifuncional A-4 Gim aire libre(Sum+Inst)	UN	17.413.611,00	0	$ -	
	16573	IDRD	ESTACION DE AJEDREZ URBANO (Sum+Inst+Transp)	UN	5.072.467,00	0	$ -	
	16133	IDRD	JuegoMuroIncluyenteManipularAtravesar1-4añosCap:6n	UN	15.294.410,00	0	$ -	
	16629	IDRD	Juego Carrusel 3-10 años Cap: 8 niños	UN	25.818.228,00	0	$ -	
	12404	IDRD	AsientoFibraLonaColumpio(Sumin)- **	UN	81.026,00	0	$ -	
	15525	IDRD	MODULO PIERNA PRENSA HORIZONTAL (SUM	UN	2.756.476,00	0	$ -	
	13841	IDRD	DOTACION GIRO CADERA ADULTOS/MAYORES-DISEÑ-IDRD(S+	UN	2.748.343,00	0	$ -	
	13656	IDRD	MALLA ESLABONADA CAL.10+Angulo+Plat (Sum+Inst)	M2	97.224,00	0	$ -	
	10074	IDRD	Cerramiento contra impacto IDRD h=2.5m	ML	954.062,00	0	$ -	
	10087	IDRD	Cerramiento contra impacto IDRD h= 5 **	ML	1.520.154,00	5,384	$ 5.136.669,81	
	10203	IDRD	Baranda juegos infantiles M-80 con viga (sum+inst)	ML	372.610,00	0	$ -	
	10226	IDRD	Juegos infantiles M-5 Columpio (Sum+Instal) **	UN	2.738.648,00	0	$ -	
	10945	IDRD	CerramMalla esla cal10 IDRDh=2.5 incluye Columneta	ML	728.702,00	0	$ -	
	12111	IDRD	Estruc metal.Baranda(Cruceta+Malla Eslab.cal10)**	ML	423.462,00	0	$ -	
	13360	IDRD	Desmonte y Reinstalación Baranda Pista Patinaje	ML	31.599,00	0	$ -	
	13692	IDRD	Estruc metalic cerram contra impac(Sin Tuber)H=2.5m	M2	263.334,00	0	$ -	
	13840	IDRD	DOTACION CAMINADOR ADULTOS/MAYORES-DISEÑ-IDRD(S+In	UN	2.231.885,00	0	$ -	
	14359	IDRD	DOTACION PENDULO ADULTOS/MAYORES-DISEÑ-IDRD(Sumn.)	UN	2.159.487,00	0	$ -	
	14650	IDRD	CANECAS M-120 (SUM + INST)	UN	411.713,00	0	$ -	
	14656	IDRD	BANCA M - 31 (SUM + INST)	UN	417.160,00	0	$ -	
	14657	IDRD	BANCA EN MADERA M - 50 (SUM + INST)	UN	716.290,00	35	$ 14.600.600,00	
	14663	IDRD	ESTRUCTURA MICROFUTBOL (SUM + INST)	JGO	3.871.857,00	0	$ -	
	14833	IDRD	TABLERO ACRILI; 1,80*1,05 m; e=8mm(DESM+SUM+INST)	UN	1.133.424,00	0	$ -	
	14832	IDRD	TABLERO METALICO ANTIBANDALICO(DESM+SUM+INST)	UN	976.188,00	0	$ -	
	14674	IDRD	REDES BALONCESTO (SUM + INST)	JGO	79.381,00	0	$ -	
	14705	IDRD	JUEGO INFANTIL EN MADERA (SUM + INST)	UN	5.804.155,00	0	$ -	

	14714	IDRD	BALANCIN EN MADERA (SUM + INST)	UN	1.214.091,00		0	$	-		
	14732	IDRD	BANCA M-40 (SUM + INST)	UN	200.127,00		0	$	-		
	14775	IDRD	MODULO GIRO DE CADERA, TWISTER (SUM + INSTAL)	UN	2.748.343,00		0	$	-		
	16076	IDRD	ModuloAbdomAéreo yParalel-GimAire(Incluido en F-7)	UN	3.827.836,00		0	$	-		
	16137	IDRD	JuegoMuellePanelesFormasludicas2-BañosCap	UN	10.606.447,00		0	$	-		
	16066	IDRD	Modulo BancaAbd CronchGimn aire libre(Sumi+Instal)	UN	3.040.038,00		0	$	-		
	16106	IDRD	Modulo Bicicleta Recumbent Gim.	UN	269.391,00		0	$	-		
	11304	IDRD	Modulo Complemento para Baranda M-80(0,80x0,85m)**	ML	261.441,00		131	$	34.248.771,00		
	14642	IDRD	BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)	UN	345.393,00		0	$	-		
	16123	IDRD	Juego escalar, trepar plataforma 4-14AñosCap 6niño	UN	51.395.916,00		0	$	-		
	14773	IDRD	MODULO BARRAS PARALELAS (SUM + INST)	UN	2.334.122,00		0	$	-		
	16102	IDRD	Modulo Jinete - Gimnasio al aire	UN	190.539,00		0	$	-		
	15817	IDRD	INSTALACION MODULO ESPALDA BRAZOS ALTOS	ML	162.697,00		0	$	-		
	13031	IDRD	Baranda Patinodromo	UN	402.086,00		0	$	-		
	10428	IDRD	Bolardo metalico M-63 Sum+Instal	UN	183.137,00		0	$	-		
	13958	IDRD	Sum+Instal. Columpio para Juego	UN	368.355,00		0	$	-		
	14696	IDRD	CICLOPARQUEADERO TIPO 1 M-100 (SUM + INST)	UN	540.252,00		0	$	-		
	15813	IDRD	MODULO ELIPTICA (Suminis+Insta)	UN	2.612.576,00		0	$	-		
	14771	IDRD	MODULO BALANCÍN CINTURA (PENDULO) SUM+INST	UN	1.984.518,00		0	$	-		
	15801	IDRD	MODULO CABALLO BICICLETA ESTATICA(Inst)	UN	179.391,00		0	$	-		
	15820	IDRD	MODULO DORSAL PECTORAL (Suminist+Insta)		3.435.448,00						
10,2			**SEÑALIZACIÓN**	UN	**$ 6.215.215,00**				**$ 1.407.811,90**		
	14678	IDRD	SEÑAL SC-120 2 CARAS (SUM + INST)	UN	439.864,00		0	$	-		
	14684	IDRD	SEÑAL IDG-S 2 CARAS (SUM + INST)	UN	530.147,00		1,7	$	901.249,90		
	14755	IDRD	Señal Informativa 1 Cara (SUM + INST)	UN	723.660,00		0,7	$	506.562,00		
	11544	IDRD	Señal IDE-46 Dos caras (sumin+instal) **	UN	651.351,00		0	$	-		
	14680	IDRD	SEÑAL SC-80 1 CARA (SUM + INST)	UN	456.507,00		0	$	-		
	14681	IDRD	SEÑAL SC-80 2 CARAS (SUM + INST)	UN	433.345,00		0	$	-		
	14684	IDRD	SEÑAL IDG-S 2 CARAS (SUM + INST)	UN	530.147,00		0	$	-		
	14747	IDRD	SEÑAL ORIENTADO 30X1,70 (SUM + INST)	UN	749.051,00		0	$	-		
	14755	IDRD	Señal Informativa 1 Cara (SUM + INST)	UN	723.660,00		0	$	-		
	14777	IDRD	Señal plano ubicacion parque (SUM + INST)	UN	691.780,00		0	$	-		
	16649	IDRD	Señal Ruta de la vida - 6 Ejercicios(Sum+Inst.)	UN	113.594,00		0	$	-		
	14852	IDRD	LAMINA SEÑAL IDG-S (DESM+SUM+INST)	UN	172.109,00						
			ITEMS NO PREVISTOS						**$ 117.702.284,77**		
NP-001			RECUBRIMIENTO SKATE MASTER		118.498,42		442,128	$	52.391.470,94		
NP-002			Pintura Baranda Pasaman2"+ 2 Trav.11/2"+ paral2"		35.798,63		0	$	-		
NP-003			Desmonte y reinstalacion canecas **		94.469,45		0	$	-		
NP-004			DESMONTE, PINTURA GENERAL Y ARREGLO, REPOSICION PIEZAS BIOSALUDABLES ,		954.388,00		13	$	12.407.344,00		
NP-005			Desmonte juego tipo M-3-STPM**		496.536,84		3	$	1.489.610,52		
NP-006			DESMONTE EQUIPOS BIOSALUDABLES (Demolc+retiro)		137.907,07		11	$	1.516.977,77		
NP-007			Demol. manual concreto (cargue+retiro)		326.407,99		0,8818	$	287.826,57		
NP-008			Pintura Banca en Madera(Esmalte Ext).		47.181,98		0	$	-		
NP-009			CADENAS GALVA COLUMPIO M-5; 3/8"(DESM+SUM+INST)		101.908,12		5	$	509.540,60		
NP-010			ASIENTO FIBRA LONA COLUMP (SUM + INST)		118.523,66		0	$	-		
NP-011			Señal infromativa identifica. Escenarios deportivos		1.097.861,64		0	$	-		
NP-012			Demol pav asfaltico e=0.05m(sin corte+carg+retiro		12.371,41		1229,496	$	15.210.599,11		
NP-013			Placa contrapiso h=0.10 C:210 kg/cm2 (5.5m@15)**		111.618,71		247,25	$	27.597.726,05		
NP-014			Destape y limpieza cajas 70x70x70 **		88.463,34		0	$	-		
NP-015			Bolardo M-60 (Suministro + Instalac)**		175.703,18		0	$	-		
NP-016			Modulo Masajeador de Espalda		3.095.584,38		0	$	-		
NP-017			Desmonte y demolicion bolardo M-60 concreto**		30.933,13		0	$	-		
NP-018			MODULO TIMON VOLANTES (Sumi+Insta) Giro manos		2.443.049,41		0	$	-		
NP-019			Banca M-40 (desmonte)		36.364,95		5	$	181.824,75		
NP-020			PLATAFORMA CUADRADA JUEGO INFANTIL (DES+SUM + INST)		964.819,74		0	$	-		
NP-021			Demarcacion pintura trafico microfutbol a=0.1 **		3.376,13		0	$	-		
NP-022			Demarcacion pintura trafico voleybol a=0.05 **		2.875,58		0	$	-		
NP-023			Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)		722.143,00		0	$	-		
NP-024			PLATAFORMA TRIANGULAR JUEGO INFANTIL (DES+SUM + INST)		867.115,12		0	$	-		
NP-025			MóduloMultifuncional-DiscapReducida(4)Us		19.102.979,12		0	$	-		
NP-026			Pintura Modulo- M-3(retir pint+anticorrosivo+pint)		1.060.309,31		0	$	-		
NP-027			CerramMalla eslabon cal 12+IDRDh=2.50m Sin Viga **		702.106,22		0	$	-		
NP-028			CerramMalla eslab cal 12 IDRD h=2.5 sobre columneta		586.331,31		13,44	$	8.109.664,47		
NP-029			Estruc metalica cerram eslabonada cal12 h=2.5m**		454.588,13		0	$	-		
NP-030			JuegoCircuito-Incluyente-NiñosDiscapacid 3-8Años		46.417.754,00		0	$	-		
NP-031			Juego circuito 3 a 14 años Cap: 10 niños		51.314.841,00		0	$	-		
NP-032			JuegoModularTobogan TrepadorBotones3a12añosCap:5-10		31.707.085,00		0	$	-		
NP-033			JuegoCasita0,5-5 Años Cap: 6 Niños		30.314.242,00		0				
									$ 374.186.070,94		
					$ 476.547.939,00				$ 79.514.540,07		
									$ 3.741.860,71		
					PORCENTAJE PROPUESTO AIU				$ 18.709.303,55		
					21,25%				**$ 476.151.775,27**		
					1,00%				$ 19.906.699,97		
					5,00%				$ 12.198.465,91		
					27,25%				$ 10.963.651,88		
									$ 519.220.592,04		

NO INCLUYE A.I.U) (Aplica unicamente para efectos de evaluacion de propuesta economica)

EL VALOR DEL CONTRATO SERA EL VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL DE LA ENTIDAD

PORCENTAJES FIJOS NO SUJETOS A OFERTA DEL PROPONENTE.LOS CUALES FUERON CALCULADOS A PARTIR DEL PRESUPUESTO OFICIAL DE LA ENTIDAD, DE LA MISMA MANERA EL PROPONENTE AL PRESENTAR SU OFERTA EN EL PRESENTE PROCESO, ACEPTA LOS PORCENTAJES DE LOS SIGUIENTES COMPONENTES PROPUESTOS POR LA ENTIDAD:

8.25. REPORTES DE PRODUCTOS/SALIDAS NO CONFORMES

Para el presente mes no se presenta la no conformidad con respecto a entregables o productos.

8.26. REPORTE DE ESTADO DEL TIEMPO MES DE MARZO

			SOL		LLUVIAS			
DIA	MES	AÑO	AM	PM	AM		PM	
01	03	2024						
02	03	2024						
03	03	2024						
04	03	2024						
05	03	2024						
06	03	2024						
07	03	2024						
08	03	2024						
09	03	2024						
10	03	2024						
11	03	2024						
12	03	2024						
13	03	2024						
14	03	2024						
15	03	2024						
16	03	2024						
17	03	2024						
18	03	2024						
19	03	2024						
20	03	2024					01:00	06:00
21	03	2024					03:00	04:00
22	03	2024						
23	03	2024						
24	03	2024						
25	03	2024						
26	03	2024						
27	03	2024						
28	03	2024						
29	03	2024						
30	03	2024						
31	03	2024						
			TOTAL HORAS LLUVIAS		6 HORAS			

9.INFORMACIÓN SOCIAL

Toda la información de las actividades ejecutadas por el componente social y de dialogo ciudadano se presentan en el Informe Mensual No. 6 del componente social, anexo a este informe.

10. INFORMACION SST

Toda la información de las actividades ejecutadas por el componente SST se presentan en el Informe Mensual No. 6 del componente SST, anexo a este informe.

11. INFORMACION AMBIENTAL

Toda la información de las actividades ejecutadas por el componente Ambiental se presenta en el Informe Mensual No. 6 del componente ambiental, anexo a este informe.

SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA

12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El contrato de obra presenta un atraso financiero del -0.08% y un atraso físico del -3%, lo anterior evaluado con la programación de obra ajustada y presentada por el contratista de obra y avala por la interventoría.
- Al cierre del mes de marzo de 2024 se cuenta con 12 PMT aprobados por Secretaria Distrital de Movilidad.
- Se notificaron siete (7) APREMIOS, por atraso en obra, insuficiencia de personal, equipos y mano de obra.
- Se notifico un (1) LLAMADO DE ATENCION retiro de RCD de obra.
- A la fecha del presente informe se encuentran aprobados por la entidad el acta de corte No 01 correspondiente a la fase 1 de diagnósticos, el acta de corte No 02 correspondiente a la etapa de diagnósticos se encuentra aprobado por la entidad, el acta de corte No 03 y No 04 correspondiente a la etapa de ejecución se encuentra en revisión de la entidad contrante.
- Mediante comunicado con consecutivo CPB-FDLB 508-341-2024 la interventoría remitió a la entidad contratante 33 APUS de actividades no previstas aprobados por la interventoría.
- El día 26-02-2024 se envió el comunicado No. SPLI-BOS-23-0327con asunto: : Solicitud cumplimiento obligaciones del contratista y lineamientos establecidos en el PIPMA en la ejecución de las actividades de obra al CONSORCIO PARQUES
- El día 28-02-2024 se envió el comunicado No. SPLI-BOS-23-0340con asunto: SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES al CONSORCIO PARQUES
- El día 28-02-2024 se envió el comunicado No. SPLI-BOS-23-0343con asunto: TRAZABILIDAD DE PRESUPUESTOS ACTUALIZADOS al FDLB
- El día 04-03-2024 se envió el comunicado No. SPLI-BOS-23-0350A con asunto: ASUNTO solicitud de cumplimiento de las obligaciones ambientales. Retiro de RCD en Parque Palestina. dirigido a CONSORCIO PARQUES
- El día 04-03-2024 se envió el comunicado No. SPLI-BOS-23-0353 con asunto: SOLICITUD DE SUBSANACIÓN Y ENTREGA DE INFORMACIÓN PARA PRESENTAR CUENTA DEL PERIODO ENERO 2024 A ENTIDAD dirigido a CONSORCIO PARQUES
- El día 04-03-2024 se envió el comunicado No. SPLI-BOS-23-0361 con asunto: RESPUESTA COMUNICADO CPB-FDLB 508-356-2024 ASUNTO RESPUESTA OFICIO SPLI-BOS-023-251 DISEÑO DE MEZCLAS CONCRETO HECHO EN OBRA dirigido a CONSORCIO PARQUES

- El día 06-03-2024 se envió el comunicado No. SPLI-BOS-23-0365 con asunto: APREMIO No. 1 POR ATRASO EN FRENTES DE OBRA dirigido a CONSORCIO PARQUES
- El día 11-03-2024 se envió el comunicado No. SPLI-BOS-23-0370 con asunto: RESPUESTA COMUNICADO CPB-FDLB 508-370-2024 CON ASUNTO CONCEPTO Y ALCANCE PARA INTERVENCION CANCHAS EN ASFALTO EXISTENTES, ZONAS DE JUEGOS, GIMNASIOS, CICLORUTAS dirigido a CONSORCIO PARQUES
- El día 07-03-2024 se envió el comunicado No. SPLI-BOS-23-0371 con asunto: RESPUESTA COMUNICADO CPB-FDLB 508-376-2024 CON ASUNTO CONCEPTO Y ALCANCE PARA INTERVENCION CANCHA PARQUE EL DANUBIO 07-094 dirigido a CONSORCIO PARQUES
- El día 11-03-2024 se envió el comunicado No. SPLI-BOS-23-0380 con asunto: APREMIO No. 2 POR LA NO PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CONTINGENCIA ESPECÍFICO POR CADA FRENTE DE OBRA QUE PRESENTA ATRASO. al CONSORCIO PARQUES
- El día 12-03-2024 se envió el comunicado No. SPLI-BOS-23-0383 con asunto: APREMIO No. 1 POR INSUFICIENCIA DE PERSONAL, EQUIPOS Y MATERIALES – INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y FALTAS A PROPUESTA ECONÓMICA OFERTADA al CONSORCIO PARQUES
- El día 13-03-2024 se envió el comunicado No. SPLI-BOS-23-0389 con asunto: ALCANCE AL COMUNICADO CON CONSECUTIVO SPLI-BOS-23-0370 Y ASUNTO RESPUESTA COMUNICADO CPB-FDLB 508-370-2024 CON ASUNTO CONCEPTO Y ALCANCE PARA INTERVENCION CANCHAS EN ASFALTO EXISTENTES, ZONAS DE JUEGOS, GIMNASIOS, CICLORUTAS al CONSORCIO PARQUES.
- El día 15-03-2024 se envió el comunicado No. SPLI-BOS-23-0393 con asunto: RESPUESTA A COMUNICADO CPB-FDLB 508-420-2024 / RESPUESTA OFICIOS SPLI-BOS-23-365-380 APREMIO No 1 y No 2 ATRASO FRENTES DE OBRA al CONSORCIO PARQUES.
- El día 15-03-2024 se envió el comunicado No. SPLI-BOS-23-0399 con asunto: RESPUESTA COMUNICADO CPB-FDLB-508 425-2024 CON ASUNTO RESPUESTA OFICIOS SPLI-BOS-23-290 LLAMADO ATENCION INSUFICIENCIA MANO DE OBRA Y EQUIPO SPLI-BOS-23-383 APREMIO No. INSUFICIENCIA PERSONAL, EQUIPOS Y MATERIALES al CONSORCIO PARQUES
- El día 20/03/2024 se envió el comunicado de interventoría No. SPLI-BOS-23-0412 con asunto: APREMIO No. 2 POR INSUFICIENCIA DE PERSONAL, EQUIPOS Y MATERIALES – INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y FALTAS A PROPUESTA ECONÓMICA OFERTADA dirigido al CONSORCIO PARQUES

- El día 21/03/2024 se envió el comunicado de interventoría No. SPLI-BOS-23-0416 con asunto: ALCANCE AL COMUNICADO CON NUMERO DE RADICADO SPLI-BOS-23-0416 Y NUMERO INTERNO DE LA ENTIDAD 2024-571-002498-2 EL CUAL TIENE POR ASUNTO APROBACION DE PRECIOS NO PREVISTO N 01 dirigido al FDLB
- El día 22/03/2024 se envió el comunicado de interventoría No. SPLI-BOS-23-0423 con asunto: RESPUESTA COMUNICADO CPB-FDLB 508-460-2023 CON ASUNTO ENSAYOS DE MATERIALES GRANULARES, RODADURA ASFÁLTICA 1350 Y CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE LA EMPRESA PAVIOBRAS dirigido al CONSORCIO PARQUES
- El día 22/03/2024 se envió el comunicado de interventoría No. SPLI-BOS-23-0425 con asunto: SOLICITUD DE APROBACIÓN DE PRESUPUESTOS ACTUALIZADOS CON VISTO BUENO DE INTERVENTORÍA dirigido al FDLB
- El día "26-03-2024" se envió el comunicado No. SPLI-BOS-23-0440 con asunto: SOLICITUD DE APROBACION DE IMPLANTACIONES CON VISTO BUENO DE INTERVENTORIA dirigido a FDLB
- El día "26-03-2024" se envió el comunicado No. SPLI-BOS-23-0441 con asunto: SOLICITUD DE APROBACION DE DISEÑOS DE PISOS CAUCHO CON VISTO BUENO DE INTERVENTORIA dirigido a FDLB
- Teniendo en cuenta los recorridos a los parques realizados entre los profesionales Apoyo a la Supervisión del FDLB , el contratista de obra y la interventoría durante los días 31 de enero de 2024 (comité de seguimiento No 18), 07 de febrero de 2024 (comité de seguimiento No 19), 14 de febrero 2024 (comité de seguimiento No 20), 21 de febrero de 2024 (comité de seguimiento No 21) y 26 de febrero de 2024 (comité de seguimiento No 22), en los cuales se realizaron cambios en algunas actividades establecidas en los diagnósticos, en aras de optimizar los recursos y atendiendo las solicitudes de la comunidad vecina de cada parque, los presupuestos iniciales fueron actualizados por el contratista de obra y revisados y avalados por la interventoría y así mismo socializados con la alcaldía Local de Bosa el día 26 de marzo de 2024, donde se indica que el balance actualizado de 27 parques arroja un valor por encima del valor contractual de aproximadamente $846.573.965,54-
El presupuesto actualizado fue remitido por la interventoría a la entidad contratante mediante comunicado con consecutivo SPLI-BOS-23-0445, donde se solicita la aprobación del balance remitido.

- En el mes de marzo se presentaron los informes semanales No. 22, No. 23, No. 24, No. 25 y No 26 los cuales a la fecha de emisión del presente informe no tienen observaciones por parte de la entidad.
- Se recomendó al contratista de obra la implementación del PMT aprobado por parte de la Secretaria Distrital de Movilidad.
- La interventoría constantemente reitera al contratista de obra el retiro de RCD y se recalca que los mismos no deben permanecer más de 24 horas.
- Durante el mes de marzo se realizaron 05 comités de seguimiento del contrato de obra e interventoría.
- A la fecha de cierre del presente informe los parque que presentan atraso en su programación inicial son: Gonzalo Jiménez de Quezada código 07-015, Urbanización el Regalo código 07-007, Desarrollo la Concepción código 07-014, Bosa Linda 07-002, Urbanización José María Carbonell 07-044, Urbanización José María Carbonell 07-179, Desarrollo el Danubio 07-094, Desarrollo El libertador teniendo en cuenta el atraso que se presenta en dichos parques, la interventoría emitió apremio por insuficiencia de personal y equipo en los frentes de trabajo antes mencionados.
- Según contrato de obra inicial las actividades contractuales a ejecutar se encuentran en tabla 22. Durante la etapa de diagnósticos se evidencio la necesidad de incluir actividades no previstas en el presupuesto contractual, por lo que el contratista de obra procede a realizar el análisis de precios unitarios de 33 actividades , los cuales fueron remitidos por el contratista de obra mediante comunicado con numero de consecutivo CPB-FDLB 508-340-2024 , aprobados y remitidos por la interventoría a la entidad contratante mediante comunicado con numero de consecutivo SPLI-BOS-23-0341 Y SPLI-BOS-23-0416, con el fin de que la entidad los avalara.
- A la fecha de cierre del presente informe, la entidad contratante emitido el respectivo aval a los 33 NP presentados que se presentan en tabla 23.

SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA

ANEXOS

SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA

ANEXO 1.
BITÁCORA DE OBRA

DESARROLLO BOSA LINDA
(HIKLDEBRANDO OLARTE)
07-002

BITACORA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA 508 DE 2023

"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO

PARQUE BOSA LINDA

CODIGO:07-002

CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES 2023.

INTERVENTORIA: SOLUCIONES PARA LA INGENIERÍA S.A.S

ENTIDAD CONTRATANTE

FONDO DE DESARROLLO LOCAL LOCALIDAD DE BOSA

Powered by CamScanner

28 de febrero de 2024.
ANOTACION DE INTERVENTORIA
Continuan actividades de excavación en zona de gradorias.
29/02/2024
ANOTACION DE INTERVENTORIA
Personal: 2 ayudantes
Oficial.
Se evidencian actividades de excavación y con residente de obra se toman medidas.

01/03/2024
el día de hoy se toman medidas en el parque, se replantea el Sendero peatonal y se continúa excavación de la zona de grados. personal en obra 3 Ayudantes.
Estado del tiempo
Jennette Fajardo
RT contratista

04-03-2024
Se inicia la excavación del Sendero replanteado en el parque.
Estado del tiempo: Seco
Jennette Fajardo
RT contratista

Powered by CamScanner

personal en obra: 3 Ayudantes.

Jennette Lajrado
RT contratista

05-03-2024
Continua con la excavación en la zona del Sendero peatonal
personal en obra: 3 Ayudantes.

Jennette Lajrado
RT contratista

06-03-2024
Continúan con el desmonte en senderos peatonales, excavacion en Sendero Arreglo de Cerramento perimetral
personal en obra 3 Ayudantes
estado del tiempo: Seco.

Jennette Lajrado
RT contratista

07-03-2024
Se encuentra una placa en concreto en el Sendero replanteado en el Parque
Estado del tiempo: Seco
personal en obra: 3 Ayudantes.

Jennette Lajrado
RT contratista

08-03-2024
Se Continua con excavaciones.

Norma

Powered by CamScanner

de Senderos. personal en dora: 3 Ay.
Estado del tiempo: Seco Jeannette Lynch
RT contratista

11-03-2024
Se Continúa con excavaciones, sello
de fisuras en Cancha de baloncesto
Personal en dora: 3 Ayudantes
Estado del tiempo: Seco Jeannette L.
RT contra

12-03-2024
Se Continua Con excavacion y Compacta
ción de zona de juegos y biosaludables
Se Continua Con Sellos de fisuras.
personal en dora: 3 Ayudantes.
Estado del tiempo: Seco Jeannette Lynch
RT.

13-03-2024
Continuar Con excavación y compactación
de zona de juegos y biosaludables.
Se Continúa Sellos de fisuras.
personal en obra 3 Ayudantes
Estado del tiempo: Seco Jeannette Lynch
RT.

Powered by CamScanner

20:

14-03-2024
Se Continúa Con excavación y Compactación en zona de juegos y biosaludables, Se Continua con excavación en peatonal hacia la Cancha. Se hace Sello de fisuras en la Cancha de baloncesto y Cancha de Microfutbol.
Personal en obra: 3 Ayudantes
Estado del tiempo: Seco

Jennette J
RT

15-03-2024
Continuan Con Sello de fisuras y Compactación en Zona de juegos
personal en obra: 3 Ayudantes
Estado del tiempo: Seco

Jennette J
RT

16-03-2024
Continuan Con Sello de fisuras en Canchas de baloncesto y Micro futbol
personal en obra 3 Ayudantes
Estado del tiempo: Seco

Jennette J

80

Powered by CamScanner

18-03-2024
Se Continúa Con excavaciones en el Sendero peatonal, Compactación en zona de juegos y zona de biosaludables personal en obra 3 Ayudantes
Estado del tiempo: seco

Jeannette L.
RTecnica

19-03-2024
Continúa Con excavaciones en el Sendero peatonal. Compactacion en zona de juegos, y zona de biosaludables.
personal en obra 3 Ayudantes
Estado del tiempo: seca

Jeannette L.
RT Contratos.

20-03-2024
Continúa Con excavaciones en el Sendero peatonal, Compactacion en zonas de juegos y biosaludables.
personal en obra: 3 Ayudantes.
Estado del tiempo: seco

Jeannette Lopez
RTecnica.

Powered by CamScanner

21-03-2024
Se inicia Con el relleno de zona en la grados. Continuan Con Compactaciones de terreno en zona de juegos y biosaludables.
Estado del tiempo: Seco.
personal en obra: 3 Ayudantes | Annette L. RT contrat

22-03-2024
Se toman densidades en el terreno se continuan Con excavaciones. de Sendera, peatonales.
Estado del tiempo: Seco
personal en obra: 3 Ayudantes | Annett L. RT contrat

23 03 2024
Se funde piso en zona de juegos y zona de biosaludables
personal en obra: 9 Ayudantes.
Estado del tiempo: Seco | Annette L y 8 RT contrats.

26-03-2024

Powered by CamScanner

Se Continúa con rellenos en zona de placa para gradas.
personal en obra 1 ayudante
Estado del tiempo: Seco
Jeannette Lajardo
RT C

27-03-2024
Continuan Con rellenos en zona de Gradas
personal en obra: 1 Ayudante
Estado del tiempo: Seco
Jeannette Lajardo
RT C.

01-04-2024
Se Continua Con trasiego de material para llenar la zona de gradas.
personal en obra: 1 Ayudante
Estado del tiempo: Seco.
Jeannette Lajardo
RT contratos.
ANOTACION INTERVENTORIA
Personal: 1 ayudante
Clima: Soleado.
Se evidencian actividades de trasiego de material para relleno en zona de gradas. Se reitera Solicitud de Contar con el Personal Propuesto para la actividad Segun Propuesta.

Powered by CamScanner

24.

economica. Se evidencia que las actividades en general del Parque se encuentran paradas por falta de personal

Norma

Powered by CamScanner

DESARROLLO LA CONCEPCION
07-014

BITACORA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA 508 DE 2023

'CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO

PARQUE DESARROLLO LA CONCEPCION

CODIGO:07-014

CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES 2023.

INTERVENTORIA: SOLUCIONES PARA LA INGENIERÍA S.A.S

ENTIDAD CONTRATANTE

FONDO DE DESARROLLO LOCAL LOCALIDAD DE BOSA

Powered by CamScanner

Enero 30 de 2024
Se da inicio a las actividades en el parque. Concepción Con instalación de pmt. Segun Coi N° 41 Aprobo.

Las Actividades Aprobadas Según Diagnostico. Son las Siguentes:
Mantenimiento de mallas Contraimpacto y pintura de borandas demarcación de Canchas mantenimiento Modulo juegos infantiles. Cambio de plataformas M-3, Señales zona de juegos en placa y piso en caucho

Jeannett Lujardo
RT Contratista

11-03-2024
Se inicia el Cerramiento perimetral del parque en zona de juegos y zona de biosaludables. se realiza un apique donde se evidencia el geotextil a 38 cm.
- personal en obra: 3 Ayudantes.

Norma

Powered by CamScanner

Estado del tiempo Seco

Jennett L. RT

12-03-2024.

Se Continúa Con el Cerramiento en zona de biosaludables y en zona de juegos.

Personal en obra: 2 Ayudantes

Estado del tiempo: Seco. Jennett L.

13-03-2024

Se Continua. Con instalación de Cerramiento ; personal en obra: 3 Ayudantes

Estado del tiempo: Seco. Jennett L. RT.

14-03-2024

Continúan Con instalación de Cerramento demolición de piso en zona de juegos

Personal en obra: 3 Ayudantes

Estado del tiempo: Seco. Jennett L. RT

15-03-2024

Se inicia Con la demolicion de piso

Powered by CamScanner

en zona de juegos. Se desmonta el M-5 y biosaludables para mantenimiento Se retira la baranda en mal estado Se retiran los plataformas del juego M-3 Se entregan a la recicladora.
Estado del tiempo: Seco
personal en obra 3 Ayudantes

Jennett L.
RT.

16-03-2024
Se Continúa Con la demolición del piso en zona de juegos infantiles
personal en obra: 3 personas.
Estado del tiempo: Seco

Jennett L.
RT.

18-03-2024
Se continúa Con la demolición del piso en zona de juegos
personal en obra 3 Ayudantes
Estado del tiempo: seco

Jennett
RT.

Norma

Powered by CamScanner

19-03-2024
Se Continua Con demolicion de piso en zona de juegos infantiles
Estado del tiempo: seco
personal en obra: 2 Ayudantes /cannette M.

20-03-2024
Se Continúa Con demolición de piso en zona de juegos infantiles
Estado del tiempo: Seco
personal en obra: 2 Ayudantes /Jeannette L. RT Contra

21-03-2024
Se Continúa Con la demolición de piso en zona de juegos infantiles
Estado del tiempo: Seco
personal en obra: 2 Ayudantes /Jeannett RT contral

22-03-2024
Se inicia Con la excavación de terreno de juegos a -13 cm, para instalación de piso y Caucho. /Jeannette RT

Powered by CamScanner

23-03-2024
Se Compactación del terreno en zona de juegos infantiles.
personal en obra: 2 Ayudantes.
Estado del tiempo: seco
Jeannette / RT Contra

26-03-2024
Se excava y Compacta terreno para fundir placa
Estado del tiempo: seco
personal en obra: 2 Ayudantes
Estado del tiempo: Seco
Jeannette Lopez RT. Contra

27-03-2024
Se excava y compacta terreno para fundir placa
Estado del tiempo: Seco
personal en obra: 2 Ayudades.

01-04-2024
NO hay actividad en el parque
Arreglo de Cerramiento perimetral
Norma

Powered by CamScanner

Estado del tiempo: Seco. Jeanette I. RT.:

ANOTACION DE INTERVENTORIA:

Se han realizado actividades de excavación en zona de vigas. Sin embargo, no se han realizado actividades de compactación toda vez que no han alcanzado la cota de excavación necesaria.

Norma

Powered by CamScanner

DESARROLLO PALESTINA
07-022

BITACORA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA 508 DE 2023

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO

PARQUE DESARROLLO PALESTINA

CODIGO:07-022

CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES 2023.

INTERVENTORIA: SOLUCIONES PARA LA INGENIERÍA S.A.S

ENTIDAD CONTRATANTE

FONDO DE DESARROLLO LOCAL LOCALIDAD DE BOSA

Powered by CamScanner

28/02/2024
Se Continua Con excavaciones en Senderos peatonales.
el dia de ayer se realiza la prueba de estanqueidad.

28/02/2024. - ANOTACION INTERVENTORIA.
Se evidencian actividades de excavación para Senderos nuevos con maquina, Se Solicita limpieza ya que el material de excavación lo estan acopiando en zonas verdes

29/02/2024
ANOTACION DE INTERVENTORIA.
Se Continua Con actividades de excavación, Se evidencia Parada la actividad de base granular por falta de equipos. Se revisa en campo Propuesta de Contratista para intervención de Canoha y se espera la entrega en fisico para dar respuesta, Se desarrollan actividades de medición.

4 de Marzo 2024:
Se realiza visita del componente ambiental de interventoria, verificando

Cerramiento perimetral, individuos arboreos protegidos, sumideros protegidos, se recomienda realizar jornadas de orden y aseo y limpieza.
Asi mismo se recomienda proteger las zonas verdes. y no mezclar los granulares con los RCD.

Hana Monica Tenigua
Res. Ambiental
Interventoria.

Anotación: Se Continúa Con perfilada de terreno. en Senderos peatonales, plazoleta ole biosaludables y filtro.
personal en obra: 2 Ayudantes
Estado del tiempo: seco

Leonardo Prado
RT Contratista

05-03-2024
Se Continúa Con Compactacion de Subrasante en zona de Senderos, personal en obra 2 Ayudantes Estado del tiempo: Seco

Leonardo P.
RT Contratista

06-03-2024

Norma

Powered by CamScanner

Se continúa con perfilada de Sanjeras peatonales. Personal en obra 2 Ayudantes
Estado del tiempo: Seco. Leonardo Tejada
RT contratista

07-03-2024
Continuamos con excavación en filtro
Personal en dora: 2 ayudantes. Estado
del tiempo Seco. Leonardo Tejada
RT Contratista

08-03-2024
Continúan con escarificado en zona de
juegos para Compactación de terreno
personal en dora 2 Ayudantes. Estado
del tiempo - Seco Leonardo Tejada.
RT Cont

11-03-2024
Continúa con Conformación de terreno
para instalación de bordillo A-80
Estado del tiempo: Seco
personal en obra 2 Ayudantes. Leonardo Tejada
RT Contra

12-03-2024

Norma

Powered by CamScanner

Se inicio Con instalación de bordillo A-80 en Senderos: personal en obra: 2 Ayudantes
Estado del tiempo: Seco. Jennett - RT
13-03-2024 - ANOTACION DE INTERVENTERIA
Se evidencian actividades de instalación de bordillo A-80 en senderos, de le solicita al contratista de obra mas personal idoneo para el desarrollo de la actividad.
14-03-2024 - ANOTACION DE INTERVENTERIA. Jennett. RT
Se evidencian actividades de instalación de bordillo A-80 en senderos y se reitera solicitud de adicionar mas personal idoneo
15-03-2024 - ANOTACION DE INTERVENTERIA
Continuan actividades de instalacion de bordillo A-80 en senderos y se hace llamado de atención por falta de personal
Jennett RT
16-03-2024
Se Continúa Con instalación de bordilla A-80
personal en obra: 4 Ayudantes
Estado del tiempo: Seco. Jennett RT

Norma
Powered by CamScanner

18 03-2024
Continúan Con instalacion de bordillo A-80
en Senderos. personal en obra, 4 Ayudantes
estado del tiempo: Seco. Kenneth Lyrd
RT.

19-03-2024
Continúan Con instalación de bordillos.
A-80, personal en obra: 3 Ayudantes,
Estado del tiempo: Seco Kenneth Lyrd
RT 60475

20-03-2024
Continúan con instalación de bordillo
en senderos peatonales. Se continua
Con nivelación en Cancha para la
pintura.
personal en obra: 7. Ayudantes incluyendo
Cuadrilla de L y D.
Estado del tiempo: Seco

21-03-2024
Continúan con Nivelación y pintura
En Cancha. personal en obra 8 Ayudantes

Norma

Powered by CamScanner