Estado del tiempo: Seco

22-03-2024.
Continúa con instalación de bordillo en senderos peatonales, distamiento del piso en la Cancha para pintar.
Estado del tiempo: Seco
personal en obra: Cuadrilla de LyD y 3 Ayudantes. Jeannette Pajardo
RT contratas.

23-03-2024
Continúa con instalación de bordillo A-80 en senderos peatonales, distamiento del piso en la Cancha para pintar.
Estado del tiempo: Seco
personal en obra: Cuadrilla de LyD y 3 Ayudante. Jeannette Pajardo
RT: Contratista.

ANOTACION DE INTERVENTORIA,
se solicita a Cuadrilla de pintura de cancha que los acabados de la pintura tienen que hacerse de forma adecuada. En el proceso de

Norma

Powered by CamScanner

Pintura y demarcación se evidencian parches de pintura.

26-03-2024.

ANOTACION INTERVENTORIA

Personal: 2 oficiales + 1 ayudante

Clima Soleado.

Se evidencian actividades de instalación de bordillo. y extendida de subbase granular en senderos peatonales en construcción. de Solicita que la subbase y base granular se compacte en capas de maximo 8cm ya que se ha reiterado al Contratista emplear los equipos de Compactación ofertados y el contratista de obra no acata y continua empleando rana. Se reitera Solicitud de dar Cumplimiento. a la mano de obra ofertada en la Propuesta economica por parte del Contratista de obra.

27-03-2024

ANOTACION INTERVENTORIA.

Norma

Powered by CamScanner

Personal: 2 oficiales + 1 ayudante
Clima: Soleado.
Se evidencian actividades de instalación de Subbase granular. Se reitera que se acojan a recomendación de espesore de capa teniendo en cuenta que se compacta con rana

Norma

Powered by CamScanner

DESARROLLO LA PORTADA 07-299

Norma

BITACORA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA 508 DE 2023

RATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO
BLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO,
NIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES
ES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE
DO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS
CIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO

PARQUE DESARROLLO LA PORTADA

CODIGO:07-299

CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES 2023.

INTERVENTORIA: SOLUCIONES PARA LA INGENIERÍA S.A.S

ENTIDAD CONTRATANTE

FONDO DE DESARROLLO LOCAL LOCALIDAD DE BOSA

Powered by CamScanner

06-03-2024
Se realiza el Cerramiento perimetral del parque
Se inicia con demolición de Cañuela en Concreto, Se realiza el corte en cancha. se retira el bordillo.
personal en obra: 3 Ayudantes
Estado del tiempo Seco. Jennette Lyn RT

07-03-2024
Se continua con demoliciones en parque:
personal en obra 3 Ayudntes.
Estado del tiempo: Seco Jennette L. RT

08-03-2024
Continuamos con demoliciones en zona de juegos y biosaludables
desmonte de juego N3
Estado del tiempo: seco
personal en obra: 3 Ayudantes
Jennette L. RT

Norma

Powered by CamScanner

09 - 03 - 2023
Continúan con demoliciones en zonas de juegos, zona de biosaludables
personal en obra 3 Ayudantes
estado del tiempo: Seco Jeannette Tejada RT.

11 - 03 - 2023
Continúan con demoliciones en zona de juegos y biosaludables.
personal en obra: 3 Ayudantes
Estado del tiempo: Seco Jeannette Tejada RT

12 - 03 - 2023
Se hace excavación en zona de Biosaludables a -10 cm. y en zona de juegos A -13 cm.
personal en obra: 3 Ayudantes
Estado del tiempo: Seco Jeannette Tejada RT.

13 - 03 - 2023
Se hace excavaciones y se perfila terreno para fundir Concreto entre

Powered by CamScanner

zona de Asfalto y Cañuela:
Estado del tiempo: Seco
personal en obra: 3 Ayudantes. | Jennette | RT

14-03-2024
Se perfila el terreno para fundir bordillo entre Cañuela y Cancha.
personal en obra: 3 Ayudantes
Estado del tiempo: Seco | Jennette | RT-

15-03-2024
Se Continua la demolicion de Cañuela hasta la Caja existente, y se limpia caja de Aguas Negras
personal en obra: 3 Ayudantes
estado del tiempo: seco | Jennette | RT

16-03-2024
Se Continua Con demolicion de Cañuela, excavacion zona de biosaludables, Excavacion zona de juegos
personal en obra: 3 Ayudantes

Norma

Powered by CamScanner

Estado del tiempo Seco Jannette RT.

18-03-2024
Continúan Con excavaciones.
personal en obra : 3 Ayudantes
Estado del tiempo : Seco Jannett L. RT

19-03-2024.
Continúan Con excavaciones en zona de juegos y zona de biosaludables.
personal en obra : 3 Ayudantes.
Estado del tiempo : Seco Jannette Lo, RT Contratista.

20-03-2024
Continúan Con excavación en zona de juegos y zona de biosaludables.
personal en obra : 3 Ayudantes
Estado del tiempo : Seco Jannett Lopez RT contratista

21-03-2024
Continuan Con excaciones en zona de juegos y zona de biosaludables

Norma
Powered by CamScanner

se hace fundida de bordillo en sitio y se conforma el terreno en cañuela del costado derecho de la cancha.
personal en obra: 3 Ayudantes
Estado del tiempo: seco | carnelle dejato RT contratos

22 03 2024
Continúan con la conformación de la cañuela en cancha
personal en obra: 3 Ayudantes
Estado del tiempo: seco | carnelle dejato RT contratos

23-03 2024
Aseo general, y Conformación de terreno para fundir la cañuela en sitio, personal en obra: 3 Ayudantes
Estado del tiempo: seco | carnelle RT contra

26-03-2024
Escarificación de terreno en zona de juegos y zona de biosaludables

Norma

Powered by CamScanner

personal en obra: 3 Ayudantes
Estado del tiempo: seco

Jeannette L. RT.

27-03-2024
Escarificacion de terreno en zona de juegos y biosaludables.
personal en obra: 3 Ayudantes
Estado del tiempo: seco

Jeannette Pajaro RT

Powered by CamScanner

URBANIZACION JOSE MARIA CARBONELL I Y II
07-044

BITACORA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA 508 DE 2023

'CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO

PARQUE JOSE MARIA CARBONELL I T II ETAPAS

CODIGO:07-044

CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES 2023.

INTERVENTORIA: SOLUCIONES PARA LA INGENIERÍA S.A.S

ENTIDAD CONTRATANTE

FONDO DE DESARROLLO LOCAL LOCALIDAD DE BOSA

Marina

Powered by CamScanner

100

en la zona de biosaludables Se excava a -10 cm y Se Compacta la Subrasante. personal en obra: 2 Ayudantes
Estado del tiempo: Seco /cornette t.

27/02/2024
Se Continúa Con excavaciones en zona de juegos: personal en obra: 2 Ayudantes
Estado del tiempo: seco. /cornette y.

28/02/2024
Se Continúa Con excavaciones en zona de juegos
personal en obra 1 Ayudante. 1 oficial.
Estado del tiempo: Seco /cornette t.

01/03/2024
Se Toman medidas en el parque
Estado del tiempo: seco /cornette /yo

04/03/2024
Continuan Con excaveción y compactación

Powered by CamScanner

Estado del tiempo: Seco

05-03-2024
Continúan Con la escarificación de terreno para Compactación y densidades, personal en obra 2 ayudantes, estado del tiempo Seco.

06-03-2024
Continúamos Con excavación de terreno para Compactar zona de juegos infantiles y zona de biosaludables.
Personal en obra: 2 Ayudantes y Estado del tiempo Seco.

08-03-2024
Continúan Con Conformación de terrenos para fundir placa en Concreto Estado del tiempo: Seco: personal en obra 2 Ayudantes

11-03-2024
Continúan Con escarificación en terreno

Powered by CamScanner

para conformar cuneta en zona de Biosalsdobles,
personal en obra: 2 Ayudantes
Estado del tiempo Seco. Jennette L. R.T

12-03-2024
Se Continua con la escarificacion y conformacion del la zona de biosalsdobles
personal en obra 1 Ayudante
Estado del tiempo: Seco Jennette L. RT

13-03-2024
Se hace toma de 2 densidades en el terreno para biosalsdobles. 95.4 y 95.8
Estado del tiempo: seco
personas en la obra: 2 Ayudantes. Jennette L. RT

14-03-2024
Se recompacta el terreno y se alista para fundir placa.
personal en obra 2 Ayudantes
Estado del tiempo: Seco Jennette L. RT Contratista

Powered by CamScanner

15-03-2024
Se instala malla de refuerzo para fundir la placa:
personal en obra: 6 Ayudantes.
Estado del tiempo: Seco

Ennelle f.
RT.

16-03-2024
Se hacen Cortes en la placa para dilatación, se aplica Antisol
personal en obra: 2 Ayudantes
Se instala baranda y puertas
Estado del tiempo: Seco.

Ennelle Lynch
RT Contratista

18-03-2024
Se hacen Cortes en la placa y se Cura el Concreto. se instalan baranda
personal en obra: 2 Ayudantes
Estado del tiempo: Seco

Ennelle Lynch
RT contratista

19-03-2024
Se instalan bancas M-31
personal en obra 2 Ayudantes

Powered by CamScanner

Estado del tiempo: Seco /carnet y sello RT Contratista

20-03-2024
Se instala Señales de identificación
personal en obra: 2 Ayudantes
Estado del tiempo: Seco- /carnet y sello RT contratista

21-03-2024
Se Continúa Con la nivelación del
terreno en zona de juegos infantiles
Estado del tiempo: Seco
personal en obra: 1 Ayudante /carnet y sello RT contratista

22-03-2024
Continúan Con la nivelación del terreno
Estado del tiempo: Seco
personal en obra: 1 Ayudant /carnet y sello RT contrato

23-03-2024
Continúan Con instalación de baranda
y modulos Complementarios
Estado del tiempo: Seco

Norma

Powered by CamScanner

persona en obra 1: oficial / Jeannette Tapia RT Contrato

26-03-2024
Continúan Con la instalación de modulos Complementarios en baranda
Estado del tiempo: Seco
personal en obra: 2 Ayudantes

27-03-2024
Continúan Con la instalación de modulos Complementarios en baranda
Estado del tiempo: Seco
personal en obra 2 Ayudante.
ANOTACION DE INTERVENTORIA.
Se evidencian actividades de excavación en zona de juegos, para renivelar a Cota de excavación necesaria. Sin embargo, se le reitera al Contratista de obra emplear la mano de obra ofertada en su propuesta economica. ya que se evidencia solo un (1) ayudante.

Norma

Powered by CamScanner

URBANIZACION JOSE MARIA CARBONELL I Y II
07-104

BITACORA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA 508 DE 2023

'CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO

PARQUE JOSE MARIA CARBONELL I T II ETAPAS

CODIGO:07-104

CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES 2023.

INTERVENTORIA: SOLUCIONES PARA LA INGENIERÍA S.A.S

ENTIDAD CONTRATANTE

FONDO DE DESARROLLO LOCAL LOCALIDAD DE BOSA

Powered by CamScanner

Estado del tiempo: Seco. Jennett Fajardo
RT.

01 - 03 - 2024
Se Continúa con la aplicación de Antisol
personal en obra. 2 Ayudantes.
Estado del tiempo: Seco Jennette Fajardo
RT

04 - 03 - 2024
Continúan con el retiro de escombros.
Aseo general. personal en obra 1 ayudante
Estado del tiempo seco Jennette Fajardo
RT

07 - 03 - 2024
Continuamos la conformación del terreno
en zonas 18 juegos infantiles.
personal en obra: 2 Ayudantes
Estado del tiempo seco Jennett Fajardo
RT

08 - 03 2024
Conformación del terreno zona 21
personal en obra 2 Ayudantes
Estado del tiempo: Seco Jennett Fajardo
RT

Powered by CamScanner

11-03-2024
se Continua con la conformacion de terreno en zona 18 biosaludables estado del tiempo: seco
personal en obra 2 Ayudantes

Jeannette Lopez
RT Contratista

13-03-2024
Arreglo de Cerramiento. en los Cerramientos Im.
personal en obra: 1 ayudante
Estado del tiempo: Seco

Jeannette L.
RT.

14-03-2024
Continúan Con la conformación en la zona 18 y zona 21 para tomar densidades
Personal en obra: 2 Ayudantes.
Estado del tiempo: Seco

Jeannette L.
RT.

15-03-2024
Continuán Con Conformación de terreno Se instala bancas M-31 en las

Powered by CamScanner

Zonas 16, Zonas 18.
Personal en obra: 3 Ayudantes
Estado del tiempo: seco
Jeannette
RT.

16-03 2024
16 M31 instaladas en el parque en las
Zonas 16, 18, 21
Estado del tiempo: seco
personal en obra: 5 personas
Jeannette
RT.

18-03-2024
Continúan con la instalación de
bancas en el parque
personal en obra: 4 Ayudantes.
Estado del tiempo: seco
Jeannette
RT.

20-03-2024
Continúan con instalación en el parque M-31
personal en obras 3 Ayudantes
Estado del tiempo: seco Jeannette

21-03-2024
Continuan con la instalacion de M-3

Norma
Powered by CamScanner

personal en obra: 3 Ayudantes.
Estado del tiempo: Seco /Jeannette/
RT.

22-03-2024
Continua Con instalaciones de M-31
Estado del tiempo: Seco.
personal en obra: 3 Ayudantes /Jeannette/
RT.

23-03-2024
Continuan Con instalación de bancas,
Señales del parque.
Estado del tiempo: Seco
personal en obra: 3 Ayudantes.
/Jeannette Lugo/
RT.

26-03-2024
Continúan Con instalación de bancas,
Señales en el parque, barandas, Modulos.
Estado del tiempo seco.
Personal en obra: 2 Ayudantes. /Jeannette/
RT.

27-03-2024
Continúan Con instalación de barandas

Powered by CamScanner

Modulos. personal en obra: 2 Ayudantes
Estado del tiempo: seco
ANOTACION DE INTERVENTORIA.
Se instalan 16 bancas M-31 en Parque,
4 bancas en zona 21, 8 bancas en zona 18
y 4 bancas en zona 16, las señales insta-
ladas carecen de lamina informativa. y
se evidencian paradas las actividades de
excavación y compactación.

Norma

Powered by CamScanner

URBANIZACION JOSE MARIA CARBONELL I Y II
07-179

BITACORA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA 508 DE 2023

"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO

PARQUE JOSE MARIA CARBONELL I T II ETAPAS

CODIGO:07-179

CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES 2023.

INTERVENTORIA: SOLUCIONES PARA LA INGENIERÍA S.A.S

ENTIDAD CONTRATANTE

FONDO DE DESARROLLO LOCAL LOCALIDAD DE BOSA

Powered by CamScanner

Se Continuo Con producción en la fabrica de Ornamentación de Modulos de Complemento de baranda. Estado del tiempo: Seco

Jeanette
RT Contalg

28-02-2024
Se reinstala los modulos Complementarios personal en obra 1 Ayudante.
Estado del tiempo: Seco

Jeanette
RT Contalg

29-02-2024
Se instalan módulos Complementarios.
en puryve. personal en obra 2 Ayudantes
Estado del tiempo: Seco

Jeanette
RT Contalg

01-03-2024.
Se Toman medidas en el puryve.
para Corte.

Jeanette
RT Contalg

5-03-2024
Se Continúa Con instalación de baranda y modulos Complementarios
Se Continúa Con Arreglo de Cerramento

Powered by CamScanner

Perimetral del parque por vandalismo.
personal en obra: Cuadrilla de City play
Estado del tiempo: Seco Jeanette Estrada
RT Contra

08-03-2024
Continuan Con instalación de Modulos
Complementarios. personal en obra Cuadril
llo de City play. Estado del tiempo
Seco Jeanett Estrada G
RT Contratista

11-03-2024
Continúa Con remates en modulos Comple-
mentarios. (Soldadura) personal en obra:
2 Ayudantes. Estado del tiempo Seco
Jeanette Estrada
RT Contratista

12-03-2024
Se hace arreglo del acceso al parque
por la escalera
Personal en obra: 1 ayudante
Estado del tiempo Seco

13-03-2024

Powered by CamScanner

Se hacen acabados en el parque en los modulos Complementarios. Se lija la pintura de los juegos infantiles.
personal en obra: 1 ayudante
Estado del tiempo: Seco Jeannette Lopez RT.

13-03-2024
Se Continúa Con Lijada de Juego M3
Remates en los modulos.
personal en obra: 2 Ayudantes
Estado del tiempo: Seco Jeannette L. RT. contratista

14-03-2024
Continuan Con lijado de Juego M-3
personal en obra: 2 Ayudantes
Estado del tiempo: Seco Jeannette Lopez RT Contratista

15-03-2024
Continúan Con arreglo en modulos
personal en obra 2 Ayudantes Jeannette L. RT

18-03-2024

Powered by CamScanner

Continuan Con lijada en juego M-3
personal en obra: 1 Ayudante.
Estado del tiempo: Seco

19-03-2024
Se continua Con lijada de juego M-3
se ectiran las plataformas de los
juegos infantiles.
personal en obra: 2 Ayudante.
Estado del tiempo: Seco

20-03-2024
Se remata. la soldadura de los modulos
personal en obra: 2 Ayudantes.
Estado del tiempo: Seco

23-03-2024
Se remata. la soldadora de lo modulos
de la baranda
personal en obra: 2 Ayudantes.
Estado del tiempo: seco

Powered by CamScanner

26-03-2024

Remates en zona de Cercamiento perimetral

personal en obra: 2 Ayudantes

Estado del tiempo: Seco

Leonnette Lagrado.
RT

27-03-2024

Remates en general en Cercamiento perimetral

personal en obra: 2 Ayudantes.

estado del tiempo: Seco

Leonnette Lagrado
RT

ANOTACION DE INTERVENTORIA

No se evidencia ejecución de actividades en el parque. Se le reitera al contratista de obra que para pintar juegos existente se debe lijar al punto de retirar la pintura. El contratista en la actividad de lijado emplea 1 ayudante y una por octavo por lo que se le indica que los rendimientos ofertados en propuesta economica, cuenta con una mano de obra especifica y una cantidad de lija especifica.

Powered by CamScanner

URBANIZACION JIMENEZ DE QUEZADA
07-015

BITACORA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA 508 DE 2023

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO

PARQUE URBANIZACIÓN JIMENEZ DE QUEZADA

CODIGO:07-015

CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES 2023.

INTERVENTORIA: SOLUCIONES PARA LA INGENIERÍA S.A.S

ENTIDAD CONTRATANTE

FONDO DE DESARROLLO LOCAL LOCALIDAD DE BOSA

Powered by CamScanner

29/02/2024
Se Continúo Con Arreglo en adoquín y limpieza en general. Personal en obra 1 Ayudante. Estado del tiempo: Seco /cond/.

01/03/2024
Se. Continúa Con Arreglo en adoquín y limpieza en general.
personal en obra: 1 Ayudante.

04/03/2024
Se Continúa Con. Arreglo en adoquin y limpieza en general.

Se realiza visita a frente de obra del componente ambiental de interventoria, evidenciando sumideros protegidos, incluido arbolco protegido y cerramiento perimetral en buenas condiciones.

M. Monica Tonguino
Res. Ambiental
Interventoria

Powered by CamScanner

A1

ANOTACION DE INTERVENTORIA
de dilata reinstalación de adoquin instalado
ya que se evidencia hundimientos

05-03-2024
Se hace arreglo de Cerramiento perimetral por daño de la comunidad
Estado del tiempo Seco. Jennette Lg Ricardo

08-03-2024
Se realiza un Aseo general, se remata la baranda, y se corrigen los modulos torcidos o desnivelados
personal en obra 2 Ayudantes
Estado del tiempo: Seco. Jennette Lopez R.T.

11-03-2024.
Se hace instalación de banca M-31
Señal IDG. y Señal de escenarios deportivos
personal en obra: Cuadrilla City play

Powered by CamScanner

Estado del tiempo: Seco. Jeannette Lagos
RT contratista

12-03-2024
Se rematan los Concretos de la instalación de bancas, y señales del parque.
Personal en obra: 2 Ayudantes
Estado del tiempo Seco. Jeannette Lagos

13-03-2024
Se realiza un Asco general en el parque
Se Arregla Cerramiento perimetral
personal en obra: 2 Ayudantes
Estado del tiempo: Seco. Jeannette Lagos

14-03 2024
Se Continua Con reinstalación del Adoquín
Se Continua Con remates en general.
personal en obra: 2 Ayudantes
Estado del tiempo: Seco Jeannette Lagos
RT.

15-03 2024
Continúan Con reinstalación de Adoquín

Powered by CamScanner

43

personal en obra : 2 Ayudantes
Estado del tiempo : Seco /emnette

16-03-2024
Continuan con reinstalación de Adoquin
y remates en general
personal en obra 2 ayudantes
Estado del tiempo Seco. /emnette
RT

18-03-2024
Se inicia con la lijada de baranda
para pintarla
personal en obra 1 oficial. 1 Ayudante
Estado del tiempo : seco /emnette l.
RT Cantros.

19-03-2024
Se Continúa Con lijada de barando
personal.
personal en obra: 1 ayudante
Estado del tiempo : seco /emnette lgd
RT ecnico

20-03-2024

115

Powered by CamScanner

Continúamos Con la lijada de la baranda
personal en obra: 1 ayudante
Estado del tiempo: Seco | Jeannette Lopez. C RTecnica

21-03-2024
Se hace el arreglo del adoquín
faltante en zona de biosaludables.
personal en obra: 1 Ayudante
Estado del tiempo: Seco. | Jeannette L. RT. Cun

22-03-2024
Se instalan las piezas Cortadas y se
Continuan lijando la baranda
personal en obra: 2 Ayudantes.
Estado del tiempo: seco. | Jeannette Lopez RT Contrato

23-03-2024
Se recogen escombros y se arregla
el Cerramiento perimetral en el parque
Estado del tiempo: Seco
personal en obra. 1 ayudante. | Jeannette L. RT contra

26-03-2024

Powered by CamScanner

15

Se realizo arreglo de Adoquín
Se emboquilla el adoquín
Estado del tiempo Seco
personal en obra: 1 Ayudante fenndel.

27-03-2024
Se Continua Con Aseo general
personal en obra 1 Ayudante
Estado del tiempo: seco fenndel.

01-04-2024
Continúan Con el aseo general. Fundido de
Datos de Nivelación
ANOTACION DE INTERVENTORIA
No se evidencia ejecucion de activi-
dades ni personal en sitio de obra.

Powered by CamScanner

Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	ESTRUCTURAS EN ACERO	5131	BARANDA METALICA M-82 PREFABRICADA (INCLUYE INSTALACIÓN, DADOS DE CONCRETO 3000 PSI GRAVA COMÚN DE 0.20 X 0.20 MT Y PINTURA). SUMINISTRO E INSTALACION.	ML	$ 140.380	Actualización MO 2022
Nuevo - DTP	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	ESTRUCTURAS EN ACERO	8953	BARANDA METALICA M-82 PREFABRICADA MOV. REDUCIDA BORDE DE VIA (Incluye dados de concreto 3000psi grava común de 0.20 x 0.20m y recubrimiento en epóxico y esmalte uretano). Suministro e Instalación	ML	$ 281.106	Actualización MO 2022
Nuevo - DTP	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	ESTRUCTURAS EN ACERO	8955	BARANDA METALICA M-82 PREFABRICADA MOV. REDUCIDA ACCESO A PREDIOS (Incluye recubrimiento en epóxico y esmalte uretano). Suministro e Instalación	ML	$ 254.617	Actualización MO 2022
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	ESTRUCTURAS EN ACERO	5952	BARANDA METÁLICA M81 (INSTALADO Y PINTADO)	ML	$ 297.500	Actualización MO 2022
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	ESTRUCTURAS EN ACERO	6120	BARANDA METÁLICA M80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO).	ML	$ 182.181	Actualización MO 2022
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	ESTRUCTURAS EN ACERO	6409	BARANDAS EN ACERO INOXIDABLE PARA VAGÓN (BARANDAS INTERNAS. TUBERIA ACERO INOX. D=2" CAL 16. 1 DIVISORIO HORIZONTAL. H= 0,80M L= 2,00M). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	$ 563.703	Actualización MO 2022

DESARROLLO EL LIBERTADOR
07-226

BITACORA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA 508 DE 2023

"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO

PARQUE DESARROLLO EL LIBERTADOR

CODIGO:07-226

CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES 2023.

INTERVENTORIA: SOLUCIONES PARA LA INGENIERÍA S.A.S

ENTIDAD CONTRATANTE

FONDO DE DESARROLLO LOCAL LOCALIDAD DE BOSA

Powered by CamScanner

Personal en obra 2 Ayudantes
Estado del tiempo : Seco Jennette Lorenzo
Ret contratos.

01- 03- 2024
Continúan con la excavacion en terreno
y Arreglo de Cerramiento perimetral.
personal en obra 2 Ayudantes
Estado del tiempo : seco Jennette L
RT contratos

04- 03: 2024
Se Continua con excavaciones
personal en obra 2 Ayudantes
Estado del tiempo Seco Jennette L.
RT contratos

05 - 03 - 2024
Continuamo Con excavaciones en
el parque.
personal en obra 2 Ayudantes.
Estado del tiempo Seco. Jennette Lopez
RT contratos

06 - 03 - 2024
Continuamos Con excavaciones.

Powered by CamScanner

4

Demolicion de dados.
personal en obra: 2 Ayudantes
Estado del tiempo Seco Jeannette f.
RT Contratista

08-03-2024
Continúa Con demolicion de dados
personal en obra 2 Ayudantes
Estado del tiempo: seco Jeannette f.
RT Contra

11-03-2024
Continuan Con demolicion y excavacion
personal en obra 2 Ayudantes
Estado del tiempo seco Jeannett f.
RT contra

12-03-2024
Continúan Con demolición y excavacion
personal en obra 2 Ayudantes
Estado del tiempo: Seco Jeannett f.
RT Contra

13-03-2024
Continúan Con demolicion de
Dados. personal en obra: 2 Ayudantes

119

Powered by CamScanner

Estado del tiempo: Seco

14-03-2024 - ANOTACION DE INTERVENTORIA.
Se evidencian actividades de demolición de dados, donde se encontraban empotrados los juegos infantiles. einnett RT-

15-03-2024 - ANOTACION DE INTERVENTORIA.
Continúan actividades de demolicion de dados, en los cuales se encontraban empotrados los juegos infantiles. einnett RT

16-03-2024 -
Continúan Con demolición de dados en el terreno. personal en obra 1 Ayudante
Estado del tiempo: Seco einnett RT

18-03-2024
Continúan Con demolición de dados
personal en obra: 1 Ayudante
Estado del tiempo: Seco einnett RT

19-03-2024

Norma
Powered by CamScanner

Continúan Con Excavación y demoliciones
personal en obra: 2 Ayudantes.
Estado del tiempo: Seco

20-03-2024
Continúa Con excavación y demolicion en
zona. de biosalodables.
Estado del tiempo Seco
personal en obra: 2 Ayudantes.

21-03-2024
Continúan Con excavación y demolición
en la zona.
Estado del tiempo: seco
personal en obra: 2 Ayudantes

22-03.2024
Continua Con excavacion y demolición
en la zona.
Estado del tiempo: Seco
personal en obra: 2 Ayudantes

Powered by CamScanner

23-03-2024
Se hace Relleno y Compactación del terreno
personal en obra: 2 Ayudantes
Estado del tiempo: Seco Jeannette Ly
R+ contra

26-03 2024
Se hace relleno y Compactacion del terreno
persona en dora: 2 Ayudantes
Estado del tiempo: seco Jeannett L.
R

27-03-2024
Se hace rrelleno y Compactación del terreno
personal en obra: 1 Ayudante
Estado del tiempo: seco. Jeannette Lo
R

01-04-2024
Se hace rrelleno y Compactación del terreno
personal en obra: 1 Ayudante
Estado del tiempo: Seco Jeannette Lopez
ANOTACION INTERVENTORIA
Las actividades de relleno y excavación se
desarrollan en los puntos especificos.

Powered by CamScanner

8

Donde se demolieron los dados en los cuales estaban empotrados los juegos existentes. De ratera a contratista emplear mano de obra ofertada en propuesta economica asi como los equipos. Se evidencia solo 1 persona, ayudante de obra. Se inician actividades de excavacion en zona de juegos

Powered by CamScanner

URBANIZACION EL REGALO
07-007

20/02/2024
La actividad de Mallas se está adelantando en fabrica. Jannette Lugo
RT Contra

23-02-2024
Se realiza el arreglo del Cerramiento perimetral de parque por que la Comunidad lo daña. Estado del tiempo: Seco
Personal en obra 1 Ayudante. Jannette Lugo
RT Contra

05-03-2024.
Se perfila la excavación para la fundida de viga de Cerramiento en el parque
Personal en obra: 5 Ayudantes.
Estado del tiempo: Seco Jannette Lugo
RT contratista

06-03-2024
Se funde viga Con Pilotes en el Cerramiento perimetral.
Personal en obra: 5 Ayudantes.
Estado del tiempo: Seco Jannette Lugo
RT contra

Powered by CamScanner

07-03-2024.
Se hace excavación en Cancha
Personal en obra. 2 Ayudantes
Estado del tiempo: Seco
Jeannette Lyford
RT contratista

08-03-2024.
Se Continua con demolición y excavación en Cancha
Personal en obra: 2 Ayudantes
Estado del tiempo Seco
Jeannette Lyford
RT contratista

11-03-2024
Arreglo de Cerramiento perimetral en el parque.
Personal en obra 1 ayudante
Estado del tiempo: Seco
Jeannette Lyford
RT contra

12-03-2024
Se Continúa Con Rellenos en b-600
personal en obra: 3 Ayudantes.
Estado del tiempo: Seco
Jeannette Lyford
R-tecnica

Powered by CamScanner

13-03-2024.
Continúan Con relleno y Compactación de material B-600
personal en obra: 2 Ayudantes
Estado del tiempo Seco. Jeannette Lizeth
RT.

14-03-2024
Continúan Con relleno y Compactacion de material B-600
personal en obra: 2 Ayudantes.
Estado del tiempo: seco Jeannette L.
R Tecnico

15-03-2024
Continúan Con relleno y Compactación de terreno
personal en obra: 1 oficial. 3 Ayudantes
Estado del tiempo: seco Jeannette L.
R-T

16-03-2024
Continúan con rellenos y Compactación
personal en obra 1 oficial 2 Ayudantes
Estado del tiempo: Seco Jeannette
RT-

Powered by CamScanner

24.

18-03-2024
Se Continua Con instalacion de material para Compactar
personal en obra: 1 oficial, 2 Ayudantes
Estado del tiempo: Seco /cemento/-
RT.

19-03-2024.
Continuan Con la nivelación y Compactación de la Cancha.
personal en obra 3 Ayudantes.
Estado del tiempo: seco /cemento/-

20-03-2024
Continuan Con la nivelación y Compactación de la Cancha.
personal en obra: 3 Ayudantes
estado del tiempo: seco /cemento/

21-03-2024
Continuan Con la nivelación y Compactación de la Cancha.
personal en obra: 3 Ayudantes

Powered by CamScanner

Estado del tiempo: seco

22-03-2024
Continuamos con la Nivelación y Compactación del terreno
Personal en obra: 3 Ayudantes
Estado del tiempo: seco

23-03-2024
Continúan con Nivelacion y Compactación del terreno.
personal en obra: 3 Ayudantes
Estado del tiempo: seco

25-03-2024
instalación de 10 bancas M-31
personal en obra: 3 Ayudantes
Estado del tiempo: seco

26-03-2024
instalacion de banca M-31 2 unidades
personal en obra: 3 Ayudantes

Powered by CamScanner

Estado del tiempo: Seco Jennett Lyons

27-03-2024

Continuamos con la Compactación de la Cancha. personal en obra. 3 Ayudantes

Estado del tiempo.: Seco Jennett Lyons

ANOTACION DE INTERVENTORIA.

Se reitera Solicitud de emplear equipos adecuados para actividades de Compactación toda vez que se encuentran empleando rana para Compactar capas de 25cm aproximadamente. de Solicita Sello Cancha para Periodo festivo producto de la semana Santa.

Norma

Powered by CamScanner

DESARROLLO EL RINCON DE BOSA 07-002

01 - 03 - 2024
Continúamos Con excavaciones enterreno del parque
Personal en obra : 3 Ayudantes
Estado del tiempo : seco / Jennett A. RT

02 - 03 - 2024
Continuan con excavaciones y demaliciones de dados
personal en dora 3 Ayudantes
Estado del tiempo : seco / Jennette Laprade RT.

04 - 03 - 2024
Se demueles los dados personal en obra : 3 Ayudantes
Estado del tiempo seco / Jennette A. RT

05 - 03 - 2024
Se demoelen dudos y se hace excavación en zona de bios de dobles .
personal en obra : 3 Ayudantes
Estado del tiempo : Seco / Jennette Laprade RT

Powered by CamScanner

06 - 03 - 2024
Continuan con el desmonte de bancas
M-31 demolicion de dados. personal
en obra 3 Ayudantes.
Estado del tiempo: Seco | Jennette |
RT

07 - 03 - 2024
Continúan Con Con demoliciones de
dados. en Concreto.
personal en obra 3 Ayudantes
Estado del tiempo: seco | Jennette
RT

08 - 03 - 2024
desmonte de bancas M-31
personal en obra 3 Ayudantes
Estado del tiempo: seco
| Jennette |
RT

09 - 03 - 2024
Continuan Con excavaciones del terreno
personal en obra 3 Ayudantes
Estado del tiempo: seco
| Jennette
RT.

Powered by CamScanner