11-03-2024
Se Continua Con excavacion en zonas
de biosaludables
personal en obra: 3 Ayudantes
Estado del tiempo: Seco Fennell f
RT

12-03-2024
Continuan Con excavaciones en zona
de biosaludables, y retiro de banca M-31
personal en obra 2 Ayudantes
Estado del tiempo: Seco Fennell.
RT

13-03-2024
Continúan con excavaciones y retiro de bancas
personal en obra 2 Ayudantes
Estado del tiempo: Seco Connelle
RT

14-03-2024
Continúan Con excavaciones en zona
de biosaludables
personal en obra 2 Ayudantes
Estado del tiempo: Seco Connelle
RT

Powered by CamScanner

15-03-2024
Continúan con excavaciones.
personal en obra: 2 Ayudantes
Estado del tiempo: Seco Jennell RT

16-03-2024
Continúamos con excavaciones y
nivelación del terreno
personal en obra 2 Obreros
Estado del tiempo: Seco Jennell RT

18-03-2024
Continúan con nivelación y Compactación de terrena en zona de biosaludables
personal en obra 2 Ayudantes
Estado del tiempo: seco Jennell. RT

19-03-2024
Continua con nivelación y compactación de terrena en zona de biosaludables
personal en obra 2 Ayudantes.

Norma

Powered by CamScanner

Estado del tiempo: Seco
RT.

20-03-2024.
Continúa con compactaciones en zonas
de juegos y biosaludables
Estado del tiempo: Seco
personal en obra: 3 Ayudantes
RT.

21-03-2024
Continúa con compactacion de terreno
Estado del tiempo Seco.
personal en obra 2 Ayudantes
RT

22-03-2024
Continua con compactación de terreno
Estado del tiempo: Seco
personal en obra. 2 Ayudantes

23-03-2024.
Continuan con compactacion en las
diferentes zonas
estado del tiempo: Seco.

Norma

Powered by CamScanner

personal en obra: 3 Ayudantes.

26-03-2024
Continúan Sacando dados y Compactando el terreno. para Sacar densidades.
personal en obra! 1 oficial

27-03-2024
Continúan Compactando el terreno para hacer excavación de la zona de biosalu dables. personal en obra: 1 Ayudante.
estado del tiempo: Seco.
ANOTACION DE INTERVENTORIA
No se evidencian actividades de Construcción, se aclara que las excavaciones se desarrollan en zona de juegos y en zona de ruta de la vida, las señale instaladas carecen de la mina informativ

Powered by CamScanner

ANEXO 2.
INFORMES SEMANALES

ALCALDIA LOCAL DE BOSA
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

SEMANA No. 22 DEL lunes, 26 de febrero de 2024 AL domingo, 3 de marzo de 2024 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 510 DE 2023 (Número de Contrato)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

1. DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. 508-2023 (Número de Contrato)

"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"

(Indique el objeto del contrato de obra/n suscrito)

CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES 2023 — NIT 901736072-6 (Escriba el NIT del Contratista)

INTERVENTOR: SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS — NIT 900389180-2 (Escriba el NIT del Interventor)

(Escriba el nombre o razón social del contratista de obra)

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

CONTRATO DE OBRA	
Valor Inicial	$ 6.220.523.869,00
Valor Adicional 1	$ -
Valor Actualizado	$ 6.220.523.869,00
Plazo Inicial (MESES)	11
Plazo Prórroga 1 (MESES)	0
Plazo Actualizado	11
Fecha de Iniciación	lunes, 2 de octubre de 2023
Fecha de Terminación Inicial	lunes, 2 de septiembre de 2024
Fecha de Terminación Actual	**lunes, 2 de septiembre de 2024**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Valor Inicial	$ 894.488.597,00
Valor Adicional 1	$ -
Valor Actualizado	$ 894.488.597,00
Plazo Inicial (MESES)	11
Plazo Prorroga 1 (MESES)	0
Plazo Actualizado (MESES)	11
Fecha de Iniciación	lunes, 2 de octubre de 2023
Fecha de Terminación Inicial	lunes, 2 de septiembre de 2024
Fecha de Terminación Actual	**lunes, 2 de septiembre de 2024**

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: LIZETH JAHIRA GONZALEZ VARGAS (Escriba el nombre del Supervisor FDLB)

PROFESIONAL DE APOYO TECNICO A LA SUPERVISIÓN: LAURA CAROLINA MUÑOZ VARGAS, JUAN EDDSON VARGAS MESA (Escriba el nombre del profesional del Equipo de Apoyo a la supervisión)

2. CONTROL TECNICO DE LA OBRA

MAQUINARIA Y EQUIPOS

MAQUINARIA Y/O EQUIPOS	PARQUES										TOTAL
	07-015 URBANIZACIÓN JIMENEZ DE QUEZADA	07-022 DESARROLLO PALESTINA	07-002 BOSALINDA	07-104 JOSE MARIA CARBONELL	07-007 EL REGALO	07-044 JOSE MARIA CARBONELL	07-026 RINCON DE BOSA	07-179 JOSE MARIA CARBONELL	07-228 DESARROLLO EL LIBERTADOR II		
VOLQUETA OX0800											1
VOLQUETA SM0274											1
BOBCAT T45 MINICARGADOR)											1
VIBROCOMPACTADOR											1
MINIEXCAVADORA (HITACHI EX50U)											1
Total personal											5

OBSERVACIONES: A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME SE CUENTA CON 2 VOLQUETAS, 1 BOCAT, 1 MINIEXCAVADORA Y 1 VIBROCOMPACTADOR APROBADO POR LA INTERVENTORIA

PERSONAL CONTRATISTA

PERSONAL	PARQUES										TOTAL
	07-015 URBANIZACIÓN JIMENEZ DE QUEZADA	07-022 DESARROLLO PALESTINA	07-002 BOSALINDA	07-104 JOSE MARIA CARBONELL	07-007 EL REGALO	07-044 JOSE MARIA CARBONELL	07-026 RINCON DE BOSA	07-179 JOSE MARIA CARBONELL	07-226 DESARROLLO EL LIBERTADOR II		
DIRECTOR DE OBRA						1					1
RESIDENTE DE OBRA						1					1
ALMACENISTA						1					1
CADENERO						1					1
ESPECIALISTA HIDRAULICO						1					1
ESPECIALISTA TRANSITO						1					1
ESPECIALISTA URBANISMO						1					1
ESPECIALISTA GEOTECNIA						1					1
PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS						1					1
PROFESIONAL GERENCIA PROYECTOS						1					1
PROFESIONAL SST						1					1
INSPECTOR 1						1					1
PROFESIONAL SOCIAL						1					1
TOPOGRAFO						1					1
Total personal						14					14

CONDICIONES CLIMATICAS

TIPO LLUVIAS	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
Fuertes (horas)							
Leves (horas)							
Soleado (horas)							

PERSONAL INTERVENTORIA


CARGO	TOTAL
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1
ESPECIALISTA E GEOTECNIA	1
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN	1
ESPECIALISTA EN REDES HIDRAULICO SANITARIO	1
ESPECIALISTA EN TRANSITO Y TRANSPORTE	1
RESIDENTE SST	1
RESIDENTE SOCIAL	1
INGENIERO AMBIENTAL	1
ESPECIALISTA URBANISMO	1
INGENIERO FORESTAL	1
INSPECTOR	2
TOPOGRAFO INSPECTOR	1
LABORATORISTA INSPECTOR	1
CADENERO	1
ADMINISTRADOR	1
CONDUCTOR	1
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1
TOTAL PERSONAL	**18**

RELACION TIEMPOS CONTRACTUALES

3. AVANCE FINANCIERO

ETAPAS CONTRATO	PLAZO EJECUCION Dias	TIEMPO TRANSCURRIDO Dias	%	TIEMPO FALTA EJECUCION Dias	%
PLANEACIÓN Y DIAGNOSTICO	30	107	357%	-77	-256.67%
EJECUCION	300	123	41%	177	59%

AVANCE FINANCIERO CONTRATO



	8/10/2023	15/10/2023	22/10/2023	29/10/2023	5/11/2023	12/11/2023	19/11/2023	26/11/2023	3/12/2023	10/12/2023	17/12/2023	24/12/2023	31/12/2023	7/01/2024	14/01/2024	21/01/2024	28/01/2024	4/02/2024	11/02/2024	18/02/2024	25/02/2024	3/03/2024
PROYECTADO	$ 10.311.505,77	$ 10.311.505,77	$ 10.311.505,77	$ 10.311.505,77	$ 8.249.204,62	$ -	$ -	$ 805.237,67	$ 1.355.526,86	$ 6.585.497,13	$ 11.003.895,94	$ 3.626.020,33	$ 1.992.645,30	$ 2.626.931,75	$ 3.102.086,23	$ 2.572.681,10	$ 2.955.529,65	$ 5.642.137,99	$ 16.860.131,33	$ 43.648.024,27	$ 52.255.270,30	$ 57.163.244,45
EJECUTADO	$ 1.064.347,87	$ 1.064.347,87	$ 1.064.347,87	$ 1.064.347,87	$ 851.478,31	$ 3.963.067,68	$ 5.908.573,63	$ 20.680.007,70	$ 6.318.259,28	$ 8.871.638,76	$ 7.068.579,83	$ 4.279.651,53	$ 7.572.792,60	$ 4.141.288,11	$ 8.087.954,43	$ 7.459.046,22	$ 17.155.767,93	$ 22.940.993,91	$ 11.757.726,15	$ 23.833.557,99	$ 15.763.338,66	$ 55.045.347,21
PROYECTADO ACUMULADO	$ 10.311.505,77	$ 20.623.011,55	$ 30.934.517,32	$ 41.246.023,10	$ 49.495.227,72	$ 49.495.227,72	$ 49.495.227,72	$ 50.300.465,39	$ 51.655.992,25	$ 58.241.489,38	$ 69.245.385,32	$ 72.871.405,65	$ 74.864.050,95	$ 77.490.982,70	$ 80.593.068,93	$ 83.165.750,03	$ 86.121.279,68	$ 91.783.417,67	$ 108.643.549,00	$ 152.291.573,27	$ 204.546.843,57	$ 261.710.088,03
EJECUTADO ACUMULADO	$ 1.064.347,87	$ 2.128.695,75	$ 3.193.043,62	$ 4.257.391,50	$ 5.108.869,81	$ 9.071.937,48	$ 14.980.511,11	$ 35.660.518,81	$ 41.978.778,10	$ 50.850.416,86	$ 57.918.996,68	$ 62.198.648,21	$ 69.771.440,81	$ 73.912.728,92	$ 82.000.683,35	$ 89.459.729,58	$ 106.615.497,51	$ 129.556.491,42	$ 141.314.217,57	$ 165.147.775,56	$ 180.911.114,22	$ 235.956.461,43

CURVA S CON PROGRAMACIÓN AVALADA DE FECHA 16 DE ENERO DE 2024. Como se evidencia en la grafica de avance financiero del contrato, se presenta un atraso financiero aproximado del 0,41%

AVANCE EJECUCION FINANCIERA

Semana	PROGRAMADO SEMANAL	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANAL	EJECUTADO ACUMULADO
26 FEB 2024 - 03 MAR 2024	$ 57.163.244,45	$ 261.710.088,03	$ 55.045.347,21	$ 235.956.461,43
	0,92%	4,21%	0,88%	3,79%

GENERALIDADES DEL CONTRATO

No. CONTRATO		508-2023
PLAZO FASE I (DIAS)		30
PLAZO FASE II (DIAS)		300
PLAZO TOTAL (DIAS)		330
VALOR FASE I		
ADJ (27,25%)	$	44.386.358,00
TOTAL FASE I	$	12.998.282,55
VALOR FASE II	$	56.481.640,55
ADJ (27,25%)	$	4.434.630.812,00
		1.209.928.258,45

PORCENTAJE DE AVANCE ETAPA I - DIAGNOSTICOS Y PLANEACIÓN

REQUISITO	PARQUES										
	07-002	07-014	07-026	07-028	07-007	07-299	07-022	07-015	07-179	07-044	07-104
Hoja de vida del parque	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Descripción de propuesta	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Presupuesto de la propuesta	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Programación detallada de intervenciones de cada	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Investigación realizada ante el IDRD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Informe de consultas ante las Empresas de Servicios	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Descripción del estado actual del parque y el inventario	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Para determinar el avance de la etapa de diagnosticos y planeación se da una calificación a los requisitos definidos en el comité de seguimiento semanal No. 6. Donde

1 = Aceptado
0,5 = Parcialmente aceptado
0 = No aceptado

131

TOTAL FASE II	$	5,648,164,070.45
TOTAL FASE I Y II	$	4,483,072,170.00
TOTAL AIU - FASE I Y II (27,25%)	$	1,221,623,541.00
TOTAL FASE I Y II	$	5,704,945,711.00
PGA Y SST - AIU INCLUIDO (5,32%)	$	238,290,354,00
POS - AIU INCLUIDO (3,26%)	$	146,354,754,00
PMT - AIU INCLUIDO (2,93%)	$	131,203,050,00
COSTO TOTAL PROYECTO	$	6,220,523,899,00

Esquemas arquitectónicos con georreferenciación y	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Informe de diagnóstico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Inventario de accesorios y elementos de las Empresas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Estado de permisos pertinentes al traslado de los	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL EJECUTADO	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
TOTAL PROYECTADO	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11

A la fecha de corte del presente informe el contratista cuenta con el CIEN PORCIENTO (100%) de avance de la fase de diagnósticos y intervención.

PUNTAJE EJECUTADO	308
PUNTAJE	308
PORCENTAJE AVANCE ENTREGABLES	100,00%

REQUISITO	PARQUES									
	07-094	07-359	07-333	07-003	07-093	07-272	07-346	07-037	07-009	07-318	07-215
Hoja de vida del parque	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Descripción de propuesta	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Presupuesto de la propuesta	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Programación detallada de intervenciones de cada	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Investigación realizada ante el IDRD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Informe de consultas ante las Empresas de Servicios	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Descripción del estado actual del parque y el inventario	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Esquemas arquitectónicos con georreferenciación y	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Informe de diagnóstico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Inventario de accesorios y elementos de las Empresas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Estado de permisos pertinentes al traslado de los	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL EJECUTADO	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
TOTAL PROYECTADO	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11

REQUISITO	PARQUES					
	07-111	07-110	07-268	07-061	07-041	07-191
Hoja de vida del parque	1	1	1	1	1	1
Descripción de propuesta	1	1	1	1	1	1
Presupuesto de la propuesta	1	1	1	1	1	1
Programación detallada de intervenciones de cada	1	1	1	1	1	1
Investigación realizada ante el IDRD	1	1	1	1	1	1
Informe de consultas ante las Empresas de Servicios	1	1	1	1	1	1
Descripción del estado actual del parque y el inventario	1	1	1	1	1	1
Esquemas arquitectónicos con georreferenciación y	1	1	1	1	1	1
Informe de diagnóstico	1	1	1	1	1	1
Inventario de accesorios y elementos de las Empresas	1	1	1	1	1	1
Estado de permisos pertinentes al traslado de los	1	1	1	1	1	1
TOTAL EJECUTADO	11	11	11	11	11	11
TOTAL PROYECTADO	11	11	11	11	11	11


AVANCE FACTURACION SEGUN ACTAS PARCIALES DE OBRA

No. ACT	ESTADO	MES	PROGRAMADO MENSUAL	%	PROGRAMADO ACUMULADO	%	EJECUTADO MENSUAL	%	EJECUTADO ACUMULADO	%	FECHA RADICADO
1	REVISIÓN ENTIDAD	OCTUBRE	$ 200.000.000,00	3,22%	$ 200.000.000,00	3,22%	$ -	0,00%	$ -	0%	2024-571-000113-2 (04/01/2024)
	REVISIÓN ENTIDAD	NOVIEMBRE	$ 300.000.000,00	4,82%	$ 500.000.000,00	8,04%	$ 18.864.202,00	0,30%	$ 18.864.202,00	0%	

AVANCE FINANCIERO SEGUN ACTAS PARCIALES DE INTERVENTORIA

No. ACTA	ESTADO	MES	FACTURACIÓN CON % OBRA: VALOR FACTURADO	%AVANCE = VALOR FACTURACIÓN	FECHA RADICADO
1	REVISIÓN ENTIDAD	OCTUBRE	$ -	0,00%	$ - 25-01-2024 (SPLENDS-23-0240)
		NOVIEMBRE	$ 18.864.202,00	0,30%	$ 2.712.603,30
		DICIEMBRE			$ 3.669.993,00

GRAFICA DE FACTURACION ACUMULADA




4. AVANCE FISICO

% PROGRAMADO FASE I	100,00%	% EJECUTADO FASE I	100,00%
% PROGRAMADO FASE II - GRUPO I	16,00%	% EJECUTADO FASE II - GRUPO I	16,00%
% PROGRAMADO FASE II - GRUPO II	0,00%	% EJECUTADO FASE II - GRUPO II	0,00%
% PROGRAMADO FASE II - GRUPO III	0,00%	% EJECUTADO FASE II - GRUPO III	0,00%
% PROGRAMADO FASE II - GRUPO IV	0,00%	% EJECUTADO FASE II - GRUPO IV	0,00%
% PROGRAMADO TOTAL CONTRATO	9,0%	% EJECUTADO TOTAL	9,00%

RELACION TIEMPOS CONTRACTUALES

ETAPAS CONTRATO	PLAZO EJECUCION	TIEMPO TRANSCURRIDO		TIEMPO FALTA EJECUCION		% PROYECTADO	% EJECUTADO
	Días	Días	%	Días	%		
FASE I - PLANIFICACIÓN Y DIAGNOSTICO	30	107	357%	-77	-256,67%	100,00%	100,00%
FASE II - EJECUCION	300	123	41%	177	59%		



Nombre	Comienzo	Fin	Duración	% completado	%proyectado	%ATRASO O %ADELANTO
07-015 GONZALO JIMENEZ DE QUIZADA	13/11/2024	18/06/2024	363 días	41%	54,00%	-13,00%
07-022 DESARROLLO PALESTINA	13/11/2023	5/08/2024	191 días	27%	24,00%	3,00%
07-026 DESARROLLO RINCON DE BOSA	25/02/2024	28/08/2024	130 días	11%	1,00%	10,00%
07-063 BOSALINDA	30/03/2024	9/08/2024	133 días	9%	8,00%	1,00%
07-067 URBANIZACIÓN EL REGALO	22/01/2024	19/03/2024	42 días	44%	74,00%	-30,00%
07-014 DESARROLLO LA CONCEPCIÓN	30/01/2024	21/08/2024	147 días	3%	12,00%	-9,00%
PARQUE 07-044 URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL ETAPA 1 Y 2	29/02/2024	19/07/2024	124 días	18%	19,00%	-1,00%
PARQUE 07-096 DESARROLLO EL DANUBIO	29/02/2024	12/08/2024	118 días	4%	1,00%	3,00%
PARQUE 07-104 URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL ETAPA 1 Y 2	2/02/2024	30/08/2024	151 días	25%	14,00%	11,00%
PARQUE 07-179 URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL ETAPAS 1 Y 2	2/02/2024	28/06/2024	106 días	18%	18,00%	0,00%
PARQUE 07-226 DESARROLLO EL LIBERTADOR	15/02/2024	6/08/2024	124 días	6%	5,00%	1,00%
PARQUE 07-299 DESARROLLO LA PORTADA	22/02/2024	7/08/2024	120 días	3%	3,00%	0,00%
PARQUE 07-333 DESARROLLO SANTA FE	20/03/2024	1/09/2024	119 días	0%	0,00%	0,00%
PARQUE 07-346 DESARROLLO VILLA SONIA	5/04/2024	26/08/2024	102 días	0%	0,00%	0,00%
PARQUE 003 BRASIL 2 SECTOR	1/04/2024	13/08/2024	99 días	0%	0,00%	0,00%
PARQUE 07-093 DESARROLLO LA LIBERTAD	5/04/2024	27/08/2024	103 días	0%	0,00%	0,00%
PARQUE 07-272 NUEVA ESCOCIA	1/04/2024	16/08/2024	100 días	0%	0,00%	0,00%
PARQUE 359 DESARROLLO EL CAUCE	20/03/2024	6/08/2024	97 días	0%	0,00%	0,00%
PARQUE 07-037 URBANIZACIÓN VILLA DEL RIO	2/05/2024	30/08/2024	87 días	0%	0,00%	0,00%
PARQUE 07-069 URBANIZACIÓN OLARTE	2/05/2024	28/08/2024	85 días	0%	0,00%	0,00%
PARQUE 07-111 DESARROLLO SAN LUIS	6/05/2024	29/08/2024	84 días	0%	0,00%	0,00%
PARQUE 07-215 URBANIZACIÓN OLARTE	6/05/2024	28/08/2024	83 días	0%	0,00%	0,00%
PARQUE 07-318 DESARROLLO GLANDIA	4/04/2024	28/08/2024	105 días	0%	0,00%	0,00%
PARQUE 07-041 BRASIL	7/05/2024	29/08/2024	83 días	0%	0,00%	0,00%
PARQUE 07-061 LAURELES	6/05/2024	27/08/2024	82 días	0%	0,00%	0,00%
PARQUE 07-115 LA FLORIDA	7/05/2024	30/08/2024	84 días	0%	0,00%	0,00%
PARQUE 07-191 DESARROLLO SAN JOAQUIN	7/05/2024	28/08/2024	82 días	0%	0,00%	0,00%
PARQUE 07-268 DESARROLLO VILLA COLOMBIA	19/08/2024	30/08/2024	10 días	0%	0,00%	0,00%

ESTADO GENERAL DE LOS FRENTES DE TRABAJO EN LA SEMANA POR CADA PARQUE

PARQUE	ESTADO	FECHA INICIO PROGRAMADA	FECHA FIN PROGRAMADA	EJECUCIÓN FISICA A LA FECHA	EJECUCIÓN PROGRAMADA A LA FECHA
07-015 GONZALO JIMENEZ DE QUEZADA	EN EJECUCIÓN	3/11/2024	18/06/2024	41,00%	54,00%
07-022 DESARROLLO PALESTINA	SIN EJECUCIÓN	13/11/2023	5/08/2024	27,00%	24,00%
07-026 DESARROLLO RINCON DE BOSA	EN EJECUCIÓN	29/02/2024	28/08/2024	11,00%	1,00%
07-002 BOSALINDA	EN EJECUCIÓN	30/01/2024	5/08/2024	9,00%	8,00%
07-007 URBANIZACION EL REGALO	DETENIDO	22/01/2024	19/03/2024	44,00%	74,00%
PARQUE 07-014 DESARROLLO LA CONCEPCIÓN	SIN INICIAR	30/01/2024	21/08/2024	3,00%	12,00%
PARQUE 07-044 URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL	EN EJECUCIÓN	30/01/2024	19/07/2024	18,00%	19,00%
PARQUE 07-294 DESARROLLO EL GANSBIO	SIN INICIAR	29/02/2024	12/08/2024	4,00%	1,00%
PARQUE 07-104 URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL	EN EJECUCIÓN	2/02/2024	30/08/2024	25,00%	14,00%
PARQUE 07-179 URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL	EN EJECUCIÓN	2/02/2024	28/06/2024	18,00%	18,00%
PARQUE 07-226 DESARROLLO EL LIBERTADOR	EN EJECUCIÓN	15/02/2024	6/08/2024	6,00%	5,00%
PARQUE 07-299 DESARROLLO LA PORTADA	SIN INICIAR	22/02/2024	7/08/2024	3,00%	3,00%
PARQUE 07-333 DESARROLLO SANTA FE	SIN INICIAR	20/03/2024	1/09/2024	0,00%	0,00%
PARQUE 07-346 DESARROLLO VILLA SONIA	SIN INICIAR	5/04/2024	26/08/2024	0,00%	0,00%
PARQUE 003 BRASIL 2 SECTOR	SIN INICIAR	1/04/2024	15/08/2024	0,00%	0,00%
PARQUE 07-093 DESARROLLO LA LIBERTAD	SIN INICIAR	5/04/2024	27/08/2024	0,00%	0,00%
PARQUE 07-272 NUEVA ESCOCIA	SIN INICIAR	1/04/2024	16/08/2024	0,00%	0,00%
PARQUE 359 DESARROLLO EL CAUCE	SIN INICIAR	20/03/2024	6/08/2024	0,00%	0,00%
PARQUE 07-037 URBANIZACIÓN VILLA DEL RIO	SIN INICIAR	2/05/2024	30/08/2024	0,00%	0,00%
PARQUE 07-069 URBANIZACIÓN CLARTE	SIN INICIAR	2/05/2024	28/08/2024	0,00%	0,00%
PARQUE 07-111 DESARROLLO SAN LUIS	SIN INICIAR	6/05/2024	29/08/2024	0,00%	0,00%
PARQUE 07-215 URBANIZACIÓN CLARTE	SIN INICIAR	6/05/2024	28/08/2024	0,00%	0,00%
PARQUE 07-318 DESARROLLO ISLANDIA	SIN INICIAR	4/04/2024	28/08/2024	0,00%	0,00%
PARQUE 07-041 BRASIL	SIN INICIAR	7/05/2024	29/08/2024	0,00%	0,00%
PARQUE 07-081 LAURELES	SIN INICIAR	6/05/2024	27/08/2024	0,00%	0,00%
PARQUE 07-113 LA FLORIDA	SIN INICIAR	7/05/2024	30/08/2024	0,00%	0,00%
PARQUE 07-191 DESARROLLO SAN JOAQUIN	SIN INICIAR	7/05/2024	28/08/2024	0,00%	0,00%
PARQUE 07-268 DESARROLLO VILLA COLOMBIA	SIN INICIAR	19/08/2024	30/08/2024	0,00%	0,00%

NOTAS ACLARATORIA

1. El porcentaje de avance fisico es con base en programación avalada por la interventoria mediante comunicado No. SPI-IHOS-23-0214 el 16 de enero de 2024

ESTADO GENERAL DE LOS FRENTES DE TRABAJO EN LA SEMANA POR ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	CANT POR PARQUES										VALOR EJECUTADO
	07-015 URBANIZACION JIMENEZ DE QUEZADA	07-022 DESARROLLO PALESTINA	07-002 BOSALINDA	07-104 JOSE MARIA CARBONELL	07-007 EL REGALO	07-044 JOSE MARIA CARBONELL	07-026 RINCON DE BOSA	07-179 JOSE MARIA CARBONELL	07-226 DESARROLLO EL LIBERTADOR II		
PRELIMINARES	$ 2.726.601,28	$ 7.995.778,56	$ 7.124.200,62	$ 9.103.266,96	$ 2.880.596,84	$ 2.698.628,32	$ 2.146.306,80	$ 2.258.916,88	$ 865.754,56	$	$ 36.800.070,82
DEMOLICIONES	$ -	$ 2.733.516,28	$ 477.977,36	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$	$ 3.211.493,64
CORTES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$	$ -
DESMONTES Y RETIROS	$ 473.590,00	$ -	$ -	$ 4.507.854,44	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$	$ 4.981.444,44
DESMONTE Y REINSTALACION	$ 1.328.530,42	$ 14.717.298,05	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$	$ 16.045.828,47
REALCES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$	$ -
EXCAVACIONES CON RETIRO	$ 1.048.504,95	$ 3.524.555,97	$ 3.067.425,36	$ 491.349,60	$ -	$ 868.635,96	$ -	$ -	$ -	$	$ 9.000.471,78
NIVELACION Y CONFORMACION DEL TERRENO	$ 117.606,90	$ 136.227,06	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$	$ 253.833,96
RELLENOS	$ -	$ 3.162.469,76	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$	$ 3.162.469,76
COLUMNAS,VIGAS,PLACAS Y SUPER-ESTRUCTURA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$	$ -
REDES Y CONDUCCION	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$	$ -
REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$	$ -
ILUMINACION	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$	$ -
SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$	$ -
PISOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$	$ -
ALEJAMIENTOS	$ -	$ 35.421,54	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$	$ 35.421,54
PINTURA EXTERIORES	$ 382.315,21	$ 1.040.998,74	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$	$ 1.423.313,95
EMPRADIZACION Y ARBORIZACION	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$	$ -
SENDEROS Y ANDENES EN CONCRETO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$	$ -
SENDEROS Y ANDENES EN ADOQUIN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$	$ -
ESCALERAS Y RAMPAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$	$ -
CONTINAMIENTOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$	$ -
MOBILIARIO URBANO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.002.214,55	$ -	$ -	$ -	$	$ 1.002.214,55
SENALIZACION	$ 1.790.426,80	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$	$ 1.790.426,80
NO PREVISTOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 21.699.693,00	$ -	$	$ 23.490.023,80
TOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 18.935.283,77	$ 1.048.160,12	$ 1.317.307,74	$ 5.647.906,73	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$	$ -
A 21,25%	$ 26.802.853,33	$ 34.394.431,08	$ 11.986.911,08	$ 18.750.397,73	$ 2.880.596,84	$ 4.569.478,77	$ 2.146.306,80	$ 23.958.519,88	$ 865.754,56	$	$ 26.948.663,35
U 5,00%	$ 5.695.606,33	$ 7.308.816,60	$ 2.547.216,60	$ 3.984.459,52	$ 612.126,83	$ 971.014,24	$ 456.090,20	$ 5.091.169,47	$ 183.972,84	$	$ 126.356.250,06
TOTAL EJECUCION DE OBRA	$ 1.340.142,67	$ 1.719.721,55	$ 599.345,55	$ 937.519,89	$ 144.029,84	$ 228.473,94	$ 107.315,34	$ 1.197.925,99	$ 43.287,73	$	$ 6.317.762,50
AMBIENTAL Y SST 5,32%	$ 34.106.630,86	$ 43.766.913,55	$ 15.253.344,35	$ 23.859.881,11	$ 3.665.559,48	$ 5.814.661,75	$ 2.731.179,40	$ 30.487.214,55	$ 1.101.672,68	$	$ 160.787.055,70
SOCIAL 3,76%	$ 1.425.911,80	$ 1.829.782,73	$ 637.703,67	$ 997.521,16	$ 153.247,75	$ 243.096,27	$ 114.183,52	$ 1.274.593,26	$ 46.058,14	$	$ 6.722.099,30
PMT 7,93%	$ 873.773,02	$ 1.121.258,45	$ 390.773,30	$ 611.262,97	$ 93.907,46	$ 148.960,01	$ 69.969,60	$ 781.047,75	$ 28.223,60	$	$ 4.119.181,15
TOTAL CONTRATO	$ 185.323,60	$ 1.007.756,63	$ 351.216,49	$ 549.386,65	$ 84.401,49	$ 133.885,73	$ 62.866,79	$ 701.964,63	$ 25.366,61	$	$ 3.792.208,83
	$ 37.191.639,28	$ 47.725.712,97	$ 16.633.037,81	$ 26.018.051,88	$ 3.997.116,19	$ 6.340.609,74	$ 2.978.215,32	$ 33.244.842,19	$ 1.201.321,03	$	$ 175.330.544,98

Se evidencia un avance acorde a la nueva programación avalada por la interventoria en comunicado No. SPI-IHOS-23-0214

FUENTES DE MATERIALES

CONSTRUTURAR AGREGADOS PETREOS
CANTERA BELLA VISTA, UBICADA EN LA VEREDA QUIBA - CIUDAD BOLIVAR

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS
Cl 13 10-41 O 306 Bogotá

COMAT CONSTRUCIONES Y MATERIALES SAS
CANTERA CERRO GRANDE VEREDA BALSILLAS KM 4,5 VIA LA MESA

FANNY TEQUIA GONZALEZ
KM 4,5 VIA VEREDA FUZUNGA CANTERA CUEVA DEL ZORRO

HIERROS Y PREFABRICADOS COLOMBIA
CARRERA 4C N°9-85

RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S
KM 1,5 VIA BOGOTA - SIBERIA, COSTADO SUR, VEREDA SIBERIA, LOTE DENOMINADO LA BRITANIA VEGA,
ARKA PREFABRICADOS
KM 5 VIA SOACHA-QUIBA, VEREDA FUSUNGA
GRUMOS PAVIMENTOS SAS
OPERADOR DEL TITULO MINERO N° EHD-131 KM 3,8 ZONA INDUSTRIAL BALSILLAS, MOSQUERA
SOFAN INGENIERIA SAS
VIA MOSQUERA LA MESA DESPUES DEL SECTOR LOS PUENTES A 3 KM DEL DESVIO A MANO DERECHA, VEREDA BALSILLASLOTE 7A
LOGISTICA Y DISTRIBUCION

6. GESTIÓN AMBIENTAL

PERMISO MINERO	SI X	NO ____		
LICENCIA AMBIENTAL	SI X	NO ____		
PERMISO MINERO	SI X	NO ____		
LICENCIA AMBIENTAL	SI X	NO ____		
PERMISO MINERO	SI X	NO ____		
LICENCIA AMBIENTAL	SI X	NO ____		
PERMISO MINERO	SI X	NO ____		
LICENCIA AMBIENTAL	SI X	NO ____		
PERMISO MINERO	SI	NO __X__		
LICENCIA AMBIENTAL	SI	NO __X__	TIENE VIGENCIA REGISTRO IDU	
PERMISO MINERO	SI X	NO ____		
LICENCIA AMBIENTAL	SI X	NO ____		
PERMISO MINERO	SI	NO __X__		
LICENCIA AMBIENTAL	SI	NO __X__	TIENE VIGENCIA REGISTRO IDU	
PERMISO MINERO	SI X	NO ____		
LICENCIA AMBIENTAL	SI X	NO ____		
PERMISO MINERO	SI X	NO ____		
LICENCIA AMBIENTAL	SI X	NO ____		
PERMISO MINERO	SI X	NO ____		
LICENCIA AMBIENTAL	SI X	NO ____		

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	_____	NO	_____	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL	SI	_____	NO	_____	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL	SI	_____	NO	_____	N/A	X
CONCESION DE AGUAS	SI	_____	NO	_____	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES	SI	_____	NO	_____	N/A	X
VERTIMIENTOS	SI	_____	NO	_____	N/A	X
EMISIONES	SI	_____	NO	_____	N/A	X

Se aprobó el plan de gestión de RCD por parte de la interventoria y se radicó al FDLB en físico el dia 20 de octubre de 2023 con comunicado No. SPI-IHOS-23-0026 y radicado No. 2023-571-014254-2

PIPMA (Programa de implementación del plan de manejo ambiental)

ESTADO

Aprobado y radicado en el FDLB con la comunicación No. SPI-IHOS-23-0026 el dia 20 de octubre de 2023 y radicado No. 2023-571-014254-2. El pin ambiental del proyecto es (PIN 24061)

PIN AMBIENTAL DE OBRA del proyecto - 24061 Generado el 10 de octubre de 2023 mediante Radicado de la sda 2023ER198702 se realiza el reporte del 4 trimestre en el formato establecido en la Resolucion 1257 de 2021 - ANEXO V. FORMATO ÚNICO DE REPORTE TRIMESTRAL DE GENERADORES A LA AUTORIDAD AMBIENTAL

PMT APROBADOS

PARQUE	FECHA		HORARIO DE TRABAJO	COI APROBACIÓN
	INICIO	FIN		
07-022	6/10/2023	28/03/2023	07:00 - 18:00	40 DEL 05/10/2023
07-015	6/10/2023	28/03/2023	07:00 - 18:00	40 DEL 05/10/2023
07-014	13/10/2023	4/04/2024	07:00 - 18:00	41 DEL 12/10/2023
07-299	13/10/2023	4/04/2024	07:00 - 18:00	41 DEL 12/10/2023
07-179	13/10/2023	4/04/2024	07:00 - 18:00	41 DEL 12/10/2023
07-044	13/10/2023	4/04/2024	07:00 - 18:00	41 DEL 12/10/2023
07-226	19/01/2024	11/07/2024	07:00 - 18:00	41 DEL 12/10/2023
07-002	19/01/2024	11/07/2024	07:00 - 18:00	03 DEL 18/01/2024
07-026	19/01/2024	11/07/2024	07:00 - 18:00	03 DEL 18/01/2024
07-007	19/01/2024	11/07/2024	07:00 - 18:00	03 DEL 18/01/2024
07-104	19/01/2024	11/07/2024	07:00 - 18:00	03 DEL 18/01/2024
07-092	27/10/2023	12/01/2024	17/06/2024	02 del 11/01/2024

7. SEGUIMIENTO A LOS PMTS

PMT RADICADOS

CODIGO	NOMBRE DEL PARQUE	GRUPO PRIORIZACIÓN	RADICADO

PMT PENDIENTES DE RADICAR A SDM

CODIGO	NOMBRE DEL PARQUE	GRUPO PRIORIZACIÓN
07-359	DESARROLLO EL CAUCE	2
07-333	DESARROLLO SANTAFE	2
07-003	BRASIL SEGUNDO SECTOR	2
07-093	DESARROLLO CIUDADELA LA LIBERTAD II	2
07-272	NUEVA ESCOCIA	2
07-346	VILLA SONIA I	2
07-037	URBANIZACIÓN VILLA DEL RIO LOTE 2A	3
07-069	URBANIZACIÓN CLARTE	3
07-318	DESARROLLO ISLANDIA	3
07-215	URBANIZACIÓN CLARTE	3
07-111	DESARROLLO SAN LUIS	4
07-110	DESARROLLO LA FLORIDA IV SECTOR	4
07-268	DESARROLLO VILLA COLOMBIA	4

132

El contratista dio inicio a las actividades de implementación del PMT el 22 de noviembre de 2023, a la fecha ha realizado la implementación en 07-015 Urbanización Jiménez de Quesada, 07-022 Desarrollo Palestina, 07-299 Desarrollo la Portada, 07-104 Urbanización José María Carbonell I y II etapas, 07-044 Urbanización José María Carbonell I y II etapas, 07-179 Urbanización José María Carbonell I y II etapas, 07-002 Desarrollo Rosalinda, 07-007 Urbanización el Regalo, 07-299 Desarrollo la Concepción (Fue robada la señalización)

7. GESTIÓN SOCIAL CONTRATISTA

TOTAL EMPLEOS GENERADOS	30	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS	30	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS	0	
OTROS	0	
TOTAL MUJERES	9	30,00%
MUJERES CONDICION VULNERABILIDAD	0	0,00%
PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1	3,33%
JOVES MENORES DE 24 AÑOS	6	20,00%
TOTAL PERSONAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA	14	46,67%
TOTAL PERSONAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA DE LA LOCALIDAD (porcentaje con base de mano de obra total)	9	64,29%

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS
DIRECCIÓN PUNTO CREA: Cra 80 k 61 - 16 sur
PUNTOS SATELITES

8. GESTIÓN SOCIAL INTERVENTORIA

TOTAL EMPLEOS GENERADOS	18	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS	18	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS	0	
OTROS	0	
TOTAL MUJERES	11	61,11%
MUJERES CONDICION VULNERABILIDAD	0	0,00%
PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1	5,56%
JOVES MENORES DE 24 AÑOS	1	5,56%
TOTAL PERSONAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA	N/A	
TOTAL PERSONAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA DE LA LOCALIDAD	N/A	

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 0
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0
DIRECCIÓN PUNTO CREA: Cra 80 k 61 - 16 sur
PUNTOS SATELITES

Programa de Sostenibilidad: En el periodo se llevó a cabo la reunión de los vendores y la metodología fue el desplazamiento del contratista y la interventoría en cada parque en los cuales hay intervención por lo que se realizó en los siguientes parques informando sobre el avance en las obras y conocer los inconvenientes que han tenido con la ejecución de la obra, se pudo identificar que los inconvenientes son sobre la inseguridad en cada uno de los sectores que los ocasiona los cerramientos con polisombra, por lo cual se determinó el ingreso de estas inquietudes como PQR para mejorar los cerramientos y así ayudar en parte a las comunidades, igual se recomienda informar a los cuadrantes de la policía para aumentar las rondas en la zona.

Los parques en las cuales se llevó cabo reunión con veedores fueron
1-parque Urb. Jiménez de Quezada (07-015) contando con la participación del presidente de la JAC.
2-parque Dllo. La Palestina (07-022) contando con la participación de la tesorera de la JAC.
3-parque Dllo. Rosa Linda (07-002) contando con la participación del presidente de la JAC y el Eder del grupo de deportes.
Se complamenta la información con la entrega de plegables en los parques Dllo el Libertador, Danubio, Rincón de Rosa y Concepción. En total se entregan 74 Plegables.

Nº	PARQUE	FECHA	PARTICIPANTES
	TOTAL		

Programa de capacitación al personal de obra: El día 26 de febrero de 2024, se realiza capacitación con el personal de Mano de obra no calificada que se encuentra en cada uno de los frentes de obra, en total se realiza capacitación a 14 trabajadores

En la contratación de personal: El contratista realiza recepción de hojas de vida

Otras actividades
Se envía informe semanal Nº 21
Se asiste a comité integral el día 28 de febrero de 2024

07-081	DESARROLLO LAURELES III SECTOR	4
07-041	BRASIL (VILLA DE LOS COMUNEROS)	4
07-191	DESARROLLO SAN JOAQUÍN	4

PROGRAMAS E INDICADORES SOCIALES

Programa de información: Durante el periodo no se realizaron actividades en este programa

Fecha	Parque Objetivo	Convocados	Asistentes
26/02/2024	Realizar reunión de inicio parque La Florida	10	0
TOTAL		10	0

Indicadores de gestión programa de información

Indicador	Formula	Resultado
Productividad	REUNIONES PROGRAMADAS CON LA COMUNIDAD / REUNIONES REALIZADAS CON LA COMUNIDAD	1 x100/ = 100%
Productividad	ASISTENTES DE LA COMUNIDAD /	5/100/15= 5 %

Programa de divulgación: Sin actividades

Fecha	Tipo de pieza	Objeto	Cantidad
TOTAL			

Indicador de cumplimiento INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	N° DE VOLANTES ENTREGADOS x100 / N° DE VOLANTES REQUERIDOS MAS PLEGABLES	0X100/=0%
PRODUCTIVIDAD	N° DE VALLAS INSTALADAS x100 / N° DE VALLAS REQUERIDAS	4X100/=100%
PRODUCTIVIDAD	N° DE AFICHES INSTALADOS	0X100/=0%

Programa de atención al ciudadano

Funcionamiento punto CREA			
Dirección	Horario	Telefono	Atención
KR 80 K # 61-16 Sur	Martes a Viernes de 08:00 a.m. a 12:00 p.m.	321 9622674	T.S. Jennifer Llano

POR

1-Se realiza la apertura de una PQR relacionada con la solicitud de la comunidad del parque José María Carbonell 044 quienes, están interesados en que en el parque se incluye máquinas para adultos biosaludables, esta solicitud fue escalada al área técnica las cuales realizaron el análisis correspondiente relacionado con los presupuestos y en la reunión extraordinaria se informó que si era viable ajustar el presupuesto y atender la solicitud, por tanto esta solicitud quedo cerrada y atendida a satisfacción.

2-En el parque Desarrollo Bosa linda cuando se realizó la reunión de inicio la comunidad solicitó el retiro de una graderia cerca a la cancha puesto que en este sitio se presentaba inseguridad y contaminación con roedores, esta solicitud fue aceptada por el área técnica y la solicitud fue cerrada y atendida.

3-En el parque José María Carbonell 104 la comunidad solicito que se les instalara maquinas biosaludables, se informa al área técnica y está pendiente del respuesta a la comunidad.

4-En el periodo se acerca al punto CREA el señor de nombre Leandro Díaz, solicitando información de los parques que a la fecha se encuentran en ejecución y los avances de obra. Por parte del contratista se informa al señor sobre la solicitud y se realiza levantamiento de acta de reunión, se atiende y se hace cierre del requerimiento.

5-La Junta de Acción Comunal del Barrio José María Carbonell -07-104 solicita que se le entregue el adoquín producto del mantenimiento que se está realizando en este parque para ser utilizado en espacio público del sector que está malas condiciones, el contratista le informa que según la inspección de la interventoría este adoquín será re utilizado en mantenimiento de otros parques de la zona, sin embargo la solicitud será estudiada. PQR abierta.

6-Durante reunión informativa de inicio de intervención en el parque Dllo. Rincón de Bosa – 13 Recuerdo, la comunidad solicita el cambio de los biosaludables existentes por gimnasios gracionmenos, teniendo en cuenta que dentro del alcance de intervención se tiene contemplado realizar el cambio esta solicitud se encuentra abierta no hay definición hasta la fecha.

7-Durante reunión informativa de inicio la comunidad del parque Dllo. Danubio (07-094) solicitan la instalación de más módulos de malla contra impacto en uno de los laterales de la rancha son el fin de proteger la zona donde se encuentran los módulos infantiles, hasta la fecha no hay definición por tanto se encuentra abierta

8-Durante reunión de comité veedor en el parque La Palestina (07-022) se requiere la apertura de PQRSD, ya que la comunidad manifiesta el incremento de la inseguridad en el sector por el tipo de cerramiento implementado en el parque para la ejecución de actividades en el parque.

9-Durante reunión de comité veedor en el parque Rosa Linda (07-002) se requiere la apertura de PQRSD, ya que por parte de la JAC se solicita se realice la implementación de unos arcos donde se restrinja el acceso de personal no autorizado a la obra ya que manifiestan que hay comunidad que intenta pasar a que

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	LINEA TELEFONICA SOLICITADA 0*100 / LINEA TELEFONICA IMPLEMENTADA	1X100/1=100%
PRODUCTIVIDAD	CORREO ELECTRONICO SOLICITADO *100 / CORREO ELECTRONICO IMPLEMENTADO	1X100/1=100%
PRODUCTIVIDAD	FORMATO DE CONTROL DE ATENCIONES DILIGENCIADO *100 / ATENCIONES RECIBIDAS	5X100/5=100%
PRODUCTIVIDAD	ATENCIÓN DE VEEDURIAS CIUDADANAS RECIBIDAS *100 / ATENCIÓN A VEEDURIAS CIUDADANAS ATENDIDAS	1X100/1 = 100 %

Programa de acompañamiento actividades tecnicas:

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	NUMERO DE ACTAS DE VECINDAD LEVANTADAS / NUMERO DE ACTAS DE VECINDAD PROGRAMADAS	26X100/404 = 26%

9. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

El dia 26-02-2024 Se recibio el comunicado No. CPS-FDLB 508-351-2024 con asunto: PRESUPUESTO ACTUALIZADOS COMITÉ DE SEGUIMIENTO N. 20 , BRASIL SEGUNDO SECTOR 07-003 por parte del CONTRATISTA
El dia 26-02-2024 Se recibio el comunicado No. CPS-FDLB 508-352-2024 con asunto: PROGRAMACION RECURRIMIENTOS CANCHAS, INSTALACION PISOS CAUCHO YE INSTALACION JUEGOS por parte del CONTRATISTA
El dia 26-02-2024 Se recibio el comunicado No. CPS-FDLB 508-353-2024 con asunto: RESPUESTA OFICIO SPL-MOS-23-3-326 CORTE DE OBRA No 3 VS SUBSANADO por parte del CONTRATISTA
El dia 26-02-2024 Se recibio el comunicado No. CPS-FDLB 508-355-2024 con asunto: RESPUESTA OFICIO SPL-MOS-23-0317 ALCANCE OBRAS PARQUE EL REGALO 07-007 por parte del CONTRATISTA
El dia 26-02-2024 Se recibio el comunicado No. CPS-FDLB 508-356-2024 con asunto: RESPUESTA OFICIO SPL-MOS-023-251 DISEÑO DE MEZCLAS CONCRETO RECHO EN OBRA. por parte del CONTRATISTA
El dia 26-02-2024 Se recibio el comunicado No. CPS-FDLB 508-356A-2024 con asunto: RADICADO SDM MODIFICACION CERRAMIENTO JOSE MARIA CARBNELL 07-044 por parte del CONTRATISTA
El dia 26-02-2024 Se recibio el comunicado No. CPS-FDLB 508-358-2024 con asunto: RESULTADOS CONCRETO PLACA 7 DIAS PARQUE URBANIZACION JIMENEZDE QUEZADA por parte del CONTRATISTA
El dia 26-02-2024 Se recibio el comunicado No. CPS-FDLB 508-359-2024 con asunto: PRESUPUESTO ACTUALIZADO COMITÉ DE SEGUIMIENTO N. 21 DESARROLLO LA FLORIDA 07-110 por parte del CONTRATISTA
El dia 26-02-2024 Se recibio el comunicado No. CPS-FDLB 508-360-2024 con asunto: PRESUPUESTO ACTUALIZADO COMITÉ DE SEGUIMIENTO N. 21 BRASIL VILLA DE LOS COMUNEROS 07-041 por parte del CONTRATISTA
El dia 26-02-2024 Se recibio el comunicado No. CPS-FDLB 508-361-2024 con asunto: PRESUPUESTO ACTUALIZADO COMITÉ DE SEGUIMIENTO N. 21 BRASIL VILLA DE LOS COMUNEROS 07-041 por parte del CONTRATISTA
El dia 27-02-2024 Se recibio el comunicado No. 20245720232811 con asunto: REQUERIMIENTO POR INCUMPLIMIENTO ADMINISTRATIVO EN INFORMES MENSUALES , CORTES PARCIALES DE OBRA E INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA por parte del FDLB
El dia 27-02-2024 Se recibio el comunicado No. CPS-FDLB 508-362-2024 con asunto: RESPUESTA SPL-MOS-23-0329 "RESPUESTA AL COMUNICADO CPS-FDLB 508-325-2024 ASUNTO SEGUIMIENTO AL PLANDE GERENCIA PERIODO 01 DE ENERO -31 DE ENERO" por parte del CONTRATISTA
El dia 28-03-2024 Se recibio el comunicado No. CPS-FDLB 508-363-2024 con asunto: PRESUPUESTO ACTUALIZADO COMITÉ DE SEGUIMIENTO N. 21 DESARROLLO ISLANDIA 07-118 por parte del CONTRATISTA
El dia 27-02-2024 Se recibio el comunicado No. CPS-FDLB 508-364-2024 con asunto: RESPUESTA OFICIO SPL-MOS-23-333 Y ALCANCE OFICIO CPS-FDLB 508-352-2024 PROGRAMACION INSTALACION JUEGOS, CAUCHOS Y RECUBRIMIENTOS CANCHAS por parte del CONTRATISTA
El dia 27-02-2024 Se recibio el comunicado No. CPS-FDLB 508-365-2024 con asunto: RESPUESTA OFICIO SPL-MOS-23-337 INVENTARIO ACCESORIOS E INFRAESTRUCTURA ESP por parte del CONTRATISTA
El dia 27-02-2024 Se recibio el comunicado No. CPS-FDLB 508-368-2024 con asunto: Respuesta a oficio SPL-MOS-23-0327. Remisión de certificaciones de materiales de Enero y febrero de 2024 por parte del CONTRATISTA
El dia 29-02-2024 Se recibio el comunicado No. CPS-FDLB 508-369-2024 con asunto: REMISION DE INFORME MENSUAL AMBIENTAL N° 5 V01 por parte del CONTRATISTA
El dia 29-02-2024 Se recibio el comunicado No. CPS-FDLB 508-370-2024 con asunto: CONCEPTO Y ALCANCE PARA INTERVENCION CANCHAS EN ASFALTO EXISTENTES , ZONAS DE JUEGOS, GIMNASIOS, CICLORUTAS por parte del CONTRATISTA
El dia 29-02-2024 Se recibio el comunicado No. CPS-FDLB 508-371-2024 con asunto: CARACTERIZACION MATERIAL GRANULAR EXISTENTE PARQUES JOSE MARIA CARBONELL Y DE NSIDADES ZONA 16 JOSE MARIJA CARBONELL 07-104 por parte del CONTRATISTA
El dia 29-02-2024 Se recibio el comunicado No. CPS-FDLB 508-371A-2024 con asunto: RESPUESTA OFICIO SPL-MOS-23-342 + CORTE DE OBRA No. 3 V2 SUBSANADO por parte del CONTRATISTA
El dia 29-02-2024 Se recibio el comunicado No. CPS-FDLB 508-371B-2024 con asunto: RESPUESTA OFICIO SPL-MOS-23-347+ CORTE DE OBRA No. 3 por parte del CONTRATISTA
El dia 01-03-2024 Se recibio el comunicado No. CPS-FDLB 508-372-2024 con asunto: RESPUESTA SPL-MOS-23-0328 "RESPUESTA COMUNICADO CPS-FDLB-508-324-2024/ INFORME MENSUAL No 04 VERSION 0" por parte del CONTRATISTA
El dia 01-03-2024 Se recibio el comunicado No. CPS-FDLB 508-372A-2024 con asunto: INFORME SST # 5 por parte del CONTRATISTA
El dia 01-03-2024 Se recibio el comunicado No. CPS-FDLB 508-373-2024 con asunto: RESPUESTA OFICIO SPL-MOS-23-0344 "RESPUESTA AL COMUNICADO CPS-FDLB 508-362-2024 ASUNTO RESPUESTA SPL-MOS 23-0329 "RESPUESTA AL COMUNICADO CPS-FDLB 508-325-2024 ASUNTO SEGUIMIENTO AL PLAN DE GERENCIA PERIODO 01 DE ENERO -31 DE ENERO" por parte del CONTRATISTA
El dia 02-03-2024 Se recibio el comunicado No. CPS-FDLB 508-374-2024 con asunto: INFORME TECNICO NUMERO 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO VERSION 0.0 por parte del CONTRATISTA
El dia 01-03-2024 Se recibio el comunicado No. CPS-FDLB 508-375-2026 con asunto: PRESUPUESTO ACTUALIZADO PARQUE DE SARROLLO SAN LUIS 07-111 por parte del CONTRATISTA
El dia 01-03-2024 Se recibio el comunicado No. CPS-FDLB 508-376-2026 con asunto: CONCEPTO Y ALCANCE PARA INTERVENCION CANCHA PARQUE EL DANUBIO 07-094 por parte del CONTRATISTA
El dia 01-03-2024 Se recibio el comunicado No. CPS-FDLB 508-377-2027 con asunto: PRESUPUESTO ACTUALIZADO RECORRIDO FEBRERO 26 DE 2024 PARQUES NUEVA ESCOCIA 07-292, DESARROLLO EL LIBERTADOR 07-226, DESARROLLO VILA COLOMNA 07-268 por parte del CONTRATISTA
El dia 01-03-2024 Se recibio el comunicado No. CPS-FDLB 508-378-2028 con asunto: PRESUPUESTO ACTUALIZADO RECORRIDO FEBRERO 26 DE 2024 PARQUES LA LIBERTAD 07-093 Y SAN JOAQUIN 07-191 por parte del CONTRATISTA
El dia 01-03-2024 Se recibio el comunicado No. CPS-FDLB 508-379-2029 con asunto: SOLICITUD INFORMACION ENTREGADA EN FISICO Y POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO , OBSERVACIONES CORTYE DE OBRA No 3 V2 al CONSORCIO PARQUES
El dia 26-02-2024 se envio el comunicado No. SPL-MOS-23-0326con asunto: RESPUESTA COMUNICADO No CPS-FDLB-508-337-2024 CON ASUNTO RESPUESTA OFICIO SPL-MOS-23-297 CORTE DE OBRA No 3 V2 SUBSANADO-INCONDRUENCIA EN INFORMACION ENTREGADA
El dia 26-02-2024 se envio el comunicado No. SPL-MOS-23-0327con asunto: Solicitud cumplimiento obligaciones del contratista y lineamientos establecidos en el PEMA
El dia 26-02-2024 se envio el comunicado No. SPL-MOS-23-0330con asunto: RESPUESTA COMUNICADO CON CONSECUTIVO CPS-FDLB 508-336-2023 CON ASUNTO RESPUESTA OFICIO SPL-MOS-2-309 DOCUMENTOS ACTA PARCIAL No 3, al CONSORCIO PARQUES
El dia 26-02-2024 se envio el comunicado No. SPL-MOS-23-0331con asunto: RESPUESTA COMUNICADO CON CONSECUTIVO CPS-FDLB 508-321-2023 CON ASUNTO RESPUESTA OFICIO SPL-MOS-23-0282 REVISION PRECIOS NO PREVISTOS al CONSORCIO PARQUES
El dia 26-02-2024 se envio el comunicado No. SPL-MOS-23-0332con asunto: RESPUESTA COMUNICADO CON CONSECUTIVO CPS-FDLB 508-340-2023 CON ASUNTO RESPUESTA OFICIO SPL-MOS-23-0315 RESPUESTA COMUNIADO CON CONSECUTIVO CPS-FDLB 508-325-2024 ASUNTO SEGUIMIENTO AL PLAN DE GERENCIA PERIODO 01 DE ENERO -31 DE ENERO" por parte del CONTRATISTA
El dia 26-02-2024 se envio el comunicado No. SPL-MOS-23-0333con asunto: INFORME SEMANAL No 21 V0 al
El dia 27-02-2024 se envio el comunicado No. SPL-MOS-23-0333con asunto: RESPUESTA COMUNICADO CON CONSECUTIVO CPS-FDLB 508-352-2023 CON ASUNTO PROGRAMACION RECURRIMIENTOS CANCHAS, INSTALACION PISOS CAUCHO YE INSTALACION JUEGOS al CONSORCIO PARQUES
El dia 27-02-2024 se envio el comunicado No. SPL-MOS-23-0334con asunto: TRASLADO DE COMUNICADO CPS-FDLB 508-346-2024 Y ASUNTO REITERACION/SOLICITUD AJUSTES PRECIOS CONTRATO SEGUN OFICIO CPS-FDLB 508-291-2024 DE FECHA07/02/2024 al FDLB
El dia 27-02-2024 se envio el comunicado No. SPL-MOS-23-0335con asunto: RESPUESTA COMUNICADO CON CONSECUTIVO CPS-FDLB 508-348-2023 CON ALCANCE CANCHA PARQUES DE SARROLLO BOSA LINDA al CONSORCIO PARQUES
El dia 27-02-2024 se envio el comunicado No. SPL-MOS-23-0336con asunto: TRASLADO DE COMUNICADO CPS-FDLB 508-347-2024 Y ASUNTO RETIRO INFRAESTRUCTURA DE REDES MOVISTAR PARQUE DESARROLLO BOSA LINDA al FDLB
El dia 27-02-2024 se envio el comunicado No. SPL-MOS-23-0337con asunto: RESPUESTA COMUNICADO CON CONSECUTIVO CPS-FDLB 508-349-2023 CON ASUNTO RESPUESTA OFICIO SPL-MOS-23-0282 REVISION PRECIOS NO PREVISTOS al CONSORCIO PARQUES

El dia 27-02-2024 se envio el comunicado No. SPLHBOS-23-0337con asunto RESPUESTA COMUNICADO CON CONSECUTIVO CPB-FOLIB 508-345-2023 CON ALCANCE INVENTARIO DE ACCESORIOS E INFRAESTRUCTURA ESP. al CONSORCIO PARQUES
El dia 27-02-2024 se envio el comunicado No. SPLHBOS-23-0338con asunto RESPUESTA COMUNICADO CON CONSECUTIVO CPB-FOLIB 508-343-2023 CON ALCANCE INVENTARIO DE ACCESORIOS E INFRAESTRUCTURA ESP. al CONSORCIO PARQUES
El dia 28-02-2024 se envio el comunicado No. SPLHBOS-23-0339con asunto TRASLADO DE COMUNICADO CPB-FOLIB 508-343-2023 CON ASUNTO RESPUESTA OFICIO SPLHBOS-023-316 SOLICITUD DE TOMA DE DENSIDADES PREVIO A REALIZAR FUNDICION DE PLACAS DE CONCRETO al CONSORCIO PARQUES
El dia 28-02-2024 se envio el comunicado No. SPLHBOS-23-0340con asunto SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES al CONSORCIO PARQUES
El dia 28-02-2024 se envio el comunicado No. SPLHBOS-23-0341con asunto APROBACION DE PRECIOS NO PREVISTO N.01 al FOLB
El dia 28-02-2024 se envio el comunicado No. SPLHBOS-23-0342con asunto RESPUESTA COMUNICADO No. CPB-FOLIB 506-353-2024 ASUNTO RESPUESTA OFICIO SPLHBOS-23-326 CORTE DE OBRA No 3 v2 SUBSANADO al CONSORCIO PARQUES
El dia 29-02-2024 se envio el comunicado No. SPLHBOS-23-0343con asunto TRAZABILIDAD DE PRESUPUESTOS ACTUALIZADOS al FOLB
El dia 29-02-2024 se envio el comunicado No. SPLHBOS-23-0344con asunto RESPUESTA AL COMUNICADO CPB-FOLIB 508-362-2024 ASUNTO RESPUESTA SPLHBOS-23-0329 "RESPUESTA AL COMUNICADO CPB-FOLIB 508-325-2024 ASUNTO SEGUIMIENTO AL PLAN DE GERENCIA PERIODO 01 DE ENERO -31 DE ENERO" al CONSORCIO PARQUES
El dia 29-02-2024 se envio el comunicado No. SPLHBOS-23-0345con asunto RESPUESTA COMUNICADO No. CPB-FOLIB 508-371-2024 CON ASUNTO RESPUESTA OFICIO SPLHBOS-23-342= CORTE DE OBRA No. 3 V2 SUBSANADO= OBSERVACIONES CORTE 3 V2 al CONSORCIO PARQUES
El dia 01-03-2024 se envio el comunicado No. SPLHBOS-23-0346con asunto RESPUESTA COMUNICADO No. CPB-FOLIB 508-252-2024 CON ASUNTO PRESUPUESTOACTUALIZADO PARQUE JOSE MARIA CARBONELL I Y E TAPAS 07-104 – OBSERVACIONE SPRESUPUESTO ACTUALIZADO PARQUE JOSE MARIA CARBONELL 07-104 al CONSORCIO PARQUES
El dia 01-03-2024 se envio el comunicado No. SPLHBOS-23-0347con asunto RESPUESTA COMUNICADO No. CPB-FOLIB 508-372-2024 CON ASUNTO PRESUPUESTO ACTUALIZADO PARQUE DESARROLLO LA PORTADA 07-299 FEBRERO 13 DE 2024 – OBSERVACIONES PRESUPUESTO ACTUALIZADO DESARROLLO LA PORTADA 07-299 al CONSORCIO PARQUES
El dia 02-03-2024 se envio el comunicado No. SPLHBOS-23-0348con asunto RESPUESTA COMUNICADO CON CONSECUTIVO CPB-FOLIB 508-373-2023 ? SEGUIMIENTO AL PLAN DE GERENCIA PERIODO 01 DE ENERO -31 DE ENERO al CONSORCIO PARQUES
El dia 02-03-2024 se envio el comunicado No. SPLHBOS-23-0350con asunto RESPUESTA COMUNICADO CON CONSECUTIVO CPB-FOLIB 508-372-2023 CON ASUNTO RESPUESTA SPLHBOS-23-0328 "RESPUESTA COMUNICADO CPB-FOLIB-508-324-2024// INFORME MENSUAL No 04 VERSION 0" al CONSORCIO PARQUES

11. REGISTRO FOTOGRAFICO


07-007 PARQUE EL REGALO


07-007 PARQUE EL REGALO


07-007 PARQUE EL REGALO


07-002 PARQUE BOSALINDA


07-002 PARQUE BOSALINDA


07-002 PARQUE BOSALINDA


07-022 DESARROLLO PALESTINA


07-022 DESARROLLO PALESTINA


07-104 JOSE MARIA CARBONELL ZONA 21


07-104 JOSE MARIA CARBONELL ZONA 18


07-015 URBANIZACION JIMENEZ DE QUEZADA


07-104 JOSE MARIA CARBONELL ZONA 16


07-104 JOSE MARIA CARBONELL ZONA 16


07-104 JOSE MARIA CARBONELL ZONA 16


07-179 JOSE MARIA CARBONELL


07-179 JOSE MARIA CARBONELL


07-044 JOSE MARIA CARBONELL


07-044 JOSE MARIA CARBONELL

11. OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES (CAUSAS ATRASO, ETC)

OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES

Se tiene aprobación del PMT para ejecución de obras en 11 parques
Se cuentan con TODOS los diagnosticos aprobados y radicados a la Entidad

DESDE EL COMPONENTE AMBIENTAL SE CONTINUO VERIFICACION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DE PARQUE URBANIZACION JIMENEZ DE QUEZADA 07-015 DONDE SE EVIDENCIAN LOS 3 SUMIDEROS PROTEGIDOS Y EL INDIVIDUO ARBOREO PROTEGIDO. SE CONTO CON LA ADECUACION DEL PUNTO ECOLOGICO
DEL MISMO MODO EN EL PARQUE D'ADZ DI SARROLLO PALESTINA SE CONTINUO CON EL CERRAMIENTO PERIMETRAL. SE EVIDENCIAN LOS SUMIDEROS PROTEGIDOS E INDIVIDUOS ARBOREOS PROTEGIDOS.
SE CONTINUA CON EL CERRAMIENTO. ADECUADO DEL PARQUE EL REGALO, SE VERIFICO LA PROTECCION DEL INDIVIDUO ARBOREO Y SE CONTO CON PUNTO ECOLOGICO.
SE VERIFICA LA IMPLEMENTACION DEL CERRAMIENTO DEL PARQUE EL REGALO, SE VERIFICO LA PROTECCION DEL INDIVIDUO ARBOREO, ASI COMO LA IMPLEMENTACION DE PUNTO ECOLOGICO, SE CUENTA CON ACOPIO DE RCD GENERADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION. EL CUAL SE ENCUENTRA SENALIZADO Y PROTEGIDO. Y SE REALIZARA CARGUE PARA SU DISPOSICION FINAL LA PROXIMA SEMANA YA QUE COMPLETA EL CUBICAJE DE LAS VOLQUETAS.
SE REALIZA VERIFICACIÓN DE CERRAMIENTO DEL PARQUE BOSA LINDA, DONDE SE VERIFICA LA CONTINUIDAD DE PROTECCION DEL INDIVIDUO ARBOREO Y SE CONTO CON PUNTO ECOLOGICO.
SE VERIFICA MANTENIMIENTO DE SUMIDEROS Y LA CORRESPONDIENTE PROTECCION DE SUMIDEROS Y DEL INDIVIDUO ARBOREO.
SE VERIFICO LA IMPLEMENTACION DE IDENTIFICACIÓN DE VOLQUETA Y BODICAT EN FRENTE DE OBRA BOSA LINDA
SE VERIFICAN JORNADAS DE ORDEN ASEO Y LIMPIEZA EN LOS FRENTES DE OBRA Y LOS CORRESPONDIENTES CAMPAMENTOS.
SE REALIZA REVISIÓN DE ATENCIÓN DE OBSERVACIONES REALIZADAS AL INFORME AMBIENTAL N°4 V2 DEL CONTRATISTA SOCIALIZADAS EN MESA DE TRABAJO #4 REALIZADA EL 14 DE FEBRERO, ASI MISMO SE REALIZO REUNION VIRTUAL EL DIA 20 DE FEBRERO DE 7 PM A 8 PM PARA VERIFICAR AJUSTES REQUERIDOS NUEVAMENTE, DE ACUERDO A VERIFICACIÓN DE ATENCIÓN DE OBSERVACIONES, DEL MISMO MODO SE REITERA AL CONTRATISTA ADJUNTAR LA CERTIFICACIÓN DE DISPOSICIÓN FINAL DEL DISTRITO DE SECAM 28.
POSTERIORMENTE SE RECIBE EL INFORME MENSUAL AMBIENTAL CON LOS AJUSTES REQUERIDOS EVIDENCIANDO QUE NO CUENTAN CON LA CERTIFICACIÓN DE MATERIALES QUE INGRESARON A OBRA DURANTE EL PRESENTE CORTE DEL INFORME (ENERO 2024), CORRESPONDIENTES A 14 M3 DE 8-420 SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR FANNY TEGUIA, POR LO CUAL SE ENVIA COMUNICADO SPLHBOS-23-0327 SOLICITANDO GARANTIZAR LA PROVENIENCIA DE LOS MATERIALES (CERTIFICACIONES)
EN CUANTO AL COMPONENTE SOCIAL SE VISTO BUENO COMO PROVEEDOR DE PREFABRICADOS YA QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL LISTADO DE PROVEEDORES IDU REGISTRADO CON NUMERO IDU 611
EL CONTRATISTA RADICA DOCUMENTOS DEL PROVEEDOR CONCRETOS Y PREFABRICADOS DEL SUR SAS, SOLICITANDO APROBACION PARA INCLUIR EN EL CONTRATO POR LO CUAL DESDE EL COMPONENTE AMBIENTAL SE DA VISTO BUENO COMO PROVEEDOR DE PREFABRICADOS YA QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL LISTADO DE PROVEEDORES IDU REGISTRADO CON NUMERO IDU 611

Ya se cuenta con PIN AMBIENTAL No. PIN 24061 de la obra
Se deja constancia que este informe fue remitido el **21-01-2024** al correo electrónico del profesional de apoyo técnico dando cumplimiento a lo establecido en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

días del mes de	MARZO	de	2024	CINCO	5
	(Mes en letras)			(Día en letras)	(Día en numeros)

MONICA JIMENA GUERRA VERGARA
DIRECTOR INTERVENTORIA

ALCALDÍA LOCAL DE BOSA
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

SEMANA No. 23 DEL lunes, 4 de marzo de 2024 AL domingo, 10 de marzo de 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 510 DE 2023 (Número de Contrato)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. 508-2023 (Número de Contrato)

1. DATOS GENERALES

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO".

(Indique el objeto del contrato de obra en suscrito)

CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES 2023 — NIT 901736072-8 (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra) (Escriba el NIT del contratista)

INTERVENTOR: SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS — NIT 900389180 2 (Escriba el nombre o razón social del interventor) (Escriba el NIT del Interventor)

CONTRATO DE OBRA	
Valor Inicial	$ 6.220.523.869,00
Valor Adicional 1	
Valor Actualizado	$ 6.220.523.869,00
Plazo Inicial (MESES)	11
Plazo Prórroga 1 (MESES)	0
Plazo Actualizado (MESES)	11
Fecha de Iniciación	lunes, 2 de octubre de 2023
Fecha de Terminación Inicial	lunes, 2 de septiembre de 2024
Fecha de Terminación Actual	lunes, 2 de septiembre de 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Valor Inicial	$ 894.488.597,00
Valor Adicional 1	$
Valor Actualizado	$ 894.488.597,00
Plazo Inicial (MESES)	11
Plazo Prórroga 1 (MESES)	0
Plazo Actualizado (MESES)	11
Fecha de Iniciación	lunes, 2 de octubre de 2023
Fecha de Terminación Inicial	lunes, 2 de septiembre de 2024
Fecha de Terminación Actual	lunes, 2 de septiembre de 2024

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: LIZETH JAVIRA GONZALEZ VARGAS (Escriba el nombre del Supervisor FDLB)

PROFESIONAL DE APOYO TECNICO A LA SUPERVISIÓN: LAURA CAROLINA MUÑOZ VARGAS - JUAN EDDISON VARGAS MESA (Escriba el nombre del profesional del Equipo de Apoyo a la supervisión)

2. CONTROL TECNICO DE LA OBRA

MAQUINARIA Y EQUIPOS — PARQUES

MAQUINARIA Y/O EQUIPOS	07-015 URBANIZACIÓN JIMENEZ DE QUEZADA	07-022 DESARROLLO PALESTINA	07-002 BOSALINDA	07-104 JOSE MARIA CARBONELL	07-007 EL REGALO	07-044 JOSE MARIA CARBONELL	07-026 RINCON DE BOSA	07-179 JOSE MARIA CARBONELL	07-226 DESARROLLO EL LIBERTADOR II	07-299 DESARROLLO LA PORTADA		TOTAL
VOLQUETA D80800												1
VOLQUETA SME274												1
BOBCAT (195 MINICARGADOR)												1
VIBROCOMPACTADOR												1
MINI EXCAVADORA (HITACHI ZX50U)												1
Total personal												5

OBSERVACIONES: A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME SE CUENTA CON 2 VOLQUETAS, 1 BOCAT, 1 MINIEXCAVADONA Y 1 VIBROCOMPACTADOR APROBADO POR LA INTERVENTORIA

PERSONAL CONTRATISTA — PARQUES

PERSONAL	07-015 URBANIZACIÓN JIMENEZ DE QUEZADA	07-022 DESARROLLO PALESTINA	07-002 BOSALINDA	07-104 JOSE MARIA CARBONELL	07-007 EL REGALO	07-044 JOSE MARIA CARBONELL	07-026 RINCON DE BOSA	07-179 JOSE MARIA CARBONELL	07-226 DESARROLLO EL LIBERTADOR II	07-299 DESARROLLO LA PORTADA		TOTAL
DIRECTOR DE OBRA						1						1
RESIDENTE DE OBRA						1						1
ALMACENISTA						1						1
CADENERO						1						1
ESPECIALISTA HDRAULICO						1						1
ESPECIALISTA TRANSITO						1						1
ESPECIALISTA URBANISMO						1						1
ESPECIALISTA GEOTECNIA						1						1
PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS						1						1
PROFESIONAL GERENCIA PROYECTOS						1						1
PROFESIONAL SST						1						1
INSPECTOR 1						1						1
PROFESIONAL SOCIAL						1						1
TOPOGRAFO						1						1
Total personal												14

CONDICIONES CLIMATICAS

TIPO LLUVIA	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
Fuertes (horas)							
Leves (horas)							
Soleado (horas)							

PERSONAL INTERVENTORIA

CARGO	TOTAL
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	1
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN	1
ESPECIALISTA EN REDES HDRAULICO SANITARIO	1
ESPECIALISTA EN TRANSITO Y TRANSPORTE	1
RESIDENTE SST	1
RESIDENTE SOCIAL	1
INGENIERO AMBIENTAL	1
ESPECIALISTA URBANISMO	1
INGENIERO FORESTAL	1
INSPECTOR	2
TOPOGRAFO INSPECTOR	1
LABORATORISTA INSPECTOR	1
CADENERO	1
ADMINISTRADOR	1
CONDUCTOR	1
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1
TOTAL PERSONAL	18


3. AVANCE FINANCIERO

RELACION TIEMPOS CONTRACTUALES

ETAPAS CONTRATO	PLAZO EJECUCION Dias	TIEMPO TRANSCURRIDO Dias	%	TIEMPO FALTA EJECUCION Dias	%
PLANEACION Y DIAGNOSTICO	30	107	357%	77	256,67%
EJECUCION	300	130	43%	170	57%

AVANCE EJECUCION FINANCIERA

Semana	PROGRAMADO SEMANAL	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANAL	EJECUTADO ACUMULADO
04 MAR 2024 - 10 MAR 2024	$ 79.733.110,04 1,28%	$ 341.443.198,07 5,49%	$ 55.658.560,49 0,89%	$ 291.615.051,92 4,69%



	8/10/2023	15/10/2023	22/10/2023	29/10/2023	5/11/2023	12/11/2023	19/11/2023	26/11/2023	3/12/2023	10/12/2023	17/12/2023	25/12/2023	31/12/2023	7/01/2024	14/01/2024	21/01/2024	28/01/2024	4/02/2024	11/02/2024	18/02/2024	25/02/2024	3/03/2024	10/03/2024
- $ PROYECTADO	$ 10.311.505,77	$ 10.311.505,77	$ 10.311.505,77	$ 10.311.505,77	$ 8.249.204,62	$ -	$ -	$ 805.237,67	$ 1.355.526,86	$ 6.585.497,13	$ 11.003.895,94	$ 3.626.020,33	$ 1.992.645,30	$ 2.626.931,75	$ 3.102.086,23	$ 2.572.681,10	$ 2.955.329,65	$ 5.662.137,99	$ 16.860.131,33	$ 43.648.024,27	$ 52.255.270,30	$ 57.163.244,45	$ 79.733.110,04
- $ EJECUTADO	$ 1.064.347,87	$ 1.064.347,87	$ 1.064.347,87	$ 1.064.347,87	$ 851.478,31	$ 3.963.067,68	$ 5.908.573,63	$ 20.680.007,70	$ 6.318.229,28	$ 8.871.638,76	$ 7.068.579,83	$ 4.279.651,53	$ 7.572.792,60	$ 4.141.288,11	$ 8.087.954,43	$ 7.459.046,22	$ 17.155.767,93	$ 22.940.993,91	$ 11.757.726,15	$ 23.833.557,99	$ 15.763.338,66	$ 55.045.347,21	$ 55.658.560,49
- $ PROYECTADO ACUMULADO	$ 10.311.505,77	$ 20.623.011,55	$ 30.934.517,32	$ 41.246.023,10	$ 49.495.227,72	$ 49.495.227,72	$ 49.495.227,72	$ 50.300.465,39	$ 51.655.992,25	$ 58.241.489,38	$ 69.245.385,32	$ 72.871.405,65	$ 74.864.050,95	$ 77.490.982,70	$ 80.593.068,93	$ 83.165.750,03	$ 86.121.279,68	$ 91.783.417,67	$ 108.643.549,00	$ 152.291.573,27	$ 204.546.843,57	$ 261.710.088,03	$ 341.443.198,07
- $ EJECUTADO ACUMULADO	$ 1.064.347,87	$ 2.128.695,75	$ 3.193.043,62	$ 4.257.391,50	$ 5.108.869,81	$ 9.071.937,48	$ 14.980.511,11	$ 35.660.518,81	$ 41.978.748,10	$ 50.850.416,86	$ 57.918.996,68	$ 62.198.648,21	$ 69.771.440,81	$ 73.912.728,92	$ 82.000.683,35	$ 89.459.729,58	$ 106.615.497,51	$ 129.556.491,42	$ 141.314.217,57	$ 165.147.775,56	$ 180.911.114,22	$ 235.956.461,43	$ 291.615.051,92

CURVA S CON PROGRAMACIÓN AVALADA DE FECHA 16 DE ENERO DE 2024. Como se evidencia en la gráfica de avance financiero del contrato, se presenta un atraso financiero aproximado del 0,8%

134

AVANCE FACTURACION SEGUN ACTAS PARCIALES DE OBRA

No. ACTA	ESTADO	MES	PROGRAMADO				EJECUTADO				FECHA RADICADO
			MENSUAL	%	ACUMULADO	%	MENSUAL	%	ACUMULADO	%	
1	REVISIÓN ENTIDAD	OCTUBRE	$ 200.000.000,00	3,22%	$ 200.000.000,00	3,22%	$ -	0,00%	$ -	0%	2024-571-000113-2 (04/01/2024)
	REVISIÓN ENTIDAD	NOVIEMBRE	$ 300.000.000,00	4,82%	$ 500.000.000,00	8,04%	$ 18.864.202,00	0,30%	$ 18.864.202,00	0%	

AVANCE FINANCIERO SEGUN ACTAS PARCIALES DE INTERVENTORIA

No. ACTA	ESTADO	MES	FACTURACIÓN CON % OBRA			FECHA RADICADO
			VALOR FACTURADO	%AVANCE + VALOR	FACTURACIÓN	
1	REVISIÓN ENTIDAD	OCTUBRE	$	0,00%	$	25-01-2024 (SPU-BOS-23-0240)
		NOVIEMBRE	$ 18.864.202,00	0,30%	$ 2.712.603,30	
		DICIEMBRE			$ 3.669.963,00	

GRAFICA DE FACTURACION ACUMULADA




4. AVANCE FISICO

% PROGRAMADO FASE I	100,00%	% EJECUTADO FASE I	100,00%
% PROGRAMADO FASE I - GRUPO I	19,00%	% EJECUTADO FASE II - GRUPO I	20,00%
% PROGRAMADO FASE II - GRUPO II	0,00%	% EJECUTADO FASE II - GRUPO II	0,00%
% PROGRAMADO FASE II - GRUPO III	0,00%	% EJECUTADO FASE II - GRUPO III	0,00%
% PROGRAMADO FASE II - GRUPO IV	0,00%	% EJECUTADO FASE II - GRUPO IV	0,00%
% PROGRAMADO TOTAL CONTRATO	10,8%	% EJECUTADO TOTAL	11,00%

RELACION TIEMPOS CONTRACTUALES

ETAPAS CONTRATO	PLAZO EJECUCION	TIEMPO TRANSCURRIDO		TIEMPO FALTA EJECUCION		% PROYECTADO	% EJECUTADO
	Días	Días	%	Días	%		
FASE I - PLANEACION Y DIAGNOSTICO	30	107	357%	77	-256,67%	100,00%	100,00%
FASE II - EJECUCION	300	150	50%	150	50%		



Nombre	Contratista	Inicio	Duración	% cumplimiento	Retroactivo	RETRASO O ADELANTO
07-015 GONZALO JIMENEZ DE QUEZADA	3/11/2024	18/06/2024	162 días	58%	60,00%	-2,00%
07-022 DESARROLLO PALESTINA	13/11/2023	5/08/2024	195 días	30%	24,00%	6,00%
07-026 DESARROLLO RINCON DE BOSA	29/02/2024	28/08/2024	130 días	14%	4,00%	10,00%
07-002 BOSALINDA	30/01/2024	8/08/2024	139 días	11%	11,00%	0,00%
07-007 URBANIZACIÓN EL REGALO	22/01/2024	19/03/2024	42 días	91%	84,00%	10,00%
PARQUE 07-014 DESARROLLO LA CONCEPCIÓN	30/01/2024	21/08/2024	147 días	5%	15,00%	-10,00%
PARQUE 07-066 URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL ETAPA 1 Y 2	30/01/2024	19/07/2024	124 días	20%	20,00%	0,00%
PARQUE 07-094 DESARROLLO EL DANUBIO	29/02/2024	13/08/2024	138 días	4%	5,00%	-1,00%
PARQUE 07-106 URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL ETAPA 1 Y 2	2/02/2024	30/08/2024	151 días	29%	17,00%	12,00%
PARQUE 07-179 URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL ETAPAS 1 Y 2	2/02/2024	28/06/2024	106 días	23%	24,00%	-1,00%
PARQUE 07-226 DESARROLLO EL LIBERTADOR	15/02/2024	6/08/2024	124 días	9%	7,00%	2,00%
PARQUE 07-299 DESARROLLO LA PORTADA	22/02/2024	7/08/2024	120 días	0%	0,00%	0,00%
PARQUE 07-333 DESARROLLO SANTA FE	29/02/2024	5/08/2024	119 días	0%	0,00%	0,00%
PARQUE 07-346 DESARROLLO VILLA SONIA	5/04/2024	29/08/2024	102 días	0%	0,00%	0,00%
PARQUE 003 BRASIL 2 SECTOR	1/04/2024	13/08/2024	89 días	0%	0,00%	0,00%
PARQUE 07-093 DESARROLLO LA LIBERTAD	1/04/2024	21/08/2024	102 días	0%	0,00%	0,00%
PARQUE 07-272 NUEVA ESCOCIA	1/04/2024	19/08/2024	100 días	0%	0,00%	0,00%
PARQUE 359 DESARROLLO EL CAUCE	20/02/2024	6/08/2024	57 días	0%	0,00%	0,00%
PARQUE 07-037 URBANIZACIÓN VILLA DEL RIO	2/04/2024	30/08/2024	87 días	0%	0,00%	0,00%
PARQUE 07-066 URBANIZACIÓN OJARTE	2/04/2024	29/08/2024	85 días	0%	0,00%	0,00%
PARQUE 07-111 DESARROLLO SAN LUIS	5/04/2024	29/08/2024	84 días	0%	0,00%	0,00%
PARQUE 07-215 URBANIZACIÓN OJARTE	5/04/2024	28/08/2024	83 días	0%	0,00%	0,00%
PARQUE 07-338 DESARROLLO ISLANDIA	4/04/2024	29/08/2024	105 días	0%	0,00%	0,00%
PARQUE 07-041 BRASIL	7/05/2024	29/08/2024	83 días	0%	0,00%	0,00%
PARQUE 07-040 LAURELES	6/05/2024	27/08/2024	82 días	0%	0,00%	0,00%
PARQUE 07-133 LA FLORIDA	7/05/2024	30/05/2024	84 días	0%	0,00%	0,00%
PARQUE 07-191 DE SARROLLO SAN JOAQUIN	7/05/2024	29/05/2024	82 días	0%	0,00%	0,00%
PARQUE 07-268 DESARROLLO VILLA COLOMBIA	19/03/2024	30/05/2024	10 días	0%	0,00%	0,00%

ESTADO GENERAL DE LOS FRENTES DE TRABAJO EN LA SEMANA POR CADA PARQUE

PARQUE	ESTADO	FECHA INICIO PROGRAMADA	FECHA FIN PROGRAMADA	EJECUCIÓN FISICA A LA FECHA	EJECUCIÓN PROGRAMADA A LA FECHA
07-015 GONZALO JIMENEZ DE QUEZADA	EN EJECUCIÓN	3/11/2024	18/06/2024	58,00%	60,00%
07-022 DESARROLLO PALESTINA	EN EJECUCIÓN	13/11/2023	5/08/2024	30,00%	24,00%
07-026 DESARROLLO RINCON DE BOSA	EN EJECUCIÓN	29/02/2024	28/08/2024	14,00%	4,00%
07-002 BOSALINDA	EN EJECUCIÓN	30/01/2024	8/08/2024	11,00%	11,00%
07-007 URBANIZACIÓN EL REGALO	EN EJECUCIÓN	22/01/2024	19/03/2024	91,00%	84,00%
PARQUE 07-014 DESARROLLO LA CONCEPCIÓN	SIN INICIAR	30/01/2024	21/08/2024	5,00%	15,00%
PARQUE 07-066 URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL	EN EJECUCIÓN	30/01/2024	19/07/2024	20,00%	20,00%
PARQUE 07-094 DESARROLLO EL DANUBIO	SIN INICIAR	29/02/2024	13/08/2024	4,00%	5,00%
PARQUE 07-106 URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL	SIN INICIAR	2/02/2024	30/08/2024	29,00%	17,00%
PARQUE 07-179 URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL	EN EJECUCIÓN	2/02/2024	28/06/2024	23,00%	24,00%
PARQUE 07-226 DESARROLLO EL LIBERTADOR	EN EJECUCIÓN	15/02/2024	6/08/2024	9,00%	7,00%
PARQUE 07-299 DESARROLLO LA PORTADA	EN EJECUCIÓN	22/02/2024	7/08/2024	0,00%	0,00%
PARQUE 07-333 DESARROLLO SANTA FE	SIN INICIAR	29/02/2024	5/08/2024	0,00%	0,00%
PARQUE 07-346 DESARROLLO VILLA SONIA	SIN INICIAR	5/04/2024	29/08/2024	0,00%	0,00%
PARQUE 003 BRASIL 2 SECTOR	SIN INICIAR	1/04/2024	13/08/2024	0,00%	0,00%
PARQUE 07-093 DESARROLLO LA LIBERTAD	SIN INICIAR	1/04/2024	21/08/2024	0,00%	0,00%
PARQUE 07-272 NUEVA ESCOCIA	SIN INICIAR	1/04/2024	19/08/2024	0,00%	0,00%
PARQUE 359 DESARROLLO EL CAUCE	SIN INICIAR	20/02/2024	6/08/2024	0,00%	0,00%
PARQUE 07-037 URBANIZACIÓN VILLA DEL RIO	SIN INICIAR	2/04/2024	30/08/2024	0,00%	0,00%
PARQUE 07-066 URBANIZACIÓN OJARTE	SIN INICIAR	2/05/2024	29/08/2024	0,00%	0,00%
PARQUE 07-111 DESARROLLO SAN LUIS	SIN INICIAR	6/05/2024	29/08/2024	0,00%	0,00%
PARQUE 07-215 URBANIZACIÓN OJARTE	SIN INICIAR	6/05/2024	28/08/2024	0,00%	0,00%

NOTAS ACLARATORIA

1. El porcentaje de avance físico es con base en programación avalada por la interventoria mediante comunicado No. SPU-BOS 23-0214 el 16 de enero de 2024

PARQUE 07.338 DESARROLLO ISLANDIA	SIN UNIDAD	4/04/2024	28/06/2024	0,00%	0,00%
PARQUE 07.041 BRASIL	SIN UNIDAD	7/05/2024	29/06/2024	0,00%	0,00%
PARQUE 07.080 LAURELES	SIN UNIDAD	6/05/2024	27/06/2024	0,00%	0,00%
PARQUE 07.113 LA FLORIDA	SIN UNIDAD	7/05/2024	30/06/2024	0,00%	0,00%
PARQUE 07.116 DESARROLLO SAN JOAQUIN	SIN UNIDAD	7/05/2024	28/06/2024	0,00%	0,00%
PARQUE 07.268 DESARROLLO VILLA COLOMBIA	SIN UNIDAD	19/06/2024	30/06/2024	0,00%	0,00%

ESTADO GENERAL DE LOS FRENTES DE TRABAJO EN LA SEMANA POR ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	CANT POR PARQUES										VALOR EJECUTADO
	07-015 URBANIZACIÓN JIMENEZ DE QUEZADA	07-022 DESARROLLO PALESTINA	07-002 BOSALINDA	07-104 JOSE MARIA CARBONELL	07-007 EL REGALO	07-044 JOSE MARIA CARBONELL	07-026 RINCON DE BOSA	07-179 JOSE MARIA CARBONELL	07-026 DESARROLLO EL LIBERTADOR I	07-299 DESARROLLO LA PORTADA	
PRELIMINARES	$ 2.726.601,28	$ 7.995.778,58	$ 7.124.200,62	$ 8.103.286,96	$ 2.880.596,84	$ 2.698.826,32	$ 2.748.306,80	$ 2.258.976,88	$ 865.754,56	$ -	$ 36.800.070,82
DEMOLICIONES	$ -	$ 2.733.516,28	$ 477.977,36	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 604.604,23	$ 3.816.097,87
CORTES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DESMONTES Y RETIROS	$ 608.010,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 608.010,00
DESMONTE Y REINSTALACION	$ 1.328.530,42	$ -	$ -	$ 4.507.854,44	$ -	$ -	$ 96.513,00	$ -	$ -	$ -	$ 5.932.897,86
REALCES	$ -	$ 14.717.296,05	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 81.042,00	$ 718.368,00	$ 15.516.706,05
EXCAVACIONES CON RETIRO	$ 1.048.504,95	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.048.504,95
NIVELACION Y CONFORMACION DEL TERRENO	$ 117.606,90	$ 13.017.583,79	$ 3.067.425,36	$ 491.349,60	$ 15.789.503,85	$ 868.635,90	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 33.352.105,40
RELLENOS	$ -	$ 136.227,06	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 124.995,83	$ -	$ 261.222,89
COLUMNAS VIGAS PLACAS Y SUPER ESTRUCTURA	$ -	$ 3.162.469,76	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.162.469,76
REDES Y CONDUCCIONES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ILUMINACION	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
RIOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ASCIENTOS	$ -	$ 35.421,54	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 35.421,54
PINTURA EXTERIORES	$ 382.315,21	$ 1.040.998,74	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 922.490,08	$ 2.345.804,03
EMPRADIZACION Y ARBORIZACION	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 137.911,62
SENDEROS Y ANDENES EN CONCRETO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.423.313,95
SENDEROS Y ANDENES EN ADOQUIN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ESCALETAS Y RAMPAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CONFINAMIENTOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
MOBILIARIO URBANO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SEÑALIZACION	$ 1.790.420,80	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.002.214,55	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.792.635,35
NO PREVISTOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 21.699.603,00	$ -	$ -	$ 21.699.603,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 18.935.280,77	$ 1.048.165,12	$ 1.317.307,74	$ 5.647.906,73	$ 8.276.473,29	$ -	$ 2.426.476,80	$ -	$ 2.066.263,66	$ 199.219,78	$ 40.916.093,09
A 21,25%	$ 26.937.273,33	$ 43.887.466,90	$ 11.966.911,06	$ 18.758.397,73	$ 26.346.575,98	$ 4.569.476,77	$ 4.667.296,60	$ 23.958.519,88	$ 3.138.056,25	$ 1.624.682,09	$ 166.466.658,60
I 1,00%	$ 269.372,73	$ 438.874,69	$ 119.669,11	$ 187.583,98	$ 263.465,74	$ 45.694,79	$ 46.672,97	$ 239.585,20	$ 31.380,56	$ 16.246,82	$ 1.664.666,59
U 5,00%	$ 1.346.863,67	$ 2.194.373,45	$ 598.345,56	$ 937.919,89	$ 1.317.328,70	$ 228.473,94	$ 233.364,83	$ 1.197.925,99	$ 156.902,81	$ 81.234,10	$ 8.323.332,93
AMBIENTAL Y SST 3,32%	$ 1.433.062,94	$ 2.334.813,35	$ 637.203,67	$ 997.521,16	$ 1.433.557,74	$ 243.096,27	$ 248.300,18	$ 1.274.580,25	$ 166.944,59	$ 86.433,09	$ 8.856.026,24
SOCIAL 3,26%	$ 878.155,11	$ 1.430.731,49	$ 390.773,30	$ 611.252,97	$ 878.456,31	$ 148.960,01	$ 152.152,87	$ 781.047,75	$ 102.300,83	$ 52.964,64	$ 5.426.813,07
PMT 2,93%	$ 789.262,11	$ 1.285.992,64	$ 351.216,49	$ 549.396,65	$ 789.534,62	$ 133.880,73	$ 136.751,79	$ 701.984,63	$ 91.945,25	$ 47.603,19	$ 4.877.473,10
TOTAL CONTRATO	$ 37.378.190,47	$ 60.898.251,65	$ 16.633.037,61	$ 26.018.591,68	$ 37.391.066,05	$ 6.340.606,74	$ 6.470.340,76	$ 33.244.142,19	$ 4.354.366,63	$ 2.254.408,88	$ 230.989.135,47

Se evidencia un avance acorde a la nueva programación avalada por la interventoria en comunicado No SPLI-BOS-23-0214

FUENTES DE MATERIALES

CONSTRUTURA AGREGADOS PETREOS
CANTERA BELLA VISTA, UBICADA EN LA VEREDA QUIBA - CIUDAD BOLIVAR

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS
O 13 10 41 O 306 Bogotá

COMAT CONSTRUCIONES Y MATERIALES SAS
CANTERA CERRO GRANDE VEREDA BALSILLAS KM 4,5 VIA LA MESA

FANNY TEQUIA GONZALEZ
KM 4,5 VIA VEREDA FUZUNGA CANTERA CUEVA DEL ZORRO

HERROS Y PREFABRICADOS COLOMBIA
CARRERA 4 C N°9-65

RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S.
KM 1,5 VIA BOGOTÁ - SIBERIA, COSTADO SUR, VEREDA SIBERIA, LOTE DENOMINADO LA BRITANIA VEGA

ARKAPREFABRICADOS
KM 3 VIA SOACHA QUIBA, VEREDA FUZUNGA

DROMOS PAVIMENTOS SAS
OPERADOR DEL TITULO MINERO N° EHO-131 KM 3,8 ZONA INDUSTRIAL BALSILLAS, MOSQUERA

SOFAN INGENIERIA SAS
VIA MOSQUERA LA MESA DESPUES DEL SECTOR LOS PUENTES A 3 KM DEL DESVIO A MANO DERECHA, VEREDA BALSILLAS LOTE 2A

LOGISTICA Y DISTRIBUCION

PERMISO MINERO	SI X	NO	
LICENCIA AMBIENTAL	SI X	NO	
PERMISO MINERO	SI X	NO	
LICENCIA AMBIENTAL	SI X	NO	
PERMISO MINERO	SI X	NO	
LICENCIA AMBIENTAL	SI X	NO	
PERMISO MINERO	SI X	NO	
LICENCIA AMBIENTAL	SI X	NO	
PERMISO MINERO	SI	NO X	
LICENCIA AMBIENTAL	SI	NO X	TIENE VIGENCIA REGISTRO IDU
PERMISO MINERO	SI X	NO	
LICENCIA AMBIENTAL	SI X	NO	
PERMISO MINERO	SI	NO X	
LICENCIA AMBIENTAL	SI	NO X	
PERMISO MINERO	SI	NO X	TIENE VIGENCIA REGISTRO IDU
LICENCIA AMBIENTAL	SI X	NO	
PERMISO MINERO	SI X	NO	
LICENCIA AMBIENTAL	SI X	NO	
PERMISO MINERO	SI	NO	
LICENCIA AMBIENTAL	SI X	NO	

5. GESTIÓN AMBIENTAL

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	____	NO	____	N/A X
LICENCIA AMBIENTAL	SI	____	NO	____	N/A X
APROVECHAMIENTO FORESTAL	SI	____	NO	____	N/A X
CONCESIÓN DE AGUAS	SI	____	NO	____	N/A X
OCUPACIÓN DE CAUCES	SI	____	NO	____	N/A X
VERTIMENTOS	SI	____	NO	____	N/A X
EMISIONES	SI	____	NO	____	N/A X

PPMA (Programa de implementación del plan de manejo ambiental)

ESTADO

Aprobado y radicado en el FDLB con la comunicación No SPLI-BOS-23-0026 el dia 20 de octubre de 2023 y radicado No 2023-571-014254-2. El pin ambiental del proyecto es (PIN 24061)

PIN AMBIENTAL DE OBRA del proyecto - 24061 Generado el 10 de octubre de 2023 mediante Radicado de la sda 2023ER198702 se realiza el reporte del 4 trimestre en el formato establecido en la Resolucion 1257 de 2021 - ANEXO V FORMATO ÚNICO DE REPORTE TRIMESTRAL DE GENERADORES A LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE REGIONAL O URBANA, el cual se carga al aplicativo de la SDA mediante radicado 2024ER18087 EL 23 DE ENERO DE 2024

Se aprobó el plan de gestión de RCD por parte de la interventoria y se radicó a FDLB en fisico el dia 20 de octubre de 2023 con comunicado No SPLI-BOS-23-0026 y radicado No 2023-571-014254-2

6. SEGUIMIENTO A LOS PMTS

PMT APROBADOS

PARQUE	FECHA		HORARIO DE TRABAJO	COI APROBACIÓN
	INICIO	FIN		
07.022	9/10/2023	28/03/2025	07:00 - 18:00	40 DEL 05/10/2023
07.015	9/10/2023	28/03/2025	07:00 - 18:00	40 DEL 05/10/2023
07.014	13/10/2023	4/04/2024	07:00 - 18:00	41 DEL 12/10/2023
07.299	13/10/2023	4/04/2024	07:00 - 18:00	41 DEL 12/10/2023
07.179	13/10/2023	4/04/2024	07:00 - 18:00	41 DEL 12/10/2023
07.044	13/10/2023	4/04/2024	07:00 - 18:00	41 DEL 12/10/2023
07.026	13/10/2023	4/04/2024	07:00 - 18:00	41 DEL 12/10/2023
07.002	19/01/2024	11/07/2024	07:00 - 18:00	03 DEL 19/01/2024
07.026	19/01/2024	11/07/2024	07:00 - 18:00	03 DEL 19/01/2024
07.007	19/01/2024	11/07/2024	07:00 - 18:00	03 DEL 19/01/2024
07.104	19/01/2024	11/07/2024	07:00 - 18:00	03 DEL 19/01/2024
07.092	12/01/2024	17/06/2024	07:00 - 18:01	02 del 11/01/2024

El contratista dio inicio a las actividades de implementación del PMT el 22 de noviembre de 2023, a la fecha ha realizado la implementación en: 07-015 Urbanización Jiménez de Quesada, 07-022 Desarrollo Palestina, 07-299 Desarrollo la Portada, 07-104 Urbanización José María Carbonell I y II etapas, 07-044 Urbanización José María Carbonell I y II etapas, 07-179 Urbanización José María Carbonell I y II etapas, 07-002 Desarrollo Bosalinda, 07-007 Urbanización el Regalo, 07-299 Desarrollo la Concepción (Fue robada la señalización)

PMT RADICADOS

CODIGO	NOMBRE DEL PARQUE	GRUPO PRIORIZACIÓN	RADICADO

PMT PENDIENTES DE RADICAR A SDM

CODIGO	NOMBRE DEL PARQUE	GRUPO PRIORIZACIÓN
07.338	DESARROLLO EL CAUCE	2
07.333	DESARROLLO SANTAFE	2
07.003	BRASIL SEGUNDO SECTOR	2
07.093	DESARROLLO CIUDAD DE LA LIBERTAD II	2
07.272	NUEVA ESCOCIA	2
07.340	VILLA SONIA I	2
07.037	URBANIZACIÓN VILLA DEL RIO LOTE 2A	3
07.069	URBANIZACIÓN OLARTE	3
07.318	DESARROLLO ISLANDIA	3
07.215	URBANIZACIÓN OLARTE	3
07.111	DESARROLLO SAN LUIS	4
07.110	DESARROLLO LA FLORIDA IV SECTOR	4
07.268	DESARROLLO VILLA COLOMBIA	4
07.081	DESARROLLO LAURELES II SECTOR	4
07.041	BRASIL (VILLA DE LOS COMUNEROS)	4
07.191	DESARROLLO SAN JOAQUIN	4

7. GESTIÓN SOCIAL CONTRATISTA

TOTAL EMPLEOS GENERADOS	30		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS	30		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS	0		
OTROS	0		
TOTAL MUJERES			
MUJERES CONDICION VULNERABILIDAD	9	30,00%	
PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0	0,00%	
JOVES MENORES DE 24 ANOS	1	3,33%	
	6	20,00%	
TOTAL PERSONAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA	14	46,67%	

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: ____
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: ____

DIRECCIÓN PUNTO CREA

Cra 80 k 61 - 16 sur

PUNTOS SATELITES

PROGRAMAS E INDICADORES SOCIALES

Programa de información: Durante este periodo se lleva a cabo reunión Extraordinaria en el parque Dtp. La Portada (07.299)

Fecha	Parque Objetivo	Convocados	Asistentes
7/03/2024	Realizar reunión extraordinaria parque La Portada	JAC	4
	TOTAL		4

Indicadores de gestión programa de información

Indicador	Formula	Resultado
Productividad	REUNIONES PROGRAMADAS CON LA COMUNIDAD	1 x100 = 100%
	REUNIONES REALIZADAS CON LA COMUNIDAD	
Productividad	ASISTENTES DE LA COMUNIDAD	4/100/4 = 100%

TOTAL PERSONAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA DE LA LOCALIDAD (porcentaje con base de mano de obra total)	9	64,29%

8. GESTIÓN SOCIAL INTERVENTORIA

TOTAL EMPLEOS GENERADOS	18	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS	18	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS	0	
OTROS	0	
TOTAL MUJERES	11	61,11%
MUJERES CONDICION VULNERABILIDAD	0	0,00%
PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1	5,56%
JOVES MENORES DE 24 AÑOS	1	5,56%
TOTAL PERSONAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA	NA	
TOTAL PERSONAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA DE LA LOCALIDAD	NA	

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS	0
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS	0
DIRECCIÓN PUNTO CREA	Cra 80 x 61 - 16 sur
PUNTOS SATELITES	

Programa de Sostenibilidad: No hay actividades en este periodo

Nº	PARQUE	FICHA	PARTICIPANTES
	TOTAL		

Programa de capacitación al personal de obra: No hay actividades en este periodo
En la contratación de personal: El contratista realiza recepción de hojas de vida
Otras actividades
1)La envía informe semanal N° 22
2) El contratista envía el alcance a las observaciones emitidas por parte de interventoría al informe mensual de gestión social N° 5, las cuales se envían bajo el comunicado CPR-FDLB 508.024.407
3)Se realiza y se entrega el informe mensual N° 5. De interventoría
4)El contratista envía la programación de las reuniones de inicio, extraordinaria de los grupos 2-3y 4 y con16 de vendores

Programa de divulgación: En este programa se realizó la convocatoria para reunión extraordinaria y de vendores de los parques Jinmenez de Quezada Palestina y el Regalo

Fecha	Tipo de pieza	Objeto	Cantidad
06/3/2024	Volante 34	Realizar reunión extraordinaria y con los vendores.	10
06/3/2024	Volante 35	Realizar reunión extraordinaria y con los vendores.	30
06/3/2024	Volante 36	Realizar reunión extraordinaria y con los vendores.	20
	TOTAL		60

Indicador de cumplimiento

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	Nº DE VOLANTES ENTREGADOS x100 / Nº DE VOLANTES REQUERIDOS MAS PLEGABLES	60X100/60=100%
PRODUCTIVIDAD	Nº DE VALLAS INSTALADAS x100 / Nº DE VALLAS REQUERIDAS	6X100/6=100%
PRODUCTIVIDAD	Nº DE AFICHES INSTALADOS	5X100/5=100%

Programa de atención al ciudadano:

Funcionamiento punto CREA			
Dirección	Horario	Teléfono	Atención
KR 80 K # 61-16 Sur	Martes a Viernes de 08:00 a.m. a 12:00 p.m.	301 9622614	T.S. Jenifer Tapia

PQR
1)Se realiza la apertura de una PQR relacionada con la solicitud de la comunidad del parque José Maria Carbonell 344 quienes están interesados en que en el parque se incluyan máquinas para adultos biosaludables, esta solicitud fue enviada al área técnica las cuales realizaron el análisis correspondiente relacionado con los presupuestos y en la reunión extraordinaria se informó que no era viable ajustar el presupuesto y atender la solicitud, por tanto esta solicitud quedo cerrada y atendida a satisfacción

2)En el parque Desarrollo Rosa linda cuando se realizó la reunión de inicio la comunidad solicitó el retiro de una pradera cerca a la cancha puesto que en este sitio se presentaba inseguridad y contaminación con roedores, esta solicitud fue enviada por el área técnica y la solicitud fue cerrada y atendida

3)En el parque José María Carbonell 104 la comunidad solicito que se les instalara maquinas biosaludables, se informa al área técnica y está pendiente del requerido a la comunidad

4)En el periodo se acerca el punto CREA el señor don nombre Lisandro Díaz, solicitando información de los parques que a la fecha se encuentran en ejecución y los avances de obra. Por parte del contratista se informa al señor sobre lo solicitado y se realiza levantamiento de acta de reunión, se atiende y se hace cierre del requerimiento

5)La Junta de Acción Comunal del Barrio José María Carbonell .07-104 solicita que se le entregue el adecuado producto del mantenimiento que se está realizando en este parque para ser utilizado en espacio público del sector que está malas condiciones, el contratista la informa que según la indicación de la interventoría este adoquín será re utilizado en mantenimiento de otros parques de la zona, sin embargo la solicitud será evaluada. PQR abierta

6-Durante reunión informativa de inicio de intervención en el parque Dto. Rincón de Rosa – El Recuerdo, la comunidad solicita el cambio de los bosaludables existentes por gimnasios gneoinomanos, teniendo en cuenta que dentro del alcance de intervención se tiene contemplado realizar el cambio esta solicitud se encuentra abierta no hay definición hasta la fecha

7)Durante reunión informativa de inicio la comunidad del parque Dto. Danubio (07-094) solicitan la instalación de más módulos de malla contra impacto en uno de los laterales de la cancha con el fin de protegger la zona donde se encuentran los módulos infantiles, hasta la fecha no hay definición por tanto se encuentra abierta

8)Durante reunión de comité veedor en el parque La Palestina (07-022) se requiere la apertura de PQRSD, ya que la comunidad manifiesta el incremento de la inseguridad en el sector por el tipo de cerramiento implementado en el parque para la ejecución de actividades en el parque

9)Durante reunión de comité veedor en el parque Rosa Linda (07-302) se requiere la apertura de PQRSD, ya que por parte de la JAC se solicita se realice la implementación de unos extick donde se registraa el acceso de personal no autorizado a la obra, ya que manifiestan que hay comunidad que ingresa pasa a que se cuenta con el cerramiento
10)Se realiza apertura y cierre de PQRSD en el parque Urb. José María Carbonell (07-044), en donde la comunidad solicita se ajuste el cerramiento a una altura de 1 metro, teniendo en cuenta que ya se finalizaron actividades de excavación, lo cual beneficiaría los establecimientos comerciales y la seguridad de la comunidad
11)Un el periodo se realiza apertura de PQRSD con comunidad asistiría el parque Urb. José María Carbonell (07-178)

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	UNEA TELEFONICA SOLICITADA*100 / UNEA TELEFONICA IMPLEMENTADA	1X100/1=100%
PRODUCTIVIDAD	CORREO ELECTRONICO SOLICITADO *100 / CORREO ELECTRONICO IMPLEMENTADO	1X100/1=100%
PRODUCTIVIDAD	FORMATO DE CONTROL DE ATENCIONES DILIGENCIADO *100 / ATENCIONES RECIBIDAS	5X100/845%
PRODUCTIVIDAD	ATENCIÓN DE VECIDURIAS CIUDADANAS RECIBIDAS *100 / ATENCIÓN A VECIDURIAS CIUDADANAS ATENDIDAS	1X100/1 =100 %

Programa de acompañamiento actividades tecnicas:

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	NUMERO DE ACTAS DE VECINDAD LEVANTADAS / NUMERO DE ACTAS DE VECINDAD PROGRAMADAS	1000/1000454 = 26%

9. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

El día 04-03 .2024 se envío el comunicado No. SPLI-BOS-23-0350A con asunto: ASUNTO: solicitud de cumplimiento de las obligaciones ambientales. Relleo de RCD en Parque Palestina , dirigido a CONSORCIO PARQUES
El día 04-03 .2024 se envío el comunicado No. SPLI-BOS-23-0352 con asunto: DISE INVACIONE S INFORME MENSUAL AMBIENTAL N° 5 VI dirigido a CONSORCIO PARQUES
El día 4/3/24 se envío el comunicado No. SPLI-BOS-23-0353 con asunto: SOLICITUD DE SUBSANACIÓN Y ENTREGA DE INFORMACIÓN PARA PRESENTAR CUENTA DEL PERIODO ENERO 2024 A ENTIDAD dirigido a CONSORCIO PARQUES
El día 04-03 .2024 se envío el comunicado No. SPLI-BOS-23-0354 con asunto: RESPUESTA COMUNICADO No. CPR-FDLB 508-325 .2024 CON ASUNTO: PRESUPUESTO ACTUALIZADO PARQUE DESARROLLO LA PORTADA 07-299 FEBRERO 13 DE 2024. RESPUESTA COMUNICADO No. CPR-FDLB 508-327-2024 CON ASUNTO: PRESUPUESTO ACTUALIZADO PARQUE URBANIZACION JIMENEZ DE QUEZADA 07-015 Y RESPUESTA COMUNICADO No. CPR-FDLB 508-350-2024 CON ASUNTO: PRESUPUESTO ACTUALIZADOS COMITÉ DE SEGUIMIENTO N. 20 , VILLA DEL RIO - CUARTE 07-089- CUARTE 07-215- EL CAUCE 07-359 – OBSERVACIONES PRESUPUESTOS ACTUALIZADOS PARQUES 07-215, 07-359 Y 07-037 dirigido a CONSORCIO PARQUES
El día 04-03 .2024 se envío el comunicado No. SPLI-BOS-23-0355 con asunto: RESPUESTA COMUNICADO No. CPR-FDLB 508-345A .2024 / ACTA DE FIJACION DE PORECIOS No 02 RESPUESTA COMUNICADO CON CONSECUTIVO CPR-FDLB .508-376 .2024 CONCEPTO Y ALCANCE PARA INTERVENCION CANCHA PARQUE EL DANUBIO 07-094 dirigido a CONSORCIO PARQUES
El día 04-03 .2024 se envío el comunicado No. SPLI-BOS-23-0356 con asunto: RESPUESTA COMUNICADO No. CPR-FDLB 508-325 .2024 CON ASUNTO: PRESUPUESTO ACTUALIZADO PARQUES 07-094, 07-015, 07-089 Y 07-099 dirigido a CONSORCIO PARQUES
El día 04-03 .2024 se envío el comunicado No. SPLI-BOS-23-0357 con asunto: AVAL SEGUIMIENTO AL PLAN DE GERENCIA DEL PERIODO 01 AL 31 DE ENERO DE 2024 VERSION 2 dirigido a CONSORCIO PARQUES
El día 04-03 .2024 se envío el comunicado No. SPLI-BOS-23-0358 con asunto: RESPUESTA COMUNICADO No. CPR-FDLB 508-350-2024 CON ASUNTO: PRESUPUESTO ACTUALIZADOS COMITÉ DE SEGUIMIENTO N. 20 , VILLA DEL RIO – CUARTE 07-089- CUARTE 07-215- EL CAUCE 07-359 – OBSERVACIONES A PRESUPUESTOS ACTUALIZADOS COMITÉ DE SEGUIMIENTO N. 20 , BRASIL SEGUNDO SECTOR 07-003, RESPUESTA COMUNICADO No. CPR-FDLB 508-359-2024 CON ASUNTO: PRESUPUESTO ACTUALIZADO COMITÉ DE SEGUIMIENTO N. 21, DESARROLLO SANTA FE 07-333, RESPUESTA COMUNICADO No. CPR-FDLB 508.360 .2024 CON ASUNTO: PRESUPUESTO ACTUALIZADO COMITÉ DE SEGUIMIENTO N. 21, DESARROLLO LA FLORIDA 07-110, RESPUESTA COMUNICADO No. CPR-FDLB 508-361-2024 CON ASUNTO: PRESUPUESTO ACTUALIZADO COMITÉ DE SEGUIMIENTO N. 21, BRASIL VILLA DE LOS COMUNEROS 07-041 – OBSERVACIONES A PRESUPUESTOS ACTUALIZADOS No. 07-003, 07-333, 07-110 y 07-041 dirigido a CONSORCIO PARQUES
El día 04-03 .2024 se envío el comunicado No. SPLI-BOS-23-0359 con asunto: RESPUESTA COMUNICADO No. CPR-FDLB 508-351-2024 CON ASUNTO: PRESUPUESTO ACTUALIZADOS COMITÉ DE SEGUIMIENTO N. 20 , BRASIL, VILLA DE LOS COMUNEROS 07-041 – OBSERVACIONES A PRESUPUESTOS ACTUALIZADOS No. 07-003, 07-333, 07-110 y 07-041 dirigido a CONSORCIO PARQUES
El día 04-03 .2024 se envío el comunicado No. SPLI-BOS-23-0360 con asunto: RESPUESTA COMUNICADO CPR-FDLB 508-374B-2024 ASUNTO RESPUESTA OFICIO SPLI-BOS-23-347 CORTE DE OBRA No 3 v2 SUBSANADO dirigido a CONSORCIO PARQUES
El día 04-03 .2024 se envío el comunicado No. SPLI-BOS-23-0361 con asunto: RESPUESTA COMUNICADO CPR-FDLB 508-356-2024 ASUNTO RESPUESTA OFICIO SPLI-BOS-023-251 DISEÑO DE MEZCLAS CONCRETO HECHO EN OBRA dirigido a CONSORCIO PARQUES
El día 04-03 .2024 se envío el comunicado No. SPLI-BOS-23-0362 con asunto: OBSERVACIONES S INFORME MENSUAL N° 5 GESTION SOCIAL , dirigido a CONSORCIO PARQUES
El día 05-03 .2024 se envío el comunicado No. SPLI-BOS-23-0362 con asunto: OBSERVACIONES S INFORME MENSUAL N° 5 GESTION SOCIAL , dirigido a CONSORCIO PARQUES
El día 05-03 .2024 se envío el comunicado No. SPLI-BOS-23-0363 con asunto: INFORME MENSUAL CONSOLIDADO No. 5 VO DEL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO DE 2024 AL 29 DE FEBRERO DE 2024 dirigido a FDLB
El día 06-03 .2024 se envío el comunicado No. SPLI-BOS-23-0364 con asunto: ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No 03 CONTRATO No 519-2023 dirigido a FDLB
El día 06-03 .2024 se envío el comunicado No. SPLI-BOS-23-0365 con asunto: APRE MO No. 1 POR ATRASO EN TRENTES DE OBRA dirigido a CONSORCIO PARQUES
El día 06-03 .2024 se envío el comunicado No. SPLI-BOS-23-0366 con asunto: INFORME SEMANAL No. 22 VO dirigido a FDLB
El día 06-03 .2024 se envío el comunicado No. SPLI-BOS-23-0367 con asunto: RESPUESTA COMUNICADO CPR-FDLB 508-360-2024 INFORME MENSUAL No 04 AVAL AL INFORME MENSUAL TECNICO No 04 VERSION 2 dirigido a FDLB
El día 06-03 .2024 se envío el comunicado No. SPLI-BOS-23-0368 con asunto: ALCANDE AL COMUNICADO SPLI-BOS-23-0363 INFORME MENSUAL CONSOLIDADO No. 5 VO DEL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO DE 2024 AL 29 DE FEBRERO DE 2024 dirigido a CONSORCIO PARQUES
El día 07-03 .2024 se envío el comunicado No. SPLI-BOS-23-0369 con asunto: RESPUESTA COMUNICADO CPR-FDLB 508-370-2024 CON ASUNTO: CONCEPTO Y ALCANCE PARA INTERVENCION CANCHAS EN ASFALTO EXISTENTES, ZONAS DE JUEGOS, GIMNASIOS, CICLORUTAS dirigido a CONSORCIO PARQUES
El día 11-03 .2024 se envío el comunicado No. SPLI-BOS-23-0370 con asunto: RESPUESTA COMUNICADO CPR-FDLB 508-376-2024 CON ASUNTO: CONCEPTO Y ALCANCE PARA INTERVENCION CANCHA PARQUE EL DANUBIO 07-094 dirigido a CONSORCIO PARQUES
El día 07-03 .2024 se envío el comunicado No. SPLI-BOS-23-0371 con asunto: RESPUESTA COMUNICADO CPR-FDLB 508-376-2024 CON ASUNTO: CONCEPTO Y ALCANCE PARA INTERVENCION CANCHA PARQUE EL DANUBIO 07-094 dirigido a CONSORCIO PARQUES
El día 07-03 .2024 se envío el comunicado No. SPLI-BOS-23-0373 con asunto: SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN PARA TRAMITE ACTA PARCIAL No 03 MES DE ENERO 2024 dirigido a CONSORCIO PARQUES
El día 06-03 .2024 se envío el comunicado No. SPLI-BOS-23-0374 con asunto: INFORME MENSUAL INTEGRAL No. 4 (ENERO DE 2023) CONTRATO DE OBRA No 508-2023 dirigido a FDLB
El día 06-03 .2024 se envío el comunicado No. SPLI-BOS-23-0375 con asunto: REITERACIÓN SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN PARA TRAMITE ACTA PARCIAL No 03 MES DE ENERO CONTRATO DE OBRA No 508-2023 dirigido a FDLB
El día 06-03 .2024 se envío el comunicado No. SPLI-BOS-23-0376 con asunto: AVAL CORTE DE OBRA No 03 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO CONTRATO DE OBRA No 508-2023 dirigido a CONSORCIO PARQUES
El día 06-03 .2024 se envío el comunicado No. SPLI-BOS-23-0377 con asunto: RESPUESTA COMUNICADO CPR-FDLB 508-374 .2024 INFORME MENSUAL TECNICO No 05 VERSION 0 dirigido a CONSORCIO PARQUES
El día 06-03 .2024 se envío el comunicado No. SPLI-BOS-23-0378 con asunto: RESPUESTA COMUNICADO ACTUALIZADO RECORRIDO FEBRERO 26 DE 2024 PARQUE LUIS GARRIDO RINCON DE ROSA 07-026 por parte del CONTRATISTA
El día 06-03 .2024 se envío el comunicado No. CPR-FDLB 508-379 .2024 con asunto: PRESUPUESTO ACTUALIZADO RECORRIDO FEBRERO 26 DE 2024 PARQUE DESARROLLO LOS LAURELES II SECTOR 07-081 por parte del CONTRATISTA
El día 06-03 .2024 se envío el comunicado No. CPR-FDLB 508-380 .2024 con asunto: PRESUPUESTO ACTUALIZADO RECORRIDO FEBRERO 26 DE 2024 PARQUE DESARROLLO LOS LAURELES II SECTOR 07-081 por parte del CONTRATISTA
El día 06-03 .2024 se envío el comunicado No. CPR-FDLB 508-381-2024 con asunto: Respuesta oficio SPLI-BOS-23-0350 RESPUESTA COMUNICADO CON CONSECUTIVO CPR-FDLB 508-373-2023 / SEGUIMIENTO AL PLAN DE GERENCIA PERIODO 01 DE ENERO -31 DE ENERO por parte del CONTRATISTA
El día 04-03-2024 se recibio el comunicado No. CPR-FDLB 508-382 .2024 con asunto: PROGRAMACIONES ACTUALIZADAS MARZO 4 DE 2024 por parte del CONTRATISTA
El día 05-03 .2024 se recibio el comunicado No. CPR-FDLB 508-382 .2024 con asunto: Respuesta oficio SPLI-BOS-23-0355 RESPUESTA COMUNICADO CONCONSECUTIVO CPR-FDLB 508-345A .2024 / ACTA DE FIJACION DE PORECIOS No 02 RESPUESTA COMUNICADO CON CONSECUTIVO CPR-FDLB 508-376 .2024 CONCEPTO Y ALCANCE PARA INTERVENCION CANCHA PARQUE EL DANUBIO 07-09 por parte del CONTRATISTA
El día 05-03 .2024 se recibio el comunicado No. CPR-FDLB 508-383 .2024 con asunto: RESPUESTA OFICIO SPLI-BOS-23-0353 SOLICITUD SUBSANACIÓN Y ENTREGA DE INFORMACIÓN PARA PRESENTAR CUENTA DEL PERIODO ENERO DE 2024 A ENTIDAD por parte del CONTRATISTA
El día 05-03 .2024 se recibio el comunicado No. CPR-FDLB 508-384 .2024 con asunto: RESPUESTA OFICIO SPLI-BOS-23-0363 INFORME MENSUAL CONSOLIDADO No. 5 VO DEL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO DE 2024 AL 29 DE FEBRERO DE 2024 por parte del CONTRATISTA
El día 05-03 .2024 se recibio el comunicado No. CPR-FDLB 508-385 .2024 con asunto: DOCUMENTOS CUENTA 03 por parte del CONTRATISTA
El día 05-03 .2024 se recibio el comunicado No. CPR-FDLB 508-386 .2024 con asunto: ENSAYOS PRE FABRICADOS, BORDILLOS A 80 y FICHA TECNICA por parte del CONTRATISTA
El día 05-03 .2024 se recibio el comunicado No. CPR-FDLB 508-387 .2024 con asunto: RESULTADOS CONCRETO PLACA 14 DIAS PARQUE URBANIZACIÓN JIMENEZ DE QUEZADA por parte del CONTRATISTA
El día 05-03 .2024 se recibio el comunicado No. CPR-FDLB 508-388 .2024 con asunto: RESPUESTA OFICIO SPLI-BOS-23-0348 RESPUESTA COMUNICADO CON CONSECUTIVO CPR-FDLB 508-372-2023 CON ASUNTO RESPUESTA SPLI-BOS-23-0328 "RESPUESTA COMUNICADO CPR-FDLB-508-324-2024/ INFORME MENSUAL No 04 VERSION 0" por parte del CONTRATISTA
El día 05-03 .2024 se recibio el comunicado No. CPR-FDLB 508-389 .2024 con asunto: REITERACION VISITA DE INSTIGACION Y ASIGNACION DE LUGARO LTB por parte del CONTRATISTA
El día 05-03 .2024 se recibio el comunicado No. CPR-FDLB 508-390 .2024 con asunto: INVENTARIO DE ACCESORIOS E INFRAESTRUCTURA ESP por parte del CONTRATISTA
El día 06-03 .2024 se recibio el comunicado No. CPR-FDLB 508-391 .2024 con asunto: ACTA DE VIAS Y ESPACIO PUBLICO URBANIZACION EL REGALO (07-007) URBANIZACION JOSE MARIA CARBONEL (07-179, 07-044, 07-104), DESARROLLO LA CONCEPCION (07-014), DESARROLLO RINCON DE ROSA (07-026), DESARROLLO EL LIBERTADOR II (07-226) por parte del CONTRATISTA
El día 06-03 .2024 se recibio el comunicado No. CPR-FDLB 508-392 .2024 con asunto: Programación comités veedores y reuniones de inicio, avance y finalización por parte del CONTRATISTA
El día 06-03 .2024 se recibio el comunicado No. CPR-FDLB 508-394 .2024 con asunto: Programación comités veedores y reuniones de inicio, avance y finalización por parte del CONTRATISTA
El día 07-03 .2024 se recibio el comunicado No. CPR-FDLB 508-395 .2024 con asunto: PRESUPUESTO ACTUALIZADO PARQUE URBANIZACIÓN JIMENEZ DE QUEZADA 07-015 por parte del CONTRATISTA
El día 07-03 .2024 se recibio el comunicado No. CPR-FDLB 508-396 .2024 con asunto: RADICACION EN FISICO INTEGRAL NUMERO 4 PERIODO DE ENERO por parte del
El día 07-03 .2024 se recibio el comunicado No. CPR-FDLB 508-396 .2024 con asunto: REMISION MATERIAL por parte del CONTRATISTA
El día 07-03 .2024 se recibio el comunicado No. CPR-FDLB 508-397 .2024 con asunto: RESPUESTA OFICIO SPLI-BOS 23-0373 SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN PARA TRAMITE ACTA PARCIAL No 03 MES DE ENERO 2024 por parte del CONTRATISTA
El día 07-03 .2024 se recibio el comunicado No. CPR-FDLB 508-398 .2024 con asunto: RESULTADOS CONCRETO PLACA 7 DIAS PARQUE JOSE MARIA CARBONEL LL 07-104 ZONA 16 por parte del CONTRATISTA
El día 07-03 .2024 se recibio el comunicado No. CPR-FDLB 508-400 .2024 con asunto: VISITA LTB por parte del CONTRATISTA
El día 07-03 .2024 se recibio el comunicado No. CPR-FDLB 508-401 .2024 con asunto: INVENTARIO DE ACCESORIOS E INFRAESTRUCTURA ESP por parte del CONTRATISTA
El día 08-03 .2024 se recibio el comunicado No. CPR-FDLB 508-402 .2024 con asunto: REMISION DE SUBSANACION DE INFORME MENSUAL AMBIENTAL N° 5 V02 por parte del CONTRATISTA
El día 08-03 .2024 se recibio el comunicado No. CPR-FDLB 508-403 .2024 con asunto: RESPUESTA A SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AMBIENTALES por parte del CONTRATISTA
El día 06-03 .2024 se recibio el comunicado No. CPR-FDLB 508-404 .2024 con asunto: RESPUESTA A SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AMBIENTALES-RETIRO DE RCD EN PARQUE PALESTINA por parte del CONTRATISTA

El dia 06-03-2024 se recibio el comunicado No. CPS-FDLB 508-405-2024 con asunto: INFORME DE OBLIGACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO por parte del CONTRATISTA
El dia 06-03-2024 se recibio el comunicado No. CPS-FDLB 508-406-2024 con asunto: DOCUMETOS DE VOLQUETA PALACA SWP453 por parte del CONTRATISTA
El dia 06-03-2024 se recibio el comunicado No. CPS-FDLB 508-408-2024 con asunto: RESPUESTA OFICIO SPI-IHOS-23-0375 por parte del CONTRATISTA
El dia 06-03-2024 se recibio el comunicado No. CPS-FDLB 508-409-2024 con asunto: RESPUESTA OFICIO SPI-IHOS-23-0375 "REITERACIÓN SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN PARA TRAMITE ACTA PARCIAL No 03 MES DE ENERO 2024" por parte del CONTRATISTA
El dia 06-03-2024 se recibio el comunicado No. CPS-FDLB 508-409-2024 con asunto: SE ALLEGA INFORME DE OBLIGACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO por parte del CONTRATISTA
El dia 06-03-2024 se recibio el comunicado No. CPS-FDLB 508-410-2024 con asunto: SE ALLEGA INFORME DE OBLIGACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO por parte del CONTRATISTA
El dia 06-03-2024 se recibio el comunicado No. CPS-FDLB 508-411-2024 con asunto: SE ALLEGA INFORME DE OBLIGACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO por parte del CONTRATISTA
El dia 09-03-2024 se recibio el comunicado No. CPS-FDLB 508-412-2024 con asunto: ACTA DE CONTI. 4 por parte del CONTRATISTA
El dia 09-03-2024 se recibio el comunicado No. CPS-FDLB 508-413-2024 con asunto: ACTA PARCIAL DE OBRA No. 4 CONTRATO 508 DE 2023 por parte del CONTRATISTA

11. REGISTRO FOTOGRAFICO


07-007 PARQUE EL REGALO


07-007 PARQUE EL REGALO


07-007 PARQUE EL REGALO


07-007 PARQUE BOSALINDA


07-007 PARQUE BOSALINDA


07-299 DESARROLLO LA PORTADA


07-022 DESARROLLO PALESTINA


07-022 DESARROLLO PALESTINA


07-022 DESARROLLO PALESTINA


07-104 JOSE MARIA CARBONELL ZONA 21


07-104 JOSE MARIA CARBONELL ZONA 16



07-015 URBANIZACION JIMENEZ DE QUEZADA


07-015 URBANIZACION JIMENEZ DE QUEZADA


07-299 DESARROLLO LA PORTADA


07-299 DESARROLLO LA PORTADA


07-226 DESARROLLO EL LIBERTADOR


07-179 JOSE MARIA CARBONELL


07-179 JOSE MARIA CARBONELL


07-226 DESARROLLO EL LIBERTADOR


07-044 JOSE MARIA CARBONELL


07-044 JOSE MARIA CARBONELL


07-026 RINCON DE BOSA


07-026 RINCON DE BOSA


07-026 RINCON DE BOSA

OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES

Se tiene aprobación de PMT para ejecución de obras en 11 parques.
Se cuentan con TODOS los diagnósticos aprobados y radicados a la Entidad

11. OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES (CAUSAS ATRASO, ETC)

DESDE EL COMPONENTE AMBIENTAL SE CONTINUO VERIFICACION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DE PARQUE URBANIZACION JIMENEZ DE QUEZADA 07-015 DONDE SE EVIDENCIAN LOS 3 SUMIDEROS PROTEGIDOS Y EL INDIVIDUO ARBOREO PROTEGIDO SE CONTO CON LA ADECUACION DEL PUNTO ECOLOGICO
DEL MISMO MODO EN EL PARQUE 07-022 DESARROLLO PALESTINA SE CONTINUO CON EL CERRAMIENTO PERIMETRAL SE EVIDENCIAN LOS SUMIDEROS PROTEGIDOS E INDIVIDUOS ARBOREOS PROTEGIDOS
SE CONTINUA CON EL CERRAMIENTO ADECUADO DEL PARQUE EL REGALO, SE VERIFICO LA PROTECCION DEL INDIVIDUO ARBOREO Y SE CONTO CON PUNTO ECOLOGICO
SE VERIFICA LA IMPLEMENTACION DEL CERRAMIENTO DEL PARQUE BOSALINDA, DONDE SE VERIFICA LA CONTINUIDAD DE PROTECCION DEL INDIVIDUO ARBOREO Y SE CONTO CON PUNTO ECOLOGICO
SE VERIFICA MANTENIMIENTO DE SUMIDEROS Y LA CORRESPONDIENTE PROTECCION DE SUMIDEROS Y DEL INDIVIDUO ARBOREO, ASI COMO LA IMPLEMENTACION DE PUNTO ECOLOGICO SE CUENTA CON ACOPIO DE RCD GENERADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION EL CUAL SE ENCUENTRA SEÑALIZADO Y PROTEGIDO, Y SE REALIZARA CARGUE PARA SU DISPOSICION FINAL LA PROXIMA SEMANA YA QUE COMPLETA EL CUBICAJE DE LAS VOLQUETAS
SE VERIFICO LA IMPLEMENTACION DE IDENTIFICACION DE VOLQUETA Y ROBSCAT EN FRENTE DE OBRA BOSA LINDA
SE VERIFICA LA PROTECCION DE 2 INDIVIDUOS ARBOREOS ADICIONALES EN FRENTE DE OBRA BOSA LINDA
SE VERIFICAN JORNADAS DE ORDENAMIENTO Y LIMPIEZA EN LOS FRENTES DE OBRA Y LOS CORRESPONDIENTES CAMPAMENTOS

SE REALIZA REVISIÓN DE ATENCIÓN DE OBSERVACIONES REALIZADAS AL INFORME AMBIENTAL N°5 V.1 DEL CONTRATISTA MEDIANTE COMUNICADO SPI-IHOS 23-351 EL 4 DE MARZO DE 2024, DONDE EL CONTRATISTA DA ATENCION DE LAS OBSERVACIONES MEDIANTE COMUNICADO CPS-FDLB 508-402 2024 EL 8 DE MARZO DE 2024 LA INTERVENTORIA REALIZA REVISION AL DOCUMENTO Y SE ENVIA CORREO ELECTRONICO DONDE SE NOTIFICA QUE HASTA QUE SE ADJUNTE LA CERTIFICACION DE DISPOSICION FINAL SE DARA APROBACION DEL INFORME

Ya se cuenta con PIN AMBIENTAL No. PIN-2405 de la obra
Se deja constancia que este informe fue remitido el **12-03-2024** al correo electrónico del profesional de apoyo técnico dando cumplimiento a lo establecido en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

DOCE (Día en letras) 12 (Día en números)
días del mes de MARZO (Mes en letras) de 2024

MONICA JIMENA GUERRA VERGARA
DIRECTOR INTERVENTORIA

ALCALDÍA LOCAL DE BOSA
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

SEMANA No. 24 **DEL** lunes, 11 de marzo de 2024 **AL** domingo, 17 de marzo de 2024 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 510 DE 2023 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** 508-2023 (Número de Contrato)

1. DATOS GENERALES

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO".

(Indique el objeto del contrato de obran suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO PARQUES 2023 — NIT 901736072-8 (Escriba el NIT del Contratista)

INTERVENTOR SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS — NIT 900385180-2 (Escriba el NIT del Interventor)

[Escriba el nombre o razón social del contratista de obra] (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

CONTRATO DE OBRA	
Valor Inicial	$ 6.220.523.869,00
Valor Adicional 1	
Valor Actualizado	$ 6.220.523.869,00
Plazo Inicial (MESES)	11
Plazo Prórroga 1 (MESES)	0
Plazo Actualizado	11
Fecha de Iniciación	lunes, 2 de octubre de 2023
Fecha de Terminación Inicial	lunes, 2 de septiembre de 2024
Fecha de Terminación Actual	lunes, 2 de septiembre de 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Valor Inicial	$ 894.488.597,00
Valor Adicional 1	$ -
Valor Actualizado	$ 894.488.597,00
Plazo Inicial (MESES)	11
Plazo Prórroga 1 (MESES)	0
Plazo Actualizado (MESES)	11
Fecha de Iniciación	lunes, 2 de octubre de 2023
Fecha de Terminación Inicial	lunes, 2 de septiembre de 2024
Fecha de Terminación Actual	lunes, 2 de septiembre de 2024

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: LIZETH JAHIRA GONZALEZ VARGAS (Escriba el nombre del Supervisor FDLB)

PROFESIONAL DE APOYO TECNICO A LA SUPERVISIÓN: LAURA CAROLINA MUÑOZ VARGAS, JUAN EDDISON VARGAS MESA (Escriba el nombre del profesional del Equipo de Apoyo a la supervisión)

2. CONTROL TECNICO DE LA OBRA

MAQUINARIA Y EQUIPOS

MAQUINARIA Y/O EQUIPOS	PARQUES										TOTAL
	07-015 URBANIZACIÓN JIMENEZ DE QUEZADA	07-022 DESARROLLO PALESTINA	07-002 BOSALINDA	07-104 JOSE MARIA CARBONELL	07-007 EL REGALO	07-044 JOSE MARIA CARBONELL	07-026 RINCON DE BOSA	07-179 JOSE MARIA CARBONELL	07-226 DESARROLLO EL LIBERTADOR II	07-269 DESARROLLO LA PORTADA	07-014 DESARROLLO LA CONCEPCIÓN	
VOLQUETA GX2600												1
VOLQUETA SM0274												1
BOBCAT (185 MINICARGADOR)												1
VIBROCOMPACTADOR												1
MINIEXCAVADORA (HITACHI EX50U)												1
Total personal												**5**

OBSERVACIONES: A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME SE CUENTA CON 2 VOLQUETAS, 1 BOCAT, 1 MINIEXCAVADORA Y 1 VIBROCOMPACTADOR APROBADO POR LA INTERVENTORIA

CONDICIONES CLIMATICAS

TIPO LLUVIAS	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
Fuertes (horas)							
Leves (horas)							
Soleado (horas)							

PERSONAL CONTRATISTA

PERSONAL	PARQUES										TOTAL
	07-015 URBANIZACIÓN JIMENEZ DE QUEZADA	07-022 DESARROLLO PALESTINA	07-002 BOSALINDA	07-104 JOSE MARIA CARBONELL	07-007 EL REGALO	07-044 JOSE MARIA CARBONELL	07-026 RINCON DE BOSA	07-179 JOSE MARIA CARBONELL	07-226 DESARROLLO EL LIBERTADOR II	07-269 DESARROLLO LA PORTADA	07-014 DESARROLLO LA CONCEPCIÓN	
DIRECTOR DE OBRA												
RESIDENTE DE OBRA						1						1
ALMACENISTA						1						1
CADENERO						1						1
ESPECIALISTA HIDRAULICO										1		1
ESPECIALISTA TRANSITO										1		1
ESPECIALISTA URBANISMO										1		1
ESPECIALISTA GEOTECNIA										1		1
PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS										1		1
PROFESIONAL GERENCIA PROYECTOS										1		1
PROFESIONAL SST										1		1
INSPECTOR 1						1						1
PROFESIONAL SOCIAL						1						1
TOPOGRAFO						1						1
Total personal												**14**

PERSONAL INTERVENTORIA

CARGO	TOTAL
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1
ESPECIALISTA E GEOTECNIA	1
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN	1
ESPECIALISTA EN REDES HIDRAULICO SANITARIO	1
ESPECIALISTA EN TRANSITO Y TRANSPORTE	1
RESIDENTE SST	1
RESIDENTE SOCIAL	1
INGENIERO AMBIENTAL	1
ESPECIALISTA URBANISMO	1
INGENIERO FORESTAL	1
INSPECTOR	2
TOPOGRAFO INSPECTOR	1
LABORATORISTA INSPECTOR	1
CADENERO	1
ADMINISTRADOR	1
CONDUCTOR	1
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1
TOTAL PERSONAL	**18**


3. AVANCE FINANCIERO

RELACION TIEMPOS CONTRACTUALES

ETAPAS CONTRATO	PLAZO EJECUCION	TIEMPO TRANSCURRIDO		TIEMPO FALTA EJECUCION	
	Dias	Dias	%	Dias	%
PLANEACION Y DIAGNOSTICO	30	107	357%	-77	-256,67%
EJECUCION	300	137	46%	163	54%

AVANCE EJECUCION FINANCIERA

Semana	PROGRAMADO		EJECUTADO	
	SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
11 MAR 2024 - 17 MAR 2024	$ 84.429.890,36	$ 425.873.088,43	$ 120.539.872,25	$ 411.892.728,71
	1,36%	6,85%	1,94%	6,62%



	8/10/2023	15/10/2023	22/10/2023	29/10/2023	5/11/2023	12/11/2023	19/11/2023	26/11/2023	3/12/2023	10/12/2023	17/12/2023	24/12/2023	31/12/2023	7/01/2024	14/01/2024	21/01/2024	28/01/2024	4/02/2024	11/02/2024	18/02/2024	25/02/2024	3/03/2024	10/03/2024	17/03/2024
$ PROYECTADO	$ 10.311.505,77	$ 10.311.505,77	$ 10.311.505,77	$ 10.311.505,77	$ 8.249.204,62	$ -	$ -	$ 805.237,67	$ 1.355.526,86	$ 6.585.497,13	$ 11.003.895,94	$ 3.626.020,33	$ 1.992.645,30	$ 2.626.931,75	$ 3.102.086,23	$ 2.572.681,10	$ 2.955.579,65	$ 5.662.137,99	$ 16.860.131,33	$ 43.648.024,27	$ 52.255.270,30	$ 57.163.244,45	$ 79.733.110,04	$ 84.429.890,36
$ EJECUTADO	$ 1.064.347,87	$ 1.064.347,87	$ 1.064.347,87	$ 1.064.347,87	$ 451.478,31	$ 3.963.067,68	$ 5.908.573,63	$ 20.680.007,70	$ 6.318.259,28	$ 8.705.758,68	$ 7.019.081,44	$ 4.232.834,53	$ 7.572.792,60	$ 4.141.288,11	$ 8.087.954,43	$ 7.459.046,22	$ 17.155.767,93	$ 22.940.993,91	$ 11.757.726,15	$ 23.833.557,99	$ 55.763.338,66	$ 55.045.347,21	$ 55.658.590,49	$ 120.539.872,25
$ PROYECTADO ACUMULADO	$ 10.311.505,77	$ 20.623.011,55	$ 30.934.517,32	$ 41.246.023,10	$ 49.495.227,72	$ 49.495.227,72	$ 49.495.227,72	$ 50.300.465,39	$ 51.655.992,25	$ 58.241.489,38	$ 69.245.385,32	$ 72.871.405,65	$ 74.864.050,95	$ 77.490.982,70	$ 80.593.068,93	$ 83.165.750,03	$ 86.121.279,68	$ 91.783.417,67	$ 108.643.549,00	$ 152.291.573,27	$ 204.546.843,57	$ 261.710.088,01	$ 341.443.198,07	$ 425.873.088,43
$ EJECUTADO ACUMULADO	$ 1.064.347,87	$ 2.128.695,75	$ 3.193.043,62	$ 4.257.391,50	$ 5.108.869,81	$ 9.071.937,48	$ 14.980.511,11	$ 35.660.518,81	$ 41.978.778,10	$ 50.684.536,78	$ 57.703.618,22	$ 61.936.452,75	$ 69.509.245,35	$ 73.650.533,46	$ 81.738.487,89	$ 89.197.534,11	$ 106.353.302,05	$ 129.294.295,96	$ 141.052.022,11	$ 164.885.580,10	$ 220.648.918,76	$ 275.694.265,97	$ 291.352.856,46	$ 411.892.728,71

CURVA S CON PROGRAMACIÓN AVALADA DE FECHA 16 DE ENERO DE 2024. Como se evidencia en la grafica de avance financiero del contrato, se presenta un atraso financiero aproximado del **0,22%**


AVANCE FACTURACION SEGUN ACTAS PARCIALES DE OBRA

No. ACTA	ESTADO	MES	PROGRAMADO				EJECUTADO				FECHA RADICADO
			MENSUAL	%	ACUMULADO	%	MENSUAL	%	ACUMULADO	%	
1	ENTIDAD REVISIÓN ENTIDAD	OCTUBRE	$ 200.000.000,00	3,22%	$ 200.000.000,00	3,22%	$ -	0,00%	$ -	0%	2024-571-000113-2 (04/01/2024)
		NOVIEMBRE	$ 300.000.000,00	4,82%	$ 500.000.000,00	8,04%	$ 18.864.202,00	0,30%	$ 18.864.202,00	0,30%	
2		DICIEMBRE	$ 200.000.000,00	3,22%	$ 700.000.000,00	11,25%	$ 25.522.156,00	0,41%	$ 44.386.358,00	0,71%	
3		ENERO	$ 200.000.000,00	3,22%	$ 900.000.000,00	14,47%	$ 70.025.359,22	1,13%	$ 114.411.717,22	1,84%	
4	FORMULACIÓN	FEBRERO	$ 350.000.000,00	5,63%	$ 1.250.000.000,00	20,09%				0,00%	

AVANCE FINANCIERO SEGUN ACTAS PARCIALES DE INTERVENTORIA

No. ACTA	ESTADO	MES	FACTURACIÓN CON % OBRA			
			VALOR FACTURADO CONTRATO DE OBRA	%AVANCE = VALOR FACTURADO OBRA /	FACTURACIÓN INTERVENTORIA =	FECHA RADICADO
1	REVISIÓN ENTIDAD	OCTUBRE	$ -	0,00%	$ -	25-01-2024 (SPI-LROS-23-0240)
		NOVIEMBRE	$ 18.864.202,00	0,30%	$ 2.712.653,30	
2	ENTIDAD	DICIEMBRE	$ 25.522.156,00	0,41%	$ 3.669.992,75	
3	ENTIDAD	ENERO	$ 70.025.359,22	1,13%	$ 10.069.390,73	
4	FORMULACIÓN	FEBRERO	$ -			

GRAFICA DE FACTURACION ACUMULADA




4. AVANCE FISICO

% PROGRAMADO FASE I	100,00%	% EJECUTADO FASE I	100,00%
% PROGRAMADO FASE II - GRUPO I	23,00%	% EJECUTADO FASE II - GRUPO I	24,00%
% PROGRAMADO FASE II - GRUPO II	0,00%	% EJECUTADO FASE II - GRUPO II	0,00%
% PROGRAMADO FASE II - GRUPO III	0,00%	% EJECUTADO FASE II - GRUPO III	0,00%
% PROGRAMADO FASE II - GRUPO IV	0,00%	% EJECUTADO FASE II - GRUPO IV	0,00%
% PROGRAMADO TOTAL CONTRATO	12,0%	% EJECUTADO TOTAL	13,00%

RELACION TIEMPOS CONTRACTUALES

ETAPAS CONTRATO	PLAZO EJECUCION	TIEMPO TRANSCURRIDO		TIEMPO FALTA EJECUCION		% PROYECTADO	% EJECUTADO
	Dias	Dias	%	Dias	%		
FASE I- PLANEACION Y DIAGNOSTICO	30	157	35,1%	-77	-256,67%	100,00%	100,00%
FASE II - EJECUCION	300	157	46%	183	54%	12,0%	13,00%



Nombre	Fecha Inicio	Fin	Duración	% Ejecutado	% Proyectado	VARIANCIA VARIANZA
07-015 GONZALO JIMENEZ DE QUEZADA	3/11/2024	18/06/2024	163 días	63%	66,00%	-3,00%
07-022 DESARROLLO PALESTINA	13/11/2023	5/08/2024	191 días	30%	26,00%	4,00%
07-026 DESARROLLO RINCON DE BOSA	29/02/2024	28/08/2024	130 días	20%	6,00%	14,00%
07-002 BOSALINDA	30/01/2024	9/08/2024	139 días	13%	15,00%	-2,00%
07-007 URBANIZACIÓN EL REGALO	22/01/2024	19/03/2024	42 días	63%	95,00%	-32,00%
PARQUE 07-014 DESARROLLO LA CONCEPCIÓN	30/01/2024	21/08/2024	167 días	13%	17,00%	-4,00%
PARQUE 07-044 URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL ETAPA 1 Y 2	30/01/2024	19/07/2024	124 días	27%	28,00%	-1,00%
PARQUE 07-094 DESARROLLO EL DANUBIO	29/02/2024	12/08/2024	118 días	7%	8,00%	-1,00%
PARQUE 07-104 URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL ETAPA 1 Y 2	2/02/2024	30/08/2024	151 días	34%	20,00%	14,00%
PARQUE 07-179 URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL ETAPAS 1 Y 2	2/02/2024	28/06/2024	106 días	21%	32,00%	-11,00%
PARQUE 07-226 DESARROLLO EL LIBERTADOR	15/02/2024	6/08/2024	124 días	12%	13,00%	-1,00%
PARQUE 07-299 DESARROLLO LA PORTADA	22/02/2024	7/08/2024	120 días	15%	8,00%	7,00%
PARQUE 07-333 DESARROLLO SANTA FE	20/03/2024	1/09/2024	119 días	0%	0,00%	0,00%
PARQUE 07-346 DESARROLLO VILLA SONIA	5/04/2024	26/08/2024	102 días	0%	0,00%	0,00%
PARQUE 005 BRASIL 2 SECTOR	1/04/2024	15/08/2024	99 días	0%	0,00%	0,00%
PARQUE 07-095 DESARROLLO LA LIBERTAD	1/04/2024	27/08/2024	103 días	0%	0,00%	0,00%
PARQUE 07-272 NUEVA ESCOCIA	1/04/2024	14/08/2024	105 días	0%	0,00%	0,00%
PARQUE 359 DESARROLLO EL CAUCE	20/03/2024	6/06/2024	57 días	0%	0,00%	0,00%
PARQUE 07-017 URBANIZACIÓN VILLA DEL RIO	2/05/2024	30/08/2024	87 días	0%	0,00%	0,00%
PARQUE 07-069 URBANIZACIÓN OLARTE	2/05/2024	28/08/2024	83 días	0%	0,00%	0,00%
PARQUE 07-111 DESARROLLO SAN LUIS	6/05/2024	29/08/2024	84 días	0%	0,00%	0,00%
PARQUE 07-215 URBANIZACIÓN OLARTE	6/05/2024	28/08/2024	83 días	0%	0,00%	0,00%
PARQUE 07-318 DESARROLLO ISLANDIA	4/04/2024	28/08/2024	105 días	0%	0,00%	0,00%
PARQUE 07-041 BRASIL	2/05/2024	29/08/2024	83 días	0%	0,00%	0,00%
PARQUE 07-045 LAURELES	6/05/2024	27/08/2024	82 días	0%	0,00%	0,00%
PARQUE 07-113 LA FLORIDA	7/05/2024	30/08/2024	84 días	0%	0,00%	0,00%
PARQUE 07-150 DESARROLLO SAN JOAQUIN	7/05/2024	28/08/2024	82 días	0%	0,00%	0,00%
PARQUE 07-248 DESARROLLO VILLA COLOMBIA	19/08/2024	30/08/2024	10 días	0%	0,00%	0,00%

ESTADO GENERAL DE LOS FRENTES DE TRABAJO EN LA SEMANA POR CADA PARQUE

PARQUE	ESTADO	FECHA INICIO PROGRAMADA	FECHA FIN PROGRAMADA	EJECUCIÓN FISICA A LA FECHA	EJECUCIÓN PROGRAMADA A LA FECHA
				63,00%	66,00%
07-015 GONZALO JIMENEZ DE QUEZADA	EN EJECUCIÓN	3/11/2024	18/06/2024	30,00%	26,00%
07-022 DESARROLLO PALESTINA	EN EJECUCIÓN	13/11/2023	5/08/2024	20,00%	6,00%
07-026 DESARROLLO RINCON DE BOSA	EN EJECUCIÓN	29/02/2024	28/08/2024	13,00%	15,00%
07-002 BOSALINDA	EN EJECUCIÓN	30/01/2024	9/08/2024	63,00%	95,00%
07-007 URBANIZACIÓN EL REGALO	EN EJECUCIÓN	22/01/2024	19/03/2024		
PARQUE 07-014 DESARROLLO LA CONCEPCIÓN	EN EJECUCIÓN	30/01/2024	21/08/2024	13,00%	17,00%
PARQUE 07-044 URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL	EN EJECUCIÓN	30/01/2024	19/07/2024	27,00%	28,00%
PARQUE 07-094 DESARROLLO EL DANUBIO	SIN INICIAR	29/02/2024	12/08/2024	7,00%	8,00%
PARQUE 07-104 URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL	EN EJECUCIÓN	2/02/2024	30/08/2024	34,00%	20,00%
PARQUE 07-179 URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL	EN EJECUCIÓN	2/02/2024	28/06/2024	25,00%	32,00%
PARQUE 07-226 DESARROLLO EL LIBERTADOR	EN EJECUCIÓN	15/02/2024	6/08/2024	12,00%	13,00%
PARQUE 07-299 DESARROLLO LA PORTADA	EN EJECUCIÓN	22/02/2024	7/08/2024	15,00%	8,00%
PARQUE 07-333 DESARROLLO SANTA FE	SIN INICIAR	20/03/2024	1/09/2024	0,00%	0,00%
PARQUE 07-346 DESARROLLO VILLA SONIA	SIN INICIAR	5/04/2024	26/08/2024	0,00%	0,00%
PARQUE 005 BRASIL 2 SECTOR	SIN INICIAR	1/04/2024	15/08/2024	0,00%	0,00%
PARQUE 07-095 DESARROLLO LA LIBERTAD	SIN INICIAR	5/04/2024	27/08/2024	0,00%	0,00%
PARQUE 07-272 NUEVA ESCOCIA	SIN INICIAR	1/04/2024	14/08/2024	0,00%	0,00%
PARQUE 359 DESARROLLO EL CAUCE	SIN INICIAR	20/03/2024	6/06/2024	0,00%	0,00%
PARQUE 07-017 URBANIZACIÓN VILLA DEL RIO	SIN INICIAR	2/05/2024	30/08/2024	0,00%	0,00%

NOTAS ACLARATORIA

1. El porcentaje de avance físico es con base en programación avalada por la interventoria mediante comunicado No. SPI-LROS-23-0214 el 16 de enero de 2024

PARQUE 07-065 URBANIZACION CUARTE	SIN INICIAR				
PARQUE 07-111 DESARROLLO SAN LUIS	SIN INICIAR	2/05/2024	28/08/2024	0.00%	0.00%
PARQUE 07-215 URBANIZACIÓN CUARTE	SIN INICIAR	5/05/2024	29/08/2024	0.00%	0.00%
PARQUE 07-318 DESARROLLO ISLANDIA	SIN INICIAR	6/05/2024	28/08/2024	0.00%	0.00%
PARQUE 07-041 BRASIL	SIN INICIAR	6/04/2024	28/08/2024	0.00%	0.00%
PARQUE 07-061 LAURELES	SIN INICIAR	7/05/2024	29/08/2024	0.00%	0.00%
PARQUE 07-113 LA FLORIDA	SIN INICIAR	8/05/2024	27/08/2024	0.00%	0.00%
PARQUE 07-191 DESARROLLO SAN JOAQUIN	SIN INICIAR	7/05/2024	30/08/2024	0.00%	0.00%
PARQUE 07-268 DESARROLLO VILLA COLOMBIA	SIN INICIAR	7/05/2024	28/08/2024	0.00%	0.00%
		19/08/2024	30/08/2024	0.00%	0.00%

ESTADO GENERAL DE LOS FRENTES DE TRABAJO EN LA SEMANA POR ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	CANT POR PARQUES											VALOR EJECUTADO
	07-015 URBANIZACIÓN JIMENEZ DE QUEZADA	07-022 DESARROLLO PALESTINA	07-002 BOSALINDA	07-104 JOSE MARIA CARBONELL	07-007 EL REGALO	07-044 JOSE MARIA CARBONELL	07-026 RINCON DE BOSA	07-179 JOSE MARIA CARBONELL	07-226 DESARROLLO EL LIBERTADOR II	07-299 DESARROLLO LA PORTADA	07-014 DESARROLLO LA CONCEPCIÓN	
PRELIMINARES	$ 2.781.521,80	$ 7.966.778,56	$ 2.124.200,62	$ 8.103.266,96	$ 2.880.596,84	$ 2.698.628,32	$ 3.932.180,76	$ 2.258.916,88	$ 1.989.784,72	$ -	$ -	$ 39.764.896,46
DEMOLICIONES	$ -	$ 2.733.516,28	$ 477.977,36	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 604.604,23	$ -	$ 3.816.097,87
CORTES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DESMONTES Y RETIROS	$ 608.010,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 94.513,00	$ -	$ 61.042,00	$ 718.368,00	$ 400.759,50	$ 6.410.546,94
DESMONTE Y REINSTALACION	$ 1.326.530,42	$ 14.717.298,05	$ -	$ 4.507.854,44	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 16.045.828,47
REALCES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
EXCAVACIONES CON RETIRO	$ 1.048.504,95	$ 13.017.365,60	$ 3.067.425,36	$ 491.349,60	$ 15.789.503,85	$ 868.635,90	$ -	$ -	$ 124.592,22	$ 287.790,48	$ -	$ 34.695.167,96
NIVELACION Y CONFORMACION DEL TERRENO	$ 725.954,64	$ 136.227,06	$ 35.745,34	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 297.927,04
RELLENOS	$ -	$ 3.162.469,76	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.162.469,76
COLUMNAS VIGAS PLACAS Y SUPER-ESTRUCTURA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
REDES Y CONDUCCION	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ILUMINACION	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PISOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AISLAMIENTOS	$ -	$ 35.421,54	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PINTURA EXTERIORES	$ 382.315,21	$ 1.040.998,74	$ 44.946,66	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
EMPRADIZACION Y ARBORIZACION	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SENDEROS Y ANDENES EN CONCRETO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SENDEROS Y ANDENES EN ADOQUIN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ESCALERAS Y RAMPAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CONFINAMIENTOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
MOBILIARIO URBANO	$ -	$ 3.145.147,12	$ -	$ -	$ 30.996.375,60	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 30.996.375,60
SEÑALIZACION	$ 2.207.580,80	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.868.267,93
NO PREVISTOS	$ 877.664,90	$ -	$ -	$ 13.424.446,42	$ -	$ 1.002.214,55	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 53.018.867,40
TOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 19.857.682,83	$ 1.048.165,12	$ 1.317.307,74	$ 5.647.906,73	$ 8.276.473,29	$ 13.380.267,80	$ -	$ 24.001.572,60	$ 720.906,26	$ -	$ -	$ 877.664,90
A 21,25%	$ 29.217.765,55	$ 47.832.387,83	$ 12.967.403,07	$ 32.174.644,14	$ 57.942.949,58	$ 8.753.139,24	$ 3.932.493,08	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 53.018.867,40
I 1,00%	$ 292.177,66	$ 9.996.382,41	$ 2.564.365,65	$ 6.837.154,38	$ 12.312.876,79	$ 26.707.885,81	$ 7.859.186,84	$ -	$ 742.284,60	$ -	$ -	$ 877.664,90
U 5,00%	$ 1.460.888,28	$ 470.323,88	$ 120.676,03	$ 321.748,44	$ 579.429,50	$ 5.675.425,73	$ 1.691.327,20	$ 26.260.480,44	$ 3.656.609,80	$ 3.062.383,78	$ 3.813.252,12	$ 56.451.088,52
TOTAL EJECUCION DE OBRA	$ 31.179.606,67	$ 58.846.713,52	$ 15.356.024,91	$ 40.342.489,17	$ 73.732.403,34	$ 33.985.784,69	$ 10.126.065,25	$ 5.580.354,01	$ 777.454,58	$ 4.775.636,57	$ 4.214.011,62	$ 252.011.376,29
AMBIENTAL Y SST 5,32%	$ 1.554.385,13	$ 2.502.123,03	$ 641.996,48	$ 1.711.791,71	$ 3.082.564,92	$ 1.420.858,52	$ 423.428,74	$ 267.078,86	$ 79.591,87	$ 262.604,89	$ 36.586,10	$ 10.534.610,25
SOCIAL 3,26%	$ 952.499,16	$ 1.533.255,84	$ 393.403,86	$ 1.048.899,92	$ 1.888.940,16	$ 870.677,08	$ 259.469,49	$ 1.335.394,29	$ 397.959,34	$ 1.313.024,47	$ 182.930,49	$ 53.552.416,19
PMT 2,93%	$ 856.080,53	$ 1.378.048,96	$ 353.580,77	$ 942.722,93	$ 1.697.726,42	$ 782.541,05	$ 233.204,17	$ 769.432,34	$ 107.197,27	$ 1.139.926,15	$ 123.470,54	$ 7.383.933,15
TOTAL CONTRATO	$ 40.542.571,48	$ 65.262.141,36	$ 16.745.006,02	$ 44.645.813,73	$ 80.401.636,84	$ 37.059.862,35	$ 11.044.167,66	$ 36.439.055,20	$ 5.076.686,96	$ 6.626.673,30	$ 5.847.362,52	$ 349.690.977,41

Se evidencia un avance acorde a la nueva programación avalada por la interventoria en comunicado No. SPLI-HOS-23-0214

FUENTES DE MATERIALES

CONSTRUIRAR AGREGADOS PETREOS
GANTERA BELLA VISTA, UBICADA EN LA VEREDA QUIBA - CIUDAD BOLIVAR

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS
Cl 13 10-41 O 306 Bogota

COMAT CONSTRUCIONES Y MATERIALES SAS
GANTERA CERRO GRANDE VEREDA BALSILLAS KM 4,5 VIA LA MESA

FANNY TEQUIA GONZALEZ
KM 4,5 VIA VEREDA FUZUNGA GANTERA CUEVA DEL ZORRO

HIERROS Y PREFABRICADOS COLOMBIA
CARRERA 4C N°9-45

RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S
KM 1.5 VIA BOGOTÁ - SIBERIA COSTADO SUR, VEREDA SIBERIA, LOTE DENOMINADO LA BRITANIA VEGA.

ARKA PREFABRICADOS
KM 5 VIA SOACHA-SUBIA VEREDA FUSUNGA

DROMOS PAVIMENTOS SAS
OPERADOR DEL TITULO MINERO N° EHS-131 KM 3,8 ZONA INDUSTRIAL BALSILLAS, MOSQUERA

SOFAN INGENIERIA SAS
VIA MOSQUERA LA MESA DESPUES DEL SECTOR LOS PUENTES A 3 KM DEL DESVIO A MANO DERECHA, VEREDA BALSILLASLOTE 7A

LOGISTICA Y DISTRIBUCION

5. GESTIÓN AMBIENTAL

PERMISO MINERO				
LICENCIA AMBIENTAL	SI X	NO ____		
	SI X	NO ____		
PERMISO MINERO				
LICENCIA AMBIENTAL	SI X	NO ____		
	SI X	NO ____		
PERMISO MINERO				
LICENCIA AMBIENTAL	SI X	NO ____		
	SI X	NO ____		
PERMISO MINERO				
LICENCIA AMBIENTAL	SI X	NO ____		
	SI X	NO ____		
PERMISO MINERO				
LICENCIA AMBIENTAL	SI	NO X		
	SI	NO X		
PERMISO MINERO				
LICENCIA AMBIENTAL	SI X	NO ____	TIENE VIGENCIA REGISTRO IDU	
PERMISO MINERO	SI X	NO ____		
LICENCIA AMBIENTAL	SI	NO X		
PERMISO MINERO	SI	NO X		
LICENCIA AMBIENTAL	SI X	NO ____	TIENE VIGENCIA REGISTRO IDU	
PERMISO MINERO	SI X	NO ____		
LICENCIA AMBIENTAL	SI X	NO ____		
PERMISO MINERO	SI X	NO ____		
LICENCIA AMBIENTAL	SI	NO ____		
	SI X	NO ____		

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	____	NO	____	N/A X
LICENCIA AMBIENTAL	SI	____	NO	____	N/A X
APROVECHAMIENTO FORESTAL	SI	____	NO	____	N/A X
CONCESION DE AGUAS	SI	____	NO	____	N/A X
OCUPACION DE CAUCES	SI	____	NO	____	N/A X
VERTIMIENTOS	SI	____	NO	____	N/A X
EMISIONES	SI	____	NO	____	N/A X

Se aprobó el plan de gestión de RCD por parte de la interventoria y se radicó al FOLB en físico el dia 20 de octubre de 2023 con comunicado No. SPLI-HOS-23-0026 y radicado No. 2023-571-014254-2

PTPMA (Programa de implementación del plan de manejo ambiental)

ESTADO

Aprobado y radicado en el FOLB con la comunicación No. SPLI-HOS-23-0026 el dia 20 de octubre de 2023 y radicado No. 2023-571-014254-2. El pin ambiental del proyecto es (PIN 24061)

PIN AMBIENTAL DE OBRA del proyecto = 24061 Generado el 10 de octubre de 2023 mediante Radicado de la sda 2023ER198702, se realiza el reporte del 4 trimestre en el formato establecido en la Resolucion 1257 de 2021 - ANEXO V. FORMATO ÚNICO DE REPORTE TRIMESTRAL DE GENERADORES A LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE REGIONAL O URBANA, el cual se cargo al aplicativo de la SDA mediante radicado 2024ER18087 EL 23 DE ENERO DE 2024.

PMT APROBADOS

PARQUE	FECHA		HORARIO DE TRABAJO	COI APROBACIÓN
	INICIO	FIN		
07-022	6/10/2023	28/03/2023	07:00 - 18:00	40 DEL 05/10/2023
07-015	6/10/2023	29/03/2023	07:00 - 18:00	40 DEL 05/10/2023
07-014	13/10/2023	4/04/2024	07:00 - 18:00	41 DEL 12/10/2023
07-299	13/10/2023	4/04/2024	07:00 - 18:00	41 DEL 12/10/2023
07-179	13/10/2023	4/04/2024	07:00 - 18:00	41 DEL 12/10/2023
07-044	13/10/2023	4/04/2024	07:00 - 18:00	41 DEL 12/10/2023
07-226	19/01/2024	11/07/2024	07:00 - 18:00	03 DEL 18/01/2024
07-002	19/01/2024	11/07/2024	07:00 - 18:00	03 DEL 18/01/2024
07-026	19/01/2024	11/07/2024	07:00 - 18:00	03 DEL 18/01/2024
07-007	19/01/2024	11/07/2024	07:00 - 18:00	03 DEL 18/01/2024
07-104	19/01/2024	11/07/2024	07:00 - 18:00	03 DEL 18/01/2024
07-092	12/01/2024	17/06/2024	07:00 - 18:01	02 del 11/01/2024

El contratista dio inicio a las actividades de implementación del PMT el 22 de noviembre de 2023, a la fecha ha realizado la implementación en: 07-015 Urbanización Jiménez de Quesada, 07-022 Desarrollo Palestina, 07-299 Desarrollo la Portada, 07-104 Urbanización José María Carbonell I y II etapas, 07-044 Urbanización José María Carbonell I y II etapas, 07-179 Urbanización José María Carbonell I y II etapas, 07-002 Desarrollo Bosalinda, 07-007 Urbanización el Regalo, 07-299 Desarrollo la Concepción (Fue robada la señalización)

6. SEGUIMIENTO A LOS PMTS

PMT RADICADOS

CODIGO	NOMBRE DEL PARQUE	GRUPO PRIORIZACIÓN	RADICADO

PMT PENDIENTES DE RADICAR A SDM

CODIGO	NOMBRE DEL PARQUE	GRUPO PRIORIZACIÓN
07-358	DESARROLLO EL CAUCE	2
07-333	DESARROLLO SANTAFE	2
07-003	BRASIL SEGUNDO SECTOR	2
07-093	DESARROLLO CIUDADELA LA LIBERTAD II	2
07-272	NUEVA ESCOCIA	2
07-366	VILLA SONIA I	2
07-037	URBANIZACIÓN VILLA DEL RIO LOTE 2A	2
07-068	URBANIZACIÓN CUARTE	3
07-318	DESARROLLO ISLANDIA	3
07-215	URBANIZACIÓN CUARTE	3
07-111	DESARROLLO SAN LUIS	3
07-110	DESARROLLO LA FLORIDA IV SECTOR	4
07-268	DESARROLLO VILLA COLOMBIA	4
07-061	DESARROLLO LAURELES III SECTOR	4
07-041	BRASIL (VILLA DE LOS COMUNEROS)	4
07-191	DESARROLLO SAN JOAQUIN	4

7. GESTIÓN SOCIAL CONTRATISTA

TOTAL EMPLEOS GENERADOS		No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS	30	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS	
	30		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS	0	DIRECCIÓN PUNTO CREA	
OTROS	0		
TOTAL MUJERES	9	PUNTOS SATELITES	Cra 80 k 61 - 16 sur
	30.00%		

PROGRAMAS E INDICADORES SOCIALES

Programa de información: Durante este periodo se lleva a cabo reunión Extraordinaria en el parque (No. La Portada (07-299)

Fecha	Parque Objetivo	Convocados	Asistentes
11/03/2024	Realizar reunión extraordinaria parque Jiménez de Quesada	30	6
11/03/2024	Realizar reunión extraordinaria parque Palestina	10	12
11/03/2024	Realizar reunión extraordinaria parque el Regalo	20	10
	TOTAL	60	28

Indicadores de gestión programa de información

138

MUJERES CONDICION VULNERABILIDAD	0	0,00%
PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1	3,33%
JOVES MENORES DE 24 AÑOS	6	20,00%
	14	46,67%
TOTAL PERSONAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA		
TOTAL PERSONAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA DE LA LOCALIDAD (porcentaje con base de mano de obra total)	9	64,29%

8. GESTIÓN SOCIAL INTERVENTORIA

TOTAL EMPLEOS GENERADOS	18	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS	18	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS	0	
OTROS	0	
TOTAL MUJERES	11	61,11%
MUJERES CONDICION VULNERABILIDAD	0	0,00%
PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1	5,56%
JOVES MENORES DE 24 AÑOS	1	5,56%
TOTAL PERSONAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA	N/A	
TOTAL PERSONAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA DE LA LOCALIDAD	N/A	

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS 0
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS 0
DIRECCIÓN PUNTO CREA Cra 80 k 61 - 16 sur

PUNTOS SATELITES

Programa de Sostenibilidad: Se realiza comité veedor en los parques Jiménez de Quirzada, Palestina y el Regalo.

Nº	PARQUE	FECHA	PARTICIPANTES
	TOTAL		

Programa de capacitación al personal de obra: Durante este periodo se realiza la capacitación correspondiente al periodo Capacitando a 12 personas del personal de MONC

En la contratación de personal: El contratista realiza recepción de hojas de vida

Otras actividades
1-Se envia informe semanal Nº 23
2-Se envia la programación para las reuniones de inicio, avance y finalización.

Indicador	Formula	Resultado
Productividad	RETÁMOS PROGRAMADAS CONTA COMUNIDAD	3 x100/3 = 100%
	RETÁMOS REALIZADAS CONTA COMUNIDAD	2&x100/&5 = 40%
Productividad	ASISTENTES DE LA COMUNIDAD	

Programa de divulgación: En este programa se realizó la convocatoria para reunión extraordinaria y de creadores de los parques Jimenez de Quirzada Palestina y el Regalo.

Fecha	Tipo de pieza	Objeto	Cantidad
15/03/2024	Volante 37	Realizar reunión extraordinaria Parque la Florida	30
15/03/2024	Volante 38	Realizar reunión extraordinaria y con los vendores	15
15/03/2024	Volante 39	Realizar reunión extraordinaria Danubio	25
	TOTAL		74

Indicador de cumplimiento		
INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	N° DE VOLANTES ENTREGADOS x100 / N° DE VOLANTES REQUERIDOS MAS PLEGABLES	74X100/74= 100%
PRODUCTIVIDAD	N° DE VALLAS INSTALADAS x100 / N° DE VALLAS REQUERIDAS	11X100/11= 100%
PRODUCTIVIDAD	N° DE AFICHLS INSTALADOS / N° DE AFICHLS INSTALADOS	0X100/0= 0%

Programa de atención al ciudadano:

Funcionamiento punto CREA			
Dirección	Horario	Teléfono	Atención
Kr 80 K # 61-16 Sur Barrio Bosa Centro	Martes, miércoles y Viernes de 08:00 a.m. a 12:00 p.m.	321 8622614	T.S. Jennifer Ulloa

PQR
1-Se realiza la apertura de una PQR relacionada con la solicitud de la comunidad del parque Jose Maria Carbonell 084 quienes están interesados en que en el parque se instale maquinas para adultos bioseludables, esta solicitud fue enviada al area tecnica las cuales realizaron el análisis correspondiente relacionado con los precauciones y en la reunión extraordinaria se informo que si era viable ajustar el presupuesto y atender la solicitud por tanto esta solicitud quedo cerrada y atendida a satisfacción.

2-En el parque Desarrollo Bosa linda cuando se realizó la reunión de inicio la comunidad solicitó el arreglo de una graderia cerca a la cancha puesto que en esta año se presentaba inseguridad y contaminación con roedores, esta solicitud fue aceptada por el area técnica y la solicitud fue cerrada y atendida.

3-En el parque Jose Maria Carbonell 084 la comunidad solicito que se les instalara maquinas bioseludables, se informo al area tecnica y esta pendiente del respuesta a la comunidad.

4-En el periodo se acerca el punto CREA el señor de nombre Leandro Diaz solicitando información de los parques que a la fecha se encuentran en ejecución y los avances de obra. Por parte del contratista se informa al señor sobre lo solicitado y se realiza levantamiento de acta de reunión, se atiende y se hace cierre del requerimiento.

5-La Junta de Acción Comunal del Barrio Jose Maria Carbonell- 07-104 solicita que se le entregue el adecuado producto del mantenimiento que se esta realizando en este parque para ser utilizado en espacio público del sector que esta malas condiciones, al contratista le informe que segun la invitación de la interventoria este adecuación será re utilizado en mantenimiento de otros parques de la zona, sin embargo la solicitud será estudiada. PQR abierta.

6-Durante reunión informativa de inicio de intervención en el parque Obs. Rincón de Bosa – 03 Recuerda la comunidad solicita el cambio de los bosabilidades existentes por generacion gran cantidad de roedores, tomando en cuenta que dentro del alcance de intervención se tiene contemplado realizar el cambio esta solicitud se encuentra abierta no hay definición hasta la fecha.

7-Durante reunión informativa de inicio la comunidad del parque Obs. Danubio (07-004) solicitan la instalación de más módulos de malla contra impacto en uno de los laterales de la cancha con el fin de protegen la zona donde se encuentran los módulos infantiles, hasta la fecha no hay definición por tanto se encuentra abierta

8-Durante reunión de comité veedor en el parque La Palestina (07-022) se requiere la apertura de PQRSD, ya que la comunidad manifiesta el incremento de la inseguridad en el sector por el tipo de cerramiento implementado en el parque para la ejecución de actividades en el parque.

9-Durante reunión de comité veedor en el parque Bosa Linda (07-002) se requiere la apertura de PQRSD, ya que por parte de la JAC se solicita se realice la implementación de unos arcos donde se restringa el acceso de personal no autorizado a la obra, ya que manifiestan que hay comunidad que ingresa pero a que no cuenta con el cerramiento.

10-Se realiza apertura y cierre de PQRSD en el parque Urb. Jose Maria Carbonell (07-084), en donde la comunidad solicita se aisle el cerramiento a una altura de 1 metro, teniendo en cuenta que ya se realizaron actividades de excavación, lo cual beneficiaria los establecimientos comerciales y la seguridad de la comunidad.

11-En el periodo se realiza apertura de PQRSD con comunidad aledaña al parque Urb. Jose Maria Carbonell (07-178), referente al cerramiento de la obra nues refieren nos la

12-Se realiza apertura de PQRSD con el presidente de la JAC del barrio Urb. Jimenez de Quesada (07-051), referente al cerramiento de la obra nues refieren nos la

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	LINEA TELEFONICA SOLICITADA 0*100 / LINEA TELEFONICA IMPLEMENTADA	1X100/1=100%
PRODUCTIVIDAD	CORREO ELECTRONICO SOLICITADO *100 / CORREO ELLCTRONICO IMPLEMENTADO	1X100/1=100%
PRODUCTIVIDAD	FORMATO DE CONTROL DE ATENCIONES DILIGENCIADO *100 / ATENCIONES RECIBIDAS	5X100/12= 41%
PRODUCTIVIDAD	ATENCIÓN A VEEDURIAS CIUDADANAS RECIBIDAS *100 / ATENCIÓN A VEEDURIAS CIUDADANAS ATENDIDAS	1X100/1 = 100 %

Programa de acompañamiento actividades tecnicas:

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	NUMERO DE ACTAS DE VECINDAD LEVANTADAS / NUMERO DE ACTAS DE VECINDAD PROGRAMADAS	106X100/404 = 26%

9. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA


El dia 11-03-2024 se envio el comunicado No. SPLHROS-23-0380 con asunto APREMIO No. 2 POR LA NO PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CONTINGENCIA ESPECÍFICO POR CADA FRENTE DE OBRA QUE PRESENTA ATRASO. al CONSORCIO PARQUES
El dia 11-03-2024 se envio el comunicado No. SPLHROS-23-0382 con asunto RESPUESTA A COMUNICADO No. CPBJTDLB 508-387-2024 CON ASUNTO PROGRAMACIONES ACTUALIZADAS MARZO 4 DE 2024 – OBSERVACIONES A PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA 04-03-2024 al CONSORCIO PARQUES
El dia 11-03-2024 se envio el comunicado No. SPLHROS-23-0383 con asunto APREMIO No. 1 POR INSUFICIENCIA DE PERSONAL, EQUIPOS Y MATERIALES – INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y FALTAS A PROPUESTA ECONÓMICA OFERTADA al CONSORCIO PARQUES
El dia 12-03-2024 se envio el comunicado No. SPLHROS-23-0384 con asunto APREMIO No. 3 POR INSUFICIENCIA DE PERSONAL Y EQUIPOS PERIODO DEL 01 DE FEBRERO DE 2024 AL 29 DE FEBRERO DE 2024 al FDLB
El dia 12-03-2024 se envio el comunicado No. SPLHROS-23-0384 con asunto INFORME MENSUAL DE OBLIGACIONES NO. 5 VIG DEL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024 AL CONSORCIO PARQUES
El dia 12-03-2024 se envio el comunicado No. SPLHROS-23-0385 con asunto RESPUESTA COMUNICADO CPBJTDLB 508-405-2024 / INFORME DE OBLIGACIONES S CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. al CONSORCIO PARQUES
El dia 12-03-2024 se envio el comunicado No. SPLHROS-23-0386 con asunto RESPUESTA COMUNICADO CPBJTDLB 508-406-2024 / SEGUIMIENTO AL PLAN DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.
El dia 12-03-2024 se envio el comunicado No. SPLHROS-23-0387 con asunto RESPUESTA COMUNICADO CPBJTDLB 508-376-2024 CON ASUNTO CONCEPTO Y ALCANCE PARA INTERVENCION CANCHAS EN ASFALTO EXISTENTES, ZONAS DE JUEGOS, GIMNASIOS, CICLORUTAS al CONSORCIO PARQUES
El dia 12-03-2024 se envio el comunicado No. SPLHROS-23-0388 con asunto INFORME SEMANAL No 23 al al FDLB
El dia 13-03-2024 se envio el comunicado No. SPLHROS-23-0389 con asunto ALCANCE AL COMUNICADO CON CONSECUTIVO SPLHROS-23-0376 Y ASUNTO RESPUESTA COMUNICADO CPBJTDLB 508-376-2024 CON ASUNTO CONCEPTO Y ALCANCE PARA INTERVENCION CANCHAS EN ASFALTO EXISTENTES, ZONAS DE JUEGOS, GIMNASIOS, CICLORUTAS al CONSORCIO PARQUES
El dia 13-03-2024 se envio el comunicado No. SPLHROS-23-0390 con asunto APROBACION PMT No 1 Cto 508 Parques Ilosa - Ampliación plazo PMT al CONSORCIO PARQUES
El dia 13-03-2024 se envio el comunicado No. VIA CORREO ELECTRONICO con asunto APROBACION PMT No 1 Cto 508 Parques Ilosa - Ampliación plazo PMT al CONSORCIO PARQUES
El dia 13-03-2024 se envio el comunicado No. SPLHROS-23-0391 con asunto DEVOLUCION ACTA DE VECINDAD EN ORIGINAL FIRMADAS al CONSORCIO PARQUES
El dia 13-03-2024 se envio el comunicado No. SPLHROS-23-0392 con asunto APREMIO No 1 y No 2 ATRASO FRENTES DE OBRA al CONSORCIO PARQUES
El dia 13-03-2024 se envio el comunicado No. SPLHROS-23-0393 con asunto RESPUESTA A COMUNICADO CPBJTDLB 508-412-2024 / ACTA PARCIAL DE OBRA No 4CONTRATO 508 DE 2023 al CONSORCIO PARQUES
El dia 13-03-2024 se envio el comunicado No. SPLHROS-23-0394 con asunto ASUNTO: RESPUESTA A COMUNICADO CPBJTDLB 508-411-2024/ OFICIO SPLHROS-23-0376 RESPUESTA COMUNICADO CPBJTDLB-508-376-2024/ INFORME MENSUAL TECNICO No 05 VERSION 0 al CONSORCIO PARQUES
El dia 14-03-2024 se envio el comunicado No. SPLHROS-23-0397 con asunto RESPUESTA COMUNICADO CPBJTDLB-508-376-2024 APREMIO No. INSUFICIENCIA PERSONAL, EQUIPOS Y MATERIALES al CONSORCIO PARQUES
El dia 14-03-2024 se envio el comunicado No. SPLHROS-23-0398 con asunto RESPUESTA COMUNICADO CPBJTDLB-508 411-2024/ OFICIO SPLHROS-23-0376 RESPUESTA COMUNICADO CPBJTDLB-508-376-2024/INFORME MENSUAL TECNICO No 05 VERSION 0 al CONSORCIO PARQUES
El dia 15-03-2024 se envio el comunicado No. SPLHROS-23-0399 con asunto RESPUESTA COMUNICADO CPBJTDLB-508 425-2024 CON ASUNTO RESPUESTA OFICIOS SPLHROS-23-290 LLAMADO ATENCION INSUFICIENCIA MANO DE OBRA Y EQUIPO SPLHROS-23-383 APREMIO No. INSUFICIENCIA PERSONAL, EQUIPOS Y MATERIALES al CONSORCIO PARQUES
El dia 15-03-2024 se envio el comunicado No. SPLHROS-23-0399 con asunto RESPUESTA COMUNICADO CPBJTDLB-508 425-2024 CON ASUNTO RESPUESTA OFICIOS SPLHROS-23-290 LLAMADO ATENCION INSUFICIENCIA MANO DE OBRA Y EQUIPO SPLHROS-23-383 APREMIO No. INSUFICIENCIA PERSONAL, EQUIPOS Y MATERIALES por parte del CONTRATISTA

El día 15-03-2024 se recibio el comunicado No. CORREO ELECTRONICO con asunto CORRECCION DE Nº GRUPO 1 por parte del CONTRATISTA

11. REGISTRO FOTOGRAFICO




07-015 URBANIZACIÓN JIMENEZ DE QUEZADA



07-015 URBANIZACIÓN JIMENEZ DE QUEZADA



07-015 URBANIZACIÓN JIMENEZ DE QUEZADA



07-015 URBANIZACIÓN JIMENEZ DE QUEZADA



07-015 URBANIZACIÓN JIMENEZ DE QUEZADA



07-179 JOSE MARIA CARBONELL



07-179 JOSE MARIA CARBONELL




07-179 JOSE MARIA CARBONELL




07-179 JOSE MARIA CARBONELL



07-179 JOSE MARIA CARBONELL












139


07-044 JOSE MARIA CARBONELL




07-044 JOSE MARIA CARBONELL



07-044 JOSE MARIA CARBONELL



07-044 JOSE MARIA CARBONELL



07-044 JOSE MARIA CARBONELL



07-104 JOSE MARIA CARBONELL



07-104 JOSE MARIA CARBONELL



07-104 JOSE MARIA CARBONELL




07-104 JOSE MARIA CARBONELL



07-104 JOSE MARIA CARBONELL



07-022 DESARROLLO PALESTINA



07-022 DESARROLLO PALESTINA




07-022 DESARROLLO PALESTINA



07-022 DESARROLLO PALESTINA



07-022 DESARROLLO PALESTINA




07-402 DESARROLLO BOSALINDA



07-402 DESARROLLO BOSALINDA



07-402 DESARROLLO BOSALINDA



07-402 DESARROLLO BOSALINDA



07-402 DESARROLLO BOSALINDA



07-299 DESARROLLO LA PORTADA



07-299 DESARROLLO LA PORTADA



07-299 DESARROLLO LA PORTADA




07-299 DESARROLLO LA PORTADA



07-299 DESARROLLO LA PORTADA



07-226 DESARROLLO EL LIBERTADOR II



07-226 DESARROLLO EL LIBERTADOR II



07-226 DESARROLLO EL LIBERTADOR II



07-226 DESARROLLO EL LIBERTADOR II



07-226 DESARROLLO EL LIBERTADOR II



07-026 DESARROLLO RINCON DE BOSA

07-026 DESARROLLO RINCON DE BOSA


07-026 DESARROLLO RINCON DE BOSA

07-026 DESARROLLO RINCON DE BOSA

07-026 DESARROLLO RINCON DE BOSA



07-014 DESARROLLO LA CONCEPCIÓN



07-014 DESARROLLO LA CONCEPCIÓN



07-014 DESARROLLO LA CONCEPCIÓN



07-014 DESARROLLO LA CONCEPCIÓN




07-014 DESARROLLO LA CONCEPCIÓN



07-007 URBANIZACIÓN EL REGALO




07-007 URBANIZACIÓN EL REGALO



07-007 URBANIZACIÓN EL REGALO



07-007 URBANIZACIÓN EL REGALO



07-007 URBANIZACIÓN EL REGALO

11. OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES (CAUSAS ATRASO, ETC)

OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES

Se tiene aprobación del PMT para ejecución de obras en 11 parques

Se cuentan con TODOS los diagnosticos aprobados y radicados a la Entidad

DESDE EL COMPONENTE AMBIENTAL SE CONTINUO VERIFICACION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DE PARQUE URBANIZACION JIMENEZ DE QUEZADA 07-015 DONDE SE EVIDENCIAN LOS 3 SUMIDEROS PROTEGIDOS Y EL INDIVIDUO ARBOREO PROTEGIDO. SE CONTO CON LA ADECUACION DEL PUNTO ECOLOGICO.

DEL MISMO MODO EN EL PARQUE 07-022 DE SARRILLO PALESTINA SE CONTINUO CON EL CERRAMIENTO PERIMETRAL. SE EVIDENCIAN LOS SUMIDEROS PROTEGIDOS E INDIVIDUO ARBOREO Y SE CONTO CON PUNTO ECOLOGICO.

SE CONTINUA CON EL CERRAMIENTO ADECUADO DEL PARQUE EL REGALO, SE VERIFICO LA PROTECCION DEL INDIVIDUO ARBOREO, ASI COMO LA IMPLEMENTACION DE PUNTO ECOLOGICO. SE CUENTA CON ACOPIO DE RCD GENERADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION EL CUAL SE ENCUENTRA SEÑALIZADO Y PROTEGIDO, Y SE REALIZARA CARGUE PARA SU DISPOSICION FINAL LA PROXIMA SEMANA YA QUE COMPLETA EL CUBICAJE DE LAS VOLQUETAS

SE CONTINUA CON EL CERRAMIENTO DEL PARQUE BOSA LINDA, DONDE SE VERIFICA LA CONTINUIDAD DE PROTECCION DEL INDIVIDUO ARBOREO, ASI MISMO SE REALIZO CERRAMIENTO PERIMETRAL.

SE VERIFICA LA IMPLEMENTACION DEL CERRAMIENTO DEL PARQUE BOSA LINDA, DONDE SE VERIFICA LA CONTINUIDAD DE PROTECCION EL CUAL SE ENCUENTRA EN PROCESO PARA QUE EL GESTOR REALICE EL CARGUE , RETIRO Y POSTERIOR SUMINISTRO DE CERTIFICACION DE DISPOSICION, ASI MISMO SE REALIZO CERRAMIENTO PERIMETRAL.

SE REALIZO ATENCION DE REQUERIMIENTO DEL FOLIO EN SAN MARTIN REALIZANDO LEVANTAMIENTO DE PISO DE CAUCHO EL CUAL SE ENCUENTRA EN PROCESO PARA QUE EL GESTOR REALICE EL CARGUE , RETIRO Y POSTERIOR SUMINISTRO DE CERTIFICACION DE DISPOSICION, ASI MISMO SE REALIZO CERRAMIENTO PERIMETRAL. SEÑALIZACION DE INDIVIDUOS ARBOREOS. IMPLEMENTO PUNTO ECOLOGICO. CERRAMIENTO PERIMTRAL. SEÑALIZACION DE INDIVIDUOS ARBOREOS. GENERASCION DE RCD LOS CUALES SE CARECARON Y RETIRARON A SITIO DE DISPOSICION FINAL AUTORIZADO.

SE DIO INICIO DE ACTIVIDADES DE DEMOLICION DE PISOS EN PARQUE LIBERTADOR, DONDE SE REALIZO CERRAMIENTO PERIMETRAL, LIMPIEZA Y PORTECCION DE INDIVIDUOS ARBOREOS, GENERASCION DE RCD LOS CUALES SE CARECARON Y RETIRARON A SITIO DE DISPOSICION FINAL AUTORIZADO.

ASI MISMO SE SDIO INCIO DE ACTIVIDADES EN PARQUE RINCON DE BOSA DONDE SE REALIZO CERRAMIENTO PERIMETRAL, LIMPIEZA Y PORTECCION DE INDIVIDUOS ARBOREOS, GENERASCION DE RCD LOS CUALES SE CARECARON Y RETIRARON A SITIO DE DISPOSICION FINAL AUTORIZADO.

SE REALIZA CARGUE Y RETIRO DE RCD DEL PARQUE EL REGALO EL DIA 12 DE MARZO 1 VIAJE A CTA SECAM

SE REALIZA CARGUE Y RETIRO DE RCD DEL PARQUE EL REGALO EL DIA 12 DE MARZO 1 VIAJE A CTA SECAM

SE REALIZA CARGUE Y RETIRO DE RCD DEL PARQUE BOSA LINDA.

SE VERIFICA LA PROTECCION DE 2 INDIVIDUOS ARBOREOS ADICIONALES EN PARQUE BOSA LINDA.

SE VERIFICA LA PROTECCION DE 2 INDIVIDUOS ARBOREOS ADICIONALES EN PARQUE BOSA LINDA.

SE VERIFICAN JORNADAS DE ORDEN ASEO Y LIMPIEZA EN LOS FRENTES DE OBRA Y LOS CORRESPONDIENTES CAMPAMENTOS.

SE VERIFICAN JORNADAS DE ORDEN ASEO Y LIMPIEZA EN LOS FRENTES DE OBRA Y LOS CORRESPONDIENTES CAMPAMENTOS.

SE VERIFICA LA PROTECCION DE 2 INDIVIDUOS ARBOREOS ADICIONALES EN PARQUE BOSA LINDA.

SE REALIZA CARGUE Y RETIRO DE RCD DEL PARQUE EL REGALO EL DIA 12 DE MARZO 1 VIAJE A CTA SECAM

SE REALIZA CARGUE Y RETIRO DE RCD DEL PARQUE BOSA LINDA.

SE VERIFICA LA PROTECCION DE 2 INDIVIDUOS ARBOREOS EN PARQUE BOSA LINDA.

SE VERIFICAN JORNADAS DE ORDEN ASEO Y LIMPIEZA EN LOS FRENTES DE OBRA Y LOS CORRESPONDIENTES CAMPAMENTOS.

EL CONTRATISTA MEDIANTE COMUNICADO CPS-FOLIS 508-444-2024MENCIONA QUE ADJUNTAN CERTIFICADOS DE RCD UTILIZADOS EN LOS PARQUES, SIN EMBARGO LA INFORMACIÓN ADJUNTA CORRESPONDE A LOS VALES QUE SOPORTAN EL INGRESO DE MATERIAL GRANULAR (S-600) A LOS PARQUES, Y NO CORRESPONDE A NINGÚN CERTIFICADO DE RCD .

Ya se cuenta con PIN AMBIENTAL No. PIN 24061 de la obra.

Se deja constancia que este informe fue remitido el 20-03-2024 al correo electrónico del profesional de apoyo técnico dando cumplimiento a lo establecido en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

VEINTE (Día en letras) 20 (Día en numeros)

días del mes de MARZO (Mes en letras) de 2024

MONICA JIMENA GUERRA VERGARA
DIRECTOR INTERVENTORIA

ALCALDIA LOCAL DE BOSA
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

SEMANA No. 25 DEL lunes, 18 de marzo de 2024 AL domingo, 24 de marzo de 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 510 DE 2023 (Número de Contrato)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. 508-2023 (Número de Contrato)

1. DATOS GENERALES

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO".

(Indique el objeto del contrato de obran suscrito)

CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES 2023 — NIT 901736072-8 (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra) (Escriba el NIT del Contratista)

INTERVENTOR: SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS — NIT 900389180-2 (Escriba el nombre o razón social del Interventor) (Escriba el NIT del Interventor)

CONTRATO DE OBRA	
Valor Inicial	$ 6.220.523.869,00
Valor Adicional 1	
Valor Actualizado	$ 6.220.523.869,00
Plazo Inicial (MESES)	11
Plazo Prórroga 1 (MESES)	0
Plazo Actualizado	11
Fecha de Iniciación	lunes, 2 de octubre de 2023
Fecha de Terminación Inicial	lunes, 2 de septiembre de 2024
Fecha de Terminación Actual	lunes, 2 de septiembre de 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Valor Inicial	$ 894.488.597,00
Valor Adicional 1	$ -
Valor Actualizado	$ 894.488.597,00
Plazo Inicial (MESES)	11
Plazo Prorroga 1 (MESES)	0
Plazo Actualizado (MESES)	11
Fecha de Iniciación	lunes, 2 de octubre de 2023
Fecha de Terminación Inicial	lunes, 2 de septiembre de 2024
Fecha de Terminación Actual	lunes, 2 de septiembre de 2024

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: LIZETH JAHIRA GONZALEZ VARGAS (Escriba el nombre del Supervisor FDLB)

PROFESIONAL DE APOYO TECNICO A LA SUPERVISIÓN: LAURA CAROLINA MUÑOZ VARGAS, JUAN EDDISON VARGAS MESA (Escriba el nombre del profesional del Equipo de Apoyo a la supervisión)

2. CONTROL TECNICO DE LA OBRA

MAQUINARIA Y EQUIPOS

MAQUINARIA Y/O EQUIPOS	PARQUES										TOTAL
	07-015 URBANIZACIÓN JIMENEZ DE QUEZADA	07-022 DESARROLLO PALESTINA	07-002 BOSALINDA	07-104 JOSE MARIA CARBONELL	07-007 EL REGALO	07-044 JOSE MARIA CARBONELL	07-026 RINCON DE BOSA	07-179 JOSE MARIA CARBONELL	07-226 DESARROLLO EL LIBERTADOR II	07-299 DESARROLLO LA PORTADA	07-014 DESARROLLO LA CONCEPCION	
VOLQUETA DX3800											1
VOLQUETA SMO374											1
BOBCAT (185 MINICARGADOR)											1
VIBROCOMPACTADOR											1
MINIEXCAVADORA (HITACHI EX50U)											1
Total personal											5

OBSERVACIONES: A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME SE CUENTA CON 2 VOLQUETAS, 1 BOCAT, 1 MINIEXCAVADORA Y 1 VIBROCOMPACTADOR APROBADO POR LA INTERVENTORIA

CONDICIONES CLIMATICAS

TIPO LLUVIAS	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
Fuertes (horas)							
Leves (horas)							
Soleado (horas)							

PERSONAL CONTRATISTA

PERSONAL	PARQUES										TOTAL
	07-015 URBANIZACIÓN JIMENEZ DE QUEZADA	07-022 DESARROLLO PALESTINA	07-002 BOSALINDA	07-104 JOSE MARIA CARBONELL	07-007 EL REGALO	07-044 JOSE MARIA CARBONELL	07-026 RINCON DE BOSA	07-179 JOSE MARIA CARBONELL	07-226 DESARROLLO EL LIBERTADOR II	07-299 DESARROLLO LA PORTADA	07-014 DESARROLLO LA CONCEPCION	
DIRECTOR DE OBRA						1					1
RESIDENTE DE OBRA						1					1
ALMACENISTA						1					1
CADENERO						1					1
ESPECIALISTA HIDRAULICO						1					1
ESPECIALISTA TRANSITO						1					1
ESPECIALISTA URBANISMO						1					1
ESPECIALISTA GEOTECNIA						1					1
PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS						1					1
PROFESIONAL GERENCIA PROYECTOS						1					1
PROFESIONAL SST						1					1
INSPECTOR 1						1					1
PROFESIONAL SOCIAL						1					1
TOPOGRAFO						1					1
Total personal											14

PERSONAL INTERVENTORIA

CARGO	TOTAL
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1
ESPECIALISTA E GEOTECNIA	1
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN	1
ESPECIALISTA EN REDES HIDRAULICO SANITARIO	1
ESPECIALISTA EN TRANSITO Y TRANSPORTE	1
RESIDENTE SST	1
RESIDENTE SOCIAL	1
INGENIERO AMBIENTAL	1
ESPECIALISTA URBANISMO	1
INGENIERO FORESTAL	1
INSPECTOR	2
TOPOGRAFO INSPECTOR	1
LABORATORISTA INSPECTOR	1
CADENERO	1
ADMINISTRADOR	1
CONDUCTOR	1
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1
TOTAL PERSONAL	18

3. AVANCE FINANCIERO

RELACION TIEMPOS CONTRACTUALES

ETAPAS CONTRATO	PLAZO EJECUCION	TIEMPO TRANSCURRIDO		TIEMPO FALTA EJECUCION	
	Dias	Dias	%	Dias	%
PLANEACION Y DIAGNOSTICO	30	107	357%	-77	-256.67%
EJECUCION	300	144	48%	156	52%

AVANCE EJECUCION FINANCIERA

Semana	PROGRAMADO		EJECUTADO	
	SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
18 MAR 2024 - 24 MAR 2024	$ 88.839.530,73	$ 515.712.619,16	$ 159.238.184,19	
	1,44%	8,29%	2,56%	9,18%

AVANCE FINANCIERO CONTRATO



	8/10/2023	15/10/2023	22/10/2023	29/10/2023	5/11/2023	12/11/2023	19/11/2023	26/11/2023	3/12/2023	10/12/2023	17/12/2023	24/12/2023	31/12/2023	7/01/2024	14/01/2024	21/01/2024	28/01/2024	4/02/2024	11/02/2024	18/02/2024	25/02/2024	3/03/2024	10/03/2024	17/03/2024	24/03/2024
$ PROYECTADO	$ 10.311.505,77	$ 10.311.505,77	$ 10.311.505,77	$ 10.311.505,77	$ 8.249.204,62	$ -	$ -	$ 805.237,67	$ 1.355.526,86	$ 6.585.497,13	$ 11.001.895,94	$ 3.626.020,33	$ 1.992.645,30	$ 2.626.931,75	$ 3.102.086,23	$ 2.572.683,10	$ 2.955.529,65	$ 5.662.137,99	$ 16.860.131,33	$ 43.648.024,27	$ 52.255.270,30	$ 57.163.244,45	$ 79.733.110,04	$ 84.429.890,36	$ 89.839.530,73
$ EJECUTADO	$ 1.064.347,87	$ 1.064.347,87	$ 1.064.347,87	$ 1.064.347,87	$ 851.478,31	$ 3.963.067,68	$ 5.908.573,63	$ 20.680.007,70	$ 6.318.259,28	$ 8.705.758,68	$ 7.019.081,44	$ 4.232.834,53	$ 7.572.792,50	$ 4.140.288,11	$ 8.087.954,43	$ 7.459.046,22	$ 17.155.767,93	$ 22.940.993,91	$ 11.757.726,15	$ 23.833.557,99	$ 15.763.338,66	$ 55.045.347,21	$ 55.658.590,49	$ 120.539.872,25	$ 159.238.184,19
$ PROYECTADO ACUMULADO	$ 10.311.505,77	$ 20.623.011,55	$ 30.934.517,32	$ 41.246.023,10	$ 49.495.227,72	$ 49.495.227,72	$ 49.495.227,72	$ 50.300.465,39	$ 51.655.992,25	$ 58.241.489,38	$ 69.245.385,32	$ 72.871.405,65	$ 74.864.050,95	$ 77.490.982,70	$ 80.593.068,93	$ 83.165.750,03	$ 86.121.279,68	$ 91.783.417,67	$ 108.643.549,00	$ 152.291.573,27	$ 204.546.843,57	$ 261.710.088,02	$ 341.443.198,07	$ 425.873.088,43	$ 515.712.619,16
$ EJECUTADO ACUMULADO	$ 1.064.347,87	$ 2.128.695,75	$ 3.193.043,62	$ 4.257.391,50	$ 5.108.869,81	$ 9.071.937,48	$ 14.980.511,11	$ 35.660.518,81	$ 41.978.778,10	$ 50.684.536,78	$ 57.703.618,22	$ 61.936.452,75	$ 69.509.245,25	$ 73.650.533,46	$ 81.738.487,89	$ 89.197.534,11	$ 106.353.302,05	$ 129.294.295,96	$ 141.052.022,11	$ 164.885.580,10	$ 180.648.918,76	$ 235.694.265,97	$ 291.352.856,46	$ 411.892.728,71	$ 571.130.912,90

CURVA S CON PROGRAMACIÓN AVALADA DE FECHA 16 DE ENERO DE 2024. Como se evidencia en la grafica de avance financiero del contrato, se presenta un atraso financiero aproximado del 0,22%


AVANCE FACTURACION SEGUN ACTAS PARCIALES DE OBRA

No. ACTA	ESTADO	MES	PROGRAMADO				EJECUTADO				FECHA RADICADO
			MENSUAL	%	ACUMULADO	%	MENSUAL	%	ACUMULADO	%	
	ENTIDAD	OCTUBRE	$ 200.000.000,00	3,22%	$ 200.000.000,00	3,22%	$ -	0,00%	$ -	0%	2024-571-000113-2 (04/01/2024)
1	REVISIÓN ENTIDAD	NOVIEMBRE	$ 300.000.000,00	4,82%	$ 500.000.000,00	8,04%	$ 18.864.202,00	0,30%	$ 18.864.202,00	0,30%	
2		DICIEMBRE	$ 200.000.000,00	3,22%	$ 700.000.000,00	11,25%	$ 25.522.156,00	0,41%	$ 44.386.358,00	0,71%	
3		ENERO	$ 200.000.000,00	3,22%	$ 900.000.000,00	14,47%	$ 70.025.359,22	1,13%	$ 114.411.717,22	1,84%	
4	FORMULACIÓN	FEBRERO	$ 350.000.000,00	5,63%	$ 1.250.000.000,00	20,09%	$ 94.570.055,02	1,52%	$ 208.981.772,24	3,36%	

AVANCE FINANCIERO SEGUN ACTAS PARCIALES DE INTERVENTORIA

No. ACTA	ESTADO	MES	FACTURACIÓN CON % OBRA			FECHA RADICADO
			VALOR FACTURADO CONTRATO DE OBRA	%AVANCE = VALOR FACTURADO OBRA /	FACTURACIÓN INTERVENTORIA =	
	REVISIÓN ENTIDAD	OCTUBRE	$ -	0,00%	$ -	25-01-2024 (SPI-MNDS-23-0240)
1		NOVIEMBRE	$ 18.864.202,00	0,30%	$ 2.712.683,30	
2	ENTIDAD	DICIEMBRE	$ 25.522.156,00	0,41%	$ 3.669.992,75	
3	ENTIDAD	ENERO	$ 70.025.359,22	1,13%	$ 10.065.360,75	
4	FORMULACIÓN	FEBRERO	$ 94.570.055,02	1,52%	$ 13.598.828,27	

GRAFICA DE FACTURACION ACUMULADA




4. AVANCE FISICO

% PROGRAMADO FASE I	100,00%
% PROGRAMADO FASE II - GRUPO I	27,00%
% PROGRAMADO FASE II - GRUPO II	1,00%
% PROGRAMADO FASE II - GRUPO III	0,00%
% PROGRAMADO FASE II - GRUPO IV	0,00%
% PROGRAMADO TOTAL CONTRATO	15,0%
% EJECUTADO FASE I	100,00%
% EJECUTADO FASE II - GRUPO I	26,00%
% EJECUTADO FASE II - GRUPO II	2,00%
% EJECUTADO FASE II - GRUPO III	0,00%
% EJECUTADO FASE II - GRUPO IV	0,00%
% EJECUTADO TOTAL	14,00%

RELACION TIEMPOS CONTRACTUALES

ETAPAS CONTRATO	PLAZO EJECUCION	TIEMPO TRANSCURRIDO		TIEMPO FALTA EJECUCION		% PROYECTAD	% EJECUTA
	Dias	Dias	%	Dias	%		
FASE I - PLANEACION Y DISEÑOS TECO	30	107	357%	-77	-256,67%	100,00%	100,00%
FASE II - EJECUCION	300	144	48%	156	52%	15,0%	14,00%



Nombre	Contratos	Fin	Duración	% completado	%programado	RETRASO O ADELANTO
07-015 GONZALO JIMENEZ DE QUIZADA	3/11/2024	18/06/2024	163 días	63%	70,00%	-7,00%
07-022 DESARROLLO PALESTINA	13/11/2023	5/08/2024	191 días	30%	28,00%	2,00%
07-024 DESARROLLO RINCON DE BOSA	29/02/2024	28/08/2024	130 días	24%	10,00%	14,00%
07-002 ROSALINDA	30/01/2024	9/08/2024	139 días	15%	20,00%	-5,00%
07-007 URBANIZACIÓN EL REGALO	22/05/2024	19/03/2024	42 días	63%	100,00%	-37,00%
PARQUE 07-014 DESARROLLO LA CONCEPCIÓN	30/01/2024	21/08/2024	147 días	14%	19,00%	-5,00%
PARQUE 07-044 URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL ETAPA 1 Y 2	30/01/2024	19/07/2024	124 días	30%	33,00%	-3,00%
PARQUE 07-094 DESARROLLO EL DANUBIO	29/02/2024	12/08/2024	118 días	7%	14,00%	-7,00%
PARQUE 07-104 URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL ETAPA 1 Y 2	2/02/2024	30/08/2024	151 días	42%	23,00%	19,00%
PARQUE 07-179 URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL ETAPAS 1 Y 2	2/02/2024	28/08/2024	106 días	25%	39,00%	-14,00%
PARQUE 07-226 DESARROLLO EL LIBERTADOR	15/02/2024	6/08/2024	124 días	12%	16,00%	-4,00%
PARQUE 07-299 DESARROLLO LA PORTADA	22/02/2024	7/08/2024	120 días	16%	13,00%	3,00%
PARQUE 07-333 DESARROLLO SANTA FE	20/03/2024	1/09/2024	115 días	6%	2,00%	4,00%
PARQUE 07-346 DESARROLLO VILLA SONIA	5/04/2024	26/08/2024	102 días	0%	0,00%	0,00%
PARQUE 003 BRASIL 2 SECTOR	1/04/2024	15/08/2024	99 días	0%	0,00%	0,00%
PARQUE 07-093 DESARROLLO LA LIBERTAD	5/04/2024	27/08/2024	103 días	0%	0,00%	0,00%
PARQUE 07-272 NUEVA ESCOCIA	1/04/2024	16/08/2024	106 días	0%	0,00%	0,00%
PARQUE 339 DESARROLLO EL CAUCE	20/03/2024	6/08/2024	57 días	12%	4,00%	8,00%
PARQUE 07-057 URBANIZACIÓN VILLA DEL RIO	2/05/2024	30/08/2024	87 días	0%	0,00%	0,00%
PARQUE 07-069 URBANIZACIÓN OLARTE	2/05/2024	28/08/2024	83 días	0%	0,00%	0,00%
PARQUE 07-111 DESARROLLO SAN LUIS	6/05/2024	29/08/2024	84 días	0%	0,00%	0,00%
PARQUE 07-215 URBANIZACIÓN OLARTE	6/05/2024	28/08/2024	83 días	0%	0,00%	0,00%
PARQUE 07-318 DESARROLLO ISLANDIA	4/04/2024	28/08/2024	103 días	0%	0,00%	0,00%
PARQUE 07-041 BRASIL	7/05/2024	29/08/2024	83 días	0%	0,00%	0,00%
PARQUE 07-081 LAURELES	6/05/2024	27/08/2024	82 días	0%	0,00%	0,00%
PARQUE 07-113 LA FLORIDA	7/05/2024	30/08/2024	84 días	0%	0,00%	0,00%
PARQUE 07-191 DESARROLLO SAN JOAQUIN	7/05/2024	29/08/2024	82 días	0%	0,00%	0,00%
PARQUE 07-268 DESARROLLO VILLA COLOMBIA	19/08/2024	30/08/2024	10 días	0%	0,00%	0,00%

ESTADO GENERAL DE LOS FRENTES DE TRABAJO EN LA SEMANA POR CADA PARQUE

PARQUE	ESTADO	FECHA INICIO PROGRAMADA	FECHA FIN PROGRAMADA	EJECUCIÓN FISICA A LA FECHA	EJECUCIÓN PROGRAMADA A LA FECHA
07-015 GONZALO JIMENEZ DE QUIZADA	EN EJECUCION	3/11/2024	18/06/2024	63,00%	70,00%
07-022 DESARROLLO PALESTINA	EN EJECUCION	13/11/2023	5/08/2024	30,00%	28,00%
07-024 DESARROLLO RINCON DE BOSA	EN EJECUCION	29/02/2024	28/08/2024	24,00%	10,00%
07-002 ROSALINDA	EN EJECUCION	30/01/2024	9/08/2024	15,00%	20,00%
07-007 URBANIZACIÓN EL REGALO	EN EJECUCION	22/01/2024	19/03/2024	63,00%	100,00%
PARQUE 07-014 DESARROLLO LA CONCEPCIÓN	EN EJECUCION	30/01/2024	21/08/2024	14,00%	19,00%
PARQUE 07-044 URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL	EN EJECUCION	30/01/2024	19/07/2024	30,00%	33,00%
PARQUE 07-094 DESARROLLO EL DANUBIO	SIN INICIAR	29/02/2024	12/08/2024	7,00%	14,00%
PARQUE 07-104 URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL	EN EJECUCION	2/02/2024	30/08/2024	42,00%	23,00%
PARQUE 07-179 URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL	EN EJECUCION	2/02/2024	28/08/2024	25,00%	39,00%
PARQUE 07-226 DESARROLLO EL LIBERTADOR	EN EJECUCION	15/02/2024	6/08/2024	12,00%	16,00%
PARQUE 07-299 DESARROLLO LA PORTADA	EN EJECUCION	22/02/2024	7/08/2024	16,00%	13,00%
PARQUE 07-333 DESARROLLO SANTA FE	SIN INICIAR	20/03/2024	1/09/2024	6,00%	2,00%
PARQUE 07-346 DESARROLLO VILLA SONIA	SIN INICIAR	5/04/2024	26/08/2024	0,00%	0,00%
PARQUE 003 BRASIL 2 SECTOR	SIN INICIAR	1/04/2024	15/08/2024	0,00%	0,00%
PARQUE 07-093 DESARROLLO LA LIBERTAD	SIN INICIAR	5/04/2024	27/08/2024	0,00%	0,00%
PARQUE 07-272 NUEVA ESCOCIA	SIN INICIAR	1/04/2024	16/08/2024	0,00%	0,00%
PARQUE 339 DESARROLLO EL CAUCE	SIN INICIAR	20/03/2024	6/08/2024	12,00%	4,00%

NOTAS ACLARATORIA

1. El porcentaje de avance físico es con base en programación avalada por la interventoria mediante comunicado No. SPI-MDS-23-0214 el 16 de enero de 2024

PARQUE 07 037 URBANIZACION VILLA DEL RIO	SIN INICIAR	2/09/2024	30/08/2024	0,00%	0,00%
PARQUE 07 069 URBANIZACIÓN OLARTE	SIN INICIAR	2/09/2024	28/08/2024	0,00%	0,00%
PARQUE 07 111 DESARROLLO SAN LUIS	SIN INICIAR	6/09/2024	29/08/2024	0,00%	0,00%
PARQUE 07 215 URBANIZACIÓN OLARTE	SIN INICIAR	6/09/2024	28/08/2024	0,00%	0,00%
PARQUE 07 318 DESARROLLO SLANDIA	SIN INICIAR	4/04/2024	28/08/2024	0,00%	0,00%
PARQUE 07 041 BRASIL	SIN INICIAR	7/05/2024	29/08/2024	0,00%	0,00%
PARQUE 07 081 LAURELES	SIN INICIAR	6/09/2024	27/08/2024	0,00%	0,00%
PARQUE 07 113 LA FLORIDA	SIN INICIAR	7/05/2024	26/08/2024	0,00%	0,00%
PARQUE 07 191 DESARROLLO SAN JOAQUIN	SIN INICIAR	7/05/2024	28/08/2024	0,00%	0,00%
PARQUE 07 248 DESARROLLO VILLA COLOMBIA	SIN INICIAR	19/08/2024	30/08/2024	0,00%	0,00%

ESTADO GENERAL DE LOS FRENTES DE TRABAJO EN LA SEMANA POR ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	CANT POR PARQUES											VALOR EJECUTADO
	07-015 URBANIZACIÓN JIMENEZ DE QUEZADA	07-022 DESARROLLO PALESTINA	07-002 BOSALINDA	07-104 JOSE MARIA CARBONELL	07-007 EL REGALO	07-044 JOSE MARIA CARBONELL	07-025 RINCON DE BOSA	07-179 JOSE MARIA CARBONELL	07-226 DESARROLLO EL LIBERTADOR II	07-299 DESARROLLO LA PORTADA	07-014 DESARROLLO LA CONCEPCIÓN	
PRELIMINARES	$ 2.781.521,80	$ 7.995.778,56	$ 7.124.200,62	$ 8.103.286,96	$ 2.840.596,84	$ 2.696.628,32	$ 3.832.180,76	$ 2.258.916,88	$ 1.989.784,72	$ -	$ 2.435.063,84	$ 42.199.959,30
DEMOLICIONES	$ -	$ 2.733.516,26	$ 477.977,36	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 604.604,23	$ -	$ 3.816.097,87
CORTES	$ -	$ -	$ 431.812,48	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 431.812,48
DESMONTES Y RETIROS	$ 608.010,00	$ -	$ 283.539,00	$ 4.507.854,44	$ 1.905.024,00	$ -	$ 661.591,00	$ -	$ 81.042,00	$ 718.368,00	$ 808.615,55	$ 9.574.043,99
DESMONTE Y REINSTALACION	$ 1.328.530,42	$ 14.717.296,05	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 16.045.826,47
RELOCES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
EXCAVACIONES CON RETIRO	$ 1.048.504,95	$ 13.017.365,60	$ 3.067.425,36	$ 491.349,60	$ 15.789.503,85	$ 868.635,90	$ -	$ -	$ 124.592,22	$ 287.790,48	$ -	$ 34.695.167,96
NIVELACION Y CONFORMACION DEL TERRENO	$ 125.954,64	$ 136.227,06	$ 35.745,34	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 297.927,04
RELLENOS	$ -	$ 3.162.469,76	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.162.469,76
COLUMNAS VIGAS PLACAS Y SUPERESTRUCTURA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
REDES Y CONDUCCION	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ILUMINACION	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PISOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ASILAMIENTOS	$ -	$ 700.932,54	$ 632.527,50	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PINTURA EXTERIORES	$ 382.315,21	$ 4.130.589,20	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 102.490,08	$ -	$ 1.435.950,12
EMPRADIZACION Y ARBORIZACION	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.512.904,41
SENDEROS Y ANDENES EN CONCRETO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SENDEROS Y ANDENES EN ADOQUIN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ESCALERAS Y RAMPAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CONFINAMIENTOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 39.561.498,90	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 39.561.498,90
MOBILIARIO URBANO	$ 2.297.580,80	$ 11.011.456,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.002.214,55	$ -	$ -	$ 720.906,26	$ 4.249.281,60	$ -	$ 16.983.858,41
TERMINACION	$ 877.664,90	$ -	$ -	$ 27.765.515,56	$ 10.142.589,81	$ 15.738.236,60	$ 2.502.960,00	$ 24.001.572,60	$ -	$ -	$ -	$ 82.358.455,56
NO PREVISTOS	$ 19.857.682,83	$ -	$ -	$ 530.147,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.407.811,90
TOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 29.217.765,55	$ 48.200.486,97	$ 1.317.307,74	$ 5.647.906,73	$ 14.386.137,76	$ 8.753.139,24	$ 4.623.858,43	$ -	$ 948.509,17	$ 3.062.383,78	$ 5.665.723,04	$ 112.463.137,68
A 25,25%	$ 6.258.775,18	$ 105.806.122,02	$ 13.370.535,19	$ 47.046.060,28	$ 84.665.351,15	$ 29.060.854,81	$ 11.726.590,19	$ 26.260.489,48	$ 3.864.834,37	$ 8.924.918,17	$ 9.909.402,43	$ 368.946.923,85
I 1,00%	$ 292.177,66	$ 22.483.800,93	$ 2.841.238,77	$ 9.997.287,81	$ 17.991.387,12	$ 6.175.431,65	$ 2.490.625,42	$ 5.580.354,01	$ 821.277,30	$ 1.917.795,11	$ 1.893.248,02	$ 78.401.221,32
U 5,00%	$ 1.460.888,28	$ 5.290.306,10	$ 668.526,77	$ 2.352.303,01	$ 4.233.267,56	$ 1.453.042,74	$ 586.029,51	$ 1.313.024,47	$ 193.241,72	$ 451.245,91	$ 445.470,12	$ 18.447.346,19
TOTAL EJECUCION DE OBRA	$ 37.179.606,67	$ 134.638.290,27	$ 17.014.006,29	$ 59.995.111,71	$ 107.736.658,34	$ 36.979.937,74	$ 14.914.451,02	$ 33.416.472,96	$ 4.918.001,73	$ 11.464.208,37	$ 11.337.214,60	$ 469.484.960,59
AMBIENTAL Y SST 5,32%	$ 1.554.385,13	$ 5.628.885,69	$ 711.312,46	$ 2.507.850,41	$ 4.504.196,66	$ 1.546.037,48	$ 625.539,40	$ 1.397.098,04	$ 205.609,19	$ 480.125,55	$ 473.980,21	$ 19.627.976,30
SOCIAL 3,26%	$ 952.499,16	$ 3.449.279,54	$ 435.879,45	$ 1.533.701,57	$ 2.760.090,45	$ 947.383,87	$ 382.091,24	$ 856.091,96	$ 125.960,60	$ 294.212,33	$ 290.446,52	$ 12.027.669,72
PMT 1,93%	$ 564.080,53	$ 3.100.119,36	$ 257.756,69	$ 1.378.449,57	$ 2.480.694,79	$ 857.483,05	$ 343.413,29	$ 769.432,34	$ 113.239,65	$ 264.430,10	$ 261.045,49	$ 10.810.144,87
TOTAL CONTRATO	$ 40.542.571,48	$ 146.816.574,92	$ 18.552.954,91	$ 65.281.113,25	$ 117.481.641,26	$ 40.324.842,13	$ 16.265.495,95	$ 36.439.055,29	$ 5.362.844,17	$ 12.522.976,45	$ 12.362.686,82	$ 511.950.751,53

Se evidencia un avance acorde a la nueva programación avalada por la interventoria en comunicado No. SPI-IHOS-23-0214

5. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

CONSTRUTURAR AGREGADOS PETREOS CANTERA BELLA VISTA, UBICADA EN LA VEREDA QUIBA - CIUDAD BOLIVAR	PERMISO MINERO LICENCIA AMBIENTAL	SI X SI X	NO NO	
GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS Cl 13 19-41 O 306 Bogotá	PERMISO MINERO LICENCIA AMBIENTAL	SI X SI X	NO NO	
COMAT CONSTRUCIONES Y MATERIALES SAS CANTERA CERRO GRANDE VEREDA BALSILLAS KM 4,5 VIA LA MESA	PERMISO MINERO LICENCIA AMBIENTAL	SI X SI X	NO NO	
FANNY TEQUIA GONZALEZ KM 4,5 VIA VEREDA FUZUNGA CANTERA CUEVA DEL ZORRO	PERMISO MINERO LICENCIA AMBIENTAL	SI X SI X	NO NO	
HIERROS Y PREFABRICADOS COLOMBIA CARRERA 4C N°9-45	PERMISO MINERO LICENCIA AMBIENTAL	SI SI	NO X NO X	TIENE VIGENCIA REGISTRO IDU
RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S KM 1,5 VIA BOGOTÁ - SIBERIA, COSTADO SUR, VEREDA SIBERIA, LOTE DENOMINADO LA BRITANIA VEGA.	PERMISO MINERO LICENCIA AMBIENTAL	SI X SI X	NO NO	
ARKA PREFABRICADOS KM 5 VIA SOACHA-QUIBA, VEREDA FUSUNGA	PERMISO MINERO LICENCIA AMBIENTAL	SI SI	NO X NO X	
ORDOMO PAVIMENTOS SAS OPERATON DEL TITULO MINERO N° EHG-131 KM 3,8 ZONA INDUSTRIAL BALSILLAS, MOSQUERA	PERMISO MINERO LICENCIA AMBIENTAL	SI SI	NO X NO X	TIENE VIGENCIA REGISTRO IDU
SOFAN INGENIERIA SAS VIA MOSQUERA LA MESA DESPUES DEL SECTOR LOS PUENTES A 3 KM DEL DESVIO A MANO DERECHA, VEREDA BALSILLAS LOTE 7A	PERMISO MINERO LICENCIA AMBIENTAL	SI X SI X	NO NO	
LOGISTICA Y DISTRIBUCION	PERMISO MINERO LICENCIA AMBIENTAL	SI X SI X	NO NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	_____	NO	_____	N/A X
LICENCIA AMBIENTAL	SI	_____	NO	_____	N/A X
APROVECHAMIENTO FORESTAL	SI	_____	NO	_____	N/A X
CONCESION DE AGUAS	SI	_____	NO	_____	N/A X
OCUPACION DE CAUCES	SI	_____	NO	_____	N/A X
VERTIMIENTOS	SI	_____	NO	_____	N/A X
EMISIONES	SI	_____	NO	_____	N/A X

PIPMA (Programa de implementación del plan de manejo ambiental):

ESTADO: Aprobado y radicado en el FDLB con la comunicación No. SPI-IHOS-23-0026 el dia 20 de octubre de 2023 y radicado No. 2023-571-014254-2. El pin ambiental del proyecto es (PIN 24061)

PIN AMBIENTAL DE OBRA del proyecto - 24061. Generado el 10 de octubre de 2023 mediante Radicado de la sda 2023ER198702, se realiza el reporte del 4 trimestre en el formato establecido en la Resolucion 1257 de 2021 - ANEXO V. FORMATO ÚNICO DE REPORTE TRIMESTRAL DE GENERADORES A LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE REGIONAL O URBANA, el cual se cargo al aplicativo de la SDA mediante radicado 2024ER180871 EL 23 DE ENERO DE 2024.

Se aprobó el plan de gestión de RCD por parte de la interventoria y se radicó al FDLB en fisico el dia 20 de octubre de 2023 con comunicado No. SPI-IHOS-23-0026 y radicado No. 2023-571-014254-2

6. SEGUIMIENTO A LOS PMTS

PMT APROBADOS

PARQUE	FECHA INICIO	FECHA FIN	HORARIO DE TRABAJO	CON APROBACIÓN
07-022	29/03/2024	27/06/2024	07:00 - 18:00	12 DEL 21/03/2024
07-015	29/03/2024	27/06/2024	07:00 - 18:00	12 DEL 21/03/2024
07-014	13/10/2023	4/04/2024	07:00 - 18:00	41 DEL 12/10/2023
07-299	13/10/2023	4/04/2024	07:00 - 18:00	41 DEL 12/10/2023
07-179	13/10/2023	4/04/2024	07:00 - 18:00	41 DEL 12/10/2023
07-044	13/10/2023	4/04/2024	07:00 - 18:00	41 DEL 12/10/2023
07-226	19/01/2024	11/07/2024	07:00 - 18:00	03 DEL 18/01/2024
07-002	19/01/2024	11/07/2024	07:00 - 18:00	03 DEL 18/01/2024
07-026	19/01/2024	11/07/2024	07:00 - 18:00	03 DEL 18/01/2024
07-007	19/01/2024	11/07/2024	07:00 - 18:00	03 DEL 18/01/2024
07-104	19/01/2024	11/07/2024	07:00 - 18:00	03 DEL 18/01/2024
07-092	12/01/2024	17/06/2024	07:00 - 18:01	02 del 11/01/2024

El contratista dio inicio a las actividades de implementación del PMT el 22 de noviembre de 2023, a la fecha ha realizado la implementacion en: 07-015 Urbanización Jiménez de Quesada, 07-022 Desarrollo Palestina, 07-299 Desarrollo la Portada, 07-104 Urbanización José María Carbonell I y II etapas, 07-044 Urbanización José María Carbonell I y II etapas, 07-179 Urbanización José María Carbonell I y II etapas, 07-002 Desarrollo Bosalinda, 07-007 Urbanización el Regalo, 07-299 Desarrollo la Concepción (Fue robada la señalización)

PMT RADICADOS

CODIGO	NOMBRE DEL PARQUE	GRUPO PRIORIZACIÓN	RADICADO

PMT PENDIENTES DE RADICAR A SDM

CODIGO	NOMBRE DEL PARQUE	GRUPO PRIORIZACIÓN
07-359	DESARROLLO EL CAUCE	2
07-333	DESARROLLO SANTAFE	2
07-003	BRASIL SEGUNDO SECTOR	2
07-093	DESARROLLO CIUDADELA LA LIBERTAD II	2
07-272	NUEVA ESCOCIA	2
07-346	VILLA SONIA I	2
07-037	URBANIZACIÓN VILLA DEL RIO LOTE 2A	3
07-069	URBANIZACIÓN OLARTE	3
07-318	DESARROLLO ISLANDIA	3
07-215	URBANIZACIÓN OLARTE	3
07-111	DESARROLLO SAN LUIS	4
07-113	DESARROLLO LA FLORIDA II SECTOR	4
07-299	DESARROLLO VILLA COLOMBIA	4
07-081	DESARROLLO LAURELES III SECTOR	4
07-041	BRASIL (VILLA DE LOS COMUNEROS)	4
07-191	DESARROLLO SAN JOAQUIN	4

7. GESTIÓN SOCIAL CONTRATISTA

TOTAL EMPLEOS GENERADOS	31	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS	31	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS	0	DIRECCIÓN PUNTO CREA	
OTROS	0		Cra 89 x 61 - 16 sur
		PUNTOS SATELITES	

PROGRAMAS E INDICADORES SOCIALES

Programa de información: Durante este periodo se llevo a cabo reunión Extraordinaria en el parque Dlto. La Portada (07-299)

Fecha	Parque Objetivo	Convocados	Asistentes
16/03/2024	Realizar reunión extraordinaria parque la Florida	30	14
18/03/2024	Realizar recorrido con integrante de ASOJUNTAS de Bosa	3	3
18/03/2024	Realizar reunión extraordinaria parque Dindalo	25	6
	TOTAL	58	23

TOTAL MUJERES	9	29,03%
MUJERES CONDICION VULNERABILIDAD	0	0,00%
PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1	3,23%
JOVES MENORES DE 24 ANOS	6	19,35%
TOTAL PERSONAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA	15	48,39%
TOTAL PERSONAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA DE LA LOCALIDAD (porcentaje con base de mano de obra total)	9	60,00%

8. GESTIÓN SOCIAL INTERVENTORIA

TOTAL EMPLEOS GENERADOS	18	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS	0
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS	18	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS	0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS	0	DIRECCIÓN PUNTO CREA	Cra 80 x 61 - 16 sur
OTROS	0	PUNTOS SATELITES	

TOTAL MUJERES	11	61,11%
MUJERES CONDICION VULNERABILIDAD	0	0,00%
PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1	5,56%
JOVES MENORES DE 24 ANOS	1	5,56%
TOTAL PERSONAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA	N/A	
TOTAL PERSONAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA DE LA LOCALIDAD	N/A	

Programa de Sostenibilidad: Durante este periodo se llevo a cabo comité veedor con los presidentes de JAC y líderes comunitarios del parque Dllo. Rosa Linda, Dllo Concepción y Dllo. El Libertador II.

Nº	PARQUE	FECHA	PARTICIPANTES
	TOTAL		

Programa de capacitación al personal de obra: Durante el periodo no se realiza actividades en este programa
En la contratación de personal: Durante este periodo se realiza recepción de hojas de vida en el Punto CREA, para este periodo se reporta el ingreso de 1 persona para MONC. El contratista realiza recepción de hojas de vida
Otras actividades
1-Se envía informe semanal N° 24
2-Se asiste a comité integral el día miércoles 20 de marzo de 2024

Indicadores de gestión programa de información

Indicador	Formula	Resultado
Productividad	REUNIONES PROGRAMADAS CON LA COMUNIDAD	3 x100 /3 = 100%
	REUNIONES REALIZADAS CON LA COMUNIDAD	
Productividad	ASISTENTES DE LA COMUNIDAD	25x100/26=96%

Programa de divulgación: No se realizaron actividades

Fecha	Tipo de pieza	Objeto	Cantidad
		TOTAL	0

Indicadores de cumplimiento

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	N° DE VOLANTES ENTREGADOS x100 / N°DE VOLANTES REQUERIDOS MAS PLEGABLES	0X100/5= 0%
PRODUCTIVIDAD	N° DE VALLAS INSTALADAS x100 / N° DE VALLAS REQUERIDAS	11X100/11= 100%
PRODUCTIVIDAD	N° DE AFICHES INSTALADOS / N° DE AFICHES REQUERIDOS	0X100/5= 0%

Programa de atención al ciudadano:

Funcionamiento punto CREA			
Dirección	Horario	Teléfono	Atención
KR 80 K B 61-16 Sur Barrio Rosa Centro	Martes, miércoles y Viernes de 08:00 a.m. a 12:00 p.m.	321 9629614	T.S. Jennifer Llano

PQR
1-Se realiza la apertura de una PQR relacionada con la solicitud de la comunidad del parque José María Carbonell 6bis quienes, están interesados en que en el parque se instalen máquinas para adultos mayores,debido, este solicitud fue escalada al área técnica las cuales realizaron el análisis correspondiente relacionado con los presupuestos y en la reunión extraordinaria se informó que si era viable ajustar el presupuesto y atender la solicitud, por tanto esta solicitud queda cerrada y atendida a satisfacción.

2-En el parque Desarrollo Rosa linda cuando se realizó la reunión de inicio la comunidad solicitó alcalce de una graderia cerca a la cancha puesto que en este sitio se presentaba inseguridad y contaminación con roedores; esta solicitud fue escalada por el área técnica y la solicitud fue cerrada y atendida.

3-En el parque José María Carbonell 104 la comunidad solicitó que se les instalara maquinas bioaludables, se informa el área técnica y este pendiente del requisito a la comunidad.

4-En el periodo se acerca el punto CREA el señor de nombre Leandro Diaz, solicitando información de los parques que a la fecha se encuentran en ejecución y los avances de obra. Por parte del contratista se informa al señor sobre la solicitud y se realiza levantamiento de acta de reunión, se atiende y se hace firma del requerimiento.

5-La Junta de Acción Comunal del Barrio José María Carbonell -07-104 solicita que se le entregue el adecuado producto del mantenimiento que se está realizando en este parque para ser utilizado en espacio público del sector que este nadie condicionar, al contratista le informe que según la instrucción de la interventoria este adecuado será lo utilizado en mantenimiento de otros parques de la zona, sin embargo la solicitud fue estudiada, PQR abierta.

6-Durante reunión informativa de inicio de intervención en el parque Dllo. Rincón de Rosa – El Recuerdo, la comunidad solicita el cambio de los bioaludables asistentes por gimnasios gracionamos, teniendo en cuenta que dentro del alcance de intervención se tiene contemplado realizar el cambio este solicitud se encuentra abierta no hay definición hasta la fecha.

7-Durante reunión informativa de inicio la comunidad del parque Dllo. Danubio (07-094) solicitan la instalación de mas módulos de malla contra impacto en uno de los laterales de la cancha con el fin de proteger la zona donde se encuentran los módulos infantiles, hasta la fecha no hay definición, en el periodo se realizo reunión y se informa los avalces de acuerdo a las peticiones de la comunidad por tanto este requerimiento se le da cierre.

8-Durante reunión de comité veedor en el parque La Palestina (07-022) se requiere la apertura de PQRSD, ya que la comunidad manifiesta el incremento de la inseguridad en el sector por el tipo de cerramiento implementado en el parque para la ejecución de actividades en el parque.
9-Durante reunión de comité veedor en el parque Rosa Linda (07-002) se requiere la apertura de PQRSD, ya que por parte de la JAC se solicita se realice la implementación de otros avances donde se ratifique el exceso de personal no autorizado a la obra, ya que manifiestan que hay comunidad que impresa pase a que se cuente con el cerramiento.
10-Se realiza apertura y cierre de PQRSD en el parque Urb. José María Carbonell (07-064), en donde la comunidad solicita se ayude al cerramiento a una altura de 1 metro, teniendo en cuenta que ya se finalizaron actividades de extracción, lo cual beneficia a los establecimientos comerciales y la seguridad de la comunidad.
11-En el periodo se realiza apertura de PQRSD con comunidad aledaña al parque Urb. José María Carbonell (07-176).
12-Se realiza apertura de PQRSD con el presidente de la JAC del barrio Urb. Jardines de Oriente (07-016), referente al mantenimiento de la obra antes referen

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	LINEA TELEFONICA SOLICITADA 0*100 / LINEA TELEFONICA IMPLEMENTADA	1X100/1= 100%
PRODUCTIVIDAD	CORREO ELECTRONICO SOLICITADO *100 / CORREO ELECTRONICO IMPLEMENTADO	1X100/1= 100%
PRODUCTIVIDAD	FORMATO DE CONTROL DE ATENCIONES DILIGENCIADO *100 / ATENCIONES SI RECIBIDAS	1X100/2= 50%
PRODUCTIVIDAD	ATENCION DE VEEDURIAS CIUDADANAS RECIBIDAS *100 / ATENCION A VEEDURIAS CIUDADANAS ATENDIDAS	1X100/1 =100 %

Programa de acompañamiento actividades tecnicas:

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	NUMERO DE ACTAS DE VECINDAD LEVANTADAS / NUMERO DE ACTAS DE VECINDAD PROGRAMADAS	190X100/404 = 47%

9. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

El dia 14/03/2024 se envio el comunicado de interventoria No. SPLI-IROS-23-0397 con asunto: RESPUESTA COMUNICADO No. 20245720313151 CON ASUNTO: SEGUNDO REQUERIMIENTO POR PENDIENTES ADMINISTRATIVOS EN INFORMES MENSUALES, CORTES PARCIALES DE OBRA Y AVISO DEL ESTADO DE PROGRAMACIÓN DE OBRA. RESPUESTA COMUNICADO No 20245720320811 CON ASUNTO: REQUERIMIENTO POR INCUMPLIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN INFORMES MENSUALES, CORTES PARCIALES DE OBRA E INFORMES MANUALES DE INTERVENTORIA dirigido al FDLB

El dia 18/03/2024 se envio el comunicado de interventoria No. SPLI-IROS-23-0400 con asunto: RESPUESTA COMUNICADO CPIN-FDLB 508-445-2024 Y ASUNTO RESPUESTA OFICIO SPLI-IROS-23-0387 / SEGUIMIENTO AL PLAN DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO V1 SUBSANADO dirigido al CONSORCIO PARQUES

El dia 18/03/2024 se envio el comunicado de interventoria No. SPLI-IROS-23-0401 con asunto: AVAL AL INFORME DE OBLIGACIONES No 05 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y REMITIDO BAJO COMUNICADO CPIN-FDLB 508-446-2024, dirigido al CONSORCIO PARQUES

El dia 18/03/2024 se envio el comunicado de interventoria No. SPLI-IROS-23-0402 con asunto: AVAL AL INFORME DE OBLIGACIONES No 05 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y REMITIDO BAJO COMUNICADO CPIN-FDLB 508-446-2024, dirigido al CONSORCIO PARQUES

El dia 18/03/2024 se envio el comunicado de interventoria No. SPLI-IROS-23-0403 con asunto: TRASLADO COMUNICADO I.MITEO POR EL CONSORCIO PARQUES 2023 CON NUMERO DE CONSECUTIVO CPIN-FDLB 508-447-2024 Y ASUNTO OFICIO GAS NATURAL dirigido al FDLB

El dia 18/03/2024 se envio el comunicado de interventoria No. SPLI-IROS-23-0404 con asunto: SOLICITUD DE ACLARACION AL COMUNICADO CON CONSECUTIVO CPIN-FDLB 508-444-2024 Y ASUNTO CERTIFICACIÓN DE ETB dirigido al CONSORCIO PARQUES

El dia 18/03/2024 se envio el comunicado de interventoria No. SPLI-IROS-23-0405 con asunto: TRASLADO COMUNICADO Y MITEO POR EL CONSORCIO PARQUES 2023 CON NUMERO DE CONSECUTIVO CPIN-FDLB 508-443-2024 Y RECORRIDOS ENTIDAD PUBLICA TELEFONICA TELECOM dirigido al FDLB

El dia 18/03/2024 se envio el comunicado de interventoria No. SPLI-IROS-23-0406 con asunto: TRASLADO COMUNICADO Y MITEO POR EL CONSORCIO PARQUES 2023 CON NUMERO DE CONSECUTIVO CPIN-FDLB 508-442-2024 Y RECORRIDOS ENTIDAD PUBLICA TELEFONICA TELECOM CON ASUNTO OFICIO SPLI-IROS-23-0378/ RESPUESTA COMUNICADO CPIN-FDLB 508-374-2024/ INFORME MENSUAL TECNICO No 05 VERSION dirigido al CONSORCIO PARQUES

El dia 18/03/2024 se envio el comunicado de interventoria No. SPLI-IROS-23-0407 con asunto: RESPUESTA AL COMUNICADO CON CONSECUTIVO CPIN-FDLB 508-452-2024 Y ASUNTO RESPUESTA OFICIO SPLI-IROS-23-0398 RESPUESTA COMUNICADO CPIN-FDLB 508-411-2024 CON ASUNTO OFICIO SPLI-IROS-23-0378/ RESPUESTA COMUNICADO CPIN-FDLB 508-374-2024/ INFORME MENSUAL TECNICO No 05 VERSION dirigido al CONSORCIO PARQUES

El dia 19/03/2024 se envio el comunicado de interventoria No. SPLI-IROS-23-0408 con asunto: RESPUESTA COMUNICADO CPIN-FDLB 508-454-2024 CON ASUNTO RESPUESTA OFICIO SPLI-IROS-23-394 RESPUESTA A COMUNICADO CPIN-FDLB 508-412-2024 / ACTA PARCIAL DE OBRA No 4 CONTRATO 508 DE 2023 dirigido al CONSORCIO PARQUES

El dia 19/03/2024 se envio el comunicado de interventoria No. SPLI-IROS-23-0409 con asunto: RESPUESTA COMUNICADO CPIN-FDLB 508-462-2023 CON ASUNTO Respuesta oficio SPLI-IROS-23-0400 / SEGUIMIENTO AL PLAN DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO V2 SUBSANADO dirigido al CONSORCIO PARQUES

El dia 20/03/2024 se envio el comunicado de interventoria No. SPLI-IROS-23-0410 con asunto: REMISIÓN HOJA DE VIDA SST dirigido al FDLB

El dia 20/03/2024 se envio el comunicado de interventoria No. SPLI-IROS-23-0411 con asunto: HOJA DE VIDA PROFESIONAL SST INTERVENTORIA dirigido al FDLB

El dia 20/03/2024 se envio el comunicado de interventoria No. SPLI-IROS-23-0412 con asunto: APREMIO No. 2 POR INSUFICIENCIA DE PERSONAL, EQUIPOS Y MATERIALES – INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y FALTAS A PROPUESTA ECONÓMICA OFERTADA dirigido al CONSORCIO PARQUES

El dia 20/03/2024 se envio el comunicado de interventoria No. SPLI-IROS-23-0413 con asunto: RESPUESTA COMUNICADO No. CPIN-FDLB 508-415-2024 CON ASUNTO: RESPUESTA OFICIO SPLI-IROS-23-315 PRESUPUESTO ACTUALIZADO PARQUE DESARROLLO BOSA LINDA 07-002, RESPUESTA COMUNICADO NO. CPIN-FDLB 508-417-2024 CON ASUNTO: RESPUESTA OFICIO SPLI-IROS-23-0317 PRESUPUESTO ACTUALIZADO PARQUE URBANIZACION EL REGALO 07-007, RESPUESTA COMUNICADO No. CPIN-FDLB 508-413-2024 CON ASUNTO: RESPUESTA OFICIO SPLI-IROS-23-0312 PRESUPUESTO ACTUALIZADO PARQUE LA CONCEPCION 07-014, RESPUESTA COMUNICADO No. CPIN-FDLB 508-418-2024 CON ASUNTO: RESPUESTA OFICIO SPLI-IROS-23-0316 PRESUPUESTO ACTUALIZADO PARQUE DESARROLLO PALESTINA 07-022, RESPUESTA COMUNICADO No. CPIN-FDLB 508-439-2024 CON ASUNTO: RESPUESTA OFICIO SPLI-IROS-23-0396 PRESUPUESTO ACTUALIZADO PARQUE URBANIZACIÓN JIMENEZ DE QUEZADA 07-015 Y RESPUESTA COMUNICADO No. CPIN-FDLB 508-436-2024 CON ASUNTO: RESPUESTA OFICIO SPLI-IROS-23-0358 PRESUPUESTO ACTUALIZADO DE DESARROLLO EL CAUCE 07-359 dirigido al CONSORCIO PARQUES

El dia 21/03/2024 se envio el comunicado de interventoria No. SPLI-IROS-23-0414 con asunto: RESPUESTA COMUNICADO No. CPIN-FDLB 508-442-2024 CON ASUNTO: RESPUESTA OFICIO SPLI-IROS-23-0359-0372 PRESUPUESTO ACTUALIZADO PARQUE IRRASIL SEGUNDO SECTOR 07-003/ DESARROLLO RINCON DE ROSA 07-026/PARQUE BRASIL (VILLA DE LOS COMUNEROS) 07-041, RESPUESTA COMUNICADO NO. CPIN-FDLB 508-438-2024 CON ASUNTO: RESPUESTA OFICIO SPLI-IROS-23-0358 PRESUPUESTO ACTUALIZADO PARQUE URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL 07-104/07-044/07-179, RESPUESTA COMUNICADO No. CPIN-FDLB 508-435-2024 CON ASUNTO: RESPUESTA OFICIO SPLI-IROS-23-0354 PRESUPUESTO ACTUALIZADO PARQUE URRANIZACIÓN OLARTE 07-069, RESPUESTA COMUNICADO No. CPIN-FDLB 508-434-2024 CON ASUNTO: RESPUESTA OFICIO SPLI-IROS-23-0354 PRESUPUESTO ACTUALIZADO PARQUE DESARROLLO LA PORTADA 07-299 dirigido al CONSORCIO PARQUES

El dia 21/03/2024 se envio el comunicado de interventoria No. SPLI-IROS-23-0415 con asunto: RESPUESTA COMUNICADO No. CPIN-FDLB 508-443-2024 CON ASUNTO: RESPUESTA OFICIO SPLI-IROS-23-0368 PRESUPUESTO ACTUALIZADO DE DESARROLLO LA LIBERTAD 07-093/DESARROLLO EL LIBERTADOR 07-226/NUEVA ESCOCIA 07-222/SELANDIA 07-318/VILLA COLOMBIA 07-284/DESARROLLO SAN JOAQUIN 07-191, RESPUESTA COMUNICADO No. CPIN-FDLB 508-444-2024 CON ASUNTO: RESPUESTA OFICIO SPLI-IROS-23-0372 PRESUPUESTO ACTUALIZADO DE SAN LUIS 07-111/DESARROLLO LAURELES 07-081, RESPUESTA COMUNICADO No. CPIN-FDLB 508-445-2024 CON ASUNTO: PRESUPUESTO ACTUALIZADO PARQUE DESARROLLO VILLA SONIA 1 07-346 Y RESPUESTA COMUNICADO No. CPIN-FDLB 508-441-2024 CON ASUNTO: RESPUESTA OFICIO SPLI-IROS-23-0359 PRESUPUESTO ACTUALIZADO PARQUE DESARROLLO SANTA FE 07-333 dirigido al CONSORCIO PARQUES

El dia 21/03/2024 se envio el comunicado de interventoria No. SPLI-IROS-23-0416 con asunto: ALCANCE AL COMUNICADO CON NUMERO DE RADICADO SPLI-IROS-23-0416 Y NUMERO INTERNO DE LA ENTIDAD 2024-571-003498-2 EL CUAL TIENE POR ASUNTO APROBACION DE PRECIOS NO PREVISTO N 01 dirigido al FDLB

El dia 21/03/2024 se envio el comunicado de interventoria No. SPLI-IROS-23-0417 con asunto: RESPUESTA COMUNICADO No. CPIN-FDLB 508-470-2024 CON ASUNTO: RESPUESTA OFICIO SPLI-IROS-23-413 PRESUPUESTOS ACTUALIZADOS DE SARROLLO BOSA LINA 07-002, URBANIZACIÓN EL REGALO 07-007, DESARROLLO PALESTINA 07-022 Y RESPUESTA COMUNICADO No. CPIN-FDLB 508-471-2024 CON ASUNTO: RESPUESTA OFICIO SPLI-IROS-23-413 PRESUPUESTOS ACTUALIZADOS DESARROLLO LA PORTADA 07-299, DESARROLLO DANUBIO 07-094, PARQUE BRASIL VILLA DE LOS COMUNEROS 07-041 dirigido al CONSORCIO PARQUES

El dia 21/03/2024 se envio el comunicado de interventoria No. SPLI-IROS-23-0418 con asunto: RESPUESTA COMUNICADO CPIN-FDLB 508-422-2023 CON ASUNTO ACTA DE FIJACION PRECIOS NP 02 Y JUSTIFICACION dirigido al CONSORCIO PARQUES

El dia 21/03/2024 se envio el comunicado de interventoria No. SPLI-IROS-23-0419 con asunto: RESPUESTA COMUNICADO CPIN-FDLB 508-464-2023AVAL AL SEGUIMIENTO PLAN DE GERENCIA VERSION 2.0 MES FEBRERO 2024 dirigido al CONSORCIO PARQUES

El dia 21/03/2024 se envio el comunicado de interventoria No. SPLI-IROS-23-0420 con asunto: RESPUESTA CPIN-FDLB 508-255-2023 DOCUMENTOS DE INGRESO DE PERSONAL dirigido al CONSORCIO PARQUES

El dia 21/03/2024 se envio el comunicado de interventoria No. SPLI-IROS-23-0421 con asunto: RESPUESTA COMUNICADO CPIN-FDLB 508-466-2023 CON ASUNTO RADICACION EN FISICO INFORME INTEGRAL #5 PERIODO DE FEBRERO dirigido al CONSORCIO PARQUES

El dia 21/03/2024 se envio el comunicado de interventoria No. SPLI-IROS-23-0422 con asunto: RESPUESTA COMUNICADO CPIN-FDLB 508-476-2023 CON ASUNTO RESPUESTA OFICIO SPLI-IROS-23-408 RESPUESTA COMUNICADO CPIN-FDLB 508-454-2024 CON ASUNTO RESPUESTA OFICIO SPLI-IROS-23-394 RESPUESTA COMUNICADO CPIN-FDLB 508-412-2024/ ACTA PARCIAL DE OBRA No 4 CONTRATO 508 DE 2023 dirigido al CONSORCIO PARQUES

El dia 22/03/2024 se envio el comunicado de interventoria No. SPLI-IROS-23-0423 con asunto: RESPUESTA COMUNICADO CPIN-FDLB 508-465-2023 CON ASUNTO ENSAYOS DE MATERIALES GRANULARES, RODADURA ASFÁLTICA 1350 Y CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE LA EMPRESA PAVIOBRAS dirigido al CONSORCIO PARQUES

El dia 22/03/2024 se envio el comunicado de interventoria No. SPLI-IROS-23-0424 con asunto: RESPUESTA COMUNICADO No. CPIN-FDLB 508-477-2024 CON ASUNTO: RESPUESTA OFICIO SPLI-IROS-23-415 Y 417 PRESUPUESTOS ACTUALIZADOS DESARROLLO LAURELES 07-081, DESARROLLO VILLA SONIA 07-346, DESARROLLO SANTA FE 07-333, URRANIZACIÓN EL REGALO 07-007 dirigido al CONSORCIO PARQUES

El dia 22/03/2024 se envio el comunicado de interventoria No. SPLI-IROS-23-0425 con asunto: SOLICITUD DE APROBACIÓN DE PRESUPUESTOS ACTUALIZADOS CON VISTO BUENO DE INTERVENTORIA dirigido al FDLB

El dia 22/03/2024 se envio el comunicado de interventoria No. SPLI-IROS-23-0427 con asunto: RESPUESTA COMUNICADO CPIN-FDLB 508-473-2023 CON ASUNTO RESPUESTA A LOS SOLICITADO DE MANERA VERBAL EL DIA 20-03-2024 EN RELACION A EL ACTA GENERAL APROBADA DEL CORTE DE OBRA No 04 V4 Y LAS ACTAS CORRESPONDIENTES A LOS PARQUES PRESENTES EN DICHA ACTA dirigido al CONSORCIO PARQUES

El dia 22/03/2024 se envio el comunicado de interventoria No. SPLI-IROS-23-0428 con asunto: RESPUESTA OFICIO CPIN-FDLB 508-334-2023 ASUNTO: IMPLANTACIONES DE ACUERDO A ZONAS DE SEGURIDAD SEGUN CONCEPTO DE INTERVENTORIA OFICIO SPLI-IROS-23-0237 Y PARQUES SEGUN MODIFICACIONES SUPERVISION E INTERVENTORIA COMITÉ No. 14/02/2024) DISEÑOS PISOS DE CAUCHO CON LOGOTIPO "DESCUBRE Y ENAMORATE DE BOSA" Y RESPUESTA OFICIO CPIN-FDLB 508-469-2024 ASUNTO REITERACION REVISION IMPLANTACIONES Y DISEÑOS PISOS DE CAUCHO, CONCEPTO RECURRIMIENTO CANCHAS Y ZONAS DURAS EXISTENTES. – RESPUESTA IMPLANTACIONES dirigido al CONSORCIO PARQUES

El dia 22/03/2024 se envio el comunicado de interventoria No. SPLI-IROS-23-0429 con asunto: ASUNTO: RESPUESTA OFICIO CPIN-FDLB 508-334-2023 ASUNTO: IMPLANTACIONES DE ACUERDO A ZONAS DE SEGURIDAS SEGUN CONCEPTO DE INTERVENTORIA OFICIO SPLI-IROS-23-0237 Y PARQUES SEGUN MODIFICACIONES SUPERVISION E INTERVENTORIA COMITÉ No. 14/02/2024) DISEÑOS PISOS DE CAUCHO CON LOGOTIPO "DESCUBRE Y ENAMORATE DE BOSA", RESPUESTA OFICIO CPIN-FDLB 508-413-2024 ASUNTO: RESPUESTA OFICIO SPLI-IROS-23-0312 PRESUPUESTO ACTUALIZADO PARQUE LA CONCEPCION 07-014, RESPUESTA OFICIO CPIN-FDLB 508-476-2023 ASUNTO: REITERACION REVISION IMPLANTACIONES Y DISEÑOS PISOS DE CAUCHO, CONCEPTO RECURRIMIENTO CANCHAS Y ZONAS DURAS EXISTENTES. – RESPUESTA DISEÑOS PISO CAUCHO dirigido al CONSORCIO PARQUES

El dia 22/03/2024 se envio el comunicado de interventoria No. SPLI-IROS-23-0430 con asunto: ASUNTO: RESPUESTA OFICIO CPIN-FDLB 508-334-2023 ASUNTO: IMPLANTACIONES DE ACUERDO A ZONAS DE SEGURIDAS SEGUN CONCEPTO DE INTERVENTORIA OFICIO SPLI-IROS-23-0237 Y PARQUES SEGUN MODIFICACIONES SUPERVISION E INTERVENTORIA COMITÉ No. 14/02/2024) DISEÑOS PISOS DE CAUCHO CON LOGOTIPO "DESCUBRE Y ENAMORATE DE BOSA", RESPUESTA OFICIO CPIN-FDLB 508-413-2024 ASUNTO: RESPUESTA OFICIO SPLI-IROS-23-0312 PRESUPUESTO ACTUALIZADO PARQUE LA CONCEPCION 07-014, RESPUESTA OFICIO CPIN-FDLB 508-476-2023 ASUNTO: REITERACION REVISION IMPLANTACIONES Y DISEÑOS PISOS DE CAUCHO, CONCEPTO RECURRIMIENTO CANCHAS Y ZONAS DURAS EXISTENTES. – RESPUESTA DISEÑOS PISO CAUCHO dirigido al CONSORCIO PARQUES

El dia "18/03/2024" se recibio el comunicado No. 20245720343121 con asunto: REQUERIMIENTO Y LINEAMIENTO DEL PAC PROGRAMADO PARA LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUION por parte del FDLB

El dia "18/03/2024" se recibio el comunicado No. CPB-FDLB 508-452-2024 con asunto: RESPUESTA OFICIO SPLI-BOS-23-0396 RESPUESTA COMUNICADO CPB-FDLB-508 411-2024 CON ASUNTO OFICIO SPLI-BOS-23-0376/ RESPUESTA COMUNICADO CPB/FDLB-508-374-2024/ INFORME MENSUAL TECNICO No 05 VERSION por parte del CONTRATISTA

El dia "18/03/2024" se recibio el comunicado No. CPB-FDLB 508-453-2024 con asunto: BALANCE HASTA CUENTA 4 por parte del CONTRATISTA

El dia "18/03/2024" se recibio el comunicado No. CPB-FDLB 508-454-2024 con asunto: RESPUESTA OFICIO SPLI-BOS-23-394 RESPUESTA A COMUNICADO CPB-FDLB 508-412-2024 / ACTA PARCIAL DE OBRA No 4 CONTRATO 508 DE 2023 por parte del CONTRATISTA

El dia "18/03/2024" se recibio el comunicado No. CPB-FDLB 508-455-2024 Y CPB-FDLB 508-255-2024 con asunto: DOCUMENTACION PERSONAL BGAL por parte del CONTRATISTA

El dia "18/03/2024" se recibio el comunicado No. CPB-FDLB 508-457-2024 con asunto: RADICACION EN FISICO Y MEDIO MAGNETICO INFORME MENSUAL 5 DE OBLIGACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO, APROBADO EN OFICIO SPLI-BOS-23-0402 por parte del CONTRATISTA

El dia "18/03/2024" se recibio el comunicado No. CPB-FDLB 508-458-2024 con asunto: Asunto: ALCANCE OFICIO SPLI-BOS-23-0401+ CORTE DE OBRA No. 4SUBSANADO por parte del CONTRATISTA

El dia 45370 se recibio el comunicado No. CPB-FDLB 508-460-2024 con asunto: ENSAYOS DE MATERIALES GRANULARES, RODADERA ASFALTICA 1350 YCERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS por parte del CONTRATISTA

El dia "18/03/2024" se recibio el comunicado No. CPB-FDLB 508-460A-2024 con asunto: OFICIOS 460, ALCANCE A OFICIO CPB-FDLB 508-460-2024 - REMISIÓN DE INFORME MENSUAL AMBIENTAL N° 5 V02 CON CERTIFICACIÓN DE SECAM JR por parte del CONTRATISTA

El dia "19/03/2024" se recibio el comunicado No. CPB-FDLB 508-462-2024 con asunto: Respuesta oficio SPLI-BOS-23-0400 / SEGUIMIENTO AL PLAN DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO V2 SUBSANADO por parte del CONTRATISTA

El dia "20/03/2024" se recibio el comunicado No. CORREO ELECTRONICO con asunto: AMPLIACION PMT CONCEPCION, PORTADA, 07-084 Y 07-179 por parte del CONTRATISTA

El dia "19/03/2024" se recibio el comunicado No. CPB-FDLB 508-463-2024 con asunto: ALCANCE OFICIO PB-FDLB 508-446-2024 CORTE DE OBRA No. 4 V4SUBSANADO por parte del CONTRATISTA

El dia "20/03/2024" se recibio el comunicado No. CPB-FDLB 508-464-2024 con asunto: RESPUESTA OFICIO SPLI-BOS-23-409/ SEGUIMIENTO AL PLAN DE GERENCIA APROBADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO V 2 SUBSANADO por parte del CONTRATISTA

El dia "20/03/2024" se recibio el comunicado No. CPB-FDLB 508-465-2024 con asunto: SOLICITUD REVISION AVANCES REPORTADOS Y TRAZABILIDADRADICACION PRESUPUESTOS ACTUALIZADOS por parte del CONTRATISTA

El dia "20/03/2024" se recibio el comunicado No. CPB-FDLB 508-466-2024 con asunto: RADICACION EN FISICO INFORME INTEGRAL #5 PERIODO DE FEBRERO por parte del CONTRATISTA

El dia "20/03/2024" se recibio el comunicado No. CPB-FDLB 508-467-2024 con asunto: RESPUESTA OFICIOS SPLI-BOS-23-393-399- PLAN DE CONTINENCIA por parte del CONTRATISTA

El dia "20/03/2024" se recibio el comunicado No. CPB-FDLB 508-468-2024 con asunto: RESULTADOS CONCRETO VIGA D CERAMIENTO 14 DIAS PARQUE EL REGALO por parte del CONTRATISTA

El dia "21/03/2024" se recibio el comunicado No. CPB-FDLB 508-469-2024 con asunto: REFERACION REVISION IMPLANTACIONES Y DISEÑOS PISOS DE CAUCHO CONCRETO RECUBRIMIENTO CANCHAS Y ZONAS DURAS EXISTENTES por parte del CONTRATISTA

El dia "21/03/2024" se recibio el comunicado No. CPB-FDLB 508-470-2024 con asunto: RESPUESTA OFICIO SPLI-BOS-23-413 PRE SUPUESTOS ACTUALIZADOS DE SARROLLO BOSA LINA 07-002 URBANIZACIÓN EL REGALO 07-007 DE SARROLLO PALESTINA 07-022 por parte del CONTRATISTA

El dia "21/03/2024" se recibio el comunicado No. CPB-FDLB 508-471-2024 con asunto: RESPUESTA OFICIO SPLI-BOS-23-413 PRE SUPUESTOS ACTUALIZADOS DE SARROLLO LA PORTADA 07-269 DESARROLLO DANUBIO 07-094 PARQUE BRASIL VILLA DE LOS COMUNEROS 07-041 por parte del CONTRATISTA

El dia "21/03/2024" se recibio el comunicado No. CPB-FDLB 508-472-2024 con asunto: RESPUESTA A LOS SOLICITADO DE MANERA VERBAL EL DIA 20-03-2024 EN RELACION A LACTA GENERAL APROBADA DE L CORTE DE OBRA No 04 V4 Y LAS ACTAS CORRESPONDIENTES A LOS PARQUES PRESENTES EN DICHA ACTA por parte del CONTRATISTA

El dia "21/03/2024" se recibio el comunicado No. CPB-FDLB 508-473-2024 con asunto: INVENTARIO DE ACCESORIOS E INFRAESTRUCTURA ESPARQUE NUEVA ESCOCIA 07-272= PARQUE DESARROLLO DANUBIO 07-094= PARQUE DESARROLLO SANTA FE 07-333= PARQUE BRASIL SEGUNDO SECTOR 07-003 por parte del

El dia "21/03/2024" se recibio el comunicado No. CPB-FDLB 508-474-2024 con asunto: CONCEPTO PARA INTERVENCION CANCHA PARQUE EL DANUBIO 07-094 YRESPUESTA OFICIO SPLI-BOS-23-371 por parte del

El dia "21/03/2024" se recibio el comunicado No. CPB-FDLB 508-475-2024 con asunto: RESPUESTA OFICIOS SPLI-BOS-23-399 Y 412 APREMIO INSUFICIENCIAPERSONAL, EQUIPOS Y MATERIALES por parte del CONTRATISTA

El dia "21/03/2024" se recibio el comunicado No. CPB-FDLB 508-476-2024 con asunto: RESPUESTA OFICIO SPLI-BOS-23-408 RESPUESTA COMUNICADO CPB/FDLB 508-454-2024 CON ASUNTO RESPUESTA OFICIO SPLI-BOS-23-394 RESPUESTAA COMUNICADO CPB-FDLB 508-412-2024 / ACTA PARCIAL DE OBRA No 4 CONTRATO508 DE 2023" por parte del CONTRATISTA

El dia "21/03/2024" se recibio el comunicado No. CPB-FDLB 508-476A-2024 con asunto: INVENTARIO DE ACCESORIOS E INFRAESTRUCTURA ESPARQUE DESARROLLO EL CAUCHO PARQUE VILLA SONIA por parte del CONTRATISTA

El dia "21/03/2024" se recibio el comunicado No. CPB-FDLB 508-477-2024 con asunto: RESPUESTA OFICIO SPLI-BOS-23-415 Y 417 PRESUPUESTOSACTUALIZADOS DE SARROLLO LAURELES 07-081, DESARROLLO VILLA SONIA 07-346, DESARROLLO SANTA FE 07-333, URBANIZACIÓN EL REGALO 07-007 por parte del CONTRATISTA

El dia "21/03/2024" se recibio el comunicado No. CORREO ELECTRONICO con asunto: INVENTARIO SERVICIOS PUBLICOS PARQUE SANTA FEPARQUE ESCOCIAPARQUE DANUBIOPARQUE BRASIL SEGUNDO SECTOR por parte del CONTRATISTA

El dia "22/03/2024" se recibio el comunicado No. CPB-FDLB 508-478-2024 con asunto: RESPUESTA OFICIO SPLI-BOS-23-393 APREMIOS ATRASO FRENTES DEOBRA Y 0406 APREMIO POR LA NO PRESENTACION EN DICHA FORMA PLAN DE CONTINGENCIA por parte del CONTRATISTA

El dia "22/03/2024" se recibio el comunicado No. CPB-FDLB 508-479-2024 con asunto: APROBACION DEL OCI 12 CONTRATO 508-2023 por parte del CONTRATISTA

El dia "22/03/2024" se recibio el comunicado No. CPB-FDLB 508-482-2024 con asunto: RESPUESTA OFICIO SPLI-BOS-23-418 _RESPUESTA COMUNICADO CPB-FDLB 508-423-2023 CON ASUNTO ACTA DE FIJACION PRECIOS Nº 02 Y JUSTIFICACION" por parte del CONTRATISTA

El dia "22/03/2024" se recibio el comunicado No. CPB-FDLB 508-483-2024 con asunto: "DOCUMENTOS DE PERSONAL por parte del CONTRATISTA

El dia "22/03/2024" se recibio el comunicado No. CPB-FDLB 508-484-2024 con asunto: INFORME FISICO INTEGRAL #5 PERIODO DE FEBRERO por parte del CONTRATISTA

El dia se recibio el comunicado No. CPB-FDLB 508-485-2024 con asunto: RESPUESTA AL COMUNICADO SPLI-BOS-23-427 EN RESPUESTA A LASOBSERVACIONES SOLICITADAS DE MANERA VERBAL DEL ACTA GENERALAPROBADA DEL CORTE DE OBRA NO 04 V4 Y LAS ACTAS CORRESPONDIENTES ALOS PARQUES PRESENTES EN DICHA ACTA por parte del CONTRATISTA

El dia "22/03/2024" se recibio el comunicado No. CPB-FDLB 508-489-2024 con asunto: Aclaracion fisuras y dilataciones canchas parque Otto Rosa Linda (07-002) por parte del CONTRATISTA


El dia "22/03/2024" se recibio el comunicado No. CPB-FDLB 508-492-2024 con asunto: INVENTARIO DE ACCESORIOS E INFRAESTRUCTURA ESP PARQUE URBANIZACION VILLA DEL RIO LOTE 20 PARQUE URBANIZACION OLARTE por parte del CONTRATISTA

11. REGISTRO FOTOGRAFICO











07-015 URBANIZACIÓN JIMENEZ DE QUEZADA



07-015 URBANIZACIÓN JIMENEZ DE QUEZADA



07-015 URBANIZACIÓN JIMENEZ DE QUEZADA




07-015 URBANIZACIÓN JIMENEZ DE QUEZADA




07-015 URBANIZACIÓN JIMENEZ DE QUEZADA



07-179 JOSE MARIA CARBONELL




07-179 JOSE MARIA CARBONELL



07-179 JOSE MARIA CARBONELL



07-179 JOSE MARIA CARBONELL



07-179 JOSE MARIA CARBONELL



07-044 JOSE MARIA CARBONELL



07-044 JOSE MARIA CARBONELL



07-044 JOSE MARIA CARBONELL



07-044 JOSE MARIA CARBONELL



07-044 JOSE MARIA CARBONELL



07-104 JOSE MARIA CARBONELL



07-104 JOSE MARIA CARBONELL



07-104 JOSE MARIA CARBONELL



07-104 JOSE MARIA CARBONELL



07-104 JOSE MARIA CARBONELL



07-022 DESARROLLO PALESTINA



07-022 DESARROLLO PALESTINA



07-022 DESARROLLO PALESTINA



07-022 DESARROLLO PALESTINA




07-022 DESARROLLO PALESTINA




07-002 DESARROLLO BOSALINDA



07-002 DESARROLLO BOSALINDA



07-002 DESARROLLO BOSALINDA




07-002 DESARROLLO BOSALINDA



07-002 DESARROLLO BOSALINDA



07-299 DESARROLLO LA PORTADA



07-299 DESARROLLO LA PORTADA



07-299 DESARROLLO LA PORTADA




07-299 DESARROLLO LA PORTADA




07-299 DESARROLLO LA PORTADA



07-226 DESARROLLO EL LIBERTADOR II



07-226 DESARROLLO EL LIBERTADOR II



07-226 DESARROLLO EL LIBERTADOR II



07-226 DESARROLLO EL LIBERTADOR II



07-226 DESARROLLO EL LIBERTADOR II



07-026 DESARROLLO RINCON DE BOSA



07-026 DESARROLLO RINCON DE BOSA




07-026 DESARROLLO RINCON DE BOSA




07-026 DESARROLLO RINCON DE BOSA




07-026 DESARROLLO RINCON DE BOSA



07-014 DESARROLLO LA CONCEPCIÓN



07-014 DESARROLLO LA CONCEPCIÓN



07-014 DESARROLLO LA CONCEPCIÓN



07-014 DESARROLLO LA CONCEPCIÓN



07-014 DESARROLLO LA CONCEPCIÓN



07-007 URBANIZACIÓN EL REGALO

07-007 URBANIZACIÓN EL REGALO

07-007 URBANIZACIÓN EL REGALO

07-007 URBANIZACIÓN EL REGALO

07-007 URBANIZACIÓN EL REGALO

11. OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES (CAUSAS ATRASO, ETC)

OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES:

DESDE EL COMPONENTE AMBIENTAL SE CONTINUO VERIFICACION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DE PARQUE URBANIZACION JIMENEZ DE QUEZADA 07-015 DONDE SE EVIDENCIAN LOS 3 SUMIDEROS PROTEGIDOS Y EL INDIVIDUO ARBOREO PROTEGIDO. SE CONTO CON LA ADECUACION DEL PUNTO ECOLOGICO.

DEL MISMO MODO EN EL PARQUE 07-022 DESARROLLO PALESTINA SE CONTINUO CON EL CERRAMIENTO PERIMETRAL. SE EVIDENCIAN LOS SUMIDEROS PROTEGIDOS E INDIVIDUOS ARBOREOS PROTEGIDOS.

SE CONTINUA CON EL CERRAMIENTO ADECUADO DEL PARQUE EL REGALO. SE VERIFICO LA PROTECCION DEL INDIVIDUO ARBOREO Y SE CONTO CON PUNTO ECOLOGICO.

SE VERIFICA LA IMPLEMENTACION DEL CERRAMIENTO DEL PARQUE ROSA LINDA, DONDE SE VERIFICA LA CONTINUIDAD DE PROTECCION DEL INDIVIDUO ARBOREO ASI COMO LA IMPLEMENTACION DE PUNTO ECOLOGICO. SE CUENTA CON ACOPIO DE RCD GENERADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION, EL CUAL SE ENCUENTRA SEÑALIZADO Y PROTEGIDO. Y SE REALIZARA CARGUE PARA SU DISPOSICION FINAL LA PROXIMA SEMANA YA QUE COMPLETA EL CUBICAJE DE LAS VOLQUETAS.

SE REALIZO ATENCION DE REQUERIMIENTO DEL FOLIO EN SAN MARTIN REALIZANDO LEVANTAMIENTO DE PISO DE CAUCHO EL CUAL SE ENCUENTRA EN PROCESO PARA QUE EL GESTOR REALICE EL CARGUE , RETIRO Y POSTERIOR SUMINISTRO DE CERTIFICACION DE DISPOSICION. ASI MISMO SE REALIZO CERRAMIENTO PERIMETRAL

SE DIO INICIO DE ACTIVIDADES DE DEMOLICION DE PISOS EN PARQUE LIBERTADOR, DONDE SE IMPLEMNTO PUNTO ECOLOGICO, CERRAMIENTO PERIMETRAL, SEÑALIZACION DE INDIVIDUOS ARBOREOS.

ASI MISMO SE SOBO INICIO DE ACTIVIDADES EN PARQUE RINCON DE BOSA DONDE SE REALIZO CERRAMIENTO PERIMETRAL, LIMPIEZA Y PORTECCION DE INDIVIDUOS ARBOREOS, GENERACION DE RCD LOS CUALES SE CAREGARON Y RETIRARON A SITIO DE DISPOSICION FINAL AUTORIZADO.

SE REALIZA CARGUE Y RETIRO DE RCD DEL PARQUE EL REGALO EL DIA 12 DE MARZO 1 VIAJE A CTA SECAM

SE VERIFICA LA PROTECCION DE 2 INDIVIDUOS ARBOREOS ADICIONALES EN PARQUE ROSA LINDA.

SE VERIFICAN JORNADAS DE ORDENASEO Y LIMPIEZA EN LOS FRENTES DE OBRA Y LOS CORRESPONDIENTES CAMPAMENTOS.

EL CONTRATISTA MEDIANTE COMUNICADO CPIMDLB 508-444-2024MENCIONA QUE ADJUNTAN CERTIFICADOS DE RCD UTILIZADOS EN LOS PARQUES, SIN EMBARGO LA INFORMACIÓN ADJUNTA CORRESPONDE A LOS VALES QUE SOPORTAN EL INGRESO DE MATERIAL GRANULAR (6-600) A LOS PARQUES, Y NO CORRESPONDE A NINGUN CERTIFICADO DE RCD.

Ya se cuenta con PIN AMBIENTAL No. PIN 24061 de la obra

Se deja constancia que este informe fue remitido el 20-03-2024 al correo electrónico del profesional de apoyo técnico dando cumplimiento a lo establecido en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

VEINTICUATRO (Día en letras) 24 (Día en números)

días del mes de MARZO (Mes en letras) de 2024

MONICA JIMENA GUERRA VERGARA
DIRECTOR INTERVENTORIA

ALCALDIA LOCAL DE BOSA
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

SEMANA No. 26 DEL lunes, 25 de marzo de 2024 AL domingo, 31 de marzo de 2024
(dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 510 DE 2023 (Número de Contrato)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. 508-2023 (Número de Contrato)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y/O DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"

1. DATOS GENERALES

(Marque el objeto del contrato de obran suscrito)

CONTRATISTA — CONSORCIO PARQUES 2023 — (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra) — NIT 901736072-8 (Escriba el NIT del Contratista)

INTERVENTOR — SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS — (Escriba el nombre o razón social del Interventor) — NIT 900389180-7 (Escriba el NIT del Interventor)

CONTRATO DE OBRA	
Valor Inicial	$
Valor Adicional 1	
Valor Actualizado	$ 6.220.523.869,00
Plazo Inicial (MESES)	$ 6.220.523.869,00
Plazo Prorroga 1 (MESES)	11
Plazo Actualizado	0
Fecha de Iniciación	11
Fecha de Terminación Inicial	lunes, 2 de octubre de 2023
Fecha de Terminación Actual	lunes, 2 de septiembre de 2024
	lunes, 2 de septiembre de 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Valor Inicial	$ 894.488.597,00
Valor Adicional 1	$ -
Valor Actualizado	$ 894.488.597,00
Plazo Inicial (MESES)	11
Plazo Prorroga 1 (MESES)	0
Plazo Actualizado (MESES)	11
Fecha de Iniciación	lunes, 2 de octubre de 2023
Fecha de Terminación Inicial	lunes, 2 de septiembre de 2024
Fecha de Terminación Actual	lunes, 2 de septiembre de 2024

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA — (Escriba el nombre del Supervisor FDLB)

PROFESIONAL DE APOYO TECNICO A LA SUPERVISIÓN — LIZETH JAHIRA GONZALEZ VARGAS, LAURA CAROLINA MUÑOZ VARGAS, JUAN EDIDSON VARGAS MESA — (Escriba el nombre del profesional del Equipo de Apoyo a la supervisión)

2. CONTROL TECNICO DE LA OBRA

MAQUINARIA Y EQUIPOS

MAQUINARIA Y/O EQUIPOS	PARQUES										TOTAL
	07-015 URBANIZACIÓN JIMENEZ DE QUEZADA	07-022 DESARROLLO PALESTINA	07-002 BOSALINDA	07-104 JOSE MARIA CARBONELL	07-007 EL REGALO	07-044 JOSE MARIA CARBONELL	07-026 RINCON DE BOSA	07-179 JOSE MARIA CARBONELL	07-226 DESARROLLO EL LIBERTADOR II	07-299 DESARROLLO LA PORTADA	07-014 DESARROLLO LA CONCEPCION	
VOLQUETA GX3800											1
VOLQUETA DM1274											1
BOBCAT (185 MINICARGADOR)											1
VIBROCOMPACTADOR											1
MINIEXCAVADORA (HITACHI EX50U)											1
Total personal											5

OBSERVACIONES: A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME SE CUENTA CON 2 VOLQUETAS, 1 BOCAT, 1 MINIEXCAVADORA Y 1 VIBROCOMPACTADOR APROBADO POR LA INTERVENTORIA

PERSONAL CONTRATISTA

PERSONAL	PARQUES											TOTAL
	07-015 URBANIZACIÓN JIMENEZ DE QUEZADA	07-022 DESARROLLO PALESTINA	07-002 BOSALINDA	07-104 JOSE MARIA CARBONELL	07-007 EL REGALO	07-044 JOSE MARIA CARBONELL	07-026 RINCON DE BOSA	07-179 JOSE MARIA CARBONELL	07-226 DESARROLLO EL LIBERTADOR II	07-299 DESARROLLO LA PORTADA	07-014 DESARROLLO LA CONCEPCION	
DIRECTOR DE OBRA						1						1
RESIDENTE DE OBRA						1						1
ALMACENISTA												
CADENERO												
ESPECIALISTA HIDRAULICO						1						1
ESPECIALISTA TRANSITO						1						1
ESPECIALISTA URBANISMO						1						1
ESPECIALISTA GEOTECNIA						1						1
PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS						1						1
PROFESIONAL GERENCIA PROYECTOS						1						1
PROFESIONAL SST						1						1
INSPECTOR 1						1						1
PROFESIONAL SOCIAL						1						1
TOPOGRAFO						1						1
Total personal												14

CONDICIONES CLIMATICAS

TIPO LLUVIAS	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
Fuertes (horas)							
Leves (horas)							
Soleado (horas)							


PERSONAL INTERVENTORIA

CARGO	TOTAL
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1
ESPECIALISTA E GEOTECNIA	1
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN	1
ESPECIALISTA EN REDES HIDRAULICO SANITARIO	1
ESPECIALISTA EN TRANSITO Y TRANSPORTE	1
RESIDENTE SST	1
RESIDENTE SOCIAL	1
INGENIERO AMBIENTAL	1
ESPECIALISTA URBANISMO	1
INGENIERO FORESTAL	1
INSPECTOR	1
TOPOGRAFO INSPECTOR	2
LABORATORISTA INSPECTOR	1
CADENERO	1
ADMINISTRADOR	1
CONDUCTOR	1
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1
TOTAL PERSONAL	18

RELACION TIEMPOS CONTRACTUALES

3. AVANCE FINANCIERO

ETAPAS CONTRATO	PLAZO EJECUCION Dias	TIEMPO TRANSCURRIDO Dias	%	TIEMPO FALTA EJECUCION Dias	%
PLANEACION Y DIAGNOSTICO	30	107	357%	-77	-256,67%
EJECUCION	300	151	50%	149	50%



AVANCE EJECUCION FINANCIERA

Semana	PROGRAMADO SEMANAL	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANAL	EJECUTADO ACUMULADO
25 MAR 2024 - 31 MAR 2024	$ 87.870.278,35	$ 583.582.897,51	$ 7.269.840,51	$ 578.400.753,40
	1,09%	9,38%	0,12%	9,30%

	8/10/2023	15/10/2023	22/10/2023	29/10/2023	5/11/2023	12/11/2023	19/11/2023	26/11/2023	3/12/2023	10/12/2023	17/12/2023	24/12/2023	31/12/2023	7/01/2024	14/01/2024	21/01/2024	28/01/2024	4/02/2024	11/02/2024	18/02/2024	25/02/2024	3/03/2024	10/03/2024	17/03/2024	24/03/2024	31/03/2024
$ PROYECTADO	$ 10.311.505,77	$ 10.311.505,77	$ 10.311.505,77	$ 10.311.505,77	$ 8.249.204,62	$ -	$ -	$ 805.237,67	$ 1.355.526,86	$ 6.585.497,13	$ 11.003.895,94	$ 3.626.020,33	$ 1.992.645,10	$ 2.626.912,75	$ 3.102.086,23	$ 2.572.681,10	$ 2.955.529,65	$ 5.662.137,99	$ 16.860.131,33	$ 43.648.024,27	$ 52.255.270,30	$ 57.163.244,45	$ 79.733.110,04	$ 84.429.890,36	$ 89.839.530,73	$ 67.870.278,35
$ EJECUTADO	$ 1.064.347,87	$ 1.064.347,87	$ 1.064.347,87	$ 1.064.347,87	$ 851.478,31	$ 3.963.067,68	$ 5.908.573,63	$ 20.680.007,70	$ 6.318.259,28	$ 8.705.758,68	$ 7.019.081,44	$ 4.232.834,53	$ 7.572.792,60	$ 4.141.288,11	$ 8.087.954,43	$ 7.459.046,22	$ 17.155.767,93	$ 22.940.993,91	$ 11.757.726,15	$ 23.833.557,99	$ 15.763.338,66	$ 55.045.347,21	$ 55.658.590,49	$ 120.539.872,25	$ 159.238.184,18	$ 7.269.840,51
$ PROYECTADO ACUMULADO	$ 10.311.505,77	$ 20.623.011,55	$ 30.934.517,32	$ 41.246.023,10	$ 49.495.227,72	$ 49.495.227,72	$ 49.495.227,72	$ 50.300.465,39	$ 51.655.992,25	$ 58.241.489,38	$ 69.245.385,32	$ 72.871.405,65	$ 74.864.050,75	$ 77.490.962,70	$ 80.593.048,93	$ 83.165.730,03	$ 86.121.259,68	$ 91.783.397,67	$ 108.643.529,00	$ 152.291.573,27	$ 204.546.843,57	$ 261.710.088,03	$ 341.443.198,07	$ 425.873.088,43	$ 515.712.619,16	$ 583.582.897,51
$ EJECUTADO ACUMULADO	$ 1.064.347,87	$ 2.128.695,75	$ 3.193.043,62	$ 4.257.391,50	$ 5.108.869,81	$ 9.071.937,48	$ 14.980.511,11	$ 35.660.518,81	$ 41.978.778,10	$ 50.684.536,78	$ 57.703.618,22	$ 61.936.452,75	$ 69.509.245,35	$ 73.650.533,46	$ 81.738.487,89	$ 89.197.534,11	$ 106.353.302,05	$ 129.294.295,96	$ 141.052.022,11	$ 164.885.580,10	$ 180.648.918,76	$ 235.694.265,97	$ 291.352.856,46	$ 411.892.728,71	$ 571.130.912,89	$ 578.400.753,40

CURVA S CON PROGRAMACIÓN AVALADA DE FECHA 16 DE ENERO DE 2024. Como se evidencia en la grafica de avance financiero del contrato se presenta un atraso financiero aproximado del 0,22%

145


AVANCE FACTURACION SEGUN ACTAS PARCIALES DE OBRA

No. ACTA	ESTADO	MES	PROGRAMADO MENSUAL	%	PROGRAMADO ACUMULADO	%	EJECUTADO MENSUAL	%	EJECUTADO ACUMULADO	%	FECHA RADICADO
1	REVISIÓN ENTIDAD	OCTUBRE	$ 200.000.000,00	3,22%	$ 200.000.000,00	3,22%	$ -	0,00%	$ -	0,00%	2024-571-000113-2 (04/01/2024)
2	REVISIÓN ENTIDAD	NOVIEMBRE	$ 300.000.000,00	4,82%	$ 500.000.000,00	8,04%	$ 18.864.202,00	0,30%	$ 18.864.202,00	0,30%	
3	REVISIÓN ENTIDAD	DICIEMBRE	$ 200.000.000,00	3,22%	$ 700.000.000,00	11,25%	$ 25.522.156,00	0,41%	$ 44.386.358,00	0,71%	
4	REVISIÓN ENTIDAD	ENERO	$ 200.000.000,00	3,22%	$ 900.000.000,00	14,47%	$ 70.025.359,22	1,13%	$ 114.411.717,22	1,84%	
		FEBRERO	$ 350.000.000,00	5,63%	$ 1.250.000.000,00	20,09%	$ 94.570.055,02	1,52%	$ 208.981.772,24	3,36%	

AVANCE FINANCIERO SEGUN ACTAS PARCIALES DE INTERVENTORIA

No. ACTA	ESTADO	MES	VALOR FACTURADO CONTRATO DE OBRA	FACTURACIÓN CON % OBRA %AVANCE = VALOR FACTURADO OBRA/	FACTURACIÓN INTERVENTORIA =	FECHA RADICADO
1	REVISIÓN ENTIDAD	OCTUBRE	$ -	0,00%	$ -	2024-571-000113-2 (04/01/2024)
		NOVIEMBRE	$ 18.864.202,00	0,30%	$ 2.712.603,30	
2	ENTIDAD	DICIEMBRE	$ 25.522.156,00	0,41%	$ 3.669.992,75	
3	ENTIDAD	ENERO	$ 70.025.359,22	1,13%	$ 10.069.390,72	
4	ENTIDAD	FEBRERO	$ 94.570.055,02	1,52%	$ 13.598.828,27	

GRAFICA DE FACTURACION ACUMULADA




4. AVANCE FISICO

RELACION TIEMPOS CONTRACTUALES

ETAPAS CONTRATO	PLAZO EJECUCION Días	TIEMPO TRANSCURRIDO Días	%	TIEMPO FALTA EJECUCION Días	%	% PROYECTA	% EJECUTAD
FASE I - PLANEACION Y TERMINOS	157	157	100%	-77	-29,67%	180,00%	100,00%
FASE II - EJECUCION	305	151	99%	149	49%	15,0%	14,00%

% PROGRAMADO FASE I	100,00%	% EJECUTADO FASE I	100,00%
% PROGRAMADO FASE II - GRUPO I	27,00%	% EJECUTADO FASE II - GRUPO I	26,00%
% PROGRAMADO FASE II GRUPO II	1,00%	% EJECUTADO FASE II - GRUPO II	2,00%
% PROGRAMADO FASE II - GRUPO III	0,00%	% EJECUTADO FASE II - GRUPO III	0,00%
% PROGRAMADO FASE II - GRUPO IV	0,00%	% EJECUTADO FASE II - GRUPO IV	0,00%
% PROGRAMADO TOTAL CONTRATO	15,0%	% EJECUTADO TOTAL	14,00%



Nombre	Cantidad	Fin	Duración	% Avance	Porcentaje	RETRASO O RADICADO
07-015 GONZALO JIMENEZ DE QUEZADA	3/11/2024	16/06/2024	163 días	63%	74,00%	11,00%
07-022 DESARROLLO PALESTINA	13/11/2023	5/08/2024	191 días	30%	29,00%	1,00%
07-026 DESARROLLO RINCON DE BOSA	29/02/2024	16/08/2024	130 días	24%	16,00%	5,00%
07-062 BOSALINDA	30/01/2024	9/08/2024	139 días	15%	22,00%	7,00%
07-007 URBANIZACIÓN EL REGALO	22/01/2024	19/03/2024	42 días	63%	100,00%	37,00%
PARQUE 07-014 DESARROLLO LA CONCEPCIÓN	30/01/2024	21/08/2024	147 días	14%	22,00%	8,00%
PARQUE 07-044 URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL ETAPA 1 Y 2	30/01/2024	15/07/2024	124 días	32%	36,00%	4,00%
PARQUE 07-094 DESARROLLO EL DANUBIO	29/07/2024	12/08/2024	118 días	7%	18,00%	11,00%
PARQUE 07-104 URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL ETAPA 1 Y 2	2/02/2024	30/08/2024	151 días	42%	23,00%	17,00%
PARQUE 07-179 URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL ETAPAS 1 Y 2	2/02/2024	28/06/2024	106 días	25%	48,00%	23,00%
PARQUE 07-226 DESARROLLO EL LIBERTADOR	15/02/2024	6/08/2024	124 días	12%	20,00%	-28,00%
PARQUE 07-299 DESARROLLO LA PORTADA	22/02/2024	7/08/2024	120 días	16%	16,00%	-4,00%
PARQUE 07-333 DESARROLLO SANTA FE	20/03/2024	1/09/2024	119 días	6%	4,00%	-2,00%
PARQUE 07-346 DESARROLLO VILLA SONIA	5/04/2024	26/08/2024	102 días	0%	0,00%	0,00%
PARQUE 005 BRASIL 2 SECTOR	1/04/2024	13/08/2024	99 días	0%	0,00%	0,00%
PARQUE 07-069 DESARROLLO LA LIBERTAD	5/04/2024	27/08/2024	103 días	0%	0,00%	0,00%
PARQUE 07 272 NUEVA ESCOCIA	1/04/2024	16/08/2024	100 días	12%	11,00%	11,00%
PARQUE 359 DESARROLLO EL CAUCE	20/03/2024	6/06/2024	67 días	0%	0,00%	0,00%
PARQUE 07-272 NUEVA ESCOCIA	2/05/2024	30/08/2024	87 días	0%	0,00%	0,00%
PARQUE 359 DESARROLLO EL CAUCE	2/05/2024	28/08/2024	85 días	0%	0,00%	0,00%
PARQUE 07-057 URBANIZACIÓN VILLA DEL RIO	2/05/2024	28/08/2024	85 días	0%	0,00%	0,00%
PARQUE 07-069 URBANIZACIÓN QUARTE	6/05/2024	29/08/2024	84 días	0%	0,00%	0,00%
PARQUE 07-111 DESARROLLO SAN LUIS	6/05/2024	28/08/2024	83 días	0%	0,00%	0,00%
PARQUE 07-215 URBANIZACIÓN QUARTE	6/05/2024	28/08/2024	103 días	0%	0,00%	0,00%
PARQUE 07-518 DESARROLLO ISLANDIA	7/05/2024	29/08/2024	83 días	0%	0,00%	0,00%
PARQUE 07-041 BRASIL	6/05/2024	27/08/2024	82 días	0%	0,00%	0,00%
PARQUE 07-081 LAURELES	7/05/2024	30/08/2024	84 días	0%	0,00%	0,00%
PARQUE 07-113 LA FLORIDA	7/05/2024	28/08/2024	82 días	0%	0,00%	0,00%
PARQUE 07-195 DESARROLLO SAN JOAQUIN	19/06/2024	30/08/2024	53 días	0%	0,00%	0,00%
PARQUE 07-244 DESARROLLO VILLA COLOMBIA						

ESTADO GENERAL DE LOS FRENTES DE TRABAJO EN LA SEMANA POR CADA PARQUE

PARQUE	ESTADO	FECHA INICIO PROGRAMADA	FECHA FIN PROGRAMADA	EJECUCIÓN FISICA A LA FECHA	EJECUCIÓN PROGRAMADA A LA FECHA
07-015 GONZALO JIMENEZ DE QUEZADA	EN EJECUCION	3/11/2024	16/06/2024	63,00%	74,00%
07-022 DESARROLLO PALESTINA	EN EJECUCION	13/11/2023	5/08/2024	30,00%	29,00%
07-026 DESARROLLO RINCON DE BOSA	EN EJECUCION	29/02/2024	9/08/2024	24,00%	16,00%
07-062 BOSALINDA	EN EJECUCION	30/01/2024	19/03/2024	15,00%	22,00%
07-007 URBANIZACIÓN EL REGALO	EN EJECUCION	22/01/2024	21/08/2024	63,00%	100,00%
PARQUE 07-014 DESARROLLO LA CONCEPCIÓN	EN EJECUCION	30/01/2024	19/07/2024	14,00%	22,00%
PARQUE 07-044 URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL	EN EJECUCION	30/01/2024	12/08/2024	32,00%	36,00%
PARQUE 07-094 DESARROLLO EL DANUBIO	SIN INICIAR	29/02/2024	30/08/2024	7,00%	18,00%
PARQUE 07-104 URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL	EN EJECUCION	2/02/2024	28/06/2024	42,00%	25,00%
PARQUE 07-179 URBANIZACIÓN JOSE MARIA CARBONELL	EN EJECUCION	2/02/2024	6/08/2024	25,00%	48,00%
PARQUE 07-226 DESARROLLO EL LIBERTADOR	EN EJECUCION	15/02/2024	7/08/2024	12,00%	20,00%
PARQUE 07-299 DESARROLLO LA PORTADA	EN EJECUCION	22/02/2024	1/09/2024	16,00%	16,00%
PARQUE 07-333 DESARROLLO SANTA FE	SIN INICIAR	20/03/2024	26/08/2024	6,00%	4,00%
PARQUE 07-346 DESARROLLO VILLA SONIA	SIN INICIAR	5/04/2024	13/08/2024	0,00%	0,00%
PARQUE 005 BRASIL 2 SECTOR	SIN INICIAR	1/04/2024	27/08/2024	0,00%	0,00%
PARQUE 07-069 DESARROLLO LA LIBERTAD	SIN INICIAR	5/04/2024	16/08/2024	0,00%	0,00%
PARQUE 07 272 NUEVA ESCOCIA	SIN INICIAR	1/04/2024	6/06/2024	12,00%	11,00%
PARQUE 359 DESARROLLO EL CAUCE	SIN INICIAR	20/03/2024			

NOTAS ACLARATORIA

1. El porcentaje de avance fisico es con base en programación avalada por la interventoria mediante comunicado No. SPI-LIMOS-23-0214 el 16 de enero de 2024

PARQUE 07-017 URBANIZACION VILLA DEL RIO	SIN INICIAR	2/05/2024	30/08/2024	0,00%	0,00%
PARQUE 07-069 URBANIZACIÓN OLARTE	SIN INICIAR	2/05/2024	28/08/2024	0,00%	0,00%
PARQUE 07-111 DESARROLLO SAN LUIS	SIN INICIAR	6/05/2024	29/08/2024	0,00%	0,00%
PARQUE 07-215 URBANIZACIÓN OLARTE	SIN INICIAR	6/05/2024	28/08/2024	0,00%	0,00%
PARQUE 07-318 DESARROLLO ISLANDIA	SIN INICIAR	4/04/2024	28/08/2024	0,00%	0,00%
PARQUE 07-041 BRASIL	SIN INICIAR	7/05/2024	29/08/2024	0,00%	0,00%
PARQUE 07-081 LAURELES	SIN INICIAR	6/05/2024	27/08/2024	0,00%	0,00%
PARQUE 07-113 LA FLORIDA	SIN INICIAR	7/05/2024	30/08/2024	0,00%	0,00%
PARQUE 07-191 DESARROLLO SAN JOAQUIN	SIN INICIAR	7/05/2024	28/08/2024	0,00%	0,00%
PARQUE 07-268 DESARROLLO VILLA COLOMBIA	SIN INICIAR	19/08/2024	30/08/2024	0,00%	0,00%

ESTADO GENERAL DE LOS FRENTES DE TRABAJO EN LA SEMANA POR ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	CANT POR PARQUES											VALOR EJECUTADO
	07-015 URBANIZACIÓN JIMÉNEZ DE QUESADA	07-022 DESARROLLO PALESTINA	07-002 BOSALINDA	07-104 JOSE MARIA CARBONELL	07-007 EL REGALO	07-044 JOSE MARIA CARBONELL	07-026 RINCON DE BOSA	07-170 JOSE MARIA CARBONELL	07-229 DESARROLLO EL LIBERTADOR II	07-299 DESARROLLO LA PORTADA	07-014 DESARROLLO LA CONCEPCIÓN	
PRELIMINARES	$ 2.761.521,80	$ 7.995.778,56	$ 7.124.200,62	$ 8.103.286,96	$ 2.880.596,84	$ 2.698.628,32	$ 3.932.180,76	$ 2.258.916,88	$ 1.989.784,72	$ -	$ 2.435.063,84	$ 42.199.959,30
DEMOLICIONES	$ -	$ 2.733.516,28	$ 477.927,36	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 604.604,23	$ -	$ 3.816.097,87
CORTES	$ -	$ -	$ 431.812,48	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 431.812,48
DESMONTES Y RETIROS	$ 608.010,00	$ -	$ 283.539,00	$ 4.507.854,44	$ 1.905.024,00	$ -	$ 661.591,00	$ -	$ 81.042,00	$ 718.368,00	$ 808.615,55	$ 9.574.043,99
DESMONTE Y REINSTALACION	$ 1.328.530,42	$ 14.717.298,05	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 16.045.828,47
REALCES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
EXCAVACIONES CON RETIRO	$ 1.048.504,95	$ 13.017.365,60	$ 3.067.425,36	$ 491.349,60	$ 15.789.503,85	$ 868.635,90	$ -	$ -	$ 124.592,22	$ 267.790,48	$ -	$ 34.695.167,96
NIVELACION Y CONFORMACION DEL TERRENO	$ 125.954,64	$ 136.227,06	$ 35.745,34	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 297.927,04
RELLENOS	$ -	$ 3.162.469,76	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.162.469,76
COLUMNAS VIGAS PLACAS Y SUPERESTRUCTURA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
REDES Y CONDUCCION	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
REDES BT, MEDIA Y BAJA TENSION	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ILUMINACION	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PISOS	$ -	$ 700.932,94	$ 632.527,50	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.407.811,90
AISLAMIENTOS	$ 382.315,21	$ 4.130.589,20	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 102.490,08	$ -	$ 4.615.950,12
PINTURA EXTERIORES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.512.904,41
EMPRADIZACION Y ARBORIZACION	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SENDEROS Y ANDENES EN CONCRETO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SENDEROS Y ANDENES EN ADOQUIN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ESCALERAS Y RAMPAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CONFINAMIENTOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 39.561.498,90	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 39.561.498,90
MOBILIARIO URBANO	$ -	$ 11.011.456,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.002.214,55	$ -	$ -	$ 720.906,26	$ 4.249.281,60	$ -	$ 16.983.858,41
SEÑALIZACION	$ 2.267.580,80	$ -	$ -	$ 27.765.515,56	$ 10.142.589,81	$ 15.738.236,80	$ 2.502.960,00	$ 24.001.572,60	$ -	$ -	$ -	$ 82.358.455,56
NO PREVISTOS	$ 877.664,90	$ -	$ -	$ 530.147,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.407.811,90
TOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 19.857.682,83	$ 53.439.636,06	$ 1.317.307,74	$ 5.647.906,73	$ 14.386.137,76	$ 8.753.139,24	$ 4.623.858,43	$ -	$ 948.509,17	$ 3.062.383,78	$ 5.665.723,04	$ 117.702.284,77
A 21,25%	$ 29.217.765,55	$ 111.045.289,12	$ 13.370.535,39	$ 47.046.060,28	$ 84.665.351,15	$ 29.060.894,81	$ 11.720.596,19	$ 26.260.489,48	$ 3.896.834,37	$ 3.024.919,17	$ 8.909.402,43	$ 374.186.070,94
I 1,00%	$ 292.177,66	$ 1.110.452,89	$ 133.705,35	$ 470.460,60	$ 846.653,51	$ 290.608,95	$ 117.205,96	$ 262.604,89	$ 38.648,34	$ 90.249,18	$ 89.094,02	$ 3.741.860,71
U 5,00%	$ 1.460.888,28	$ 5.552.263,46	$ 668.526,77	$ 2.352.303,01	$ 4.233.267,56	$ 1.453.042,74	$ 586.029,51	$ 1.313.024,47	$ 193.241,72	$ 451.245,91	$ 445.470,12	$ 18.709.303,55
TOTAL EJECUCION DE OBRA	$ 37.179.606,67	$ 141.305.104,95	$ 17.014.006,29	$ 59.866.111,71	$ 107.736.659,34	$ 36.979.937,74	$ 14.914.451,02	$ 33.416.472,86	$ 4.918.001,73	$ 11.484.208,37	$ 11.337.214,60	$ 476.151.775,37
AMBIENTAL Y SST 5,32%	$ 1.554.385,13	$ 5.907.608,32	$ 711.312,48	$ 2.502.850,41	$ 4.504.196,68	$ 1.546.037,46	$ 623.535,40	$ 1.397.058,04	$ 205.609,19	$ 480.125,65	$ 473.980,21	$ 19.906.698,97
SOCIAL 3,26%	$ 952.499,16	$ 3.620.075,77	$ 435.879,45	$ 1.533.701,57	$ 2.760.090,45	$ 947.383,87	$ 382.091,24	$ 856.091,96	$ 125.993,60	$ 294.212,33	$ 290.448,57	$ 12.198.465,91
PMT 2,93%	$ 856.080,53	$ 3.253.629,39	$ 391.756,69	$ 1.378.449,57	$ 2.480.694,79	$ 851.483,05	$ 343.413,29	$ 769.432,34	$ 113.239,65	$ 264.430,10	$ 261.045,49	$ 10.963.651,88
TOTAL CONTRATO	$ 40.542.571,48	$ 154.086.415,43	$ 18.552.954,91	$ 65.281.113,25	$ 117.481.641,26	$ 40.324.842,13	$ 16.263.490,95	$ 36.439.055,20	$ 5.362.844,17	$ 12.522.976,45	$ 12.362.686,82	$ 519.220.592,04

Se evidencia un avance acorde a la nueva programación avalada por la interventoria en comunicado No. SPLHBOS-23-0214

FUENTES DE MATERIALES

CONSTRUFUNAR AGREGADOS PETREOS
CANTERA BELLA VISTA, UBICADA EN LA VEREDA QUIBA - CIUDAD BOLIVAR

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS
Cl 13 104-1 O 306 Bogotá

COMAT CONSTRUCIONES Y MATERIALES SAS
CANTERA CERRO GRANDE VEREDA BALSILLAS KM 4,5 VIA LA MESA

FANNY TEQUIA GONZALEZ
KM 4,5 VIA VEREDA FUZUNGA CANTERA CUEVA DEL ZORRO

HIERROS Y PREFABRICADOS COLOMBIA
CARRERA 4C N°9-65

RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S
KM 1,5 VIA BOGOTA - SIBERIA, COSTADO SUR, VEREDA SIBERIA, LOTE DENOMINADO LA BRITANIA VEGA.
ARKA PREFABRICADOS
KM 5 VIA SOACHA-QUIBA, VEREDA FUSUNGA
DROMOS PAVIMENTOS SAS
OPERADOR DEL TITULO MINERO N° EHO-131 KM 3,8 ZONA INDUSTRIAL BALSILLAS, MOSQUERA
SOFAN INGENIERIA SAS
VIA MOSQUERA LA MESA DESPUES DEL SECTOR LOS PUENTES A 3 KM DEL DESVIO A MANO DERECHA, VEREDA BALSILLAS LOTE 7A
LOGISTICA Y DISTRIBUCION

5. GESTIÓN AMBIENTAL

	PERMISO MINERO	SI X	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL	SI X	NO	
	PERMISO MINERO	SI X	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL	SI X	NO	
	PERMISO MINERO	SI X	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL	SI X	NO	
	PERMISO MINERO	SI X	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL	SI X	NO	
	PERMISO MINERO	SI	NO X	
	LICENCIA AMBIENTAL	SI	NO X	TIENE VIGENCIA REGISTRO IDU
	PERMISO MINERO	SI X	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL	SI X	NO	
	PERMISO MINERO	SI	NO X	
	LICENCIA AMBIENTAL	SI	NO X	TIENE VIGENCIA REGISTRO IDU
	PERMISO MINERO	SI X	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL	SI X	NO	
	PERMISO MINERO	SI X	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL	SI X	NO	
	PERMISO MINERO	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL	SI X	NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A X
LICENCIA AMBIENTAL	SI		NO		N/A X
APROVECHAMIENTO FORESTAL	SI		NO		N/A X
CONCESION DE AGUAS	SI		NO		N/A X
OCUPACIÓN DE CAUCES	SI		NO		N/A X
VERTIMIENTOS	SI		NO		N/A X
EMISIONES	SI		NO		N/A X

Se aprobó el plan de gestión de RCD por parte de la interventoria y se radicó al FDLS en físico el dia 20 de octubre de 2023 con comunicado No. SPLHBOS-23-0026 y radicado No. 2023-571-014254-2

PIPMA (Programa de implementación del plan de manejo ambiental)

ESTADO

Aprobado y radicado en el FDLS con la comunicación No. SPLHBOS-23-0026 el dia 20 de octubre de 2023 y radicado No. 2023-571-014254-2. El pin ambiental del proyecto es (PIN 24061)

PIN AMBIENTAL DE OBRA del proyecto = 24061. Generado el 10 de octubre de 2023 mediante Radicado de la sda. 2023ER198702. se realiza el reporte del 4 trimestre en el formato establecido en la Resolucion 1257 de 2021 - ANEXO V. FORMATO ÚNICO DE REPORTE TRIMESTRAL DE GENERADORES A LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE REGIONAL O URBANA, el cual se cargó al aplicativo de la SDA mediante radicado 2024ER18087 EL 23 DE ENERO DE 2024.

6. SEGUIMIENTO A LOS PMTS

PMT APROBADOS

PARQUE	FECHA		HORARIO DE TRABAJO	CGI APROBACIÓN
	INICIO	FIN		
07-022	29/03/2024	27/06/2024	07:00 - 18:00	12 DEL 21/03/2024
07-015	29/03/2024	27/06/2024	07:00 - 18:00	12 DEL 21/03/2024
07-014	13/10/2023	4/04/2024	07:00 - 18:00	41 DEL 12/10/2023
07-299	13/10/2023	4/04/2024	07:00 - 18:00	41 DEL 12/10/2023
07-179	13/10/2023	4/04/2024	07:00 - 18:00	41 DEL 12/10/2023
07-044	13/10/2023	4/04/2024	07:00 - 18:00	41 DEL 12/10/2023
07-226	19/01/2024	11/07/2024	07:00 - 18:00	03 DEL 18/01/2024
07-002	19/01/2024	11/07/2024	07:00 - 18:00	03 DEL 18/01/2024
07-026	19/01/2024	11/07/2024	07:00 - 18:00	03 DEL 18/01/2024
07-007	19/01/2024	11/07/2024	07:00 - 18:00	03 DEL 18/01/2024
07-104	19/01/2024	11/07/2024	07:00 - 18:00	03 DEL 18/01/2024
07-092	12/01/2024	17/06/2024	07:00 - 18:01	02 del 11/01/2024

El contratista dio inicio a las actividades de implementación del PMT el 22 de noviembre de 2023, a la fecha ha realizado la implementación en: 07-015 Urbanización Jiménez de Quesada, 07-022 Desarrollo Palestina, 07-299 Desarrollo la Portada, 07-104 Urbanización José María Carbonell I y II etapas, 07-044 Urbanización José María Carbonell I y II etapas, 07-179 Urbanización José María Carbonell I y II etapas, 07-002 Desarrollo Bosalinda, 07-007 Urbanización el Regalo, 07-299 Desarrollo la Concepción (Fue robada la señalización)

PMT RADICADOS

CODIGO	NOMBRE DEL PARQUE	GRUPO PRIORIZACIÓN	RADICADO

PMT PENDIENTES DE RADICAR A SDM

CODIGO	NOMBRE DEL PARQUE	GRUPO PRIORIZACIÓN
07-359	DESARROLLO EL CAUCE	2
07-333	DESARROLLO SANTAFE	2
07-003	BRASIL SEGUNDO SECTOR	2
07-093	DESARROLLO CIUDAD DE LA LIBERTAD II	2
07-272	NUEVA ESCOCIA	2
07-346	VILLA SONIA I	2
07-037	URBANIZACIÓN VILLA DEL RIO LOTE 2A	3
07-069	URBANIZACIÓN OLARTE	3
07-318	DESARROLLO ISLANDIA	3
07-215	URBANIZACIÓN OLARTE	3
07-111	DESARROLLO SAN LUIS	4
07-110	DESARROLLO LA FLORIDA IV SECTOR	4
07-268	DESARROLLO VILLA COLOMBIA	4
07-081	DESARROLLO LAURELES III SECTOR	4
07-041	BRASIL (VILLA DE LOS COMUNEROS)	4
07-191	DESARROLLO SAN JOAQUIN	4

7. GESTIÓN SOCIAL CONTRATISTA

TOTAL EMPLEOS GENERADOS	34	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS	34	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS	0	DIRECCION PUNTO CREA	
OTROS	0		Cra 80 k 61 - 16 sur
		PUNTOS SATELITES	

PROGRAMAS E INDICADORES SOCIALES

Programa de información: Durante este periodo no se llevarón a cabo actividades de este programa

Fecha	Parque Objetivo	Convocados	Asistentes
TOTAL			

TOTAL MUJERES	9	26.47%
MUJERES CONDICION VULNERABILIDAD	0	0.00%
PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1	2.94%
JOVES MENORES DE 24 ANOS	6	17.65%
TOTAL PERSONAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA	18	52.94%
TOTAL PERSONAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA DE LA LOCALIDAD (porcentaje con base de mano de obra total)	10	55.56%

8. GESTIÓN SOCIAL INTERVENTORIA

TOTAL EMPLEOS GENERADOS	18		No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS	0
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS	18		No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS	0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS	0		DIRECCIÓN PUNTO CREA	Cra 80 x 61 - 16 sur
OTROS			PUNTOS SATELITES	
TOTAL MUJERES	11	61.11%		
MUJERES CONDICION VULNERABILIDAD	0	0.00%		
PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1	5.56%		
JOVES MENORES DE 24 ANOS	1	5.56%		
TOTAL PERSONAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA	N/A			
TOTAL PERSONAL DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA DE LA LOCALIDAD	N/A			

Programa de Sostenibilidad: Durante este periodo no se llevaron a cabo actividades en este programa

Nº	PARQUE	FECHA	PARTICIPANTES
	TOTAL		

Programa de capacitación al personal de obra: Durante el periodo no se realiza actividades en este programa
En la contratación de personal: Durante este periodo se realiza recepción de hojas de vida en el Punto CREA, para este periodo se reporta el ingreso de 3 persona para MONC
Otras actividades
1-Se envía informe semanal N° 25
2-Se realiza revisión al informe mensual N° 6 del contratista y se envían observaciones.

Indicadores de gestión programa de información

Indicador	Formula	Resultado
Productividad	REUNIONES PROGRAMADAS CON LA COMUNIDAD	5 x100/5= 0%
	REUNIONES REALIZADAS CON LA COMUNIDAD	
Productividad	ASISTENTES DE LA COMUNIDAD	5 x100/5= 0%

Programa de divulgación: No se realizaron actividades

Fecha	Tipo de pieza	Objeto	Cantidad
		TOTAL	0

Indicador de cumplimiento

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	N° DE VOLANTES ENTREGADOS x100 / N° DE VOLANTES REQUERIDOS MAS PLEGABLES	0X100/0= 0%
PRODUCTIVIDAD	N° DE VALLAS INSTALADAS x100 / N° DE VALLAS REQUERIDAS	11X100/11= 100%
PRODUCTIVIDAD	N° DE AFICHES INSTALADOS / N° DE AFICHES INSTALADOS	0X100/0= 0%

Programa de atención al ciudadano:

Funcionamiento punto CREA			
Dirección	Horario	Telefono	Atención
KR 80 K 8 61-16 Sur Barrio Bosa Centro	Martes, miércoles y Viernes de 08:00 a.m. a 12:00 p.m.	321 9622614	T.S. Jennifer Llano

PQR
1-Se realiza la apertura de una PQR relacionada con la solicitud de la comunidad del parque José María Carbonell,Sé quieren estén interesados en que en el parque se instale maquinas para adultos bisaludables, esta solicitud fue escalada al área técnica las cuales realizaron el análisis correspondiente relacionado con los presupuestos y en la reunión extraordinaria se informó que si era viable ajustar el presupuesto y atender la solicitud por tanto esta solicitud queda cerrada y atendida a satisfacción.

2-En el parque Desarrollo Bosa Indo cuenda se realizó la reunión de inicio la comunidad solicitó alrededor de una gradería cerca a la cancha puesto que en esta sitio se presentaba inseguridad y contaminación con roedores, esta solicitud fue aceptada por el área técnica y la solicitud fue cerrada y atendida.

3-En el parque José María Carbonell 104 la comunidad solicito que se les instalara maquinas bisaludables, se informa al área técnica y está pendiente dar respuesta a la comunidad.

4-En el periodo se acerca al punto CREA el señor de nombre Lisandro Díaz, solicitando información de los parques que a la fecha se encuentran en ejecución y los avances de obra. Por parte del contratista se informa al señor sobre lo solicitado y se realiza levantamiento de acta de reunión, se atiende y se hace cierre del requerimiento.

5-La Junta de Acción Comunal del Barrio José María Carbonell,07-104 solicita que se la entregue el adopión producto del mantenimiento que se está realizando en este parque para ser utilizado en espacio público del sector que está malas condiciones, el contratista le informa que según la instrucción de la interventoría esta adopión será re utilizado en mantenimiento de otros parques de la zona, en entregar la solicitud será evaluada. PQR abierta.

6-Durante reunión informativa de inicio de intervención en el parque Blq. Rincón de Rosa – El Recuerdo, la comunidad solicita el cambio de los bosabolardos existentes por gimnasios gracionmenos, teniendo en cuenta que dentro del alcance de intervención se tiene contemplado realizar el cambio esta solicitud se encuentra abierta no hay definición hasta la fecha.

7-Durante reunión informativa de inicio la comunidad del parque Blq. Danubio (07-094) solicitan la instalación de más métodos de malla contra impacto en uno de los laterales de la cancha con el fin de proteger la zona donde se encuentran los métodos infantiles, hasta la fecha no hay definición, en el periodo se realiza reunión y se informa los ajustes de acuerdo a las peticiones de la comunidad por tanto este requerimiento se le da cierre.

8-Durante reunión de comité inicial en el parque La Palestina (07-022) se requiere la apertura de PQRSD, ya que la comunidad manifiesta el incremento de la inseguridad en el sector por el tipo de cerramiento implementado en el parque para la ejecución de actividades en el parque.
9-Durante reunión de comité inicial en el parque Rosa Linda (07-062) se requiere la apertura de PQRSD, ya que por parte de la JAC se solicita se realice la implementación de unos arcos donde se restrinja el acceso de personal no autorizado a la obra, ya que manifiestan que hay comunidad que ingresa pasa a que se cuenta con el cerramiento.
10-Se realiza apertura y cierre de PQRSD en el parque Urb. José María Carbonell (07-044), en donde la comunidad solicita se ajuste el cerramiento a una altura de 1 metro, teniendo en cuenta que ya se finalizaron actividades de excavación, lo cual tendría en los establecimientos comerciales y la seguridad de la comunidad.
11-En el periodo se realiza apertura de PQRSD con comunidad aledaña al parque Urb. José María Carbonell (07-179).
12-Se realiza apertura de PQRSD con el encargado de la JAC del sector Urb. Jardines de Diadema (07-015) referente al cerramiento de la obra ocasi referido

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	LINEA TELEFONICA SOLICITADA /*100 / LINEA TELEFONICA IMPLEMENTADA	1X100/1= 100%
PRODUCTIVIDAD	CORREO ELECTRONICO SOLICITADO *100 / CORREO ELECTRONICO IMPLEMENTADO	1X100/1= 100%
PRODUCTIVIDAD	FORMATO DE CONTROL DE ATENCIONES DILIGENCIADO *100 / ATENCIONES RECIBIDAS	7X100/12= 58%
PRODUCTIVIDAD	ATENCION DE VEEDURIAS CIUDADANAS RECIBIDAS *100 / ATENCION A VEEDURIAS CIUDADANAS ATENDIDAS	0X100/0 = 0 %

Programa de acompañamiento actividades tecnicas:

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	NUMERO DE ACTAS DE VECINDAD LEVANTADAS / NUMERO DE ACTAS DE VECINDAD PROGRAMADAS	0 19/X100/404 = 47%

9. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

El dia "26-03-2024" se envio el comunicado No. SPLHBOS-23-0431 con asunto: AVAL ACTA DE CORTE DE OBRA No 04 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO CONTRATO DE OBRA No 508-2023dirigido a FDLB
El dia "26-03-2024" se envio el comunicado No. SPLHBOS-23-0431A con asunto: RESPUESTA CPBJFDLB 508-483-2023 DOCUMENTOS DE INGRESO DE PERSONAL dirigido a CONSORCIO PARQUES
El dia "26-03-2024" se envio el comunicado No. SPLHBOS-23-0433 con asunto: RESPUESTA CPBJFDLB 508-251-2024 CON ASUNTO RESPUESTA OFICIO SPLHBOS-23-0218 RESPUESTA COMUNICADO CPBJFDLB 508-183-2024 CON ASUNTO RESPUESTA OFICIO SPLHBOS-23-0176/ASUNTO: RESPUESTA COMUNICADO CPBJFDLB 508-171-2023 RESPUESTA OFICIO SPLHBOS-23-0159 RESPUESTA COMUNICADO CPBFDLB-508-151-2023/ OBSERVACIONES PLAN DE CALIDAD Y SE DA ALCANCE AL COMUNICADO SPLHBOS-23-0122 RESPUESTA OFICIO CPBJFDLB 508-114-2023/RESPUESTA AL COMUNICADO N SPLHBOS23-083 FACTOR CALIDAD PLAN DE CALIDAD AVAL AL PLAN DE INSPECCION Y ENSAYOSdirigido a CONSORCIO PARQUES
El dia "26-03-2024" se envio el comunicado No. SPLHBOS-23-0434 con asunto: REVISION PLAN DE INSPECCION Y ENSAYOS CONTRATO DE OBRA No 508-2023- SUBSANADO SEGUN OBSERVACIONES DE LA ENTIDADdirigido a FDLB
El dia "26-03-2024" se envio el comunicado No. SPLHBOS-23-0435 con asunto: AVAL INFORME MENSUAL INTEGRAL No. 5 (FEBRERO DE 2024) CONTRATO DE OBRA No.508-2023dirigido a FDLB
El dia "26-03-2024" se envio el comunicado No. SPLHBOS-23-0436 con asunto: RESPUESTA CPBJFDLB 508-453-2024 CON ASUNTO BALANCE HASTA CUENTA 4dirigido a CONSORCIO PARQUES
El dia "26-03-2024" se envio el comunicado No. SPLHBOS-23-0437 con asunto: ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No 04 CONTRATO No 515-2023dirigido a FDLB
El dia "26-03-2024" se envio el comunicado No. SPLHBOS-23-0438 con asunto: AVAL CORTE DE OBRA No 04 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO CONTRATO DE OBRA No 508-2023dirigido a FDLB
El dia "26-03-2024" se envio el comunicado No. SPLHBOS-23-0439 con asunto: OBSERVACIONES INFORME MENSUAL N° 6 dirigido a CONSORCIO PARQUES
El dia "26-03-2024" se envio el comunicado No. SPLHBOS-23-0440 con asunto: SOLICITUD DE APROBACION DE IMPLANTACIONES CON VISTO BUENO DE INTERVENTORIAdirigido a FDLB
El dia "26-03-2024" se envio el comunicado No. SPLHBOS-23-0441 con asunto: SOLICITUD DE APROBACION DE DISEÑOS DE PISOS CAUCHO CON VISTO BUENO DE INTERVENTORIA dirigido a FDLB
El dia "26-03-2024" se recibio el comunicado No. CPBJFDLB 508-487-2024 con asunto: PRESENTACION DE CONSOLIDADO DE LOS 27 PRESUPUESTOSAPROBADOS POR INTERVENTORIA A LA FECHA Y LA PROPUESTA DE AJUSTE DEPRESUPUESTO, por parte del CONTRATISTA
El dia "26-03-2024" se recibio el comunicado No. CPBJFDLB 508-488-2024 con asunto: RESPUESTA A LOS OFICIOS SPLHBOS-23-0428 Y SPLHBOS-23-0429IMPLANTACIONES FALTANTES PARA ZONAS DE SEGURIDAD, por parte del CONTRATISTA
El dia "26-03-2024" se recibio el comunicado No. CPBJFDLB 508-489A-2024 con asunto: DOCUMENTACION PERSONAL, por parte del CONTRATISTA
El dia "26-03-2024" se recibio el comunicado No. CPBJFDLB 508-491-2024 con asunto: COSTO PMT DE PARQUES APROBADOS CONCEPCION, PORTADA, CARBONEL 07-179 Y 044 por parte del CONTRATISTA
El dia "27-03-2024" se recibio el comunicado No. CPBJFDLB 508-493-2024 con asunto: INFORME SST # 6 por parte del CONTRATISTA

11. REGISTRO FOTOGRAFICO



07-015 URBANIZACIÓN JIMENEZ DE QUEZADA



07-015 URBANIZACIÓN JIMENEZ DE QUEZADA



07-015 URBANIZACIÓN JIMENEZ DE QUEZADA



07-015 URBANIZACIÓN JIMENEZ DE QUEZADA




07-015 URBANIZACIÓN JIMENEZ DE QUEZADA




07-179 JOSE MARIA CARBONELL




07-179 JOSE MARIA CARBONELL



07-179 JOSE MARIA CARBONELL



07-179 JOSE MARIA CARBONELL



07-179 JOSE MARIA CARBONELL



07-044 JOSE MARIA CARBONELL



07-044 JOSE MARIA CARBONELL



07-044 JOSE MARIA CARBONELL



07-044 JOSE MARIA CARBONELL



07-044 JOSE MARIA CARBONELL



07-104 JOSE MARIA CARBONELL



07-104 JOSE MARIA CARBONELL



07-104 JOSE MARIA CARBONELL



07-104 JOSE MARIA CARBONELL




07-104 JOSE MARIA CARBONELL

147



07-022 DESARROLLO PALESTINA



07-022 DESARROLLO PALESTINA



07-022 DESARROLLO PALESTINA



07-022 DESARROLLO PALESTINA



07-022 DESARROLLO PALESTINA



07-002 DESARROLLO BOSALINDA



07-002 DESARROLLO BOSALINDA



07-002 DESARROLLO BOSALINDA



07-002 DESARROLLO BOSALINDA




07-002 DESARROLLO BOSALINDA




07-299 DESARROLLO LA PORTADA




07-299 DESARROLLO LA PORTADA



07-299 DESARROLLO LA PORTADA



07-299 DESARROLLO LA PORTADA



07-299 DESARROLLO LA PORTADA



07-226 DESARROLLO EL LIBERTADOR II




07-226 DESARROLLO EL LIBERTADOR II



07-226 DESARROLLO EL LIBERTADOR II




07-226 DESARROLLO EL LIBERTADOR II



07-226 DESARROLLO EL LIBERTADOR II




07-026 DESARROLLO RINCON DE BOSA



07-026 DESARROLLO RINCON DE BOSA



07-026 DESARROLLO RINCON DE BOSA



07-026 DESARROLLO RINCON DE BOSA



07-026 DESARROLLO RINCON DE BOSA



07-014 DESARROLLO LA CONCEPCIÓN




07-014 DESARROLLO LA CONCEPCIÓN



07-014 DESARROLLO LA CONCEPCIÓN



07-014 DESARROLLO LA CONCEPCIÓN



07-014 DESARROLLO LA CONCEPCIÓN



07-007 URBANIZACIÓN EL REGALO



07-007 URBANIZACIÓN EL REGALO



07-007 URBANIZACIÓN EL REGALO



07-007 URBANIZACIÓN EL REGALO



07-007 URBANIZACIÓN EL REGALO

11. OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES (CAUSAS ATRASO, ETC)

OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES

DESDE EL COMPONENTE AMBIENTAL SE CONTINUO VERIFICACION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DE PARQUE URBANIZACION JIMENEZ DE QUEZADA 07-015 DONDE SE EVIDENCIAN LOS 3 SUMIDEROS PROTEGIDOS Y EL INDIVIDUO ARBOREO PROTEGIDO. SE CONTO CON LA ADECUACION DEL PUNTO ECOLOGICO.
DEL MISMO MODO EN EL PARQUE 07-026 DESARROLLO PALESTINA SE CONTINUO CON EL CERRAMIENTO PERIMETRAL. SE EVIDENCIAN LOS SUMIDEROS PROTEGIDOS E INDIVIDUOS ARBOREOS PROTEGIDOS.
SE CONTINUA CON EL CERRAMIENTO ADECUADO DEL PARQUE EL REGALO, SE VERIFICO LA PROTECCION DEL INDIVIDUO ARBOREO Y SE CONTO CON PUNTO ECOLOGICO.
SE VERIFICA LA IMPLEMENTACION DEL CERRAMIENTO DEL PARQUE ROSA LINDA, DONDE SE VERIFICA LA CONTINUIDAD DE PROTECCION DEL INDIVIDUO ARBOREO, ASI COMO LA IMPLEMENTACION DE PUNTO ECOLOGICO. SE CUENTA CON ACOPIO DE RCD GENERADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION, EL CUAL SE ENCUENTRA SEÑALIZADO Y PROTEGIDO, Y SE REALIZARA CARGUE PARA SU DISPOSICION FINAL LA PROXIMA SEMANA YA QUE COMPLETA EL CUBICAJE DE LAS VOLQUETAS.
SE REALIZO ATENCION DE REQUERIMIENTO DEL FOLIO EN SAN MARTIN REALIZANDO LEVANTAMIENTO DE PISO DE CAUCHO EL CUAL SE ENCUENTRA EN PROCESO PARA QUE EL GESTOR REALICE EL CARGUE, RETIRO Y POSTERIOR SUMINISTRO DE CERTIFICACION DE DISPOSICION. ASI MISMO SE REALIZO CERRAMIENTO PERIMETRAL.
SE TIO INICIO DE ACTIVIDADES DE DEMOLICION DE PISOS EN PARQUE LIBERTADOR, DONDE SE IMPLEMENTO PUNTO ECOLOGICO, CERRAMIENTO PERIMETRAL, SEÑALIZACION DE INDIVIDUOS ARBOREOS.
ASI MISMO SE SUSTINICIO DE ACTIVIDADES EN PARQUE RINCON DE ROSA DONDE SE REALIZO CERRAMIENTO PERIMETRAL, LIMPIEZA Y PORTECCION DE INDIVIDUOS ARBOREOS, GENERACION DE RCD LOS CUALES SE CARGARON Y RETIRARON A SITIO DE DISPOSICION FINAL AUTORIZADO.
SE REALIZA CARGUE Y RETIRO DE RCD DEL PARQUE EL REGALO EL DIA 12 DE MARZO 1 VIAJE A CTA SECAM
SE VERIFICA LA PROTECCION DE 2 INDIVIDUOS ARBOREOS ADICIONALES EN PARQUE ROSA LINDA.
SE VERIFICAN JORNADAS DE ORDEN ASEO Y LIMPIEZA EN LOS FRENTES DE OBRA Y LOS CORRESPONDIENTES CAMPAMENTOS.
EL CONTRATISTA MEDIANTE COMUNICADO CPB-FOLIS 508-444-2024MENCIONA QUE ADJUNTAN CERTIFICADOS DE RCD UTILIZADOS EN LOS PARQUES, SIN EMBARGO LA INFORMACION ADJUNTA CORRESPONDE A LOS VALES QUE SOPORTAN EL INGRESO DE MATERIAL GRANULAR (S-600) A LOS PARQUES, Y NO CORRESPONDE A NINGUN CERTIFICADO DE RCD.

Ya se cuenta con PRI-AMBIENTAL No. ITN-24061 de la obra
Se deja constancia que este informe fue remitido el 07-04-2024 al correo electrónico del profesional de apoyo técnico dando cumplimiento a lo establecido en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

días del mes de ABRIL (Mes en letras) de 2024

TRES (Día en letras) 3 (Día en numeros)

MONICA JIMENA GUERRA VERGARA
DIRECTOR INTERVENTORIA

148

ANEXO 3.
ACTAS DE COMITÉ

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: SOLUCIONES PARA LA INGENIERIA SAS – CONTRATO 510-2023

FECHA: 06/03/2024 **Virtual:** ____ **Presencial:** x **(En caso de ser presencial):** ____

OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité de seguimiento semanal No. 24

HORA DE INICIO: 09:00 am **HORA DE FINALIZACIÓN:** 11:30 am

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Monica Guerra		x								Interventoría		3176678302	
Jenny Rodriguez										Interventoria.	solucionesbarasas@gmail.		
ISABEL C. UMO									x	CONTRATISTA.	Parquesbosa2023@gmail.com	3124811995	
Laura C. Mejia Vargas										FDLBosa Infraestructura.	lauramejia@gobiernobogota.gov.co		
Diego F. Barreto G		x							x	FDLBosa Infraestructura	diego.barreto@gobiernobogota		

150

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.