	PROCESO: CONTRATO DE CONSULTORIA No. 365 DE 2023	CÓDIGO		
		FR-GIH-06		
	FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL DE CONSULTORÍA	FECHA DE EMISIÓN		
		24	9	2021
		VERSIÓN 3		

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO		CRONOLOGIA DEL CONTRATO		INFORMACION ACTA PARCIAL DE OBRA	
CONTRATO DE CONSULTORIA No :	365 DE 2023	**FECHA DE INICIO:**	13/06/2023		
OBJETO:	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA MITIGACIÓN DEL DETERIORO DE LA CUENCA DEL RÍO CRAVO NORTE, VEREDA LA HOLANDA EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA	**FECHA DE TERMINACION INICIAL:**	31/12/2023		
		FECHA DE SUSPENSION No.1:	23/08/2023	**ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 365 DE 2023**	
VALOR CONTRATO PRINCIPAL:	$ 456.894.500,00	**FECHA DE PRORROGA 1 A LA SUSPENSIÓN 1:**	21/09/2023		
PLAZO DE EJECUCION:	DOSCIENTOS UN DÍAS (6,7) MESES	**FECHA DE REINICIO No.1:**	6/10/2023		
VALOR ANTICIPO (50%):	$ 228.447.250,00	**FECHA DE SUSPENSION No.2:**	29/12/2023		
CONTRATISTA:	S&M SOLUCIONES PROFESIONALES S.A.S R/L SERGIO ANDRES CLARO LOPEZ	**FECHA DE REINICIO No. 2:**	29/01/2024	**FECHA DE RECIBO FINAL:**	16/05/2024
INTERVENTOR:	UNIÓN TEMPORAL INTERDISEÑOS LA HOLANDA-TAME 2023 R/ KAROL YESENIA GUERRA VEGA			**VALOR ACTA DE RECIBO FINAL:**	$ 177.863.038,11
No. CONTRATO INTERVENTORIA:	364 DE 2023				
UNIDAD EJECUTORA:	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA	**FECHA DE TERMINACION FINAL:**	16/03/2024		

En el Municipio de Arauca, a los **16/05/2024**, se reunieron: el Señor SERGIO ANDRÉS CLARO LOPEZ representante de S&M SOLUCIONES PROFESIONALES S.A.S., en calidad de Contratista, la señora KAROL YESENIA GUERRA VEGA representante de la UNIÓN TEMPORA INTERDISEÑOS LA HOLANDA-TAME 2023, en calidad de Interventoría Externa, el señor CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO, como Supervisor de la Interventoria Externa y el señor NASSER CRUZ MATUS como Secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana Departamental, para dejar constancia de la presente **ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 365 DE 2023**, en la cual se consignan las siguientes cantidades ejecutadas y recibidas a satisfacción por la interventoría externa y el Departamento de Arauca:

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES									CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS ACTAS ANTERIORES		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO (MES)	PARTICIPACIÓN TOTAL (h-mes)	F.M.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V.TOTAL
1	**COMPONENTE I. DIAGNOSTICO DEL SECTOR DE DESBORDAMIENTO E INUNDACIÓN DEL RIO CRAVO NORTE, PUNTO CRITICO VEREDA LA HOLANDA**													
1.1	**PERSONAL PROFESIONAL**							**$ 33.680.900,00**		**$ 20.108.000,00**		**$ 13.572.900,00**		**$ 33.680.900,00**
1.1.1	DIRECTOR DEL PROYECTO (INGENIERO ESPECIALISTA)	MES	1,00	6,70	50,00%	2,20	$ 4.570.000,00	$ 33.680.900,00	4,00	$ 20.108.000,00	2,70	$ 13.572.900,00	6,70	$ 33.680.900,00
2	**COMPONENETE II. ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DEL RIO CRAVO NORTE, PUNTO CRÍTICO VEREDA LA HOLANDA**							**$ 287.950.000,00**		**$ 153.957.857,10**		**$ 133.992.142,90**		**$ 287.950.000,00**
2.1	ESTUDIO GEO "TECNICO	UND	1,00				$ 62.850.000,00	$ 62.850.000,00	0,90	$ 56.565.000,00	0,10	$ 6.285.000,00	1,00	$ 62.850.000,00
2.2	ESTUDIO GEOLOGICO	UND	1,00				$ 15.000.000,00	$ 15.000.000,00	0,90	$ 9.642.857,14	0,10	$ 5.357.142,86	1,00	$ 15.000.000,00
2.3	ESTUDIO Y MODELACIÓN HIDROLÓGICA	UND	1,00				$ 23.000.000,00	$ 23.000.000,00	0,90	$ 20.700.000,00	0,10	$ 2.300.000,00	1,00	$ 23.000.000,00
2.4	ESTUDIO Y MODELACIÓN HIDRÁULICA	UND	1,00				$ 22.000.000,00	$ 22.000.000,00	0,90	$ 19.800.000,00	0,10	$ 2.200.000,00	1,00	$ 22.000.000,00
2.5	DISEÑO DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y CONTROL DE EROSIÓN Y/O SEDIMENTACIÓN	UND	1,00				$ 20.000.000,00	$ 20.000.000,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 20.000.000,00	1,00	$ 20.000.000,00
2.6	ESTUDIOS AMBIENTALES Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	UND	1,00				$ 45.000.000,00	$ 45.000.000,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 45.000.000,00	1,00	$ 45.000.000,00
2.7	ESTUDIO FORESTAL	UND	1,00				$ 13.000.000,00	$ 13.000.000,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 13.000.000,00	1,00	$ 13.000.000,00
2.8	MEMORIAS DE CÁLCULO, APU, PRESUPUESTO DETALLADO, PROGRAMACIÓN DE OBRA, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PERFIL Y MGA	UND	1,00				$ 18.000.000,00	$ 18.000.000,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 18.000.000,00	1,00	$ 18.000.000,00
2.9	ESTUDIO Y ANÁLISIS DE FUENTES DE MATERIALES	UND	1,00				$ 10.000.000,00	$ 10.000.000,00	0,90	$ 9.000.000,00	0,10	$ 1.000.000,00	1,00	$ 10.000.000,00
2.10	ESTUDIO TOPOGRAFICO (INCLUYE PLANOS TOPOGRÁFICOS, CARTERAS TOPOGRÁFICAS, SECCIONES TRANSVERSALES, BATIMETRÍA ORTOMOSAICO, FOTOGRAFÍAS Y GEOREFERENCIACIÓN)	UND	1,00				$ 42.500.000,00	$ 42.500.000,00	0,90	$ 38.250.000,00	0,10	$ 4.250.000,00	1,00	$ 42.500.000,00
2.11	FORMULACIÓN TECNICA CONSTRUCTIVA Y PRESUPUESTAL	UND	1,00				$ 16.600.000,00	$ 16.600.000,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 16.600.000,00	1,00	$ 16.600.000,00
3	**COMPONENTE III. ALQUILER DE EQUIPOS Y OTROS**							**$ 67.691.680,67**		**$ 63.624.883,98**		**$ 4.066.796,69**		**$ 67.691.680,67**
3.1	SERVICIO CAMIONETA	MES	2,00	3,00	100%		$ 9.600.000,00	$ 57.600.000,00	3,00	$ 57.600.000,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 57.600.000,00
3.2	OFICINA INCLUYE SERVICIOS	MES	1,00	6,70	100%		$ 1.506.221,00	$ 10.091.680,67	4,00	$ 6.024.883,98	2,70	$ 4.066.796,69	6,70	$ 10.091.680,67
							VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 389.322.580,67**		**$ 237.690.741,08**		**$ 151.631.839,59**		**$ 389.322.580,67**
							IMPUESTO I.V.A. (19%)	**$ 67.571.919,33**		**$ 41.340.720,81**		**$ 26.231.198,52**		**$ 67.571.919,33**
							VALORES TOTALES	**$ 456.894.500,00**		**$ 279.031.461,89**		**$ 177.863.038,11**		**$ 456.894.500,00**

	PROCESO: CONTRATO DE CONSULTORIA No. 365 DE 2023	CÓDIGO		
		FR-GIH-06		
	FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL DE CONSULTORÍA	FECHA DE EMISIÓN		
		24	9	2021
		VERSIÓN 3		

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO		CRONOLOGIA DEL CONTRATO		INFORMACION ACTA PARCIAL DE OBRA
CONTRATO DE CONSULTORIA No :	365 DE 2023	FECHA DE INICIO:	13/06/2023	
OBJETO:	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA MITIGACIÓN DEL DETERIORO DE LA CUENCA DEL RÍO CRAVO NORTE, VEREDA LA HOLANDA EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA	FECHA DE TERMINACION INICIAL:	31/12/2023	
		FECHA DE SUSPENSION No.1:	23/08/2023	ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 365 DE 2023
VALOR CONTRATO PRINCIPAL:	$ 456.894.500,00	FECHA DE PRORROGA 1 A LA SUSPENSIÓN 1:	21/09/2023	
PLAZO DE EJECUCION:	DOSCIENTOS UN DÍAS (6,7) MESES	FECHA DE REINICIO No.1:	6/10/2023	
VALOR ANTICIPO (50%):	$ 228.447.250,00	FECHA DE SUSPENSION No.2:	29/12/2023	
CONTRATISTA:	S&M SOLUCIONES PROFESIONALES S.A.S R/L SERGIO ANDRES CLARO LOPEZ	FECHA DE REINICIO No. 2:	29/01/2024	FECHA DE RECIBO FINAL: 16/05/2024
INTERVENTOR:	UNIÓN TEMPORAL INTERDISEÑOS LA HOLANDA-TAME 2023 R/ KAROL YESENIA GUERRA VEGA			VALOR ACTA DE RECIBO FINAL: $ 177.863.038,11
No. CONTRATO INTERVENTORIA:	364 DE 2023			
UNIDAD EJECUTORA:	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA	FECHA DE TERMINACION FINAL:	16/03/2024	

En el Municipio de Arauca, a los **16/05/2024**, se reunieron: el Señor SERGIO ANDRÉS CLARO LOPEZ representante de S&M SOLUCIONES PROFESIONALES S.A.S., en calidad de Contratista, la señora KAROL YESENIA GUERRA VEGA representante de la UNIÓN TEMPORA INTERDISEÑOS LA HOLANDA-TAME 2023, en calidad de Interventoría Externa, el señor CRISTIAN ALEXANDER MURILLO OSORIO, como Supervisor de la Interventoría Externa y el señor NASSER CRUZ MATUS como Secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana Departamental, para dejar constancia de la presente **ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 365 DE 2023**, en la cual se consignan las siguientes cantidades ejecutadas y recibidas a satisfacción por la interventoría externa y el Departamento de Arauca:

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES									CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS ACTAS ANTERIORES		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO (MES)	PARTICIPACIÓN TOTAL (h-mes)	F.M.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V.TOTAL

BALANCE A LA FECHA DEL CONTRATO			BALANCE DEL ANTICIPO			VALOR A CANCELAR	
VALOR CONTRATO PRINCIPAL		$ 456.894.500,00	VALOR ANTICIPO (50%)		$ 228.447.250,00	VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA	$ 177.863.038,11
VALOR CONTRATO ADICIONAL		$ -	AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES	$ 139.515.730,94		AMORTIZACION DEL ANTICIPO PRESENTE ACTA	$ 88.931.519,06
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$ 456.894.500,00		AMORTIZACION PRESENTE ACTA	$ 88.931.519,06		TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 88.931.519,06
SALDO POR EJECUTAR	$ -		SALDO POR AMORTIZAR	$ 0,00		% DE AVANCE FINANCIERO PRESENTE ACTA	38,93%
SUMAS IGUALES	$ 456.894.500,00	$ 456.894.500,00	SUMAS IGUALES	$ 228.447.250,00	$ 228.447.250,00	% DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	100,00%

SON: CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TREINTA Y OCHO PESOS CON ONCE CENTAVOS ($177,863,038,11) M/CTE

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 365 DE 2023, POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON EN ARAUCA A LOS 16/05/2024.

Firma

SERGIO ANDRES CLARO LOPEZ
R. S&M SOLUCIONES PROFESIONALES S.A.S
Contratista

Firma

KAROL YESENIA GUERRA VEGA
R. UNIÓN TEMPORAL INTERDISEÑOS LA HOLANDA-TAME 2023
Interventoría Externa

Firma

NASSER CRUZ MATUS
Secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana Departamental