| Fecha<br>2023-11-27<br>AAAA MM DD | Zipa<br>SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS<br>DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES | ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO |
|---|---|---|

## INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

**OBJETO DEL CONTRATO**

CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA CALLE 153 POR AUTONORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

**ALCANCE** Construcción Puente Vehicular ubicado sobre la Calle 153 por Autonorte - Costado Norte

**CONTRATO No.** IDU-1737-2021

**EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN**

Jairo Leonardo Jimenez Ferreira - Apoyo Principal, Vivian Yineth Baquero Espinosa - Apoyo Principal

| | |
|---|---|
| **ESTADO DEL CONTRATO** | EN EJECUCION |
| **% PLANEADO** | 55.5% |
| **% EJECUTADO** | 13.87% |
| **% VARIACIÓN** | -41.63% |

### ESTADO DEL CONTRATO

En ejecución

### INFORMACIÓN CONTRACTUAL

| CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA | | CONTRATO DE INTERVENTORÍA | |
|---|---|---|---|
| **Contratista** | CONSORCIO VIAL COLOMBIA 2021 | **Contratista** | CONSORCIO INTERDISEÑOS PUENTE CALLE 153 |
| **Contrato No.** | IDU-1737-2021 | **Contrato No.** | IDU-1762-2021 |
| **Valor Inicial** | $ 46.725.766.622,00 | **Valor Inicial** | $ 3.402.935.496,00 |
| **Total Contrato** | $ 53.028.510.083,00 | **Total Contrato** | $ 5.766.268.871,00 |
| **Valor Pagado** | $ 5.876.516.278,00 | **Valor Pagado** | $ 1.192.780.701,00 |
| **Plazo Inicial** | 540 días | **Plazo Inicial** | 540 días |
| **Plazo Actualizado** | 900 días | **Plazo Actualizado** | 900 días |
| **Fecha de Iniciación** | 2021-12-02 | **Fecha de Iniciación** | 2021-12-02 |
| **Fecha de Terminación Actual** | 2025-02-03 | **Fecha de Terminación Actual** | 2025-02-03 |
| **No. Empleos generados** | 80 | **No. Empleos generados** | 29 |

### INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

| ETAPA DEL PROYECTO | % PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO | % EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO | PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO | EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Preliminares | 100,00 | 94,95 | $ 1.429.882.329,00 | $ 1.357.631.186,28 |
| Construcción | 54,13 | 11,36 | $ 25.044.538.926,99 | $ 5.256.126.746,04 |

### AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

| FRENTE/COMPONENTE | PORCENTAJE PROGRAMADO | PORCENTAJE EJECUTADO | VARIACIÓN PORCENTUAL | APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE) |
|---|---|---|---|---|
| Gestión Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo | 100.0 | 100.0 | 0.0 | |
| Plan de Manejo de Tráfico PMT's | 100.0 | 88.52 | -11.48 | |
| Empresas de Servicios Públicos | 100.0 | 99.6 | -0.4 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB | 98.0 | 98.0 | 0.0 | |
| Redes Secas | 98.0 | 98.0 | 0.0 | |
| Aprobación de la Programación del PAC | 100.0 | 90.67 | -9.33 | |
| Aprobación de Cronograma de Obra | 100.0 | 85.29 | -14.71 | |
| Aprobación de Presupuesto de Obra | 100.0 | 100.0 | 0.0 | |
| Plan Detallado de Inversión de Anticipo | 100.0 | 100.0 | 0.0 | |
| Especificaciones Técnicas de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica | 100.0 | 100.0 | 0.0 | |
| Desglose del AIU ofertado | 100.0 | 100.0 | 0.0 | |
| Análisis de precios unitarios (APUs) contractuales | 100.0 | 100.0 | 0.0 | |
| Elaboración y aprobación plan de calidad - Plan de inspección y ensayos | 100.0 | 100.0 | 0.0 | |
| PDA (Prueba de Carga) | 100.0 | 100.0 | 0.0 | |