NIT 901737998-7
Km 22 via tubara

MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJISTICO DE LAS ZONAS VERDES DE LA AVENDIA PRIMERO DE MAYO DEL DISTRITO DE RIOHACHA, GUAJIRA CON BPIN20223218000008

CONSORCIO AVENIDA LOS REMEDIOS

INFORME N- 7

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA

CORPOGUAJIRA

23 ABRIL 2024- 22 DE MAYO 2024

–

Kilómetro 22 via tubara, Tubara – Atlantico, Celular 3006959421
Consorcioavenidalosremedios@gmail.com

Tabla de contenido

1. Información general 4
1.1. Número de Acuerdo/Resolución de distribución presupuestal o Decreto de Liquidación de presupuesto: 1545 del 15 de Junio de 2023 4
1.2. Objetivo general: Mejoramiento ambiental y paisajístico de zonas verdes de la avenida primero de mayo del distrito de Riohacha, Guajira con BPIN20223218000008. 4
2. Datos del Contrato 5
2.1. Información general del contrato 5
2.2. Póliza del contrato 5
2.3. Cronograma de ejecución 6
2.4. Actividades para desarrollar 7
.....7
Avance físico 8
2.5. Descripción de lasActividades 8
2.6. Avance en el mes 7 de lasActividades 12
3. Avance financiero 12
4. Dificulta y/o limitaciones 13
5. Logros y/o Gestión 14

NIT 901737998-7
Km 22 via tubara

Introducción

Las áreas verdes son los ambientes más adecuados para la recreación masiva, además conforman el único contacto con la población con la naturaleza y estimulan tanto el juego como la contemplación, junto con eldescanso y la unión familiar. Mediante la organización de un sistema de parques y jardines ayuda a eliminar sentimiento de frustración tanto individuales como colectivos.

Sus ausencias en la vida impiden las experiencias gratas que fomentan en los residentes la creatividad y el arraigo. Coincidencia directa de dicho enfoque es la recreación transformada en un fuerte medio preventivo de la delincuencia y el vandalismo. Todos los esfuerzos que hacia la recreación urbana operan eficazmente en la reducción de la criminalidad y la incidenciade enfermedades físicas y mentales.

Es por eso por lo que se busca crear perspectivas mediante el diseño urbano exponer visual y físicamente panoramas naturales, respetar elementos verdes existentes, así como establecer reservas forestales yviveros en la misma zona.

Mediante este enfoque integral se persigue intensificar el interés de propiosy extraños en el conjunto y por el conjunto, como morada de una comunidad organizada que se pueda canalizar hacia el desarrollo en todoslos aspectos.

1. Información general

Nombre del proyecto y BPIN: **"MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJISTICODE LAS ZONAS VERDES DE DE LA AVENDIA PRIMERO DE MAYO DEL DISTRITO DE RIOHACHA, GUAJIRA CON BPIN20223218000008"**

1.1. Número de Acuerdo/Resolución de distribución presupuestal o Decreto de Liquidación de presupuesto: 1545 del 15 de junio de 2023.

1.2. Objetivo general: Mejoramiento ambiental y paisajístico de zonas verdes de la avenida primero de mayo del distrito de Riohacha, Guajira con BPIN20223218000008.

2. Datos del Contrato

2.1. Información general del contrato

CONTRATO DE OBRA No.	Nº 0074 DE 2023
OBJETO	Mejoramiento ambiental y paisajístico de zonas verdes de la avenida primero de mayo del distrito de Riohacha, Guajira con BPIN20223218000008
CONTRATANTE	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONALDE LA GUAJIRA, CORPOGUAJIRA
CONTRATISTA	CONSORCIO AVENIDA LOS REMEDIOS NIT 901737998-7
REPRESENTANTE LEGAL	GERALDINE CORONADO CAMPO
SUPERVISOR	HECTOR ALEXANDER SUAZA PIMIENTA
VALOR DEL CONTRATO	OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL TRECIENTOS UNPESOS (832.047.301.00)
PLAZO INICIAL	SEIS (6) MESES
PRORROGA N°1	TRES (3) MESES
PLAZO TOTAL	NUEVE (9) MESES

2.2. Póliza del contrato

PÓLIZA	**No.**	**COMPAÑÍA**	**FECHAEXPEDICIÓN**		**VALOR ASEGURADO TOTAL**	
	46-44-101011926	SEGUROS DEL ESTADOS.A.-NIT: 860009578-6	10/08/2023		**No.**	47-44-101024714
					FECHA EXPEDICIÓN	14/08/2023
AMPAROS	**CUMPLIMIENTO**	**ANTICIPO**	**SALARIOS**	**CALIDAD**	**RESPONSABILIDAD CIVIL**	
VALOR ASEGURADO	$ 83.204.730.10	$ 416.023.650	$41.602.365.05	$41.602.365.05		
VIGENCIA DESDE	04/08/2023	04/08/2023	04/08/2023	SEAMPARA 5AÑOS, 0 MESES Y 1 DIA		
VIGENCIA HASTA	04/02/2025	04/08/2024	04/02/2027			

NIT 901737998-7
Km 22 via tubara

ITEM	ACTIVIDADES	TIEMPO EN MESES/SEM																	
		1 MES	2 MES	3 MES				4 MES				5 MESES				6 MES			
				1SEM	2SEM	3SEM	4SEM	1SEM	2SEM	3SEM	4SEM	1SEM	2SEM	3SEM	4SEM	1SEM	2SEM	3SEM	
1.1	Realizar talleres de socialización y sensibilizacion ambiental				$ 1,507,059											$ 1,507,059			
1.2	Realizar divulgación del proyecto			$ 8,524,845															
1.3	Realizar reuniones para acuerdos de conservacion																		
2.1	Sembrar Palma cola de zorro (wodyetia bifurcata)											$ 50,314,293				$			
2.2	Sembrar Duranta roja (alternanthera betzickiana)											$ 10,340,886				$			
2.3	Sembrar Wedelia (wedelia trilobata)											$ 10,340,886				$			
2.4	Sembrar Tu y yo (euphorbia milii)											$ 10,340,886				$			
2.5	Sembrar Uva de playa (coccolova uvífera)											$ 10,340,886				$			
2.6	Pasto verde (pennisetum alba)											$ 10,340,886				$			
2.7	Sembrar Agave (agave desmetiana) (alt de 20 cm)											$ 11,361,900				$			
2.8	Sembrar Duranta limon (duranta repens)											$ 10,310,759				$			
2.9	Sembrar Pasto morado (pennisetum rubrum)											$ 11,545,827				$			
2.10	Alquiler de Carro tanque para riego diario (no incluye domingos)							$ 18,931,020				$ 18,931,020				$			
2.11	Realizar asistencia tecnica y mantenimiento											$ 6,565,455				$			
2.12	Aplicar Piedra blanca (granito) M3																		
2.13	Realizar la Demolicion de plantilla en cocreto e=5-10 cms (no incluye retiro)					$ 23,688,160													
2.14	Realizar Demolicion de bordillos de dimensiones de 15cms x30cms					$ 34,695,487													
2.15	Construir Bordillos en concreto (15x30)3.000psi incluye ref long 3/8 y ref trasn 1/4"No incluye reparacion del terreno											$ 196,306,471							
2.16	Realizar Transporte de escombros y residuos solidos					$ 7,091,910													
2.17	Realizar Excavacion en material comun seco de 0-2 m manual							$ 22,746,596											
3	INTERVENTORIA			$ 13,891,696				$ 13,891,696				$ 13,891,696				$			
4	PROCESO PRECONTRACTUAL																		
	EJECUCION FINANCIERA																		
5	CIERRE DEL PROYECTO																		
6	**TOTAL / MES**			$ 23,923,600				$ 121,044,870				$ 370,931,850				$			
7	**TOTAL DEL PROYECTO**			$															

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windo

Kilómetro 22 via tubara, Tubara – Atlantico, Celular 3006959421
Consorcioavenidalosremedios@gmail.com

NIT 901737998-7
Km 22 via tubara

Kilómetro 22 via tubara, Tubara – Atlantico, Celular 3006959421
Consorcioavenidalosremedios@gmail.com

Avance físico

2.5. Descripción de las Actividades

Durante el periodo comprendido del 23 abril 2024- 22 de mayo 2024se han venido desarrollando las actividades finales que están comprendidas en el tramo de la casa de cultura.
En términos generales a la fecha de ejecución de las actividades se han realizado:

- Demoliciones bulevares finales.
- Excavación de material común seco m-0
- Trasporte de residuos y escombros.

NIT 901737998-7
Km 22 via tubara

Kilómetro 22 via tubara, Tubara – Atlantico, Celular 3006959421
Consorcioavenidalosremedios@gmail.com

NIT 901737998-7
Km 22 via tubara

Kilómetro 22 via tubara, Tubara – Atlantico, Celular 3006959421
Consorcioavenidalosremedios@gmail.com

NIT 901737998-7
Km 22 via tubara

Actividad 2.1: Excavación de material común seco 0
Cantidad a la fecha: 422,4

Para esta actividad se procedió a las excavaciones de tierra posterior a las demoliciones de plantillas y bordillos.





NIT 901737998-7
Km 22 via tubara

Actividad 2.1: Trasporte de residuos y escombros.

Cantidad total a la fecha: 659,38 M3

Para esta actividad se procedió a realizar el retiro de escombros y residuos sólidos de las demoliciones de plantillas y bordillos realizadas durante este periodo.



.

3. Avance financiero

El Contratista de paisajismo ha realizado las gestiones pertinentes para la Constitución del Patrimonio Autónomo con FIDUCIARIA DAVIVIENDA donde será girado los recursos correspondientes al anticipo por un porcentaje del 50% del Contrato de Prestación de Servicios No. 0074 DE-2023.El plan de inversión del anticipo, aprobado por el interventor y supervisor para la adquisición de insumos para la ejecución del contrato.

El anticipo del proyecto es por valor de $ **416.023.650** como lo muestra la tabla:

Tabla 3 Resumen financiero

DESCRIPCION	VALOR RECIBIDO	OBSERVACIONES
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 832.047.301	
MENOS ANTICIPO		$416.023.650
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		
VALOR PRESENTE PAGO		
MENOS AMORTIZACION ANTICIPO		
SALDO POR EJECUTAR		$416.023.650
SUMAS IGUALES	$ 832.047.301	$832.047.301
• **VER INFORME ANEXO PARA MEJOR DETALLE DE GASTOS.**		

4. Dificulta y/o limitaciones

- ✓ Las ejecuciones se han venido realizando sin ninguna novedad, no se han presentado dificultades.

NIT 901737998-7
Km 22 via tubara

Personal.

CONSORCIO AVENIDA LOS REMEDIOS, cuenta con el siguiente personal en la obra para el desarrollo de las actividades correspondientes al contrato:

Arquitecto paisajista	:	**JOSE RICARDO PINO LUQUE**
Ingeniera Agrónoma	:	**KAREN PETRO NIETO**
Trabajo Social	:	**DAYANIS DANEIDA LOPESIERRA**
Contador/revisor fiscal	:	**FELIX HERNAN ORTIZ YEPEZ**
Operario jardinero	:	**ELVER RODRIGUEZ**
Auxiliar SST	:	**YOIMER BRITTO**
Operario jardinero	:	**EVER ANAYA**
Operario jardinero	:	**ALVARO MONTIEL**
Operario jardinero	:	**OSCAR RAFAEL DIAZ**
Conductor de volqueta	:	**MANUEL BRIEVA VERA**

Equipos.

Para la realización de las actividades en el presente informe se utilizaron los siguientes equipos:

Vehículos.
Herramientas mayores y menores.

5. Logros y/o Gestión

En el periodo comprendido entre el 23 de abril 2024 y 22 de mayo 2024 se desarrollaron las siguientes gestiones del proyecto:

- Trasporte de residuos y escombros
- Demoliciones de plantillas y bordillos

ANEXOS:

JOSE IVAN MENDOZA MENDOZA
CC 1.118.800.866
REPRESENTANTE LEGAL