CONSORCIO

INTER-VIAS 2023

Zipaquirá, 17 de Junio de 2024

INTER -VIAS - 016 – 2024

Señores:
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ
ARQ. SANDRA MILENA ATUESTA ALVARADO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

REF. SOLICITUD DE SEGUNDA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO No.
CO1.PCCNTR.5537544

Cordial saludo;

Teniendo en cuenta que el contratista solicitó la suspensión del contrato de obra No CO1.PCCNTR.5598276 por un término de un (1) mes, teniendo en cuenta que la Empresa de Servicios Públicos de Zipaquirá (EPZ) se encuentra interviniendo la Avenida Bicentenario con la adecuación e instalación de la Red de alcantarillado Pluvial, por lo cual se están realizado actividades como excavaciones del material existente, instalación de tubería, rellenos de las excavaciones, compactación del mismo, entre otros, las cuales están interfiriendo con la ejecución del contrato, teniendo en cuenta que dichas actividades en esta etapa de la construcción deben ejecutarse de manera inmediata previo a la continuación del contrato de obra a desarrollarse, por cuanto se trata de la Red que va a recibir las aguas lluvias del tramo a construirse y que por alcance del objeto contractual no es posible incluirlas dentro de las actividades contractuales, en términos prácticos y eficientes, motivo por el cual es necesario contar con un tiempo prudencial con el fin de recibir por parte de la EPZ el punto de conexión y descargue de las aguas lluvias.

Dentro de la logística que conlleva la organización de las actividades preliminares de la obra a intervenir, se debió contemplar la adecuación del carreteable que permite el acceso al Conjunto residencial Villamariana de manera provisional hasta la entrega de la calzada y andenes definitivos. Parte de dicho carreteable específicamente sobre el acceso a dicho proyecto, corresponde al área intervenida por la EPZ con uno de los pozos de inspección de la red de aguas lluvias, (ver registro fotográfico), el cual impide la continuación de la adecuación de la via provisional impidiendo el acceso a los residentes de aproximadamente 300 apartamentos, motivo por el cual es oportuno conceder un tiempo para la terminación de la Red Pluvial y la continuación de la adecuación del carreteable que garantice la movilidad de los residentes.

Zipaquirá, Calle 16 No. 14-26
Tel. 310 5747220/3132123236
E-mail: gkairos26@gmail.com / intervias2023@gmail.com

Adicionalmente el contratista requiere del espacio suficiente para ejecutar sus labores y para que transiten los equipos y/o maquinaria necesarios para tal fin, así mismo, el material que está extrayendo la empresa de Servicios EPZ producto de la excavación se está acopiando dentro del área a intervenir, por lo que este podría llegar a contaminar el material granular a instalar por parte de la empresa Consorcio la Nube, lo que alteraría sus propiedades, impidiendo realizar el desarrollo de los trabajos proyectados con la calidad que amerita el contrato de obra.

De igual manera se está evidenciando que el clima también es otro factor que ha impedido que se continúe con las actividades a causa de las prolongadas precipitaciones que se están presentado en los últimos días (se anexa registro fotográfico y Boletín Climático IDEAM), por lo que no es recomendable ejecutar este tipo de actividades, ya que es posible que se filtre el agua de escorrentía dentro de las excavación perjudicando el estado de la subrasante y provocando posibles fallos en la estructura de la vía, motivo por el cual es indispensable en la medida de lo posible contar con tiempos secos para evitar este tipo de dificultades y para poder garantizar el correcto desarrollo de la obra.

Se hace necesaria la aprobación de esta solicitud, todo en aras de dar el correcto cumplimiento del proyecto cuyo objeto hace referencia a "LA CONSTRUCCION DE LA VIA AVENIDA BICENTENARIO Y URBANISMO ENTRE LA CALLE 7 Y LA CALLE 6 DEL MUNCIPIO DE ZIPAQUIRA"

Se anexa evidencia de lo mencionado en el presente documento

Agradezco la atención prestada

Atentamente;


ING. DAVID FELIPE CAYCEDO VILLARRAGA.
R/L CONSORCIO INTER – VIAS 2023
INTERVENTORÍA

Zipaquirá, Calle 16 No. 14-26
Tel. 310 5747220/3132123236
E-mail: gkairos26@gmail.com / intervias2023@gmail.com

CONSORCIO

INTER-VIAS 2023





Zipaquirá, Calle 16 No. 14-26
Tel. 310 5747220/3132123236
E-mail: gkairos26@gmail.com / intervias2023@gmail.com

CONSORCIO

INTER-VIAS 2023






Zipaquirá, Calle 16 No. 14-26
Tel. 310 5747220/3132123236
E-mail: gkairos26@gmail.com / intervias2023@gmail.com

CONSORCIO

INTER-VIAS 2023





Zipaquirá, Calle 16 No. 14-26
Tel. 310 5747220/3132123236
E-mail: gkairos26@gmail.com / intervias2023@gmail.com

PRECIPITACIÓN

En el territorio nacional se destacaron las lluvias por encima de los promedios.


La categoría muy por debajo de lo normal se observó en Providencia y el norte de La Guajira. Las lluvias por debajo de lo normal se presentaron en San Andrés y sectores de La Guajira, Norte de Santander y Arauca.

Las lluvias por encima y muy por encima de lo normal se presentaron en el centro y sur de la región Amazonía, así como en Chocó, Huila, Valle del Cauca, Quindío, Risaralda, Tolima y en el centro de la región Caribe, occidente de Antioquia, norte del Cauca, suroccidente de Nariño y oriente de Cundinamarca.

En áreas restantes, se observaron lluvias dentro de la condición **normal,** particularmente en la región Orinoquía.

Precipitación Total Mensual
Mayo 2024

Mapa 1



Índice de la Precipitación Mensual
Mayo 2024

Mapa 2

