Informe de supervisión N° 04 DE 2023

Contrato u orden de compra No:	DBS-041-2023
Contratista:	Ascensores costa norte Asconor ltda
NIT:	802.010.815-8
Objeto:	Mantenimiento preventivo, desvares, reparaciones y remodelaciones necesarias de los ascensores de la Universidad del atlántico y sus sedes alternas.
Valor:	$119.299.880
Plazo:	31-dic-2023
Contratante:	UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO
Póliza de Garantía No.	(75-40-101048807 75-44-1101130532
Aseguradora:	Seguros del estado
NIT Aseguradora:	860.009.578-6
Fecha de Expedición:	22-06-2023
Fecha de acta de inicio:	29-06-2023
Fecha acta de suspensión:	*(Si aplica)*
Supervisor:	John Vecino Duarte
***MODIFICACIONES** (Si aplica)*	
Otro si No:	*(Si aplica)*
Fecha Otro si:	*(Si aplica)*
Valor Adición:	*(Si aplica)*
Prórroga del Plazo:	*(Si aplica)*
Póliza ampliada No:	*(Si aplica)*
Concepto de la Adición:	*(Si aplica)*
EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
% de Ejecución del Contrato:	100%

Universidad del Atlántico	CÓDIGO: FOR-GB-044 VERSIÓN: 2 FECHA: 19-5-2023

INFORME AVANCE DE CONTRATOS Y ORDENES DE COMPRA

% de Pagos realizados:	100%
% de Pagos por realizar:	

En Barranquilla, Atlántico, a los 27 días del mes de noviembre del año 2023, reunidos John Vecino Duarte, identificado con C.C. 72.008.012 Jefe del departamento de gestión de Servicios Generales, de la UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO, en calidad de SUPERVISOR del contrato y Wilfrido Ramos Orozco, identificado(a) con la C.C. 1.045.707.141, en representación de Ascensores Costa Norte Asconor Ltda, CONTRATISTA.

El suscrito supervisor del contrato certifica haber supervisado la ejecución del contrato no. DBS-041-2023, y deja constancia que el contratista Ascensores costa norte Asconor ltda, cumplió con las actividades que se relacionan a continuación las que se ajustan al objeto y obligaciones pactadas

No de obligación	Obligación	Actividad realizada por el contratista
1	Mantenimiento preventivo y correctivo del ascensor del bloque G (biblioteca 1), bloque I y bellas artes.	- Limpieza general de recorrido. - Limpieza general de cabina. - Revisión de ventilador y luminarias de cabina. - Foso negativo – Pit: limpieza, ajuste y lubricación. - Desempeño de calidad: verificación de funcionamiento y confort. - Mecanismos puertas de hall: revisión, limpieza y ajuste general. - Mecanismo operador de cabina: revisión, limpieza y ajuste general, cambio de correa de arrastre.
2	Supervisión del funcionamiento de los ascensores en sitio durante 48 horas a la semana.	Se dispuso un técnico capacitado durante el tiempo estipulado para supervisión el funcionamiento y solucionar los imprevistos presentados tomando los correctivos necesarios.

Fuente: Elaboración propia

En constancia se firma a los veintisiete (27) días de noviembre (11) de dos mil veintitres (2023), por quienes intervienen:

John Vecino Duarte
Supervisor

Wilfrido Ramos Orozco
Representante Legal
Asconor Ltda