Popayán, 2023-12-31

Radicación:
20232300624491

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
CONTRATO DE OBRA PÙBLICA No. 20231800037567 DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2023

De conformidad con el Manual de Supervisión del Municipio de Popayán, y en calidad de supervisor designado mediante oficio No. 20232300669883 de fecha 06 de diciembre de 2023, se presenta a continuación el **"INFORME FINAL DESUPERVISIÓN"**, del contrato de obra pública No. **20231800031357 DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2023**

Orden del Informe:

1.) Información general y específica sobre el desarrollo del contrato
2.) Seguimiento cronológico de la ejecución del contrato
3.) Concepto sobre la ejecución del contrato
4.) Concepto sobre el cumplimiento del cronograma o programa de obra
5.) Concepto sobre los materiales empleados, y, cumplimiento de normas técnicas
6.) Informe financiero
7.) Conclusiones y recomendaciones

1.) Información general y específica sobre el desarrollo del contrato

1.1) Información General del contrato

CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE POPAYAN**
CONTRATISTA:	DIEGO FELIPE TORRES VALENCIA
NIT Y/O CEDULA:	76.319.950
VALOR:	SESENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M. CTE. $ 65.157.840,00
OBJETO:	RECUPERACION Y RESTAURACION DE TALUD POR MEDIO DE LA TECNICA DE INGENIERIA NATURALISTICA ZONA VEREDA LA MESETA MUNICIPIO DE POPAYAN
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 30 DE CICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE CICIEMBRE DE 2023

1.2) Información Específica del contrato

CRONOLOGIA	
FECHA FIRMA DEL CONVENIO	**06 DE DICIEMBRE DE 2023**
FECHA ACTA DE INICIO	13 de diciembre de 2023
FECHA ACTA DE ENTREGA DE OBRA	29 de diciembre de 2023

2.) Seguimiento cronológico de la ejecución del contrato
2.1.) Registro Fotográfico



Fecha: 15 de diciembre
Descripción: Armado
Observación: Construcción de entramado en madera



Fecha:18 de diciembre
Descripción: Armado
Observación: Construcción de entramado en madera y piedra.




Fecha: 18 de diciembre
Descripción: Armado
Observación: Construcción de entramado en madera y piedra.



Fecha: 18 de diciembre
Descripción: Armado
Observación: Construcción de entramado en madera y piedra.





Fecha: 21 de diciembre Descripción: Armado Observación: Construcción de entramado en madera y piedra.	Fecha:21 de diciembre Descripción: Armado Observación: Construcción de entramado en madera y piedra.
	
Fecha: 26 de diciembre Descripción: Armado Observación: Construcción de entramado en madera y piedra. :	Fecha: 26 de diciembre Descripción: Armado Observación: Construcción de entramado en madera y piedra.
	
Fecha: 28 de diciembre Descripción: Sembrado de material vegetal Observación:	Fecha: 28 de diciembre Descripción: Sembrado de material vegetal Observación:

Registro de visitas de control de obra.

VISITA No.	FECHA DE VISITA
1	15 de diciembre de 2023
2	18 de diciembre de 2023
3	21 de diciembre de 2023
4	26 de diciembre de 2023

5	29 de diciembre de 2023

3.) Concepto sobre la ejecución del contrato

El contrato se desarrolla de manera normal, dándose cabal cumplimiento al alcance del objeto contractual.

Referente al seguimiento de las labores realizadas, el contratista se encuentra al frente de la ejecución de las actividades objeto del contrato, observándose un proceso correspondiente a lo requerido en el contrato y disponibilidad de herramientas y personal acorde a cada actividad ejecutada.

Se realizó visita el día 15 de diciembre junto con el ingeniero contratista y se determinó por parte de la supervisión, que de acuerdo a la localización del sitio de la obra biomecánica se requiere la construcción de 5 módulos en vez de los 6 presupuestados en las cantidades de obras contractuales. Por lo tanto se le aprobó de parte de la supervisión de esta decisión al ingeniero contratista.

Se hicieron las visitas respectivas y necesarias para dar seguimiento a la ejecución de las actividades, y que permitieron identificar el avance en los ítems contratados. Se realizó visita al sitio de e

4.) Concepto sobre el cumplimiento del cronograma o programa de obra

El desarrollo y avance de las actividades estipuladas en el contrato es acorde a lo estipulado en el plazo de ejecución de este, para la fecha se cuenta con un **83.37%** de avance.

5.) Concepto sobre los materiales empleados, y, de normas técnicas de calidad

Los procesos manejados para el cumplimiento de cada actividad contratada cumplen a cabalidad con lo requerido.

6.) Informe financiero

BALANCE FINANCIERO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 65.157.840,00
VALOR ADICIONAL	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 65.157.840,00
VALOR PRESENTE ACTA	$ 54.324.600,00
VALOR ACUMULADO ACTA ANTERIOR	$ -
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$ 54.324.600,00
SALDO POR EJECUTAR	$ 10.833.240,00

8.) Conclusiones y recomendaciones

Esta supervisión considera que la causa principal por la que se generó el deslizamiento en la vía en el sitio donde se está efectuando la obra biomecánica como reparación a este fenómeno, es que el perfil transversal de la vía aguas arriba de la obra, carece de bombeo que permita que el agua de escorrentía se dirija a la alcantarilla situada exactamente arriba de la obra biomecánica y por esta razón el agua sigue corriendo por la vía generando humedecimiento de la zona donde está construida la obra.

Por lo anterior, como medida de mitigación, se requiere mejorar el perfil de bombeo

de la vía aledaña y por tal razón se recomienda la intervención de la Secretaría de Infraestructura. Por tal razón está pendiente visita conjunta con funcionarios de esta Dependencia para buscar medidas de mitigación para esta situación.–g

Se firma el presente informe, a los 31 días del mes de diciembre de 2023

GONZALO PAZ GONZALEZ
Supervisor

Proyectó: Ing. Gonzalo Paz González – Supervisor OAGRDP
Anexos :N/A.
Copia: Carpeta contrato de obra
Archivado en: Carpeta del Contrato Oficina Asesora Jurídica

	ALCALDÍA DE POPAYÁN	F-GC-CT-20
	CONTROL EXPEDIENTE CONTRACTUAL	Versión: 02
		Página 1 de 1

# DE CONTRATO O CONVENIO:	2023180003756-7 **# INFORME: 01**	
DEPENDENCIA CONTRATANTE:	OFICINA ASESORA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	
CONTRATISTA / CONVENIANTE:	DIEGO FELIPE TORRES VALENCIA	
C.C.-N.I.T.: 76.319.950	**Dirección:** Vereda El Tablón – Sector Tablón II – Parcela 21 - Popayán, Cauca	**Teléfono:** 3007873522
OBJETO DEL CONTRATO: RECUPERACION Y RESTAURACION DE TALUD POR MEDIO DE LA TECNICA DE INGENIERIA NATURALISTICA ZONA VEREDA LA MESETA MUNICIPIO DE POPAYAN		
SUPERVISOR O INTERVENTOR:	GONZALO PAZ GONZALEZ	

1. CERTIFICACION DE PUBLICACIÓN EN EL SECOP Y SIA OBSERVA.

IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:	MP-GR-MC-013-2023

TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y PUBLICADAS EN EL SECOP SI_X_, NA ___

El funcionario / contratista, **CAMILA ARGOTE ANAYA** identificado con CC. **1.061.777.484** designado por el secretario o jefe de la Unidad Administrativa, para la administración y registro del **SECOP II**,
Y El funcionario / contratista, **CAMILA ARGOTE ANAYA** identificado con CC. **1.061.777.484** designado por el secretario o jefe de la Unidad Administrativa, para la administración y registro de **SIA OBSERVA**

CERTIFICAN que a la fecha (Febrero 28 /2024) una vez consultado el **SECOP II Y SIA OBSERVA**, el CONTRATISTA en mención, tiene publicados los documentos correspondientes al mes de Febrero del expediente contractual en las plataformas. Por lo tanto, se otorga visto bueno para continuar con el trámite del pago.

María Camila Argote
FIRMA DEL RESPONSABLE SECOP II

Maria Camila Argote
FIRMA DEL RESPONSABLE SIA OBSERVA

2. CERTIFICACIÓN DE ARCHIVO DE GESTIÓN DE LA OFICINA JURÍDICA.

El funcionario/contratista _____ identificado con CC. 1143938829, responsable del control del Archivo de Gestión de la Oficina Asesora Jurídica, **CERTIFICA** que a la fecha (28 - 02 - 24), una vez consultado el expediente físico que reposa en el Archivo de Gestión de la Oficina Asesoría Jurídica, el **CONTRATISTA** en mención, cuenta con los documentos al día, por lo tanto, se otorga visto bueno para continuar con el trámite del pago.

FIRMA DEL RESPONSABLE _____

3. CERTIFICACIÓN DE ORFEO.

El funcionario/contratista Carlos Andres Mejia, identificada con CC. 10290541, responsable del control del Manejo del Sistema de Gestión Documental **ORFEO** de la entidad, **CERTIFICA** que a la fecha (28 FEB. 2024), el CONTRATISTA en mención:

- **A)** No presenta documentos pendientes de fecha superior a treinta (30) días en el sistema ORFEO ☐
- **B)** No tiene habilitado usuario de Orfeo. ☑
- **C)** No tiene documentos pendientes en el Sistema Orfeo (**Obligatorio Para Actas Finales**) ☐

Por lo tanto, se otorga visto bueno para continuar con el trámite del pago

FIRMA DEL RESPONSABLE _____