SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1. PCCNTR. 5313251
CONSORCIO SANTA MARÍA 022
DIRECCIÓN: CARRERA 70C No. 48 -55
TELÉFONO: 76530168 - 3013942384
Email: proyectos@soliunsas.com

"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."

INFORME MENSUAL No 3 - COMPONENTE TÉCNICO

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 29 DE ENERO DEL 2024

TOMO____DE____

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

TABLA DE CONTROL

COPIA CONTROLADA	**X**		COPIA NO CONTROLADA		

	Nombre	Cargo	Firma
ELABORÓ	Ronald Ricardo Lozano	Residente de Interventoría	
	Juan Carlos Delgado Correal	Residente de Interventoría	Juan Carlos Delgado Correal
APROBÓ	Edna Constanza Cepeda Sánchez	Directora de Interventoría	

FEBRERO DE 2024 / BOGOTÁ D.C.

CONTENIDO

1. CONDICIONES CONTRACTUALES 7
1.1. OBJETO DEL CONTRATO 7
2. DESCRIPCION GENERAL DE LOS CONTRATOS 8
3. ESTADO INICIAL DEL PROYECTO: 9
3.1. COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C 10
3.2. COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE A 15
3.3 COLEGIO RODRIGO DE TRIANA 17
3.4 COLEGIO VILLA RICA 19
3.5 COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA 21
3.6 COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA 23
3.7 COLEGIO ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C (SAN JOSÉ). 26
3.8 COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE PRINCIPAL 33
3.9 COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE PRINCIPAL 35
4. PROGRAMACION DE OBRA 40
AVANCE CONSOLIDADO 45
5. EMERGENCIAS 46
5.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS - COLEGIO FERNANDO SOTO APARICIO 46
6. SEGUIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO 47
6.1 SEGUIMIENTO SEDES EDUCATIVAS 47
7. SEGUIMIENTO A MODIFICACIONES CONTRACTUALES 48
8. SEGUIMIENTO A LAS PÓLIZAS CONTRACTUALES 48
9. INFORME GENERAL DE GESTIÓN TÉCNICA: 50
9.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C 50
9.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE A 51
9.3 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO RODRIGO DE TRIANA 53
9.4 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO VILLA RICA 54
9.5 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO FRANCISCO MIRANDA 55

9.6 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA 56
9.7 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C 58
9.8 ACTIVIDADES EJECUTADAS – FRANCISCO MANUEL CEPEDA SEDE A 59
9.9 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO RODRIGO DE TRIANA 61
9.10 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO VILLA RICA 62
9.11 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO FRANCISCO MIRANDA 64
9.12 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO MANUAL ZAPTA OLIVELLA 65
9.13 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C 66
9.14 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE A 68
9.15 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO RODRIGO DE TRIANA 69
9.16 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO VILLA RICA 70
9.17 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO FRANCISCO MIRANDA 72
9.18 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA 73
9.19 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C 74
9.20 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE A 75
9.21 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO RODRIGO DE TRIANA 76
9.22 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO VILLA RICA 78
9.23 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO FRANCISCO MIRANDA 79
9.24 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA 80
9.25 ACTIVIDADES EJECUTADAS - COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C 81
9.26 ACTIVIDADES EJECUTADAS - COLEGIO RODRIGO DE TRIANA 83
9.27 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO VILLA RICA 84
9.28 ACTIVIDADES EJECUTADAS - COLEGIO FRANCISCO MIRANDA 86
9.29 ACTIVIDADES EJECUTADAS - COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA 87
9.30 ACTIVIDADES EJECUTADAS COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN. SEDE C (SAN JOSÉ) 88
9.31 ACTIVIDADES EJECUTADAS COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN. SEDE C (SAN JOSÉ) 89
9.32 ACTIVIDADES EJECUTADAS COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN. SEDE C (SAN JOSÉ) 90
9.33 ACTIVIDADES EJECUTADAS COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE PRINCIPAL 91
9.34 ACTIVIDADES EJECUTADAS COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE PRINCIPAL 94
9.35 ACTIVIDADES EJECUTADAS COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE PRINCIPAL 95

9.36 ACTIVIDADES EJECUTADAS COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE PRINCIPAL 95
9.37 ACTIVIDADES EJECUTADAS COLEGIO ORGE ISAACS I.E.D. SEDE PRINCIPAL 97
9.38 ACTIVIDADES EJECUTADAS COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE PRINCIPAL 98
9.39 ACTIVIDADES EJECUTADAS COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE PRINCIPAL 99
9.40 ACTIVIDADES EJECUTADAS COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE PRINCIPAL 100
9.41 ACTIVIDADES EJECUTADAS COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE PRINCIPAL 103
10. ÁREAS PROBLEMÁTICAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS 106
11. CLIMATOLOGÍA 106
12. INFORME ADMINISTRATIVO 107
12.1 ACTAS DE COMITÉ GENERADAS EN EL PERIODO DEL INFORME 107
12.2 ACTAS GENERALES GENERADAS EN EL PERIODO DEL INFORME 107
12.3 RELACIÓN DE INFORMES SEMANALES PERIODO DEL INFORME 107
12.4 RELACIÓN DE PERSONAL CONTRATO DE OBRA CO1-PCCNTR.5305583 de 2023 107
12.5 RELACIÓN DE PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA CO1-PCCNTR.5313251 110
13. REGISTRO FOTOGRÁFICO 112
14. ITEMS NO PREVISTOS 112
15. BITÁCORA 112
16. CORRESPONDENCIA 113
17. AVANCE FINANCIERO Y CONTROL PRESUPUESTAL 124
18. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 126

TABLA DE ANEXOS

ANEXO 1. POLIZAS
ANEXO 2. CONTROL CLIMATOLOGICO
ANEXO 3. COPIAS ACTAS DE ENTREGA
ANEXO 4. INFORMES SEMANALES
ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRAFICO
ANEXO 6. COPIAS ACTAS DE COMITE
ANEXO 7. BITACORA DE OBRA
ANEXO 8. COMUNICACIONES ENVIADAS Y RECIBIDAS
ANEXO 9. FORMATOS DE TRAZABILIDAD

INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde al seguimiento, verificación y control realizado por esta Interventoría en cumplimiento del contrato No. CO1. PCCNTR. 5313251 de 2023, suscrito entre el CONSORCIO SANTA MARÍA 022 y la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL - SED, a las actividades ejecutadas por el Contratista de Obra UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1, de acuerdo con el contrato No. CO1. PCCNTR. 5305583 de 2023.

La revisión se efectuó para el periodo correspondiente al tercer mes de ejecución del contrato de obra definido desde el 30 de diciembre de 2023 hasta el 29 de enero de 2023, donde se tuvieron en cuenta los aspectos técnicos, administrativos, financieros, ambientales, SST y legales, según las condiciones contractuales establecidas; cabe resaltar que el seguimiento se realiza acorde con los lineamientos establecidos en el Anexo Técnico del contrato respectivo, así como lo indicado en la cartilla de lineamientos para el diseño de Colegios de la SED y el Manual de Interventoría de la SED, entre otros aspectos.

De acuerdo con lo antes mencionado, dentro del presente informe se describen las labores realizadas por el Contratista en el periodo de tiempo enunciado anteriormente; así mismo, se presentan las observaciones, comentarios y recomendaciones a las actividades ejecutadas en el periodo reportado. Finalmente, se resumen los estados de los Contratos de obra e interventoría, exponiendo al final del documento las respectivas conclusiones del estado del contrato de obra, a la fecha de entrega de este reporte.

1. CONDICIONES CONTRACTUALES

1.1. OBJETO DEL CONTRATO

"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."

LOCALIZACION DEL PROYECTO

En el presente periodo, el proyecto se desarrolla, principalmente en 14 Sedes Educativas que se describen a continuación:

COLEGIO	SEDE	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	ALCANCE INICIAL
MANUEL CEPEDA	C -	CALLE 56 # 83 - 26 SUR	08 - KENNEDY	• Adecuación zonas recreativas y mantenimiento de cubierta
MANUEL CEPEDA	A - PRINCIPAL	CALLE 56 # 81 - 26 SUR	08 - KENNEDY	• Mantenimiento impermeabilización y adecuación cancha deportiva
RODRIGO DE TRIANA	C – CAMPO HERMOSO	CALLE 38 # 89 - 81 SUR	08 - KENNEDY	• Adecuación de domo cancha deportiva y adecuación ventilación
VILLA RICA	B -	CALLE 49 # 78 - 35 SUR	08 - KENNEDY	• Mejoramiento acústico auditorio. • Adecuación área recreativa primera infancia • Adecuación área administrativa con módulos de oficina abierta
FRANCISCO MIRANDA	A - PRINCIPAL	CARRERA 73 B Bis # 40 - 55 SUR	08 - KENNEDY	• Restitución de cubiertas bloque experimental y bloque administrativo. • Mejoramiento de baños semisótano bloque aulas, Puesta en funcionamiento del tanque de almacenamiento
MANUEL OLIVELLA ZAPATA	A - PRINCIPAL		08 - KENNEDY	• Adecuaciones estructurales mampostería 2 y 3 piso. • Impermeabilización parcial de cubiertas. • Adecuación barandas circulaciones
CARLOS ALBÁN HOLGUÍN	C - SAN JOSÉ	CARRERA 80 K # 85 A - 33 SUR	07 - BOSA	• Restitución de cubierta • adecuación baterías sanitarias, zonas deportivas y recreativas • acabados de aulas y carpintería metálica

JORGE ISACCS	A - PRINCIPAL	CARRERA 92 # 73 - 50 SUR CALLE 73 SUR # 91 - 35	07 - BOSA	• Doble cerramiento. • manejo de ALL y adecuación zonas exteriores
RURAL LA CONCEPCIÓN	A - PRINCIPAL		07 - BOSA	• Mejoramiento de acabados pisos, carpintería metálica, red eléctrica. • Adecuación baterías sanitarias
JOSE ANTONIO GALÁN			07 - BOSA	• Adecuación áreas recreativas y acabados como pisos y carpintería metálica. • Requiere aula modular
BOSANOVA			07 - BOSA	• Adecuación acabados pisos, carpintería metálica y pintura
SAN BERNARDINO	A - PRINCIPAL	CARRERA 89 C # 79 - 51 SUR	07 - BOSA	• Restitución de cubiertas y red eléctrica • Adecuación baterías sanitarias, zonas deportivas y carpintería metálica
MOTORISTA			07 - BOSA	• Adecuación lote cesión
DILE BOSA			07 - BOSA	• Mantenimiento bloque administrativo y adecuación de redes eléctricas
EMERGENCIAS				
FERNANDO SOTO APARICIO	B -	TRANSVERSAL 73 C BIS B N°1ª99	08 - KENNEDY	• Impermeabilización de cubierta

2. DESCRIPCION GENERAL DE LOS CONTRATOS

CONTRATO DE OBRA

No. de contrato	CO1.PCCNTR.5305583
Contratista Consultoría y/obra	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
Objeto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADE FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Periodo inicial de obra	OCHO (8) MESES
Plazo total del contrato	OCHO (8) MESES
Valor inicial del contrato (100%)	$6.738.166.067,00

Valor final total del contrato	$6.738.166.067,00
Fecha Inicio	30 de OCTUBRE 2023.
Fecha de Terminación del contrato:	29 de JUNIO DE 2024.

CONTRATO DE INTERVENTORIA

No. de contrato	CO1.PCCNTR.5313251
Contratista de Interventoría	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
Objeto	"REALIZAR INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
Periodo etapa de obra:	OCHO (08) MESES
Plazo de liquidación	UN (01) MES
Plazo total:	NUEVE (09) MESES
Valor inicial del contrato (100%)	$ 504.080.587,00
Valor final total del contrato	$ 504.080.587,00

3. ESTADO INICIAL DEL PROYECTO:

Desde el inicio del contrato, se ha realizado un reconocimiento de algunos frentes a intervenir, en compañía de funcionarios de la Secretaría de Educación Distrital (SED), personal de la Interventoría CONSORCIO SANTA MARÍA 022 y personal del contratista de obra UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1, donde se suscriben las respectivas Actas de Inicio y se realizan las Actas de Vecindad.

En esta visita se identificaron algunas sedes educativas priorizadas para intervenir dentro del alcance del presente contrato, en los cuales son fundamentalmente, obras de mantenimiento en cada uno de los frentes de obra.

En el presente periodo, se han priorizado las siguientes sedes educativas:

COLEGIO	SEDE	DIRECCIÓN	BARRIO	LOCALIDAD
MANUEL CEPEDA	C -	CALLE 56 # 83 - 26 SUR		08 - KENNEDY
MANUEL CEPEDA	A - PRINCIPAL	CALLE 56 # 81 - 26 SUR		08 - KENNEDY
RODRIGO DE TRIANA	C – CAMPO HERMOSO	CALLE 38 # 89 - 81 SUR		08 - KENNEDY
VILLA RICA	B -	CALLE 49 # 78 - 35 SUR		08 - KENNEDY
FRANCISCO MIRANDA	A - PRINCIPAL	CARRERA 73 B Bis # 40 - 55 SUR		08 - KENNEDY
MANUEL OLIVELLA ZAPATA	A - PRINCIPAL			08 - KENNEDY
CARLOS ALBÁN HOLGUÍN	C - SAN JOSÉ	CARRERA 80 K # 85 A - 33 SUR	EL JARDÍN	07 - BOSA
JORGE ISACCS	A - PRINCIPAL	CARRERA 92 # 73 - 50 SUR CALLE 73 SUR # 91 - 35	SAN BERNARDINO XXII	07 - BOSA
SAN BERNARDINO	A - PRINCIPAL	CARRERA 89 C # 79 - 51 SUR	SAN BERNARDINO	07 - BOSA

3.1. COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C

Se encuentra ubicado en la localidad de Kennedy en la CARRERA 83- # 46 B SUR



Las actividades de este frente de obra y priorizadas a realizar son correspondientes al mejoramiento de graderías en cancha múltiple, mantenimiento de humedades en muros internos y externos del bloque de aulas, pintura general del bloque tipo alianza aulas, impermeabilización de placa con manto asfaltico zona entrada principal, mejoramiento de piso zona exterior resane y pintura, se

realiza una breve descripción de las obras a ejecutar. Las respectivas actas de priorización y actas de inicio se presentaron en el informe N°1.


FOTOS INICIALES DE COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C





















FOTOS INICIALES DE COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C	
	
	

FOTOS INICIALES DE COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C	
	
	

FOTOS INICIALES DE COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C	
	
	


3.2. COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE A

Se encuentra ubicado en la localidad de Kennedy en la CALLE 56 SUR # 80H-63



Las actividades de este frente de obra y priorizadas a realizar son correspondientes a impermeabilización de la cubierta de sistemas y primaria, cambio de grama sintética, mantenimiento de piso caucho zona de primaria, se realiza una breve descripción de las obras a ejecutar. Las respectivas actas de priorización y actas de inicio se presentaron en el informe N°1.

FOTOS INICIALES DE COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE A








3.3 COLEGIO RODRIGO DE TRIANA

Se encuentra ubicado en la localidad de Kennedy en la CALLE 38 SUR BIS # 89-81



Las actividades de este frente de obra y priorizadas a realizar son correspondientes a cambio de ventanas de las aulas del primer y segundo nivel, dejando las rejas tipo bancaria y ventanas corredizas, instalar cubierta en patio central entre edificios e instalación de canales de aguas lluvias, instalar lamina microperforada en cerramiento occidental, se realiza una breve descripción de las obras a ejecutar. Las respectivas actas de priorización y actas de inicio se presentaron en el informe N°1.

FOTOS INICIALES COLEGIO RODRIGO DE TRIANA	
	






3.4 COLEGIO VILLA RICA

Se encuentra ubicado en la localidad de Kennedy en la CALLE 49 SUR # 78-35



Las actividades de este frente de obra y priorizadas a realizar son correspondientes a instalación de cielo raso en el aula del auditorio, instalar piso caucho, cubierta y mantenimiento de muros en patio de preescolar, instalación de divisiones en aluminio en zona administrativa, y construcción de shut de basuras, se realiza una breve descripción de las obras a ejecutar. Las respectivas actas de priorización y actas de inicio se presentaron en el informe N°1.

FOTOS INICIALES COLEGIO VILLA RICA















3.5 COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA

Se encuentra ubicado en la localidad de Kennedy en la DIAGONAL 41 SUR #73ª-80



Las actividades de este frente de obra y priorizadas a realizar son correspondientes a cambio de cubierta y redes eléctricas en 4 aulas del tercer piso y aulas de sistemas, mantenimiento de baterías sanitaria, mantenimiento de redes de aguas luvias, cambio de cubierta plástica. se realiza una breve descripción de las obras a ejecutar. Las respectivas actas de priorización y actas de inicio se presentaron en el informe N°1.

FOTOS INICIALES COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA	
	
	










3.6 COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA


Se encuentra ubicado en la localidad de Kennedy en la CALLE 1 BIS # 87-80




Las actividades de este frente de obra y priorizadas a realizar son correspondientes a impermeabilización de la cubierta, instalación de pasamanos en barandas del segundo y tercer piso, instalación de piso caucho, mantenimiento de humedades en muro en zona de preescolar. se realiza una breve descripción de las obras a ejecutar. Las respectivas actas de priorización y actas de inicio se presentaron en el informe N°1.

FOTOS INICIALES COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA	
	









3.7 COLEGIO ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C (SAN JOSÉ).



Durante el recorrido conjunto (SED, IED, Interventoría y Contratista) realizado el 19 de septiembre de 2023, se identificaron y priorizaron de manera inicial, las siguientes actividades a ejecutar:

- Cambio de cubiertas.
- Cambio de puertas.
- Cambio de ventanería.
- Adecuar una zona de aseo en el baño de mujeres.
- Cambio de lavamanos en los baños.
- Demolición de muros divisorios en baños e instalación de divisiones en acero.
- Cambio de ventanería en baños de niños y niñas.
- Cambio de sanitarios en baños de niños y de niñas de básica primaria, es importante mejorar la capacidad de los baños.
- En los baños de preescolar se requiere la adecuación del baño, el cambio de mesones, el cambio de divisiones, el cambio de enchapes y el cambio de sanitarios.
- En el área de juegos se debe construir un placa o adecuar el piso, bien sea en caucho o en concreto.
- Adecuar el cerramiento en la zona posterior del colegio.
- Revisión de las canales de aguas lluvias, ya que presentan goteras y su capacidad es insuficiente.
- Demarcación de la cancha y pintura de las estructuras deportivas (arcos).
- Revisar y ajustar el sistema eléctrico para que cumpla con la normatividad vigente.

- Se requieren nuevos tomacorrientes.
- Hacer mejoramiento de la zona de bodega.
- Solucionar el tema de goteras de cubierta, en la cafetería del área de bodega.
- Cambio de las rejillas de los cárcamos.
- Adecuar un espacio para realizar actividades bajo cubierta en el patio principal.
- Adecuación de la bodega anexa al baño de preescolar.

Las respectivas actas de priorización y actas de inicio se presentaron en el informe N°1.

FOTOS INICIALES DE DIAGNOSTICO COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN. SEDE C – SAN JOSE	
	
HALL INTERNO	BAÑOS
	
BAÑOS	BAÑOS

	
BAÑOS	
	
BAÑOS	
	
BAÑOS	BAÑOS

	
	
	
JUEGOS INFANTILES	PATIO POSTERIOR

FOTOS INICIALES DE DIAGNOSTICO COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN. SEDE C – SAN JOSE	
	
	HALL INTERIOR
	
	VENTANERIA EN GENERAL
	
CU BIERTA EN GENERAL	ZONA DE JUEGOS

FOTOS INICIALES DE DIAGNOSTICO COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN. SEDE C – SAN JOSE	
	
HALL INTERIOR	**ZONA DE JUEGOS**
	
ZONA DE JUEGOS	**ZONA DE BODEGA**
	
REJA DE ACCESO	REJA DE ACCESO

	
REJA DE ACCESO	REJA DE ACCESO
	
PATIO CENTRAL	PATIO CENTRAL

3.8 COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE PRINCIPAL



Durante el recorrido conjunto (SED, IED, Interventoría y Contratista) realizado el 19 de septiembre de 2023, se identificaron y priorizaron de manera inicial, las siguientes actividades a ejecutar:


- Cambio del piso del auditorio exterior, pues la estructura de madera se encuentra deteriorada y se debe proponer un material para cambio.
- Instalación de pasamanos en las escaleras

Las respectivas actas de priorización y actas de inicio se presentaron en el informe N°1.

FOTOS INICIALES DE DIAGNÓSTICO COLEGIO JORGE ISAACS. SEDE PRINCIPAL





FOTOS INICIALES DE DIAGNÓSTICO COLEGIO JORGE ISAACS. SEDE PRINCIPAL	
AUDITORIO AL AIRE LIBRE	
	
AUDITORIO AL AIRE LIBRE	
	
AUDITORIO AL AIRE LIBRE	
	
AUDITORIO AL AIRE LIBRE	**ESCALERA**

	
ESCALERA	**ESCALERA**

3.9 COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE PRINCIPAL



Durante el recorrido conjunto (SED, IED, Interventoría y Contratista) realizado el 19 de septiembre de 2023, se identificaron y priorizaron de manera inicial, las siguientes actividades a ejecutar:



- Cambio de las cuatro (4) cubiertas que actualmente son de asbesto cemento.
- Revisar y ajustar el sistema eléctrico para que cumpla con la normatividad vigente.
- Revisión, ajuste y cambio de luminarias al momento de cambiar las cubiertas.
- Revisión de los baños de coordinación y rectoría, ya que no cuentan con salida de aguas residuales.
- Limpieza de las canales de aguas lluvias en la cubierta



- En los baños se requiere cambio de mesones, cambio de sanitarios, cambio de pisos, cambio de puertas e instalación de orinales individuales.


Las respectivas actas de priorización y actas de inicio se presentaron en el informe N°1.

FOTOS INICIALES DE DIAGNÓSTICO COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE PRINCIPAL	
	
CUBIERTA EN ASBESTO CEMENTO	**CUBIERTA CON DOMO ACRÍLICO**
	
CUBIERTA EN ASBESTO CEMENTO	**CUBIERTA EN ASBESTO CEMENTO**

	
CUBIERTA EN ASBESTO CEMENTO	**CUBIERTA EN ASBESTO CEMENTO**
	
CUBIERTA EN ASBESTO CEMENTO	**CUBIERTA EN ASBESTO CEMENTO**
	
CUBIERTA EN ASBESTO CEMENTO	**VIGA CANAL PERIMETRAL**

	
ESTRUCTURA DE CUBIERTA	**ESTRUCTURA DE CUBIERTA**
	
CIELOS RASOS Y LUMINARIAS	**CIELOS RASOS Y LUMINARIAS**
	
CUBIERTA EN ASBESTO CEMENTO	**CUBIERTA EN ASBESTO CEMENTO**

	
ESTRUCTURA DE CUBIERTA	**ESTRUCTURA DE CUBIERTA**
	
ESTRUCTURA DE CUBIERTA	**ESTRUCTURA DE CUBIERTA**
	
ESTRUCTURA DE CUBIERTA	**ESTRUCTURA DE CUBIERTA**

	
LAVAMANOS CORRIDO	**LAVAMANOS CORRIDO**
	
BAÑOS DE NIÑOS	**BAÑOS DE NIÑOS**

4. PROGRAMACION DE OBRA

A la fecha del presente informe No. 3 que abarca desde el 30 de diciembre al 29 de enero del 2023, el Contratista de Obra UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1, ha realizado las obras o actividades constructivas y de mantenimiento en las distintas sedes educativas, a los cuales se les ha realizado el acompañamiento por parte de esta interventoría CONSORCIO SANTA MARÍA 022, para ver, revisar y realizar el seguimiento correspondiente a cada una de las actividades realizadas.

Se les solicito avanzar en las obras concernientes a las obras que a la fecha estaban pendientes en las distintas sedes y realizar un constante ajuste al presupuesto de cada frente de obra, ya que a medida que se avanza se evidencian actividades que no se tenían contempladas en el diagnóstico inicial y que son necesarias para el buen desarrollo del contrato.

De acuerdo a las programaciones entregada por el contratista y avaladas por la interventoría de la sede Manuel cepeda sede C, se hace un resumen del avance de las obras ejecutadas en este periodo en particular.

AVANCE DE OBRA COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C

En este frente en particular se avanzó con la demolición de pañete en aulas internas, se avanza en la aplicación de mortero impermeabilizante y pañete impermeabilizado, se avanza con estuco y pintura de muros en aulas y patio interno, se avanza con pintura de puertas y columnas metálicas en patio interno, se realizan las respectivas actas de entrega parcial para poner en funcionamiento las distintas aulas que se han finalizado para el buen funcionamiento del colegio, el atraso de esta sede educativa se debe a que el contratista no ha iniciado las obras correspondientes a las graderías de la cancha múltiple, por parte de la interventoría se ha realizado los respectivos requerimientos y en comité de obra se han hecho saber.

AVANCE DE OBRA COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C			
FECHA	**PERIODO**	**% PROGRAMADO**	**% EJECUTADO**
25 de diciembre al 31 de diciembre de 2023	Informe Semanal 9	17.12%	26.69%
1 de enero al 7 de enero de 2024	Informe Semanal 10	19.63%	29.39%
8 de enero al 14 de enero de 2024	Informe Semanal 11	78%	58.11%
15 de enero al 21 de enero de 2024	Informe Semanal 12	83%	71.29%
22 de enero al 28 de enero de 2024	Informe Semanal 13	88%	74.58%

AVANCE DE OBRA COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE A

En este frente en particular se avanzó en el suministro e instalación de la grama sintética y se realiza resanes bajo placa.

AVANCE DE OBRA COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE A			
FECHA	**PERIODO**	**% PROGRAMADO**	**% EJECUTADO**
25 de diciembre al 31 de diciembre de 2023	Informe Semanal 9	63.44%	73.03%
1 de enero al 7 de enero de 2024	Informe Semanal 10	81.60%	100%
8 de enero al 14 de enero de 2024	Informe Semanal 11	92.00%	100%
15 de enero al 21 de enero de 2024	Informe Semanal 12	96.00%	100%
22 de enero al 28 de enero de 2024	Informe Semanal 13	99.00%	100%

AVANCE DE OBRA COLEGIO RODRIGO DE TRIANA

En este frente en particular se avanzó en realizar visita y medición de vanos de ventanas, se avanza en desmonte de ventanas en aulas, se avanza en filos de vanos y se avanza en la instalación de ventanas en aluminio en las aulas, quedando pendiente remates de calidad y acabado, en este frente en particular el avance de ejecución se ha visto afectado debido a que el contratista no ha ingresado personal y suministrado material de obra durante varios días, lo que a afectado la programación, por parte de la interventoría se ha realizado los respectivos requerimientos y en comité de obra se han hecho saber.

AVANCE DE OBRA COLEGIO RODRIGO DE TRIANA			
FECHA	**PERIODO**	**% PROGRAMADO**	**% EJECUTADO**
25 de diciembre al 31 de diciembre de 2023	Informe Semanal 9	46.38%	8.54%
1 de enero al 7 de enero de 2024	Informe Semanal 10	54.98%	8.54%
8 de enero al 14 de enero de 2024	Informe Semanal 11	38.00%	4.14%
15 de enero al 21 de enero de 2024	Informe Semanal 12	45.00%	19.60%
22 de enero al 28 de enero de 2024	Informe Semanal 13	50.00%	19.60%

AVANCE DE OBRA COLEGIO VILLA RICA

En este frente en particular se avanzó en la aplicación de mortero impermeabilizante e instalación de pañete impermeabilizado en los muros del patio exterior, se avanza en el cielo raso en el auditorio con sus respectivas luminarias, se avanza en la construcción de los muros en superboard de las oficinas de la zona de administración quedando pendiente la instalación de las puertas y ventanas, se avanza en la demolición de placa para realizar dados en concreto del shut de basuras, se avanza en la estructura del shut de basuras, se avanza con redes sanitarias del shut de basuras, se avanza con dados en concreto para la estructura de la cubierta de patio de preescolar, se avanza con pintura de muros del patio de preescolar, el contratista suministra piso caucho SBR para preescolar, la programación de este frente de obra se ha visto afectada debido a que le contratista no ha ingresado personal de obra y material de obra, para abarcar e intervenir las obras de la estructura de cubierta, piso caucho en patio de preescolar y terminar el shut de basuras y terminar las oficinas administrativas.

AVANCE DE OBRA COLEGIO VILLA RICA			
FECHA	**PERIODO**	**% PROGRAMADO**	**% EJECUTADO**
25 de diciembre al 31 de diciembre de 2023	Informe Semanal 9	30.37%	13.14%
1 de enero al 7 de enero de 2024	Informe Semanal 10	63.55%	16.21%

8 de enero al 14 de enero de 2024	Informe Semanal 11	57.00%	18.92%
15 de enero al 21 de enero de 2024	Informe Semanal 12	61.00%	35.13%
22 de enero al 28 de enero de 2024	Informe Semanal 13	64.00%	38.31%

AVANCE DE OBRA COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA

En este frente en particular se avanzó en el suministro e instalación de tubería hidrosanitaria, se avanza en la construcción de cajas de inspección y relleno de base granular, placa de contrapiso, enchape de muros y piso, media caña, suministro e instalación de divisiones en acero inoxidable, e instalación de sanitarios, suministro e instalación de estructura metálica y cubierta en la batería sanitaria, se avanza en el suministro e instalación de estructura metálica, suministro e instalación de cubierta tipo sándwich, suministro e instalación de luminarias, pintura de muros en las aulas del tercer piso. Se realiza acta de puesta en servicio parcial de las 4 aulas, la programación de este frente de obra se ha visto afectada por la no intervención del aula de sistemas, suministro e instalación de la cubierta traslucida para patios internos, terminación de batería sanitaria y obras de redes de aguas lluvias.

AVANCE DE OBRA COLEGIO RANCISCO DE MIRANDA			
FECHA	**PERIODO**	**% PROGRAMADO**	**% EJECUTADO**
25 de diciembre al 31 de diciembre de 2023	Informe Semanal 9	41.63%	15.77%
1 de enero al 7 de enero de 2024	Informe Semanal 10	48.07%	16.40%
8 de enero al 14 de enero de 2024	Informe Semanal 11	63.00%	16.40%
15 de enero al 21 de enero de 2024	Informe Semanal 12	70.00%	24.20%
22 de enero al 28 de enero de 2024	Informe Semanal 13	74.00%	29.06%

AVANCE DE OBRA COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA

En este frente en particular se avanzó en la aplicación de mortero impermeabilizante muro exterior, ampliación de pañete impermeabilizado, en zona de juegos infantiles, se avanzó en la excavación, aplicación de igol en muro pañetado, instalación de tubería de drenaje perforada y gravillas para el filtro francés en la parte posterior del patio de preescolar, se avanzó en el desmonte de manto de aluminio existente, se avanzó en el pendientado de la terraza, se avanzó en el suministro e instalación de manto foil de aluminio en la cubierta, se avanzó con el desmonte e instalación de cubierta en policarbonato, se avanzó con el suministro e instalación del piso caucho SBR y EPDM en patio de preescolar, se avanzó con el pasamanos en segundo y tercer piso, con observaciones de acabado.

AVANCE DE OBRA COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA			
FECHA	**PERIODO**	**% PROGRAMADO**	**% EJECUTADO**
25 de diciembre al 31 de diciembre de 2023	Informe Semanal 9	50.91%	34.67%
1 de enero al 7 de enero de 2024	Informe Semanal 10	63.39%	38.01%
8 de enero al 14 de enero de 2024	Informe Semanal 11	47.26%	9.26%
15 de enero al 21 de enero de 2024	Informe Semanal 12	46.00%	57.30%
22 de enero al 28 de enero de 2024	Informe Semanal 13	54.00%	78.43%

De acuerdo a la programación entregada por el contratista y avalada por la interventoría del Colegio **Carlos Albán Holguín - Sede C (San José)**, las obras iniciaron el día 30 de octubre de 2023 y finalizan el 31 de mayo de 2024. De acuerdo a lo anterior se hace un resumen del avance de las obras en este frente de obra en particular.

AVANCE DE OBRA COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C (SAN JOSÉ)			
FECHA	**PERIODO**	**% PROGRAMADO**	**% EJECUTADO**
25 de diciembre al 31 de diciembre de 2023	Informe Semanal 9	6.24 %	10.82%
1 de enero al 7 de enero de 2024	Informe Semanal 10	6.57 %	10.84 %
8 de enero al 14 de enero de 2024	Informe Semanal 11	8.96 %	15.69 %
15 de enero al 21 de enero de 2024	Informe Semanal 12	10.96 %	17.08 %
22 de enero al 28 de enero de 2024	Informe Semanal 13	14.88 %	21.85 %

De acuerdo con la programación entregada por el contratista y avalada por la interventoría del **Colegio Jorge Isaacs - Sede Principal**, las obras iniciaron el día 30 de octubre de 2023 y finalizan el 03 de enero de 2024. De acuerdo con lo anterior se hace un resumen del avance de las obras en este frente de obra en particular.

AVANCE DE OBRA COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE PRINCIPAL			
FECHA	**PERIODO**	**% PROGRAMADO**	**% EJECUTADO**
25 de diciembre al 31 de diciembre de 2023	Informe Semanal 9	94.25 %	33.38 %

1 de enero al 7 de enero de 2024	Informe Semanal 10	100%	50.46 %
8 de enero al 14 de enero de 2024	Informe Semanal 11	100 %	62.66 %
15 de enero al 21 de enero de 2024	Informe Semanal 12	100 %	69.95 %
22 de enero al 28 de enero de 2024	Informe Semanal 13	100 %	85.61 %

De acuerdo con la programación entregada por el contratista y avalada por la interventoría del **Colegio San Bernardino - Sede Principal**, las obras iniciaron el día 07 de noviembre de 2023 y finalizan el 01 de marzo de 2024. De acuerdo con lo anterior se hace un resumen del avance de las obras en este frente de obra en particular.

AVANCE DE OBRA COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE PRINCIPAL			
FECHA	**PERIODO**	**% PROGRAMADO**	**% EJECUTADO**
25 de diciembre al 31 de diciembre de 2023	Informe Semanal 9	65.21 %	21.05 %
1 de enero al 7 de enero de 2024	Informe Semanal 10	66.51 %	21.33 %
8 de enero al 14 de enero de 2024	Informe Semanal 11	67.87 %	34.07 %
15 de enero al 21 de enero de 2024	Informe Semanal 12	75.98 %	47.14 %
22 de enero al 28 de enero de 2024	Informe Semanal 13	82.79 %	52.89 %

AVANCE CONSOLIDADO

A continuación, se presentan los porcentajes del avance general del contrato y el avance consolidado por todas las instituciones que se encuentran en ejecución.

AVANCE DE OBRA CONSOLIDADO			
	% PROGRAMADO	**% EJECUTADO**	**DIFERENCIA**
Avance general del contrato	31.69 %	26.69 %	-5.00 %
INSTITUCIONES EDUCATIVAS			
Colegio Manuel Cepeda Sede C	88.00 %	74.58 %	-13.42 %
Colegio Manuel Cepeda Sede A	99.00%	100%	+1.00%
Colegio Rodrigo de Triana	50.00 %	19.60 %	-30.40 %
Colegio Vila Rica	64.00 %	38.31 %	-25.69 %
Colegio Francisco Miranda	74.00 %	29.06 %	-44.94 %
Colegio Manuel Zapata Olivella	54.00 %	78.43 %	+24.43 %
Colegio Carlos Alban Holguín	14.88 %	21.85 %	+6.97 %
Colegio Jorge Isaacs	100 %	85.61 %	-14.39 %

Colegio San Bernardino	82.79 %	52.89%	-29.90 %

5. EMERGENCIAS

5.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS - COLEGIO FERNANDO SOTO APARICIO

Se realiza desmonte de manto asfáltico existente, se realiza picado de placa existente, limpieza de canales y bajantes, se realiza pendientado de terraza, se realiza media caña, se realiza suministro e instalación de manto foil de aluminio, instalación de flanche.

	
IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA	**IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA**
	
IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA	**IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA**
	
IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA	**IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA**

6. SEGUIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO

Para el periodo del presente informe, el contrato de obra No. CO1.PCCNTR.5305583 se ha venido desarrollando en concordancia con los términos legales establecidos contractualmente, presentado avance en el inicio de las actividades en las instituciones educativas establecidas, igualmente se han solicitados la actualización de algunas programaciones, así como de los presupuestos por parte de esta interventoría para poder llevar un adecuado control del contrato.

6.1 SEGUIMIENTO SEDES EDUCATIVAS

6.1.1 COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C (SAN JOSÉ): Para el periodo del presente informe, el contratista de obra avanza en la instalación de nuevas redes hidráulicas y sanitarias en los baños de niños y de niñas. Avanza en taller, la carpintería de aluminio para las ventanas del Bloque B. Continúa el enchape de muros en el baño de preescolar. Avanza el enchape y pañete de muros en el baño de niños. Inicia el pañete de muros en el baño de niñas y se ejecuta el pañete de muros en el baño de docentes. Continúa el enchape de muros en el baño de niñas. Avanza el enchape de pisos en el baño de docentes. Llegada de material para la estructura de cubierta. Empieza el resane de alfajías para las aulas del bloque C. Inicia la instalación de la estructura de la cubierta en el bloque B. Inicia la construcción de medias cañas en el piso del baño de preescolar. Inicia la instalación de divisiones en acero en el baño de preescolar. Inicia la construcción de medias cañas en el piso del baño de niños. Inicia la instalación de divisiones en acero en el baño de niños. Inicia la construcción de medias cañas en el piso del baño de docentes. Inicia la construcción de medias cañas en el piso del baño de niñas. Avanza la instalación de la estructura de cubierta sobre las aulas del Bloque B. Avanza la instalación de divisiones en acero en los baños de niños y de niñas de primaria. Se realizan reparaciones en la placa de cubierta del baño de preescolar. Se efectúan las instalaciones eléctricas para luminarias y tomacorrientes en los baños del Bloque A.

6.1.2 COLEGIO JORGE ISAACS. SEDE PRINCIPAL: En este frente de obra transcurrieron más de 5 semanas sin ejecución de obra, hasta el reinicio de obras la mañana del domingo 24 de diciembre. Continúa la instalación de la estructura metálica de la tarima ubicada en el patio central de la Sede Educativa. Llegan más materiales para los pasamanos de las escaleras. Avanza la instalación de pasamanos en las escaleras de la sede educativa. Continúa la instalación de la estructura metálica para la tarima. Continúa la instalación de pasamanos en las escaleras de la sede educativa. Se realiza prueba de líquidos penetrantes en las soldaduras de los pasamanos de las escaleras. Finaliza la instalación de la estructura metálica de la tarima ubicada en el patio central de la Sede Educativa. Finaliza la instalación de los pasamanos de las escaleras quedando pendiente la subsanación de las observaciones formuladas a los acabados. Inicia la instalación del piso reutilizado en la tarima

6.1.3 COLEGIO SAN BERNARDINO: En este frente de obra avanza el pañete en los baños del segundo piso de la sede educativa. Inicia el enchape de pisos y de muros de los baños del segundo piso. Inicia la instalación de la estructura de la cubierta. Avanza el enchape de pisos en el baño de niños del segundo piso. Avanza el enchape de pisos en el baño de niñas del segundo piso. Avanza el enchape de pisos en el baño de niñas del tercer piso. Avanza el enchape de pisos en el baño de niños del tercer piso. Avanza pañete en los baños del segundo piso de la sede educativa. Avanza la instalación de la estructura metálica y la cubierta de las aulas del costado sur. Avanza la instalación de la red eléctrica

y de las luminarias en las aulas del costado sur. Avanza la instalación de la estructura metálica sobre las aulas del costado oriental. Avanza la instalación de la estructura metálica sobre las aulas del costado norte.

7. SEGUIMIENTO A MODIFICACIONES CONTRACTUALES

A la fecha del presente informe no se han presentado modificaciones en tiempo ni en valor al contrato de obra, ya que este se este se está realizando en las mismas condiciones a las iniciales, razón por la cual este contrato continúa establecido en los mismos términos iniciales, en cuanto a tiempo y valor contractual.

8. SEGUIMIENTO A LAS PÓLIZAS CONTRACTUALES

Se revisa el estado actual de las pólizas de los contratos de obra e interventoría, y se evidencia que los mismos a la fecha están debidamente actualizados según las condiciones establecidas de manera contractual a nivel de las garantías.

De acuerdo con lo antes descrito, a continuación, se presenta la evidencia del cumplimiento a los parámetros establecidos al respecto: **ANEXO 1**

CONTRATO DE OBRA:

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DE COLOMBIA S.A.

a) POLIZAS CONTRACTUALES

AMPARO		Emisión inicial		
		VALOR (Bruto)	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO No. 21-44-101425116	Cumplimiento	$ 1.347.633.213,40	13/09/2023	13/01/2025
	Pago de salarios y Prestaciones Sociales	$ 673.816.606,70	13/09/2023	13/01/2027
	Estabilidad y Calidad de la obra	$ 1.347.633.213,40	Dos (2) años	
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 21-40-101218837		$580.000.000,00	13/09/2023	13/05/2024
TODO RIESGO NB-100000567		$ 6.738.166.067,00	26/09/2023	27/10/2024

Imagen de Aprobación de pólizas en SECOP II

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.12696963	Cumplimiento - Otros	Contrato de seguro	6.738.166.067 COP	MUNDIAL DE SEGUROS SAS	27/10/2024 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada
CO1.WRT.12674336	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	3.369.083.033,5 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	13/05/2027 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada
CO1.WRT.12674332	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	580.000.000 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	13/05/2024 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada

b) POLIZAS CONTRACTUALES

AMPARO		Emisión inicial		
		VALOR (Bruto)	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO No. 21-44-101425116	Cumplimiento	$ 1.347.633.213,40	30/10/2023	01/03/2025
	Pago de salarios y Prestaciones Sociales	$ 673.816.606,70	30/10/2023	29/06/2027
	Estabilidad y Calidad de la obra	$ 1.347.633.213,40	Dos (2) años	
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 21-40-101218837		$580.000.000,00	13/09/2023	13/05/2024
TODO RIESGO NB-100000567		$ 6.738.166.067,00	13/09/2023	27/10/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

a) POLIZAS CONTRACTUALES

AMPARO		Actualización acta de inicio		
		VALOR (Bruto)	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO No. 155374	Cumplimiento	$100.816.117,4	29/09/2023	28/02/2025
	Salarios y Prestaciones Sociales	$50.408.058,7	29/09/2023	29/06/2027
	Calidad de servicio	$100.816.117,4	29/06/2024	29/06/2026

Imagen de Aprobación de pólizas en SECOP II

CO1.WRT.12739159	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	252.040.293,50 COP	SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A	29/06/2027 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aceptado	Detalle

b) POLIZAS CONTRACTUALES

AMPARO		Actualización acta de inicio		
		VALOR (Bruto)	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO No. 155374	Cumplimiento	$100.816.117,4	30/10/2023	30/03/2025
	Salarios y Prestaciones Sociales	$50.408.058,7	30/10/2023	30/07/2027
	Calidad de servicio	$100.816.117,4	30/07/2024	30/07/2026

CO1.WRT.12990757	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	252.040.293,50 COP	SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A	30/07/2027 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aceptado	Detalle

9. INFORME GENERAL DE GESTIÓN TÉCNICA:

9.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C
SEMANA 9

	
EL CONTRATISTA NO AVANZA EN GRADERIAS	**APLICACIÓN MORTERO IMPERMEABILIZANTE**

	
DEMOLICION DE ESTUCO E IMPERMEABILIZACION DE MAMPOSTERIA	**SUMINISTRO E INSTALACION DE MORTERO IMPERMEABILIZANTE**
	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MORTERO IMPERMEABILIZANTE	**SUMINISTRO E INSTALACION DE MORTERO IMPERMEABILIZANTE**

9.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE A

SEMANA 9

SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA SINTETICA	**SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA SINTETICA**
	
SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA SINTETICA	**SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA SINTETICA**
	
REPARACION GRIETAS	**REPARACION GRIETAS**

9.3 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO RODRIGO DE TRIANA


SEMANA 9

	
CONSTRUCCION DE VANOS Y FILOS	**CONSTRUCCION DE VANOS Y FILOS**
	
DESMONTE DE VENTANAS	**DESMONTE DE VENTANAS**
	

DESMONTE DE VENTANAS	CONSTRUCCION DE VANOS Y FILOS

9.4 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO VILLA RICA

SEMANA 9

	
El AVANCE DE OBRA PATIO EXTERIOR DE PREESCOLAR ES NULO	**DEMOLICION PLACA, PARA SHUT DE BASURAS**
	
DEMOLICION DE PLACA PARA REDES SANITARIAS	**AVANCE DE OBRA DE CIELO RASO DE AUDITORIO**

	
AVANCE DE OBRA DE MUROS DE OFICINA	**AVANCE DE OBRA DE CIELO RASO DE AUDITORIO**

9.5 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO FRANCISCO MIRANDA

SEMANA 9

	
DESMONTE DE CUBIERTA	**COMPACTACION BASE GRANULAR**

	
COMPACTACION BASE GRANULAR	**PLACA DE CONTRAPISO**
	
SUMINISTRO DE CUBIERTA	**CAJAS DE INSPECCION**

9.6 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA SEMANA 9

EXCAVACION MANUAL FILTRO FRANCES	AFINADO Y PENDIENTADO DE PLACA
	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO	**SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO**
	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO	**DESMONTE DE MANTO**

9.7 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C SEMANA 10

	
SUMINISTRO E INSTALACION DE PAÑETE IMPERMEABILIZANTE	**SUMINISTRO E INSTALACION DE PAÑETE IMPERMEABILIZANTE**
	
ESTADO ACTUAL DE GRADERIAS, SIN AVANCE DE OBRA	**DEMOLICION DE PAÑETE**

	
ESTADO ACTUAL DE MUROS EXTERNOS	**SUMINISTRO E INSTALACION DE PAÑETE IMPERMEABILIZANTE**

9.8 ACTIVIDADES EJECUTADAS – FRANCISCO MANUEL CEPEDA SEDE A SEMANA 10

	
SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA SINTETICA	**REPARACION GRIETAS**

	
SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA SINTETICA	**SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA SINTETICA**
	
SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA SINTETICA	**RESANES DE GRIETAS**

9.9 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO RODRIGO DE TRIANA

SEMANA 10

	
DESMONTE DE VENTANAS	**CONSTRUCCION DE VANOS Y FILOS**
	
VENTANAS DESMONTADAS	**CONSTRUCCION DE VANOS Y FILOS Y CERRAMIENTO**

	
CONSTRUCCION DE VANOS Y FILOS	**CONSTRUCCION DE VANOS Y FILOS**

9.10 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO VILLA RICA

SEMANA 6

	
PATIO EXTERIOR DE PREESCOLAR SIN AVANCE DE OBRA	**DEMOLICION DE PLACA PARA REDES SANITARIAS**

	
AVANCE DE OBRA DE CIELO RASO DE AUDITORIO	**AVANCE DE OBRA DE CIELO RASO DE AUDITORIO**
	
MUROS DE OFICINA SIN AVANCE DE OBRA	**REPLANTEO DE CAJA DE INSPECCION**

9.11 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO FRANCISCO MIRANDA SEMANA 10

	
MAMPOSTERIA DE BATERIA SANITARIA	**PAÑETE DE MUROS BATERIA SANITARIA**
	
PAÑETE DE MUROS BATERIA SANITARIA	**SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA**

	
PAÑETE DE MUROS BATERIA SANITARIA	**SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA**

9.12 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO MANUAL ZAPTA OLIVELLA
SEMANA 10

	
PINTURA DE MURO PATIO DE PREESCOLAR	**PINTURA DE MURO PATIO DE PREESCOLAR**
	

SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO	**SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO**
	
ACOPIO DE MATERIAL RCD	**SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO EN CANALES**

9.13 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C
SEMANA 11

	
SUMINISTRO E INSTALACION DE PAÑETE IMPERMEABILIZANTE EN PATIO INTERNO	**RESANES DE MUROS Y SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO Y PINTURA**

	
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO Y PINTURA	**SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO Y PINTURA**
	
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO Y PINTURA	**SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO Y PINTURA**

9.14 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE A
SEMANA 11

	
SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA SINTETICA	**SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA SINTETICA**
	
SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA SINTETICA	**REPARACION GRIETAS**

	
SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA SINTETICA	**SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA SINTETICA**

9.15 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO RODRIGO DE TRIANA
SEMANA 11

	
CONSTRUCCION DE VANOS Y FILOS	**DESMONTE DE VENTANAS**
	

CONSTRUCCION DE VANOS Y FILOS	**CONSTRUCCION DE VANOS Y FILOS**
	
CONSTRUCCION DE VANOS Y FILOS	**ACOPIO DE VENTANAS DESMONTADAS**

9.16 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO VILLA RICA
SEMANA 11

	
EXCAVACION MANUEL Y ACERO DE REFUERZO DE DADOS	**AVANCE INSTALACION DE SUPERBOARD EN OFICINAS**

	
AVANCE DE OBRA DE CIELO RASO DE AUDITORIO	**AVANCE DE OBRA DE CIELO RASO DE AUDITORIO**
	
AVANCE ACERO DE REFUERZO DE DADOS	**AVANCE INSTALACION DE SUPERBOARD EN OFICINAS**

9.17 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO FRANCISCO MIRANDA
SEMANA 11

	
MAMPOSTERIA DE BATERIA SANITARIA	**ENCHAPE DE BATERIA SANITARIA**
	
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA	**ENCOROZADO DE MUROS EN AULAS**
	

ENCHAPE DE BATERIA SANITARIA	**ENCHAPE DE BATERIA SANITARIA**


9.18 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA SEMANA 11

	
AVANCE DE OBRA FILTRO FRANCES	**AVANCE DE OBRA PASAMANOS**
	
AVANCE DE OBRA PASAMANOS	**AVANCE DE OBRA PASAMANOS**

	
APLICACIÓN DE PINTURA EN MURO PATIO ESCOLAR	**ACOPIO DE MATERIAL RCD**

9.19 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C
SEMANA 12

	
SUMINISTRO E INSTALACION DE PAÑETE IMPERMEABILIZANTE Y RESANES DE MUROS	**SUMINISTRO E INSTALACION DE PAÑETE IMPERMEABILIZANTE**

	
AVANCE DE OBRA DE ESTUCO Y PINTURA	**AVANCE DE OBRA DE ESTUCO Y PINTURA**
	
AVANCE DE OBRA DE ESTUCO Y PINTURA	**AVANCE DE OBRA DE ESTUCO Y PINTURA**

9.20 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE A
SEMANA 12

REPARACION GRIETAS	REPARACION GRIETAS
	
REMATES GRAMA SINTETICA	**REMATES GRAMA SINTETICA**
	
SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHES	**SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHES**

9.21 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO RODRIGO DE TRIANA
SEMANA 12

DESMONTE DE VENTANAS	**ESTADO ACTUAL DE AULAS**
	
DESMONTE DE VENTANAS	**SUMINISTRO DE VENTANAS Y VIDRIOS**
	
INICIO DE INSTALACION DE PERFILES DE VENTANAS EN AULAS	**INICIO DE INSTALACION DE PERFILES DE VENTANAS EN AULAS**

9.22 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO VILLA RICA
SEMANA 12

	
AVANCE DE OBRA ESTRUCTURA METALICA SHUT DE BASURAS	**AVANCE DE OBRA PATIO PREESCOLAR**
	
AVANCE OBRA MUROS OFICINAS	**AVANCE DE OBRA PATIO PREESCOLAR**
	


AVANCE DE OBRA PATIO PREESCOLAR	AVANCE DE OBRA AUDITORIO

9.23 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO FRANCISCO MIRANDA
SEMANA 12

	
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA	**ESTADO ACTUAL CUBIERTA PLASTICA PATIOS INTERNOS**
	
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA	**AVANCE DE OBRA BATERIA SANITARIA**

	
AVANCE DE OBRA DE ENCHAPE	**AVANCE DE OBRA DE ENCHAPE**

9.24 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA
SEMANA 12

	
AVANCE DE OBRA PASAMANOS	**SUMINISTRO E INSTALACION PISO SBR**
	

DESMONTE DE POLICARBONATO EN CUBIERTA	**AVANCE TRATAMIENTO DILACIONES CONSTRUCTIVAS**
	
AVANCE DE OBRA FILTRO FRANCES	**MUESTRA DE LAMINA MICROPERFORADA**

9.25 ACTIVIDADES EJECUTADAS - COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C

SEMANA 13

	
AVANCE DE OBRA DE ESTUCO Y PINTURA PATIO INTERNO	**AVANCE DE OBRA DE ESTUCO Y PINTURA PATIO INTERNO**

	
AVANCE DE OBRA DE ESTUCO Y PINTURA ACCESO A SEDE EDUCATIVA	**AVANCE DE OBRA DE PINTURA DE PUERTAS**
	
AVANCE DE OBRA DE ESTUCO Y PINTURA DE AULAS	**AVANCE DE OBRA DE ESTUCO Y PINTURA DE AULAS**

9.26 ACTIVIDADES EJECUTADAS - COLEGIO RODRIGO DE TRIANA
SEMANA 13

	
AVANCE EN LA INSTALACION DE CARPINTERIA DE ALUMINIO DE VENTANAS DE AULAS	**AVANCE EN LA INSTALACION DE CARPINTERIA DE ALUMINIO DE VENTANAS DE AULAS**
	
AVANCE EN LA INSTALACION DE CARPINTERIA DE ALUMINIO DE VENTANAS DE AULAS	**AVANCE EN LA INSTALACION DE CARPINTERIA DE ALUMINIO DE VENTANAS DE AULAS**

	
DETALLES DE ACABADO DE LA CARPINTERIA DE ALUMINIO	**DETALLES DE ACABADO DE LA CARPINTERIA DE ALUMINIO**

9.27 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO VILLA RICA

SEMANA 13

	
AVANCE DE OBRA PATIO DE PREESCOLAR, SIN ESTRUCTURA DE CUBIERTA Y SIN PISO CAUCHO	**OFICINAS ADMINISTRATIVAS SIN PUERTAS Y VENTANAS**

	
AVANCE DE OBRA REDES SANITARIAS SHUT DE BASURAS	**CARCAMO DE REDES SANITARIAS SHUT DE BASURAS**
	
AVANCE DE OBRA ESTRUCTURA METALICA SHUT DE BASURAS	**AVANCE DE OBRA ESTRUCTURA METALICA SHUT DE BASURAS**

9.28 ACTIVIDADES EJECUTADAS - COLEGIO FRANCISCO MIRANDA
SEMANA 13

	
AVANCE DE OBRA BATERIA SANITARIA	**SUMINISTRO DE DIVISIONES ACERO INOXIDABLE DE BAÑOS**
	
CONSTRUCCION TRAMPA DE GRASAS	**INSTALACION PINTURA EN AULAS**
	

AVANCE DE OBRA DE ENCHAPE	INSTALACION ESTRUCTURA PATIO INTERNOS

9.29 ACTIVIDADES EJECUTADAS - COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA
SEMANA 13

	
AVANCE DE OBRA PIO CAUCHO	**DETALLE JUNTA DE CONSTRUCCION**
	
AVANCE DE OBRA POLICARBONATO CUBIERTA	**DETALLES DE ACABADO PASAMANOS**

	
MUESTRA DE LAMINA MICROPERFORADA	**AVANCE DE OBRA PIO CAUCHO**

9.30 ACTIVIDADES EJECUTADAS COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN. SEDE C (SAN JOSÉ)

SEMANA 10

	
ENCHAPE DE MUROS EN EL BAÑO DE PREESCOLAR	**ENCHAPE DE MUROS EN EL BAÑO DE NIÑOS**
	
PAÑETE DE MUROS EN EL BAÑO DE DOCENTES	**PAÑETE DE MUROS EN EL BAÑO DE NIÑAS**

ACTIVIDADES:

- Inicia el enchape de muros en el baño de niños de primaria
- Continúa el enchape de muros del baño de preescolar.
- Se ejecuta el pañete de muros en el baño de docentes
- Avanza el pañete de muros en el baño de niñas de primaria

9.31 ACTIVIDADES EJECUTADAS COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN. SEDE C (SAN JOSÉ)
SEMANA 11

	
INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE MUROS EN EL BAÑO DE NIÑAS	**INSTALACIÓN DE ENCHAPE PISOS EN EL BAÑO DE DOCENTES**
	
LLEGADA DE MATERIAL PARA LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA	**ALFAJÍAS PARA LAS AULAS DEL BLOQUE C**

ACTIVIDADES

- Instalación de enchape de muros en el baño de niñas de primaria.
- Continúa el enchape de pisos en el baño de docentes del área de primaria.
- Resane de alfajías y filos de vanos de las ventanas del Bloque C

9.32 ACTIVIDADES EJECUTADAS COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN. SEDE C (SAN JOSÉ)

SEMANA 12

	
INICIA LA INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA EN EL BLOQUE B	**INICIA CONSTRUCCIÓN DE MEDIAS CAÑAS EN EL PISO DEL BAÑO DE PREESCOLAR**
	
INICIA LA INSTALACIÓN DE DIVISIONES EN ACERO EN EL BAÑO DE PREESCOLAR	**INICIA LA INSTALACIÓN DE DIVISIONES EN ACERO EN EL BAÑO DE NIÑOS**
	
INICIA LA CONSTRUCCIÓN DE MEDIAS CAÑAS EN EL PISO DEL BAÑO DE NIÑOS	**INICIA LA CONSTRUCCIÓN DE MEDIAS CAÑAS EN EL PISO DEL BAÑO DE NIÑAS**

ACTIVIDADES

- Inicia la instalación de la estructura de la cubierta en el bloque b
- Inicia construcción de medias cañas en el piso del baño de preescolar
- Inicia la instalación de divisiones en acero en el baño de preescolar
- Inicia la instalación de divisiones en acero en el baño de niños
- Inicia la construcción de medias cañas en el piso del baño de niños
- Inicia la construcción de medias cañas en el piso del baño de niñas

9.33 ACTIVIDADES EJECUTADAS COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE PRINCIPAL

SEMANA 13

	
INSTALACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN EL BAÑO DE PREESCOLAR	**PINTURA DE CIELO RASO BAJO PLACA EN EL BAÑO DE PREESCOLAR**
	
CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE DIVISIONES EN ACERO EN EL BAÑO DE NIÑOS	**INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS EN EL BAÑO DE NIÑOS**

	
CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE DIVISIONES EN ACERO EN EL BAÑO DE NIÑAS	**INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS EN EL BAÑO DE NIÑAS**
	
INSTALACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA Y DE LUMINARIAS EN EL BAÑO DE NIÑAS	**DISPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE ESTRUCT. METÁLICA DE CUBIERTA PARA EL BLOQUE B**
	
BAÑO DE DOCENTES EN EL ÁREA DE PREESCOLAR	**RED ELÉCTRICA Y LUMINARIA EN EL BAÑO DE DOCENTES EN EL ÁREA DE PREESCOLAR**



	
BAÑO DE DOCENTES EN EL ÁREA DE PRIMARIA	**RED ELÉCTRICA Y LUMINARIA EN EL BAÑO DE DOCENTES EN EL ÁREA DE PRIMARIA**

ACTIVIDADES

- instalación de la red eléctrica en el baño de preescolar
- pintura de cielo raso bajo placa en el baño de preescolar
- continúa la instalación de divisiones en acero en el baño de niños
- instalación de aparatos sanitarios en el baño de niños
- continúa la instalación de divisiones en acero en el baño de niñas
- instalación de aparatos sanitarios en el baño de niñas
- instalación de la red eléctrica y de luminarias en el baño de niñas
- Disposición de elementos de estructura metálica de cubierta para el bloque B
- Baño de docentes en el área de preescolar
- Red eléctrica y luminaria en el baño de docentes en el área de preescolar
- Baño de docentes en el área de primaria
- Red eléctrica y luminaria en el baño de docentes en el área de primaria

9.34 ACTIVIDADES EJECUTADAS COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE PRINCIPAL

SEMANA 10



	
INICIA LA INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN LAS ESCALERAS DE LA SEDE EDUCATIVA	**INICIA LA INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN LAS ESCALERAS DE LA SEDE EDUCATIVA**
	
CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA PARA LA TARIMA	**CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA PARA LA TARIMA**

ACTIVIDADES

- Continúa la instalación de la estructura metálica para la tarima
- Inicia la instalación de pasamanos en las escaleras de la sede educativa

9.35 ACTIVIDADES EJECUTADAS COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE PRINCIPAL

SEMANA 11

	
CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA PARA LA TARIMA	**CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA PARA LA TARIMA**
	
AVANZA LA INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN LAS ESCALERAS DE LA SEDE EDUCATIVA	**AVANZA LA INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN LAS ESCALERAS DE LA SEDE EDUCATIVA**

ACTIVIDADES

- Continúa la instalación de la estructura metálica para la tarima
- Avanza la instalación de pasamanos en las escaleras de la sede educativa

9.36 ACTIVIDADES EJECUTADAS COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE PRINCIPAL

SEMANA 12

	
PENDIENTE LA INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA EN EL PATIO CENTRAL	**PENDIENTE LA INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA EN EL PATIO CENTRAL**
	
CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN LAS ESCALERAS DE LA SEDE EDUCATIVA	**PRUEBA DE LÍQUIDOS PENETRANTES EN LOS PASAMANOS DE LAS ESCALERAS**

ACTIVIDADES

- Pendiente la instalación del piso de la tarima en el patio central
- Continúa la instalación de pasamanos en las escaleras de la sede educativa
- Prueba de líquidos penetrantes en los pasamanos de las escaleras

9.37 ACTIVIDADES EJECUTADAS COLEGIO ORGE ISAACS I.E.D. SEDE PRINCIPAL SEMANA 13

	
INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA EN EL PATIO CENTRAL	**INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA EN EL PATIO CENTRAL**
	
INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA EN EL PATIO CENTRAL	**INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA EN EL PATIO CENTRAL**
	
REMODULACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DE LA TARIMA DE LA SEDE EDUCATIVA	**REMODULACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DE LA TARIMA DE LA SEDE EDUCATIVA**

	
CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN LAS ESCALERAS DE LA SEDE EDUCATIVA	**CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN LAS ESCALERAS DE LA SEDE EDUCATIVA**

ACTIVIDADES

- instalación del piso de la tarima en el patio central
- remodulación de la estructura metálica de la tarima de la sede educativa
- continúa la instalación de pasamanos en las escaleras de la sede educativa

9.38 ACTIVIDADES EJECUTADAS COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE PRINCIPAL SEMANA 10

	
PAÑETE DE MUROS EN EL BAÑO DE MUJERES DEL SEGUNDO PISO	**ACOPIO DE REJAS DE CIELO RASO DE AULAS DEL COSTADO SUR**

	
ACOPIO DE PERFILES METÁLICOS DE LA NUEVA ESTRUCTURA	**APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO EN LOS PERFILES METÁLICOS DE LA NUEVA ESTRUCTURA**
	
APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO EN LOS PERFILES METÁLICOS DE LA NUEVA ESTRUCTURA	**ACOPIO DE TEJAS NUEVAS EN EL PATIO CENTRAL**

ACTIVIDADES

- En este frente de obra inicia la demolición de enchapes en los baños del segundo piso.
- Inicia la instalación de la red de suministro de agua en el baño de hombres del tercer piso.
- Continúa el desmonte del cielo raso en las aulas del costado oriental del tercer piso.

9.39 ACTIVIDADES EJECUTADAS COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE PRINCIPAL
SEMANA 11

	
INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA	**INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA**
	
ENCHAPE DE PISOS DE LOS BAÑOS	**ENCHAPE DE MUROS DE LOS BAÑOS**

ACTIVIDADES

- Instalación de la estructura de la cubierta
- Enchape de pisos de los baños
- Enchape de muros de los baños

9.40 ACTIVIDADES EJECUTADAS COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE PRINCIPAL
SEMANA 12

	
FINALIZA EL DESMONTE DE CUBIERTAS EN EL COSTADO NORTE	**FINALIZA EL DESMONTE DE CUBIERTAS EN EL COSTADO NORTE**
	
RETIRO DEL SITIO DE OBRA DE LAS REJAS DE LAS VENTANAS	**RETIRO DEL SITIO DE OBRA DE LAS TEJAS DE ASBESTO CEMENTO**
	
INICIA LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA DEL COSTADO SUR	**INICIA LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA DEL COSTADO SUR**

	
INICIA EL ASEO DE LAS AULAS POR PARTE DE PERSONAL DE LA SEDE EDUCATIVA	**AVANZA EL ENCHAPE DE PISOS EN EL BAÑO DE NIÑOS DEL SEGUNDO PISO**
	
AVANZA EL ENCHAPE DE PISOS EN EL BAÑO DE NIÑAS DEL SEGUNDO PISO	**REPARACIÓN DEL CIELO RASO DEL BAÑO DE NIÑOS DEL PRIMER PISO**
	
AVANZA EL ENCHAPE DE PISOS EN EL BAÑO DE NIÑOS DEL TERCER PISO	**AVANZA EL ENCHAPE DE PISOS EN EL BAÑO DE NIÑOS DEL TERCER PISO**

	
PENDIENTE EL ENCHAPE DE PISOS EN EL BAÑO DE NIÑAS DEL TERCER PISO	**PENDIENTE EL ENCHAPE DE PISOS EN EL BAÑO DE NIÑAS DEL TERCER PISO**

ACTIVIDADES:

- Finaliza el desmonte de cubiertas en el costado norte
- Retiro del sitio de obra de las rejas de las ventanas
- Retiro del sitio de obra de las tejas de asbesto cemento
- Inicia la instalación de la cubierta del costado sur
- Inicia el aseo de las aulas por parte de personal de la sede educativa
- Avanza el enchape de pisos en el baño de niños del segundo piso
- Avanza el enchape de pisos en el baño de niñas del segundo piso
- Reparación del cielo raso del baño de niños del primer piso
- Avanza el enchape de pisos en el baño de niños del tercer piso
- Pendiente el enchape de pisos en el baño de niñas del tercer piso

9.41 ACTIVIDADES EJECUTADAS COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE PRINCIPAL
SEMANA 13

	
INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN EL AULA DE INGLÉS	**INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN EL AULA DE INGLÉS**

	
AVANZA LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN EL AULA 308	**INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN EL AULA 308**
	
AVANZA LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN EL AULA 309	**INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN EL AULA 309**
	
AVANZA LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN EL AULA DE PROCESOS BÁSICOS	**INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN EL AULA DE PROCESOS BÁSICOS**

	
RETIRO DE LAS TEJAS DE ASBESTO CEMENTO DEL SITIO DE OBRA	**PINTURA DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DE LA CUBIERTA EN EL COSTADO ORIENTAL**
	
AVANZA LA INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA MÉTALICA DE LA CUBIERTA DEL COSTADO NORTE	**AVANZA LA INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA MÉTALICA DE LA CUBIERTA DEL COSTADO NORTE**
	
AVANZA LA INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA MÉTALICA DE LA CUBIERTA DEL COSTADO NORTE	**AVANZA LA INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA MÉTALICA DE LA CUBIERTA DEL COSTADO NORTE**

ACTIVIDADES:

- Avanza la instalación de la cubierta en el aula de inglés
- Instalación de luminarias en el aula de inglés
- Avanza la instalación de la cubierta en el aula 308
- Instalación de luminarias en el aula 308
- Avanza la instalación de la cubierta en el aula 309
- Instalación de luminarias en el aula 309
- Avanza la instalación de la cubierta en el aula de procesos básicos
- Instalación de luminarias en el aula de procesos básicos
- Retiro de las tejas de asbesto cemento del sitio de obra
- Pintura de la estructura metálica de la cubierta en el costado oriental
- Avanza la instalación de la estructura metálica de la cubierta del costado norte

10. ÁREAS PROBLEMÁTICAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS

Las principales dificultades que se deben enfrentar en el desarrollo de la presente intervención conciernen a la conciliación de precios de insumos y precios unitarios que guiarán el capítulo de costos del presente contrato de obra. Por ende, el Contratista deberá subsanar las observaciones formuladas por esta Interventoría antes de suscribirse de inicio de las diferentes sedes educativas

Otra problemática que pudiera afectar el desarrollo de las actividades de obra está directamente relacionada con su ubicación, sobre todo las condiciones de seguridad ciudadana en este sector de la ciudad. Dicha problemática potencial deberá ser gestionada por el Contratista, articulando con la comunidad educativa (Estudiantes, padres de familia, directivas, docentes y vecinos), para establecer un frente común que permita dinamizar la ejecución de las actividades objeto del presente contrato de obra.

Para las emergencias que se lleguen a presentar, se debe realizar en el sitio una visita e inspección para evaluar los daños; dependiendo de la magnitud de la falla y el alcance de recursos, se resuelven y/o corrigen de manera inmediata.

Algunas de las actividades al ser nuevas y cuyos ítems, no están contempladas dentro de las cantidades del Contrato de obra; se hace necesario que el Contratista presente los análisis unitarios de los ítems que son No Previstos, para el estudio y análisis de aprobación ante la Entidad, respectivamente.

11. CLIMATOLOGÍA

Se ha llevado el control del estado del tiempo durante el presente periodo, el cual se registra en la bitácora de obra y en los formatos de calidad establecidos para tal fin. De acuerdo con el proceso de ejecución de las labores realizadas para el periodo comprendido entre el 30 de diciembre de 2023 al

29 de enero de 2024 objeto del presente informe, en el **(ANEXO 02**) se adjunta formato de control de lluvias.

12. INFORME ADMINISTRATIVO

12.1 ACTAS DE COMITÉ GENERADAS EN EL PERIODO DEL INFORME

De acuerdo con el proceso de ejecución de las labores realizadas para el periodo comprendido entre el 30 de diciembre de 2023 al 29 de enero de 2024 objeto del presente informe en el **(ANEXO 06)** se adjuntan las actas suscritas en el periodo.

ACTA DE SEGUIMIENTO	FECHA
Acta No. 8 – Comité de seguimiento No. 8	11/01/2024
Acta No. 9 – Comité de seguimiento No. 9	17/01/2024
Acta No. 10 – Comité de seguimiento No. 10	25/01/2024

12.2 ACTAS GENERALES GENERADAS EN EL PERIODO DEL INFORME

ACTA DE SEGUIMIENTO	FECHA
Acta mesa de trabajo revisión presupuestos	11/01/2024

12.3 RELACIÓN DE INFORMES SEMANALES PERIODO DEL INFORME

A continuación, se relacionan los informes semanales realizados por la interventoría **(ANEXO 04)**, en el periodo comprendido entre el 30 de diciembre de 2023 al 29 de enero de 2024, objeto del presente informe.

RELACIÓN DE INFORME SEMANALES	
Número	**Periodo**
Informe semanal No. 9	25 de diciembre al 31 de diciembre de 2023
Informe semanal No. 10	1 de enero al 7 de enero de 2024
Informe semanal No. 11	8 de enero al 14 de enero de 2024
Informe semanal No. 12	15 de enero al 21 de enero de 2024
Informe semanal No. 13	22 de enero al 28 de enero de 2024

12.4 RELACIÓN DE PERSONAL CONTRATO DE OBRA CO1-PCCNTR.5305583 de 2023

A continuación, se relaciona el personal del contrato de obra No. CO1-PCCNTR.5305583 De 2023, que se encuentra aprobado por la interventoría al corte del presente informe:

RELACIÓN DE PERSONAL DE OBRA								
Contrato de Obra No CO1.PCCNTR.5313251 de 2023								
PROFESIONALES CONTRATISTA	% DEDICACIÓN	NOMBRE	CUMPLE		OFICIO APROBACION INTERVENTORIA		OFICIO REMITIDO A LA ENTIDAD	
			SI	NO	NO.	FECHA	NO.	FECHA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	30%	LIDIA ASUNCION MONROY RAMIREZ	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-008	17/10/2023	SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-017 con radicado No. E-2023-149717	23/10/2023
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	100%	LUIS MIGUEL GUEVARA MARTINEZ	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-008	17/10/2023	SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-017 con radicado No. E-2023-149717	23/10/2023
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	100%	DIANA DEL PILAR OROZCO DIAZ		X	SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-002	3/10/2023		
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	100%	FELIX ANDRES CHAVEZ PIRAVAGUEN	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-005	9/10/2023	SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-017 con radicado No. E-2023-149717	23/10/2023
ASESOR ESTRUCTURAL	10%	LUIS GUILLERMO LINARES GONGORA	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-008	17/10/2023	SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-017 con radicado No. E-2023-149717	23/10/2023
ASESOR AMBIENTAL	20%	ROMMEL ADALBERTO BONILLA CORTES		X	SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-002	3/10/2023		
ASESOR AMBIENTAL	20%	SANDRA MARCELA PINZON CASTRO	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-008	17/10/2023	SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-017 con radicado No. E-2023-149717	23/10/2023
ASESOR EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	20%	DANNA YANETH RODRIGUEZ DE LA CRUZ	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-005	9/10/2023	SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-017 con radicado No. E-2023-149717	23/10/2023
Asesor en Redes Eléctricas, Telefónicas, Voz y Datos	10%	LUIS ARBEY BUENO DIAZ	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-005	9/10/2023	SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-017 con radicado No. E-2023-149717	23/10/2023

RELACIÓN DE PERSONAL DE OBRA								
Contrato de Obra No CO1.PCCNTR.5313251 de 2023								
PROFESIONALES CONTRATISTA	% DEDICACIÓN	NOMBRE	CUMPLE		OFICIO APROBACION INTERVENTORIA		OFICIO REMITIDO A LA ENTIDAD	
			SI	NO	NO.	FECHA	NO.	FECHA
ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, DE GAS Y RED CONTRA INCENDIO	10%	OMAR JOHANNY ARCHILA MENDOZA	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-005	9/10/2023	SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-017 con radicado No. E-2023-149717	23/10/2023
PROFESIONAL DE COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN DE OBRA	20%	DAVID ESTEBAN BAQUERO BASTOS	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-008	17/10/2023	SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-017 con radicado No. E-2023-149717	23/10/2023
TÉCNICO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	100%	JUDINSSA ELIANA ROJAS PARDO	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-005	9/10/2023	SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-017 con radicado No. E-2023-149717	23/10/2023
TÉCNICO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	100%	SANDRA MILENA CIFUENTES DAZA	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-005	9/10/2023	SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-017 con radicado No. E-2023-149717	23/10/2023
INSPECTOR DE INTERVENTORÍA	100%	JULIAN CAMILO IBAÑEZ CAICEDO		X	SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-002	3/10/2023		
INSPECTOR DE INTERVENTORÍA	100%	JOSE LUIS OROS ACEVEDO	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-016	19/10/2023	SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-017 con radicado No. E-2023-149717	23/10/2023
INSPECTOR DE INTERVENTORÍA	100%	ALDAIR RIKKER VANEGAS RAMIREZ	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-005	9/10/2023	SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-017 con radicado No. E-2023-149717	23/10/2023
MAESTRO DE OBRA	100%	CARLOS FERNANDO CIPAGAUTA RONCANCIO	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-007	10/10/2023	SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-017 con radicado No. E-2023-149717	23/10/2023

RELACIÓN DE PERSONAL DE OBRA								
Contrato de Obra No CO1.PCCNTR.5313251 de 2023								
PROFESIONALES CONTRATISTA	% DEDICACIÓN	NOMBRE	CUMPLE		OFICIO APROBACION INTERVENTORIA		OFICIO REMITIDO A LA ENTIDAD	
			SI	NO	NO.	FECHA	NO.	FECHA
MAESTRO DE OBRA	100%	WILSON FRANCISCO PEREZ ALONSO		X	SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-002	3/10/2023		
MAESTRO DE OBRA	100%	RAUL PARADA AVILA	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-008	17/10/2023	SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-017 con radicado No. E-2023-149717	23/10/2023

PERSONAL RETIRADO
PERSONAL ACTUAL APROBADO

12.5 RELACIÓN DE PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA CO1-PCCNTR.5313251

A continuación, se relaciona el personal del contrato de interventoría No. CO1-PCCNTR.5313251 de 2023, que se encuentra aprobado por el IDRD al corte del presente informe:

RELACIÓN DE PERSONAL DE INTERVENTORIA							
Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.5313251 de 2023							
PERSONAL ETAPA OBRA	NOMBRE	CUMPLE		OFICIO RADICADO ALSED		OFICIO APROBACION SED	
		SI	NO	NO.	FECHA	NO.	FECHA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	EDNA CONSTANZA CEPEDA	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-009 Radicado No. E-2023-147672	18/10/2023	S-2023-330854	30/10/2023
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	RONALD RICARDO LOZANO JIMENEZ	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-009 Radicado No. E-2023-147672	18/10/2023	S-2023-330854	30/10/2023
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	JAIRO HERNAN TORRES PRIETO	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-009 Radicado No. E-2023-147672	18/10/2023	S-2023-330854	30/10/2023

RELACIÓN DE PERSONAL DE INTERVENTORIA							
Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.5313251 de 2023							
PERSONAL ETAPA OBRA	NOMBRE	CUMPLE		OFICIO RADICADO ALSED		OFICIO APROBACION SED	
		SI	NO	NO.	FECHA	NO.	FECHA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	JUAN CARLOS DELGADO	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-032 Radicado No. E-2023-157727	9/11/2023		
ASESOR ESTRUCTURAL	GERMAN CAMILO ALFONSO GONZALEZ	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-009 Radicado No. E-2023-147672	18/10/2023	S-2023-330854	30/10/2023
ASESOR AMBIENTAL	LAURA SOFIA FERNANDEZ FLECHAS	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-009 Radicado No. E-2023-147672	18/10/2023	S-2023-330854	30/10/2023
ASESOR EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	LAURA SOFIA FERNANDEZ FLECHAS	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-009 Radicado No. E-2023-147672	18/10/2023	S-2023-330854	30/10/2023
Asesor en Redes Eléctricas, Telefónicas, Voz y Datos	YENNY PAOLA REYES COSTILLA	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-009 Radicado No. E-2023-147672	18/10/2023	S-2023-330854	30/10/2023
ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, DE GAS Y RED CONTRA INCENDIO	CLAUDIA PATRICIA VERGEL JIMENEZ		X	SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-009 Radicado No. E-2023-147672	18/10/2023		
ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, DE GAS Y RED CONTRA INCENDIO	ALVARO VERGARA	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-024 Radicado No. E-2023-153759	31/10/2023	S-2023-330858	30/10/2023
PROFESIONAL DE COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN DE OBRA	JEISON ORLANDO DELGADO DUARTE	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-009 Radicado No. E-2023-147672	18/10/2023	S-2023-330854	30/10/2023
TÉCNICO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	YINETH CRUZ ARANZALEZ	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-009 Radicado No. E-2023-147672	18/10/2023	S-2023-330854	30/10/2023

RELACIÓN DE PERSONAL DE INTERVENTORIA							
Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.5313251 de 2023							
PERSONAL ETAPA OBRA	NOMBRE	CUMPLE		OFICIO RADICADO ALSED		OFICIO APROBACION SED	
		SI	NO	NO.	FECHA	NO.	FECHA
INSPECTOR DE INTERVENTORÍA	ANDRES GOVANNY CORDOBA RODRIGUEZ	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-009 Radicado No. E-2023-147672	18/10/2023	S-2023-330854	30/10/2023
INSPECTOR DE INTERVENTORÍA	JEAN PAUL REYES MORALES	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-009 Radicado No. E-2023-147672	18/10/2023	S-2023-330854	30/10/2023
ASESOR JURIDICO	LINA DEL PILAR RODRIGUEZ COBOS	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-009 Radicado No. E-2023-147672	18/10/2023	S-2023-330854	30/10/2023

PERSONAL RETIRADO
PERSONAL ACTUAL APROBADO

13. REGISTRO FOTOGRÁFICO

En el **(ANEXO 05)** del presente informe se incluye el registro fotográfico efectuado por esta interventoría donde se registran las principales actividades de obra realizadas por el contratista dentro del periodo comprendido entre el 30 de diciembre de 2023 al 29 de enero de 2024.

14. ITEMS NO PREVISTOS

Dentro del periodo del presente informe se presentaron por parte del contratista ítems no previstos, los cuales se revisaron por parte del profesional de presupuestos para su correspondiente revisión y aprobación, esta interventoría envió estos NP con las respectivas actas de precios a la secretaria de educación para su correspondiente revisión y aprobación.

15. BITÁCORA

Se consignan las actividades más relevantes de acuerdo con el proceso de ejecución, realizadas para el periodo comprendido entre el 30 de noviembre de 2023 al 29 de enero de 2024, objeto del presente informe. En el **(ANEXO 07)** se adjuntan copias que son los soportes correspondientes a lo registrado en la bitácora de obra.

16. CORRESPONDENCIA

De acuerdo con el proceso de ejecución de las labores realizadas para el periodo comprendido entre el 30 de diciembre de 2023 al 29 de enero de 2024, objeto del presente informe en el **(ANEXO 08)** se adjunta la relación de correspondencia obtenida en el transcurso del periodo.

CORRESPONDENCIA ENVIADA						
No. CONSECUTIVO	**FECHA**	**CONCEPTO**	**DIRIGIDO A:**	**OBSERVACIONES**	**ENCARGADO**	**SEGUIMIENTO**
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-086	martes, 2 de enero de 2024	Rta OB-UTGEPM2023-053-23 diseño gradas manuel cepeda vargas A	CONTRATISTA	Se da aval del diseño de gradas	MCMM	Se remite vía correo electrónico el día 2-01-2024 a las 7:23 am, para fines pertinentes.
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-087	martes, 2 de enero de 2024	Rta OB-UTGEPM2023-052-23 diseño cubierta ajustada san bernardino	CONTRATISTA	Se da aval de diseño de cubierta	MCMM	Se remite vía correo electrónico el día 2-01-2024 a las 7:31 am, para fines pertinentes.
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-088	martes, 2 de enero de 2024	Rta OB-UTGEPM2023-059-23 Propuesta hidrosanitaria fransisco miranda	CONTRATISTA	Se da aval del diseño hidrosanitario de fransisco miranda	MCMM	Se remite vía correo electrónico el día 2-01-2024 a las 7:51 am, para fines pertinentes.
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-089	martes, 2 de enero de 2024	Rta OB-UTGEPM2023-065-23 Revisión hojas de vida Asesor SST Y Tecnico SST	CONTRATISTA	Se da aprobacion de la hoja de vida de asesor sst y tecnico sst	MCMM	Se remite vía correo electrónico el día 2-01-2024 a las 14:31 pm, para fines pertinentes.
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-090	lunes, 2 de diciembre de 2024	Remision cambio de profesionales asesor	SED	Se remite cambio de la hoja de vida de asesor sst y tecnico sst	MCMM	Radicado: E-2024-282 codigo de verificacion UHA4O. Se remite por

CORRESPONDENCIA ENVIADA						
No. CONSECUTIVO	**FECHA**	**CONCEPTO**	**DIRIGIDO A:**	**OBSERVACIONES**	**ENCARGADO**	**SEGUIMIENTO**
		sst y tecnico sst de obra				ventanilla virtual del dia 02-01-2024 a las 02:56 pm
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-091	jueves, 4 de enero de 2024	Remision informe semanal No. 9	SED	Se remite informe semanal No. 9	MCMM	Radicado: E-2024-846 codigo de verificacion 303M3. Se remite por ventanilla virtual del dia 04-01-2024 a las 08:30 am
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-092	jueves, 4 de enero de 2024	Remision analisis de precios unitarios para revision.	SED	Se remite solicitud de aprobacion de nps	MCMM	Radicado: E-2024-874 codigo de verificacion G3EAZ. Se remite por ventanilla virtual del dia 04-01-2024 a las 09:53 am
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-093	jueves, 4 de enero de 2024	Rta OB-UTGEPM2023-064-23 concepto estructural villa rica	CONTRATISTA	Se da aprobacion de la cubierta de preescolar y se solicitan memorias de calculo del shut	MCMM	Se remite vía correo electrónico el día 4-01-2024 a las 10:10 am, para fines pertinentes.
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-094	viernes, 5 de enero de 2024	Rta OB-UTGEPM2023-066-23 Balance presupuestal	CONTRATISTA	Se remiten observaciones del balance	MCMM	Se remite vía correo electrónico el día 5-01-2024 a las 13:44 pm, para fines pertinentes.
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-095	viernes, 5 de enero de 2024	Remision informe ambiental N°2-Interventoria	SED	Se remite informe mensual para el periodo comprendido entre el 30 de noviembre al 29 de diciembre de 2023	SF	Radicado: E-2024-1310 codigo de verificacion 6XL1V. Se remite por ventanilla virtual del dia 05-01-2024 a las 11:58 am

CORRESPONDENCIA ENVIADA						
No. CONSECUTIVO	**FECHA**	**CONCEPTO**	**DIRIGIDO A:**	**OBSERVACIONES**	**ENCARGADO**	**SEGUIMIENTO**
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-096	viernes, 5 de enero de 2024	Remision informe SST N°2- Interventoria	SED	Se remite informe mensual para el periodo comprendido entre el 30 de noviembre al 29 de diciembre de 2023	SF	Radicado: E-2024-1321 codigo de verificacion RV98Q. Se remite por ventanilla virtual del dia 05-01-2024 a las 12:10 pm
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-097	viernes, 5 de enero de 2024	Rta OB-UTGEPM2023-055-23 informe electrico	CONTRATISTA	Se remiten observaciones del informe electrico	MCMM	Se remite vía correo electrónico el día 5-01-2024 a las 15:20 pm, para fines pertinentes.
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-098	martes, 9 de enero de 2024	Remision informe mensual tecnico No. 2 interventoria.	SED	Se remite informe mensual para el periodo comprendido entre el 30 de noviembre al 29 de diciembre de 2023	MCMM	Radicado:E-2024-1783 codigo de verificacion CW5AX. Se remite por ventanilla virtual del dia 09-01-2024 a las 09:52 Am
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-099	martes, 9 de enero de 2024	Observaciones informe mensual No. 2 tecnico.	CONTRATISTA	Se remiten observaciones	MCMM	Se remite vía correo electrónico el día 15-01-2024 a las 7:48 am, para fines pertinentes.
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-099	miércoles, 10 de enero de 2024	Aprobacion informe ambiental N°2	CONTRATISTA	Se remite aprobacion	SF	Se remite vía correo electrónico el día 10-01-2024 a las 14:30 pm, para fines pertinentes.
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-100	miércoles, 10 de enero de 2024	Rta OB-UTGEPM2023-074-23 Cubierta Carlos Alban	CONTRATISTA	Se informa que la propuesta se encuentra acorde a las recomendaciones	MCMM	Se remite vía correo electrónico el día 10-01-2024 a las 13:15 pm, para fines pertinentes.

CORRESPONDENCIA ENVIADA						
No. CONSECUTIVO	**FECHA**	**CONCEPTO**	**DIRIGIDO A:**	**OBSERVACIONES**	**ENCARGADO**	**SEGUIMIENTO**
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-101	miércoles, 10 de enero de 2024	Remision informe mensual No. 2 AMBIENTAL Obra	SED	Se remite informe mensual para el periodo comprendido entre el 30 de noviembre al 29 de diciembre de 2023	SF	Radicado:E-2024-2829 codigo de verificacion 42MIF. Se remite por ventanilla virtual del dia 10-01-2024 a las 14:44 pm
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-102	jueves, 11 de enero de 2024	Remision informe semanal No. 10	SED	Se remite informe semanal No. 10	MCMM	Radicado:E-2024-3109 codigo de verificacion CSTRO. Se remite por ventanilla virtual del dia 11-01-2024 a las 08:24 am
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-103	viernes, 12 de enero de 2024	Remision informe mensual No. 1 componente tecnico obra	SED	Se remite infome tecnico No. 1 del contratista de obra	MCMM	Radicado: E-2024-4025 codigo de verificacion I4677. Se remite por ventanilla virtual del dia 12-01-2024 a las 11:57 am
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-104	viernes, 12 de enero de 2024	Rta OB-UTGEPM2023-068-23 analisis de precios no previstos (10-14)	CONTRATISTA	Se remiten observaciones de los nps	MCMM	Se remite vía correo electrónico el día 12-01-2024 a las 15:39 pm, para fines pertinentes.
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-105	martes, 16 de enero de 2024	Solictud atencion observaciones componente ambiental	CONTRATISTA	Se remiten observaciones	SF	Se remite vía correo electrónico el día 16-01-2024 a las 14:31 pm, para fines pertinentes.
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-106	martes, 16 de enero de 2024	Solicitud resultados de prueba de tintas e inspeccion visual	CONTRATISTA	Solicitud resultados de prueba de tintas e inspeccion visual	VLU	Se remite vía correo electrónico el día 16-01-2024 a las 20:46 pm, para fines pertinentes.

CORRESPONDENCIA ENVIADA						
No. CONSECUTIVO	**FECHA**	**CONCEPTO**	**DIRIGIDO A:**	**OBSERVACIONES**	**ENCARGADO**	**SEGUIMIENTO**
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-107	martes, 16 de enero de 2024	Repuesta concepto shut de basuras	CONTRATISTA	Se da aprobacion del concepto de shut de basuras de villa rica	MCMM	Se remite vía correo electrónico el día 17-01-2024 a las 7:17 am, para fines pertinentes.
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-108	miércoles, 17 de enero de 2024	Rta OB-UTGEPM2023-079-2 programaciones frentes nuevos	CONTRATISTA	Se remiten observaciones de las programaciones	MCMM	Se remite vía correo electrónico el día 17-01-2024 a las 8:25 am, para fines pertinentes.
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-109	miércoles, 17 de enero de 2024	Rta OB-UTGEPM2023-081-23 observaciones informe mensual técnico No. 2 VS2	CONTRATISTA	Se remiten observaciones del informe tecnico	MCMM	Se remite vía correo electrónico el día 17-01-2024 a las 8:46 am, para fines pertinentes.
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-110	jueves, 18 de enero de 2024	Remision informe semanal No. 11	SED	Se remite informe semanal No. 11	MCMM	Radicado: E-2024-8321 codigo de verificacion Q713E. Se remite por ventanilla virtual del dia 18-01-2024 a las 08:01 am
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-111	jueves, 18 de enero de 2024	Rta OB-UTGEPM2023-077-23 cubierta francisco miranda	CONTRATISTA	Se da aprobacion de la cubierta de francisco miranda	MCMM	Se remite vía correo electrónico el día 18-01-2024 a las 8:45 am, para fines pertinentes.
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-112	jueves, 18 de enero de 2024	Remision programaciones de obra frentes por iniciar	CONTRATISTA	Se remiten programaciones para revision de la entidad	MCMM	Radicado: E-2024-9260 codigo de verificacion BQJ1Q. Se remite por ventanilla virtual del dia 18-01-2024 a las 04:18 Pm

CORRESPONDENCIA ENVIADA						
No. CONSECUTIVO	**FECHA**	**CONCEPTO**	**DIRIGIDO A:**	**OBSERVACIONES**	**ENCARGADO**	**SEGUIMIENTO**
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-113	sábado, 20 de enero de 2024	Solictud atencion observaciones componente ambiental	CONTRATISTA	Se remiten observaciones	SF	Se remite vía correo electrónico el día 20-01-2024 a las 10:37 am, para fines pertinentes.
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-114	lunes, 22 de enero de 2024	Solicitud ensayo de granulometria SBR ingresado a obra	Contratista/sed/ SED	Solicitud ensayo de granulometria SBR ingresado a obra	VLU	Se remite vía correo electrónico el día 22-01-2024 a las 7:14 am, para fines pertinentes.
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-115	lunes, 22 de enero de 2024	Remision Nps 10 al 14	SED	Se remiten nps para aprobacion	MCMM	Radicado: E-2024-11769 codigo de verificacion 8A379. Se remite por ventanilla virtual del dia 22-01-2024 a las 10:53 am
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-116	lunes, 22 de enero de 2024	Aprobacion informe SST N°2	CONTRATISTA	Se remite aprobacion	SF	Se remite vía correo electrónico el día 22-01-2024 a las 2:15 pm, para fines pertinentes.
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-117	martes, 23 de enero de 2024	Remisión informe mensual No. 2 componente SST obra.	SED	Se remite informe mensual para el periodo comprendido entre el 30 de noviembre al 29 de diciembre de 2023	SF	Radicado: E-2024-12221 codigo de verificacion SJ303. Se remite por ventanilla virtual del dia 22-01-2024 a las 2:27 pm
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-118	lunes, 22 de enero de 2024	Solicitud cambio de residente.	CONTRATISTA	Se solicita el cambio de dicho profesional	MCMM	Se remite vía correo electrónico el día 22-01-2024 a las 15:44 pm, para fines pertinentes.

CORRESPONDENCIA ENVIADA						
No. CONSECUTIVO	**FECHA**	**CONCEPTO**	**DIRIGIDO A:**	**OBSERVACIONES**	**ENCARGADO**	**SEGUIMIENTO**
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-119	lunes, 22 de enero de 2024	Remision informe semanal No. 12	SED	Se remite informe semanal No. 12	MCMM	Radicado:E-2024-12550 codigo de verificacion 66WHS. Se remite por ventanilla virtual del dia 22-01-2024 a las 4:30 pm
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-120	martes, 23 de enero de 2024	Rta OB-UTGEPM2023-085-23 - análisis NP 14 - 15	CONTRATISTA	Se solicita la subsanación de las observaciones	MCMM	Se remite vía correo electrónico el día 23-01-2024 a las 9:04 am, para fines pertinentes.
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-121	miércoles, 24 de enero de 2024	Reiteracion atencion observaciones componente ambiental	CONTRATISTA	Se remiten observaciones	SF	Se remite vía correo electrónico el día 24-01-2024 a las 14:46 am, para fines pertinentes.
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-122	jueves, 25 de enero de 2024	Requerimiento cumplimiento de compromisos	CONTRATISTA	Se realiza requerimiento de los compromisos no cumplidos	MCMM	Se remite vía correo electrónico el día 25-01-2024 a las 15:50 pm, para fines pertinentes.
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-123	viernes, 26 de enero de 2024	Remision informe mensual No. 2 componente tecnico obra	SED	Se remite informe tecnico del contratista de obra avalado por interventoria	MCMM	Radicado:E-2024-17361 codigo de verificacion JXUYE. Se remite por ventanilla virtual del dia 26-01-2024 a las 9:59 am
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-124	viernes, 26 de enero de 2024	Remision formatos inventarios electricos y sanitarios	CONTRATISTA	Se remiten formatos	SF	Se remite vía correo electrónico el día 26-01-2024 a las 12:27 pm, para fines pertinentes.
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-125	viernes, 26 de enero de 2024	Remision informe de presunto incumplimiento	CONTRATISTA	Se remite para conocimiento y atencion	MCMM	Se radica ante la aseguradora el día

CORRESPONDENCIA ENVIADA						
No. CONSECUTIVO	**FECHA**	**CONCEPTO**	**DIRIGIDO A:**	**OBSERVACIONES**	**ENCARGADO**	**SEGUIMIENTO**
						29/01/2024, a las 8:43 am. Para fines pertinentes.
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-126	viernes, 26 de enero de 2024	Observaciones acabados ventanas Rodrigo de Triana	CONTRATISTA	Se remite para subsanacion	MCMM	Se remite vía correo electrónico el día 26-01-2024 a las 17:12 pm, para fines pertinentes.
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-127	lunes, 29 de enero de 2024	Requerimiento componente SST	CONTRATISTA	Se remite requeimiento relacionado con actividades de trabajo en alturas	SF	Se remite vía correo electrónico el día 29-01-2024 a las 8:58 pm, para fines pertinentes.
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-128	lunes, 29 de enero de 2024	Remision acta parcial de obra No. 2	SED	Se remite la documentación correpondiente	MCMM	Radicado:E-2024-20541 codigo de verificacion ASWR3. Se remite por ventanilla virtual del dia 29-01-2024 a las 3:59 pm
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-129	lunes, 29 de enero de 2024	Remision acta parcial de interventoria No. 2	SED	Se remite la documentación correpondiente	MCMM	Radicado:E-2024-20640 codigo de verificacion U0BPV. Se remite por ventanilla virtual del dia 29-01-2024 a las 4:47 pm
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-130	lunes, 29 de enero de 2024	Solicitud componente SST	CONTRATISTA	Se remite solicitud	SF	Se remite vía correo electrónico el día 29-01-2024 a las 16:20 pm, para fines pertinentes.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA				
No. CONSECUTIVO	**FECHA**	**CONCEPTO**	**OBSERVACIONES**	**RESPUESTA**
OB-UTGEPM2023-063-23	29/12/2023	Rta 076	Se da respuesta a lo solicitado	
OB-UTGEPM2023-064-23	29/12/2023	Concepto estructural	Se entrega concepto de cubierta	Se da respuesta mediante comunicado SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-093 el día 4-01-2024
OB-UTGEPM2023-065-23	29/12/2023	H.V Rta 075	Se remite para revisión y aprobación	Se da respuesta mediante comunicado SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-089 el día 2-01-2024
OB-UTGEPM2023-066-23	29/12/2023	Balance No. 3	Se entrega balance de acuerdo a lo solicitado	Se da respuesta mediante comunicado SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-094 el día 5-01-2024
OB-UTGEPM2023-068-23	2/1/2024	NPS precios no previstos	Se remite para fines pertinentes	
OB-UTGEPM2023-069-23	2/1/2024	Inf SST No. 2	Se remite para fines pertinentes	
OB-UTGEPM2023-070-23	3/1/2024	Inf ambiental No. 2	Se remite para fines pertinentes	
OB-UTGEPM2023-071-23	4/1/2024	Inf Técnico No. 2	Se remite para fines pertinentes	Se da respuesta mediante comunicado SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-099 el día 9-01-2024

CORRESPONDENCIA RECIBIDA				
No. CONSECUTIVO	**FECHA**	**CONCEPTO**	**OBSERVACIONES**	**RESPUESTA**
OB-UTGEPM2023-073-23	9/1/2024	Alcance rta 62	Se da alcance al oficio de la referencia	
OB-UTGEPM2023-074-23	9/1/2024	Diseño IED Carlos Alban	Se entregan diseño estructurales de cubierta	Se da respuesta mediante comunicado SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-100 el día 10-01-2024
OB-UTGEPM2023-075-23	9/1/2024	Propuesta mto IED esmeralda	Se remite propuesta de mantenimiento de equipos	
OB-UTGEPM2023-076-23	10/1/2024	Inf Amb No. 2	Se remite para revisión y aprobación	
OB-UTGEPM2023-077-23	10/1/2024	Diseños estructurales Francisco	Se entregan diseño estructurales faltantes	Se da respuesta mediante comunicado SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-111 el día 18-01-2024
OB-UTGEPM2023-067-23	11/1/2024	Inf SST No. 2	Se remite para revisión y aprobación	
OB-UTGEPM2023-079-23	11/1/2024	Programaciones frentes nuevos	Se entrega programaciones de los frentes	Se da respuesta mediante comunicado SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-108 el día 17-01-2024
OB-UTGEPM2023-080-23	11/1/2024	Inf No. 1	Se da atención a las observaciones realizadas	
OB-UTGEPM2023-081-23	14/1/2024	Rta 99	Se da atención a las observaciones realizadas	Se da respuesta mediante comunicado SED-CO1.PCCNTR.5313251-

CORRESPONDENCIA RECIBIDA				
No. CONSECUTIVO	**FECHA**	**CONCEPTO**	**OBSERVACIONES**	**RESPUESTA**
				2023-109 el día 17-01-2024
OB-UTGEPM2023-082-23	14/1/2024	Balance de obra No. 4	Se entrega balance con ajustes a la programación	
OB-UTGEPM2023-084-23	17/1/2024	Rta 108, programaciones frentes nuevos	Se remite programación de los frentes	
OB-UTGEPM2023-085-23	19/1/2024	Rta 104	Se da atención a las observaciones realizadas	Se da respuesta mediante comunicado SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-120 el día 23-01-2024
OB-UTGEPM2023-086-23	23/1/2024	Rta 109	Se da atención a las observaciones realizadas	
OB-UTGEPM2023-087-23	24/1/2024	Concepto Colegio Rodrigo	Se entrega concepto del colegio	Se da respuesta mediante comunicado SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-134 el día 5-02-2024
OB-UTGEPM2023-088-23	25/1/2024	Diseños eléctricos	Se entregan diseños eléctricos	
OB-UTGEPM2023-089-23	29/1/2024	Entrega corte de obra 2	Se remite la documentación correspondiente	
OB-UTGEPM2023-090-23	29/1/2024	Programación actualizada	Se entrega programacióna actualizada	Se da respuesta mediante comunicado SED-CO1.PCCNTR.5313251-

CORRESPONDENCIA RECIBIDA				
No. CONSECUTIVO	**FECHA**	**CONCEPTO**	**OBSERVACIONES**	**RESPUESTA**
				2023-137 el día 6-02-2024
OB-UTGEPM2023-091-23	30/1/2024	Entrega muestra de piso	Se remite para revisión y aprobación	Se archiva, es para conocimiento

17. AVANCE FINANCIERO Y CONTROL PRESUPUESTAL

De acuerdo con el proceso de ejecución de las labores realizadas para el periodo comprendido el 30 de diciembre de 2023 al 29 de enero de 2023 objeto del presente informe, a la fecha del presente informe se han tramitado actas parciales.

CONTRATO DE OBRA - UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1								
ACTA NO.	**PERIODO**	**VALOR DIRECTO**	**AIU**	**VALOR TOTAL**	**VALOR PAGADO**	**ACUMULADO PAGADO**	**SALDO**	**PORCENTAJE DE AVANCE**
1	30/10/2023 29/11/2023	$ 784.157.092	$ 217.211.514	$ 1.001.368.607	$ 1.001.368.607	$ 1.001.368.607	$ 5.736.797.460	14,86%
2	30/11/2023 29/01/2024	$ 237.042.929	$ 65.660.891	$ 302.703.820,00	$ 302.703.820,00	$ 1.304.072.427	$ 5.434.093.640	4.49%
	TOTALES	$ 1.021.200.022	$ 282.872.406	$ 1.304.072.427	$ 1.304.072.427,00	$ 1.304.072.427	$ 5.434.093.640	19,35%

CONTRATO DE INTERVENTORIA - CONSORCIO SANTA MARIA 022						
ACTA NO.	**PERIODO**	**VALOR SIN IVA**	**IVA**	**VALOR TOTAL**	**ACUMULADO**	**SALDO**
1	30/10/2023 29/11/2023	$ 59.803.813	$ 11.362.725	$ 71.166.538	$ 71.166.538	$ 423.914.049
2	30/11/2023 29/01/2024	$ 18.078.101	$ 3.434.839	$ 21.512.940	$ 92.679.478	$ 411.401.109
	TOTALES	$ 77.881.914	$ 14.797.564	$ 92.679.478	$ 92.679.478	$ 411.401.109

COLEGIO	PRESUPUESTO INICIAL INCLUYE AIU
MANUEL CEPEDA VARGAS C	$146.032.223
MANUEL CEPEDA VARGAS A	$151.182.427
INSTITUTO TECNICO RODRIGO DE TRIANA	$302.346.905
VILLA RICA	$191.848.028
FRANCISCO DE MIRANDA	$625.806.836
MANUEL ZAPATA OLIVELLA	$278.766.575
CARLOS ALBAN HOLGUIN	$1.262.922.419
JORGE ISAACS	$76.133.862
RURAL LA CONCEPCION	$253.510.561
JOSE ANTONIO GALAN	$543.111.194
BOSANOVA	$158.793.260
SAN BERNARDINO	$945.417.366
MOTORISTA	$214.029.550
DILE	$364.078.581
TOTAL	**$5.513.979.787**

VALOR TOTAL CONTRATO	$6.738.166.067,00
VALOR OBRA CIVIL	$6.330.812.340
VALOR EMERGENCIAS	$407.353.727
DIFERENCIA (VALOR POR DEFINIR FRENTES CONTRACTUALES)	$ 409.478.825,79

18. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La Interventoría CONSORCIO SANTA MARIA 022 ejerció permanentemente seguimiento, a las actividades técnicas, administrativas, jurídicas, financieras y ambientales para cada uno de los procesos constructivos que se llevan a cabo en cada uno de los frentes priorizados, para garantizar el normal desarrollo de la obra.

- Esta Interventoría realiza los comités de seguimiento semanales, donde se manifiesta al contratista los compromisos para terminar cada uno de los frentes de obra.

- Se realizo revisión de cada una de las actividades ejecutadas por el Contratista de obra con registro Fotográfico de todas las áreas donde se realizaron actividades

- Se le solicito al contratista realizar las actividades pendientes que a la fecha no se han iniciado

- Se le solicitó al contratista de obra de atender las emergencias presentadas en cada uno de los colegios priorizados por la supervisión.

- El personal de Interventoría estuvo presente a todo momento revisando las actividades que realizo el contratista de obra para revisar que se realizaran bien y que los materiales utilizados fueran de buena calidad.

  - Teniendo en cuenta que las actividades de obra programadas se ejecutarán, durante la última parte y posiblemente la parte inicial del calendario escolar de este y el próximo año lectivo, se hace indispensable tomar en conjunto con las directivas de cada colegio, todas las medidas necesarias en previsión de la presencia de menores de edad en el sitio de obra (Cerramientos internos, accesos diferenciados, etc.)

  - En concordancia con lo anteriormente expuesto, se recomienda dinamizar el equipo de trabajo para optimizar el avance de obra durante el receso escolar de fin de año

  - Dada la problemática de orden público y seguridad ciudadana del sector de la ciudad donde se ubican las sedes educativas priorizadas para su intervención y que puede afectar el desarrollo del contrato, se recomienda gestionar con las directivas de cada colegio, un espacio dentro de la sede educativa a intervenir, con buena seguridad para el almacén y el equipo administrativo de obra.

CONSORCIO SANTA MARIA 022	CONTROL DE LLUVIAS	CODIGO:	FS-CGE-30
		VERSIÓN:	1
		VIGENCIA:	2023-12-31

CONTRATO DE OBRA No:	C01-PCCNTR 5305583
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL GEPM-2023-1
OBJETO:	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION.MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIOS GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS
CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	No. CO1.PCCNTR.5313251
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022
OBJETO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
COLEGIO:	**FRANCISCO MIRANDA**
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL:	**30 DE DICIEMBRE AL 29 DE ENERO**

FECHA	CLIMA
30 DE DICIEMBRE	SOLEADO
31 DE DICIEMBRE	SOLEADO
1 DE ENERO	SOLEADO
2 DE ENERO	SOLEADO
3 DE ENERO	SOLEADO
4 DE ENERO	SOLEADO
5 DE ENERO	SOLEADO
6 DE ENERO	SOLEADO
7 DE ENERO	SOLEADO
8 DE ENERO	SOLEADO
9 DE ENERO	SOLEADO
10 DE ENERO	SOLEADO
11 DE ENERO	SOLEADO
12 DE ENERO	SOLEADO
13 DE ENERO	SOLEADO
14 DE ENERO	SOLEADO
15 DE ENERO	SOLEADO
16 DE ENERO	SOLEADO
17 DE ENERO	SOLEADO
18 DE ENERO	SOLEADO
19 DE ENERO	SOLEADO
20 DE ENERO	SOLEADO
21 DE ENERO	SOLEADO
22 DE ENERO	SOLEADO
23 DE ENERO	SOLEADO
24 DE ENERO	SOLEADO
25 DE ENERO	SOLEADO
26 DE ENERO	SOLEADO
27 DE ENERO	SOLEADO
28 DE ENERO	SOLEADO
29 DE ENERO	SOLEADO

Firma:

Nombre: RONALD LOZANO

****RESIDENTE DE INTERVENTORIA**

CONSORCIO SANTA MARIA 022	CONTROL DE LLUVIAS	CÓDIGO:	FS-CGE-30
		VERSIÓN:	1
		VIGENCIA:	2023-12-31

CONTRATO DE OBRA No:	C01-PCCNTR 5305583
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL GEPM-2023-1
OBJETO:	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION.MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIOS GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS
CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	No. CO1.PCCNTR.5313251
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022
OBJETO:	"INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
COLEGIO:	**MANUEL OLIVELLA**
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL:	**30 DE DICIEMBRE AL 29 DE ENERO**

FECHA	CLIMA
30 DE DICIEMBRE	SOLEADO
31 DE DICIEMBRE	SOLEADO
1 DE ENERO	SOLEADO
2 DE ENERO	SOLEADO
3 DE ENERO	SOLEADO
4 DE ENERO	SOLEADO
5 DE ENERO	SOLEADO
6 DE ENERO	SOLEADO
7 DE ENERO	SOLEADO
8 DE ENERO	SOLEADO
9 DE ENERO	SOLEADO
10 DE ENERO	SOLEADO
11 DE ENERO	SOLEADO
12 DE ENERO	SOLEADO
13 DE ENERO	SOLEADO
14 DE ENERO	SOLEADO
15 DE ENERO	SOLEADO
16 DE ENERO	SOLEADO
17 DE ENERO	SOLEADO
18 DE ENERO	SOLEADO
19 DE ENERO	SOLEADO
20 DE ENERO	SOLEADO
21 DE ENERO	SOLEADO
22 DE ENERO	SOLEADO
23 DE ENERO	SOLEADO
24 DE ENERO	SOLEADO
25 DE ENERO	SOLEADO
26 DE ENERO	SOLEADO
27 DE ENERO	SOLEADO
28 DE ENERO	SOLEADO
29 DE ENERO	SOLEADO

Firma:

Nombre: RONALD LOZANO

****RESIDENTE DE INTERVENTORIA**

CONSORCIO SANTA MARIA 022	CONTROL DE LLUVIAS	CÓDIGO:	FS-CGE-30
		VERSION:	1
		VIGENCIA:	2023-12-31

CONTRATO DE OBRA No:	C01-PCCNTR 5305583
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL GEPM-2023-1
OBJETO:	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION.MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIOS GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS
CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	No. CO1.PCCNTR.5313251
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022
OBJETO:	"INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
COLEGIO:	**MANUEL CEPEDA SEDE C**
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL:	**30 DE DICIEMBRE AL 29 DE ENERO**

FECHA	CLIMA
30 DE DICIEMBRE	SOLEADO
31 DE DICIEMBRE	SOLEADO
1 DE ENERO	SOLEADO
2 DE ENERO	SOLEADO
3 DE ENERO	SOLEADO
4 DE ENERO	SOLEADO
5 DE ENERO	SOLEADO
6 DE ENERO	SOLEADO
7 DE ENERO	SOLEADO
8 DE ENERO	SOLEADO
9 DE ENERO	SOLEADO
10 DE ENERO	SOLEADO
11 DE ENERO	SOLEADO
12 DE ENERO	SOLEADO
13 DE ENERO	SOLEADO
14 DE ENERO	SOLEADO
15 DE ENERO	SOLEADO
16 DE ENERO	SOLEADO
17 DE ENERO	SOLEADO
18 DE ENERO	SOLEADO
19 DE ENERO	SOLEADO
20 DE ENERO	SOLEADO
21 DE ENERO	SOLEADO
22 DE ENERO	SOLEADO
23 DE ENERO	SOLEADO
24 DE ENERO	SOLEADO
25 DE ENERO	SOLEADO
26 DE ENERO	SOLEADO
27 DE ENERO	SOLEADO
28 DE ENERO	SOLEADO
29 DE ENERO	SOLEADO

Firma:

Nombre: RONALD LOZANO

****RESIDENTE DE INTERVENTORIA**

CONSORCIO SANTA MARIA 022	CONTROL DE LLUVIAS	CÓDIGO:	FS-CGE-30
		VERSION:	1
		VIGENCIA:	2023-12-31

CONTRATO DE OBRA No:	C01-PCCNTR 5305583
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL GEPM-2023-1
OBJETO:	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION.MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIOS GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS
CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	No. CO1.PCCNTR.5313251
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022
OBJETO:	"INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
COLEGIO:	**VILLA RICA**
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL:	**30 DE DICIEMBRE AL 29 DE ENERO**

FECHA	CLIMA
30 DE DICIEMBRE	SOLEADO
31 DE DICIEMBRE	SOLEADO
1 DE ENERO	SOLEADO
2 DE ENERO	SOLEADO
3 DE ENERO	SOLEADO
4 DE ENERO	SOLEADO
5 DE ENERO	SOLEADO
6 DE ENERO	SOLEADO
7 DE ENERO	SOLEADO
8 DE ENERO	SOLEADO
9 DE ENERO	SOLEADO
10 DE ENERO	SOLEADO
11 DE ENERO	SOLEADO
12 DE ENERO	SOLEADO
13 DE ENERO	SOLEADO
14 DE ENERO	SOLEADO
15 DE ENERO	SOLEADO
16 DE ENERO	SOLEADO
17 DE ENERO	SOLEADO
18 DE ENERO	SOLEADO
19 DE ENERO	SOLEADO
20 DE ENERO	SOLEADO
21 DE ENERO	SOLEADO
22 DE ENERO	SOLEADO
23 DE ENERO	SOLEADO
24 DE ENERO	SOLEADO
25 DE ENERO	SOLEADO
26 DE ENERO	SOLEADO
27 DE ENERO	SOLEADO
28 DE ENERO	SOLEADO
29 DE ENERO	SOLEADO

Firma: 

Nombre: RONALD LOZANO

****RESIDENTE DE INTERVENTORIA**

CONSORCIO SANTA MARIA 022	CONTROL DE LLUVIAS	CÓDIGO:	FS-CGE-30
		VERSIÓN:	1
		VIGENCIA:	2023-12-31

CONTRATO DE OBRA No:	C01-PCCNTR 5305583
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL GEPM-2023-1
OBJETO:	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION.MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIOS GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS
CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	No. CO1.PCCNTR.5313251
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022
OBJETO:	"INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
COLEGIO:	**RODRIGO DE TRIANA**
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL:	**30 DE DICIEMBRE AL 29 DE ENERO**

FECHA	CLIMA
30 DE DICIEMBRE	SOLEADO
31 DE DICIEMBRE	SOLEADO
1 DE ENERO	SOLEADO
2 DE ENERO	SOLEADO
3 DE ENERO	SOLEADO
4 DE ENERO	SOLEADO
5 DE ENERO	SOLEADO
6 DE ENERO	SOLEADO
7 DE ENERO	SOLEADO
8 DE ENERO	SOLEADO
9 DE ENERO	SOLEADO
10 DE ENERO	SOLEADO
11 DE ENERO	SOLEADO
12 DE ENERO	SOLEADO
13 DE ENERO	SOLEADO
14 DE ENERO	SOLEADO
15 DE ENERO	SOLEADO
16 DE ENERO	SOLEADO
17 DE ENERO	SOLEADO
18 DE ENERO	SOLEADO
19 DE ENERO	SOLEADO
20 DE ENERO	SOLEADO
21 DE ENERO	SOLEADO
22 DE ENERO	SOLEADO
23 DE ENERO	SOLEADO
24 DE ENERO	SOLEADO
25 DE ENERO	SOLEADO
26 DE ENERO	SOLEADO
27 DE ENERO	SOLEADO
28 DE ENERO	SOLEADO
29 DE ENERO	SOLEADO

Firma:

Nombre: RONALD LOZANO

****RESIDENTE DE INTERVENTORIA**

CONSORCIO SANTA MARIA 022	CONTROL DE LLUVIAS	CÓDIGO:	FS-CGE-30
		VERSIÓN:	1
		VIGENCIA:	2023-12-31

CONTRATO DE OBRA No:	C01-PCCNTR 5305583
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL GEPM-2023-1
OBJETO:	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION.MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIOS GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS
CONTRATO DE INTERVENTORIA	No. 3443 de 2022
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022
OBJETO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
COLEGIO:	**CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C (SAN JOSÉ)**
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE	**30 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 29 DE ENERO DE 2024**

FECHA	CLIMA
30 DE DICIEMBRE DE 2023	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
2 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
3 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
4 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
5 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
6 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA
9 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
10 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
11 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
12 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
13 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA
15 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
16 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
17 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
18 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
19 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
20 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA
22 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
23 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
24 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
25 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
26 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
27 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA
29 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA

Firma: Juan Carlos Delgado Correal

CONSORCIO SANTA MARIA 022

Nombre: Arq. JUAN CARLOS DELGADO CORREAL

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	CONTROL DE LLUVIAS	CÓDIGO:	FS-CGE-30
		VERSIÓN:	1
		VIGENCIA:	2023-12-31

CONTRATO DE OBRA No:	C01-PCCNTR 5305583
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL GEPM-2023-1
OBJETO:	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION.MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIOS GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS
CONTRATO DE INTERVENTORIA	No. 3443 de 2022
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022
OBJETO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
COLEGIO:	**JORGE ISAACS I.E.D. SEDE PRINCIPAL**
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE	**30 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 29 DE ENERO DE 2024**

FECHA	CLIMA
30 DE DICIEMBRE DE 2023	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
2 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
3 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
4 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
5 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
6 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA
9 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
10 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
11 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
12 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
13 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA
15 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
16 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
17 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
18 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
19 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
20 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA
22 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
23 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
24 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
25 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
26 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
27 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA
29 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA

Firma: Juan Carlos Delgado Correal

CONSORCIO SANTA MARIA 022

Nombre: Arq. JUAN CARLOS DELGADO CORREAL

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	CONTROL DE LLUVIAS	CÓDIGO:	FS-CGE-30
		VERSIÓN:	1
		VIGENCIA:	2023-12-31

CONTRATO DE OBRA No:	C01-PCCNTR 5305583
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL GEPM-2023-1
OBJETO:	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION.MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIOS GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS
CONTRATO DE INTERVENTORIA	No. 3443 de 2022
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022
OBJETO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
COLEGIO:	**SAN BERNANDINO I.E.D. SEDE PRINCIPAL**
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE	**30 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 29 DE ENERO DE 2024**

FECHA	CLIMA
30 DE DICIEMBRE DE 2023	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
2 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
3 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
4 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
5 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
6 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA
9 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
10 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
11 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
12 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
13 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA
15 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
16 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
17 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
18 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
19 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
20 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA
22 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
23 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
24 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
25 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
26 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
27 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA
29 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA

Firma: Juan Carlos Delgado Correal

CONSORCIO SANTA MARIA 022

Nombre: Arq. JUAN CARLOS DELGADO CORREAL

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

FORMULARIO ÚNICO DE TRÁMITES

BOGOTÁ Secretaría de Educación

Consulta web

Volver a consultar

RADICACION ENTRADA NÚMERO E-2024-846

ESTADO ACTUAL **RADICADO**

Radicación | Reparto y Gestión (TRÁMITE ESTÁ AQUÍ) | En Trámite | Finalizado

Días hábiles del trámite: 15

Días hábiles transcurridos: 0

Tiempo legal del trámite

Tiempo que lleva su proceso

Historial

DETALLE RADICADO

Radicador	SISTEMA FUT
Fecha de Radicación	04/01/2024
No. Origen	
Documentos Referenciados	
Datos del Solicitante	
Entidad/Origen	RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Documento	79573492
Teléfono	7653016
Celular	3013942384
Correo Electrónico	proyectos@soliunsas.com
Dirección	KR 70 C #48-55 NORMANDIA
Ciudad	BOGOTÁ, D.C.
País	COLOMBIA

Dependencias Responsables

OFICINA VIRTUAL DE SERVICIO AL CIUDADANO

Copias

Información Adicional

Asunto	Radicado desde el FUT. Tipo ciudadano solicitante: Contactenos. Trámite: VENTANILLA DE RADICACIÓN VIRTUAL. ¿Cómo se enteró de nosotros? = Recomendación, Asunto de la Petición = SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-091 - Remision informe semanal No. 9, Describa su Petición: Señor ciudadano recuerde registrar una descripción completa de su solicitud, clara y detallada, con datos relevantes como (localidad, nombre del colegio, grado, número de documento de identidad, nombre completo de los estudiantes, etc.), o los datos que considere pertinentes de acuerdo con el tipo de petición que radique a la entidad, con el objetivo de dar trámite de manera completa. = SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-091 - Remision informe semanal No. 9
No. Folios	0
Anexos	

Documentos Adjuntos

E-2024-846_1.pdf

Para una mejor experiencia, por favor utilice Internet Explorer Edge, Opera, Google Chrome y Mozilla Firefox. V1.1.1

EDUCACIÓNBOGOTÁ Secretaría de Educación del Distrito

Radicados Relacionados

Volver a consultar

Para una mejor experiencia, por favor utilice Internet Explorer Edge, Opera, Google Chrome y Mozilla Firefox. V1.1.1

EDUCACIÓNBOGOTÁ
Secretaría de Educación del Distrito

SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-091

Bogotá D.C., 04 de enero de 2024

Señores
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
Atn. Enrique Campos
Apoyo a la Supervisión
Bogotá D.C.

Referencia: **Contrato de Interventoría** cuyo objeto es: **"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS" GRUPO 8".**

Asunto: Remisión informe semanal No. 9

Cordial Saludo,

En cumplimiento de nuestras obligaciones, por medio de la presente nos permitimos remitir el informe semanal de interventoría No. 9, correspondiente al periodo comprendido entre el 25 de diciembre de 2023 al 31 de diciembre de 2023 para el contrato descrito en la referencia.

Cordialmente,



RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal

Anexos: (33) folios.
Con copia: No aplica.
Elaboró: MCMM
Revisó: No aplica

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

SECRETARIA DE EDUCACION

			9	Interventor:	CONSORCIO SANTA MARIA 022
25/12/2023	al	31/12/2023			

1. Datos Generales

Nombre: **Localidad:**

NOMBRE	LOCALIDAD
COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C	KENNEDY
COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE A	KENNEDY
COLEGIO RODRIGO DE TRIANA	KENNEDY
COLEGIO VILLA RICA	KENNEDY
COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA	KENNEDY
COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA	KENNEDY
COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN	BOSA
COLEGIO JORGE ISAAC	BOSA
COLEGIO RURAL LA CONCEPCION	BOSA
COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN	BOSA
COLEGIO BOSANOVA	BOSA
BERNARDINO	BOSA
COLEGIO MOTORISTA	BOSA
COLEGIO DILE BOSA	BOSA
EMERGENCIAS	BOSA-KENNEDY

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No. **No. CO1.PCCNTR.5305583**

Objeto: Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: **UNION TEMPORAL GEPM 2023-1**

F.I.		PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23		8 MESES	29-jun-24	N.A.	29-jun-24	N.A	N.A	N.A	N.A

		Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:	$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 :	$ -						
Anticipo:	$ -						
Retegarantía:	$ -						
	Neto Acta						
	Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. **No. CO1.PCCNTR.5313251**

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista:			CONSORCIO SANTA MARIA 022						
F.I.		PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	
30-oct-23		9 MESES	29-iul-24	N.A.	29-iul-24	N.A	N.A	N.A	
				Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:			$ 504.080.587,00						
Adición:			$ -						
Anticipo:			$ -						
Retegarantía:			$ -						
			Neto Acta						
			Acumulado						

4.	**Programación.**			Semana No.	9	Fecha de corte:	31-dic-23			
				Ppto.			% Ejecución Acumulado			

N°	Capítulos:	LOCALIDAD	Fecha inicio/Final		Valor	%/Total	Prog.	Real	Diferencia	% Inversión
1	COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C	KENNEDY	28-mar-23	4-abr-23	$ 142.634.326,53	**2,12%**	17,12%	26,69%	9,57%	$ 38.069.102
2	COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE A	KENNEDY	15-may-23	20-jun-23	$ 155.791.632,57	**2,31%**	63,44%	73,03%	9,59%	$ 113.770.606
3	COLEGIO RODRIGO DE TRIANA	KENNEDY	28-mar-23	4-abr-23	$ 148.204.050,93	**2,20%**	46,38%	8,54%	-37,84%	$ 12.661.698
4	COLEGIO VILLA RICA	KENNEDY	24-abr-23	28-abr-23	$ 161.048.232,22	**2,39%**	30,37%	13,14%	-17,24%	$ 21.157.188
5	COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA	KENNEDY	9-ene-23	14-ene-23	$ 632.228.750,89	**9,38%**	41,63%	15,77%	-25,86%	$ 99.700.653
6	COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA	KENNEDY	20-mar-23	4-abr-23	$ 279.598.317,14	**4,15%**	50,91%	34,67%	-16,23%	$ 96.947.979
7	COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN	BOSA	15-may-23	20-jun-23	$ 1.242.663.152,15	**18,44%**	6,24%	10,82%	4,58%	$ 134.456.153
8	COLEGIO JORGE ISAAC	BOSA	12-dic-22	20-ene-23	$ 48.548.409,82	**0,72%**	94,25%	33,38%	-60,87%	$ 16.205.459
9	COLEGIO RURAL LA CONCEPCION	BOSA	9-mar-23	28-mar-23	$ 253.510.561,49	**3,76%**	0,00%	0,00%	0,00%	$ -
10	COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN	BOSA	30-mar-23	28-abr-23	$ 543.111.193,70	**8,06%**	0,00%	0,00%	0,00%	$ -
11	COLEGIO BOSANOVA	BOSA	30-mar-23	20-jun-23	$ 158.793.259,67	**2,36%**	0,00%	0,00%	0,00%	$ -
12	COLEGIO SAN BERNARDINO	BOSA	6-ene-23	16-feb-23	$ 945.417.366,15	**14,03%**	65,21%	21,05%	-44,16%	$ 199.010.356
13	COLEGIO MOTORISTA	BOSA	14-mar-23	28-abr-23	$ 214.029.550,15	**3,18%**	0,00%	0,00%	0,00%	$ -
14	COLEGIO DILE BOSA	BOSA	6-mar-23	26-abr-23	$ 364.078.580,55	**5,40%**	0,00%	0,00%	0,00%	$ -
15	EMERGENCIAS	BOSA-KENNEDY	6-mar-23	26-abr-23	$ 407.280.093,00	**6,04%**	0,00%	0,00%	0,00%	$ -
	TOTAL				**$ 5.696.937.477**	**84,55%**	**18,74%**	**10,86%**	**-**	**$ 731.979.194**

VR TOTAL EJECUTADO	$	-
VR INICIAL CONTRATO	$	6.738.166.067,00
ADICION	$	-

7,88%	**DIFERENCIA**

VR TOTAL CONTRATO	$	6.738.166.067,00

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	29-jun-24
FECHA DE TERMINACION PRORROGA	N.A.
Adelanto/Atraso (Días):	
Fecha Proyectada de Terminación:	29-jun-24

6. Pendientes

que el contratista actualice los presupuestos en general, ya que de acuerdo a la ultima mesa de trabajo entre residentes esta sobrando recursos, que haga entrega de las programaciones ajustadas con los presupuestos, haga entrega de los vales del retito de escombros de manuel cepeda sede c, que el contratista haga entrega de los certificados de calidad de todo material que haya ingresado a obra , pendiente que el contratista avance en las obras de rodrigo de triana, villa rica, francisco miranda y jorge isaac,

6

PAC	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
6.738.166.067,00									**6.738.166.067,00**
29/6/2024									0%

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C	el contratista avanza con la demolicion de pañete en aulas, avanza en la demolicion de la graderia en concreto en cancha multiple, avanza con la impermeabilizacion de la mamposteria donde se realizo demolicion de pañete, e instalcion de pañete impermeabilizado
COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE A	el contratista avanza con el suministro e instalacion de la grama sintetica, el contratista avanza en el suministro e instalacion de flanches en la cubierta para el manejo de la contencion para el tema de las palomas.
COLEGIO RODRIGO DE TRIANA	el contratista avanza con desmonte de ventanas, se realiza vanos y filos de ventanas
COLEGIO VILLA RICA	se realiza demolicion de pañete en zona de preescolar, no se avanza con la instalacion de la estructura y laminas del cielo raso en el auditorio, se avanza con la instalacion de mortero impermeabilizante en muros de zona de preescolar, no se realzia ninguna actividad en la construccion del shut de basuras, no se realiza ninguna actividad en las oficinas de la administracion,
COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA	En esta semana la interventoria dejo reportado en bitacora en visitas realizadas, no se avanza en el desmonte de cubierta, solo se avanzo en lijada de estrutura metalica en aulas del 3 piso, se avanza en la construccion de caja de inspeccion, relleno de base granular en bateria sanitaria, llega a obra el material de la cubierta.
COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA	el contratista avanza con el cargue de pisos en la cubierta con mortero impermeabilizado. se avanza con el desmonte de manto foil de aluminio en la cubierta, se avanza con suministro e instalacion de manto foil de aluminio, y exacavacion manual del filtro frances
COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN	Finaliza el desmonte de cubiertas y su estructura metálica en las aulas del Bloque C. Queda pendiente el desmonte de la cubierta del aula de sistemas, Finaliza el desmonte de la red eléctrica en el Bloque C. Queda pendiente el desmonte de la red eléctrica del aula de sistemas, Avanza el afinado de alfajías y cantos internos en la ventanas de las aulas del Bloque C, Avanza la instalación de nuevas redes hidráulicas y sanitarias en los baño de niños y niñas, Se realiza presentación de la carpintería de aluminio para las ventanas del Bloque B.
COLEGIO JORGE ISAAC	Inicia la instalación de la estructura metálica de la tarima ubicada en el patio central de la Sede Educativa, Llega una parte del material para los pasamanos de las escaleras
COLEGIO SAN BERNARDINO	Afinado de pisos en los baños del segundo piso de la sede educativa, Llega una parte de la estructura metálica y de las tejas al sitio de obra

8

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

SEGUIMIENTO GESTIÓN SST

- Se recibe documentación para el ingreso de nuevos trabajadores.
- Se solicita al contratista aplicar en obra el procedimiento de trabajo en alturas aprobado por esta interventoría.

9 SEGUIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL

- Se verifican condiciones de orden y aseo.
- Acopios de RCD y materiales cubiertos y delimitados.

10 REGISTRO FOTOGRAFICO

COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C:	COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C:	COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C:	COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C:	COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C:
				
COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE A:	COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE A:	COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE A:	COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE A:	COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE A:
				
COLEGIO RODRIGO DE TRIANA:	COLEGIO RODRIGO DE TRIANA:	COLEGIO RODRIGO DE TRIANA:	COLEGIO RODRIGO DE TRIANA:	COLEGIO RODRIGO DE TRIANA:
				
COLEGIO VILLA RICA:	COLEGIO VILLA RICA:	COLEGIO VILLA RICA:	COLEGIO VILLA RICA:	COLEGIO VILLA RICA:
				
COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA:	COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA:	COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA:	COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA:	COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA:

				
COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA:	COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA:	COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA:	COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA:	COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA:
				
COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN:	COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN:	COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN:	COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN:	COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN:
				

COLEGIO JORGE ISAAC:	COLEGIO JORGE ISAAC:	COLEGIO JORGE ISAAC:	COLEGIO JORGE ISAAC:	COLEGIO JORGE ISAAC:
				
COLEGIO SAN BERNARDINO:	COLEGIO SAN BERNARDINO:	COLEGIO SAN BERNARDINO:	COLEGIO SAN BERNARDINO:	COLEGIO SAN BERNARDINO:
				

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	9
25/12/2023	31/12/2023

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	DIRECCION	Localidad:
	CARLOS ALBAN HOLGUIN	CARRERA 89 BIS No. 85 A 20 SUR	7 - BOSA

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No.	No. CO1.PCCNTR.5305583
Objeto:	Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	No. CO1.PCCNTR.5313251
Objeto:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

		Semana No.	9	Fecha de corte:	31/12/2023			
			Ppto.		% Ejecución Acumulado			
CARLOS ALBAN HOLGUIN	Fecha inicio/Final		Valor	%/Total	Prog.	Real	Diferencia	Inversión
	30-oct-23	31-may-24	$ 1.178.347.275,61	100,00%	6,24%	10,82%	4,58%	127.497.175,22
TOTAL			**1.178.347.275,61**	**100,00%**	**-**		**4,58%**	**$0,00**

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	31-may-24	
Adelanto/Atraso (Días):		
Fecha Proyectada de Terminación:	31-may-24	

6. Pendientes

* Se solicita al Contratista avanzar en el desarrollo de obra en las cubiertas de la Sede Educativa

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1 Finaliza el desmonte de cubiertas y su estructura metálica en las aulas del Bloque C. Queda pendiente el desmonte de la cubierta del aula de sistemas

7.2 Finaliza el desmonte de la red eléctrica en el Bloque C. Queda pendiente el desmonte de la red eléctrica del aula de sistemas

7.3. Avanza el afinado de alfajías y cantos internos en la ventanas de las aulas del Bloque C

7.4. Avanza la instalación de nuevas redes hidráulicas y sanitarias en los baño de niños y niñas

7.5. Se realiza presentación de la carpintería de aluminio para las ventanas del Bloque B.

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORÍA:

8.1. COMPONENTE AMBIENTAL
- Se verifica que el Contratista haya demarcado los sitio de acopio de material desmontado de obra y escombros producidos por la obra.

8.2. COMPONENTE SST
- Se verifica que el Contratista esté cumpliendo con la dotación y EPP que deben tener los trabajadores en el sitio de obra.

9. Observaciones:

9.1.El Contratista debe continuar con la ejecución de las obras de acuerdo con la programación presentada y aprobada por la Interventoría

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:



VANOS DE VENTANAS DONDE SE HIZO LA PRESENTACIÓN DE CARPINTERÍA DE ALUMINIO



PRESENTACIÓN DE CARPINTERÍA DE ALUMINIO EN LAS VENTANAS DE LAS AULAS DEL BLOQUE B



PRESENTACIÓN DE CARPINTERÍA DE ALUMINIO EN LAS VENTANAS DE LAS AULAS DEL BLOQUE B



PRESENTACIÓN DE CARPINTERÍA DE ALUMINIO EN LAS VENTANAS DE LAS AULAS DEL BLOQUE B



ENCHAPE DE MUROS EN EL BAÑO DE NIÑOS



ENCHAPE DE MUROS EN EL BAÑO DE NIÑOS



ENCHAPE DE MUROS EN EL BAÑO DE NIÑOS



ENCHAPE DE MUROS EN EL BAÑO DE NIÑOS

			
PAÑETE DE MUROS EN EL BAÑO DE NIÑAS	PAÑETE DE MUROS EN EL BAÑO DE NIÑAS	PAÑETE DE MUROS EN EL BAÑO DE NIÑAS	PAÑETE DE MUROS EN EL BAÑO DE NIÑAS
			
AULAS DEL BLOQUE C LISTAS PARA LA INSTALACIÓN DE CUBIERTAS	AULAS DEL BLOQUE C LISTAS PARA LA INSTALACIÓN DE CUBIERTAS	AULAS DEL BLOQUE C LISTAS PARA LA INSTALACIÓN DE CUBIERTAS	AULAS DEL BLOQUE C LISTAS PARA LA INSTALACIÓN DE CUBIERTAS
			
RESANE DEL PERÍMETRO DEL VANO DE LAS VENTANAS DEL BOQUE B	RESANE DEL PERÍMETRO DEL VANO DE LAS VENTANAS DEL BOQUE B	RESANE DEL PERÍMETRO DEL VANO DE LAS VENTANAS DEL BOQUE B	RESANE DEL PERÍMETRO DEL VANO DE LAS VENTANAS DEL BOQUE B

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	9
25/12/2023	31/12/2023

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	DIRECCION	Localidad:
	SAN BERNARDINO	TRANSVERSAL 87 B No. 79 - 51 SUR	07 - BOSA

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No.	No. CO1.PCCNTR.5305583
Objeto:	Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	No. CO1.PCCNTR.5313251
Objeto:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

Semana No.	9	Fecha de corte:	31/12/2023

SAN BERNARDINO	Fecha inicio/Final		Ppto. Valor	%/Total	% Ejecución Acumulado Prog.	Real	Diferencia	Inversión
	30-oct-23	1-mar-24	$ 983.871.679,46	100,00%	65,21%	21,05%	-44,16%	207.104.988,53
TOTAL			**983.871.679,46**	**100,00%**	**-**		**-44,16%**	**$0,00**

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	1-mar-24	
Adelanto/Atraso (Días):		
Fecha Proyectada de Terminación:	1-mar-24	

6. Pendientes

* Esta pendiente que el Contratista comience el desarrollo de obra en la cubierta de la Sede Educativa

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1. Afinado de pisos en los baños del segundo piso de la sede educativa

7.2. Llega una parte de la estructura metálica y de las tejas al sitio de obra

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: Interventoría realiza control y seguimiento al desarrollo de las actividades de obra

8.3. COMPONENTE AMBIENTAL
- Se solicita al Contratista demarcar los sitio de acopio de material desmontado de obra y escomboro producidos por la obra.


8.4. COMPONENTE SST
- Se informa al Contratista acerca de la dotación y EPP que deben tener los trabajadores en el sitio de obra, en particular el color de los overoles

9. Observaciones:

9.1. El Contratista debe incrementar personal para subsanar el atraso que se empieza a evidenciar o en su defecto presentar un plan de contingencia que permita optimizar el avance de obra durante el receso escolar

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:

<table>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>AFINADO DE PISOS EN EL BAÑO DE MUJERES DEL SEGUNDO PISO</td>
<td>INSTALACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS EN EL BAÑO DE MUJERES DEL SEGUNDO PISO</td>
<td>INSTALACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS EN EL BAÑO DE MUJERES DEL SEGUNDO PISO</td>
<td>INSTALACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS EN EL BAÑO DE MUJERES DEL SEGUNDO PISO</td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>AFINADO DE PISOS EN EL BAÑO DE HOMBRES DEL SEGUNDO PISO</td>
<td>AFINADO DE PISOS EN EL BAÑO DE HOMBRES DEL SEGUNDO PISO</td>
<td>INSTALACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS EN EL BAÑO DE HOMBRES DEL SEGUNDO PISO</td>
<td>INSTALACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS EN EL BAÑO DE HOMBRES DEL SEGUNDO PISO</td>
</tr>
</table>

			
ENCHAPE DE MUROS EN LOS BAÑOS DE HOMBRES DEL TERCER PISO	ENCHAPE DE MUROS EN LOS BAÑOS DE HOMBRES DEL TERCER PISO	ENCHAPE DE MUROS EN LOS BAÑOS DE HOMBRES DEL TERCER PISO	ENCHAPE DE MUROS EN LOS BAÑOS DE HOMBRES DEL TERCER PISO
			
ENCHAPE DE MUROS EN LOS BAÑOS DE MUJERES DEL TERCER PISO	ENCHAPE DE MUROS EN LOS BAÑOS DE MUJERES DEL TERCER PISO	ENCHAPE DE MUROS EN LOS BAÑOS DE MUJERES DEL TERCER PISO	ENCHAPE DE MUROS EN LOS BAÑOS DE MUJERES DEL TERCER PISO
			
LLEGADA DE UNA PARTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DE LA CUBIERTA	LLEGADA DE UNA PARTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DE LA CUBIERTA	LLEGADA DE UNA PARTE DE LA TEJA METÁLICA DE LA CUBIERTA	LLEGADA DE UNA PARTE DE LA TEJA METÁLICA DE LA CUBIERTA
			
AULA DE INGLÉS LISTA PARA LA INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA	AULA DE INGLÉS LISTA PARA LA INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA	AULA 308 LISTA PARA LA INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA	AULA 308 LISTA PARA LA INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	9
25/12/2023	31/12/2023

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	DIRECCION	Localidad:
	JORGE ISAACS IED	CALLE 73 SUR - 91 - 35	07 - BOSA

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No.	No. CO1.PCCNTR.5305583

Objeto: Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	No. CO1.PCCNTR.5313251

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

Semana No.	9	Fecha de corte:	31/12/2023

			Ppto.		% Ejecución Acumulado			
JORGE ISAACS IED	**Fecha inicio/Final**		**Valor**	**%/Total**	**Prog.**	**Real**	**Diferencia**	**Inversión**
	7-nov-23	6-ene-23	209.535.090,29	100,00%	94,25%	33,38%	-60,87%	69.942.813,14
TOTAL			**209.535.090,29**	**100,00%**	**-**		**-60,87%**	**$0,00**

5. Estado de la Programación

		6. Pendientes
Fecha de Terminación:	6-ene-24	* Sigue pendiente que el Contratista inicie con las actividades de los pasamanos de las escaleras
Adelanto/Atraso (Días):		
Fecha Proyectada de Terminación:	6-ene-24	

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1. Inicia la instalación de la estructura metálica de la tarima ubicada en el patio central de la Sede Educativa

7.2. Llega una parte del material para los pasamanos de las escaleras

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: Interventoría solicita al Contratista avanzar en las actividades de obra programadas para este frente

8.3. COMPONENTE AMBIENTAL
- Se solicita al Contratista demarcar los sitio de acopio de material desmontado de obra y escomboro producidos por la obra.

8.4. COMPONENTE SST
- Se verifican condiciones de trabajo del personal de obra

9. Observaciones:

9.1. Durante la presente semana se evidencia que iniciaron las actividades de obra, disminuyó la brecha de atraso del avance ejecutado vs el avance programado.

9.2. El Contratista debe iniciar avanzar en las actividades de obra, para subsanar el creciente atraso evidenciado

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:



UBICACIÓN DEL MATERIAL PARA LA ESTRUCTURA METÁLICA DE LA TARIMA



UBICACIÓN DEL MATERIAL PARA LA ESTRUCTURA METÁLICA DE LA TARIMA



UBICACIÓN DEL MATERIAL PARA LOS PASAMANOS DE LAS ESCALERAS



UBICACIÓN DEL MATERIAL PARA LOS PASAMANOS DE LAS ESCALERAS



INICIA LA INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA PARA LA TARIMA






INICIA LA INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA PARA LA TARIMA



INICIA LA INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA PARA LA TARIMA



INICIA LA INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA PARA LA TARIMA

			
INICIA LA INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA PARA LA TARIMA	INICIA LA INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA PARA LA TARIMA	INICIA LA INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA PARA LA TARIMA	INICIA LA INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA PARA LA TARIMA
			
ESTRUCTURA METÁLICA PARA LAS VENTANAS DE LAS CAJAS DE INSPECCION EN LA TARIMA	ESTRUCTURA METÁLICA PARA LAS VENTANAS DE LAS CAJAS DE INSPECCION EN LA TARIMA	ESTRUCTURA METÁLICA PARA LAS VENTANAS DE LAS CAJAS DE INSPECCION EN LA TARIMA	ESTRUCTURA METÁLICA PARA LAS VENTANAS DE LAS CAJAS DE INSPECCION EN LA TARIMA
			
EMPOZAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS EN LA PLACA DE LA TARIMA	EMPOZAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS EN LA PLACA DE LA TARIMA	EMPOZAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS EN LA PLACA DE LA TARIMA	EMPOZAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS EN LA PLACA DE LA TARIMA
			
AVANZA LA INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA PARA LA TARIMA	AVANZA LA INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA PARA LA TARIMA	AVANZA LA INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA PARA LA TARIMA	AVANZA LA INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA PARA LA TARIMA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	9	
25/12/2023	31/12/2023	

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO		Direccion		Localidad:
	MANUEL CEPEDA VARGAS SEDE C		CARRERA 83- # 46 B SUR		KENNEDY

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No.	No. CO1.PCCNTR.5305583

Objeto: Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	No. CO1.PCCNTR.5313251

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

Semana No.	9	Fecha de corte:	domingo, 31 de diciembre de 2023

			Ppto.		% Ejecución Acumulado			
MANUEL CEPEDA VARGAS SEDE C	Fecha inicio/Final		Valor	%/Total	Prog.	Real	Diferencia	Inversión
	30-oct-23	27-feb-24	142.617.057,00	100,00%	17,12%	26,69%	-9,57%	38.064.492,51
TOTAL			**142.617.057,00**	**100,00%**	-			

5. Estado de la Programación

6. Pendientes

Fecha de Terminación:	27-feb-24	
Adelanto/Atraso (Días):		pendiente que el contratista inicie con suministro acero de refuerzo, muro ladrillo estructural, anclajes, y entregar los certificados de calidad de todo material que haya ingresado a obra
Fecha Proyectada de Terminación:	27-feb-24	

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1 el contratista avanza con la demolicion de pañete en aulas

7.2 el contratista avanza en la demolicion de la graderia en concreto en cancha multiple

7.3 el contratista avanza con la impermeabilizacion de la mamposteria donde se realizo demolicion de pañete, e instalcion de pañete impermeabilizado

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. . SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: Interventoría realizo el acompañamiento y seguimiento para las actividades en la demolicion de pañete en aulas, demolicion de la graderia en concreto en cancha multiple, impermeabilizacion de la mamposteria donde se realizo demolicion de pañete.

8.2. . Componente ambiental
- Se verifican condiciones de orden y aseo.
- Acopios de RCD y materiales cubiertos y delimitados.

8.3. .Componente SST
- Se recibe documentación para el ingreso de nuevos trabajadores.
- Se solicita al contratista aplicar en obra el procedimiento de trabajo en alturas aprobado por esta interventoría.

8.4. .Componente calidad
Se realiza revisión de informe sobre el cual no se evidencia la atención de las observaciones emitidas, por tanto, se aclara en comité que se debe presentar la evidencia de la aceptación parcial o total de las actividades realizadas por frente de obra para lo cual el contratista se compromete a implementar formato para el registro y trazabilidad de estas liberaciones
Se realiza revisión de listado de materiales presentado por tanto se emite oficio por parte de interventoría solicitando las certificaciones pendientes de entrega

9. Observaciones:

9,1 se requiere al contratista proteger bien la superficie de la cancha para evitar rayones, o que el recubrimiento sintetico se vea afectado., e inciciar con las obras de las escaleras de la cancha multiple.

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:

			
ESTADO ACTUAL ESCALERAS CANCHA MULTIPLE, NO SE AVANZA DURANTE LA SEMANA	**ESTADO ACTUAL ESCALERAS CANCHA MULTIPLE, NO SE AVANZA DURANTE LA SEMANA**	**SUMINISTRO E INSTALACION MORTERO IMPERMEABILIZANTE**	**SUMINISTRO E INSTALACION MORTERO IMPERMEABILIZANTE**

			
DEMOLICION DE ESTUCO E IMPERMEABILIZACION DE MAMPOSTERIA	**SUMINISTRO E INSTALACION DE MORTERO IMPERMEABILIZANTE**	**SUMINISTRO E INSTALACION DE MORTERO IMPERMEABILIZANTE**	**SUMINISTRO E INSTALACION DE MORTERO IMPERMEABILIZANTE**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	9	INTERVENTORIA
25/12/2023	31/12/2023	CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	Código:	Localidad:
	MANUEL CEPEDA VARGAS SEDE A	CALLE 56 SUR # 80H-63	KENNEDY

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No. — No. CO1.PCCNTR.5305583

Objeto: Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. — No. CO1.PCCNTR.5313251

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

	Semana No.	9	Fecha de corte:	domingo, 31 de diciembre de 2023			
		Ppto.		% Ejecución Acumulado			
MANUEL CEPEDA VARGAS SEDE A	Fecha inicio/Final	Valor	%/Total	Prog.	Real	Diferencia	Inversión
	30-oct-23 1-mar-24	155.791.632,57	100,00%	63,44%	73,03%	-9,59%	113.770.605,83
TOTAL		**155.791.632,57**	**100,00%**	-			

5. Estado de la Programación

6. Pendientes

Fecha de Terminación:	1-mar-24		
Adelanto/Atraso (Días):		se le requiere al contratista avanzar con la instalacion de la grama sintetica.	
Fecha Proyectada de Terminación:	1-mar-24		

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.2 el contratista avanza con el suministro e instlacion de la grama sintetica

7.2 el contratista avanza con la instalacion de flanches en la cubierta para el manejo de la contencion para el tema de las palomas.

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. . SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: Interventoría realizo el acompañamiento, verificacion en el suministro de la grama sintetica

8.2. . SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: Interventoría realizo el acompañamiento, verificacion en la instalacion de flanches en la cubierta para el manejo de la contencion para el tema de las palomas.

8.2. . Componente ambiental
- Se verifican condiciones de orden y aseo.
- Acopios de RCD y materiales cubiertos y delimitados.

8.3. .Componente SST
- Se recibe documentación para el ingreso de nuevos trabajadores.
- Se solicita al contratista aplicar en obra el procedimiento de trabajo en alturas aprobado por esta interventoría.

8.4. .Componente calidad
Se realiza revisión de informe sobre el cual no se evidencia la atención de las observaciones emitidas, por tanto, se aclara en comité que se debe presentar la evidencia de la aceptación parcial o total de las actividades realizadas por frente de obra para lo cual el contratista se compromete a implementar formato para el registro y trazabilidad de estas liberaciones
Se realiza revisión de listado de materiales presentado por tanto se emite oficio por parte de interventoría solicitando las certificaciones pendientes de entrega

9. Observaciones:

9,1 se requiere al contratista entregar certificados de calidad, de este frente de obra se retira del presupuesto el piso caucho de la zona de preescolar, falta avanzar en la instalacion de grama sintetica

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:

			
SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA SINTETICA	**SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA SINTETICA**	**SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA SINTETICA**	**SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA SINTETICA**

			
SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA SINTETICA	REPARACION GRIETAS	REPARACION GRIETAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHES

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	9
25/12/2023	31/12/2023

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	Direccion	Localidad:
	RODRIGO DE TRIANA SEDE C	CALLE 38 SUR BIS # 89-81	KENNEDY

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No. No. CO1.PCCNTR.5305583

Objeto: Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. No. CO1.PCCNTR.5313251

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

		Semana No.	9	Fecha de corte:	domingo, 31 de diciembre de 2023			
			Ppto.		% Ejecución Acumulado			
RODRIGO DE TRIANA SEDE C	**Fecha inicio/Final**		**Valor**	**%/Total**	**Prog.**	**Real**	**Diferencia**	**Inversión**
	30-oct-23	9-feb-24	148.204.050,93	100,00%	46,38%	8,54%	37,84%	12.661.698,03
TOTAL			**148.204.050,93**	**100,00%**	-		**37,84%**	**$0,00**

5. Estado de la Programación		6. Pendientes
Fecha de Terminación:	9-feb-24	
Adelanto/Atraso (Días):		pendiente que el contratista inicie con el desmonte de ventanas, suministro de ventanas
Fecha Proyectada de Terminación:	9-feb-24	

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1 el contratista avanza con desmonte de ventanas, se realiza vanos y filos de ventanas

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. . SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: Interventoría realizo el acompañamiento y seguimiento para el desmonte de ventaneria en aulas

8.2. . Componente ambiental
- Se verifican condiciones de orden y aseo.
- Acopios de RCD y materiales cubiertos y delimitados.

8.3. .Componente SST
- Se recibe documentación para el ingreso de nuevos trabajadores.
- Se solicita al contratista aplicar en obra el procedimiento de trabajo en alturas aprobado por esta interventoría.

8.4. .Componente calidad
Se realiza revisión de informe sobre el cual no se evidencia la atención de las observaciones emitidas, por tanto, se aclara en comité que se debe presentar la evidencia de la aceptación parcial o total de las actividades realizadas por frente de obra para lo cual el contratista se compromete a implementar formato para el registro y trazabilidad de estas liberaciones
Se realiza revisión de listado de materiales presentado por tanto se emite oficio por parte de interventoría solicitando las certificaciones pendientes de entrega

9. Observaciones:

9,1 Que el contratista avance con las obras de desmonte e instalacion de ventanas

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:

			
CONSTRUCCION DE VANOS Y FILOS	CONSTRUCCION DE VANOS Y FILOS	CONSTRUCCION DE VANOS Y FILOS	CONSTRUCCION DE VANOS Y FILOS

			
CONSTRUCCION DE VANOS Y FILOS	DESMONTE DE VENTANAS	DESMONTE DE VENTANAS	DESMONTE DE VENTANAS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	9	INTERVENTORIA
25/12/2023	31/12/2023	CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO		Direccion		Localidad:	
	VILLA RICA SEDE B		CALLE 49 SUR # 78-35			KENNEDY

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No.	No. CO1.PCCNTR.5305583
Objeto:	Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	No. CO1.PCCNTR.5313251
Objeto:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

		Semana No.	9	Fecha de corte:	domingo, 31 de diciembre de 2023			
			Ppto.		% Ejecución Acumulado			
VILLA RICA SEDE B	Fecha inicio/Final		Valor	%/Total	Prog.	Real	Diferencia	Inversión
	30-oct-23	8-mar-24	171.482.054,00	100,00%	30,37%	13,14%	17,24%	22.527.897,42
TOTAL			**171.482.054,00**	**100,00%**	-		**17,24%**	**$0,00**

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	8-mar-24
Adelanto/Atraso (Días):	
Fecha Proyectada de Terminación:	8-mar-24

6. Pendientes

pendiente que el contratista continue con el cielo raso del auditorio, continuar pañete, alistado de pisos, iniciar con las divisiones en la zona administrativa, iniciar con el shut de basuras, iniciar con el piso caucho de la zona de preescolar.

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1 se realiza demolicion de pañete en zona de preescolar

7.2 se avanza con la instalacion de la estructura y laminas del cielo raso en el auditorio

7.3 se avanza con la instalacion de mortero impermeabilizante en muros de zona de preescolar

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. . SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: Interventoría realizo el acompañamiento y seguimiento en la demolicion de pañete en zona de preescolar e instalacion de la estructura y laminas del cielo raso en el auditorio, instalacion de mortero impermeabilizante en muros de zona d epreescolar

8.2. . Componente ambiental
- Se verifican condiciones de orden y aseo.
- Acopios de RCD y materiales cubiertos y delimitados.

8.3. .Componente SST
- Se recibe documentación para el ingreso de nuevos trabajadores.
- Se solicita al contratista aplicar en obra el procedimiento de trabajo en alturas aprobado por esta interventoría.

8.4. .Componente calidad
Se realiza revisión de informe sobre el cual no se evidencia la atención de las observaciones emitidas, por tanto, se aclara en comité que se debe presentar la evidencia de la aceptación parcial o total de las actividades realizadas por frente de obra para lo cual el contratista se compromete a implementar formato para el registro y trazabilidad de estas liberaciones
Se realiza revisión de listado de materiales presentado por tanto se emite oficio por parte de interventoría solicitando las certificaciones pendientes de entrega

9. Observaciones:

9,1 que avance con las la instalacion de cielo raso, inicio de piso caucho de zona de preescolar, inicien con las divisiones de la zona administrativa, inicie con el shut de basuras

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:

			
AVANCE DE OBRA PATIO EXTERIOR DE PREESCOLAR	**DEMOLICION PLACA, PARA SHUT DE BASURAS**	**DEMOLICION DE PLACA PARA REDES SANITARIAS**	**AVANCE DE OBRA DE CIELO RASO DE AUDITORIO**

			
AVANCE DE OBRA DE MUROS DE OFICINA	AVANCE DE OBRA DE MUROS DE OFICINA	AVANCE DE OBRA DE MUROS DE OFICINA	AVANCE DE OBRA DE CIELO RASO DE AUDITORIO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	9	INTERVENTORIA
25/12/2023	31/12/2023	CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	DIRECCION	Localidad:
	FRANCISCO MIRANDA	DIAGONAL 41 SUR #73ª-80	KENNEDY

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No. | No. CO1.PCCNTR.5305583

Objeto: Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:		$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. | No. CO1.PCCNTR.5313251

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

Semana No.	9	Fecha de corte:	domingo, 31 de diciembre de 2023

	Fecha inicio/Final		Ppto. Valor	%/Total	% Ejecución Acumulado Prog.	Real	Diferencia	Inversión
FRANCISCO MIRANDA	30-oct-23	7-mar-24	841.434.983,00	100,00%	41,63%	15,77%	25,86%	132.691.873,21
TOTAL			**841.434.983,00**	**100,00%**	-			

5. Estado de la Programación

6. Pendientes

Pendiente que el contratista inicie con la demolicion del encorozado de cubierta, desmonte de

Fecha de Terminación:	7-mar-24		Pendiente que el contratista inicie con la demolicion del encerramiento de cubierta, desmonte de todo tipo de cubierta, desmonte de lamparas, desmonte de red electrica, suministro de estructura metalica, pintura de cerchas, suministro de cubierta, corte y regatas en concreto, flanche lamina galvanizada, teja traslucida, inicio de pañete, alistado de pisos, avanzar con todo el capitulo de registros, cheques y valvulas, disposicion de teja en asbesto y entregar los certificados de calidad de todo material que haya ingresado a obra,
Adelanto/Atraso (Días):			
Fecha Proyectada de Terminación:	7-mar-24		

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1 En esta semana la interventoria dejo reportado en boitacora en visitas realizadas, el contratista realiza el suministro de material para la cubierta

7.2 el contratista realiza sumiistro de material granular, cemento y ladrillos, se avanza con relleno de base granular, se avanza en la construccion de las cajas de inpeccion en bateria sanitaria, no se avanza en desmonte de la cubierta

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. . SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: la interventoria realiza notas en bitacora para seguimiento del contrtato

8.2. . Componente ambiental
- Se verifican condiciones de orden y aseo.
- Acopios de RCD y materiales cubiertos y delimitados.

8.3. .Componente SST
- Se recibe documentación para el ingreso de nuevos trabajadores.
- Se solicita al contratista aplicar en obra el procedimiento de trabajo en alturas aprobado por esta interventoría.

8.4. .Componente calidad
Se realiza revisión de informe sobre el cual no se evidencia la atención de las observaciones emitidas, por tanto, se aclara en comité que se debe presentar la evidencia de la aceptación parcial o total de las actividades realizadas por frente de obra para lo cual el contratista se compromete a implementar formato para el registro y trazabilidad de estas liberaciones
Se realiza revisión de listado de materiales presentado por tanto se emite oficio por parte de interventoría solicitando las certificaciones pendientes de entrega

9. Observaciones:

9,1 que el contratista inicie con las obras correspondientes al desmonte de cubierta, red electrica en general, desmonte de luminarias, igualmente se recuerda que para la proxima semana se deben iniciar las siguientes actividades registradas en la programacion, limpieza de canales y bajantes, suministro e instalacion de estrutura metalica, pintura de cerchas, e instalacion de cubierta,

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:

			
DESMONTE DE CUBIERTA	**DESMONTE DE CUBIERTA**	**DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA**	**DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA**

			
SUMINISTRO MATRIAL GRANULAR MIXTO	COMPACTACION BASE GRANULAR	COMPACTACION BASE GRANULAR	COMPACTACION BASE GRANULAR
			
PLACA DE CONTRAPISO	CAJAS DE INSPECCION	SUMINISTRO DE CUBIERTA	SUMINISTRO DE CUBIERTA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	9	INTERVENTORIA
25/12/2023	31/12/2023	CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	Direccion	Localidad:
	MANUEL ZAPATA OLIVELLA	CALLE 1 BIS # 87-84	KENNEDY

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No. — No. CO1.PCCNTR.5305583

Objeto: Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. — No. CO1.PCCNTR.5313251

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

	Semana No.	9	Fecha de corte:	domingo, 31 de diciembre de 2023			
		Ppto.		% Ejecución Acumulado			
MANUEL ZAPATA OLIVELLA	Fecha inicio/Final	Valor	%/Total	Prog.	Real	Diferencia	Inversión
	30-oct-23 29-feb-24	282.245.984,00	100,00%	50,91%	34,67%	16,23%	97.866.031,74
TOTAL		**282.245.984,00**	**100,00%**	-		**16,23%**	**$0,00**

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	29-feb-24
Adelanto/Atraso (Días):	
Fecha Proyectada de Terminación:	29-feb-24

6. Pendientes

pendiente que el contratista inicie con piso caucho en zona de preescolar, avance con el filtro frances, e inicie con el pasamanos de barandas.

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1 el contratista avanza con el cargue de pisos en la cubierta con mortero impermeabilizado.

7.2 se avanza con el desmonte de manto foil de aluminio en la cubierta, se avanza con suministro de arena de rio.

7.3 se avanza con la excavacion manual para el filtro frances

7.4 se avanza con el suministro e instalacion de manto foil de aluminio

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. . SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: Interventoría realizo el acompañamiento y seguimiento en el cargue de pisos en la cubierta con mortero impermeabilizado., se verifica en el desmonte de manto foil de aluminio en la cubierta, excavacion manual para el filtro frances,suministro e instalacion de manto foil de aluminio

8.2. . Componente ambiental
- Se verifican condiciones de orden y aseo.
- Acopios de RCD y materiales cubiertos y delimitados.

8.3. .Componente SST
- Se recibe documentación para el ingreso de nuevos trabajadores.
- Se solicita al contratista aplicar en obra el procedimiento de trabajo en alturas aprobado por esta interventoría.

8.4. .Componente calidad
Se realiza revisión de informe sobre el cual no se evidencia la atención de las observaciones emitidas, por tanto, se aclara en comité que se debe presentar la evidencia de la aceptación parcial o total de las actividades realizadas por frente de obra para lo cual el contratista se compromete a implementar formato para el registro y trazabilidad de estas liberaciones
Se realiza revisión de listado de materiales presentado por tanto se emite oficio por parte de interventoría solicitando las certificaciones pendientes de entrega

9. Observaciones:

9,1 que material que llegue a obra debe ser trasegado inmediatamente, avanzar con las obras de preescolar como piso caucho, pasamanos de las barandas

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:

			
EXCAVACION MANUAL FILTRO FRANCES	**AFINADO Y PENDIENTADO DE PLACA**	**AFINADO Y PENDIENTADO DE PLACA**	**AFINADO Y PENDIENTADO DE PLACA**

			
SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO

FORMULARIO ÚNICO DE TRÁMITES

BOGOTÁ Secretaría de Educación

Consulta web

Volver a consultar

RADICACION ENTRADA NÚMERO E-2024-3109

ESTADO ACTUAL **RADICADO**

Radicación | Reparto y Gestión | En Trámite | Finalizado

TRÁMITE ESTÁ AQUÍ

Días hábiles del trámite: 15

Días hábiles transcurridos: 0

Tiempo legal del trámite

Tiempo que lleva su proceso

Historial

DETALLE RADICADO

Radicador	SISTEMA FUT
Fecha de Radicación	11/01/2024
No. Origen	
Documentos Referenciados	
Datos del Solicitante	
Entidad/Origen	RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Documento	79573492
Teléfono	7653016
Celular	3013942384
Correo Electrónico	proyectos@soliunsas.com
Dirección	KR 70 C #48-55 NORMANDIA
Ciudad	BOGOTÁ, D.C.
País	COLOMBIA
Dependencias Responsables	
OFICINA VIRTUAL DE SERVICIO AL CIUDADANO	
Copias	
Información Adicional	
Asunto	Radicado desde el FUT. Tipo ciudadano solicitante: Contactenos. Trámite: VENTANILLA DE RADICACIÓN VIRTUAL. ¿Cómo se enteró de nosotros? = Recomendación, Asunto de la Petición = SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-102 - Remision informe semanal No. 10, Describa su Petición: Señor ciudadano recuerde registrar una descripción completa de su solicitud, clara y detallada, con datos relevantes como (localidad, nombre del colegio, grado, número de documento de identidad, nombre completo de los estudiantes, etc.), o los datos que considere pertinentes de acuerdo con el tipo de petición que radique a la entidad, con el objetivo de dar trámite de manera completa. = SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-102 - Remision informe semanal No. 10. El usuario adjuntó 1 archivos.
No. Folios	1
Anexos	
Documentos Adjuntos	
E-2024-3109_1.pdf	

Para una mejor experiencia, por favor utilice Internet Explorer Edge, Opera, Google Chrome y Mozilla Firefox. V1.1.1

EDUCACIÓNBOGOTÁ
Secretaría de Educación del Distrito

Radicados Relacionados

Volver a consultar

SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-102

Bogotá D.C., 11 de enero de 2024

Señores
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
Atn. Enrique Campos
Apoyo a la Supervisión
Bogotá D.C.

Referencia: **Contrato de Interventoría** cuyo objeto es: **"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS" GRUPO 8".**

Asunto: Remisión informe semanal No. 10

Cordial Saludo,

En cumplimiento de nuestras obligaciones, por medio de la presente nos permitimos remitir el informe semanal de interventoría No. 10, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de enero de 2024 al 07 de enero de 2024 para el contrato descrito en la referencia.

Cordialmente,



RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal

Anexos: (30) folios.
Con copia: No aplica.
Elaboró: MCMM
Revisó: No aplica

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

SECRETARIA DE EDUCACION

1/01/2024	**al**	**10 7/01/2024**	**Interventor:**	**CONSORCIO SANTA MARIA 022**

1. **Datos Generales**

Nombre: **Localidad:**

NOMBRE	LOCALIDAD
COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C	KENNEDY
COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE A	KENNEDY
COLEGIO RODRIGO DE TRIANA	KENNEDY
COLEGIO VILLA RICA	KENNEDY
COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA	KENNEDY
COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA	KENNEDY
COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN	BOSA
COLEGIO JORGE ISAAC	BOSA
COLEGIO RURAL LA CONCEPCION	BOSA
COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN	BOSA
COLEGIO BOSANOVA	BOSA
BERNARDINO	BOSA
COLEGIO MOTORISTA	BOSA
COLEGIO DILE BOSA	BOSA
EMERGENCIAS	BOSA-KENNEDY

2. **Contrato de Obra**

CONTRATO DE OBRA No.	**No. CO1.PCCNTR.5305583**
Objeto:	Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	**UNION TEMPORAL GEPM 2023-1**

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N.A.	29-jun-24	N.A	N.A	N.A	N.A

		Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:	$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 :	$ -						
Anticipo:	$ -						
Retegarantía:	$ -						
	Neto Acta						
	Acumulado						

3. **Contrato de Interventoría**

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	**No. CO1.PCCNTR.5313251**
Objeto:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista:			CONSORCIO SANTA MARIA 022						
F.I.		PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	
30-oct-23		9 MESES	29-jul-24	N.A.	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	
				Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:			$ 504.080.587,00						
Adición:			$ -						
Anticipo:			$ -						
Retegarantía:			$ -						
			Neto Acta						
			Acumulado						

4.	Programación.			Semana No.	10	Fecha de corte:	7-ene-24			
				Ppto.			% Ejecución Acumulado			

Nº	Capítulos:	LOCALIDAD	Fecha inicio/Final		Valor	%/Total	Prog.	Real	Diferencia	% Inversión
1	COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C	KENNEDY	28-mar-23	4-abr-23	$ 142.634.326,53	**2,12%**	19,63%	29,39%	9,77%	$ 41.925.942
2	COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE A	KENNEDY	15-may-23	20-jun-23	$ 136.183.544,69	**2,02%**	81,60%	100,00%	18,40%	$ 136.183.545
3	COLEGIO RODRIGO DE TRIANA	KENNEDY	28-mar-23	4-abr-23	$ 148.204.050,93	**2,20%**	54,98%	8,54%	-46,44%	$ 12.661.698
4	COLEGIO VILLA RICA	KENNEDY	24-abr-23	28-abr-23	$ 161.048.232,22	**2,39%**	63,55%	16,21%	-47,34%	$ 26.099.505
5	COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA	KENNEDY	9-ene-23	14-ene-23	$ 841.434.983,00	**12,49%**	48,07%	16,40%	-31,66%	$ 138.032.417
6	COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA	KENNEDY	20-mar-23	4-abr-23	$ 260.511.503,65	**3,87%**	63,39%	38,01%	-25,38%	$ 99.012.010
7	COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN	BOSA	15-may-23	20-jun-23	$ 1.242.663.152,15	**18,44%**	6,57%	10,84%	4,27%	$ 134.704.686
8	COLEGIO JORGE ISAAC	BOSA	12-dic-22	20-ene-23	$ 48.548.409,82	**0,72%**	100,00%	50,46%	-49,54%	$ 24.497.528
9	COLEGIO RURAL LA CONCEPCION	BOSA	9-mar-23	28-mar-23	$ 253.510.561,49	**3,76%**	0,00%	0,00%	0,00%	$ -
10	COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN	BOSA	30-mar-23	28-abr-23	$ 543.111.193,70	**8,06%**	0,00%	0,00%	0,00%	$ -
11	COLEGIO BOSANOVA	BOSA	30-mar-23	20-jun-23	$ 158.793.259,67	**2,36%**	0,00%	0,00%	0,00%	$ -
12	COLEGIO SAN BERNARDINO	BOSA	6-ene-23	16-feb-23	$ 945.417.366,15	**14,03%**	66,51%	21,33%	-45,18%	$ 201.657.524
13	COLEGIO MOTORISTA	BOSA	14-mar-23	28-abr-23	$ 214.029.550,15	**3,18%**	0,00%	0,00%	0,00%	$ -
14	COLEGIO DILE BOSA	BOSA	6-mar-23	26-abr-23	$ 364.078.580,55	**5,40%**	0,00%	0,00%	0,00%	$ -
15	EMERGENCIAS	BOSA-KENNEDY	6-mar-23	26-abr-23	$ 407.280.093,00	**6,04%**	0,00%	0,00%	0,00%	$ -
	TOTAL				**$ 5.867.448.808**	**87,08%**	**22,45%**	**12,09%**	**-**	**$ 814.774.854**

VR TOTAL EJECUTADO	$	-
VR INICIAL CONTRATO	$	6.738.166.067,00
ADICION	$	-

10,35%	**DIFERENCIA**

VR TOTAL CONTRATO	$	6.738.166.067,00

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	29-jun-24
FECHA DE TERMINACION PRORROGA	N.A.
Adelanto/Atraso (Días):	
Fecha Proyectada de Terminación:	29-jun-24

6. Pendientes

que el contratista actualice los presupuestos en general, ya que de acuerdo a la ultima mesa de trabajo entre residentes esta sobrando recursos, que haga entrega de las programaciones ajustadas con los presupuestos, haga entrega de los vales del retito de escombros de manuel cepeda sede c, que el contratista haga entrega de los certificados de calidad de todo material que haya ingresado a obra , pendiente que el contratista avance en las obras de rodrigo de triana, villa rica, francisco miranda y jorge isaac,

6

PAC	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
6.738.166.067,00									6.738.166.067,00
29/6/2024									0%

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C	el contratista avanza con la demolicion de pañete en aulas, el contratista no avanza en la graderia en concreto en cancha multiple, el contratista avanza con la impermeabilizacion de la mamposteria donde se realizo demolicion de pañete, e instalcion de pañete impermeabilizado
COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE A	el contratista avanza con el suministro e instalacion de la grama sintetica, el contratista avanza con el tratamiento de fisuras bajo placa
COLEGIO RODRIGO DE TRIANA	el contratista avanza con desmonte de ventanas, se realiza vanos y filos de ventanas
COLEGIO VILLA RICA	se avanza con la instalacion de laminas del cielo raso y masilla en el auditorio, se avanza con la instalacion de mortero impermeabilizante en muros de zona de preescolar, se avanza con la demolicion y excavaion manual para las redes sanitarias del shut de basuras
COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA	En esta semana el contratista avanza en la construccion de la placa de contrapiso, muros en mamposteria y pañete de la bateria sanitaria, el contratista avanza en el desmonte de la cubierta y estructura metalica de las 4 aulas del tercer piso, y avanza en la instalacion de la nueva estructura metalica de las mismas 4 aulas del tercer piso
COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA	el contratista termina con el cargue de pisos en la cubierta con mortero impermeabilizado. se termina con el desmonte de manto foil de aluminio en la cubierta, se avanza con la excavacion manual para el filtro frances, se termina con el suministro e instalacion de manto foil de aluminio, y se aplica pintura en el muro de preescolar
COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN	Avanza la instalación de nuevas redes hidráulicas y sanitarias en los baños de niños y niñas y avanza en taller, la carpintería de aluminio para las ventanas del Bloque B.
COLEGIO JORGE ISAAC	Inicia la instalación de la estructura metálica de la tarima ubicada en el patio central de la Sede Educativa y llega una parte del material para los pasamanos de las escaleras
COLEGIO SAN BERNARDINO	Avanza pañete en los baños del segundo piso de la sede educativa

8

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

SEGUIMIENTO GESTIÓN SST


- Se recibe documentación para el ingreso de nuevos trabajadores.
- Se verifica el uso de EPP en los frentes de obra.
- Se verifican actividades de trabajo en alturas en el colegio Manuel Zapata Olivella.

9 SEGUIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL

- Se verifican condiciones de orden y aseo.
- Se solicita al contratista mantener en condiciones óptimas los muros verdes desmontados en el colegio Rodrigo de Triana.

10 REGISTRO FOTOGRAFICO

COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C:	COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C:	COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C:	COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C:	COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C:
				
COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE A:	COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE A:	COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE A:	COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE A:	COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE A:
				
COLEGIO RODRIGO DE TRIANA:	COLEGIO RODRIGO DE TRIANA:	COLEGIO RODRIGO DE TRIANA:	COLEGIO RODRIGO DE TRIANA:	COLEGIO RODRIGO DE TRIANA:
				
COLEGIO VILLA RICA:	COLEGIO VILLA RICA:	COLEGIO VILLA RICA:	COLEGIO VILLA RICA:	COLEGIO VILLA RICA:
				
COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA:	COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA:	COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA:	COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA:	COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA:

				
COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA:	COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA:	COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA:	COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA:	COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA:
				
COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN:	COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN:	COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN:	COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN:	COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN:
				

COLEGIO JORGE ISAAC:	COLEGIO JORGE ISAAC:	COLEGIO JORGE ISAAC:	COLEGIO JORGE ISAAC:	COLEGIO JORGE ISAAC:
				
COLEGIO SAN BERNARDINO:	COLEGIO SAN BERNARDINO:	COLEGIO SAN BERNARDINO:	COLEGIO SAN BERNARDINO:	COLEGIO SAN BERNARDINO:
				

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	10
1/01/2024	7/01/2024

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	Direccion	Localidad:
	MANUEL CEPEDA VARGAS SEDE C	CARRERA 83- # 46 B SUR	KENNEDY

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No.	No. CO1.PCCNTR.5305583
Objeto:	Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	No. CO1.PCCNTR.5313251
Objeto:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

		Semana No.	10	Fecha de corte:	domingo, 7 de enero de 2024			
			Ppto.		% Ejecución Acumulado			
MANUEL CEPEDA VARGAS SEDE C	**Fecha inicio/Final**		**Valor**	**%/Total**	**Prog.**	**Real**	**Diferencia**	**Inversión**
	30-oct-23	27-feb-24	142.634.326,53	100,00%	19,63%	29,39%	-9,77%	41.925.941,87
TOTAL			**142.634.326,53**	**100,00%**	-			

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	27-feb-24
Adelanto/Atraso (Días):	
Fecha Proyectada de Terminación:	27-feb-24

6. Pendientes

pendiente que el contratista inicie con suministro acero de refuerzo, muro ladrillo estructural, anclajes, y entregar los certificados de calidad de todo material que haya ingresado a obra

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1 el contratista avanza con la demolicion de pañete en aulas

7.2 el contratista no avanza en la graderia en concreto en cancha multiple

7.3 el contratista avanza con la impermeabilizacion de la mamposteria donde se realizo demolicion de pañete, e instalcion de pañete impermeabilizado

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. . SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: Interventoría realizo el acompañamiento y seguimiento para las actividades en la demolicion de pañete en aulas, demolicion de la graderia en concreto en cancha multiple, impermeabilizacion de la mamposteria donde se realizo demolicion de pañete.

8.2. . Componente ambiental
- Se verifican condiciones de orden y aseo.
- Se solicita al contratista mantener en condiciones óptimas los muros verdes desmontados en el colegio Rodrigo de Triana.

8.3. .Componente SST
- Se recibe documentación para el ingreso de nuevos trabajadores.
- Se verifica el uso de EPP en los frentes de obra.
- Se verifican actividades de trabajo en alturas en el colegio Manuel Zapata Olivella.

8.4. .Componente calidad
•El contratista presenta certificado de acreditación de laboratorio Concrelab, contratado para la ejecución de ensayos de laboratorio el cual es aprobado
•Se realiza la revisión del informe N°2 presentado por el contratista, sobre el cual se emiten observaciones

9. Observaciones:

9,1 se requiere al contratista proteger bien la superficie de la cancha para evitar rayones, o que el recubrimiento sintetico se vea afectado., e inciciar con las obras de las escaleras de la cancha multiple.

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:

			
SUMINISTRO E INSTALACION DE PAÑETE IMPERMEABILIZANTE	SUMINISTRO E INSTALACION DE PAÑETE IMPERMEABILIZANTE	SUMINISTRO E INSTALACION DE PAÑETE IMPERMEABILIZANTE	CORTE DE PAÑETE
			
ESTADO ACTUAL DE GRADERIAS, SIN AVANCE DE OBRA	ESTADO ACTUAL DE GRADERIAS, SIN AVANCE DE OBRA	SUMINISTRO E INSTALACION DE PAÑETE IMPERMEABILIZANTE	SUMINISTRO E INSTALACION DE MORTERO IMPERMEABILIZANTE
			
DEMOLICION DE PAÑETE	ESTADO ACTUAL DE MUROS EXTERNOS	SUMINISTRO E INSTALACION DE PAÑETE IMPERMEABILIZANTE	SUMINISTRO E INSTALACION DE PAÑETE IMPERMEABILIZANTE

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	10
1/11/2024	7/11/2024

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	Código:	Localidad:
	MANUEL CEPEDA VARGAS SEDE A	CALLE 56 SUR # 80H-63	KENNEDY

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No. **No. CO1.PCCNTR.5305583**

Objeto: Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: **UNION TEMPORAL GEPM 2023-1**

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A

			Suspensión (días)					
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. **No. CO1.PCCNTR.5313251**

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"

Contratista: **CONSORCIO SANTA MARIA 022**

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

			Semana No.	10	Fecha de corte:	jueves, 7 de noviembre de 2024			
				Ppto.		% Ejecución Acumulado			
MANUEL CEPEDA VARGAS SEDE A	**Fecha inicio/Final**		**Valor**	**%/Total**	**Prog.**	**Real**	**Diferencia**	**Inversión**
	30-oct-23	1-mar-24	136.183.544,69	100,00%	81,60%	100,00%	-18,40%	136.183.531,03
TOTAL			**136.183.544,69**	**100,00%**	-			

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	1-mar-24
Adelanto/Atraso (Días):	
Fecha Proyectada de Terminación:	1-mar-24

6. Pendientes

se le requiere al contratista actualizar el presupuesto ya que hay ciertas actividades que no se van a ejeuctar, pendiente que el contyratista sumoi9nistre mas granulo de caucho a la canha sintetica, y realizar aseo a la cancha

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.2 el contratista avanza y termina con la instalacion de la grama sintetica

7.2 el contratista avanza con el tratamiento de fisuras bajo placa

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. . SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: Interventoría realizo el acompañamiento, en la instalacion de la grama sintetica

8.2. . SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: Interventoría realizo el acompañamiento, verificacion en el tratamiento de fisuras bajo placa

8.2. . Componente ambiental
- Se verifican condiciones de orden y aseo.
- Se solicita al contratista mantener en condiciones óptimas los muros verdes desmontados en el colegio Rodrigo de Triana.

8.3. .Componente SST
- Se recibe documentación para el ingreso de nuevos trabajadores.
- Se verifica el uso de EPP en los frentes de obra.
- Se verifican actividades de trabajo en alturas en el colegio Manuel Zapata Olivella.

8.4. .Componente calidad
•El contratista presenta certificado de acreditación de laboratorio Concrelab, contratado para la ejecución de ensayos de laboratorio el cual es aprobado
•Se realiza la revisión del informe N°2 presentado por el contratista, sobre el cual se emiten observaciones

9. Observaciones:

9,1 se requiere al contratista entregar certificados de calidad, y actualizar le presupuesto ya que todas las obras fueron ejecutadas. de este frente de obra se retira del presupuesto el piso caucho de la zona de preescolar,

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:

			
REPARACION GRIETAS	**REPARACION GRIETAS**	**SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA SINTETICA**	**SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA SINTETICA**
			
SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA SINTETICA	**REALIZAR ASAEO GENERAL**	**SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA SINTETICA**	**SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA SINTETICA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	10	INTERVENTORIA
1/01/2024	7/01/2024	CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	Direccion	Localidad:
	RODRIGO DE TRIANA SEDE C	CALLE 38 SUR BIS # 89-81	KENNEDY

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No.	No. CO1.PCCNTR.5305583
Objeto:	Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	No. CO1.PCCNTR.5313251
Objeto:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

			Semana No.	10	Fecha de corte:	domingo, 7 de enero de 2024		
				Ppto.		% Ejecución Acumulado		
RODRIGO DE TRIANA SEDE C	**Fecha inicio/Final**		**Valor**	**%/Total**	**Prog.**	**Real**	**Diferencia**	**Inversión**
	30-oct-23	9-feb-24	148.204.050,93	100,00%	54,98%	8,54%	46,44%	12.661.698,03
TOTAL			**148.204.050,93**	**100,00%**	-		**46,44%**	**$0,00**

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	9-feb-24
Adelanto/Atraso (Días):	
Fecha Proyectada de Terminación:	9-feb-24

6. Pendientes

pendiente que el contratista inicie con el suministro de ventanas, y termine con filos y vanos, e incie con estuco y pintura

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1 el contratista avanza en vanos y filos de ventanas.

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. . SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: Interventoría realizo el acompañamiento y seguimiento en vanos y filos de ventanas.

8.2. . Componente ambiental
- Se verifican condiciones de orden y aseo.
- Se solicita al contratista mantener en condiciones óptimas los muros verdes desmontados en el colegio Rodrigo de Triana.

8.3. .Componente SST
- Se recibe documentación para el ingreso de nuevos trabajadores.
- Se verifica el uso de EPP en los frentes de obra.
- Se verifican actividades de trabajo en alturas en el colegio Manuel Zapata Olivella.

8.4. .Componente calidad
•El contratista presenta certificado de acreditación de laboratorio Concrelab, contratado para la ejecución de ensayos de laboratorio el cual es aprobado
•Se realiza la revisión del informe N°2 presentado por el contratista, sobre el cual se emiten observaciones

9. Observaciones:

9,1 Que el contratista avance con lsuministro e instalacion de ventanas, estuco y pintura

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:

			
VENTANAS DESMONTADAS	**CONSTRUCCION DE VANOS Y FILOS**	**VENTANAS DESMONTADAS**	**CONSTRUCCION DE VANOS Y FILOS**
			
CONSTRUCCION DE VANOS Y FILOS	**CONSTRUCCION DE VANOS Y FILOS**	**CONSTRUCCION DE VANOS Y FILOS**	**CONSTRUCCION DE VANOS Y FILOS**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	10	
1/01/2024	7/01/2024	

INTERVENTORIA

CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO		Direccion		Localidad:	
	VILLA RICA SEDE B		CALLE 49 SUR # 78-35		KENNEDY	

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No.	No. CO1.PCCNTR.5305583
Objeto:	Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	No. CO1.PCCNTR.5313251
Objeto:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

		Semana No.	10	Fecha de corte:	domingo, 7 de enero de 2024			
			Ppto.		% Ejecución Acumulado			
VILLA RICA SEDE B	**Fecha inicio/Final**		**Valor**	**%/Total**	**Prog.**	**Real**	**Diferencia**	**Inversión**
	30-oct-23	8-mar-24	161.048.232,22	100,00%	63,55%	16,21%	47,34%	26.099.504,93
TOTAL			**161.048.232,22**	**100,00%**	**-**		**47,34%**	**$0,00**

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	8-mar-24
Adelanto/Atraso (Días):	
Fecha Proyectada de Terminación:	8-mar-24

6. Pendientes

pendiente que el contratista continue y termine con el cielo raso del auditorio, continuar pañete, alistado de pisos, iniciar con las divisiones en la zona administrativa, iniciar con el shut de basuras, iniciar con el piso caucho de la zona de preescolar.

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1 se avanza con la instalacion de laminas del cielo raso y masilla en el auditorio

7.2 se avanza con la instalacion de mortero impermeabilizante en muros de zona de preescolar

7.3 se avanza con la demolicion y excavaion manual para las redes sanitarias del shut de basuras

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. . SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: Interventoría realizo el acompañamiento y seguimiento en la instalacion de laminas del cielo raso y masilla en el auditorio, en la instalacion de mortero impermeabilizante en muros de zona de preescolar, en la demolicion y excavaion manual para las redes sanitarias del shut de basuras

8.2. . Componente ambiental
- Se verifican condiciones de orden y aseo.
- Se solicita al contratista mantener en condiciones óptimas los muros verdes desmontados en el colegio Rodrigo de Triana.

8.3. .Componente SST
- Se recibe documentación para el ingreso de nuevos trabajadores.
- Se verifica el uso de EPP en los frentes de obra.
- Se verifican actividades de trabajo en alturas en el colegio Manuel Zapata Olivella.

8.4. .Componente calidad
•El contratista presenta certificado de acreditación de laboratorio Concrelab, contratado para la ejecución de ensayos de laboratorio el cual es aprobado
•Se realiza la revisión del informe N°2 presentado por el contratista, sobre el cual se emiten observaciones

9. Observaciones:

9,1 que el contratista continue y termine con el cielo raso del auditorio, continuar pañete, alistado de pisos, iniciar con las divisiones en la zona administrativa, iniciar con el shut de basuras, iniciar con el piso caucho de la zona de preescolar.

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:

			
PATIO EXTERIOR DE PREESCOLAR SIN AVANCE DE OBRA	PATIO EXTERIOR DE PREESCOLAR SIN AVANCE DE OBRA	DEMOLICION DE PLACA PARA REDES SANITARIAS	REPLANTEO DE CAJA DE INSPECCION
			
DEMOLICION DE RAMPA	AVANCE DE OBRA DE CIELO RASO DE AUDITORIO	AVANCE DE OBRA DE CIELO RASO DE AUDITORIO	MUROS DE OFICINA SIN AVANCE DE OBRA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	10
1/01/2024	7/01/2024

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	DIRECCION	Localidad:
	FRANCISCO MIRANDA	DIAGONAL 41 SUR #73ª-80	KENNEDY

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No. No. CO1.PCCNTR.5305583

Objeto: Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:		$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. No. CO1.PCCNTR.5313251

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

			Semana No.	10	Fecha de corte:	domingo, 7 de enero de 2024			
				Ppto.		% Ejecución Acumulado			
FRANCISCO MIRANDA	**Fecha inicio/Final**		**Valor**	**%/Total**	**Prog.**	**Real**	**Diferencia**	**Inversión**
	30-oct-23	7-mar-24	841.434.983,00	100,00%	48,07%	16,40%	31,66%	138.032.417,17
TOTAL			**841.434.983,00**	**100,00%**	-			

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	7-mar-24
Adelanto/Atraso (Días):	
Fecha Proyectada de Terminación:	7-mar-24

6. Pendientes

Pendiente que el contratista inicie con la demolicion del encorozado de cubierta, desmonte de todo tipo de cubierta en sala de sistemas, y patios internos, desmonte de lamparas, desmonte de red electrica en aula de sistemas, suministro de estructura metalica en sala de sistemas, pintura de cerchas en sala de sistemas, suministro de cubierta en su totalidad, flanche lamina galvanizada, teja traslucida, disposicion de teja en asbesto y entregar los certificados de calidad de todo material que haya ingresado a obra,

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1 En esta semana la interventoria dejo reportado en boitacora en visitas realizadas, el contratista realiza el suministro de material para la cubierta y estructura metalica

7.2 el contratista avanza en la construccion de la placa de contrapiso, muros en mamposteria y pañete de la bateria sanitaria

7.3 el contratista avanza en el desmonte de la cubierta y estructura metalica de las 4 aulas del tercer piso, y avanza en la instalacion de la nueva estructura metalica de las mismas 4 aulas del tercer piso

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. . SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: la interventoria realiza notas en bitacora para seguimiento del contrtato, hace seguimiento en la construccion de la placa de contrapiso, muros en mamposteria y pañete de la bateria sanitaria, y en el desmonte de la cubierta y estructura metalica de las 4 aulas del tercer piso, y avanza en la instalacion de la nueva estructura metalica de las mismas 4 aulas del tercer piso

8.2. . Componente ambiental
- Se verifican condiciones de orden y aseo.
- Se solicita al contratista mantener en condiciones óptimas los muros verdes desmontados en el colegio Rodrigo de Triana.

8.3. .Componente SST
- Se recibe documentación para el ingreso de nuevos trabajadores.
- Se verifica el uso de EPP en los frentes de obra.
- Se verifican actividades de trabajo en alturas en el colegio Manuel Zapata Olivella.

8.4. .Componente calidad
•El contratista presenta certificado de acreditación de laboratorio Concrelab, contratado para la ejecución de ensayos de laboratorio el cual es aprobado
•Se realiza la revisión del informe N°2 presentado por el contratista, sobre el cual se emiten observaciones

9. Observaciones:

9,1 que el contratista avance con las obras correspondientes al desmonte de cubierta en las aulas de sistemas y patios internos, red electrica en general, desmonte de luminarias en aula de sistemas, igualmente se recuerda que para la proxima semana se deben avanzar las siguientes actividades registradas en la programacion, limpieza de canales y bajantes, suministro e instalacion de estrutura metalica, pintura de cerchas, avanzar en la instalacion de cubierta,

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:

			
MAMPOSTERIA DE BATERIA SANITARIA	MAMPOSTERIA DE BATERIA SANITARIA	PAÑETE DE MUROS BATERIA SANITARIA	PAÑETE DE MUROS BATERIA SANITARIA
			
PAÑETE DE MUROS BATERIA SANITARIA	PAÑETE DE MUROS BATERIA SANITARIA	ESTADO ACTUAL CUBIERTA PATIOS INTERNOS	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA
			
DESMONTE DE CUBIERTA EN ASBESTO	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	10	INTERVENTORIA
1/01/2024	7/01/2024	CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	Direccion	Localidad:
	MANUEL ZAPATA OLIVELLA	CALLE 1 BIS # 87-84	KENNEDY

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No.	No. CO1.PCCNTR.5305583

Objeto: Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	No. CO1.PCCNTR.5313251

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

		Semana No.	10	Fecha de corte:	domingo, 7 de enero de 2024			
			Ppto.		% Ejecución Acumulado			
MANUEL ZAPATA OLIVELLA	**Fecha inicio/Final**		**Valor**	**%/Total**	**Prog.**	**Real**	**Diferencia**	**Inversión**
	30-oct-23	29-feb-24	260.511.503,65	100,00%	63,39%	38,01%	25,38%	99.012.009,69
TOTAL			**260.511.503,65**	**100,00%**	**-**		**25,38%**	**$0,00**

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	29-feb-24	
Adelanto/Atraso (Días):		
Fecha Proyectada de Terminación:	29-feb-24	

6. Pendientes

pendiente que el contratista inicie con piso caucho en zona de preescolar, avance con el filtro frances, e inicie con el pasamanos de barandas.

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1 el contratista termina con el cargue de pisos en la cubierta con mortero impermeabilizado.

7.2 se termina con el desmonte de manto foil de aluminio en la cubierta,

7.3 se avanza con la excavacion manual para el filtro frances

7.4 se termina con el suministro e instalacion de manto foil de aluminio, y se aplica pintura en el muro de preescolar

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. . SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: Interventoría realizo el acompañamiento y seguimiento en el cargue de pisos en la cubierta con mortero impermeabilizado., se verifica en el desmonte de manto foil de aluminio en la cubierta, excavacion manual para el filtro frances,suministro e instalacion de manto foil de aluminio

8.2. . Componente ambiental
- Se verifican condiciones de orden y aseo.
- Se solicita al contratista mantener en condiciones óptimas los muros verdes desmontados en el colegio Rodrigo de Triana.

8.3. .Componente SST
- Se recibe documentación para el ingreso de nuevos trabajadores.
- Se verifica el uso de EPP en los frentes de obra.
- Se verifican actividades de trabajo en alturas en el colegio Manuel Zapata Olivella.

8.4. .Componente calidad
•El contratista presenta certificado de acreditación de laboratorio Concrelab, contratado para la ejecución de ensayos de laboratorio el cual es aprobado
•Se realiza la revisión del informe N°2 presentado por el contratista, sobre el cual se emiten observaciones

9. Observaciones:

9,1 que material que llegue a obra debe ser trasegado inmediatamente, avanzar con las obras de preescolar como piso caucho, pasamanos de las barandas

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:

			
PINTURA DE MURO PATIO DE PREESCOLAR	PINTURA DE MURO PATIO DE PREESCOLAR	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO
			
SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO
			
SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO	ACOPIO DE MATERIAL RCD

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	10
1/01/2024	7/01/2024

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	DIRECCION	Localidad:
	CARLOS ALBAN HOLGUIN	CARRERA 89 BIS No. 85 A 20 SUR	7 - BOSA

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No.	No. CO1.PCCNTR.5305583

Objeto: Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	No. CO1.PCCNTR.5313251

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

		Semana No.	10	Fecha de corte:	7/01/2024			
			Ppto.		% Ejecución Acumulado			
CARLOS ALBAN HOLGUIN	**Fecha inicio/Final**		**Valor**	**%/Total**	**Prog.**	**Real**	**Diferencia**	**Inversión**
	30-oct-23	31-may-24	$ 1.178.347.275,61	100,00%	6,57%	10,84%	4,27%	127.732.844,68
TOTAL			**1.178.347.275,61**	**100,00%**	-		**4,27%**	**$0,00**

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	31-may-24
Adelanto/Atraso (Días):	
Fecha Proyectada de Terminación:	31-may-24

6. Pendientes

* Se solicita al Contratista avanzar en el desarrollo de obra en las cubiertas de la Sede Educativa

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.4. Avanza la instalación de nuevas redes hidráulicas y sanitarias en los baños de niños y niñas

7.5. Avanza en taller, la carpintería de aluminio para las ventanas del Bloque B.

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORÍA:

8.1. COMPONENTE AMBIENTAL

- Se verifica que el Contratista haya demarcado los sitio de acopio de material desmontado de obra y escombros producidos por la obra.

8.2. COMPONENTE SST

- Se verifica que el Contratista esté cumpliendo con la dotación y EPP que deben tener los trabajadores en el sitio de obra.

9. Observaciones:

9.1.El Contratista debe continuar con la ejecución de las obras de acuerdo con la programación presentada y aprobada por la Interventoría

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:



ENCHAPE DE MUROS EN EL BAÑO DE PREESCOLAR



ENCHAPE DE MUROS EN EL BAÑO DE PREESCOLAR



ENCHAPE DE MUROS EN EL BAÑO DE NIÑOS



ENCHAPE DE MUROS EN EL BAÑO DE NIÑOS



ENCHAPE Y PAÑETE DE MUROS EN EL BAÑO DE NIÑOS



PAÑETE DE MUROS EN EL BAÑO DE DOCENTES



PAÑETE DE MUROS EN EL BAÑO DE NIÑAS



ENCHAPE DE MUROS EN EL BAÑO DE NIÑOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	10
1/01/2024	7/01/2024

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	DIRECCION	Localidad:
	SAN BERNARDINO	TRANSVERSAL 87 B No. 79 - 51 SUR	07 - BOSA

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No. | No. CO1.PCCNTR.5305583

Objeto: Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. | No. CO1.PCCNTR.5313251

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

Semana No. 10 | Fecha de corte: 7/01/2024

SAN BERNARDINO	Fecha inicio/Final		Ppto. Valor	%/Total	% Ejecución Acumulado Prog.	Real	Diferencia	Inversión
	30-oct-23	1-mar-24	$ 983.871.679,46	100,00%	66,51%	21,33%	-45,18%	209.859.829,23
TOTAL			**983.871.679,46**	**100,00%**	**-**		**-45,18%**	**$0,00**

5. Estado de la Programación		6. Pendientes
Fecha de Terminación:	1-mar-24	* Esta pendiente que el Contratista comience el desarrollo de obra en la cubierta de la Sede Educativa
Adelanto/Atraso (Días):		
Fecha Proyectada de Terminación:	1-mar-24	

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1. Avanza pañete en los baños del segundo piso de la sede educativa

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: Interventoría realiza control y seguimiento al desarrollo de las actividades de obra

8.3. COMPONENTE AMBIENTAL
- Se solicita al Contratista demarcar los sitio de acopio de material desmontado de obra y escomboro producidos por la obra.

8.4. COMPONENTE SST
- Se informa al Contratista acerca de la dotación y EPP que deben tener los trabajadores en el sitio de obra, en particular el color de los overoles

9. Observaciones:

9.1. El Contratista debe incrementar personal para subsanar el atraso que se empieza a evidenciar o en su defecto presentar un plan de contingencia que permita optimizar el avance de obra durante el receso escolar

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:

			
PAÑETE DE MUROS EN EL BAÑO DE MUJERES DEL SEGUNDO PISO	PAÑETE DE MUROS EN EL BAÑO DE MUJERES DEL SEGUNDO PISO	PAÑETE DE MUROS EN EL BAÑO DE MUJERES DEL SEGUNDO PISO	ACOPIO DE REJAS DE CIELO RASO DE ALAS AULAS DEL COSTADO SUR
			
ACOPIO DE PERFILES METÁLICOS DE LA NUEVA ESTRUCTURA	APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO EN LOS PERFILES METÁLICOS DE LA NUEVA ESTRUCTURA	APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO EN LOS PERFILES METÁLICOS DE LA NUEVA ESTRUCTURA	ACOPIO DE TEJAS NUEVAS EN EL PATIO CENTRAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	10
1/01/2024	7/01/2024

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	DIRECCION	Localidad:
	JORGE ISAACS IED	CALLE 73 SUR - 91 - 35	07 - BOSA

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No.	No. CO1.PCCNTR.5305583
Objeto:	Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	No. CO1.PCCNTR.5313251
Objeto:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

Semana No.	10	Fecha de corte:	7/01/2024

			Ppto.		% Ejecución Acumulado			
JORGE ISAACS IED	Fecha inicio/Final		Valor	%/Total	Prog.	Real	Diferencia	Inversión
	7-nov-23	6-ene-23	209.535.090,29	100,00%	100,00%	50,46%	-49,54%	105.731.406,56
TOTAL			**209.535.090,29**	**100,00%**	**-**		**-49,54%**	**$0,00**

5. Estado de la Programación		6. Pendientes
Fecha de Terminación:	6-ene-24	* Sigue pendiente que el Contratista avance con las actividades de los pasamanos de las escaleras y la estructura metálica de la tarima
Adelanto/Atraso (Días):		
Fecha Proyectada de Terminación:	6-ene-24	

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1. Inicia la instalación de la estructura metálica de la tarima ubicada en el patio central de la Sede Educativa

7.2. Llega una parte del material para los pasamanos de las escaleras

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: Interventoría solicita al Contratista avanzar en las actividades de obra programadas para este frente

8.3. COMPONENTE AMBIENTAL
- Se solicita al Contratista demarcar los sitio de acopio de material desmontado de obra y escomboro producidos por la obra.

8.4. COMPONENTE SST
- Se verifican condiciones de trabajo del personal de obra

9. Observaciones:

9.1. Durante la presente semana se evidencia que iniciaron las actividades de obra, disminuyó la brecha de atraso del avance ejecutado vs el avance programado.

9.2. El Contratista debe iniciar avanzar en las actividades de obra, para subsanar el creciente atraso evidenciado

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:

			
INICIA LA INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN LAS ESCALERAS DE LA SEDE EDUCATIVA	**INICIA LA INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN LAS ESCALERAS DE LA SEDE EDUCATIVA**	**CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA PARA LA TARIMA**	**CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA PARA LA TARIMA**

FORMULARIO ÚNICO DE TRÁMITES

BOGOTÁ Secretaría de Educación

Consulta web

Volver a consultar

RADICACION ENTRADA NÚMERO E-2024-8321

ESTADO ACTUAL **RADICADO**

Radicación | Reparto y Gestión (TRÁMITE ESTÁ AQUÍ) | En Trámite | Finalizado

Días hábiles del trámite: 15

Días hábiles transcurridos: 0

Tiempo legal del trámite

Tiempo que lleva su proceso

Historial

DETALLE RADICADO

Radicador	SISTEMA FUT
Fecha de Radicación	18/01/2024
No. Origen	
Documentos Referenciados	
Datos del Solicitante	
Entidad/Origen	RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Documento	79573492
Teléfono	7653016
Celular	3013942384
Correo Electrónico	proyectos@soliunsas.com
Dirección	KR 70 C #48-55 NORMANDIA
Ciudad	BOGOTÁ, D.C.
País	COLOMBIA
Dependencias Responsables	

OFICINA VIRTUAL DE SERVICIO AL CIUDADANO

Copias	
Información Adicional	
Asunto	Radicado desde el FUT. Tipo ciudadano solicitante: Contactenos. Trámite: VENTANILLA DE RADICACIÓN VIRTUAL. ¿Cómo se enteró de nosotros? = Recomendación, Asunto de la Petición = SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-110 - Remision informe semanal No. 11, Describa su Petición: Señor ciudadano recuerde registrar una descripción completa de su solicitud, clara y detallada, con datos relevantes como (localidad, nombre del colegio, grado, número de documento de identidad, nombre completo de los estudiantes, etc.), o los datos que considere pertinentes de acuerdo con el tipo de petición que radique a la entidad, con el objetivo de dar trámite de manera completa. = SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-110 - Remision informe semanal No. 11. El usuario adjuntó 1 archivos.
No. Folios	1
Anexos	
Documentos Adjuntos	

E-2024-8321_1.pdf

Para una mejor experiencia, por favor utilice Internet Explorer Edge, Opera, Google Chrome y Mozilla Firefox. V1.1.1

EDUCACIÓNBOGOTÁ
Secretaría de Educación del Distrito

Radicados Relacionados

Volver a consultar

Para una mejor experiencia, por favor utilice Internet Explorer Edge, Opera, Google Chrome y Mozilla Firefox. V1.1.1

EDUCACIÓNBOGOTÁ
Secretaría de Educación del Distrito

SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-110

Bogotá D.C., 18 de enero de 2024

Señores
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
Atn. Enrique Campos
Apoyo a la Supervisión
Bogotá D.C.

Referencia: **Contrato de Interventoría** cuyo objeto es: **"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS" GRUPO 8".**

Asunto: Remisión informe semanal No. 11

Cordial Saludo,

En cumplimiento de nuestras obligaciones, por medio de la presente nos permitimos remitir el informe semanal de interventoría No. 11, correspondiente al periodo comprendido entre el 08 de enero de 2024 al 11 de enero de 2024 para el contrato descrito en la referencia.

Cordialmente,



RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal

Anexos: (30) folios.
Con copia: No aplica.
Elaboró: MCMM
Revisó: No aplica

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

SECRETARIA DE EDUCACION

8/01/2024	**al**	**11**	**Interventor:**	**CONSORCIO SANTA MARIA 022**
		14/01/2024		

1. Datos Generales

Nombre: **Localidad:**

NOMBRE	LOCALIDAD
COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C	KENNEDY
COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE A	KENNEDY
COLEGIO RODRIGO DE TRIANA	KENNEDY
COLEGIO VILLA RICA	KENNEDY
COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA	KENNEDY
COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA	KENNEDY
COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN	BOSA
COLEGIO JORGE ISAAC	BOSA
COLEGIO RURAL LA CONCEPCION	BOSA
COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN	BOSA
COLEGIO BOSANOVA	BOSA
BERNARDINO	BOSA
COLEGIO MOTORISTA	BOSA
COLEGIO DILE BOSA	BOSA
EMERGENCIAS	BOSA-KENNEDY

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No.	**No. CO1.PCCNTR.5305583**

Objeto: Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: **UNION TEMPORAL GEPM 2023-1**

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N.A.	29-jun-24	N.A	N.A	N.A	N.A

		Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:	$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 :	$ -						
Anticipo:	$ -						
Retegarantía:	$ -						
	Neto Acta						
	Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	**No. CO1.PCCNTR.5313251**

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista:			CONSORCIO SANTA MARIA 022						
F.I.		PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	
30-oct-23		9 MESES	29-jul-24	N.A.	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	
				Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:			$ 504.080.587,00						
Adición:			$ -						
Anticipo:			$ -						
Retegarantía:			$ -						
			Neto Acta						
			Acumulado						

4.	Programación.			Semana No.	11	Fecha de corte:	14-ene-24			
				Ppto.			% Ejecución Acumulado			

Nº	Capítulos:	LOCALIDAD	Fecha inicio/Final		Valor	%/Total	Prog.	Real	Diferencia	% Inversión
1	COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C	KENNEDY	28-mar-23	4-abr-23	$ 146.032.222,78	**2,17%**	78,00%	58,11%	-19,89%	$ 84.857.941
2	COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE A	KENNEDY	15-may-23	20-jun-23	$ 151.182.427,19	**2,24%**	92,00%	100,00%	8,00%	$ 151.182.427
3	COLEGIO RODRIGO DE TRIANA	KENNEDY	28-mar-23	4-abr-23	$ 302.346.904,53	**4,49%**	38,00%	4,14%	-33,86%	$ 12.517.162
4	COLEGIO VILLA RICA	KENNEDY	24-abr-23	28-abr-23	$ 191.848.028,49	**2,85%**	57,00%	18,92%	-38,08%	$ 36.298.554
5	COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA	KENNEDY	9-ene-23	14-ene-23	$ 625.806.835,99	**9,29%**	63,00%	16,40%	-46,60%	$ 102.659.899
6	COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA	KENNEDY	20-mar-23	4-abr-23	$ 278.766.574,81	**4,14%**	38,00%	47,26%	9,26%	$ 131.749.773
7	COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN	BOSA	15-may-23	20-jun-23	$ 1.262.922.419,39	**18,74%**	8,96%	15,69%	6,73%	$ 198.152.528
8	COLEGIO JORGE ISAAC	BOSA	12-dic-22	20-ene-23	$ 76.133.862,32	**1,13%**	100,00%	62,66%	-37,34%	$ 47.705.478
9	COLEGIO RURAL LA CONCEPCION	BOSA	9-mar-23	28-mar-23	$ 253.510.561,49	**3,76%**	0,00%	0,00%	0,00%	$ -
10	COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN	BOSA	30-mar-23	28-abr-23	$ 543.111.193,70	**8,06%**	0,00%	0,00%	0,00%	$ -
11	COLEGIO BOSANOVA	BOSA	30-mar-23	20-jun-23	$ 158.793.259,67	**2,36%**	0,00%	0,00%	0,00%	$ -
12	COLEGIO SAN BERNARDINO	BOSA	6-ene-23	16-feb-23	$ 945.417.366,15	**14,03%**	67,87%	34,07%	-33,80%	$ 322.103.697
13	COLEGIO MOTORISTA	BOSA	14-mar-23	28-abr-23	$ 214.029.550,15	**3,18%**	0,00%	0,00%	0,00%	$ -

14	COLEGIO DILE BOSA	BOSA	6-mar-23	26-abr-23	$ 364.078.580,55	**5,40%**	0,00%	0,00%	0,00%	$ -
15	EMERGENCIAS	BOSA-KENNEDY	6-mar-23	26-abr-23	$ 407.352.188,00	**6,05%**	0,00%	0,00%	0,00%	$ -
	TOTAL				**$ 5.921.331.975**	**87,88%**	**23,08%**	**16,14%**	**-**	**$ 1.087.227.459**

VR TOTAL EJECUTADO	**$ -**
VR INICIAL CONTRATO	**$ 6.738.166.067,00**
ADICION	**$ -**
VR TOTAL CONTRATO	**$ 6.738.166.067,00**

6,95%	**DIFERENCIA**

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	29-jun-24
FECHA DE TERMINACION PRORROGA	N.A.
Adelanto/Atraso (Días):	
Fecha Proyectada de Terminación:	29-jun-24

6. Pendientes

que el contratista haga entrega de los vales del retito de escombros de todas las sedes, retirar todo material RCD, que el contratista haga entrega de los certificados de calidad de todo material que haya ingresado a obra , que el contratista cumpla a cabalidad el plan de contingencia

6

PAC	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
6.738.166.067,00									**6.738.166.067,00**
29/6/2024									0%

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C	El contratista avanza con la demolicion de pañete en aulas, el contratista avanza con la impermeabilizacion de la mamposteria donde se realizo demolicion de pañete, e instalcion de pañete impermeabilizado, el contratista avanza con estuco y pintura
COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE A	El contratista avanza con el suministro e instalacion de la grama sintetica, el contratista avanza con el tratamiento de fisuras bajo placa
COLEGIO RODRIGO DE TRIANA	El contratista avanza con desmonte de ventanas, se realiza vanos y filos de ventanas
COLEGIO VILLA RICA	Se avanza con masilla y pintura del cielo raso en el auditorio, se avanza con la instalacion de mortero impermeabilizante en muros de zona de preescolar, se avanza con las redes sanitarias, refuerzo de dados de cimentacion del shut de basuras, se avanza cvon los muros en superborad de las oficinas, se avanza con la i9nstalacion de las luminarias de 60x60 en el auditorio
COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA	En esta semana el contratista avanza con muros en mamposteria, pañete y enchape de la bateria sanitaria, el contratista avanza en el desmonte de la cubierta y estructura metalica de las 4 aulas del tercer piso, y avanza en la instalacion de la nueva estructura metalica y encorozado de las mismas 4 aulas del tercer piso
COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA	El contratista avanza con la excavacion manual para el filtro frances, pañete del muro perimetral, se aplica pintura en el muro de preescolar, se avanza con la construccion del pasamanos de las barandas del segundo y tercer nivel
COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN	Avanza la instalación de nuevas redes hidráulicas y sanitarias en los baños de niños y niñas y avanza en taller, la carpintería de aluminio para las ventanas del Bloque B.
COLEGIO JORGE ISAAC	Continúa la instalación de la estructura metálica de la tarima ubicada en el patio central de la Sede Educativa e inicia la instlación de los pasamanos de las escaleras
COLEGIO SAN BERNARDINO	Avanza pañete en los baños del segundo piso de la sede educativa e inicia la instalación de la estructura metálica y la cubierta de las aulas del costado sur

8

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

SEGUIMIENTO GESTIÓN SST

- Se recibe y se aprueba documentación para el ingreso de nuevo personal.
- Se evidencia en los frentes de trabajo delimitación de áreas señalización prohibitiva, informativa y de emergencia.
- Verificación del personal operativo en obra que se encuentre aprobado por parte de la Interventoría.

9 **SEGUIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL**

- Se solicita al contratista de obra el retiro de los residuos de manto asfáltico de los colegios donde se realizó el desmonte.
- Se solicita señalizar áreas de acopio de los RCD y cubrirlos para disminuir la emisión de partículas en los todos los frentes de trabajo.
- Se aprobó el informe ambiental N°2 del contratista de obra.

10 **REGISTRO FOTOGRAFICO**

COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C:	**COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C:**	**COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C:**	**COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C:**	**COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C:**
				
COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE A:	**COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE A:**	**COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE A:**	**COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE A:**	**COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE A:**
				
COLEGIO RODRIGO DE TRIANA:	**COLEGIO RODRIGO DE TRIANA:**	**COLEGIO RODRIGO DE TRIANA:**	**COLEGIO RODRIGO DE TRIANA:**	**COLEGIO RODRIGO DE TRIANA:**
				
COLEGIO VILLA RICA:	**COLEGIO VILLA RICA:**	**COLEGIO VILLA RICA:**	**COLEGIO VILLA RICA:**	**COLEGIO VILLA RICA:**

				
COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA:	COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA:	COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA:	COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA:	COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA:
				
COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA:	COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA:	COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA:	COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA:	COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA:
				
COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN:	COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN:	COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN:	COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN:	COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN:
				

COLEGIO JORGE ISAAC:	COLEGIO JORGE ISAAC:	COLEGIO JORGE ISAAC:	COLEGIO JORGE ISAAC:	COLEGIO JORGE ISAAC:
				
COLEGIO SAN BERNARDINO:	COLEGIO SAN BERNARDINO:	COLEGIO SAN BERNARDINO:	COLEGIO SAN BERNARDINO:	COLEGIO SAN BERNARDINO:
				

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	11
8/01/2024	14/01/2024

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	Direccion	Localidad:
	MANUEL CEPEDA VARGAS SEDE C	CARRERA 83- # 46 B SUR	KENNEDY

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No. No. CO1.PCCNTR.5305583

Objeto: Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. No. CO1.PCCNTR.5313251

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"

Contratista: CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

			Semana No.	11	Fecha de corte:	domingo, 14 de enero de 2024			
				Ppto.		% Ejecución Acumulado			
MANUEL CEPEDA VARGAS SEDE C	**Fecha inicio/Final**		**Valor**	**%/Total**	**Prog.**	**Real**	**Diferencia**	**Inversión**
	30-oct-23	27-feb-24	146.032.222,78	100,00%	78,00%	58,11%	19,89%	84.857.941,24
TOTAL			**146.032.222,78**	**100,00%**	-			

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	27-feb-24
Adelanto/Atraso (Días):	
Fecha Proyectada de Terminación:	27-feb-24

6. Pendientes

pendiente que el contratista inicie con escalera en concreto, placa maciza concreto, terminar acero dme refuerzo, terminar ladrillo de refuerzo, lavado y preparacion superficie, terminar estuco,

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1 el contratista avanza con la demolicion de pañete en aulas

7.2 el contratista avanza con la impermeabilizacion de la mamposteria donde se realizo demolicion de pañete, e instalcion de pañete impermeabilizado

7.3 el contratista avanza con estuco y pintura

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. . SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: Interventoría realizo el acompañamiento y seguimiento para las actividades en la demolicion de pañete en aulas, impermeabilizacion de la mamposteria donde se realizo demolicion de pañete. Estuco y pintura de aulas

8.2. . Componente ambiental
- Se solicita al contratista de obra el retiro de los residuos de manto asfáltico de los colegios donde se realizó el desmonte.
- Se solicita señalizar áreas de acopio de los RCD y cubrirlos para disminuir la emisión de partículas en los todos los frentes de trabajo.
- Se aprobó el informe ambiental N°2 del contratista de obra.

8.3. .Componente SST
- Se recibe y se aprueba documentación para el ingreso de nuevo personal.
- Se evidencia en los frentes de trabajo delimitación de áreas señalización prohibitiva, informativa y de emergencia.
- Verificación del personal operativo en obra que se encuentre aprobado por parte de la Interventoría.

8.4. .Componente calidad
El contratista se compromete a realizar atención y entrega de informe N°2 el día 15 de enero de 2024

9. Observaciones:

9,1 se requiere al contratista proteger bien la superficie de la cancha para evitar rayones, o que el recubrimiento sintetico se vea afectado., e inciciar con las obras de las escaleras de la cancha multiple.

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:

			
SUMINISTRO E INSTALACION DE PAÑETE IMPERMEABILIZANTE	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO Y PINTURA	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO Y PINTURA	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO Y PINTURA
			
SUMINISTRO E INSTALACION DE PAÑETE IMPERMEABILIZANTE	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO Y PINTURA	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO Y PINTURA	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO Y PINTURA
			
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO Y PINTURA	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO Y PINTURA	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO Y PINTURA	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO Y PINTURA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	11
8/01/2024	14/01/2024

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	Código:	Localidad:
	MANUEL CEPEDA VARGAS SEDE A	CALLE 56 SUR # 80H-63	KENNEDY

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No. **No. CO1.PCCNTR.5305583**

Objeto: Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: **UNION TEMPORAL GEPM 2023-1**

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. **No. CO1.PCCNTR.5313251**

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"

Contratista: **CONSORCIO SANTA MARIA 022**

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

		Semana No.	11	Fecha de corte:	domingo, 14 de enero de 2024			
			Ppto.		% Ejecución Acumulado			
MANUEL CEPEDA VARGAS SEDE A	**Fecha inicio/Final**		**Valor**	**%/Total**	**Prog.**	**Real**	**Diferencia**	**Inversión**
	30-oct-23	26-ene-24	151.182.427,19	100,00%	92,00%	100,00%	-8,00%	151.182.412,03
TOTAL			**151.182.427,19**	**100,00%**	-			

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	26-ene-24	
Adelanto/Atraso (Días):		
Fecha Proyectada de Terminación:	26-ene-24	

6. Pendientes

se le requiere al contratista realizar aseo a la cancha, terminar resanes de grietas

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.2 el contratista avanza y termina con la instalacion de la grama sintetica

7.2 el contratista avanza con el tratamiento de fisuras bajo placa

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. . SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: Interventoría realizo el acompañamiento, en la instalacion de la grama sintetica

8.2. . SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: Interventoría realizo el acompañamiento, verificacion en el tratamiento de fisuras bajo placa

8.2. . Componente ambiental
- Se solicita al contratista de obra el retiro de los residuos de manto asfáltico de los colegios donde se realizó el desmonte.
- Se solicita señalizar áreas de acopio de los RCD y cubrirlos para disminuir la emisión de partículas en los todos los frentes de trabajo.
- Se aprobó el informe ambiental N°2 del contratista de obra.

8.3. .Componente SST
- Se recibe y se aprueba documentación para el ingreso de nuevo personal.
- Se evidencia en los frentes de trabajo delimitación de áreas señalización prohibitiva, informativa y de emergencia.
- Verificación del personal operativo en obra que se encuentre aprobado por parte de la Interventoría.

8.4. .Componente calidad
El contratista se compromete a realizar atención y entrega de informe N°2 el día 15 de enero de 2024

9. Observaciones:

9,1 se requiere al contratista termine reparacion de grietas y aseo general

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:

			
REPARACION GRIETAS	**REPARACION GRIETAS**	**SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA SINTETICA**	**SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA SINTETICA**
	 		
SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA SINTETICA	**REALIZAR ASAEO GENERAL**	**SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA SINTETICA**	**SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA SINTETICA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	11
8/01/2024	14/01/2024

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	Direccion	Localidad:
	RODRIGO DE TRIANA SEDE C	CALLE 38 SUR BIS # 89-81	KENNEDY

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No. **No. CO1.PCCNTR.5305583**

Objeto: Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: **UNION TEMPORAL GEPM 2023-1**

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. **No. CO1.PCCNTR.5313251**

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: **CONSORCIO SANTA MARIA 022**

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

			Semana No.	11	Fecha de corte:	domingo, 14 de enero de 2024			
				Ppto.		% Ejecución Acumulado			
RODRIGO DE TRIANA SEDE C	**Fecha inicio/Final**			**Valor**	**%/Total**	**Prog.**	**Real**	**Diferencia**	**Inversión**
	14-nov-23	21-feb-24		302.346.904,53	100,00%	38,00%	4,14%	33,86%	12.517.161,85
TOTAL				**302.346.904,53**	**100,00%**	**-**		**33,86%**	**$0,00**

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	21-feb-24
Adelanto/Atraso (Días):	
Fecha Proyectada de Terminación:	21-feb-24

6. Pendientes

pendiente que el contratista inicie con el suministro estructura metalica, suministro e instalacion de lamparas, suministro e instalacion de ventanas, y termine con filos y vanos, e incie con estuco y pintura, avanzar con pintura en esmalte,

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1 el contratista avanza en vanos y filos de ventanas.

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. . SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: Interventoría realizo el acompañamiento y seguimiento en vanos y filos de ventanas.

8.2. . Componente ambiental
- Se solicita al contratista de obra el retiro de los residuos de manto asfáltico de los colegios donde se realizó el desmonte.
- Se solicita señalizar áreas de acopio de los RCD y cubrirlos para disminuir la emisión de partículas en los todos los frentes de trabajo.
- Se aprobó el informe ambiental N°2 del contratista de obra.

8.3. .Componente SST
- Se recibe y se aprueba documentación para el ingreso de nuevo personal.
- Se evidencia en los frentes de trabajo delimitación de áreas señalización prohibitiva, informativa y de emergencia.
- Verificación del personal operativo en obra que se encuentre aprobado por parte de la Interventoría.

8.4. .Componente calidad
El contratista se compromete a realizar atención y entrega de informe N°2 el día 15 de enero de 2024

9. Observaciones:

9,1 pendiente que el contratista inicie con el suministro estructura metalica, suministro e instalacion de lamparas, suministro e instalacion de ventanas, y termine con filos y vanos, e incie con estuco y pintura, avanzar con pintura en esmalte,

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:

			
VENTANAS DESMONTADAS	CONSTRUCCION DE VANOS Y FILOS	VENTANAS DESMONTADAS	CONSTRUCCION DE VANOS Y FILOS
			
CONSTRUCCION DE VANOS Y FILOS	CONSTRUCCION DE VANOS Y FILOS	CONSTRUCCION DE VANOS Y FILOS	CONSTRUCCION DE VANOS Y FILOS
			
CONSTRUCCION DE VANOS Y FILOS	CONSTRUCCION DE VANOS Y FILOS	CONSTRUCCION DE VANOS Y FILOS	CONSTRUCCION DE VANOS Y FILOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	11
8/01/2024	14/01/2024

INTERVENTORIA

CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO		Direccion		Localidad:	
	VILLA RICA SEDE B		CALLE 49 SUR # 78-35		KENNEDY	

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No.	No. CO1.PCCNTR.5305583
Objeto:	Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	No. CO1.PCCNTR.5313251
Objeto:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

			Semana No.	11	Fecha de corte:	domingo, 14 de enero de 2024		
				Ppto.		% Ejecución Acumulado		
VILLA RICA SEDE B	**Fecha inicio/Final**		**Valor**	**%/Total**	**Prog.**	**Real**	**Diferencia**	**Inversión**
	7-nov-23	15-mar-24	191.848.028,49	100,00%	57,00%	18,92%	38,08%	36.298.554,19
TOTAL			**191.848.028,49**	**100,00%**	**-**		**38,08%**	**$0,00**

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	15-mar-24	
Adelanto/Atraso (Días):		
Fecha Proyectada de Terminación:	15-mar-24	

6. Pendientes

pendiente que el contratista termine con el cielo raso del auditorio, continuar pañete, alistado de pisos, terminar con las divisiones en la zona administrativa, iniciar con el shut de basuras, iniciar con el piso caucho de la zona de preescolar, suministrar estructura metalica, suministro e instalacion de cubierta, terminar cimentacion y rampa de shut.

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1 se avanza con masilla y pintura en el auditorio

7.2 se avanza con la instalacion de mortero impermeabilizante en muros de zona de preescolar

7.3 se avanza con las redes sanitarias, y dados armado de acero de refuerzo del shut de basuras

7.4 se avanza con los muros en superboard de las oficinas

7.5 se avanza con la instalacion de luminarias en auditorio

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. . SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: Interventoría realizo el acompañamiento y seguimiento en la instalacion de laminas del cielo raso y masilla en el auditorio, en la instalacion de mortero impermeabilizante en muros de zona de preescolar, en la demolicion y excavaion manual para las redes sanitarias del shut de basuras

8.2. . Componente ambiental
- Se solicita al contratista de obra el retiro de los residuos de manto asfáltico de los colegios donde se realizó el desmonte.
- Se solicita señalizar áreas de acopio de los RCD y cubrirlos para disminuir la emisión de partículas en los todos los frentes de trabajo.
- Se aprobó el informe ambiental N°2 del contratista de obra.

8.3. .Componente SST
- Se recibe y se aprueba documentación para el ingreso de nuevo personal.
- Se evidencia en los frentes de trabajo delimitación de áreas señalización prohibitiva, informativa y de emergencia.
- Verificación del personal operativo en obra que se encuentre aprobado por parte de la Interventoría.

8.4. .Componente calidad
El contratista se compromete a realizar atención y entrega de informe N°2 el día 15 de enero de 2024

9. Observaciones:

9,1 pendiente que el contratista termine con el cielo raso del auditorio, continuar pañete, alistado de pisos, terminar con las divisiones en la zona administrativa, iniciar con el shut de basuras, iniciar con el piso caucho de la zona de preescolar, suministrar estructura metalica, suministro e instalacion de cubierta, terminar cimentacion y rampa de shut.

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:

			
PATIO EXTERIOR DE PREESCOLAR SIN AVANCE DE OBRA	PATIO EXTERIOR DE PREESCOLAR SIN AVANCE DE OBRA	DEMOLICION DE PLACA PARA REDES SANITARIAS	REPLANTEO DE CAJA DE INSPECCION
			
DEMOLICION DE RAMPA	AVANCE DE OBRA DE CIELO RASO DE AUDITORIO	AVANCE DE OBRA DE CIELO RASO DE AUDITORIO	MUROS DE OFICINA SIN AVANCE DE OBRA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	11
8/01/2024	14/01/2024

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	DIRECCION	Localidad:
	FRANCISCO MIRANDA	DIAGONAL 41 SUR #73ª-80	KENNEDY

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No. No. CO1.PCCNTR.5305583

Objeto: Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:		$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. No. CO1.PCCNTR.5313251

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

		Semana No.	11	Fecha de corte:	domingo, 14 de enero de 2024			
			Ppto.		% Ejecución Acumulado			
FRANCISCO MIRANDA	**Fecha inicio/Final**		**Valor**	**%/Total**	**Prog.**	**Real**	**Diferencia**	**Inversión**
	7-nov-23	14-mar-24	526.854.849,93	100,00%	63,00%	16,42%	46,58%	86.533.678,48
TOTAL			**526.854.849,93**	**100,00%**	-			

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	14-mar-24
Adelanto/Atraso (Días):	
Fecha Proyectada de Terminación:	14-mar-24

6. Pendientes

Pendiente que el contratista inicie con desmonte de todo tipo de cubierta en sala de sistemas, y patios internos, desmonte de lamparas, desmonte de red electrica en aula de sistemas, suministro de estructura metalica en sala de sistemas, pintura de cerchas en sala de sistemas, suministro de cubierta en su totalidad, flanche lamina galvanizada, teja traslucida, disposicion de teja en asbesto y entregar los certificados de calidad de todo material que haya ingresado a obra,

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1 En esta semana la interventoria dejo reportado en boitacora en visitas realizadas, el contratista realiza el suministro de material para la cubierta y estructura metalica

7.2 el contratista avanza en los muros en mamposteria, pañete y enchape de la bateria sanitaria

7.3 el contratista avanza en el desmonte de la cubierta y estructura metalica de las 4 aulas del tercer piso, y avanza en la instalacion de la nueva estructura metalica y encorozado de las mismas 4 aulas del tercer piso

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. . SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: la interventoria realiza notas en bitacora para seguimiento del contrtato, hace seguimiento en la construccion de la placa de contrapiso, muros en mamposteria y pañete de la bateria sanitaria, y en el desmonte de la cubierta y estructura metalica de las 4 aulas del tercer piso, y avanza en la instalacion de la nueva estructura metalica de las mismas 4 aulas del tercer piso

8.2. . Componente ambiental
- Se solicita al contratista de obra el retiro de los residuos de manto asfáltico de los colegios donde se realizó el desmonte.
- Se solicita señalizar áreas de acopio de los RCD y cubrirlos para disminuir la emisión de partículas en los todos los frentes de trabajo.
- Se aprobó el informe ambiental N°2 del contratista de obra.

8.3. .Componente SST
- Se recibe y se aprueba documentación para el ingreso de nuevo personal.
- Se evidencia en los frentes de trabajo delimitación de áreas señalización prohibitiva, informativa y de emergencia.
- Verificación del personal operativo en obra que se encuentre aprobado por parte de la Interventoría.

8.4. .Componente calidad
El contratista se compromete a realizar atención y entrega de informe N°2 el día 15 de enero de 2024

9. Observaciones:

9,1 que el contratista avance con las obras correspondientes al desmonte de cubierta en las aulas de sistemas y patios internos, red electrica en general, desmonte de luminarias en aula de sistemas, igualmente se recuerda que para la proxima semana se deben avanzar las siguientes actividades registradas en la programacion, limpieza de canales y bajantes, suministro e instalacion de estrutura metalica, pintura de cerchas, avanzar en la instalacion de cubierta,

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:

			
MAMPOSTERIA DE BATERIA SANITARIA	ENCHAPE DE BATERIA SANITARIA	ENCHAPE DE BATERIA SANITARIA	PAÑETE DE MUROS BATERIA SANITARIA
			
ENCOROZADO DE MUROS EN AULAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA	ENCHAPE DE BATERIA SANITARIA	ENCHAPE DE BATERIA SANITARIA
			
DESMONTE DE CUBIERTA EN ASBESTO Y ESTRUCTURA METALICA	ENCOROZADO DE MUROS EN AULAS	PAÑETE DE MUROS BATERIA SANITARIA	SUMINISTRO E INSTALACION DE ICOPOR DE CUBIERTA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	11
8/01/2024	14/01/2024

INTERVENTORIA

CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO		Direccion		Localidad:	
	MANUEL ZAPATA OLIVELLA		CALLE 1 BIS # 87-84		KENNEDY	

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No.	No. CO1.PCCNTR.5305583
Objeto:	Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	No. CO1.PCCNTR.5313251
Objeto:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

		Semana No.	11	Fecha de corte:	domingo, 14 de enero de 2024			
			Ppto.		% Ejecución Acumulado			
MANUEL ZAPATA OLIVELLA	**Fecha inicio/Final**		**Valor**	**%/Total**	**Prog.**	**Real**	**Diferencia**	**Inversión**
	20-nov-23	19-mar-24	278.766.574,81	100,00%	38,00%	47,26%	-9,26%	131.749.773,15
TOTAL			**278.766.574,81**	**100,00%**	**-**		**-9,26%**	**$0,00**

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	19-mar-24
Adelanto/Atraso (Días):	
Fecha Proyectada de Terminación:	19-mar-24

6. Pendientes

pendiente que el contratista termine tratamiento de dilataciones en cubierta, remate de manto, inicie con piso caucho en zona de preescolar, avance con el filtro frances, y avance con el pasamanos de barandas.

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1 el contratista avanza con el pañete del muro exterior a patio de preescolar

7.2 se avanza con pintura de muro de preescolar

7.3 se avanza con la excavacion manual para el filtro frances

7.4 se avanza con la instalacion del pasamanos

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. . SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: Interventoría realizo el acompañamiento y seguimiento en el cargue de pisos en la cubierta con mortero impermeabilizado., se verifica en el desmonte de manto foil de aluminio en la cubierta, excavacion manual para el filtro frances,suministro e instalacion de manto foil de aluminio

8.2. . Componente ambiental
- Se solicita al contratista de obra el retiro de los residuos de manto asfáltico de los colegios donde se realizó el desmonte.
- Se solicita señalizar áreas de acopio de los RCD y cubrirlos para disminuir la emisión de partículas en los todos los frentes de trabajo.
- Se aprobó el informe ambiental N°2 del contratista de obra.

8.3. .Componente SST
- Se recibe y se aprueba documentación para el ingreso de nuevo personal.
- Se evidencia en los frentes de trabajo delimitación de áreas señalización prohibitiva, informativa y de emergencia.
- Verificación del personal operativo en obra que se encuentre aprobado por parte de la Interventoría.

8.4. .Componente calidad
El contratista se compromete a realizar atención y entrega de informe N°2 el día 15 de enero de 2024

9. Observaciones:

9,1 que suministre material pendiente para el filtro frances

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:

			
PINTURA DE MURO PATIO DE PREESCOLAR	PINTURA DE MURO PATIO DE PREESCOLAR	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO
			
SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO
			
SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO	ACOPIO DE MATERIAL RCD

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	11
8/01/2024	14/01/2024

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	DIRECCION	Localidad:
	CARLOS ALBAN HOLGUIN	CARRERA 89 BIS No. 85 A 20 SUR	7 - BOSA

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No.	No. CO1.PCCNTR.5305583

Objeto: Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	No. CO1.PCCNTR.5313251

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

Semana No.	11	Fecha de corte:	14/01/2024

			Ppto.		% Ejecución Acumulado			
CARLOS ALBAN HOLGUIN	Fecha inicio/Final		Valor	%/Total	Prog.	Real	Diferencia	Inversión
	30-oct-23	31-may-24	$ 1.178.347.275,61	100,00%	8,96%	15,69%	6,73%	184.882.687,54
TOTAL			**1.178.347.275,61**	**100,00%**	-		**6,73%**	**$0,00**

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	31-may-24
Adelanto/Atraso (Días):	
Fecha Proyectada de Terminación:	31-may-24

6. Pendientes

* Se solicita al Contratista avanzar en el desarrollo de obra en las cubiertas de la Sede Educativa

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.4. Avanza la instalación de nuevas redes hidráulicas y sanitarias en los baños de niños y niñas

7.5. Avanza en taller, la carpintería de aluminio para las ventanas del Bloque B.

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORÍA:

8.1. COMPONENTE AMBIENTAL

- Se verifica que el Contratista haya demarcado los sitio de acopio de material desmontado de obra y escombros producidos por la obra.

8.2. COMPONENTE SST

- Se verifica que el Contratista esté cumpliendo con la dotación y EPP que deben tener los trabajadores en el sitio de obra.

9. Observaciones:

9.1.El Contratista debe continuar con la ejecución de las obras de acuerdo con la programación presentada y aprobada por la Interventoría

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:



ENCHAPE DE MUROS EN EL BAÑO DE PREESCOLAR



ENCHAPE DE MUROS EN EL BAÑO DE PREESCOLAR



ENCHAPE DE MUROS EN EL BAÑO DE NIÑOS



ENCHAPE DE MUROS EN EL BAÑO DE NIÑOS



ENCHAPE Y PAÑETE DE MUROS EN EL BAÑO DE NIÑOS



PAÑETE DE MUROS EN EL BAÑO DE DOCENTES



PAÑETE DE MUROS EN EL BAÑO DE NIÑAS



ENCHAPE DE MUROS EN EL BAÑO DE NIÑOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	11
8/01/2024	14/01/2024

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	DIRECCION	Localidad:
	SAN BERNARDINO	TRANSVERSAL 87 B No. 79 - 51 SUR	07 - BOSA

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No.	No. CO1.PCCNTR.5305583
Objeto:	Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	No. CO1.PCCNTR.5313251
Objeto:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

Semana No.	11	Fecha de corte:	14/01/2024

			Ppto.		% Ejecución Acumulado			
SAN BERNARDINO	**Fecha inicio/Final**		**Valor**	**%/Total**	**Prog.**	**Real**	**Diferencia**	**Inversión**
	30-oct-23	1-mar-24	$ 983.871.679,46	100,00%	67,87%	34,07%	-33,80%	335.205.081,19
TOTAL			**983.871.679,46**	**100,00%**	**-**		**-33,80%**	**$0,00**

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	1-mar-24	
Adelanto/Atraso (Días):		
Fecha Proyectada de Terminación:	1-mar-24	

6. Pendientes

* Esta pendiente que el Contratista comience el desarrollo de obra en la cubierta de la Sede Educativa

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1. Avanza pañete en los baños del segundo piso de la sede educativa

7.2. Inicia la instalación de la estructura metálica y la cubierta de las aulas del costado sur

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: Interventoría realiza control y seguimiento al desarrollo de las actividades de obra

8.3. COMPONENTE AMBIENTAL
- Se solicita al Contratista demarcar los sitio de acopio de material desmontado de obra y escomboro producidos por la obra.

8.4. COMPONENTE SST
- Se informa al Contratista acerca de la dotación y EPP que deben tener los trabajadores en el sitio de obra, en particular el color de los overoles

9. Observaciones:

9.1. El Contratista debe incrementar personal para subsanar el atraso que se empieza a evidenciar o en su defecto presentar un plan de contingencia que permita optimizar el avance de obra durante el receso escolar

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:



PAÑETE DE MUROS EN EL BAÑO DE MUJERES DEL SEGUNDO PISO



PAÑETE DE MUROS EN EL BAÑO DE MUJERES DEL SEGUNDO PISO



PAÑETE DE MUROS EN EL BAÑO DE MUJERES DEL SEGUNDO PISO



ACOPIO DE REJAS DE CIELO RASO DE ALAS AULAS DEL COSTADO SUR



ACOPIO DE PERFILES METÁLICOS DE LA NUEVA ESTRUCTURA



APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO EN LOS PERFILES METÁLICOS DE LA NUEVA ESTRUCTURA



APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO EN LOS PERFILES METÁLICOS DE LA NUEVA ESTRUCTURA



ACOPIO DE TEJAS NUEVAS EN EL PATIO CENTRAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	10
8/01/2024	14/01/2024

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	DIRECCION	Localidad:
	JORGE ISAACS IED	CALLE 73 SUR - 91 - 35	07 - BOSA

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No.	No. CO1.PCCNTR.5305583
Objeto:	Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	No. CO1.PCCNTR.5313251
Objeto:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

Semana No.	10	Fecha de corte:	14/01/2024

JORGE ISAACS IED	Fecha inicio/Final		Ppto. Valor	%/Total	% Ejecución Acumulado Prog.	Real	Diferencia	Inversión
	7-nov-23	6-ene-23	209.535.090,29	100,00%	100,00%	62,66%	-37,34%	131.294.687,58
TOTAL			**209.535.090,29**	**100,00%**	-		**-37,34%**	**$0,00**

5. Estado de la Programación		6. Pendientes
Fecha de Terminación:	6-ene-24	* Sigue pendiente que el Contratista avance con las actividades de los pasamanos de las escaleras y la estructura metálica de la tarima
Adelanto/Atraso (Días):		
Fecha Proyectada de Terminación:	6-ene-24	

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1. Continúa la instalación de la estructura metálica de la tarima ubicada en el patio central de la Sede Educativa

7.2. Inicia la instlación de los pasamanos de las escaleras

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: Interventoría solicita al Contratista avanzar en las actividades de obra programadas para este frente

8.3. COMPONENTE AMBIENTAL
- Se solicita al Contratista demarcar los sitio de acopio de material desmontado de obra y escomboro producidos por la obra.

8.4. COMPONENTE SST
- Se verifican condiciones de trabajo del personal de obra

9. Observaciones:

9.1. Durante la presente semana se evidencia que iniciaron las actividades de obra, disminuyó la brecha de atraso del avance ejecutado vs el avance programado.

9.2. El Contratista debe iniciar avanzar en las actividades de obra, para subsanar el creciente atraso evidenciado

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:

			
INICIA LA INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN LAS ESCALERAS DE LA SEDE EDUCATIVA	**INICIA LA INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN LAS ESCALERAS DE LA SEDE EDUCATIVA**	**CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA PARA LA TARIMA**	**CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA PARA LA TARIMA**

FORMULARIO ÚNICO DE TRÁMITES

BOGOTÁ Secretaría de Educación

Consulta web

Volver a consultar

RADICACION ENTRADA NÚMERO E-2024-12550

ESTADO ACTUAL **RADICADO**

Radicación | Reparto y Gestión | En Trámite | Finalizado

TRÁMITE ESTÁ AQUÍ

Días hábiles del trámite: 15

Días hábiles transcurridos: 0

Tiempo legal del trámite

Tiempo que lleva su proceso

Historial

DETALLE RADICADO

Radicador	SISTEMA FUT
Fecha de Radicación	22/01/2024
No. Origen	
Documentos Referenciados	
Datos del Solicitante	
Entidad/Origen	RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Documento	79573492
Teléfono	7653016
Celular	3013942384
Correo Electrónico	proyectos@soliunsas.com
Dirección	KR 70 C #48-55 NORMANDIA
Ciudad	BOGOTÁ, D.C.
País	COLOMBIA
Dependencias Responsables	
OFICINA VIRTUAL DE SERVICIO AL CIUDADANO	
Copias	
Información Adicional	
Asunto	Radicado desde el FUT. Tipo ciudadano solicitante: Contactenos. Trámite: VENTANILLA DE RADICACIÓN VIRTUAL. ¿Cómo se enteró de nosotros? = Recomendación, Asunto de la Petición = SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-119 - Remision informe semanal No. 12, Describa su Petición: Señor ciudadano recuerde registrar una descripción completa de su solicitud, clara y detallada, con datos relevantes como (localidad, nombre del colegio, grado, número de documento de identidad, nombre completo de los estudiantes, etc.), o los datos que considere pertinentes de acuerdo con el tipo de petición que radique a la entidad, con el objetivo de dar trámite de manera completa. = SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-119 - Remision informe semanal No. 12
No. Folios	0
Anexos	
Documentos Adjuntos	
E-2024-12550_1.pdf	

Para una mejor experiencia, por favor utilice Internet Explorer Edge, Opera, Google Chrome y Mozilla Firefox. V1.1.1

EDUCACIÓNBOGOTÁ
Secretaría de Educación del Distrito

Radicados Relacionados

Volver a consultar

Para una mejor experiencia, por favor utilice Internet Explorer Edge, Opera, Google Chrome y Mozilla Firefox. V1.1.1

EDUCACIÓNBOGOTÁ
Secretaría de Educación del Distrito

SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-119

Bogotá D.C., 22 de enero de 2024

Señores
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
Atn. Enrique Campos
Apoyo a la Supervisión
Bogotá D.C.

Referencia: **Contrato de Interventoría** cuyo objeto es: **"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS" GRUPO 8".**

Asunto: Remisión informe semanal No. 12

Cordial Saludo,

En cumplimiento de nuestras obligaciones, por medio de la presente nos permitimos remitir el informe semanal de interventoría No. 12, correspondiente al periodo comprendido entre el 15 de enero de 2024 al 21 de enero de 2024 para el contrato descrito en la referencia.

Cordialmente,



RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal

Anexos: (34) folios.
Con copia: No aplica.
Elaboró: MCMM
Revisó: No aplica

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

SECRETARIA DE EDUCACION

			12	Interventor:	CONSORCIO SANTA MARIA 022
15/01/2024	al	21/01/2024			

1. Datos Generales

Nombre: **Localidad:**

NOMBRE	LOCALIDAD
COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C	KENNEDY
COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE A	KENNEDY
COLEGIO RODRIGO DE TRIANA	KENNEDY
COLEGIO VILLA RICA	KENNEDY
COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA	KENNEDY
COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA	KENNEDY
COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN	BOSA
COLEGIO JORGE ISAAC	BOSA
COLEGIO RURAL LA CONCEPCION	BOSA
COLEGIO JOSE ANTONIO GALÁN	BOSA
COLEGIO BOSANOVA	BOSA
BERNARDINO	BOSA
COLEGIO MOTORISTA	BOSA
COLEGIO DILE BOSA	BOSA
EMERGENCIAS	BOSA-KENNEDY

2. Contrato de Obra

	CONTRATO DE OBRA No. **No. CO1.PCCNTR.5305583**
Objeto:	Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	**UNION TEMPORAL GEPM 2023-1**

F.I.		PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23		8 MESES	29-jun-24	N.A.	29-jun-24	N.A	N.A	N.A	N.A

		Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:	$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 :	$ -						
Anticipo:	$ -						
Retegarantía:	$ -						
	Neto Acta						
	Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

		CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	**No. CO1.PCCNTR.5313251**				
Objeto:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".					

Contratista:			CONSORCIO SANTA MARIA 022						
F.I.		PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	
30-oct-23		9 MESES	29-jul-24	N.A.	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	
				Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:			$ 504.080.587,00						
Adición:			$ -						
Anticipo:			$ -						
Retegarantía:			$ -						
			Neto Acta						
			Acumulado						

4.	**Programación.**			Semana No.	12	Fecha de corte:	21-ene-24			
				Ppto.			% Ejecución Acumulado			

N°	Capítulos:	LOCALIDAD	Fecha inicio/Final		Valor	%/Total	Prog.	Real	Diferencia	% Inversión
1	COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C	KENNEDY	28-mar-23	4-abr-23	$ 146.032.222,78	**2,17%**	83,00%	71,29%	-11,71%	$ 104.103.258
2	COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE A	KENNEDY	15-may-23	20-jun-23	$ 151.182.427,19	**2,24%**	96,00%	100,00%	4,00%	$ 151.182.427
3	COLEGIO RODRIGO DE TRIANA	KENNEDY	28-mar-23	4-abr-23	$ 302.346.904,53	**4,49%**	45,00%	19,60%	-25,40%	$ 59.257.326
4	COLEGIO VILLA RICA	KENNEDY	24-abr-23	28-abr-23	$ 191.848.028,49	**2,85%**	61,00%	35,13%	-25,87%	$ 67.394.534
5	COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA	KENNEDY	9-ene-23	14-ene-23	$ 625.806.835,99	**9,29%**	70,00%	24,20%	-45,80%	$ 151.422.960
6	COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA	KENNEDY	20-mar-23	4-abr-23	$ 278.766.574,81	**4,14%**	46,00%	57,30%	11,30%	$ 159.730.524
7	COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN	BOSA	15-may-23	20-jun-23	$ 1.262.922.419,39	**18,74%**	8,96%	17,08%	8,12%	$ 215.707.149
8	COLEGIO JORGE ISAAC	BOSA	12-dic-22	20-ene-23	$ 76.133.862,32	**1,13%**	100,00%	69,95%	-30,05%	$ 53.255.637
9	COLEGIO RURAL LA CONCEPCION	BOSA	9-mar-23	28-mar-23	$ 253.510.561,49	**3,76%**	0,00%	0,00%	0,00%	$ -
10	COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN	BOSA	30-mar-23	28-abr-23	$ 543.111.193,70	**8,06%**	0,00%	0,00%	0,00%	$ -
11	COLEGIO BOSANOVA	BOSA	30-mar-23	20-jun-23	$ 158.793.259,67	**2,36%**	0,00%	0,00%	0,00%	$ -
12	COLEGIO SAN BERNARDINO	BOSA	6-ene-23	16-feb-23	$ 945.417.366,15	**14,03%**	75,98%	47,14%	-28,84%	$ 445.669.746
13	COLEGIO MOTORISTA	BOSA	14-mar-23	28-abr-23	$ 214.029.550,15	**3,18%**	0,00%	0,00%	0,00%	$ -
14	COLEGIO DILE BOSA	BOSA	6-mar-23	26-abr-23	$ 364.078.580,55	**5,40%**	0,00%	0,00%	0,00%	$ -

15	EMERGENCIAS	BOSA-KENNEDY	6-mar-23	26-abr-23	$ 407.352.188,00	**6,05%**	10,00%	10,00%	0,00%	$ 40.735.219
	TOTAL				**$ 5.921.331.975**	**87,88%**	**26,23%**	**21,50%**	**-**	**$ 1.448.458.781**

VR TOTAL EJECUTADO	**$ -**
VR INICIAL CONTRATO	**$ 6.738.166.067,00**
ADICION	**$ -**
VR TOTAL CONTRATO	**$ 6.738.166.067,00**

4,74%	**DIFERENCIA**

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	29-jun-24
FECHA DE TERMINACION PRORROGA	N.A.
Adelanto/Atraso (Días):	
Fecha Proyectada de Terminación:	29-jun-24

6. Pendientes

que el contratista haga el retito de escombros de todas las sedes, retirar todo material RCD, que el contratista haga entrega de los certificados de calidad de todo material que haya ingresado a obra como granulo de caucho , que el contratista cumpla a cabalidad el plan de contingencia y entrega de las obras para el incio de las clases.

6

PAC	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
6.738.166.067,00									**6.738.166.067,00**
29/6/2024									0%

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C	El contratista avanza con la impermeabilizacion de la mamposteria donde se realizo demolicion de pañete, e instalcion de pañete impermeabilizado, el contratista avanza con estuco y pintura
COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE A	El contratista avanza con remates y detalles en instalacion de la grama sintetica, el contratista avanza con el tratamiento de fisuras bajo placa
COLEGIO RODRIGO DE TRIANA	el contratista avanza con el suministro e instalacion de perfiles en aluminio y vidrios para las ventanas de las aulas
COLEGIO VILLA RICA	se termina con pintura en el auditorio, se avanza y termina con la instalacion de pañete impermeabilizante en muros de zona de preescolar, se avanza con las redes sanitarias, y dados armado de acero de refuerzo de cubierta de patio de preescolar, se termina con los muros en superboard de las oficinas, se termina con la instalacion de luminarias en auditorio, se avanza con la estructura metalica del shut de basuras, se suministra piso caucho SBR
COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA	En esta semana el contratista avanza con muros en mamposteria, pañete, enchape y media caña de la bateria sanitaria, el contratista avanza en el desmonte de la cubierta y estructura metalica de las 4 aulas del tercer piso y bateria sanitaria, y avanza en la instalacion de la nueva estructura metalica y encorozado de las mismas 4 aulas del tercer piso
COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA	el contratista avanza con pintura de muro de preescolar, se avanza con pañete en muro exterior, se avanza con el suministro e instalacion de piso caucho SBR en patio de preescolar, se avanza con la instalacion del pasamanos, se avanza con tratamiento de dilataciones en cubierta
COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN	Avanza la instalación de nuevas redes hidráulicas y sanitarias en los baños de niños y niñas, Avanza en taller, la carpintería de aluminio para las ventanas del Bloque B.
COLEGIO JORGE ISAAC	Continúa la instalación de la estructura metálica de la tarima ubicada en el patio central de la Sede Educativa, Inicia la instlación de los pasamanos de las escaleras
COLEGIO SAN BERNARDINO	Avanza pañete en los baños del segundo piso de la sede educativa e inicia la instalación de la estructura metálica y la cubierta de las aulas del costado sur

8

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

SEGUIMIENTO GESTIÓN SST

- Se solicitó al contratista verificar que la señalización preventiva se encuentre en condiciones óptimas, teniendo en cuenta el ingreso de estudiantes.
- Se solicitó al contratista que todo el personal operativo cuente con su dotación completa y carnetización.
- Verificación del personal operativo en obra que se encuentre aprobado por parte de la Interventoría.

9	**SEGUIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL**
	- Durante la semana de reporte se reiteró al contratista el retiro de RCD y residuos peligrosos de los acopios generados teniendo en cuenta el ingreso de estudiantes el día lunes 22 de enero. - Se solicitó realizar jornadas de orden y aseo y ajuste de los cerramientos en todos los frentes de trabajo. - De acuerdo con las actividades ejecutadas en la semana, se solicitó al contratista remitir la certificación correspondiente con la instalación de granulo de caucho reciclado.

10 **REGISTRO FOTOGRAFICO**

COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C:	**COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C:**	**COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C:**	**COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C:**	**COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C:**
				
COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE A:	**COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE A:**	**COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE A:**	**COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE A:**	**COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE A:**
				
COLEGIO RODRIGO DE TRIANA:	**COLEGIO RODRIGO DE TRIANA:**	**COLEGIO RODRIGO DE TRIANA:**	**COLEGIO RODRIGO DE TRIANA:**	**COLEGIO RODRIGO DE TRIANA:**
				
COLEGIO VILLA RICA:	**COLEGIO VILLA RICA:**	**COLEGIO VILLA RICA:**	**COLEGIO VILLA RICA:**	**COLEGIO VILLA RICA:**
				
COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA:	**COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA:**	**COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA:**	**COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA:**	**COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA:**

				
COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA:	COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA:	COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA:	COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA:	COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA:
				
COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN:	COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN:	COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN:	COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN:	COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN:
				

COLEGIO JORGE ISAAC:	COLEGIO JORGE ISAAC:	COLEGIO JORGE ISAAC:	COLEGIO JORGE ISAAC:	COLEGIO JORGE ISAAC:
				
COLEGIO SAN BERNARDINO:	COLEGIO SAN BERNARDINO:	COLEGIO SAN BERNARDINO:	COLEGIO SAN BERNARDINO:	COLEGIO SAN BERNARDINO:
				

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

		INTERVENTORIA
	12	CONSORCIO SANTA MARIA 022
15/01/2024	21/01/2024	

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	Direccion	Localidad:
	MANUEL CEPEDA VARGAS SEDE C	CARRERA 83- # 46 B SUR	KENNEDY

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No. | No. CO1.PCCNTR.5305583

Objeto: Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. | No. CO1.PCCNTR.5313251

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

Semana No.	12	Fecha de corte:	domingo, 21 de enero de 2024

MANUEL CEPEDA VARGAS SEDE C	Fecha inicio/Final		Ppto. Valor	%/Total	% Ejecución Acumulado Prog.	Real	Diferencia	Inversión
	30-oct-23	27-feb-24	146.032.222,78	100,00%	83,00%	71,29%	11,71%	104.103.257,82
TOTAL			**146.032.222,78**	**100,00%**	-			

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	27-feb-24
Adelanto/Atraso (Días):	
Fecha Proyectada de Terminación:	27-feb-24

6. Pendientes

pendiente que el contratista inicie con escalera en concreto, debio terminarse placa maciza concreto, terminar acero dme refuerzo, terminar ladrillo de refuerzo, lavado y preparacion superficie, el estuco debio haber terminado.,

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1 el contratista avanza con la impermeabilizacion de la mamposteria donde se realizo demolicion de pañete, e instalcion de pañete impermeabilizado

7.2 el contratista avanza con estuco y pintura

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. . SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: Interventoría realizo el acompañamiento y seguimiento en la impermeabilizacion de la mamposteria donde se realizo demolicion de pañete. Estuco y pintura de aulas

8.2. . Componente ambiental
- Durante la semana de reporte se reiteró al contratista el retiro de RCD y residuos peligrosos de los acopios generados teniendo en cuenta el ingreso de estudiantes el día lunes 22 de enero.
- Se solicitó realizar jornadas de orden y aseo y ajuste de los cerramientos en todos los frentes de trabajo.
- De acuerdo con las actividades ejecutadas en la semana, se solicitó al contratista remitir la certificación correspondiente con la instalación de granulo de caucho reciclado.


8.3. .Componente SST
- Se solicitó al contratista verificar que la señalización preventiva se encuentre en condiciones óptimas, teniendo en cuenta el ingreso de estudiantes.
- Se solicitó al contratista que todo el personal operativo cuente con su dotación completa y carnetización.
- Verificación del personal operativo en obra que se encuentre aprobado por parte de la Interventoría.

8.4. .Componente calidad
Se envía oficio al contratista solicitando presentar los ensayos de granulometría del granulo de caucho llegado a obra para contar con la evidencia de cumplimiento de especificaciones técnicas

9. Observaciones:

9,1 se requiere al contratista proteger bien la superficie de la cancha para evitar rayones, o que el recubrimiento sintetico se vea afectado, realizar cerramiento nuevamente de las graderias, e inciciar con las obras de las escaleras de la cancha multiple.

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:

			
SUMINISTRO E INSTALACION DE PAÑETE IMPERMEABILIZANTE	**SUMINISTRO E INSTALACION DE PAÑETE IMPERMEABILIZANTE**	**SUMINISTRO E INSTALACION DE PAÑETE IMPERMEABILIZANTE**	**AVANCE DE OBRA DE ESTUCO Y PINTURA**
			
AVANCE DE OBRA DE ESTUCO Y PINTURA	**AVANCE DE OBRA DE ESTUCO Y PINTURA**	**AVANCE DE OBRA DE ESTUCO Y PINTURA**	**ESTADO ACTUAL GRADERIAS CANCHA MULTIPLE**

			
AVANCE DE OBRA DE ESTUCO Y PINTURA	SUMINISTRO E INSTALACION DE PAÑETE IMPERMEABILIZANTE	SUMINISTRO E INSTALACION DE PAÑETE IMPERMEABILIZANTE	AVANCE DE OBRA DE ESTUCO Y PINTURA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

		INTERVENTORIA
	12	CONSORCIO SANTA MARIA 022
15/01/2024	21/01/2024	

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	Código:	Localidad:
	MANUEL CEPEDA VARGAS SEDE A	CALLE 56 SUR # 80H-63	KENNEDY

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No. | No. CO1.PCCNTR.5305583

Objeto: Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. | No. CO1.PCCNTR.5313251

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

Semana No. 12 | Fecha de corte: domingo, 21 de enero de 2024

MANUEL CEPEDA VARGAS SEDE A	Fecha inicio/Final		Ppto. Valor	Ppto. %/Total	% Ejecución Acumulado Prog.	Real	Diferencia	Inversión
	30-oct-23	26-ene-24	151.182.427,19	100,00%	96,00%	100,00%	-4,00%	151.182.412,03
TOTAL			**151.182.427,19**	**100,00%**	-			

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	26-ene-24
Adelanto/Atraso (Días):	
Fecha Proyectada de Terminación:	26-ene-24

6. Pendientes

se le requiere al contratista realizar aseo a la cancha, rematar resanes de grietas y retirar material sobrante en la cancha sintetica

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.2 el contratista avanza y termina con la instalacion de la grama sintetica

7.2 el contratista avanza con el tratamiento de fisuras bajo placa

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. . SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: Interventoría realizo el acompañamiento, en la instalacion de la grama sintetica, verificacion en el tratamiento de fisuras bajo placa

8.2. . Componente ambiental
- Durante la semana de reporte se reiteró al contratista el retiro de RCD y residuos peligrosos de los acopios generados teniendo en cuenta el ingreso de estudiantes el día lunes 22 de enero.
- Se solicitó realizar jornadas de orden y aseo y ajuste de los cerramientos en todos los frentes de trabajo.
- De acuerdo con las actividades ejecutadas en la semana, se solicitó al contratista remitir la certificación correspondiente con la instalación de granulo de caucho reciclado.

8.3. .Componente SST
- Se solicitó al contratista verificar que la señalización preventiva se encuentre en condiciones óptimas, teniendo en cuenta el ingreso de estudiantes.
- Se solicitó al contratista que todo el personal operativo cuente con su dotación completa y carnetización.
- Verificación del personal operativo en obra que se encuentre aprobado por parte de la Interventoría.

8.4. .Componente calidad
Se envía oficio al contratista solicitando presentar los ensayos de granulometría del granulo de caucho llegado a obra para contar con la evidencia de cumplimiento de especificaciones técnicas

9. Observaciones:

9,1 se requiere al contratista realizar detalles de las reparaciones de grietas y aseo general

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:

			
REPARACION GRIETAS	**REPARACION GRIETAS**	**REPARACION GRIETAS**	**REMATES GRAMA SINTETICA**
			
REMATES GRAMA SINTETICA	**REMATES GRAMA SINTETICA**	**REMATES GRAMA SINTETICA**	**REMATES GRAMA SINTETICA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

		INTERVENTORIA
	12	CONSORCIO SANTA MARIA 022
15/01/2024	21/01/2024	

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	Direccion	Localidad:
	RODRIGO DE TRIANA SEDE C	CALLE 38 SUR BIS # 89-81	KENNEDY

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No. — No. CO1.PCCNTR.5305583

Objeto: Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. — No. CO1.PCCNTR.5313251

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

Semana No. 12 — Fecha de corte: domingo, 21 de enero de 2024

RODRIGO DE TRIANA SEDE C	Fecha inicio/Final		Valor	%/Total	% Ejecución Acumulado Prog.	Real	Diferencia	Inversión
	14-nov-23	18-mar-24	302.346.904,53	100,00%	45,00%	19,60%	25,40%	59.257.326,30
TOTAL			**302.346.904,53**	**100,00%**	-		**25,40%**	**$0,00**

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	18-mar-24
Adelanto/Atraso (Días):	
Fecha Proyectada de Terminación:	18-mar-24

6. Pendientes

pendiente que el contratista inicie con el suministro estructura metalica, suministro e instalacion de lamparas, avance con la instalacion de ventanas, incie con estuco y pintura, avanzar con pintura en esmalte,

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1 el contratista avanza con el suministro e instalacion de perfiles en aluminio y vidrios para las ventanas de las aulas

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. . SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: Interventoría realizo el acompañamiento y seguimiento en el suministro e instalacion de perfiles en aluminio y vidrios para las ventanas de las aulas

8.2. . Componente ambiental
- Durante la semana de reporte se reiteró al contratista el retiro de RCD y residuos peligrosos de los acopios generados teniendo en cuenta el ingreso de estudiantes el día lunes 22 de enero.
- Se solicitó realizar jornadas de orden y aseo y ajuste de los cerramientos en todos los frentes de trabajo.
- De acuerdo con las actividades ejecutadas en la semana, se solicitó al contratista remitir la certificación correspondiente con la instalación de granulo de caucho reciclado.

8.3. .Componente SST
- Se solicitó al contratista verificar que la señalización preventiva se encuentre en condiciones óptimas, teniendo en cuenta el ingreso de estudiantes.
- Se solicitó al contratista que todo el personal operativo cuente con su dotación completa y carnetización.
- Verificación del personal operativo en obra que se encuentre aprobado por parte de la Interventoría.

8.4. .Componente calidad
Se envía oficio al contratista solicitando presentar los ensayos de granulometría del granulo de caucho llegado a obra para contar con la evidencia de cumplimiento de especificaciones técnicas

9. Observaciones:

9,1 pendiente que el contratista inicie con el suministro estructura metalica, suministro e instalacion de lamparas, termine instalacion de ventanas, e incie con estuco y pintura, avanzar con pintura en esmalte,

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:

			
SIILAS ACOPIADAS	**AVANCE DE OBRA AULAS**	**AVANCE DE OBRA AULAS**	**AVANCE DE OBRA AULAS**
			
AVANCE DE OBRA AULAS	**C ERRAMIENTO DE OBRA**	**ACOPIO DE VENTANAS DESMONTADAS**	**INICIO DE INSTALACION DE PERFILES DE VENTANAS EN AULAS**

			
SUMINISTRO DE VENTANAS Y VIDRIOS	SUMINISTRO DE VENTANAS Y VIDRIOS	INICIO DE INSTALACION DE PERFILES DE VENTANAS EN AULAS	INICIO DE INSTALACION DE PERFILES DE VENTANAS EN AULAS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	12
15/01/2024	21/01/2024

INTERVENTORIA

CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO		Direccion		Localidad:	
	VILLA RICA SEDE B		CALLE 49 SUR # 78-35			KENNEDY

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No.	No. CO1.PCCNTR.5305583
Objeto:	Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	No. CO1.PCCNTR.5313251
Objeto:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

		Semana No.	12	Fecha de corte:	domingo, 21 de enero de 2024			
			Ppto.		% Ejecución Acumulado			
VILLA RICA SEDE B	Fecha inicio/Final		Valor	%/Total	Prog.	Real	Diferencia	Inversión
	7-nov-23	15-mar-24	191.848.028,49	100,00%	61,00%	35,13%	25,87%	67.394.533,83
TOTAL			**191.848.028,49**	**100,00%**	-		**25,87%**	**$0,00**

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	15-mar-24

6. Pendientes

pendiente que el contratista avance con alistado de pisos, terminar con las aluminio en la zona administrativa, avanzar con el shut de basuras, iniciar con el piso caucho de la zona de

	Adelanto/Atraso (Días):		administrativa, avanzar con el shut de basuras, iniciar con el piso caucho de la zona de preescolar, suministrar y terminar estructura metalica, suministro e instalacion de cubierta, terminar cimentacion y rampa de shut, suministro e instalacion de entrepisos en superboard, suministro e instalacion de muro doble en superboard de shut,
	Fecha Proyectada de Terminación:	15-mar-24	

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1 se termina con pintura en el auditorio

7.2 se avanza y termina con la instalacion de pañete impermeabilizante en muros de zona de preescolar

7.3 se avanza con las redes sanitarias, y dados armado de acero de refuerzo de cubierta de patio de preescolar

7.4 se termina con los muros en superboard de las oficinas

7.5 se termina con la instalacion de luminarias en auditorio

7.6 se avanza con la estructura metalica del shut de basuras

7.7 se suministra piso caucho SBR

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. . SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: Interventoría realizo el acompañamiento y seguimiento en la instalacion de laminas del cielo raso y masilla en el auditorio, en la instalacion de mortero impermeabilizante en muros de zona de preescolar, en la demolicion y excavaion manual para las redes sanitarias del shut de basuras

8.2. . Componente ambiental

- Durante la semana de reporte se reiteró al contratista el retiro de RCD y residuos peligrosos de los acopios generados teniendo en cuenta el ingreso de estudiantes el día lunes 22 de enero.
- Se solicitó realizar jornadas de orden y aseo y ajuste de los cerramientos en todos los frentes de trabajo.
- De acuerdo con las actividades ejecutadas en la semana, se solicitó al contratista remitir la certificación correspondiente con la instalación de granulo de caucho reciclado.

8.3. .Componente SST

- Se solicitó al contratista verificar que la señalización preventiva se encuentre en condiciones óptimas, teniendo en cuenta el ingreso de estudiantes.
- Se solicitó al contratista que todo el personal operativo cuente con su dotación completa y carnetización.
- Verificación del personal operativo en obra que se encuentre aprobado por parte de la Interventoría.

8.4. .Componente calidad

Se envía oficio al contratista solicitando presentar los ensayos de granulometría del granulo de caucho llegado a obra para contar con la evidencia de cumplimiento de especificaciones técnicas

9. Observaciones:

9,1 pendiente que el contratista retire escombros, realice cerramiento de zona del shut de basuras, avance con alistado de pisos, terminar con las aluminio en la zona administrativa, avanzar con el shut de basuras, iniciar con el piso caucho de la zona de preescolar, suministrar y terminar estructura metalica, suministro e instalacion de cubierta, terminar cimentacion y rampa de shut, suministro e instalacion de entrepisos en superboard, suministro e instalacion de muro doble en superboard de shut,

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:

			
ACOPIO DE MATERIAL RCD	**AVANCE DE OBRA ESTRUCTURA METALICA SHUT DE BASURAS**	**AVANCE DE OBRA ESTRUCTURA METALICA SHUT DE BASURAS**	**AVANCE DE OBRA PATIO PREESCOLAR**

			
AVANCE OBRA MUROS OFICINAS	AVANCE DE OBRA PATIO PREESCOLAR	AVANCE DE OBRA PATIO PREESCOLAR	AVANCE DE OBRA PATIO PREESCOLAR
			
AVANCE DE OBRA PATIO PREESCOLAR	SUMINISTRO PISO CAUCHO SBR	AVANCE DE OBRA PATIO PREESCOLAR	AVANCE D EOBRA AUDITORIO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	12
15/01/2024	21/01/2024

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	DIRECCION	Localidad:
	FRANCISCO MIRANDA	DIAGONAL 41 SUR #73ª-80	KENNEDY

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No.	No. CO1.PCCNTR.5305583
Objeto:	Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:		$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	No. CO1.PCCNTR.5313251
Objeto:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

		Semana No.	12	Fecha de corte:	domingo, 21 de enero de 2024			
			Ppto.		% Ejecución Acumulado			
FRANCISCO MIRANDA	Fecha inicio/Final		Valor	%/Total	Prog.	Real	Diferencia	Inversión
	7-nov-23	14-mar-24	526.854.849,93	100,00%	70,00%	24,20%	45,80%	127.480.104,89
TOTAL			**526.854.849,93**	**100,00%**	-			

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	14-mar-24
Adelanto/Atraso (Días):	

6. Pendientes

Pendiente que el contratista inicie con desmonte de todo tipo de cubierta en sala de sistemas, y patios internos, desmonte de lamparas, desmonte de red electrica en aula de sistemas, suministro de estructura metalica en sala de sistemas, pintura de cerchas en sala de sistemas, suministro de cubierta en su totalidad, flanche lamina galvanizada, teja traslucida, y entregar los certificados de calidad de todo material que haya ingresado a obra,

Fecha Proyectada de Terminación:	14-mar-24	

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1 En esta semana la interventoria dejo reportado en boitacora en visitas realizadas, el contratista realiza el suministro de material para la cubierta y estructura metalica

7.2 el contratista avanza desmonte de cubierta, muros en mamposteria, pañete y enchape de la bateria sanitaria

7.3 el contratista avanza en la instalacion de la nueva estructura metalica y encorozado de las mismas 4 aulas del tercer piso y bateria sanitaria

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. . SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: la interventoria realiza notas en bitacora para seguimiento del contrtato, desmonte de cubierta, muros en mamposteria, pañete y enchape de la bateria sanitaria, instalacion de la nueva estructura metalica y encorozado de las mismas 4 aulas del tercer piso y bateria sanitaria

8.2. . Componente ambiental
- Durante la semana de reporte se reiteró al contratista el retiro de RCD y residuos peligrosos de los acopios generados teniendo en cuenta el ingreso de estudiantes el día lunes 22 de enero.
- Se solicitó realizar jornadas de orden y aseo y ajuste de los cerramientos en todos los frentes de trabajo.
- De acuerdo con las actividades ejecutadas en la semana, se solicitó al contratista remitir la certificación correspondiente con la instalación de granulo de caucho reciclado.

8.3. .Componente SST
- Se solicitó al contratista verificar que la señalización preventiva se encuentre en condiciones óptimas, teniendo en cuenta el ingreso de estudiantes.
- Se solicitó al contratista que todo el personal operativo cuente con su dotación completa y carnetización.
- Verificación del personal operativo en obra que se encuentre aprobado por parte de la Interventoría.

8.4. .Componente calidad
Se envía oficio al contratista solicitando presentar los ensayos de granulometría del granulo de caucho llegado a obra para contar con la evidencia de cumplimiento de especificaciones técnicas

9. Observaciones:

9,1 Pendiente que el contratista inicie con desmonte de todo tipo de cubierta en sala de sistemas, y patios internos, desmonte de lamparas, desmonte de red electrica en aula de sistemas, suministro de estructura metalica en sala de sistemas, pintura de cerchas en sala de sistemas, suministro de cubierta en su totalidad, flanche lamina galvanizada, teja traslucida, y entregar los certificados de calidad de todo material que haya ingresado a obra,

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:



SUMINISTRO DE ANDAMIOS CERTIFICADOS



ESTADO ACTUAL CUBIERTA PLASTICA PATIOS INTERNOS



SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA



SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA









ENCOROZADO DE MUROS EN AULAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA	ACOPIO DE MATERIAL SIN SEÑALIZAR	ACOPIO DE MATERIAL SIN SEÑALIZAR
			
MATERIAL DE OBRA SIN ACOPIAR Y SEÑALIZAR	AVANCE DE MEDIA CAÑA EN BAÑOS	AVANCE DE OBRA DE ENCHAPE	AVANCE DE OBRA DE ENCHAPE

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	12
15/01/2024	21/01/2024

INTERVENTORIA

CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO		Direccion		Localidad:	
	MANUEL ZAPATA OLIVELLA		CALLE 1 BIS # 87-84		KENNEDY	

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No.	No. CO1.PCCNTR.5305583
Objeto:	Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	No. CO1.PCCNTR.5313251
Objeto:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

	Semana No.	12	Fecha de corte:	domingo, 21 de enero de 2024			
		Ppto.		% Ejecución Acumulado			
MANUEL ZAPATA OLIVELLA	Fecha inicio/Final	Valor	%/Total	Prog.	Real	Diferencia	Inversión
	20-nov-23 19-mar-24	278.766.574,81	100,00%	46,00%	57,30%	-11,30%	159.730.523,94
TOTAL		**278.766.574,81**	**100,00%**	-		**-11,30%**	**$0,00**

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	19-mar-24

6. Pendientes

pendiente que el contratista termine tratamiento de dilataciones en cubierta, remate de manto

	Adelanto/Atraso (Días):		pendiente que el contratista termine tratamiento de dilataciones en cubierta, remate de manto, termine con piso caucho en zona de preescolar, avance con el filtro frances, termine policarbonato en cubierta, y termine con el pasamanos de barandas.
	Fecha Proyectada de Terminación:	19-mar-24	

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1 el contratista avanza con pintura de muro de preescolar

7.2 se avanza con pañete en muro exterior

7.3 se avanza con el suministro e instalacion de piso caucho SBR en patio de preescolar

7.4 se avanza con la instalacion del pasamanos

7.5, se avanza con tratamiento de dilataciones en cubierta

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. . SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: Interventoría realizo el acompañamiento y seguimiento en el cargue de pisos en la cubierta con mortero impermeabilizado., se verifica en el desmonte de manto foil de aluminio en la cubierta, excavacion manual para el filtro frances,suministro e instalacion de manto foil de aluminio

8.2. . Componente ambiental
- Durante la semana de reporte se reiteró al contratista el retiro de RCD y residuos peligrosos de los acopios generados teniendo en cuenta el ingreso de estudiantes el día lunes 22 de enero.
- Se solicitó realizar jornadas de orden y aseo y ajuste de los cerramientos en todos los frentes de trabajo.
- De acuerdo con las actividades ejecutadas en la semana, se solicitó al contratista remitir la certificación correspondiente con la instalación de granulo de caucho reciclado.

8.3. .Componente SST
- Se solicitó al contratista verificar que la señalización preventiva se encuentre en condiciones óptimas, teniendo en cuenta el ingreso de estudiantes.
- Se solicitó al contratista que todo el personal operativo cuente con su dotación completa y carnetización.
- Verificación del personal operativo en obra que se encuentre aprobado por parte de la Interventoría.

8.4. .Componente calidad
Se envía oficio al contratista solicitando presentar los ensayos de granulometría del granulo de caucho llegado a obra para contar con la evidencia de cumplimiento de especificaciones técnicas

9. Observaciones:

9,1 que suministre material pendiente para el filtro frances, suministre y termine piso caucho EPDM, que termine pasamanos

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:

			
AVANCE DE OBRA PASAMANOS	**SUMINISTRO E INSTALACION PISO SBR**	**AVANCE DE OBRA PASAMANOS**	**FALTA INSTALAR POLICARBONATO EN CUBIERTA**

			
FALTA INSTALAR POLICARBONATO EN CUBIERTA	AVANCE TRATAMIENTO DILACIONES CONSTRUCTIVAS	AVANCE DE OBRA PASAMANOS	AVANCE DE OBRA PASAMANOS
			
AVANCE DE OBRA PASAMANOS	ACOPIO DE MATERIAL	AVANCE DE OBRA FILTRO FRANCES	MUESTRA DE LAMINA MICROPERFORADA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	12
15/01/2024	21/01/2024

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	DIRECCION	Localidad:
	CARLOS ALBAN HOLGUIN	CARRERA 89 BIS No. 85 A 20 SUR	7 - BOSA

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No. No. CO1.PCCNTR.5305583

Objeto: Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. No. CO1.PCCNTR.5313251

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

Semana No. 12 — Fecha de corte: 21/01/2024

CARLOS ALBAN HOLGUIN	Fecha inicio/Final		Ppto. Valor	%/Total	% Ejecución Acumulado Prog.	Real	Diferencia	Inversión
	30-oct-23	31-may-24	$ 1.178.347.275,61	100,00%	8,96%	17,08%	8,12%	201.261.714,67
TOTAL			**1.178.347.275,61**	**100,00%**	**-**		**8,12%**	**$0,00**

5.	Estado de la Programación		6. Pendientes
	Fecha de Terminación:	31-may-24	* Se solicita al Contratista avanzar en el desarrollo de obra en las cubiertas de la Sede Educativa
	Adelanto/Atraso (Días):		
	Fecha Proyectada de Terminación:	31-may-24	

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.4. Avanza la instalación de nuevas redes hidráulicas y sanitarias en los baños de niños y niñas

7.5. Avanza en taller, la carpintería de aluminio para las ventanas del Bloque B.

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORÍA:

8.1. COMPONENTE AMBIENTAL

- Se verifica que el Contratista haya demarcado los sitio de acopio de material desmontado de obra y escombros producidos por la obra.

8.2. COMPONENTE SST

- Se verifica que el Contratista esté cumpliendo con la dotación y EPP que deben tener los trabajadores en el sitio de obra.

9. Observaciones:

9.1.El Contratista debe continuar con la ejecución de las obras de acuerdo con la programación presentada y aprobada por la Interventoría

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:

			
INICIA LA INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA EN EL BLOQUE B	**INICIA LA INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA EN EL BLOQUE B**	**INICIA LA INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA EN EL BLOQUE B**	**INICIA LA INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA EN EL BLOQUE B**
			
INICIA LA CONSTRUCCIÓN DE MEDIA CAÑAS EN EL PISO DEL BAÑO DE PREESCOLAR	**INICIA LA CONSTRUCCIÓN DE MEDIA CAÑAS EN EL PISO DEL BAÑO DE PREESCOLAR**	**INICIA LA INSTALACIÓN DE DIVISIONES EN ACERO EN EL BAÑO DE PREESCOLAR**	**INICIA LA INSTALACIÓN DE DIVISIONES EN ACERO EN EL BAÑO DE PREESCOLAR**

			
INICIA LA CONSTRUCCIÓN DE MEDIA CAÑAS EN EL PISO DEL BAÑO DE NIÑOS	**INICIA LA INSTALACIÓN DE DIVISIONES EN ACERO EN EL BAÑO DE NIÑOS**	**INICIA LA CONSTRUCCIÓN DE MEDIA CAÑAS EN EL PISO DEL BAÑO DE DOCENTES**	**INICIA LA INSTALACIÓN DE DIVISIONES EN ACERO EN EL BAÑO DE NIÑAS**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	12
15/01/2024	21/01/2024

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	DIRECCION	Localidad:
	JORGE ISAACS IED	CALLE 73 SUR - 91 - 35	07 - BOSA

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No.	No. CO1.PCCNTR.5305583
Objeto:	Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	No. CO1.PCCNTR.5313251
Objeto:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

		Semana No.	12	Fecha de corte:	21/01/2024			
			Ppto.		% Ejecución Acumulado			
JORGE ISAACS IED	**Fecha inicio/Final**		**Valor**	**%/Total**	**Prog.**	**Real**	**Diferencia**	**Inversión**
	7-nov-23	6-ene-23	209.535.090,29	100,00%	100,00%	69,95%	-30,05%	146.569.795,66
TOTAL			**209.535.090,29**	**100,00%**	**-**		**-30,05%**	**$0,00**

5.	**Estado de la Programación**		**6. Pendientes**
	Fecha de Terminación:	6-ene-24	* Sigue pendiente que el Contratista avance con las actividades de los pasamanos de las escaleras y la estructura metálica de la tarima
	Adelanto/Atraso (Días):		
	Fecha Proyectada de Terminación:	6-ene-24	

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1. Continúa la instalación de la estructura metálica de la tarima ubicada en el patio central de la Sede Educativa

7.2. Inicia la instlación de los pasamanos de las escaleras

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: Interventoría solicita al Contratista avanzar en las actividades de obra programadas para este frente

8.3. COMPONENTE AMBIENTAL
- Se solicita al Contratista demarcar los sitio de acopio de material desmontado de obra y escomboro producidos por la obra.

8.4. COMPONENTE SST
- Se verifican condiciones de trabajo del personal de obra


9. Observaciones:


9.1. Durante la presente semana se evidencia que iniciaron las actividades de obra, disminuyó la brecha de atraso del avance ejecutado vs el avance programado.

9.2. El Contratista debe iniciar avanzar en las actividades de obra, para subsanar el creciente atraso evidenciado

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:

			
PENDIENTE LA INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA EN EL PATIO CENTRAL	**PENDIENTE LA INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA EN EL PATIO CENTRAL**	**PENDIENTE LA INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA EN EL PATIO CENTRAL**	**PENDIENTE LA INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA EN EL PATIO CENTRAL**
			
CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN LAS ESCALERAS DE LA SEDE EDUCATIVA	**CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN LAS ESCALERAS DE LA SEDE EDUCATIVA**	**CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN LAS ESCALERAS DE LA SEDE EDUCATIVA**	**CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN LAS ESCALERAS DE LA SEDE EDUCATIVA**

			
CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN LAS ESCALERAS DE LA SEDE EDUCATIVA	**PRUEBA DE LÍQUIDOS PENETRANTES EN LOS PASAMANOS DE LAS ESCALERAS**	**PRUEBA DE LÍQUIDOS PENETRANTES EN LOS PASAMANOS DE LAS ESCALERAS**	**CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN LAS ESCALERAS DE LA SEDE EDUCATIVA**
			
CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN LAS ESCALERAS DE LA SEDE EDUCATIVA	**CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN LAS ESCALERAS DE LA SEDE EDUCATIVA**	**CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN LAS ESCALERAS DE LA SEDE EDUCATIVA**	**PRUEBA DE LÍQUIDOS PENETRANTES EN LOS PASAMANOS DE LAS ESCALERAS**
			
PRUEBA DE LÍQUIDOS PENETRANTES EN LOS PASAMANOS DE LAS ESCALERAS	**CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN LAS ESCALERAS DE LA SEDE EDUCATIVA**	**CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN LAS ESCALERAS DE LA SEDE EDUCATIVA**	**CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN LAS ESCALERAS DE LA SEDE EDUCATIVA**
			
INICIA LA INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN LAS ESCALERAS DE LA SEDE EDUCATIVA	**INICIA LA INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN LAS ESCALERAS DE LA SEDE EDUCATIVA**	**CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA PARA LA TARIMA**	**CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA PARA LA TARIMA**

			
CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN LAS ESCALERAS DE LA SEDE EDUCATIVA	**CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN LAS ESCALERAS DE LA SEDE EDUCATIVA**	**CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN LAS ESCALERAS DE LA SEDE EDUCATIVA**	**PRUEBA DE LÍQUIDOS PENETRANTES EN LOS PASAMANOS DE LAS ESCALERAS**
			
PRUEBA DE LÍQUIDOS PENETRANTES EN LOS PASAMANOS DE LAS ESCALERAS	**CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN LAS ESCALERAS DE LA SEDE EDUCATIVA**	**PRUEBA DE LÍQUIDOS PENETRANTES EN LOS PASAMANOS DE LAS ESCALERAS**	**CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN LAS ESCALERAS DE LA SEDE EDUCATIVA**
			
PENDIENTE EL RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DEL DESMONTE DE LA TARIMA	**PENDIENTE EL RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DEL DESMONTE DE LA TARIMA**	**PENDIENTE RECOMPONER LA PROTECCIÓN DEL ÁRBOL UBICADO AL LADO DE LA TARIMA**	**PENDIENTE EL RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DEL DESMONTE DE LA TARIMA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	12
15/01/2024	21/01/2024

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	DIRECCION	Localidad:
	SAN BERNARDINO	TRANSVERSAL 87 B No. 79 - 51 SUR	07 - BOSA

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No. **No. CO1.PCCNTR.5305583**

Objeto: Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: **UNION TEMPORAL GEPM 2023-1**

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. **No. CO1.PCCNTR.5313251**

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: **CONSORCIO SANTA MARIA 022**

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

	Semana No.	12	Fecha de corte:	21/01/2024			
		Ppto.		% Ejecución Acumulado			
SAN BERNARDINO	**Fecha inicio/Final**	**Valor**	**%/Total**	**Prog.**	**Real**	**Diferencia**	**Inversión**
	30-oct-23 1-mar-24	$ 983.871.679,46	100,00%	75,98%	47,14%	-28,84%	463.797.109,70
TOTAL		**983.871.679,46**	**100,00%**	**-**		**-28,84%**	**$0,00**

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	1-mar-24
Adelanto/Atraso (Días):	
Fecha Proyectada de Terminación:	1-mar-24

6. Pendientes

* Esta pendiente que el Contratista comience el desarrollo de obra en la cubierta de la Sede Educativa

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1. Avanza pañete en los baños del segundo piso de la sede educativa

7.2. Inicia la instalación de la estructura metálica y la cubierta de las aulas del costado sur

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: Interventoría realiza control y seguimiento al desarrollo de las actividades de obra

8.3. COMPONENTE AMBIENTAL
- Se solicita al Contratista demarcar los sitio de acopio de material desmontado de obra y escomboro producidos por la obra.

8.4. COMPONENTE SST
- Se informa al Contratista acerca de la dotación y EPP que deben tener los trabajadores en el sitio de obra, en particular el color de los overoles

9. Observaciones:

9.1. El Contratista debe incrementar personal para subsanar el atraso que se empieza a evidenciar o en su defecto presentar un plan de contingencia que permita optimizar el avance de obra durante el receso escolar

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:



FINALIZA EL DESMONTE DE CUBIERTAS EN EL COSTADO NORTE



AVANZA LA INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CUBIERTAS



FINALIZA EL DESMONTE DE CUBIERTAS EN EL COSTADO NORTE



AVANZA LA INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CUBIERTAS



AVANZA LA INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CUBIERTAS



AVANZA LA INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CUBIERTAS



AVANZA LA INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CUBIERTAS



AVANZA LA INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CUBIERTAS

			
RETIRO DEL SITIO DE OBRA DE LAS REJAS DE LAS VENTANAS	**RETIRO DEL SITIO DE OBRA DE LAS REJAS DE LAS VENTANAS**	**RETIRO DEL SITIO DE OBRA DE LAS TEJAS DE ASBESTO CEMENTO**	**RETIRO DEL SITIO DE OBRA DE LAS TEJAS DE ASBESTO CEMENTO**
			
RETIRO DEL SITIO DE OBRA DE LAS TEJAS DE ASBESTO CEMENTO	**RETIRO DEL SITIO DE OBRA DE LAS TEJAS DE ASBESTO CEMENTO**	**INICIA LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA DEL COSTADO SUR**	**INICIA LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA DEL COSTADO SUR**
			
INICIA LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA DEL COSTADO SUR	**INICIA LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA DEL COSTADO SUR**	**INICIA LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA DEL COSTADO SUR**	**INICIA LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA DEL COSTADO SUR**
			
INICIA LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA DEL COSTADO SUR	**INICIA LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA DEL COSTADO SUR**	**INICIA EL ASEO DE LAS AULAS POR PARTE DE PERSONAL DE LA SEDE EDUCATIVA**	**INICIA EL ASEO DE LAS AULAS POR PARTE DE PERSONAL DE LA SEDE EDUCATIVA**

			
AVANZA EL ENCHAPE DE PISOS EN EL BAÑO DE NIÑOS DEL SEGUNDO PISO	**AVANZA EL ENCHAPE DE PISOS EN EL BAÑO DE NIÑOS DEL SEGUNDO PISO**	**AVANZA EL ENCHAPE DE PISOS EN EL BAÑO DE NIÑAS DEL SEGUNDO PISO**	**AVANZA EL ENCHAPE DE PISOS EN EL BAÑO DE NIÑAS DEL SEGUNDO PISO**
			
CAMBIO DE ENCHAPE DEL MESÓN DE LAVAMANOS DEL BAÑO DE NIÑOS DEL PISO 1	**REPARACIÓN DEL CIELO RASO DEL BAÑO DE NIÑOS DEL PRIMER PISO**	**REPARACIÓN DEL CIELO RASO DEL BAÑO DE NIÑAS DEL PRIMER PISO**	**REPARACIÓN DEL CIELO RASO DEL BAÑO DE NIÑAS DEL PRIMER PISO**
			
AVANZA EL ENCHAPE DE PISOS EN EL BAÑO DE NIÑOS DEL SEGUNDO PISO	**AVANZA EL ENCHAPE DE PISOS EN EL BAÑO DE NIÑOS DEL SEGUNDO PISO**	**AVANZA EL ENCHAPE DE PISOS EN EL BAÑO DE NIÑAS DEL SEGUNDO PISO**	**AVANZA EL ENCHAPE DE PISOS EN EL BAÑO DE NIÑAS DEL SEGUNDO PISO**
			
AVANZA EL ENCHAPE DE PISOS EN EL BAÑO DE NIÑAS DEL TERCER PISO	**AVANZA EL ENCHAPE DE PISOS EN EL BAÑO DE NIÑAS DEL TERCER PISO**	**AVANZA EL ENCHAPE DE PISOS EN EL BAÑO DE NIÑOS DEL TERCER PISO**	**AVANZA EL ENCHAPE DE PISOS EN EL BAÑO DE NIÑOS DEL TERCER PISO**

FORMULARIO ÚNICO DE TRÁMITES

BOGOTÁ Secretaría de Educación

Consulta web

Volver a consultar

RADICACION ENTRADA NÚMERO E-2024-24451

ESTADO ACTUAL **RADICADO**

Radicación | Reparto y Gestión | En Trámite | Finalizado

TRÁMITE ESTÁ AQUÍ

Días hábiles del trámite: 15

Días hábiles transcurridos: 0

Tiempo legal del trámite

Tiempo que lleva su proceso

Historial

DETALLE RADICADO

Radicador	SISTEMA FUT
Fecha de Radicación	01/02/2024
No. Origen	
Documentos Referenciados	
Datos del Solicitante	
Entidad/Origen	RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Documento	79573492
Teléfono	7653016
Celular	3013942384
Correo Electrónico	proyectos@soliunsas.com
Dirección	KR 70 C #48-55 NORMANDIA
Ciudad	BOGOTÁ, D.C.
País	COLOMBIA

Dependencias Responsables

OFICINA VIRTUAL DE SERVICIO AL CIUDADANO

Copias

Información Adicional

Asunto	Radicado desde el FUT. Tipo ciudadano solicitante: Contactenos. Trámite: VENTANILLA DE RADICACIÓN VIRTUAL. ¿Cómo se enteró de nosotros? = Recomendación, Asunto de la Petición = SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-132 - Remision informe semanal No. 13, Describa su Petición: Señor ciudadano recuerde registrar una descripción completa de su solicitud, clara y detallada, con datos relevantes como (localidad, nombre del colegio, grado, número de documento de identidad, nombre completo de los estudiantes, etc.), o los datos que considere pertinentes de acuerdo con el tipo de petición que radique a la entidad, con el objetivo de dar trámite de manera completa. = SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-132 - Remision informe semanal No. 13
No. Folios	0
Anexos	

Documentos Adjuntos

E-2024-24451_1.pdf

Para una mejor experiencia, por favor utilice Internet Explorer Edge, Opera, Google Chrome y Mozilla Firefox. V1.1.1

EDUCACIÓNBOGOTÁ Secretaría de Educación del Distrito

Radicados Relacionados

Volver a consultar

Para una mejor experiencia, por favor utilice Internet Explorer Edge, Opera, Google Chrome y Mozilla Firefox. V1.1.1

EDUCACIÓNBOGOTÁ
Secretaría de Educación del Distrito

SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-132

Bogotá D.C., 01 de febrero de 2024

Señores
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
Atn. Enrique Campos
Apoyo a la Supervisión
Bogotá D.C.

Referencia: **Contrato de Interventoría** cuyo objeto es: **"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS" GRUPO 8".**

Asunto: Remisión informe semanal No. 13

Cordial Saludo,

En cumplimiento de nuestras obligaciones, por medio de la presente nos permitimos remitir el informe semanal de interventoría No. 13, correspondiente al periodo comprendido entre el 22 de enero de 2024 al 28 de enero de 2024 para el contrato descrito en la referencia.

Cordialmente,



RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal

Anexos: (36) folios.
Con copia: No aplica.
Elaboró: MCMM
Revisó: No aplica

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

SECRETARIA DE EDUCACION

22/01/2024	**al**	**13**	**Interventor:**	**CONSORCIO SANTA MARIA 022**
		28/01/2024		

1. Datos Generales

Nombre: **Localidad:**

NOMBRE	LOCALIDAD
COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C	KENNEDY
COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE A	KENNEDY
COLEGIO RODRIGO DE TRIANA	KENNEDY
COLEGIO VILLA RICA	KENNEDY
COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA	KENNEDY
COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA	KENNEDY
COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN	BOSA
COLEGIO JORGE ISAAC	BOSA
COLEGIO RURAL LA CONCEPCION	BOSA
COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN	BOSA
COLEGIO BOSANOVA	BOSA
BERNARDINO	BOSA
COLEGIO MOTORISTA	BOSA
COLEGIO DILE BOSA	BOSA
EMERGENCIAS	BOSA-KENNEDY

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No.	**No. CO1.PCCNTR.5305583**

Objeto: Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: **UNION TEMPORAL GEPM 2023-1**

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N.A.	29-jun-24	N.A	N.A	N.A	N.A

		Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:	$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 :	$ -						
Anticipo:	$ -						
Retegarantía:	$ -						
	Neto Acta						
	Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	**No. CO1.PCCNTR.5313251**

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista:			**CONSORCIO SANTA MARIA 022**							
F.I.		PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.		
30-oct-23		9 MESES	29-jul-24	N.A.	29-jul-24	N.A	N.A	N.A		
				Acta 1	**Acta 2**	**Acta 3**	**Acta 4**	**Acta 5**	**Acta 6**	
Valor Contrato:			$ 504.080.587,00							
Adición:			$ -							
Anticipo:			$ -							
Retegarantía:			$ -							
			Neto Acta							
			Acumulado							

4.	**Programación.**			Semana No.	**13**	Fecha de corte:	28-ene-24			
				Ppto.			% Ejecución Acumulado			

Nº	**Capítulos:**	**LOCALIDAD**	**Fecha inicio/Final**		**Valor**	**%/Total**	**Prog.**	**Real**	**Diferencia**	**% Inversión**
1	COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C	KENNEDY	30-oct-23	27-feb-24	$ 146.032.222,78	**2,17%**	88,00%	74,58%	-13,42%	$ 108.916.273
2	COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE A	KENNEDY	30-oct-23	26-ene-24	$ 151.182.427,19	**2,24%**	99,00%	100,00%	1,00%	$ 151.182.427
3	COLEGIO RODRIGO DE TRIANA	KENNEDY	14-nov-23	18-mar-24	$ 302.346.904,53	**4,49%**	50,00%	19,60%	-30,40%	$ 59.257.326
4	COLEGIO VILLA RICA	KENNEDY	7-nov-23	15-mar-24	$ 191.848.028,49	**2,85%**	64,00%	38,31%	-25,69%	$ 73.494.136
5	COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA	KENNEDY	7-nov-23	14-mar-24	$ 625.974.903,24	**9,29%**	74,00%	29,06%	-44,94%	$ 181.916.348
6	COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA	KENNEDY	20-nov-23	19-mar-24	$ 277.546.809,97	**4,12%**	54,00%	78,43%	24,43%	$ 217.679.963
7	COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN	BOSA	30-oct-23	31-may-24	$ 1.178.347.275,61	**17,49%**	14,88%	21,85%	6,97%	$ 257.468.880
8	COLEGIO JORGE ISAAC	BOSA	7-nov-23	6-ene-23	$ 209.535.090,29	**3,11%**	100,00%	85,61%	-14,39%	$ 179.382.991
9	COLEGIO RURAL LA CONCEPCION	BOSA	30-oct-23	29-jun-24	$ 253.510.561,49	**3,76%**	0,00%	0,00%	0,00%	$ -
10	COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN	BOSA	30-oct-23	29-jun-24	$ 543.111.193,70	**8,06%**	0,00%	0,00%	0,00%	$ -
11	COLEGIO BOSANOVA	BOSA	30-oct-23	29-jun-24	$ 158.793.259,67	**2,36%**	0,00%	0,00%	0,00%	$ -
12	COLEGIO SAN BERNARDINO	BOSA	30-oct-23	1-mar-24	$ 983.871.679,46	**14,60%**	82,79%	52,89%	-29,90%	$ 520.369.731
13	COLEGIO MOTORISTA	BOSA	30-oct-23	29-jun-24	$ 214.029.550,15	**3,18%**	0,00%	0,00%	0,00%	$ -
14	COLEGIO DILE BOSA	BOSA	30-oct-23	29-jun-24	$ 364.078.580,55	**5,40%**	0,00%	0,00%	0,00%	$ -

15	EMERGENCIAS	BOSA-KENNEDY	30-oct-23	29-jun-24	$ 407.352.188,00	**6,05%**	12,00%	12,00%	0,00%	$ 48.882.263
	TOTAL				**$ 6.007.560.675**	**89,16%**	**31,69%**	**26,69%**	**-**	**$ 1.798.550.338**

VR TOTAL EJECUTADO	**$ -**
VR INICIAL CONTRATO	**$ 6.738.166.067,00**
ADICION	**$ -**
VR TOTAL CONTRATO	**$ 6.738.166.067,00**

5,00%	**DIFERENCIA**

5. **Estado de la Programación**

Fecha de Terminación:	29-jun-24
FECHA DE TERMINACION PRORROGA	N.A.
Adelanto/Atraso (Días):	
Fecha Proyectada de Terminación:	29-jun-24

6. Pendientes

que el contratista ingrese personal a varias sedes educativas donde el avance es nulo, y esta provocando inconvenientes con las instituciones

6

PAC	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
6.738.166.067,00									**6.738.166.067,00**
29/6/2024									0%

7 **ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:**

COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C	el contratista avanza con la impermeabilizacion de la mamposteria donde se realizo demolicion de pañete, e instalacion de pañete impermeabilizado, el contratista avanza con estuco y pintura de aulas y patio interno, el contratista avanza con pintura de puertas y columnas metalicas
COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE A	se finalizan las obras
COLEGIO RODRIGO DE TRIANA	el contratista avanza con detalles en la instalacion de perfiles en aluminio y vidrios para las ventanas de las aulas, no realiza ninguna otra actividad
COLEGIO VILLA RICA	se termina con los dados del shut de basuras y zona de preescolar, se avanza con pintura del muro de patio de preescolar, se avanza con las redes sanitarias del shut de basuras, se avanza con los drenajes del carcamo del patio de preescolar, se avanza con la estructura metalica del shut de basuras, se suministra piso caucho SBR
COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA	el contratista realiza el instalacion de la cubierta en las 4 aulas del tercer piso, se avanza con enchape y media caña de la bateria sanitaria, avanza con pintura de muros de las aulas, suministra divisiones en acero inoxidable, avanza en la construccion trampa de grasas y caja de inspeccion de A.LL.avanza con la pintura de la estructura metalica y cubierta en la bateria sanitaria
COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA	contratista avanza en la instalacion del policarbonato en la cubierta, construccion del filtro frances, suministro e instalacion de piso caucho EPDM en patio de preescolar, se avanza con la instalacion de la muestra de la lamina microperforada, se avanza con tratamiento de dilaciones en cubierta
COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN	Avanza la instalación de la estructura de cubierta sobre las aulas del Bloque B, Avanza la instalación de divisiones en acero en los baños de niños y niñas de primaria, Se realizan reparaciones en la placa de cubierta del baño de preescolar, Se efectúan las instalaciones eléctricas para luminarias y tomacorrientes en los baños del Bloque A
COLEGIO JORGE ISAAC	Finaliza la instalación de la estructura metálica de la tarima ubicada en el patio central de la Sede Educativa, Finaliza la instalación de los pasamanos de las escaleras, Inicia la instalación del piso reutilizado en la tarima
COLEGIO SAN BERNARDINO	Avanza pañete en los baños del segundo piso de la sede educativa, Avanza la instalación de la estructura metálica y la cubierta de las aulas del costado sur, Avanza la instalación de lared eléctrica y de las luminarias en las aulas del costado sur, Avanza la instalación de la estructura metálica sobre las aulas del costado oriental, Avanza la instalación de la estructura metálica sobre las aulas del costado norte

8

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

SEGUIMIENTO GESTIÓN SST

- Se recibe y se aprueba documentación para el ingreso de nuevos trabajadores.
- El contratista realizó actividades de alturas y remitió los permisos respectivos.
- Verificación del personal operativo en obra que se encuentre aprobado por parte de la Interventoría.

9 SEGUIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL

- Se reitera al contratista realizar la recolección total de los RCD y residuos peligrosos presentes en los acopios de los diferentes colegios.
- Se solicita al contratista remitir diligenciados los formatos de inventario de aparatos sanitarios y eléctricos en el informe ambiental N°3.
- Se solicitó realizar jornadas de orden y aseo y ajuste de los cerramientos en todos los frentes de trabajo..

10 REGISTRO FOTOGRAFICO

COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C:	**COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C:**	**COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C:**	**COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C:**	**COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C:**
				
COLEGIO RODRIGO DE TRIANA:	**COLEGIO RODRIGO DE TRIANA:**	**COLEGIO RODRIGO DE TRIANA:**	**COLEGIO RODRIGO DE TRIANA:**	**COLEGIO RODRIGO DE TRIANA:**
				
COLEGIO VILLA RICA:	**COLEGIO VILLA RICA:**	**COLEGIO VILLA RICA:**	**COLEGIO VILLA RICA:**	**COLEGIO VILLA RICA:**
				
COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA:	**COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA:**	**COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA:**	**COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA:**	**COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA:**

				
COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA:	COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA:	COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA:	COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA:	COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA:
				
COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN:	COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN:	COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN:	COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN:	COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN:
				

COLEGIO JORGE ISAAC:	COLEGIO JORGE ISAAC:	COLEGIO JORGE ISAAC:	COLEGIO JORGE ISAAC:	COLEGIO JORGE ISAAC:
				
COLEGIO SAN BERNARDINO:	COLEGIO SAN BERNARDINO:	COLEGIO SAN BERNARDINO:	COLEGIO SAN BERNARDINO:	COLEGIO SAN BERNARDINO:
				

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	13
22/01/2024	28/01/2024

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	Direccion	Localidad:
	MANUEL CEPEDA VARGAS SEDE C	CARRERA 83- # 46 B SUR	KENNEDY

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No. No. CO1.PCCNTR.5305583

Objeto: Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. No. CO1.PCCNTR.5313251

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"

Contratista: CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

			Semana No.	13	Fecha de corte:	domingo, 28 de enero de 2024			
				Ppto.		% Ejecución Acumulado			
MANUEL CEPEDA VARGAS SEDE C	**Fecha inicio/Final**		**Valor**	**%/Total**	**Prog.**	**Real**	**Diferencia**	**Inversión**
	30-oct-23	27-feb-24	146.032.222,78	100,00%	88,00%	74,58%	13,42%	108.916.273,03
TOTAL			**146.032.222,78**	**100,00%**	-			

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	27-feb-24
Adelanto/Atraso (Días):	
Fecha Proyectada de Terminación:	27-feb-24

6. Pendientes

pendiente que el contratista inicie con escalera en concreto, debio terminarse placa maciza concreto, terminar acero de refuerzo, terminar ladrillo de refuerzo, lavado y preparacion superficie.

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1 el contratista avanza con la impermeabilizacion de la mamposteria donde se realizo demolicion de pañete, e instalacion de pañete impermeabilizado

7.2 el contratista avanza con estuco y pintura de aulas y patio interno

7.3 el contratista avanza con pintura de puertas y columnas metalicas

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. . SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: Interventoría realizo el acompañamiento y seguimiento en la impermeabilizacion de la mamposteria donde se realizo demolicion de pañete. Estuco y pintura de aulas

8.2. . Componente ambiental
- Se reitera al contratista realizar la recolección total de los RCD y residuos peligrosos presentes en los acopios de los diferentes colegios.
- Se solicita al contratista remitir diligenciados los formatos de inventario de aparatos sanitarios y eléctricos en el informe ambiental N°3.
- Se solicitó realizar jornadas de orden y aseo y ajuste de los cerramientos en todos los frentes de trabajo..

8.3. .Componente SST
- Se recibe y se aprueba documentación para el ingreso de nuevos trabajadores.
- El contratista realizó actividades de alturas y remitió los permisos respectivos.
- Verificación del personal operativo en obra que se encuentre aprobado por parte de la Interventoría.

8.4. .Componente calidad
•Se envía oficio al contratista solicitando presentar los ensayos de granulometría del granulo de caucho llegado a obra para contar con la evidencia de cumplimiento de especificaciones técnicas
•Se realiza revisión del informe N°2 el cual no es aprobado desde el componente de calidad hasta tanto no se incluya en el mismo los formatos de liberaciones firmados por el personal técnico de interventoria como evidencia de liberación o aceptación

9. Observaciones:

9,1 se requiere al contratista inciciar con las obras de las escaleras de la cancha multiple, las cuales presentan atraso en la programacion

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:

			
AVANCE DE OBRA DE ESTUCO Y PINTURA PATIO INTERNO	AVANCE DE OBRA DE ESTUCO Y PINTURA PATIO INTERNO	AVANCE DE OBRA DE ESTUCO Y PINTURA PATIO INTERNO	AVANCE DE OBRA DE ESTUCO Y PINTURA ACCESO A SEDE EDUCATIVA
			
AVANCE DE OBRA DE PINTURA DE PUERTAS	AVANCE DE OBRA DE PINTURA DE PUERTAS	AVANCE DE OBRA DE ESTUCO Y PINTURA DE AULAS	AVANCE DE OBRA DE ESTUCO Y PINTURA DE AULAS
			
AVANCE DE OBRA DE ESTUCO Y PINTURA DE AULAS	AVANCE DE OBRA DE ESTUCO Y PINTURA DE AULAS	AVANCE DE OBRA DE ESTUCO Y PINTURA DE AULAS	AVANCE DE OBRA DE ESTUCO Y PINTURA PATIO INTERNO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	13
22/01/2024	28/01/2024

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	Código:	Localidad:
	MANUEL CEPEDA VARGAS SEDE A	CALLE 56 SUR # 80H-63	KENNEDY

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No. No. CO1.PCCNTR.5305583

Objeto: Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. No. CO1.PCCNTR.5313251

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"

Contratista: CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

		Semana No.	13	Fecha de corte:	domingo, 28 de enero de 2024			
			Ppto.		% Ejecución Acumulado			
MANUEL CEPEDA VARGAS SEDE A	**Fecha inicio/Final**		**Valor**	**%/Total**	**Prog.**	**Real**	**Diferencia**	**Inversión**
	30-oct-23	26-ene-24	151.182.427,19	100,00%	99,00%	100,00%	-1,00%	151.182.412,03
TOTAL			**151.182.427,19**	**100,00%**	-			

5. Estado de la Programación

		6. Pendientes
Fecha de Terminación:	26-ene-24	
Adelanto/Atraso (Días):		retirar vidrios y material de obra
Fecha Proyectada de Terminación:	26-ene-24	

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.2 el contratista avanza y termina con la instalacion de la grama sintetica

7.2 el contratista termina con el tratamiento de fisuras bajo placa

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. . SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: Interventoría realizo el acompañamiento, en la instalacion de la grama sintetica, verificacion en el tratamiento de fisuras bajo placa

8.2. . Componente ambiental
- Se reitera al contratista realizar la recolección total de los RCD y residuos peligrosos presentes en los acopios de los diferentes colegios.
- Se solicita al contratista remitir diligenciados los formatos de inventario de aparatos sanitarios y eléctricos en el informe ambiental N°3.
- Se solicitó realizar jornadas de orden y aseo y ajuste de los cerramientos en todos los frentes de trabajo..

8.3. .Componente SST
- Se recibe y se aprueba documentación para el ingreso de nuevos trabajadores.
- El contratista realizó actividades de alturas y remitió los permisos respectivos.
- Verificación del personal operativo en obra que se encuentre aprobado por parte de la Interventoría.

8.4. .Componente calidad
•Se envía oficio al contratista solicitando presentar los ensayos de granulometría del granulo de caucho llegado a obra para contar con la evidencia de cumplimiento de especificaciones técnicas
•Se realiza revisión del informe N°2 el cual no es aprobado desde el componente de calidad hasta tanto no se incluya en el mismo los formatos de liberaciones firmados por el personal técnico de interventoria como evidencia de liberación o aceptación

9. Observaciones:

9,1 se requiere al contratista realizar detalles de las reparaciones de grietas y aseo general

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	13
22/01/2024	28/01/2024

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	Direccion	Localidad:
	RODRIGO DE TRIANA SEDE C	CALLE 38 SUR BIS # 89-81	KENNEDY

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No. **No. CO1.PCCNTR.5305583**

Objeto: Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: **UNION TEMPORAL GEPM 2023-1**

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. **No. CO1.PCCNTR.5313251**

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: **CONSORCIO SANTA MARIA 022**

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

			Semana No.	13	Fecha de corte:	domingo, 28 de enero de 2024		
				Ppto.		% Ejecución Acumulado		
RODRIGO DE TRIANA SEDE C	**Fecha inicio/Final**		**Valor**	**%/Total**	**Prog.**	**Real**	**Diferencia**	**Inversión**
	14-nov-23	18-mar-24	302.346.904,53	100,00%	50,00%	19,60%	30,40%	59.257.326,30
TOTAL			**302.346.904,53**	**100,00%**	-		**30,40%**	**$0,00**

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	18-mar-24
Adelanto/Atraso (Días):	
Fecha Proyectada de Terminación:	18-mar-24

6. Pendientes

pendiente que el contratista realice las correcciones de acabado de las ventanas de aluminio, que coordine con el rector de la institucion el inicio de las obras de los pisos en las aulas, que el contratista suministre e instale las laminas microperforadas en el cerramiento exterior, que remate filos y vanos, que avance con estuco y pintura.

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1 el contratista avanza con detalles en la instalacion de perfiles en aluminio y vidrios para las ventanas de las aulas, no realiza ninguna otra actividad

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. . SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: Interventoría realizo el acompañamiento y seguimiento en el suministro e instalacion de perfiles en aluminio y vidrios para las ventanas de las aulas

8.2. . Componente ambiental
- Se reitera al contratista realizar la recolección total de los RCD y residuos peligrosos presentes en los acopios de los diferentes colegios.
- Se solicita al contratista remitir diligenciados los formatos de inventario de aparatos sanitarios y eléctricos en el informe ambiental N°3.
- Se solicitó realizar jornadas de orden y aseo y ajuste de los cerramientos en todos los frentes de trabajo..

8.3. .Componente SST
- Se recibe y se aprueba documentación para el ingreso de nuevos trabajadores.
- El contratista realizó actividades de alturas y remitió los permisos respectivos.
- Verificación del personal operativo en obra que se encuentre aprobado por parte de la Interventoría.

8.4. .Componente calidad
•Se envía oficio al contratista solicitando presentar los ensayos de granulometría del granulo de caucho llegado a obra para contar con la evidencia de cumplimiento de especificaciones técnicas
•Se realiza revisión del informe N°2 el cual no es aprobado desde el componente de calidad hasta tanto no se incluya en el mismo los formatos de liberaciones firmados por el personal técnico de interventoria como evidencia de liberación o aceptación

9. Observaciones:

9,1 pendiente que el contratista realice las correcciones de acabado de las ventanas de aluminio, que coordine con el rector de la institucion el inicio de las obras de los pisos en las aulas, que el contratista suministre e instale las laminas microperforadas en el cerramiento exterior

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:

			
AVANCE EN LA INSTALACION DE CARPINTERIA DE ALUMINIO DE VENTANAS DE AULAS	AVANCE EN LA INSTALACION DE CARPINTERIA DE ALUMINIO DE VENTANAS DE AULAS	AVANCE EN LA INSTALACION DE CARPINTERIA DE ALUMINIO DE VENTANAS DE AULAS	AVANCE EN LA INSTALACION DE CARPINTERIA DE ALUMINIO DE VENTANAS DE AULAS
			
DETALLES DE ACABADO DE LA CARPINTERIA DE ALUMINIO	DETALLES DE ACABADO DE LA CARPINTERIA DE ALUMINIO	DETALLES DE ACABADO DE LA CARPINTERIA DE ALUMINIO	DETALLES DE ACABADO DE LA CARPINTERIA DE ALUMINIO
			
DETALLES DE ACABADO DE LA CARPINTERIA DE ALUMINIO	DETALLES DE ACABADO DE LA CARPINTERIA DE ALUMINIO	DETALLES DE ACABADO DE LA CARPINTERIA DE ALUMINIO	DETALLES DE ACABADO DE LA CARPINTERIA DE ALUMINIO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	13	
22/01/2024	28/01/2024	

INTERVENTORIA

CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO		Direccion		Localidad:	
	VILLA RICA SEDE B		CALLE 49 SUR # 78-35		KENNEDY	

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No.	No. CO1.PCCNTR.5305583
Objeto:	Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	No. CO1.PCCNTR.5313251
Objeto:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

			Semana No.	13	Fecha de corte:	domingo, 28 de enero de 2024			
				Ppto.		% Ejecución Acumulado			
VILLA RICA SEDE B	**Fecha inicio/Final**		**Valor**	**%/Total**	**Prog.**	**Real**	**Diferencia**	**Inversión**	
	7-nov-23	15-mar-24	191.848.028,49	100,00%	64,00%	38,31%	25,69%	73.494.135,74	
TOTAL			**191.848.028,49**	**100,00%**	**-**		**25,69%**	**$0,00**	

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	15-mar-24
Adelanto/Atraso (Días):	
Fecha Proyectada de Terminación:	15-mar-24

6. Pendientes

pendiente que el contratista termine con las divisiones de aluminio puertas y ventanas en la zona administrativa, instalar luminiarias en zona administrativa, avanzar con el shut de basuras en cuanto a su recubrimiento y demas obras, iniciar con el piso caucho de la zona de preescolar, suministrar y terminar estructura metalica, suministro e instalacion de cubierta, terminar cimentacion y rampa de shut, suministro e instalacion de entrepisos en superboard, suministro e instalacion de muro doble en superboard de shut,

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1 se termina con los dados del shut de basuras y zona de preescolar
7.2 se avanza con pintura del muro de patio de preescolar
7.3 se avanza con las redes sanitarias del shut de basuras
7.4 se avanza con los drenajes del carcamo del patio de preescolar
7.5 se avanza con la estructura metalica del shut de basuras
7.6 se suministra piso caucho SBR

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. . SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: Interventoría realizo el acompañamiento y seguimiento en la fundicion de los dados del shut de basuras y zona de preescolar, pintura del muro de patio de preescolar, redes sanitarias del shut de basuras, drenajes del carcamo del patio de preescolar, estructura metalica del shut de basuras,

8.2. . Componente ambiental
- Se reitera al contratista realizar la recolección total de los RCD y residuos peligrosos presentes en los acopios de los diferentes colegios.
- Se solicita al contratista remitir diligenciados los formatos de inventario de aparatos sanitarios y eléctricos en el informe ambiental N°3.
- Se solicitó realizar jornadas de orden y aseo y ajuste de los cerramientos en todos los frentes de trabajo..

8.3. .Componente SST
- Se recibe y se aprueba documentación para el ingreso de nuevos trabajadores.
- El contratista realizó actividades de alturas y remitió los permisos respectivos.
- Verificación del personal operativo en obra que se encuentre aprobado por parte de la Interventoría.

8.4. .Componente calidad
•Se envía oficio al contratista solicitando presentar los ensayos de granulometría del granulo de caucho llegado a obra para contar con la evidencia de cumplimiento de especificaciones técnicas
•Se realiza revisión del informe N°2 el cual no es aprobado desde el componente de calidad hasta tanto no se incluya en el mismo los formatos de liberaciones firmados por el personal técnico de interventoria como evidencia de liberación o aceptación

9. Observaciones:

9,1 que el contratista ingrese personal y material de obra, que avance con laas obras del patio de preescolar, shut de basuras y zona administrativa

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:

			
AVANCE DE OBRA PATIO DE PREESCOLAR, SIN ESTRUCTURA DE CUBIERTA Y SIN PISO CAUCHO	AVANCE DE OBRA REDES SANITARIAS SHUT DE BASURAS	OFICINAS ADMINISTRATIVAS SIN PUERTAS Y VENTANAS	AVANCE DE OBRA ESTRUCTURA METALICA SHUT DE BASURAS
			
AVANCE DE OBRA REDES SANITARIAS SHUT DE BASURAS	AVANCE DE OBRA REDES SANITARIAS SHUT DE BASURAS	AVANCE DE OBRA ESTRUCTURA METALICA SHUT DE BASURAS	AVANCE DE OBRA ESTRUCTURA METALICA SHUT DE BASURAS
			
CARCAMO DE REDES SANITARIAS SHUT DE BASURAS	CARCAMO DE REDES SANITARIAS SHUT DE BASURAS	AVANCE DE OBRA PATIO DE PREESCOLAR, SIN ESTRUCTURA DE CUBIERTA Y SIN PISO CAUCHO	AVANCE DE OBRA PATIO DE PREESCOLAR, SIN ESTRUCTURA DE CUBIERTA Y SIN PISO CAUCHO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	13
22/01/2024	28/01/2024

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	DIRECCION	Localidad:
	FRANCISCO MIRANDA	DIAGONAL 41 SUR #73ª-80	KENNEDY

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No.	No. CO1.PCCNTR.5305583
Objeto:	Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:		$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	No. CO1.PCCNTR.5313251
Objeto:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

Semana No.	13	Fecha de corte:	domingo, 28 de enero de 2024			
		Ppto.	% Ejecución Acumulado			

FRANCISCO MIRANDA	Fecha inicio/Final		Valor	%/Total	Prog.	Real	Diferencia	Inversión
	7-nov-23	14-mar-24	526.854.849,93	100,00%	74,00%	29,06%	44,94%	153.110.787,36
TOTAL			**526.854.849,93**	**100,00%**	-			

5.	Estado de la Programación		6. Pendientes
	Fecha de Terminación:	14-mar-24	Pendiente que el contratista inicie con desmonte de todo tipo de cubierta en sala de sistemas, y un patio interno, suministro de estructura metalica en sala de sistemas, suministro de cubierta en su totalidad, flanche lamina galvanizada, teja traslucida, suministrar lavamanos de bateria sanitaria,terminar la cubierta, pintura de muros y redes electricas en las 4 aulas del tercer piso
	Adelanto/Atraso (Días):		
	Fecha Proyectada de Terminación:	14-mar-24	

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1 En esta semana el contratista realiza el instalacion de la cubierta en las 4 aulas del tercer piso

7.2 el contratista avanza con enchape y media caña de la bateria sanitaria

7.3 el contratista avanza con pintura de muros de las aulas

7.4 el contratista suministra divisiones en acero inoxidable

7.5 el contratista avanza en la construccion trampa de grasas y caja de inspeccion de A.LL.

7.5 el contratista avanza con la pintura de la estructura metalica y cubierta en la bateria sanitaria

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. . SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: la interventoria realiza acompañamiento en la instalacion de la cubierta en las 4 aulas del tercer piso, enchape y media caña de la bateria sanitaria, pintura de muros de las aulas, construccion trampa de grasas y caja de inspeccion de A.LL., pintura de la estructura metalica y cubierta en la bateria sanitaria

8.2. . Componente ambiental
- Se reitera al contratista realizar la recolección total de los RCD y residuos peligrosos presentes en los acopios de los diferentes colegios.
- Se solicita al contratista remitir diligenciados los formatos de inventario de aparatos sanitarios y eléctricos en el informe ambiental N°3.
- Se solicitó realizar jornadas de orden y aseo y ajuste de los cerramientos en todos los frentes de trabajo..

8.3. .Componente SST
- Se recibe y se aprueba documentación para el ingreso de nuevos trabajadores.
- El contratista realizó actividades de alturas y remitió los permisos respectivos.
- Verificación del personal operativo en obra que se encuentre aprobado por parte de la Interventoría.

8.4. .Componente calidad
•Se envía oficio al contratista solicitando presentar los ensayos de granulometría del granulo de caucho llegado a obra para contar con la evidencia de cumplimiento de especificaciones técnicas
•Se realiza revisión del informe N°2 el cual no es aprobado desde el componente de calidad hasta tanto no se incluya en el mismo los formatos de liberaciones firmados por el personal técnico de interventoria como evidencia de liberación o aceptación

9. Observaciones:

9,1 Pendiente que el contratista inicie con desmonte de todo tipo de cubierta en sala de sistemas, y patios internos, desmonte de lamparas, desmonte de red electrica en aula de sistemas, suministro de estructura metalica en sala de sistemas, pintura de cerchas en sala de sistemas, suministro de cubierta en su totalidad, flanche lamina galvanizada, teja traslucida, y entregar los certificados de calidad de todo material que haya ingresado a obra,

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:

			
INSTALACION ESTRUTURA METALICA CUBIERTA	SUMINISTRO DE DIVISIONES ACERO INOXIDABLE DE BAÑOS	CONSTRUCCION TRAMPA DE GRASAS	CONSTRUCCION CAJAS DE INSPECCION A.LL
			
EXCAVACION REDES AGUAS LLUVIAS	INSTALACION PINTURA EN AULAS	INSTALACION PINTURA EN AULAS	INSTALACION ESTRUCTURA PATIO INTERNOS
			
INSTALACION DE CUBIERTA EN AULAS	AVANCE DE MEDIA CAÑA Y ENCHAPE EN BAÑOS	AVANCE DE MEDIA CAÑA Y ENCHAPE EN BAÑOS	INSTALACION DE CUBIERTA EN AULAS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	13	
22/01/2024	28/01/2024	

INTERVENTORIA

CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO		Direccion		Localidad:
	MANUEL ZAPATA OLIVELLA		CALLE 1 BIS # 87-84		KENNEDY

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No.	No. CO1.PCCNTR.5305583
Objeto:	Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	No. CO1.PCCNTR.5313251
Objeto:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

			Semana No.	13	Fecha de corte:	domingo, 28 de enero de 2024		
				Ppto.		% Ejecución Acumulado		
MANUEL ZAPATA OLIVELLA	**Fecha inicio/Final**		**Valor**	**%/Total**	**Prog.**	**Real**	**Diferencia**	**Inversión**
	20-nov-23	19-mar-24	278.766.574,81	100,00%	54,00%	78,43%	-24,43%	218.624.489,65
TOTAL			**278.766.574,81**	**100,00%**	**-**		**-24,43%**	**$0,00**

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	19-mar-24	
Adelanto/Atraso (Días):		
Fecha Proyectada de Terminación:	19-mar-24	

6. Pendientes

pendiente que el contratista realice detalles de acabado con el pasamanos de barandas, pintura de pasamanos, instalacion lamina microperforada en baranda

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1 el contratista avanza en la instalacion del policarbonato en la cubierta

7.2 se avanza con la construccion del filtro frances

7.3 se avanza con el suministro e instalacion de piso caucho EPDM en patio de preescolar

7.4 se avanza con la instalacion de la muestra de la lamina microperforada

7.5, se avanza con tratamiento de dilaciones en cubierta

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. . SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: Interventoría realizo el acompañamiento y seguimiento en la instalacion del policarbonato en la cubierta, construccion del filtro frances, instalacion de piso caucho EPDM en patio de preescolar, instalacion de la muestra de la lamina microperforada, tratamiento de dilaciones en cubierta

8.2. . Componente ambiental
- Se reitera al contratista realizar la recolección total de los RCD y residuos peligrosos presentes en los acopios de los diferentes colegios.
- Se solicita al contratista remitir diligenciados los formatos de inventario de aparatos sanitarios y eléctricos en el informe ambiental N°3.
- Se solicitó realizar jornadas de orden y aseo y ajuste de los cerramientos en todos los frentes de trabajo..

8.3. .Componente SST
- Se recibe y se aprueba documentación para el ingreso de nuevos trabajadores.
- El contratista realizó actividades de alturas y remitió los permisos respectivos.
- Verificación del personal operativo en obra que se encuentre aprobado por parte de la Interventoría.

8.4. .Componente calidad
•Se envía oficio al contratista solicitando presentar los ensayos de granulometría del granulo de caucho llegado a obra para contar con la evidencia de cumplimiento de especificaciones técnicas
•Se realiza revisión del informe N°2 el cual no es aprobado desde el componente de calidad hasta tanto no se incluya en el mismo los formatos de liberaciones firmados por el personal técnico de interventoria como evidencia de liberación o aceptación

9. Observaciones:

9,1 que realice detalles de acabado del pasamanos, e instale lamina microperforada

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:

			
AVANCE DE OBRA PIO CAUCHO	AVANCE DE OBRA PIO CAUCHO	AVANCE DE OBRA FILTRO FRANCES	AVANCE DE OBRA PIO CAUCHO
			
DETALLE JUNTA DE CONSTRUCCION	AVANCE DE OBRA PIO CAUCHO	AVANCE DE OBRA POLICARBONATO CUBIERTA	DETALLES DE ACABADO PASAMANOS
			
DETALLES DE ACABADO PASAMANOS	MUESTRA DE LAMINA MICROPERFORADA	MUESTRA DE LAMINA MICROPERFORADA	AVANCE DE OBRA PIO CAUCHO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	13
22/01/2024	28/01/2024

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	DIRECCION	Localidad:
	CARLOS ALBAN HOLGUIN	CARRERA 89 BIS No. 85 A 20 SUR	7 - BOSA

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No.	No. CO1.PCCNTR.5305583

Objeto: Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	No. CO1.PCCNTR.5313251

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

Semana No.	13	Fecha de corte:	28/01/2024

			Ppto.		% Ejecución Acumulado			
CARLOS ALBAN HOLGUIN	Fecha inicio/Final		Valor	%/Total	Prog.	Real	Diferencia	Inversión
	30-oct-23	31-may-24	$ 1.178.347.275,61	100,00%	14,88%	21,85%	6,97%	257.468.879,72
TOTAL			**1.178.347.275,61**	**100,00%**	-		**6,97%**	**$0,00**

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	31-may-24
Adelanto/Atraso (Días):	
Fecha Proyectada de Terminación:	31-may-24

6. Pendientes

* Se solicita al Contratista avanzar en el desarrollo de obra en las cubiertas de la Sede Educativa

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1. Avanza la instalación de la estructura de cubierta sobre las aulas del Bloque B

7.2. Avanza la instalación de divisiones en acero en los baños de niños y niñas de primaria

7.3. Se realizan reparaciones en la placa de cubierta del baño de preescolar

7.4. Se efectúan las instalaciones eléctricas para luminarias y tomacorrientes en los baños del Bloque A

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORÍA:

8.1. COMPONENTE AMBIENTAL

- Se verifica que el Contratista haya demarcado los sitio de acopio de material desmontado de obra y escombros producidos por la obra.

8.2. COMPONENTE SST

- Se verifica que el Contratista esté cumpliendo con la dotación y EPP que deben tener los trabajadores en el sitio de obra.

9. Observaciones:

9.1.El Contratista debe continuar con la ejecución de las obras de acuerdo con la programación presentada y aprobada por la Interventoría

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:



INSTALACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN EL BAÑO DE PREESCOLAR



PINTURA DE CIELO RASO BAJO PLACA EN EL BAÑO DE PREESCOLAR



INSTALACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN EL BAÑO DE PREESCOLAR



PINTURA DE CIELO RASO BAJO PLACA EN EL BAÑO DE PREESCOLAR



CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE DIVISIONES EN ACERO EN EL BAÑO DE NIÑOS



INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS EN EL BAÑO DE NIÑOS



INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS EN EL BAÑO DE NIÑOS



INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS EN EL BAÑO DE NIÑOS

			
CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE DIVISIONES EN ACERO EN EL BAÑO DE NIÑAS	INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS EN EL BAÑO DE NIÑAS	INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS EN EL BAÑO DE NIÑAS	INSTALACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA Y DE LUMINARIAS EN EL BAÑO DE NIÑAS
			
DISPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA PARA EL BLOQUE B	DISPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA PARA EL BLOQUE B	DISPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA PARA EL BLOQUE B	DISPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA PARA EL BLOQUE B
			
INICIA LA CONSTRUCCIÓN DE MEDIA CAÑAS EN EL PISO DEL BAÑO DE NIÑOS	INICIA LA INSTALACIÓN DE DIVISIONES EN ACERO EN EL BAÑO DE NIÑOS	INICIA LA CONSTRUCCIÓN DE MEDIA CAÑAS EN EL PISO DEL BAÑO DE DOCENTES	INICIA LA INSTALACIÓN DE DIVISIONES EN ACERO EN EL BAÑO DE NIÑAS
			
BAÑO DE DOCENTES EN EL ÁREA DE PREESCOLAR	RED ELÉCTRICA Y LUMINARIA EN EL BAÑO DE DOCENTES EN EL ÁREA DE PREESCOLAR	BAÑO DE DOCENTES EN EL ÁREA DE PRIMARIA	RED ELÉCTRICA Y LUMINARIA EN EL BAÑO DE DOCENTES EN EL ÁREA DE PRIMARIA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	13
22/01/2024	28/01/2024

INTERVENTORIA: CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	DIRECCION	Localidad:
	SAN BERNARDINO	TRANSVERSAL 87 B No. 79 - 51 SUR	07 - BOSA

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No.: No. CO1.PCCNTR.5305583

Objeto: Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: No. CO1.PCCNTR.5313251

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

Semana No. 13 — Fecha de corte: 28/01/2024

SAN BERNARDINO	Fecha inicio/Final		Ppto. Valor	Ppto. %/Total	% Ejecución Acumulado Prog.	% Ejecución Acumulado Real	Diferencia	Inversión
	30-oct-23	1-mar-24	$ 983.871.679,46	100,00%	82,79%	52,89%	-29,90%	520.369.731,27
TOTAL			**983.871.679,46**	**100,00%**	-		**-29,90%**	**$0,00**

5.	Estado de la Programación		6. Pendientes
	Fecha de Terminación:	1-mar-24	* Esta pendiente que el Contratista comience el desarrollo de obra en la cubierta de la Sede Educativa
	Adelanto/Atraso (Días):		
	Fecha Proyectada de Terminación:	1-mar-24	

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1. Avanza pañete en los baños del segundo piso de la sede educativa

7.2. Avanza la instalación de la estructura metálica y la cubierta de las aulas del costado sur

7.3. Avanza la instalación de lared eléctrica y de las luminarias en las aulas del costado sur

7.4. Avanza la instalación de la estructura metálica sobre las aulas del costado oriental

7.5. Avanza la instalación de la estructura metálica sobre las aulas del costado norte

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: Interventoría realiza control y seguimiento al desarrollo de las actividades de obra

8.3. COMPONENTE AMBIENTAL
- Se solicita al Contratista demarcar los sitio de acopio de material desmontado de obra y escomboro producidos por la obra.

8.4. COMPONENTE SST
- Se informa al Contratista acerca de la dotación y EPP que deben tener los trabajadores en el sitio de obra, en particular el color de los overoles

9. Observaciones:

9.1. El Contratista debe incrementar personal para subsanar el atraso que se empieza a evidenciar o en su defecto presentar un plan de contingencia que permita optimizar el avance de obra durante el receso escolar

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:

			
INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN EL AULA DE INGLÉS	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN EL AULA DE INGLÉS	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN EL AULA DE INGLÉS	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN EL AULA DE INGLÉS
			
AVANZA LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN EL AULA 308	AVANZA LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN EL AULA 308	AVANZA LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN EL AULA 308	AVANZA LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN EL AULA 308

			
INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN EL AULA 308	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN EL AULA 308	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN EL AULA 308	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN EL AULA 308
			
AVANZA LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN EL AULA 309	AVANZA LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN EL AULA 309	AVANZA LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN EL AULA 309	AVANZA LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN EL AULA 309
			
INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN EL AULA 309	IINSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN EL AULA 309	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN EL AULA 309	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN EL AULA 309
			

AVANZA LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN EL AULA DE PROCESOS BÁSICOS	AVANZA LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN EL AULA DE PROCESOS BÁSICOS	AVANZA LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN EL AULA DE PROCESOS BÁSICOS	AVANZA LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN EL AULA DE PROCESOS BÁSICOS
			
INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN EL AULA DE PROCESOS BÁSICOS	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN EL AULA DE PROCESOS BÁSICOS	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN EL AULA DE PROCESOS BÁSICOS	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN EL AULA DE PROCESOS BÁSICOS
			
RETIRO DE LAS TEJAS DE ASBESTO CEMENTO DEL SITIO DE OBRA	RETIRO DE LAS TEJAS DE ASBESTO CEMENTO DEL SITIO DE OBRA	RETIRO DE LAS TEJAS DE ASBESTO CEMENTO DEL SITIO DE OBRA	RETIRO DE LAS TEJAS DE ASBESTO CEMENTO DEL SITIO DE OBRA
			
AVANZA LA INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA MÉTALICA DEL CUBIERTA DEL COSTADO NORTE	AVANZA LA INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA MÉTALICA DEL CUBIERTA DEL COSTADO NORTE	AAVANZA LA INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA MÉTALICA DEL CUBIERTA DEL COSTADO NORTE	AVANZA LA INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA MÉTALICA DEL CUBIERTA DEL COSTADO NORTE

			
AVANZA LA INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA MÉTALICA DEL CUBIERTA DEL COSTADO NORTE	**AVANZA LA INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA MÉTALICA DEL CUBIERTA DEL COSTADO NORTE**	**AAVANZA LA INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA MÉTALICA DEL CUBIERTA DEL COSTADO NORTE**	**AVANZA LA INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA MÉTALICA DEL CUBIERTA DEL COSTADO NORTE**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	13	INTERVENTORIA
22/01/2024	28/01/2024	CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	DIRECCION	Localidad:
	JORGE ISAACS IED	CALLE 73 SUR - 91 - 35	07 - BOSA

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No.	No. CO1.PCCNTR.5305583

Objeto: Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	No. CO1.PCCNTR.5313251

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

Semana No.	13	Fecha de corte:	28/01/2024

			Ppto.		% Ejecución Acumulado			
JORGE ISAACS IED	Fecha inicio/Final		Valor	%/Total	Prog.	Real	Diferencia	Inversión
	7-nov-23	6-ene-23	209.535.090,29	100,00%	100,00%	85,61%	-14,39%	179.382.990,80
TOTAL			**209.535.090,29**	**100,00%**	**-**		**-14,39%**	**$0,00**

5. Estado de la Programación		6. Pendientes
Fecha de Terminación:	6-ene-24	* Sigue pendiente que el Contratista avance con las actividades de los pasamanos de las escaleras y la estructura metálica de la tarima
Adelanto/Atraso (Días):		
Fecha Proyectada de Terminación:	6-ene-24	

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1. Finaliza la instalación de la estructura metálica de la tarima ubicada en el patio central de la Sede Educativa

7.2. Finaliza la instalación de los pasamanos de las escaleras

7.3. Inicia la instalación del piso reutilizado en la tarima

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: Interventoría solicita al Contratista avanzar en las actividades de obra programadas para este frente

8.3. COMPONENTE AMBIENTAL
- Se solicita al Contratista demarcar los sitio de acopio de material desmontado de obra y escomboro producidos por la obra.

8.4. COMPONENTE SST
- Se verifican condiciones de trabajo del personal de obra

9. Observaciones:


9.1. Durante la presente semana se evidencia que iniciaron las actividades de obra, disminuyó la brecha de atraso del avance ejecutado vs el avance programado.

9.2. El Contratista debe iniciar avanzar en las actividades de obra, para subsanar el creciente atraso evidenciado

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:

			
INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA EN EL PATIO CENTRAL	INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA EN EL PATIO CENTRAL	INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA EN EL PATIO CENTRAL	INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA EN EL PATIO CENTRAL
			
INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA EN EL PATIO CENTRAL	INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA EN EL PATIO CENTRAL	INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA EN EL PATIO CENTRAL	INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA EN EL PATIO CENTRAL

			
INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA EN EL PATIO CENTRAL	INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA EN EL PATIO CENTRAL	INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA EN EL PATIO CENTRAL	INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA EN EL PATIO CENTRAL
			
SE REALIZA REMODULACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DE LA TARIMA DE LA SEDE EDUCATIVA	SE REALIZA REMODULACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DE LA TARIMA DE LA SEDE EDUCATIVA	SE REALIZA REMODULACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DE LA TARIMA DE LA SEDE EDUCATIVA	SE REALIZA REMODULACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DE LA TARIMA DE LA SEDE EDUCATIVA
			
CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN LAS ESCALERAS DE LA SEDE EDUCATIVA	CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN LAS ESCALERAS DE LA SEDE EDUCATIVA	CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN LAS ESCALERAS DE LA SEDE EDUCATIVA	CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN LAS ESCALERAS DE LA SEDE EDUCATIVA
			

CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN LAS ESCALERAS DE LA SEDE EDUCATIVA	CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN LAS ESCALERAS DE LA SEDE EDUCATIVA	CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN LAS ESCALERAS DE LA SEDE EDUCATIVA	CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN LAS ESCALERAS DE LA SEDE EDUCATIVA
			
CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN LAS ESCALERAS DE LA SEDE EDUCATIVA	CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN LAS ESCALERAS DE LA SEDE EDUCATIVA	CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN LAS ESCALERAS DE LA SEDE EDUCATIVA	CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN LAS ESCALERAS DE LA SEDE EDUCATIVA
			
CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN LAS ESCALERAS DE LA SEDE EDUCATIVA	CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN LAS ESCALERAS DE LA SEDE EDUCATIVA	CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN LAS ESCALERAS DE LA SEDE EDUCATIVA	CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN LAS ESCALERAS DE LA SEDE EDUCATIVA
			
CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN LAS ESCALERAS DE LA SEDE EDUCATIVA	CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN LAS ESCALERAS DE LA SEDE EDUCATIVA	CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN LAS ESCALERAS DE LA SEDE EDUCATIVA	CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN LAS ESCALERAS DE LA SEDE EDUCATIVA

			
CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN LAS ESCALERAS DE LA SEDE EDUCATIVA	**CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN LAS ESCALERAS DE LA SEDE EDUCATIVA**	**CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN LAS ESCALERAS DE LA SEDE EDUCATIVA**	**CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN LAS ESCALERAS DE LA SEDE EDUCATIVA**

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (1)



INSTALACIÓN DE DIVISIONES DE ACERO EN EL BAÑO DE NIÑOS DE PRIMARIA

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (2)



INSTALACIÓN DE DIVISIONES DE ACERO EN EL BAÑO DE NIÑOS DE PRIMARIA

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (3)



INSTALACIÓN DE DIVISIONES DE ACERO EN EL BAÑO DE NIÑOS DE PRIMARIA

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (4)



REDES ELÉCTRICAS EN EL BAÑO DE NIÑOS DE PRIMARIA

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (5)



REDES ELÉCTRICAS EN EL BAÑO DE NIÑOS DE PRIMARIA

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (6)



INSTALACIÓN DE DIVISIONES DE ACERO EN EL BAÑO DE NIÑAS DE PRIMARIA

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (7)



ÁREA DE FUTUROS LAVAMANOS EN POLICUARZO PARA EL BAÑO DE NIÑAS

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (8)



REDES ELÉCTRICAS EN EL BAÑO DE NIÑAS DE PRIMARIA

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (9)



INSTALACIÓN DE DIVISIONES DE ACERO EN EL BAÑO DE NIÑOS DE PRIMARIA

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (10)



BAÑO DE DOCENTES EN EL ÁREA DE PREESCOLAR

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (11)



BAÑO DE DOCENTES EN EL ÁREA DE PRIMARIA

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (12)



DIVISIÓN EN ACERO INOXIDABLE PARA EL ORINAL EN EL BAÑO DE PREESCOLAR

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (13)



INSTALACIÓN DE LAVAMANOS A ESCALA EN EL BAÑO DE PREESCOLAR

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (14)



INSTALACIÓN DE LAVAMANOS A ESCALA EN EL BAÑO DE PREESCOLAR

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (15)



DETALLE DEL SALPICADERO DEL LAVAMANOS A ESCALA EN EL BAÑO DE PREESCOLAR

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (16)



DETALLE DEL SALPICADERO DEL LAVAMANOS A ESCALA EN EL BAÑO DE PREESCOLAR

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (17)



RESANE DEL LAVAMANOS A ESCALA EN EL BAÑO DE PREESCOLAR

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (18)



INSTALACIÓN DE LAVAMANOS EN EL BAÑO DE NIÑOS DE PRIMARIA

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (19)



DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE PARA LOS ORINALES EN EL BAÑO DE NIÑOS DE PRIMARIA

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (20)



INSTALACIÓN DE LAVAMANOS EN EL BAÑO DE NIÑOS DE PRIMARIA

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (21)



INSTALACIÓN DE LAVAMANOS EN EL BAÑO DE NIÑOS DE PRIMARIA

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (22)



DETALLE DEL RESANE DE MUROS A LA ENTRADA DE LOS BAÑOS DE PRIMARIA

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (23)



DETALLE DEL RESANE DE MUROS A LA ENTRADA DE LOS BAÑOS DE PRIMARIA

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (24)



DETALLE DEL RESANE DE MUROS A LA ENTRADA DE LOS BAÑOS DE PRIMARIA

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (25)



DETALLE DEL RESANE DE MUROS A LA ENTRADA DE LOS BAÑOS DE PRIMARIA

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (26)



INSTALACIÓN DE LAVAMANOS EN EL BAÑO DE NIÑAS DE PRIMARIA

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (27)



INSTALACIÓN DE LAVAMANOS EN EL BAÑO DE NIÑAS DE PRIMARIA

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (28)



INSTALACIÓN DE LAVAMANOS EN EL BAÑO DE NIÑAS DE PRIMARIA

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (29)



INSTALACIÓN DE LAVAMANOS EN EL BAÑO DE NIÑAS DE PRIMARIA

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (30)



INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA PARA LA CUBIERTA DE LAS AULAS DEL BLOQUE B

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (31)



INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA PARA LA CUBIERTA DE LAS AULAS DEL BLOQUE B

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (32)



INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA PARA LA CUBIERTA DE LAS AULAS DEL BLOQUE B

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (33)




INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA PARA LA CUBIERTA DE LAS AULAS DEL BLOQUE B

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (34)



PINTURA DE LOS PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 1

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (35)




PINTURA DE LOS PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 1

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (36)



PINTURA DE LOS PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 1

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (37)




PINTURA DE LOS PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 1

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (38)



PINTURA DE LOS PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 2

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (39)




PINTURA DE LOS PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 2

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (40)



PINTURA DE LOS PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 2

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (41)



PINTURA DE LOS PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 2

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (42)



DETALLE DE LA PINTURA DE LOS PASAMANOS DE LAS ESCALERAS

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (43)



DETALLE DE LA PINTURA DE LOS PASAMANOS DE LAS ESCALERAS

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (44)



DETALLE DE LA PINTURA DE LOS PASAMANOS DE LAS ESCALERAS

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (45)



DETALLE DE LA PINTURA DE LOS PASAMANOS DE LAS ESCALERAS

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (46)



DETALLE DE LA PINTURA DE LOS PASAMANOS DE LAS ESCALERAS

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (47)



DETALLE DE LA PINTURA DE LOS PASAMANOS DE LAS ESCALERAS

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (48)



DETALLE DE LA PINTURA DE LOS PASAMANOS DE LAS ESCALERAS

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (49)



DETALLE DE LA PINTURA DE LOS PASAMANOS DE LAS ESCALERAS

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (50)



DETALLE DE LA PINTURA DE LOS PASAMANOS DE LAS ESCALERAS

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (51)



DETALLE DE LA PINTURA DE LOS PASAMANOS DE LAS ESCALERAS

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (52)



DETALLE DE LA PINTURA DE LOS PASAMANOS DE LAS ESCALERAS

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (53)



DETALLE DE LA PINTURA DE LOS PASAMANOS DE LAS ESCALERAS

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (54)



DETALLE DE LA PINTURA DE LOS PASAMANOS DE LAS ESCALERAS

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (55)



DETALLE DE LA PINTURA DE LOS PASAMANOS DE LAS ESCALERAS

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (56)



AVANCE EN LA INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA CON MATERIAL REUTILIZADO

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (57)



AVANCE EN LA INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA CON MATERIAL REUTILIZADO

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (58)



AVANCE EN LA INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA CON MATERIAL REUTILIZADO

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (59)



AVANCE EN LA INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA CON MATERIAL REUTILIZADO

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (60)



REMODULACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PISO DE LA TARIMA

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (61)



REMODULACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PISO DE LA TARIMA

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (62)



REMODULACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PISO DE LA TARIMA

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (63)



REMODULACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PISO DE LA TARIMA

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (64)



AVANCE EN LA INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA CON MATERIAL REUTILIZADO

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (65)



AVANCE EN LA INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA CON MATERIAL REUTILIZADO

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (66)



AVANCE EN LA INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA CON MATERIAL REUTILIZADO

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (67)



AVANCE EN LA INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA CON MATERIAL REUTILIZADO

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (68)



AVANCE EN LA INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA CON MATERIAL REUTILIZADO

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (69)



AVANCE EN LA INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA CON MATERIAL REUTILIZADO

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (70)



AVANCE EN LA INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA CON MATERIAL REUTILIZADO

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (71)



AVANCE EN LA INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA CON MATERIAL REUTILIZADO

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (72)



AVANCE EN LA INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA CON MATERIAL REUTILIZADO

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (73)



AVANCE EN LA INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA CON MATERIAL REUTILIZADO

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (74)



AVANCE EN LA INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA CON MATERIAL REUTILIZADO

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (75)



AVANCE EN LA INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA CON MATERIAL REUTILIZADO

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (76)




AVANCE EN LA INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA CON MATERIAL REUTILIZADO

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (77)



AVANCE EN LA INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA CON MATERIAL REUTILIZADO

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (78)



INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DEL AULA 301

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (79)



INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DEL AULA 301

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (80)



INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DEL AULA 302

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (81)



INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DEL AULA 302

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (82)



INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DEL AULA 303

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (83)



INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DEL AULA 303

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (84)



ÁREA DE ACCESO A LOS BAÑOS DEL SEGUNDO PISO

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (85)



PRELIMINAR DE LA MEDIA CAÑA EN EL BAÑO DE NIÑOS DEL SEGUNDO PISO

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (86)



PINTURA DE MUROS EN EL BAÑO DE NIÑOS DEL SEGUNDO PISO

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (87)



RESANE DE CIELO RASO EN EL BAÑO DE NIÑOS DEL SEGUNDO PISO

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (88)



RESANE DE CIELO RASO EN EL BAÑO DE NIÑAS DEL SEGUNDO PISO

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (89)



PRELIMINAR DE MEDIA CAÑA EN EL BAÑO DE NIÑAS DEL SEGUNDO PISO

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (90)



ÁREA DE ACCESO A LOS BAÑOS DEL TERCER PISO

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (91)



ENCHAPE DE PISOS EN EL BAÑO DE NIÑAS DEL TERCER PISO

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (92)



ENCHAPE DE PISOS EN EL BAÑO DE NIÑAS DEL TERCER PISO

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (93)



ENCHAPE DE PISOS EN EL BAÑO DE NIÑAS DEL TERCER PISO

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (94)



INICIA MEDIAS CAÑAS EN EL BAÑO DE NIÑOS DEL TERCER PISO

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (95)



INICIA MEDIAS CAÑAS EN EL BAÑO DE NIÑOS DEL TERCER PISO

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (96)



INICIA MEDIAS CAÑAS EN EL BAÑO DE NIÑOS DEL TERCER PISO

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (97)



ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE LAS AULAS DEL COSTADO ORIENTAL

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (98)



ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE LAS AULAS DEL COSTADO ORIENTAL

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (99)



ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE LAS AULAS DEL COSTADO NORTE

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (100)



ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE LAS AULAS DEL COSTADO NORTE

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (101)



INSTALACIÓN DE AISLANTE Y LÁMINA SUPERIOR DE LA CUBIERTA EN EL COSTADO SUR

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (102)



INSTALACIÓN DE AISLANTE Y LÁMINA SUPERIOR DE LA CUBIERTA EN EL COSTADO SUR

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (103)



INSTALACIÓN DE AISLANTE Y LÁMINA SUPERIOR DE LA CUBIERTA EN EL COSTADO SUR

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (104)



INSTALACIÓN DE AISLANTE Y LÁMINA SUPERIOR DE LA CUBIERTA EN EL COSTADO SUR

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (105)



INSTALACIÓN DE AISLANTE Y LÁMINA SUPERIOR DE LA CUBIERTA EN EL COSTADO SUR

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (106)



INSTALACIÓN DE AISLANTE Y LÁMINA SUPERIOR DE LA CUBIERTA EN EL COSTADO SUR

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (107)



INSTALACIÓN DE AISLANTE Y LÁMINA SUPERIOR DE LA CUBIERTA EN EL COSTADO SUR

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (108)



INSTALACIÓN DE AISLANTE Y LÁMINA SUPERIOR DE LA CUBIERTA EN EL COSTADO SUR

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (109)



INSTALACIÓN DE AISLANTE Y LÁMINA SUPERIOR DE LA CUBIERTA EN EL COSTADO SUR

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (110)



INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN EL AULA DE INGLÉS DEL TERCER PISO

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (111)



INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN EL AULA DE INGLÉS DEL TERCER PISO

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (112)



INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN EL AULA DE INGLÉS DEL TERCER PISO

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (113)



INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN EL AULA DE INGLÉS DEL TERCER PISO

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (114)



INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN EL AULA 308 DEL TERCER PISO

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (115)



INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN EL AULA 308 DEL TERCER PISO

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (116)



INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN EL AULA 308 DEL TERCER PISO

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (117)



INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN EL AULA 308 DEL TERCER PISO

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (118)



INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN EL AULA 309 DEL TERCER PISO

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (119)



INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN EL AULA 309 DEL TERCER PISO

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (120)



INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN EL AULA 309 DEL TERCER PISO

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (121)



INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN EL AULA 309 DEL TERCER PISO

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (122)



INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN EL AULA DE PROCESOS BÁSICOS DEL TERCER PISO

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (123)



INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN EL AULA DE PROCESOS BÁSICOS DEL TERCER PISO

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (124)



INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN EL AULA DE PROCESOS BÁSICOS DEL TERCER PISO

CONSORCIO SANTA MARÍA 062	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 062

NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE DICIEMBRE DE 2023 - 29 DE ENERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (125)



INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN EL AULA DE PROCESOS BÁSICOS DEL TERCER PISO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de diciembre al 29 enero del 2024

FOTOGRAFÍA (126)



ESTADO ACTUAL DE GRADERIAS, CONTRATISTA NO AVANZA EN OBRA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de diciembre al 29 enero del 2024

FOTOGRAFÍA (127)



APLICACIÓN DE MORTERO IMPERMEABILIZANTE

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de diciembre al 29 enero del 2024

FOTOGRAFÍA (128)



DEMOLICION DE ESTUCO E IMPERMEABILIZACION DE MAMPOSTERIA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de diciembre al 29 enero del 2024

FOTOGRAFÍA (129)



SUMINISTRO E INSTALACION DE MORTERO IMPERMEABILIZANTE

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE A
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de diciembre al 29 enero del 2024

FOTOGRAFÍA (130)



SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA SINTETICA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE A
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de diciembre al 29 enero del 2024

FOTOGRAFÍA (131)



SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA SINTETICA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE A
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de diciembre al 29 enero del 2024

FOTOGRAFÍA (132)



SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA SINTETICA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE A
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de diciembre al 29 enero del 2024

FOTOGRAFÍA (133)



REPARACION GRIETAS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO VILLA RICA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de diciembre al 29 enero del 2024

FOTOGRAFÍA (134)



AVANCE DE OBRA PATIO EXTERIOR DE PREESCOLAR

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO VILLA RICA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de diciembre al 29 enero del 2024

FOTOGRAFÍA (135)



APLICACIÓN DE MORTERO IMPERMEABILIZANTE DE MUROS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO VILLA RICA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de diciembre al 29 enero del 2024

FOTOGRAFÍA (136)



DEMOLICION DE PLACA PARA REDES SANITARIAS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO VILLA RICA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de diciembre al 29 enero del 2024

FOTOGRAFÍA (137)



AVANCE DE OBRA DE CIELO RASO DE AUDITORIO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO VILLA RICA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de diciembre al 29 enero del 2024

FOTOGRAFÍA (138)



AVANCE DE OBRA DE MUROS DE OFICINA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO VILLA RICA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de diciembre al 29 enero del 2024

FOTOGRAFÍA (139)



AVANCE DE OBRA DE CIELO RASO DE AUDITORIO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO RODRIGO DE TRIANA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de diciembre al 29 enero del 2024

FOTOGRAFÍA (140)



CONSTRUCCION DE VANOS Y FILOS EN VANOS DE VENTANAS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO RODRIGO DE TRIANA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de diciembre al 29 enero del 2024

FOTOGRAFÍA (141)



CONSTRUCCION DE VANOS Y FILOS EN VANOS DE VENTANAS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO RODRIGO DE TRIANA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de diciembre al 29 enero del 2024

FOTOGRAFÍA (142)



DESMONTE DE VENTANAS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO FRANCISCO MIRANDA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de diciembre al 29 enero del 2024

FOTOGRAFÍA (143)



DESMONTE DE CUBIERTA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO FRANCISCO MIRANDA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de diciembre al 29 enero del 2024

FOTOGRAFÍA (144)



COMPACTACION BASE GRANULAR Y PLACA DE CONTRAPISO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO FRANCISCO MIRANDA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de diciembre al 29 enero del 2024

FOTOGRAFÍA (145)



REDES SANITARIAS E HIDRAULICA Y PLACA DE CONTRAPISO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de diciembre al 29 enero del 2024

FOTOGRAFÍA (146)



EXCAVACION MANUAL FILTRO FRANCES

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de diciembre al 29 enero del 2024

FOTOGRAFÍA (147)



DESMONTE DE MANTO EN CANALES

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de diciembre al 29 enero del 2024

FOTOGRAFÍA (148)



AFINADO Y PENDIENTADO DE PLACA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de diciembre al 29 enero del 2024

FOTOGRAFÍA (149)



SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de diciembre al 29 enero del 2024

FOTOGRAFÍA (150)



INSTALACION DE PAÑETE IMPERMEABILIZANTE

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de diciembre al 29 enero del 2024

FOTOGRAFÍA (151)



DEMOLICION DE PAÑETE

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de diciembre al 29 enero del 2024

FOTOGRAFÍA (152)



SUMINISTRO E INSTALACION DE MORTERO Y PAÑETE IMPERMEABILIZANTE

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE A
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de diciembre al 29 enero del 2024

FOTOGRAFÍA (153)



DETALLES DE ACABADO SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA SINTETICA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO RODRIGO DE TRIANA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de diciembre al 29 enero del 2024

FOTOGRAFÍA (154)



ACOPIO DE VENTANAS DESMONTADAS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO RODRIGO DE TRIANA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de diciembre al 29 enero del 2024

FOTOGRAFÍA (155)



CONSTRUCCION DE VANOS Y FILOS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO RODRIGO DE TRIANA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de diciembre al 29 enero del 2024

FOTOGRAFÍA (156)



CONSTRUCCION DE VANOS Y FILOS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO VILLA RICA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de diciembre al 29 enero del 2024

FOTOGRAFÍA (157)



PATIO EXTERIOR DE PREESCOLAR SIN AVANCE DE OBRA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO VILLA RICA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de diciembre al 29 enero del 2024

FOTOGRAFÍA (158)



DEMOLICION DE PLACA PARA REDES SANITARIAS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO VILLA RICA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de diciembre al 29 enero del 2024

FOTOGRAFÍA (159)



MUROS DE OFICINA SIN AVANCE DE OBRA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO VILLA RICA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de diciembre al 29 enero del 2024

FOTOGRAFÍA (160)



DEMOLICION DE RAMPA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO VILLA RICA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de diciembre al 29 enero del 2024

FOTOGRAFÍA (161)



AVANCE DE OBRA DE CIELO RASO DE AUDITORIO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO FRANCISCO MIRANDA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de diciembre al 29 enero del 2024

FOTOGRAFÍA (162)



MAMPOSTERIA DE BATERIA SANITARIA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO FRANCISCO MIRANDA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de diciembre al 29 enero del 2024

FOTOGRAFÍA (163)



PAÑETE DE MUROS BATERIA SANITARIA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO FRANCISCO MIRANDA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de diciembre al 29 enero del 2024

FOTOGRAFÍA (164)



SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de diciembre al 29 enero del 2024

FOTOGRAFÍA (165)



PINTURA DE MURO PATIO DE PREESCOLAR

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de diciembre al 29 enero del 2024

FOTOGRAFÍA (166)



SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de diciembre al 29 enero del 2024

FOTOGRAFÍA (167)



INSTALACION DE PAÑETE IMPERMEABILZADO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de diciembre al 29 enero del 2024

FOTOGRAFÍA (168)



SUMINISTRO E INSTALACION DE PAÑETE IMPERMEABILIZANTE

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO MANUEL CEPED SEDE C
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de diciembre al 29 enero del 2024

FOTOGRAFÍA (169)




SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO Y PINTURA Y RESANES EN GENERAL

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de diciembre al 29 enero del 2024

FOTOGRAFÍA (170)



SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO Y PINTURA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO RODRIGO DE TRIANA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de diciembre al 29 enero del 2024

FOTOGRAFÍA (171)



CONSTRUCCION DE VANOS Y FILOS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO VILLA RICA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de diciembre al 29 enero del 2024

FOTOGRAFÍA (172)



CORTE FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO CIMENTACION SHUT DE BASURAS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO VILLA RICA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de diciembre al 29 enero del 2024

FOTOGRAFÍA (173)



AVANCE DE OBRA MUROS EN SUPERBOARD OFICINAS ADMINISTRATIVAS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO VILLA RICA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de diciembre al 29 enero del 2024

FOTOGRAFÍA (174)



AVANCE DE OBRA CIELO RASO Y LUMINARIAS AUDITORIO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO FRANCISCO MIRANDA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de diciembre al 29 enero del 2024

FOTOGRAFÍA (175)



MAMPOSTERIA DE BATERIA SANITARIA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO FRANCISCO MIRANDA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de diciembre al 29 enero del 2024

FOTOGRAFÍA (176)



ENCHAPE DE BATERIA SANITARIA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO FRANCISCO MIRANDA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de diciembre al 29 enero del 2024

FOTOGRAFÍA (177)



SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de diciembre al 29 enero del 2024

FOTOGRAFÍA (178)



SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de diciembre al 29 enero del 2024

FOTOGRAFÍA (179)



INSTALACION DE PINTURA DE MURO EN PATIO INTERNO DE PREESCOLAR

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de diciembre al 29 enero del 2024

FOTOGRAFÍA (180)



AVANCE DE OBRA DE ESTUCO Y PINTURA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de diciembre al 29 enero del 2024

FOTOGRAFÍA (181)



AVANCE DE OBRA DE ESTUCO Y PINTURA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO VILLA RICA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de diciembre al 29 enero del 2024

FOTOGRAFÍA (182)



AVANCE DE OBRA ESTRUCTURA METALICA SHUT DE BASURAS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO FRANCISCO MIRANDA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de diciembre al 29 enero del 2024

FOTOGRAFÍA (183)



AVANCE DE OBRA ESTRUCTURA METALICA BATERIA SANITARIA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO FRANCISCO MIRANDA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de diciembre al 29 enero del 2024

FOTOGRAFÍA (184)



AVANCE DE OBRA DE ENCHAPE

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de diciembre al 29 enero del 2024

FOTOGRAFÍA (185)




AVANCE DE OBRA DE ESTUCO Y PINTURA PATIO INTERNO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de diciembre al 29 enero del 2024

FOTOGRAFÍA (186)



AVANCE DE OBRA DE ESTUCO Y PINTURA AULAS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO RODRIGO DE TRIANA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de diciembre al 29 enero del 2024

FOTOGRAFÍA (187)



AVANCE EN LA INSTALACION DE CARPINTERIA DE ALUMINIO DE VENTANAS DE AULAS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO VILLA RICA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de diciembre al 29 enero del 2024

FOTOGRAFÍA (188)



AVANCE DE OBRA PATIO DE PREESCOLAR, SIN ESTRUCTURA DE CUBIERTA Y SIN PISO CAUCHO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO VILLA RICA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de diciembre al 29 enero del 2024

FOTOGRAFÍA (189)



AVANCE DE OBRA ESTRUCTURA METALICA SHUT DE BASURAS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO FRANCISCO MIRANDA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de diciembre al 29 enero del 2024

FOTOGRAFÍA (190)



AVANCE DE OBRA INSTALACION PINTURA EN AULAS Y CUBIERTA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO FRANCISCO MIRANDA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de diciembre al 29 enero del 2024

FOTOGRAFÍA (191)



INSTALACION ESTRUCTURA PATIO INTERNOS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO FRANCISCO MIRANDA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de diciembre al 29 enero del 2024

FOTOGRAFÍA (192)



AVANCE DE MEDIA CAÑA Y ENCHAPE EN BAÑOS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de diciembre al 29 enero del 2024

FOTOGRAFÍA (193)



AVANCE DE OBRA POLICARBONATO CUBIERTA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de diciembre al 29 enero del 2024

FOTOGRAFÍA (194)



AVANCE DE OBRA PIO CAUCHO

	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	DIR-FR-002
		VERSIÓN	2
		FECHA DE ELABORACIÓN	23/10/2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	CO1.PCCNTR.5313251-23
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022
OBJET	

CONTRATO DE OBRA No:	CO1-PCCNTR-5305583-23
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1
OBJETO:	

REUNIÓN No.

FECHA

11	01	2024
DD	MM	AAAA

LUGAR DE REUNION Institución Educativa Carlos Alban Holguín

(Indique el lugar o medio virtual por el que se lleva a cabo el contrato suscrito)

I. PROPÓSITO DE LA REUNIÓN - LECTURA ACTA ANTERIOR - VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS
1. Aprobación del acta anterior
2. Revisión de compromisos
3. Avance Ejecución del contrato

II. TEMAS TRATADOS
1. Aprobación del acta anterior: El contratista y la entidad manifiestan no tener observaciones del acta anterior por tal motivo se da aprobación
2. Revisión compromisos: 2.1 Entrega plan de contingencia (contratista) - Cumplió: El contratista remite una matriz como plan de contingencia a la cual se le ha hecho seguimiento por interventoría, se recomienda que se incremente el personal y se suministre el material necesario para las actividades. La interventoría ve con preocupación los atrasos presentados, no se evidencia que se le vaya a dar cumplimiento a la entrega de cubiertas para el 22 de enero y todo el tiempo que llevan estos espacios sin cubrir. Estos espacios son necesarios para el ingreso de los estudiantes, no se evidencia el personal necesario y no se evidencian los horarios adicionales de contingencia.
2.2. Reunión definición cubierta Carlos Alban Holguín (contratista) - Cumplió: Se lleva a cabo la reunión entre las tres partes entidad, contratista e interventoría con sus profesionales, y se definen las dimensiones para vigas y correas del colegio, se solicito la entrega del concepto en limpio para el visto bueno, el cual se entrego ayer 09/01/2024, el cual fue entregado por el contratista y ya fue aprobado por la interventoría y se remitió a la entidad para revisión del profesional estructural de la entidad.
2.3 Comunicado solicitando definición de cubierta al rector rodrigo de Triana (contratista) - Cumplió: El contratista remite un correo informando que no se avanza en el diseño para solucionar l a cubierta hasta que no sea determinado por la entidad y rectoría , el cual fue trasladado a la entidad para la gestión correspondiente. La entidad informa que el día lunes se retomarían labores, entonces en esa fecha se hará reunión con el rector.
2.4 Entrega presupuestos y programaciones ajustadas (contratista) - Cumplió parcialmente: El contratista remite solo los presupuestos balanceados sin las programaciones, y la interventoría remite observaciones que a la fecha no han sido subsanadas, la interventoría solicita que se entreguen las programaciones ajustadas ya que se esta midiendo el avance con las programaciones aprobadas, del mismo modo se solicita que se tengan en cuenta las actividades realmente que se van a ejecutar, y si se incluyen actividades adicionales, se remitan las memorias y justificación de estas actividades adicionales. La interventoría solicita que se hagan mesas de trabajo para la definición de estos presupuestos, previo a esta mesa de trabajo se requiere la depuración de los presupuesto actuales, para así revisar sobre un presupuesto en limpio. El contratista informa que hará entrega de los presupuestos depurados el sábado 13/01/2024, para realizar la mesa de trabajo el día lunes 15/01/2024 a la 7:00 am. La interventoría manifiesta que es importante la presencia de la entidad para el aval de las actividades propuestas.
2.5 Acta de recibo cubierta Manuel Cepeda Sede C (contratista) - Cumplió: El contratista entrega el acta de entrega de la cubierta la cual fue firmada por las partes

	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	DIR-FR-002
		VERSIÓN	2
		FECHA DE ELABORACIÓN	23/10/2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	CO1.PCCNTR.5313251-23
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022
OBJE	

CONTRATO DE OBRA No:	CO1-PCCNTR-5305583-23
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1
OBJETO:	

REUNIÓN No.

FECHA		
11	01	2024
DD	MM	AAAA

II. TEMAS TRATADOS

2.6 Entrega nps ajustados (contratista) - Cumplió: El contratista remite los primeros nueve (09) análisis de precios no previstos ajustados, de los cuales no se atendieron todas las observaciones y se enviaron aclaraciones de algunas de las observaciones, estos nps fuero remitidos a la entidad para el concepto. Se hizo entrega de cuatro (04) nps adicionales, y se encuentran en revisión por la interventoría, se informa que en una revisión superficial el NP del Deck esta muy costoso, se revisara y se enviaran las observaciones hoy jueves 11/01/2024

2.7 Entrega informe mensual No. 2 ambiental y SST (contratista) - Cumplió: El contratista remite el informe mensual ambiental no. 2 el cual tiene observaciones que ya fueron subsanadas y se encuentra aprobado y el informe sst 2 no ha sido subsanado. El contratista informa que será remitido subsanado hoy jueves 11/01/2024

2.8 Entrega informe mensual No. 2 técnico (contratista) - Cumplió: El contratista remite el informe mensual técnico No. 2 y este presento observaciones enviadas el martes 09/01/2024. El contratista informa que serán subsanadas el lunes 15/01/2024

2.8 Entrega informe mensual técnico No. 1 ajustado (contratista) - Cumplió: El contratista remite el formato de trazabilidad de la liberación de actividades y el certificado de calidad del laboratorio, documentos pendientes para la aprobación del informe mensual No. 1, el cual será radicado a la entidad.

3. Avance ejecución del contrato: 3.1 Componente técnico: Como avance general del contrato en la semana 10 de ejecución se tiene un porcentaje programado del 22,45% contra un porcentaje ejecutado 12,09% con un atraso de 10,35%.

A. Colegio Manuel Cepeda Sede C: Se presenta un porcentaje programado del 19,63% y un porcentaje ejecutado del 29,39% con un avance del 9,77%

* Durante la semana se avanzan actividades de demolición de pañete en aulas, se avanza en la impermeabilización de la mampostería donde se realizó demolición de pañete, e instalación de pañete impermeabilizado
* Se solicita el inicio de actividades para la semana en curso como lo es el estuco y pintura para que los niños ingresen a clases
* La entidad solicita que se informe de manera anticipada a los colegios, las actividades que no se entregaran para el reingreso de los estudiantes, la interventoría reitera que los atrasos se presentan por falta de personal y se dará plazo hasta el próximo martes 16 de enero para saber que actividades no se alcanzan a terminar, para entregar al rector de cada institución.

B. Colegio Manuel Cepeda Sede A: Se presenta un porcentaje programado del 81,60% y un porcentaje ejecutado del 100% con un avance del 18,4%.

* Durante la semana se avanzan actividades en la grama sintética, terminar con el tratamiento de fisuras bajo placa y aseo general y con esto culminaría el 100% del alcance definido.

C. Colegio Rodrigo Triana: Se presenta un porcentaje programado del 54,98% y un porcentaje ejecutado del 8,54% con un atraso del 46,44%.

* Durante la semana se avanzan actividades de desmonte de las ventanas en aulas y se realiza vanos y filos de ventanas, interventoría ve con preocupación que la fabricación inicio hace poco y no se cumplirá con las fechas, del mismo modo, se evidencia desde el inicio la ausencia de personal en este frente. El contratista informa que iniciara con la instalación de las ventanas a finales del mes de enero de 2024, esto debido a que se rectificarnos vanos y medidas hasta la semana pasada.
* La entidad informa que para este frente no se desmotaran ni se instalaran puertas.
*Se presenta la posibilidad del cambio de los pisos en este frente, sin embargo, esta decisión esta sujeta a la socialización con el rector de la institución.
* El contratista informa que se instalaran las ventanas del primer piso el 22 de enero de 2024.

	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	DIR-FR-002
		VERSIÓN	2
		FECHA DE ELABORACIÓN	23/10/2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	CO1.PCCNTR.5313251-23
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022
OBJE	

CONTRATO DE OBRA No:	CO1-PCCNTR-5305583-23
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1
OBJETO:	

REUNIÓN No.

FECHA		
11	01	2024
DD	MM	AAAA

II. TEMAS TRATADOS

D. Colegio Villa Rica: Se presenta un porcentaje programado del 63,55% y un porcentaje ejecutado del 16,21% con un atraso del 47,34%.

* Durante la semana se avanzan actividades de demolición de pañete e instalación de pañete, instalación y masilla de laminas del cielo raso en el auditorio, se avanza en la excavación para redes sanitarias shut de basuras y estructura de muros de oficinas. El contratista informa que mañana viernes 12/01/2024 se hará entrega del cielo raso y se instalaran las lámparas del auditorio par que el panorama del auditorio cambie el día lunes 15/01/2024, y las divisiones de las oficinas también se finalizara, por tal motivo se cumplirá con la fecha de entrega al 22 de enero. La interventoría informa que esta entrega debe quedar lista el 19/01/2024 para entregar al colegio el lunes siguiente 22 de enero.
* La interventoría solicita que e inicie con la actividad del piso caucho del patio de jardín, con el suministro de la primera capa de piso caucho.

E. Colegio Francisco de Miranda: Se presenta un porcentaje programado del 48,07% y un porcentaje ejecutado del 16,40% con un atraso del 31,66%.

* Durante la semana se avanzan actividades de suministro de material para la cubierta, se avanza en la construcción de la placa de contrapiso, muros en mampostería y pañete de la batería sanitaria, avanza en el desmonte de la cubierta y estructura metálica de las 4 aulas del tercer piso, y avanza en la instalación de la nueva estructura metálica de las mismas 4 aulas del tercer piso.
* El contratista informa que para el 22 de enero, tendrá instalado las cubiertas para las aulas que se encuentran descubiertas en este momento, y para las demás deberá presentar alguna contingencia para la ejecución, como lo es el aula de sistemas y las tejas translucidas.
* Las actividades eléctricas se ejecutaran posterior y se recomienda realizar cantidades al final de la tarde o en la noche. Se instalaran tres tomas únicamente en cada salón, una para videobean, una para televisor y otra para el computador.
* Se deja claridad por parte de la entidad que todos los elementos retirados deben ser dispuestos y retirados, en caso de que el rector quiera algo se levantara un acta de entrega solamente para reutilización.

F. Colegio Manuel Zapata Olivella: Se presenta un porcentaje programado del 63,39% y un porcentaje ejecutado del 38,01% con un atraso del 25,38%.

* Durante la semana se avanzan actividades de excavación manual para el filtro francés y termina la instalación de manto foil de aluminio, se aplica pintura en muro de preescolar
* Se solicita con el inicio de actividades de pasamanos de segundo y tercer piso, actividad indispensable para la ejecución de las obras.
*Se finalizo con las actividades de cubierta y esta pendiente realizar las dilataciones en cubierta.
* Se ha avanzado en actividades de pañete en el área de jardín y pintura, y allí se encuentra pendiente instalación de piso caucho
* Se requiere la instalación de los domos de la cubierta, el contratista informa que se pondrán nuevamente esta semana.

G. Colegio Carlos Alban Holguín: Se presenta un porcentaje programado del 6,57% y un porcentaje ejecutado del 10,84% con un avance del 4,27%.

* Durante la semana se avanzan actividades de instalación de nuevas redes hidráulicas y sanitarias en los baños de niños y niñas. Avanza en taller, la carpintería de aluminio para las ventanas del Bloque B.
* El contratista informa que tuvo problemas con el tamaño del perfil propuesto para la cubierta, si bien se consiguieron los iniciales, se requiere pedir los demás perfiles bajo pedido, sin embargo, la entidad informa que en estos casos se consigan perfil similar para evitar reprocesos y atrasos.
* En este frente se dejaran habilitador los baños y se dejar el bloque que no se le ha desmontado la cubierta para suplir las actividades escolares.
* El contratista informa que remitió el presupuesto con las actividades adicionales que fueron definidas en recorrido, y esta a la espera de aprobación de la entidad, para la inclusión de estas actividades.

	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	DIR-FR-002
		VERSIÓN	2
		FECHA DE ELABORACIÓN	23/10/2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	CO1.PCCNTR.5313251-23
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022
OBJE	

CONTRATO DE OBRA No:	CO1-PCCNTR-5305583-23
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1
OBJETO:	

REUNIÓN No.

FECHA		
11	01	2024
DD	MM	AAAA

II. TEMAS TRATADOS

H. Colegio San Bernardino: Se presenta un porcentaje programado del 66,51% y un porcentaje ejecutado del 21,33% con un atraso del 45,18%.
* Durante la semana se avanza con pañete en los baños del segundo piso de la sede educativa
* Se cuenta con el desmonte de un primer bloque y la instalación de estructura de este mismo, son 3 aulas en total sin cubierta.
* Se informa que se requiere la demolición del muro a la entrada de los baños, para permitir el ingreso del mesón de policuarzo del baño, y se mantendrán las puertas para que los baños permanezcan cerrados.

I. Colegio Jorge Isaac: Se presenta un porcentaje programado del 100% y un porcentaje ejecutado del 50,46% con un atraso del 49,54%.
* Durante la semana se avanza con el inicio de la instalación de la estructura metálica de la tarima ubicada en el patio central y llegan materiales para los pasamanos de las escaleras
* Se da la claridad por parte de interventoría, que el comunicado solicitando el aplazamiento de la actividad, sin embargo, esto no es valido, debido a que el frente duro mas de un mes sin ejecutar ninguna actividad y se hicieron las definiciones a finales de noviembre, y desde allí no se hizo nada hasta ahora.
* Se remito el np del deck para el piso de la tarima y esta muy costoso, por tal motivo se remitirán observaciones.

J. Emergencias: *Se presenta una emergencia del mantenimiento de bombas, al cual el contratista remitió una propuesta con la cotización de las actividades a ejecutar, la entidad esta evaluando y se dará respuesta.
* Se informa que se esta ejecutando la emergencia del colegio Soto Aparicio.
* Se encuentra en revisión la cubierta de la cocina del colegio Gabriel Betancourt Mejía, ya que se debe hacer toda la placa para garantizar la obra, entonces se definido no ejecutar nada. Sin embargo, la entidad propone la construcción de una sobre cubierta, ya que la cocina es indispensable para el funcionamiento del colegio.
* La entidad recomienda para las emergencias, pasar nps globales de la totalidad de la actividad, debido que no hay ítems a veces para todo lo ejecutado y es u global es mas fácil identificar la actividad que es ejecuto.

K. Frentes adicionales: *Se solicita al contratista que se entreguen las programaciones de los frente que no han iniciado con las fechas actualizadas, para poder hacer el seguimiento real a al fecha final del contrato, ya que solo se tiene con fechas de inicio desactualizadas. El contratista hará la actualización para inicio en febrero y entregara el día de hoy jueves 11/01/2024

3.2 Componente ambiental: * Se solicita que los muros verdes desmontados en rodrigo de Triana, deben mantenerse y ponerlo en las mismas condiciones en las que fue desmontado.
* teniendo encuentra que se terminaron las actividades del manto de Manuel Cepeda sede A, se debe hacer el retiro del manto asfaltico ya que el acopio es muy amplio.
* se verifican condiciones de orden y aseo
* se solicita al contratista mantener en condiciones óptimas los muros verdes desmontados en el colegio rodrigo de Triana.

3.3 Componente SST: * se recibe documentación para el ingreso de nuevos trabajadores.
* se verifica el uso de EPP en los frentes de obra
* se verifican actividades de trabajo en alturas en el colegio Manuel zapata olivella.

3.4 Componente Calidad: *El contratista presenta certificado de acreditación de laboratorio concreta, contratado para la ejecución de ensayos de laboratorio el cual es aprobado y será radicado a la entidad.
* Se realiza la revisión del informe n2 presentado por el contratista, sobre el cual se emiten observaciones

	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	DIR-FR-002
		VERSIÓN	2
		FECHA DE ELABORACIÓN	23/10/2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	CO1.PCCNTR.5313251-23
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022
OBJE	

CONTRATO DE OBRA No:	CO1-PCCNTR-5305583-23
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1
OBJETO:	

REUNIÓN No.

FECHA		
11	01	2024
DD	MM	AAAA

III. DECISIONES Y/O COMPROMISOS PACTADOS	RESPONSABLES	FECHA
Entrega presupuestos depurados actualizados	Contratista	13/01/2024
Mesa de trabajo aprobacion presupuestos	Contratista	15/01/2024
Observaciones Nps	interventoria	11/01/2024
Subsanacion informe mensual SST No. 2	Contratista	11/01/2024
Subsanacion informe mensual tecnico No. 2	Contratista	15/01/2024
Entrega programaciones frentes adicionales actualzadas	Contratista	11/01/2024

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en Bogotá D.C. el día:

Once	11	del mes de	enero	1	2024
(Día en letras)	(Día en números)		(mes en letras)	(mes en números)	

	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	DIR-FR-002
		VERSIÓN	2
		FECHA DE ELABORACIÓN	23/10/2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	CO1.PCCNTR.5313251-23
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022
OBJETO:	

CONTRATO DE OBRA No:	CO1-PCCNTR-5305583-23
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1
OBJETO:	

REUNIÓN No.

FECHA		
11	01	2024
DD	MM	AAAA

IV. LISTADO DE ASISTENCIA

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
Edna Catalina Cepeda	Directora	Interventoría	
Jean Paul Reyes	Inspector	Interventoría	Jean Reyes
Ronald Lozano	Residente	Interventoría	
Guillermo Gómez	INSPECTOR	GEPM	
Julián Ibáñez	Inspector	GEPM	
Aldair Arango Q.	Inspector	GEPM	
Luis Miguel Quintero M.	Residente	GEPM	
Estefanie Campos	Apoyo supervisión	D.CCEE-SED	
EDWARDO ACERO CARRILLO	Gerente proyecto	GEPM	
Elkin Ropa Pardo	Ing. SST Apoyo	GEPM	
Danna Rodriguez	Residente SST	GEPM	
Diana Victoria Urrutia	Coordinación Obras	GEPM	
Jaffet Fernandez	SST - MA interventoría	Interventoría	
Yeimy Tarazona	Arq Contratista	Ced DCEE	
Nohelia Claudia Mahecha	Coordinacion interventoria	CSH022	

INFORMACION GENERAL

OBJETO “ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”.

CONTRATO DE OBRA NO. CO1.PCCNTR.5305583
CONTRATISTA UNION TEMPORAL GEPM 2023-1
VALOR CONTRATO: $ 6.738.166.067,00
DURACIÓN 8 MESES

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. CO1.PCCNTR.5313251
INTERVENTORIA CONSORCIO SANTA MARIA 022
VALOR CONTRATO: $ 504.080.587,00
DURACIÓN 9 MESES

ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACIÓN
AVANCE GENERAL SEMANA 10
PROGRAMADO 22,45%
EJECUTADO 12,09%
ATRASO - 10,35%

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

AVANCE DE OBRA









COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C
PROGRAMACION 30-10-2023 HASTA 27-02-2024
VALOR $ 142.634.326,53

AVANCE PROGRAMADO 19,63%
AVANCE EJECUTADO 29,39%
AVANCE +9,77%

OBRAS EJECUTADAS


SE AVANZA EN DEMOLICIÓN DE PAÑETE EN AULAS, SE AVANZA EN LA IMPERMEABILIZACIÓN DE LA MAMPOSTERÍA DONDE SE REALIZÓ DEMOLICIÓN DE PAÑETE, E INSTALACIÓN DE PAÑETE IMPERMEABILIZADO

OBRAS SIGUIENTE SEMANA 08-01-2024 HASTA 14-01-2024

QUE INICIE PLACA MACIZA EN CONCRETO, AVANZAR CON PÁÑETE, TERMINAR ACERO DE REFUERZO, TERMINAR MURO LADRILLO ESTRUCTURAL, TERMINAR ANCLAJES, Y ENTREGAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD DE TODO MATERIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

AVANCE DE OBRA






COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE A
PROGRAMACION 30-10-2023 HASTA 1-03-2024
VALOR 136.183.544,69

AVANCE PROGRAMADO 81,60%
AVANCE EJECUTADO 100%
AVANCE +18,4%

OBRAS EJECUTADAS
EL CONTRATISTA AVANZA CON LA INSTALACIÓN DE LA GRAMA SINTÉTICA Y AVANZA CON EL TRATAMIENTO DE FISURAS BAJO PLACA

OBRAS SIGUIENTE SEMANA 08-01-2024 HASTA 14-01-2024
DETALLES DE GRIETAS Y ASEO GENERAL

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

AVANCE DE OBRA





COLEGIO RODRIGO DE TRIANA
PROGRAMACION 30-10-2023 HASTA 9-02-2024
VALOR 148.204.050,93





AVANCE PROGRAMADO 54,98%
AVANCE EJECUTADO 8.54%
AVANCE -46,44%

OBRAS EJECUTADAS
TERMINA DESMONTE DE LAS VENTANAS EN AULAS Y SE REALIZA VANOS Y FILOS DE VENTANAS

OBRAS SIGUIENTE SEMANA 08-02-2024 HASTA 14-01-2024
CONTRATISTA AVANCE CON EL DESMONTE DE VENTANAS, TERMINAR SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

AVANCE DE OBRA





COLEGIO VILLA RICA
PROGRAMACION 30-10-2023 HASTA 8-03-2024
VALOR $ 161.048.232,22





AVANCE PROGRAMADO 63,55%
AVANCE EJECUTADO 16,21%
AVANCE -47,34%

OBRAS EJECUTADAS

SE AVANZA CON LA INSTALACIÓN Y MASILLA DE LAMINAS DEL CIELO RASO EN EL AUDITORIO, SE AVANZA EN LA EXCAVCAION PARA REDES SANITARIAS SHUT DE BASURAS Y ESTRUCTURA DE MUROS DE OFICINAS

OBRAS SIGUIENTE SEMANA 08-01-2024 HASTA 14-01-2024

CONTINUAR CON EL CIELO RASO DEL AUDITORIO, CONTINUAR PAÑETE, ALISTADO DE PISOS, INICIAR CON LAS DIVISIONES EN LA ZONA ADMINISTRATIVA, INICIAR CON EL SHUT DE BASURAS, INICIAR CON EL PISO CAUCHO DE LA ZONA DE PREESCOLAR.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

AVANCE DE OBRA

COLEGIO FRANCISCO MIRANDA

PROGRAMACION 30-10-2023 HASTA 7-03-2024

VALOR $ 841.434.983,00









AVANCE PROGRAMADO 48,07%

AVANCE EJECUTADO 16,40%

AVANCE -31,66%

OBRAS EJECUTADAS

SE REALIZA EL SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CUBIERTA, SE AVANZA EN LA CONSTRUCCION DE LA PLACA DE CONTRAPISO, MUROS EN MAMPOSTERIA Y PAÑETE DE LA BATERIA SANITARIA, AVANZA EN EL DESMONTE DE LA CUBIERTA Y ESTRUCTURA METALICA DE LAS 4 AULAS DEL TERCER PISO, Y AVANZA EN LA INSTALACION DE LA NUEVA ESTRUCTURA METALICA DE LAS MISMAS 4 AULAS DEL TERCER PISO

OBRAS SIGUIENTE SEMANA 08-01-2024 HASTA 14-01-2024

AVANZAR CON LA DEMOLICION DEL ENCOROZADO DE CUBIERTA, DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA, DESMONTE DE LAMPARAS, RED ELECTRICA, SUMINISTRO DE ESTRUCTURA METALICA, PINTURA DE CERCHAS, SUMINISTRO DE CUBIERTA, CORTE Y REGATAS EN CONCRETO, FLANCHE LAMINA GALVANIZADA, TEJA TRASLUCIDA, DISPOSICION DE TEJA EN ASBESTO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

AVANCE DE OBRA





COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA
PROGRAMACION 30-10-2023 HASTA 29-02-2024
VALOR $ 260.511.503,65





AVANCE PROGRAMADO 63,39%
AVANCE EJECUTADO 38,01%
AVANCE -25,38%

OBRAS EJECUTADAS
AVANZA CON EXCAVACIÓN MANUAL PARA EL FILTRO FRANCÉS Y TERMINA LA INSTALACIÓN DE MANTO FOIL DE ALUMINIO, SE APLICA PINTURA EN MURO DE PREESCOLAR

OBRAS SIGUIENTE SEMANA 08-01-2024 HASTA 14-01-2024
PENDIENTE QUE EL CONTRATISTA INICIE CON EL PISO CAUCHO EN ZONA DE PREESCOLAR, AVANCE CON EL FILTRO FRANCES, E INICIE CON EL PASAMANOS DE BARANDAS.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

AVANCE DE OBRA

COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN

PROGRAMACION 30-10-2023 HASTA 31-05-2024

VALOR $ 1.178.347.275,61









AVANCE PROGRAMADO 6,57%

AVANCE EJECUTADO 10,84%

ADELANTO +4,27%

OBRAS EJECUTADAS

AVANZA LA INSTALACIÓN DE NUEVAS REDES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EN LOS BAÑOS DE NIÑOS Y NIÑAS
AVANZA EN TALLER, LA CARPINTERÍA DE ALUMINIO PARA LAS VENTANAS DEL BLOQUE B.

OBRAS SIGUIENTE SEMANA 08-01-2024 HASTA 14-01-2024

ENCHAPE DE MUROS DE BAÑOS, INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación





AVANCE DE OBRA

COLEGIO SAN BERNARDINO

PROGRAMACION 30-10-2023 HASTA 01-03-2024

VALOR $ 983.871.679,46





AVANCE PROGRAMADO 66,51%

AVANCE EJECUTADO 21,33%

ATRASO – 45,18%

OBRAS EJECUTADAS

AVANZA PAÑETE EN LOS BAÑOS DEL SEGUNDO PISO DE LA SEDE EDUCATIVA

OBRAS SIGUIENTE SEMANA 08-01-2024 HASTA 14-01-2024

DESMONTE DE CUBIERTA, CANALETA METÁLICA, RED ELÉCTRICA, RETIRO MANTO DE ALUMINIO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación


AVANCE DE OBRA

COLEGIO JORGE ISAAC

PROGRAMACION 30-10-2023 HASTA 3-01-2024

VALOR $ 209.535.090,29





AVANCE PROGRAMADO 100,00%

AVANCE EJECUTADO 50,46%

ATRASO – 49,54%





OBRAS EJECUTADAS

INICIA LA INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DE LA TARIMA UBICADA EN EL PATIO CENTRAL
LLEGAN MATERIALES PARA LOS PASAMANOS DE LAS ESCALERAS

OBRAS SIGUIENTE SEMANA 08-01-2024 HASTA 14-01-2024

FINALIZAR LA INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA DE LA TARIMA.
FINALIZAR LA INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA.
FINALIZAR LA INSTALACIÓN DE LOS PASAMANOS DE LAS ESCALERAS.
EJECUTAR EL RETIRO DE LA TOTALIDAD DEL MATERIAL SOBRANTE.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

COMPONENTE AMBIENTAL

- SE VERIFICAN CONDICIONES DE ORDEN Y ASEO.

- SE SOLICITA AL CONTRATISTA MANTENER EN CONDICIONES ÓPTIMAS LOS MUROS VERDES DESMONTADOS EN EL COLEGIO RODRIGO DE TRIANA..

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

COMPONENTE SST

- SE RECIBE DOCUMENTACIÓN PARA EL INGRESO DE NUEVOS TRABAJADORES.

- SE VERIFICA EL USO DE EPP EN LOS FRENTES DE OBRA.

- SE VERIFICAN ACTIVIDADES DE TRABAJO EN ALTURAS EN EL COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

COMPONENTE CALIDAD

- EL CONTRATISTA PRESENTA CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DE LABORATORIO CONCRELAB, CONTRATADO PARA LA EJECUCIÓN DE ENSAYOS DE LABORATORIO EL CUAL ES APROBADO
- SE REALIZA LA REVISIÓN DEL INFORME N°2 PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, SOBRE EL CUAL SE EMITEN OBSERVACIONES


MUCHAS GRACIAS

	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	DIR-FR-002
		VERSIÓN	2
		FECHA DE ELABORACIÓN	23/10/2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	CO1.PCCNTR.5313251-23
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022
OBJE	

CONTRATO DE OBRA No:	CO1-PCCNTR-5305583-23
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1
OBJETO:	

REUNIÓN No.

FECHA		
17	01	2024
DD	MM	AAAA

LUGAR DE REUNION Institución Educativa Manuel Zapata Olivella

(Indique el lugar o medio virtual por el que se lleva a cabo el contrato suscrito)

I. PROPÓSITO DE LA REUNIÓN - LECTURA ACTA ANTERIOR - VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS
1. Aprobación del acta anterior
2. Revisión de compromisos
3. Avance Ejecución del contrato

II. TEMAS TRATADOS
1. Aprobación del acta anterior: El contratista y la entidad manifiestan no tener observaciones del acta anterior por tal motivo se da aprobación
2. Revisión compromisos: 2.1 Entrega presupuestos depurados actualizados (contratista) - Cumplió: El contratista remite el domingo 14/01/2024 los balances ajustados, sin embargo, se evidencio en la mesa de trabajo del lunes que estos no correspondían a lo que tenían los residentes, pero se ajustaron durante la mesa de trabajo llevada a cabo el día lunes.
2.2. Mesa de trabajo aprobación presupuestos (contratista e interventoría) - Cumplió: Se realiza mesa de trabajo el día lunes 15/01/2024 entre contratista e interventoría y se realiza la depuración de los presupuestos de los 9 frentes en ejecución, presentándose un sobrante de obra civil de 508 millones. La interventoría informa que dentro de esta evaluación se incluye el piso del colegio rodrigo de Triana, está pendiente el incremento de las cantidades de estructura metálica, igualmente esa pendiente la inclusión de 48 millones en el colegio Carlos Alban Holguín. El análisis de la inclusión de actividades para disminuir el valor restante a ceros debe realizarse por el contratista. El contratista manifiesta que es difícil cerrar un presupuesto a ceros ya que aún faltan unos meses de oba y otros frentes por ejecutar, la interventoría manifiesta que, si se debe dar destinación al dinero restante, y dejar un colchón de 200 millones sin definir de los 508 millones total que se encuentran pendientes. La entidad solicita que se haga la propuesta formal a la interventoría, de estas actividades propuestas para invertir el dinero faltante, teniendo en cuenta los demás frentes que no ha iniciado.
2.3 Observaciones Nps (interventoría) - Cumplió: La interventoría remite las observaciones de los NPS 10 al 14, se está a la espera de las observaciones subsanadas, se da claridad que está pendiente la instalación del piso en deck y no se ha realizado por la falta de entrega del np subsanado, el contratista manifiesta que el piso en deck está muy costoso. El contratista manifiesta que hará la instalación del material que se desmonto, el día viernes 19/01/2024 se iniciará con la instalación del deck que se desmonto, ya que requiere hacer la afiliación del personal requerido. Interventoría informa que el manejo administrativo no es el adecuado, no se entiende porque no se tiene el personal. El contratista informa que hará la entrega del APU ajustado hoy 17/01/2024, para darle trámite ante la entidad, toda vez que no se logró un acuerdo con la interventoría. Para la zona de la tarima se recomienda mejorar el cerramiento, porque no está en las mejores condiciones para el inicio de clases.
2.4 Subsanación informe mensual SST No. 2 (contratista) - Cumplió: El contratista remite el informe mensual No. 2 SST, sin embargo, aún se encuentra pendiente la entrega de paz y salvos para dar la aprobación. El contratista informa que hará entrega del paz y salvo el día de hoy miércoles 17/01/2024. En cuanto al tema de escombros la interventoría informa que se deben retirar de manera urgente, teniendo en cuenta que se iniciaran con las clases el próximo lunes y no puede haber ningún escombro en ningún colegio, el volumen evidenciado en recorrido es bastante y hay frentes donde los escombros han estado por más de un mes sin disponerse o retirarse.

	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	DIR-FR-002
		VERSIÓN	2
		FECHA DE ELABORACIÓN	23/10/2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	CO1.PCCNTR.5313251-23
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022
OBJET	

CONTRATO DE OBRA No:	CO1-PCCNTR-5305583-23
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1
OBJETO:	

REUNIÓN No.

FECHA		
17	01	2024
DD	MM	AAAA

II. TEMAS TRATADOS

2.5 Subsanación informe mensual técnico No. 2 (contratista) - Cumplió: el contratista remite el informe mensual No. 2 subsanado para revisión, sin embargo, este aun presenta observaciones y se remitieron observaciones en la mañana de hoy, el contratista informa que las alfajías no son elemento estructural y no se harán ensayos para estos elementos, conforme la norma, interventoría está de acuerdo, pero esto debe quedar claro dentro del informe.

2.6 Entrega programaciones frentes adicionales actualizadas (contratista) - Cumplió: El contratista remite las programaciones de obra de los frentes adicionales, sin embargo estas presentan observaciones y se remitieron observaciones en la mañana de hoy, dentro de las observaciones una de ella es que uno de los frentes se sale del plazo contractual. La interventoría solicito que los plazos no se prolonguen hasta el final del plazo contractual toda vez que no se está cumpliendo con los plazos en ningún frente a la fecha y si se aprueba a la fecha final, no se podrá requerir al contratista y también se tuvo en cuenta la recomendación de la entidad de que el plazo del frente este acorde con el presupuesto. El contratista no esta de acuerdo con acortar los plazos del contratista, toda vez que al inicio se establecieron unos plazos para el tipo de colegio. La interventoría informa que se remitirá a la entidad las programaciones a la entidad, teniendo en cuenta que no se esta acogiendo a la solicitud de la interventoría, de los tiempos de las programaciones.

3. Avance ejecución del contrato: 3.1 Componente técnico: Como avance general del contrato en la semana 11 de ejecución se tiene un porcentaje programado del 23,08% contra un porcentaje ejecutado 16,14% con un atraso de 06,95%. Interventoría informa que se hizo recorrido con la dirección en los diferentes frentes y se nota con preocupación los atraso y al abandono de las obras, se debe tener en cuenta el inicio de clases el próximo 22 de enero 2024 y no se está teniendo en cuenta las recomendaciones y solicitudes de inetrevnroia y se está incumpliendo con los compromisos establecidos. Se evidencia que el personal de obra es muy poco pare las actividades a ejecutar. Uno de los casos es el colegio rodrigo de Triana donde se había informado por el contratista que una parte de las ventanas quedaba el viernes pasado 12/01/2024 y no se ha hecho, del mismo modo, esto debe quedar listo para que el personal de aseo pueda hacer limpieza

A. Colegio Manuel Cepeda Sede C: *Se presenta un porcentaje programado del 78,00% y un porcentaje ejecutado del 58,11% con un atraso del 19,89%

* Durante la semana se avanzan actividades de demolición de pañete en aulas, se avanza en la impermeabilización de la mampostería donde se realizó demolición de pañete, e instalación de pañete impermeabilizado, se avanza con estuco y pintura

* El atraso en este frente corresponde a las graderías de la cancha que no se ha iniciado, el contratista informa que el personal para este frente no era suficiente y solo se enfocaron en los salones. El cerramiento de este frente está en malas condiciones y debe ser mejorado para el inicio de clases. Se informa que se iniciaran con actividades de las graderías el día de hoy 17/01/2024.

* El contratista informa que si hará entrega de 6 salones para el próximo lunes 22/01/2024

B. Colegio Manuel Cepeda Sede A: * Se presenta un porcentaje programado del 92,00% y un porcentaje ejecutado del 100% con un avance del 8,00%.

* Durante la semana se avanzan con remates de la grama sintética y avanza con remates de fisuras bajo placa y este frente ya se finalizó. Se reitera que no se instalara piso caucho en este frente, se recomienda instalar manto en otra parte de cubierta en caso de que exista un rubro adicional.

	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	DIR-FR-002
		VERSIÓN	2
		FECHA DE ELABORACIÓN	23/10/2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	CO1.PCCNTR.5313251-23
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022
OBJE	

CONTRATO DE OBRA No:	CO1-PCCNTR-5305583-23
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1
OBJETO:	

REUNIÓN No.

FECHA

17	01	2024
DD	MM	AAAA

II. TEMAS TRATADOS

C. Colegio Rodrigo Triana: *Se presenta un porcentaje programado del 38,00% y un porcentaje ejecutado del 4,14% con un atraso del 33,86%.

* Durante la semana se termina desmonte de las ventanas en aulas y se realiza vanos y filos de ventanas.
* La entidad informa que el rector de este frente solicito que se inicie las actividades escolares el lunes, entonces debe quedar listas las ventanas, el contratista informa que la venaneria quedara instalada el sábado 20/01/2024; del mismo modo, se informa que los pisos si se cambiaran y se tomaran las medidas de contingencia más adelante. Interventoría informa que se debe entregar pintado el salón para el inicio de clases, pero el contratista no lo hará porque es un reproceso, teniendo en cuenta la aprobación del cambio de pisos.

D. Colegio Villa Rica: * Se presenta un porcentaje programado del 57,00% y un porcentaje ejecutado del 18,92% con un atraso del 38,08%.

* Durante la semana se avanzan actividades de masilla y pintura del cielo raso en el auditorio, se avanza redes sanitarias y acero de refuerzo shut de basuras, se avanza con muros en oficina y luminarias en auditorio.
* En este frente se encuentra atrasado las obras del shut de basuras, piso caucho y cubierta de preescolar, y la rampa que se demolió se debe hacer, está pendiente la carpintería metálica de las oficinas, pañete del patio de preescolar
* Se solicita poner cerramiento en la zona del shut teniendo en cuenta el inicio de las clases el próximo lunes 22/01/2024.
* El rector de este frente está preocupado ya que el salón de preescolar debe ser ocupado por estudiantes y allí se están ejecutando obra.
* El contratista informa que para el final de la semana estará instalado el piso caucho.

E. Colegio Francisco de Miranda: * Se presenta un porcentaje programado del 63,00% y un porcentaje ejecutado del 16,42% con un atraso del 46,58%.

* Durante la semana se avanzan actividades muros en mampostería, pañete y enchape de la batería sanitaria, avanza con la estructura metálica de las 4 aulas del tercer piso, y encoroce
* La interventoría informa que solo se ha hecho el desmonte de las 4 aulas y a ayer no se han finalizado, el contratista se había comprometido a instalar el miércoles la cubierta, pero no se ha cumplido con ese compromiso.
* se hace un llamado al contratista por el desorden que se presenta en todos los frentes y en particular en este frente, hay material acopiado junto a la cafetería y esto se debe retirar.
* Interventoría informa que no se encuentra personal disponible para la instalación de la cubierta, solo hay personal armando cuchillas, no se ha pintado la estructura de la cubierta instalada, la instalación de la cubierta se instalará en dos días según el contratista, sin embargo, falta pintura en aulas ya acabados interiores.
* El contratista informa que la cubierta tipo sándwich será finalizada el sábado 20/01/2024.
* La cubierta plástica del interior, deberá de hacerse por partes y en los fines de semana

F. Colegio Manuel Zapata Olivella: * Se presenta un porcentaje programado del 38,00% y un porcentaje ejecutado del 47,26,42% con un avance del 9,26%.

* Durante la semana se avanzan actividades de pañete muro para el filtro francés, se avanza con pintura de muro de preescolar, se avanza con la instalación del pasamanos
* Se solicita avanzar con las dilataciones d ella cubierta, avanzar con piso caucho, piso francés y la baranda.
* la interventoría evidencio que la granulometría del caucho instalado no está cumpliendo con las del IDRD, toda vez que la secretaría de educación no cuenta con especificaciones técnicas, se remitirá la especificación del piso caucho será remitido para revisión y aprobación, ya que interventoría no está de acuerdo con el material instalado.
* Se solicita suministrar e iniciar con la actividad del filtro francés, el cerramiento de esta zona no es el mejor y se presta para inseguridad del sector
* Respecto a lo pasamanos se solicita que se alinee la baranda, ya que no está alineado con la baranda existente, se hará revisión en obra.
* La interventoría solicita que se realicen las pruebas de tintas, conforme el comunicado remitido, si se requiere limpiar en zonas ya terminadas para hacer la prueba se debe hacer. Del mismo modo se deben verificar los acabados de las barandas.

	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	DIR-FR-002
		VERSIÓN	2
		FECHA DE ELABORACIÓN	23/10/2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	CO1.PCCNTR.5313251-23
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022
OBJET	

CONTRATO DE OBRA No:	CO1-PCCNTR-5305583-23
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1
OBJETO:	

REUNIÓN No.

FECHA		
17	01	2024
DD	MM	AAAA

II. TEMAS TRATADOS

G. Colegio Carlos Alban Holguín: * Se presenta un porcentaje programado del 8,96% y un porcentaje ejecutado del 15,69% con un avance del 6,73%.
* Durante la semana se avanzan actividades de instalación de nuevas redes hidráulicas y sanitarias en los baños de niños y niñas, avanza en taller, la carpintería de aluminio para las ventanas del bloque b.
* Interventoría informa que los acabados de las alfajías de Carlos Alban Holguín no son los mejores, están fracturados estos elementos. Para recibir estos elementos se debe verificar por inspectores, se debe informar cómo se va a reparar y cuando se repare debe ser en presencia del inspector y se debe hacer como se informó que se repararía.
* El avance presentado en este frente corresponde al suministro de material para la cubierta.
* Se recomienda reinstalar los juegos infantiles desmontados o retirarlos, con la propuesta adicional el contratista informa que se pondrá piso acucho allí y se reinstalaran los juegos, más sin embargo, debe delimitarse la zona.
* El contratista manifiesta que ay un problema con el policuarzo de los baños y no será suministrado a tiempo solo hasta el próximo jueves 25/01/2024, por lo cual se propone que se instalen unos lavamanos provisiones de los que se desmontaron. La interventoría recomienda que se entregue un comunicado formal por parte del proveedor del atraso en la llegada y las circunstancias para tenerlo de soporte ante el rector

H. Colegio San Bernardino: * Se presenta un porcentaje programado del 67,87% y un porcentaje ejecutado del 34,07% con un atraso del 33,80%.
* Durante la semana se avanza con pañete en los baños del segundo piso de la sede educativa avanza la instalación de estructura metálica.
* El atraso ha disminuido por el suministro e instalación de la cubierta.
* Se recomienda el retiro de los escombros antes del inicio de las clases, sobre todo las tejas de asbesto que han sido desinstaladas.

I. Colegio Jorge Isaac: * Se presenta un porcentaje programado del 100% y un porcentaje ejecutado del 62,66% con un atraso del 37,34%.
* Durante la semana se avanza con la instalación de la estructura metálica de la tarima ubicada en el patio central se instalan los pasamanos de las escaleras
* Como recomendación general se solicita que los acabados estén en debida forma y las referencias de los insumos correspondan a lo requerido en el presupuesto.

3.2 Componente ambiental: * Teniendo en cuenta que se está haciendo instalación del granulo de caucho, se remitirá el formato para dar el reporte a la secretaria de ambiente, se recuerda que la certificación del proveedore debe contener el área intervenida, kilogramos y a la fecha de la instalación.
* Se solicita al contratista de obra el retiro de los residuos de manto asfáltico de los colegios donde se realizó el desmonte, debe ir al gestor de residuo peligroso.
* Se solicita señalizar áreas de acopio de los RCD y cubrirlos para disminuir la emisión de partículas en los todos los frentes de trabajo.
* Se aprobó el informe ambiental N°2 del contratista de obra

3.3 Componente SST: * Se recibe y se aprueba documentación para el ingreso de nuevo personal.
* Se evidencia en los frentes de trabajo delimitación de áreas señalización prohibitiva, informativa y de emergencia.
* Verificación del personal operativo en obra que se encuentre aprobado por parte de la interventoría.
* Se recomienda la dotación adecuada del personal, ya que no está uniformado el personal ni identificado.

3.4 Componente Calidad: * El contratista se compromete a realizar atención y entrega de informe N°2 el día 15 de enero de 2024, se solicita la entrega del informe mensual No. 2 subsanado conforme las observaciones remitidas.

	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	DIR-FR-002
		VERSIÓN	2
		FECHA DE ELABORACIÓN	23/10/2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	CO1.PCCNTR.5313251-23
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022
OBJE	

CONTRATO DE OBRA No:	CO1-PCCNTR-5305583-23
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1
OBJETO:	

REUNIÓN No.

FECHA		
17	01	2024
DD	MM	AAAA

III. DECISIONES Y/O COMPROMISOS PACTADOS	RESPONSABLES	FECHA
Inicio instalación del deck desmontado	Contratista	19/01/2024
Entrega APUS ajustados	Contratista	17/01/2024
Subsanación informe mensual sst No. 2	Contratista	17/01/2024
Subsanación informe mensual técnico No. 2	Contratista	19/01/2024
Entrega programaciones frentes adicionales fecha actualizada (bosanova)	Contratista	17/01/2024
inicio actividades en graderías de Manuel cepeda sede c	Contratista	17/01/2024
Ventaneria instalada rodrigo de Triana	Contratista	20/01/2024
inicio instalación piso caucho villa rica	Contratista	19/01/2024
Finalización instalación de cubierta 4 aulas francisco miranda	Contratista	20/01/2024
Finalización baranda Manuel zapata olivella	Contratista	20/01/2024

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en Bogotá D.C. el día:

Diecisiete	17	del mes de	enero	1	2024
(Día en letras)	(Día en números)		(mes en letras)	(mes en números)	

	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	DIR-FR-002
		VERSIÓN	2
		FECHA DE ELABORACIÓN	23/10/2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	CO1.PCCNTR.5313251-23	CONTRATO DE OBRA No:	CO1-PCCNTR-5305583-23
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1
OBJETO:		OBJETO:	

REUNIÓN No.

FECHA		
17	01	2024.
DD	MM	AAAA

IV. LISTADO DE ASISTENCIA

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
Sofia Fernandez	Prof. SST- MA.	CSM022	
Jean Paul Reyes	Inspector interventoria	CSM 022	
Guillermo Gómez	Inspector SST	CSM022	
Julián Ibáñez	Inspector GEPM	UT GEPM	
EDUARDO ACOSTA CARVAJAL	GERENTE PROYECTO	UT GEPM	
LIDIA MUÑOZ	D/OBRA	UT GEPM	
Viviana Arévalo	Coordinación Obras	UT GEPM.	
Diana Rodriguez	Prof. SST	UT GEPM	
Felix Andres Chavez P	Residente Obra	UT GEPM	
Harold Lozano	Residente	Interventoria	
Edna Constanza Casado	Directora Interv.	CSM022	
Aldair Vanegas Ramirez	Inspector obra	UT GEPM	
Eliana Ropa Pardo.	Ing. SST Apoyo.	UT GEPM	
Luis Miguel Becerra	Res. Obra	UT GEPM	
ENRIQUE CAMPOS	Ap. Supervision	D.CEEE	
Maria claudia Maheche	Coordinacion interven	CSM022	

INFORMACION GENERAL

OBJETO “ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”.

CONTRATO DE OBRA NO. CO1.PCCNTR.5305583
CONTRATISTA UNION TEMPORAL GEPM 2023-1
VALOR CONTRATO: $ 6.738.166.067,00
DURACIÓN 8 MESES

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. CO1.PCCNTR.5313251
INTERVENTORIA CONSORCIO SANTA MARIA 022
VALOR CONTRATO: $ 504.080.587,00
DURACIÓN 9 MESES

ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACIÓN
AVANCE GENERAL SEMANA 11
PROGRAMADO 23,08%
EJECUTADO 16,14%
ATRASO - 6,95%

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

AVANCE DE OBRA






COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C
PROGRAMACION 30-10-2023 HASTA 27-02-2024
VALOR $ $146.032.222,78

AVANCE PROGRAMADO 78,00%
AVANCE EJECUTADO 58,11%
AVANCE -19,89%

OBRAS EJECUTADAS

SE AVANZA EN DEMOLICIÓN DE PAÑETE EN AULAS, SE AVANZA EN LA IMPERMEABILIZACIÓN DE LA MAMPOSTERÍA DONDE SE REALIZÓ DEMOLICIÓN DE PAÑETE, E INSTALACIÓN DE PAÑETE IMPERMEABILIZADO, SE AVANZA CON ESTUCO Y PINTURA

OBRAS SIGUIENTE SEMANA 15-01-2024 HASTA 21-01-2024

INICIE CON ESCALERA EN CONCRETO, PLACA MACIZA CONCRETO, TERMINAR ACERO DE REFUERZO, TERMINAR LADRILLO DE REFUERZO, LAVADO Y PREPARACION SUPERFICIE, TERMINAR ESTUCO,

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

AVANCE DE OBRA





COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE A
PROGRAMACION 30-10-2023 HASTA 26-01-2024
VALOR $151.182.427,19





AVANCE PROGRAMADO 92%
AVANCE EJECUTADO 100%
AVANCE +8,00%

OBRAS EJECUTADAS
EL CONTRATISTA AVANZA CON REMATES DE LA GRAMA SINTÉTICA Y AVANZA CON REMATES DE FISURAS BAJO PLACA

OBRAS SIGUIENTE SEMANA 15-01-2024 HASTA 21-01-2024
DETALLES DE GRIETAS Y ASEO GENERAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

AVANCE DE OBRA






COLEGIO RODRIGO DE TRIANA
PROGRAMACION 14-11-2023 HASTA 21-02-2024
VALOR $ 302.346.904,53

AVANCE PROGRAMADO 38,00%
AVANCE EJECUTADO 4,14%
AVANCE -33,86%

OBRAS EJECUTADAS
TERMINA DESMONTE DE LAS VENTANAS EN AULAS Y SE REALIZA VANOS Y FILOS DE VENTANAS

OBRAS SIGUIENTE SEMANA 15-02-2024 HASTA 21-01-2024
INICIE CON EL SUMINISTRO ESTRUCTURA METALICA, SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS, Y TERMINE CON FILOS Y VANOS, E INCIE CON ESTUCO Y PINTURA, AVANZAR CON PINTURA EN ESMALTE,

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

AVANCE DE OBRA









COLEGIO VILLA RICA
PROGRAMACION 7-11-2023 HASTA 15-03-2024
VALOR $ 191.848.028,49

AVANCE PROGRAMADO 57,00%
AVANCE EJECUTADO 18,92%
AVANCE -38,08%

OBRAS EJECUTADAS

SE AVANZA CON MASILLA Y PINTURA DEL CIELO RASO EN EL AUDITORIO, SE AVANZA REDES SANITARIAS Y ACERO DE REFUERZO SHUT DE BASURAS, SE AVANZA CON MUROS EN OFICINA Y LUMINARIAS EN AUDITORIO.

OBRAS SIGUIENTE SEMANA 15-01-2024 HASTA 21-01-2024

TERMINE CON EL CIELO RASO DEL AUDITORIO, CONTINUAR PAÑETE, ALISTADO DE PISOS, TERMINAR CON LAS DIVISIONES EN LA ZONA ADMINISTRATIVA, INICIAR CON EL SHUT DE BASURAS, INICIAR CON EL PISO CAUCHO DE LA ZONA DE PREESCOLAR, SUMINISTRAR ESTRUCTURA METALICA, SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA, TERMINAR CIMENTACION Y RAMPA DE SHUT.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

AVANCE DE OBRA

COLEGIO FRANCISCO MIRANDA

PROGRAMACION 7-11-2023 HASTA 14-03-2024
VALOR $ 526.854.849,93





AVANCE PROGRAMADO 63%
AVANCE EJECUTADO 16,42%
AVANCE -46,58%





OBRAS EJECUTADAS
SE AVANZA MUROS EN MAMPOSTERÍA, PAÑETE Y ENCHAPE DE LA BATERIA SANITARIA, AVANZA CON LA ESTRUCTURA METALICA DE LAS 4 AULAS DEL TERCER PISO, Y ENCOROCE

OBRAS SIGUIENTE SEMANA 15-01-2024 HASTA 21-01-2024
PENDIENTE QUE EL CONTRATISTA INICIE CON DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EN SALA DE SISTEMAS, Y PATIOS INTERNOS, DESMONTE DE LAMPARAS, DESMONTE DE RED ELECTRICA EN AULA DE SISTEMAS, SUMINISTRO DE ESTRUCTURA METALICA EN SALA DE SISTEMAS, PINTURA DE CERCHAS EN SALA DE SISTEMAS, SUMINISTRO DE CUBIERTA EN SU TOTALIDAD, FLANCHE LAMINA GALVANIZADA, TEJA TRASLUCIDA, DISPOSICION DE TEJA EN ASBESTO Y ENTREGAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD DE TODO MATERIAL QUE HAYA INGRESADO A OBRA,

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

AVANCE DE OBRA





COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA
PROGRAMACION 20-11-2023 HASTA 19-03-2024
VALOR $ 278.766.574,81





AVANCE PROGRAMADO 38%
AVANCE EJECUTADO 47,26%
AVANCE +9,26%

OBRAS EJECUTADAS

AVANZA CON PAÑETE MURO PARA EL FILTRO FRANCÉS, SE AVANZA CON PINTURA DE MURO DE PREESCOLAR, SE AVANZA CON LA INSTALACION DEL PASAMANOS

OBRAS SIGUIENTE SEMANA 15-01-2024 HASTA 21-01-2024

PENDIENTE QUE EL CONTRATISTA TERMINE TRATAMIENTO DE DILATACIONES EN CUBIERTA, REMATE DE MANTO, INICIE CON PISO CAUCHO EN ZONA DE PREESCOLAR, AVANCE CON EL FILTRO FRANCES, Y AVANCE CON EL PASAMANOS DE BARANDAS.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

AVANCE DE OBRA

COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN

PROGRAMACION 30-10-2023 HASTA 31-05-2024

VALOR $ 1.178.347.275,61









AVANCE PROGRAMADO 8,96%

AVANCE EJECUTADO 15,69%

ADELANTO +6,73%

OBRAS EJECUTADAS

AVANZA LA INSTALACIÓN DE NUEVAS REDES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EN LOS BAÑOS DE NIÑOS Y NIÑAS
AVANZA EN TALLER, LA CARPINTERÍA DE ALUMINIO PARA LAS VENTANAS DEL BLOQUE B.

OBRAS SIGUIENTE SEMANA 15-01-2024 HASTA 21-01-2024

ENCHAPE DE MUROS DE BAÑOS, INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

AVANCE DE OBRA

COLEGIO SAN BERNARDINO

PROGRAMACION 30-10-2023 HASTA 01-03-2024

VALOR $ 983.871.679,46









AVANCE PROGRAMADO 67,87%

AVANCE EJECUTADO 34,07%

ATRASO – 33,80%

OBRAS EJECUTADAS

AVANZA PAÑETE EN LOS BAÑOS DEL SEGUNDO PISO DE LA SEDE EDUCATIVA
AVANZA LA INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA

OBRAS SIGUIENTE SEMANA 08-01-2024 HASTA 14-01-2024

DESMONTE DE CUBIERTA, CANALETA METÁLICA, RED ELÉCTRICA, RETIRO MANTO DE ALUMINIO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

AVANCE DE OBRA

COLEGIO JORGE ISAAC

PROGRAMACION 30-10-2023 HASTA 3-01-2024

VALOR $ 209.535.090,29









AVANCE PROGRAMADO 100,00%

AVANCE EJECUTADO 62,66%

ATRASO – 37,34%

OBRAS EJECUTADAS

CONTINUA LA INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DE LA TARIMA UBICADA EN EL PATIO CENTRAL
SE INSTALAN LOS PASAMANOS DE LAS ESCALERAS

OBRAS SIGUIENTE SEMANA 08-01-2024 HASTA 14-01-2024

FINALIZAR LA INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA DE LA TARIMA.
FINALIZAR LA INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA.
FINALIZAR LA INSTALACIÓN DE LOS PASAMANOS DE LAS ESCALERAS.
EJECUTAR EL RETIRO DE LA TOTALIDAD DEL MATERIAL SOBRANTE.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

COMPONENTE AMBIENTAL

- SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA EL RETIRO DE LOS RESIDUOS DE MANTO ASFÁLTICO DE LOS COLEGIOS DONDE SE REALIZÓ EL DESMONTE.

- SE SOLICITA SEÑALIZAR ÁREAS DE ACOPIO DE LOS RCD Y CUBRIRLOS PARA DISMINUIR LA EMISIÓN DE PARTÍCULAS EN LOS TODOS LOS FRENTES DE TRABAJO.

- SE APROBÓ EL INFORME AMBIENTAL N°2 DEL CONTRATISTA DE OBRA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

COMPONENTE SST

- SE RECIBE Y SE APRUEBA DOCUMENTACIÓN PARA EL INGRESO DE NUEVO PERSONAL.

- SE EVIDENCIA EN LOS FRENTES DE TRABAJO DELIMITACIÓN DE ÁREAS SEÑALIZACIÓN PROHIBITIVA, INFORMATIVA Y DE EMERGENCIA.

- VERIFICACIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO EN OBRA QUE SE ENCUENTRE APROBADO POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

COMPONENTE CALIDAD

- EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A REALIZAR ATENCIÓN Y ENTREGA DE INFORME N°2 EL DÍA 15 DE ENERO DE 2024


MUCHAS GRACIAS

	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	DIR-FR-002
		VERSIÓN	2
		FECHA DE ELABORACIÓN	23/10/2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	CO1.PCCNTR.5313251-23
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022
OBJET	

CONTRATO DE OBRA No:	CO1-PCCNTR-5305583-23
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1
OBJETO:	

REUNIÓN No.

FECHA		
25	01	2024
DD	MM	AAAA

LUGAR DE REUNION Institución Educativa Francisco de Miranda

(Indique el lugar o medio virtual por el que se lleva a cabo el contrato suscrito)

I. PROPÓSITO DE LA REUNIÓN - LECTURA ACTA ANTERIOR - VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS
1. Aprobación del acta anterior
2. Revisión de compromisos
3. Avance Ejecución del contrato

II. TEMAS TRATADOS

Se da inicio al comité tratando algunos de los temas pendientes dentro del contrato, el contratista informa que ha avanzado con las instalaciones de la cubierta, aunque ha tenido algunos problemas con el contratista, preocupa la cubierta de la sala de informática debido a que hay mobiliario y un rack que puede afectarse en la ejecución de esta actividad. Para el colegio Francisco miranda se debe pintar la estructura metálica que no fue pintada previa instalación de cubierta sin afectar el acabado de la cubierta ya instalada.

La interventoría informa que para la sala de sistemas ya se había mencionado por el contratista que se cubrirían las mesas con plástico para la ejecución del a actividad, sin embargo, es conveniente hablar el tema con el Arq enrique campos para el definir el proceso con el rector del colegio.

La interventoría informa que no se ha visto voluntad del contratista para culminar actividades, los atrasos e incumplimientos de compromisos de siguen presentando.

Desde el componente de calidad se presenta preocupación por parte de interventoría, debido a que los acabados de obra y los materiales que se están instalando en los frentes no son los mejores, la calidad de cada actividad y acabado en principio debe estar avalada por el contratista seguidamente a interventoría hará su revisión. La interventoría informa que se han hecho las observaciones de los acabados al contratista de manera oportuna sin embargo no se han tenido en cuenta.

El contratista informa que no es posible hacer recorrido en todos los frentes para hacer el seguimiento de lo acabados, a lo cual la interventoría difiere ya que ha hecho recorrido en todos los frentes abiertos en un día.

La labor de la interventoría es conceptuar y sugerir como se deben entregar las actividades, desde el componente de calidad no se esta cumpliendo con la norma las cuales deben tener un código o lote, los materiales que se instalen deben ser con marcas reconocidas y deben ser certificados, lo que no da la garantía. Del mismo modo la altura de las luminarias debe quedar conciliado con la entidad toda vez que se han tenido discrepancias de la ubicación de las luminarias por solicitudes de los rectores de los colegios.

La interventoría informa que se ha realizado mesas de trabajo semanales donde se han establecido compromisos para cumplimiento de las entregas de las obras, sin embargo, no se han cumplido. El contratista informa que se está supeditado a los subcontratistas y no se esta reconociendo la gestión

La interventoría informa que tiene un informe de presunto incumplimiento que se allegara a la entidad, el cual esta tasado de acuerdo a la actividad mas atrasada, que corresponde a 67 días de atraso tasado en 45 millones de pesos, este informe está en revisión del abogado de interventoría, también se están incluyendo incumplimiento de los demás componentes de manera trasversal. Las principales falencias del contrato es la falta de personal y falta de material, del mismo modo se han hecho las recomendaciones de las especificaciones que tiene interventoría de otros contratos teniendo en cuenta que no se tienen especificaciones de la secretaria de educación

	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	DIR-FR-002
		VERSIÓN	2
		FECHA DE ELABORACIÓN	23/10/2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	CO1.PCCNTR.5313251-23
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022
OBJET	

CONTRATO DE OBRA No:	CO1-PCCNTR-5305583-23
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1
OBJETO:	

REUNIÓN No.

FECHA		
25	01	2024
DD	MM	AAAA

II. TEMAS TRATADOS

1. Aprobación del acta anterior: El contratista y la entidad manifiestan no tener observaciones del acta anterior por tal motivo se da aprobación

2. Revisión compromisos: 2.1 Inicio instalación del deck desmontado (contratista) - Cumplió: El día de ayer se evidencia en recorrido que se inicio con las instalación del piso deck desmontado, el contratista informa que hará la instalación de mas m2 de los inicialmente mencionados.

2.2. Entrega APUS ajustados (contratista) - Cumplió: El contratista remite los análisis de precios no previstos del 10 al 13 y de estos no se ajusto el del deck, por lo tanto se da validación de los demás y se remiten a la entidad para validación del NP del Deck. Se remiten adicionalmente dos nps 14 y 15, de los cuales se remiten observaciones. El contratista manifiesta que hará entrega de estos dos NP ajustados el día de mañana viernes 26/01/2024

2.3 Subsanación informe mensual sst No. 2 (contratista) - Cumplió: El contratista entrega los soportes pendientes para la aprobación del informe mensual SST y este es radicado a la entidad el día lunes 22/01/2024

2.4 Subsanación informe mensual técnico No. 2 (contratista) - Cumplió: El contratista remite el informe mensual No. 2 subsanado el día de ayer, se encuentra en revisión y se dará concepto en el trascurso del día.

2.5 Entrega programaciones frentes adicionales fecha actualizada (bosanova) (contratista) - Cumplió: El contratista remite las programaciones de obra con el ajuste de la fecha de finalización dentro del tiempo contractual, y estas son remitidas a la entidad con las recomendaciones que se hizo la interventoría respecto a los ajustes de tiempos que se mencionaron en comité pasado, para que la entidad conceptúe al respecto.

2.6 Inicio actividades en graderías de Manuel cepeda sede C (contratista) - No Cumplió: El frente no se inició debido a que se presentó un inconveniente con el proveedor y una modificación en el presupuesto y no se incluyeron algunos ítems, el diseño ya se presentó y ya está aprobado por la interventoría.

2.7 Ventaneria instalada rodrigo de Triana (contratista) - Cumplió parcialmente: En recorrido del día de ayer, se evidencia que no se han instalado la totalidad de las ventanas y algunas presentan observaciones de acabado y en comité pasado se dijo por el contratista que quedaban el domingo instaladas. la interventoría solicita la finalización de esta actividad toda vez que los niños ya ingresaron en esta sede.
Se informa que en este frente también se presentan RCD que no han sido retirados lo que presenta peligro para los estudiantes, la entidad informa que estos RCD que corresponden a ventaneria desmontada por solicitud del colegio se requirió enviarlo a un taller del cual dispone el colegio. Se debe levantar un acta entre las partes para dejar el soporte de la disposición que se le dio a estos RCD teniendo en cuenta que no entrego a un gestor. Se aclara que esta disposicion sera reconocida en porporciones iguales a las ejecutadas y conforme a lo que establezca el item en presupuesto.
La interventoría informa que aun se encuentran RCD en otros frentes que no han sido retirados, por l cual se solicita que sean dispuestos lo mas pronto posible.
Se informa que se presentara la logística para el cambio de los pisos en este frente, de modo que no afecte las clases de los estudiantes.
Para el techo de las aulas se solicita pintarlo, se hará la revisión para conceptuar la viabilidad de pintar este techo teniendo en cuenta el acabado que tiene actualmente

2.8 Inicio instalación piso caucho villa rica (contratista) - No Cumplió: El contratista manifiesta que ha realizado la adecuación de los dados para la cubierta en esta área y lo justes que se hicieron eléctricos. La interventoría informa que en este frente esta actividad esta atrasada. En este frente llego el material base del piso caucho sin embargo no se ha instalado. el contratista informa que el atraso del piso caucho se debe a que la cubierta no estaba diseñada y no estaba aprobada. El contratista informa que el día martes 30/01/2024 inicia la instalación del piso caucho en villa rica

	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	DIR-FR-002
		VERSIÓN	2
		FECHA DE ELABORACIÓN	23/10/2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	CO1.PCCNTR.5313251-23	CONTRATO DE OBRA No:	CO1-PCCNTR-5305583-23
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1
OBJET		OBJETO:	

REUNIÓN No.

FECHA		
25	01	2024
DD	MM	AAAA

II. TEMAS TRATADOS

2.9 Finalización instalación de cubierta 4 aulas francisco miranda (contratista) - No Cumplió: La entidad informa que en este frente se han tenido alertas por parte del rector, y se dio un plazo para la entrega que no se está cumpliendo. interventoría realizo recorrido y no se han terminado las cubiertas ni se han pintado los salones. El contratista informa que las cubiertas de las 4 aulas se finalizaran el día sábado 27/01/2024 con pintura de aulas y componente eléctrico, para el inicio de clases el lunes próximo.

El contratista informa que los elementos que están anclados en el aula de informática no se pueden quitar y un plástico cubriendo estas superficies no garantiza que se protejan estos elementos, se debe socializar con el rector para saber cómo se procederá con esta zona para la instalación de cubierta.

2.10 Finalización baranda Manuel zapata olivella (contratista) - No Cumplió: se evidencia en este frente que hay empalmes que no se han lijado y no se ha pintado la baranda, el contratista informa que el día de hoy 25/01/2024 se hará revisión con interventoría del módulo y lamina para que de hoy al sábado 27/01/2024 quede instalado.

3. Avance ejecución del contrato: 3.1 Componente técnico: Como avance general del contrato en la semana 12 de ejecución se tiene un porcentaje programado del 26,23% contra un porcentaje ejecutado 21,50% con un atraso de 4,74%, este atraso se redujo debido a que se ha hecho instalación de estructura metálica par cubiertas.

A. Colegio Manuel Cepeda Sede C: *Se presenta un porcentaje programado del 83,00% y un porcentaje ejecutado del 71,29% con un atraso del 11,71%

* Durante la semana se avanzan actividades de demolición de impermeabilización de la mampostería donde se realizó demolición de pañete, e instalación de pañete impermeabilizado, se avanza con estuco y pintura

B. Colegio Manuel Cepeda Sede A: * Se presenta un porcentaje programado del 96,00% y un porcentaje ejecutado del 100% con un avance del 8,00%.

*la interventoría solicita que se retiren vidrios que fueron desmontados y escombros que están en la zona de parqueadero, debido a que presenta un problema en l seguridad de los niños. se recomienda cubrir la zona mientras se hace el retiro de los escombros.

C. Colegio Rodrigo Triana: *Se presenta un porcentaje programado del 45,00% y un porcentaje ejecutado del 19,60% con un atraso del 25,40%.

* Durante la semana se avanza con el suministro e instalación de perfiles en aluminio y vidrios para las ventanas de las aulas desmonte de las ventanas en aulas y se realiza vanos y filos de ventanas.

* En este frente el contratista informa que el atraso se está presentando debido a que se presupuestó l cubierta y no está aprobada, sin embargo, la interventoría informa que el control se hace sobre la programación que se remitió, se recomienda remitir un comunicado donde se diga que se sacara la actividad del presupuesto toda vez que no está aprobado y no se ha definido.

D. Colegio Villa Rica: * Se presenta un porcentaje programado del 61,00% y un porcentaje ejecutado del 35,13% con un atraso del 25,87%.

* Durante la semana se termina con pintura en el auditorio, se avanza y termina con la instalación de pañete impermeabilizante en muros de zona de preescolar, se avanza con las redes sanitarias, y dados armados de acero de refuerzo de cubierta de patio de preescolar, se avanza con la estructura metálica del shut de basuras, se suministra piso caucho SBR.

* La interventoría solicita que se haga el ensayo de granulometría, el contratista informa que hará el ensayo con una malla para verificar el tamaño del material. Se solicita el certificado de calidad del granulo de caucho que debe venir con certificado de importación.

* Contratista informa que este frente respecto al shut de basuras se presentan modificaciones, toda vez que no se tenían cantidades ni diseño de los ítems que se iban a ejecutar.

	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	DIR-FR-002
		VERSIÓN	2
		FECHA DE ELABORACIÓN	23/10/2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	CO1.PCCNTR.5313251-23
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022
OBJET	

CONTRATO DE OBRA No:	CO1-PCCNTR-5305583-23
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1
OBJETO:	

REUNIÓN No.

FECHA		
25	01	2024
DD	MM	AAAA

II. TEMAS TRATADOS

La interventoría reitera que se hace el seguimiento sobre la programación que se entrega, si surge alguna modificación debe ser remitido a interventoría para aprobación, de lo contrario se medirá con lo que se tenga aprobado.

* La entidad solicita que se haga un acta de entrega del auditorio tenido en cuenta que ella se finalizó, cuando se instale le luminaria de emergencia se puede suscribir el acta de entrega de este espacio, la cual queda instalada hoy.

E. Colegio Francisco de Miranda: * Se presenta un porcentaje programado del 70,00% y un porcentaje ejecutado del 24,20% con un atraso del 45,80%.

* Durante la semana se avanza pañete, enchape, media caña, desmonte de cubierta en la batería sanitaria, avanza con la estructura metálica de las 4 aulas del tercer piso, y encoroce

* Se encuentra pendiente el inicio del desmonte de todo tipo de cubierta en sala de sistemas, y patios internos, desmonte de lámparas, desmonte de red eléctrica en aula de sistemas, suministro de estructura metálica en sala de sistemas, pintura de cerchas en sala de sistemas, suministro de cubierta en su totalidad, flanche lámina galvanizada, teja traslucida, suministro de aparatos sanitarios, divisiones y lavamanos para baños y entregar los certificados de calidad de todo material que haya ingresado a obra, actividades que están reportando el atraso en este frente.

* El contratista manifiesta que no ejecutara actividades en la sala de informática hasta tanto no se defina con el rector de la institución como se procederá con los equipos y mobiliario que se encuentra anclado en esta aula.

F. Colegio Manuel Zapata Olivella: * Se presenta un porcentaje programado del 46,00% y un porcentaje ejecutado del 57,30% con un avance del 11,30%.

* Durante la semana se avanzan con pintura de muro, con el suministro e instalación de piso caucho SBR en patio de preescolar, se avanza con la instalación del pasamanos, se avanza con tratamiento de dilataciones en cubierta

* Se informa que los empalmes en la baranda se han lijado, pero falta rematar bien, en el pañete del muro perimetral se hizo la recomendación de hacer el chaflan para que no se filtre el agua.

* La interventoría recomienda que para la instalación de la lámina microperforada debe estar pintara y debe unirse con chazos a la baranda.

G. Colegio Carlos Alban Holguín: * Se presenta un porcentaje programado del 8,96% y un porcentaje ejecutado del 17,08% con un avance del 8,12%.

* Durante la semana se avanzan actividades enchape de pisos en los baños de niños y niñas, inicia la instalación de la estructura metálica para la cubierta, inicia la instalación de las divisiones para el baño de preescolar

* La interventoría informa que habrá aun punto crítico en el mes de marzo y abril ya que se generaran rutas criticas simultaneas y se debe avanzar en esta fase para que cuando se llegue a este punto el avance sea mayor.

* Se hizo desde el inicio la recomendación por el proveedor que se homogenizara los vanos de las ventanas, para no generar tantas versiones de ventanas.

* el contratista informa que incluirá los arcos de las canchas en el presupuesto y el alcance, por tal motivo se ajustará el presupuesto, el cual ser entregado el martes 30/01/2024

H. Colegio San Bernardino: * Se presenta un porcentaje programado del 75,98% y un porcentaje ejecutado del 47,14% con un atraso del 28,84%.

* Durante la semana se avanza con el enchape de pisos en los baños del segundo piso de la sede educativa, avanza la instalación de la estructura de cubierta en el costado sur, inicia la instalación de la cubierta en el costado sur retiro del sitio de obra de la teja de asbesto cemento.

* El atraso en este frene se ha venido disminuyendo debido a los avances de cubierta.

* Se hablo con el rector de eta sede, y se viabilizo el cambio de una puerta para incluirla dentro del presupuesto.

* La interventoría recomienda que cada ajuste que se haga de presupuesto repercute en la programación, y por tal motivo sebe ajustarse y prestarse para revisión de interventoría, y si se incluyen actividades que son por aumento de cantidades, se puede incluir como adicional en la programación.

	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	DIR-FR-002
		VERSIÓN	2
		FECHA DE ELABORACIÓN	23/10/2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	CO1.PCCNTR.5313251-23
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022
OBJE	

CONTRATO DE OBRA No:	CO1-PCCNTR-5305583-23
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1
OBJETO:	

REUNIÓN No.

FECHA		
25	01	2024
DD	MM	AAAA

II. TEMAS TRATADOS

I. Colegio Jorge Isaac: * Se presenta un porcentaje programado del 100% y un porcentaje ejecutado del 69,95% con un atraso del 30,05%.

* Durante la semana se avanza con la instalación de la estructura metálica de la tarima ubicada en el patio central se instalan los pasamanos de las escaleras

* La interventoría realizo recorrido con el apoyo a la supervisión, para revisar el estado del avance de la tarima, donde se informó por le instalador que se debe hacer la instalación de correas para remodelar la estructura y poder instalar el deck, a hoy está instalado la mitad del piso que fue desmontado.

* se solicita entregar una muestra del piso nuevo a instalar para dar la validación por las partes y una vez se avale se entreguen los certificados de calidad.

* En cuanto a los pasamanos se han instalado los elementos metálicos, pero falta lijar en algunas partes, y se da claridad que desde el inicio de informo que las barandas se harían en taller para instalación, sin embargo, se armaron en el frente, lo que presenta inconvenientes para la pintura de estos elementos y observaciones en los dobleces de las curvas. Se solicita realizar los ajustes de estas observaciones de acabados. El contratista informa que iniciara a pintar las barandas el sábado 27/01/2024

J. Emergencias : * En el colegio Esmeralda arboleda se realizó la verificación de la presión para rectificar la causa de las afectaciones que se están presentando en las bombas

3.2 Componente ambiental: * Se recuerda que todos los RCD, residuos peligrosos, residuos de aparatos eléctrico y electrónicos y aprovechables deben venir certificados y como se está haciendo mes vencido en el informe de enero viene información de diciembre.

* Se solicita al contratista reportar las solicitudes al profesional ambiental ya que no se está obteniendo respuesta, se solicita que el profesional ambiental asista al comité semanal

* La entidad remitió unos formatos para cuando se hacen cambios de luminarias y aparatos, los cuales deben ser diligenciados e incluidos en el informe mensual

* Se reitera que los escombros deben ser retirado de los frentes que ya tienen estudiantes en clases, como es el caso de Manuel zapata olivella.

3.3 Componente SST: * se sugiere que previo a la entrega de documenta ion de personal se debe revisar que esta información sea verídica, ya que se tuvo problema y genera reprocesos.

* Se solicita la entrega de paz y salvos del personal que se ha retirado definitivamente.

* Se solicita reforzar o cambiar la poli sombra en áreas donde este deteriorado y señalizar muy bien estas zonas

3.4 Componente Calidad: * Se solicita la entrega de los ensayos de granulometría, ensayos de tintas, certificación de calidad de luminaria y que estas cumplan con lo requerido por la norma. Se recomienda darle cumplimiento a toda la normativa y certificaciones que hagan falta.

Por último, la entidad solicita que se dé cumplimiento con los compromisos de entrega de la sede Francisco miranda y las que estén atrasadas, toda vez que esto puede convertirse en un problema social.

Se hará recorrido en los frentes que no han iniciado par verificar que si se hagan las obras que realmente necesitan.

	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	DIR-FR-002
		VERSIÓN	2
		FECHA DE ELABORACIÓN	23/10/2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	CO1.PCCNTR.5313251-23
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022
OBJE	

CONTRATO DE OBRA No:	CO1-PCCNTR-5305583-23
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1
OBJETO:	

REUNIÓN No.

FECHA		
25	01	2024
DD	MM	AAAA

III. DECISIONES Y/O COMPROMISOS PACTADOS	RESPONSABLES	FECHA
Entrega APUS ajustados (No. 14 y 15)	Contratista	26/01/2024
Revisión informe mensual técnico No. 2	Interventoria	25/01/2024
Finalización de ventaneria rodrigo de Triana con observaciones corregidas	Contratista	26/01/2024
inicio instalación piso caucho villa rica	Contratista	30/01/2024
Finalización 4 aulas (pintura y eléctrico) francisco miranda	Contratista	27/01/2024
comunicado de eliminación de la actividad de cubierta en rodrigo de Triana	Contratista	25/01/2024
Ajuste de presupuesto con modificaciones de alcances (Carlos Alban Holguín marcos)	Contratista	30/01/2024
inicio pintura bandas Jorge isaacs	Contratista	27/01/2024

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en Bogotá D.C. el día:

Veinticinco	25	del mes de	enero	1	2024
(Día en letras)	(Día en números)		(mes en letras)	(mes en números)	

	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	DIR-FR-002
		VERSIÓN	2
		FECHA DE ELABORACIÓN	23/10/2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	CO1.PCCNTR.5313251-23
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022
OBJETO:	

CONTRATO DE OBRA No:	CO1-PCCNTR-5305583-23
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1
OBJETO:	

REUNIÓN No.

FECHA

25	01	2024
DD	MM	AAAA

IV. LISTADO DE ASISTENCIA

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
Edna Constanza Ayala	Directora	Interventoría	
Ronald Bravo	Residente	Interventoría	
Aldair Vanegas Ramírez	Jasp obra	GEPM	
Luis Miguel Cabrera Martínez	Residente Obra	GEPM	
Eliana Rojas Pardo	Ing. SST. Apoyo	GEPM	
Felix Alonso Chavez	Residente de Obra	GEPM	
Eduardo Acosta Cayetano	Gerente Proyecto	GEPM	
Lydia Monroy Paz	D/Obra	GEPM	
Adriana Bravo V.	Coordinación Obras	UT-GEPM.	
Donna Rodriguez	Residente SST	UT-GEPM	
Jean Paul Reyes	Inspector interventoría	Interventoría	
Guillermo Pinzon D.	Inspector interventoría	Interventoría	
Jonay Pablo Reyes	Ing- Electricista	Interventoría	
SOFIA Fernandez	Prof- SST-MA.	Interventoría	
Juan Carlos Delgado Correal	Residente Interventoría	CSM022 Interv.	
Maria Claudia Mahecha	Coordinacion interevent.	CSM022	

INFORMACION GENERAL

OBJETO “ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”.

CONTRATO DE OBRA NO. CO1.PCCNTR.5305583
CONTRATISTA UNION TEMPORAL GEPM 2023-1
VALOR CONTRATO: $ 6.738.166.067,00
DURACIÓN 8 MESES

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. CO1.PCCNTR.5313251
INTERVENTORIA CONSORCIO SANTA MARIA 022
VALOR CONTRATO: $ 504.080.587,00
DURACIÓN 9 MESES

ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACIÓN
AVANCE GENERAL SEMANA 12
PROGRAMADO 26,23%
EJECUTADO 21,50%
ATRASO - 4,74%

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

AVANCE DE OBRA









COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C
PROGRAMACION 30-10-2023 HASTA 27-02-2024
VALOR $ $146.032.222,78

AVANCE PROGRAMADO 83,00%
AVANCE EJECUTADO 71,29%
AVANCE -11,71%

OBRAS EJECUTADAS

SE AVANZA EN LA IMPERMEABILIZACIÓN DE LA MAMPOSTERÍA DONDE SE REALIZÓ DEMOLICIÓN DE PAÑETE, E INSTALACIÓN DE PAÑETE IMPERMEABILIZADO, SE AVANZA CON ESTUCO Y PINTURA

OBRAS SIGUIENTE SEMANA 22-01-2024 HASTA 28-01-2024

PENDIENTE QUE EL CONTRATISTA INICIE CON ESCALERA EN CONCRETO, DEBIO TERMINARSE PLACA MACIZA CONCRETO, TERMINAR ACERO DE REFUERZO, TERMINAR LADRILLO DE REFUERZO, LAVADO Y PREPARACION SUPERFICIE, EL ESTUCO DEBIO HABER TERMINADO.,

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

AVANCE DE OBRA





COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE A
PROGRAMACION 30-10-2023 HASTA 26-01-2024
VALOR $151.182.427,19





AVANCE PROGRAMADO 96%
AVANCE EJECUTADO 100%
AVANCE +8,00%

OBRAS EJECUTADAS
EL CONTRATISTA AVANZA CON REMATES DE LA GRAMA SINTÉTICA Y AVANZA CON REMATES DE FISURAS BAJO PLACA

OBRAS SIGUIENTE SEMANA 22-01-2024 HASTA 28-01-2024
DETALLES DE GRIETAS Y ASEO GENERAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

AVANCE DE OBRA






COLEGIO RODRIGO DE TRIANA
PROGRAMACION 14-11-2023 HASTA 18-03-2024
VALOR $ 302.346.904,53

AVANCE PROGRAMADO 45,00%
AVANCE EJECUTADO 19,60%
AVANCE -25,40%

OBRAS EJECUTADAS
EL CONTRATISTA AVANZA CON EL SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFILES EN ALUMINIO Y VIDRIOS PARA LAS VENTANAS DE LAS AULA

OBRAS SIGUIENTE SEMANA 22-02-2024 HASTA 28-01-2024
PENDIENTE QUE EL CONTRATISTA INICIE CON EL SUMINISTRO ESTRUCTURA METALICA, SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS, AVANCE CON LA INSTALACION DE VENTANAS, INCIE CON ESTUCO Y PINTURA, AVANZAR CON PINTURA EN ESMALTE,

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

AVANCE DE OBRA

COLEGIO VILLA RICA

PROGRAMACION 7-11-2023 HASTA 15-03-2024

VALOR $ 191.848.028,49









AVANCE PROGRAMADO 61,00%

AVANCE EJECUTADO 35,13%

AVANCE -25,87%

OBRAS EJECUTADAS

SE TERMINA CON PINTURA EN EL AUDITORIO, SE AVANZA Y TERMINA CON LA INSTALACION DE PAÑETE IMPERMEABILIZANTE EN MUROS DE ZONA DE PREESCOLAR, SE AVANZA CON LAS REDES SANITARIAS, Y DADOS ARMADO DE ACERO DE REFUERZO DE CUBIERTA DE PATIO DE PREESCOLAR, SE AVANZA CON LA ESTRUCTURA METALICA DEL SHUT DE BASURAS, SE SUMINISTRA PISO CAUCHO SBR

OBRAS SIGUIENTE SEMANA 22-01-2024 HASTA 28-01-2024

PENDIENTE QUE EL CONTRATISTA TERMINE CON EL ALUMINIO EN LA ZONA ADMINISTRATIVA, AVANZAR CON EL SHUT DE BASURAS, INICIAR CON EL PISO CAUCHO DE LA ZONA DE PREESCOLAR, SUMINISTRAR Y TERMINAR ESTRUCTURA METALICA, SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA, TERMINAR CIMENTACION Y RAMPA DE SHUT, SUMINISTRO E INSTALACION DE ENTREPISOS EN SUPERBOARD, SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO DOBLE EN SUPERBOARD DE SHUT.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

AVANCE DE OBRA

COLEGIO FRANCISCO MIRANDA

PROGRAMACION 7-11-2023 HASTA 14-03-2024
VALOR $ 526.854.849,93









AVANCE PROGRAMADO 70,00%
AVANCE EJECUTADO 24,20%
AVANCE -45,80%

OBRAS EJECUTADAS
SE AVANZA PAÑETE, ENCHAPE, MEDIA CAÑA, DESMONTE DE CUBIERTA EN LA BATERIA SANITARIA, AVANZA CON LA ESTRUCTURA METALICA DE LAS 4 AULAS DEL TERCER PISO, Y ENCOROCE

OBRAS SIGUIENTE SEMANA 22-01-2024 HASTA 28-01-2024
PENDIENTE QUE EL CONTRATISTA INICIE CON DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EN SALA DE SISTEMAS, Y PATIOS INTERNOS, DESMONTE DE LAMPARAS, DESMONTE DE RED ELECTRICA EN AULA DE SISTEMAS, SUMINISTRO DE ESTRUCTURA METALICA EN SALA DE SISTEMAS, PINTURA DE CERCHAS EN SALA DE SISTEMAS, SUMINISTRO DE CUBIERTA EN SU TOTALIDAD, FLANCHE LAMINA GALVANIZADA, TEJA TRASLUCIDA, SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS, DIVISIONES Y LAVAMANOS PARA BAÑOS Y ENTREGAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD DE TODO MATERIAL QUE HAYA INGRESADO A OBRA,

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

AVANCE DE OBRA





COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA
PROGRAMACION 20-11-2023 HASTA 19-03-2024
VALOR $ 278.766.574,81





AVANCE PROGRAMADO 46,00%
AVANCE EJECUTADO 57,30%
AVANCE +11,30%

OBRAS EJECUTADAS

SE AVANZA CON PINTURA DE MURO, CON EL SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO CAUCHO SBR EN PATIO DE PREESCOLAR, SE AVANZA CON LA INSTALACION DEL PASAMANOS, SE AVANZA CON TRATAMIENTO DE DILATACIONES EN CUBIERTA

OBRAS SIGUIENTE SEMANA 22-01-2024 HASTA 28-01-2024

PENDIENTE QUE EL CONTRATISTA TERMINE TRATAMIENTO DE DILATACIONES EN CUBIERTA, REMATE DE MANTO, TERMINE CON PISO CAUCHO EN ZONA DE PREESCOLAR, AVANCE CON EL FILTRO FRANCES, Y TERMINE CON EL PASAMANOS DE BARANDAS.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

AVANCE DE OBRA

COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN

PROGRAMACION 30-10-2023 HASTA 31-05-2024

VALOR $ 1.178.347.275,61









AVANCE PROGRAMADO 8,96%

AVANCE EJECUTADO 17,08%

ADELANTO + 8,12%

OBRAS EJECUTADAS

AVANZA EL ENCHAPE DE PISOS EN LOS BAÑOS DE NIÑOS Y NIÑAS
INICIA LA INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA PARA LA CUBIERTA
INICIA LA INSTALACIÓN DE LAS DIVISIONES PARA EL BAÑO DE PREESCOLAR

OBRAS SIGUIENTE SEMANA 22-01-2024 HASTA 28-01-2024

ENCHAPE DE MUROS DE BAÑOS, INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación





AVANCE DE OBRA

COLEGIO SAN BERNARDINO

PROGRAMACION 30-10-2023 HASTA 01-03-2024

VALOR $ 983.871.679,46





AVANCE PROGRAMADO 75,98%

AVANCE EJECUTADO 47,14%

ATRASO – 28,84%

OBRAS EJECUTADAS

AVANZA EL ENCHAPE DE PISOS EN LOS BAÑOS DEL SEGUNDO PISO DE LA SEDE EDUCATIVA
AVANZA LA INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN EL COSTADO SUR
INICIA LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN EL COSTADO SUR
RETIRO DEL SITIO DE OBRA DE LA TEJA DE ASBESTO CEMENTO

OBRAS SIGUIENTE SEMANA 22-01-2024 HASTA 28-01-2024

DESMONTE DE CUBIERTA, CANALETA METÁLICA, RED ELÉCTRICA, RETIRO MANTO DE ALUMINIO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

AVANCE DE OBRA

COLEGIO JORGE ISAAC

PROGRAMACION 30-10-2023 HASTA 3-01-2024

VALOR $ 209.535.090,29





AVANCE PROGRAMADO 100,00%

AVANCE EJECUTADO 69,95%

ATRASO – 30,05%





OBRAS EJECUTADAS

FINALIZA LA INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DE LA TARIMA UBICADA EN EL PATIO CENTRAL
AVANZA LA INSTALACIÓN DE LOS PASAMANOS DE LAS ESCALERAS

OBRAS SIGUIENTE SEMANA 22-01-2024 HASTA 28-01-2024

FINALIZAR LA INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA.
FINALIZAR LA INSTALACIÓN DE LOS PASAMANOS DE LAS ESCALERAS.
EJECUTAR EL RETIRO DE LA TOTALIDAD DEL MATERIAL SOBRANTE.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

COMPONENTE AMBIENTAL

- DURANTE LA SEMANA DE REPORTE SE REITERÓ AL CONTRATISTA EL RETIRO DE RCD Y RESIDUOS PELIGROSOS DE LOS ACOPIOS GENERADOS TENIENDO EN CUENTA EL INGRESO DE ESTUDIANTES EL DÍA LUNES 22 DE ENERO.
- SE SOLICITÓ REALIZAR JORNADAS DE ORDEN Y ASEO Y AJUSTE DE LOS CERRAMIENTOS EN TODOS LOS FRENTES DE TRABAJO.
- DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA, SE SOLICITÓ AL CONTRATISTA REMITIR LA CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE CON LA INSTALACIÓN DE GRANULO DE CAUCHO RECICLADO.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

COMPONENTE SST

- SE SOLICITÓ AL CONTRATISTA VERIFICAR QUE LA SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA SE ENCUENTRE EN CONDICIONES ÓPTIMAS, TENIENDO EN CUENTA EL INGRESO DE ESTUDIANTES.
- SE SOLICITÓ AL CONTRATISTA QUE TODO EL PERSONAL OPERATIVO CUENTE CON SU DOTACIÓN COMPLETA Y CARNETIZACIÓN.
- VERIFICACIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO EN OBRA QUE SE ENCUENTRE APROBADO POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

COMPONENTE CALIDAD

SE ENVÍA OFICIO AL CONTRATISTA SOLICITANDO PRESENTAR LOS ENSAYOS DE GRANULOMETRÍA DEL GRANULO DE CAUCHO LLEGADO A OBRA PARA CONTAR CON LA EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


MUCHAS GRACIAS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	CONTROL DE LLUVIAS	CÓDIGO:	FS-CGE-30
		VERSIÓN:	1
		VIGENCIA:	2023-12-31

CONTRATO DE OBRA No:	C01-PCCNTR 5305583
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL GEPM-2023-1
OBJETO:	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION.MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIOS GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS
CONTRATO DE INTERVENTORIA	No. 3443 de 2022
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022
OBJETO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
COLEGIO:	**CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C (SAN JOSÉ)**
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE	**30 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 29 DE ENERO DE 2024**

FECHA	CLIMA
30 DE DICIEMBRE DE 2023	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
2 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
3 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
4 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
5 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
6 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA
9 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
10 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
11 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
12 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
13 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA
15 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
16 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
17 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
18 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
19 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
20 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA
22 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
23 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
24 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
25 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
26 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
27 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA
29 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA

Firma: Juan Carlos Delgado Correal

CONSORCIO SANTA MARIA 022

Nombre: Arq. JUAN CARLOS DELGADO CORREAL

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	CONTROL DE LLUVIAS	CÓDIGO:	FS-CGE-30
		VERSIÓN:	1
		VIGENCIA:	2023-12-31

CONTRATO DE OBRA No:	C01-PCCNTR 5305583
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL GEPM-2023-1
OBJETO:	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION.MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIOS GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS
CONTRATO DE INTERVENTORIA	No. 3443 de 2022
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022
OBJETO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
COLEGIO:	**JORGE ISAACS I.E.D. SEDE PRINCIPAL**
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE	**30 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 29 DE ENERO DE 2024**

FECHA	CLIMA
30 DE DICIEMBRE DE 2023	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
2 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
3 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
4 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
5 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
6 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA
9 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
10 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
11 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
12 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
13 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA
15 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
16 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
17 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
18 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
19 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
20 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA
22 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
23 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
24 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
25 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
26 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
27 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA
29 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA

Firma: Juan Carlos Delgado Correal

CONSORCIO SANTA MARIA 022

Nombre: Arq. JUAN CARLOS DELGADO CORREAL

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	CONTROL DE LLUVIAS	CÓDIGO:	FS-CGE-30
		VERSIÓN:	1
		VIGENCIA:	2023-12-31

CONTRATO DE OBRA No:	C01-PCCNTR 5305583
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL GEPM-2023-1
OBJETO:	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION.MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIOS GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS
CONTRATO DE INTERVENTORIA	No. 3443 de 2022
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022
OBJETO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
COLEGIO:	**SAN BERNANDINO I.E.D. SEDE PRINCIPAL**
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE	**30 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 29 DE ENERO DE 2024**

FECHA	CLIMA
30 DE DICIEMBRE DE 2023	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
2 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
3 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
4 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
5 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
6 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA
9 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
10 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
11 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
12 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
13 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA
15 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
16 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
17 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
18 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
19 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
20 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA
22 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
23 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
24 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
25 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
26 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
27 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA
29 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA

Firma: Juan Carlos Delgado Correal

CONSORCIO SANTA MARIA 022

Nombre: Arq. JUAN CARLOS DELGADO CORREAL


RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	ESQUEMA DE TRAZABILIDAD DE ACTIVIDADES	CÓDIGO:	OBR-FR-03
		VERSIÓN:	3
		FECHA DE ELABORACIÓN:	11/07/2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	No. CO1.PCCNTR.5313251	**CONTRATO DE OBRA No:**	No. CO1.PCCNTR.5305583
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022	**CONTRATISTA:**	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1
OBJETO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".	**OBJETO:**	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

PERIODO	**01 DE ENERO A 31 DE ENERO**	**FRENTE DE OBRA**	**CARLOS ALBAN HOLGUIN SEDE C**

ACTIVIDAD	**SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE FORMATO 20.5 X 20.5 CM COLOR BLANCO**	**ITEM**	8.1.1





UBICACIÓN	*FECHA DE EJECUCIÓN*	*UNIDAD*	*CANTIDAD*	*FECHA DE LIBERACIÓN*	*REGISTRO BITÁCORA*	*ENSAYO*
BAÑO # 2 BLOQUE A	10/01/2024	M2	29,8	ACTIVIDAD EN PROCESO DE EJECUCION		

Firma:		Firma:	
Nombre:	LUIS MIGUEL GUEVARA MARTINEZ	Nombre:	JUAN CARLOS DELGADO
Cargo:	RESIDENTE	Cargo:	RESIDENTE
	CONTRATISTA		**INTERVENTORÍA**

CONSORCIO SANTA MARIA 022	ESQUEMA DE TRAZABILIDAD DE ACTIVIDADES	CÓDIGO:	OBR-FR-03
		VERSIÓN:	3
		FECHA DE ELABORACIÓN:	11/07/2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	No. CO1.PCCNTR.5313251	**CONTRATO DE OBRA No:**	No. CO1.PCCNTR.5305583
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022	**CONTRATISTA:**	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1
OBJETO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".	**OBJETO:**	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

PERIODO	**01 DE ENERO A 31 DE ENERO**	**FRENTE DE OBRA**	**CARLOS ALBAN HOLGUIN SEDE C**

ACTIVIDAD	**ENCHAPE FORMATO 20.5 X 20.5 A MENOR A 50 CM (INCLUYE WIN Y REMATE EN ALUMINIO).**	**ITEM**	8.1.2







UBICACIÓN	*FECHA DE EJECUCIÓN*	*UNIDAD*	*CANTIDAD*	*FECHA DE LIBERACIÓN*	*REGISTRO BITÁCORA*	*ENSAYO*
BAÑO # 2 BLOQUE A	***10/01/2024***	M2	31,2	ACTIVIDAD EN PROCESO DE EJECUCION		

Firma:

Nombre: LUIS MIGUEL GUEVARA MARTINEZ

Cargo: RESIDENTE

CONTRATISTA

Firma:

Nombre: JUAN CARLOS DELGADO

Cargo: RESIDENTE

INTERVENTORÍA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	ESQUEMA DE TRAZABILIDAD DE ACTIVIDADES	CÓDIGO:	OBR-FR-03
		VERSIÓN:	3
		FECHA DE ELABORACIÓN:	11/07/2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	No. CO1.PCCNTR.5313251	**CONTRATO DE OBRA No:**	No. CO1.PCCNTR.5305583
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022	**CONTRATISTA:**	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1
OBJETO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".	**OBJETO:**	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

PERIODO	**01 ENERO A 31 ENERO**	**FRENTE DE OBRA**	**CARLOS ALBAN HOLGUIN SEDE C**

ACTIVIDAD	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)**	**ITEM**	2.5.2






UBICACIÓN	*FECHA DE EJECUCIÓN*	*UNIDAD*	*CANTIDAD*	*FECHA DE LIBERACIÓN*	*REGISTRO BITÁCORA*	*ENSAYO*
BLOQUE A	6/01/2024	M	358	ACTIVIDAD EN PROCESO DE EJECUCION		

Firma:		Firma:	
Nombre:	LUIS MIGUEL GUEVARA MARTINEZ	Nombre:	JUAN CARLOS DELGADO
Cargo:	RESIDENTE	Cargo:	RESIDENTE
	CONTRATISTA		**INTERVENTORÍA**


CONSORCIO SANTA MARIA 022	ESQUEMA DE TRAZABILIDAD DE ACTIVIDADES	CÓDIGO:	OBR-FR-03
		VERSIÓN:	3
		FECHA DE ELABORACIÓN:	11/07/2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	No. CO1.PCCNTR.5313251	**CONTRATO DE OBRA No:**	No. CO1.PCCNTR.5305583
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022	**CONTRATISTA:**	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1
OBJETO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".	**OBJETO:**	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

PERIODO	**01 ENERO A 31 ENERO**	**FRENTE DE OBRA**	**CARLOS ALBAN HOLGUIN SEDE C**

ACTIVIDAD	**MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 M**	**ITEM**	7.1.8







UBICACIÓN	*FECHA DE EJECUCIÓN*	*UNIDAD*	*CANTIDAD*	*FECHA DE LIBERACIÓN*	*REGISTRO BITÁCORA*	*ENSAYO*
BLOQUE A	6/01/2024	M	37,8	ACTIVIDAD EN PROCESO DE EJECUCION		

Firma:

Nombre: LUIS MIGUEL GUEVARA MARTINEZ

Cargo: RESIDENTE

CONTRATISTA

Firma:

Nombre: JUAN CARLOS DELGADO

Cargo: RESIDENTE

INTERVENTORÍA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	ESQUEMA DE TRAZABILIDAD DE ACTIVIDADES	CÓDIGO:	OBR-FR-03
		VERSIÓN:	3
		FECHA DE ELABORACIÓN:	11/07/2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	No. CO1.PCCNTR.5313251	**CONTRATO DE OBRA No:**	No. CO1.PCCNTR.5305583
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022	**CONTRATISTA:**	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1
OBJETO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".	**OBJETO:**	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

PERIODO	**01 ENERO A 31 ENERO**	**FRENTE DE OBRA**	**CARLOS ALBAN HOLGUIN SEDE C**

ACTIVIDAD	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN PUERTAS Y PANELES EN ACERO CALIBRE 20, DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL, REF. 304 ANTIÁCIDO, ENTAMBORADAS**	**ITEM**	12.1.8







UBICACIÓN	*FECHA DE EJECUCIÓN*	*UNIDAD*	*CANTIDAD*	*FECHA DE LIBERACIÓN*	*REGISTRO BITÁCORA*	*ENSAYO*
BLOQUE A	20/01/	M2	20/01/2024	ACTIVIDAD EN PROCESO DE EJECUCION		

Firma:

Nombre: LUIS MIGUEL GUEVARA MARTINEZ

Cargo: RESIDENTE

CONTRATISTA

Firma:

Nombre: JUAN CARLOS DELGADO

Cargo: RESIDENTE

INTERVENTORÍA


CONSORCIO SANTA MARIA 022	ESQUEMA DE TRAZABILIDAD DE ACTIVIDADES	CÓDIGO:	OBR-FR-03
		VERSIÓN:	3
		FECHA DE ELABORACIÓN:	11/07/2023


CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	No. CO1.PCCNTR.5313251	**CONTRATO DE OBRA No:**	No. CO1.PCCNTR.5305583
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022	**CONTRATISTA:**	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1
OBJETO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".	**OBJETO:**	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".


PERIODO	**01 ENERO A 31 ENERO**	**FRENTE DE OBRA**	**I.E.D JORGE ISAACS**

ACTIVIDAD	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN TUBERÍA DE AGUA NEGRA, EL TUBO PASAMANOS DE 2" AL IGUAL QUE LOS TUBOS PEDESTALES CON PLATINA DE FIJACION, Y ESCALERILLA VERTICAL EN TUBERIA DE 3/4" CON SEPARACION CADA 9CM PROTEGIDO CON ANTICORROSIVO, PINTADO EN ESMALTE COLOR . INSTALADO. VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS**	**ITEM**	9.1.23









UBICACIÓN	*FECHA DE EJECUCIÓN*	*UNIDAD*	*CANTIDAD*	*FECHA DE LIBERACIÓN*	*REGISTRO BITÁCORA*	*ENSAYO*
ESCALERAS BLOQUES PRIMARIA Y BACHILLERATO	24/01/2024	M	160,36	ACTIVIDAD EN PROCESO DE EJECUCION		

Firma:		Firma:	
Nombre:	LUIS MIGUEL GUEVARA MARTINEZ	Nombre:	JUAN CARLOS DELGADO
Cargo:	RESIDENTE	Cargo:	RESIDENTE
	CONTRATISTA		**INTERVENTORÍA**


CONSORCIO SANTA MARIA 022	ESQUEMA DE TRAZABILIDAD DE ACTIVIDADES	CÓDIGO:	OBR-FR-03
		VERSIÓN:	3
		FECHA DE ELABORACIÓN:	11/07/2023


CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	No. CO1.PCCNTR.5313251	**CONTRATO DE OBRA No:**	No. CO1.PCCNTR.5305583
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022	**CONTRATISTA:**	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1
OBJETO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".	**OBJETO:**	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

PERIODO	**01 ENERO A 31 ENERO**	**FRENTE DE OBRA**	**I.E.D JORGE ISAACS**

ACTIVIDAD	**PISO SPC DE 4 MM TRAFICO COMERCIAL PARA TARIMA Y CAMERINOS AUDITORIO**	**ITEM**	7.1.15







UBICACIÓN	*FECHA DE EJECUCIÓN*	*UNIDAD*	*CANTIDAD*	*FECHA DE LIBERACIÓN*	*REGISTRO BITÁCORA*	*ENSAYO*
BAÑO 2 Y 3 PISO	***18/12/2023***	M2	71,75	ACTIVIDAD EN PROCESO DE EJECUCION		

Firma:

Nombre: LUIS MIGUEL GUEVARA MARTINEZ

Cargo: RESIDENTE

CONTRATISTA

Firma:

Nombre: JUAN CARLOS DELGADO

Cargo: RESIDENTE

INTERVENTORÍA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	ESQUEMA DE TRAZABILIDAD DE ACTIVIDADES	CÓDIGO:	OBR-FR-03
		VERSIÓN:	3
		FECHA DE ELABORACIÓN:	11/07/2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	No. CO1.PCCNTR.5313251	**CONTRATO DE OBRA No:**	No. CO1.PCCNTR.5305583
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022	**CONTRATISTA:**	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1
OBJETO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".	**OBJETO:**	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

PERIODO	**01 ENERO A 31 ENERO**	**FRENTE DE OBRA**	**SAN BERNARDINO**

ACTIVIDAD	**SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE FORMATO 20.5 X 20.5 CM COLOR BLANCO**	**ITEM**	8.1.1







UBICACIÓN	*FECHA DE EJECUCIÓN*	*UNIDAD*	*CANTIDAD*	*FECHA DE LIBERACIÓN*	*REGISTRO BITÁCORA*	*ENSAYO*
BAÑOS 2 Y 3 PISO	11/01/2024	M2	65,8	ACTIVIDAD EN PROCESO DE EJECUCION		

Firma:		Firma:	
Nombre:	LUIS MIGUEL GUEVARA MARTINEZ	Nombre:	JUAN CARLOS DELGADO
Cargo:	RESIDENTE	Cargo:	RESIDENTE
	CONTRATISTA		**INTERVENTORÍA**

CONSORCIO SANTA MARIA 022	ESQUEMA DE TRAZABILIDAD DE ACTIVIDADES	CÓDIGO:	OBR-FR-03
		VERSIÓN:	3
		FECHA DE ELABORACIÓN:	11/07/2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	No. CO1.PCCNTR.5313251	**CONTRATO DE OBRA No:**	No. CO1.PCCNTR.5305583
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022	**CONTRATISTA:**	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1
OBJETO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".	**OBJETO:**	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

PERIODO	**01 ENERO A 31 ENERO**	**FRENTE DE OBRA**	**SAN BERNARDINO**

ACTIVIDAD	**ENCHAPE FORMATO 20.5 X 20.5 A MENOR A 50 CM (INCLUYE WIN Y REMATE EN ALUMINIO).**	**ITEM**	8.1.2







UBICACIÓN	*FECHA DE EJECUCIÓN*	*UNIDAD*	*CANTIDAD*	*FECHA DE LIBERACIÓN*	*REGISTRO BITÁCORA*	*ENSAYO*
BAÑO 2 Y 3 PISO	***10/01/2024***	M2	125,3	ACTIVIDAD EN PROCESO DE EJECUCION		

Firma:

Nombre: LUIS MIGUEL GUEVARA MARTINEZ

Cargo: RESIDENTE

CONTRATISTA

Firma:

Nombre: JUAN CARLOS DELGADO

Cargo: RESIDENTE

INTERVENTORÍA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	ESQUEMA DE TRAZABILIDAD DE ACTIVIDADES	CÓDIGO:	OBR-FR-03
		VERSIÓN:	3
		FECHA DE ELABORACIÓN:	11/07/2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	No. CO1.PCCNTR.5313251	**CONTRATO DE OBRA No:**	No. CO1.PCCNTR.5305583
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022	**CONTRATISTA:**	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1
OBJETO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".	**OBJETO:**	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

PERIODO	**01 ENERO A 31 ENERO**	**FRENTE DE OBRA**	**SAN BERNARDINO**

ACTIVIDAD	**DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)**	**ITEM**	1.2.33







UBICACIÓN	*FECHA DE EJECUCIÓN*	*UNIDAD*	*CANTIDAD*	*FECHA DE LIBERACIÓN*	*REGISTRO BITÁCORA*	*ENSAYO*
BLOQUE A Y B	12/01/2023	M2	821	ACTIVIDAD EN PROCESO DE EJECUCION		

Firma:		Firma:	
Nombre:	LUIS MIGUEL GUEVARA MARTINEZ	Nombre:	JUAN CARLOS DELGADO
Cargo:	RESIDENTE	Cargo:	RESIDENTE
	CONTRATISTA		**INTERVENTORÍA**

CONSORCIO SANTA MARIA 022	ESQUEMA DE TRAZABILIDAD DE ACTIVIDADES	CÓDIGO:	OBR-FR-03
		VERSIÓN:	3
		FECHA DE ELABORACIÓN:	11/07/2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	No. CO1.PCCNTR.5313251	**CONTRATO DE OBRA No:**	No. CO1.PCCNTR.5305583
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022	**CONTRATISTA:**	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1
OBJETO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".	**OBJETO:**	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

PERIODO	**01 ENERO A 31 ENERO**	**FRENTE DE OBRA**	**SAN BERNARDINO**

ACTIVIDAD	**PAÑETE MURO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)**	**ITEM**	13.1.1









UBICACIÓN	*FECHA DE EJECUCIÓN*	*UNIDAD*	*CANTIDAD*	*FECHA DE LIBERACIÓN*	*REGISTRO BITÁCORA*	*ENSAYO*
BAÑOS 2 Y 3 PISO	6/01/2024	M2	30	ACTIVIDAD EN PROCESO DE EJECUCION		

Firma:		Firma:	
Nombre:	LUIS MIGUEL GUEVARA MARTINEZ	Nombre:	JUAN CARLOS DELGADO
Cargo:	RESIDENTE	Cargo:	RESIDENTE
	CONTRATISTA		**INTERVENTORÍA**

CONSORCIO SANTA MARIA 022	ESQUEMA DE TRAZABILIDAD DE ACTIVIDADES	CÓDIGO:	OBR-FR-03
		VERSIÓN:	3
		FECHA DE ELABORACIÓN:	11/07/2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	No. CO1.PCCNTR.5313251	**CONTRATO DE OBRA No:**	No. CO1.PCCNTR.5305583
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022	**CONTRATISTA:**	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1
OBJETO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".	**OBJETO:**	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

PERIODO	**01 ENERO A 31 ENERO**	**FRENTE DE OBRA**	**SAN BERNARDINO**

ACTIVIDAD	**SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)**	**ITEM**	13.4.3









UBICACIÓN	*FECHA DE EJECUCIÓN*	*UNIDAD*	*CANTIDAD*	*FECHA DE LIBERACIÓN*	*REGISTRO BITÁCORA*	*ENSAYO*
BLOQUE A	6/01/2024	M	358	ACTIVIDAD EN PROCESO DE EJECUCION		

Firma:		Firma:	
Nombre:	LUIS MIGUEL GUEVARA MARTINEZ	Nombre:	JUAN CARLOS DELGADO
Cargo:	RESIDENTE	Cargo:	RESIDENTE
	CONTRATISTA		**INTERVENTORÍA**

CONSORCIO SANTA MARIA 022	ESQUEMA DE TRAZABILIDAD DE ACTIVIDADES	CÓDIGO:	OBR-FR-03
		VERSIÓN:	3
		FECHA DE ELABORACIÓN:	11/07/2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	No. CO1.PCCNTR.5313251	**CONTRATO DE OBRA No:**	No. CO1.PCCNTR.5305583
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022	**CONTRATISTA:**	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1
OBJETO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".	**OBJETO:**	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

PERIODO	**01 ENERO A 31 ENERO**	**FRENTE DE OBRA**	**SAN BERNARDINO**

ACTIVIDAD	**SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm. y 40 mm. PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACION CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).**	**ITEM**	17.1.29









UBICACIÓN	*FECHA DE EJECUCIÓN*	*UNIDAD*	*CANTIDAD*	*FECHA DE LIBERACIÓN*	*REGISTRO BITÁCORA*	*ENSAYO*
BLOQUE A	19/12/2024	M2	355	ACTIVIDAD EN PROCESO DE EJECUCION		

Firma: _____

Nombre: LUIS MIGUEL GUEVARA MARTINEZ

Cargo: RESIDENTE

CONTRATISTA

Firma: _____

Nombre: JUAN CARLOS DELGADO

Cargo: RESIDENTE

INTERVENTORÍA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	ESQUEMA DE TRAZABILIDAD DE ACTIVIDADES	CÓDIGO:	OBR-FR-03
		VERSIÓN:	3
		FECHA DE ELABORACIÓN:	11/07/2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	No. CO1.PCCNTR.5313251	**CONTRATO DE OBRA No:**	No. CO1.PCCNTR.5305583
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022	**CONTRATISTA:**	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1
OBJETO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".	**OBJETO:**	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

PERIODO	**01 ENERO A 31 ENERO**	**FRENTE DE OBRA**	**SAN BERNARDINO**

ACTIVIDAD	**ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)**	**ITEM**	13.1.10





UBICACIÓN	*FECHA DE EJECUCIÓN*	*UNIDAD*	*CANTIDAD*	*FECHA DE LIBERACIÓN*	*REGISTRO BITÁCORA*	*ENSAYO*
BAÑOS 1 PISO	19/12/2024	M2	21,7	ACTIVIDAD EN PROCESO DE EJECUCION		

Firma:		Firma:	
Nombre:	LUIS MIGUEL GUEVARA MARTINEZ	Nombre:	JUAN CARLOS DELGADO
Cargo:	RESIDENTE	Cargo:	RESIDENTE
	CONTRATISTA		**INTERVENTORÍA**

CONSORCIO SANTA MARIA 022	TRAZABILIDAD DE MATERIAL DE OBRA	CÓDIGO:	OBR-FR-01
		VERSIÓN:	3
		FECHA DE ELABORACIÓN:	11/07/2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	No. CO1.PCCNTR.5313251	**CONTRATO DE OBRA No:**	No. CO1.PCCNTR.5305583
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022	**CONTRATISTA:**	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1
OBJETO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".	**OBJETO:**	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
PERÍODO	**30 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 29 DE ENERO DE 2024**	**FRENTE DE OBRA**	**COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN. SEDE C**

FECHA DE INGRESO	N° REMISIÓN	MATERIAL O INSUMO	UNIDAD	CANTIDAD	PROVEEDOR	CERTIFICADO		ACTIVIDAD	LOTE O COLADA
						SI	NO		
13/01/2024	SIN REMISION	GRANITO GRIS	BULTO	3					
13/01/2024	SIN REMISION	GRANITO BLANCO	BULTO	5					
13/01/2024	SIN REMISION	CEMENTO BLANCO	BULTO	4					
13/01/2024	SIN REMISION	CARBONATO DE CALCIO	BULTO	3					
13/01/2024	SIN REMISION	SANITARIO ACUAPRO TIPO PUSH 3.8	UND	2					
27/01/2024	SIN REMISION	GRANITO	BULTO	3					
27/01/2024	SIN REMISION	CEMENTO BLANCO	BULTO	5					
27/01/2024	SIN REMISION	PINTURA ANTICORROSIVA	GALON	10					
27/01/2024	SIN REMISION	PINTURA ESMALTE BLANCO	GALON	10					
27/01/2024	SIN REMISION	SOLDADURA 6013*1/8	KG	20					
27/01/2024	SIN REMISION	LAMPARAS LED HERMETICA	UND	9					
27/01/2024	SIN REMISION	INTERRUPTOR SENCILLO	UND	6					
27/01/2024	SIN REMISION	TOMA CORRIENTE DOBLE	UND	3					
27/01/2024	SIN REMISION	TUBERIA MT 3/4"	ML	36					

Firma: Juan Carlos Delgado Correal

Nombre: Arq. JUAN CARLOS DELGADO CORREAL

Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	TRAZABILIDAD DE MATERIAL DE OBRA	CÓDIGO:	OBR-FR-01
		VERSIÓN:	3
		FECHA DE ELABORACIÓN:	11/07/2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	No. CO1.PCCNTR.5313251	**CONTRATO DE OBRA No:**	No. CO1.PCCNTR.5305583
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022	**CONTRATISTA:**	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1
OBJETO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".	**OBJETO:**	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

PERÍODO	**30 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 29 DE ENERO DE 2024**	**FRENTE DE OBRA**	**COLEGIO SAN BERNADINO. SEDE PRINCIPAL**

FECHA DE INGRESO	N° REMISIÓN	MATERIAL O INSUMO	UNIDAD	CANTIDAD	PROVEEDOR	CERTIFICADO		ACTIVIDAD	LOTE O COLADA
						SI	NO		
13/01/2024	SIN REMISION	CERAMICA PARED 25*40	CAJAS	52					
13/01/2024	SIN REMISION	CERAMICA PISO 33, 8*33,8	CAJAS	24					
13/01/2024	SIN REMISION	PEGACOR GRIS DE 25 KG	BULTOS	25					
20/01/2024	SIN REMISION	GRANITO BLANCO	BULTOS	5					
20/01/2024	SIN REMISION	CARBONATO DE CALCIO	BULTOS	5					
20/01/2024	SIN REMISION	CEMENTO BLANCO	BULTOS	5					
27/01/2024	SIN REMISION	CEMENTO	BULTOS	10					
27/01/2024	SIN REMISION	CARBONATO DE CALCIO	BULTOS	6					
27/01/2024	SIN REMISION	GRANITO # 2	BULTOS	10					
27/01/2024	SIN REMISION	CEMENTO BLANCO	BULTOS	6					
27/01/2024	SIN REMISION	SANITARIOS CORONA	UND	12					
27/01/2024	SIN REMISION	PINTURA ANTICORRIVA	GALON	10					

Firma: Juan Carlos Delgado Correal

Nombre: **Arq. JUAN CARLOS DELGADO CORREAL**

Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	TRAZABILIDAD DE MATERIAL DE OBRA	CÓDIGO:	OBR-FR-01
		VERSIÓN:	3
		FECHA DE ELABORACIÓN:	11/07/2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	No. CO1.PCCNTR.5313251	**CONTRATO DE OBRA No:**	No. CO1.PCCNTR.5305583
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022	**CONTRATISTA:**	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1
OBJETO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".	**OBJETO:**	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

PERÍODO	**30 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 29 DE ENERO DE 2024**	**FRENTE DE OBRA**	**COLEGIO SAN BERNADINO. SEDE PRINCIPAL**

FECHA DE INGRESO	N° REMISIÓN	MATERIAL O INSUMO	UNIDAD	CANTIDAD	PROVEEDOR	CERTIFICADO		ACTIVIDAD	LOTE O COLADA
						SI	NO		
27/01/2024	SIN REMISION	PINTURA ESMALTE BLANCO	GALON	10					
27/01/2024	SIN REMISION	SOLDADURA 6013 *1/8	KG	20					
27/01/2024	SIN REMISION	LAMPARAS LED 1,20*30	UND	28					
27/01/2024	SIN REMISION	TOMACORRIENTE DOBLE	UND	14					
27/01/2024	SIN REMISION	INTERRUPTOR SENCILLO	UND	4					
27/01/2024	SIN REMISION	TUBERIA MT3/4	M2	200					
27/01/2024	SIN REMISION	CABLE # 12	ROLLO	6					

Firma: Juan Carlos Delgado Correal

Nombre: **Arq. JUAN CARLOS DELGADO CORREAL**

Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORIA