SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1. PCCNTR. 5313251
CONSORCIO SANTA MARÍA 022
DIRECCIÓN: CARRERA 70C No. 48 -55
TELÉFONO: 76530168 - 3013942384
Email: proyectos@soliunsas.com

"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."

INFORME MENSUAL No 4 - COMPONENTE TÉCNICO
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

TOMO____DE____

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

TABLA DE CONTROL

COPIA CONTROLADA	**X**		COPIA NO CONTROLADA		

	Nombre	Cargo	Firma
ELABORÓ	Ronald Ricardo Lozano	Residente de Interventoría	
	Juan Carlos Delgado Correal	Residente de Interventoría	Juan Carlos Delgado Correal
APROBÓ	Edna Constanza Cepeda Sánchez	Directora de Interventoría	

MARZO DE 2024 / BOGOTÁ D.C.

CONTENIDO

1. CONDICIONES CONTRACTUALES 7
1.1. OBJETO DEL CONTRATO 7
2. DESCRIPCION GENERAL DE LOS CONTRATOS 8
3. ESTADO INICIAL DEL PROYECTO: 9
3.1. COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C 10
3.2. COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE A 15
3.3 COLEGIO RODRIGO DE TRIANA 17
3.4 COLEGIO VILLA RICA 19
3.5 COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA 21
3.6 COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA 23
3.7 COLEGIO ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C (SAN JOSÉ). 26
3.8 COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE PRINCIPAL 33
3.9 COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE PRINCIPAL 35
4. PROGRAMACION DE OBRA 40
AVANCE CONSOLIDADO 45
5. EMERGENCIAS 46
5.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS - COLEGIO CARLOS PIZARRO LEON GOMEZ SEDE A 46
5.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS - COLEGIO PORFIRIO BARBA JACOB 47
6. SEGUIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO 47
6.1 SEGUIMIENTO SEDES EDUCATIVAS 47
7. SEGUIMIENTO A MODIFICACIONES CONTRACTUALES 49
8. SEGUIMIENTO JURIDICO 49
8.1 SEGUIMIENTO A POLIZAS CONTRACTUALES 49
8.2 PRESUNTO INCUMPLIMIENTO 51
9. INFORME GENERAL DE GESTIÓN TÉCNICA: 51
9.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C 51
9.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO RODRIGO DE TRIANA 53

9.3 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO VILLA RICA 54
9.4 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO FRANCISCO MIRANDA 55
9.5 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA 56
9.6 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C 57
9.7 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO RODRIGO DE TRIANA 58
9.8 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO VILLA RICA 59
9.9 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO FRANCISCO MIRANDA 61
9.10 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA 62
9.11 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C 63
9.12 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO RODRIGO DE TRIANA 64
9.13 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO VILLA RICA 66
9.14 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO FRANCISCO MIRANDA 67
9.15 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA 68
9.16 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C 70
9.17 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO RODRIO DE TRIANA 71
9.18 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO VILLA RICA 71
9.19 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO FRANCISCO MIRANDA 72
9.20 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA 74
9.21 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN. SEDE C (SAN JOSÉ) 75
9.22 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN. SEDE C (SAN JOSÉ) 78
9.23 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN. SEDE C (SAN JOSÉ) 80
9.24 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN. SEDE C (SAN JOSÉ) 82
9.25 ACTIVIDADES EJECUTADAS - COLEGIO JORGE ISAACS IED. SEDE PRINCIPAL 85
9.26 ACTIVIDADES EJECUTADAS - COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE PRINCIPAL 86
9.27 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE PRINCIPAL 88
9.28 ACTIVIDADES EJECUTADAS - COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE PRINCIPAL 90
9.29 ACTIVIDADES EJECUTADAS - COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE PRINCIPAL 92
9.30 ACTIVIDADES EJECUTADAS COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE PRINCIPAL 93
9.31 ACTIVIDADES EJECUTADAS COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE PRINCIPAL 97
9.32 ACTIVIDADES EJECUTADAS COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE PRINCIPAL 99

9.33 ACTIVIDADES EJECUTADAS COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE PRINCIPAL 101
10. ÁREAS PROBLEMÁTICAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS 102
11. CLIMATOLOGÍA 103
12. INFORME ADMINISTRATIVO 103
12.1 ACTAS DE COMITÉ GENERADAS EN EL PERIODO DEL INFORME 103
12.2 ACTAS GENERALES GENERADAS EN EL PERIODO DEL INFORME 103
12.3 RELACIÓN DE INFORMES SEMANALES PERIODO DEL INFORME 104
12.4 RELACIÓN DE PERSONAL CONTRATO DE OBRA CO1-PCCNTR.5305583 de 2023 104
12.5 RELACIÓN DE PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA CO1-PCCNTR.5313251 107
13. REGISTRO FOTOGRÁFICO 109
14. ITEMS NO PREVISTOS 109
15. BITÁCORA 110
16. CORRESPONDENCIA 111
17. AVANCE FINANCIERO Y CONTROL PRESUPUESTAL 120
18. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 122

TABLA DE ANEXOS

ANEXO 1. POLIZAS
ANEXO 2. CONTROL CLIMATOLOGICO
ANEXO 3. COPIAS ACTAS DE ENTREGA
ANEXO 4. INFORMES SEMANALES
ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRAFICO
ANEXO 6. COPIAS ACTAS DE COMITE
ANEXO 7. BITACORA DE OBRA
ANEXO 8. COMUNICACIONES ENVIADAS Y RECIBIDAS
ANEXO 9. FORMATOS DE TRAZABILIDAD

INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde al seguimiento, verificación y control realizado por esta Interventoría en cumplimiento del contrato No. CO1. PCCNTR. 5313251 de 2023, suscrito entre el CONSORCIO SANTA MARÍA 022 y la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL - SED, a las actividades ejecutadas por el Contratista de Obra UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1, de acuerdo con el contrato No. CO1. PCCNTR. 5305583 de 2023.

La revisión se efectuó para el periodo correspondiente al tercer mes de ejecución del contrato de obra definido desde el 30 de enero de 2024 hasta el 29 de febrero de 2024, donde se tuvieron en cuenta los aspectos técnicos, administrativos, financieros, ambientales, SST y legales, según las condiciones contractuales establecidas; cabe resaltar que el seguimiento se realiza acorde con los lineamientos establecidos en el Anexo Técnico del contrato respectivo, así como lo indicado en la cartilla de lineamientos para el diseño de Colegios de la SED y el Manual de Interventoría de la SED, entre otros aspectos.

De acuerdo con lo antes mencionado, dentro del presente informe se describen las labores realizadas por el Contratista en el periodo de tiempo enunciado anteriormente; así mismo, se presentan las observaciones, comentarios y recomendaciones a las actividades ejecutadas en el periodo reportado. Finalmente, se resumen los estados de los Contratos de obra e interventoría, exponiendo al final del documento las respectivas conclusiones del estado del contrato de obra, a la fecha de entrega de este reporte.

1. CONDICIONES CONTRACTUALES

1.1. OBJETO DEL CONTRATO

"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."

LOCALIZACION DEL PROYECTO

En el presente periodo, el proyecto se desarrolla, principalmente en 14 Sedes Educativas que se describen a continuación:

COLEGIO	SEDE	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	ALCANCE INICIAL
MANUEL CEPEDA	C -	CALLE 56 # 83 - 26 SUR	08 - KENNEDY	• Adecuación zonas recreativas y mantenimiento de cubierta
MANUEL CEPEDA	A - PRINCIPAL	CALLE 56 # 81 - 26 SUR	08 - KENNEDY	• Mantenimiento impermeabilización y adecuación cancha deportiva
RODRIGO DE TRIANA	C – CAMPO HERMOSO	CALLE 38 # 89 - 81 SUR	08 - KENNEDY	• Adecuación de domo cancha deportiva y adecuación ventilación
VILLA RICA	B -	CALLE 49 # 78 - 35 SUR	08 - KENNEDY	• Mejoramiento acústico auditorio. • Adecuación área recreativa primera infancia • Adecuación área administrativa con módulos de oficina abierta
FRANCISCO MIRANDA	A - PRINCIPAL	CARRERA 73 B Bis # 40 - 55 SUR	08 - KENNEDY	• Restitución de cubiertas bloque experimental y bloque administrativo. • Mejoramiento de baños semisótano bloque aulas, Puesta en funcionamiento del tanque de almacenamiento
MANUEL OLIVELLA ZAPATA	A - PRINCIPAL		08 - KENNEDY	• Adecuaciones estructurales mampostería 2 y 3 piso. • Impermeabilización parcial de cubiertas. • Adecuación barandas circulaciones
CARLOS ALBÁN HOLGUÍN	C - SAN JOSÉ	CARRERA 80 K # 85 A - 33 SUR	07 - BOSA	• Restitución de cubierta • adecuación baterías sanitarias, zonas deportivas y recreativas • acabados de aulas y carpintería metálica

JORGE ISACCS	A - PRINCIPAL	CARRERA 92 # 73 - 50 SUR CALLE 73 SUR # 91 - 35	07 - BOSA	• Doble cerramiento. • manejo de ALL y adecuación zonas exteriores
RURAL LA CONCEPCIÓN	A - PRINCIPAL		07 - BOSA	• Mejoramiento de acabados pisos, carpintería metálica, red eléctrica. • Adecuación baterías sanitarias
JOSE ANTONIO GALÁN			07 - BOSA	• Adecuación áreas recreativas y acabados como pisos y carpintería metálica. • Requiere aula modular
BOSANOVA			07 - BOSA	• Adecuación acabados pisos, carpintería metálica y pintura
SAN BERNARDINO	A - PRINCIPAL	CARRERA 89 C # 79 - 51 SUR	07 - BOSA	• Restitución de cubiertas y red eléctrica • Adecuación baterías sanitarias, zonas deportivas y carpintería metálica
MOTORISTA			07 - BOSA	• Adecuación lote cesión
DILE BOSA			07 - BOSA	• Mantenimiento bloque administrativo y adecuación de redes eléctricas
EMERGENCIAS				
FERNANDO SOTO APARICIO	B -	TRANSVERSAL 73 C BIS B N°1ª99	08 - KENNEDY	• Impermeabilización de cubierta

2. DESCRIPCION GENERAL DE LOS CONTRATOS

CONTRATO DE OBRA

No. de contrato	CO1.PCCNTR.5305583
Contratista Consultoría y/obra	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
Objeto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADE FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Periodo inicial de obra	OCHO (8) MESES
Plazo total del contrato	OCHO (8) MESES
Valor inicial del contrato (100%)	$6.738.166.067,00

Valor final total del contrato	$6.738.166.067,00
Fecha Inicio	30 de OCTUBRE 2023.
Fecha de Terminación del contrato:	29 de JUNIO DE 2024.

CONTRATO DE INTERVENTORIA

No. de contrato	CO1.PCCNTR.5313251
Contratista de Interventoría	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
Objeto	"REALIZAR INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
Periodo etapa de obra:	OCHO (08) MESES
Plazo de liquidación	UN (01) MES
Plazo total:	NUEVE (09) MESES
Valor inicial del contrato (100%)	$ 504.080.587,00
Valor final total del contrato	$ 504.080.587,00

3. ESTADO INICIAL DEL PROYECTO:

Desde el inicio del contrato, se ha realizado un reconocimiento de algunos frentes a intervenir, en compañía de funcionarios de la Secretaría de Educación Distrital (SED), personal de la Interventoría CONSORCIO SANTA MARÍA 022 y personal del contratista de obra UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1, donde se suscriben las respectivas Actas de Inicio y se realizan las Actas de Vecindad.

En esta visita se identificaron algunas sedes educativas priorizadas para intervenir dentro del alcance del presente contrato, en los cuales son fundamentalmente, obras de mantenimiento en cada uno de los frentes de obra.

En el presente periodo, se han priorizado las siguientes sedes educativas:

COLEGIO	SEDE	DIRECCIÓN	BARRIO	LOCALIDAD
MANUEL CEPEDA	C -	CALLE 56 # 83 - 26 SUR		08 - KENNEDY
MANUEL CEPEDA	A - PRINCIPAL	CALLE 56 # 81 - 26 SUR		08 - KENNEDY
RODRIGO DE TRIANA	C – CAMPO HERMOSO	CALLE 38 # 89 - 81 SUR		08 - KENNEDY
VILLA RICA	B -	CALLE 49 # 78 - 35 SUR		08 - KENNEDY
FRANCISCO MIRANDA	A - PRINCIPAL	CARRERA 73 B Bis # 40 - 55 SUR		08 - KENNEDY
MANUEL OLIVELLA ZAPATA	A - PRINCIPAL			08 - KENNEDY
CARLOS ALBÁN HOLGUÍN	C - SAN JOSÉ	CARRERA 80 K # 85 A - 33 SUR	EL JARDÍN	07 - BOSA
JORGE ISACCS	A - PRINCIPAL	CARRERA 92 # 73 - 50 SUR CALLE 73 SUR # 91 - 35	SAN BERNARDINO XXII	07 - BOSA
SAN BERNARDINO	A - PRINCIPAL	CARRERA 89 C # 79 - 51 SUR	SAN BERNARDINO	07 - BOSA

3.1. COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C

Se encuentra ubicado en la localidad de Kennedy en la CARRERA 83- # 46 B SUR



Las actividades de este frente de obra y priorizadas a realizar son correspondientes al mejoramiento de graderías en cancha múltiple, mantenimiento de humedades en muros internos y externos del bloque de aulas, pintura general del bloque tipo alianza aulas, impermeabilización de placa con manto asfaltico zona entrada principal, mejoramiento de piso zona exterior resane y pintura, se

realiza una breve descripción de las obras a ejecutar. Las respectivas actas de priorización y actas de inicio se presentaron en el informe N°1.

FOTOS INICIALES DE COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C











FOTOS INICIALES DE COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C












FOTOS INICIALES DE COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C	
	
	

FOTOS INICIALES DE COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C	
	
	

FOTOS INICIALES DE COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C	
	
	


3.2. COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE A

Se encuentra ubicado en la localidad de Kennedy en la CALLE 56 SUR # 80H-63




Las actividades de este frente de obra y priorizadas a realizar son correspondientes a impermeabilización de la cubierta de sistemas y primaria, cambio de grama sintética, mantenimiento de piso caucho zona de primaria, se realiza una breve descripción de las obras a ejecutar. Las respectivas actas de priorización y actas de inicio se presentaron en el informe N°1.

FOTOS INICIALES DE COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE A








3.3 COLEGIO RODRIGO DE TRIANA

Se encuentra ubicado en la localidad de Kennedy en la CALLE 38 SUR BIS # 89-81



Las actividades de este frente de obra y priorizadas a realizar son correspondientes a cambio de ventanas de las aulas del primer y segundo nivel, dejando las rejas tipo bancaria y ventanas corredizas, instalar cubierta en patio central entre edificios e instalación de canales de aguas lluvias, instalar lamina microperforada en cerramiento occidental, se realiza una breve descripción de las obras a ejecutar. Las respectivas actas de priorización y actas de inicio se presentaron en el informe N°1.

FOTOS INICIALES COLEGIO RODRIGO DE TRIANA	
	






3.4 COLEGIO VILLA RICA

Se encuentra ubicado en la localidad de Kennedy en la CALLE 49 SUR # 78-35



Las actividades de este frente de obra y priorizadas a realizar son correspondientes a instalación de cielo raso en el aula del auditorio, instalar piso caucho, cubierta y mantenimiento de muros en patio de preescolar, instalación de divisiones en aluminio en zona administrativa, y construcción de shut de basuras, se realiza una breve descripción de las obras a ejecutar. Las respectivas actas de priorización y actas de inicio se presentaron en el informe N°1.

FOTOS INICIALES COLEGIO VILLA RICA














3.5 COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA

Se encuentra ubicado en la localidad de Kennedy en la DIAGONAL 41 SUR #73ª-80




Las actividades de este frente de obra y priorizadas a realizar son correspondientes a cambio de cubierta y redes eléctricas en 4 aulas del tercer piso y aulas de sistemas, mantenimiento de baterías sanitaria, mantenimiento de redes de aguas luvias, cambio de cubierta plástica. se realiza una breve descripción de las obras a ejecutar. Las respectivas actas de priorización y actas de inicio se presentaron en el informe N°1.

FOTOS INICIALES COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA


















3.6 COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA


Se encuentra ubicado en la localidad de Kennedy en la CALLE 1 BIS # 87-80




Las actividades de este frente de obra y priorizadas a realizar son correspondientes a impermeabilización de la cubierta, instalación de pasamanos en barandas del segundo y tercer piso, instalación de piso caucho, mantenimiento de humedades en muro en zona de preescolar. se realiza una breve descripción de las obras a ejecutar. Las respectivas actas de priorización y actas de inicio se presentaron en el informe N°1.

FOTOS INICIALES COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA	
	









3.7 COLEGIO ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C (SAN JOSÉ).



Durante el recorrido conjunto (SED, IED, Interventoría y Contratista) realizado el 19 de septiembre de 2023, se identificaron y priorizaron de manera inicial, las siguientes actividades a ejecutar:

- Cambio de cubiertas.
- Cambio de puertas.
- Cambio de ventanería.
- Adecuar una zona de aseo en el baño de mujeres.
- Cambio de lavamanos en los baños.
- Demolición de muros divisorios en baños e instalación de divisiones en acero.
- Cambio de ventanería en baños de niños y niñas.
- Cambio de sanitarios en baños de niños y de niñas de básica primaria, es importante mejorar la capacidad de los baños.
- En los baños de preescolar se requiere la adecuación del baño, el cambio de mesones, el cambio de divisiones, el cambio de enchapes y el cambio de sanitarios.
- En el área de juegos se debe construir un placa o adecuar el piso, bien sea en caucho o en concreto.
- Adecuar el cerramiento en la zona posterior del colegio.
- Revisión de las canales de aguas lluvias, ya que presentan goteras y su capacidad es insuficiente.
- Demarcación de la cancha y pintura de las estructuras deportivas (arcos).
- Revisar y ajustar el sistema eléctrico para que cumpla con la normatividad vigente.

- Se requieren nuevos tomacorrientes.
- Hacer mejoramiento de la zona de bodega.
- Solucionar el tema de goteras de cubierta, en la cafetería del área de bodega.
- Cambio de las rejillas de los cárcamos.
- Adecuar un espacio para realizar actividades bajo cubierta en el patio principal.
- Adecuación de la bodega anexa al baño de preescolar.

Las respectivas actas de priorización y actas de inicio se presentaron en el informe N°1.

FOTOS INICIALES DE DIAGNOSTICO COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN. SEDE C – SAN JOSE	
	
HALL INTERNO	BAÑOS
	
BAÑOS	BAÑOS

FOTOS INICIALES DE DIAGNOSTICO COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN. SEDE C – SAN JOSE	
	
BAÑOS	BAÑOS
	
BAÑOS	BAÑOS
	
BAÑOS	BAÑOS

FOTOS INICIALES DE DIAGNOSTICO COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN. SEDE C – SAN JOSE













FOTOS INICIALES DE DIAGNOSTICO COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN. SEDE C – SAN JOSE	
	
	HALL INTERIOR
	
	VENTANERIA EN GENERAL
	
	ZONA DE JUEGOS

FOTOS INICIALES DE DIAGNOSTICO COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN. SEDE C – SAN JOSE	
	
HALL INTERIOR	**ZONA DE JUEGOS**
	
ZONA DE JUEGOS	**ZONA DE BODEGA**
	
REJA DE ACCESO	REJA DE ACCESO

FOTOS INICIALES DE DIAGNOSTICO COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN. SEDE C – SAN JOSE	
	
REJA DE ACCESO	REJA DE ACCESO
	
PATIO CENTRAL	PATIO CENTRAL

3.8 COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE PRINCIPAL



Durante el recorrido conjunto (SED, IED, Interventoría y Contratista) realizado el 19 de septiembre de 2023, se identificaron y priorizaron de manera inicial, las siguientes actividades a ejecutar:


- Cambio del piso del auditorio exterior, pues la estructura de madera se encuentra deteriorada y se debe proponer un material para cambio.
- Instalación de pasamanos en las escaleras

Las respectivas actas de priorización y actas de inicio se presentaron en el informe N°1.

FOTOS INICIALES DE DIAGNÓSTICO COLEGIO JORGE ISAACS. SEDE PRINCIPAL





FOTOS INICIALES DE DIAGNÓSTICO COLEGIO JORGE ISAACS. SEDE PRINCIPAL	
AUDITORIO AL AIRE LIBRE	
	
AUDITORIO AL AIRE LIBRE	
	
AUDITORIO AL AIRE LIBRE	
	
AUDITORIO AL AIRE LIBRE	**ESCALERA**

	
ESCALERA	**ESCALERA**

3.9 COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE PRINCIPAL



Durante el recorrido conjunto (SED, IED, Interventoría y Contratista) realizado el 19 de septiembre de 2023, se identificaron y priorizaron de manera inicial, las siguientes actividades a ejecutar:



- Cambio de las cuatro (4) cubiertas que actualmente son de asbesto cemento.
- Revisar y ajustar el sistema eléctrico para que cumpla con la normatividad vigente.
- Revisión, ajuste y cambio de luminarias al momento de cambiar las cubiertas.
- Revisión de los baños de coordinación y rectoría, ya que no cuentan con salida de aguas residuales.
- Limpieza de las canales de aguas lluvias en la cubierta



- En los baños se requiere cambio de mesones, cambio de sanitarios, cambio de pisos, cambio de puertas e instalación de orinales individuales.


Las respectivas actas de priorización y actas de inicio se presentaron en el informe N°1.

FOTOS INICIALES DE DIAGNÓSTICO COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE PRINCIPAL	
	
CUBIERTA EN ASBESTO CEMENTO	**CUBIERTA CON DOMO ACRÍLICO**
	
CUBIERTA EN ASBESTO CEMENTO	**CUBIERTA EN ASBESTO CEMENTO**

	
CUBIERTA EN ASBESTO CEMENTO	**CUBIERTA EN ASBESTO CEMENTO**
	
CUBIERTA EN ASBESTO CEMENTO	**CUBIERTA EN ASBESTO CEMENTO**
	
CUBIERTA EN ASBESTO CEMENTO	**VIGA CANAL PERIMETRAL**

	
ESTRUCTURA DE CUBIERTA	**ESTRUCTURA DE CUBIERTA**
	
CIELOS RASOS Y LUMINARIAS	**CIELOS RASOS Y LUMINARIAS**
	
CUBIERTA EN ASBESTO CEMENTO	**CUBIERTA EN ASBESTO CEMENTO**

	
ESTRUCTURA DE CUBIERTA	**ESTRUCTURA DE CUBIERTA**
	
ESTRUCTURA DE CUBIERTA	**ESTRUCTURA DE CUBIERTA**
	
ESTRUCTURA DE CUBIERTA	**ESTRUCTURA DE CUBIERTA**

	
LAVAMANOS CORRIDO	**LAVAMANOS CORRIDO**
	
BAÑOS DE NIÑOS	**BAÑOS DE NIÑOS**

4. PROGRAMACION DE OBRA

A la fecha del presente informe N°4 que abarca desde el 30 de enero de 2024 hasta el 29 de febrero del 2024, el Contratista de Obra UNION TEMPORAL GEPM 2023-1, ha realizado las obras o actividades constructivas y de mantenimiento en los distintos frentes de obra priorizados por la supervisión, a los cuales se les ha realizado el acompañamiento por parte de esta interventoría CONSORCIO SANTA MARIA 022, para ver, revisar y realizar el seguimiento correspondiente a cada una de las actividades realizadas.

Se les solicito avanzar en las obras concernientes a las obras que a la fecha estaban pendientes en las distintas sedes y realizar un constante ajuste al presupuesto y programación de cada frente de obra, ya que a medida que se avanza se evidencian actividades que no se tenían contempladas en el diagnóstico inicial y que son necesarias para el buen desarrollo del contrato. Se anexa resumen del resumen financiero.

		VALORES CON AIU		
PRIORIZADOS	COLEGIO	PRESUPUESTO INICIAL	BALANCE OBRA 26/02/24	DIFERENCIA
X	MANUEL CEPEDA VARGAS C	$196.472.139	$194.622.636	$1.849.503
X	MANUEL CEPEDA VARGAS A	$278.280.423	$151.182.427	$127.097.996
X	INSTITUTO TECNICO RODRIGO DE TRIANA	$360.222.540	$344.901.566	$15.320.974
X	VILLA RICA	$361.217.029	$191.848.028	$169.369.001
X	FRANCISCO DE MIRANDA	$1.054.005.882	$526.854.850	$527.151.032
X	MANUEL ZAPATA OLIVELLA	$394.952.605	$249.145.906	$145.806.699
X	CARLOS ALBAN HOLGUIN	$993.476.169	$1.178.347.276	- $184.871.107
	JORGE ISAACS	$192.253.340	$209.535.090	- $17.281.750
	RURAL LA CONCEPCION	$357.407.722	$253.510.561	$103.897.161
	JOSE ANTONIO GALAN	$484.590.223	$543.111.194	- $58.520.971
	BOSANOVA	$281.266.586	$158.793.260	$122.473.326
X	SAN BERNARDINO	$805.249.158	$983.871.679	- $178.622.521
	MOTORISTA	$204.680.169	$214.029.550	- $9.349.381
	DILE	$334.284.887	$364.078.581	- $29.793.694
	SUBTOTAL FRENTES CONTRACTUALES	$6.298.358.872	$5.563.832.604	$734.526.268
	EMERGENCIAS			
	FERNANDO SOTO APARICIO SEDE B		$ 43.286.525,00	
	ESMERALDA ARBOLEDA SEDE A		$ 16.231.373,00	
	CARLOS PIZARRO LEON GOMEZ		$ 64.222.267,00	
	SUBTOTAL EMERGENCIAS	$ 407.353.727,00	$123.740.165	
	VALOR TOTAL FRENTES CONTRACTUALES	$ 6.330.812.340,00	$5.563.832.604	$ 766.979.735,81
	VALOR TOTAL EMERGENCIAS	$ 407.353.727,00	$123.740.165	$ 283.613.562,00
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 6.738.166.067,00	$5.687.572.769	$ 1.050.593.297,81

De acuerdo a las programaciones entregada por el contratista y avaladas por la interventoría de la sede Manuel cepeda sede C, se hace un resumen del avance de las obras ejecutadas en este periodo en particular.

AVANCE DE OBRA COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C

En este frente en particular se avanzó con la demolición de pañete en aulas internas, se avanza en la aplicación de mortero impermeabilizante y pañete impermeabilizado, se avanza con estuco y pintura de muros en aulas y patio interno, se avanza con pintura de puertas y columnas metálicas en patio interno, se realizan las respectivas actas de entrega parcial para poner en funcionamiento las distintas aulas que se han finalizado para el buen funcionamiento del colegio, se avanza con la demolición de enchape y placa de aula de sistemas y de inglés, se avanza con lavado, emboquillado, impermeabilización, y pintura de fachada, el atraso de esta sede educativa se debe a que el contratista no ha terminado las obras correspondientes a las graderías de la cancha múltiple, por parte de la interventoría se ha realizado los respectivos requerimientos y en comité de obra se han hecho saber.

AVANCE DE OBRA COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C			
FECHA	**PERIODO**	**% PROGRAMADO**	**% EJECUTADO**
29 de enero al 4 de febrero de 2024	Informe Semanal 14	90.00%	75.16%
5 de febrero al 11 de febrero de 2024	Informe Semanal 15	92.00%	84.40%

12 de febrero al 18 de febrero de 2024	Informe Semanal 16	95.00%	88.99%
19 de febrero al 25 de febrero de 2024	Informe Semanal 17	89.00%	90.61%

AVANCE DE OBRA COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE A

En este frente en particular se terminan todas las obras priorizadas y se realiza la respectiva acta de puesta en servicio

AVANCE DE OBRA COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE A			
FECHA	**PERIODO**	**% PROGRAMADO**	**% EJECUTADO**
29 de enero al 4 de febrero de 2024	Informe Semanal 14	100%	100%

AVANCE DE OBRA COLEGIO RODRIGO DE TRIANA

En este frente en particular se avanza con filos de vanos y se avanza en la instalación de ventanas en aluminio en las aulas, quedando pendiente remates de calidad y acabado, en este frente en particular el avance de ejecución se ha visto afectado debido a que el contratista no ha ingresado personal y suministrado material de obra durante varios días, lo que afecta la programación, por parte de la interventoría se ha realizado los respectivos requerimientos y en comité de obra se han hecho saber.

AVANCE DE OBRA COLEGIO RODRIGO DE TRIANA			
FECHA	**PERIODO**	**% PROGRAMADO**	**% EJECUTADO**
29 de enero al 4 de febrero de 2024	Informe Semanal 14	56.00%	19.60%
5 de febrero al 11 de febrero de 2024	Informe Semanal 15	71.00%	30.27%
12 de febrero al 18 de febrero de 2024	Informe Semanal 16	76.00%	34.62%
19 de febrero al 25 de febrero de 2024	Informe Semanal 17	81.00%	60.19%

AVANCE DE OBRA COLEGIO VILLA RICA

En este frente en particular se avanza con remates de los muros en superboard e instalación de dos luminarias de las oficinas de la zona de administración, se realiza la instalación de las puertas y ventanas de oficina administrativa, se avanza en la estructura y muros en superboard del shut de basuras, se avanza con redes sanitarias del shut de basuras, se avanza con dados en concreto para la estructura de

la cubierta de patio de preescolar, se avanza con pintura de muros del patio de preescolar, se avanza en la instalación de la estructura metálica de la cubierta de preescolar, la programación de este frente de obra se ha visto afectada debido a que le contratista no ha ingresado personal de obra y material de obra, para abarcar e intervenir las obras de la estructura de cubierta, piso caucho en patio de preescolar y terminar el shut de basuras.

AVANCE DE OBRA COLEGIO VILLA RICA			
FECHA	**PERIODO**	**% PROGRAMADO**	**% EJECUTADO**
29 de enero al 4 de febrero de 2024	Informe Semanal 14	66.00%	36.22%
5 de febrero al 11 de febrero de 2024	Informe Semanal 15	71.00%	49.29%
12 de febrero al 18 de febrero de 2024	Informe Semanal 16	83.00%	49.29%
19 de febrero al 25 de febrero de 2024	Informe Semanal 17	87.00%	63.61%

AVANCE DE OBRA COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA

En este frente en particular se avanza en la suministro e instalación de divisiones en acero inoxidable, e instalación de sanitarios, suministro e instalación de estructura metálica y cubierta, suministro e instalación de lavamanos tipo policuarzo, suministro e instalación de ventana en la batería sanitaria, se avanza en el suministro e instalación de estructura metálica, suministro e instalación de cubierta tipo sándwich, suministro e instalación de luminarias, pintura de muros en las aulas del tercer piso, suministro e instalación de estructura metálica en patios internos, Se realiza acta de puesta en servicio parcial de las 4 aulas, la programación de este frente de obra se ha visto afectada por la no intervención del aula de sistemas, suministro e instalación de la cubierta traslucida para patios internos, terminación de batería sanitaria y obras de redes de aguas lluvias.

AVANCE DE OBRA COLEGIO RANCISCO DE MIRANDA			
FECHA	**PERIODO**	**% PROGRAMADO**	**% EJECUTADO**
29 de enero al 4 de febrero de 2024	Informe Semanal 14	79.00%	37.90%
5 de febrero al 11 de febrero de 2024	Informe Semanal 15	81.00%	43.29%
12 de febrero al 18 de febrero de 2024	Informe Semanal 16	84.00%	52.99%
19 de febrero al 25 de febrero de 2024	Informe Semanal 17	87.00%	63.56%

AVANCE DE OBRA COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA

En este frente en particular se avanzó con el pasamanos en segundo y tercer piso, con observaciones de acabado, se avanza con la instalación de la lamina microperforada en piso 2, quedando pendientes remates de acabado del pasamanos y pintura de baranda.

AVANCE DE OBRA COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA			
FECHA	**PERIODO**	**% PROGRAMADO**	**% EJECUTADO**
29 de enero al 4 de febrero de 2024	Informe Semanal 14	64.00%	83.11%
5 de febrero al 11 de febrero de 2024	Informe Semanal 15	72.00%	92.80%
12 de febrero al 18 de febrero de 2024	Informe Semanal 16	80.00%	93.53%
19 de febrero al 25 de febrero de 2024	Informe Semanal 17	86.00%	94.26%

De acuerdo con la programación entregada por el contratista y avalada por la interventoría del Colegio **Carlos Albán Holguín. Sede C (San José**), las obras iniciaron el día 30 de octubre de 2023 y finalizan el 31 de mayo de 2024. De acuerdo con lo anterior se hace un resumen del avance de las obras en este frente de obra en particular.

AVANCE DE OBRA COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C (SAN JOSÉ)			
FECHA	**PERIODO**	**% PROGRAMADO**	**% EJECUTADO**
29 de enero al 04 de febrero de 2024	Informe Semanal 14	17.57 %	28.31 %
05 al 11 de febrero de 2024	Informe Semanal 15	21.31 %	30.66 %
12 al 18 de febrero de 2024	Informe Semanal 16	34.50 %	35.81 %
19 al 25 de febrero de 2024	Informe Semanal 17	48.76 %	38.81 %

De acuerdo con la programación entregada por el contratista y avalada por la interventoría del Colegio Jorge Isaacs. Sede Principal, las obras iniciaron el día 30 de octubre de 2023 y finalizan el 03 de enero de 2024. De acuerdo con lo anterior se hace un resumen del avance de las obras en este frente de obra en particular.

AVANCE DE OBRA COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE PRINCIPAL			
FECHA	**PERIODO**	**% PROGRAMADO**	**% EJECUTADO**
29 de enero al 04 de febrero de 2024	Informe Semanal 14	100.00 %	90.60 %

05 al 11 de febrero de 2024	Informe Semanal 15	100%	94.17 %
12 al 18 de febrero de 2024	Informe Semanal 16	100 %	96.51 %
19 al 25 de febrero de 2024	Informe Semanal 17	100 %	98.77 %

De acuerdo con la programación entregada por el contratista y avalada por la interventoría del **Colegio San Bernardino. Sede Principal,** las obras iniciaron el día 07 de noviembre de 2023 y finalizaban el 01 de marzo de 2024. De acuerdo con lo anterior se hace un resumen del avance de las obras en este frente de obra en particular.

AVANCE DE OBRA COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE PRINCIPAL			
FECHA	**PERIODO**	**% PROGRAMADO**	**% EJECUTADO**
29 de enero al 04 de febrero de 2024	Informe Semanal 14	86.88 %	66.75 %
05 al 11 de febrero de 2024	Informe Semanal 15	93.06 %	88.16 %
12 al 18 de febrero de 2024	Informe Semanal 16	97.41 %	98.33 %
19 al 25 de febrero de 2024	Informe Semanal 17	98.85 %	98.40 %

AVANCE CONSOLIDADO

A continuación, se presentan los porcentajes del avance general del contrato y el avance consolidado por todas las instituciones que se encuentran en ejecución.

AVANCE DE OBRA CONSOLIDADO			
	% PROGRAMADO	**% EJECUTADO**	**DIFERENCIA**
Avance general del contrato	47.57 %	43.06 %	-4.51 %
INSTITUCIONES EDUCATIVAS			
Colegio Manuel Cepeda Sede C	89.00 %	90.61 %	-1.61 %
Colegio Manuel Cepeda Sede A	100%	100%	0.00%
Colegio Rodrigo de Triana	81.00 %	60.19 %	-20.81 %
Colegio Vila Rica	87.00 %	63.61 %	-23.39 %
Colegio Francisco Miranda	87.00 %	63.56 %	-23.44 %
Colegio Manuel Zapata Olivella	86.00 %	94.26 %	+8.26 %
Colegio Carlos Alban Holguín	48.76 %	38.31 %	- 10,45 %
Colegio Jorge Isaacs	100 %	98.77 %	- 1,23 %
Colegio San Bernardino	98.85 %	85.00 %	- 13.85 %

5. EMERGENCIAS

5.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS - COLEGIO CARLOS PIZARRO LEON GOMEZ SEDE A

SEMANA 16

	
DEMOLICION DE PLACA PARA INSPECCION Y LIBERACION DE AGUA ACUMULADA	**LIBERACION DE AGUA ESTANCADA E PLACA**
	
INSPECCION DE JUNTA DE DILATACION	**DEMOLICION DE PLACA PARA INSPECCION Y LIBERACION DE AGUA ACUMULADA**

5.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS - COLEGIO PORFIRIO BARBA JACOB

SEMANA 17

	
REVISION DE FILTRACION EN BATERIA SANITARIA	**REVISION DE FILTRACION EN BATERIA SANITARIA**
	
REVISION DE FILTRACION EN BATERIA SANITARIA	**REVISION DE FILTRACION EN BATERIA SANITARIA**

6. SEGUIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO

Para el periodo del presente informe, el contrato de obra No. CO1.PCCNTR.5305583 se ha venido desarrollando en concordancia con los términos legales establecidos contractualmente, presentado avance en el inicio de las actividades en las instituciones educativas establecidas, igualmente se han solicitados la actualización de algunas programaciones, así como de los presupuestos por parte de esta interventoría para poder llevar un adecuado control del contrato.

6.1 SEGUIMIENTO SEDES EDUCATIVAS

6.1.1 COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C (SAN JOSÉ): Para el periodo del presente informe, el contratista de obra avanza en la instalación de la estructura de cubierta sobre las aulas del Bloque B. Avanza la instalación de divisiones en acero en los baños de niños y de niñas de primaria. Se instala mesón de policuarzo para el lavamanos del baño de preescolar. Se instala mesón de policuarzo para el lavamanos de los baños de niños y de niñas de primaria. Inicia la instalación de la estructura de cubierta sobre las aulas del Bloque C. Se instalan sanitarios a escala infantil del baño de preescolar. Se instalan orinales en el baño de niños de primaria y en el baño de preescolar Finaliza la instalación de divisiones en acero en los baños de niños y de niñas de primaria. Finaliza la instalación de la estructura de cubierta sobre las aulas del Bloque B. Avanza instalación de la cubierta sobre las aulas del Bloque B. Continúa la instalación de la estructura de cubierta sobre las aulas del Bloque C. Inicia la instalación de ventanas en el aula 1 del Bloque B. Finaliza la instalación de la cubierta sobre las aulas del Bloque B. Continúa la instalación de la estructura de cubierta sobre las aulas del Bloque C. Continúa la instalación de ventanas en las aulas del Bloque B. Avanza la instalación de la lámina inferior de la teja sándwich en la cubierta de las aulas 1 y 2 del Bloque C. Continúa la instalación de la estructura de cubierta sobre el aula 4 del Bloque C.

6.1.2 COLEGIO JORGE ISAACS. SEDE PRINCIPAL: En este frente de obra avanza la instalación del piso reutilizado en la tarima ubicada en el patio central de la Sede Educativa. Finaliza la aplicación de la pintura de los pasamanos de las escaleras. Quedan algunos detalles por subsanar. Finaliza la instalación del piso reutilizado en la tarima ubicada en el patio central de la Sede Educativa. Finaliza la instalación de las tapas en los tubos sobre muro de los pasamanos de las escaleras. Quedan algunos detalles por subsanar. Inicia la reparación de algunas piezas averiadas al retirar las tapas de las ventanas de inspección. Inicia el retiro de material sobrante de la obra. Instalación del piso de la tarima en el patio central. Remodulación de la estructura metálica de la tarima de la sede educativa. Continúa la instalación de pasamanos en las escaleras de la sede educativa. Finaliza la reparación de algunas piezas averiadas al retirar las tapas de las ventanas de inspección. Se realizan retoques finales a los pasamanos de las cuatro (4) escaleras. Se retiran los RCD ubicados al lado de la tarima. Se realizan retoques finales a los pasamanos de las cuatro (4) escaleras.

6.1.3 COLEGIO SAN BERNARDINO: En este frente de obra avanza la construcción de la media caña guardaescobas en el baño de niños del segundo piso. Avanza la construcción de la media caña guardaescobas en el baño de niñas del segundo piso. Avanza la instalación de la lámina superior y los caballetes de la cubierta de las aulas del costado sur. Finaliza la instalación de la estructura metálica sobre las aulas del costado oriental y del costado norte. Inicia la instalación de la lámina inferior de la cubierta sobre las aulas 306 y 307 del costado oriental. Avanza la construcción de las medias cañas en el baño de niños y de niñas del segundo piso. Avanza la construcción de las medias cañas en el baño de niños y de niñas del tercer piso. Finaliza la instalación de la lámina superior y los caballetes de la cubierta de las aulas del costado sur. Finaliza la instalación de la lámina inferior de la cubierta sobre las aulas del costado oriental y del costado norte. Se instalan los pie de amigo para los mesones en policuarzo, que ya empezaron a llegar a la obra. Avanza la construcción de las medias cañas en el baño de niños y de niñas del segundo piso. Avanza la construcción de las medias cañas en el baño de niños y de niñas del tercer piso. Finaliza la instalación de la lámina superior y los caballetes de la cubierta de las aulas del costado sur. Finaliza la instalación de la lámina superior y los caballetes de la cubierta sobre las aulas del costado oriental y del costado norte. Inicia la instalación de los mesones en policuarzo en los baños del segundo y del tercer piso. Avanza la instalación de red eléctrica para

las luminarias de emergencia en el tercer piso. Avanza la instalación de luminarias de emergencia en el tercer piso. Continúa la instalación de los mesones en policuarzo en los baños del segundo y del tercer piso. Inicia el desmonte del manto asfáltico y la demolición del mortero de nivelación en las cubiertas planas de la sede educativa

7. SEGUIMIENTO A MODIFICACIONES CONTRACTUALES

A la fecha del presente informe no se han presentado modificaciones en tiempo ni en valor al contrato de obra, ya que este se este se está realizando en las mismas condiciones a las iniciales, razón por la cual este contrato continúa establecido en los mismos términos iniciales, en cuanto a tiempo y valor contractual.

8. SEGUIMIENTO JURIDICO

8.1 SEGUIMIENTO A POLIZAS CONTRACTUALES

Se revisa el estado actual de las pólizas de los contratos de obra e interventoría, y se evidencia que los mismos a la fecha están debidamente actualizados según las condiciones establecidas de manera contractual a nivel de las garantías.

De acuerdo con lo antes descrito, a continuación, se presenta la evidencia del cumplimiento a los parámetros establecidos al respecto: **ANEXO 1**

CONTRATO DE OBRA:

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DE COLOMBIA S.A.

a) POLIZAS CONTRACTUALES

AMPARO		Emisión inicial		
		VALOR (Bruto)	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO No. 21-44-101425116	Cumplimiento	$ 1.347.633.213,40	13/09/2023	13/01/2025
	Pago de salarios y Prestaciones Sociales	$ 673.816.606,70	13/09/2023	13/01/2027
	Estabilidad y Calidad de la obra	$ 1.347.633.213,40	Dos (2) años	
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 21-40-101218837		$580.000.000,00	13/09/2023	13/05/2024
TODO RIESGO NB-100000567		$ 6.738.166.067,00	26/09/2023	27/10/2024

Imagen de Aprobación de pólizas en SECOP II

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.12696963	Cumplimiento - Otros	Contrato de seguro	6.738.166.067 COP	MUNDIAL DE SEGUROS SAS	27/10/2024 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada
CO1.WRT.12674336	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	3.369.083.033,5 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	13/05/2027 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada
CO1.WRT.12674332	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	580.000.000 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	13/05/2024 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada

b) POLIZAS CONTRACTUALES

AMPARO		Emisión inicial		
		VALOR (Bruto)	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO No. 21-44-101425116	Cumplimiento	$ 1.347.633.213,40	30/10/2023	01/03/2025
	Pago de salarios y Prestaciones Sociales	$ 673.816.606,70	30/10/2023	29/06/2027
	Estabilidad y Calidad de la obra	$ 1.347.633.213,40	Dos (2) años	
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 21-40-101218837		$580.000.000,00	13/09/2023	13/05/2024
TODO RIESGO NB-100000567		$ 6.738.166.067,00	13/09/2023	27/10/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

a) POLIZAS CONTRACTUALES

AMPARO		Actualización acta de inicio		
		VALOR (Bruto)	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO No. 155374	Cumplimiento	$100.816.117,4	29/09/2023	28/02/2025
	Salarios y Prestaciones Sociales	$50.408.058,7	29/09/2023	29/06/2027
	Calidad de servicio	$100.816.117,4	29/06/2024	29/06/2026

Imagen de Aprobación de pólizas en SECOP II

CO1.WRT.12739159	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	252.040.293,50 COP	SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A	29/06/2027 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aceptado	Detalle

b) POLIZAS CONTRACTUALES

AMPARO		Actualización acta de inicio		
		VALOR (Bruto)	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO No. 155374	Cumplimiento	$100.816.117,4	30/10/2023	30/03/2025
	Salarios y Prestaciones Sociales	$50.408.058,7	30/10/2023	30/07/2027
	Calidad de servicio	$100.816.117,4	30/07/2024	30/07/2026

CO1.WRT.12990757	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	252.040.293,50 COP	SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A	30/07/2027 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aceptado	Detalle

8.2 PRESUNTO INCUMPLIMIENTO

Teniendo en cuenta que se han presentado atrasos constantes en los frentes que se encuentran en ejecución, la interventoría realiza la entrega del informe del presunto incumplimiento mediante el comunicado SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-125 del 26 de febrero de 2024, mediante el cual se informa las obligaciones incumplidas por parte del contratista y las actividades que de acuerdo a la programación aprobada y vigente se encuentran con atrasos.

Para el cual se solicita dar respuesta y justificación de cada uno de los incumplimientos en un plazo no mayor a tres (03) días, que a la fecha de corte del presente informe no ha sido entregado.

9. INFORME GENERAL DE GESTIÓN TÉCNICA:

9.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C
SEMANA 14

	
LAVADO DE FACHADA Y MUESTRA DE	**EXCAVACION MANUAL PARA CICLOPEO**

EMBOQUILLADO	
	
AVANCE DE ESTUCO Y PINTURA AULA DE INGLES	**ESTADO ACTUAL AULA DE SISTEMAS**
	
EXCAVACION MANUAL PARA CICLOPEO	**AVANCE DE ESTUCO Y PINTURA AULA DE INGLES**

9.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO RODRIGO DE TRIANA

SEMANA 14

	
ESTADO ACTUAL DE VENTANAS SIN REMATES	**VENTANAS SIN INSTALAR**
	
ESTADO ACTUAL DE VENTANAS SIN REMATES	**FILOS SIN REMATAR**
	
REMATES DE ACABADO SIN DETALLAR	**REMATES DE ACABADO SIN DETALLAR**

9.3 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO VILLA RICA

SEMANA 14

	
INSTALACIONES RED SNITARIA SHUT DE BASURAS	**INSTALACION DE LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA EN PATIO DE PREESCOLAR**
	
AVANCE DE OBRA ESTRUCTURA METALICA SHUT DE BASURAS	**CONSTRUCCION DE RAMPA EN CONCRETO**

9.4 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO FRANCISCO MIRANDA


SEMANA 14

	
AVANCE DE OBRA BATERIA SANITARIA	**INSTALACION DE DIVISIONES ACERO INOXIDABLE DE BAÑOS**
	
INSTALACION DE LUMINARIAS EN AULAS	**AVANCE DE OBRA ESTRUCTURA METLICA PATIOS INTERNOS**

	
EXCAVACION MANUAL REDES AGUAS LLUVIAS	**CONSTRUCCION CAJAS DE INSPECCION**

9.5 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA

SEMANA 14

	
DETALLES SIN REMATAR EN PASAMANOS	**DETALLES SIN REMATAR EN PASAMANOS**
	

DETALLES SIN REMATAR EN PASAMANOS	**MUESTRA DE LAMINA MICROPERFORADA**
	
DETALLES SIN REMATAR EN PASAMANOS	**DETALLES SIN REMATAR EN PASAMANOS**

9.6 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C SEMANA 15

	
LAVADO DE FACHADA Y EMBOQUILLADO DE FACHADA	**DEMOLICION DE ENCHAPE Y PLACA CUARTO RACK**


	
EMBOQUILLADO DE FACHADA	**PINTURA DE FACHADA**
	
ANCLAJES Y MAMPOSTERIA GRADERIA CANCHA	**ACERO DE REFUERZO E INSTALACION DE METAL DECK EN GRADERIAS**

9.7 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO RODRIGO DE TRIANA SEMANA 15

EL CONTRATISTA NO AVANZA CON NINGUNA ACTIVIDAD DURANTE LA SEMANA	**EL CONTRATISTA NO AVANZA CON NINGUNA ACTIVIDAD DURANTE LA SEMANA**
	
EL CONTRATISTA NO AVANZA CON NINGUNA ACTIVIDAD DURANTE LA SEMANA	**EL CONTRATISTA NO AVANZA CON NINGUNA ACTIVIDAD DURANTE LA SEMANA**
	
EL CONTRATISTA NO AVANZA CON NINGUNA ACTIVIDAD DURANTE LA SEMANA	**EL CONTRATISTA NO AVANZA CON NINGUNA ACTIVIDAD DURANTE LA SEMANA**

9.8 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO VILLA RICA SEMANA 15

	
INSTALACIONES RED HIDRAULICA SHUT DE BASURAS	**INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS EN OFICINA ADMINISTRATIVA**
	
ADECUACION CARCAMO EXISTENTE ZONA DE PREESCOLAR	**AVANCE DE OBRA MUROS EN SUPERBOARD SHUT DE BASURAS**
	
CONSTRUCCION CARCAMO SHUT	**AVANCE DE OBRA ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA PATIO DE PREESCOLAR**


9.9 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO FRANCISCO MIRANDA
SEMANA 15

	
AVANCE DE OBRA CAJAS DE INSPECCION	**AVANCE DE OBRA REDES DE AGUAS LLUVIAS**
	
AVANCE DE OBRA DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE	**AVANCE DE OBRA ESTRUCTURA METALICA PATIOS INTERNOS**
	


AVANCE DE OBRA REDES BAJANTES Y CANAL AGUAS LLUVIAS	AVANCE DE OBRA BATERIA SANITARIA

9.10 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA SEMANA 15

	
VISITA A TALLER OBRAS LAMINA MICROPERFORADA	VISITA A TALLER OBRAS LAMINA MICROPERFORADA
	
VISITA A TALLER OBRAS LAMINA MICROPERFORADA	VISITA A TALLER OBRAS LAMINA MICROPERFORADA

	
VISITA A TALLER OBRAS LAMINA MICROPERFORADA	**ESTADO ACTUAL JARDIN INFANTIL**

9.11 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C SEMANA 16

	
PINTURA DE FACHADA	**LAVADO E IMPERMEABILIZADO DE FACHADA**

	
FUNDICION DE PLACA GRADERIA	**DEMOLICION DE PLACA Y PAÑETE CUARTO DE RACK**
	
FUNDICION DE PLACA GRADERIA	**MAMPOSTERIA DE GRADERIA**

9.12 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO RODRIGO DE TRIANA SEMANA 16

EL CONTRATISTA NO AVANZA CON NINGUNA ACTIVIDAD DURANTE LA SEMANA DE REMATES	**EL CONTRATISTA NO AVANZA CON NINGUNA ACTIVIDAD DURANTE LA SEMANA DE REMATES**
	
EL CONTRATISTA NO AVANZA CON NINGUNA ACTIVIDAD DURANTE LA SEMANA DE REMATES	**EL CONTRATISTA NO AVANZA CON NINGUNA ACTIVIDAD DURANTE LA SEMANA DE REMATES**
	
EL CONTRATISTA NO AVANZA CON NINGUNA ACTIVIDAD DURANTE LA SEMANA DE REMATES	**EL CONTRATISTA NO AVANZA CON NINGUNA ACTIVIDAD DURANTE LA SEMANA DE REMATES**

9.13 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO VILLA RICA
SEMANA 16

	
AVANCE DE OBRA ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA PATIO DE PREESCOLAR	**AVANCE DE OBRA ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA PATIO DE PREESCOLAR**
	
AVANCE DE OBRA CARCAMO PATIO PREESCOLAR	**AVANCE DE OBRA CARCAMO SHUT DE BASURAS**
	


NO SE AVANZA EN OBRA SHUT DE BASURAS	**NO SE AVANZA EN OBRA SHUT DE BASURAS**



9.14 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO FRANCISCO MIRANDA SEMANA 16

	
AVANCE DE OBRA REDES DE AGUAS LLUVIAS	**INSTALACION LAVAMANOS BATERIA SANITARIA**
	
ESTADO ACTUAL PATIOS INTERNOS	**AVANCE DE OBRA BATERIA SANITARIA**

	
AVANCE DE OBRA BATERIA SANITARIA	**SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS EN BATERIA SANITARIA**

9.15 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA
SEMANA 16

	
PINTURA DE PASAMANOS E INSTALACION DE LAMINA MICROPERFORADA EN CIERTOS TRAMOS	**PINTURA DE PASAMANOS E INSTALACION DE LAMINA MICROPERFORADA EN CIERTOS TRAMOS**

	
PINTURA DE PASAMANOS E INSTALACION DE LAMINA MICROPERFORADA EN CIERTOS TRAMOS	**PINTURA DE PASAMANOS E INSTALACION DE LAMINA MICROPERFORADA EN CIERTOS TRAMOS**
	
PINTURA DE PASAMANOS E INSTALACION DE LAMINA MICROPERFORADA EN CIERTOS TRAMOS	**PINTURA DE PASAMANOS E INSTALACION DE LAMINA MICROPERFORADA EN CIERTOS TRAMOS**

9.16 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C SEMANA 17

	
PINTURA DE FACHADA	**DEMOLICION DE PLACA AULA 107 DE INGLES**
	
DEMOLICION DE PLACA Y PAÑETE CUARTO DE RACK	**MAMPOSTERIA Y PLACA DE GRADERIA**
	

MAMPOSTERIA Y PLACA DE GRADERIA	**DEMOLICION DE PLACA AULA 107 DE INGLES**

9.17 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO RODRIO DE TRIANA
SEMANA 17

	
EL CONTRATISTA NO AVANZA CON NINGUNA ACTIVIDAD DURANTE LA SEMANA DE REMATES	**EL CONTRATISTA NO AVANZA CON NINGUNA ACTIVIDAD DURANTE LA SEMANA DE REMATES**
	
EL CONTRATISTA NO AVANZA CON NINGUNA ACTIVIDAD DURANTE LA SEMANA DE REMATES	**EL CONTRATISTA NO AVANZA CON NINGUNA ACTIVIDAD DURANTE LA SEMANA DE REMATES**

9.18 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO VILLA RICA
SEMANA 17

	
NO SE AVANZA EN ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA PATIO DE PREESCOLAR	**NO SE AVANZA EN ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA PATIO DE PREESCOLAR**
	
NO SE AVANZA EN SHUT DE BASURAS	**NO SE AVANZA EN SHUT DE BASURAS**
	
FALTA INSTALAR LUMINARIA	**FALTA CAMBIAR TOPE DE PUERTA**

9.19 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO FRANCISCO MIRANDA

SEMANA 17

	
INSTALACION GRIFERIA LAVAMANOS BATERIA SANITARIA	**INSTALACION GRIFERIA LAVAMANOS BATERIA SANITARIA**
	
INSTALACION GRIFERIA LAVAMANOS BATERIA SANITARIA	**REMATES PENDIENTES EN BATERIA SANITARIA**
	
CUBIERTA PENDIENTE EN PATIOS INTERNOS	**AVANCE DE OBRA REDES DE AGUAS LLUVIAS**

9.20 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA
SEMANA 17

	
PINTURA DE PASAMANOS E INSTALACION DE LAMINA MICROPERFORADA EN CIERTOS TRAMOS	**PINTURA DE PASAMANOS E INSTALACION DE LAMINA MICROPERFORADA EN CIERTOS TRAMOS**
	
PINTURA DE PASAMANOS E INSTALACION DE LAMINA MICROPERFORADA EN CIERTOS TRAMOS	**PINTURA DE PASAMANOS E INSTALACION DE LAMINA MICROPERFORADA EN CIERTOS TRAMOS**
	

PINTURA DE PASAMANOS E INSTALACION DE LAMINA MICROPERFORADA EN CIERTOS TRAMOS	**PINTURA DE PASAMANOS E INSTALACION DE LAMINA MICROPERFORADA EN CIERTOS TRAMOS**

9.21 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN. SEDE C (SAN JOSÉ) SEMANA 14

	
INSTALACIÓN DEL MESÓN EN POLICUARZO PARA LAVAMANOS EN EL BAÑO DE PREESCOLAR	**INSTALACIÓN DEL MESÓN EN POLICUARZO PARA LAVAMANOS EN EL BAÑO DE PREESCOLAR**
	
INSTALACIÓN DEL MESÓN EN POLICUARZO PARA LAVAMANOS EN EL BAÑO DE NIÑOS	**INSTALACIÓN DEL MESÓN EN POLICUARZO PARA LAVAMANOS EN EL BAÑO DE NIÑOS**
	

INSTALACIÓN DE DIVISIONES EN ACERO EN EL BAÑO DE NIÑOS DE PRIMARIA	**INSTALACIÓN DE DIVISIONES EN ACERO EN EL BAÑO DE NIÑOS DE PRIMARIA**
	
INSTALACIÓN DEL MESÓN EN POLICUARZO PARA LAVAMANOS EN EL BAÑO DE NIÑAS	**INSTALACIÓN DEL MESÓN EN POLICUARZO PARA LAVAMANOS EN EL BAÑO DE NIÑAS**
	
INSTALACIÓN DE DIVISIONES EN ACERO EN EL BAÑO DE NIÑAS DE PRIMARIA	**INSTALACIÓN DE DIVISIONES EN ACERO EN EL BAÑO DE NIÑAS DE PRIMARIA**
	
INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA PARA EL BLOQUE B	**INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA PARA EL BLOQUE B**

	
INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA PARA EL BLOQUE B	**INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA PARA EL BLOQUE B**
	
INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA PARA EL BLOQUE B	**INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA PARA EL BLOQUE B**
	
INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA PARA EL BLOQUE B	**INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA PARA EL BLOQUE B**

ACTIVIDADES:

- Avanza la instalación de la estructura de cubierta sobre las aulas del Bloque B
- Avanza la instalación de divisiones en acero en los baños de niños y de niñas de primaria
- Se instala mesón de policuarzo para el lavamanos del baño de preescolar
- Se instala mesón de policuarzo para el lavamanos de los baños de niños y de niñas de primaria.

9.22 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN. SEDE C (SAN JOSÉ)

SEMANA 15

	
INSTALACIÓN DEL MESÓN EN POLICUARZO PARA LAVAMANOS EN EL BAÑO DE PREESCOLAR	**INSTALACIÓN DEL MESÓN EN POLICUARZO PARA LAVAMANOS EN EL BAÑO DE NIÑAS DE PRIMARIA**
	
INSTALACIÓN DEL MESÓN EN POLICUARZO PARA LAVAMANOS EN EL BAÑO DE NIÑOS DE PRIMARIA	**INSTALACIÓN DE ORINAL CON ALTURA ESPECÍFICA PARA EL BAÑO DE PREESCOLAR**

	
INSTALACIÓN DE ORINALES EN EL BAÑO DE NIÑOS DE PRIMARIA	**INSTALACIÓN SANITARIO 1 A ESCALA INFANTIL PARA EL BAÑO DE PREESCOLAR**
	
INSTALACIÓN SANITARIO 2 A ESCALA INFANTIL PARA EL BAÑO DE PREESCOLAR	**INSTALACIÓN SANITARIO 3 A ESCALA INFANTIL PARA EL BAÑO DE PREESCOLAR**
	
PINTURA DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA LA CUBIERTA DE LAS AULAS DEL BLOQUE C	**PINTURA DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA LA CUBIERTA DE LAS AULAS DEL BLOQUE C**

	
SOPORTES DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA LA CUBIERTA DE LAS AULAS DEL BLOQUE C	**PERFILES DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA LA CUBIERTA DE LAS AULAS DEL BLOQUE C**

ACTIVIDADES:

- Avanza la instalación de la estructura de cubierta sobre las aulas del Bloque B
- Inicia la instalación de la estructura de cubierta sobre las aulas del Bloque C
- Se instalan sanitarios a escala infantil del baño de preescolar
- Se instalan orinales en el baño de niños de primaria y en el baño de preescolar
- Finaliza la instalación de divisiones en acero en los baños de niños y de niñas de primaria

9.23 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN. SEDE C (SAN JOSÉ) SEMANA 16

	
INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA EN EL BLOQUE B	**INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA EN EL BLOQUE B**

	
INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA EN EL BLOQUE B	**INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA EN EL BLOQUE B**
	
INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA SOBRE LAS AULAS DEL BLOQUE B	**INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA SOBRE LAS AULAS DEL BLOQUE B**
	
INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA SOBRE LAS AULAS DEL BLOQUE B	**INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA SOBRE LAS AULAS DEL BLOQUE B**

	
INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA SOBRE LAS AULAS DEL BLOQUE C	**INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA SOBRE LAS AULAS DEL BLOQUE C**

ACTIVIDADES:

- Finaliza la instalación de la estructura de cubierta sobre las aulas del Bloque B
- Avanza instalación de la cubierta sobre las aulas del Bloque B
- Continúa la instalación de la estructura de cubierta sobre las aulas del Bloque C

9.24 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN. SEDE C (SAN JOSÉ) SEMANA 17

	
INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA SOBRE LAS AULAS DEL BLOQUE B	**INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA SOBRE LAS AULAS DEL BLOQUE B**

	
INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA SOBRE LAS AULAS DEL BLOQUE C	**INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA SOBRE LAS AULAS DEL BLOQUE C**
	
INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA SOBRE LAS AULAS DEL BLOQUE C	**INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA SOBRE LAS AULAS DEL BLOQUE C**
	
INSTALACIÓN DE REJILLA METÁLICA EN EL CÁRCAMO DEL PATIO POSTERIOR DEL BLOQUE A	**INSTALACIÓN DE REJILLA METÁLICA EN EL CÁRCAMO DEL PATIO POSTERIOR DEL BLOQUE A**

	
INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE PUSH EN LOS LAVAMANOS DE PREESCOLAR	**INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE PUSH EN LOS LAVAMANOS DE NIÑOS DE PRIMARIA**
	
INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE PUSH EN LOS LAVAMANOS DE NIÑAS DE PRIMARIA	**INICIA LA INSTALACIÓN DE VENTANAS DE ALUMINIO EN LAS AULAS DEL BLOQUE B**

ACTIVIDADES:

- Inicia la instalación de ventanas en el aula 1 del Bloque B
- Finaliza la instalación de la cubierta sobre las aulas del Bloque B
- Continúa la instalación de la estructura de cubierta sobre las aulas del Bloque C

9.25 ACTIVIDADES EJECUTADAS - COLEGIO JORGE ISAACS IED. SEDE PRINCIPAL

SEMANA 14

	
INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA EN EL PATIO CENTRAL	**INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA EN EL PATIO CENTRAL**
	
INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA EN EL PATIO CENTRAL	**INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA EN EL PATIO CENTRAL**
	
CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN LAS ESCALERAS DE LA SEDE EDUCATIVA	**CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN LAS ESCALERAS DE LA SEDE EDUCATIVA**

	
CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN LAS ESCALERAS DE LA SEDE EDUCATIVA	**CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN LAS ESCALERAS DE LA SEDE EDUCATIVA**

ACTIVIDADES:

- Avanza la instalación del piso reutilizado en la tarima ubicada en el patio central de la Sede Educativa
- Finaliza la aplicación de la pintura de los pasamanos de las escaleras. Quedan algunos detalles por subsanar

9.26 ACTIVIDADES EJECUTADAS - COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE PRINCIPAL
SEMANA 15

	
INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA EN EL PATIO CENTRAL	**INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA EN EL PATIO CENTRAL**

	
INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA EN EL PATIO CENTRAL	**INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA EN EL PATIO CENTRAL**
	
CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN LAS ESCALERAS DE LA SEDE EDUCATIVA	**CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN LAS ESCALERAS DE LA SEDE EDUCATIVA**
	
CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN LAS ESCALERAS DE LA SEDE EDUCATIVA	**CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN LAS ESCALERAS DE LA SEDE EDUCATIVA**

ACTIVIDADES:

- Finaliza la instalación del piso reutilizado en la tarima ubicada en el patio central de la Sede Educativa
- Finaliza la instalación de las tapas en los tubos sobre muro de los pasamanos de las escaleras. Quedan algunos detalles por subsanar

9.27 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE PRINCIPAL
SEMANA 16


	
PIEZAS AVERIADAS EN EL MADERAMEN SINTÉTICO DE LA TARIMA EN EL PATIO CENTRAL	**PIEZAS AVERIADAS EN EL MADERAMEN SINTÉTICO DE LA TARIMA EN EL PATIO CENTRAL**
	
PIEZAS AVERIADAS EN EL MADERAMEN SINTÉTICO DE LA TARIMA EN EL PATIO CENTRAL	**PIEZAS AVERIADAS EN EL MADERAMEN SINTÉTICO DE LA TARIMA EN EL PATIO CENTRAL**



	
PIEZAS AVERIADAS EN EL MADERAMEN SINTÉTICO DE LA TARIMA EN EL PATIO CENTRAL	**PIEZAS AVERIADAS EN EL MADERAMEN SINTÉTICO DE LA TARIMA EN EL PATIO CENTRAL**
	
INICIA EL RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DEL SITIO DE OBRA	**INICIA EL RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DEL SITIO DE OBRA**

ACTIVIDADES:

- Inicia la reparación de algunas piezas averidas al retirar las tapas de las ventanas de inspección
- Inicia el retiro de material sobrante de la obra

9.28 ACTIVIDADES EJECUTADAS - COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE PRINCIPAL SEMANA 17

	
REPARACIÓN DE PIEZAS AVERIADAS EN EL MADERAMEN SINTÉTICO DE LA TARIMA	**REPARACIÓN DE PIEZAS AVERIADAS EN EL MADERAMEN SINTÉTICO DE LA TARIMA**
	
REPARACIÓN DE PIEZAS AVERIADAS EN EL MADERAMEN SINTÉTICO DE LA TARIMA	**REPARACIÓN DE PIEZAS AVERIADAS EN EL MADERAMEN SINTÉTICO DE LA TARIMA**
	
ASEO Y LIMPIEZA DE LA ESCALERA 1, REALIZADO POR PERSONAL DE ASEO DEL COLEGIO	**ASEO Y LIMPIEZA DE LA ESCALERA 1, REALIZADO POR PERSONAL DE ASEO DEL COLEGIO**

	
ASEO Y LIMPIEZA DE LA ESCALERA 2, REALIZADO POR PERSONAL DE ASEO DEL COLEGIO	**ASEO Y LIMPIEZA DE LA ESCALERA 4, REALIZADO POR PERSONAL DE ASEO DEL COLEGIO**
	
RESANES EN LOS PASAMANOS DE LA ESCALERA 3	**RESANES EN LOS PASAMANOS DE LA ESCALERA 3**
	
RESANES EN LOS PASAMANOS DE LA ESCALERA 3	**RESANES EN LOS PASAMANOS DE LA ESCALERA 3**

ACTIVIDADES:

- Instalación del piso de la tarima en el patio central
- Remodulación de la estructura metálica de la tarima de la sede educativa
- Continúa la instalación de pasamanos en las escaleras de la sede educativa
- Finaliza la reparación de algunas piezas averiadas al retirar las tapas de las ventanas de

inspección

- Se realizan retoques finales a los pasamanos de las cuatro (4) escaleras

9.29 ACTIVIDADES EJECUTADAS - COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE PRINCIPAL
SEMANA 18

	
REPARACIÓN DE PIEZAS AVERIADAS EN EL MADERAMEN SINTÉTICO DE LA TARIMA	**REPARACIÓN DE PIEZAS AVERIADAS EN EL MADERAMEN SINTÉTICO DE LA TARIMA**
	
REPARACIÓN DE PIEZAS AVERIADAS EN EL MADERAMEN SINTÉTICO DE LA TARIMA	**REPARACIÓN DE PIEZAS AVERIADAS EN EL MADERAMEN SINTÉTICO DE LA TARIMA**
	

RESANES DEL PASAMANOS DE LA ESCALERA 1, PENDIENTES DE REMATE DE PINTURA	**RESANES DEL PASAMANOS DE LA ESCALERA 1, PENDIENTES DE REMATE DE PINTURA**
	
RESANES DEL PASAMANOS DE LA ESCALERA 2, PENDIENTES DE REMATE DE PINTURA	**RESANES DEL PASAMANOS DE LA ESCALERA 2, PENDIENTES DE REMATE DE PINTURA**
	
RESANES DEL PASAMANOS DE LA ESCALERA 4, PENDIENTES DE REMATE DE PINTURA	**RESANES DEL PASAMANOS DE LA ESCALERA 4, PENDIENTES DE REMATE DE PINTURA**

ACTIVIDADES:

- Se retiran los RCD ubicados al lado de la tarima
- Se realizan retoques finales a los pasamanos de las cuatro (4) escaleras

9.30 ACTIVIDADES EJECUTADAS COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE PRINCIPAL

SEMANA 14

	
ENCHAPE DE MUROS Y DE PISOS LISTO PARA LA INSTALACIÓN DE MEDIAS CAÑAS	**ENCHAPE DE MUROS Y DE PISOS LISTO PARA LA INSTALACIÓN DE MEDIAS CAÑAS**
	
INSTALACIÓN DE MEDIAS CAÑAS EN BAÑOS	**INSTALACIÓN DE MEDIAS CAÑAS EN BAÑOS**
	
INSTALACIÓN DE MEDIAS CAÑAS EN BAÑOS	**INSTALACIÓN DE MEDIAS CAÑAS EN BAÑOS**

	
INSTALACIÓN DE LÁMINA SUPERIOR DE LA CUBIERTA DEL COSTADO SUR	**INSTALACIÓN DE LÁMINA SUPERIOR DE LA CUBIERTA DEL COSTADO SUR**
	
INSTALACIÓN DE LÁMINA SUPERIOR DE LA CUBIERTA DEL COSTADO SUR	**INSTALACIÓN DE LÁMINA SUPERIOR DE LA CUBIERTA DEL COSTADO SUR**
	
INSTALACIÓN DE SANITARIOS EN EL BAÑO DE HOMBRES DEL SEGUNDO PISO	**INSTALACIÓN DE SANITARIOS EN EL BAÑO DE MUJERES DEL SEGUNDO PISO**

	
AVANZA INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA MÉTALICA DE LA CUBIERTA DEL AULA 301	**AVANZA INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA MÉTALICA DE LA CUBIERTA DEL AULA 302**
	
AVANZA INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA MÉTALICA DE LA CUBIERTA DEL AULA 303	**AVANZA LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA 306 EN EL COSTADO ORIENTAL**
	
AVANZA LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA 307 EN EL COSTADO ORIENTAL	**AVANZA INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA MÉTALICA DE LA CUBIERTA EN EL COSTADO NORTE**

ACTIVIDADES:

- Avanza la construcción de la media caña guardaescobas en el baño de niños del segundo piso.
- Avanza la construcción de la media caña guardaescobas en el baño de niñas del segundo piso.
- Avanza la instalación de la lámina superior y los caballetes de la cubierta de las aulas del costado sur.
- Finaliza la instalación de la estructura metálica sobre las aulas del costado oriental y del costado norte.
- Inicia la instalación de la lámina inferior de la cubierta sobre las aulas 306 y 307 del costado oriental

9.31 ACTIVIDADES EJECUTADAS COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE PRINCIPAL
SEMANA 15

	
CONSTRUCCIÓN DE MEDIAS CAÑAS EN BAÑOS	**CONSTRUCCIÓN DE MEDIAS CAÑAS EN BAÑOS**
	
ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN EL COSTADO NORTE	**ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN EL COSTADO NORTE**

	
INSTALACIÓN DE LÁMINA INFERIOR DE CUBIERTA EN EL COSTADO NORTE	**INSTALACIÓN DE LÁMINA INFERIOR DE CUBIERTA EN EL COSTADO NORTE**
	
INSTALACIÓN DE LÁMINA INFERIOR DE CUBIERTA EN EL COSTADO ORIENTAL	**INSTALACIÓN DE LÁMINA INFERIOR DE CUBIERTA EN EL COSTADO ORIENTAL**
	
PIE DE AMIGO PARA LOS MESONES DEL BAÑO DE HOMBRES DEL SEGUNDO PISO	**PIE DE AMIGO PARA LOS MESONES DEL BAÑO DE MUJERES DEL SEGUNDO PISO**

ACTIVIDADES:

- Avanza la construcción de las medias cañas en el baño de niños y de niñas del segundo piso
- Avanza la construcción de las medias cañas en el baño de niños y de niñas del tercer piso

- Finaliza la instalación de la lámina superior y los caballetes de la cubierta de las aulas del costado sur
- Finaliza la instalación de la lámina inferior de la cubierta sobre las aulas del costado oriental y del costado norte
- Se instalan los pie de amigo para los mesones en policuarzo, que ya empezaron a llegar a la obra

9.32 ACTIVIDADES EJECUTADAS COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE PRINCIPAL

SEMANA 16

	
INSTALACIÓN DE LÁMINA INFERIOR DE CUBIERTA EN EL COSTADO NORTE	**INSTALACIÓN DE LÁMINA INFERIOR DE CUBIERTA EN EL COSTADO NORTE**
	
INSTALACIÓN DE LÁMINA INFERIOR DE CUBIERTA EN EL COSTADO ORIENTAL	**INSTALACIÓN DE LÁMINA INFERIOR DE CUBIERTA EN EL COSTADO ORIENTAL**

	
INSTALACIÓN DE LÁMINA SUPERIOR DE CUBIERTA EN EL COSTADO NORTE	**INSTALACIÓN DE LÁMINA SUPERIOR DE CUBIERTA EN EL COSTADO NORTE**
	
INSTALACIÓN DE LÁMINA SUPERIOR DE CUBIERTA EN EL COSTADO NORTE	**INSTALACIÓN DE LÁMINA SUPERIOR DE CUBIERTA EN EL COSTADO NORTE**
	
INICIA LA INSTALACIÓN DE MESONES EN POLICUARZO PARA LAVAMANOS	**INICIA LA INSTALACIÓN DE MESONES EN POLICUARZO PARA LAVAMANOS**

	
INICIA LA INSTALACIÓN DE MESONES EN POLICUARZO PARA LAVAMANOS	**INICIA LA INSTALACIÓN DE MESONES EN POLICUARZO PARA LAVAMANOS**
	
INSTALACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN LAS AULAS DEL COSTADO ORIENTAL	**INSTALACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN LAS AULAS DEL COSTADO ORIENTAL**

ACTIVIDADES:

- Avanza la construcción de las medias cañas en el baño de niños y de niñas del segundo piso
- Avanza la construcción de las medias cañas en el baño de niños y de niñas del tercer piso
- Finaliza la instalación de la lámina superior y los caballetes de la cubierta de las aulas del costado sur
- Finaliza la instalación de la lámina superior y los caballetes de la cubierta sobre las aulas del costado oriental y del costado norte
- Inicia la instalación de los mesones en policuarzo en los baños del segundo y del tercer piso

9.33 ACTIVIDADES EJECUTADAS COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE PRINCIPAL

SEMANA 17

	
AVANZA LA INSTALACIÓN DE MESONES EN POLICUARZO DEL TERCER PISO	**INSTALACIÓN DE DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE EN EL BAÑO DE HOMBRES DEL SEGUNDO PISO**
	
INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DE EMERGENCIA EN EL HALL DEL PISO 3	**INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DE EMERGENCIA EN EL HALL DEL PISO 3**

ACTIVIDADES:

- Avanza la instalación de red eléctrica para las luminarias de emergencia en el tercer piso
- Avanza la instalación de luminarias de emergencia en el tercer piso
- Continúa la instalación de los mesones en policuarzo en los baños del segundo y del tercer piso

10. ÁREAS PROBLEMÁTICAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS

Las principales dificultades que se deben enfrentar en el desarrollo de la presente intervención conciernen a la conciliación de precios de insumos y precios unitarios que guiarán el capítulo de costos del presente contrato de obra. Por ende, el Contratista deberá subsanar las observaciones formuladas por esta Interventoría antes de suscribirse de inicio de las diferentes sedes educativas

Otra problemática que pudiera afectar el desarrollo de las actividades de obra está directamente relacionada con su ubicación, sobre todo las condiciones de seguridad ciudadana en este sector de la ciudad. Dicha problemática potencial deberá ser gestionada por el Contratista, articulando con la comunidad educativa (Estudiantes, padres de familia, directivas, docentes y vecinos), para establecer un frente común que permita dinamizar la ejecución de las actividades objeto del presente contrato de obra.

Para las emergencias que se lleguen a presentar, se debe realizar en el sitio una visita e inspección para evaluar los daños; dependiendo de la magnitud de la falla y el alcance de recursos, se resuelven y/o corrigen de manera inmediata, durante el presente informe se atendieron la emergencia del colegio soto Aparicio, y se realzo visita de emergencia al colegio Porfirio barba Jacob.

Algunas de las actividades al ser nuevas y cuyos ítems, no están contempladas dentro de las cantidades del Contrato de obra; se hace necesario que el Contratista presente los análisis unitarios de los ítems que son No Previstos, para el estudio y análisis de aprobación ante la Entidad, respectivamente.

11. CLIMATOLOGÍA

Se ha llevado el control del estado del tiempo durante el presente periodo, el cual se registra en la bitácora de obra y en los formatos de calidad establecidos para tal fin. De acuerdo con el proceso de ejecución de las labores realizadas para el periodo comprendido entre el 30 de diciembre de 2023 al 29 de enero de 2024 objeto del presente informe, en el **(ANEXO 02**) se adjunta formato de control de lluvias.

12. INFORME ADMINISTRATIVO

12.1 ACTAS DE COMITÉ GENERADAS EN EL PERIODO DEL INFORME

De acuerdo con el proceso de ejecución de las labores realizadas para el periodo comprendido entre el 30 de enero de 2024 al 29 de febrero de 2024 objeto del presente informe en el **(ANEXO 06)** se adjuntan las actas suscritas en el periodo.

ACTA DE SEGUIMIENTO	FECHA
Acta No. 11 – Comité de seguimiento No. 11	02/02/2024
Acta No. 12 – Comité de seguimiento No. 12	08/02/2024
Acta No. 13 – Comité de seguimiento No. 13	14/02/2024
Acta No. 14 – Comité de seguimiento No. 14	20/02/2024
Acta No. 15 – Comité de seguimiento No. 15	28/02/2024

12.2 ACTAS GENERALES GENERADAS EN EL PERIODO DEL INFORME

ACTA DE SEGUIMIENTO	FECHA
Acta de reunión definiciones estructurales	19/02/2024
Acta de reunión definiciones estructurales	22/02/2024

12.3 RELACIÓN DE INFORMES SEMANALES PERIODO DEL INFORME

A continuación, se relacionan los informes semanales realizados por la interventoría **(ANEXO 04)**, en el periodo comprendido entre el 30 de enero de 2024 al 29 de febrero de 2024, objeto del presente informe.

RELACIÓN DE INFORME SEMANALES	
Número	**Periodo**
Informe semanal No. 14	29 de enero al 4 de febrero de 2024
Informe semanal No. 15	5 de febrero al 11 de febrero de 2024
Informe semanal No. 16	12 de febrero al 18 de febrero de 2024
Informe semanal No. 17	19 de febrero al 25 de febrero de 2024

12.4 RELACIÓN DE PERSONAL CONTRATO DE OBRA CO1-PCCNTR.5305583 de 2023

A continuación, se relaciona el personal del contrato de obra No. CO1-PCCNTR.5305583 De 2023, que se encuentra aprobado por la interventoría al corte del presente informe:

RELACIÓN DE PERSONAL DE OBRA							
Contrato de Obra No CO1.PCCNTR.5313251 de 2023							
PROFESIONALES CONTRATISTA	**NOMBRE**	**CUMPLE**		**OFICIO APROBACION INTERVENTORIA**		**OFICIO REMITIDO A LA ENTIDAD**	
		SI	**NO**	**NO.**	**FECHA**	**NO.**	**FECHA**
DIRECTOR DE OBRA	LIDIA ASUNCION MONROY RAMIREZ	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-008	17/10/2023	SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-017 con radicado No. E-2023-149717	23/10/2023
RESIDENTE DE OBRA	LUIS MIGUEL GUEVARA MARTINEZ	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-008	17/10/2023	SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-017 con radicado No. E-2023-149717	23/10/2023
RESIDENTE DE OBRA	ANA JUDITH PARDO DUARTE	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-189	8/03/2024	SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-191 con radicado No.	11/03/2024

RELACIÓN DE PERSONAL DE OBRA

Contrato de Obra No CO1.PCCNTR.5313251 de 2023

PROFESIONALES CONTRATISTA	NOMBRE	CUMPLE		OFICIO APROBACION INTERVENTORIA		OFICIO REMITIDO A LA ENTIDAD	
		SI	NO	NO.	FECHA	NO.	FECHA
RESIDENTE DE OBRA	DIANA DEL PILAR OROZCO DIAZ		X	SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-002	3/10/2023		
RESIDENTE DE OBRA	FELIX ANDRES CHAVEZ PIRAVAGUEN	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-005	9/10/2023	SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-017 con radicado No. E-2023-149717	23/10/2023
RESIDENTE DE OBRA	JAIME FERNEY MOLINA BRICEÑO	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-149	13/02/2024	SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-150 con radicado No.E-2024-32574	13/02/2024
ASESOR ESTRUCTURAL	LUIS GUILLERMO LINARES GONGORA	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-008	17/10/2023	SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-017 con radicado No. E-2023-149717	23/10/2023
ASESOR AMBIENTAL	ROMMEL ADALBERTO BONILLA CORTES		X	SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-002	3/10/2023		
ASESOR AMBIENTAL	SANDRA MARCELA PINZON CASTRO	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-008	17/10/2023	SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-017 con radicado No. E-2023-149717	23/10/2023
ASESOR EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	DANNA YANETH RODRIGUEZ DE LA CRUZ	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-005	9/10/2023	SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-017 con radicado No. E-2023-149717	23/10/2023
ASESOR EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SANDRA MARCELA PINZON CASTRO	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-089	2/01/2024	SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-090 con radicado No.E-2024-282	2/01/2024
Asesor en Redes Eléctricas, Telefónicas, Voz y Datos	LUIS ARBEY BUENO DIAZ	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-005	9/10/2023	SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-017 con radicado No. E-2023-149717	23/10/2023

RELACIÓN DE PERSONAL DE OBRA

Contrato de Obra No CO1.PCCNTR.5313251 de 2023

PROFESIONALES CONTRATISTA	NOMBRE	CUMPLE		OFICIO APROBACION INTERVENTORIA		OFICIO REMITIDO A LA ENTIDAD	
		SI	NO	NO.	FECHA	NO.	FECHA
ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, DE GAS Y RED CONTRA INCENDIO	OMAR JOHANNY ARCHILA MENDOZA	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-005	9/10/2023	SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-017 con radicado No. E-2023-149717	23/10/2023
PROFESIONAL DE COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN DE OBRA	DAVID ESTEBAN BAQUERO BASTOS	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-008	17/10/2023	SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-017 con radicado No. E-2023-149717	23/10/2023
TÉCNICO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	JUDINSSA ELIANA ROJAS PARDO	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-005	9/10/2023	SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-017 con radicado No. E-2023-149717	23/10/2023
TÉCNICO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	SANDRA MILENA CIFUENTES DAZA	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-005	9/10/2023	SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-017 con radicado No. E-2023-149717	23/10/2023
TÉCNICO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	DANNA YANETH RODRIGUEZ DE LA CRUZ	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-089	2/01/2024	SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-090 con radicado No.E-2024-282	2/01/2024
TÉCNICO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	VIHELKA GERALDINNE VILLAMIZAR OÑATE	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-149	13/02/2024	SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-150 con radicado No.E-2024-32574	13/02/2024
TÉCNICO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	DIANA PAOLA RODRIGUEZ URIBE		X	SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-166	22/02/2024		
TÉCNICO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	SANDRA LILIANA GUAYAMBUCO	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-184	6/03/2024	SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-200 con radicado No. E-2024-51999	13/03/2024

RELACIÓN DE PERSONAL DE OBRA							
Contrato de Obra No CO1.PCCNTR.5313251 de 2023							
PROFESIONALES CONTRATISTA	NOMBRE	CUMPLE		OFICIO APROBACION INTERVENTORIA		OFICIO REMITIDO A LA ENTIDAD	
		SI	NO	NO.	FECHA	NO.	FECHA
INSPECTOR DE OBRA	JULIAN CAMILO IBAÑEZ CAICEDO		X	SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-002	3/10/2023		
INSPECTOR DE OBRA	JOSE LUIS OROS ACEVEDO	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-016	19/10/2023	SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-017 con radicado No. E-2023-149717	23/10/2023
INSPECTOR DE OBRA	ALDAIR RIKKER VANEGAS RAMIREZ	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-005	9/10/2023	SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-017 con radicado No. E-2023-149717	23/10/2023
MAESTRO DE OBRA	CARLOS FERNANDO CIPAGAUTA RONCANCIO	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-007	10/10/2023	SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-017 con radicado No. E-2023-149717	23/10/2023
MAESTRO DE OBRA	WILSON FRANCISCO PEREZ ALONSO		X	SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-002	3/10/2023		
MAESTRO DE OBRA	RAUL PARADA AVILA	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-008	17/10/2023	SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-017 con radicado No. E-2023-149717	23/10/2023
MAESTRO DE OBRA	JOSE VICENTE MOLANO ORTIZ		X	SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-184	6/03/2024		

PERSONAL RETIRADO
PERSONAL ACTUAL APROBADO

12.5 RELACIÓN DE PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA CO1-PCCNTR.5313251

A continuación, se relaciona el personal del contrato de interventoría No. CO1-PCCNTR.5313251 de 2023, que se encuentra aprobado por el IDRD al corte del presente informe:

RELACIÓN DE PERSONAL DE INTERVENTORIA

Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.5313251 de 2023

PERSONAL ETAPA OBRA	NOMBRE	CUMPLE		OFICIO RADICADO ALSED		OFICIO APROBACION SED	
		SI	NO	NO.	FECHA	NO.	FECHA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	EDNA CONSTANZA CEPEDA	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-009 Radicado No. E-2023-147672	18/10/2023	S-2023-330854	30/10/2023
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	RONALD RICARDO LOZANO JIMENEZ	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-009 Radicado No. E-2023-147672	18/10/2023	S-2023-330854	30/10/2023
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	JAIRO HERNAN TORRES PRIETO	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-009 Radicado No. E-2023-147672	18/10/2023	S-2023-330854	30/10/2023
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	JUAN CARLOS DELGADO	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-032 Radicado No. E-2023-157727	9/11/2023		
ASESOR ESTRUCTURAL	GERMAN CAMILO ALFONSO GONZALEZ	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-009 Radicado No. E-2023-147672	18/10/2023	S-2023-330854	30/10/2023
ASESOR AMBIENTAL	LAURA SOFIA FERNANDEZ FLECHAS	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-009 Radicado No. E-2023-147672	18/10/2023	S-2023-330854	30/10/2023
ASESOR EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	LAURA SOFIA FERNANDEZ FLECHAS	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-009 Radicado No. E-2023-147672	18/10/2023	S-2023-330854	30/10/2023
Asesor en Redes Eléctricas, Telefónicas, Voz y Datos	YENNY PAOLA REYES COSTILLA	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-009 Radicado No. E-2023-147672	18/10/2023	S-2023-330854	30/10/2023
ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, DE GAS Y RED CONTRA INCENDIO	CLAUDIA PATRICIA VERGEL JIMENEZ		X	SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-009 Radicado No. E-2023-147672	18/10/2023		

RELACIÓN DE PERSONAL DE INTERVENTORIA							
Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.5313251 de 2023							
PERSONAL ETAPA OBRA	NOMBRE	CUMPLE		OFICIO RADICADO ALSED		OFICIO APROBACION SED	
		SI	NO	NO.	FECHA	NO.	FECHA
ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, DE GAS Y RED CONTRA INCENDIO	ALVARO VERGARA	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-024 Radicado No. E-2023-153759	31/10/2023	S-2023-330858	30/10/2023
PROFESIONAL DE COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN DE OBRA	JEISON ORLANDO DELGADO DUARTE	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-009 Radicado No. E-2023-147672	18/10/2023	S-2023-330854	30/10/2023
TÉCNICO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	YINETH CRUZ ARANZALEZ	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-009 Radicado No. E-2023-147672	18/10/2023	S-2023-330854	30/10/2023
INSPECTOR DE INTERVENTORÍA	ANDRES GOVANNY CORDOBA RODRIGUEZ	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-009 Radicado No. E-2023-147672	18/10/2023	S-2023-330854	30/10/2023
INSPECTOR DE INTERVENTORÍA	JEAN PAUL REYES MORALES	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-009 Radicado No. E-2023-147672	18/10/2023	S-2023-330854	30/10/2023
ASESOR JURIDICO	LINA DEL PILAR RODRIGUEZ COBOS	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-009 Radicado No. E-2023-147672	18/10/2023	S-2023-330854	30/10/2023

PERSONAL RETIRADO
PERSONAL ACTUAL APROBADO

13. REGISTRO FOTOGRÁFICO

En el **(ANEXO 05)** del presente informe se incluye el registro fotográfico efectuado por esta interventoría donde se registran las principales actividades de obra realizadas por el contratista dentro del periodo comprendido entre el 30 de enero de 2024 al 29 de febrero de 2024.

14. ITEMS NO PREVISTOS

Se realiza reunión el 05 de febrero de 2024, en compañía de la profesional de presupuestos de la entidad, apoyo a la supervisión, contratista e interventoría, a través de la cual se dan las directrices y los lineamientos contractuales para la entrega de los ítems no previstos; teniendo en cuenta esto, los ítems no previstos entregados previos a la reunión del 5 de febrero de 2024, no cumplían con lo requerido. El contratista se compromete a realizar la entrega de los ítems ajustados para ser remitidos a la entidad en debida forma.

Mediante el comunicado OB-UTGEPM2023-102-23 el contratista hace entrega de 13 ítems no previsto los cuales fueron observados por la interventoría mediante el comunicado SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-165, ya que no se adjuntaron las cotizaciones para realizar la revisión adecuada.

La interventoría mediante el comunicado SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-173 del 27 de febrero de 2024, realiza la reiteración de la entrega de los ítems no previstos subsanados, ya que en la reunión con la entidad donde se informaron los lineamientos, se realizó a comienzos del mes de febrero de 2024.

Posteriormente el contratista realiza la entrega nuevamente de los ítems mediante el comunicado OB-UTGEPM2023-109-23 del 28 de febrero de 2024, sin embargo, aún se presentan observaciones de los ítems, toda vez que en la entrega anterior, no venía completa la información.

15. BITÁCORA

Se consignan las actividades más relevantes de acuerdo con el proceso de ejecución, realizadas para el periodo comprendido entre el 30 de enero de 2023 al 29 de febrero de 2024, objeto del presente informe. En el **(ANEXO 07)** se adjuntan copias que son los soportes correspondientes a lo registrado en la bitácora de obra.

16. CORRESPONDENCIA

De acuerdo con el proceso de ejecución de las labores realizadas para el periodo comprendido entre el 30 de enero de 2023 al 29 de febrero de 2024, objeto del presente informe en el **(ANEXO 08)** se adjunta la relación de correspondencia obtenida en el transcurso del periodo.

CORRESPONDENCIA ENVIADA						
No. CONSECUTIVO	**FECHA**	**CONCEPTO**	**DIRIGIDO A:**	**OBSERVACIONES**	**ENCARGADO**	**SEGUIMIENTO**
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-131	martes, 30 de enero de 2024	Atención observaciones componente ambiental	CONTRATISTA	Se remiten observaciones	SF	Se remite vía correo electrónico el día 30-01-2024 a las 17:07 pm, para fines pertinentes.
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-132	jueves, 1 de febrero de 2024	Remisión informe semanal No. 13	SED	Se remite informe semanal No. 13	MCMM	Radicado: E-2024-24451 código de verificación 9NHT6. Se remite por ventanilla virtual del día 01-02-2024 a las 3:21 pm
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-133	lunes, 5 de febrero de 2024	Requerimiento asistencia profesional ambiental contratista	CONTRATISTA	Se remite requerimiento	SF	Se remite vía correo electrónico el día 5-02-2024 a las 09:07 Am, para fines pertinentes.
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-134	lunes, 5 de febrero de 2024	Respuesta OB-UTGEPM2023-087-23 CONCEPTO COLEGIO RODRIGO TRIANA SEDE C.	CONTRATISTA	Se remite concepto de validación	MCMM	Se remite vía correo electrónico el día 5-02-2024 a las 13:56 Am, para fines pertinentes.
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-135	lunes, 5 de febrero de 2024	Remisión análisis de precios unitarios contractuales	SED	Se entregan APU´S contractuales	MCMM	Radicado: E-2024-26971 código de verificación W002S. Se remite por ventanilla virtual del día 05-02-2024 a las 4:30 pm

CORRESPONDENCIA ENVIADA						
No. CONSECUTIVO	**FECHA**	**CONCEPTO**	**DIRIGIDO A:**	**OBSERVACIONES**	**ENCARGADO**	**SEGUIMIENTO**
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-136	lunes, 5 de febrero de 2024	Solicitud de ajustes para la presentación de apus np	CONTRATISTA	Se remitió, al contratista de forma oficial, las indicaciones realizadas por la entidad contratante para la presentación y tramite de APUS NP	DMGC	Se remite vía correo electrónico el día 6-02-2024 a las 7:19 Am, para fines pertinentes.
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-137	martes, 6 de febrero de 2024	Rta OB-UTGEPM2023-090-23 Programación Rodrigo Triana	CONTRATISTA	Se remiten observaciones de la programación de rodrigo de Triana	MCMM	Se remite vía correo electrónico el día 6-02-2024 a las 7:30 Am, para fines pertinentes.
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-138	martes, 6 de febrero de 2024	Rta OB-UTGEPM2023-094-23 Entrega NP 14 y 15	CONTRATISTA	Se solicita la entrega de los NP 14 y 15	MCMM	Se remite vía correo electrónico el día 6-02-2024 a las 8:20 Am, para fines pertinentes.
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-139	martes, 6 de febrero de 2024	Observaciones componente ambiental	CONTRATISTA	Se remiten observaciones	SF	Se remite vía correo electrónico el día 6-02-2024 a las 15:26 pm, para fines pertinentes.
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-140	martes, 6 de febrero de 2024	Observaciones componente SST	CONTRATISTA	Se remiten observaciones	SF	Se remite vía correo electrónico el día 6-02-2024 a las 16:16 pm, para fines pertinentes.
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-141	miércoles, 7 de febrero de 2024	Solicitud atención observaciones	CONTRATISTA	Se remiten observaciones	SF	Se remite vía correo electrónico el día 7-02-2024 a las 16:16 pm, para fines pertinentes.

CORRESPONDENCIA ENVIADA						
No. CONSECUTIVO	**FECHA**	**CONCEPTO**	**DIRIGIDO A:**	**OBSERVACIONES**	**ENCARGADO**	**SEGUIMIENTO**
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-142	jueves, 8 de febrero de 2024	Remisión informe semanal No. 14	SED	Se remite informe semanal No. 14	MCMM	Radicado: E-2024-29338 código de verificación EY5CP. Se remite por ventanilla virtual del día 08-02-2024 a las 8:03 am
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-143	viernes, 9 de febrero de 2024	Solicitud cambio normatividad ambiental	CONTRATISTA	Se remite solicitud	SF	Se remite vía correo electrónico el día 9-02-2024 a las 8:29 Am, para fines pertinentes.
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-144	lunes, 12 de febrero de 2024	Observaciones componente ambiental	CONTRATISTA	Se remiten observaciones	SF	Se remite vía correo electrónico el día 12-02-2024 a las 14:33 pm, para fines pertinentes.
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-145	martes, 13 de febrero de 2024	Concepto reparación bombas	CONTRATISTA	Se solicita se traslade el inconveniente	MCMM	Se remite vía correo electrónico el día 13-02-2024 a las 7:51 am, para fines pertinentes.
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-146	martes, 13 de febrero de 2024	Revisión detalles de bases y conexiones cubierta rodrigo de Triana	CONTRATISTA	Se da aval para construcción	MCMM	Se remite vía correo electrónico el día 13-02-2024 a las 11:46 am, para fines pertinentes.
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-147	martes, 13 de febrero de 2024	Solicitud atención observaciones componente ambiental	CONTRATISTA	Se remiten observaciones	SF	Se remite vía correo electrónico el día 13-02-2024 a las 13:35 pm, para fines pertinentes.
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-148	martes, 13 de febrero de 2024	Remisión informe semanal No. 15	SED	Se remite informe semanal No. 15	MCMM	Radicado: E-2024-32537 código de verificación EFAF6. Se remite por ventanilla virtual del día 13-02-2024 a las 3:53 pm

CORRESPONDENCIA ENVIADA						
No. CONSECUTIVO	**FECHA**	**CONCEPTO**	**DIRIGIDO A:**	**OBSERVACIONES**	**ENCARGADO**	**SEGUIMIENTO**
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-149	martes, 13 de febrero de 2024	Rta OB-UTGEPM2023-100-23 cambio de personal	CONTRATISTA	se da aprobación del cambio de residente y técnico SISO	MCMM	Se remite vía correo electrónico el día 13-02-2024 a las 13:50 pm, para fines pertinentes.
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-150	martes, 13 de febrero de 2024	Remisión hojas de vida personal cambio	SED	Se remite cambio de residente y técnico SISO para conocimiento	MCMM	Radicado: E-2024-32574 código de verificación V1OPK. Se remite por ventanilla virtual del día 13-02-2024 a las 5:01 pm
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-151	martes, 13 de febrero de 2024	Alcance concepto reparación de bombas - IED Esmeralda Arboleda	SED	se da alcance al concepto técnico de la reparación de las bombas	MCMM	Radicado: E-2024-32578 código de verificación HQR7D. Se remite por ventanilla virtual del día 13-02-2024 a las 5:04 pm
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-152	jueves, 15 de febrero de 2024	Rta OB-UTGEPM2023-096-23 observaciones informe mensual técnico No. 3	CONTRATISTA	Se remiten observaciones del informe mensual No. 3	MCMM	Se remite vía correo electrónico el día 15-02-2024 a las 9:42 am, para fines pertinentes.
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-153	jueves, 15 de febrero de 2024	SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-153 - Remisión informe mensual técnico No. 3 interventoría.	SED	Se remite informe mensual No. 3 técnico	MCMM	Radicado: E-2024-34867 código de verificación TNSL6. Se remite por ventanilla virtual del día 15-02-2024 a las 3:31 pm
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-154	viernes, 16 de febrero de 2024	Remisión informe SST N°3- Interventoría	SED	Se remite informe mensual para el periodo comprendido entre el 30 de diciembre al 29 de enero de 2024	SF	Radicado: E-2024-35915 código de verificación R1VQJ. Se remite por ventanilla virtual del día 16-02-2024 a las 4:38 pm

CORRESPONDENCIA ENVIADA						
No. CONSECUTIVO	**FECHA**	**CONCEPTO**	**DIRIGIDO A:**	**OBSERVACIONES**	**ENCARGADO**	**SEGUIMIENTO**
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-155	viernes, 16 de febrero de 2024	Remisión informe ambiental N°3-Interventoría	SED	Se remite informe mensual para el periodo comprendido entre el 30 de diciembre al 29 de enero de 2024	SF	Radicado: E-2024-35953 código de verificación 0Q8LB. Se remite por ventanilla virtual del día 16-02-2024 a las 5:23 pm
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-156	lunes, 19 de febrero de 2024	Observaciones componente ambiental	CONTRATISTA	Se remiten observaciones	SF	Se remite vía correo electrónico el día 19-02-2024 a las 15:21 pm, para fines pertinentes.
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-157	lunes, 19 de febrero de 2024	Remisión informe mensual No. 3 componente SST obra.	SED	Se remite informe mensual para el periodo comprendido entre el 30 de diciembre al 29 de enero de 2024	SF	Radicado: E-2024-37216 código de verificación YG6A8. Se remite por ventanilla virtual del día 19-02-2024 a las 6:40 pm
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-158	martes, 20 de febrero de 2024	Aprobación informe SST N°3	CONTRATISTA	Se remite aprobación	SF	Se remite vía correo electrónico el día 20-02-2024 a las 6:30 am, para fines pertinentes.
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-159	martes, 20 de febrero de 2024	Remisión informe semanal No. 16	SED	Se remite informe semanal No. 16	MCMM	Radicado: E-2024-37442 código de verificación COKT0. Se remite por ventanilla virtual del día 20-02-2024 a las 8:48 am
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-160	martes, 20 de febrero de 2024	Rta OB-UTGEPM2023-105-23 reconocimiento ítems ejecutados	CONTRATISTA	Se informa que no se observa ningún tipo de información de los ítems	MCMM	Se remite vía correo electrónico el día 20-02-2024 a las 11:59 am, para fines pertinentes.

CORRESPONDENCIA ENVIADA						
No. CONSECUTIVO	**FECHA**	**CONCEPTO**	**DIRIGIDO A:**	**OBSERVACIONES**	**ENCARGADO**	**SEGUIMIENTO**
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-161	miércoles, 21 de febrero de 2024	solicitud ajuste alfajías Carlos Alban Holguín	CONTRATISTA	Se solicita ajuste de alfajías	MCMM	Se remite vía correo electrónico el día 20-02-2024 a las 8:05 am, para fines pertinentes.
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-162	miércoles, 21 de febrero de 2024	Apremio por atraso villa rica y francisco miranda	CONTRATISTA	se solicita plan de contingencia por atraso	RRL	Se remite vía correo electrónico el día 21-02-2024 a las 10:02 am, para fines pertinentes.
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-163	miércoles, 21 de febrero de 2024	Rta cotización traslado de ventaneria Rodrigo de Triana	CONTRATISTA	Se remite respuesta del cobro de traslado de ventaneria	MCMM	Se remite vía correo electrónico el día 21-02-2024 a las 10:54 am, para fines pertinentes.
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-164	jueves, 22 de febrero de 2024	Solicitud ingreso de personal	CONTRATISTA	se solicita más personal para las obras	MCMM	Se remite vía correo electrónico el día 22-02-2024 a las 8:04 am, para fines pertinentes.
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-165	jueves, 22 de febrero de 2024	Revisión análisis de precios no previstos	CONTRATISTA	se emiten observaciones de los nps	MCMM	Se remite vía correo electrónico el día 22-02-2024 a las 10:59 am, para fines pertinentes.
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-166	jueves, 22 de febrero de 2024	Rta OB-UTGEPM2023-103-23 reemplazo personal técnico (técnico sst)	CONTRATISTA	no se da aprobación de la hoja de vida del personal	MCMM	Se remite vía correo electrónico el día 22-02-2024 a las 10:56 am, para fines pertinentes.
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-167	viernes, 23 de febrero de 2024	Rta OB-UTGEPM2023-106-23 Falta de personal en obra	CONTRATISTA	Se solicita ingreso de personal	MCMM	Se remite vía correo electrónico el día 23-02-2024 a las 16:17 pm, para fines pertinentes.

CORRESPONDENCIA ENVIADA						
No. CONSECUTIVO	**FECHA**	**CONCEPTO**	**DIRIGIDO A:**	**OBSERVACIONES**	**ENCARGADO**	**SEGUIMIENTO**
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-168	lunes, 26 de febrero de 2024	Observaciones componente ambiental	CONTRATISTA	Se remiten observaciones	SF	Se remite vía correo electrónico el día 26-02-2024 a las 14:21 pm, para fines pertinentes.
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-169	martes, 27 de febrero de 2024	Aprobación informe ambiental N°3	CONTRATISTA	Se remite aprobación	SF	Se remite vía correo electrónico el día 27-02-2024 a las 8:58 am, para fines pertinentes.
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-170	martes, 27 de febrero de 2024	Remisión informe mensual No. 3 AMBIENTAL Obra	SED	Se remite informe mensual para el periodo comprendido entre el 30 de diciembre al 29 de enero de 2024	SF	Radicado: E-2024-42147 código de verificación FRKO0. Se remite por ventanilla virtual del día 27-02-2024 a las 9:18 am
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-171	martes, 27 de febrero de 2024	Solicitud entrega de programación de obra Rodrigo de Triana	CONTRATISTA	Se solicita programación de obra	MCMM	Se remite vía correo electrónico el día 27-02-2024 a las 10:00 am, para fines pertinentes.
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-172	martes, 27 de febrero de 2024	Solicitud ajuste de presupuestos de obra	CONTRATISTA	Se solicita la entrega de los presupuestos actualizados	MCMM	Se remite vía correo electrónico el día 27-02-2024 a las 10:21 am, para fines pertinentes.
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-173	martes, 27 de febrero de 2024	Reiteración entrega de análisis de precios no previstos ajustados.	CONTRATISTA	Se solicita la entrega de los no previstos subsanados	MCMM	Se remite vía correo electrónico el día 27-02-2024 a las 10:42 am, para fines pertinentes.
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-174	martes, 27 de febrero de 2024	Aprobación informe técnico N°3	CONTRATISTA	Se da aprobación del informe mensual No. 3 de obra	MCMM	Se remite vía correo electrónico el día 27-02-2024 a las 10:52 am, para fines pertinentes.

CORRESPONDENCIA ENVIADA						
No. CONSECUTIVO	**FECHA**	**CONCEPTO**	**DIRIGIDO A:**	**OBSERVACIONES**	**ENCARGADO**	**SEGUIMIENTO**
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-175	martes, 27 de febrero de 2024	Remisión informe mensual No. 3 componente técnico obra	SED	Se remite informe mensual No 3 de obra	MCMM	Radicado: E-2024-42283 código de verificación BXAXI. Se remite por ventanilla virtual del día 27-02-2024 a las 11:04 am
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-176	martes, 27 de febrero de 2024	Remisión informe semanal No. 17	SED	Se remite informe semanal No. 17	MCMM	Radicado: E-2024-42312 código de verificación LT0K0. Se remite por ventanilla virtual del día 27-02-2024 a las 11:27 am
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-177	martes, 27 de febrero de 2024	Remisión acta parcial de obra No. 3	SED	Se remite acta parcial	MCMM	Radicado: E-2024-42790 código de verificación I7LXJ. Se remite por ventanilla virtual del día 27-02-2024 a las 05:43 pm
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-178	martes, 27 de febrero de 2024	Remisión acta parcial de interventoría No. 3	SED	Se remite acta parcial	MCMM	Radicado: E-2024-42768 código de verificación Q7S08. Se remite por ventanilla virtual del día 27-02-2024 a las 05:03 pm

CORRESPONDENCIA RECIBIDA				
No. CONSECUTIVO	**FECHA**	**CONCEPTO**	**OBSERVACIONES**	**RESPUESTA**
OB-UTGEPM2023-091-23	30/1/2024	Entrega muestra de piso	Se remite para revisión y aprobación	Se archiva, es para conocimiento

CORRESPONDENCIA RECIBIDA				
No. CONSECUTIVO	**FECHA**	**CONCEPTO**	**OBSERVACIONES**	**RESPUESTA**
OB-UTGEPM2023-092-23	1/2/2024	Ppto obras adicionales	Se entrega presupuesto de las obras adicionales	
OB-UTGEPM2023-093-23	2/2/2024	Pruebas de tinta soldadura	Se entrega prueba de tinta de la estructura	
OB-UTGEPM2023-094-23	3/2/2024	Rta 120 NP	Se da respuesta a las observaciones realizadas	Se da respuesta mediante comunicado SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-138 el día 6-02-2024
OB-UTGEPM2023-095-23	7/2/2024	Piso caucho	Se entrega la documentación solicitada	
OB-UTGEPM2023-096-24	9/1/2024	Inf SST No. 3	Se remite para revisión y aprobación	
OB-UTGEPM2023-096-24	9/1/2024	Inf No. 3	Se remite para revisión y aprobación	Se da respuesta mediante comunicado SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-152 el día 15-02-2024
UB-UTGEPM2023-097-23	12/2/2024	Inf equipos bombeo	Se entrega diagnóstico elaborado por el proveedor	
UB-UTGEPM2023-098-23	12/2/2024	Concepto cubierta IED José	Se entrega concepto estructural de la cubierta	
UB-UTGEPM2023-099-23	12/2/2024	Subsanación observaciones corte 2	Se subsanan las reacciones realizadas	
OB-UTGEPM2023-100-23	13/2/2024	H.V reemplazo personal técnico	Se remite para revisión y aprobación	
OB-UTGEPM2023-101-23	16/2/2024	Hallazgo frente Carlos Alban	Se solicita suspender actividades en el bloque C	
OB-UTGEPM2023-102-23	16/2/2024	Entrega NP con ajustes	Observaciones NP	Se da respuesta mediante comunicado SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-165 el día 22-02-2024
OB-UTGEPM2023-103-23	16/2/2024	H.V reemplazo social	Se remite para revisión y aprobación	Se da respuesta mediante comunicado SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-166 el día 22-02-2024
OB-UTGEPM2023-105-23	16/2/2024	Solicitud reconocimiento ítems	Se solicita se evalúen las actividades ejecutadas	

CORRESPONDENCIA RECIBIDA				
No. CONSECUTIVO	**FECHA**	**CONCEPTO**	**OBSERVACIONES**	**RESPUESTA**
OB-UTGEPM2023-106-23	22/2/2024	Rta 164	Se da respuesta a lo solicitado	Se da respuesta mediante comunicado SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-167 el día 23-02-2024
OB-UTGEPM2023-107-23	27/2/2024	Corte de obra No. 3	Se remite para revisión y aprobación	
OB-UTGEPM2023-109-23	28/2/2024	Rta 165	Se da respuesta a cada una de las observaciones	Se da respuesta mediante comunicado SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-179 el día 1-03-2024
OB-UTGEPM2023-110-23	28/2/2024	Programación y ppto	Se remite para revisión y aprobación	
OB-UTGEPM2023-111-23	28/2/2024	Ppto Laurel cera	Se remite para revisión y aprobación	
OB-UTGEPM2023-112-23	28/2/2024	Ajuste concepto cubierta	Se entrega concepto ajustado.	Se da respuesta mediante comunicado SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-181 el día 4-03-2024

17. AVANCE FINANCIERO Y CONTROL PRESUPUESTAL

De acuerdo con el proceso de ejecución de las labores realizadas para el periodo comprendido el 30 de enero de 2024 al 29 de febrero de 2023 objeto del presente informe, a la fecha del presente informe se han tramitado actas parciales.

CONTRATO DE OBRA - UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1								
ACTA NO.	**PERIODO**	**VALOR DIRECTO**	**AIU**	**VALOR TOTAL**	**VALOR PAGADO**	**ACUMULADO PAGADO**	**SALDO**	**PORCENTAJE DE AVANCE**
1	30/10/2023 29/11/2023	$ 784.157.092	$ 217.211.514	$ 1.001.368.607	$ 1.001.368.607	$ 1.001.368.607	$ 5.736.797.460	14,86%
2	30/11/2023 29/01/2024	$ 237.042.929	$ 65.660.891	$ 302.703.820,00	$ 302.703.820,00	$ 1.304.072.427	$ 5.434.093.640	4.49%
3	30/01/2024 29/02/2024	$ 381.019.160	$ 105.542.307	$ 486.561.467,00	$ 486.561.467,00	$ 1.790.633.894	$ 4.947.532.173	7,22%
	TOTALES	$ 1.402.219.181	$ 388.414.713	$ 1.790.633.894	$ 1.790.633.894,00	$ 1.790.633.894	$ 4.947.532.173	26,57%

CONTRATO DE INTERVENTORIA - CONSORCIO SANTA MARIA 022							
ACTA NO.	**PERIODO**	**VALOR SIN IVA**	**IVA**	**VALOR TOTAL**	**ACUMULADO**	**SALDO**	**PORCENTAJE COBRADO**
1	30/10/2023 29/11/2023	$ 59.803.813	$ 11.362.725	$ 71.166.538	$ 71.166.538	$ 423.914.049	14,12%
2	30/11/2023 29/01/2024	$ 18.078.101	$ 3.434.839	$ 21.512.940	$ 92.679.478	$ 411.401.109	4,27%
3	30/01/2024 29/02/2024	$ 29.058.462	$ 5.521.108	$ 34.579.569	$ 127.259.047	$ 376.821.540	6,86%
	TOTALES	$ 106.940.376	$ 20.318.671	$ 127.259.047	$ 127.259.047	$ 376.821.540	25,25%

COLEGIO	PRESUPUESTO INICIAL INCLUYE AIU
MANUEL CEPEDA VARGAS C	$194.622.636
MANUEL CEPEDA VARGAS A	$151.182.427
INSTITUTO TECNICO RODRIGO DE TRIANA	$344.901.566
VILLA RICA	$191.848.028
FRANCISCO DE MIRANDA	$526.854.850
MANUEL ZAPATA OLIVELLA	$249.145.906
CARLOS ALBAN HOLGUIN	$1.178.347.276
JORGE ISAACS	$209.535.090
RURAL LA CONCEPCION	$253.510.561
JOSE ANTONIO GALAN	$543.111.194
BOSANOVA	$158.793.260
SAN BERNARDINO	$983.871.679
MOTORISTA	$214.029.550
DILE	$364.078.581
TOTAL	**$5.563.832.604**

VALOR TOTAL CONTRATO	$6.738.166.067,00
VALOR OBRA CIVIL	$6.330.812.340
VALOR EMERGENCIAS	$407.353.727
DIFERENCIA (VALOR POR DEFINIR FRENTES CONTRACTUALES)	$ 766.979.735,81

18. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La Interventoría CONSORCIO SANTA MARIA 022 ejerció permanentemente seguimiento, a las actividades técnicas, administrativas, jurídicas, financieras y ambientales para cada uno de los procesos constructivos que se llevan a cabo en cada uno de los frentes priorizados, para garantizar el normal desarrollo de la obra.

- Esta Interventoría realiza los comités de seguimiento semanales, donde se manifiesta al contratista los compromisos para terminar cada uno de los frentes de obra.

- Se realizo revisión de cada una de las actividades ejecutadas por el Contratista de obra con registro Fotográfico de todas las áreas donde se realizaron actividades

- Se le solicito al contratista realizar las actividades pendientes que a la fecha no se han iniciado, al igual que dar inicio con los cinco (05) frente de obra que se encuentran pendientes por iniciar.

- Se le solicitó al contratista de obra de atender las emergencias presentadas en cada uno de los colegios priorizados por la supervisión.

- Se remitió informe de presunto incumplimiento, toda vez que se presentan atrasos de obra del 6% en el avance general del contrato.

- El personal de Interventoría estuvo presente a todo momento revisando las actividades que realizo el contratista de obra para revisar que se realizaran bien y que los materiales utilizados fueran de buena calidad.

- Se recomienda dinamizar el equipo de trabajo para optimizar el avance de obra, teniendo en cuenta los atrasos que se han venido presentando, causados por la ausencia de personal y falta de materiales.

- Dada la problemática de orden público y seguridad ciudadana del sector de la ciudad donde se ubican las sedes educativas priorizadas para su intervención y que puede afectar el desarrollo del contrato, se recomienda gestionar con las directivas de cada colegio, un espacio dentro de la sede educativa a intervenir, con buena seguridad para el almacén y el equipo administrativo de obra.

CONSORCIO SANTA MARIA 022	CONTROL DE LLUVIAS	CODIGO:	FS-CGE-30
		VERSIÓN:	1
		VIGENCIA:	2023-12-31

CONTRATO DE OBRA No:	C01-PCCNTR 5305583
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL GEPM-2023-1
OBJETO:	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION.MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIOS GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS
CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	No. CO1.PCCNTR.5313251
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022
OBJETO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
COLEGIO:	**FRANCISCO MIRANDA**
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL:	**30 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO**

FECHA	CLIMA
30 DE ENERO	SOLEADO
31 DE ENERO	SOLEADO
1 DE FEBRERO	LLUVIAS EN LA TARDE DESDE LAS 2:00 HASTA LAS 3:30 PM
2 DE FEBRERO	NUBLADO
3 DE FEBRERO	LLUVIAS EN LA MAÑANA DESDE 9:30 HASTA 10:00
4 DE FEBRERO	DOMINGO SIN TRABAJO
5 DE FEBRERO	LLUVIAS EN LA MAÑANA DESDE 8:30 HASTA 9:30
6 DE FEBRERO	LLUVIAS EN LA TARDE DESDE LAS 3:00 HASTA LAS 3:45 PM
7 DE FEBRERO	SOLEADO
8 DE FEBRERO	SOLEADO
9 DE FEBRERO	SOLEADO
10 DE FEBRERO	SOLEADO
11 DE FEBRERO	DOMINGO SIN TRABAJO
12 DE FEBRERO	SOLEADO
13 DE FEBRERO	SOLEADO
14 DE FEBRERO	SOLEADO
15 DE FEBRERO	SOLEADO
16 DE FEBRERO	NUBLADO
17 DE FEBRERO	SOLEADO
18 DE FEBRERO	DOMINGO SIN TRABAJO
19 DE FEBRERO	SOLEADO
20 DE FEBRERO	SOLEADO
21 DE FEBRERO	SOLEADO
22 DE FEBRERO	SOLEADO
23 DE FEBRERO	SOLEADO
24 DE FEBRERO	SOLEADO
25 DE FEBRERO	DOMINGO SIN TRABAJO
26 DE FEBRERO	SOLEADO
27 DE FEBRERO	SOLEADO
28 DE FEBRERO	SOLEADO
29 DE FEBRERO	SOLEADO

Firma: 

Nombre: RONALD LOZANO

****RESIDENTE DE INTERVENTORIA**

CONSORCIO SANTA MARIA 022	CONTROL DE LLUVIAS	CÓDIGO:	FS-CGE-30
		VERSIÓN:	1
		VIGENCIA:	2023-12-31

CONTRATO DE OBRA No:	C01-PCCNTR 5305583
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL GEPM-2023-1
OBJETO:	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION.MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIOS GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS
CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	No. CO1.PCCNTR.5313251
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022
OBJETO:	"INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
COLEGIO:	**MANUEL OLIVELLA**
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL:	**30 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO**

FECHA	CLIMA
30 DE ENERO	SOLEADO
31 DE ENERO	SOLEADO
1 DE FEBRERO	LLUVIAS EN LA TARDE DESDE LAS 2:00 HASTA LAS 3:30 PM
2 DE FEBRERO	NUBLADO
3 DE FEBRERO	LLUVIAS EN LA MAÑANA DESDE 9:30 HASTA 10:00
4 DE FEBRERO	DOMINGO SIN TRABAJO
5 DE FEBRERO	LLUVIAS EN LA MAÑANA DESDE 8:30 HASTA 9:30
6 DE FEBRERO	LLUVIAS EN LA TARDE DESDE LAS 3:00 HASTA LAS 3:45 PM
7 DE FEBRERO	SOLEADO
8 DE FEBRERO	SOLEADO
9 DE FEBRERO	SOLEADO
10 DE FEBRERO	SOLEADO
11 DE FEBRERO	DOMINGO SIN TRABAJO
12 DE FEBRERO	SOLEADO
13 DE FEBRERO	SOLEADO
14 DE FEBRERO	SOLEADO
15 DE FEBRERO	SOLEADO
16 DE FEBRERO	NUBLADO
17 DE FEBRERO	SOLEADO
18 DE FEBRERO	DOMINGO SIN TRABAJO
19 DE FEBRERO	SOLEADO
20 DE FEBRERO	SOLEADO
21 DE FEBRERO	SOLEADO
22 DE FEBRERO	SOLEADO
23 DE FEBRERO	SOLEADO
24 DE FEBRERO	SOLEADO
25 DE FEBRERO	DOMINGO SIN TRABAJO
26 DE FEBRERO	SOLEADO
27 DE FEBRERO	SOLEADO
28 DE FEBRERO	SOLEADO
29 DE FEBRERO	SOLEADO

Firma: 

Nombre: RONALD LOZANO

****RESIDENTE DE INTERVENTORIA**

CONSORCIO SANTA MARIA 022	CONTROL DE LLUVIAS	CÓDIGO:	FS-CGE-30
		VERSION:	1
		VIGENCIA:	2023-12-31

CONTRATO DE OBRA No:	C01-PCCNTR 5305583
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL GEPM-2023-1
OBJETO:	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION.MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIOS GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS
CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	No. CO1.PCCNTR.5313251
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022
OBJETO:	"INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
COLEGIO:	**MANUEL CEPEDA SEDE C**
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL:	**30 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO**

FECHA	CLIMA
30 DE ENERO	SOLEADO
31 DE ENERO	SOLEADO
1 DE FEBRERO	SOLEADO
2 DE FEBRERO	SOLEADO
3 DE FEBRERO	LLUVIAS EN LA TARDE DESDE 2:00 HASTA LAS 4:00
4 DE FEBRERO	DOMINGO DIA SIN TRABAJO
5 DE FEBRERO	LLUVIAS EN LA TARDE DESDE 12:30 HASTA LAS 2:00
6 DE FEBRERO	NUBLADO
7 DE FEBRERO	NUBLADO
8 DE FEBRERO	NUBLADO
9 DE FEBRERO	NUBLADO
10 DE FEBRERO	SOLEADO
11 DE FEBRERO	DOMINGO DIA SIN TRABAJO
12 DE FEBRERO	SOLEADO
13 DE FEBRERO	SOLEADO
14 DE FEBRERO	SOLEADO
15 DE FEBRERO	NUBLADO
16 DE FEBRERO	SOLEADO
17 DE FEBRERO	SOLEADO
18 DE FEBRERO	DOMINGO DIA SIN TRABAJO
19 DE FEBRERO	SOLEADO
20 DE FEBRERO	SOLEADO
21 DE FEBRERO	SOLEADO
22 DE FEBRERO	SOLEADO
23 DE FEBRERO	SOLEADO
24 DE FEBRERO	SOLEADO
25 DE FEBRERO	DOMINGO DIA SIN TRABAJO
26 DE FEBRERO	SOLEADO
27 DE FEBRERO	SOLEADO
28 DE FEBRERO	SOLEADO
29 DE FEBRERO	SOLEADO

Firma: 

Nombre: RONALD LOZANO

****RESIDENTE DE INTERVENTORIA**

CONSORCIO SANTA MARIA 022	CONTROL DE LLUVIAS	CÓDIGO:	FS-CGE-30
		VERSIÓN:	1
		VIGENCIA:	2023-12-31

CONTRATO DE OBRA No:	C01-PCCNTR 5305583
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL GEPM-2023-1
OBJETO:	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION.MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIOS GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS
CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	No. CO1.PCCNTR.5313251
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022
OBJETO:	"INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
COLEGIO:	**VILLA RICA**
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL:	**30 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO**

FECHA	CLIMA
30 DE ENERO	SOLEADO
31 DE ENERO	SOLEADO
1 DE FEBRERO	LLUVIAS EN LA TARDE DESDE LAS 2:30 HASTA LAS 3:30 PM
2 DE FEBRERO	NUBLADO
3 DE FEBRERO	LLUVIAS EN LA MAÑANA DESDE 8:30 HASTA 9:30
4 DE FEBRERO	DOMINGO SIN TRABAJO
5 DE FEBRERO	LLUVIAS EN LA MAÑANA DESDE 8:30 HASTA 9:30
6 DE FEBRERO	LLUVIAS EN LA TARDE DESDE LAS 3:00 HASTA LAS 4:00 PM
7 DE FEBRERO	NUBLADO
8 DE FEBRERO	NUBLADO
9 DE FEBRERO	NUBLADO
10 DE FEBRERO	SOLEADO
11 DE FEBRERO	DOMINGO SIN TRABAJO
12 DE FEBRERO	SOLEADO
13 DE FEBRERO	SOLEADO
14 DE FEBRERO	SOLEADO
15 DE FEBRERO	NUBLADO
16 DE FEBRERO	NUBLADO
17 DE FEBRERO	SOLEADO
18 DE FEBRERO	DOMINGO SIN TRABAJO
19 DE FEBRERO	SOLEADO
20 DE FEBRERO	SOLEADO
21 DE FEBRERO	SOLEADO
22 DE FEBRERO	SOLEADO
23 DE FEBRERO	SOLEADO
24 DE FEBRERO	SOLEADO
25 DE FEBRERO	DOMINGO SIN TRABAJO
26 DE FEBRERO	SOLEADO
27 DE FEBRERO	SOLEADO
28 DE FEBRERO	SOLEADO
29 DE FEBRERO	SOLEADO

Firma:

Nombre: RONALD LOZANO

****RESIDENTE DE INTERVENTORIA**

CONSORCIO SANTA MARIA 022	CONTROL DE LLUVIAS	CÓDIGO:	FS-CGE-30
		VERSIÓN:	1
		VIGENCIA:	2023-12-31

CONTRATO DE OBRA No:	C01-PCCNTR 5305583
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL GEPM-2023-1
OBJETO:	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION.MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIOS GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS
CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	No. CO1.PCCNTR.5313251
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022
OBJETO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
COLEGIO:	**RODRIGO DE TRIANA**
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL:	**30 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO**

FECHA	CLIMA
30 DE ENERO	SOLEADO
31 DE ENERO	SOLEADO
1 DE FEBRERO	LLUVIAS EN LA TARDE DESDE LAS 2:30 HASTA LAS 3:30 PM
2 DE FEBRERO	NUBLADO
3 DE FEBRERO	LLUVIAS EN LA MAÑANA DESDE 8:30 HASTA 9:30
4 DE FEBRERO	DOMINGO SIN TRABAJO
5 DE FEBRERO	LLUVIAS EN LA MAÑANA DESDE 8:30 HASTA 9:30
6 DE FEBRERO	LLUVIAS EN LA TARDE DESDE LAS 3:00 HASTA LAS 4:00 PM
7 DE FEBRERO	NUBLADO
8 DE FEBRERO	NUBLADO
9 DE FEBRERO	NUBLADO
10 DE FEBRERO	SOLEADO
11 DE FEBRERO	DOMINGO SIN TRABAJO
12 DE FEBRERO	SOLEADO
13 DE FEBRERO	SOLEADO
14 DE FEBRERO	SOLEADO
15 DE FEBRERO	NUBLADO
16 DE FEBRERO	NUBLADO
17 DE FEBRERO	SOLEADO
18 DE FEBRERO	DOMINGO SIN TRABAJO
19 DE FEBRERO	SOLEADO
20 DE FEBRERO	SOLEADO
21 DE FEBRERO	SOLEADO
22 DE FEBRERO	SOLEADO
23 DE FEBRERO	SOLEADO
24 DE FEBRERO	SOLEADO
25 DE FEBRERO	DOMINGO SIN TRABAJO
26 DE FEBRERO	SOLEADO
27 DE FEBRERO	SOLEADO
28 DE FEBRERO	SOLEADO
29 DE FEBRERO	SOLEADO

Firma: 

Nombre: RONALD LOZANO

****RESIDENTE DE INTERVENTORIA**

CONSORCIO SANTA MARIA 022	CONTROL DE LLUVIAS	CÓDIGO:	FS-CGE-30
		VERSIÓN:	1
		VIGENCIA:	2023-12-31

CONTRATO DE OBRA No:	C01-PCCNTR 5305583
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL GEPM-2023-1
OBJETO:	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION.MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIOS GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS
CONTRATO DE INTERVENTORIA	No. 3443 de 2022
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022
OBJETO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
COLEGIO:	**CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C (SAN JOSÉ)**
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE	**30 DE ENERO DE 2024 AL 29 DE FEBRERO DE 2024**

FECHA	CLIMA
30 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
31 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
1 DE FEBRERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
2 DE FEBRERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
3 DE FEBRERO DE 2024	MAÑANA CON LLUVIA FUERTE
5 DE FEBRERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE NUBLADA Y LLUVIOSA
6 DE FEBRERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
7 DE FEBRERO DE 2024	MAÑANA NUBLADA -TARDE NUBLADA
8 DE FEBRERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE NUBLADA
9 DE FEBRERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE NUBLADA
10 DE FEBRERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA
12 DE FEBRERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA Y NUBLADA
13 DE FEBRERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
14 DE FEBRERO DE 2024	MAÑANA NUBLADA -TARDE NUBLADA
15 DE FEBRERO DE 2024	MAÑANA NUBLADA -TARDE NUBLADA
16 DE FEBRERO DE 2024	MAÑANA NUBLADA -TARDE SOLEADA
17 DE FEBRERO DE 2024	MAÑANA NUBLADA
19 DE FEBRERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
20 DE FEBRERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
21 DE FEBRERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE NUBLADA
22 DE FEBRERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
23 DE FEBRERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
24 DE FEBRERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA
26 DE FEBRERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
27 DE FEBRERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
28 DE FEBRERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
29 DE FEBRERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA

Firma: Juan Carlos Delgado Correal

CONSORCIO SANTA MARIA 022

Nombre: Arq. JUAN CARLOS DELGADO CORREAL

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	CONTROL DE LLUVIAS	CÓDIGO:	FS-CGE-30
		VERSIÓN:	1
		VIGENCIA:	2023-12-31

CONTRATO DE OBRA No:	C01-PCCNTR 5305583
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL GEPM-2023-1
OBJETO:	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION.MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIOS GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS
CONTRATO DE INTERVENTORIA	No. 3443 de 2022
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022
OBJETO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
COLEGIO:	**JORGE ISAACS I.E.D. SEDE PRINCIPAL**
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE	**30 DE ENERO DE 2024 AL 29 DE FEBRERO DE 2024**

FECHA	CLIMA
30 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
31 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
1 DE FEBRERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
2 DE FEBRERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
3 DE FEBRERO DE 2024	MAÑANA CON LLUVIA FUERTE
5 DE FEBRERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE NUBLADA Y LLUVIOSA
6 DE FEBRERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
7 DE FEBRERO DE 2024	MAÑANA NUBLADA -TARDE NUBLADA
8 DE FEBRERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE NUBLADA
9 DE FEBRERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE NUBLADA
10 DE FEBRERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA
12 DE FEBRERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA Y NUBLADA
13 DE FEBRERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
14 DE FEBRERO DE 2024	MAÑANA NUBLADA -TARDE NUBLADA
15 DE FEBRERO DE 2024	MAÑANA NUBLADA -TARDE NUBLADA
16 DE FEBRERO DE 2024	MAÑANA NUBLADA -TARDE SOLEADA
17 DE FEBRERO DE 2024	MAÑANA NUBLADA
19 DE FEBRERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
20 DE FEBRERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
21 DE FEBRERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE NUBLADA
22 DE FEBRERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
23 DE FEBRERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
24 DE FEBRERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA
26 DE FEBRERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
27 DE FEBRERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
28 DE FEBRERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
29 DE FEBRERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA

Firma: Juan Carlos Delgado Correal

CONSORCIO SANTA MARIA 022

Nombre: Arq. JUAN CARLOS DELGADO CORREAL

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	CONTROL DE LLUVIAS	CÓDIGO:	FS-CGE-30
		VERSIÓN:	1
		VIGENCIA:	2023-12-31

CONTRATO DE OBRA No:	C01-PCCNTR 5305583
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL GEPM-2023-1
OBJETO:	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION.MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIOS GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS
CONTRATO DE INTERVENTORIA	No. 3443 de 2022
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022
OBJETO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
COLEGIO:	**SAN BERNANDINO I.E.D. SEDE PRINCIPAL**
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE	**30 DE ENERO DE 2024 AL 29 DE FEBRERO DE 2024**

FECHA	CLIMA
30 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
31 DE ENERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
1 DE FEBRERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
2 DE FEBRERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
3 DE FEBRERO DE 2024	MAÑANA CON LLUVIA FUERTE
5 DE FEBRERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE NUBLADA Y LLUVIOSA
6 DE FEBRERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
7 DE FEBRERO DE 2024	MAÑANA NUBLADA -TARDE NUBLADA
8 DE FEBRERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE NUBLADA
9 DE FEBRERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE NUBLADA
10 DE FEBRERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA
12 DE FEBRERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA Y NUBLADA
13 DE FEBRERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
14 DE FEBRERO DE 2024	MAÑANA NUBLADA -TARDE NUBLADA
15 DE FEBRERO DE 2024	MAÑANA NUBLADA -TARDE NUBLADA
16 DE FEBRERO DE 2024	MAÑANA NUBLADA -TARDE SOLEADA
17 DE FEBRERO DE 2024	MAÑANA NUBLADA
19 DE FEBRERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
20 DE FEBRERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
21 DE FEBRERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE NUBLADA
22 DE FEBRERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
23 DE FEBRERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
24 DE FEBRERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA
26 DE FEBRERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
27 DE FEBRERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
28 DE FEBRERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
29 DE FEBRERO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA

Firma: Juan Carlos Delgado Correal

CONSORCIO SANTA MARIA 022

Nombre: Arq. JUAN CARLOS DELGADO CORREAL

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

FORMULARIO ÚNICO DE TRÁMITES

BOGOTÁ Secretaría de Educación

Consulta web

Volver a consultar

RADICACION ENTRADA NÚMERO E-2024-29338

ESTADO ACTUAL **RADICADO**

Radicación | Reparto y Gestión | En Trámite | Finalizado

TRÁMITE ESTÁ AQUÍ

Días hábiles del trámite: 15

Días hábiles transcurridos: 0

Tiempo legal del trámite

Tiempo que lleva su proceso

Historial

DETALLE RADICADO

Radicador	SISTEMA FUT
Fecha de Radicación	08/02/2024
No. Origen	
Documentos Referenciados	
Datos del Solicitante	
Entidad/Origen	RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Documento	79573492
Teléfono	7653016
Celular	3013942384
Correo Electrónico	proyectos@soliunsas.com
Dirección	KR 70 C #48-55 NORMANDIA
Ciudad	BOGOTÁ, D.C.
País	COLOMBIA
Dependencias Responsables	
OFICINA VIRTUAL DE SERVICIO AL CIUDADANO	
Copias	
Información Adicional	
Asunto	Radicado desde el FUT. Tipo ciudadano solicitante: Contactenos. Trámite: VENTANILLA DE RADICACIÓN VIRTUAL. ¿Cómo se enteró de nosotros? = Recomendación, Asunto de la Petición = SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-142 - Remision informe semanal No. 14, Describa su Petición: Señor ciudadano recuerde registrar una descripción completa de su solicitud, clara y detallada, con datos relevantes como (localidad, nombre del colegio, grado, número de documento de identidad, nombre completo de los estudiantes, etc.), o los datos que considere pertinentes de acuerdo con el tipo de petición que radique a la entidad, con el objetivo de dar trámite de manera completa. = SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-142 - Remision informe semanal No. 14
No. Folios	0
Anexos	
Documentos Adjuntos	
E-2024-29338_1.pdf	

Para una mejor experiencia, por favor utilice Internet Explorer Edge, Opera, Google Chrome y Mozilla Firefox. V1.1.1

EDUCACIÓNBOGOTÁ
Secretaría de Educación del Distrito

Radicados Relacionados

Volver a consultar

Para una mejor experiencia, por favor utilice Internet Explorer Edge, Opera, Google Chrome y Mozilla Firefox. V1.1.1

EDUCACIÓNBOGOTÁ
Secretaría de Educación del Distrito

SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-142

Bogotá D.C., 08 de febrero de 2024

Señores
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
Atn. Enrique Campos
Apoyo a la Supervisión
Bogotá D.C.

Referencia: **Contrato de Interventoría** cuyo objeto es: **"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS" GRUPO 8".**

Asunto: Remisión informe semanal No. 14

Cordial Saludo,

En cumplimiento de nuestras obligaciones, por medio de la presente nos permitimos remitir el informe semanal de interventoría No. 14, correspondiente al periodo comprendido entre el 29 de enero al 04 de febrero de 2024 para el contrato descrito en la referencia.

Cordialmente,



RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal

Anexos: (35) folios.
Con copia: No aplica.
Elaboró: MCMM
Revisó: No aplica

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

SECRETARIA DE EDUCACION

			14	Interventor:	CONSORCIO SANTA MARIA 022
29/01/2024	al	4/02/2024			

1. Datos Generales

Nombre: **Localidad:**

NOMBRE	LOCALIDAD
COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C	KENNEDY
COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE A	KENNEDY
COLEGIO RODRIGO DE TRIANA	KENNEDY
COLEGIO VILLA RICA	KENNEDY
COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA	KENNEDY
COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA	KENNEDY
COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN	BOSA
COLEGIO JORGE ISAAC	BOSA
COLEGIO RURAL LA CONCEPCION	BOSA
COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN	BOSA
COLEGIO BOSANOVA	BOSA
BERNARDINO	BOSA
COLEGIO MOTORISTA	BOSA
COLEGIO DILE BOSA	BOSA
EMERGENCIAS	BOSA-KENNEDY

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No. **No. CO1.PCCNTR.5305583**

Objeto: Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: **UNION TEMPORAL GEPM 2023-1**

F.I.		PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23		8 MESES	29-jun-24	N.A.	29-jun-24	N.A	N.A	N.A	N.A

		Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:	$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 :	$ -						
Anticipo:	$ -						
Retegarantía:	$ -						
	Neto Acta						
	Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. **No. CO1.PCCNTR.5313251**

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista:			**CONSORCIO SANTA MARIA 022**							
F.I.		PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.		
30-oct-23		9 MESES	29-iul-24	N.A.	29-iul-24	N.A	N.A	N.A		
				Acta 1	**Acta 2**	**Acta 3**	**Acta 4**	**Acta 5**	**Acta 6**	
Valor Contrato:			$ 504.080.587,00							
Adición:			$ -							
Anticipo:			$ -							
Retegarantía:			$ -							
			Neto Acta							
			Acumulado							

4.	**Programación.**			Semana No.	**14**	Fecha de corte:	4-feb-24			
				Ppto.			% Ejecución Acumulado			
N°	**Capítulos:**	**LOCALIDAD**	**Fecha inicio/Final**		**Valor**	**%/Total**	**Prog.**	**Real**	**Diferencia**	**% Inversión**
1	COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C	KENNEDY	30-oct-23	27-feb-24	$ 146.032.222,78	**2,31%**	90,00%	75,16%	-14,84%	$ 109.757.819
2	COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE A	KENNEDY	30-oct-23	26-ene-24	$ 151.182.427,19	**2,39%**	100,00%	100,00%	0,00%	$ 151.182.427
3	COLEGIO RODRIGO DE TRIANA	KENNEDY	14-nov-23	18-mar-24	$ 302.346.904,53	**4,78%**	56,00%	19,60%	-36,40%	$ 59.257.326
4	COLEGIO VILLA RICA	KENNEDY	7-nov-23	15-mar-24	$ 191.848.028,49	**3,03%**	66,00%	36,22%	-29,78%	$ 69.487.356
5	COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA	KENNEDY	7-nov-23	14-mar-24	$ 625.974.903,24	**9,89%**	79,00%	37,90%	-41,10%	$ 237.244.488
6	COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA	KENNEDY	20-nov-23	19-mar-24	$ 277.546.809,97	**4,38%**	64,00%	83,11%	19,11%	$ 230.669.154
7	COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN	BOSA	30-oct-23	31-may-24	$ 1.178.347.275,61	**18,61%**	17,57%	28,31%	10,74%	$ 333.590.114
8	COLEGIO JORGE ISAAC	BOSA	7-nov-23	6-ene-23	$ 209.535.090,29	**3,31%**	100,00%	90,60%	-9,40%	$ 189.838.792
9	COLEGIO RURAL LA CONCEPCION	BOSA	30-oct-23	29-jun-24	$ 253.510.561,49	**4,00%**	0,00%	0,00%	0,00%	$ -
10	COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN	BOSA	30-oct-23	29-jun-24	$ 543.111.193,70	**8,58%**	0,00%	0,00%	0,00%	$ -
11	COLEGIO BOSANOVA	BOSA	30-oct-23	29-jun-24	$ 158.793.259,67	**2,51%**	0,00%	0,00%	0,00%	$ -
12	COLEGIO SAN BERNARDINO	BOSA	30-oct-23	1-mar-24	$ 983.871.679,46	**15,54%**	86,88%	66,75%	-20,13%	$ 656.734.346
13	COLEGIO MOTORISTA	BOSA	30-oct-23	29-jun-24	$ 214.029.550,15	**3,38%**	0,00%	0,00%	0,00%	$ -
14	COLEGIO DILE BOSA	BOSA	30-oct-23	29-jun-24	$ 364.078.580,55	**5,75%**	0,00%	0,00%	0,00%	$ -

15	EMERGENCIAS	BOSA-KENNEDY	30-oct-23	29-jun-24	$ 407.352.188,00	**6,43%**	0,00%	0,00%	0,00%	$ -
	TOTAL				**$ 6.007.560.675**	**94,89%**	35,37%	32,19%	-	**$ 2.037.761.822**

VR TOTAL EJECUTADO	$	-
VR INICIAL CONTRATO	$	6.330.813.879,00
ADICION	$	-
VR TOTAL CONTRATO	$	6.330.813.879,00

3,19%	**DIFERENCIA**

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	29-jun-24
FECHA DE TERMINACION PRORROGA	N.A.
Adelanto/Atraso (Días):	
Fecha Proyectada de Terminación:	29-jun-24

6. Pendientes

que el contratista ingrese personal a varias sedes educativas como rodrigo de triana, manuel zapata olivella

6	PAC	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
	6.330.813.879,00									**6.330.813.879,00**
	29/6/2024									0%

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C	el contratista avanza con la impermeabilizacion de la mamposteria donde se realizo demolicion de pañete, e instalacion de pañete impermeabilizado aula 107, se avanza con estuco y pintura de aula 107, avanza con exacavacion manual para ciclopeo en graderias
COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE A	se finalizan las obras
COLEGIO RODRIGO DE TRIANA	el contratista no avanza con detalles en la instalacion de perfiles en aluminio y vidrios para las ventanas de las aulas,
COLEGIO VILLA RICA	se funde rampa en concreto, se funde placa de carcamo del shut de basuras, se termina caja de inspeccion, falta instalar tapa, se avanza con los drenajes del carcamo del patio de preescolar, se avanza con la estructura metalica del shut de basuras, se suministra e inicia la instalacion de la estructura de la cubierta de preescolar.
COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA	En esta semana el contratista avanza en la instalcion de las divisiones en acero inoxidable, recordadno que presentan observaciones de acabado, se avanza con la excavacion para redes de aguas lluvias, avanza en la construccion de cajas de inspeccion y trampa de grasas, se avanza en la instalacion de tuberia sanitaria de aguas lluvias, avanza en el suministro e instalacion de sanitarios, avanza con la pintura de la estructura metalica en patios internos
COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA	contratista no realiza ninguna actividad de baranda, pasamanos y lamina microperforada
COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN	Avanza la instalación de la estructura de cubierta sobre las aulas del Bloque B, Avanza la instalación de divisiones en acero en los baños de niños y niñas de primaria, Se instala mesón de policurazo para el lavamanos del baño de preescolar, Se instala mesón de policurazo para el lavamanos de los baños de niños y de niñas de primaria
COLEGIO JORGE ISAAC	Avanza la instalación del piso reutilizado en la tarima ubicada en el patio central de la Sede Educativa, Finaliza la aplicación de la pintura de los pasamanos de las escaleras. Quedan algunos detalles por subsanar
COLEGIO SAN BERNARDINO	Avanza la construcción del guardaescobas en el baño de niños del segundo piso, avanza la construcción del guardaescobas en el baño de niñas del segundo piso, Avanza la instalación de la lámina superior y los caballetes de la cubierta de las aulas del costado sur, Finaliza la instalación de la estructura metálica sobre las aulas del costado oriental y del costado norte, Inicia la instalación de la lámina inferior de la cubierta sobre las aulas 306 y 307 del costado oriental

8

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

SEGUIMIENTO GESTIÓN SST

- Se recibe y se aprueba documentación para el ingreso de nuevos trabajadores.
- Se solicita al contratista de obra dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 4272 de 2021 (Trabajos en alturas)
- Verificación del personal operativo en obra que se encuentre aprobado por parte de la Interventoría.

9 **SEGUIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL**

- Se le reitera al contratista de obra realizar jornadas de orden y aseo diariamente al finalizar las jornadas de trabajo.
- De igual manera se recuerda realizar la recolección de RCD de los colegios donde aún se realiza esta actividad.

10 **REGISTRO FOTOGRAFICO**

COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C:	**COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C:**	**COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C:**	**COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C:**	**COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C:**
				
COLEGIO RODRIGO DE TRIANA:	**COLEGIO RODRIGO DE TRIANA:**	**COLEGIO RODRIGO DE TRIANA:**	**COLEGIO RODRIGO DE TRIANA:**	**COLEGIO RODRIGO DE TRIANA:**
				
COLEGIO VILLA RICA:	**COLEGIO VILLA RICA:**	**COLEGIO VILLA RICA:**	**COLEGIO VILLA RICA:**	**COLEGIO VILLA RICA:**
				
COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA:	**COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA:**	**COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA:**	**COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA:**	**COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA:**
				
COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA:	**COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA:**	**COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA:**	**COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA:**	**COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA:**

				
COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN:	COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN:	COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN:	COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN:	COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN:
				

COLEGIO JORGE ISAAC:	COLEGIO JORGE ISAAC:	COLEGIO JORGE ISAAC:	COLEGIO JORGE ISAAC:	COLEGIO JORGE ISAAC:
				
COLEGIO SAN BERNARDINO:	COLEGIO SAN BERNARDINO:	COLEGIO SAN BERNARDINO:	COLEGIO SAN BERNARDINO:	COLEGIO SAN BERNARDINO:
				

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	14	
29/01/2024	4/02/2024	

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO		Direccion		Localidad:	
	MANUEL CEPEDA VARGAS SEDE C		CARRERA 83- # 46 B SUR		KENNEDY	

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No.	No. CO1.PCCNTR.5305583

Objeto: Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	No. CO1.PCCNTR.5313251

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

	Semana No.	14	Fecha de corte:	domingo, 4 de febrero de 2024			
		Ppto.		% Ejecución Acumulado			
MANUEL CEPEDA VARGAS SEDE C	**Fecha inicio/Final**	**Valor**	**%/Total**	**Prog.**	**Real**	**Diferencia**	**Inversión**
	30-oct-23 27-feb-24	146.032.222,78	100,00%	90,00%	75,16%	14,84%	109.757.818,64
TOTAL		**146.032.222,78**	**100,00%**	-			

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	27-feb-24
Adelanto/Atraso (Días):	

6. Pendientes

pendiente que el contratista inicie con escalera en concreto, placa maciza concreto, terminar acero de refuerzo, ladrillo estructural, anclajes, dovelas en mamposteria,

Fecha Proyectada de Terminación:	27-feb-24

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1 el contratista avanza con la impermeabilizacion de la mamposteria donde se realizo demolicion de pañete, e instalacion de pañete impermeabilizado aula 107

7.2 el contratista avanza con estuco y pintura de aula 107

7.3 el contratista avanza con exacavacion manual para ciclopeo en graderias

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. . SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: Interventoría realizo el acompañamiento y seguimiento en la impermeabilizacion de la mamposteria donde se realizo demolicion de pañete. Estuco y pintura de aulas, construccion de ciclopeo en graderias

8.2. . Componente ambiental
- Se le reitera al contratista de obra realizar jornadas de orden y aseo diariamente al finalizar las jornadas de trabajo.
- De igual manera se recuerda realizar la recolección de RCD de los colegios donde aún se realiza esta actividad.

8.3. .Componente SST
- Se recibe y se aprueba documentación para el ingreso de nuevos trabajadores.
- Se solicita al contratista de obra dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 4272 de 2021 (Trabajos en alturas)
- Verificación del personal operativo en obra que se encuentre aprobado por parte de la Interventoría.

8.4. .Componente calidad
- No se realiza la atención de la solicitud de toma de muestra de granulo de caucho, pendiente de entrega por parte del contratista
- No se han atendido las observaciones presentadas al Informe N°2
- No se ha presentado por parte del contratista los resultados de las pruebas de soldadura solicitadas

9. Observaciones:

9,1 se requiere al contratista avanzar con las obras de las escaleras de la cancha multiple, las cuales presentan atraso en la programacion

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:



LAVADO DE FACHADA Y MUESTRA DE EMBOQUILLADO



EXCAVACION MANUAL PARA CICLOPEO



EXCAVACION MANUAL PARA CICLOPEO



EXCAVACION MANUAL PARA CICLOPEO









AVANCE DE ESTUCO Y PINTURA AULA 107	AVANCE DE ESTUCO Y PINTURA AULA 107	AVANCE DE ESTUCO Y PINTURA AULA 107	EXCAVACION MANUAL PARA CICLOPEO
			
INSTALACION DE TOMAS ELECTRICAS	LAVADO DE FACHADA Y MUESTRA DE EMBOQUILLADO	AVANCE DE OBRA AULA DE SISTEMAS	AVANCE DE OBRA DE ESTUCO Y PINTURA CUARTO DE SEGURIDAD

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	14	
29/01/2024	4/02/2024	

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO		Código:		Localidad:	
	MANUEL CEPEDA VARGAS SEDE A		CALLE 56 SUR # 80H-63		KENNEDY	

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No.	No. CO1.PCCNTR.5305583
Objeto:	Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	No. CO1.PCCNTR.5313251
Objeto:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

		Semana No.	14	Fecha de corte:	domingo, 4 de febrero de 2024			
			Ppto.		% Ejecución Acumulado			
MANUEL CEPEDA VARGAS SEDE A	Fecha inicio/Final		Valor	%/Total	Prog.	Real	Diferencia	Inversión
	30-oct-23	26-ene-24	149.396.982,91	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	149.396.967,92
TOTAL			**149.396.982,91**	**100,00%**	-			

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	26-ene-24
Adelanto/Atraso (Días):	

6. Pendientes

retirar vidrios y material de obra

Fecha Proyectada de Terminación:	26-ene-24

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1 el contratista termina con el tratamiento de fisuras bajo placa

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. . SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: Interventoría realizo el acompañamiento, en la instalacion de la grama sintetica, verificacion en el tratamiento de fisuras bajo placa

8.2. . Componente ambiental
- Se le reitera al contratista de obra realizar jornadas de orden y aseo diariamente al finalizar las jornadas de trabajo.
- De igual manera se recuerda realizar la recolección de RCD de los colegios donde aún se realiza esta actividad.

8.3. .Componente SST
- Se recibe y se aprueba documentación para el ingreso de nuevos trabajadores.
- Se solicita al contratista de obra dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 4272 de 2021 (Trabajos en alturas)
- Verificación del personal operativo en obra que se encuentre aprobado por parte de la Interventoría.

8.4. .Componente calidad
- No se realiza la atención de la solicitud de toma de muestra de granulo de caucho, pendiente de entrega por parte del contratista
- No se han atendido las observaciones presentadas al Informe N°2
- No se ha presentado por parte del contratista los resultados de las pruebas de soldadura solicitadas

9. Observaciones:

9,1 SE FINALIZAN LAS OBRAS PENDIENTES

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	14
29/01/2024	4/02/2024

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO		Direccion		Localidad:	
	RODRIGO DE TRIANA SEDE C		CALLE 38 SUR BIS # 89-81		KENNEDY	

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No.	No. CO1.PCCNTR.5305583
Objeto:	Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	No. CO1.PCCNTR.5313251
Objeto:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

Semana No.	14	Fecha de corte:	domingo, 4 de febrero de 2024

			Ppto.		% Ejecución Acumulado			
RODRIGO DE TRIANA SEDE C	**Fecha inicio/Final**		**Valor**	**%/Total**	**Prog.**	**Real**	**Diferencia**	**Inversión**
	14-nov-23	18-mar-24	302.346.904,53	100,00%	56,00%	19,60%	36,40%	59.257.326,30
TOTAL			**302.346.904,53**	**100,00%**	**-**		**36,40%**	**$0,00**

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	18-mar-24
Adelanto/Atraso (Días):	

6. Pendientes

pendiente que el contratista demolicion de pisos, suministro e instalacion de estrutura metalica, suministro e instalacion de lampara led 2*18, alistado de pisos, suministro e instalacion deenchape de pisos, suministro e instalacion de lamina microperforada, pintura en esmalte,

Fecha Proyectada de Terminación:	18-mar-24

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1 el contratista avanza con detalles en la instalacion de perfiles en aluminio y vidrios para las ventanas de las aulas, no realiza ninguna otra actividad

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. . SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: Interventoría realizo el acompañamiento y seguimiento a la sede educativa, ecidenviando que el contratista no avanza con ninguna actividad durante la semana

8.2. . Componente ambiental
- Se le reitera al contratista de obra realizar jornadas de orden y aseo diariamente al finalizar las jornadas de trabajo.
- De igual manera se recuerda realizar la recolección de RCD de los colegios donde aún se realiza esta actividad.

8.3. .Componente SST
- Se recibe y se aprueba documentación para el ingreso de nuevos trabajadores.
- Se solicita al contratista de obra dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 4272 de 2021 (Trabajos en alturas)
- Verificación del personal operativo en obra que se encuentre aprobado por parte de la Interventoría.

8.4. .Componente calidad
- No se realiza la atención de la solicitud de toma de muestra de granulo de caucho, pendiente de entrega por parte del contratista
- No se han atendido las observaciones presentadas al Informe N°2
- No se ha presentado por parte del contratista los resultados de las pruebas de soldadura solicitadas

9. Observaciones:

9,1 pendiente que el contratista realice las correcciones de acabado de las ventanas de aluminio, que coordine con el rector de la institucion el inicio de las obras de los pisos en las aulas, que el contratista suministre e instale las laminas microperforadas en el cerramiento exterior

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:

			
EL CONTRATISTA NO AVANZA CON NINGUNA ACTIVIDAD DURANTE LA SEMANA	**EL CONTRATISTA NO AVANZA CON NINGUNA ACTIVIDAD DURANTE LA SEMANA**	**EL CONTRATISTA NO AVANZA CON NINGUNA ACTIVIDAD DURANTE LA SEMANA**	**EL CONTRATISTA NO AVANZA CON NINGUNA ACTIVIDAD DURANTE LA SEMANA**
			
EL CONTRATISTA NO AVANZA CON NINGUNA ACTIVIDAD DURANTE LA SEMANA	**EL CONTRATISTA NO AVANZA CON NINGUNA ACTIVIDAD DURANTE LA SEMANA**	**EL CONTRATISTA NO AVANZA CON NINGUNA ACTIVIDAD DURANTE LA SEMANA**	**EL CONTRATISTA NO AVANZA CON NINGUNA ACTIVIDAD DURANTE LA SEMANA**

			
EL CONTRATISTA NO AVANZA CON NINGUNA ACTIVIDAD DURANTE LA SEMANA	EL CONTRATISTA NO AVANZA CON NINGUNA ACTIVIDAD DURANTE LA SEMANA	EL CONTRATISTA NO AVANZA CON NINGUNA ACTIVIDAD DURANTE LA SEMANA	EL CONTRATISTA NO AVANZA CON NINGUNA ACTIVIDAD DURANTE LA SEMANA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	14	INTERVENTORIA
29/01/2024	4/02/2024	CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	Direccion	Localidad:
	VILLA RICA SEDE B	CALLE 49 SUR # 78-35	KENNEDY

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No.	No. CO1.PCCNTR.5305583
Objeto:	Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	No. CO1.PCCNTR.5313251
Objeto:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

		Semana No.	14	Fecha de corte:	domingo, 4 de febrero de 2024			
			Ppto.		% Ejecución Acumulado			
VILLA RICA SEDE B	Fecha inicio/Final		Valor	%/Total	Prog.	Real	Diferencia	Inversión
	7-nov-23	15-mar-24	191.848.028,49	100,00%	66,00%	36,22%	29,78%	69.487.355,92
TOTAL			**191.848.028,49**	**100,00%**	**-**		**29,78%**	**$0,00**

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	15-mar-24

6. Pendientes

	Adelanto/Atraso (Días):		pendiente que el contratista termine con las divisiones de aluminio puertas y ventanas en la zona administrativa, siministre e instale carcamo, avanzar con el shut de basuras en cuanto a su recubrimiento y demas obras, iniciar con el piso caucho de la zona de preescolar, suministrar y terminar estructura metalica en shut y cubierta de preescolar, suministro e instalacion de cubierta, terminar cimentacion y rampa de shut, suministro e instalacion de entrepisos en superboard, suministro e instalacion de muro doble en superboard de shut, enchape de pisos en shut,
	Fecha Proyectada de Terminación:	15-mar-24	

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1 se funde rampa en concreto
7.2 se funde placa de carcamo del shut de basuras
7.3 se termina caja de inspeccion, falta instalar tapa
7.4 se avanza con los drenajes del carcamo del patio de preescolar
7.5 se avanza con la estructura metalica del shut de basuras
7.6 se suministra e inicia la instalacion de la estructura de la cubierta de preescolar.

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. . SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: Interventoría realizo el acompañamiento y seguimiento en la fundicion de la rampa en concreto, se funde placa de carcamo del shut de basuras, construccion caja de inspeccion, instalacion de la estructura de la cubierta de preescolar.

8.2. . Componente ambiental
- Se le reitera al contratista de obra realizar jornadas de orden y aseo diariamente al finalizar las jornadas de trabajo.
- De igual manera se recuerda realizar la recolección de RCD de los colegios donde aún se realiza esta actividad.

8.3. .Componente SST
- Se recibe y se aprueba documentación para el ingreso de nuevos trabajadores.
- Se solicita al contratista de obra dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 4272 de 2021 (Trabajos en alturas)
- Verificación del personal operativo en obra que se encuentre aprobado por parte de la Interventoría.

8.4. .Componente calidad
•No se realiza la atención de la solicitud de toma de muestra de granulo de caucho, pendiente de entrega por parte del contratista
•No se han atendido las observaciones presentadas al Informe N°2
•No se ha presentado por parte del contratista los resultados de las pruebas de soldadura solicitadas

9. Observaciones:

9,1 que el contratista ingrese personal y material de obra, que avance con laas obras del patio de preescolar, shut de basuras y zona administrativa

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:

			
INSTALACIONES RED SNITARIA SHUT DE BASURAS	**INICIA LA INSTALACION DE LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA EN PATIO DE PREESCOLAR**	**OFICINAS ADMINISTRATIVAS SIN PUERTAS Y VENTANAS**	**LUMINARIAS SIN DESMONTAR E INSTALAR**

			
SUMINISTRO DE SUPERBOARD PARA EL SHUT DE BASURAS	AVANCE DE OBRA ESTRUCTURA METALICA SHUT DE BASURAS	CONSTRUCCION DE RAMPA EN CONCRETO	AVANCE DE OBRA CAJA DE INSPECCION Y CARCAMO SHUT DE BASURAS
			
CONSTRUCCION DE RAMPA EN CONCRETO	AVANCE DE OBRA ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA PATIO DE PREESCOLAR	AVANCE DE OBRA ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA PATIO DE PREESCOLAR	AVANCE DE OBRA ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA PATIO DE PREESCOLAR

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	14
29/01/2024	4/02/2024

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	DIRECCION	Localidad:
	FRANCISCO MIRANDA	DIAGONAL 41 SUR #73ª-80	KENNEDY

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No.	No. CO1.PCCNTR.5305583
Objeto:	Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:		$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	No. CO1.PCCNTR.5313251
Objeto:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

		Semana No.	14	Fecha de corte:	domingo, 4 de febrero de 2024			
			Ppto.		% Ejecución Acumulado			
FRANCISCO MIRANDA	**Fecha inicio/Final**		**Valor**	**%/Total**	**Prog.**	**Real**	**Diferencia**	**Inversión**
	7-nov-23	14-mar-24	526.854.849,93	100,00%	79,00%	37,90%	41,10%	199.677.988,12
TOTAL			**526.854.849,93**	**100,00%**	-			

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	14-mar-24
Adelanto/Atraso (Días):	

6. Pendientes

Pendiente que el contratista inicie con desmonte de todo tipo de cubierta en sala de sistemas, suministro de estructura metalica en sala de sistemas, suministro de cubierta en su totalidad, flanche lamina galvanizada, teja traslucida, suministrar lavamanos de bateria sanitaria, corte y regatas red sanitaria, suministro e instlacion de orinal, remates de acabado de las divisiones en acero inoxidable, suministro e instalacion de lavamanos

Fecha Proyectada de Terminación:	14-mar-24

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1 En esta semana el contratista avanza en la instalcion de las divisiones en acero inoxidable, recordadno que presentan observaciones de acabado

7.2 el contratista avanza con la excavacion para redes de aguas lluvias

7.3 el contratista avanza en la construccion de cajas de inspeccion y trampa de grasas

7.4 el contratista avanza en la instalacion de tuberia sanitaria de aguas lluvias

7.5 el contratista avanza en el suministro e instalacion de sanitarios

7.6 el contratista avanza con la pintura de la estructura metalica en patios internos

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. . SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: la interventoria realiza acompañamiento en la instalacion de la cubierta en las 4 aulas del tercer piso, enchape y media caña de la bateria sanitaria, pintura de muros de las aulas, construccion trampa de grasas y caja de inspeccion de A.LL., pintura de la estructura metalica y cubierta en la bateria sanitaria

8.2. . Componente ambiental
- Se le reitera al contratista de obra realizar jornadas de orden y aseo diariamente al finalizar las jornadas de trabajo.
- De igual manera se recuerda realizar la recolección de RCD de los colegios donde aún se realiza esta actividad.

8.3. .Componente SST
- Se recibe y se aprueba documentación para el ingreso de nuevos trabajadores.
- Se solicita al contratista de obra dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 4272 de 2021 (Trabajos en alturas)
- Verificación del personal operativo en obra que se encuentre aprobado por parte de la Interventoría.

8.4. .Componente calidad
- No se realiza la atención de la solicitud de toma de muestra de granulo de caucho, pendiente de entrega por parte del contratista
- No se han atendido las observaciones presentadas al Informe N°2
- No se ha presentado por parte del contratista los resultados de las pruebas de soldadura solicitadas

9. Observaciones:

9,1 Pendiente que el contratista realice remates de acabado de divisiones en acero inoxidable, termine bateria sanitaria

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:

			
AVANCE DE OBRA BATERIA SANITARIA	**INSTALACION DE DIVISIONES ACERO INOXIDABLE DE BAÑOS**	**INSTLACION DE SANITARIOS**	**INSTALACION DE LUMINARIAS EN AULAS**

			
INSTALACION DE LUMINARIAS EN AULAS	AVANCE DE OBRA ESTRUCTURA METLICA PATIOS INTERNOS	EXCAVACION MANUAL REDES AGUAS LLUVIAS	SUMINISTRO DE TANQUE DE 2000 LTS
			
INSTALACION RED DE AGUAS LLUVIAS	INSTALACION DE DIVISIONES ACERO INOXIDABLE DE BAÑOS	CONSTRUCCION CAJAS DE INSPECCION	AVANCE DE OBRA BATERIA SANITARIA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	14	INTERVENTORIA
29/01/2024	4/02/2024	CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	Direccion	Localidad:
	MANUEL ZAPATA OLIVELLA	CALLE 1 BIS # 87-84	KENNEDY

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No. | No. CO1.PCCNTR.5305583

Objeto: Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. | No. CO1.PCCNTR.5313251

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

Semana No. 14 | Fecha de corte: domingo, 4 de febrero de 2024

MANUEL ZAPATA OLIVELLA	Fecha inicio/Final		Ppto. Valor	%/Total	% Ejecución Acumulado Prog.	Real	Diferencia	Inversión
	20-nov-23	19-mar-24	278.766.574,81	100,00%	64,00%	83,11%	-19,11%	231.682.900,32
TOTAL			**278.766.574,81**	**100,00%**	**-**		**-19,11%**	**$0,00**

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	19-mar-24

6. Pendientes

	Adelanto/Atraso (Días):		pendiente que el contratista realice detalles de acabado con el pasamanos de barandas, pintura de baranda, instalacion lamina microperforada en baranda
	Fecha Proyectada de Terminación:	19-mar-24	

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1 el contratista no realiza ninguna actividad durante la semana

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. . SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: Interventoría realizo el acompañamiento y seguimiento y observa que el contratista no realiza ninguna actividad

8.2. . Componente ambiental
- Se le reitera al contratista de obra realizar jornadas de orden y aseo diariamente al finalizar las jornadas de trabajo.
- De igual manera se recuerda realizar la recolección de RCD de los colegios donde aún se realiza esta actividad.

8.3. .Componente SST
- Se recibe y se aprueba documentación para el ingreso de nuevos trabajadores.
- Se solicita al contratista de obra dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 4272 de 2021 (Trabajos en alturas)
- Verificación del personal operativo en obra que se encuentre aprobado por parte de la Interventoría.

8.4. .Componente calidad
- No se realiza la atención de la solicitud de toma de muestra de granulo de caucho, pendiente de entrega por parte del contratista
- No se han atendido las observaciones presentadas al Informe N°2
- No se ha presentado por parte del contratista los resultados de las pruebas de soldadura solicitadas

9. Observaciones:

9,1 que realice detalles de acabado del pasamanos, e instale lamina microperforada

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:

			
DETALLES SIN REMATAR EN PASAMANOS	**DETALLES SIN REMATAR EN PASAMANOS**	**DETALLES SIN REMATAR EN PASAMANOS**	**DETALLES SIN REMATAR EN PASAMANOS**
			
DETALLES SIN REMATAR EN PASAMANOS	**DETALLES SIN REMATAR EN PASAMANOS**	**DETALLES SIN REMATAR EN PASAMANOS**	**DETALLES SIN REMATAR EN PASAMANOS**

			
DETALLES SIN REMATAR EN PASAMANOS	DETALLES SIN REMATAR EN PASAMANOS	DETALLES SIN REMATAR EN PASAMANOS	DETALLES SIN REMATAR EN PASAMANOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	14
29/01/2024	4/02/2024

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	DIRECCION	Localidad:
	CARLOS ALBAN HOLGUIN	CARRERA 89 BIS No. 85 A 20 SUR	7 - BOSA

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No. **No. CO1.PCCNTR.5305583**

Objeto: Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: **UNION TEMPORAL GEPM 2023-1**

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. **No. CO1.PCCNTR.5313251**

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: **CONSORCIO SANTA MARIA 022**

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

	Semana No.	14	Fecha de corte:	4/02/2024			
		Ppto.		% Ejecución Acumulado			
CARLOS ALBAN HOLGUIN	**Fecha inicio/Final**	**Valor**	**%/Total**	**Prog.**	**Real**	**Diferencia**	**Inversión**
	30-oct-23 31-may-24	$ 1.178.347.275,61	100,00%	17,57%	28,31%	10,74%	333.590.113,73
TOTAL		**1.178.347.275,61**	**100,00%**	**-**		**10,74%**	**$0,00**

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	31-may-24
Adelanto/Atraso (Días):	
Fecha Proyectada de Terminación:	31-may-24

6. Pendientes

* Se solicita al Contratista avanzar en el desarrollo de obra en las cubiertas de la Sede Educativa

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1. Avanza la instalación de la estructura de cubierta sobre las aulas del Bloque B

7.2. Avanza la instalación de divisiones en acero en los baños de niños y niñas de primaria

7.3. Se instala mesón de policurazo para el lavamanos del baño de preescolar

7.4. Se instala mesón de policurazo para el lavamanos de los baños de niños y de niñas de primaria

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORÍA:

8.1. COMPONENTE AMBIENTAL

- Se verifica que el Contratista haya demarcado los sitio de acopio de material desmontado de obra y escombros producidos por la obra.

8.2. COMPONENTE SST

- Se verifica que el Contratista esté cumpliendo con la dotación y EPP que deben tener los trabajadores en el sitio de obra.

9. Observaciones:

9.1.El Contratista debe continuar con la ejecución de las obras de acuerdo con la programación presentada y aprobada por la Interventoría

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:

<table>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>INSTALACIÓN DEL MESÓN EN POLICUARZO PARA LAVAMANOS EN EL BAÑO DE PREESCOLAR</td>
<td>INSTALACIÓN DEL MESÓN EN POLICUARZO PARA LAVAMANOS EN EL BAÑO DE PREESCOLAR</td>
<td>INSTALACIÓN DEL MESÓN EN POLICUARZO PARA LAVAMANOS EN EL BAÑO DE PREESCOLAR</td>
<td>INSTALACIÓN DEL MESÓN EN POLICUARZO PARA LAVAMANOS EN EL BAÑO DE PREESCOLAR</td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>INSTALACIÓN DEL MESÓN EN POLICUARZO PARA LAVAMANOS EN EL BAÑO DE PREESCOLAR</td>
<td>INSTALACIÓN DEL MESÓN EN POLICUARZO PARA LAVAMANOS EN EL BAÑO DE PREESCOLAR</td>
<td>INSTALACIÓN DEL MESÓN EN POLICUARZO PARA LAVAMANOS EN EL BAÑO DE PREESCOLAR</td>
<td>INSTALACIÓN DEL MESÓN EN POLICUARZO PARA LAVAMANOS EN EL BAÑO DE PREESCOLAR</td>
</tr>
</table>

			
INSTALACIÓN DEL MESÓN EN POLICUARZO PARA LAVAMANOS EN EL BAÑO DE PREESCOLAR	**INSTALACIÓN DEL MESÓN EN POLICUARZO PARA LAVAMANOS EN EL BAÑO DE PREESCOLAR**	**INSTALACIÓN DEL MESÓN EN POLICUARZO PARA LAVAMANOS EN EL BAÑO DE PREESCOLAR**	**INSTALACIÓN DEL MESÓN EN POLICUARZO PARA LAVAMANOS EN EL BAÑO DE PREESCOLAR**
			
INSTALACIÓN DEL MESÓN EN POLICUARZO PARA LAVAMANOS EN EL BAÑO DE NIÑOS	**INSTALACIÓN DEL MESÓN EN POLICUARZO PARA LAVAMANOS EN EL BAÑO DE NIÑOS**	**INSTALACIÓN DEL MESÓN EN POLICUARZO PARA LAVAMANOS EN EL BAÑO DE NIÑOS**	**INSTALACIÓN DEL MESÓN EN POLICUARZO PARA LAVAMANOS EN EL BAÑO DE NIÑOS**
			
INSTALACIÓN DE DIVISIONES EN ACERO EN EL BAÑO DE NIÑOS DE PRIMARIA	**INSTALACIÓN DE DIVISIONES EN ACERO EN EL BAÑO DE NIÑOS DE PRIMARIA**	**INSTALACIÓN DE DIVISIONES EN ACERO EN EL BAÑO DE NIÑOS DE PRIMARIA**	**INSTALACIÓN DE DIVISIONES EN ACERO EN EL BAÑO DE NIÑOS DE PRIMARIA**
			
INSTALACIÓN DEL MESÓN EN POLICUARZO PARA LAVAMANOS EN EL BAÑO DE NIÑAS	**INSTALACIÓN DEL MESÓN EN POLICUARZO PARA LAVAMANOS EN EL BAÑO DE NIÑAS**	**INSTALACIÓN DEL MESÓN EN POLICUARZO PARA LAVAMANOS EN EL BAÑO DE NIÑAS**	**INSTALACIÓN DEL MESÓN EN POLICUARZO PARA LAVAMANOS EN EL BAÑO DE NIÑAS**

			
INSTALACIÓN DEL MESÓN EN POLICUARZO PARA LAVAMANOS EN EL BAÑO DE NIÑAS	**INSTALACIÓN DEL MESÓN EN POLICUARZO PARA LAVAMANOS EN EL BAÑO DE NIÑAS**	**INSTALACIÓN DE DIVISIONES EN ACERO EN EL BAÑO DE NIÑAS DE PRIMARIA**	**INSTALACIÓN DE DIVISIONES EN ACERO EN EL BAÑO DE NIÑAS DE PRIMARIA**
			
INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA PARA EL BLOQUE B	**INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA PARA EL BLOQUE B**	**INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA PARA EL BLOQUE B**	**INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA PARA EL BLOQUE B**
			
INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA PARA EL BLOQUE B	**INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA PARA EL BLOQUE B**	**INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA PARA EL BLOQUE B**	**INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA PARA EL BLOQUE B**
			
INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA PARA EL BLOQUE B	**INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA PARA EL BLOQUE B**	**INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA PARA EL BLOQUE B**	**INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA PARA EL BLOQUE B**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	14
29/01/2024	4/02/2024

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	DIRECCION	Localidad:
	JORGE ISAACS IED	CALLE 73 SUR - 91 - 35	07 - BOSA

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No. No. CO1.PCCNTR.5305583

Objeto: Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A

			Suspensión (días)					
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. No. CO1.PCCNTR.5313251

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

Semana No.	14	Fecha de corte:	4/02/2024

			Ppto.		% Ejecución Acumulado			
JORGE ISAACS IED	**Fecha inicio/Final**		**Valor**	**%/Total**	**Prog.**	**Real**	**Diferencia**	**Inversión**
	7-nov-23	6-ene-23	209.535.090,29	100,00%	100,00%	90,60%	-9,40%	189.838.791,80
TOTAL			**209.535.090,29**	**100,00%**	**-**		**-9,40%**	**$0,00**

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	6-ene-24
Adelanto/Atraso (Días):	
Fecha Proyectada de Terminación:	6-ene-24

6. Pendientes

* Sigue pendiente que el Contratista avance con las actividades de los pasamanos de las escaleras y la estructura metálica de la tarima

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1. Avanza la instalación del piso reutilizado en la tarima ubicada en el patio central de la Sede Educativa

7.2. Finaliza la aplicación de la pintura de los pasamanos de las escaleras. Quedan algunos detalles por subsanar

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: Interventoría solicita al Contratista avanzar en las actividades de obra programadas para este frente

8.3. COMPONENTE AMBIENTAL
- Se solicita al Contratista demarcar los sitio de acopio de material desmontado de obra y escomboro producidos por la obra.

8.4. COMPONENTE SST
- Se verifican condiciones de trabajo del personal de obra

9. Observaciones:

9.1. Durante la presente semana se evidencia que iniciaron las actividades de obra, disminuyó la brecha de atraso del avance ejecutado vs el avance programado.

9.2. El Contratista debe iniciar avanzar en las actividades de obra, para subsanar el creciente atraso evidenciado

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:



INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA EN EL PATIO CENTRAL




INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA EN EL PATIO CENTRAL



INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA EN EL PATIO CENTRAL



INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA EN EL PATIO CENTRAL



INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA EN EL PATIO CENTRAL



INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA EN EL PATIO CENTRAL



INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA EN EL PATIO CENTRAL



INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA EN EL PATIO CENTRAL

			
INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA EN EL PATIO CENTRAL	**INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA EN EL PATIO CENTRAL**	**INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA EN EL PATIO CENTRAL**	**INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA EN EL PATIO CENTRAL**
			
SE REALIZA REMODULACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DE LA TARIMA DE LA SEDE EDUCATIVA	**SE REALIZA REMODULACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DE LA TARIMA DE LA SEDE EDUCATIVA**	**INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA EN EL PATIO CENTRAL**	**INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA EN EL PATIO CENTRAL**
			
CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN LAS ESCALERAS DE LA SEDE EDUCATIVA	**CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN LAS ESCALERAS DE LA SEDE EDUCATIVA**	**CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN LAS ESCALERAS DE LA SEDE EDUCATIVA**	**CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN LAS ESCALERAS DE LA SEDE EDUCATIVA**
			
CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN LAS ESCALERAS DE LA SEDE EDUCATIVA	**CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN LAS ESCALERAS DE LA SEDE EDUCATIVA**	**CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN LAS ESCALERAS DE LA SEDE EDUCATIVA**	**CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN LAS ESCALERAS DE LA SEDE EDUCATIVA**

			
CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN LAS ESCALERAS DE LA SEDE EDUCATIVA	CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN LAS ESCALERAS DE LA SEDE EDUCATIVA	CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN LAS ESCALERAS DE LA SEDE EDUCATIVA	CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN LAS ESCALERAS DE LA SEDE EDUCATIVA
			
CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN LAS ESCALERAS DE LA SEDE EDUCATIVA	CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN LAS ESCALERAS DE LA SEDE EDUCATIVA	CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN LAS ESCALERAS DE LA SEDE EDUCATIVA	CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN LAS ESCALERAS DE LA SEDE EDUCATIVA
			
CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN LAS ESCALERAS DE LA SEDE EDUCATIVA	CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN LAS ESCALERAS DE LA SEDE EDUCATIVA	CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN LAS ESCALERAS DE LA SEDE EDUCATIVA	CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN LAS ESCALERAS DE LA SEDE EDUCATIVA
			
CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN LAS ESCALERAS DE LA SEDE EDUCATIVA	CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN LAS ESCALERAS DE LA SEDE EDUCATIVA	CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN LAS ESCALERAS DE LA SEDE EDUCATIVA	CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN LAS ESCALERAS DE LA SEDE EDUCATIVA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	14
29/01/2024	4/02/2024

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	DIRECCION	Localidad:
	SAN BERNARDINO	TRANSVERSAL 87 B No. 79 - 51 SUR	07 - BOSA

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No. No. CO1.PCCNTR.5305583

Objeto: Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. No. CO1.PCCNTR.5313251

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

Semana No.	14	Fecha de corte:	4/02/2024

			Ppto.		% Ejecución Acumulado			
SAN BERNARDINO	**Fecha inicio/Final**		**Valor**	**%/Total**	**Prog.**	**Real**	**Diferencia**	**Inversión**
	30-oct-23	1-mar-24	$ 983.871.679,46	100,00%	86,88%	66,75%	-20,13%	656.734.346,04
TOTAL			**983.871.679,46**	**100,00%**	**-**		**-20,13%**	**$0,00**

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	1-mar-24
Adelanto/Atraso (Días):	
Fecha Proyectada de Terminación:	1-mar-24

6. Pendientes

* Esta pendiente que el Contratista comience el desarrollo de obra en la cubierta de la Sede Educativa

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1. Avanza la construcción del guardaescobas en el baño de niños del segundo piso

7.2. vanza la construcción del guardaescobas en el baño de niñas del segundo piso

7.3. Avanza la instalación de la lámina superior y los caballetes de la cubierta de las aulas del costado sur

7.4. Finaliza la instalación de la estructura metálica sobre las aulas del costado oriental y del costado norte

7.5. Inicia la instalación de la lámina inferior de la cubierta sobre las aulas 306 y 307 del costado oriental

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: Interventoría realiza control y seguimiento al desarrollo de las actividades de obra

8.3. COMPONENTE AMBIENTAL
- Se solicita al Contratista demarcar los sitio de acopio de material desmontado de obra y escombros producidos por la obra.

8.4. COMPONENTE SST
- Se informa al Contratista acerca de la dotación y EPP que deben tener los trabajadores en el sitio de obra, en particular el color de los overoles

9. Observaciones:

9.1. El Contratista debe incrementar personal para subsanar el atraso que se empieza a evidenciar o en su defecto presentar un plan de contingencia que permita optimizar el avance de obra durante el receso escolar

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:



ENCHAPE DE MUROS Y DE PISOS LISTO PARA LA INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBAS



ENCHAPE DE MUROS Y DE PISOS LISTO PARA LA INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBAS



ENCHAPE DE MUROS Y DE PISOS LISTO PARA LA INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBAS



ENCHAPE DE MUROS Y DE PISOS LISTO PARA LA INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBAS



INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBAS EN BAÑOS



INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBAS EN BAÑOS



INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBAS EN BAÑOS



INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBAS EN BAÑOS

			
INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBAS EN BAÑOS	**INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBAS EN BAÑOS**	**INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBAS EN BAÑOS**	**INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBAS EN BAÑOS**
			
ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN EL COSTADO ORIENTAL	**ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN EL COSTADO ORIENTAL**	**ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN EL COSTADO NORTE**	**ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN EL COSTADO ORIENTAL Y AL FONDO EL COSTADO NORTE**
			
INSTALACIÓN DE LÁMINA SUPERIOR DE LA CUBIERTA DEL COSTADO SUR	**INSTALACIÓN DE LÁMINA SUPERIOR DE LA CUBIERTA DEL COSTADO SUR**	**INSTALACIÓN DE LÁMINA SUPERIOR DE LA CUBIERTA DEL COSTADO SUR**	**INSTALACIÓN DE LÁMINA SUPERIOR DE LA CUBIERTA DEL COSTADO SUR**
			
INSTALACIÓN DE LÁMINA SUPERIOR DE LA CUBIERTA DEL COSTADO SUR	**INSTALACIÓN DE LÁMINA SUPERIOR DE LA CUBIERTA DEL COSTADO SUR**	**INSTALACIÓN DE LÁMINA SUPERIOR DE LA CUBIERTA DEL COSTADO SUR**	**INSTALACIÓN DE LÁMINA SUPERIOR DE LA CUBIERTA DEL COSTADO SUR**

			
INSTALACIÓN DE SANITARIOS EN EL BAÑO DE HOMBRES DEL SEGUNDO PISO	**INSTALACIÓN DE SANITARIOS EN EL BAÑO DE HOMBRES DEL SEGUNDO PISO**	**INSTALACIÓN DE SANITARIOS EN EL BAÑO DE MUJERES DEL SEGUNDO PISO**	INSTALACIÓN **LACIÓN DE SANITARIOS EN EL BAÑO DE MUJERES DEL SEGUNDO PISO**
			
INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBAS EN BAÑOS	**INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBAS EN BAÑOS**	**AVANZA LA INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA MÉTALICA DE LA CUBIERTA DEL AULA 301**	**AVANZA LA INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA MÉTALICA DE LA CUBIERTA DEL AULA 301**
			
AVANZA LA INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA MÉTALICA DE LA CUBIERTA DEL AULA 302	**AVANZA LA INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA MÉTALICA DE LA CUBIERTA DEL AULA 302**	**AVANZA LA INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA MÉTALICA DE LA CUBIERTA DEL AULA 303**	**AVANZA LA INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA MÉTALICA DE LA CUBIERTA DEL AULA 303**
			
AVANZA LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA 306 EN EL COSTADO ORIENTAL	**AVANZA LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA 306 EN EL COSTADO ORIENTAL**	**AVANZA LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA 307 EN EL COSTADO ORIENTAL**	**AVANZA LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA 307 EN EL COSTADO ORIENTAL**

FORMULARIO ÚNICO DE TRÁMITES

BOGOTÁ Secretaría de Educación

Consulta web

Volver a consultar

RADICACION ENTRADA NÚMERO E-2024-32537

ESTADO ACTUAL **RADICADO**

Radicación | Reparto y Gestión | En Trámite | Finalizado

TRÁMITE ESTÁ AQUÍ

Días hábiles del trámite: 15

Días hábiles transcurridos: 0

Tiempo legal del trámite

Tiempo que lleva su proceso

Historial

DETALLE RADICADO

Radicador	SISTEMA FUT
Fecha de Radicación	13/02/2024
No. Origen	
Documentos Referenciados	
Datos del Solicitante	
Entidad/Origen	RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Documento	79573492
Teléfono	7653016
Celular	3013942384
Correo Electrónico	proyectos@soliunsas.com
Dirección	KR 70 C #48-55 NORMANDIA
Ciudad	BOGOTÁ, D.C.
País	COLOMBIA
Dependencias Responsables	

OFICINA VIRTUAL DE SERVICIO AL CIUDADANO

Copias	
Información Adicional	
Asunto	Radicado desde el FUT. Tipo ciudadano solicitante: Contactenos. Trámite: VENTANILLA DE RADICACIÓN VIRTUAL. ¿Cómo se enteró de nosotros? = Recomendación, Asunto de la Petición = SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-148 - Remision informe semanal No. 15, Describa su Petición: Señor ciudadano recuerde registrar una descripción completa de su solicitud, clara y detallada, con datos relevantes como (localidad, nombre del colegio, grado, número de documento de identidad, nombre completo de los estudiantes, etc.), o los datos que considere pertinentes de acuerdo con el tipo de petición que radique a la entidad, con el objetivo de dar trámite de manera completa. = SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-148 - Remision informe semanal No. 15
No. Folios	0
Anexos	
Documentos Adjuntos	

E-2024-32537_1.pdf

Para una mejor experiencia, por favor utilice Internet Explorer Edge, Opera, Google Chrome y Mozilla Firefox. V1.1.1

EDUCACIÓNBOGOTÁ
Secretaría de Educación del Distrito

Radicados Relacionados

Volver a consultar

Para una mejor experiencia, por favor utilice Internet Explorer Edge, Opera, Google Chrome y Mozilla Firefox. V1.1.1

EDUCACIÓNBOGOTÁ
Secretaría de Educación del Distrito

SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-148

Bogotá D.C., 13 de febrero de 2024

Señores
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
Atn. Enrique Campos
Apoyo a la Supervisión
Bogotá D.C.

Referencia: **Contrato de Interventoría** cuyo objeto es: **"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS" GRUPO 8".**

Asunto: Remisión informe semanal No. 15

Cordial Saludo,

En cumplimiento de nuestras obligaciones, por medio de la presente nos permitimos remitir el informe semanal de interventoría No. 15, correspondiente al periodo comprendido entre el 05 de febrero al 11 de febrero de 2024 para el contrato descrito en la referencia.

Cordialmente,



RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal

Anexos: (30) folios.
Con copia: No aplica.
Elaboró: MCMM
Revisó: No aplica

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

SECRETARIA DE EDUCACION

5/02/2024	**al**	**11/02/2024**	**15**	**Interventor:**	**CONSORCIO SANTA MARIA 022**

1. Datos Generales

Nombre: **Localidad:**

NOMBRE	LOCALIDAD
COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C	KENNEDY
COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE A	KENNEDY
COLEGIO RODRIGO DE TRIANA	KENNEDY
COLEGIO VILLA RICA	KENNEDY
COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA	KENNEDY
COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA	KENNEDY
COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN	BOSA
COLEGIO JORGE ISAAC	BOSA
COLEGIO RURAL LA CONCEPCION	BOSA
COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN	BOSA
COLEGIO BOSANOVA	BOSA
BERNARDINO	BOSA
COLEGIO MOTORISTA	BOSA
COLEGIO DILE BOSA	BOSA
EMERGENCIAS	BOSA-KENNEDY

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No. **No. CO1.PCCNTR.5305583**

Objeto: Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: **UNION TEMPORAL GEPM 2023-1**

F.I.		PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23		8 MESES	29-jun-24	N.A.	29-jun-24	N.A	N.A	N.A	N.A

		Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:	$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 :	$ -						
Anticipo:	$ -						
Retegarantía:	$ -						
	Neto Acta						
	Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. **No. CO1.PCCNTR.5313251**

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista:			**CONSORCIO SANTA MARIA 022**							
F.I.		PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.		
30-oct-23		9 MESES	29-iul-24	N.A.	29-iul-24	N.A	N.A	N.A		
				Acta 1	**Acta 2**	**Acta 3**	**Acta 4**	**Acta 5**	**Acta 6**	
Valor Contrato:			$ 504.080.587,00							
Adición:			$ -							
Anticipo:			$ -							
Retegarantía:			$ -							
			Neto Acta							
			Acumulado							

4.	**Programación.**			Semana No.	**15**	Fecha de corte:	11-feb-24			
				Ppto.			% Ejecución Acumulado			
N°	**Capítulos:**	**LOCALIDAD**	**Fecha inicio/Final**		**Valor**	**%/Total**	**Prog.**	**Real**	**Diferencia**	**% Inversión**
1	COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C	KENNEDY	30-oct-23	27-feb-24	$ 146.032.222,78	**2,31%**	92,00%	84,40%	-7,60%	$ 123.256.695
2	COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE A	KENNEDY	30-oct-23	26-ene-24	$ 149.396.982,91	**2,36%**	100,00%	100,00%	0,00%	$ 149.396.983
3	COLEGIO RODRIGO DE TRIANA	KENNEDY	14-nov-23	18-mar-24	$ 195.785.208,82	**3,09%**	71,00%	30,27%	-40,73%	$ 59.264.183
4	COLEGIO VILLA RICA	KENNEDY	7-nov-23	15-mar-24	$ 191.848.028,49	**3,03%**	71,00%	49,29%	-21,71%	$ 94.561.619
5	COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA	KENNEDY	7-nov-23	14-mar-24	$ 526.854.849,93	**8,32%**	81,00%	43,29%	-37,71%	$ 228.075.465
6	COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA	KENNEDY	20-nov-23	19-mar-24	$ 249.145.906,16	**3,94%**	72,00%	92,80%	20,80%	$ 231.207.401
7	COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN	BOSA	30-oct-23	31-may-24	$ 1.178.347.275,61	**18,61%**	21,31%	30,66%	9,35%	$ 361.281.275
8	COLEGIO JORGE ISAAC	BOSA	7-nov-23	6-ene-23	$ 209.535.090,29	**3,31%**	100,00%	94,17%	-5,83%	$ 197.319.195
9	COLEGIO RURAL LA CONCEPCION	BOSA	30-oct-23	29-jun-24	$ 253.510.561,49	**4,00%**	0,00%	0,00%	0,00%	$ -
10	COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN	BOSA	30-oct-23	29-jun-24	$ 543.111.193,70	**8,58%**	0,00%	0,00%	0,00%	$ -
11	COLEGIO BOSANOVA	BOSA	30-oct-23	29-jun-24	$ 158.793.259,67	**2,51%**	0,00%	0,00%	0,00%	$ -
12	COLEGIO SAN BERNARDINO	BOSA	30-oct-23	1-mar-24	$ 983.871.679,46	**15,54%**	93,06%	88,16%	-4,90%	$ 867.381.273
13	COLEGIO MOTORISTA	BOSA	30-oct-23	29-jun-24	$ 214.029.550,15	**3,38%**	0,00%	0,00%	0,00%	$ -
14	COLEGIO DILE BOSA	BOSA	30-oct-23	29-jun-24	$ 364.078.580,55	**5,75%**	0,00%	0,00%	0,00%	$ -

15	EMERGENCIAS	BOSA-KENNEDY	30-oct-23	29-jun-24	$ 407.352.188,00	**6,43%**	0,00%	0,00%	0,00%	$ -
	TOTAL				**$ 5.771.692.578**	**91,17%**	35,66%	36,52%	-	**$ 2.311.744.087**

VR TOTAL EJECUTADO	**$ -**
VR INICIAL CONTRATO	**$ 6.330.813.879,00**
ADICION	**$ -**
VR TOTAL CONTRATO	**$ 6.330.813.879,00**

0,86%	**DIFERENCIA**

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	29-jun-24
FECHA DE TERMINACION PRORROGA	N.A.
Adelanto/Atraso (Días):	
Fecha Proyectada de Terminación:	29-jun-24

6. Pendientes

que el contratista ingrese personal y termine las obras pendientes en las sedes educativas como rodrigo de triana, manuel zapata olivella

6	PAC	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
	6.330.813.879,00									**6.330.813.879,00**
	29/6/2024									0%

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C	el contratista avanza con estuco y pintura en aula 107, se avanza con lavado con hidrolavadora y emboquillado en fachada principal de la institucion, se avanza con pintura en fachada principal, se avanza con demolicion de enchape y placa en cuarto de rack, se avanza con anclajes, mampostaeria, dovelas, acero de refuerzo instalacion de metal deck para las graderias en cancha
COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE A	se finalizan las obras
COLEGIO RODRIGO DE TRIANA	el contratista no avanza con detalles en la instalacion de perfiles en aluminio y vidrios para las ventanas de las aulas,
COLEGIO VILLA RICA	el contratista avanza con redes y puntos hidraulicos del shut de basuras, se avanza en instalacion de puertas y ventanas en oficina administrativa, se avanza con la adecuacion del carcamo en patio de preescolar, se avanza con muros en superboard del shut de basuras, se avanza en la instalacion y prueba de tintas de la estructura de la cubierta de preescolar.
COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA	el contratista avanza en remates de la instalcion de las divisiones en acero inoxidable, se avanza con la excavacion para redes de aguas, avanza en la instalacion de tuberia sanitaria de aguas lluvias, se avanza en el suministro e instalacion de orinales y tanque de almacenamiento de agua, se avanza con la pintura de la estructura metalica en patios internos
COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA	contratista no realiza ninguna actividad de baranda, pasamanos y lamina microperforada
COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN	Avanza la instalación de la estructura de cubierta sobre las aulas del Bloque B, instalación de la estructura de cubierta sobre las aulas del Bloque C, Se instalan sanitarios a escala infantil del baño de preescolar, Se instalan orinales en el baño de niños de primaria y en el baño de preescolar, Finaliza la instalación de divisiones en acero en los baños de niños y niñas de primaria
COLEGIO JORGE ISAAC	Finaliza la instalación del piso reutilizado en la tarima ubicada en el patio central de la Sede Educativa, Finaliza la instalación de las tapas en los tubos sobre muro de los pasamanos de las escaleras. Quedan algunos detalles por subsanar
COLEGIO SAN BERNARDINO	Avanza la construcción de las medias cañas en el baño de niños y de niñas del segundo piso, se avanza la construcción de las medias cañas en el baño de niños y de niñas del tercer piso, Finaliza la instalación de la lámina superior y los caballetes de la cubierta de las aulas del costado sur, Finaliza la instalación de la lámina inferior de la cubierta sobre las aulas del costado oriental y del costado norte, Se instalan los pie de amigo para los mesones en policuarzo, que ya empezaron a llegar a la obra

8

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

SEGUIMIENTO GESTIÓN SST

- Se solicita al contratista de obra dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 4272 de 2021 (Trabajos en alturas)
- Verificación del personal operativo en obra que se encuentre aprobado por parte de la Interventoría.
- Se recibe el informe SST N°3 del contratista el cual está en revisión por parte de la interventoria.

9 **SEGUIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL**

- Se solicita al contratista de obra realizar los ajustes en los reportes RCD teniendo en cuenta el cambio normativo el cual aplica para el contrato de obra.Así mismo, se solicita dar cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 507 de 2023 con relación a la meta de aprovechamiento que es de 30%.
- Se solicita realizar la protección de los individuo arbóreos presentes en el colegio Villa Rica
- Se solicita al contratista de obra realizar el retiro de RCD y materiales de obra presentes detrás de la zona de baños del colegio Francisco Miranda.
-Se solicita y se recuerda al contratista de obra que los residuos como RAEES, residuos peligrosos y residuos aprovechables deben gestionarse para disposición final con gestores autorizados por las autoridades competentes.
- Se le reitera al contratista de obra realizar jornadas de orden y aseo diariamente al finalizar las jornadas de trabajo

10 **REGISTRO FOTOGRAFICO**

COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C:	**COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C:**	**COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C:**	**COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C:**	**COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C:**
				
COLEGIO RODRIGO DE TRIANA:	**COLEGIO RODRIGO DE TRIANA:**	**COLEGIO RODRIGO DE TRIANA:**	**COLEGIO RODRIGO DE TRIANA:**	**COLEGIO RODRIGO DE TRIANA:**
				
COLEGIO VILLA RICA:	**COLEGIO VILLA RICA:**	**COLEGIO VILLA RICA:**	**COLEGIO VILLA RICA:**	**COLEGIO VILLA RICA:**
				
COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA:	**COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA:**	**COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA:**	**COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA:**	**COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA:**
				
COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA:	**COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA:**	**COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA:**	**COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA:**	**COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA:**

				
COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN:	COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN:	COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN:	COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN:	COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN:
				

COLEGIO JORGE ISAAC:	COLEGIO JORGE ISAAC:	COLEGIO JORGE ISAAC:	COLEGIO JORGE ISAAC:	COLEGIO JORGE ISAAC:
				
COLEGIO SAN BERNARDINO:	COLEGIO SAN BERNARDINO:	COLEGIO SAN BERNARDINO:	COLEGIO SAN BERNARDINO:	COLEGIO SAN BERNARDINO:
				

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	15	INTERVENTORIA
5/02/2024	11/02/2024	CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO		Direccion		Localidad:	
	MANUEL CEPEDA VARGAS SEDE C		CARRERA 83- # 46 B SUR		KENNEDY	

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No.	No. CO1.PCCNTR.5305583
Objeto:	Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	No. CO1.PCCNTR.5313251
Objeto:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

Semana No. 15 — Fecha de corte: domingo, 11 de febrero de 2024

MANUEL CEPEDA VARGAS SEDE C	Fecha inicio/Final		Ppto. Valor	%/Total	% Ejecución Acumulado Prog.	Real	Diferencia	Inversión
	30-oct-23	27-feb-24	146.032.222,78	100,00%	92,00%	84,40%	7,60%	123.256.694,74
TOTAL			**146.032.222,78**	**100,00%**	-			

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	27-feb-24
Adelanto/Atraso (Días):	

6. Pendientes

pendiente que el contratista inicie con escalera en concreto, terminar placa maciza concreto, terminar ladrillo estructural, y terminar dovelas en mamposteria.

Fecha Proyectada de Terminación:	27-feb-24

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1 el contratista avanza con estuco y pintura en aula 107

7.2 el contratista avanza con lavado con hidrolavadora y emboquillado en fachada principal de la institucion

7.3 el contratista avanza con pintura en fachada principal

7.4 el contratista avanza con demolicion de enchape y placa en cuarto de rack

7.5 el contratista avanza con anclajes, mampostaeria, dovelas, acero de refuerzo instalacion de metal deck para las graderias en cancha

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. . SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: Interventoría realizo el acompañamiento y seguimiento en el estuco y pintura en aula 107, lavado con hidrolavadora y emboquillado en fachada principal de la institucion, pintura en fachada principal, demolicion de enchape y placa en cuarto de rack, anclajes, mampostaeria, dovelas, acero de refuerzo instalacion de metal deck para las graderias en cancha

8.2. . Componente ambiental
- Se solicita al contratista de obra realizar los ajustes en los reportes RCD teniendo en cuenta el cambio normativo el cual aplica para el contrato de obra.Así mismo, se solicita dar cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 507 de 2023 con relación a la meta de aprovechamiento que es de 30%.
- Se solicita realizar la protección de los individuo arbóreos presentes en el colegio Villa Rica
- Se solicita al contratista de obra realizar el retiro de RCD y materiales de obra presentes detrás de la zona de baños del colegio Francisco Miranda.
-Se solicita y se recuerda al contratista de obra que los residuos como RAEES, residuos peligrosos y residuos aprovechables deben gestionarse para disposición final con gestores autorizados por las autoridades competentes.
- Se le reitera al contratista de obra realizar jornadas de orden y aseo diariamente al finalizar las jornadas de trabajo

8.3. .Componente SST
- Se solicita al contratista de obra dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 4272 de 2021 (Trabajos en alturas)
- Verificación del personal operativo en obra que se encuentre aprobado por parte de la Interventoría.
- Se recibe el informe SST N°3 del contratista el cual está en revisión por parte de la interventoria.

8.4. .Componente calidad
•Se realiza atención de observaciones de informe 2 y se radica a la entidad
•Se reciben resultados de pruebas de tintas evidenciando cumplimiento de requisitos a las estructuras evaluadas
•Se recibe ficha técnica del granulo de caucho instalado en obra

9. Observaciones:

9,1 se requiere al contratista avanzar con las obras de las escaleras de la cancha multiple, las cuales presentan atraso en la programacion

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:

			
LAVADO DE FACHADA Y EMBOQUILLADO DE FACHADA	**LAVADO DE FACHADA**	**EMBOQUILLADO DE FACHADA**	**PINTURA DE FACHADA**

			
PINTURA DE FACHADA	PINTURA DE FACHADA	DEMOLICION DE ENCHAPE Y PLACA CUARTO RACK	ESTUCO Y PINTURA AULA 107
			
ANCLAJES Y MAMPOSTERIA GRADERIA CANCHA	ANCLAJES Y MAMPOSTERIA GRADERIA CANCHA	ACERO DE REFUERZO E INSTALACION DE METAL DECK EN GRADERIAS	ACERO DE REFUERZO E INSTALACION DE METAL DECK EN GRADERIAS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	15
5/02/2024	11/02/2024

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	Direccion	Localidad:
	RODRIGO DE TRIANA SEDE C	CALLE 38 SUR BIS # 89-81	KENNEDY

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No.	No. CO1.PCCNTR.5305583

Objeto: Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	No. CO1.PCCNTR.5313251

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

Semana No.	15	Fecha de corte:	domingo, 11 de febrero de 2024

			Ppto.		% Ejecución Acumulado			
RODRIGO DE TRIANA SEDE C	**Fecha inicio/Final**		**Valor**	**%/Total**	**Prog.**	**Real**	**Diferencia**	**Inversión**
	14-nov-23	18-mar-24	195.785.208,82	100,00%	71,00%	30,27%	40,73%	59.264.182,71
TOTAL			**195.785.208,82**	**100,00%**	**-**		**40,73%**	**$0,00**

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	18-mar-24
Adelanto/Atraso (Días):	

6. Pendientes

pendiente que el contratista realice demolicion de pisos, suministro e instalacion de lampara led 2*18, alistado de pisos, suministro e instalacion de enchape de pisos, suministro e instalacion de lamina microperforada, pintura en esmalte,

Fecha Proyectada de Terminación:	18-mar-24

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1 el contratista NO avanza con detalles en la instalacion de perfiles en aluminio y vidrios para las ventanas de las aulas.

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. . SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: Interventoría realizo el acompañamiento y seguimiento a la sede educativa, ecidenviando que el contratista no avanza con ninguna actividad durante la semana

8.2. . Componente ambiental
- Se solicita al contratista de obra realizar los ajustes en los reportes RCD teniendo en cuenta el cambio normativo el cual aplica para el contrato de obra.Así mismo, se solicita dar cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 507 de 2023 con relación a la meta de aprovechamiento que es de 30%.
- Se solicita realizar la protección de los individuo arbóreos presentes en el colegio Villa Rica
- Se solicita al contratista de obra realizar el retiro de RCD y materiales de obra presentes detrás de la zona de baños del colegio Francisco Miranda.
-Se solicita y se recuerda al contratista de obra que los residuos como RAEES, residuos peligrosos y residuos aprovechables deben gestionarse para disposición final con gestores autorizados por las autoridades competentes.
- Se le reitera al contratista de obra realizar jornadas de orden y aseo diariamente al finalizar las jornadas de trabajo

8.3. .Componente SST
- Se solicita al contratista de obra dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 4272 de 2021 (Trabajos en alturas)
- Verificación del personal operativo en obra que se encuentre aprobado por parte de la Interventoría.
- Se recibe el informe SST N°3 del contratista el cual está en revisión por parte de la interventoria.

8.4. .Componente calidad
•Se realiza atención de observaciones de informe 2 y se radica a la entidad
•Se reciben resultados de pruebas de tintas evidenciando cumplimiento de requisitos a las estructuras evaluadas
•Se recibe ficha técnica del granulo de caucho instalado en obra

9. Observaciones:

9,1 pendiente que el contratista realice las correcciones de acabado de las ventanas de aluminio, que coordine con el rector de la institucion el inicio de las obras de los pisos en las aulas, que el contratista suministre e instale las laminas microperforadas en el cerramiento exterior

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:

			
EL CONTRATISTA NO AVANZA CON NINGUNA ACTIVIDAD DURANTE LA SEMANA	**EL CONTRATISTA NO AVANZA CON NINGUNA ACTIVIDAD DURANTE LA SEMANA**	**EL CONTRATISTA NO AVANZA CON NINGUNA ACTIVIDAD DURANTE LA SEMANA**	**EL CONTRATISTA NO AVANZA CON NINGUNA ACTIVIDAD DURANTE LA SEMANA**
			
EL CONTRATISTA NO AVANZA CON NINGUNA ACTIVIDAD DURANTE LA SEMANA	**EL CONTRATISTA NO AVANZA CON NINGUNA ACTIVIDAD DURANTE LA SEMANA**	**EL CONTRATISTA NO AVANZA CON NINGUNA ACTIVIDAD DURANTE LA SEMANA**	**EL CONTRATISTA NO AVANZA CON NINGUNA ACTIVIDAD DURANTE LA SEMANA**

			
EL CONTRATISTA NO AVANZA CON NINGUNA ACTIVIDAD DURANTE LA SEMANA	EL CONTRATISTA NO AVANZA CON NINGUNA ACTIVIDAD DURANTE LA SEMANA	EL CONTRATISTA NO AVANZA CON NINGUNA ACTIVIDAD DURANTE LA SEMANA	EL CONTRATISTA NO AVANZA CON NINGUNA ACTIVIDAD DURANTE LA SEMANA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	15	INTERVENTORIA
5/02/2024	11/02/2024	CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO		Direccion		Localidad:	
	VILLA RICA SEDE B		CALLE 49 SUR # 78-35		KENNEDY	

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No.	No. CO1.PCCNTR.5305583
Objeto:	Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	No. CO1.PCCNTR.5313251
Objeto:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

		Semana No.	15	Fecha de corte:	domingo, 11 de febrero de 2024			
			Ppto.		% Ejecución Acumulado			
VILLA RICA SEDE B	**Fecha inicio/Final**		**Valor**	**%/Total**	**Prog.**	**Real**	**Diferencia**	**Inversión**
	7-nov-23	15-mar-24	191.848.028,49	100,00%	71,00%	49,29%	21,71%	94.561.619,42
TOTAL			**191.848.028,49**	**100,00%**	**-**		**21,71%**	**$0,00**

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	15-mar-24

6. Pendientes

			pendiente siministre e instale carcamo, avanzar con el shut de basuras en cuanto a su recubrimiento y demas obras, iniciar con el piso caucho de la zona de preescolar, suministro e instalacion de cubierta, enchape de pisos en shut,
	Adelanto/Atraso (Días):		
	Fecha Proyectada de Terminación:	15-mar-24	

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1 se avanza con redes y puntos hidraulicos del shut de basuras

7.2 se avanza con la instalacion de puertas y ventanas en oficina administrativa

7.3 se avanza con la adecuacion del carcamo en patio de preescolar

7.4 se avanza con muros en superboard del shut de basuras

7.6 se avanza en la instalacion y prueba de tintas de la estructura de la cubierta de preescolar.

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. . SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: Interventoría realizo el acompañamiento y seguimiento en la instalacion de redes y puntos hidraulicos del shut de basuras, instalacion de puertas y ventanas en oficina administrativa, adecuacion del carcamo en patio de preescolar, instalacion de muros en superboard del shut de basuras, instalacion y prueba de tintas de la estructura de la cubierta de preescolar.

8.2. . Componente ambiental

- Se solicita al contratista de obra realizar los ajustes en los reportes RCD teniendo en cuenta el cambio normativo el cual aplica para el contrato de obra.Así mismo, se solicita dar cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 507 de 2023 con relación a la meta de aprovechamiento que es de 30%.
- Se solicita realizar la protección de los individuo arbóreos presentes en el colegio Villa Rica
- Se solicita al contratista de obra realizar el retiro de RCD y materiales de obra presentes detrás de la zona de baños del colegio Francisco Miranda.
-Se solicita y se recuerda al contratista de obra que los residuos como RAEES, residuos peligrosos y residuos aprovechables deben gestionarse para disposición final con gestores autorizados por las autoridades competentes.
- Se le reitera al contratista de obra realizar jornadas de orden y aseo diariamente al finalizar las jornadas de trabajo

8.3. .Componente SST

- Se solicita al contratista de obra dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 4272 de 2021 (Trabajos en alturas)
- Verificación del personal operativo en obra que se encuentre aprobado por parte de la Interventoría.
- Se recibe el informe SST N°3 del contratista el cual está en revisión por parte de la interventoria.

8.4. .Componente calidad

•Se realiza atención de observaciones de informe 2 y se radica a la entidad
•Se reciben resultados de pruebas de tintas evidenciando cumplimiento de requisitos a las estructuras evaluadas
•Se recibe ficha técnica del granulo de caucho instalado en obra

9. Observaciones:

9,1 que el contratista ingrese personal y material de obra, que avance con laas obras del patio de preescolar, shut de basuras y zona administrativa

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:

			
INSTALACIONES RED HIDRAULICA SHUT DE BASURAS	**INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS EN OFICINA ADMINISTRATIVA**	**INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS EN OFICINA ADMINISTRATIVA**	**ADECUACION CARCAMO EXISTENTE ZONA DE PREESCOLAR**

			
INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS EN OFICINA ADMINISTRATIVA	AVANCE DE OBRA MUROS EN SUPERBOARD SHUT DE BASURAS	AVANCE DE OBRA MUROS EN SUPERBOARD SHUT DE BASURAS	AVANCE DE OBRA MUROS EN SUPERBOARD SHUT DE BASURAS
			
CONSTRUCCION DE PLACA EN CONCRETO CARCAMO SHUT	PRUEBA DE TINTAS ESTRUCTURA METALICA	AVANCE DE OBRA ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA PATIO DE PREESCOLAR	AVANCE DE OBRA ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA PATIO DE PREESCOLAR

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	15
5/02/2024	11/02/2024

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	DIRECCION	Localidad:
	FRANCISCO MIRANDA	DIAGONAL 41 SUR #73ª-80	KENNEDY

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No.	No. CO1.PCCNTR.5305583

Objeto: Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:		$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	No. CO1.PCCNTR.5313251

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

		Semana No.	15	Fecha de corte:	domingo, 11 de febrero de 2024			
			Ppto.		% Ejecución Acumulado			
FRANCISCO MIRANDA	**Fecha inicio/Final**		**Valor**	**%/Total**	**Prog.**	**Real**	**Diferencia**	**Inversión**
	7-nov-23	14-mar-24	526.854.849,93	100,00%	81,00%	43,29%	37,71%	228.075.464,53
TOTAL			**526.854.849,93**	**100,00%**	-			

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	14-mar-24
Adelanto/Atraso (Días):	

6. Pendientes

Pendiente que el contratista inicie con desmonte de todo tipo de cubierta en sala de sistemas, suministro de estructura metalica en sala de sistemas, suministro de cubierta en su totalidad, flanche lamina galvanizada, teja traslucida, suministrar lavamanos de bateria sanitaria.

Fecha Proyectada de Terminación:	14-mar-24

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1 En esta semana el contratista avanza en remates de la instalcion de las divisiones en acero inoxidable

7.2 el contratista avanza con la excavacion para redes de aguas lluvias

7.3 el contratista avanza en la construccion de cajas de inspeccion y trampa de grasas

7.4 el contratista avanza en la instalacion de tuberia sanitaria de aguas lluvias

7.5 el contratista avanza en el suministro e instalacion de orinales y tanque de almacenamiento de agua

7.6 el contratista avanza con la pintura de la estructura metalica en patios internos

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. . SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: la interventoria realiza acompañamiento en la avanza en remates de la instalcion de las divisiones en acero inoxidable, excavacion para redes de aguas lluvias, cajas de inspeccion y trampa de grasas, instalacion de tuberia sanitaria de aguas lluvias, instalacion de orinales y tanque de almacenamiento de agua, pintura de la estructura metalica en patios internos

8.2. . Componente ambiental
- Se solicita al contratista de obra realizar los ajustes en los reportes RCD teniendo en cuenta el cambio normativo el cual aplica para el contrato de obra.Así mismo, se solicita dar cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 507 de 2023 con relación a la meta de aprovechamiento que es de 30%.
- Se solicita realizar la protección de los individuo arbóreos presentes en el colegio Villa Rica
- Se solicita al contratista de obra realizar el retiro de RCD y materiales de obra presentes detrás de la zona de baños del colegio Francisco Miranda.
-Se solicita y se recuerda al contratista de obra que los residuos como RAEES, residuos peligrosos y residuos aprovechables deben gestionarse para disposición final con gestores autorizados por las autoridades competentes.
- Se le reitera al contratista de obra realizar jornadas de orden y aseo diariamente al finalizar las jornadas de trabajo

8.3. .Componente SST
- Se solicita al contratista de obra dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 4272 de 2021 (Trabajos en alturas)
- Verificación del personal operativo en obra que se encuentre aprobado por parte de la Interventoría.
- Se recibe el informe SST N°3 del contratista el cual está en revisión por parte de la interventoria.

8.4. .Componente calidad
•Se realiza atención de observaciones de informe 2 y se radica a la entidad
•Se reciben resultados de pruebas de tintas evidenciando cumplimiento de requisitos a las estructuras evaluadas
•Se recibe ficha técnica del granulo de caucho instalado en obra

9. Observaciones:

9,1 Pendiente que el contratista realice remates de acabado en bateria sanitaria, asi mismo intervenir aula de sistemas

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:

			
AVANCE DE OBRA CAJAS DE INSPECCION	**AVANCE DE OBRA TAPAS CAJAS DE INSPECCION**	**AVANCE DE OBRA REDES DE AGUAS LLUVIAS**	**AVANCE DE OBRA TAPAS CAJAS DE INSPECCION**

			
AVANCE DE OBRA DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE	RETIRO DE ESCOMBROS	AVANCE DE OBRA ESTRUCTURA METALICA PATIOS INTERNOS	AVANCE DE OBRA ESTRUCTURA METALICA PATIOS INTERNOS
			
AAVANCE DE OBRA REDES BAJANTES Y CANAL AGUAS LLUVIAS	INSTALACION DE ORINALES EN BAÑOS	AVANCE DE OBRA BATERIA SANITARIA	AVANCE DE OBRA BATERIA SANITARIA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	15	
5/02/2024	11/02/2024	

INTERVENTORIA

CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO		Direccion		Localidad:
	MANUEL ZAPATA OLIVELLA		CALLE 1 BIS # 87-84		KENNEDY

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No.	No. CO1.PCCNTR.5305583
Objeto:	Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	No. CO1.PCCNTR.5313251
Objeto:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

	Semana No.	15	Fecha de corte:	domingo, 11 de febrero de 2024			
		Ppto.		% Ejecución Acumulado			
MANUEL ZAPATA OLIVELLA	**Fecha inicio/Final**		**Valor**	**%/Total**	**Prog.**	**Real**	**Diferencia**	**Inversión**
	20-nov-23	19-mar-24	249.145.906,16	100,00%	72,00%	92,80%	-20,80%	231.207.400,92
TOTAL			**249.145.906,16**	**100,00%**	**-**		**-20,80%**	**$0,00**

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	19-mar-24

6. Pendientes

	Adelanto/Atraso (Días):		pendiente que el contratista realice detalles de acabado con el pasamanos de barandas, pintura de baranda, instalacion lamina microperforada en baranda
	Fecha Proyectada de Terminación:	19-mar-24	

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1 el contratista no realiza ninguna actividad durante la semana

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. . SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: Interventoría realizo el acompañamiento y seguimiento y observa que el contratista no realiza ninguna actividad

8.2. . Componente ambiental
- Se solicita al contratista de obra realizar los ajustes en los reportes RCD teniendo en cuenta el cambio normativo el cual aplica para el contrato de obra.Así mismo, se solicita dar cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 507 de 2023 con relación a la meta de aprovechamiento que es de 30%.
- Se solicita realizar la protección de los individuo arbóreos presentes en el colegio Villa Rica
- Se solicita al contratista de obra realizar el retiro de RCD y materiales de obra presentes detrás de la zona de baños del colegio Francisco Miranda.
-Se solicita y se recuerda al contratista de obra que los residuos como RAEES, residuos peligrosos y residuos aprovechables deben gestionarse para disposición final con gestores autorizados por las autoridades competentes.
- Se le reitera al contratista de obra realizar jornadas de orden y aseo diariamente al finalizar las jornadas de trabajo

8.3. .Componente SST
- Se solicita al contratista de obra dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 4272 de 2021 (Trabajos en alturas)
- Verificación del personal operativo en obra que se encuentre aprobado por parte de la Interventoría.
- Se recibe el informe SST N°3 del contratista el cual está en revisión por parte de la interventoria.

8.4. .Componente calidad
•Se realiza atención de observaciones de informe 2 y se radica a la entidad
•Se reciben resultados de pruebas de tintas evidenciando cumplimiento de requisitos a las estructuras evaluadas
•Se recibe ficha técnica del granulo de caucho instalado en obra

9. Observaciones:

9,1 que realice detalles de acabado del pasamanos, e instale lamina microperforada

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:

			
VISITA A TALLER OBRAS LAMINA MICROPERFORADA	**VISITA A TALLER OBRAS LAMINA MICROPERFORADA**	**VISITA A TALLER OBRAS LAMINA MICROPERFORADA**	**VISITA A TALLER OBRAS LAMINA MICROPERFORADA**
			

VISITA A TALLER OBRAS LAMINA MICROPERFORADA	VISITA A TALLER OBRAS LAMINA MICROPERFORADA	VISITA A TALLER OBRAS LAMINA MICROPERFORADA	DETALLES SIN REMATAR EN PASAMANOS
			
DETALLES SIN REMATAR EN PASAMANOS	DETALLES SIN REMATAR EN PASAMANOS	ESTADO ACTUAL JARDIN INFANTIL	DETALLES SIN REMATAR EN PASAMANOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	15
5/02/2024	11/02/2024

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	DIRECCION	Localidad:
	CARLOS ALBAN HOLGUIN	CARRERA 89 BIS No. 85 A 20 SUR	7 - BOSA

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No.	No. CO1.PCCNTR.5305583
Objeto:	Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	No. CO1.PCCNTR.5313251
Objeto:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

			Semana No.	15	Fecha de corte:	11/02/2024		
			Ppto.		% Ejecución Acumulado			
CARLOS ALBAN HOLGUIN	Fecha inicio	Final	Valor	%/Total	Prog.	Real	Diferencia	Inversión
	30-oct-23	31-may-24	$ 1.178.347.275,61	100,00%	21,31%	30,66%	9,35%	361.281.274,70
TOTAL			**1.178.347.275,61**	**100,00%**	**-**		**9,35%**	**$0,00**

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	31-may-24
Adelanto/Atraso (Días):	
Fecha Proyectada de Terminación:	31-may-24

6. Pendientes

* Se solicita al Contratista avanzar en el desarrollo de obra en las cubiertas de la Sede Educativa

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1. Avanza la instalación de la estructura de cubierta sobre las aulas del Bloque B

7.2. Inicia la instalación de la estructura de cubierta sobre las aulas del Bloque C

7.3. Se instalan sanitarios a escala infantil del baño de preescolar

7.4. Se instalan orinales en el baño de niños de primaria y en el baño de preescolar

7.5. Finaliza la instalación de divisiones en acero en los baños de niños y niñas de primaria

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORÍA:

8.1. COMPONENTE AMBIENTAL

- Se verifica que el Contratista haya demarcado los sitio de acopio de material desmontado de obra y escombros producidos por la obra.

8.2. COMPONENTE SST

- Se verifica que el Contratista esté cumpliendo con la dotación y EPP que deben tener los trabajadores en el sitio de obra.

9. Observaciones:

9.1.El Contratista debe continuar con la ejecución de las obras de acuerdo con la programación presentada y aprobada por la Interventoría

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:



INSTALACIÓN DEL MESÓN EN POLICUARZO PARA LAVAMANOS EN EL BAÑO DE PREESCOLAR



INSTALACIÓN DEL MESÓN EN POLICUARZO PARA LAVAMANOS EN EL BAÑO DE NIÑAS DE PRIMARIA



INSTALACIÓN DEL MESÓN EN POLICUARZO PARA LAVAMANOS EN EL BAÑO DE NIÑOS DE PRIMARIA



INSTALACIÓN DE ORINAL CON ALTURA ESPECÍFICA PARA EL BAÑO DE PREESCOLAR



INSTALACIÓN DE ORINALES EN EL BAÑO DE NIÑOS DE PRIMARIA



INSTALACIÓN SANITARIO 1 A ESCALA INFANTIL PARA EL BAÑO DE PREESCOLAR



INSTALACIÓN SANITARIO 2 A ESCALA INFANTIL PARA EL BAÑO DE PREESCOLAR



INSTALACIÓN SANITARIO 3 A ESCALA INFANTIL PARA EL BAÑO DE PREESCOLAR

			
PINTURA DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA LA CUBIERTA DE LAS AULAS DEL BLOQUE C	**PINTURA DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA LA CUBIERTA DE LAS AULAS DEL BLOQUE C**	**SOPORTES DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA LA CUBIERTA DE LAS AULAS DEL BLOQUE C**	**PERFILES DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA LA CUBIERTA DE LAS AULAS DEL BLOQUE C**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	15
5/02/2024	11/02/2024

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	DIRECCION	Localidad:
	JORGE ISAACS IED	CALLE 73 SUR - 91 - 35	07 - BOSA

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No. No. CO1.PCCNTR.5305583

Objeto: Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A

			Suspensión (días)					
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. No. CO1.PCCNTR.5313251

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

Semana No.	15	Fecha de corte:	11/02/2024

			Ppto.		% Ejecución Acumulado			
JORGE ISAACS IED	**Fecha inicio/Final**		**Valor**	**%/Total**	**Prog.**	**Real**	**Diferencia**	**Inversión**
	7-nov-23	6-ene-23	209.535.090,29	100,00%	100,00%	94,17%	-5,83%	197.319.194,53
TOTAL			**209.535.090,29**	**100,00%**	**-**		**-5,83%**	**$0,00**

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	6-ene-24
Adelanto/Atraso (Días):	
Fecha Proyectada de Terminación:	6-ene-24

6. Pendientes

* Sigue pendiente que el Contratista remate las actividades de los pasamanos de las escaleras e instale el nuevo piso de la tarima en el patio central

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1. Finaliza la instalación del piso reutilizado en la tarima ubicada en el patio central de la Sede Educativa

7.2. Finaliza la instalación de las tapas en los tubos sobre muro de los pasamanos de las escaleras. Quedan algunos detalles por subsanar

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: Interventoría solicita al Contratista avanzar en las actividades de obra programadas para este frente

8.3. COMPONENTE AMBIENTAL
- Se solicita al Contratista demarcar los sitio de acopio de material desmontado de obra y escomboro producidos por la obra.

8.4. COMPONENTE SST
- Se verifican condiciones de trabajo del personal de obra

9. Observaciones:

9.1. Durante la presente semana se evidencia que iniciaron las actividades de obra, disminuyó la brecha de atraso del avance ejecutado vs el avance programado.

9.2. El Contratista debe rematar las actividades de obra, para subsanar el atraso evidenciado

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:



INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA EN EL PATIO CENTRAL



INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA EN EL PATIO CENTRAL



INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA EN EL PATIO CENTRAL



INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA EN EL PATIO CENTRAL



INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA EN EL PATIO CENTRAL



INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA EN EL PATIO CENTRAL



INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA EN EL PATIO CENTRAL



INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA EN EL PATIO CENTRAL

			
INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA EN EL PATIO CENTRAL	INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA EN EL PATIO CENTRAL	INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA EN EL PATIO CENTRAL	INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA EN EL PATIO CENTRAL
			
CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN LAS ESCALERAS DE LA SEDE EDUCATIVA	CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN LAS ESCALERAS DE LA SEDE EDUCATIVA	CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN LAS ESCALERAS DE LA SEDE EDUCATIVA	CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN LAS ESCALERAS DE LA SEDE EDUCATIVA
			
CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN LAS ESCALERAS DE LA SEDE EDUCATIVA	CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN LAS ESCALERAS DE LA SEDE EDUCATIVA	CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN LAS ESCALERAS DE LA SEDE EDUCATIVA	CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN LAS ESCALERAS DE LA SEDE EDUCATIVA
			
CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN LAS ESCALERAS DE LA SEDE EDUCATIVA	CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN LAS ESCALERAS DE LA SEDE EDUCATIVA	CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN LAS ESCALERAS DE LA SEDE EDUCATIVA	CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN LAS ESCALERAS DE LA SEDE EDUCATIVA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	15
5/02/2024	11/02/2024

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	DIRECCION	Localidad:
	SAN BERNARDINO	TRANSVERSAL 87 B No. 79 - 51 SUR	07 - BOSA

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No. No. CO1.PCCNTR.5305583

Objeto: Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. No. CO1.PCCNTR.5313251

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

Semana No. 15 — Fecha de corte: 11/02/2024

			Ppto.		% Ejecución Acumulado			
SAN BERNARDINO	**Fecha inicio/Final**		**Valor**	**%/Total**	**Prog.**	**Real**	**Diferencia**	**Inversión**
	30-oct-23	1-mar-24	$ 983.871.679,46	100,00%	93,06%	88,16%	-4,90%	867.381.272,61
TOTAL			**983.871.679,46**	**100,00%**	**-**		**-4,90%**	**$0,00**

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	1-mar-24
Adelanto/Atraso (Días):	
Fecha Proyectada de Terminación:	1-mar-24

6. Pendientes

* Esta pendiente que el Contratista finalice la obra en la cubierta de la Sede Educativa

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1. Avanza la construcción de las medias cañas en el baño de niños y de niñas del segundo piso

7.2. vanza la construcción de las medias cañas en el baño de niños y de niñas del tercer piso

7.3. Finaliza la instalación de la lámina superior y los caballetes de la cubierta de las aulas del costado sur

7.4. Finaliza la instalación de la lámina inferior de la cubierta sobre las aulas del costado oriental y del costado norte

7.5. Se instalan los pie de amigo para los mesones en policuarzo, que ya empezaron a llegar a la obra

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: Interventoría realiza control y seguimiento al desarrollo de las actividades de obra

8.3. COMPONENTE AMBIENTAL
- Se solicita al Contratista demarcar los sitio de acopio de material desmontado de obra y escombros producidos por la obra.

8.4. COMPONENTE SST
- Se informa al Contratista acerca de la dotación y EPP que deben tener los trabajadores en el sitio de obra, en particular el color de los overoles

9. Observaciones:

9.1. El Contratista debe incrementar personal para subsanar el atraso que se empieza a evidenciar o en su defecto presentar un plan de contingencia que permita optimizar el avance de obra durante el receso escolar

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:



CONSTRUCCIÓN DE MEDIAS CAÑAS EN BAÑOS



CONSTRUCCIÓN DE MEDIAS CAÑAS EN BAÑOS



CONSTRUCCIÓN DE MEDIAS CAÑAS EN BAÑOS



CONSTRUCCIÓN DE MEDIAS CAÑAS EN BAÑOS



ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN EL COSTADO NORTE



ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN EL COSTADO NORTE



INSTALACIÓN DE LÁMINA INFERIOR DE CUBIERTA EN EL COSTADO NORTE



INSTALACIÓN DE LÁMINA INFERIOR DE CUBIERTA EN EL COSTADO NORTE

			
INSTALACIÓN DE LÁMINA INFERIOR DE CUBIERTA EN EL COSTADO NORTE	**INSTALACIÓN DE LÁMINA INFERIOR DE CUBIERTA EN EL COSTADO NORTE**	**INSTALACIÓN DE LÁMINA INFERIOR DE CUBIERTA EN EL COSTADO NORTE**	**INSTALACIÓN DE LÁMINA INFERIOR DE CUBIERTA EN EL COSTADO NORTE**
			
INSTALACIÓN DE LÁMINA INFERIOR DE CUBIERTA EN EL COSTADO ORIENTAL	**INSTALACIÓN DE LÁMINA INFERIOR DE CUBIERTA EN EL COSTADO ORIENTAL**	**INSTALACIÓN DE LÁMINA INFERIOR DE CUBIERTA EN EL COSTADO ORIENTAL**	**INSTALACIÓN DE LÁMINA INFERIOR DE CUBIERTA EN EL COSTADO ORIENTAL**
			
LLEGAN LOS MESONES DE POLICUARZO AL BAÑO DE HOMBRES DEL SEGUNDO PISO	**LLEGAN LOS MESONES DE POLICUARZO AL BAÑO DE HOMBRES DEL SEGUNDO PISO**	**LLEGAN LOS MESONES DE POLICUARZO AL BAÑO DE MUJERES DEL SEGUNDO PISO**	INSTALACIÓN **LEGAN LOS MESONES DE POLICUARZO AL BAÑO DE MUJERES DEL SEGUNDO PISO**
			
PIE DE AMIGO PARA LOS MESONES DEL BAÑO DE HOMBRES DEL SEGUNDO PISO	**PIE DE AMIGO PARA LOS MESONES DEL BAÑO DE HOMBRES DEL SEGUNDO PISO**	**PIE DE AMIGO PARA LOS MESONES DEL BAÑO DE MUJERES DEL SEGUNDO PISO**	**PIE DE AMIGO PARA LOS MESONES DEL BAÑO DE MUJERES DEL SEGUNDO PISO**

FORMULARIO ÚNICO DE TRÁMITES

BOGOTÁ Secretaría de Educación

Consulta web

Volver a consultar

RADICACION ENTRADA NÚMERO E-2024-37442

ESTADO ACTUAL **RADICADO**

Radicación | Reparto y Gestión | En Trámite | Finalizado

TRÁMITE ESTÁ AQUÍ

Días hábiles del trámite: 15

Días hábiles transcurridos: 0

Tiempo legal del trámite

Tiempo que lleva su proceso

Historial

DETALLE RADICADO

Radicador	SISTEMA FUT
Fecha de Radicación	20/02/2024
No. Origen	
Documentos Referenciados	
Datos del Solicitante	
Entidad/Origen	RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Documento	79573492
Teléfono	7653016
Celular	3013942384
Correo Electrónico	proyectos@soliunsas.com
Dirección	KR 70 C #48-55 NORMANDIA
Ciudad	BOGOTÁ, D.C.
País	COLOMBIA
Dependencias Responsables	
OFICINA VIRTUAL DE SERVICIO AL CIUDADANO	
Copias	
Información Adicional	
Asunto	Radicado desde el FUT. Tipo ciudadano solicitante: Contactenos. Trámite: VENTANILLA DE RADICACIÓN VIRTUAL. ¿Cómo se enteró de nosotros? = Recomendación, Asunto de la Petición = SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-159 - Remision informe semanal No. 16, Describa su Petición: Señor ciudadano recuerde registrar una descripción completa de su solicitud, clara y detallada, con datos relevantes como (localidad, nombre del colegio, grado, número de documento de identidad, nombre completo de los estudiantes, etc.), o los datos que considere pertinentes de acuerdo con el tipo de petición que radique a la entidad, con el objetivo de dar trámite de manera completa. = SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-159 - Remision informe semanal No. 16
No. Folios	0
Anexos	
Documentos Adjuntos	
E-2024-37442_1.pdf	

Para una mejor experiencia, por favor utilice Internet Explorer Edge, Opera, Google Chrome y Mozilla Firefox. V1.1.1

EDUCACIÓNBOGOTÁ
Secretaría de Educación del Distrito

Radicados Relacionados

Volver a consultar

Para una mejor experiencia, por favor utilice Internet Explorer Edge, Opera, Google Chrome y Mozilla Firefox. V1.1.1

EDUCACIÓNBOGOTÁ
Secretaría de Educación del Distrito

SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-159

Bogotá D.C., 20 de febrero de 2024

Señores
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
Atn. Enrique Campos
Apoyo a la Supervisión
Bogotá D.C.


Referencia: **Contrato de Interventoría** cuyo objeto es: **"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS" GRUPO 8".**

Asunto: Remisión informe semanal No. 16

Cordial Saludo,

En cumplimiento de nuestras obligaciones, por medio de la presente nos permitimos remitir el informe semanal de interventoría No. 16, correspondiente al periodo comprendido entre el 12 de febrero al 18 de febrero de 2024 para el contrato descrito en la referencia.

Cordialmente,



RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal

Anexos: (30) folios.
Con copia: No aplica.
Elaboró: MCMM
Revisó: No aplica

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

SECRETARIA DE EDUCACION

			16	Interventor:	CONSORCIO SANTA MARIA 022
12/02/2024	al	18/02/2024			

1. Datos Generales

Nombre:	Localidad:
COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C	KENNEDY
COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE A	KENNEDY
COLEGIO RODRIGO DE TRIANA	KENNEDY
COLEGIO VILLA RICA	KENNEDY
COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA	KENNEDY
COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA	KENNEDY
COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN	BOSA
COLEGIO JORGE ISAAC	BOSA
COLEGIO RURAL LA CONCEPCION	BOSA
COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN	BOSA
COLEGIO BOSANOVA	BOSA
COLEGIO SAN	BOSA
COLEGIO MOTORISTA	BOSA
COLEGIO DILE BOSA	BOSA
EMERGENCIAS	BOSA-KENNEDY

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No. **No. CO1.PCCNTR.5305583**

Objeto: Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: **UNION TEMPORAL GEPM 2023-1**

F.I.		PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23		8 MESES	29-jun-24	N.A.	29-jun-24	N.A	N.A	N.A	N.A

		Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:	$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 :	$ -						
Anticipo:	$ -						
Retegarantía:	$ -						
	Neto Acta						
	Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. **No. CO1.PCCNTR.5313251**

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista:			CONSORCIO SANTA MARIA 022						
F.I.		PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	
30-oct-23		9 MESES	29-iul-24	N.A.	29-iul-24	N.A	N.A	N.A	
				Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:			$ 504.080.587,00						
Adición:			$ -						
Anticipo:			$ -						
Retegarantía:			$ -						
			Neto Acta						
			Acumulado						

4.	**Programación.**			Semana No.	16	Fecha de corte:	18-feb-24			
				Ppto.			% Ejecución Acumulado			

N°	Capítulos:	LOCALIDAD	Fecha inicio/Final		Valor	%/Total	Prog.	Real	Diferencia	% Inversión
1	COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C	KENNEDY	30-oct-23	27-feb-24	$ 194.622.636,11	**3,07%**	95,00%	88,99%	-6,01%	$ 173.194.684
2	COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE A	KENNEDY	30-oct-23	26-ene-24	$ 149.396.982,91	**2,36%**	100,00%	100,00%	0,00%	$ 149.396.983
3	COLEGIO RODRIGO DE TRIANA	KENNEDY	14-nov-23	18-mar-24	$ 195.785.208,82	**3,09%**	76,00%	34,62%	-41,38%	$ 67.780.839
4	COLEGIO VILLA RICA	KENNEDY	7-nov-23	15-mar-24	$ 191.848.028,49	**3,03%**	83,00%	49,29%	-33,71%	$ 94.561.619
5	COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA	KENNEDY	7-nov-23	14-mar-24	$ 526.854.849,93	**8,32%**	84,00%	52,99%	-31,01%	$ 279.180.385
6	COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA	KENNEDY	20-nov-23	19-mar-24	$ 249.145.906,16	**3,94%**	80,00%	93,53%	13,53%	$ 233.026.166
7	COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN	BOSA	30-oct-23	31-may-24	$ 1.178.347.275,61	**18,61%**	34,50%	35,81%	1,31%	$ 421.966.159
8	COLEGIO JORGE ISAAC	BOSA	7-nov-23	6-ene-23	$ 209.535.090,29	**3,31%**	100,00%	96,51%	-3,49%	$ 202.222.316
9	COLEGIO RURAL LA CONCEPCION	BOSA	30-oct-23	29-jun-24	$ 253.510.561,49	**4,00%**	0,00%	0,00%	0,00%	$ -
10	COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN	BOSA	30-oct-23	29-jun-24	$ 543.111.193,70	**8,58%**	0,00%	0,00%	0,00%	$ -
11	COLEGIO BOSANOVA	BOSA	30-oct-23	29-jun-24	$ 158.793.259,67	**2,51%**	0,00%	0,00%	0,00%	$ -
12	COLEGIO SAN BERNARDINO	BOSA	30-oct-23	1-mar-24	$ 983.871.679,46	**15,54%**	97,41%	98,33%	0,92%	$ 967.441.022
13	COLEGIO MOTORISTA	BOSA	30-oct-23	29-jun-24	$ 214.029.550,15	**3,38%**	0,00%	0,00%	0,00%	$ -
14	COLEGIO DILE BOSA	BOSA	30-oct-23	29-jun-24	$ 364.078.580,55	**5,75%**	0,00%	0,00%	0,00%	$ -

15	EMERGENCIAS	BOSA-KENNEDY	30-oct-23	29-jun-24	$ 407.352.188,00	**6,43%**	0,00%	0,00%	0,00%	$ -
	TOTAL				**$ 5.820.282.991**	**91,94%**	45,15%	40,89%	-	**$ 2.588.770.174**

VR TOTAL EJECUTADO	**$ -**
VR INICIAL CONTRATO	**$ 6.330.813.879,00**
ADICION	**$ -**
VR TOTAL CONTRATO	**$ 6.330.813.879,00**

-4,26%	**DIFERENCIA**

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	29-jun-24
FECHA DE TERMINACION PRORROGA	N.A.
Adelanto/Atraso (Días):	
Fecha Proyectada de Terminación:	29-jun-24

6. Pendientes

QUE EL CONTRATISTA ENTREGUE Y ACTUALICE LAS PROGRAMACIONES Y PRESUPUESTOS DE RORIGO DE TRIANA Y MANUEL CEPEDA SEDE C, IGUALMENTE QUE SUBSANE EL TEMA DE LA ESTRUCTURA METALICA, Y REMATE OBRAS DE ADMINISTRACION DE VILLA RICA, QUE TERMINE PASAMANOS Y LAMINA MICROPERFORADA EN OLIVELLA, Y EN FRANCISCO MIRANDA QUE TERMINEN BAÑOS Y SUMINISTREN CUBIERTA EN PATIOS INTERNOS.

6 PAC	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
6.330.813.879,00									**6.330.813.879,00**
29/6/2024									0%

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C	el contratista avanza con fundicion de placa en graderias, se avanza con emboquillado e impermeabilizacion en fachada principal de la institucionl, se avanza con demolicion de enchape y placa en cuarto de rack, se avanza con anclajes, mampostaeria, dovelas, acero de refuerzo instalacion de metal deck para las graderias en cancha
COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE A	se finalizan las obras
COLEGIO RODRIGO DE TRIANA	el contratista avanza en la instalacion de perfiles en aluminio y vidrios para las ventanas de dos aulas, aun queda pendiente los remates de acabado, no se realiza nuinguna otra actividad
COLEGIO VILLA RICA	el contratista avanza con redes y puntos hidraulicos del shut de basuras, se avanza con remates en la instalacion de puertas y ventanas en oficina administrativa, se avanza con la adecuacion del carcamo en patio de preescolar, NO se avanza con muros en superboard del shut de basuras, debido a que no se realiza ninguna actividad electrica, se avanza en la instalacion de la estructura de la cubierta de preescolar.
COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA	el contratista avanza en la instalacion del lavamanos en policuarzo en bateria sanitaria, se avanza con la excavacion para redes de aguas lluvias, se avanza en la construccion de cajas de inspeccion y trampa de grasas, se avanza en la instalacion de tuberia sanitaria de aguas lluvias, avanza en el suministro e instalacion de ventanas en bateria sanitaria
COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA	el contratista avanza en la instalacion de laminas microperforadas, se pinta una parte del pasamanos.
COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN	Finaliza la instalación de la estructura de cubierta sobre las aulas del Bloque B, se Avanza instalación de la cubierta sobre las aulas del Bloque B, se Continúa la instalación de la estructura de cubierta sobre las aulas del Bloque C
COLEGIO JORGE ISAAC	Inicia la reparación de algunas piezas averidas al retirar las tapas de las ventanas de inspección, Inicia el retiro de material sobrante de la obra
COLEGIO SAN BERNARDINO	Avanza la construcción de las medias cañas en el baño de niños y de niñas del segundo piso, Avanza la construcción de las medias cañas en el baño de niños y de niñas del tercer piso, Finaliza la instalación de la lámina superior y los caballetes de la cubierta de las aulas del costado sur, Finaliza la instalación de la lámina superior y los caballetes de la cubierta sobre las aulas del costado oriental y del costado norte, Inicia la instalación de los mesones en policuarzo en los baños del segundo y del tercer piso

8

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

SEGUIMIENTO GESTIÓN SST

- Se solicita al contratista remitir la documentación de ingreso de la persona que desempeñará el cargo de técnico en SST
- El informe SST N°3 de interventoría fue radicado en la entidad.
- Verificación del personal operativo en obra que se encuentre aprobado por parte de la Interventoría.

9 **SEGUIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL**

- Se reitera realizar la protección de los individuos arbóreos presentes en el colegio Villa Rica
- Se solicita al contratista de obra hacer buen uso de los acopios de materiales y RCD ubicados en cada colegio.
- Se le reitera al contratista de obra realizar jornadas de orden y aseo diariamente al finalizar las jornadas de trabajo.
- El informe ambiental N°3 de interventoría fue radicado en la entidad.

10 **REGISTRO FOTOGRAFICO**

COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C:	**COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C:**	**COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C:**	**COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C:**	**COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C:**
				
COLEGIO RODRIGO DE TRIANA:	**COLEGIO RODRIGO DE TRIANA:**	**COLEGIO RODRIGO DE TRIANA:**	**COLEGIO RODRIGO DE TRIANA:**	**COLEGIO RODRIGO DE TRIANA:**
				
COLEGIO VILLA RICA:	**COLEGIO VILLA RICA:**	**COLEGIO VILLA RICA:**	**COLEGIO VILLA RICA:**	**COLEGIO VILLA RICA:**
				
COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA:	**COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA:**	**COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA:**	**COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA:**	**COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA:**
				
COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA:	**COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA:**	**COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA:**	**COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA:**	**COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA:**

				
COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN:	COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN:	COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN:	COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN:	COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN:
				

COLEGIO JORGE ISAAC:	COLEGIO JORGE ISAAC:	COLEGIO JORGE ISAAC:	COLEGIO JORGE ISAAC:	COLEGIO JORGE ISAAC:
				
COLEGIO SAN BERNARDINO:	COLEGIO SAN BERNARDINO:	COLEGIO SAN BERNARDINO:	COLEGIO SAN BERNARDINO:	COLEGIO SAN BERNARDINO:
				

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	16	
12/02/2024	18/02/2024	

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO		Direccion		Localidad:	
	MANUEL CEPEDA VARGAS SEDE C		CARRERA 83- # 46 B SUR		KENNEDY	

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No.	No. CO1.PCCNTR.5305583

Objeto: Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	No. CO1.PCCNTR.5313251

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

		Semana No.	16	Fecha de corte:	domingo, 18 de febrero de 2024			
			Ppto.		% Ejecución Acumulado			
MANUEL CEPEDA VARGAS SEDE C	Fecha inicio/Final		Valor	%/Total	Prog.	Real	Diferencia	Inversión
	30-oct-23	27-feb-24	194.622.636,11	100,00%	95,00%	88,99%	6,01%	173.194.683,87
TOTAL			**194.622.636,11**	**100,00%**	-			

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	27-feb-24
Adelanto/Atraso (Días):	

6. Pendientes

pendiente que el contratista inicie con escalera en concreto, terminar placa maciza concreto, terminar ladrillo estructural, y terminar dovelas en mamposteria.

	Fecha Proyectada de Terminación:	27-feb-24

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1 el contratista avanza con fundicion de placa en graderias

7.2 el contratista avanza con emboquillado e impermeabilizacion en fachada principal de la institucion

7.3 el contratista avanza con pintura en fachada principal

7.4 el contratista avanza con demolicion de enchape y placa en cuarto de rack

7.5 el contratista avanza con anclajes, mamposteria, dovelas, acero de refuerzo instalacion de metal deck para las graderias en cancha

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. . SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: Interventoría realizo el acompañamiento y seguimiento en el estuco y pintura en aula 107, lavado con hidrolavadora y emboquillado en fachada principal de la institucion, impermeabilizacion en fachada principal de la institucion, pintura en fachada principal, demolicion de enchape y placa en cuarto de rack, anclajes, mampostaeria, dovelas, acero de refuerzo instalacion de metal deck para las graderias en cancha, fundicion de placa en graderias

8.2. . Componente ambiental
- Se reitera realizar la protección de los individuos arbóreos presentes en el colegio Villa Rica
- Se solicita al contratista de obra hacer buen uso de los acopios de materiales y RCD ubicados en cada colegio.
- Se le reitera al contratista de obra realizar jornadas de orden y aseo diariamente al finalizar las jornadas de trabajo.
- El informe ambiental N°3 de interventoría fue radicado en la entidad.

8.3. .Componente SST
- Se solicita al contratista remitir la documentación de ingreso de la persona que desempeñará el cargo de técnico en SST
- El informe SST N°3 de interventoría fue radicado en la entidad.
- Verificación del personal operativo en obra que se encuentre aprobado por parte de la Interventoría.

8.4. .Componente calidad
•Se realiza la revisión del informe mensual N°3 y se emiten observaciones desde el componente de calidad
•Pendiente la entrega de los certificados de ventanearía, cubierta tipo sándwich, enchape baños, igol denso, mesón policuarzo, divisiones acero y geotextirl

9. Observaciones:

9,1 se requiere al contratista avanzar con las obras de las escaleras de la cancha multiple, las cuales presentan atraso en la programacion

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:

			
PINTURA DE FACHADA	**LAVADO E IMPERMEABILIZADO DE FACHADA**	**PINTURA DE FACHADA**	**FUNDICION DE PLACA GRADERIA**

			
DEMOLICION DE PLACA AULA 107	DEMOLICION DE PLACA Y PAÑETE CUARTO DE RACK	DEMOLICION DE PLACA AULA 107	MAMPOSTERIA DE GRADERIA
			
FUNDICION DE PLACA GRADERIA	FUNDICION DE PLACA GRADERIA	MAMPOSTERIA DE GRADERIA	MAMPOSTERIA DE GRADERIA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	16
12/02/2024	18/02/2024

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO		Direccion		Localidad:	
	RODRIGO DE TRIANA SEDE C		CALLE 38 SUR BIS # 89-81		KENNEDY	

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No.	No. CO1.PCCNTR.5305583
Objeto:	Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	No. CO1.PCCNTR.5313251
Objeto:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

Semana No.	16	Fecha de corte:	domingo, 18 de febrero de 2024

			Ppto.		% Ejecución Acumulado			
RODRIGO DE TRIANA SEDE C	Fecha inicio/Final		Valor	%/Total	Prog.	Real	Diferencia	Inversión
	14-nov-23	18-mar-24	195.785.208,82	100,00%	76,00%	34,62%	41,38%	67.780.839,29
TOTAL			**195.785.208,82**	**100,00%**	**-**		**41,38%**	**$0,00**

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	18-mar-24
Adelanto/Atraso (Días):	

6. Pendientes

pendiente que el contratista realice demolicion de pisos, suministro e instalacion de lampara led 2*18, alistado de pisos, suministro e instalacion de enchape de pisos, suministro e instalacion de lamina microperforada, pintura en esmalte,

Fecha Proyectada de Terminación:	18-mar-24

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1 el contratista avanza en la instalacion de perfiles en aluminio y vidrios para las ventanas de dos aulas, aun queda pendiente los remates de acabado, no se realiza nuinguna otra actividad

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. . SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: Interventoría realizo el acompañamiento y seguimiento a la sede educativa, ecidenviando que el contratista no avanza con ninguna actividad durante la semana

8.2. . Componente ambiental
- Se reitera realizar la protección de los individuos arbóreos presentes en el colegio Villa Rica
- Se solicita al contratista de obra hacer buen uso de los acopios de materiales y RCD ubicados en cada colegio.
- Se le reitera al contratista de obra realizar jornadas de orden y aseo diariamente al finalizar las jornadas de trabajo.
- El informe ambiental N°3 de interventoría fue radicado en la entidad.

8.3. .Componente SST
- Se solicita al contratista remitir la documentación de ingreso de la persona que desempeñará el cargo de técnico en SST
- El informe SST N°3 de interventoría fue radicado en la entidad.
- Verificación del personal operativo en obra que se encuentre aprobado por parte de la Interventoría.

8.4. .Componente calidad
•Se realiza la revisión del informe mensual N°3 y se emiten observaciones desde el componente de calidad
•Pendiente la entrega de los certificados de ventanearía, cubierta tipo sándwich, enchape baños, igol denso, mesón policuarzo, divisiones acero y geotextirl

9. Observaciones:

9,1 pendiente que el contratista realice las correcciones de acabado de las ventanas de aluminio, que coordine con el rector de la institucion el inicio de las obras de los pisos en las aulas, que el contratista suministre e instale las laminas microperforadas en el cerramiento exterior

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:

			
EL CONTRATISTA NO AVANZA CON NINGUNA ACTIVIDAD DURANTE LA SEMANA DE REMATES	**EL CONTRATISTA NO AVANZA CON NINGUNA ACTIVIDAD DURANTE LA SEMANA DE REMATES**	**EL CONTRATISTA NO AVANZA CON NINGUNA ACTIVIDAD DURANTE LA SEMANA DE REMATES**	**EL CONTRATISTA INSTALA VENTANA**
			
EL CONTRATISTA NO AVANZA CON NINGUNA ACTIVIDAD DURANTE LA SEMANA DE REMATES	**EL CONTRATISTA NO AVANZA CON NINGUNA ACTIVIDAD DURANTE LA SEMANA DE REMATES**	**EL CONTRATISTA NO AVANZA CON NINGUNA ACTIVIDAD DURANTE LA SEMANA DE REMATES**	**EL CONTRATISTA NO AVANZA CON NINGUNA ACTIVIDAD DURANTE LA SEMANA DE REMATES**

			
EL CONTRATISTA NO AVANZA CON NINGUNA ACTIVIDAD DURANTE LA SEMANA DE REMATES	EL CONTRATISTA NO AVANZA CON NINGUNA ACTIVIDAD DURANTE LA SEMANA DE REMATES	EL CONTRATISTA INSTALA VENTANA	EL CONTRATISTA NO AVANZA CON LAMINA MICROPERFORADA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	16
12/02/2024	18/02/2024

INTERVENTORIA

CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	Direccion	Localidad:
	VILLA RICA SEDE B	CALLE 49 SUR # 78-35	KENNEDY

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No.	No. CO1.PCCNTR.5305583
Objeto:	Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	No. CO1.PCCNTR.5313251
Objeto:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

		Semana No.	16	Fecha de corte:	domingo, 18 de febrero de 2024			
			Ppto.		% Ejecución Acumulado			
VILLA RICA SEDE B	**Fecha inicio/Final**		**Valor**	**%/Total**	**Prog.**	**Real**	**Diferencia**	**Inversión**
	7-nov-23	15-mar-24	191.848.028,49	100,00%	83,00%	49,29%	33,71%	94.561.619,42
TOTAL			**191.848.028,49**	**100,00%**	**-**		**33,71%**	**$0,00**

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	15-mar-24

6. Pendientes

	Adelanto/Atraso (Días):		pendiente siministre e instale carcamo, avanzar con el shut de basuras en cuanto a su recubrimiento, iniciar con el piso caucho de la zona de preescolar, suministro e instalacion de cubierta, enchape de pisos en shut, redes eletricas del shut de basuras
	Fecha Proyectada de Terminación:	15-mar-24	

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1 se avanza con redes y puntos hidraulicos del shut de basuras

7.2 se avanza con remates en la instalacion de puertas y ventanas en oficina administrativa

7.3 se avanza con la adecuacion del carcamo en patio de preescolar

7.4 NO se avanza con muros en superboard del shut de basuras, debido a que no se realiza ninguna actividad electrica

7.6 se avanza en la instalacion de la estructura de la cubierta de preescolar.

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. . SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: Interventoría realizo el acompañamiento y seguimiento en la instalacion de redes y puntos hidraulicos del shut de basuras, remates en la instalacion de puertas y ventanas en oficina administrativa, adecuacion del carcamo en patio de preescolar, instalacion de la estructura de la cubierta de preescolar.

8.2. . Componente ambiental
- Se reitera realizar la protección de los individuos arbóreos presentes en el colegio Villa Rica
- Se solicita al contratista de obra hacer buen uso de los acopios de materiales y RCD ubicados en cada colegio.
- Se le reitera al contratista de obra realizar jornadas de orden y aseo diariamente al finalizar las jornadas de trabajo.
- El informe ambiental N°3 de interventoría fue radicado en la entidad.

8.3. .Componente SST
- Se solicita al contratista remitir la documentación de ingreso de la persona que desempeñará el cargo de técnico en SST
- El informe SST N°3 de interventoría fue radicado en la entidad.
- Verificación del personal operativo en obra que se encuentre aprobado por parte de la Interventoría.

8.4. .Componente calidad
- Se realiza la revisión del informe mensual N°3 y se emiten observaciones desde el componente de calidad
- Pendiente la entrega de los certificados de ventanearía, cubierta tipo sándwich, enchape baños, igol denso, mesón policuarzo, divisiones acero y geotextirl

9. Observaciones:

9,1 que el contratista ingrese personal y material de obra, que avance con laas obras del patio de preescolar, shut de basuras y zona administrativa

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:

			
AVANCE DE OBRA ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA PATIO DE PREESCOLAR	**AVANCE DE OBRA ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA PATIO DE PREESCOLAR**	**AVANCE DE OBRA CARCAMO PATIO PREESCOLAR**	**AVANCE DE OBRA CARCAMO SHUT DE BASURAS**

			
AVANCE DE OBRA CARCAMO SHUT DE BASURAS	AVANCE DE OBRA ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA PATIO DE PREESCOLAR	AVANCE DE OBRA ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA PATIO DE PREESCOLAR	AVANCE DE OBRA ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA PATIO DE PREESCOLAR
			
AVANCE DE OBRA SHUT DE BASURAS	AVANCE DE OBRA SHUT DE BASURAS	AVANCE DE OBRA SHUT DE BASURAS	AVANCE DE OBRA SHUT DE BASURAS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	16
12/02/2024	18/02/2024

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	DIRECCION	Localidad:
	FRANCISCO MIRANDA	DIAGONAL 41 SUR #73ª-80	KENNEDY

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No.	No. CO1.PCCNTR.5305583

Objeto: Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:		$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	No. CO1.PCCNTR.5313251

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

Semana No.	16	Fecha de corte:	domingo, 18 de febrero de 2024

FRANCISCO MIRANDA	Fecha inicio/Final		Ppto. Valor	Ppto. %/Total	% Ejecución Acumulado Prog.	Real	Diferencia	Inversión
	7-nov-23	14-mar-24	526.854.849,93	100,00%	84,00%	52,99%	31,01%	279.180.384,98
TOTAL			**526.854.849,93**	**100,00%**	-			

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	14-mar-24
Adelanto/Atraso (Días):	

6. Pendientes

Pendiente que el contratista inicie con desmonte de todo tipo de cubierta en sala de sistemas, suministro de estructura metalica en sala de sistemas, suministro de cubierta en su totalidad, flanche lamina galvanizada, teja traslucida.

Fecha Proyectada de Terminación:	14-mar-24

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1 En esta semana el contratista avanza en la instalacion del lavamanos en policuarzo en bateria sanitaria

7.2 el contratista avanza con la excavacion para redes de aguas lluvias

7.3 el contratista avanza en la construccion de cajas de inspeccion y trampa de grasas

7.4 el contratista avanza en la instalacion de tuberia sanitaria de aguas lluvias

7.5 el contratista avanza en el suministro e instalacion de ventanas en bateria sanitaria

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. . SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: la interventoria realiza acompañamiento en la instalacion del lavamanos en policuarzo en bateria sanitaria, la excavacion e instalacion de tuberia para redes de aguas lluvias, en la construccion de cajas de inspeccion y trampa de grasas, suministro e instalacion de ventanas en bateria sanitaria

8.2. . Componente ambiental
- Se reitera realizar la protección de los individuos arbóreos presentes en el colegio Villa Rica
- Se solicita al contratista de obra hacer buen uso de los acopios de materiales y RCD ubicados en cada colegio.
- Se le reitera al contratista de obra realizar jornadas de orden y aseo diariamente al finalizar las jornadas de trabajo.
- El informe ambiental N°3 de interventoría fue radicado en la entidad.

8.3. .Componente SST
- Se solicita al contratista remitir la documentación de ingreso de la persona que desempeñará el cargo de técnico en SST
- El informe SST N°3 de interventoría fue radicado en la entidad.
- Verificación del personal operativo en obra que se encuentre aprobado por parte de la Interventoría.

8.4. .Componente calidad
•Se realiza la revisión del informe mensual N°3 y se emiten observaciones desde el componente de calidad
•Pendiente la entrega de los certificados de ventanearía, cubierta tipo sándwich, enchape baños, igol denso, mesón policuarzo, divisiones acero y geotextirl

9. Observaciones:

9,1 Pendiente que el contratista realice remates de acabado en bateria sanitaria, asi mismo intervenir aula de sistemas

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:

			
AVANCE DE OBRA REDES DE AGUAS LLUVIAS	**AVANCE DE OBRA REDES DE AGUAS LLUVIAS**	**AVANCE DE OBRA CAJAS DE INSPECCION**	**INSTALACION LAVAMANOS BATERIA SANITARIA**

			
ESTADO ACTUAL PATIOS INTERNOS	AVANCE DE OBRA BATERIA SANITARIA	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS EN BATERIA SANITARIA	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS EN BATERIA SANITARIA
			
INSTALACION LAVAMANOS BATERIA SANITARIA	AVANCE DE OBRA BATERIA SANITARIA	AVANCE DE OBRA ASEO DE OBRA	ANDAMIOS SIN RETIRAR

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	16	
12/02/2024	18/02/2024	

INTERVENTORIA

CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	Direccion	Localidad:
	MANUEL ZAPATA OLIVELLA	CALLE 1 BIS # 87-84	KENNEDY

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No. No. CO1.PCCNTR.5305583

Objeto: Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. No. CO1.PCCNTR.5313251

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

Semana No. 16 | Fecha de corte: domingo, 18 de febrero de 2024

MANUEL ZAPATA OLIVELLA	Fecha inicio/Final		Ppto. Valor	%/Total	% Ejecución Acumulado Prog.	Real	Diferencia	Inversión
	20-nov-23	19-mar-24	249.145.906,16	100,00%	80,00%	93,53%	-13,53%	233.026.166,03
TOTAL			**249.145.906,16**	**100,00%**	-		**-13,53%**	**$0,00**

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	19-mar-24
Adelanto/Atraso (Días):	

6. Pendientes

pendiente que el contratista realice detalles de acabado con el pasamanos de barandas, pintura de baranda, instalacion lamina microperforada en baranda en total

Fecha Proyectada de Terminación:	19-mar-24

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1 el contratista avanza en la instalacion de laminas microperforadas, se pinta una parte del pasamanos.

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. . SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: Interventoría realizo el acompañamiento y seguimiento en la instalacion de laminas microperforadas, se pinta una parte del pasamanos.

8.2. . Componente ambiental
- Se reitera realizar la protección de los individuos arbóreos presentes en el colegio Villa Rica
- Se solicita al contratista de obra hacer buen uso de los acopios de materiales y RCD ubicados en cada colegio.
- Se le reitera al contratista de obra realizar jornadas de orden y aseo diariamente al finalizar las jornadas de trabajo.
- El informe ambiental N°3 de interventoría fue radicado en la entidad.

8.3. .Componente SST
- Se solicita al contratista remitir la documentación de ingreso de la persona que desempeñará el cargo de técnico en SST
- El informe SST N°3 de interventoría fue radicado en la entidad.
- Verificación del personal operativo en obra que se encuentre aprobado por parte de la Interventoría.

8.4. .Componente calidad
•Se realiza la revisión del informe mensual N°3 y se emiten observaciones desde el componente de calidad
•Pendiente la entrega de los certificados de ventanearía, cubierta tipo sándwich, enchape baños, igol denso, mesón policuarzo, divisiones acero y geotextil

9. Observaciones:

9,1 que realice detalles de acabado del pasamanos, e instale lamina microperforada

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:

			
PINTURA DE PASAMANOS E INSTALACION DE LAMINA MICROPERFORADA EN CIERTOS TRAMOS	**PINTURA DE PASAMANOS E INSTALACION DE LAMINA MICROPERFORADA EN CIERTOS TRAMOS**	**PINTURA DE PASAMANOS E INSTALACION DE LAMINA MICROPERFORADA EN CIERTOS TRAMOS**	**PINTURA DE PASAMANOS E INSTALACION DE LAMINA MICROPERFORADA EN CIERTOS TRAMOS**
			
PINTURA DE PASAMANOS E INSTALACION DE LAMINA MICROPERFORADA EN CIERTOS TRAMOS	**PINTURA DE PASAMANOS E INSTALACION DE LAMINA MICROPERFORADA EN CIERTOS TRAMOS**	**PINTURA DE PASAMANOS E INSTALACION DE LAMINA MICROPERFORADA EN CIERTOS TRAMOS**	**PASAMANOS SIN REMATAR**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	16
12/02/2024	18/02/2024

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	DIRECCION	Localidad:
	CARLOS ALBAN HOLGUIN	CARRERA 89 BIS No. 85 A 20 SUR	7 - BOSA

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No.	No. CO1.PCCNTR.5305583
Objeto:	Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	No. CO1.PCCNTR.5313251
Objeto:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

Semana No.	16	Fecha de corte:	18/02/2024

			Ppto.		% Ejecución Acumulado			
CARLOS ALBAN HOLGUIN	Fecha inicio/Final		Valor	%/Total	Prog.	Real	Diferencia	Inversión
	30-oct-23	31-may-24	$ 1.178.347.275,61	100,00%	34,50%	35,81%	1,31%	421.966.159,40
TOTAL			**1.178.347.275,61**	**100,00%**	**-**		**1,31%**	**$0,00**

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	31-may-24	
Adelanto/Atraso (Días):		
Fecha Proyectada de Terminación:	31-may-24	

6. Pendientes

* Se solicita al Contratista avanzar en el desarrollo de obra en las cubiertas de la Sede Educativa

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1. Finaliza la instalación de la estructura de cubierta sobre las aulas del Bloque B

7.2. Avanza instalación de la cubierta sobre las aulas del Bloque B

7.3. Continúa la instalación de la estructura de cubierta sobre las aulas del Bloque C

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORÍA:

8.1. COMPONENTE AMBIENTAL
- Se reitera realizar la protección de los individuos arbóreos presentes en el colegio Villa Rica
- Se solicita al contratista de obra hacer buen uso de los acopios de materiales y RCD ubicados en cada colegio.
- Se le reitera al contratista de obra realizar jornadas de orden y aseo diariamente al finalizar las jornadas de trabajo.
- El informe ambiental N°3 de interventoría fue radicado en la entidad.

8.2. COMPONENTE SST
- Se solicita al contratista remitir la documentación de ingreso de la persona que desempeñará el cargo de técnico en SST
- El informe SST N°3 de interventoría fue radicado en la entidad.
- Verificación del personal operativo en obra que se encuentre aprobado por parte de la Interventoría.

9. Observaciones:

9.1.El Contratista debe continuar con la ejecución de las obras de acuerdo con la programación presentada y aprobada por la Interventoría

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:

<table>
<tr>
<td>

INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA SOBRE LAS AULAS DEL BLOQUE B</td>
<td>

INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA SOBRE LAS AULAS DEL BLOQUE B</td>
<td>

INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA SOBRE LAS AULAS DEL BLOQUE B</td>
<td>

INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA SOBRE LAS AULAS DEL BLOQUE B</td>
</tr>
<tr>
<td>

INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA SOBRE LAS AULAS DEL BLOQUE B</td>
<td>

INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA SOBRE LAS AULAS DEL BLOQUE B</td>
<td>

INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA SOBRE LAS AULAS DEL BLOQUE B</td>
<td>

INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA SOBRE LAS AULAS DEL BLOQUE B</td>
</tr>
</table>

			
INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA SOBRE LAS AULAS DEL BLOQUE B	INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA SOBRE LAS AULAS DEL BLOQUE B	INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA SOBRE LAS AULAS DEL BLOQUE B	INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA SOBRE LAS AULAS DEL BLOQUE B
			
INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA SOBRE LAS AULAS DEL BLOQUE B	INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA SOBRE LAS AULAS DEL BLOQUE B	INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA SOBRE LAS AULAS DEL BLOQUE B	INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA SOBRE LAS AULAS DEL BLOQUE B
			
INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA SOBRE LAS AULAS DEL BLOQUE C	INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA SOBRE LAS AULAS DEL BLOQUE C	INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA SOBRE LAS AULAS DEL BLOQUE C	INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA SOBRE LAS AULAS DEL BLOQUE C
			
INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA SOBRE LAS AULAS DEL BLOQUE C	INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA SOBRE LAS AULAS DEL BLOQUE C	INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA SOBRE LAS AULAS DEL BLOQUE C	INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA SOBRE LAS AULAS DEL BLOQUE C

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	16
12/02/2024	18/02/2024

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	DIRECCION	Localidad:
	SAN BERNARDINO	TRANSVERSAL 87 B No. 79 - 51 SUR	07 - BOSA

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No.	No. CO1.PCCNTR.5305583
Objeto:	Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	No. CO1.PCCNTR.5313251
Objeto:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

Semana No.	16	Fecha de corte:	18/02/2024

			Ppto.		% Ejecución Acumulado			
SAN BERNARDINO	Fecha inicio/Final		Valor	%/Total	Prog.	Real	Diferencia	Inversión
	30-oct-23	1-mar-24	$ 983.871.679,46	100,00%	97,41%	98,33%	0,92%	967.441.022,41
TOTAL			**983.871.679,46**	**100,00%**	**-**		**0,92%**	**$0,00**

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	1-mar-24
Adelanto/Atraso (Días):	
Fecha Proyectada de Terminación:	1-mar-24

6. Pendientes

* Esta pendiente que el Contratista finalice la obra en la cubierta de la Sede Educativa

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1. Avanza la construcción de las medias cañas en el baño de niños y de niñas del segundo piso

7.2. Avanza la construcción de las medias cañas en el baño de niños y de niñas del tercer piso

7.3. Finaliza la instalación de la lámina superior y los caballetes de la cubierta de las aulas del costado sur

7.4. Finaliza la instalación de la lámina superior y los caballetes de la cubierta sobre las aulas del costado oriental y del costado norte

7.5. Inicia la instalación de los mesones en policuarzo en los baños del segundo y del tercer piso

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: Interventoría realiza control y seguimiento al desarrollo de las actividades de obra

8.2. COMPONENTE AMBIENTAL
- Se reitera realizar la protección de los individuos arbóreos presentes en el colegio Villa Rica
- Se solicita al contratista de obra hacer buen uso de los acopios de materiales y RCD ubicados en cada colegio.
- Se le reitera al contratista de obra realizar jornadas de orden y aseo diariamente al finalizar las jornadas de trabajo.
- El informe ambiental N°3 de interventoría fue radicado en la entidad.

8.3. COMPONENTE SST
- Se solicita al contratista remitir la documentación de ingreso de la persona que desempeñará el cargo de técnico en SST
- El informe SST N°3 de interventoría fue radicado en la entidad.
- Verificación del personal operativo en obra que se encuentre aprobado por parte de la Interventoría.

9. Observaciones:

9.1. El Contratista debe incrementar personal para subsanar el atraso que se empieza a evidenciar o en su defecto presentar un plan de contingencia que permita optimizar el avance de obra durante el receso escolar

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:



INSTALACIÓN DE LÁMINA INFERIOR DE CUBIERTA EN EL COSTADO NORTE



INSTALACIÓN DE LÁMINA INFERIOR DE CUBIERTA EN EL COSTADO NORTE



INSTALACIÓN DE LÁMINA INFERIOR DE CUBIERTA EN EL COSTADO ORIENTAL



INSTALACIÓN DE LÁMINA INFERIOR DE CUBIERTA EN EL COSTADO ORIENTAL









INSTALACIÓN DE LÁMINA INFERIOR DE CUBIERTA EN EL COSTADO NORTE	INSTALACIÓN DE LÁMINA INFERIOR DE CUBIERTA EN EL COSTADO NORTE	INSTALACIÓN DE LÁMINA INFERIOR DE CUBIERTA EN EL COSTADO NORTE	INSTALACIÓN DE LÁMINA INFERIOR DE CUBIERTA EN EL COSTADO NORTE
			
INSTALACIÓN DE LÁMINA SUPERIOR DE CUBIERTA EN EL COSTADO NORTE	INSTALACIÓN DE LÁMINA SUPERIOR DE CUBIERTA EN EL COSTADO NORTE	INSTALACIÓN DE LÁMINA SUPERIOR DE CUBIERTA EN EL COSTADO NORTE	INSTALACIÓN DE LÁMINA SUPERIOR DE CUBIERTA EN EL COSTADO NORTE
			
INSTALACIÓN DE LÁMINA SUPERIOR DE CUBIERTA EN EL COSTADO NORTE	INSTALACIÓN DE LÁMINA SUPERIOR DE CUBIERTA EN EL COSTADO NORTE	INSTALACIÓN DE LÁMINA SUPERIOR DE CUBIERTA EN EL COSTADO NORTE	INSTALACIÓN DE LÁMINA SUPERIOR DE CUBIERTA EN EL COSTADO NORTE
			
INSTALACIÓN DE LÁMINA SUPERIOR DE CUBIERTA EN EL COSTADO NORTE	INSTALACIÓN DE LÁMINA SUPERIOR DE CUBIERTA EN EL COSTADO NORTE	INSTALACIÓN DE LÁMINA SUPERIOR DE CUBIERTA EN EL COSTADO NORTE	INSTALACIÓN DE LÁMINA SUPERIOR DE CUBIERTA EN EL COSTADO NORTE
			

INICIA LA INSTALACIÓN DE MESONES EN POLICUARZO PARA LAVAMANOS	INICIA LA INSTALACIÓN DE MESONES EN POLICUARZO PARA LAVAMANOS	INICIA LA INSTALACIÓN DE MESONES EN POLICUARZO PARA LAVAMANOS	INICIA LA INSTALACIÓN DE MESONES EN POLICUARZO PARA LAVAMANOS
			
DEMOLICIÓN DEL MURO EXCLUSA A LA ENTRADA DEL BAÑO DE HOMBRES DEL PISO 2	RESANE DEL MURO EXCLUSA A LA ENTRADA DEL BAÑO DE HOMBRES DEL PISO 2	RESANE DEL MURO EXCLUSA A LA ENTRADA DEL BAÑO DE HOMBRES DEL PISO 2	RESANE DEL MURO EXCLUSA A LA ENTRADA DEL BAÑO DE HOMBRES DEL PISO 2
			
INSTALACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN LAS AULAS DEL COSTADO ORIENTAL	INSTALACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN LAS AULAS DEL COSTADO ORIENTAL	INSTALACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN LAS AULAS DEL COSTADO ORIENTAL	INSTALACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN LAS AULAS DEL COSTADO ORIENTAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	16
12/02/2024	18/02/2024

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	DIRECCION	Localidad:
	JORGE ISAACS IED	CALLE 73 SUR - 91 - 35	07 - BOSA

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No.	No. CO1.PCCNTR.5305583

Objeto: Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	No. CO1.PCCNTR.5313251

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

		Semana No.	16	Fecha de corte:	18/02/2024			
			Ppto.		% Ejecución Acumulado			
JORGE ISAACS IED	**Fecha inicio/Final**		**Valor**	**%/Total**	**Prog.**	**Real**	**Diferencia**	**Inversión**
	7-nov-23	6-ene-23	209.535.090,29	100,00%	100,00%	96,51%	-3,49%	202.222.315,64
TOTAL			**209.535.090,29**	**100,00%**	**-**		**-3,49%**	**$0,00**

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	6-ene-24
Adelanto/Atraso (Días):	
Fecha Proyectada de Terminación:	6-ene-24

6. Pendientes

* Sigue pendiente que el Contratista remate las actividades de los pasamanos de las escaleras e instale el nuevo piso de la tarima en el patio central

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1. Inicia la reparación de algunas piezas averidas al retirar las tapas de las ventanas de inspección

7.2. Inicia el retiro de material sobrante de la obra

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: Interventoría solicita al Contratista avanzar en las actividades de obra programadas para este frente

8.2. COMPONENTE AMBIENTAL
- Se reitera realizar la protección de los individuos arbóreos presentes en el colegio Villa Rica
- Se solicita al contratista de obra hacer buen uso de los acopios de materiales y RCD ubicados en cada colegio.
- Se le reitera al contratista de obra realizar jornadas de orden y aseo diariamente al finalizar las jornadas de trabajo.
- El informe ambiental N°3 de interventoría fue radicado en la entidad.

8.3. COMPONENTE SST
- Se solicita al contratista remitir la documentación de ingreso de la persona que desempeñará el cargo de técnico en SST
- El informe SST N°3 de interventoría fue radicado en la entidad.
- Verificación del personal operativo en obra que se encuentre aprobado por parte de la Interventoría.

9. Observaciones:

9.1. Durante la presente semana se evidencia que iniciaron las actividades de obra, disminuyó la brecha de atraso del avance ejecutado vs el avance programado.

9.2. El Contratista debe rematar las actividades de obra, para subsanar el atraso evidenciado


10. REGISTRO FOTOGRAFICO:



PIEZAS AVERIADAS EN EL MADERAMEN SINTÉTICO DE LA TARIMA EN EL PATIO CENTRAL



PIEZAS AVERIADAS EN EL MADERAMEN SINTÉTICO DE LA TARIMA EN EL PATIO CENTRAL



PIEZAS AVERIADAS EN EL MADERAMEN SINTÉTICO DE LA TARIMA EN EL PATIO CENTRAL



PIEZAS AVERIADAS EN EL MADERAMEN SINTÉTICO DE LA TARIMA EN EL PATIO CENTRAL



PIEZAS AVERIADAS EN EL MADERAMEN SINTÉTICO DE LA TARIMA EN EL PATIO CENTRAL



PIEZAS AVERIADAS EN EL MADERAMEN SINTÉTICO DE LA TARIMA EN EL PATIO CENTRAL



PIEZAS AVERIADAS EN EL MADERAMEN SINTÉTICO DE LA TARIMA EN EL PATIO CENTRAL



PIEZAS AVERIADAS EN EL MADERAMEN SINTÉTICO DE LA TARIMA EN EL PATIO CENTRAL

			
REPARACIÓN DE PIEZAS AVERIADAS EN EL MADERAMEN SINTÉTICO DE LA TARIMA	REPARACIÓN DE PIEZAS AVERIADAS EN EL MADERAMEN SINTÉTICO DE LA TARIMA	REPARACIÓN DE PIEZAS AVERIADAS EN EL MADERAMEN SINTÉTICO DE LA TARIMA	REPARACIÓN DE PIEZAS AVERIADAS EN EL MADERAMEN SINTÉTICO DE LA TARIMA
			
REPARACIÓN DE PIEZAS AVERIADAS EN EL MADERAMEN SINTÉTICO DE LA TARIMA	REPARACIÓN DE PIEZAS AVERIADAS EN EL MADERAMEN SINTÉTICO DE LA TARIMA	REPARACIÓN DE PIEZAS AVERIADAS EN EL MADERAMEN SINTÉTICO DE LA TARIMA	REPARACIÓN DE PIEZAS AVERIADAS EN EL MADERAMEN SINTÉTICO DE LA TARIMA
			
REPARACIÓN DE PIEZAS AVERIADAS EN EL MADERAMEN SINTÉTICO DE LA TARIMA	REPARACIÓN DE PIEZAS AVERIADAS EN EL MADERAMEN SINTÉTICO DE LA TARIMA	REPARACIÓN DE PIEZAS AVERIADAS EN EL MADERAMEN SINTÉTICO DE LA TARIMA	REPARACIÓN DE PIEZAS AVERIADAS EN EL MADERAMEN SINTÉTICO DE LA TARIMA
			
INICIA EL RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DEL SITIO DE OBRA	INICIA EL RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DEL SITIO DE OBRA	INICIA EL RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DEL SITIO DE OBRA	INICIA EL RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DEL SITIO DE OBRA

FORMULARIO ÚNICO DE TRÁMITES

BOGOTÁ Secretaría de Educación

Consulta web

Volver a consultar

RADICACION ENTRADA NÚMERO E-2024-42312

ESTADO ACTUAL **RADICADO**

Radicación | Reparto y Gestión | En Trámite | Finalizado

TRÁMITE ESTÁ AQUÍ

Días hábiles del trámite: 15

Días hábiles transcurridos: 0

Tiempo legal del trámite

Tiempo que lleva su proceso

Historial

DETALLE RADICADO

Radicador	SISTEMA FUT
Fecha de Radicación	27/02/2024
No. Origen	
Documentos Referenciados	
Datos del Solicitante	
Entidad/Origen	RAUL DELGADO
Documento	79573492
Teléfono	7653016
Celular	3013942384
Correo Electrónico	proyectos@soliunsas.com
Dirección	KR 70 #48-55 NORMANDIA
Ciudad	BOGOTÁ, D.C.
País	COLOMBIA
Dependencias Responsables	

OFICINA VIRTUAL DE SERVICIO AL CIUDADANO

Copias	
Información Adicional	
Asunto	Radicado desde el FUT. Tipo ciudadano solicitante: Contactenos. Trámite: VENTANILLA DE RADICACIÓN VIRTUAL. ¿Cómo se enteró de nosotros? = Recomendación, Asunto de la Petición = SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-176 - Remision informe semanal No. 17, Describa su Petición: Señor ciudadano recuerde registrar una descripción completa de su solicitud, clara y detallada, con datos relevantes como (localidad, nombre del colegio, grado, número de documento de identidad, nombre completo de los estudiantes, etc.), o los datos que considere pertinentes de acuerdo con el tipo de petición que radique a la entidad, con el objetivo de dar trámite de manera completa. = SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-176 - Remision informe semanal No. 17
No. Folios	0
Anexos	
Documentos Adjuntos	

E-2024-42312_1.pdf

Para una mejor experiencia, por favor utilice Internet Explorer Edge, Opera, Google Chrome y Mozilla Firefox. V1.1.1

EDUCACIÓNBOGOTÁ
Secretaría de Educación del Distrito

Radicados Relacionados

Volver a consultar

SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-176

Bogotá D.C., 27 de febrero de 2024

Señores
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
Atn. Enrique Campos
Apoyo a la Supervisión
Bogotá D.C.


Referencia: **Contrato de Interventoría** cuyo objeto es: **"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS" GRUPO 8".**

Asunto: Remisión informe semanal No. 17

Cordial Saludo,

En cumplimiento de nuestras obligaciones, por medio de la presente nos permitimos remitir el informe semanal de interventoría No. 17, correspondiente al periodo comprendido entre el 19 de febrero al 25 de febrero de 2024 para el contrato descrito en la referencia.

Cordialmente,



RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal

Anexos: (34) folios.
Con copia: No aplica.
Elaboró: MCMM
Revisó: No aplica

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

SECRETARIA DE EDUCACION

			17	Interventor:	CONSORCIO SANTA MARIA 022
19/02/2024	al	25/02/2024			

1. Datos Generales

Nombre: **Localidad:**

NOMBRE	LOCALIDAD
COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C	KENNEDY
COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE A	KENNEDY
COLEGIO RODRIGO DE TRIANA	KENNEDY
COLEGIO VILLA RICA	KENNEDY
COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA	KENNEDY
COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA	KENNEDY
COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN	BOSA
COLEGIO JORGE ISAAC	BOSA
COLEGIO RURAL LA CONCEPCION	BOSA
COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN	BOSA
COLEGIO BOSANOVA	BOSA
COLEGIO SAN	BOSA
COLEGIO MOTORISTA	BOSA
COLEGIO DILE BOSA	BOSA
EMERGENCIAS	BOSA-KENNEDY

2.

Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No.	**No. CO1.PCCNTR.5305583**

Objeto: Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: **UNION TEMPORAL GEPM 2023-1**

F.I.		PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23		8 MESES	29-jun-24	N.A.	29-jun-24	N.A	N.A	N.A	N.A

		Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:	$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 :	$ -						
Anticipo:	$ -						
Retegarantía:	$ -						
	Neto Acta						
	Acumulado						

3.

Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	**No. CO1.PCCNTR.5313251**

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista:			**CONSORCIO SANTA MARIA 022**							
F.I.		PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.		
30-oct-23		9 MESES	29-jul-24	N.A.	29-jul-24	N.A	N.A	N.A		
				Acta 1	**Acta 2**	**Acta 3**	**Acta 4**	**Acta 5**	**Acta 6**	
Valor Contrato:			$ 504.080.587,00							
Adición:			$ -							
Anticipo:			$ -							
Retegarantía:			$ -							
			Neto Acta							
			Acumulado							
4.	**Programación.**			Semana No.	**17**	Fecha de corte:	25-feb-24			
				Ppto.			% Ejecución Acumulado			

N°	**Capítulos:**	**LOCALIDAD**	**Fecha inicio/Final**		**Valor**	**%/Total**	**Prog.**	**Real**	**Diferencia**	**% Inversión**
1	COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C	KENNEDY	30-oct-23	27-feb-24	$ 194.622.636,11	**3,07%**	89,00%	90,61%	1,61%	$ 176.347.571
2	COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE A	KENNEDY	30-oct-23	26-ene-24	$ 151.182.427,00	**2,39%**	100,00%	100,00%	0,00%	$ 151.182.427
3	COLEGIO RODRIGO DE TRIANA	KENNEDY	14-nov-23	18-mar-24	$ 112.624.338,50	**1,78%**	81,00%	60,19%	-20,81%	$ 67.788.589
4	COLEGIO VILLA RICA	KENNEDY	7-nov-23	15-mar-24	$ 170.122.931,19	**2,69%**	87,00%	63,61%	-23,39%	$ 108.215.197
5	COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA	KENNEDY	7-nov-23	14-mar-24	$ 526.854.849,93	**8,32%**	87,00%	63,56%	-23,44%	$ 334.868.943
6	COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA	KENNEDY	20-nov-23	19-mar-24	$ 271.075.854,17	**4,28%**	86,00%	94,26%	8,26%	$ 255.516.100
7	COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN	BOSA	30-oct-23	31-may-24	$ 1.178.347.275,61	**18,61%**	48,76%	38,81%	-9,95%	$ 457.316.578
8	COLEGIO JORGE ISAAC	BOSA	7-nov-23	6-ene-23	$ 209.535.090,29	**3,31%**	100,00%	98,77%	-1,23%	$ 206.957.809
9	COLEGIO RURAL LA CONCEPCION	BOSA	30-oct-23	29-jun-24	$ 253.510.561,49	**4,00%**	0,00%	0,00%	0,00%	$ -
10	COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN	BOSA	30-oct-23	29-jun-24	$ 543.111.193,70	**8,58%**	0,00%	0,00%	0,00%	$ -
11	COLEGIO BOSANOVA	BOSA	30-oct-23	29-jun-24	$ 158.793.259,67	**2,51%**	0,00%	0,00%	0,00%	$ -
12	COLEGIO SAN BERNARDINO	BOSA	30-oct-23	1-mar-24	$ 983.871.679,46	**15,54%**	98,85%	98,40%	-0,45%	$ 968.129.733
13	COLEGIO MOTORISTA	BOSA	30-oct-23	29-jun-24	$ 214.029.550,15	**3,38%**	0,00%	0,00%	0,00%	$ -
14	COLEGIO DILE BOSA	BOSA	30-oct-23	29-jun-24	$ 364.078.580,55	**5,75%**	0,00%	0,00%	0,00%	$ -

15	EMERGENCIAS	BOSA-KENNEDY	30-oct-23	29-jun-24	$ 407.352.188,00	**6,43%**	0,00%	0,00%	0,00%	$ -
	TOTAL				**$ 5.739.112.416**	**90,65%**	47,57%	43,06%	-	**$ 2.726.322.945**

VR TOTAL EJECUTADO	**$ -**
VR INICIAL CONTRATO	**$ 6.330.813.879,00**
ADICION	**$ -**
VR TOTAL CONTRATO	**$ 6.330.813.879,00**

-4,51% **DIFERENCIA**

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	29-jun-24
FECHA DE TERMINACION PRORROGA	N.A.
Adelanto/Atraso (Días):	
Fecha Proyectada de Terminación:	29-jun-24

6. Pendientes

Teniendo en cuenta los valores que se tienen conciliados a la fecha de los frentes contractuales, como se muestra en la imagen, tenemos un saldo para los frentes contractuals de $ 766 millones y teniendo en cuenta lo ejecutado en emergencias a la fecha , se tiene un saldo de $283 millones para un total de $1050 millones.

Solicitamos al contratista lo siguiennte:
*ajuste de los presupuestos de los frentes que no han iniciado, con los alcances ajustados de las visitas que se han hecho
*ajuste de los presupuestos de los colegios que estan en ejecucion que les falta inlcuir alguna actividades.
*entregar la propuesta de cubierta de jose antonio galan ajustada.
*entregar la propuesta del colegio motorista, para porder defnir un presupuesto
*Tambien es importante ajustar el presupuesto de la emergencia del colegio carlos pizarro. Por otro lado solicitamos a la entidad la pronta definicion del diseño del colegio la concepcion de acuerdo con la visita del arq alejandro y programar la visita del Dile Bosa para definir el alcance final y sacar el presupuesto. Finalmente solicitamos al contratista entregar los NPS ajustados, de las observaciones enviadas el pasado jueves. hay frentes como jorge isaac que requiere urgente la ejecucion de una actividad que es un no previsto.

6


PAC	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	**TOTAL**
6.330.813.879,00									**6.330.813.879,00**
29/6/2024									0%

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C	el contratista avanza con fundicion de placa en graderias, se avanza con emboquillado e impermeabilizacion en fachada principal de la institucionl, se avanza con demolicion de enchape y placa en cuarto de rack y aula 107, se avanza con anclajes, mampostaeria, dovelas, acero de refuerzo instalacion de metal deck para las graderias en cancha
COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE A	se finalizan las obras
COLEGIO RODRIGO DE TRIANA	el contratista no realiza nuinguna actividad
COLEGIO VILLA RICA	el contratista NO avanza con muros en superboard del shut de basuras, debido a que no se realiza ninguna actividad electrica, NO se avanza en la instalacion de la estructura de la cubierta de preescolar.
COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA	el contratista avanza en la instalacion de griferias del lavamanos en policuarzo en bateria sanitaria, se avanza con la excavacion para redes de aguas lluvias, se avanza en la construccion de cajas de inspeccion y trampa de grasas, se avanza en la instalacion de tuberia sanitaria de aguas lluvias,
COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA	el contratista avanza en la instalacion de laminas microperforadas, y se avanza con pintura del pasamanos.
COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN	Inicia la instalación de ventanas en el aula 1 del Bloque B, Finaliza la instalación de la cubierta sobre las aulas del Bloque B, Continúa la instalación de la estructura de cubierta sobre las aulas del Bloque C
COLEGIO JORGE ISAAC	Finaliza la reparación de algunas piezas averidas al retirar las tapas de las ventanas de inspección, Se realizan retoques finales a los pasamanos de las cuatro (4) escaleras
COLEGIO SAN BERNARDINO	Avanza la instalación de red eléctrica para las luminarias de emergencia en el tercer piso, Avanza la instalación de luminarias de emergencia en el tercer piso, Continúa la instalación de los mesones en policuarzo en los baños del segundo y del tercer piso

8	**ACTIVIDADES EJECUTADAS:**
	SEGUIMIENTO GESTIÓN SST
	- No se evidencio personal de obra en los colegios donde se están ejecutando actividades. - Se solicita al contratista de obra la remisión de todos los paz y salvos del personal retirado en el informe SST N°4 - Se solicita al contratista tomar acciones sobre la ausencia de profesional SST en los frentes de obra asignados.
9	**SEGUIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL**
	- Se solicita al contratista de obra hacer buen uso de los acopios de materiales y RCD ubicados en cada colegio. - Se le reitera al contratista de obra realizar jornadas de orden y aseo diariamente al finalizar las jornadas de trabajo. -Se solicita al contratista realizar los ajustes necesarios en los cerramientos de obra.
10	**REGISTRO FOTOGRAFICO**

COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C:	**COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C:**	**COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C:**	**COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C:**	**COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C:**
				
COLEGIO RODRIGO DE TRIANA:	**COLEGIO RODRIGO DE TRIANA:**	**COLEGIO RODRIGO DE TRIANA:**	**COLEGIO RODRIGO DE TRIANA:**	**COLEGIO RODRIGO DE TRIANA:**
				
COLEGIO VILLA RICA:	**COLEGIO VILLA RICA:**	**COLEGIO VILLA RICA:**	**COLEGIO VILLA RICA:**	**COLEGIO VILLA RICA:**
				
COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA:	**COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA:**	**COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA:**	**COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA:**	**COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA:**

				
COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA:	COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA:	COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA:	COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA:	COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA:
				
EMERGENCIA COLEGIO PORFIRIO BARBA JACOB:	EMERGENCIA COLEGIO PORFIRIO BARBA JACOB:	EMERGENCIA COLEGIO PORFIRIO BARBA JACOB:	EMERGENCIA COLEGIO PORFIRIO BARBA JACOB:	EMERGENCIA COLEGIO PORFIRIO BARBA JACOB:
				
COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN:	COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN:	COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN:	COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN:	COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN:
				

COLEGIO JORGE ISAAC:	COLEGIO JORGE ISAAC:	COLEGIO JORGE ISAAC:	COLEGIO JORGE ISAAC:	COLEGIO JORGE ISAAC:
				
COLEGIO SAN BERNARDINO:	COLEGIO SAN BERNARDINO:	COLEGIO SAN BERNARDINO:	COLEGIO SAN BERNARDINO:	COLEGIO SAN BERNARDINO:
				

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	17
19/02/2024	25/02/2024

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	DIRECCION	Localidad:
	CARLOS ALBAN HOLGUIN	CARRERA 89 BIS No. 85 A 20 SUR	7 - BOSA

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No. No. CO1.PCCNTR.5305583

Objeto: Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. No. CO1.PCCNTR.5313251

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

	Semana No.	17	Fecha de corte:	25/02/2024			
		Ppto.		% Ejecución Acumulado			
CARLOS ALBAN HOLGUIN	**Fecha inicio/Final**	**Valor**	**%/Total**	**Prog.**	**Real**	**Diferencia**	**Inversión**
	30-oct-23 31-may-24	$ 1.178.347.275,61	100,00%	48,76%	38,81%	-9,95%	457.316.577,66
TOTAL		**1.178.347.275,61**	**100,00%**	**-**		**-9,95%**	**$0,00**

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	31-may-24
Adelanto/Atraso (Días):	
Fecha Proyectada de Terminación:	31-may-24

6. Pendientes

* Se solicita al Contratista avanzar en el desarrollo de obra en las cubiertas de la Sede Educativa

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1. Inicia la instalación de ventanas en el aula 1 del Bloque B

7.2. Finaliza la instalación de la cubierta sobre las aulas del Bloque B

7.3. Continúa la instalación de la estructura de cubierta sobre las aulas del Bloque C

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORÍA:

8.2. . Componente ambiental
- Se solicita al contratista de obra hacer buen uso de los acopios de materiales y RCD ubicados en cada colegio.
- Se le reitera al contratista de obra realizar jornadas de orden y aseo diariamente al finalizar las jornadas de trabajo.
-Se solicita al contratista realizar los ajustes necesarios en los cerramientos de obra.

8.3. .Componente SST
- No se evidencio personal de obra en los colegios donde se están ejecutando actividades.
- Se solicita al contratista de obra la remisión de todos los paz y salvos del personal retirado en el informe SST N°4
- Se solicita al contratista tomar acciones sobre la ausencia de profesional SST en los frentes de obra asignados.

8.4. .Componente calidad
•Se realiza la revisión y generación de observaciones al informe presentado por el contratista N°3

9. Observaciones:

9.1.El Contratista debe continuar con la ejecución de las obras de acuerdo con la programación presentada y aprobada por la Interventoría

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:



INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA SOBRE LAS AULAS DEL BLOQUE B



INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA SOBRE LAS AULAS DEL BLOQUE B



INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA SOBRE LAS AULAS DEL BLOQUE B



INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA SOBRE LAS AULAS DEL BLOQUE B

			
INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA SOBRE LAS AULAS DEL BLOQUE C	INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA SOBRE LAS AULAS DEL BLOQUE C	INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA SOBRE LAS AULAS DEL BLOQUE C	INSTALACION DE LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA SOBRE LAS AULAS DEL BLOQUE C
			
INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA SOBRE LAS AULAS DEL BLOQUE C	INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA SOBRE LAS AULAS DEL BLOQUE C	INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA SOBRE LAS AULAS DEL BLOQUE C	INSTALACION DE LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA SOBRE LAS AULAS DEL BLOQUE C
			
INSTALACIÓN DE REJILLA METÁLICA EN EL CÁRCAMO DEL PATIO POSTERIOR DEL BLOQUE A	INSTALACIÓN DE REJILLA METÁLICA EN EL CÁRCAMO DEL PATIO POSTERIOR DEL BLOQUE A	INSTALACIÓN DE REJILLA METÁLICA EN EL CÁRCAMO DEL PATIO POSTERIOR DEL BLOQUE A	INSTALACION DE REJILLA METÁLICA EN EL CÁRCAMO DEL PATIO POSTERIOR DEL BLOQUE A
			
INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE PUSH EN LOS LAVAMANOS DE PREESCOLAR	INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE PUSH EN LOS LAVAMANOS DE PREESCOLAR	INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE PUSH EN LOS LAVAMANOS DE NIÑOS DE PRIMARIA	INSTALACION DE GRIFERIA DE PUSH EN LOS LAVAMANOS DE NIÑOS DE PRIMARIA

			
INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE PUSH EN LOS LAVAMANOS DE NIÑAS DE PRIMARIA	**INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE PUSH EN LOS LAVAMANOS DE NIÑAS DE PRIMARIA**	**INICIA LA INSTALACIÓN DE VENTANAS DE ALUMINIO EN LAS AULAS DEL BLOQUE B**	**INICIA LA INSTALACIÓN DE VENTANAS DE ALUMINIO EN LAS AULAS DEL BLOQUE B**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	17
19/02/2024	25/02/2024

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	DIRECCION	Localidad:
	SAN BERNARDINO	TRANSVERSAL 87 B No. 79 - 51 SUR	07 - BOSA

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No. No. CO1.PCCNTR.5305583

Objeto: Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. No. CO1.PCCNTR.5313251

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

Semana No. 17 — Fecha de corte: 25/02/2024

SAN BERNARDINO	Fecha inicio/Final		Ppto. Valor	Ppto. %/Total	% Ejecución Acumulado Prog.	Real	Diferencia	Inversión
	30-oct-23	1-mar-24	$ 983.871.679,46	100,00%	98,85%	98,40%	-0,45%	968.129.732,59
TOTAL			**983.871.679,46**	**100,00%**	-		**-0,45%**	**$0,00**

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	1-mar-24
Adelanto/Atraso (Días):	
Fecha Proyectada de Terminación:	1-mar-24

6. Pendientes

* Esta pendiente que el Contratista finalice la obra en la cubierta de la Sede Educativa

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1. Avanza la instalación de red eléctrica para las luminarias de emergencia en el tercer piso

7.2. Avanza la instalación de luminarias de emergencia en el tercer piso

7.3. Continúa la instalación de los mesones en policuarzo en los baños del segundo y del tercer piso

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: Interventoría realiza control y seguimiento al desarrollo de las actividades de obra

8.2. . Componente ambiental
- Se solicita al contratista de obra hacer buen uso de los acopios de materiales y RCD ubicados en cada colegio.
- Se le reitera al contratista de obra realizar jornadas de orden y aseo diariamente al finalizar las jornadas de trabajo.
-Se solicita al contratista realizar los ajustes necesarios en los cerramientos de obra.

8.3. .Componente SST
- No se evidencio personal de obra en los colegios donde se están ejecutando actividades.
- Se solicita al contratista de obra la remisión de todos los paz y salvos del personal retirado en el informe SST N°4
- Se solicita al contratista tomar acciones sobre la ausencia de profesional SST en los frentes de obra asignados.

8.4. .Componente calidad
•Se realiza la revisión y generación de observaciones al informe presentado por el contratista N°3

9. Observaciones:

9.1. El Contratista debe garantizar la presencia de personal de obra civil en la Sede Educativa

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:

<table>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>AVANZA LA INSTALACIÓN DE MESONES EN POLICUARZO DEL TERCE PISO</td>
<td>AVANZA LA INSTALACIÓN DE MESONES EN POLICUARZO DEL TERCE PISO</td>
<td>INSTALACIÓN DE DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE EN EL BAÑO DE HOMBRES DEL SEGUNDO PISO</td>
<td>INSTALACIÓN DE DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE EN EL BAÑO DE HOMBRES DEL PISO 2</td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DE EMERGENCIA EN EL HALL DEL PISO 3</td>
<td>INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DE EMERGENCIA EN EL HALL DEL PISO 3</td>
<td>INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DE EMERGENCIA EN EL HALL DEL PISO 3</td>
<td>INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DE EMERGENCIA EN EL HALL DEL PISO 3</td>
</tr>
</table>

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	17
19/02/2024	25/02/2024

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	DIRECCION	Localidad:
	JORGE ISAACS IED	CALLE 73 SUR - 91 - 35	07 - BOSA

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No. No. CO1.PCCNTR.5305583

Objeto: Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. No. CO1.PCCNTR.5313251

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

	Semana No.	17	Fecha de corte:	25/02/2024			
		Ppto.		% Ejecución Acumulado			
JORGE ISAACS IED	**Fecha inicio/Final**	**Valor**	**%/Total**	**Prog.**	**Real**	**Diferencia**	**Inversión**
	7-nov-23 6-ene-23	209.535.090,29	100,00%	100,00%	98,77%	-1,23%	206.957.808,68
TOTAL		**209.535.090,29**	**100,00%**	**-**		**-1,23%**	**$0,00**

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	6-ene-24
Adelanto/Atraso (Días):	
Fecha Proyectada de Terminación:	6-ene-24

6. Pendientes

* Sigue pendiente que el Contratista remate las actividades de los pasamanos de las escaleras e instale el nuevo piso de la tarima en el patio central

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1. Finaliza la reparación de algunas piezas averidas al retirar las tapas de las ventanas de inspección

7.2. Se realizan retoques finales a los pasamanos de las cuatro (4) escaleras

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: Interventoría solicita al Contratista avanzar en las actividades de obra programadas para este frente

8.2. . Componente ambiental
- Se solicita al contratista de obra hacer buen uso de los acopios de materiales y RCD ubicados en cada colegio.
- Se le reitera al contratista de obra realizar jornadas de orden y aseo diariamente al finalizar las jornadas de trabajo.
-Se solicita al contratista realizar los ajustes necesarios en los cerramientos de obra.

8.3. .Componente SST
- No se evidencio personal de obra en los colegios donde se están ejecutando actividades.
- Se solicita al contratista de obra la remisión de todos los paz y salvos del personal retirado en el informe SST N°4
- Se solicita al contratista tomar acciones sobre la ausencia de profesional SST en los frentes de obra asignados.

8.4. .Componente calidad
•Se realiza la revisión y generación de observaciones al informe presentado por el contratista N°3

9. Observaciones:

9.1. Durante la presente semana se evidencia que iniciaron las actividades de obra, disminuyó la brecha de atraso del avance ejecutado vs el avance programado.

9.2. El Contratista debe rematar las actividades de obra, para subsanar el atraso evidenciado

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:



REPARACIÓN DE PIEZAS AVERIADAS EN EL MADERAMEN SINTÉTICO DE LA TARIMA




REPARACIÓN DE PIEZAS AVERIADAS EN EL MADERAMEN SINTÉTICO DE LA TARIMA




REPARACIÓN DE PIEZAS AVERIADAS EN EL MADERAMEN SINTÉTICO DE LA TARIMA



REPARACIÓN DE PIEZAS AVERIADAS EN EL MADERAMEN SINTÉTICO DE LA TARIMA

			
PIEZAS AVERIADAS EN EL MADERAMEN SINTÉTICO DE LA TARIMA EN EL PATIO CENTRAL	PIEZAS AVERIADAS EN EL MADERAMEN SINTÉTICO DE LA TARIMA EN EL PATIO CENTRAL	PIEZAS AVERIADAS EN EL MADERAMEN SINTÉTICO DE LA TARIMA EN EL PATIO CENTRAL	PIEZAS AVERIADAS EN EL MADERAMEN SINTÉTICO DE LA TARIMA EN EL PATIO CENTRAL
			
ASEO Y LIMPIEZA DE LA ESCALERA 1, REALIZADO POR PERSONAL DE ASEO DEL COLEGIO	ASEO Y LIMPIEZA DE LA ESCALERA 1, REALIZADO POR PERSONAL DE ASEO DEL COLEGIO	ASEO Y LIMPIEZA DE LA ESCALERA 1, REALIZADO POR PERSONAL DE ASEO DEL COLEGIO	ASEO Y LIMPIEZA DE LA ESCALERA 1, REALIZADO POR PERSONAL DE ASEO DEL COLEGIO
			
ASEO Y LIMPIEZA DE LA ESCALERA 2, REALIZADO POR PERSONAL DE ASEO DEL COLEGIO	ASEO Y LIMPIEZA DE LA ESCALERA 2, REALIZADO POR PERSONAL DE ASEO DEL COLEGIO	ASEO Y LIMPIEZA DE LA ESCALERA 2, REALIZADO POR PERSONAL DE ASEO DEL COLEGIO	ASEO Y LIMPIEZA DE LA ESCALERA 2, REALIZADO POR PERSONAL DE ASEO DEL COLEGIO
			
ASEO Y LIMPIEZA DE LA ESCALERA 4, REALIZADO POR PERSONAL DE ASEO DEL COLEGIO	ASEO Y LIMPIEZA DE LA ESCALERA 4, REALIZADO POR PERSONAL DE ASEO DEL COLEGIO	ASEO Y LIMPIEZA DE LA ESCALERA 4, REALIZADO POR PERSONAL DE ASEO DEL COLEGIO	ASEO Y LIMPIEZA DE LA ESCALERA 4, REALIZADO POR PERSONAL DE ASEO DEL COLEGIO

			
RESANES EN LOS PASAMANOS DE LA ESCALERA 3	**IRESANES EN LOS PASAMANOS DE LA ESCALERA 3**	**RESANES EN LOS PASAMANOS DE LA ESCALERA 3**	**RESANES EN LOS PASAMANOS DE LA ESCALERA 3**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	17
19/02/2024	25/02/2024

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	Direccion	Localidad:
	MANUEL CEPEDA VARGAS SEDE C	CARRERA 83- # 46 B SUR	KENNEDY

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No. **No. CO1.PCCNTR.5305583**

Objeto: Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6	
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00							
Adición No. 01 >:		$ -							
Anticipo:	0%	$ -							
Retegarantía:									
		Neto Acta							
		Acumulado							

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. **No. CO1.PCCNTR.5313251**

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"

Contratista: CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6	
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00							
Adición:									
Anticipo:		-							
Retegarantía:		-							194.622.636
		Neto Acta							
		Acumulado							

4. Programación.

	Semana No.	17	Fecha de corte:	domingo, 25 de febrero de 2024				
			Ppto.		% Ejecución Acumulado				
MANUEL CEPEDA VARGAS SEDE C	**Fecha inicio/Final**		**Valor**	**%/Total**	**Prog.**	**Real**	**Diferencia**	**Inversión**	
	30-oct-23	27-feb-24	194.622.636,11	100,00%	89,00%	90,61%	-1,61%	176.340.332,16	$ 173.214.146
TOTAL			**194.622.636,11**	**100,00%**	-				

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	27-feb-24

6. Pendientes

Durante la semana se presento ausencia de personal en la zona de trabajo como graderia y aulas desde el dia miercoles 21 de febrero, con respecto a lo anterior la interventoria le envia

		VALORES CON AIU			
PRIORIZADOS	COLEGIO	PRESUPUESTO INICIAL	BALANCE OBRA 26/02/24	DIFERENCIA	
x	MANUEL CEPEDA VARGAS C	$196.472.119	$194.622.636	$1.849.300	
x	MANUEL CEPEDA VARGAS A	$278.288.423	$151.182.427	$127.097.996	
x	INSTITUTO TECNICO RODRIGO DE TRIANA	$300.222.540	$344.901.500	$15.320.924	
x	VILLA RICA	$361.217.074	$191.848.028	$169.369.001	
x	FRANCISCO DE MIRANDA	$1.094.065.887	$555.934.856	$177.131.032	
x	MANUEL ZAPATA OLIVELLA	$394.952.685	$249.145.900	$145.806.699	
x	CARLOS ALBAN HOLGUIN	$993.476.169	$1.178.347.776	-$184.871.607	
	JORGE ISAACS	$192.255.540	$209.545.090	-$17.283.750	
	RURAL LA CONCEPCION	$452.807.722	$253.510.961	$199.897.161	
	JOSE ANTONIO GALAN	$484.590.223	$543.111.194	-$58.520.971	
	BOSANOVA	$261.266.586	$138.793.260	$122.473.326	
x	SAB BERNARDINO	$805.289.158	$983.971.879	-$178.682.721	
	PROGRESTA	$204.680.169	$214.029.950	-$9.349.881	
	DILE	$334.284.887	$364.076.581	-$29.791.694	
	SUBTOTAL FRENTES CONTRACTUALES	$6.208.358.872	$5.563.832.604	$734.526.268	
	EMERGENCIAS				
	FERNANDO SOTO APARICIO SEDE B		$ 43.206.525,00		
	ESPERANZA ARBOLEDA SEDE A		$ 16.234.373,00		
	CARLOS PIZARRO LEON GOMEZ		$ 64.222.267,00		
	SUBTOTAL EMERGENCIAS	$ 807.353.727,00	$123.780.165		
	VALOR TOTAL FRENTES CONTRACTUALES	$ 6.208.812.340,00	$5.563.832.604	$ 766.979.736,81	
	VALOR TOTAL EMERGENCIAS	$ 807.353.727,00	$123.780.165	$ 283.613.562,00	
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 6.738.166.067,00	$5.687.572.769	$ 1.050.593.297,81	

Adelanto/Atraso (Días):

Fecha Proyectada de Terminación: 27-feb-24

comunicado al contratista para subsanar dicho tema. asi mismo y teniendo en cuenta los valores que se tienen conciliados a la fecha de los frentes contractuales, como se muestra en la imagen, tenemos un saldo para los frentes contractuals de $ 766 millones y teniendo en cuenta lo ejecutado en emergencias a la fecha , se tiene un saldo de $283 millones para un total de $1050 millones.

Solicitamos al contratista lo siguiennte:
*ajuste de los presupuestos de los frentes que no han iniciado, con los alcances ajustados de las visitas que se han hecho
*ajuste de los presupuestos de los colegios que estan en ejecucion que les falta inlcuir alguna actividades.
*entregar la propuesta de cubierta de jose antonio galan ajustada.
*entregar la propuesta del colegio motorista, para porder defnir un presupuesto
*Tambien es importante ajustar el presupuesto de la emergencia del colegio carlos pizarro.
Por otro lado solicitamos a la entidad la pronta definicion del diseño del colegio la concepcion de acuerdo con la visita del arq alejandro y programar la visita del Dile Bosa para definir el alcance final y sacar el presupuesto. Finalmente solicitamos al contratista entregar los NPS ajustados, de las observaciones enviadas el pasado jueves. hay frentes como jorge isaac que requiere urgente la ejecucion de una actividad que es un no previsto.

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1 el contratista avanza con fundicion de placa en graderias

7.2 el contratista avanza con emboquillado e impermeabilizacion en fachada principal de la institucion

7.3 el contratista avanza con pintura en fachada principal

7.4 el contratista avanza con demolicion de enchape y placa en cuarto de rack y aula 107, y acopi de material RCD

7.5 el contratista avanza con anclajes, mamposteria, dovelas, acero de refuerzo instalacion de metal deck para las graderias en cancha

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. . SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: Interventoría realizo el acompañamiento y seguimiento en el estuco y pintura en aula 107, lavado con hidrolavadora y emboquillado en fachada principal de la institucion, impermeabilizacion en fachada principal de la institucion, pintura en fachada principal, demolicion de enchape y placa en cuarto de rack, anclajes, mampostaeria, dovelas, acero de refuerzo instalacion de metal deck para las graderias en cancha, fundicion de placa en graderias

8.2. . Componente ambiental
- Se solicita al contratista de obra hacer buen uso de los acopios de materiales y RCD ubicados en cada colegio.
- Se le reitera al contratista de obra realizar jornadas de orden y aseo diariamente al finalizar las jornadas de trabajo.
-Se solicita al contratista realizar los ajustes necesarios en los cerramientos de obra.

8.3. .Componente SST
- No se evidencio personal de obra en los colegios donde se están ejecutando actividades.
- Se solicita al contratista de obra la remisión de todos los paz y salvos del personal retirado en el informe SST N°4
- Se solicita al contratista tomar acciones sobre la ausencia de profesional SST en los frentes de obra asignados.

8.4. .Componente calidad
•Se realiza la revisión y generación de observaciones al informe presentado por el contratista N°3

9. Observaciones:

9,1 se requiere al contratista avanzar con las obras de las escaleras de la cancha multiple, las cuales presentan atraso en la programacion

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:

			
PINTURA DE FACHADA	PINTURA DE FACHADA	DEMOLICION DE PLACA AULA 107	DEMOLICION DE PLACA Y PAÑETE CUARTO DE RACK
			
MAMPOSTERIA Y PLACA DE GRADERIA	MAMPOSTERIA Y PLACA DE GRADERIA	MAMPOSTERIA Y PLACA DE GRADERIA	MAMPOSTERIA Y PLACA DE GRADERIA
			
ACOPIO DE MATERIAL	DEMOLICION DE PLACA AULA 107	MAMPOSTERIA Y PLACA DE GRADERIA	MAMPOSTERIA Y PLACA DE GRADERIA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	17	
19/02/2024	25/02/2024	

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO		Direccion		Localidad:
	RODRIGO DE TRIANA SEDE C		CALLE 38 SUR BIS # 89-81		KENNEDY

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No.	No. CO1.PCCNTR.5305583

Objeto: Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	No. CO1.PCCNTR.5313251

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

		Semana No.	17	Fecha de corte:	domingo, 25 de febrero de 2024			
			Ppto.		% Ejecución Acumulado			
RODRIGO DE TRIANA SEDE C	**Fecha inicio/Final**		**Valor**	**%/Total**	**Prog.**	**Real**	**Diferencia**	**Inversión**
	14-nov-23	18-mar-24	112.624.338,50	100,00%	81,00%	60,19%	20,81%	67.788.589,34
TOTAL			**112.624.338,50**	**100,00%**	-		**20,81%**	**$0,00**

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	18-mar-24

6. Pendientes

durante la semana se realizo visita a la sede educativa y no se observa ninguna actividad por

		VALORES CON AIU		
PRIORIZADOS	COLEGIO	PRESUPUESTO INICIAL	BALANCE OBRA 26/02/24	DIFERENCIA
x	MANUEL CEPEDA VARGAS C	$196.472.139	$194.622.636	$1.849.503
x	MANUEL CEPEDA VARGAS A	$278.280.423	$151.162.427	$127.057.996
x	INSTITUTO TECNICO RODRIGO DE TRIANA	$390.222.540	$386.901.566	$3.320.974
x	VILLA RICA	$361.217.029	$191.848.028	$169.369.001
x	FRANCISCO DE MIRANDA	$1.054.005.882	$526.854.950	$527.151.932
x	MANUEL ZAPATA OLIVELLA	$394.952.805	$249.145.906	$145.806.899
x	CARLOS ALBAN HOLGUIN	$993.476.169	$1.178.347.276	- $184.871.107
	JORGE ISAACS	$192.233.340	$209.535.090	- $17.301.750
	RURAL LA CONCEPCION	$257.407.722	$257.510.561	$103.897.161
	JOSE ANTONIO GALAN	$484.590.223	$543.111.194	- $58.520.971
	BOSANOVA	$281.266.586	$158.793.280	$122.473.326
x	SAN BERNARDINO	$805.249.158	$983.871.679	- $178.622.521
	MOTORISTA	$204.680.169	$214.029.550	- $9.349.381
	DILE	$334.284.887	$364.078.581	- $29.793.694
	SUBTOTAL FRENTES CONTRACTUALES	$6.298.358.873	$5.563.832.604	$734.526.268
	EMERGENCIAS			
	FERNANDO SOTO APARICIO SEDE B		$ 43.286.525,00	
	ESMERALDA ARBOLEDA SEDE A		$ 16.231.373,00	
	CARLOS PIZARRO LEON GOMEZ		$ 64.222.267,00	
	SUBTOTAL EMERGENCIAS	$ 407.353.727,00	$123.740.165	
	VALOR TOTAL FRENTES CONTRACTUALES	$ 6.330.812.340,00	$5.563.832.604	$ 766.979.735,81
	VALOR TOTAL EMERGENCIAS	$ 407.353.727,00	$123.740.165	$ 283.613.562,00
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 6.738.166.067,00	$5.687.572.769	$ 1.050.593.297,81

parte del contratista en cuanto a ejecucion de obras, Teniendo en cuenta los valores que se tienen conciliados a la fecha de los frentes contractuales, como se muestra en la imagen, tenemos un saldo para los frentes contractuals de $ 766 millones y teniendo en cuenta lo ejecutado en emergencias a la fecha , se tiene un saldo de $283 millones para un total de $1050 millones.

Solicitamos al contratista lo siguiennte:
*ajuste de los presupuestos de los frentes que no han iniciado, con los alcances ajustados de las visitas que se han hecho
*ajuste de los presupuestos de los colegios que estan en ejecucion que les falta inlcuir alguna actividades.
*entregar la propuesta de cubierta de jose antonio galan ajustada.
*entregar la propuesta del colegio motorista, para porder defnir un presupuesto
*Tambien es importante ajustar el presupuesto de la emergencia del colegio carlos pizarro. Por otro lado solicitamos a la entidad la pronta definicion del diseño del colegio la concepcion de acuerdo con la visita del arq alejandro y programar la visita del Dile Bosa para definir el alcance final y sacar el presupuesto. Finalmente solicitamos al contratista entregar los NPS ajustados, de las observaciones enviadas el pasado jueves. hay frentes como jorge isaac que requiere urgente la ejecucion de una actividad que es un no previsto.

Adelanto/Atraso (Días):

Fecha Proyectada de Terminación: 18-mar-24

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1 el contratista no avanza con remates y obras pendientes, aun queda pendiente los remates de acabado, no se realiza nuinguna otra actividad

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. . SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: Interventoría realizo el acompañamiento y seguimiento a la sede educativa, ecidenviando que el contratista no avanza con ninguna actividad durante la semana

8.2. . Componente ambiental
- Se solicita al contratista de obra hacer buen uso de los acopios de materiales y RCD ubicados en cada colegio.
- Se le reitera al contratista de obra realizar jornadas de orden y aseo diariamente al finalizar las jornadas de trabajo.
-Se solicita al contratista realizar los ajustes necesarios en los cerramientos de obra.

8.3. .Componente SST
- No se evidencio personal de obra en los colegios donde se están ejecutando actividades.
- Se solicita al contratista de obra la remisión de todos los paz y salvos del personal retirado en el informe SST N°4
- Se solicita al contratista tomar acciones sobre la ausencia de profesional SST en los frentes de obra asignados.

8.4. .Componente calidad
•Se realiza la revisión y generación de observaciones al informe presentado por el contratista N°3

9. Observaciones:

9,1 pendiente que el contratista realice las correcciones de acabado de las ventanas de aluminio, que coordine con el rector de la institucion el inicio de las obras de los pisos en las aulas, que el contratista suministre e instale las laminas microperforadas en el cerramiento exterior

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:

			
EL CONTRATISTA NO AVANZA CON NINGUNA ACTIVIDAD DURANTE LA SEMANA DE REMATES	**EL CONTRATISTA NO AVANZA CON NINGUNA ACTIVIDAD DURANTE LA SEMANA DE REMATES**	**EL CONTRATISTA NO AVANZA CON NINGUNA ACTIVIDAD DURANTE LA SEMANA DE REMATES**	**EL CONTRATISTA INSTALA VENTANA**

			
EL CONTRATISTA NO AVANZA CON NINGUNA ACTIVIDAD DURANTE LA SEMANA DE REMATES	EL CONTRATISTA NO AVANZA CON NINGUNA ACTIVIDAD DURANTE LA SEMANA DE REMATES	EL CONTRATISTA NO AVANZA CON NINGUNA ACTIVIDAD DURANTE LA SEMANA DE REMATES	EL CONTRATISTA NO AVANZA CON NINGUNA ACTIVIDAD DURANTE LA SEMANA DE REMATES
			
EL CONTRATISTA NO AVANZA CON NINGUNA ACTIVIDAD DURANTE LA SEMANA DE REMATES	EL CONTRATISTA NO AVANZA CON NINGUNA ACTIVIDAD DURANTE LA SEMANA DE REMATES	EL CONTRATISTA INSTALA VENTANA	EL CONTRATISTA NO AVANZA CON LAMINA MICROPERFORADA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	17
19/02/2024	25/02/2024

INTERVENTORIA

CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO		Direccion		Localidad:	
	VILLA RICA SEDE B		CALLE 49 SUR # 78-35		KENNEDY	

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No.	No. CO1.PCCNTR.5305583
Objeto:	Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	No. CO1.PCCNTR.5313251
Objeto:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

		Semana No.	17	Fecha de corte:	domingo, 25 de febrero de 2024			
			Ppto.		% Ejecución Acumulado			
VILLA RICA SEDE B	Fecha inicio/Final		Valor	%/Total	Prog.	Real	Diferencia	Inversión
	7-nov-23	15-mar-24	170.122.931,19	100,00%	87,00%	63,61%	23,39%	108.216.341,34
TOTAL			**170.122.931,19**	**100,00%**	-		**23,39%**	**$0,00**

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación: 15-mar-24

6. Pendientes

durante la semana se realizo visita a la sede educativa y no se observa ninguna actividad por

	VALORES CON AIU		
PRIORIZADOS	COLEGIO	PRESUPUESTO INICIAL	BALANCE OBRA 26/02/24	DIFERENCIA
X	MANUEL CEPEDA VARGAS C	$196.472.139	$194.622.636	$1.849.503
X	MANUEL CEPEDA VARGAS A	$278.280.423	$151.182.427	$127.097.996
X	INSTITUTO TECNICO RODRIGO DE TRIANA	$360.222.540	$344.901.566	$15.320.974
X	VILLA RICA	$361.217.029	$191.848.028	$169.369.001
X	FRANCISCO DE MIRANDA	$1.054.005.882	$526.854.850	$527.151.032
X	MANUEL ZAPATA OLIVELLA	$394.952.605	$249.145.906	$145.806.699
X	CARLOS ALBAN HOLGUIN	$993.476.169	$1.178.347.276	- $184.871.107
	JORGE ISAACS	$192.253.340	$209.535.090	- $17.281.750
	RURAL LA CONCEPCION	$357.407.722	$253.516.561	$103.897.161
	JOSE ANTONIO GALAN	$484.590.223	$543.111.194	- $58.520.971
	BOSANOVA	$281.266.586	$158.793.260	$122.473.326
X	SAN BERNARDINO	$805.249.158	$983.871.679	- $178.622.521
	MOTORISTA	$204.680.169	$214.029.550	- $9.349.381
	DILE	$334.284.887	$364.078.581	- $29.793.694
	SUBTOTAL FRENTES CONTRACTUALES	$6.298.358.872	$5.563.832.604	$734.526.268
	EMERGENCIAS			
	FERNANDO SOTO APARICIO SEDE B		$ 43.286.525,00	
	ESMERALDA ARBOLEDA SEDE A		$ 16.231.373,00	
	CARLOS PIZARRO LEON GOMEZ		$ 64.222.267,00	
	SUBTOTAL EMERGENCIAS	$ 407.353.727,00	$123.740.165	
	VALOR TOTAL FRENTES CONTRACTUALES	$ 6.330.812.340,00	$5.563.832.604	$ 766.979.735,81
	VALOR TOTAL EMERGENCIAS	$ 407.353.727,00	$123.740.165	$ 283.613.562,00
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 6.738.166.067,00	$5.687.572.769	$ 1.050.593.297,81

Adelanto/Atraso (Días):

Fecha Proyectada de Terminación: 15-mar-24

parte del contratista en cuanto a ejecucion de obras, de acuerdo a lo anterior por parqte de la interventoria se requiere plan de contingencia de inmediato para ateneder las actividades pendientes, asi mismo y teniendo en cuenta los valores que se tienen conciliados a la fecha de los frentes contractuales, como se muestra en la imagen, tenemos un saldo para los frentes contractuals de $ 766 millones y teniendo en cuenta lo ejecutado en emergencias a la fecha , se tiene un saldo de $283 millones para un total de $1050 millones.

Solicitamos al contratista lo siguiennte:
*ajuste de los presupuestos de los frentes que no han iniciado, con los alcances ajustados de las visitas que se han hecho
*ajuste de los presupuestos de los colegios que estan en ejecucion que les falta inlcuir alguna actividades.
*entregar la propuesta de cubierta de jose antonio galan ajustada.
*entregar la propuesta del colegio motorista, para porder defnir un presupuesto
*Tambien es importante ajustar el presupuesto de la emergencia del colegio carlos pizarro. Por otro lado solicitamos a la entidad la pronta definicion del diseño del colegio la concepcion de acuerdo con la visita del arq alejandro y programar la visita del Dile Bosa para definir el alcance final y sacar el presupuesto. Finalmente solicitamos al contratista entregar los NPS ajustados, de las observaciones enviadas el pasado jueves. hay frentes como jorge isaac que requiere urgente la ejecucion de una actividad que es un no previsto.

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1 se avanza con remates en la instalacion de puertas y ventanas en oficina administrativa

7.2 NO se avanza con la adecuacion del carcamo en patio de preescolar

7.3 NO se avanza con muros en superboard del shut de basuras, debido a que no se realiza ninguna actividad electrica

7.4 NO se avanza en la instalacion de la estructura de la cubierta de preescolar.

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. . SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: Interventoría realizo el acompañamiento y seguimiento en la instalacion de redes y puntos hidraulicos del shut de basuras, remates en la instalacion de puertas y ventanas en oficina administrativa, adecuacion del carcamo en patio de preescolar, instalacion de la estructura de la cubierta de preescolar.

8.2. . Componente ambiental
- Se solicita al contratista de obra hacer buen uso de los acopios de materiales y RCD ubicados en cada colegio.
- Se le reitera al contratista de obra realizar jornadas de orden y aseo diariamente al finalizar las jornadas de trabajo.
-Se solicita al contratista realizar los ajustes necesarios en los cerramientos de obra.

8.3. .Componente SST
- No se evidencio personal de obra en los colegios donde se están ejecutando actividades.
- Se solicita al contratista de obra la remisión de todos los paz y salvos del personal retirado en el informe SST N°4
- Se solicita al contratista tomar acciones sobre la ausencia de profesional SST en los frentes de obra asignados.

8.4. .Componente calidad
•Se realiza la revisión y generación de observaciones al informe presentado por el contratista N°3

9. Observaciones:

9,1 que el contratista ingrese personal y material de obra, que avance con laas obras del patio de preescolar, shut de basuras y zona administrativa

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:

			
NO SE AVANCA EN ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA PATIO DE PREESCOLAR	NO SE AVANCA EN ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA PATIO DE PREESCOLAR	NO SE AVANCA EN ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA PATIO DE PREESCOLAR	NO SE AVANCA EN ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA PATIO DE PREESCOLAR
			
NO SE AVANZA EN SHUT DE BASURAS	NO SE AVANZA EN SHUT DE BASURAS	NO SE AVANCA EN ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA PATIO DE PREESCOLAR	NO SE AVANZA EN SHUT DE BASURAS
			
NO SE AVANZA EN SHUT DE BASURAS	FALTA INSTALAR LUMINARIA	FALTA ALINEAR LUMINARIA	FALTA CAMBIAR TOPE DE PUERTA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	17
19/02/2024	25/02/2024

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	DIRECCION	Localidad:
	FRANCISCO MIRANDA	DIAGONAL 41 SUR #73ª-80	KENNEDY

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No. No. CO1.PCCNTR.5305583

Objeto: Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:		$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. No. CO1.PCCNTR.5313251

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

Semana No. 17 — Fecha de corte: domingo, 25 de febrero de 2024

FRANCISCO MIRANDA	Fecha inicio/Final		Ppto. Valor	Ppto. %/Total	% Ejecución Acumulado Prog.	Real	Diferencia	Inversión
	7-nov-23	14-mar-24	526.854.849,93	100,00%	87,00%	63,56%	23,44%	334.868.942,62
TOTAL			**526.854.849,93**	**100,00%**	-			

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	14-mar-24

6. Pendientes

Durante la semana se presento ausencia de personal en la zona de trabajo como graderia y aulas desde el dia miercoles 21 de febrero, con respecto a lo anterior la interventoria le envio

			VALORES CON AIU		
PRIORIZADOS	COLEGIO		PRESUPUESTO INICIAL	BALANCE OBRA 26/02/24	DIFERENCIA
X	MANUEL CEPEDA VARGAS C		$196.472.139	$194.622.636	$1.849.503
X	MANUEL CEPEDA VARGAS A		$278.286.423	$151.182.427	$127.097.996
X	INSTITUTO TECNICO RODRIGO DE TRIANA		$360.222.540	$344.901.566	$15.320.974
X	VILLA RICA		$361.217.029	$191.848.028	$169.369.001
X	FRANCISCO DE MIRANDA		$1.054.005.882	$526.854.850	$527.151.032
X	MANUEL ZAPATA OLIVELLA		$394.952.605	$249.145.906	$145.806.699
X	CARLOS ALBAN HOLGUIN		$993.476.169	$1.178.347.276	- $184.871.107
	JORGE ISAACS		$192.253.340	$209.535.090	- $17.281.750
	RURAL LA CONCEPCION		$357.407.722	$253.510.561	$103.897.161
	JOSE ANTONIO GALAN		$484.590.223	$543.111.194	- $58.520.971
	BOSANOVA		$281.266.586	$158.793.260	$122.473.326
X	SAN BERNARDINO		$805.249.158	$983.871.679	- $178.622.521
	MOTORISTA		$206.680.169	$214.029.550	- $7.349.381
	DILE		$334.284.887	$364.078.581	- $29.793.694
	SUBTOTAL FRENTES CONTRACTUALES		$6.298.358.872	$5.563.832.604	$734.526.268
	EMERGENCIAS				
	FERNANDO SOTO APARICIO SEDE B			$ 43.286.525,00	
	ESMERALDA ARBOLEDA SEDE A			$ 16.231.373,00	
	CARLOS PIZARRO LEON GOMEZ			$ 64.222.267,00	
	SUBTOTAL EMERGENCIAS	$	407.353.727,00	$123.740.165	
	VALOR TOTAL FRENTES CONTRACTUALES	$	6.330.812.340,00	$5.563.832.604	$ 766.979.735,81
	VALOR TOTAL EMERGENCIAS	$	407.353.727,00	$123.740.165	$ 283.613.562,00
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	6.738.166.067,00	$5.687.572.769	$ 1.050.593.297,81

Adelanto/Atraso (Días):

Fecha Proyectada de Terminación: 14-mar-24

aulas desde el día miercoles 21 de febrero, con respecto a lo anterior la interventoria le envia comunicado al contratista para subsanar dicho tema, pendiente que el contratista finalice detalles de bateria sanitaria, y suministre e instale cubierta en patios internos, asi mismo y teniendo en cuenta los valores que se tienen conciliados a la fecha de los frentes contractuales, como se muestra en la imagen, tenemos un saldo para los frentes contractuales de $ 766 millones y teniendo en cuenta lo ejecutado en emergencias a la fecha , se tiene un saldo de $283 millones para un total de $1050 millones.

Solicitamos al contratista lo siguiennte:
*ajuste de los presupuestos de los frentes que no han iniciado, con los alcances ajustados de las visitas que se han hecho
*ajuste de los presupuestos de los colegios que estan en ejecucion que les falta inlcuir alguna actividades.
*entregar la propuesta de cubierta de jose antonio galan ajustada.
*entregar la propuesta del colegio motorista, para porder defnir un presupuesto
*Tambien es importante ajustar el presupuesto de la emergencia del colegio carlos pizarro. Por otro lado solicitamos a la entidad la pronta definicion del diseño del colegio la concepcion de acuerdo con la visita del arq alejandro y programar la visita del Dile Bosa para definir el alcance final y sacar el presupuesto. Finalmente solicitamos al contratista entregar los NPS ajustados, de las observaciones enviadas el pasado jueves. hay frentes como jorge isaac que requiere urgente la ejecucion de una actividad que es un no previsto.

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1 En esta semana el contratista avanza en la instalacion de la grefierias de los lavamanos en policuarzo en bateria sanitaria

7.2 el contratista avanza con la excavacion para redes de aguas lluvias

7.3 el contratista avanza en la construccion de cajas de inspeccion y trampa de grasas

7.4 el contratista avanza en la instalacion de tuberia sanitaria de aguas lluvias

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. . SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: la interventoria realiza acompañamiento en la instalacion del lavamanos en policuarzo en bateria sanitaria, la excavacion e instalacion de tuberia para redes de aguas lluvias, en la construccion de cajas de inspeccion y trampa de grasas, suministro e instalacion de ventanas en bateria sanitaria

8.2. . Componente ambiental
- Se solicita al contratista de obra hacer buen uso de los acopios de materiales y RCD ubicados en cada colegio.
- Se le reitera al contratista de obra realizar jornadas de orden y aseo diariamente al finalizar las jornadas de trabajo.
-Se solicita al contratista realizar los ajustes necesarios en los cerramientos de obra.


8.3. .Componente SST
- No se evidencio personal de obra en los colegios donde se están ejecutando actividades.
- Se solicita al contratista de obra la remisión de todos los paz y salvos del personal retirado en el informe SST N°4
- Se solicita al contratista tomar acciones sobre la ausencia de profesional SST en los frentes de obra asignados.

8.4. .Componente calidad
•Se realiza la revisión y generación de observaciones al informe presentado por el contratista N°3

9. Observaciones:

9,1 Pendiente que el contratista realice remates de acabado en bateria sanitaria, asi mismo intervenir aula de sistemas

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:

			
INSTALACION GRIFERIA LAVAMANOS BATERIA SANITARIA	INSTALACION GRIFERIA LAVAMANOS BATERIA SANITARIA	INSTALACION GRIFERIA LAVAMANOS BATERIA SANITARIA	INSTALACION GRIFERIA LAVAMANOS BATERIA SANITARIA
			
AVANCE DE OBRA REDES DE AGUAS LLUVIAS	AVANCE DE OBRA REDES DE AGUAS LLUVIAS	REMATES PENDIENTES EN BATERIA SANITARIA	INSTALACION GRIFERIA LAVAMANOS BATERIA SANITARIA
			
AVANCE DE OBRA REDES DE AGUAS LLUVIAS	CUBIERTA PENDIENTE EN PATIOS INTERNOS	REMATES PENDIENTES EN BATERIA SANITARIA	AVANCE DE OBRA REDES DE AGUAS LLUVIAS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	17
19/02/2024	25/02/2024

INTERVENTORIA

CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	Direccion	Localidad:
	MANUEL ZAPATA OLIVELLA	CALLE 1 BIS # 87-84	KENNEDY

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No. No. CO1.PCCNTR.5305583

Objeto: Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. No. CO1.PCCNTR.5313251

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

Semana No. 17 — Fecha de corte: domingo, 25 de febrero de 2024

MANUEL ZAPATA OLIVELLA	Fecha inicio/Final		Ppto. Valor	Ppto. %/Total	% Ejecución Acumulado Prog.	% Ejecución Acumulado Real	Diferencia	Inversión
	20-nov-23	19-mar-24	271.075.854,17	100,00%	86,00%	94,26%	-8,26%	255.516.100,14
TOTAL			**271.075.854,17**	**100,00%**	-		**-8,26%**	**$0,00**

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación: 19-mar-24

6. Pendientes

Teniendo en cuenta los valores que se tienen conciliados a la fecha de los frentes contractuales,

			VALORES CON AIU		
PRIORIZADOS	COLEGIO	PRESUPUESTO INICIAL	BALANCE OBRA 26/02/24	DIFERENCIA	
x	MARIEL CEPEDA VARGAS C	$198.472.119	$194.922.626	$3.549.493	
x	MARIEL CEPEDA VARGAS A	$278.288.423	$151.182.427	$127.097.996	
x	INSTITUTO TECNICO RODRIGO DE TRIANA	$266.222.540	$344.901.566	$15.320.974	
x	VILLA RICA	$261.227.029	$101.848.028	$160.366.001	
x	FRANCISCO DE MIRANDA	$2.054.005.682	$926.854.890	$927.151.092	
x	MARIEL ZAPATA OLIVELLA	$284.952.665	$240.146.006	$145.806.659	
x	CARLOS ALBAN HOLGUIN	$991.476.149	$1.176.347.226	$184.871.107	
	JORGE ISAACS	$192.253.240	$209.535.090	- $17.281.750	
	RURAL LA CONCEPCION	$287.907.712	$253.530.961	$103.897.361	
	JOSE ANTONIO GALAN	$404.556.223	$545.111.194	- $58.520.371	
	ROSARIOVA	$281.268.586	$158.769.260	$122.473.326	
x	SAN BERNARDINO	$803.249.158	$983.871.679	- $170.622.521	
	MOTORISTA	$204.880.389	$218.029.592	- $13.149.203	
	CIDE	$134.284.897	$396.039.583	- $25.753.686	
	SUBTOTAL FRENTES CONTRACTUALES	$6.268.358.872	$5.503.802.808	$764.526.368	
	EMERGENCIAS				
	FERNANDO SOTO APARICIO SEDE B		$ 41.286.525,00		
	ESMERALDA ARBOLEDA SEDE A		$ 18.231.273,00		
	CARLOS PIZARRO LEON GOMEZ		$ 64.222.267,00		
	SUBTOTAL EMERGENCIAS	$ 407.253.727,00	$123.740.165		
	VALOR TOTAL FRENTES CONTRACTUALES	$ 6.338.812.340,00	$5.562.032.804	$ 766.979.715,81	
	VALOR TOTAL EMERGENCIAS	$ 407.353.727,00	$125.740.165	$ 283.613.562,00	
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 6.738.166.067,00	$5.687.572.769	$ 1.050.593.277,81	

como se muestra en la imagen, tenemos un saldo para los frentes contractuales de $ 766 millones y teniendo en cuenta lo ejecutado en emergencias a la fecha , se tiene un saldo de $283 millones para un total de $1050 millones.

Solicitamos al contratista lo siguiennte:
*ajuste de los presupuestos de los frentes que no han iniciado, con los alcances ajustados de las visitas que se han hecho
*ajuste de los presupuestos de los colegios que estan en ejecucion que les falta inlcuir alguna actividades.
*entregar la propuesta de cubierta de jose antonio galan ajustada.
*entregar la propuesta del colegio motorista, para porder defnir un presupuesto
*Tambien es importante ajustar el presupuesto de la emergencia del colegio carlos pizarro. Por otro lado solicitamos a la entidad la pronta definicion del diseño del colegio la concepcion de acuerdo con la visita del arq alejandro y programar la visita del Dile Bosa para definir el alcance final y sacar el presupuesto. Finalmente solicitamos al contratista entregar los NPS ajustados, de las observaciones enviadas el pasado jueves. hay frentes como jorge isaac que requiere urgente la ejecucion de una actividad que es un no previsto.

Adelanto/Atraso (Días):

Fecha Proyectada de Terminación: 19-mar-24

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1 el contratista avanza en la instalacion de laminas microperforadas, se avanza en pintura del pasamanos.

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. . SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: Interventoría realizo el acompañamiento y seguimiento en la instalacion de laminas microperforadas, se pinta una parte del pasamanos.

8.2. . Componente ambiental
- Se solicita al contratista de obra hacer buen uso de los acopios de materiales y RCD ubicados en cada colegio.
- Se le reitera al contratista de obra realizar jornadas de orden y aseo diariamente al finalizar las jornadas de trabajo.
-Se solicita al contratista realizar los ajustes necesarios en los cerramientos de obra.

8.3. .Componente SST
- No se evidencio personal de obra en los colegios donde se están ejecutando actividades.
- Se solicita al contratista de obra la remisión de todos los paz y salvos del personal retirado en el informe SST N°4
- Se solicita al contratista tomar acciones sobre la ausencia de profesional SST en los frentes de obra asignados.

8.4. .Componente calidad
•Se realiza la revisión y generación de observaciones al informe presentado por el contratista N°3


9. Observaciones:

9,1 que realice detalles de acabado del pasamanos, e instale lamina microperforada

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:



PINTURA DE PASAMANOS E INSTALACION DE LAMINA MICROPERFORADA EN CIERTOS TRAMOS



PINTURA DE PASAMANOS E INSTALACION DE LAMINA MICROPERFORADA EN CIERTOS TRAMOS



PINTURA DE PASAMANOS E INSTALACION DE LAMINA MICROPERFORADA EN CIERTOS TRAMOS



PINTURA DE PASAMANOS E INSTALACION DE LAMINA MICROPERFORADA EN CIERTOS TRAMOS

			
PINTURA DE PASAMANOS E INSTALACION DE LAMINA MICROPERFORADA EN CIERTOS TRAMOS	PINTURA DE PASAMANOS E INSTALACION DE LAMINA MICROPERFORADA EN CIERTOS TRAMOS	PINTURA DE PASAMANOS E INSTALACION DE LAMINA MICROPERFORADA EN CIERTOS TRAMOS	PASAMANOS SIN REMATAR
			
PINTURA DE PASAMANOS E INSTALACION DE LAMINA MICROPERFORADA EN CIERTOS TRAMOS	PINTURA DE PASAMANOS E INSTALACION DE LAMINA MICROPERFORADA EN CIERTOS TRAMOS	PINTURA DE PASAMANOS E INSTALACION DE LAMINA MICROPERFORADA EN CIERTOS TRAMOS	PINTURA DE PASAMANOS E INSTALACION DE LAMINA MICROPERFORADA EN CIERTOS TRAMOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	17
19/02/2024	25/02/2024

INTERVENTORIA

CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO		Direccion		Localidad:	
	PORFIRIO BARBA JACOB		CALLE 70 A SUR # 81G-13			BOSA

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No.	No. CO1.PCCNTR.5305583
Objeto:	Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	No. CO1.PCCNTR.5313251
Objeto:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

Semana No.	17	Fecha de corte:	domingo, 25 de febrero de 2024		
	Ppto.		% Ejecución Acumulado		

PORFIRIO BARBA JACOB	Fecha inicio/Final		Valor	%/Total	Prog.	Real	Diferencia	Inversión
	0-ene-00	0-ene-00	-	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
TOTAL			-	**100,00%**	-		**0,00%**	**$0,00**

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	0-ene-00

6. Pendientes

Teniendo en cuenta los valores que se tienen conciliados a la fecha de los frentes contractuales,

			VALORES CON AIU		
PRIORIZADOS	COLEGIO	PRESUPUESTO INICIAL	BALANCE OBRA 26/02/24	DIFERENCIA	
x	MARIEL CEPEDA VARGAS C	$198.472.129	$194.622.626	$1.849.503	
x	MARIEL CEPEDA VARGAS A	$278.280.423	$151.182.427	$127.097.996	
x	DISTRITO TECNICO RODRIGO DE TRIANA	$266.222.540	$244.901.566	$15.320.974	
x	VILLA RICA	$261.227.029	$191.946.028	$69.366.001	
x	FRANCISCO DE MIRANDA	$1.054.065.882	$626.854.856	$427.151.026	
x	MARIEL ZAPATA OLIVELLA	$284.552.665	$249.145.906	$145.806.659	
x	CARLOS ALBAN HOLGUIN	$951.476.169	$1.176.347.276	$184.871.107	
	JORGE ISAACS	$192.253.240	$209.535.090	$17.281.750	
	RURAL LA CONCEPCION	$287.407.722	$253.930.963	$103.897.361	
	JOSE ANTONIO GALAN	$464.556.223	$545.111.154	$36.326.577	
	BOSQUENA	$281.266.586	$158.700.260	$122.870.326	
x	SAN BERNARDINO	$965.269.158	$861.671.635	$18.822.523	
	MOTORISTA	$204.880.389	$216.029.550	$9.305.161	
	DILE	$534.284.887	$556.038.581	$29.753.694	
	SUBTOTAL FRENTES CONTRACTUALES	$6.268.958.872	$5.563.892.808	$748.526.208	
	EMERGENCIAS				
	FERNANDO SOTO APARICIO SEDE B		$ 41.286.525,00		
	ESMERALDA ARBOLEDA SEDE A		$ 38.221.270,00		
	CARLOS PIZARRO LEON GOMEZ		$ 64.222.267,00		
	SUBTOTAL EMERGENCIAS	$ 407.253.727,00	$122.740.165		
	VALOR TOTAL FRENTES CONTRACTUALES	$ 6.338.812.340,00	$5.562.032.804	$ 266.979.735,81	
	VALOR TOTAL EMERGENCIAS	$ 407.353.727,00	$123.740.165	$ 283.613.562,00	
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 6.738.166.067,00	$5.685.772.969	$ 1.050.593.297,81	

como se muestra en la imagen, tenemos un saldo para los frentes contractuales de $ 766 millones y teniendo en cuenta lo ejecutado en emergencias a la fecha , se tiene un saldo de $283 millones para un total de $1050 millones.

Solicitamos al contratista lo siguiennte:
*ajuste de los presupuestos de los frentes que no han iniciado, con los alcances ajustados de las visitas que se han hecho
*ajuste de los presupuestos de los colegios que estan en ejecucion que les falta inlcuir alguna actividades.
*entregar la propuesta de cubierta de jose antonio galan ajustada.
*entregar la propuesta del colegio motorista, para porder defnir un presupuesto
*Tambien es importante ajustar el presupuesto de la emergencia del colegio carlos pizarro. Por otro lado solicitamos a la entidad la pronta definicion del diseño del colegio la concepcion de acuerdo con la visita del arq alejandro y programar la visita del Dile Bosa para definir el alcance final y sacar el presupuesto. Finalmente solicitamos al contratista entregar los NPS ajustados, de las observaciones enviadas el pasado jueves. hay frentes como jorge isaac que requiere urgente la ejecucion de una actividad que es un no previsto.

Adelanto/Atraso (Días):

Fecha Proyectada de Terminación: 0-ene-00

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1 se realiza visita en compañía de la interventoria y contratista a la sede educativa para analizar la emergencia, se verifica en sitio que la emergencia es por motivo de filtraciones de agua de dos sanitarios en la bateria sanitaria de mujeres del tercer piso,

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. . SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: Interventoría realizo el acompañamiento y seguimiento en la visita a la sede educativa para analizar la emergencia, se verifica en sitio que la emergencia es por motivo de filtraciones de agua de dos sanitarios en la bateria sanitaria de mujeres del tercer piso,

8.2. . Componente ambiental
- Se solicita al contratista de obra hacer buen uso de los acopios de materiales y RCD ubicados en cada colegio.
- Se le reitera al contratista de obra realizar jornadas de orden y aseo diariamente al finalizar las jornadas de trabajo.
-Se solicita al contratista realizar los ajustes necesarios en los cerramientos de obra.

8.3. .Componente SST
- No se evidencio personal de obra en los colegios donde se están ejecutando actividades.
- Se solicita al contratista de obra la remisión de todos los paz y salvos del personal retirado en el informe SST N°4
- Se solicita al contratista tomar acciones sobre la ausencia de profesional SST en los frentes de obra asignados.

8.4. .Componente calidad
•Se realiza la revisión y generación de observaciones al informe presentado por el contratista N°3

9. Observaciones:

9,1 que realice detalles de acabado del pasamanos, e instale lamina microperforada

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:



REVISION DE FILTRACION EN BATERIA SANITARIA




REVISION DE FILTRACION EN BATERIA SANITARIA



REVISION DE FILTRACION EN BATERIA SANITARIA



REVISION DE FILTRACION EN BATERIA SANITARIA

			
REVISION DE FILTRACION EN BATERIA SANITARIA	REVISION DE FILTRACION EN BATERIA SANITARIA	REVISION DE FILTRACION EN BATERIA SANITARIA	REVISION DE FILTRACION EN BATERIA SANITARIA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de enero al 29 febrero del 2024

FOTOGRAFÍA (1)



LAVADO DE FACHADA Y MUESTRA DE EMBOQUILLADO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de enero al 29 febrero del 2024

FOTOGRAFÍA (2)




EXCAVACION MANUAL PARA CONCRETO CICLOPEO EN GRADERIAS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de enero al 29 febrero del 2024

FOTOGRAFÍA (3)



AVANCE DE ESTUCO Y PINTURA AULA DE INGLES

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de enero al 29 febrero del 2024

FOTOGRAFÍA (4)



EXCAVACION MANUAL PARA CONCRETO CICLOPEO DE GRADERIA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO RODRIGO DE TRIANA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de enero al 29 febrero del 2024

FOTOGRAFÍA (5)



VENTANAS SIN REMATES DE ACABADO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO RODRIGO DE TRIANA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de enero al 29 febrero del 2024

FOTOGRAFÍA (6)



VENTANAS SIN INSTALAR EN AULAS DEL SEGUNDO PISO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO RODRIGO DE TRIANA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de enero al 29 febrero del 2024

FOTOGRAFÍA (7)



DETALLES DE ACABADO SIN REMATAR EN VENTANAS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO RODRIGO DE TRIANA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de enero al 29 febrero del 2024

FOTOGRAFÍA (8)



DETALLES DE ACABADO SIN REMATAR EN VENTANAS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO VILLA RICA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de enero al 29 febrero del 2024

FOTOGRAFÍA (9)



INSTALACIONES RED SANITARIA SHUT DE BASURAS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO VILLA RICA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de enero al 29 febrero del 2024

FOTOGRAFÍA (10)



INSTALACION DE LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA EN PATIO DE PREESCOLAR

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO VILLA RICA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de enero al 29 febrero del 2024

FOTOGRAFÍA (11)



AVANCE DE OBRA ESTRUCTURA METALICA SHUT DE BASURAS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO VILLA RICA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de enero al 29 febrero del 2024

FOTOGRAFÍA (12)



CONSTRUCCION DE RAMPA EN CONCRETO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO VILLA RICA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de enero al 29 febrero del 2024

FOTOGRAFÍA (13)



AVANCE DE OBRA ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA PATIO DE PREESCOLAR

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO VILLA RICA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de enero al 29 febrero del 2024

FOTOGRAFÍA (14)



AVANCE DE OBRA ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA PATIO DE PREESCOLAR

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO FRANCISCO MIRANDA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de enero al 29 febrero del 2024

FOTOGRAFÍA (15)



AVANCE DE OBRA BATERIA SANITARIA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO FRANCISCO MIRANDA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de enero al 29 febrero del 2024

FOTOGRAFÍA (16)



SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES ACERO INOXIDABLE DE BAÑOS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO FRANCISCO MIRANDA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de enero al 29 febrero del 2024

FOTOGRAFÍA (17)



SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS EN AULAS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO FRANCISCO MIRANDA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de enero al 29 febrero del 2024

FOTOGRAFÍA (18)



AVANCE DE OBRA ESTRUCTURA METLICA PATIOS INTERNOS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO FRANCISCO MIRANDA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de enero al 29 febrero del 2024

FOTOGRAFÍA (19)



EXCAVACION MANUAL REDES AGUAS LLUVIAS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO FRANCISCO MIRANDA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de enero al 29 febrero del 2024

FOTOGRAFÍA (20)



CONSTRUCCION CAJAS DE INSPECCION AGUAS LLUVIAS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de enero al 29 febrero del 2024

FOTOGRAFÍA (21)




DETALLES SIN REMATAR EN PASAMANOS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de enero al 29 febrero del 2024

FOTOGRAFÍA (22)



DETALLES SIN REMATAR EN PASAMANOS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de enero al 29 febrero del 2024

FOTOGRAFÍA (23)




DETALLES SIN REMATAR EN PASAMANOS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de enero al 29 febrero del 2024

FOTOGRAFÍA (24)



MUESTRA DE LAMINA MICROPERFORADA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de enero al 29 febrero del 2024

FOTOGRAFÍA (25)



LAVADO DE FACHADA Y EMBOQUILLADO DE FACHADA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de enero al 29 febrero del 2024

FOTOGRAFÍA (26)



DEMOLICION DE ENCHAPE Y PLACA CUARTO RACK

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de enero al 29 febrero del 2024

FOTOGRAFÍA (27)



EMBOQUILLADO DE FACHADA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de enero al 29 febrero del 2024

FOTOGRAFÍA (28)



PINTURA DE FACHADA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de enero al 29 febrero del 2024

FOTOGRAFÍA (29)



ANCLAJES Y MAMPOSTERIA GRADERIA CANCHA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de enero al 29 febrero del 2024

FOTOGRAFÍA (30)



ACERO DE REFUERZO E INSTALACION DE METAL DECK EN GRADERIAS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO RODRIGO DE TRIANA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de enero al 29 febrero del 2024

FOTOGRAFÍA (31)



NO AVANZA CON NINGUNA ACTIVIDAD DE REMATES

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO VILLA RICA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de enero al 29 febrero del 2024

FOTOGRAFÍA (32)



INSTALACIONES RED HIDRAULICA SHUT DE BASURAS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO VILLA RICA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de enero al 29 febrero del 2024

FOTOGRAFÍA (33)



INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS EN OFICINA ADMINISTRATIVA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO VILLA RICA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de enero al 29 febrero del 2024

FOTOGRAFÍA (34)



ADECUACION CARCAMO EXISTENTE ZONA DE PREESCOLAR

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO VILLA RICA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de enero al 29 febrero del 2024

FOTOGRAFÍA (35)



AVANCE DE OBRA MUROS EN SUPERBOARD SHUT DE BASURAS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO VILLA RICA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de enero al 29 febrero del 2024

FOTOGRAFÍA (36)



CONSTRUCCION CARCAMO SHUT DE BASURAS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO VILLA RICA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de enero al 29 febrero del 2024

FOTOGRAFÍA (37)



AVANCE DE OBRA ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA PATIO DE PREESCOLAR

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO FRANCISCO MIRANDA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de enero al 29 febrero del 2024

FOTOGRAFÍA (38)



AVANCE DE OBRA CAJAS DE INSPECCION

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO FRANCISCO MIRANDA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de enero al 29 febrero del 2024

FOTOGRAFÍA (39)



AVANCE DE OBRA REDES DE AGUAS LLUVIAS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO FRANCISCO MIRANDA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de enero al 29 febrero del 2024

FOTOGRAFÍA (40)



AVANCE DE OBRA DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO FRANCISCO MIRANDA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de enero al 29 febrero del 2024

FOTOGRAFÍA (41)



AVANCE DE OBRA ESTRUCTURA METALICA PATIOS INTERNOS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO FRANCISCO MIRANDA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de enero al 29 febrero del 2024

FOTOGRAFÍA (42)



AVANCE DE OBRA REDES BAJANTES Y CANAL AGUAS LLUVIAS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de enero al 29 febrero del 2024

FOTOGRAFÍA (43)



VISITA A TALLER OBRAS LAMINA MICROPERFORADA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de enero al 29 febrero del 2024

FOTOGRAFÍA (44)




VISITA A TALLER OBRAS LAMINA MICROPERFORADA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de enero al 29 febrero del 2024

FOTOGRAFÍA (45)




VISITA A TALLER OBRAS LAMINA MICROPERFORADA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de enero al 29 febrero del 2024

FOTOGRAFÍA (46)



PINTURA DE FACHADA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de enero al 29 febrero del 2024

FOTOGRAFÍA (47)



LAVADO E IMPERMEABILIZACION DE FACHADA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de enero al 29 febrero del 2024

FOTOGRAFÍA (48)



FUNDICION DE PLACA GRADERIA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de enero al 29 febrero del 2024

FOTOGRAFÍA (49)



DEMOLICION DE PLACA Y PAÑETE CUARTO DE RACK

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de enero al 29 febrero del 2024

FOTOGRAFÍA (50)



FUNDICION DE PLACA GRADERIA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de enero al 29 febrero del 2024

FOTOGRAFÍA (51)



MAMPOSTERIA DE GRADERIA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO VILLA RICA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de enero al 29 febrero del 2024

FOTOGRAFÍA (52)



AVANCE DE OBRA ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA PATIO DE PREESCOLAR

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO VILLA RICA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de enero al 29 febrero del 2024

FOTOGRAFÍA (53)



AVANCE DE OBRA ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA PATIO DE PREESCOLAR

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO VILLA RICA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de enero al 29 febrero del 2024

FOTOGRAFÍA (54)



AVANCE DE OBRA SHUT DE BASURAS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO VILLA RICA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de enero al 29 febrero del 2024

FOTOGRAFÍA (55)



AVANCE DE OBRA SHUT DE BASURAS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO FRANCISCO MIRANDA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de enero al 29 febrero del 2024

FOTOGRAFÍA (56)



AVANCE DE OBRA REDES DE AGUAS LLUVIAS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO FRANCISCO MIRANDA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de enero al 29 febrero del 2024

FOTOGRAFÍA (57)



INSTALACION LAVAMANOS BATERIA SANITARIA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO FRANCISCO MIRANDA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de enero al 29 febrero del 2024

FOTOGRAFÍA (58)



ESTADO ACTUAL CUBIERTA PATIOS INTERNOS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO FRANCISCO MIRANDA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de enero al 29 febrero del 2024

FOTOGRAFÍA (59)



AVANCE DE OBRA BATERIA SANITARIA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO FRANCISCO MIRANDA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de enero al 29 febrero del 2024

FOTOGRAFÍA (60)



SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS EN BATERIA SANITARIA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO FRANCISCO MIRANDA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de enero al 29 febrero del 2024

FOTOGRAFÍA (61)



SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS EN BATERIA SANITARIA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de enero al 29 febrero del 2024

FOTOGRAFÍA (62)




PINTURA DE PASAMANOS E INSTALACION DE LAMINA MICROPERFORADA EN CIERTOS TRAMOS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de enero al 29 febrero del 2024

FOTOGRAFÍA (63)



PINTURA DE PASAMANOS E INSTALACION DE LAMINA MICROPERFORADA EN CIERTOS TRAMOS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de enero al 29 febrero del 2024

FOTOGRAFÍA (64)



PINTURA DE FACHADA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de enero al 29 febrero del 2024

FOTOGRAFÍA (65)



DEMOLICION DE PLACA AULA 107 DE INGLES

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de enero al 29 febrero del 2024

FOTOGRAFÍA (66)



IMPERMEABILIZACION DE MUROS Y DEMOLICION DE PLACA AULA RACK

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de enero al 29 febrero del 2024

FOTOGRAFÍA (67)



MAMPOSTERIA Y PLACA DE GRADERIA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de enero al 29 febrero del 2024

FOTOGRAFÍA (68)



MAMPOSTERIA Y PLACA DE GRADERIA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de enero al 29 febrero del 2024

FOTOGRAFÍA (69)



DEMOLICION DE PLACA AULA 107 DE INGLES

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO FRANCISCO MIRANDA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de enero al 29 febrero del 2024

FOTOGRAFÍA (70)



SUMINISTRO E INSTALACION GRIFERIA LAVAMANOS BATERIA SANITARIA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO FRANCISCO MIRANDA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de enero al 29 febrero del 2024

FOTOGRAFÍA (71)



SUMINISTRO E INSTALACION GRIFERIA LAVAMANOS BATERIA SANITARIA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO FRANCISCO MIRANDA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de enero al 29 febrero del 2024

FOTOGRAFÍA (72)



AVANCE DE OBRA REDES DE AGUAS LLUVIAS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO PORFIRIO BARBA JACOB
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de enero al 29 febrero del 2024

FOTOGRAFÍA (73)



REVISION EMERGENCIA DE FILTRACION EN BATERIA SANITARIA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO PORFIRIO BARBA JACOB
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de enero al 29 febrero del 2024

FOTOGRAFÍA (74)



REVISION EMERGENCIA DE FILTRACION EN BATERIA SANITARIA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO PORFIRIO BARBA JACOB
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de enero al 29 febrero del 2024

FOTOGRAFÍA (75)



REVISION EMERGENCIA DE FILTRACION EN BATERIA SANITARIA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO PORFIRIO BARBA JACOB
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	30 de enero al 29 febrero del 2024

FOTOGRAFÍA (76)



REVISION EMERGENCIA DE FILTRACION EN BATERIA SANITARIA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (78)



INSTALACIÓN DEL MESÓN EN POLICUARZO PARA LAVAMANOS EN EL BAÑO DE PREESCOLAR

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (79)



INSTALACIÓN DEL MESÓN EN POLICUARZO PARA LAVAMANOS EN EL BAÑO DE PREESCOLAR

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (80)



INSTALACIÓN DEL MESÓN EN POLICUARZO PARA LAVAMANOS EN EL BAÑO DE NIÑOS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (81)



INSTALACIÓN DEL MESÓN EN POLICUARZO PARA LAVAMANOS EN EL BAÑO DE NIÑOS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (82)



INSTALACIÓN DE DIVISIONES DE ACERO EN EL BAÑO DE NIÑOS DE PRIMARIA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (83)



INSTALACIÓN DE DIVISIONES DE ACERO EN LOS ORINALES DE NIÑOS DE PRIMARIA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (84)



INSTALACIÓN DEL MESÓN EN POLICUARZO PARA LAVAMANOS EN EL BAÑO DE NIÑAS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (85)



INSTALACIÓN DEL MESÓN EN POLICUARZO PARA LAVAMANOS EN EL BAÑO DE NIÑAS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (86)



INSTALACIÓN DE DIVISIONES EN ACERO EN EL BAÑO DE NIÑAS DE PRIMARIA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (87)



INSTALACIÓN DE DIVISIONES EN ACERO EN EL BAÑO DE NIÑAS DE PRIMARIA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (88)



INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA PARA EL BLOQUE B

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (89)



INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA PARA EL BLOQUE B

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (90)



INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA PARA EL BLOQUE B

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (91)



INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA PARA EL BLOQUE B

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (92)



INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA PARA EL BLOQUE B

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (93)



INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA PARA EL BLOQUE B

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (94)



INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA PARA EL BLOQUE B

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (95)



INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA PARA EL BLOQUE B

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (96)



INSTALACIÓN DEL MESÓN EN POLICUARZO PARA LAVAMANOS EN EL BAÑO DE PREESCOLAR

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (97)



INSTALACIÓN DEL MESÓN EN POLICUARZO PARA LAVAMANOS EN EL BAÑO DE NIÑAS DE PRIMARIA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (98)



INSTALACIÓN DEL MESÓN EN POLICUARZO PARA LAVAMANOS EN EL BAÑO DE NIÑOS DE PRIMARIA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (99)



INSTALACIÓN DE ORINAL CON ALTURA ESPECÍFICA PARA EL BAÑO DE PREESCOLAR

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (100)



INSTALACIÓN DE ORINALES EN EL BAÑO DE NIÑOS DE PRIMARIA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (101)



INSTALACIÓN SANITARIO 1 A ESCALA INFANTIL PARA EL BAÑO DE PREESCOLAR

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (102)



INSTALACIÓN SANITARIO 2 A ESCALA INFANTIL PARA EL BAÑO DE PREESCOLAR

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (103)



INSTALACIÓN SANITARIO 3 A ESCALA INFANTIL PARA EL BAÑO DE PREESCOLAR

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (104)



PINTURA DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA LA CUBIERTA DE LAS AULAS DEL BLOQUE C

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (105)



PINTURA DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA LA CUBIERTA DE LAS AULAS DEL BLOQUE C

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (106)



SOPORTES DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA LA CUBIERTA DE LAS AULAS DEL BLOQUE C

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (107)



PERFILES DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA LA CUBIERTA DE LAS AULAS DEL BLOQUE C

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (108)



INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA EN EL BLOQUE B

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (109)



INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA EN EL BLOQUE B

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (110)



INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA EN EL BLOQUE B

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (111)



INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA EN EL BLOQUE B

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (112)



INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA SOBRE LAS AULAS DEL BLOQUE B

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (113)



INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA SOBRE LAS AULAS DEL BLOQUE B

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (114)



INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA SOBRE LAS AULAS DEL BLOQUE B

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (115)



INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA SOBRE LAS AULAS DEL BLOQUE B

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (116)



INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA SOBRE LAS AULAS DEL BLOQUE C

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (117)



INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA SOBRE LAS AULAS DEL BLOQUE C

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (118)



INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA SOBRE LAS AULAS DEL BLOQUE B

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (119)



INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA SOBRE LAS AULAS DEL BLOQUE B

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (120)



INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA SOBRE LAS AULAS DEL BLOQUE C

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (121)



INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA SOBRE LAS AULAS DEL BLOQUE C

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (122)



INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA SOBRE LAS AULAS DEL BLOQUE C

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (123)



INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA SOBRE LAS AULAS DEL BLOQUE C

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (124)



INSTALACIÓN DE REJILLA METÁLICA EN EL CÁRCAMO DEL PATIO POSTERIOR DEL BLOQUE A

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (125)



INSTALACIÓN DE REJILLA METÁLICA EN EL CÁRCAMO DEL PATIO POSTERIOR DEL BLOQUE A

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (126)



INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE PUSH EN LOS LAVAMANOS DE PREESCOLAR

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (127)



INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE PUSH EN LOS LAVAMANOS DE NIÑOS DE PRIMARIA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (128)



INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE PUSH EN LOS LAVAMANOS DE NIÑAS DE PRIMARIA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (129)



INICIA LA INSTALACIÓN DE VENTANAS DE ALUMINIO EN LAS AULAS DEL BLOQUE B

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (130)



AVANZA LA INSTALACIÓN DE VENTANAS DE ALUMINIO EN LAS AULAS DEL BLOQUE B

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (131)



AVANZA LA INSTALACIÓN DE VENTANAS DE ALUMINIO EN LAS AULAS DEL BLOQUE B

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (132)



AVANZA LA INSTALACIÓN DE VENTANAS DE ALUMINIO EN LAS AULAS DEL BLOQUE B

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (133)



AVANZA LA INSTALACIÓN DE VENTANAS DE ALUMINIO EN LAS AULAS DEL BLOQUE B

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (134)



RESANE DE ALFAJÍAS Y CANTOS VERTICALES EN LAS VENTANAS DEL BLOQUE B

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (135)



RESANE DE ALFAJÍAS Y CANTOS VERTICALES EN LAS VENTANAS DEL BLOQUE B

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (136)



INSTALACIÓN DE LÁMINA INFERIOR DE TEJA SÁNDWICH EN EL AULA 1 DEL BLOQUE C

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (137)



INSTALACIÓN DE LÁMINA INFERIOR DE TEJA SÁNDWICH EN EL AULA 2 DEL BLOQUE C

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (138)



INSTALACIÓN DE LÁMINA INFERIOR DE TEJA SÁNDWICH EN EL AULA 2 DEL BLOQUE C

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (139)



INSTALACIÓN DE LÁMINA INFERIOR DE TEJA SÁNDWICH EN EL AULA 2 DEL BLOQUE C

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (140)



INSTALACIÓN DE LÁMINA INFERIOR DE TEJA SÁNDWICH EN EL AULA 2 DEL BLOQUE C

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (141)



INSTALACIÓN DE LÁMINA INFERIOR DE TEJA SÁNDWICH EN EL AULA 2 DEL BLOQUE C

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (142)



INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA EN EL PATIO CENTRAL

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (143)



INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA EN EL PATIO CENTRAL

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (144)



INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA EN EL PATIO CENTRAL

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (145)



INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA EN EL PATIO CENTRAL

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (146)



CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN LAS ESCALERAS DE LA SEDE EDUCATIVA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (147)



CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN LAS ESCALERAS DE LA SEDE EDUCATIVA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (148)



CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN LAS ESCALERAS DE LA SEDE EDUCATIVA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (149)



CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN LAS ESCALERAS DE LA SEDE EDUCATIVA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (150)



INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA EN EL PATIO CENTRAL

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (151)



INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA EN EL PATIO CENTRAL

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (152)



INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA EN EL PATIO CENTRAL

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (153)



INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA EN EL PATIO CENTRAL

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (154)



CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN LAS ESCALERAS DE LA SEDE EDUCATIVA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (155)



CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN LAS ESCALERAS DE LA SEDE EDUCATIVA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (156)



CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN LAS ESCALERAS DE LA SEDE EDUCATIVA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (157)



CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN LAS ESCALERAS DE LA SEDE EDUCATIVA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (158)



PIEZAS AVERIADAS EN EL MADERAMEN SINTÉTICO DE LA TARIMA EN EL PATIO CENTRAL

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (159)



PIEZAS AVERIADAS EN EL MADERAMEN SINTÉTICO DE LA TARIMA EN EL PATIO CENTRAL

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (160)



PIEZAS AVERIADAS EN EL MADERAMEN SINTÉTICO DE LA TARIMA EN EL PATIO CENTRAL

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (161)



PIEZAS AVERIADAS EN EL MADERAMEN SINTÉTICO DE LA TARIMA EN EL PATIO CENTRAL

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (162)



PIEZAS AVERIADAS EN EL MADERAMEN SINTÉTICO DE LA TARIMA EN EL PATIO CENTRAL

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (163)



PIEZAS AVERIADAS EN EL MADERAMEN SINTÉTICO DE LA TARIMA EN EL PATIO CENTRAL

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (164)



INICIA EL RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DEL SITIO DE OBRA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (165)



INICIA EL RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DEL SITIO DE OBRA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (166)



REPARACIÓN DE PIEZAS AVERIADAS EN EL MADERAMEN SINTÉTICO DE LA TARIMA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (167)



REPARACIÓN DE PIEZAS AVERIADAS EN EL MADERAMEN SINTÉTICO DE LA TARIMA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (168)



REPARACIÓN DE PIEZAS AVERIADAS EN EL MADERAMEN SINTÉTICO DE LA TARIMA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024


FOTOGRAFÍA (169)



REPARACIÓN DE PIEZAS AVERIADAS EN EL MADERAMEN SINTÉTICO DE LA TARIMA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (170)



ASEO Y LIMPIEZA DE LA ESCALERA 1, REALIZADO POR PERSONAL DE ASEO DEL COLEGIO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024


FOTOGRAFÍA (171)



ASEO Y LIMPIEZA DE LA ESCALERA 1, REALIZADO POR PERSONAL DE ASEO DEL COLEGIO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (172)



ASEO Y LIMPIEZA DE LA ESCALERA 2, REALIZADO POR PERSONAL DE ASEO DEL COLEGIO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024


FOTOGRAFÍA (173)



ASEO Y LIMPIEZA DE LA ESCALERA 2, REALIZADO POR PERSONAL DE ASEO DEL COLEGIO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (174)



RESANES EN LOS PASAMANOS DE LA ESCALERA 3

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (175)



RESANES EN LOS PASAMANOS DE LA ESCALERA 3

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024


FOTOGRAFÍA (176)



RESANES EN LOS PASAMANOS DE LA ESCALERA 3

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (177)



RESANES EN LOS PASAMANOS DE LA ESCALERA 3

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (178)



REPARACIÓN DE PIEZAS AVERIADAS EN EL MADERAMEN SINTÉTICO DE LA TARIMA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (179)



REPARACIÓN DE PIEZAS AVERIADAS EN EL MADERAMEN SINTÉTICO DE LA TARIMA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (180)



REPARACIÓN DE PIEZAS AVERIADAS EN EL MADERAMEN SINTÉTICO DE LA TARIMA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (181)



REPARACIÓN DE PIEZAS AVERIADAS EN EL MADERAMEN SINTÉTICO DE LA TARIMA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (182)



RESANES DEL PASAMANOS DE LA ESCALERA 1, PENDIENTES DE REMATE DE PINTURA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024


FOTOGRAFÍA (183)



RESANES DEL PASAMANOS DE LA ESCALERA 1, PENDIENTES DE REMATE DE PINTURA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (184)



RESANES DEL PASAMANOS DE LA ESCALERA 2, PENDIENTES DE REMATE DE PINTURA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (185)



RESANES DEL PASAMANOS DE LA ESCALERA 2, PENDIENTES DE REMATE DE PINTURA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (186)



RESANES DEL PASAMANOS DE LA ESCALERA 4, PENDIENTES DE REMATE DE PINTURA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (187)



RESANES DEL PASAMANOS DE LA ESCALERA 4, PENDIENTES DE REMATE DE PINTURA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (188)



ENCHAPE DE MUROS Y DE PISOS LISTO PARA LA INSTALACIÓN DE MEDIAS CAÑAS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (189)



ENCHAPE DE MUROS Y DE PISOS LISTO PARA LA INSTALACIÓN DE MEDIAS CAÑAS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (190)



INSTALACIÓN DE MEDIAS CAÑAS EN BAÑOS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (191)



INSTALACIÓN DE MEDIAS CAÑAS EN BAÑOS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (192)



INSTALACIÓN DE MEDIAS CAÑAS EN BAÑOS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (193)



INSTALACIÓN DE MEDIAS CAÑAS EN BAÑOS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (194)



INSTALACIÓN DE LÁMINA SUPERIOR DE LA CUBIERTA DEL COSTADO SUR

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (195)



INSTALACIÓN DE LÁMINA SUPERIOR DE LA CUBIERTA DEL COSTADO SUR

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (196)



INSTALACIÓN DE LÁMINA SUPERIOR DE LA CUBIERTA DEL COSTADO SUR

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (197)



INSTALACIÓN DE LÁMINA SUPERIOR DE LA CUBIERTA DEL COSTADO SUR

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (198)



INSTALACIÓN DE LÁMINA SUPERIOR DE LA CUBIERTA DEL COSTADO SUR

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (199)



INSTALACIÓN DE LÁMINA SUPERIOR DE LA CUBIERTA DEL COSTADO SUR

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (200)



INSTALACIÓN DE LÁMINA SUPERIOR DE LA CUBIERTA DEL COSTADO SUR

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (201)



INSTALACIÓN DE LÁMINA SUPERIOR DE LA CUBIERTA DEL COSTADO SUR

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (202)



INSTALACIÓN DE LÁMINA SUPERIOR DE LA CUBIERTA DEL COSTADO SUR

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (203)



INSTALACIÓN DE LÁMINA SUPERIOR DE LA CUBIERTA DEL COSTADO SUR

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (204)



INSTALACIÓN DE SANITARIOS EN EL BAÑO DE HOMBRES DEL SEGUNDO PISO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (205)



INSTALACIÓN DE SANITARIOS EN EL BAÑO DE HOMBRES DEL SEGUNDO PISO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (206)



AVANZA INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA MÉTALICA DE LA CUBIERTA DEL AULA 301

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (207)



AVANZA INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA MÉTALICA DE LA CUBIERTA DEL AULA 302

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (208)



AVANZA INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA MÉTALICA DE LA CUBIERTA DEL AULA 303

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (209)



AVANZA LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA 306 EN EL COSTADO ORIENTAL

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (210)



AVANZA LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA 307 EN EL COSTADO ORIENTAL

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (211)



AVANZA INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA MÉTALICA DE LA CUBIERTA EN EL COSTADO NORTE

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (212)



INSTALACIÓN DE LÁMINA SUPERIOR DE LA CUBIERTA DEL COSTADO SUR

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (213)



CONSTRUCCIÓN DE MEDIAS CAÑAS EN BAÑOS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (214)



CONSTRUCCIÓN DE MEDIAS CAÑAS EN BAÑOS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (215)



ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN EL COSTADO NORTE

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (216)



ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN EL COSTADO NORTE

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (217)



INSTALACIÓN DE LÁMINA INFERIOR DE CUBIERTA EN EL COSTADO NORTE

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (218)



INSTALACIÓN DE LÁMINA INFERIOR DE CUBIERTA EN EL COSTADO NORTE

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (219)



INSTALACIÓN DE LÁMINA INFERIOR DE CUBIERTA EN EL COSTADO ORIENTAL

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (220)



INSTALACIÓN DE LÁMINA INFERIOR DE CUBIERTA EN EL COSTADO ORIENTAL

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (221)



PIE DE AMIGO PARA LOS MESONES DEL BAÑO DE HOMBRES DEL SEGUNDO PISO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (222)



PIE DE AMIGO PARA LOS MESONES DEL BAÑO DE MUJERES DEL SEGUNDO PISO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (223)



INSTALACIÓN DE LÁMINA INFERIOR DE CUBIERTA EN EL COSTADO NORTE

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (224)



INSTALACIÓN DE LÁMINA INFERIOR DE CUBIERTA EN EL COSTADO NORTE

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (225)



INSTALACIÓN DE LÁMINA INFERIOR DE CUBIERTA EN EL COSTADO ORIENTAL

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (226)



INSTALACIÓN DE LÁMINA INFERIOR DE CUBIERTA EN EL COSTADO ORIENTAL

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (227)



INSTALACIÓN DE LÁMINA SUPERIOR DE CUBIERTA EN EL COSTADO NORTE

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (228)



INSTALACIÓN DE LÁMINA SUPERIOR DE CUBIERTA EN EL COSTADO NORTE

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (229)



INSTALACIÓN DE LÁMINA SUPERIOR DE CUBIERTA EN EL COSTADO NORTE

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (230)



INSTALACIÓN DE LÁMINA SUPERIOR DE CUBIERTA EN EL COSTADO NORTE

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (231)



INICIA LA INSTALACIÓN DE MESONES EN POLICUARZO PARA LAVAMANOS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (232)



INICIA LA INSTALACIÓN DE MESONES EN POLICUARZO PARA LAVAMANOS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (233)



INICIA LA INSTALACIÓN DE MESONES EN POLICUARZO PARA LAVAMANOS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (234)



INICIA LA INSTALACIÓN DE MESONES EN POLICUARZO PARA LAVAMANOS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (235)



INSTALACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN LAS AULAS DEL COSTADO ORIENTAL

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (236)



INSTALACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN LAS AULAS DEL COSTADO ORIENTAL

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (237)



AVANZA LA INSTALACIÓN DE MESONES EN POLICUARZO DEL TERCER PISO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (238)



INSTALACIÓN DE DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE EN EL BAÑO DE HOMBRES DEL PISO 2

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (239)



INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DE EMERGENCIA EN EL HALL DEL PISO 3

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (240)



INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DE EMERGENCIA EN EL HALL DEL PISO 3

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (241)



RECORRIDO CONJUNTO CON RECTORÍA Y SUPERVISIÓN PARA DETERMINAR MÁS ALCANCE

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (242)



CIELO RASO ACUSTICO Y LUMINARIAS DEL AUDITORIO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (243)



CIELO RASO ACUSTICO Y LUMINARIAS DEL AUDITORIO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (244)



CIELO RASO ACUSTICO Y LUMINARIAS DEL AUDITORIO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (245)



CIELO RASO ACUSTICO Y LUMINARIAS DEL AUDITORIO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (246)



CIELO RASO ACUSTICO Y LUMINARIAS DEL AUDITORIO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (247)



DEMOLICIÓN DE MORTERO DE NIVELACIÓN

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (248)



DEMOLICIÓN DE MORTERO DE NIVELACIÓN

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (249)



DESMONTE DE MANTO ASFÁLTICO EN PLACA PLANA DE CUBIERTA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (250)



DESMONTE DE MANTO ASFÁLTICO EN PLACA PLANA DE CUBIERTA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (251)



INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN EL HALL DEL COSTADO ORIENTAL

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (252)



INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN EL HALL DEL COSTADO ORIENTAL

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (253)



INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN EL HALL DEL COSTADO NORTE

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (254)



INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN EL HALL DEL COSTADO NORTE

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO ESMERALDA ARBOLEDA CADAVID I.E.D. SEDE PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (255)



TANQUE DE RESERVA UBICADO EN EL PATIO CENTRAL

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO ESMERALDA ARBOLEDA CADAVID I.E.D. SEDE PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (256)



TANQUE DE RESERVA UBICADO EN EL PATIO CENTRAL

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO ESMERALDA ARBOLEDA CADAVID I.E.D. SEDE PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (257)



REPARACIÓN DE MOTOBOMBAS EN EL CUARTO DE MÁQUINAS DEL TANQUE

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO ESMERALDA ARBOLEDA CADAVID I.E.D. SEDE PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (258)



REPARACIÓN DE MOTOBOMBAS EN EL CUARTO DE MÁQUINAS DEL TANQUE

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO ESMERALDA ARBOLEDA CADAVID I.E.D. SEDE PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (259)



REPARACIÓN DE MOTOBOMBAS EN EL CUARTO DE MÁQUINAS DEL TANQUE

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO ESMERALDA ARBOLEDA CADAVID I.E.D. SEDE PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (260)



REPARACIÓN DE MOTOBOMBAS EN EL CUARTO DE MÁQUINAS DEL TANQUE

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO ESMERALDA ARBOLEDA CADAVID I.E.D. SEDE PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (261)



REPARACIÓN DE MOTOBOMBAS EN EL CUARTO DE MÁQUINAS DEL TANQUE

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO ESMERALDA ARBOLEDA CADAVID I.E.D. SEDE PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (262)



REPARACIÓN DE MOTOBOMBAS EN EL CUARTO DE MÁQUINAS DEL TANQUE

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO ESMERALDA ARBOLEDA CADAVID I.E.D. SEDE PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (263)



REPARACIÓN DE MOTOBOMBAS EN EL CUARTO DE MÁQUINAS DEL TANQUE

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO ESMERALDA ARBOLEDA CADAVID I.E.D. SEDE PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (264)



REPARACIÓN DE MOTOBOMBAS EN EL CUARTO DE MÁQUINAS DEL TANQUE

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO ESMERALDA ARBOLEDA CADAVID I.E.D. SEDE PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (265)



REPARACIÓN DE MOTOBOMBAS EN EL CUARTO DE MÁQUINAS DEL TANQUE

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO ESMERALDA ARBOLEDA CADAVID I.E.D. SEDE PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (266)



REPARACIÓN DE MOTOBOMBAS EN EL CUARTO DE MÁQUINAS DEL TANQUE

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO ESMERALDA ARBOLEDA CADAVID I.E.D. SEDE PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ENERO DE 2024 - 29 DE FEBRERO DE 2024

FOTOGRAFÍA (267)



REPARACIÓN DE MOTOBOMBAS EN EL CUARTO DE MÁQUINAS DEL TANQUE

	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	DIR-FR-002
		VERSIÓN	2
		FECHA DE ELABORACIÓN	23/10/2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	CO1.PCCNTR.5313251-23
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022
OBJET	

CONTRATO DE OBRA No:	CO1-PCCNTR-5305583-23
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1
OBJETO:	

REUNIÓN No.

FECHA		
02	02	2024
DD	MM	AAAA

LUGAR DE REUNION Institución Educativa Jose Antonio Galan

(Indique el lugar o medio virtual por el que se lleva a cabo el contrato suscrito)

I. PROPÓSITO DE LA REUNIÓN - LECTURA ACTA ANTERIOR - VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS
1. Aprobación del acta anterior
2. Revisión de compromisos
3. Avance Ejecución del contrato
4. Recorrido priorizacion IED Rural la Concepcion

II. TEMAS TRATADOS
1. Aprobación del acta anterior: El contratista informa que tiene observaciones del acta anterior: 1) en el frente villa rica se hará la disposición de los elementos del colegio (ventaneria) pero no se informó que será reconocida, y 2) en el frente Francisco Miranda, se informó que no se intervendrá el acta de informática hasta que no se defina con la rectoría, como se hará para manejar este tema.
2. Revisión compromisos: 2.1 Entrega APUS ajustados (No. 14 y 15) (contratista) - No cumplió: El contratista informa que está a la espera de unas cotizaciones, se enviara el día de hoy 02/02/2024. Se solicita por la entidad la entrega de los nps en formato Excel. Se informa que se hará reunión con estudios previos para la revisión de los no previstos.
2.2. Revisión informe mensual técnico No. 2 (contratista) - Cumplió: El contratista remite el informe mensual técnico subsanado el cual es radicado a la entidad el día viernes 26/01/2024, para el informe del mes de enero se solicita que los formatos de trazabilidad vengan firmados por interventoría.
2.3 Finalización de ventaneria Rodrigo de Triana con observaciones corregidas (contratista) - No cumplió: El contratista informa que está pendiente la instalación de dos ventanas, porque estaba pendiente un vidrio, respecto al tema de calidad al finalizar la semana se tendrán estas ventanas corregidas e instaladas las pendientes.
2.4 Inicio instalación piso caucho villa rica (contratista) - No cumplió: El contratista inroma que tiene inconventes con la disponibilidad del color del proveedor, se va a ejecutar el día de mañana sábado 03/02/2024 la instalación de la base del piso caucho al cual se le hizo el tamizaje para atender las solicitudes de interventoría, el contratista informa que entregara un comunicado con el soporte de la indisponilidad de los colores. La interventoría informa que cuanta con proveedores conocidos que cuenta con los colores. el contratista informa que hará entrega de la ficha técnica del piso caucho. La interventoría solicita las pruebas de la base de piso caucho.
2.5 Finalización 4 aulas (pintura y eléctrico) francisco miranda (contratista) - No cumplió: El contratista informa que, si se terminaron las actividades, sin embargo, no se están en funcionamiento las aulas desde el componente eléctrico, se informa que hay un inconveniente con la acometida eléctrica, ya que no da la capacidad. La interventoría solicita que se entregue la propuesta de lo que se hará con la conexión eléctrica para solucionar el funcionamiento de las aulas y se coordinara reunión para visita en el frente. El contratista informa que si estaba incluido dentro del presupuesto inicial y se había dejado un colchón para este tema. Se informa que se debió evaluar desde el inicio las capacidades para las conexiones eléctricas, para no haber tenido inconvenientes en este momento en el suministro. El contratista informa que hará una acometida parcial para proteger lo que se ejecutó, sin embargo, la interventoría difiere ya que se debe dejar en funcionamiento todo y solucionar afectaciones de manera integral. La interventoría solicita que se haga un recorrido con especialistas eléctricos, para hacer revisión de todos los frentes.

	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	DIR-FR-002
		VERSIÓN	2
		FECHA DE ELABORACIÓN	23/10/2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	CO1.PCCNTR.5313251-23
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022
OBJE	

CONTRATO DE OBRA No:	CO1-PCCNTR-5305583-23
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1
OBJETO:	

REUNIÓN No.

FECHA		
02	02	2024
DD	MM	AAAA

II. TEMAS TRATADOS
2.6 Comunicado de eliminación de la actividad de cubierta en rodrigo de Triana (contratista) - Cumplió: el contratista remite el oficio con la programación donde excluye la cubierta de este frente, sin embargo, se solicitó en formato Project y no se ha enviado. Se requiere para remitir el concepto a la entidad al respecto. el contratista informa que lo remitirá hoy viernes 02/02/2024. El contratista informa que remitió la propuesta del diseño estructural, pero no se ha dado respuesta por interventoría.
2.7 Ajuste de presupuesto con modificaciones de alcances (Carlos Alban Holguín marcos) (contratista) - Cumplió: El contratista remite anoche 01/02/2024 el presupuesto, se encuentra en revisión del residente de interventoría. Ya se ha venido revisando con la interventoría y se tiene en etapa de rediseño las propuestas para este frente y a partir de allí se entregará el presupuesto de estas actividades.
2.8 Inicio pintura bandas Jorge isaacs (contratista) - Cumplió: El contratista da inicio a la pintura de las barandas, pero se encuentra pendiente rematar detalles de pintura. El contratista informa que está haciendo instalación de tapas de plástico para el final del pasamanos, interventoría informa que esto debería estar soldado. Se presenta por el contratista la propuesta de material de la plataforma de deck y se da aprobación.
3. Avance ejecución del contrato: 3.1 Componente técnico: Como avance general del contrato en la semana 13 de ejecución se tiene un porcentaje programado del 31,69% contra un porcentaje ejecutado 26,69% con un atraso de 5,00%
A. Colegio Manuel Cepeda Sede C: *Se presenta un porcentaje programado del 88,00% y un porcentaje ejecutado del 74,58% con un atraso del 13,42% * Los atrasos presentados en este frente corresponden a lo relacionado con las graderías, esta semana se inició con esta actividad y las aulas ya se entregaron a la institución. * Se inicio con las aulas de informática, y en 15 días se finalizará la actividad de las graderías conforme lo que manifestó el contratista. * Se solicito por la rectora el cambio del piso en un salón, que tiene piso de gres. se revisará en visita junto con el colegio.
B. Colegio Rodrigo Triana: *Se presenta un porcentaje programado del 50,00% y un porcentaje ejecutado del 19,60% con un atraso del 30,40%. * Durante la semana no se presentó avance en este frente, la interventoría informa que se inicie con las correcciones de acabado de las ventanas de aluminio, que coordine con el rector de la institución el inicio de las obras de los pisos en las aulas, que el contratista suministre e instale las láminas microperforadas en el cerramiento exterior, que remate filos y vanos, que avance con estuco y pintura. * Se solicita una reunión para revisar la propuesta de la estructura remitida de la cubierta. * Se debe coordinar con el rector la logística par a intervenir lo salones. * Teniendo en cuenta que se quita la estructura, se podría contemplar el cielo raso en las aulas el cual llevaría estructura también. * Se solicita que se incremente personal para la finalización de las ventanas. * Se solicita sacar del presupuesto la cubierta y de la programación, toda vez que no está definido aún su instalación.

	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	DIR-FR-002
		VERSIÓN	2
		FECHA DE ELABORACIÓN	23/10/2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	CO1.PCCNTR.5313251-23
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022
OBJE	

CONTRATO DE OBRA No:	CO1-PCCNTR-5305583-23
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1
OBJETO:	

REUNIÓN No.

FECHA		
02	02	2024
DD	MM	AAAA

II. TEMAS TRATADOS

C. Colegio Villa Rica: * Se presenta un porcentaje programado del 64,00% y un porcentaje ejecutado del 38,31% con un atraso del 25,69%.

* Durante la semana se avanzaron con la red sanitaria del shut de basuras, los dados de la estructura metálica y drenajes del patio de preescolar, se habló con el rector y solicita que se avance con la puertas y ventanas de la zona de oficinas, estos muros ya llevan instalados tres semanas y no se ha tenido avance, el contratista informa que el día de viernes 09/02/2024 se hará la instalación de las puertas y ventanas de aluminio.
* Para la estructura de la cubierta del patio de preescolar se informa que se está consiguiendo el perfil para instalar, ya que no se conseguía el perfil propuesto por el estructural.
* Se informa que se suministró la base del piso caucho, pero aún no se ha instalado, el contratista informa que el día de mañana 03/02/2024 quedara instalado.

D. Colegio Francisco de Miranda: * Se presenta un porcentaje programado del 74,00% y un porcentaje ejecutado del 29,06% con un atraso del 44,94%.

* Durante la semana se avanza en la instalación de la cubierta en las 4 aulas del tercer piso, enchape y media caña de la batería sanitaria, pintura de muros de las aulas, suministra divisiones en acero inoxidable, construcción trampa de grasas y caja de inspección de a.ll., pintura de la estructura metálica y cubierta en la batería sanitaria.
* Se solicita al contratista avanzar con las actividades de instalación de cubierta translucida, obras del salón de sistemas, terminar de instalar divisiones y suministrar lavamanos, la ventaneria de los baños y acabar la estructura metálica de los patios internos.
* Es importante que se termine las obras de los baños, toda vez que secretaria de salud podría sancionar el colegio o cerrarlo por no tener los baños en funcionamiento.
* La interventoría ha solicitado que desde el tema SST se cumpla con lo solicitado, el colegio ya cuenta con niños transitando y se evidencia que hay cables sueltos expuestos que cualquier niño podría coger y generar un problema.

E. Colegio Manuel Zapata Olivella: * Se presenta un porcentaje programado del 54,00% y un porcentaje ejecutado del 78,43% con un avance del 24,43%.

* Durante la semana se avanzan con la instalación del policarbonato en la cubierta, construcción del filtro francés, piso caucho EPDM en patio de preescolar, muestra de la lámina microperforada, tratamiento de dilaciones en cubierta. Se encuentran pendientes remates y la instalación de la lámina microperforada en la baranda, junto con la pintura de todas las barandas.
* La entidad solicita que se retiren escombros que están ubicados en la puerta de salida y también hay dos tubos del filtro que están desaguando a la cancha. El contratista informa que hará el cubrimiento de los tubos para evitar taponamientos y se informará a la comunidad el funcionamiento de estos tubos.

F. Colegio Carlos Alban Holguín: * Se presenta un porcentaje programado del 14,88% y un porcentaje ejecutado del 21,85% con un avance del 6,97%.

* Durante la semana se avanzan actividades de enchape de pisos en los baños de niños y niñas, continúa la instalación de la estructura metálica para la cubierta, continúa la instalación de las divisiones para el baño de preescolar, el baño de niños y niñas de primaria, se ha avanzado en el mejoramiento de la estructura para cubierta, se han adelantado en divisiones de baño y pendiente instalación de aparatos.

	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	DIR-FR-002
		VERSIÓN	2
		FECHA DE ELABORACIÓN	23/10/2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	CO1.PCCNTR.5313251-23
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022
OBJET	

CONTRATO DE OBRA No:	CO1-PCCNTR-5305583-23
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1
OBJETO:	

REUNIÓN No.

FECHA		
02	02	2024
DD	MM	AAAA

II. TEMAS TRATADOS

G. Colegio San Bernardino: * Se presenta un porcentaje programado del 82,79% y un porcentaje ejecutado del 52,89% con un atraso del 29,90%.

* Durante la semana se inicia con la instalación de medias cañas en los baños del tercer piso de la sede educativa, avanza la instalación de la estructura de cubierta en el costado oriental y en el costado norte finaliza la instalación de la cubierta y las lámparas en las aulas del costado sur finaliza el retiro del sitio de obra de la teja de asbesto cemento. Se ha presentado un decrecimiento en el atraso por la instalación de estructura de cubierta y cubierta las cuales se entregaron ya a la institución.
Respecto a la altura de las lámparas se informa que previamente existía un cielo raso y las lámparas estaban embebidas en esta estructura, se solicita que las lámparas queden en la misma altura, descolgadas y que se fijen para que no queden en movimiento.
* El contratista informa que pintara las vigas que se encontraban embebidas en el cielo raso

H. Colegio Jorge Isaac: * Se presenta un porcentaje programado del 100% y un porcentaje ejecutado del 85,61% con un atraso del 14,39%.
* Durante la semana finaliza la instalación de la estructura metálica de la tarima ubicada en el patio central, avanza la instalación del piso reutilizado en la tarima y avanza la instalación de los pasamanos de las escaleras.
* El atraso esta representado en los detalles de pasamanos y en la tarima que falta por instalar que iría en un 50% de avance.

I. Emergencias : 1. Carlos Pizarro: se informa que la configuración de las redes en este frente afecto el funcionamiento y permitió que la tubería se rompiera.
* Se hará la distribución de las redes en cielo raso para evitar mayores afectaciones.
* La entidad recomienda que se haga la revisión de cómo se pagaran estas actividades de emergencia, ya que la solución podría ser sencilla pero la ejecución para llegar a la solución puede conllevar más actividades. La interventoría informa que se tenga en cuenta el personal, tiempos, tipo de personal y materiales para poder evaluarlo.
* la interveroria informa que se entregue un informe del proceso que se está adelantando y la alternativa de solución, toda vez que las filtraciones hidráulicas está afectando la estructura del colegio por humedad y su disfuncionalidad para los estudiantes de la institución.
2. Esmeralda Arboleda: en el caso de este frente el contratista debe presentar la forma en que se cobrara esta actividad teniendo en cuenta el valor de la cotización que fue entregada y los ítems contractuales con que se pueden trabajar, para presentarle a interventoría y revisar la viabilidad.

* El contratista solicita que se tenga en cuenta los avances de las emergencias, toda vez que estaría midiendo sobre el valor total sin descontar los $400 millones de las emergencias.
* La entidad solicita que se entregue el valor aproximado de las emergencias.

3.2 Componente ambiental: * la interventoría informa que los oficios no están siendo respondidos, el orden y aseo debe garantizarse todos los días en los frentes, la herramienta menor y materiales deben usarse los lugares designados.
* Se reitera al contratista realizar la recolección total de los RCD y residuos peligrosos presentes en los acopios de los diferentes colegios.
* Se solicita al contratista remitir diligenciados los formatos de inventario de aparatos sanitarios y eléctricos en el informe ambiental n°3.
* Se solicitó realizar jornadas de orden y aseo y ajuste de los cerramientos en todos los frentes de trabajo.
* Se solicita se informe cuando se entregara el informe mensual No 3, el contratista informa lo entregara el martes 06/02/2024

	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	DIR-FR-002
		VERSIÓN	2
		FECHA DE ELABORACIÓN	23/10/2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	CO1.PCCNTR.5313251-23
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022
OBJET	

CONTRATO DE OBRA No:	CO1-PCCNTR-5305583-23
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1
OBJETO:	

REUNIÓN No.

FECHA

DD	MM	AAAA
02	02	2024

II. TEMAS TRATADOS

3.3 Componente SST: * Se recibe y se aprueba documentación para el ingreso de nuevos trabajadores, para reforzar cuadrillas.
* El contratista realizó actividades de alturas y remitió los permisos respectivos, se recomienda dar cumplimiento de los a las observaciones realizadas por interventoría. Contratista solicita que se de cumplimiento también por interventoría de las normas de seguridad.
* Verificación del personal operativo en obra que se encuentre aprobado por parte de la interventoría.
* Se solicita se informe cuando se entregara el informe mensual No 3, el contratista informa lo entregara el martes 06/02/2024

3.4 Componente Calidad: * Se solicita la entrega de los ensayos de granulometría, se remitió comunicado y no se ha tenido respuesta, el contratista informa que hará entrega el día lunes de los ensayos 05/02/2024

3.5 Otros temas: * La interventoría solicito el cambio del residente de obra mediante el comunicado SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-118, y el contratista informa que hará el cambio del residente, el cual acompañará el proyecto hasta el I5 de febrero
* A partir de la otra semana se abren dos frentes adicionales, y se hará el seguimiento en el momento en que se tengan los diseños aprobados.
* Se solicita remitir la presentación del comité previo al comité, y que los porcentajes queden conciliados entre residentes.
* Se informa que se hará entrega de memorias semanales de las actividades ejecutadas y recibidas, la interventoría informa que se pueden hacer las liberaciones de las actividades mediante la bitácora, con el fin de tener el consolidado del corte y el soporte a través de este medio. Se aclara que la firma de la bitácora debe ser del residente.
* El contratista debería presentar el plan de trabajo de las actividades a ejecutar en el colegio José Antonio Galán para presentar al rector, del mismo modo interventoría solicita que no se desmonte cubierta hasta no tener la estructura lista en taller.

4. Recorrido priorización IED Rural la Concepción: Se realiza recorrido entre la rectora de la institución, el profesional apoyo a la supervisión, contratista e interventoría en la IED la concepción, en la cual se evidencia que se deben hacer las siguientes actividades:
Primer Piso
* Aumentar el tamaño del patio principal con la demolición de muros en drywall que dividen aulas que no están siendo útiles, por la falta de iluminación
* Realizar la impermeabilización de canales que están repercutiendo en los muros al interior del colegio.
* Prolongar un aula hasta el muro del lindero con el vecino para mayor iluminación y aprovechamiento de un espacio residual que está siendo utilizado como basurero.
* Se deben revisar las instalaciones eléctricas para realizar el mejoramiento.
* Se debe revisa presupuestalmente la intervención de baños, de modo que se determine si se intervienen solo las divisiones o la totalidad del baño.
Segundo Piso
* Se plantea adecuar el baño del segundo piso, para dejar un baño para los niños en segundo piso, evitando que tengan que desplazarse hasta el primer piso por la escalera exterior del colegio.
* Distribuir mejor el cuarto eléctrico para adecuar el baño de mejor manera.

El contratista informa que hará entrega de la propuesta de intervención de esta frente el día miércoles 07/02/2024, incluyendo obras hidráulicas y eléctricas.

	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	DIR-FR-002
		VERSIÓN	2
		FECHA DE ELABORACIÓN	23/10/2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	CO1.PCCNTR.5313251-23
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022
OBJE	

CONTRATO DE OBRA No:	CO1-PCCNTR-5305583-23
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1
OBJETO:	

REUNIÓN No.

FECHA		
02	02	2024
DD	MM	AAAA

III. DECISIONES Y/O COMPROMISOS PACTADOS	RESPONSABLES	FECHA
Entrega APUS ajustados (No. 14 y 15)	Contratista	2/02/2024
Reunión virtual revisión NPs	Todas las partes	5/02/2024
Finalización de ventaneria Rodrigo de Triana con observaciones corregidas	Contratista	9/02/2024
Inicio instalación piso caucho villa rica	Contratista	3/02/2024
Reunión especialistas eléctricos	Contratista e interventoría	9/02/2024
Propuestas cobro de actividades emergencia (Carlos Pizarro)	Contratista	8/02/2024
Propuestas cobro de actividades emergencia (Esmeralda Arboleda)	Contratista	9/02/2024
Instalación puertas y ventanas oficinas Villa rica	Contratista	9/02/2024
entrega informes mensuales No. 3 (SST, Ambiental y Tecnico9	Contratista	6/02/2024
Resultados ensayos de granulometría	Contratista	5/02/2024
Propuesta de intervención IED la concepción	Contratista	7/02/2024

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en Bogotá D.C. el día:

Dos	2	del mes de	febrero	2	2024
(Día en letras)	(Día en números)		(mes en letras)	(mes en números)	

	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	DIR-FR-002
		VERSIÓN	2
		FECHA DE ELABORACIÓN	23/10/2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	CO1.PCCNTR.5313251-23
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022
OBJETO:	

CONTRATO DE OBRA No:	CO1-PCCNTR-5305583-23
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1
OBJETO:	

REUNIÓN No.

FECHA		
02	02	2024
DD	MM	AAAA

IV. LISTADO DE ASISTENCIA

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
Edna Constanza Garcia	Directora Interventoría	CSM 022	
LIDIA MARCELA RAMIREZ	DIRECTORA GPO	GEPM	
Diana Victoria Arauto	Coordinacion Obras	GEPM	
ESTEFANIA CAMPOS	ASP. SUPERVISOR	D.CCEE.	
Julián Camilo Ramírez	Insp. de Obra	GEPM	
Juan Carlos Delgado Correal	Residente de Interventoría	CSM 022	
Aidan Vanegas Ramírez	Insp de obra	UT GEPM	
Luis Miguel Higuera	Residente de Obra	UT GEPM	
Felix Andres Chaguea	Residente de Obra	GEPM	
Eliana Rojas Pardo	Ingeniera SST Apoyo	GEPM	Eliana Rojas.
Sofia Fernandez	SST-MA Interventoria	CSM 022	
Ronald Bravo	Residente	CSM 022	
Manuela Mahecha	coordin interventoria.	CSM 022	

INFORMACION GENERAL

OBJETO “ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”.

CONTRATO DE OBRA NO. CO1.PCCNTR.5305583
CONTRATISTA UNION TEMPORAL GEPM 2023-1
VALOR CONTRATO: $ 6.738.166.067,00
DURACIÓN 8 MESES

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. CO1.PCCNTR.5313251
INTERVENTORIA CONSORCIO SANTA MARIA 022
VALOR CONTRATO: $ 504.080.587,00
DURACIÓN 9 MESES

ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACIÓN
AVANCE GENERAL SEMANA 13
PROGRAMADO 31,69%
EJECUTADO 26,69%
ATRASO - 5,00%

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

AVANCE DE OBRA





COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C
PROGRAMACION 30-10-2023 HASTA 27-02-2024
VALOR $ $146.032.222,78





AVANCE PROGRAMADO 88,00%
AVANCE EJECUTADO 74,58%
AVANCE -13,42%

OBRAS EJECUTADAS

AVANZA CON ESTUCO Y PINTURA DE AULAS Y PATIO INTERNO, AVANZA CON PINTURA DE PUERTAS Y COLUMNAS METÁLICAS, AVANZA CON LA IMPERMEABILIZACION DE LA MAMPOSTERIA DONDE SE REALIZO DEMOLICION DE PAÑETE, E INSTALACION DE PAÑETE IMPERMEABILIZADO, NO SE AVANZA EN GRADERIAS

OBRAS SIGUIENTE SEMANA 29-01-2024 HASTA 04-02-2024

PENDIENTE QUE EL CONTRATISTA INICIE CON ESCALERA EN CONCRETO, DEBIO TERMINARSE PLACA MACIZA CONCRETO, TERMINAR ACERO DE REFUERZO, TERMINAR LADRILLO DE REFUERZO, LAVADO Y PREPARACION SUPERFICIE.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

AVANCE DE OBRA

COLEGIO RODRIGO DE TRIANA

PROGRAMACION 14-11-2023 HASTA 18-03-2024

VALOR $ 302.346.904,53





AVANCE PROGRAMADO 50,00%

AVANCE EJECUTADO 19,60%

AVANCE -30,40%





OBRAS EJECUTADAS

EL CONTRATISTA AVANZA CON EL SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFILES EN ALUMINIO Y VIDRIOS PARA LAS VENTANAS DE LAS AULA

OBRAS SIGUIENTE SEMANA 29-01-2024 HASTA 04-02-2024

PENDIENTE QUE EL CONTRATISTA REALICE LAS CORRECCIONES DE ACABADO DE LAS VENTANAS DE ALUMINIO, QUE COORDINE CON EL RECTOR DE LA INSTITUCION EL INICIO DE LAS OBRAS DE LOS PISOS EN LAS AULAS, QUE EL CONTRATISTA SUMINISTRE E INSTALE LAS LAMINAS MICROPERFORADAS EN EL CERRAMIENTO EXTERIOR, QUE REMATE FILOS Y VANOS, QUE AVANCE CON ESTUCO Y PINTURA.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

AVANCE DE OBRA

COLEGIO VILLA RICA

PROGRAMACION 7-11-2023 HASTA 15-03-2024

VALOR $ 191.848.028,49









AVANCE PROGRAMADO 64,00%

AVANCE EJECUTADO 38,31%

AVANCE -25,69%

OBRAS EJECUTADAS

SE TERMINA CON LOS DADOS DEL SHUT DE BASURAS Y ZONA DE PREESCOLAR, SE AVANZA CON PINTURA DEL MURO DE PATIO DE PREESCOLAR, SE AVANZA CON LAS REDES SANITARIAS DEL SHUT DE BASURAS, SE AVANZA CON LOS DRENAJES DEL CARCAMO DEL PATIO DE PREESCOLAR, SE AVANZA CON LA ESTRUCTURA METALICA DEL SHUT DE BASURAS

OBRAS SIGUIENTE SEMANA 29-01-2024 HASTA 04-02-2024

PENDIENTE QUE EL CONTRATISTA TERMINE CON LAS DIVISIONES DE ALUMINIO PUERTAS Y VENTANAS EN LA ZONA ADMINISTRATIVA, INSTALAR LUMINIARIAS EN ZONA ADMINISTRATIVA, AVANZAR CON EL SHUT DE BASURAS EN CUANTO A SU RECUBRIMIENTO Y DEMAS OBRAS, INICIAR CON EL PISO CAUCHO DE LA ZONA DE PREESCOLAR, SUMINISTRAR Y TERMINAR ESTRUCTURA METALICA, SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA, TERMINAR CIMENTACION Y RAMPA DE SHUT, SUMINISTRO E INSTALACION DE ENTREPISOS EN SUPERBOARD, SUMINISTRO E

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

AVANCE DE OBRA

COLEGIO FRANCISCO MIRANDA

PROGRAMACION 7-11-2023 HASTA 14-03-2024

VALOR $ 526.854.849,93









AVANCE PROGRAMADO 74,00%

AVANCE EJECUTADO 29,06%

AVANCE -44,94%

OBRAS EJECUTADAS

REALIZA EL INSTALACION DE LA CUBIERTA EN LAS 4 AULAS DEL TERCER PISO, ENCHAPE Y MEDIA CAÑA DE LA BATERIA SANITARIA, PINTURA DE MUROS DE LAS AULAS, SUMINISTRA DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE, CONSTRUCCION TRAMPA DE GRASAS Y CAJA DE INSPECCION DE A.LL., PINTURA DE LA ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA EN LA BATERIA SANITARIA

OBRAS SIGUIENTE SEMANA 29-01-2024 HASTA 04-02-2024

PENDIENTE QUE EL CONTRATISTA INICIE CON DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EN SALA DE SISTEMAS, Y UN PATIO INTERNO, SUMINISTRO DE ESTRUCTURA METALICA EN SALA DE SISTEMAS, SUMINISTRO DE CUBIERTA EN SU TOTALIDAD, FLANCHE LAMINA GALVANIZADA, TEJA TRASLUCIDA, SUMINISTRAR LAVAMANOS DE BATERIA SANITARIA,TERMINAR LA CUBIERTA, PINTURA DE MUROS Y REDES ELECTRICAS EN LAS 4 AULAS DEL TERCER PISO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

AVANCE DE OBRA





COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA
PROGRAMACION 20-11-2023 HASTA 19-03-2024
VALOR $ 278.766.574,81





AVANCE PROGRAMADO 54,00%
AVANCE EJECUTADO 78,43%
AVANCE +24,43%

OBRAS EJECUTADAS

AVANZA EN LA INSTALACION DEL POLICARBONATO EN LA CUBIERTA, CONSTRUCCION DEL FILTRO FRANCE, PISO CAUCHO EPDM EN PATIO DE PREESCOLAR, MUESTRA DE LA LAMINA MICROPERFORADA, TRATAMIENTO DE DILACIONES EN CUBIERTA

OBRAS SIGUIENTE SEMANA 29-01-2024 HASTA 04-02-2024

PENDIENTE QUE EL CONTRATISTA REALICE DETALLES DE ACABADO CON EL PASAMANOS DE BARANDAS, PINTURA DE PASAMANOS, INSTALACION LAMINA MICROPERFORADA EN BARANDA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

AVANCE DE OBRA

COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN

PROGRAMACION 30-10-2023 HASTA 31-05-2024
VALOR $ 1.178.347.275,61

AVANCE PROGRAMADO 14,88%
AVANCE EJECUTADO 21,85%
ADELANTO + 6,97%









OBRAS EJECUTADAS

AVANZA EL ENCHAPE DE PISOS EN LOS BAÑOS DE NIÑOS Y NIÑAS
CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA PARA LA CUBIERTA
CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE LAS DIVISIONES PARA EL BAÑO DE PREESCOLAR, EL BAÑO DE NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMARIA

OBRAS SIGUIENTE SEMANA 29-01-2024 HASTA 04-02-2024

ENCHAPE DE MUROS DE BAÑOS, INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

AVANCE DE OBRA

COLEGIO SAN BERNARDINO

PROGRAMACION 30-10-2023 HASTA 01-03-2024
VALOR $ 983.871.679,46





AVANCE PROGRAMADO 82,79%
AVANCE EJECUTADO 52,89%
ATRASO – 29,90%





OBRAS EJECUTADAS

INICIA LA INSTALACIÓN DE MEDIAS CAÑAS EN LOS BAÑOS DEL TERCER PISO DE LA SEDE EDUCATIVA
AVANZA LA INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN EL COSTADO ORIENTAL Y EN EL COSTADO NORTE
FINALIZA LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA Y LAS LÁMPARAS EN LAS AULAS DEL COSTADO SUR
FINALIZA EL RETIRO DEL SITIO DE OBRA DE LA TEJA DE ASBESTO CEMENTO

OBRAS SIGUIENTE SEMANA 29-01-2024 HASTA 04-02-2024

INSTALACIÓN DE CUBIERTA, CANALETA METÁLICA, RED ELÉCTRICA, RETIRO MANTO DE ALUMINIO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación





AVANCE DE OBRA

COLEGIO JORGE ISAAC

PROGRAMACION 30-10-2023 HASTA 3-01-2024

VALOR $ 209.535.090,29





AVANCE PROGRAMADO 100,00%

AVANCE EJECUTADO 85,61%

ATRASO – 14,39%

OBRAS EJECUTADAS

FINALIZA LA INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DE LA TARIMA UBICADA EN EL PATIO CENTRAL
AVANZA LA INSTALACIÓN DEL PISO REUTILIZADO EN LA TARIMA
AVANZA LA INSTALACIÓN DE LOS PASAMANOS DE LAS ESCALERAS

OBRAS SIGUIENTE SEMANA 29-01-2024 HASTA 04-02-2024

FINALIZAR LA INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA.
FINALIZAR LA INSTALACIÓN DE LOS PASAMANOS DE LAS ESCALERAS.
EJECUTAR EL RETIRO DE LA TOTALIDAD DEL MATERIAL SOBRANTE.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

COMPONENTE AMBIENTAL

- SE REITERA AL CONTRATISTA REALIZAR LA RECOLECCIÓN TOTAL DE LOS RCD Y RESIDUOS PELIGROSOS PRESENTES EN LOS ACOPIOS DE LOS DIFERENTES COLEGIOS.
- SE SOLICITA AL CONTRATISTA REMITIR DILIGENCIADOS LOS FORMATOS DE INVENTARIO DE APARATOS SANITARIOS Y ELÉCTRICOS EN EL INFORME AMBIENTAL N°3.
- SE SOLICITÓ REALIZAR JORNADAS DE ORDEN Y ASEO Y AJUSTE DE LOS CERRAMIENTOS EN TODOS LOS FRENTES DE TRABAJO..

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

COMPONENTE SST

- SE RECIBE Y SE APRUEBA DOCUMENTACIÓN PARA EL INGRESO DE NUEVOS TRABAJADORES.
- EL CONTRATISTA REALIZÓ ACTIVIDADES DE ALTURAS Y REMITIÓ LOS PERMISOS RESPECTIVOS.
- VERIFICACIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO EN OBRA QUE SE ENCUENTRE APROBADO POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

COMPONENTE CALIDAD

- SE ENVÍA OFICIO AL CONTRATISTA SOLICITANDO PRESENTAR LOS ENSAYOS DE GRANULOMETRÍA DEL GRANULO DE CAUCHO LLEGADO A OBRA PARA CONTAR CON LA EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
- SE REALIZA REVISIÓN DEL INFORME N°2 EL CUAL NO ES APROBADO DESDE EL COMPONENTE DE CALIDAD HASTA TANTO NO SE INCLUYA EN EL MISMO LOS FORMATOS DE LIBERACIONES FIRMADOS POR EL PERSONAL TÉCNICO DE INTERVENTORIA COMO EVIDENCIA DE LIBERACIÓN O ACEPTACIÓN


MUCHAS GRACIAS

	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	DIR-FR-002
		VERSIÓN	2
		FECHA DE ELABORACIÓN	23/10/2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	CO1.PCCNTR.5313251-23
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022
OBJETO:	

CONTRATO DE OBRA No:	CO1-PCCNTR-5305583-23
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1
OBJETO:	

REUNIÓN No.

FECHA		
08	02	2024
DD	MM	AAAA

LUGAR DE REUNION Institución Educativa Carlos Pizarro

(Indique el lugar o medio virtual por el que se lleva a cabo el contrato suscrito)

I. PROPÓSITO DE LA REUNIÓN - LECTURA ACTA ANTERIOR - VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS
1. Aprobación del acta anterior
2. Revisión de compromisos
3. Avance Ejecución del contrato
4. Recorrido revision emergencias Carlos Pizarro.

II. TEMAS TRATADOS
1. Aprobación del acta anterior: El contratista informa que no ha hecho revisión de las observaciones subsanadas del acta de comité No. 10 del 25 de enero de 2024, queda pendiente su aprobación, por parte del contratista. Se hace revisión del acta de comité No. 11 del 02 de febrero de 2024 y se informa que se tienes las siguientes observaciones: 1) Se solicita incluir en el acta que la solicitud de cambio del residente fue hecha por la interventoría mediante comunicado SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-118 2) Se solicita incluir en el acta que el inicio de obra de os frentes nuevos no se abriría hasta tener los diseños. Sin embargo, no se han recibido la propuesta y no se cumplieron los compromisos. Contratista informa que se tuvo reunión el día martes 06/02/2024 con la rectora del colegio y se tuvieron observaciones de la cubierta, las cuales están siendo subsanadas por el especialista estructural, el cual se entregara el día lunes 12/02/2024. interventoría informa que se ve un riesgo del cumplimiento por correr las fechas.
2. Revisión compromisos: 2.1 Entrega APUS ajustados (No. 14 y 15) (contratista) - Cumplió: El contratista remite comunicado con aclaraciones del NP No. 14 y remite cotizaciones para el np No 15, sin embargo, no remite el apu-np ajustado, las cotizaciones no coinciden con el valor presentado previamente, del mismo modo no se atienden las observaciones realizadas por interventoría. El contratista informa que está realizando la compilación de las solicitudes de la entidad en la reunión para entregar el paquete completo del NP 1 al 15. La interventoría informa que en el caso de que no se tenga conciliaciones entre interventoría y contratista por temas de rendimientos, cantidades etc.... se informa que se remitirán así, la entidad informa que se citara mesa de trabajo para solucionar y sacar adelante la aprobación de los nps. El contratista está en la consecución de pantallazos como se solicitó con fechas y días y especificaciones técnicas, la interventoría solicita que la entrega de estos nps se entregue lo más pronto posible.
2.2. Reunión virtual revisión NPs (contratista) - Cumplió: Se realiza la reunión y se dan las aclaraciones respecto al procedimiento de presentación de los nps, teniendo en cuenta esto el contratista debe entregar los nps conforme lo solicitado, para remitir nuevamente a la entidad. El contratista informa que hará la entrega el miércoles 14/02/2024
2.3 Finalización de ventaneria Rodrigo de Triana con observaciones corregidas (contratista) - Vigente: Se informa que está pendiente temas de calidad de las ventanas, y la entidad informa que se hará visita la próxima semana para revisar el tema de los pisos. Se informa que se dio aprobación de la propuesta de a cubierta de este frente, sin embargo, no se entregó detalles de los bases y conexiones, lo cual se requiere para hacer revisión y poder coordinar reunión con el especialista de la entidad.
2.4 Inicio instalación piso caucho villa rica (contratista) - No cumplió: El contratista informa que se tiene pendiente la consecución del piso verde para poder hacer la instalación del piso, ya que tuvo problemas con el proveedor en la consecución de los colores, y se consultó con el proveedor que envió la interventoría y este no suministra solo el material. También se informa que no se instala el piso caucho base porque no es de tráfico pesado y se dañaría con la actividad de estructura metálica que se está haciendo en el patio.

	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	DIR-FR-002
		VERSIÓN	2
		FECHA DE ELABORACIÓN	23/10/2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	CO1.PCCNTR.5313251-23
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022
OBJETO:	

CONTRATO DE OBRA No:	CO1-PCCNTR-5305583-23
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1
OBJETO:	

REUNIÓN No.

FECHA

08	02	2024
DD	MM	AAAA

II. TEMAS TRATADOS
2.5 Reunión especialistas eléctricos (contratista e interventoria) - Vigente: Este compromiso se encuentra vigente para el día viernes 09/02/2024, se hará revisión en los frentes que tengan afectaciones eléctricas en emergencias y frentes nuevos.
2.6 Propuestas cobro de actividades emergencia (Carlos Pizarro) (contratista) - Vigente: El contratista hizo entrega de la propuesta en las horas de la mañana, y se debe revisar para verificar si la propuesta corresponde a las necesidades de la afectación.
2.7 Propuestas cobro de actividades emergencia (Esmeralda Arboleda) (contratista) - Vigente: el contratista informa que el proveedor no ha podido poner en funcionamiento las bombas, toda vez que los tableros eléctricos le arrojan una incompatibilidad. El contratista informa que el error de estos tableros es responsabilidad del contratista que construyo este frente, y debería tratarse con estabilidad. Se solicita al contratista que se haga un informe con el estado de la reparación de las bombas para poder remitir a la entidad, informando que no se recomienda el funcionamiento de las bombas hasta no solucionar el tema eléctrico, con recomendaciones y sugerencias. El contratista informa que hará entrega el día viernes 09/08/2024
2.8 Instalación puertas y ventanas oficinas Villa rica (contratista) - Vigente: Este compromisos esta vigente para el día de mañana 09/02/2023, se espera que queden instaladas conforme lo mencionado.
2.9 Entrega informes mensuales No. 3 (SST, Ambiental y Tecnico9 (contratista) - No cumplió: El contratista informa que se encuentra pendiente de la parte técnica la consecución de las firmas de los formatos de liberación, que fueron remitidos al residente de interventoría para validación, y hoy se hará entrega de los formatos firmados. Del componente SST se informa que se hará entrega el día de hoy 08/02/2024, y componente ambiental para el día viernes 09/02/2024. la interventoría informa que se están pasando los tiempos de envío del informe, se recomienda más cumplimiento para las fechas de entrega.
2.10 Resultados ensayos de granulometría (contratista) - No cumplió: El contratista informa que ha hecho consulta con laboratorios reconocidos y se informó que no existe un ensayo para granulometría, se recomendó hacer una prueba de tamizaje, la granulometría se hace cuando el piso caucho es para pavimento y esta adherido a la emulsión asfáltica y se hace a los materiales pétreos. El contratista informa que no existe una norma para regular el piso caucho, sin embargo, la interventoría informa que la NTC 444, y en las especificaciones se indica la norma aplicable, la interventoría deja claridad de que lo que se está instalando no cumple y se deja la trazabilidad para el caso de estabilidad. Se solicita el concepto técnico del laboratorio para dejar la trazabilidad de los ensayos del caucho. La interventoría informa que el proveedor informo que se hará el cambio del SBR para garantizar la adherencia, también se informa que cuando se haga cambio de colores se informe y que los colores suministrados sean de uno mismo ya que se evidencian particular de otros colores.
2.11 Propuesta de intervención IED la concepción (contratista) - No cumplió: El contratista realiza la propuesta de la IED la concepción, donde se amplia la zona de esparcimiento, se ajustan las baterías sanitarias, se propone la reubicación de la zona de servicios, se informa que el muro que se planteaba demoler para ampliar el salón no es viable porque es un muro portante, se podría abrir en los vanos de las ventanas, pero no quedaría con el funcionamiento que se espera. El contratista informa que tendrá la propuesta finalizada para presentar a la entidad.
3. Avance ejecución del contrato: 3.1 Componente técnico: Como avance general del contrato en la semana 14 de ejecución se tiene un porcentaje programado del 35,37% contra un porcentaje ejecutado 32,19% con un atraso de 3,19%. Se vio mas avance en esta semana debido a que se elimino el valore de las emergencias.

	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	DIR-FR-002
		VERSIÓN	2
		FECHA DE ELABORACIÓN	23/10/2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	CO1.PCCNTR.5313251-23	CONTRATO DE OBRA No:	CO1-PCCNTR-5305583-23
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1
OBJETO:		OBJETO:	

REUNIÓN No.

FECHA		
08	02	2024
DD	MM	AAAA

II. TEMAS TRATADOS

A. Colegio Manuel Cepeda Sede C: *Se presenta un porcentaje programado del 90,00% y un porcentaje ejecutado del 75,16% con un atraso del 14,84%

* Durante la semana se avanzaron actividades de graderías, ya se inició con excavación de ciclópeos y se avanzó con mampostería, se tiene como fecha de finalización el 27 de febrero de 2024.

* La entidad informa que la rectora quiere hacer el cambio del piso de un aula, y ya se hizo el análisis del tipo de piso con un apique, se cuenta con un concreto pobre y un recebo común, tocaría hacer una placa en estas aulas y ya se está contemplando en el presupuesto. La entidad da autorización de a intervención de esta aula con esta actividad en pisos.

* Se presenta la propuesta para intervención de la fachada del salón, se informa que hay otro muro de mampostería que ha perdido pega y en unas zonas es translucido, por tal motivo se debe completar estos espacios y realizar impermeabilización en el muro de los salones, para evitar la afectación en los salones ya intervenidos.

B. Colegio Rodrigo Triana: *Se presenta un porcentaje programado del 56,00% y un porcentaje ejecutado del 19,60% con un atraso del 30,40%.

* El contratista hace entrega de la programación ajustada con la eliminación de la estructura de cubierta, sin embargo, se tuvo desmonte e instalación de puertas y ya se había informado que esta actividad no iba, se enviaron las observaciones. Al correr la programación no era coherente porque marcaba más atraso por estas actividades, por ello se midió con la programación anterior.

* interventoría recomienda que en programación de incluya las actividades adicionales autorizadas, el contratista informa que es importante que la programación refleje los atrasos que se generan por definición de los rectores.

* La interventoría informa que están pendientes la instalación de dos ventas internas, y las de la fachada presenta errores en el funcionamiento. La interventoría informa que se evidencia que para intervenir los pisos podrían presentarse los mismos atrasos que con las otras actividades que se ejecutaron en este frente, se solicita que se tengan los tiempos definidos para la hora de hablar con el rector para tener clara la contingencia cuando se haga el cambio de pisos.

C. Colegio Villa Rica: * Se presenta un porcentaje programado del 66,00% y un porcentaje ejecutado del 36,22% con un atraso del 29,78%.

* Durante la semana se avanzaron actividades de estructura de cubierta, y cuando se acabe esta actividad se puede entrar a instalar el piso caucho en el patio de preescolar.

* Durante esta semana se está realizando instalación de puertas y ventanas en el área de oficinas.

D. Colegio Francisco de Miranda: * Se presenta un porcentaje programado del 79,00% y un porcentaje ejecutado del 37,90% con un atraso del 41,10%.

* Durante la semana se encuentra pendiente la ejecución de la sala de sistemas y los baños que aún no se han finalizado. La interventoría informa que han pasado dos meses y no se ha ejecutado actividades en sala de sistemas, se debe acordar con el rector para la contingencia del aula de sistemas. Se solicita que se finalice con los baños, está pendiente la instalación de ventanas y aparatos.

*Se recomienda tener al día el personal de obra para culminar las actividades lo más pronto posible.

* El contratista informa que debido a la irregularidad de la cubierta se solicita se tenga en cuenta el desperdicio mayor que genera la cubierta con esas áreas irregulares. La interventoría solicita que se entregue el análisis de los desperdicios para revisarlo, levantar un acta y tomar una decisión.

E. Colegio Manuel Zapata Olivella: * Se presenta un porcentaje programado del 64,00% y un porcentaje ejecutado del 83,11% con un avance del 19,11%.

* la interventoría informa que desde que iniciaron las clases lo niños no se ha visto personal trabajando para terminar las barandas, el contratista informa que en taller se esta trabajando en las láminas microperforadas.

* el contratista informa que en la cubierta de este frente no se perforo la cubierta para sentar el ladrillo por solicitud de interventoría y el ladrillo solo quedo pegado, de modo que se solicita que las directrices sean solo entre residentes.

* Para el caso de las barandas se informa que las actividades se deben hacer el fin de semana para garantizar el buen secado y que no sean dañadas por los estudiantes.

	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	DIR-FR-002
		VERSIÓN	2
		FECHA DE ELABORACIÓN	23/10/2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	CO1.PCCNTR.5313251-23
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022
OBJETO:	

CONTRATO DE OBRA No:	CO1-PCCNTR-5305583-23
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1
OBJETO:	

REUNIÓN No.

FECHA		
08	02	2024
DD	MM	AAAA

II. TEMAS TRATADOS

F. Colegio Carlos Alban Holguín: * Se presenta un porcentaje programado del 17,57% y un porcentaje ejecutado del 28,31% con un avance del 10,74%.
* Durante la semana se avanzaron actividades de la estructura del bloque B, lo que permitió disminución del atraso.

G. Colegio San Bernardino: *Se presenta un porcentaje programado del 86,88% y un porcentaje ejecutado del 66,75% con un atraso del 20,13%.
* Durante la semana se avanzaron actividades de estructura metálica de la cubierta, se instaló la parte inferior de la cubierta y relleno, aparatos sanitarios del segundo piso, hay detalles de policuarzo que están finalizando.
* Se realizo visita de la parte eléctrica y se están reubicando las luminarias para que queden a la misma altura.
* La interventoría informa que en el ajuste de la programación se cambiaron las fechas de finalización y esto no es válido.

H. Colegio Jorge Isaac: *Se presenta un porcentaje programado del 100% y un porcentaje ejecutado del 90,60% con un atraso del 9,40%.
* Durante la semana se finalizó con la instalación del piso que se desinstalo y las tapas de las barandas no se han finalizado, en cuanto al apu np del deck pendiente seguirá generando atraso hasta que no se tenga aprobado.

3.2 Componente ambiental: *la interventoría informa que la secretaria de ambiente tiene un nuevo decreto que es el 507 de 2023, y se consultor con la entidad y si aplica para este contrato. Con este decreto se modifican los porcentajes de aprovechamiento y los reportes, mientras se hace la transición hay que seguir con la resolución 1257 pero se entra a aplicar ya el decreto. Se debe demostrar la compra de materiales de plantas de aprovechamiento, de ahora en adelante lo que ingrese a la obra debe venir de planta de aprovechamiento. La meta aumento al 30% para aprovechamiento. La interventoría informa que debe hacer el ajuste con la nueva norma de los reportes.
* Se le reitera al contratista de obra realizar jornadas de orden y aseo diariamente al finalizar las jornadas de trabajo. Toda la semana se remitieron oficios, pero no se han tenido respuesta. No se pueden hacer acopios adicionales al propuesto inicialmente.
* Se recuerda realizar la recolección de RCD de los colegios donde aún se realiza esta actividad.
* Interventoría informa que hay dos individuos arbóreos en Jorge Isaac que no están protegido, se da claridad que el contratista se hará responsable de lo que pase con estos árboles.

3.3 Componente SST: * Se recibe y se aprueba documentación para el ingreso de nuevos trabajadores.
* Se solicita al contratista de obra dar cumplimiento a lo establecido en la resolución 4272 de 2021 (trabajos en alturas)
* Verificación del personal operativo en obra que se encuentre aprobado por parte de la interventoría.

3.4 Componente Calidad: * se recibieron los resultados de los ensayos de tintas, se recomienda que se hagan las pruebas para las estructuras pendientes, el contratista informa que hará los ensayos el día sábado 10/02/2024
* Pendiente la entrega del concepto del laboratorio respecto a los ensayos de granulometría.
* Se solicita tener pendiente los certificados de calidad de estructuras pendientes y pruebas de laboratorio.

3.5 Otros temas: * La interventoría informa que se remitirá un informe a la entidad para dar a conocer del incumplimiento de la dedicación del profesional ambiental, toda vez que no se ha visto en comité el profesional en ninguno de los comités y se ha solicitado tres veces la asistencia no se ha cumplido.
* La interventoría hace revisión del concepto hidráulico entregado por la institución Carlos Pizarro el cual es muy superficial, en el cual se concluye lo siguiente. *"las conclusiones y recomendaciones del presente informe están basadas en las características y especificaciones observadas durante la inspección visual la cual es necesariamente limitada, por lo tanto, pueden presentarse situaciones, condiciones o fenómenos no detectables que se escapan del alcance de este concepto. Su vigencia es temporal mientras no se modifiquen significativamente las condiciones de la estructura" .... " en general hemos encontrado algunos inconvenientes en el sistema constructivo de edificio y particularmente en lo que se refiere a las juntas de dilatación prestando fisuras que generen algún tipo de alarma, todo por una mala ejecución de las juntas de dilatación"...*

	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	DIR-FR-002
		VERSIÓN	2
		FECHA DE ELABORACIÓN	23/10/2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	CO1.PCCNTR.5313251-23
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022
OBJETO:	

CONTRATO DE OBRA No:	CO1-PCCNTR-5305583-23
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1
OBJETO:	

REUNIÓN No.

FECHA		
08	02	2024
DD	MM	AAAA

II. TEMAS TRATADOS

4. Recorrido emergencia IED Carlos Pizarro:

*Se realiza recorrido de las afectaciones por la emergencia en la IED Carlos Pizarro, evidenciando que se debe hacer un análisis estructural, y esta obra no se podría tomar como una obra de mantenimiento.

* la interventoría informa que en las baterías de baños donde se está presentando unas de las afectaciones se debe hacer una prueba de tintas para determinar filtraciones, el contratista informa que las filtraciones se presentan en los codos, y que allí están rotos, adicional se hizo inspección con sonda y cámara.

* Interventoría informa que se debe suspender el uso de todo el bloque de baños, para poder hacer las inspecciones pertinentes.

* teniendo en cuenta que se está haciendo la demolición de la torta inferior de la placa, la interventoría informa que se debe implementar un método menos invasivo, hacer la protección de los lavamanos, sanitarios y espejos.

* Se realiza recorrido por parte del profesional hidráulico de la entidad y residentes de obra e interventoría y se informa que se realiza revisión en los baños y se debe reemplazar la tubería que está dentro de la torta y desde los ductos de la columna se debe derivar una tubería y suministrar los baños de la parte superior hacia abajo hasta el fluxómetro. En último piso se debe subir la tubería para garantizarlo y como va cielo raso no se verá. Se informa que a dejar la tubería dentro de la placa se puede presentar para inconvenientes más adelante por movimientos.

El profesional hidráulico de la entidad informa que se recomienda que se debe dejar registro para cada una de las baterías, se debe cambiar el registro de compuerta a registro de bola y dejarlo a una altura manipulable para mantenimiento, pero no para manipulación de los estudiantes.

* Con el profesional estructural se debe revisar en la zona de lavamanos que conexiones se deben ajustar, la interventoría informa que no es conveniente instalar cielo raso por el tema de mantenimientos. Si se instalan se debe dejar una altura moderada.

* Se informa que del valor de las emergencias ya se ha consumido un poquito más de la mitad de los $400 millones, se recomienda que no se acepten más emergencias hasta no tener claro el valor de las emergencias vigentes.

* La entidad informa que solo se debe intervenir la emergencia de los baños, los salones no se intervendrán.

* la entidad solicita que se indique el flujo del agua cuando se haga el cambio de la tubería.

	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	DIR-FR-002
		VERSIÓN	2
		FECHA DE ELABORACIÓN	23/10/2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	CO1.PCCNTR.5313251-23	CONTRATO DE OBRA No:	CO1-PCCNTR-5305583-23
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1
OBJETO:		OBJETO:	

REUNIÓN No.

FECHA		
08	02	2024
DD	MM	AAAA

III. DECISIONES Y/O COMPROMISOS PACTADOS	RESPONSABLES	FECHA
Finalización de ventaneria Rodrigo de Triana con observaciones corregidas	Contratista	9/02/2024
Inicio instalación piso caucho villa rica	Contratista	3/02/2024
Ajuste propuesta estructural jose antonio galan	Contratista	12/02/2024
entrega de análisis de precios ajustados	Contratista	14/02/2024
Finalización estructura metálica patio de preescolar Villa Rica	Contratista	10/02/2024
Informe eléctrico estado de reparación de las bombas	Contratista	9/02/2024
Entrega informe mensual SST	Contratista	8/02/2024
Entrega informe mensual ambiental	Contratista	9/02/2024
Entrega informe mensual técnico	Contratista	9/02/2024
Concepto técnico laboratorio ensayos de piso caucho	Contratista	14/02/2024

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en Bogotá D.C. el día:

Ocho	8	del mes de	febrero	2	2024
(Día en letras)	(Día en números)		(mes en letras)	(mes en números)	

	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	DIR-FR-002
		VERSIÓN	2
		FECHA DE ELABORACIÓN	23/10/2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	CO1.PCCNTR.5313251-23
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022
OBJETO:	


CONTRATO DE OBRA No:	CO1-PCCNTR-5305583-23
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1
OBJETO:	

REUNIÓN No.


FECHA		
08	02	2024
DD	MM	AAAA


IV. LISTADO DE ASISTENCIA

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
Edna Constanza Cajoleda	Directora	Interventoría	
SOFIA FERNANDEZ	SST-MA y Ter.	Interventoria	
Lorado Lozano	Residente	Interventoria	
Eliana Rojas Pardo	Ing. SST Equipo	Contratista	Eliana Rojas.
Juan Carlos Delgado Correal	Residente Interventoría	CSM 022	
Guillermo Gomez	Inspector interventoria	C.S.M 022	
Jean Paul Reyes M	Inspector interventoria	CSM 022	Jean Reyes
Luis Miguel Quiroga Martinez	Res. Obra	GEPM	
Julián Ibáñez Caicedo	Inspector Obra	GEPM	
Aidan Vanegas Ramírez	inspector obra	GEPM	
EDUARDO NOEL CARDONA	GERENTE PROYECTO	U.T. GEPM	
Felix Andres Chavez P	Residente Obra	UT GePM	
Norma Restrepo	Profesional SST	UT Gepm	
Victoria Acevedo V.	Coordinación OBRA	UT GEPM	
LIDIA MONTOYA	DIRECCIÓN OBRA	UT GEPM	
ENRIQUE CAMPOS	DECEE - SED	SP. SUP.	
C. RALVOO ARIAS	SUPERVISOR SED	DCEE-SED	
Maria Claudia Machacha	Coordinacion interventoria	CSM 022	



Enfermeria
Refrigerios
Almacen
y Celaduria
Poceta
BICICLETERO
4.36
Baño
Niñas
Baño
Niños
S-01
S-01
0.900


CONDICIONES ORIGINALES







PROPUESTA 1





PROPÚESTA 2





Bogotá D.C., 16 de enero de 2024

Arquitecto
PEDRO NEL VIGOYA TORRES
Gestor Localidad de Grupo Occidente
Ciudad

Ref.: Visita técnica diagnostico estructural Colegio I.E.D. Carlos Pizarro León Gómez


1. ALCANCE

Las recomendaciones del presente informe están basadas en una inspección visual detallada, por ende, es limitada y pueden presentarse situaciones o condiciones no detectables a simple vista, por lo que se escapan al alcance del presente concepto, su vigencia es de carácter temporal, mientras no se modifiquen las condiciones en la estructura.

En atención a la solicitud de visita técnica al Colegio IED Carlos Pizarro León Gómez, ubicado en la CL 72 SUR # 100 A - 71, de la Localidad de Bosa, se desarrolla una inspección visual el día 11 de enero de 2024, con el fin de evaluar analizar cualitativamente las condiciones estructurales del edificio principal en el sector de las zonas de circulación por la presencia de fisuras.

2. LOCALIZACIÓN

El colegio se encuentra ubicado en la CL 72 SUR # 100 A - 71, Bogotá (recuadro rojo ilustración 1),



3. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA

Se inicia recorrido por el sitio donde se encuentra la fisura en el segundo piso zona de corredores, donde se puede evidenciar que en efecto existe una fisura longitudinal en el extremo derecho del corredor.

4. HALLAZGOS DE LA INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA

En el inició el recorrido en el sitio de los corredores (Foto 1), encontramos las siguientes condiciones en piso que muestran las fisuras dadas por la falta de juntas de dilatacion

Junta de Dilatación transversal




Foto1: junta de dilatación transversal

Dos tipos de juntas de dilatación




Foto 2: Junta de dilatación

De acuerdo a la visita encontramos una junta de dilatación mal ejecutada o no ejecutada en toda su longitud.

Las juntas de dilatación son necesarias en cualquier edificación o material de construcción, debido a efectos sísmicos o térmicos, al verse sometido a contracciones o expansiones.


Por lo que para controlar estos movimientos debemos ejecutar juntas de dilatación que permitan el libre movimiento de los materiales con el único fin de evitar grietas o fisuras en los mismos.

Las juntas de dilatación se ejecutarán en todos los elementos de la construcción del edificio (estructura, suelos, paredes, fachadas, cubiertas y techos) siendo las más usuales las juntas de contracción o de dilatación.

Es importante aplicar las distancias entre juntas de dilatación que marca la normativa para cada caso, y en este Colegio se encontró lo siguiente:

1. *Se observa Foto 1 Junta realizada de acuerdo con el diseño esperado.*
    a. Tapa para proteger la circulación en piso
    b. Se mantuvo una dilatación de 3 centímetros de acuerdo a los planos estructurales.
2. *Se observa que no se realizó la junta de Dilatación de acuerdo a un diseño, sino que se unió al muro apoyo de la escalera, esto hizo que se presentara la fisura ya que los elementos tales como corredor van separados del punto fijo o escalera de acuerdo al esquema que suministro a continuación, y esto evito el libre movimiento de los dos edificios.*

DILATACION NO EJECUTADA



En general hemos encontrado algunos inconvenientes en el sistema constructivo del edificio y particularmente lo que se refiere a las juntas de dilatación presentando fisuras que generen algún tipo de alarma y todo por una mala ejecución de las juntas de dilatacion.

5. Conclusiones y recomendaciones


Recomendaciones

- Se debe realizar la junta de dilatación reparando los pisos que están fisurados y separando la placa del muro de la escalera en su totalidad.
- No encontramos problemas estructurales en este sitio ya que las fisuras son el producto de la falta de la junta de dilatación.

- Se debe reparar el piso de la zona de circulación, foto 1.

Las conclusiones y recomendaciones del presente informe están basadas en las características y especificaciones observadas durante la inspección visual, la cual es necesariamente limitada; por lo tanto, pueden presentarse situaciones, condiciones o fenómenos no detectables que se escapan del alcance de este concepto.
Su vigencia es temporal, mientras no se modifiquen significativamente las condiciones de la infraestructura.

Cordial saludo



Ing. CARLOS A. GRANADOS SIERRA

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222-21
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Secretaría de Educación del Distrito
Tel. 3241000 Ext. 3149 Cel. 3132461152 3044175715
E-mail: cagranados@educacionbogota.gov.co

INFORMACION GENERAL

OBJETO “ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”.

CONTRATO DE OBRA NO. CO1.PCCNTR.5305583
CONTRATISTA UNION TEMPORAL GEPM 2023-1
VALOR CONTRATO: $ 6.738.166.067,00
DURACIÓN 8 MESES

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. CO1.PCCNTR.5313251
INTERVENTORIA CONSORCIO SANTA MARIA 022
VALOR CONTRATO: $ 504.080.587,00
DURACIÓN 9 MESES

ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACIÓN
AVANCE GENERAL SEMANA 14
PROGRAMADO 35,37%
EJECUTADO 32,19%
ATRASO - 3,19%

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

AVANCE DE OBRA





COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C
PROGRAMACION 30-10-2023 HASTA 27-02-2024
VALOR $ $146.032.222,78





AVANCE PROGRAMADO 90,00%
AVANCE EJECUTADO 75,16%
AVANCE -14,84%

OBRAS EJECUTADAS

AVANZA IMPERMEABILIZACION DE LA MAMPOSTERIA DONDE SE REALIZO DEMOLICION DE PAÑETE, E INSTALACION DE PAÑETE IMPERMEABILIZADO AULA 107, ESTUCO Y PINTURA DE AULA 107, EXACAVACION MANUAL PARA CICLOPEO EN GRADERIAS

OBRAS SIGUIENTE SEMANA 5-02-2024 HASTA 11-02-2024

PENDIENTE QUE EL CONTRATISTA INICIE CON ESCALERA EN CONCRETO, PLACA MACIZA CONCRETO, TERMINAR ACERO DE REFUERZO, LADRILLO ESTRUCTURAL, ANCLAJES, DOVELAS EN MAMPOSTERIA,

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

AVANCE DE OBRA

COLEGIO RODRIGO DE TRIANA

PROGRAMACION 14-11-2023 HASTA 18-03-2024

VALOR $ 302.346.904,53









AVANCE PROGRAMADO 56,00%

AVANCE EJECUTADO 19,60%

AVANCE -30,40%

OBRAS EJECUTADAS

EL CONTRATISTA NO AVANZA CON NINGUNA ACTIVIDAD

OBRAS SIGUIENTE SEMANA 05-02-2024 HASTA 11-02-2024

PENDIENTE QUE EL CONTRATISTA REALICE DEMOLICION DE PISOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUTURA METALICA, SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED 2*18, ALISTADO DE PISOS, SUMINISTRO E INSTALACION DEENCHAPE DE PISOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA MICROPERFORADA, PINTURA EN ESMALTE,

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

AVANCE DE OBRA

COLEGIO VILLA RICA

PROGRAMACION 7-11-2023 HASTA 15-03-2024

VALOR $ 191.848.028,49









AVANCE PROGRAMADO 66,00%

AVANCE EJECUTADO 36,22%

AVANCE -29,78%

OBRAS EJECUTADAS

RAMPA EN CONCRETO, PLACA DE CARCAMO DEL SHUT DE BASURAS, TERMINA CAJA DE INSPECCION, FALTA INSTALAR TAPA, ESTRUCTURA METALICA DEL SHUT DE BASURAS, INSTALACION DE LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA DE PREESCOLAR.

OBRAS SIGUIENTE SEMANA 05-02-2024 HASTA 11-02-2024

PENDIENTE QUE EL CONTRATISTA TERMINE CON LAS DIVISIONES DE ALUMINIO PUERTAS Y VENTANAS EN LA ZONA ADMINISTRATIVA, SIMINISTRE E INSTALE CARCAMO, AVANZAR CON EL SHUT DE BASURAS EN CUANTO A SU RECUBRIMIENTO Y DEMAS OBRAS, INICIAR CON EL PISO CAUCHO DE LA ZONA DE PREESCOLAR, SUMINISTRAR Y TERMINAR ESTRUCTURA METALICA EN SHUT Y CUBIERTA DE PREESCOLAR, SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA, TERMINAR CIMENTACION Y RAMPA DE SHUT, SUMINISTRO E INSTALACION DE ENTREPISOS EN SUPERBOARD, SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO DOBLE EN SUPERBOARD DE SHUT, ENCHAPE DE PISOS EN SHUT,

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

AVANCE DE OBRA

COLEGIO FRANCISCO MIRANDA

PROGRAMACION 7-11-2023 HASTA 14-03-2024
VALOR $ 526.854.849,93









AVANCE PROGRAMADO 79,00%
AVANCE EJECUTADO 37,90%
AVANCE -41,10%

OBRAS EJECUTADAS
CONTRATISTA AVANZA EN LA INSTALACION DE LAS DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE, RECORDADNO QUE PRESENTAN OBSERVACIONES DE ACABADO, EXCAVACION PARA REDES DE AGUAS LLUVIAS, CONSTRUCCION DE CAJAS DE INSPECCION Y TRAMPA DE GRASAS, INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE AGUAS LLUVIAS, INSTALACION DE SANITARIOS, PINTURA DE LA ESTRUCTURA METALICA EN PATIOS INTERNOS

OBRAS SIGUIENTE SEMANA 05-02-2024 HASTA 11-02-2024
PENDIENTE QUE EL CONTRATISTA INICIE CON DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EN SALA DE SISTEMAS, SUMINISTRO DE ESTRUCTURA METALICA EN SALA DE SISTEMAS, SUMINISTRO DE CUBIERTA EN SU TOTALIDAD, FLANCHE LAMINA GALVANIZADA, TEJA TRASLUCIDA, SUMINISTRAR LAVAMANOS DE BATERIA SANITARIA, CORTE Y REGATAS RED SANITARIA, SUMINISTRO E INSTLACION DE ORINAL, REMATES DE ACABADO DE LAS DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE, SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

AVANCE DE OBRA





COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA
PROGRAMACION 20-11-2023 HASTA 19-03-2024
VALOR $ 278.766.574,81





AVANCE PROGRAMADO 64,00%
AVANCE EJECUTADO 83,11%
AVANCE +19,11%

OBRAS EJECUTADAS
NO REALIZA NINGUNA ACTIVIDAD

OBRAS SIGUIENTE SEMANA 05-02-2024 HASTA 11-02-2024
PENDIENTE QUE EL CONTRATISTA REALICE DETALLES DE ACABADO CON EL PASAMANOS DE BARANDAS, PINTURA DE BARANDAS, INSTALACION LAMINA MICROPERFORADA EN BARANDA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

AVANCE DE OBRA

COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN

PROGRAMACION 30-10-2023 HASTA 31-05-2024

VALOR $ 1.178.347.275,61

AVANCE PROGRAMADO 17,57%

AVANCE EJECUTADO 28,31%

ATRASO +10,74%









INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA SOBRE LAS AULAS DEL BLOQUE B, AVANZA LA INSTALACIÓN DE DIVISIONES EN ACERO EN LOS BAÑOS DE NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMARIA, SE INSTALA MESÓN DE POLICURAZO PARA EL LAVAMANOS DEL BAÑO DE PREESCOLAR, SE INSTALA MESÓN DE POLICURAZO PARA EL LAVAMANOS DE LOS BAÑOS DE NIÑOS Y DE NIÑAS DE PRIMARIA

OBRAS SIGUIENTE SEMANA 05-02-2024 HASTA 11-02-2024

SE SOLICITA AL CONTRATISTA AVANZAR EN EL DESARROLLO DE OBRA EN LAS CUBIERTAS DE LA SEDE EDUCATIVA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

AVANCE DE OBRA

COLEGIO SAN BERNARDINO

PROGRAMACION 30-10-2023 HASTA 01-03-2024

VALOR $ 983.871.679,46





AVANCE PROGRAMADO 86,88%

AVANCE EJECUTADO 66,75%

ATRASO – 20,13%





OBRAS EJECUTADAS

CONSTRUCCIÓN DEL GUARDAESCOBAS EN EL BAÑO DE NIÑOS DEL SEGUNDO PISO, CONSTRUCCIÓN DEL GUARDAESCOBAS EN EL BAÑO DE NIÑAS DEL SEGUNDO PISO, INSTALACIÓN DE LA LÁMINA SUPERIOR Y LOS CABALLETES DE LA CUBIERTA DE LAS AULAS DEL COSTADO SUR, INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA SOBRE LAS AULAS DEL COSTADO ORIENTAL Y DEL COSTADO NORTE, INSTALACIÓN DE LA LÁMINA INFERIOR DE LA CUBIERTA SOBRE LAS AULAS 306 Y 307 DEL COSTADO ORIENTAL

OBRAS SIGUIENTE SEMANA 05-02-2024 HASTA 11-02-2024

ESTA PENDIENTE QUE EL CONTRATISTA COMIENCE EL DESARROLLO DE OBRA EN LA CUBIERTA DE LA SEDE EDUCATIVA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación





AVANCE DE OBRA

COLEGIO JORGE ISAAC

PROGRAMACION 30-10-2023 HASTA 3-01-2024

VALOR $ 209.535.090,29





AVANCE PROGRAMADO 100,00%

AVANCE EJECUTADO 90,60%

ATRASO – 9,40%

OBRAS EJECUTADAS

INSTALACIÓN DEL PISO REUTILIZADO EN LA TARIMA UBICADA EN EL PATIO CENTRAL DE LA SEDE EDUCATIVA, FINALIZA LA APLICACIÓN DE LA PINTURA DE LOS PASAMANOS DE LAS ESCALERAS. QUEDAN ALGUNOS DETALLES POR SUBSANAR

OBRAS SIGUIENTE SEMANA 05-02-2024 HASTA 11-02-2024

SIGUE PENDIENTE QUE EL CONTRATISTA AVANCE CON LAS ACTIVIDADES DE LOS PASAMANOS DE LAS ESCALERAS Y LA ESTRUCTURA METÁLICA DE LA TARIMA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

COMPONENTE AMBIENTAL

- SE LE REITERA AL CONTRATISTA DE OBRA REALIZAR JORNADAS DE ORDEN Y ASEO DIARIAMENTE AL FINALIZAR LAS JORNADAS DE TRABAJO.

- DE IGUAL MANERA SE RECUERDA REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE RCD DE LOS COLEGIOS DONDE AÚN SE REALIZA ESTA ACTIVIDAD.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

COMPONENTE SST

- SE RECIBE Y SE APRUEBA DOCUMENTACIÓN PARA EL INGRESO DE NUEVOS TRABAJADORES.

- SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN 4272 DE 2021 (TRABAJOS EN ALTURAS)

- VERIFICACIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO EN OBRA QUE SE ENCUENTRE APROBADO POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

COMPONENTE CALIDAD

- NO SE REALIZA LA ATENCIÓN DE LA SOLICITUD DE TOMA DE MUESTRA DE GRANULO DE CAUCHO, PENDIENTE DE ENTREGA POR PARTE DEL CONTRATISTA

- NO SE HA PRESENTADO POR PARTE DEL CONTRATISTA LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE SOLDADURA SOLICITADAS


MUCHAS GRACIAS

	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	DIR-FR-002
		VERSIÓN	2
		FECHA DE ELABORACIÓN	23/10/2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	CO1.PCCNTR.5313251-23
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022
OBJETO:	

CONTRATO DE OBRA No:	CO1-PCCNTR-5305583-23
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1
OBJETO:	

REUNIÓN No.

FECHA		
14	02	2024
DD	MM	AAAA

LUGAR DE REUNION Institución Educativa Bosanova

(Indique el lugar o medio virtual por el que se lleva a cabo el contrato suscrito)

I. PROPÓSITO DE LA REUNIÓN - LECTURA ACTA ANTERIOR - VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS
1. Reunion con rector de colegio Motorista
2. Revision alcance con rector de colegio Bosanova
2. Aprobación del acta anterior
3. Revisión de compromisos
4. Avance Ejecución del contrato

II. TEMAS TRATADOS

1. Reunion con rector de colegio Motorista : Se realiza reunión en conjunto con el rector del colegio motorista, en la cual se informa que se hizo recorrido en el colegio y se requiere hacer extensiones de paredes, nivelar toda esta área y que esta sea en piso caucho para mayor seguridad. La comunidad tenía zona de acumulación de basuras que trajo roedores que se escondieron en la placa exterior y genera un riesgo para los niños. Ya se presenta una exigencia por la comunidad toda vez que son 8 meses de oba y no se ha iniciado, se solicita que la obra no se ala ultima en ejecutarse

* El contratista informa que a mediados del mes de marzo se dará inicio de la obra y se acabará e 29 de junio las obras, el valor de la obra exacto está pendiente por definir teniendo en cuenta el levantamiento que se haga en su momento de las obras a ejecutar.
* La entidad informa que no se requieren licencias para el tema del cerramiento, ya está hablado con la alcaldía de bosa y se debe llevar la propuesta para hablarlo con ellos. Se solicito que el cerramiento sea desmontable para no tener problemas con licencias.
* El rector solicita que no se presenten desniveles para evitar riesgos en los niños para permitir el esparcimiento de todos los niños de manera segura dentro de la institución, o bien la única rampa que se presente para e ingreso a el nivel bajo.
* Se revisará presupuestalmente la inclusión de piso caucho de toda la zona a intervenir.
* Se informa que la formación del 20 de julio del 6 de agosto se hará en la nueva obra.
* La interventoría suministra el teléfono de la directora de interventoría para facilitar la comunicación con el rector del colegio Javier Ruiz, (3017443572 Edna Cepeda - directora de interventoría)
* El rector manifiesta que tiene tres horas pico donde no se permitirá el uso de los baños (1ra hora pico 6:30 a 7 am, 2da hora pico 10 am a 11 am y 3ra hora pico 4 pm a 5 pm).
* El rector manifiesta que no permite ingreso de material dentro del colegio, ya que no cuenta con espacio, se debe hacer cerramiento exterior y almacenar material allí.
* En la primera semana de marzo (3 al 7 de marzo) de coordinar para dar inicio de las obras, se dará extensión de la vigilancia para dar seguridad a la zona de la obra.
* El rector manifiesta que suministrara los servicios que se requiera para la ejecución de la obra.

2. Revision alcance con rector de colegio Bosanova: La entidad informa que en las visitas preliminares se hizo con la rectora que, de la institución del año pasado, se acordó que el alcance en el frente seria cambio de pisos, cambio de ventanería, cambio de algunas puertas que tienen las manijas rotas; se informa por el contratista que los pisos de la mayoría de las aulas no requiere el cambio, si no la recuperación y mantenimiento. El cambio de la ventaneria debe hacerse a ventanería en aluminio, manteniendo las rejas que tienen para protección de los vidrios. El contratista informa que la visita que se hará para revisión de las obras a ejecutar se hará en el mes de marzo, y se cuenta con un presupuesto base y a partir de ello se genera la programación de obra, que sería para el mes de mayo iniciar. El contratista solicita que se le suministren varios espacios para poder ejecutar en el menos tiempo posible, a lo cual el rector está de acuerdo.
La interventoría recomienda que se inicien obras en este frente en el mes de marzo y se realice la visita en el mes de febrero para definir el presupuesto definitivo

	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	DIR-FR-002
		VERSIÓN	2
		FECHA DE ELABORACIÓN	23/10/2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	CO1.PCCNTR.5313251-23
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022
OBJETO:	

CONTRATO DE OBRA No:	CO1-PCCNTR-5305583-23
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1
OBJETO:	

REUNIÓN No.

FECHA		
14	02	2024
DD	MM	AAAA

II. TEMAS TRATADOS
3. Aprobación del acta anterior: El contratista y la entidad informan que dan aprobación de las actas de comité No. 11 del 02/02/2024 y acta de comité No. 12 del 08/02/2024.
3. Revisión compromisos: 3.1 Finalización de ventaneria Rodrigo de Triana con observaciones corregidas (contratista) - No cumplió: El contratista informa que el proveedor ha ido a corregir algunos temas, sin embargo, aún hay cosas pendientes toda vez que toca realizar trabajos en la noche y/o sábado y domingo. Se informa se confirmará la ejecución de estas actividades lo antes posible.
3.2. Inicio instalación piso caucho villa rica (contratista) - No cumplió: El contratista informa que no se ha recibido aprobación del diseño nuevo del piso caucho por parte de la entidad, con el nuevo color que se cambió. Se recibe llamada durante el comité del arquitecto Alejandro de la secretaria de educación y se solicita el cambio del color amarillo por rojo, ya que es mucha área y con el tiempo se deteriora. El cual es ajustado por el contratista y se da aprobación definitiva.
3.3 Ajuste propuesta estructural jose antonio galan (contratista) - Cumplio: La interventoría informa que esta haciendo revisión de la propuesta entregada y se dará respuesta en el transcurso de la semana, se informa que se hará revisión con los profesionales estructurales el día viernes 16 en horas de la tarde, con el fin de lograr la definición de las estructuras propuestas (cubierta José Antonio galán y rodrigo de Triana)
3.4 Entrega de análisis de precios ajustados (contratista) - Vigente: Este compromiso se encuentra vigente para entrega el día de hoy, la entidad informa que se debe entregar esto lo más pronto posible con el fin no genera otro radicado, se cuenta con 15 días hábiles.
3.5 Finalización estructura metálica patio de preescolar Villa Rica (contratista) - Cumplio: La interventoría informa que la actividad ya finalizo
3.6 Informe eléctrico estado de reparación de las bombas (contratista) - Cumplio: El contratista recibió el concepto el cual fue remitido a la entidad, y se queda a la espera del pronunciamiento por parte de la entidad, para poder poner en funcionamiento las bombas.
3.7 Entrega informe mensual SST (contratista) - Cumplio: El contratista cumplió con la entrega del informe sin embargo se generaron observaciones. El contratista informa que atenderá las observaciones el día jueves 15/02/2024
3.8 Entrega informe mensual ambiental (contratista) - Cumplió: El contratista cumplió con la entrega del informe sin embargo se generaron observaciones. El contratista informa que atenderá las observaciones el día jueves 15/02/2024. La interventoría reitera que los informes se entreguen dentro de las fechas establecidas.
3.9 Entrega informe mensual técnico (contratista) - Cumplió: El contratista cumplió con la entrega del informe el cual se encuentra en revisión y se dará concepto en el transcurso del día por interventoría
3.10 Concepto técnico laboratorio ensayos de piso caucho (contratista) - No cumplió: El contratista informa que recibió el concepto de SIERRA LABORATORIOS donde se informa que *"con la presente informamos que dentro de nuestro portafolio de servicios no ofrecemos ningún tipo de ensayo a piso en caucho elaborado con llanta de carro reciclada EPDM chip fundible de 3cm para exteriores. Y desconocemos normativa estandarizada que aplique para medir los tamaños de partículas en este material"* (anexo al acta). Interventoría solicita que se allegue el otro concepto del laboratorio concrelab para tener ambos soportes y se remitirá en al profesional de calidad.
4. Avance ejecución del contrato: 3.1 Componente técnico: Como avance general del contrato en la semana 15 de ejecución se tiene un porcentaje programado del 35,66% contra un porcentaje ejecutado 36,52% con un avance de 0,86%. Se recomienda que se siga suministrando el material para evitar que se presenten atrasos.

	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	DIR-FR-002
		VERSIÓN	2
		FECHA DE ELABORACIÓN	23/10/2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	CO1.PCCNTR.5313251-23
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022
OBJETO:	

CONTRATO DE OBRA No:	CO1-PCCNTR-5305583-23
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1
OBJETO:	

REUNIÓN No.

FECHA		
14	02	2024
DD	MM	AAAA

II. TEMAS TRATADOS

El contratista solicita a la interventoría que se reciban las memorias de cálculo y recibo de actividad, toda vez que de eso depende el cobro y flujo de caja, la interventoría informa que se firmaron las memorias que estén completas, las memorias deben ser claras para cualquier persona que la lea, debe estar claro a donde corresponde la medida tomada en las memorias. El contratista informa que para el caso del ítem del acero incluye una cantidad de pintura insuficiente en el apu y la interventoría por este motivo no está aprobando ni pagar la actividad; lo mismo en el caso de la pintura de superboard que no incluye las manos suficientes para dejar la superficie correctamente pintada, independiente de este tema, se informa que se liberara la actividad en bitácora, así no se tengan firmadas las memorias, como se había acordado con anteriorida

A. Colegio Manuel Cepeda Sede C: *Se presenta un porcentaje programado del 92,00% y un porcentaje ejecutado del 84,40% con un atraso del 7,60%

* Se ha avanzado con la gradería de la cancha múltiple, se inició con la adecuación de pisos aprobados, se inició con le emboquillado y pintura de la fachada, se solicita para este frente la actualización del presupuesto y programación para hacer la medición. El contratista informa que para la fachada se estaría cobrando 4 manos de pintura teniendo en cuenta el diseño, toda vez que se pasan dos manos de primeras y luego dos manos con el diseño aprobado por la entidad. Interventoría solicita se coloque en la memoria que se pagan esta cantidad de manos para dar cumplimiento del diseño aprobado por la secretaria de educación.

B. Colegio Rodrigo Triana:*Se presenta un porcentaje programado del 71,00% y un porcentaje ejecutado del 30,27% con un atraso del 40,73%.

* Teniendo en cuenta que se eliminó del presupuesto la cubierta, se ajustan los porcentajes el avance programado subió. Se solicita se inicien las obras de demolición de pisos, sin embargo, esta pendiente la definición con el rector para la contingencia de intervención de estos pisos.
* Se realizo visita en taller para la lámina microperforada y no se encontraba nada de este material en fabricación

C. Colegio Villa Rica: * Se presenta un porcentaje programado del 71,00% y un porcentaje ejecutado del 49,29% con un atraso del 21,71%.

* Se avanzo en la instalación de puertas y ventanas de la zona de oficinas, faltan vidrios, faltan manijas en las puertas y detalles de muros.
* Dentro de la programación hay una actividad que pesa en el atraso, la cual es la cubierta, el contratista informa que esta pendiente soldar algunas piezas de la estructura metálica para poder hacer la instalación en cubierta. El contratista informa que en este frente se presentara también el tema del desperdicio mayor en la cubierta por la forma irregular, la interventoría informa que se había solicitado la entrega de la modulación del despiece para revisar este tema, el contratista informa que hoy entregada esta modulación pendiente.
* Interventoría informa que debe hacerse visita del profesional eléctrico para poner las redes del shut de basuras
* Se solicita suministrar el cárcamo en el área del patio de preescolar.
* Teniendo en cuenta la aprobación del diseño del piso caucho por parte de la entidad se solicita iniciar con la instalación de la base del piso caucho

D. Colegio Francisco de Miranda: * Se presenta un porcentaje programado del 81,00% y un porcentaje ejecutado del 43,29% con un atraso del 37,71%.

* El atraso en este frente obedece a las cubiertas pendientes por instalar. La interventoría informa se puede avanzar en la cubierta la zona interior mientras se define la zona de sistemas.
* La interventoría recomienda que avance con los baños toda vez que están pendiente la instalación de ventanas y mesones de policuarzo.
* El contratista solicita que reciba por la interventoría las cantidades y calidad de las actividades ejecutadas para poder tener el soporte para pagarle al proveedor, sin embargo la interventoría manifiesta que el pago y recepción al proveedor es responsabilidad del contratista de obra, la interventoría informa que se pagara la actividad solo hasta que este recibida la cantidad y la calidad de la actividad.

	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	DIR-FR-002
		VERSIÓN	2
		FECHA DE ELABORACIÓN	23/10/2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	CO1.PCCNTR.5313251-23
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022
OBJETO:	

CONTRATO DE OBRA No:	CO1-PCCNTR-5305583-23
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1
OBJETO:	

REUNIÓN No.

FECHA		
14	02	2024
DD	MM	AAAA

II. TEMAS TRATADOS
E. Colegio Manuel Zapata Olivella: * Se presenta un porcentaje programado del 72,00% y un porcentaje ejecutado del 92,80% con un avance del 20,80%. * Se realizo visita de obra al taller y se evidencio que hay paneles cortados, hay 8 armados y 80 sin armar, el contratista proveedor informo que se instalara el sábado 17/02/2024 * Para el caso de la pintura de baranda el contratista requiere que se pague de otra manera ya que tiene más lineales para pintar. La interventoría manifiesta que se debe generar el no previsto, para hacer el cobro de la manera adecuada.
F. Colegio Carlos Alban Holguín: * Se presenta un porcentaje programado del 21,31% y un porcentaje ejecutado del 30,66% con un avance del 9,35%. * Se informa que en este frente se ha avanzado en la instalación de la estructura de las vigas de cubierta del bloque C, se instalaron orinales del baño de niños y de preescolar, se instalaron sanitarios en el baño de preescolar. * Se han hecho observaciones en los salpicaderos de los mesones en policuarzo suministrado ya que están muy alejados del muro, los cuales deben corregirse. En este frente aun faltan varias actividades por ejecutar, ventaneria, estructura de cubierta y cubierta e instalaciones eléctricas.
G. Colegio San Bernardino: *Se presenta un porcentaje programado del 93,06% y un porcentaje ejecutado del 88,16% con un atraso del 4,90%. * En este frente se ha avanzado en cubierta y obra eléctrica. Para los baños se recomienda que se tengan en cuenta las observaciones que se han hecho de los mesones de baños. * Para el tema eléctrico no se han ajustad en totalidad las observaciones realizadas por la interventoría, pero están en proceso de ejecución. Teniendo en cuenta la solicitud de la interventoría de la puesta a tierra de todas las cubiertas, el contratista informa que no se encuentra en el presupuesto esta actividad, de modo que a interventoría solicita que se entregue el presupuesto de esto para que la entidad lo evalúe y se defina la ejecución o no de esto.
H. Colegio Jorge Isaac: *Se presenta un porcentaje programado del 100% y un porcentaje ejecutado del 94,17% con un atraso del 5,83%. * Se ha avanzado con los remates finales de baranda y aseo general, se realizó la validación del piso de la tarina con el residente de obra y se hará la visita del proveedor para revisar últimos temas necesarios.
I. Emergencias:* Se realizo entrega de las alternativas del colegio la concepción, se está a la espera de la entrega de la validación y/o observaciones de la entidad. * Se atendió la emergencia de las bombas del colegio esmeralda arboleda, sin embargo se solicita que se entregue el desglose del valor de las actividades realizadas. * Se informa que ya se finalizaron las actividades del colegio Soto Aparicio. * Para el colegio Carlos Pizarro queda o pendiente la definición de las obras estructurales que se tocaran en reunión virtual con e profesional estructural de la entidad * La entidad informa que se remitieron otras emergencias adicionales, sin embargo, se había solicitado el contratista que se debía dar un balance de las obras de las emergencias actuales, para saber si se podrán tomar más emergencias o no.
4.2 Componente ambiental: * La semana pasada en comité se solicito el cambio de los formatos de trazabilidad y del plan RCD, el contratista informa que esta revisando la información. La ingeniera Paula profesional de la entidad informo que haría el acompañamiento para hacer el cargue de la información en la plataforma de la SDA. La interventoría solicita se informe se de una fecha para cuando se tendrá la información actualizada. El contratista informa que la fecha se definirá en el transcurso del día.
4.3 Componente SST: * Se solicita al contratista de obra dar cumplimiento a lo establecido en la resolución 4272 de 2021 (trabajos en alturas) * Verificación del personal operativo en obra que se encuentre aprobado por parte de la interventoría. * Se recibió cambio de hoja de vida del Técnico SST, el contratista informa que hará ingreso el 20 de febrero y la cual tomará los mismos frentes de la profesional retirada.

	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	DIR-FR-002
		VERSIÓN	2
		FECHA DE ELABORACIÓN	23/10/2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	CO1.PCCNTR.5313251-23	CONTRATO DE OBRA No:	CO1-PCCNTR-5305583-23
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1
OBJETO:		OBJETO:	

REUNIÓN No.

FECHA		
14	02	2024
DD	MM	AAAA

II. TEMAS TRATADOS

4.4 Componente Calidad: *Se recibe ficha técnica del granulo de caucho instalado en obra, se encuentra pendiente la entrega del concepto del laboratorio de las pruebas del piso caucho de CONCRELAB

III. DECISIONES Y/O COMPROMISOS PACTADOS	RESPONSABLES	FECHA
subsanación informe mensual SST No. 3	Contratista	15/02/2024
subsanación informe mensual ambiental No. 3	Contratista	15/02/2024
Revisión informe mensual No. 3 técnico de obra	Interventoría	15/02/2024
Reunión componente estructural propuestas de cubiertas	Todas las partes	19/02/2024
Actualización del presupuesto y programación Manuel cepeda sede C	Contratista	16/02/2024
Modulación de desperdicios de cubierta francisco miranda y villa rica	Contratista	14/02/2024
Actualización del cambio de formatos de trazabilidad de RCD	Contratista	20/02/2024
Instalación de lamina microperforada en Manuel zapata olivella	Contratista	17/02/2024
Creación np para pintura de baranda	Contratista	20/02/2024
Discriminación de cotización de arreglo de bombas esmeralda arboleda	Contratista	16/02/2024
Presupuesto de puesta a tierra de estructuras metálicas	Contratista	19/02/2024

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en Bogotá D.C. el día:

Catorce	14	del mes de	febrero	2	2024
(Día en letras)	(Día en números)		(mes en letras)	(mes en números)	

	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	DIR-FR-002
		VERSIÓN	2
		FECHA DE ELABORACIÓN	23/10/2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	CO1.PCCNTR.5313251-23	CONTRATO DE OBRA No:	CO1-PCCNTR-5305583-23
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1
OBJETO:		OBJETO:	

REUNIÓN No.

FECHA

DD	MM	AAAA
14	02	2024

IV. LISTADO DE ASISTENCIA

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
Edna C. Cañada.	Directora de Interv.	Interventoría	
Juan Carlos Delgado Correal	Residente de Interventoría	CSM 022	
Ronald Bravo	Residente interventor	Interventoría	
Enrique Campos	Apoyo supervisión	DCCSE-SED	
Lidia Monroy R	D/Obra	GEPM	
Danna Rodriguez	Prof. SST	UT-GEPM	
Julian Ibañez	Inspector Obra	UT-GEPM	
Andres Chaves	Residente Obra	UT-GEPM	
Jaime Molina	Residente Obra	UT-GEPM	
Alejandro Moreno Ramirez	Inspector obra	UT-GEPM	
Luis Miguel Navarro M.	Residente obra	UT GEPM	
Eliana Rojas Pardo	Ing. SST Apoyo	UT GEPM	Eliana Rojas P.
Eduardo Acero Cajigas	Gerente Proyecto UT-GEPM	UT. GEPM	
Viviana Arevalo V.	Coordinación Proyectos GE	UT GEPM	
Sandra M. Pinzón Cortes	Ing. Ambiental	UT GEPM	
Guillermo Gomez. J	INSPECTOR INTERVENTORIA	CSM. 022	
Jean Paul Reyes Mares	Inspector Intervención	CSM 022	Jean Reyes
SOFIA FERNANDEZ	SST-MA Interventor	CSM 022	
Maria Claudia Malhecha	Coordin interventoría	CSM 022	

INFORMACION GENERAL

OBJETO “ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”.

CONTRATO DE OBRA NO. CO1.PCCNTR.5305583
CONTRATISTA UNION TEMPORAL GEPM 2023-1
VALOR CONTRATO: $ 6.738.166.067,00
DURACIÓN 8 MESES

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. CO1.PCCNTR.5313251
INTERVENTORIA CONSORCIO SANTA MARIA 022
VALOR CONTRATO: $ 504.080.587,00
DURACIÓN 9 MESES

ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACIÓN
AVANCE GENERAL SEMANA 15
PROGRAMADO 35,66%
EJECUTADO 36,52%
AVANCE +0,86%

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

AVANCE DE OBRA









COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C
PROGRAMACION 30-10-2023 HASTA 27-02-2024
VALOR $ $146.032.222,78

AVANCE PROGRAMADO 92,00%
AVANCE EJECUTADO 84,40%
AVANCE -7,60%

OBRAS EJECUTADAS

ESTUCO Y PINTURA EN AULA 107, LAVADO CON HIDROLAVADORA Y EMBOQUILLADO EN FACHADA PRINCIPAL DE LA INSTITUCION, PINTURA EN FACHADA PRINCIPAL, DEMOLICION DE ENCHAPE Y PLACA EN CUARTO DE RACK, ANCLAJES, MAMPOSTAERIA, DOVELAS, ACERO DE REFUERZO INSTALACION DE METAL DECK PARA LAS GRADERIAS EN CANCHA

OBRAS SIGUIENTE SEMANA 12-02-2024 HASTA 18-02-2024

PENDIENTE QUE EL CONTRATISTA INICIE CON ESCALERA EN CONCRETO, TERMINAR PLACA MACIZA CONCRETO, TERMINAR LADRILLO ESTRUCTURAL, Y TERMINAR DOVELAS EN MAMPOSTERIA.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

AVANCE DE OBRA

COLEGIO RODRIGO DE TRIANA

PROGRAMACION 14-11-2023 HASTA 18-03-2024

VALOR $ 195.785.208,82









AVANCE PROGRAMADO 71,00%

AVANCE EJECUTADO 30,27%

AVANCE -40,73%

OBRAS EJECUTADAS

EL CONTRATISTA NO AVANZA CON NINGUNA ACTIVIDAD

OBRAS SIGUIENTE SEMANA 12-02-2024 HASTA 18-02-2024

PENDIENTE QUE EL CONTRATISTA REALICE DEMOLICION DE PISOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED 2*18, ALISTADO DE PISOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE DE PISOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA MICROPERFORADA, PINTURA EN ESMALTE,

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

AVANCE DE OBRA

COLEGIO VILLA RICA

PROGRAMACION 7-11-2023 HASTA 15-03-2024

VALOR $ 191.848.028,49









AVANCE PROGRAMADO 71,00%

AVANCE EJECUTADO 49,29%

AVANCE -21,71%

OBRAS EJECUTADAS

INSTALACION DE REDES Y PUNTOS HIDRAULICOS DEL SHUT DE BASURAS, INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS EN OFICINA ADMINISTRATIVA, ADECUACION DEL CARCAMO EN PATIO DE PREESCOLAR, INSTALACION DE MUROS EN SUPERBOARD DEL SHUT DE BASURAS, INSTALACION Y PRUEBA DE TINTAS DE LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA DE PREESCOLAR.

OBRAS SIGUIENTE SEMANA 12-02-2024 HASTA 18-02-2024

PENDIENTE SIMINISTRE E INSTALE CARCAMO, AVANZAR CON EL SHUT DE BASURAS EN CUANTO A SU RECUBRIMIENTO Y DEMAS OBRAS, INICIAR CON EL PISO CAUCHO DE LA ZONA DE PREESCOLAR, SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA, ENCHAPE DE PISOS EN SHUT,

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

AVANCE DE OBRA

COLEGIO FRANCISCO MIRANDA

PROGRAMACION 7-11-2023 HASTA 14-03-2024
VALOR $ 526.854.849,93









AVANCE PROGRAMADO 81,00%
AVANCE EJECUTADO 43,29%
AVANCE -37,71%

OBRAS EJECUTADAS
CONTRATISTA AVANZA EN REMATES DE LA INSTALCION DE LAS DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE, EXCAVACION PARA REDES DE AGUAS LLUVIAS, CAJAS DE INSPECCION Y TRAMPA DE GRASAS, INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE AGUAS LLUVIAS, INSTALACION DE ORINALES Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, PINTURA DE LA ESTRUCTURA METALICA EN PATIOS INTERNOS

OBRAS SIGUIENTE SEMANA 12-02-2024 HASTA 18-02-2024
PENDIENTE QUE EL CONTRATISTA INICIE CON DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EN SALA DE SISTEMAS, SUMINISTRO DE ESTRUCTURA METALICA EN SALA DE SISTEMAS, SUMINISTRO DE CUBIERTA EN SU TOTALIDAD, FLANCHE LAMINA GALVANIZADA, TEJA TRASLUCIDA, SUMINISTRAR LAVAMANOS DE BATERIA SANITARIA.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

AVANCE DE OBRA









COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA
PROGRAMACION 20-11-2023 HASTA 19-03-2024
VALOR $ 249.145.906,16

AVANCE PROGRAMADO 72,00%
AVANCE EJECUTADO 92,80%
AVANCE +20,80%

OBRAS EJECUTADAS
SE AVANZA EN TALLER LAS LAMINAS MICROPERFORADAS

OBRAS SIGUIENTE SEMANA 12-02-2024 HASTA 18-02-2024
PENDIENTE QUE EL CONTRATISTA REALICE DETALLES DE ACABADO CON EL PASAMANOS DE BARANDAS, PINTURA DE BARANDAS, INSTALACION LAMINA MICROPERFORADA EN BARANDA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

AVANCE DE OBRA

COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN

PROGRAMACION 30-10-2023 HASTA 31-05-2024

VALOR $ 1.178.347.275,61









AVANCE PROGRAMADO 21,31%

AVANCE EJECUTADO 30,66%

ADELANTO + 9,35%

OBRAS EJECUTADAS

SE INSTALAN ORINALES EN LOS BAÑOS DE NIÑOS Y DE PREESCOLAR
SE INSTALAN SANITARIOS A ESCALA INFANTIL EN EL BAÑO DE PREESCOLAR
CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA PARA LA CUBIERTA

OBRAS SIGUIENTE SEMANA 12-02-2024 HASTA 18-02-2024

ENCHAPE DE MUROS DE BAÑOS, INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

AVANCE DE OBRA

COLEGIO SAN BERNARDINO

PROGRAMACION 30-10-2023 HASTA 01-03-2024

VALOR $ 983.871.679,46





AVANCE PROGRAMADO 93,06%

AVANCE EJECUTADO 88,16%

ATRASO – 4,90%





OBRAS EJECUTADAS

FINALIZA LA INSTALACIÓN DE MEDIAS CAÑAS EN LOS BAÑOS DEL TERCER PISO DE LA SEDE EDUCATIVA
FINALIZA LA INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN EL COSTADO ORIENTAL Y EN EL COSTADO NORTE
FINALIZA LA INSTALACIÓN DE LA LÁMINA INFERIOR DE CUBIERTA EN EL COSTADO ORIENTAL Y EN EL COSTADO NORTE
LLEGAN LOS MESONES DE POLICUARZO PARA LOS LAVAMANOS DE LOS BAÑOS

OBRAS SIGUIENTE SEMANA 12-02-2024 HASTA 18-02-2024

INSTALACIÓN DE CUBIERTA, CANALETA METÁLICA, RED ELÉCTRICA, RETIRO MANTO DE ALUMINIO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

AVANCE DE OBRA

COLEGIO JORGE ISAAC

PROGRAMACION 30-10-2023 HASTA 3-01-2024

VALOR $ 209.535.090,29





AVANCE PROGRAMADO 100,00%

AVANCE EJECUTADO 94,17%

ATRASO – 5,83%





OBRAS EJECUTADAS

FINALIZA LA INSTALACIÓN DEL PISO REUTILIZADO EN LA TARIMA
FINALIZA LA INSTALACIÓN DE LOS PASAMANOS DE LAS ESCALERAS

OBRAS SIGUIENTE SEMANA 12-02-2024 HASTA 18-02-2024

FINALIZAR LA INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA.
REMATAR LOS DETALLES PENDIENTES DE LOS PASAMANOS DE LAS ESCALERAS.
EJECUTAR EL RETIRO DE LA TOTALIDAD DEL MATERIAL SOBRANTE.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación









AVANCE DE OBRA

COLEGIO FERNANDO SOTO APARICIO EMERGENCIA

VALOR $ 43,286,525

AVANCE PROGRAMADO 100,00%

AVANCE EJECUTADO 100,00%

OBRAS EJECUTADAS

DESMONTE DE MANTO, AFINADO Y PENDIENTADO DE PISO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO FOIL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

COMPONENTE AMBIENTAL

- SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA REALIZAR LOS AJUSTES EN LOS REPORTES RCD TENIENDO EN CUENTA EL CAMBIO NORMATIVO EL CUAL APLICA PARA EL CONTRATO DE OBRA.ASÍ MISMO, SE SOLICITA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 507 DE 2023 CON RELACIÓN A LA META DE APROVECHAMIENTO QUE ES DE 30%.
- SE SOLICITA REALIZAR LA PROTECCIÓN DE LOS INDIVIDUO ARBÓREOS PRESENTES EN EL COLEGIO VILLA RICA
- SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA REALIZAR EL RETIRO DE RCD Y MATERIALES DE OBRA PRESENTES DETRÁS DE LA ZONA DE BAÑOS DEL COLEGIO FRANCISCO MIRANDA.
-SE SOLICITA Y SE RECUERDA AL CONTRATISTA DE OBRA QUE LOS RESIDUOS COMO RAEES, RESIDUOS PELIGROSOS Y RESIDUOS APROVECHABLES DEBEN GESTIONARSE PARA DISPOSICIÓN FINAL CON GESTORES AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES.
- SE LE REITERA AL CONTRATISTA DE OBRA REALIZAR JORNADAS DE ORDEN Y ASEO DIARIAMENTE AL FINALIZAR LAS JORNADAS DE TRABAJO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

COMPONENTE SST

- SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN 4272 DE 2021 (TRABAJOS EN ALTURAS)
- VERIFICACIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO EN OBRA QUE SE ENCUENTRE APROBADO POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.
- SE RECIBE EL INFORME SST N°3 DEL CONTRATISTA EL CUAL ESTÁ EN REVISIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORIA.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

COMPONENTE CALIDAD

- SE RECIBE FICHA TÉCNICA DEL GRANULO DE CAUCHO INSTALADO EN OBRA, SE ENCUENTRA PENDIENTE LA ENTREGA DEL CONCEPTO DEL LABORATORIO DE LAS PRUEBAS DEL PISO CAUCHO


MUCHAS GRACIAS

SIERRA LABORATORIO
DE SUELOS Y PAVIMENTOS S.A.S.
Nit. 830.056.988-3

Bogotá, D.C., 13 de febrero de 2024

Señores
UNION TEMPORAL GEPM 2023 -1

La ciudad

Asunto: Ensayos en grano caucho EPDM

Respetados Señores:

Con la presente informamos que dentro de nuestro portafolio de servicios no ofrecemos ningún tipo ensayos a piso en caucho elaborado con llanta de carro reciclada EPDM chip fundible de 3 cm para exteriores. Y desconocemos normativa estandarizada que aplique para medir los tamaños de partículas en este material.

Sin otro particular y atentos a cualquier inquietud.

Sierra Laboratorio de Suelos y Pavimentos S.A.S.

ING. ANGELA MARIA SIERRA GARZON
Gerente Técnica

	ACTA DE REUNIÓN	CODIGO	DIR-FR-002
		VERSIÓN	2
		FECHA DE ELABORACIÓN	23/10/2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	CO1.PCCNTR.5313251-23	CONTRATO DE OBRA No:	CO1-PCCNTR-5305583-23
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1
OBJETO:		OBJETO:	

REUNIÓN No.

FECHA		
20	02	2024
DD	MM	AAAA

LUGAR DE REUNION Oficina intervetoria Soliun ingenieria

(Indique el lugar o medio virtual por el que se lleva a cabo el contrato suscrito)

I. PROPÓSITO DE LA REUNIÓN - LECTURA ACTA ANTERIOR - VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS
1. Aprobación del acta anterior
2. Revisión de compromisos
3. Avance Ejecución del contrato

II. TEMAS TRATADOS
1. Aprobación del acta anterior: El contratista y la entidad informan que dan aprobación de las actas de comité No. 12 del 14/02/2024. El contratista tiene observaciones sobre el informe general, ya que en rodrigo de Triana se están incluyendo actividades que no están definidas todavía, la interventoría da claridad de que estos porcentajes se ajustaran en el informe teniendo en cuenta lo solicitado.
2. Revisión compromisos: 2.1 subsanación informe mensual SST No. 3 (contratista) - Cumplió: Se da aprobación del informe SST No. 3 por parte de interventoría y es radicado a la entidad el día lunes 19/02/2024.
2.2. subsanación informe mensual ambiental No. 3 (contratista) - No cumplió: El contratista informa que hará entrega del informe subsanado el día miércoles 21/02/2024
2.3 Revisión informe mensual No. 3 técnico de obra (interventoría) - Cumplió: La interventoría remite observaciones de la segunda versión el día jueves del informe técnico, el contratista informa que el día miércoles 21/02/2024 hará entrega
2.4 Reunión componente estructural propuestas de cubiertas (todas las partes) - cumplió: El día de ayer lunes 19 de febrero se realizo la reunión programada para la revisión de los conceptos de los colegios rodrigo de Triana y José Antonio galán, sin embargo no fue posible tocar el tema por que no se revisaron las propuestas previamente por parte de la entidad. Se hablo de la emergencia del colegio Carlos Pizarro. El profesional apoyo a la supervisión informa que se reprogramara la reunión para el día jueves 22/02/2024. La interventoría ve con preocupación que los atrasos de las definiciones por parte de la entidad afectan directamente al contratista
2.5 Actualización del presupuesto y programación Manuel cepeda sede C (contratista) - No cumplió: El contratista hizo entrega del presupuesto de manera informar y se reviso por interventoría, sin embargo, se requiere la programación ajustada. El contratista informa que la entregara el día miércoles 21/02/2024.
2.6 Modulación de desperdicios de cubierta francisco miranda y villa rica (contratista) - No cumplió: el contratista manifiesta que, cuenta con la información sin embargo no se ha enviado. La interventoría informa que ya se tiene conciliado el desperdicio del colegio san Bernardino. La interventoría informa que se concilien las cantidades de desperdicios de los frentes villa rica y francisco miranda.
2.7 Actualización del cambio de formatos de trazabilidad de RCD (contratista) - No cumplió: El contratista informa que esta haciendo ajustes el plan ambiental, y esta en la elaboración del cambio. La interveroria solicita una fecha de entrega porque ya van mas de 15 días sin entregarse esta información, es importante subir esta información lo mas pronto posible para no tener problema al final del contrato. El contratista informa que se entregara el jueves 22/02/2024
2.8 Instalación de lamina microperforada en Manuel zapata olivella (contratista) - Cumplió: Se ha realizado la instalación de 16 paneles de lamina microperforada en las barandas, están pendientes 64 módulos aproximadamente, esta actividad finalizara el fin de semana.
2.9 Creación np para pintura de baranda (contratista) - No cumplió: La interventoría informa que se requiere la creación de este np para poder cobrar correctamente esta actividad, se remitirá un ejemplo para poder hacer la entrega.

	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	DIR-FR-002
		VERSIÓN	2
		FECHA DE ELABORACIÓN	23/10/2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	CO1.PCCNTR.5313251-23	CONTRATO DE OBRA No:	CO1-PCCNTR-5305583-23
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1
OBJETO:		OBJETO:	

REUNIÓN No.

FECHA

20	02	2024
DD	MM	AAAA

II. TEMAS TRATADOS

2.10 Discriminación de cotización de arreglo de bombas esmeralda arboleda (contratista) - Cumplió: Se recibe la discriminación de la cotización entregada por el proveedor y el día de hoy el se recibe el presupuesto y la forma en que se hará el cobro de la actividad con los ítems contractuales, la interventoría hará la conciliación con el residente de obra y se ajustara al valor ejecutado de esta actividad. Para cuestión de garantía se tendrá como soporte la cotización entregada por el proveedor que ejecuto la actividad.
La interventoría informa que se debe hace entrega lo mas pronto posible, y debe quedar un acta firmada por el rector del colegio, entidad, contratista e interventoría donde se evidencie que las bombas se ponen en funcionamiento y dejando la salvedad de que hay fallas eléctricas inherentes al mantenimiento realizado.

2.11 Presupuesto de puesta a tierra de estructuras metálicas (contratista) - No cumplió: El contratista manifiesta que entregara el presupuesto de la ejecución de esta actividad el próximo sábado 24/02/2024.

2.12 Otros compromisos pendientes: la interventoría informa que se tienen otros temas pendiente del comité anterior quien no se cumplieron.
2.12.1 Finalización de ventaneria Rodrigo de Triana con observaciones corregidas (contratista): El contratista informa que tendrá un reunión el día sábado 24/02/2024 con el proveedor para entregar posteriormente a la interventoría.
2.12.2 Inicio instalación piso caucho villa rica (contratista): Esta actividad no ha iniciado, el contratista informa que tuvo problemas con las pendientes de la cubierta de la estructura metálica, informa que hará una propuesta para validación del estructural de obra, toda vez que las pendientes no coinciden y no se ha podido instalar la cubierta. La interventoría informa que solo hará el pago de los kilos de estructura aprobados con el diseño presentado, toda vez que se ejecuto mal la actividad por parte del contratista. En caso de que tengan variaciones de este peso del predimensionaiento inicial se realizara el ajuste.
2.12.3 Concepto técnico laboratorio ensayos de piso caucho (contratista): El contratista informa que no se le ha enviado la información, la interventoría solicita que se tengan los soportes de la solicitud de estos conceptos a los laboratorios, para tener la trazabilidad.

3. Avance ejecución del contrato: 3.1 Componente técnico: Como avance general del contrato en la semana 16 de ejecución se tiene un porcentaje programado del 45,15% contra un porcentaje ejecutado 40,04% con un atraso de 3,11%.Se aclara que se hizo el ajuste de los atrasos que se están generando por falta de definiciones de la entidad y se ajustaron los porcentajes.

A. Colegio Manuel Cepeda Sede C: *Se presenta un porcentaje programado del 95,00% y un porcentaje ejecutado del 88,99% con un atraso del 6,01%
* para este frente el atraso se debe a la mampostería y placa que no se ha terminado, importante entregar la nueva programación para medir con esta nueva.
* Para el mantenimiento de la tubería hidráulica que esta bajo la gradería en este frente, se dejara una caja de inspección para el mantenimiento.

B. Colegio Rodrigo Triana:*Se presenta un porcentaje programado del 76,00% y un porcentaje ejecutado del 53,68% con un atraso del 22,32%.
* Se realizo la instalación de dos ventanas, y siguen sin atenderse los detalles de acabados. Se solicita la entrega de la programación ajustada, se hizo revisión de lo entregado y no esta cumpliendo con la realidad de lo que se va a ejecutar.

C. Colegio Villa Rica: * Se presenta un porcentaje programado del 83,00% y un porcentaje ejecutado del 49,29% con un atraso del 33,71%.
* Se tienen errores en la ejecución de la estructura de la cubierta que debe ser subsanado, del mismo modo no se ha atendido la solicitud del componente eléctrico para las obras del shut de basuras. Se informa que se recomendó que se llevara una acometida desde el tablero hasta el shut de basuras para la energización de ese espacio.
* Se informa que no se ha suministrado el cárcamo en el patio de preescolar, no se ha suministrado el SBR y el EPDM para el piso caucho.

	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	DIR-FR-002
		VERSIÓN	2
		FECHA DE ELABORACIÓN	23/10/2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	CO1.PCCNTR.5313251-23	CONTRATO DE OBRA No:	CO1-PCCNTR-5305583-23
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1
OBJETO:		OBJETO:	

REUNIÓN No.

FECHA		
26	01	2024
DD	MM	AAAA

II. TEMAS TRATADOS

D. Colegio Francisco de Miranda: * Se presenta un porcentaje programado del 84,00% y un porcentaje ejecutado del 66,02% con un atraso del 17,98%.

* La interventoría da claridad de que en el caso de las cubiertas a ejecutar debe tenerse listo la estructura nueva antes de desmontar las cubiertas a cambiar. Se informa que para el caso del salón de sistemas, se deben proteger los equipos presentando una propuesta y cuanto cuenta esta protección dentro de ítems contractuales. El contratista informa que a mediados de marzo se iniciara con esta actividad.

* Los atrasos en este frente obedecen a falta de instalación de cubierta translucida y cubierta del aula de sistemas

* Se ha reiterado por el rector en varias ocasiones la entrega de los baños, todavía esta pendiente los lavamanos para que quede en funcionamiento.

* La instalación de la cubierta translucida pendiente es una actividad que no demora mucho en su instalación, lo que podría generar accidentes en los niños por las lluvias que caen en este punto.

E. Colegio Manuel Zapata Olivella: * Se presenta un porcentaje programado del 80,00% y un porcentaje ejecutado del 93,53% con un avance del 13,53%.

* Se avanza en la instalación de láminas microperforadas en las barandas, faltan dos pisos pendientes por instalación. Se instalaron 16 paneles en total.

* La entidad informa que es importante que se entreguen los espacios a la rectoría de los colegios, para el caso de que pase algo se tenga la trazabilidad de lo que se entregó y en que condiciones.

F. Colegio Carlos Alban Holguín:* Se presenta un porcentaje programado del 34,50% y un porcentaje ejecutado del 35,81% con un avance del 1,31%.

* Se continua con un adelanto que disminuyo debido a la estructura del bloque C, toda vez que los muros no son de carga ni cuenta con estructura, lo que genera un posible atraso en cubiertas. El contratista informa que para solventar los atrasos se adelantaran la instalación de ventanería y obra blanca.

* La interventoría recomienda que se protejan las ventanas cuando se estuque y pinte, porque la soldadura de la cubierta que se hará posterior quema el perfil y tocaría cambiarlo.

* El contratista informa que se han tenido problemas de cortes de luz en el sector del colegio, por tal motivo esto podría verse reflejado en el avance de la ejecución, se recomendó por interventoría la utilización de una planta eléctrica para actividades que lo requieran.

G. Colegio San Bernardino: *Se presenta un porcentaje programado del 97,41% y un porcentaje ejecutado del 98,33% con un avance del 0,92%.

* El avance de este frente se debe a la instalación de gran parte de la cubierta, solo esta pendiente la cubierta del auditorio.

* El contratista informa que ya va a finalizar las actividades de este frente para el lunes, y la entidad solicita realiza el acta de entrega al rector del colegio.

* La interventoría informa que hay un problema con la ubicación de los salidas y tomas de los lavamanos, en algunos casos los puntos no coinciden con el eje del sifón y en otros casos no, afectando la modulación del mesón quedando irregular. Para este ítem si no se libera a satisfacción no se pagará.

H. Colegio Jorge Isaac: *Se presenta un porcentaje programado del 100% y un porcentaje ejecutado del 96,51% con un atraso del 3,49%.

* Se realizo la finalización de la reinstalación de la madera sintética, sin embargo, la rectora no recibirá esta actividad hasta tener el piso nuevo instalado, la interventoría informa que elabora un acta entre las partes y se reciba la actividad de manera parcial entre contratista e interventoría con el registro fotográfico correspondiente. Se informa también que se realizó mala manipulación de las tapas del tanque que está bajo la tarima, y se rayó el piso instalado, ya se realizó el cambio y se subsanado y se suscribió acta en conjunto con la rectora informando que se realizó la capacitación para el correcto manejo de las tapas del tanque. (se anexa acta).

* Interventoría informa que la madera que se retiró se debe disponer, como se ha mencionado en varias ocasiones, no se donara, ni se regalara.

I. Colegio Motorista: El contratista informa que se tiene un presupuesto inicial con la propuesta, sin embargo, no se ha recibido ninguna propuesta, la cual se requiere para coordinar reunión con la alcaldía para solucionar el tema de las licencias y permisos para el nuevo cerramiento.

	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	DIR-FR-002
		VERSIÓN	2
		FECHA DE ELABORACIÓN	23/10/2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	CO1.PCCNTR.5313251-23
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022
OBJETO:	

CONTRATO DE OBRA No:	CO1-PCCNTR-5305583-23
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1
OBJETO:	

REUNIÓN No.

FECHA		
20	02	2024
DD	MM	AAAA

II. TEMAS TRATADOS

J. Colegio Bosanova: El contratista solicita se realice la visita para definición del presupuesto y el alcance del frente. Se tiene como fecha tentativa de inicio para la primera semana de abril. Para este frente el contratista informa que requiere quitar todas las ventanas para hacer los filos y ahí si mandar a hacer las ventanas, por ello la interventoría solicita que se inicie en marzo este frente. El contratista informa que se requiere que le den varios salones para poner ejecutar de manera las rápida. interventoría solicita que se genere el plan de contingencia para ejecutar todas estas actividades. Se define fecha tentativa de inicio para el 22 de marzo de 2024.

K. Colegio la concepcion: El contratista informa que se tiene como fecha tentativa de inicio el 11 de marzo de 2024

L. Jose antonio Galan: Se plantea reunión para revisar la propuesta de la cubierta para el día jueves 22 de febrero de 2024.

I. Emergencias: Carlos Pizarro: se ha continuado con las demoliciones de las placas, sin embargo, el contratista había quedado de entregar el presupuesto complementado con las obras que se definieron hacer en comités pasados, incluyendo el mantenimiento de los techos en los salones anexos al baño y demoliciones para marcar. El contratista informa que se hará entrega del presupuesto el día de mañana miércoles 21/02/2024
Se da claridad que solo se atenderán las emergencias solicitadas por la entidad y no se deben ejecutar actividades solicitadas por el colegio de manera informal.
* Se informa que se hará visitas para el colegio Laurel de Cera y Porfirio Barba Jacob para el día viernes 23/02/2024

4.2 Componente ambiental: * la interventoría informa que no se ha atendido el requerimiento de la protección del individuo arbóreo del colegio Villa Rica. El contratista informa que el día de mañana miércoles 21/02/2024 hará la visita y protección del árbol
* Los acopios deben mantener el orden y no se puede dejar material regado en los frentes.
* Se informa que se entregaran los formatos para diligenciamiento de RCD ajustados el día jueves 22/02/2024 y la entrega del informe mensual subsanado el miércoles 21/02/2024

4.3 Componente SST: * Se dio aprobación al profesional de SST, sin embargo, no ha ingresado el profesional y hay varios frentes sin el profesional se están ejecutando trabajos en alturas, El contratista informa que por temas administrativos no pudo ingresar la personal y se hizo de nuevo el cambio. Se solicita que se informe a la interventoría cuando este tipo de cosas administrativas sucedan, ya que los frentes no pueden estar sin profesional SST

4.4 Componente Calidad: *Se reitera la entrega de los certificados de calidad pendientes, el contratista informa que están todos los certificados dentro del informe, se hará revisión para ver cuales certificados están pendientes.
* El enorme de Técnico de calidad será subsanado el día de mañana miércoles 21/02/2024

	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	DIR-FR-002
		VERSIÓN	2
		FECHA DE ELABORACIÓN	23/10/2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	CO1.PCCNTR.5313251-23	CONTRATO DE OBRA No:	CO1-PCCNTR-5305583-23
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1
OBJETO:		OBJETO:	

REUNIÓN No.

FECHA		
20	02	2024
DD	MM	AAAA

III. DECISIONES Y/O COMPROMISOS PACTADOS	RESPONSABLES	FECHA
subsanación informe mensual ambiental No. 3	Contratista	21/02/2024
subsanación informe mensual técnico No. 3	Contratista	21/02/2024
Reunión componente estructural propuestas de cubiertas	Todas las partes	22/02/2024
Actualización del presupuesto y programación Manuel cepeda sede C	Contratista	21/02/2024
Finalización laminas microperforadas Manuel zapata olivella	Contratista	25/02/2024
Ajuste de observaciones de calidad ventanería rodrigo de Triana y entrega a interventoría	Contratista	26/02/2024
Propuesta colegio Motorista	Contratista	29/02/2024
Ajuste del presupuesto de Carlos Pizarro	Contratista	21/02/2024

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en Bogotá D.C. el día:

Veinte	20	del mes de	febrero	2	2024
(Día en letras)	(Día en números)		(mes en letras)	(mes en números)	

	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	DIR-FR-002
		VERSIÓN	2
		FECHA DE ELABORACIÓN	23/10/2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	CO1.PCCNTR.5313251-23
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022
OBJETO:	

CONTRATO DE OBRA No:	CO1-PCCNTR-5305583-23
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1
OBJETO:	

REUNIÓN No.

FECHA		
20	02	2024
DD	MM	AAAA

IV. LISTADO DE ASISTENCIA

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
Juan Carlos Delgado C.	Residente Interventoría	CSM 022	
Sofia Fernández.	SST-MA interventoría	CSM 022	
Enrique Campos	Ap. Sup.	D.CCEE-SED	
Lidia Muñoz	Dibujante	GEPM	
Eduardo Acero Cayceds	Gerente proyecto	U.T. GEPM.	
Jaime Molina B	Residente Obra	UT GEPM	
Luis Miguel Gonzalez	Res. obra	UT GEPM	
Eliana Rojas Pardo	Ing. SST Apoyo	UT GEPM	Eliana Rojas Pardo
Maria Claudia Machuca	coord. interventoría	CSM022	
Ronald Lozano	Residente	Interventoría	
Edna Constanza Cepeda	Directora	Interventoría.	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		**Fecha**	Febrero 20/2024	**Inicio**	09:00 a.m.	**Fin**		**Lugar**	COLEGIO JORGE ISAACS. SEDE PRINCIPAL
Proyecto						**Asunto**	PRESENTACION AREA DE LA TARIMA		
Asistentes						**Asistentes Externos**			
Fecha de Elaboración	Feb•20•2024	**Elaborado por**	Arq. Juan Carlos Delgado Correal.					**Próxima Reunión**	

Se hace presentación del área de la tarima instalada con material reutilizado (piezas de maderamen sintético) que se encuentra en buen estado, de acuerdo con los nuevos lineamientos ambientales aplicables al respecto.
Se presenta a la rectora de la Institución educativa y se capacita al personal de mantenimiento sobre el proceso de retiro de las tapas de las ventanas de inspección de los tanques y los cuartos de máquinas.
El Contratista se compromete a ejecutar los remates finales de los pasamanos, incluyendo la limpieza final de muros y pisos de las escaleras, retirando las manchas de la pintura atomizada y la del polvillo de ladrillo.
Se solicita el favor a la rectora de mantener las medidas preventivas para evitar que los estudiantes ingresen al área de trabajo demarcada con la polisombra verde.

La obra se recibirá cuando este terminada en su totalidad, se realizará una solicitud formal a la SED ya que al presentar el inicio de la obra se informó a la institución que el piso del tanque se cambiaría en su totalidad, se dirigira una carta solicitando la aclaración del tema.

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		Fecha		Inicio		Fin		Lugar	
Proyecto						Asunto			
Asistentes						Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración		Elaboracio por						Próxima Reunión	

Los remates finales de los pasamanos, limpieza de muros y pisos de las escaleras, se realizarán el dia 24 de febrero de 2024. Se presentaran 5 personas para realizar estos arreglos, se deja reporte en vigilancia para el ingreso.

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
...ría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

go	Fecha	Febrero 26/2024	Inicio	am 9:00	Fin	am	Lugar Colegio Jorge Isaacs
ecto					Asunto		
antos					Asistentes Externos		
ha de Elaboración		Elaborado por				Próxima Reunión	

NOMBRE: Verónica del Pilar León Niño
CARGO: Rectora.

NOMBRE: Juan Carlos Delgado C.
CARGO: Residente de Interventoría

NOMBRE: Eliana Rojas Pardo
CARGO: Ing SST Apoyo.

Jean Reyes

NOMBRE: Jean Paul Reyes Morales
CARGO: Inspector interventoría

NOMBRE: Julián Camilo Ibáñez
CARGO: Inspector de obra

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE: Jaime Molina R.
CARGO: Residente Obra

NOMBRE:
CARGO:

Powered by CamScanner

INFORMACION GENERAL

OBJETO “ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”.

CONTRATO DE OBRA NO. CO1.PCCNTR.5305583
CONTRATISTA UNION TEMPORAL GEPM 2023-1
VALOR CONTRATO: $ 6.738.166.067,00
DURACIÓN 8 MESES

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. CO1.PCCNTR.5313251
INTERVENTORIA CONSORCIO SANTA MARIA 022
VALOR CONTRATO: $ 504.080.587,00
DURACIÓN 9 MESES

ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACIÓN
AVANCE GENERAL SEMANA 16
PROGRAMADO 45,15%
EJECUTADO 40,04%
AVANCE -3,11%

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

AVANCE DE OBRA





COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C
PROGRAMACION 30-10-2023 HASTA 27-02-2024
VALOR $ 194.622.636,11





AVANCE PROGRAMADO 95,00%
AVANCE EJECUTADO 88,99%
AVANCE -6,01%

OBRAS EJECUTADAS

LAVADO CON HIDROLAVADORA Y EMBOQUILLADO EN FACHADA PRINCIPAL DE LA INSTITUCION, IMPERMEABILIZACION EN FACHADA PRINCIPAL DE LA INSTITUCION, PINTURA EN FACHADA PRINCIPAL, DEMOLICION DE ENCHAPE Y PLACA EN CUARTO DE RACK, ANCLAJES, MAMPOSTAERIA, DOVELAS, ACERO DE REFUERZO INSTALACION DE METAL DECK PARA LAS GRADERIAS EN CANCHA, FUNDICION DE PLACA EN GRADERIAS

OBRAS SIGUIENTE SEMANA 19-02-2024 HASTA 25-02-2024

PENDIENTE QUE EL CONTRATISTA AVANCE CON ESCALERA EN CONCRETO, TERMINE PLACA MACIZA CONCRETO, TERMINE LADRILLO ESTRUCTURAL, Y TERMINE DOVELAS EN MAMPOSTERIA.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

AVANCE DE OBRA

COLEGIO RODRIGO DE TRIANA

PROGRAMACION 14-11-2023 HASTA 18-03-2024

VALOR $126.287.132,15









AVANCE PROGRAMADO 76,00%

AVANCE EJECUTADO 53,68%

AVANCE -22,32%

OBRAS EJECUTADAS

EL CONTRATISTA AVANZA EN LA INSTALACION DE PERFILES EN ALUMINIO Y VIDRIOS PARA DOS VENTANAS

OBRAS SIGUIENTE SEMANA 19-02-2024 HASTA 25-02-2024

PENDIENTE QUE EL CONTRATISTA REALICE DEMOLICION DE PISOS, ALISTADO DE PISOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE DE PISOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA MICROPERFORADA, PINTURA EN ESMALTE,.
POR PARTE DE LA SED DEFINICIÓN DE REUNIÓN CON RECTORIA, PARA LA CONTINGENCIA DE ACTIVIDAD DE CAMBIO DE PISOS.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

AVANCE DE OBRA

COLEGIO VILLA RICA

PROGRAMACION 7-11-2023 HASTA 15-03-2024

VALOR $ 191.848.028,49









AVANCE PROGRAMADO 83,00%

AVANCE EJECUTADO 49,29%

AVANCE -33,71%

OBRAS EJECUTADAS

INSTALACION DE REDES Y PUNTOS HIDRAULICOS DEL SHUT DE BASURAS, REMATES EN LA INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS EN OFICINA ADMINISTRATIVA, ADECUACION DEL CARCAMO EN PATIO DE PREESCOLAR, INSTALACION DE LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA DE PREESCOLAR.

OBRAS SIGUIENTE SEMANA 19-02-2024 HASTA 25-02-2024

PENDIENTE SIMINISTRE E INSTALE CARCAMO, AVANZAR CON EL SHUT DE BASURAS EN CUANTO A SU RECUBRIMIENTO, INICIAR CON EL PISO CAUCHO DE LA ZONA DE PREESCOLAR, SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA, ENCHAPE DE PISOS EN SHUT, REDES ELETRICAS DEL SHUT DE BASURAS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

AVANCE DE OBRA

COLEGIO FRANCISCO MIRANDA

PROGRAMACION 7-11-2023 HASTA 14-03-2024
VALOR $ 526.854.849,93









AVANCE PROGRAMADO 84,00%
AVANCE EJECUTADO 66,02%
AVANCE -17,98%

OBRAS EJECUTADAS
INSTALACION DEL LAVAMANOS EN POLICUARZO EN BATERIA SANITARIA, LA EXCAVACION E INSTALACION DE TUBERIA PARA REDES DE AGUAS LLUVIAS, EN LA CONSTRUCCION DE CAJAS DE INSPECCION Y TRAMPA DE GRASAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS EN BATERIA SANITARIA

OBRAS SIGUIENTE SEMANA 19-02-2024 HASTA 25-02-2024
PENDIENTE QUE EL CONTRATISTA INICIE CON DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA, SUMINISTRO DE ESTRUCTURA METALICA EN SALA DE SISTEMAS, SUMINISTRO DE CUBIERTA EN SU TOTALIDAD, TEJA TRASLUCIDA, REMATE DE LAVAMANOS Y VENTANAS, AVANZAR CON RDES DE AGUA LLUVIAS
POR PARTE DE LA SED DEFINICIÓN DE REUNIÓN CON RECTORIA, PARA LA CONTINGENCIA DE ACTIVIDAD DE CAMBIO DE CUBIERTA DE AULA DE SISTEMAS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

AVANCE DE OBRA






COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA
PROGRAMACION 20-11-2023 HASTA 19-03-2024
VALOR $ 249.145.906,16

AVANCE PROGRAMADO 80,00%
AVANCE EJECUTADO 93,53%
AVANCE +13,53%

OBRAS EJECUTADAS
EL CONTRATISTA AVANZA EN LA INSTALACION DE LAMINAS MICROPERFORADAS, SE PINTA UNA PARTE DEL PASAMANOS.

OBRAS SIGUIENTE SEMANA 19-02-2024 HASTA 25-02-2024
PENDIENTE QUE EL CONTRATISTA REALICE DETALLES DE ACABADO CON EL PASAMANOS DE BARANDAS, PINTURA DE BARANDA, INSTALACION LAMINA MICROPERFORADA EN BARANDA EN TOTAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

AVANCE DE OBRA

COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN

PROGRAMACION 30-10-2023 HASTA 31-05-2024

VALOR $ 1.178.347.275,61









AVANCE PROGRAMADO 34,50%

AVANCE EJECUTADO 35,81%

ADELANTO + 1,31%

OBRAS EJECUTADAS

FINALIZA LA INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA SOBRE LAS AULAS DEL BLOQUE B
AVANZA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA SOBRE LAS AULAS DEL BLOQUE B
CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA SOBRE LAS AULAS DEL BLOQUE C

OBRAS SIGUIENTE SEMANA 19-02-2024 HASTA 25-02-2024

INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA LA CUBIERTA
INSTALACIÓN DE LA TEJA TIPO SÁNDWICH PARA LA CUBIERTA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

AVANCE DE OBRA

COLEGIO SAN BERNARDINO

PROGRAMACION 30-10-2023 HASTA 01-03-2024

VALOR $ 983.871.679,46





AVANCE PROGRAMADO 97,41%

AVANCE EJECUTADO 98,33%

ADELANTO + 0,92%





OBRAS EJECUTADAS

FINALIZA LA INSTALACIÓN DE MEDIAS CAÑAS EN LOS BAÑOS DEL SEGUNDO PISO DE LA SEDE EDUCATIVA
FINALIZA LA INSTALACIÓN DE LA LÁMINA SUPERIOR Y LOS CABALLETES DE LA CUBIERTA DE LAS AULAS DEL COSTADO SUR
FINALIZA LA INSTALACIÓN DE LA LÁMINA SUPERIOR Y LOS CABALLETES DE LA CUBIERTA SOBRE LAS AULAS DEL COSTADO ORIENTAL
FINALIZA LA INSTALACIÓN DE LA LÁMINA SUPERIOR Y LOS CABALLETES DE LA CUBIERTA DE LAS AULAS DEL COSTADO NORTE
INICIA LA INSTALACIÓN DE LOS MESONES EN POLICUARZO EN LOS BAÑOS DEL SEGUNDO Y DEL TERCER PISO

OBRAS SIGUIENTE SEMANA 19-02-2024 HASTA 25-02-2024

INSTALACIÓN DE CUBIERTA, CANALETA METÁLICA, RED ELÉCTRICA, RETIRO MANTO DE ALUMINIO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

AVANCE DE OBRA

COLEGIO JORGE ISAAC

PROGRAMACION 30-10-2023 HASTA 3-01-2024

VALOR $ 209.535.090,29









AVANCE PROGRAMADO 100,00%

AVANCE EJECUTADO 96,51%

ATRASO - 3,49%

OBRAS EJECUTADAS

INICIA LA REPARACIÓN DE ALGUNAS PIEZAS AVERIDAS AL RETIRAR LAS TAPAS DE LAS VENTANAS DE INSPECCIÓN
INICIA EL RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE LA OBRA

OBRAS SIGUIENTE SEMANA 19-02-2024 HASTA 25-02-2024

FINALIZAR LA INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA.
REMATAR LOS DETALLES PENDIENTES DE LOS PASAMANOS DE LAS ESCALERAS.
EJECUTAR EL RETIRO DE LA TOTALIDAD DEL MATERIAL SOBRANTE.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

EMERGENCIAS ASIGNADAS

1. COLEGIO FERNANDO SOTO APARICIO SEDE B
2. COLEGIO ESMERALDA ARBOLEDA SEDE A
3. COLEGIO CARLOS PIZARRO LEON GOMEZ SEDE

Valor total de emergencias: $407.353.727
Valor emergencias asignadas a la fecha : $ 123.740.165,21

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

AVANCE DE OBRA
COLEGIO FERNANDO SOTO APARICIO SEDE B
VALOR $ 43.286.525

AVANCE PROGRAMADO 100%
AVANCE EJECUTADO 100%

OBRAS EJECUTADAS
DESMONTE DE MANTO, AFINADO Y PENDIENTADO DE PISO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO FOIL









ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

AVANCE DE OBRA
COLEGIO ESMERALDA ARBOLEDA SEDE A
VALOR $ 16.231.373


AVANCE PROGRAMADO 100,00%
AVANCE EJECUTADO 100%


OBRAS EJECUTADAS
MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBAS, SUMINISTRO DE FLOTADORES Y MANTENIMIENTO ELÉCTRICO GENERAL DE CONTACTOS ELÉCTRICOS.

PENDIENTES
* REVISION DE ESTABILIDAD DE LAS OBRAS ELECTRICAS EJECUTADAS CON EL CONTRATO QUE CONTRUYO EL COLEGIO PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO LAS BOMBAS REPARADAS.













ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

AVANCE DE OBRA
COLEGIO CARLOS PIZARRO LEON GOMEZ SEDE A
VALOR $ 64.222.267,21

OBRAS EN EJECUCION

* DEMOLICIÓN DE PLACA INFERIOR DE ENTREPISO EN LOS BAÑOS DE HOMBRES Y MUJERES DEL PRIMER Y SEGUNDO PISO













ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

COMPONENTE AMBIENTAL

- SE REITERA REALIZAR LA PROTECCIÓN DE LOS INDIVIDUOS ARBÓREOS PRESENTES EN EL COLEGIO VILLA RICA
- SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA HACER BUEN USO DE LOS ACOPIOS DE MATERIALES Y RCD UBICADOS EN CADA COLEGIO.
- SE LE REITERA AL CONTRATISTA DE OBRA REALIZAR JORNADAS DE ORDEN Y ASEO DIARIAMENTE AL FINALIZAR LAS JORNADAS DE TRABAJO.
- EL INFORME AMBIENTAL N°3 DE INTERVENTORÍA FUE RADICADO EN LA ENTIDAD.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

COMPONENTE SST

- SE SOLICITA AL CONTRATISTA REMITIR LA DOCUMENTACIÓN DE INGRESO DE LA PERSONA QUE DESEMPEÑARÁ EL CARGO DE TÉCNICO EN SST
- EL INFORME SST N°3 DE INTERVENTORÍA FUE RADICADO EN LA ENTIDAD.
- VERIFICACIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO EN OBRA QUE SE ENCUENTRE APROBADO POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

COMPONENTE CALIDAD

- SE REALIZA LA REVISIÓN DEL INFORME MENSUAL N°3 Y SE EMITEN OBSERVACIONES DESDE EL COMPONENTE DE CALIDAD
- PENDIENTE LA ENTREGA DE LOS CERTIFICADOS DE VENTANEARÍA, CUBIERTA TIPO SÁNDWICH, ENCHAPE BAÑOS, IGOL DENSO, MESÓN POLICUARZO, DIVISIONES ACERO Y GEOTEXTIL


MUCHAS GRACIAS

	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	DIR-FR-002
		VERSIÓN	2
		FECHA DE ELABORACIÓN	23/10/2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	CO1.PCCNTR.5313251-23
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022
OBJETO:	

CONTRATO DE OBRA No:	CO1-PCCNTR-5305583-23
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1
OBJETO:	

REUNIÓN No.

FECHA

28	02	2024
DD	MM	AAAA

LUGAR DE REUNION Secretaria de Educacion del Distrito

(Indique el lugar o medio virtual por el que se lleva a cabo el contrato suscrito)

I. PROPÓSITO DE LA REUNIÓN - LECTURA ACTA ANTERIOR - VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS
1. Aprobación del acta anterior
2. Revisión de compromisos
3. Avance Ejecución del contrato

II. TEMAS TRATADOS
1. Aprobación del acta anterior: El contratista y la entidad informan que dan aprobación de las actas de comité No. 14 del 20/02/2024.
2. Revisión compromisos: 2.1 subsanación informe mensual ambiental No. 3 (contratista) - Cumplió: El contratista realiza la subsanación del informe mensual ambiental, es aprobado y radicado a la entidad el día de ayer martes 27/02/2024
2.2. subsanación informe mensual técnico No. 3 (contratista) - Cumplió: El contratista realiza la subsanación de las certificaciones pendientes, y es radicado a la entidad, sin embargo, quedo pendiente la entrega de la certificación del igol, la cual se solicitó para el informe mensual No. 4. y se radica a la entidad el día de ayer martes 27/02/2024
2.3 Reunión componente estructural propuestas de cubiertas (todas las partes) - cumplió: Se realizo la reunión el día jueves 22/02/2024 y se dio aprobación de la propuesta de la cubierta de rodrigo de Triana, y se solicitaron ajustes para la cubierta de José Antonio galán que no han sido entregados, debían ser entregados ayer. El contratista informa que ya envió la propuesta el día de hoy 28/02/2024
2.4 Actualización del presupuesto y programación Manuel cepeda sede C (contratista) - Cumplió: Se actualizo el presupuesto y programación, y fue entregado de manera formal el día de hoy 28/02/2024.
2.5 Finalización laminas microperforadas Manuel zapata olivella (contratista) - No cumplió: Se ha avanzado con la instalación, sin embargo, está pendiente la instalación de láminas del tercer piso. El contratista manifiesta que el fin de semana continuara con la instalación de las láminas, hay gran posibilidad de finalizarlo y queden pendientes remates.
2.6 Ajuste de observaciones de calidad ventanería rodrigo de Triana y entrega a interventoría (contratista) - No cumplió: Se realizo la identificación de las observaciones que se presentan en las ventanas, sin embargo, el proveedor no ha realizado la entrega de la totalidad de las correcciones, el contratista informa que el día de mañana 29/02/2024 se terminaran las correcciones.
2.7 Propuesta colegio Motorista (contratista) - No cumplió: El fin de semana se realizó el levantamiento topográfico de la zona y se está a la espera de la entrega de topografía para realizar la propuesta. El contratista manifiesta que se le hará entrega de la topografía el día de mañana 29/02/2024. La entidad informa que en este predio no se pueden hacer obras definitivas, todo debe ser desmontable, del mismo modo se informa que se debe asistir a la alcaldía para presentar la propuesta. La interventoría recomienda hacer revisión del ítem contractual del cerramiento, ya que no incluye los insumos básicos para la actividad como lo es la malla. El contratista hará la revisión de ítem y generará un ítem nuevo para el cobro de esta actividad.
2.8 Ajuste del presupuesto de Carlos Pizarro (contratista) - No cumplió: Se había informado que se incluirían actividades adicionales para ejecutar en este frente de emergencia, como lo es el cielo raso y techos de salones anexos. Se informo por parte de este colegio que se presentan emergencias en otros baños del colegio, sin embargo, esta emergencia debe solicitarse de manera independiente. El contratista informa que entregara le presupuesto ajustado el día viernes 01/03/2024