| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (001)



| **SUBRASTANTE CUARTO DE INGLES** |
|---|

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (002)



**PAÑETE IMPERMEABILIZADO CUARTO DE RACK**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (003)



**INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA PLACA AULA DE INGLES**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (004)



**FUNDICION PLACA CONTRAPISO AULA DE INGLES**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (005)



**FUNDICION PLACA CONTRAPISO CUARTO DE RACK**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (006)



**CORTES DE PLACA CONTRAPISO AULA DE INGLES**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (007)



**FUNDICION PLACA CONTRAPISO CUARTO DE RACK**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (008)



**PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS CUARTO DE RACK**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (009)



INSTALACION DE ENCHAPE CERAMICO PISO AULA DE INGLES

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (010)



**ACABADO PAÑETES MUROS CUARTO DE RACK**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (011)



**ENCHAPE PISO Y PINTURA MUROS AULA DE INGLES**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |


## FOTOGRAFÍA (012)



**ENCHAPE Y PAÑETE CUARTO DE RACK**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (013)



**ENCHAPE PISO AULA DE INGLES**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (014)



**PINTURA, ENCHAPE Y ACABADOS CUARTO DE RACK**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO RODRIGO DE TRIANA SEDE C** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (015)



**ENCHAPE DE PISO AULAS SEGUNDO NIVEL**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO RODRIGO DE TRIANA SEDE C** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (016)



**ENCHAPE DE PISO PASILLO CENTRAL SEGUNDO NIVEL**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO RODRIGO DE TRIANA SEDE C** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (017)



**SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA MICROPERFORADA FACHADA**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO RODRIGO DE TRIANA SEDE C** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (018)



**EST6ABILIZACION CON RAJON EN AULAS DEL PRIMER PISO**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO RODRIGO DE TRIANA SEDE C** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (019)



**SUMINISTRO E INSTALACION DE RECEBO COMPACTADO AULAS PRIMER PISO**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO RODRIGO DE TRIANA SEDE C** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (020)



**ENCHAPE DE PISO AULAS SEGUNDO NIVEL**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO RODRIGO DE TRIANA SEDE C** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (021)



**INSTALACION DE ESTRUCTURAS PARA CIELO RASO SALONES PRIMER NIVEL**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO RODRIGO DE TRIANA SEDE C** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (022)



**FUNDICION PLACA CONTRAPISO SALONES PRIMER NIVEL**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO RODRIGO DE TRIANA SEDE C** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (023)



**REEMBOQUILLADO DE MUROS AULAS PRIMER NIVEL**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO RODRIGO DE TRIANA SEDE C** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (024)



**FUNDICION DE PLACAS CONTAPISO AULAS PRIMER NIVEL**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO RODRIGO DE TRIANA SEDE C** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (025)



**INSTALACION PRIMERA MANO DE PINTURA MUROS**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO RODRIGO DE TRIANA SEDE C** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (026)



**INSTALACION PRIMERA MANO DE PINTURA MUROS**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO RODRIGO DE TRIANA SEDE C** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (027)



**ENCHAPE DE PISO AULAS PRIMER NIVEL**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO RODRIGO DE TRIANA SEDE C** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |


## FOTOGRAFÍA (028)



**ENCHAPE DE PISO AULAS PRIMER NIVEL**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO RODRIGO DE TRIANA SEDE C** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (029)



**DESTRONCADO DE ENCHAPE DE PISO AULAS SEGUNDO NIVEL**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO RODRIGO DE TRIANA SEDE C** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (030)



**DESTRONCADO DE ENCHAPE DE PISO AULAS SEGUNDO NIVEL**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO RODRIGO DE TRIANA SEDE C** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (031)



**ENCHAPE DE PISO Y PINTURA AULAS DE PRIMER NIVEL**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO RODRIGO DE TRIANA SEDE C** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (032)



**ESTRUCTURA PARA CIELO RASO AULAS PRIMER NIVEL**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO RODRIGO DE TRIANA SEDE C** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (033)



**DESTRONCADO Y LAVADO ENCHAPES PISO AULAS SEGUNDO NIVEL**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO RODRIGO DE TRIANA SEDE C** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (034)



**DESTRONCADO PISOS AULAS PRIMER NIVEL**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO RODRIGO DE TRIANA SEDE C** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (035)



**REMATES PISOS SEGUNDO PISO Y ASEO**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO VILLA RICA SEDE B** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (036)



**INSTALACION DE CUBIERTA EN PATIO DE PREESCOLAR**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO VILLA RICA SEDE B** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (037)



**PINTURA DE MUROS PATIO DE PREESCOLAR**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO VILLA RICA SEDE B** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (038)



**INSTALACION DE PUERTAS PERSIANAS SHUT DE BASURAS**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO VILLA RICA SEDE B** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (039)



**INSTALACION DE VENTANAS PERSIANAS SHUT DE BASURAS**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO VILLA RICA SEDE B** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (040)



**INSTALACION DE ILUMINCACION Y PUNTOS ELECTRICOS SHUT DE BASURAS**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO VILLA RICA SEDE B** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (041)



**INSTALACION DE TUBERIA ELECTRICA PARA ILUMINCACION SHUT DE BASURAS**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO VILLA RICA SEDE B** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (042)



**INSTALACION DE TUBERIA ELECTRICA PARA ILUMINCACION SHUT DE BASURAS**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO VILLA RICA SEDE B** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (043)



**PINTURA KORAZA EXTERIOR SHUT DE BASURAS**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO VILLA RICA SEDE B** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (044)



**ACABADOS INTERNOS SHUT DE BASURAS**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO VILLA RICA SEDE B** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (045)



**ACABADOS INTERNOS SHUT DE BASURAS**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO VILLA RICA SEDE B** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (046)



**ACABADOS INTERNOS SHUT DE BASURAS**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO VILLA RICA SEDE B** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (047)



INSTALACION DE CANAL CUBIERTA SHUT DE BASURAS

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO VILLA RICA SEDE B** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (048)



**INSTALACION CANAL CUBIERTA PATIO DE PREESCOLAR**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO VILLA RICA SEDE B** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (049)



**INSTALACION CANAL CUBIERTA PATIO DE PREESCOLAR**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (050)



**INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA AULAS DE SISTEMAS**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (051)



**INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA AULAS DE SISTEMAS**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (052)



**INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA AULAS DE SISTEMAS**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (053)



**INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA AULAS DE SISTEMAS**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (054)



**EXCAVACIÓN PARA TANQUE AQUACELL COLECOTR AGUAS LLUVIAS**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (055)



**EXCAVACIÓN PARA TANQUE AQUACELL COLECOTR AGUAS LLUVIAS**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (056)



**INSTALACION DE CUBIERTA AULAS DE SISTEMAS**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (057)



EXCAVACIONES DE CAJAS PARA AGUAS LLUVIAS Y CANALIZACIONES

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (058)



**INSTALACION DE CUBIERTA AULAS DE SISTEMAS**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (059)



**INSTALACION DE CUBIERTA AULAS DE SISTEMAS**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (060)



**AVANCES CAJAS PARA AGUAS LLUVIA A TANQUE COLECOTR**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (061)



**AVANCE CANALIZACIONES PARA DESAGUAS AGUAS LLUVIAS**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (062)



**ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS PARA AULAS DE SISTEMAS**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (063)



**INSTALACION DE ESTRUCTURAS PARA DINTELES EN SUPERBOARD AULAS DE SISTEMAS**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (064)



**EXCAVACION PARA TANQUE AQUACELL**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO BOSANOVA SEDE A** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (065)



**DEMOLICION PISO EXISTENTE SEGUNDO NIVEL**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO BOSANOVA SEDE A** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (066)



**DEMOLICION PISO EXISTENTE SEGUNDO NIVEL**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO BOSANOVA SEDE A** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (067)



**FUNDICION DE SOBREPISO PARA INSTLACION ENCHAPE TABLETA DE GRESS**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO BOSANOVA SEDE A** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (068)



**FUNDICION DE SOBREPISO PARA INSTLACION ENCHAPE TABLETA DE GRESS**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO BOSANOVA SEDE A** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (069)



**ENCHAPE DE PISO PASILLOS SEGUNDO NIVEL CON TABLETA DE GRESS**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO BOSANOVA SEDE A** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (070)



**ENCHAPE DE PISO PASILLOS SEGUNDO NIVEL CON TABLETA DE GRESS**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO BOSANOVA SEDE A** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (071)



**ENCHAPE DE PISO SEGUNDO NIVEL Y SEMONTE DE VENTANAS EXISTENTES**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO BOSANOVA SEDE A** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (072)




**INSTALACION TABLETA DE GRESS PISO SEGUNDO NIVEL**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO BOSANOVA SEDE A** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (073)



**INSTALACION TABLETA DE GRESS PISO SEGUNDO NIVEL**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO BOSANOVA SEDE A** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (074)



**INSTALACION TABLETA DE GRESS PISO SEGUNDO NIVEL**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO BOSANOVA SEDE A** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (075)



**DESMONTE DE VENTANAS EXISTENTES AULAS SEGUNDO PISO**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO BOSANOVA SEDE A** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (076)




**LA I.E.D. RETIRO EL CERRAMIENTO Y OCUPÓ EL PATIO CENTRAL**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (001)




**CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL BLOQUE B**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (002)




**PINTURA GRIS EN EL MURO DEL FONDO EN LAS AULAS DEL BLOQUE B**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (003)




**INICIA LA INSTALACIÓN DE PUERTAS EN LAS AULAS DEL BLOQUE B**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (004)




**PINTURA NARANJA EN EL MURO DEL FONDO EN LAS AULAS DEL BLOQUE C**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (005)




**INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN EL HALL DE AULAS DEL BLOQUE B**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

# FOTOGRAFÍA (006)




**INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DE EMERGENCIA EN EL HALL DEL BLOQUE B**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (007)




**INSTALACIÓN DE CERRADURAS Y MANIJAS EN PUERTAS DE LAS AULAS DEL BLOQUE B**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (008)




**INSTALACIÓN DE BANDA ANTIMACHUCÓN EN PUERTAS DE LAS AULAS DEL BLOQUE B**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (009)




**RETIRO DEL GRANO CAUCHO DE LA PISTA ATLÉTICA DETRÁS DEL BLOQUE B**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (010)




**RETIRO DEL GRANO CAUCHO DE LA PISTA ATLÉTICA DETRÁS DEL BLOQUE B**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (011)




**PINTURA NARANJA EN EL MURO DEL FONDO EN EL AULA DE SISTEMAS DEL BLOQUE C**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

# FOTOGRAFÍA (012)




**AVANZA EL RESANE DE MUROS EN LAS AULAS DEL BLOQUE C**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (013)




**PINTURA DE LA ESTRUCTURA MÉTALICA DE LA CUBIERTA DEL BLOQUE A**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (014)




**PINTURA DE LA ESTRUCTURA MÉTALICA DE LA CUBIERTA DEL BLOQUE A**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (015)




**PINTURA KORAZA BLANCA EN MURO CULATA DEL BLOQUE C**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (016)




**PINTURA KORAZA GRIS EN FACHADA POSTERIOR DEL BLOQUE C**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (017)




**FACHADA INTERNA EN LAS AULAS DE LOS BLOQUE C**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (018)




**SE TRASLADAN LOS ESTUDIANTES A LAS AULAS DE LOS BLOQUE C**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (019)




**INICIA LA INSTALACIÓN DE POLISOMBRA PARA EL CERRAMIENTO DEL BLOQUE A**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (020)




**INICIA LA INSTALACIÓN DE POLISOMBRA PARA EL CERRAMIENTO DEL BLOQUE A**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (021)




**INICIA REMOCIÓN DE PINTURA DE MUROS EN LAS AULAS 3, 4 Y 5 DEL BLOQUE A**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (022)




**INICIA LA EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA EL CERRAMIENTO POSTERIOR EN MAMPOSTERÍA**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (023)




**INICIA EL DESMONTE DE PUERTAS DE LAS AULAS DEL FONDO DEL BLOQUE A**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (024)




**INICIA EL DESMONTE DE PUERTAS DE LAS AULAS DEL FONDO DEL BLOQUE A**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (025)




**INICIA LA DEMOLICIÓN DE ALFAJÍAS EN LAS AULAS DEL FONDO DEL BLOQUE A**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (026)




**EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA LOS PEDESTALES DEL CERRAMIENTO EN MAMPOSTERÍA**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (027)




**CONTINÚA REMOCIÓN DE PINTURA DE MUROS EN AULAS 3, 4 Y 5 DEL BLOQUE A**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (028)




**INICIA LA INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA EN AULAS 3, 4 Y 5 DEL BLOQUE A**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (029)




**INICIA LA INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA EN AULAS 3, 4 Y 5 DEL BLOQUE A**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (030)




**ENCOFRADO DE ALFAJÍAS EN VENTANAS DE AULAS 3, 4 Y 5 DEL BLOQUE A**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (031)




**CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA EN AULAS 3, 4 Y 5 DEL BLOQUE A**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (032)




**CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA EN AULAS 3, 4 Y 5 DEL BLOQUE A**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (033)




**CERRAMIENTO PROVISIONAL EN POLISOMBRA VERDE VANDALIZADO**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (034)




**CERRAMIENTO PROVISIONAL EN POLISOMBRA VERDE VANDALIZADO**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (035)




**CERRAMIENTO PROVISIONAL EN POLISOMBRA VERDE VANDALIZADO**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (036)




**CERRAMIENTO PROVISIONAL EN POLISOMBRA VERDE VANDALIZADO**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (037)




**PISO REUTILIZADO EN LA TARIMA DEL PATIO CENTRAL**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (038)




**PISO REUTILIZADO EN LA TARIMA DEL PATIO CENTRAL**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (039)




**PISO REUTILIZADO EN LA TARIMA DEL PATIO CENTRAL**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (040)




**PISO REUTILIZADO EN LA TARIMA DEL PATIO CENTRAL**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (041)




**PENDIENTE APROBACIÓN DE NP PARA EL PISO DE LA TARIMA**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (042)




**PENDIENTE APROBACIÓN DE NP PARA EL PISO DE LA TARIMA**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (043)




**PENDIENTE APROBACIÓN DE NP PARA EL PISO DE LA TARIMA**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (044)




**PENDIENTE APROBACIÓN DE NP PARA EL PISO DE LA TARIMA**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (045)




**CERRAMIENTO EN POLISOMBRA VANDALIZADO POR LOS ESTUDIANTES**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (046)




**PISO REUTILIZADO EN LA TARIMA DEL PATIO CENTRAL**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

# FOTOGRAFÍA (047)




**PISO REUTILIZADO EN LA TARIMA DEL PATIO CENTRAL**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (048)




**PISO REUTILIZADO EN LA TARIMA DEL PATIO CENTRAL**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

# FOTOGRAFÍA (049)




**CARGUE DE MORTERO DE NIVELACIÓN EN PLACA PLANA DE LA CUBIERTA**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (050)




**CARGUE DE MORTERO DE NIVELACIÓN EN PLACA PLANA DE LA CUBIERTA**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

# FOTOGRAFÍA (051)




**MEDIA CAÑA EN LA PLACA PLANA DE CUBIERTA**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

# FOTOGRAFÍA (052)




**MEDIA CAÑA EN LA PLACA PLANA DE CUBIERTA**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

# FOTOGRAFÍA (053)




**DOMO ACRÍLICO ROTOS EN LA PLACA PLANA DE CUBIERTA**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

# FOTOGRAFÍA (054)




**DOMO ACRÍLICO ROTOS EN LA PLACA PLANA DE CUBIERTA**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (055)




**REMATES FINALES EN EL BAÑO DE MUJERES DEL SEGUNDO PISO. PENDIENTE LA INSTALACIÓN DE LOS ESPEJOS**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

# FOTOGRAFÍA (056)




**REMATES FINALES EN EL BAÑO DE MUJERES DEL SEGUNDO PISO. PENDIENTE LA INSTALACIÓN DE LOS ESPEJOS**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

# FOTOGRAFÍA (057)




**REMATES FINALES EN EL BAÑO DE HOMBRES DEL SEGUNDO PISO. PENDIENTE LA INSTALACIÓN DE LOS ESPEJOS**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

# FOTOGRAFÍA (058)




**REMATES FINALES EN EL BAÑO DE HOMBRES DEL SEGUNDO PISO. PENDIENTE LA INSTALACIÓN DE LOS ESPEJOS**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (059)




**REMATES FINALES EN EL BAÑO DE MUJERES DEL TERCER PISO. PENDIENTE LA INSTALACIÓN DE LOS ESPEJOS**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (060)




**REMATES FINALES EN EL BAÑO DE HOMBRES DEL TERCER PISO. PENDIENTE LA INSTALACIÓN DE LOS ESPEJOS**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

# FOTOGRAFÍA (061)




**INSTALACIÓN PRIMERA CAPA TELA ACRÍLICA EN LAS CUBIERTAS PLANAS**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

# FOTOGRAFÍA (062)




**INSTALACIÓN PRIMERA CAPA TELA ACRÍLICA EN LAS CUBIERTAS PLANAS**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (063)




**INSTALACIÓN PRIMERA CAPA TELA ACRÍLICA EN LAS CUBIERTAS PLANAS**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

# FOTOGRAFÍA (064)




**INSTALACIÓN PRIMERA CAPA TELA ACRÍLICA EN LAS CUBIERTAS PLANAS**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (065)




**INSTALACIÓN PRIMERA CAPA TELA ACRÍLICA EN LAS CUBIERTAS PLANAS**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

# FOTOGRAFÍA (066)




**INSTALACIÓN PRIMERA CAPA TELA ACRÍLICA EN LAS CUBIERTAS PLANAS**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (067)




**REUNIÓN CON LA SED EN EL AUDITORIO, PARA DEFINIR RUTA DE INTERVENCIÓN**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (068)




**REUNIÓN CON LA SED EN EL AUDITORIO, PARA DEFINIR RUTA DE INTERVENCIÓN**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

# FOTOGRAFÍA (069)




**FILTRACIONES DE AGUA EN LA CUBIERTA DEL AUDITORIO**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

# FOTOGRAFÍA (070)




**FILTRACIONES DE AGUA EN LA CUBIERTA DEL AUDITORIO**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (071)




**VERIFICACIÓN DE MEDIDAS EN EL PATIO DE PREESCOLAR**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

# FOTOGRAFÍA (072)




**VERIFICACIÓN DE MEDIDAS EN EL PATIO DE PREESCOLAR**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (073)




**PENDIENTE EN CAMBIO DE LA PUERTA DE ACCESO POSTERIOR**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (074)




**PENDIENTE LA INSTALACIÓN DE LA ESCALERA DE ACCESO A LOS TANQUES ELEVADOS**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (075)




**LA I.E.D. RETIRO EL CERRAMIENTO Y OCUPÓ EL PATIO CENTRAL**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (076)




**LA I.E.D. RETIRO EL CERRAMIENTO Y OCUPÓ EL PATIO CENTRAL**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO RURAL LA CONCEPCIÓN I.E.D. SEDE A** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (077)




**CERRAMIENTO CON POLISOMBRA DOBLE ALTURA**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO RURAL LA CONCEPCIÓN I.E.D. SEDE A** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (078)




**SEÑALIZACIÓN EN EL CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO RURAL LA CONCEPCIÓN I.E.D. SEDE A** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (079)




**INICIA LA RED HIDROSANIARIA EN EL ÁREA DE MÓDULOS DEL PRIMER PISO**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO RURAL LA CONCEPCIÓN I.E.D. SEDE A** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (080)




**INICIA LA RED HIDROSANIARIA EN EL ÁREA DE MÓDULOS DEL PRIMER PISO**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO RURAL LA CONCEPCIÓN I.E.D. SEDE A** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (081)




**LAMINADO DE MUROS EN FIBROCEMENTO EN EL CUBÍCULO DE VIGILANTES**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO RURAL LA CONCEPCIÓN I.E.D. SEDE A** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

# FOTOGRAFÍA (082)




**PERFILERÍA DE CIELO RASO EN EL CUBÍCULO DE VIGILANTES**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO RURAL LA CONCEPCIÓN I.E.D. SEDE A** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (083)




**ACOPIO DE RCD EN EL ÁREA DE TRABAJO**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO RURAL LA CONCEPCIÓN I.E.D. SEDE A** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (084)




**ÁREA DISPONIBLE PARA UN CUARTO DE DEPÓSITO EN EL PRIMER PISO**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO RURAL LA CONCEPCIÓN I.E.D. SEDE A** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (085)




**EL CUBÍCULO DE VIGILANTES SE UTILIZA COMO CUARTO DE REFRIGERIOS**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO RURAL LA CONCEPCIÓN I.E.D. SEDE A** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (086)




**EL CUBÍCULO DE VIGILANTES SE UTILIZA COMO CUARTO DE REFRIGERIOS**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO RURAL LA CONCEPCIÓN I.E.D. SEDE A** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (087)




**LAMINADO DE MUROS EN FIBROCEMENTO EN EL ÁREA DE MÓDULOS**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO RURAL LA CONCEPCIÓN I.E.D. SEDE A** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (088)




**LAMINADO DE MUROS EN FIBROCEMENTO EN EL ÁREA DE MÓDULOS**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO RURAL LA CONCEPCIÓN I.E.D. SEDE A** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (089)




**EXCAVACIÓN DE LA CAJA DE INSPECCIÓN EN EL ÁREA DE MÓDULOS**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO RURAL LA CONCEPCIÓN I.E.D. SEDE A** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (090)




**EXCAVACIÓN DE LA CAJA DE INSPECCIÓN EN EL ÁREA DE MÓDULOS**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO RURAL LA CONCEPCIÓN I.E.D. SEDE A** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (091)




**INICIA LA DEMOLICIÓN DE PAÑETES EN LA LUDOTECA INFANTIL**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO RURAL LA CONCEPCIÓN I.E.D. SEDE A** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (092)




**INICIA LA DEMOLICIÓN DE PAÑETES EN LA LUDOTECA INFANTIL**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO RURAL LA CONCEPCIÓN I.E.D. SEDE A** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

# FOTOGRAFÍA (093)




**LAMINADO DE MUROS EN FIBROCEMENTO EN EL ÁREA DE MÓDULOS**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO RURAL LA CONCEPCIÓN I.E.D. SEDE A** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (094)




**LAMINADO DE MUROS EN FIBROCEMENTO EN EL ÁREA DE MÓDULOS**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO RURAL LA CONCEPCIÓN I.E.D. SEDE A** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (095)




**EXCAVACIÓN DE LA CAJA DE INSPECCIÓN EN EL ÁREA DE MÓDULOS**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO RURAL LA CONCEPCIÓN I.E.D. SEDE A** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (096)




**EXCAVACIÓN DE LA CAJA DE INSPECCIÓN EN EL ÁREA DE MÓDULOS**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO RURAL LA CONCEPCIÓN I.E.D. SEDE A** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

# FOTOGRAFÍA (097)




**FINALIZA LA DEMOLICIÓN DE PAÑETES EN LA LUDOTECA INFANTIL**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO RURAL LA CONCEPCIÓN I.E.D. SEDE A** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (098)




**FINALIZA LA DEMOLICIÓN DE PAÑETES EN LA LUDOTECA INFANTIL**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO RURAL LA CONCEPCIÓN I.E.D. SEDE A** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (099)




**FINALIZA LA DEMOLICIÓN DE PAÑETES EN LA LUDOTECA INFANTIL**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO RURAL LA CONCEPCIÓN I.E.D. SEDE A** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (100)




**FINALIZA LA DEMOLICIÓN DE PAÑETES EN LA LUDOTECA INFANTIL**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO RURAL LA CONCEPCIÓN I.E.D. SEDE A** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (101)




**LAMINADO DE MUROS EN FIBROCEMENTO EN EL ÁREA DE MÓDULOS**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO RURAL LA CONCEPCIÓN I.E.D. SEDE A** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (102)




**LAMINADO DE MUROS EN FIBROCEMENTO EN EL ÁREA DE MÓDULOS**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO RURAL LA CONCEPCIÓN I.E.D. SEDE A** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (103)




**PENDIENTE APROBACIÓN DE NP PARA EL PISO DE LA TARIMA**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO RURAL LA CONCEPCIÓN I.E.D. SEDE A** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (104)




**FINALIZA LA DEMOLICIÓN DE PAÑETES EN LA LUDOTECA INFANTIL**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO JOSÉ ANTONIO GALÁN I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (105)




**INICIA EL DESMONTE DE CIELOS RASOS EN LAS AULAS DEL PISO 2 DEL BLOQUE A**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO JOSÉ ANTONIO GALÁN I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (106)




**INICIA EL DESMONTE DE CIELOS RASOS EN LAS AULAS DEL PISO 2 DEL BLOQUE A**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO JOSÉ ANTONIO GALÁN I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (107)




**INICIA EL DESMONTE DE CIELOS RASOS EN LAS AULAS DEL PISO 2 DEL BLOQUE A**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO JOSÉ ANTONIO GALÁN I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (108)




**INICIA EL DESMONTE DE LÁMPARAS EN LAS AULAS DEL PISO 2 DEL BLOQUE A**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO JOSÉ ANTONIO GALÁN I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (109)




**INICIA EL DESMONTE DE LÁMPARAS EN LAS AULAS DEL PISO 2 DEL BLOQUE A**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO JOSÉ ANTONIO GALÁN I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (110)




**INICIA EL DESMONTE DE VENTANAS EN LAS AULAS DEL PISO 2 DEL BLOQUE A**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO JOSÉ ANTONIO GALÁN I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (111)




**INICIA EL DESMONTE DE PUERTAS EN LAS AULAS DEL PISO 2 DEL BLOQUE A**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO JOSÉ ANTONIO GALÁN I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (112)




**INICIA EL DESMONTE DE PUERTAS EN LAS AULAS DEL PISO 2 DEL BLOQUE A**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO JOSÉ ANTONIO GALÁN I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (113)




**CERRAMIENTO PROVISIONAL PARA CONTROL DE ACCESO AL SEGUNDO PISO**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO JOSÉ ANTONIO GALÁN I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (114)




**CERRAMIENTO PROVISIONAL PARA CONTROL DE ACCESO AL SEGUNDO PISO**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO JOSÉ ANTONIO GALÁN I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (115)




**CERRAMIENTO PROVISIONAL PARA EL ÁREA PARA ACOPIO DE MATERIALES Y RCD**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO JOSÉ ANTONIO GALÁN I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (116)




**CERRAMIENTO PROVISIONAL PARA EL ÁREA PARA ACOPIO DE MATERIALES Y RCD**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO JOSÉ ANTONIO GALÁN I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (117)




**REMOCIÓN DE PINTURA DE MUROS EN LAS AULAS DEL SEGUNDO PISO DEL BLOQUE A**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO JOSÉ ANTONIO GALÁN I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (118)




**REMOCIÓN DE PINTURA DE MUROS EN LAS AULAS DEL SEGUNDO PISO DEL BLOQUE A**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO JOSÉ ANTONIO GALÁN I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (119)




**REMOCIÓN DE PINTURA DE MUROS EN LAS AULAS DEL SEGUNDO PISO DEL BLOQUE A**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO JOSÉ ANTONIO GALÁN I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (120)




**REMOCIÓN DE PINTURA DE MUROS EN LAS AULAS DEL SEGUNDO PISO DEL BLOQUE A**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO JOSÉ ANTONIO GALÁN I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (121)




**INICIA LA FUNDIDA DE ALFAJÍAS PARA LAS VENTANAS DE LAS AULAS DEL PISO 2**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO JOSÉ ANTONIO GALÁN I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (122)




**INICIA LA FUNDIDA DE ALFAJÍAS PARA LAS VENTANAS DE LAS AULAS DEL PISO 2**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO EL MOTORISTA I.E.D. SEDE A** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (123)




**CERRAMIENTO PROVISIONAL DEL OBRA CON POLISOMBRA VERDE**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO EL MOTORISTA I.E.D. SEDE A** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (124)




**CERRAMIENTO PROVISIONAL DEL OBRA CON POLISOMBRA VERDE**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO EL MOTORISTA I.E.D. SEDE A** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (125)




**CERRAMIENTO PROVISIONAL DEL OBRA CON POLISOMBRA VERDE**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO EL MOTORISTA I.E.D. SEDE A** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (126)




**CERRAMIENTO PROVISIONAL DEL OBRA CON POLISOMBRA VERDE**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO EL MOTORISTA I.E.D. SEDE A** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (127)




**CERRAMIENTO PROVISIONAL DEL OBRA CON POLISOMBRA VERDE**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO EL MOTORISTA I.E.D. SEDE A** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (128)




**CERRAMIENTO PROVISIONAL DEL OBRA CON POLISOMBRA VERDE**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO EL MOTORISTA I.E.D. SEDE A** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (129)




**DEMOLICIÓN DE MURO VECINO ADOSADO AL MURO DE LA I.E.D.**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO EL MOTORISTA I.E.D. SEDE A** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (130)




**DEMOLICIÓN DE MURO VECINO ADOSADO AL MURO DE LA I.E.D.**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO EL MOTORISTA I.E.D. SEDE A** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (131)




| **EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL** |
|---|

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO EL MOTORISTA I.E.D. SEDE A** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (132)




| **EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL** |
|---|

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO EL MOTORISTA I.E.D. SEDE A** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (133)



| **INICIA EL PAÑETE DE MUROS DE LA I.E.D. HACIA EL FUTURO NUEVO PATIO** |
|---|

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO EL MOTORISTA I.E.D. SEDE A** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (134)




**INICIA EL PAÑETE DE MUROS DE LA I.E.D. HACIA EL FUTURO NUEVO PATIO**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO EL MOTORISTA I.E.D. SEDE A** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (135)




**INICIA EL PAÑETE DE MUROS DE LA I.E.D. HACIA EL FUTURO NUEVO PATIO**

| CONSORCIO SANTA MARIA 022 | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
|---|---|
| | **CONSORCIO SANTA MARÍA 022** |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS." |
| LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO: | **COLEGIO EL MOTORISTA I.E.D. SEDE A** |
| CONTRATISTA: | UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. | CO1. PCCNTR. 5313251 |
| MES DEL REPORTE: | 30 DE MARZO DE 2024 - 29 DE ABRIL DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (136)




**INICIA EL PAÑETE DE MUROS DE LA I.E.D. HACIA EL FUTURO NUEVO PATIO**

| | ACTA DE REUNIÓN | CÓDIGO | DIR-FR-002 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 2 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN | 23/10/2023 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No: | CO1.PCCNTR.5313251-23 |
| INTERVENTOR : | CONSORCIO SANTA MARIA 022 |
| OBJETO: | |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA No: | CO1-PCCNTR-5305583-23 |
| CONTRATISTA: | UNION TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| OBJETO: | |

**REUNIÓN No.**

FECHA

| DD | MM | AAAA |
|---|---|---|
| 03 | 04 | 2024 |

LUGAR DE REUNION Oficina de interventoria (Soliun SAS)

(Indique el lugar o medio virtual por el que se lleva a cabo el contrato suscrito)

| I. PROPÓSITO DE LA REUNIÓN - LECTURA ACTA ANTERIOR - VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS |
|---|
| 1. Aprobación del acta anterior |
| 2. Revisión de compromisos |
| 3. Avance Ejecución del contrato |

| II. TEMAS TRATADOS |
|---|
| **1. Aprobación del acta anterior:** El contratista y la entidad dan aprobacion del acta de comité No. 18 del 21/03/2024, sin emabrgo, el contratista manifiesta que no ha hecho revision del acta de comité No. 16 del 07/03/2024 y acta No. 17 del 14/03/2024. A lo que se manifiesta por parte de la interventoria que de no hacerse revision de las actas el día de hoy, se daran por aprobadas. |
| **2. Revisión compromisos: 2.1 Entrega presupuesto ajustado colegio la concepción (ajuste de rectora) (Contratista) - No cumplió:** El contratista manifiesta que el diseño se esta ejecutando igual, hay una variación en las cantidades de obra, sin embargo, el presupuesto se encuentra por encima de las cantidades actualizadas. Del mismo modo se informa que no se hizo entrega de la programación con las fases de ejecución acordadas por la rectora. El contratista informa que ya hizo entrega de esta programación por fases, lo cual se revisara por interventoría |
| **2.2. Entrega propuesta estructural muros Carlos Alban Holguín (contratista) - Cumplió:** el contratista remite el día lunes el concepto estructural del colegio Carlos Alban con el refuerzo para el aula del bloque c, se dará respuesta el día de hoy 03/04/2024 por interventoría. |
| **2.3 Entrega presupuesto y programación ajustada estructura muros Carlos Alban Holguín (contratista) - No cumplió:** El contratista manifiesta que no ha ajustado el presupuesto, debido a que no se ha dado aprobación de la interventoría, cuando se tenga la aprobación de interventoría se remitirá ajustado y completo con esta nueva propuesta. De recibirse la aprobación de la interveroria el día de hoy, se entregará el presupuesto el día viernes 05/04/2024<br>La interventoría informa que el día de ayer se remitió un apremio nuevamente al contratista porque no se ha dado cumplimiento de los compromisos, lo cual genera un desgaste administrativo, no se da cumplimiento de los compromisos. |
| **2.4 Entrega propuesta de cubierta dile bosa (contratista) - No cumplió:** Este compromiso estaba para el 27/3/2024, el día de hoy se recibe un comunicado del contratista donde se manifiesta que se hará entrega de la propuesta de la cubierta del dile bosa para el día viernes 05/04/2024 |
| **2.5 Subsanación informe mensual de obra no. 4 componente técnico y ambiental (contratista) - No cumplió:** Este compromiso estaba para el 27/3/2024, la interventora ha remitido dos comunicados con la relteración de entrega de los informes mensuales del componente técnico y componente ambiental subsanados correspondientes al mes de febrero, sin embargo, no se ha entregado, ya se acabo el mes de marzo y no se entrego este informe en los tiempos estipulados, lo que corresponde a un no cumplimiento de las obligaciones contractuales, adicionalmente ya se debe hacer entrega del informe del mes de marzo.<br>La entidad informa que los informes deben cargarse en la plataforma Secop, de manera oportuna. |
| **2.6 Entrega obras pendientes francisco miranda (contratista) - Cumplió:** Se cumplió la entrega del baño que no se había culminado, para dar inicio a las obras de la cubierta del aula de sistemas |

| | ACTA DE REUNIÓN | CÓDIGO | DIR-FR-002 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 2 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN | 23/10/2023 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No: | CO1.PCCNTR.5313251-23 |
| INTERVENTOR : | CONSORCIO SANTA MARIA 022 |
| OBJETO: | |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA No: | CO1-PCCNTR-5305583-23 |
| CONTRATISTA: | UNION TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| OBJETO: | |

REUNIÓN No.

FECHA

| | | |
|---|---|---|
| 03 | 04 | 2024 |
| DD | MM | AAAA |

## II. TEMAS TRATADOS

**2.7 Inicio de obras aula de sistemas francisco miranda (contratista) - Cumplió:** Las obras se iniciaron, sin embargo, la obra se encuentra parada debido a que se informo que hay un cable atravesando el aula de sistemas, impidiendo ejecutar actividades allí, por seguridad del personal ya que la teja cuenta con filo que es cortante. La interventoría hizo la recomendación mediante comunicado de levantar el cable para realizar las actividades por debajo, del mismo modo se informa que debió haberse evidenciado la ubicación del cable previo al desmonte de la teja y debió hacerse revisión por parte del profesional electico del contratista. Se propone realizar mesa de trabajo para revisar el tema y proponer la solución, el día de hoy miércoles 03/04/2024 a las 2:00 pm

**2.8 Entrega de bloque B y aulas 1 y 2 de bloque C (contratista) - No cumplió: :** La interventoría inroma que se hizo revisión con el rector el día lunes, toda vez que se había suscrito el compromiso de hacer el trasteo ese día, pero no se cumplió y se informó que el día jueves se hará la entrega de las obras.

La interventoría solicito la instalación de guadaescobas al interior de los salones, ya que esto facilitaría el aseo de los espacios y cambio de pisos del aula de sistemas, del mismo modo, se requiere el encorozado en la parte superior de los salones que tiene una apertura de aproximadamente de 50 cm y se requiere tapar para evitar ingreso de agua, granizo etc. El contratista informa que hará el cubrimiento provisional con plástico. Sin embargo, la interventoría solicita que se debe revisar presupuestalmente las actividades, ya que no se cuenta con dinero sobrante, por ello no se aprobara ninguna actividad sin presupuesto.

El contratista manifiesta que hará entrega del bloque B, quedando pendiente el tema de la rejilla, el día viernes y entrega del bloque C aulas 1 y 2 el fin de semana.

El contratista manifiesta que se requirió el cambio del piso del aula de sistemas, pero la Interventoría informa que no recomienda cambiar el piso del aula de sistemas si no se puede hacer el cambio total y es complejo el desmonte de las mesas que están ancladas, de modo que se requiere entregar un comunicado, informando que se requiere el desmonte de las mesas y desconexión de puntos para la intervención del área.

**2.9 Entrega de baños san Bernardino (contratista) - No cumplió:** La interventoría informa que ya se han rectificado observaciones, pero esta pendiente la instalación de espejos y limpieza. El contratista manifiesta que se hará entrega de los baños con los espejos el día viernes 05/04/2024

**2.10 Entrega a satisfacción obras Carlos Alban Holguín (contratista) - No cumplio:** Se acordó que se hará entrega del bloque B, quedando pendiente el tema de la rejilla, el día viernes y entrega del bloque C aulas 1 y 2 el fin de semana.

**2.11 Plan de contingencia (contratista) - No cumplió:** La interventoría ha reiterado en varias ocasiones la entrega del plan de contingencia para definir que se hará respecto a los atrasos, con personal, material, jornadas de trabajo, etc. El contratista informa que hará entrega del plan de contingencia el día viernes 05/04/2024

**2.12 Compromisos de otros comité: 2.12.1 Revisión viabilidad propuestas de puesta a tierra (SED) No cumplido:** La entidad informa que no se ha recibido respuesta del profesional eléctrico.

**2.12.2 Presupuesto ajustado con nueva propuesta de desagües colegio francisco miranda (conrtatista) No cumplido:** El contratista Informa que hará entrega del presupuesto ajustado con la propuesta el día viernes 05/04/2024

**2.12.3** La interventoría informa que se hizo entrega de los ítems no previstos observados el dia 20 de marzo de 2024, y a la fecha no han sido subsanados, para poder ser remitidos a la entidad. El contratista informe que hará entrega el día viernes 05/04/2024

| | ACTA DE REUNIÓN | CÓDIGO | DIR-FR-002 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 2 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN | 23/10/2023 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No: | CO1.PCCNTR.5313251-23 |
| INTERVENTOR : | CONSORCIO SANTA MARIA 022 |
| OBJETO: | |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA No: | CO1-PCCNTR-5305583-23 |
| CONTRATISTA: | UNION TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| OBJETO: | |

REUNIÓN No.

| FECHA | | |
|---|---|---|
| 03 | 04 | 2024 |
| DD | MM | AAAA |

## II. TEMAS TRATADOS

**3. Avance ejecución del contrato: 3.1 Componente técnico:** Como avance general del contrato en la semana 22 de ejecución se tiene un porcentaje programado del 60,17% contra un porcentaje ejecutado 50,50% con un atraso de 9,67%. El atraso disminuyo debido a que las programaciones llegaron al 100% y no hay actividades por cuantificar y hay frentes por iniciar que no han empezado. La interventoría informa que a partir de hoy se empezara a medir las demás sedes con las programaciones que se entregaron. El contratista informa que por ello entrego el oficio remitido el día de hoy, debido a que hay sedes donde no se ha permitido el ingreso.

Teniendo en cuanta el comunicado entregado se informa que para el caso del colegio José Antonio galán no se ha iniciado con las obras debido a que no se ha trasladado el mobiliario por parte de la institución lo que genera 17 días de atraso, en este caso el atraso no es imputable al contratista.

Para el caso del colegio la concepción se realizó reunión de inicio el 12 de marzo y se programó iniciar el 18 de marzo, sin embargo, hasta el 22 de marzo se pudo iniciar con este frente generando 4 días de atraso, la interventoría solicita que se entreguen estas programaciones de obra ajustadas con las fechas reales de inicio.

Para el caso del colegio motorista, se entregó la propuesta del cerramiento y se manifestó que no se contaba con el estudio de suelos para la construcción de la placa el patio requerido en el colegio; la entidad había quedado en conceptuar respecto a la placa que se haría en esta zona. El contratista informa que puede iniciar con la construcción del cerramiento toda vez que se cuenta con la propuesta de la cimentación.

La interventoría informa que en reunión llevada a cabo en la secretaria se informó por la entidad que el colegio Francisco Miranda debería tener un presupuesto de mil millones, sin embargo, lo priorizado corresponde a un presupuesto menor, sin embargo, la entidad manifiesta que las priorizaciones ya fueron acordadas con el rector y no se incluirá mas presupuesto para este frente.

**A. Colegio Manuel Cepeda Sede C:** *Se presenta un porcentaje programado del 100,00% y un porcentaje ejecutado del 95,79% con un atraso del 4,21%.
* La entidad informa que para el colegio Manuel cepeda sede c, se requiere la instalación de una baranda para las escaleras que dividen las dos sedes, se hará la revisión del presupuesto para viabilizar la inclusión de esta baranda.

**B. Colegio Rodrigo Triana:** *Se presenta un porcentaje programado del 55,00% y un porcentaje ejecutado del 34,79% con un atraso del 20,21%.
* Se realizó la instalación de la lamina microperforada, la cual esta anclada a la reja.
Se informa que el atraso corresponde a la instalación de la reja de las ventanas, placas de contrapiso de aulas del primer piso y cielo raso, este ultimo se revisara si se incluye o no.
* Se recuerda que este frente acaba el primero de abril, por ello se debe iniciar con la cimentación para la cubierta, teniendo en cuenta el cerramiento de estas zonas para intervención sin afectar los estudiantes. El contratista manifiesta que se hizo revisión del terreno para estos dados, y se evidencio que el nivel freático es alto por ello se debe hacer mas profunda la cimentación. El contratista manifiesta que el viernes 05/04/2024 se hará visita del profesional estructural para revisión y dejar las notas en bitácora.

**C. Colegio Villa Rica:** * Se presenta un porcentaje programado del 100,00% y un porcentaje ejecutado del 89,15% con un atraso del 10,85%.
* El atraso corresponde al piso caucho y cubierta, el día de ayer ingreso material para la cubierta.
* Se recuerda por la interventoría que la granulometría del material para el piso caucho no es el adecuado.
* Se solicita finalizar el enchape del shut de basuras, puertas y lámpara de la zona de oficinas.

| | ACTA DE REUNIÓN | CÓDIGO | DIR-FR-002 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 2 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN | 23/10/2023 |

| CONTRATO DE INTERVENTORIA No: | CO1.PCCNTR.5313251-23 |
|---|---|
| INTERVENTOR : | CONSORCIO SANTA MARIA 022 |
| OBJETO: | |

| CONTRATO DE OBRA No: | CO1-PCCNTR-5305583-23 |
|---|---|
| CONTRATISTA: | UNION TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| OBJETO: | |

REUNIÓN No.

| FECHA | | |
|---|---|---|
| 03 | 04 | 2024 |
| DD | MM | AAAA |

**II. TEMAS TRATADOS**

**D. Colegio Francisco de Miranda:** * Se presenta un porcentaje programado del 100,00% y un porcentaje ejecutado del 96,38% con un atraso del 3,62%.

* El atraso corresponde a terminar la cubierta del aula de sistemas y se evidencio por interventoría que el diseño si corresponde al aprobado, sin embargo, interventoría recomendó colocar templetes para rigidizar las correas de la estructura, contratista informa que no se pondrán templetes, pero si se hará una ménsula metálica para soporte. El contratista informa que la cubierta no se instafara hasta solucionar el tema del cable, lo cual se tratara en mesa de trabajo programada para el día de hoy 03/04/2024.
* El contratista manifiesta que iniciaría con la pintura de las cerchas el día de mañana 04/04/2024.
* En este frente se Informa que hay dos valores de presupuesto, uno incluye el tanque aquacell y el otro no lo incluye. Para ello el contratista informa que Pavco es proveedor único en Colombia, pero no le remite el certificado, sin embargo, se requiere para poder dar aprobación al no previsto que se requiera.

**E. Colegio Manuel Zapata Olivella:** * Se presenta un porcentaje programado del 100,00% y un porcentaje ejecutado del 97,14% con un avance del 2,86%.

* La interventoría manifiesta el atraso corresponde a la lámina microperforada, ya se finalizó pintura en barandas, el contratista informa que el fin de semana se hará la instalación de la laminas pendientes.

**F. Colegio Rural La Concepcion:** * Se presenta un porcentaje programado del 0,75% y un porcentaje ejecutado del 1,00% con un avance del 0,25%.

* Se dio inicio el viernes 22 de marzo de este frente, se han realizado demoliciones de muros y se han solucionado temas de diseño en obra.
* Se informo que no se ejecutaría la caseta de los vigilantes ya que no es funcional para la distribución del colegio.

**G. Colegio Carlos Alban Holguín:** * Se presenta un porcentaje programado del 73,97% y un porcentaje ejecutado del 50,66% con un atraso del 23,31%.

* La interventoría ha realizado las observaciones en obra, se informa que no se presento personal la semana pasada para ejecución de obras.
*Se informa que se están pintando las paredes en gris basalto y una pared en color rojo y amarillo conforme lo solicitado por la entidad.
* La interventoría manifiesta que la caja de medido de haga al exterior esta inundada, la entidad solicita que se cambie, sin embargo, no es posible cambiarlo ya que hace parte de los servicios público y el procedimiento lo debe hacer el acueducto.
* La interventoría informa que hay actividades en otras zonas del colegio, que pueden ser iniciados ya, como l es el cerramiento y el módulo de servicios, el contratista manifiesta que se nivelará en las actividades de las aulas y ahí si intervendrá los demás espacios.

**G. Colegio San Bernardino:** *Se presenta un porcentaje programado del 100% y un porcentaje ejecutado del 86,75% con un atraso del 13,25%.

* Se realizó mortero de nivelación de placas de cubierta lo cual finalizara el día lunes 05/04/2024 y queda pendiente en la cubierta del área de orientación y auditorio
* El atraso evidenciado se debe a la falta de la estructura metálica de la cubierta y no se ha realizado un ajuste a la programación teniendo en cuentas las actividades de auditorio. El contratista Indica que el día lunes llega la estructura para la cubierta del auditorio.
* Se solicita el ajuste de las luminarias ya que no se han bajado todas, a la altura acordada con los profesionales eléctricos.

**H. Colegio Jorge Isaac:** *Se presenta un porcentaje programado del 100% y un porcentaje ejecutado del 100%.

* Pendiente la entrega del np del piso deck para revisar y remitir a la entidad para aprobación.

| | ACTA DE REUNIÓN | CÓDIGO | DIR-FR-002 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 2 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN | 23/10/2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No: | CO1.PCCNTR.5313251-23 | CONTRATO DE OBRA No: | CO1-PCCNTR-5305583-23 |
| INTERVENTOR : | CONSORCIO SANTA MARIA 022 | CONTRATISTA: | UNION TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| OBJETO: | | OBJETO: | |

REUNIÓN No.

| FECHA | | |
|---|---|---|
| 03 | 04 | 2024 |
| DD | MM | AAAA |

**I. TEMAS TRATADOS**

**I. Frentes sin iniciar:*** El motorista: La entidad infroma que se tiene respuesta para la presentación de la propuesta del colegio motorista a la alcaldía de bosa y que se tiene cita para presentar el diseño del cerramiento y placa del colegio a la alcaldía de bosa el día martes 9 de abril a las 10 am, Interventoría Informa que teniendo en cuenta que la reunión se da el martes y suponiendo que se de aprobación el mismo día el contratista podría dar inicio el día miércoles 10/04/2024 a las obras.

* **Bosanova:** El contratista remite el presupuesto del colegio bosanova, y de acuerdo a la revisión por la interventoría se evidencia que se esta pasando el valor del presupuesto contractual, por ello se debe realizar un balance de todos los frentes contractuales, con el fin de priorizar actividades para cada uno de los frentes, teniendo en cuenta el recurso disponible. La interventoría solicita que se haga mesa de trabajo para conciliar los presupuestos definitivos.

* **Jose antonio Galan:** la entidad informa que este frente ya se cuenta listo para dar inicio a las obras.

* **Dile Bosa:** se informa que se hará entrega de la propuesta estructural el día viernes 05/04/2024

**J. Emergencias:**

* **Carlos Pizarro:** Se da inicio con la demolición del piso ya que se debe cambiar la tubería, se informa que en el presupuesto no está incluido el suministro del piso, debe contemplarse para ajustar el presupuesto.

* **El Porvenir:** La entidad solicita que se entregue un precio de la emergencia, este presupuesto debe ser entregado el día de mañana 04/04/2024 y hacer cierre la zona donde se pueda hacer. Se debe verificar en terreno si la primera emergencia esta cerrada, y posteriormente la segunda emergencia hay que registrarla e informar el valor de esa segunda emergencia. Se informa que para el tema del árbol fue atendida por el colegio, y se encuentra por fuera del perímetro de la emergencia.

* **Porfirio barba Jacob:** la interventoría informa que ya se instalaron los accesorios para la filtración, se encuentra pendiente colocar las bridas, ya que el contratista no esta de acuerdo al precio contractual, sin embargo, la interventoría informa que se deben acoger a los precios contractuales cuando se licito, y teniendo en cuenta que el ítem si está dentro de los ítems contractuales no es posible crear un ítem no previsto. La interventoría informa que se puede revisar el ajuste a la mano de obra para este ítem, para ello debe entregar la propuesta.

**J. Otros Temas:** * Se reitera por Interventoría que es importante entregar el plan de choque de los frentes que se encuentran en atraso, ya que la mayoría esta en el 100 % de ejecución Se reitera por interventoría la entrega de los presupuestos y programaciones ajustados a las necesidades

**4.2 Componente ambiental:** * La interventoría informa que no se ha subido nada de la información a la plataforma de la secretaria de amiente, el contratista manifiesta que la SDA no tiene claro el cambio de la norma y los nuevos formatos. Sin embargo, la interventoría informa que se debe hacer la trazabilidad de la solicitud del cambio de la norma al gestor y esto se sube junto con la documentación que se carga a la pagina de la SDA, de modo que se requiere hacer el cargue de la información con estos soportes para ir dando agilidad a la revisión de esta información para que no se acumule al final del contrato.

*Para el colegio la concepción se esta generando mucho material particulado, se recomienda tomar las medidas pertinentes para evitar quejar de los maestro y padres. El contratista informa que pondrá cerramiento de piso a techo, y se hará cortes en la ludoteca con puerta cerrada.

*Se solicita la entrega del informe ambiental, el contratista manifiesta que hará entrega del Informe No. 4 subsanado el día viernes 05/04/2024 y el informe no 5 el día martes 09/04/2024

**4.3 Componente SST:** *Se ha solicitado por interveroria que para el colegio Francisco miranda se haga el cerramiento de la zona donde se presenta La excavación de la caja que están abiertas, se hacer una protección mejor, para evitar accidentes a los niños

**4.4 Componente Calidad:** *se ha solicitado por interventoría la entrega del plan de inspección y ensayos ajustado teniendo en cuenta los ítems no previstos aprobados a la fecha, el contratista informa que hará entrega el

| | ACTA DE REUNIÓN | CÓDIGO | DIR-FR-002 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 2 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN | 23/10/2023 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No: | CO1.PCCNTR.5313251-23 |
| INTERVENTOR : | CONSORCIO SANTA MARIA 022 |
| OBJETO: | |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA No: | CO1-PCCNTR-5305583-23 |
| CONTRATISTA: | UNION TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| OBJETO: | |

REUNIÓN No.

FECHA

| 03 | 04 | 2024 |
|---|---|---|
| DD | MM | AAAA |

| III. DECISIONES Y/O COMPROMISOS PACTADOS | RESPONSABLES | FECHA |
|---|---|---|
| Entrega presupuesto y programación ajustada estructura muros Carlos Alban Holguin | Contratista | 8/04/2024 |
| Entrega propuesta de cubierta dile bosa | Contratista | 5/04/2024 |
| subsanación informe mensual de obra no. 4 componente técnico | Contratista | 3/04/2024 |
| subsanación informe mensual de obra no. 4 componente ambiental | Contratista | 5/04/2024 |
| Mesa de trabajo componente eléctrico | Todas las partes | 3/04/2024 |
| Entrega de bloque B Carlos Alban Holguín | Contratista | 5/04/2024 |
| Entrega aulas 1 y 2 de bloque C Carlos Alban Holguín | Contratista | 7/04/2024 |
| Comunicado informando la no intervención de piso de aula de sistemas por anclaje de mesas | Contratista | 9/04/2024 |
| Entrega de baños san Bernardino con espejos | Contratista | 5/04/2024 |
| Plan de contingencia | Contratista | 5/04/2024 |
| Presupuesto ajustado con nueva propuesta de desagües colegio francisco miranda | Contratista | 5/04/2024 |
| Entrega ítems no previstos, corregidos | Contratista | 5/04/2024 |
| Entrega programaciones José Antonio galán y la concepción con fechas reales de inicio | Contratista | 5/04/2024 |
| Reunión presentación diseño cerramiento y placa alcaldía de bosa | Todas las partes | 9/04/2024 |
| Mesa de trabajo definición presupuestos de todos los frentes. | Contratista e interventoría | 4/04/2024 |
| Entrega presupuesto el provenir emergencia 1 | Contratista | 4/04/2024 |
| Registrar segunda emergencia del porvenir con el presupuesto | Contratista | 8/04/2024 |
| Entrega formatos de trazabilidad de RCD ajustados con soportes de solicitudes a los gestores | Contratista | 5/04/2024 |
| Entrega informe mensual No. 5 ambiental | Contratista | 9/04/2024 |
| Entrega informe mensual No. 5 sst | Contratista | 9/04/2024 |
| Entrega informe mensual No. 5 técnico | Contratista | 8/04/2024 |
| Actualización plan de Inspección y ensayos | Contratista | 15/04/2024 |

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en Bogotá D.C. el día:

| Tres | 9 | del mes de | Abril | 4 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| (Día en letras) | (Día en números) | | (mes en letras) | (mes en números) | |

IV. LISTADO DE ASISTENCIA

| | ACTA DE REUNIÓN | CÓDIGO | DIR-FR-002 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 2 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN | 23/10/2023 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No: | CO1.PCCNTR.5313251-23 |
| INTERVENTOR : | CONSORCIO SANTA MARIA 022 |
| OBJETO: | |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA No: | CO1-PCCNTR-5305583-23 |
| CONTRATISTA: | UNION TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| OBJETO: | |

REUNIÓN No.

| FECHA | | |
|---|---|---|
| 03 | 04 | 2024 |
| DD | MM | AAAA |

## IV. LISTADO DE ASISTENCIA

| NOMBRE | CARGO | DEPENDENCIA | FIRMA |
|---|---|---|---|
| Edna Constanza Cepeda | Directora Interventoría | SOLUCIONES | |
| Juan Carlos Delgado Conrad | Residente Interventoría | CSM 022 | |
| Jaime Molina B. | Residente Obra | UT GEPM | |
| LIDIA MONROY | D/OBRA | UT GEPM | |
| Victoria Arevalo | Coordinación OBRAS | UT GEPM. | |
| Ana Pardo | Residente obra | UT GEPM | |
| Sandra Guayambuco | Ing. SST | UT GEPM. | |
| Guillermo Gómez D. | INSPECTOR | INTERVENTORIA | |
| SOFIA FERNANDEZ | SST - MA | INTERVENTORIA | |
| Ronald Lozano | Residente | Interventoría | |
| Maria Claudia Maheche | Coordinacion interventoria | CSM022 | |
| EDUARDO ACEBO CASTRILLO | GERENTE PROYECTO | U.T. GEPM | |
| Johanna Rodriguez Lopez | Inspectora | UT GEPM | |

# INFORMACION GENERAL

OBJETO “ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”.

CONTRATO DE OBRA NO. CO1.PCCNTR.5305583
CONTRATISTA UNION TEMPORAL GEPM 2023-1
VALOR CONTRATO:  $ 6.738.166.067,00
DURACIÓN 8 MESES

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. CO1.PCCNTR.5313251
INTERVENTORIA CONSORCIO SANTA MARIA 022
VALOR CONTRATO: $ 504.080.587,00
DURACIÓN 9 MESES

ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACIÓN
AVANCE GENERAL SEMANA 22
PROGRAMADO 60,17%
EJECUTADO 50,50%
AVANCE -9,67%

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación





## AVANCE DE OBRA

**COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C**
**PROGRAMACION 30-10-2023 HASTA 16-03-2024**
**VALOR $ 237.488.673,63**





**AVANCE PROGRAMADO 100,00%**
**AVANCE EJECUTADO 95,79%**
**AVANCE -4,21%**

**OBRAS EJECUTADAS**
**TERMINA** PINTURA EN FACHADAS PRINCIPALES, COMPACTACIÓN CAPA DE BASE GRANULAR, REMATES GRADERIAS

**OBRAS SIGUIENTE SEMANA 01-04-2024 HASTA 07-04-2024**
PENDIENTE QUE EL CONTRATISTA TERMINE PLACA DE CONTRAPISO DE AULAS, TERMINE ENCHAPE EN AULAS.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación





## AVANCE DE OBRA

**COLEGIO RODRIGO DE TRIANA**
**PROGRAMACION 14-11-2023 HASTA 29-04-2024**
**VALOR $378.423.471,11**





**AVANCE PROGRAMADO 55,00%**
**AVANCE EJECUTADO 34,79%**
**AVANCE -20,21%**

**OBRAS EJECUTADAS**
SE AVANZA CON DEMOLICIÓN DE ENCHAPE EN EL SEGUNDO NIVEL, PINTURA DE MALLA E INSTALACION DE LAMINA MICROPERFORADA, INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN GRANITO DE SEGUNDO NIVEL

**OBRAS SIGUIENTE SEMANA 1-04-2024 HASTA 07-04-2024**
PENDIENTE QUE EL CONTRATISTA AVANCE CON INSTALACION DE LAMINA MICROPERFORADA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE ¾, PLACA DE CONTRAPISO, ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E = 0.04, SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO RASO EN LAMINA DE YESO DE 1/2" ST INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación





## AVANCE DE OBRA

**COLEGIO VILLA RICA**
**PROGRAMACION 7-11-2023 HASTA 15-03-2024**
**VALOR $ 209.480.864,55**





**AVANCE PROGRAMADO 100,00%**
**AVANCE EJECUTADO 89,15%**
**AVANCE -10,85%**

**OBRAS EJECUTADAS**
ENCHAPE DEL SHUT DE BASURAS, PINTURA ESTRUCTURA METÁLICA PATIO DE PREESCOLAR

**OBRAS SIGUIENTE SEMANA 01-04-2024 HASTA 07-04-2024**
TERMINE LAS OBRAS DE ENCHAPE, CUBIERTA, PUERTAS, VENTANAS, ILUMINACION, TOMAS E INTERRUPTORES EN EL SHUT DE BASURAS, TERMINE ESTRUCTURA Y PISO CAUCHO EN PATIO DE PREESCOLAR

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

# AVANCE DE OBRA






**COLEGIO FRANCISCO MIRANDA**
**PROGRAMACION 7-11-2023 HASTA 14-03-2024**
**VALOR TOTAL $ 553.605.061,96**
**VALOR PROGRAMADO: $ 464.215.061,96**





**AVANCE PROGRAMADO 100,00%**
**AVANCE EJECUTADO 96,38%**
**AVANCE -3,62%**

**OBRAS EJECUTADAS**
REMATES DE LA BATERIA SANITARIA, EXCAVACION PARA REDES DE AGUAS LLUVIAS Y TANQUE AQUACELL, DESMONTE DE CUBIERTA SISTEMAS, INSTLACION ESTRUCTURA METALICA

**OBRAS SIGUIENTE SEMANA 01-04-2024 HASTA 07-04-2024**
TERMINAR EXCAVACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y EXCAVACION E INSTALACION DE REDES DE AGUAS LLUVIAS, TERMINAR AULAS DE SISTEMAS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación






## AVANCE DE OBRA

**COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA**
**PROGRAMACION 20-11-2023 HASTA 19-03-2024**
**VALOR $ 272.320.438,14**





**AVANCE PROGRAMADO 100,00%**
**AVANCE EJECUTADO 97,14%**
**AVANCE -2,86%**

**OBRAS EJECUTADAS**
EL CONTRATISTA AVANZA EN PINTURA Y DETALLES DEL PASAMANOS Y BARANDA

**OBRAS SIGUIENTE SEMANA 01-04-2024 HASTA 07-04-2024**
PENDIENTE QUE EL CONTRATISTA FINALICE CON INSTALACION LAMINA MICROPERFORADA EN BARANDA EN TOTAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación






# AVANCE DE OBRA

**COLEGIO RURAL LA CONCEPCIÓN**
**PROGRAMACION 11-03-2024 HASTA 2-06-2024**
**VALOR $ 253.510.561,00**







**AVANCE PROGRAMADO 0,75%**
**AVANCE EJECUTADO 1,00%**
**AVANCE +0,25%**

**OBRAS EJECUTADAS**
CERRAMIENTO PROVISIONAL COMPLETO EN EL ÁREA DE TRABAJO DEL PRIMER PISO, DEMOLICIÓN DE MUROS EN FIBROCEMENTO EN EL PRIMER PISO

**OBRAS SIGUIENTE SEMANA 01-04-2024 HASTA 07-04-2024**
AJUSTES AL PRESUPUESTO Y A LA PROGRAMACIÓN CON LAS NUEVAS ACTUALIZACIONES AL DISEÑO POR PARTE DEL APOYO DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

**AVANCE DE OBRA**
**COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN SEDE C**
PROGRAMACIÓN 30-10-2023 HASTA 31-05-2024
VALOR $ 1.528.837.537,71
FECHA DE FINALIZACIÓN: 31 MAYO DE 2024

**AVANCE PROGRAMADO 73,97%**
**AVANCE EJECUTADO 50,66%**
**ATRASO – 23,31%**













**OBSERVACIONES:** EL ATRASO EVIDENCIADO PARA ESTA SEMANA ESTÁ RELACIONADO RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LA CARPINTERÍA METÁLICA Y LA OBRA ELECTRICA, Y NO HABER EJECUTADO OBRAS SOLICITADAS POR LA SUPERVSIÓN COMO EL CERRAMIENTO POSTERIOR, EL CUARTO DE BASURAS, EL CUARTO ELÉCTRICO Y LA CANCHA MÚLTIPLE, ENTRE OTROS.

**OBRAS EJECUTADAS**
* FINALIZA LA INSTALACIÓN DE LA LÁMINA SUPERIOR DE LA TEJA SÁNDWICH EN LA CUBIERTA DE LAS AULAS DEL BLOQUE B Y LAS AULAS 1, 2 Y 4 DEL BLOQUE C. CONTINÚA EL ESTUCO DE MUROS DE LAS AULAS DE LOS BLOQUE B Y C. INICIA LA PINTURA DE MUROS INTERNOS Y EXTERNOS DE LAS AULAS EN BLOQUE B Y C. INICIA LA INSTALACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS PARA TOMACORRIENTES Y LÁMPARAS EN LAS AULAS DEL BLOQUE B. INICIA EL ENCOROZADO SUPERIOR DEL MUROS EN LA FACHADA POSTERIOR DEL BLOQUE B.

**OBRAS PENDIENTES SIGUIENTE SEMANA 25-03-24 HASTA 31-03-24**
* TERMINAR Y ENTREGAR LOS BLOQUES B Y C

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación







**AVANCE DE OBRA**
**COLEGIO SAN BERNARDINO SEDE A**
PROGRAMACIÓN 30-10-2023 HASTA 01-03-2024
VALOR $ 900.000.000,00
FECHA DE FINALIZACIÓN: 01 MARZO DE 2024

**AVANCE PROGRAMADO 100,00%**
**AVANCE EJECUTADO 86,75%**
**ATRASO - 13,25%**







**OBSERVACIONES:** EL ATRASO EVIDENCIADO CORRESPONDE A LA FALTA DE PERSONAL DE OBRA Y LA INTERVENCIÓN EN LA CUBIERTA DEL AUDITORIO Y EL ÁREA DE ORIENTACIÓN. SE HACE NECESARIO IMPLEMENTAR UN PLAN DE CONTINGENCIA QUEN INCORPORE UN MAYOR NÚMERO DE PERSONAL.

**OBRAS EJECUTADAS**
* SE REALIZAN REMATES FINALES A LOS BAÑOS DEL SEGUNDO Y DEL TERCER PISO. SE FUNDE EL MORTERO DE NIVELACIÓN EN LA PLACA PLANA DE CUBIERTA DE LAS ESCALERAS AL LADO DE LOS BAÑOS.

**OBRAS PENDIENTES SIGUIENTE SEMANA 01-04-24 HASTA 07-04-24**
* DESMONTE DE CUBIERTA AUDITORIO Y ORIENTACIÓN, CANALETA METÁLICA.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación













**AVANCE DE OBRA**
**COLEGIO JORGE ISAAC SEDE A**
PROGRAMACIÓN 30-10-2023 HASTA 3-01-2024
VALOR $ 209.535.090,29
FECHA DE FINALIZACIÓN: 03 ENERO DE 2024

**AVANCE PROGRAMADO 100,00%**
**AVANCE EJECUTADO 100,00%**
**ATRASO 0,00%**

**OBSERVACIONES:** CULMINAN LAS ACTIVIDADES PRESUPUESTADAS. ESTÁ PENDIENTE POR PARTE DEL CONTRATISTA LA ENTREGA DEL NP DEL PISO REUTILIZADO Y EL NP DEL PISO NUEVO PARA LA TARIMA CON LA SUBSANACIÓN DE LAS OBSERVACIONES FORMULADAS.

SE ACLARA QUE EL ITEM PARA INSTALACION DE PISO EN DECK NO SE ENCUENTRA DENTRO DEL PRESUPUESTO POR FALTA DE ENTREGA DEL NO PREVISTO

**OBRAS EJECUTADAS**
* NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES DE OBRA DURANTE LA SEMANA.

**OBRAS PENDIENTES SIGUIENTE SEMANA 01-04-24 HASTA 07-04-24**
* PRESENTACIÓN DE NP CUMPLIENDO REQUISITOS DE LA SED

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

# EMERGENCIAS ASIGNADAS

1. COLEGIO FERNANDO SOTO APARICIO SEDE B - FINALIZADA
2. COLEGIO ESMERALDA ARBOLEDA SEDE A - FINALIZADA
3. COLEGIO CARLOS PIZARRO LEON GOMEZ SEDE A – EN EJECUCION
4. COLEGIO PORFIRIO BARBA JACOB – EN EJECUCION
5. COLEGIO EL PORVENIR – EN EJECUCION
6. COLEGIO LAUREL DE CERA – EN EJECUCION

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

**AVANCE DE OBRA**
**COLEGIO CARLOS PIZARRO LEON GOMEZ SEDE A**
**VALOR $ 93.896.197,63**

**OBRAS EN EJECUCION**

* DEMOLICIÓN DE PLACA INFERIOR DE ENTREPISO EN LOS BAÑOS DE HOMBRES Y MUJERES DEL PRIMER Y SEGUNDO PISO


















ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

**AVANCE DE OBRA**
**COLEGIO PORFIRIO BARBA JACOB**
**VALOR $ 1.872.883,38**





**OBRAS EJECUTADAS**

***** SE REALIZA CERRAMIENTO DE LA ZONA A INTERVENIR Y SE COMIENZA CON APIQUES Y DEMOLICION BAJO LA PLACA PARA REVISAR FILTRACIONES, SE REALIZA MAMPOSTERIA Y PAÑETE





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

**AVANCE DE OBRA**
**COLEGIO EL PORVENIR**
**VALOR $  SIN DEFINIR**

**AVANCE PROGRAMADO 00,00%**
**AVANCE EJECUTADO 00,00%**

**OBRAS EJECUTADAS**

***** SE REPARAN UNA FUGA EN EL TUBO DE SUMINISTRO DE 3" AL LADO DE LA CAFETERÍA Y OTRA FUGA EN EL TUBO DE SUMINISTRO DE 4" CERCA DE LA ZONA DE PREESCOLAR.















ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

# COMPONENTE AMBIENTAL

- SE CONTINÚA A LA ESPERA QUE EL CONTRATISTA DE OBRA REMITA EL INFORME AMBIENTAL N°4
- EL CONTRATISTA DE OBRA REALIZÓ LA LIMPIEZA DE LOS ACOPIOS DE RCD DE LOS FRENTES DE OBRA ACTIVOS.
- SE LE REITERA AL CONTRATISTA DE OBRA REALIZAR JORNADAS DE ORDEN Y ASEO DIARIAMENTE AL FINALIZAR LAS JORNADAS DE TRABAJO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

# COMPONENTE SST

- SE REVISA Y SE APRUEBA DOCUMENTACIÓN PARA NUEVO PERSONAL DE OBRA.
- SE INICIAN TRABAJOS DE OBRA EN LOS COLEGIOS LA CONCEPCIÓN Y LAUREL DE CERA
- SE DESARROLLARON TRABAJOS EN ALTURAS EN EL COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA PARA EL CAMBIO DE CUBIERTAS.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

# COMPONENTE CALIDAD

- NO SE HA REALIZADO LA ENTREGA DE LA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYO EN EL CUAL SE INCLUYAN LOS CONTROLES A LOS ÍTEMS DE LOS NP APROBADOS


MUCHAS GRACIAS

| | ACTA DE REUNIÓN | CÓDIGO | DIR-FR-002 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 2 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN | 23/10/2023 |

| CONTRATO DE INTERVENTORIA No: | CO1.PCCNTR.5313251-23 |
|---|---|
| INTERVENTOR : | CONSORCIO SANTA MARIA 022 |
| OBJETO: | |

| CONTRATO DE OBRA No: | CO1-PCCNTR-5305583-23 |
|---|---|
| CONTRATISTA: | UNION TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| OBJETO: | |

REUNIÓN No.

FECHA

| 11 | 04 | 2024 |
|---|---|---|
| DD | MM | AAAA |

LUGAR DE REUNION Colegio Carlos Alban Holguin

(Indique el lugar o medio virtual por el que se lleva a cabo el contrato suscrito)

| I. PROPÓSITO DE LA REUNIÓN - LECTURA ACTA ANTERIOR - VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS |
|---|
| 1.Visita con los directivos del colegio |
| 2. Aprobación del acta anterior |
| 3. Revisión de compromisos |
| 4. Avance Ejecución del contrato |

**II. TEMAS TRATADOS**

**1.Visita con los directivos del colegio :** Se realiza visita en el comité del coordinador del colegio Johan Arenas coordinadora del año pasado Johana y docente de la institución Carlos Martínez, los cuales manifiestan la inconformidad de la comunidad, padres de familia y actividades de la institución debido al Incumplimiento de la entrega de las obras, realizadas mediante comunicado anexo al acta.

•A pesar de que se inició la obra a partir del 1 de noviembre y en diferentes comités se establecieron unas fechas de entrega del primer frente de obra que corresponde a los baños y salones que se reciben el día de hoy, se han evidenciado constantes faltas en el cumplimiento de estas fechas, razón por la cual, solo hasta después de cinco 5 meses se realiza la entrega formal de seis 6 aulas. Lo anterior evidencia un incumplimiento de los acuerdos y tiempos establecidos razón por la cual la IE ha visto afectado su proceso académico ya que las familias y estudiantes no ha podido obtener la prestación del servicio educativo en los tiempos establecidos por ley para el desarrollo de la jornada escolar.

• Durante el tiempo de ejecución la IE ha evidenciado aspectos que nos llaman la atención y que a la vez nos preocupan, dentro de estos aspectos se encuentran que hemos observado espacios de tiempo en donde se ve muy poco recurso humano, lo cual desde nuestro punto de vista ha generado estos retrasos, también hemos observado que inicialmente la obra estuvo a cargo de arquitectos e ingenieros que a la fecha de esta acta no están contratados, y que hubo un cambio en el personal a cargo de la obra.

• En cuanto a la ejecución de las actividades lo que sabemos cómo IE es que inicialmente se tuvo inconvenientes con un contratista que estaba ejecutando la obra por lo cual se nos explicó que con el fin de avanzar iba a ingresar otro contratista para completar la intervención, efectivamente este contratista inició las actividades y de parte de nosotros observamos un avance significativo respecto al anterior.

• Hay una sensible preocupación con respecto al cumplimiento de los tiempos de ejecución del nuevo frente de obra ya que por las demoras en este aspecto los procesos académicos de nuestros estudiantes se han visto afectados perjudicando a la comunidad educativa.

• Otra preocupación que tenemos tiene que ver con el estado del domo de policarbonato y las canales que cubren los espacios de los pasillos de la sede en relación con el estado en el que se encuentran, no sabemos si puede llegar a ser un peligro para la comunidad, ya que en el caso de las canales hay zonas donde se evidencia un alto deterioro por corrosión u oxidación, por otra parte, conocemos que el policarbonato esta cristalizado. Solicitamos se evalúen las condiciones de este domo y las canales y se nos aclare qué tipo de intervención se va a realizar al respecto.

• Solicitamos se nos informe con respecto a los aspectos que hacen falta por desarrollar de la obra se nos aclare mediante un documento por parte del contratista e interventoría que actividades están contempladas desarrollar para dar cumplimiento a la totalidad del contrato y los tiempos previstos; para que como Institución podamos estar enterados e informar a la comunidad que constantemente nos está cuestionando sobre estos temas.

El profesor Carlos Martínez manifiesta que se ve afectado el desarrollo académico, debido a que se tuvo que ajustar la jornada académica y debido a esto se han retirado alumnos del colegio poniendo en riesgo la cantidad de docentes necesarios para la cantidad de estudiantes.

Yojana Martínez manifiesta que se presenta una afectación en el contador de agua y tapas de este contador, ya que hay una fuga de agua. Por ello solicitan dar claridad de cuales son los alcances de la obra para las actividades de la

| | ACTA DE REUNIÓN | CÓDIGO | DIR-FR-002 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 2 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN | 23/10/2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No: | CO1.PCCNTR.5313251-23 | CONTRATO DE OBRA No: | CO1-PCCNTR-5305583-23 |
| INTERVENTOR : | CONSORCIO SANTA MARIA 022 | CONTRATISTA: | UNION TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| OBJETO: | | OBJETO: | |

REUNIÓN No.

FECHA

| 11 | 04 | 2024 |
|---|---|---|
| DD | MM | AAAA |

## II. TEMAS TRATADOS

institución. la entidad manifiesta que desde el inicio se han realizado la revisión y los alcances para este colegio y el presupuesto ya ha superado lo asignado al frente de obra, sin embargo, se hará la revisión y se estudiará el alcance de las obras.
Johan Arias informa que se trasladara al bloque B sin embargo hay actividades pendientes y se presenta preocupación por a ejecución de estas actividades.
La interventoria manifiesta que se hará revisión de las obras adicionales requeridas por la institución, en cuando a bajantes, domo de policarbonato, cárcamos por aposamiento, toda vez que como lo manifestó la entidad el presupuesto para este frente ya es limitado y se superó el presupuesto asignado contractualmente.

**2. Aprobación del acta anterior:** Se da aprobación del acta No. 16 del 07/03/2024 y acta No. 17 de 14/03/2024 toda vez que no se recibió objeción por le contratista. El contratista manifiesta que no da aprobación del acta del comité No. 19 de 03 de abril de 2024, ya que se presentan inconsistencias en los porcentajes de atraso, manifestando que algunos de los frentes no se encuentran en atraso y el contrato tendría un avance de 1% y los apremios se deberían reconsiderar. Para ello la Interventoría solicita que se haga mesa de trabajo el día de hoy para conciliar los presupuestos y avances.

**3. Revisión compromisos: 3.1 Entrega presupuesto y programación ajustada estructura muros Carlos Alban Holguín (Contratista) - No cumplió:** La interventoría manifiesta que se realizo la validación de la propuesta sin embargo faltan las memorias de cálculo, pero ya se puede presentar una programación y presupuesto con la validación de la propuesta general. El contratista manifiesta que realizara entrega del presupuesto y programación el día sábado 13/04/2024.
El contratista manifiesta que se realizo cerramiento en la parte superior de las aulas para poder cumplir con la entrega, la interventoría manifiesta que esta actividad no se pagara toda vez que el bloque no se entrego en los tiempos definidos y estas protecciones fueron necesaria para poder entregar estas aulas. Sin embargo, la rejilla definitiva que se instalará si se pagará por interventoría. Se da claridad que se hará entrega a ala institución, pero no se recibirá a satisfacción por la interventoría hasta que no se atiendan las observaciones evidenciadas por los residentes.

**3.2. Entrega propuesta de cubierta dile bosa (contratista) - Cumplió:** La interventoría dio aprobación de la cubierta del dile boca, solicita se indique cuando se iniciará actividades en este frente, el contratista informa que hará entrega del presupuesto el día de hoy, es importante mencionar que se requiere hacer visita y socialización para la contingencia para la ejecución de las obras. Se informa que en este frente se presentan varias redes de datos y seguridad que deben ser desmontadas para poder ejecutar obras, por él se solicita a la entidad la gestión de la visita con red P para el retiro de estos puntos y poder avanzar en los alcances de este frente y los frentes que están iniciando. La entidad manifiesta que se hará visita del día martes 16/02/2024 en compañía de red p en los frentes que se requiera

**3.3 subsanación informe mensual de obra no. 4 componente técnico (contratista) - Cumplió:** La interventoría manifiesta que aún se presentan observaciones del informe técnico No. 4, pendiente la entrega de certificados de materiales remitidas el día lunes. El contratista manifiesta aquí hará entrega el día lunes 15/04/2024, la interventoría reitera que estos informes corresponden al mes de febrero, debieron ser entregados hace mucho tiempo

**3.4subsanación informe mensual de obra no. 4 componente ambiental (contratista) - No cumplió:** El contratista manifiesta que hara entrega el día lunes 15/04/2024

**3.5 Mesa de trabajo componente eléctrico (todas las partes) - Cumplió:** Se había informado por el contratista que se haría la entrega de la propuesta presupuestal del movimiento del cable sobre la cubierta de Francisco miranda, el contratista manifiesta que no se realizara la actividad como se informó y aprobó en mesa de trabajo ya que implicaría un presupuesto adicional, por ello se encauchetara el cable y se trabajara por debajo del cable. E contratista manifiesta que dará inicio a la instalación de esta cubierta el día lunes 15/04/2024

| | ACTA DE REUNIÓN | CÓDIGO | DIR-FR-002 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 2 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN | 23/10/2023 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No: | CO1.PCCNTR.5313251-23 |
| INTERVENTOR : | CONSORCIO SANTA MARIA 022 |
| OBJETO: | |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA No: | CO1-PCCNTR-5305583-23 |
| CONTRATISTA: | UNION TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| OBJETO: | |

REUNIÓN No.

FECHA

| DD | MM | AAAA |
|---|---|---|
| 11 | 04 | 2024 |

| II. TEMAS TRATADOS |
|---|
| 3.6 Entrega de bloque B Carlos Alban Holguín (contratista) - Cumplió: Se informa que en recorrido del día de hoy se informó que se hará entrega de este bloque, sin embargo, no se recibirá a satisfacción por interventoría hasta que no se atiendan las observaciones realizadas a los acabados de la ventaneria y de más. |
| 3.7 Entrega aulas 1 y 2 de bloque C Carlos Alban Holguín (contratista) -No cumplió: Para el bloque C aulas 1 y 2 se hará entrega el día de hoy sin embargo no se recibirá a satisfacción por interventoría hasta que no se atiendan las observaciones realizadas a los acabados de la ventaneria y de más. |
| 3.8 Comunicado informando la no intervención de piso de aula de sistemas por anclaje de mesas carlos alban holguin (contratista) - No cumplió: Se realizo recorrido el día de hoy y se acordó que se solicitaría la visita de RED P, para el desmonte de equipos y mobiliario para intervenir este piso, ya que no esta en las mejores condiciones, sin embargo, se requiere la entrega de este presupuesto y programación.<br>El contratista manifiesta que en caso de ejecutar se la actividad, al momento de instalar nuevamente el mobiliario hay alta probabilidad de que el piso sea afectado ya que este mobiliario viene anclado al piso. |
| 3.9 Entrega de baños san Bernardino con espejos (contratista) - No cumplió: La interventoría informa que no se ha realizado la instalación de los espejos, el contratista informa que se realizó una observación respecto al tamaño de los espejos ya que son propensos a romperse por esto se hará la instalación de un espejo por dos lavamanos. Del mismo modo se informa que la cartilla requiere la instalación de película de seguridad para los espejos, sin embargo, dentro de los ítems contractuales no se da cumplimento de la especificación de la cartilla.<br>la entidad informa que no se quiere poner película en los espejos, sin embargo, la interventoría informa que se instale conforme el ítem contractual con película de seguridad en ambas caras.<br>Se solicita que se entreguen los manuales de mantenimiento de las obras que ya han sido entregadas a la institución, ya que esto blinda al contratista por posibles afectaciones. |
| 3.10 Plan de contingencia (contratista) - No cumplio: Se informa por interventoría que no se ha hecho entrega de los planes de contingencia de ningún frente. El contratista informa que hará entrega de los planes el 12/04/2024 |
| 3.11 Presupuesto ajustado con nueva propuesta de desagües colegio francisco miranda (contratista) - No cumplió: Se informa que dentro del balanceo de los presupuestos se realizó la inclusión del tanque aquacell |
| 3.12 Entrega ítems no previstos, corregidos (contratista) -Cumplio: Estos ítems no previstos ya fueron radicados a la entidad, la entidad informa que hará la averiguación con el responsable para verificar esta revisión. |
| 3.13 Entrega programaciones José Antonio galán y la concepción con fechas reales de inicio (contratista) -Cumplio: Ya se hizo entrega de la programación de la concepción y se dio aprobación y se está haciendo revisión de la programación de José Antonio galán subsanada, la interventoría dará respuesta el día de hoy 11/04/2024. |
| 3.14 Reunión presentación diseño cerramiento y placa alcaldía de bosa (todas las partes) - Cumplio: Se informa que la reunión se llevó a cabo y se dl aprobación del cerramiento por la alcaldía de bosa, se informa que se iniciaran las actividades el día lunes 15/04/2024, se requiere la instalación de un banner para la información de la obra. |
| 3.15 Mesa de trabajo definición presupuestos de todos los frentes (contratista e interventoria) - Cumplio: Se realiza la mesa de trabajo y se consolidan los presupuestos de los frentes de Kennedy, sin embargo, se entra pendiente la definición de los presupuestos de bosa |
| 3.16 Entrega presupuesto el provenir emergencia 1 (contratista) - No cumplio: El contratista informa que se hará entrega del presupuesto de la emergencia No. 1 del provenir el día de mañana 12/04/2204 |
| 3.17 Registrar segunda emergencia del porvenir con el presupuesto (contratista) - No cumplio: El contratista manifiesta que se hará entrega del presupuesto de la emergencia No. 2 del provenir el día de mañana 12/04/2024. |
| 3.18 Entrega formatos de trazabilidad de RCD ajustados con soportes de solicitudes a los gestores (contratista) - No cumplio: Se informa que se hará revisión y entrega por la interventoría el día lunes 15/04/2024 |

| | ACTA DE REUNIÓN | CÓDIGO | DIR-FR-002 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 2 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN | 23/10/2023 |

| CONTRATO DE INTERVENTORIA No: | CO1.PCCNTR.5313251-23 |
|---|---|
| INTERVENTOR : | CONSORCIO SANTA MARIA 022 |
| OBJETO: | |

| CONTRATO DE OBRA No: | CO1-PCCNTR-5305583-23 |
|---|---|
| CONTRATISTA: | UNION TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| OBJETO: | |

**REUNIÓN No.**

FECHA

| 11 | 04 | 2024 |
|---|---|---|
| DD | MM | AAAA |

**II. TEMAS TRATADOS**

**3.19 Entrega informe mensual No. 5 ambiental (contratista) - No cumplio:** El contratista informa que hará entrega del informe ambiental No. 5 el lunes 15/04/2024

**3.20 Entrega informe mensual No. 5 sst (contratista) - cumplio:** El informe fue entregado, sin embargo, presento observaciones, el contratista informa que hará entrega el día lunes 15/04/2024

**3.21 Entrega informe mensual No. 5 técnico (contratista) - No cumplio:** El contratista informa que hará entrega del informe tecnico No. 5 hoy 11/04/2024

**3.22Actualización plan de inspección y ensayos (contratista) - vigente:** Este compromiso se encuentra vigente para entrega el 15/04/2024.

**4. Avance ejecución del contrato: 3.1 Componente técnico:** Como avance general del contrato en la semana 23 de ejecución se tiene un porcentaje programado del 62,75% contra un porcentaje ejecutado 53,12% con un atraso de 9,64%.

**A. Colegio Manuel Cepeda Sede C:** *Se presenta un porcentaje programado del 100,00% y un porcentaje ejecutado del 96,63% con un atraso del 3,37%.
*Este frente presenta un porcentaje del 100% programado ya que finalizo el 16 de marzo. Este atraso corresponde al afinado y enchape de las aulas y pintura que no se ha terminado

**B. Colegio Rodrigo Triana:** *Se presenta un porcentaje programado del 63,00% y un porcentaje ejecutado del 52,62% con un atraso del 5,38%.
* El valor de este frente bajo de acuerdo a la última revisión de presupuesto, ya que se saco la cubierta.
*El atraso corresponde a la falta de instalación de reja de las ventanas, el contratista manifiesta que el atraso se debe a que la secretaria no definió el diseño oportunamente.
*Se debe avanzar en plaza de contrapiso de primer nivel ya que ya se realizaron ensayos de densidades.
*Se tomó la decisión de dejar el cielo raso dentro del presupuesto, ya que el contratista informo que ya se compró el material para esta actividad. La interventoría solicita que se había informado por el contratista que se quitaría del presupuesto, por ello recomienda mejor comunicación para que no sucedan estas cosas.
*El rector de esa institución informo a la secretaria de educación que nota preocupación por el retiro de la cubierta dentro del alcance, por ello se requiere que el contratista entregue un comunicado informando que técnicamente se requieren estudios que no están dentro de del alcance del contrato, ya que no es contrato de estudios y diseños.

**C. Colegio Villa Rica:** * Se presenta un porcentaje programado del 100,00% y un porcentaje ejecutado del 91,19% con un atraso del 8,81%.*La interventoría informa que el frente debía terminar el 15 de marzo, el atraso corresponde a terminación de la cubierta del patio de preescolar.
*Se informa que el piso caucho no se ha instalado, el contratista informa que no se ha instalado debido a que no ha salió el subcontratista de la cubierta, a interventoría recomienda que la granulometría del piso caucho sea adecuada para evitar desprendimiento.
*Hay pendientes actividades del shut de basuras, como lo es media caña y carpintería metálica, el contratista ifnroma que para el día martes 16/4/2024 finalizara el shut de basuras

**D. Colegio Francisco de Miranda:** * Se presenta un porcentaje programado del 100,00% y un porcentaje ejecutado del 96,45% con un atraso del 3,55%.
* El frente termino el 14 de marzo, el atraso corresponde a la finalización de la cubierta, se informa por interventoría que se está aplicando anticorrosivo blanco, y se requiere la aplicación de pintura y ajuste del cable eléctrico para poder ejecutar las actividades.
*La interventoría solicita que se haga revisión de red P, para este frente también, ya que se presentan afectaciones en las obras a ejecutar y las ya ejecutadas, el colegio tiene Internet intermitente.

| | ACTA DE REUNIÓN | CÓDIGO | DIR-FR-002 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 2 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN | 23/10/2023 |

| CONTRATO DE INTERVENTORIA No: | CO1.PCCNTR.5313251-23 |
|---|---|
| INTERVENTOR : | CONSORCIO SANTA MARIA 022 |
| OBJETO: | |

| CONTRATO DE OBRA No: | CO1-PCCNTR-5305583-23 |
|---|---|
| CONTRATISTA: | UNION TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| OBJETO: | |

REUNIÓN No.

| FECHA | | |
|---|---|---|
| 11 | 04 | 2024 |
| DD | MM | AAAA |

**II. TEMAS TRATADOS**

**E. Colegio Manuel Zapata Olivella:** * Se presenta un porcentaje programado del 100,00% y un porcentaje ejecutado del 100,00%.
*Ya se encuentra 100% ejecutado, había unas observaciones del rector que ya fue atendida y se hará la entrega definitiva a la institución

**F. Colegio Rural La Concepcion:** * Se presenta un porcentaje programado del 1,00% y un porcentaje ejecutado del 1,15% con un avance del 0,15%.
*Se ha adelantado con l instalación de la red hidrosanitaria, se hace claridad que no están incluidas dentro del presupuesto el pañete e impermeabilizado y actividades mencionadas en comité pasado.
*La entidad informa que recibió llamado de la rectora respecto a la cantidad de personal trabajando en la obra, sin embargo, se informa por le contratista que el espacio es reducido para tener mas personal en ese frete en particular. La interventoría recomienda tener más personal en todos los frentes, toda vez que quedan dos meses y medio para terminar.

**G. Colegio Carlos Alban Holguín:** * Se presenta un porcentaje programado del 85,65% y un porcentaje ejecutado del 57,33% con un atraso del 28,32%.
*La interventoría informa que hay actividades que no han iniciado como lo es el modulo del ingreso y cerramiento que no dependen de las obras de las aulas, el contratista manifiesta que dentro del plan de contingencia enviara las fechas de las de ejecución de estas actividades que no han iniciado.
*Se recuerda que se debe dar respuesta al requerimiento de la institución con las actividades que estaba priorizadas dentro del acta inicial, debe hacerse revisión del presupuesto el lunes 15/04/2024 entre interventoría y contratista.
*La interventoría manifiesta que en el colegio Carlos Alban Holguín se debían entregar mínimo dos bloques, sin embargo, el bloque c no se ha terminado, el contratista manifiesta que en el bloque c ya está listo sin embargo hay detalles en ventaneria que máximo se demoraría un día ajustando, por ello el día de hoy se hará entrega de dos aulas del bloque C y aulas del bloque B para un total de 6 aulas.

**H. Colegio San Bernardino:** *Se presenta un porcentaje programado del 100,00% y un porcentaje ejecutado del 87,00% con un atraso del 13,00%.
*Se aclara que la programación termino el 1 de marzo y no hay costeo de la escalera que sube a la cubierta y puerta metálica. La interventoría solicita que se entrega el presupuesto de estas obras que no están costeadas. Se solicita que los presupuestos deben estar consolidados a más tardar el sábado de los frentes de bosa.

**I. Colegio Jorge Isaac:** *Se presenta un porcentaje programado del 100% y un porcentaje ejecutado del 100%.
*Ya se presentó la aprobación del ítem no previsto del piso deck, se esta a la espera de la aprobación de la entidad, el contratista manifiesta que preocupación respecto al cambio del valor del ítem aprobado, en caso de ser asl no se ejecutara la actividad.
*Se aclara que el frente se encuentra en el 100%, toda vez que dentro del presupuesto no se ha incluido el piso nuevo deck, ya que aún no se cuenta con la aprobación definitiva de la entidad. Sin embargo, se puede dejar la claridad del total de esa actividad conforme el precio aprobado por interventoría y el área total a intervenir.

**J. Frentes sin iniciar:*** **El motorista:** el contratista informa que en el presupuesto de este frente aparecerá la placa y el cerramiento, si embargo en la programación aparecerá solo el cerramiento ya que no se ha definido la cimentación de la placa por parte de la entidad.

| | ACTA DE REUNIÓN | CÓDIGO | DIR-FR-002 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 2 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN | 23/10/2023 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No: | CO1.PCCNTR.5313251-23 |
| INTERVENTOR : | CONSORCIO SANTA MARIA 022 |
| OBJETO: | |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA No: | CO1-PCCNTR-5305583-23 |
| CONTRATISTA: | UNION TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| OBJETO: | |

REUNIÓN No.

FECHA

| | | |
|---|---|---|
| 11 | 04 | 2024 |
| DD | MM | AAAA |

## II. TEMAS TRATADOS

K. Emergencias:

* Carlos Pizarro: * se informa que se está incluyendo tubería hidráulica sanitaria y falta fundir la placa donde se reparó, el contratista manifiesta que se hará finalización de esta emergencia en la primera semana de mayo de 2024.

*La interventoría recomienda que se haga evaluación de la otra emergencia solicitada por la entidad para el mismo colegio, de manera independiente

* El Porvenir: *se informa por el contratista que en este frente aún se presentan láminas de agua a pesar de que ya se finalizo la emergencia, esta afectación se continúa presentando por la presión que generan las bombas, las cuales no estaban contempladas dentro de la emergencia. La interventoría solicita se entregue un comunicado donde se informe el tema de la presión de las bombas con recomendaciones y registro fotográfico

* Porfirio barba Jacob: * Interventoría informa que no se han colocado las bridas y no se han tapado los tubos hasta que se puedan hacer las pruebas para lo cual es necesario instalar las bridas, la interventoría solicita que se incluya dentro del presupuesto las bridas y los sanitarios

* Laurel de cera: *la interventoría informa que se culmino la emergencia, el contratista informa que se haga reconocimiento de la mano de obra adicional que se requirió para ejecución d esta actividad, para hacer la revisión y conceptuar, informar que personal, duración de la actividad, cantidad de personal, que actividades y si fueron días festivos, todo esto con precios.

L. Otros Temas: *El contratista solicita que se haga la consolidación de las memorias de cálculo ya que está cerca el corte y máximo el viernes de la próxima semana debe quedar listo este tema. La interventoría informa que las memorias deben quedar el jueves firmadas y escaneadas.

*Se informa que se hará visita de la emergencia de devora Arango el sábado 13/04/2024 y la emergencia de los periodistas el lunes 15/04/2024

4.2 Componente ambiental: *Se informa que no se ha hecho entrega del informe ambiental no 4 subsanado, el contratista informa que hará entrega el viernes 12/04/2024, del mismo modo hará entrega del Informe No. 5 el viernes 120/04/2024

*Los formatos de trazabilidad se recibieron y se entregara la revisión de la interventoría el día lunes 15/04/2024

4.3 Componente SST: *Se recibió el informe mensual SST no. 5 el cual presento observaciones, el contratista informa que atenderá las observaciones el día lunes 15/04/0204

4.4 Componente Calidad: * La interventoría informa que aún se presentan observaciones en el informe técnico, correspondientes a la entrega de certificaciones de materiales ingresados, el contratista informa que se hará entrega el día de hoy jueves 11/04/2024.

| III. DECISIONES Y/O COMPROMISOS PACTADOS | RESPONSABLES | FECHA |
|---|---|---|
| Entrega presupuesto y programación ajustada estructura muros Carlos Alban Holguín | Contratista | 13/04/2024 |
| Entrega presupuesto y programación dile bosa | Contratista | 11/04/2024 |
| Visitas Red P frentes que lo requieran | Todas las partes | 16/04/2024 |
| subsanación informe mensual de obra no. 4 componente técnico | Contratista | 15/04/2024 |
| subsanación informe mensual de obra no. 4 componente ambiental | Contratista | 15/04/2024 |
| Entrega presupuesto y programación de cambio de piso de aula de sistemas en bloque C Carlos Alban Holguín | Contratista | 15/04/2024 |
| inicio instalación cubierta Francisco miranda | Contratista | 15/04/2024 |

| | ACTA DE REUNIÓN | CÓDIGO | DIR-FR-002 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 2 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN | 23/10/2023 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No: | CO1.PCCNTR.5313251-23 |
| INTERVENTOR : | CONSORCIO SANTA MARIA 022 |
| OBJETO: | |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA No: | CO1-PCCNTR-5305583-23 |
| CONTRATISTA: | UNION TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| OBJETO: | |

**REUNIÓN No.**

FECHA

| DD | MM | AAAA |
|---|---|---|
| 11 | 04 | 2024 |

| | | |
|---|---|---|
| Entrega de baños san Bernardino con espejos | Contratista | 15/04/2024 |
| Plan de contingencia | Contratista | 12/04/2024 |
| Revisión programaciones José Antonio galán | Interventoría | 11/04/2024 |
| Entrega presupuesto el provenir emergencia 1 | Contratista | 12/04/2024 |
| Registrar segunda emergencia del porvenir con el presupuesto | Contratista | 12/04/2024 |
| Revisión formatos de trazabilidad de RCD ajustados | Interventoría | 15/04/2024 |
| Entrega informe mensual de obra No. 5 ambiental | Contratista | 15/04/2024 |
| subsanación informe mensual de obra No. 5 sst | Contratista | 15/04/2024 |
| Entrega informe mensual de obra No. 5 técnico | Contratista | 15/04/2024 |
| Actualización plan de inspección y ensayos | Contratista | 15/04/2024 |
| Entrega de shut de basuras completo | Contratista | 16/04/2024 |
| Disgregado de actividades ejecutadas en laurel de cera | Contratista | 15/04/2024 |
| comunicado porvenir con la situación de la presión delas bombas y lo que se hizo de la emergencia | Contratista | 12/04/2024 |
| Programación ajustada Bosanova | Contratista | 12/04/2024 |

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en Bogotá D.C. el día:

| Once | 11 | del mes de | Abril | 4 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| (Día en letras) | (Día en números) | | (mes en letras) | (mes en números) | |

| | ACTA DE REUNIÓN | CÓDIGO | DIR-FR-002 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 2 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN | 23/10/2023 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No: | CO1.PCCNTR.5313251-23 |
| INTERVENTOR : | CONSORCIO SANTA MARIA 022 |
| OBJETO: | |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA No: | CO1-PCCNTR-5305583-23 |
| CONTRATISTA: | UNION TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| OBJETO: | |

REUNIÓN No.

FECHA

| DD | MM | AAAA |
|---|---|---|
| 11 | 04 | 2024 |

## IV. LISTADO DE ASISTENCIA

| NOMBRE | CARGO | DEPENDENCIA | FIRMA |
|---|---|---|---|
| Sindy Carolina Lopez R. | Ap. Seguridad | Desse SAS | |
| Yeimy Rojas G. | Coordinadora | C.A.H. | |
| Carlos Martinez | Docente | CSH SCDEC | |
| Ana Judith Pardo | Ing. Residente obra. | UT GEPM | |
| Sandra Carolina Lizcano | Ing. SST | UT GEPM | |
| Diana Rojas Pardo | Ing. SST | UT GEPM | |
| Julian Perez | Inspector de Obra | UT GEPM | |
| Jaime Molina B. | Residente obra | UT GEPM | |
| Juan Carlos Delgado C. | Residente de Interventoria | CSH 022 | |
| Guillermo Gomez D. | Inspector interventoria | CSH 022 | |
| Ronald Lozano | Residente | Interventoria | |
| Nancy Cleyder N. | Coordinac. Interventoria | CSH 022 | |
| Edna Constanza Cepeda | Directora. | Interventoria | |

Fecha 11-04-2024

Señores
Comité de Obra

Asunto: Observaciones por parte de la comunidad de la IE Carlos Alban Holguín con respecto a la obra que se está ejecutando

Apreciados miembros del comité

Mediante este comunicado queremos manifestar algunas observaciones, inquietudes y solicitudes que comunidad educativa tenemos con respecto a la obra que se desarrolla en nuestra sede.

## Observaciones por parte de la IE

- A pesar de que se inició la obra a partir del 1 de noviembre y en diferentes comités se establecieron unas fechas de entrega del primer frente de obra que corresponde a los baños y salones que se reciben el día de hoy, se han evidenciado constantes faltas en el cumplimiento de estas fechas, razón por la cual, solo hasta después de cinco 5 meses se realiza la entrega formal de seis 6 aulas. Lo anterior evidencia un incumplimiento de los acuerdos y tiempos establecidos razón por la cual la IE ha visto afectado su proceso académico ya que las familias y estudiantes no ha podido obtener la prestación del servicio educativo en los tiempos establecidos por ley para el desarrollo de la jornada escolar.

- Durante el tiempo de ejecución la IE ha evidenciado aspectos que nos llaman la atención y que a la vez nos preocupan, dentro de estos aspectos se encuentran que hemos observado espacios de tiempo en donde se ve muy poco recurso humano, lo cual desde nuestro punto de vista ha generado estos retrasos, también hemos observado que inicialmente la obra estuvo a cargo de arquitectos e ingenieros que a la fecha de esta acta no están contratados, y que hubo un cambio en el personal a cargo de la obra.

- En cuanto a la ejecución de las actividades lo que sabemos cómo IE es que inicialmente se tuvo inconvenientes con un contratista que estaba ejecutando la obra por lo cual se nos explicó que con el fin de avanzar iba a ingresar otro contratista para completar la intervención, efectivamente este contratista inició las actividades y de parte de nosotros observamos un avance significativo respecto al anterior.

- Hay una sensible preocupación con respecto al cumplimiento de los tiempos de ejecución del nuevo frente de obra ya que por las demoras en este aspecto los procesos académicos de nuestros estudiantes se han visto afectados perjudicando a la comunidad educativa.

- Otra preocupación que tenemos tiene que ver con el estado del domo de policarbonato y las canales que cubren los espacios de los pasillos de la sede en relación con el estado en el que se encuentran, no sabemos si puede llegar a ser un peligro para la comunidad, ya que en el caso de las canales hay zonas donde se evidencia un alto deterioro por corrosión u oxidación, por otra parte, conocemos que el policarbonato esta cristalizado. Solicitamos se evalúen las condiciones de este domo y las canales y se nos aclare qué tipo de intervención se va a realizar al respecto.

- Solicitamos se nos informe con respecto a los aspectos que hacen falta por desarrollar de la obra se nos aclare mediante un documento por parte del contratista e interventoría que actividades están contempladas desarrollar para dar cumplimiento a la totalidad del contrato y los tiempos previstos; para que como institución podamos estar enterados e informar a la comunidad que constantemente nos está cuestionando sobre estos temas.

Cordialmente,

BOGOTÁ
Secretaría de Educación

***JOHAN GUSTAVO ARENAS JARAMILLO***
***Coordinador***
***COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN Sede C (San José)***
Carrera 80K No. 85A - 33 SUR - Barrio El Jardín
*Bogotá D.C*

# INFORMACION GENERAL

OBJETO “ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”.

CONTRATO DE OBRA NO. CO1.PCCNTR.5305583
CONTRATISTA UNION TEMPORAL GEPM 2023-1
VALOR CONTRATO:  $ 6.738.166.067,00
DURACIÓN 8 MESES

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. CO1.PCCNTR.5313251
INTERVENTORIA CONSORCIO SANTA MARIA 022
VALOR CONTRATO: $ 504.080.587,00
DURACIÓN 9 MESES

ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACIÓN
AVANCE GENERAL SEMANA 23
PROGRAMADO 62,75%
EJECUTADO 53,12%
AVANCE -9,64%

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación





## AVANCE DE OBRA

**COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C**
**PROGRAMACION 30-10-2023 HASTA 16-03-2024**
**VALOR $ 237.488.673,63**





**AVANCE PROGRAMADO 100,00%**
**AVANCE EJECUTADO 96,63%**
**AVANCE -3,37%**

**OBRAS EJECUTADAS**
**TERMINA** COMPACTACIÓN CAPA DE BASE GRANULAR, FUNDICION PLACA DE CONTRAPISO Y PAÑETE AULAS

**OBRAS SIGUIENTE SEMANA 08-04-2024 HASTA 14-04-2024**
PENDIENTE QUE EL CONTRATISTA TERMINE AFINADO, ENCHAPE Y ESTUCO Y PINTURA EN AULAS.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación





# AVANCE DE OBRA

**COLEGIO RODRIGO DE TRIANA**
**PROGRAMACION 14-11-2023 HASTA 29-04-2024**
**VALOR $253.859.238,80**





**AVANCE PROGRAMADO 63,00%**
**AVANCE EJECUTADO 57,62%**
**AVANCE -5,38%**

**OBRAS EJECUTADAS**
SE AVANZA CON DEMOLICIÓN DE ENCHAPE EN EL SEGUNDO NIVEL, PINTURA DE MALLA E INSTALACION DE LAMINA MICROPERFORADA, INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN GRANITO DE SEGUNDO NIVEL, INSTALCION RAJON Y RECEBO PRIMER NIVEL

**OBRAS SIGUIENTE SEMANA 8-04-2024 HASTA 14-04-2024**
PENDIENTE QUE EL CONTRATISTA AVANCE CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE ¾, PLACA DE CONTRAPISO, ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E = 0.04, SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO RASO EN LAMINA DE YESO DE 1/2" ST INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación





## AVANCE DE OBRA

**COLEGIO VILLA RICA**
**PROGRAMACION 7-11-2023 HASTA 15-03-2024**
**VALOR $ 207.314.313,08**





**AVANCE PROGRAMADO 100,00%**
**AVANCE EJECUTADO 91,19%**
**AVANCE -8,81%**

**OBRAS EJECUTADAS**
ENCHAPE DEL SHUT DE BASURAS, PINTURA ESTRUCTURA METÁLICA, INSTALACION CUBIERTA PATIO DE PREESCOLAR

**OBRAS SIGUIENTE SEMANA 08-04-2024 HASTA 14-04-2024**
TERMINE LAS OBRAS DE ENCHAPE DE PISO, MEDIA CAÑA, PUERTAS, VENTANAS, ILUMINACION, TOMAS E INTERRUPTORES EN EL SHUT DE BASURAS, TERMINE CUBIERTA Y PISO CAUCHO EN PATIO DE PREESCOLAR

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

# AVANCE DE OBRA





**COLEGIO FRANCISCO MIRANDA**
**PROGRAMACION 7-11-2023 HASTA 14-03-2024**
**VALOR TOTAL $ 581.773.298,44**
**VALOR PROGRAMADO: $ 492.383.298,44**






**AVANCE PROGRAMADO 100,00%**
**AVANCE EJECUTADO 96,45%**
**AVANCE -3,55%**

**OBRAS EJECUTADAS**
EXCAVACION PARA REDES DE AGUAS LLUVIAS Y TANQUE AQUACELL, PINTURA ESTRUCTURA METALICA

**OBRAS SIGUIENTE SEMANA 08-04-2024 HASTA 14-04-2024**
TERMINAR EXCAVACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y EXCAVACION E INSTALACION DE REDES DE AGUAS LLUVIAS, TERMINAR AULAS DE SISTEMAS

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación









## AVANCE DE OBRA

**COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA**
**PROGRAMACION 20-11-2023 HASTA 19-03-2024**
**VALOR $ 278.365.009,52**

**AVANCE PROGRAMADO 100,00%**
**AVANCE EJECUTADO 100,00%**
**AVANCE 0,00%**

**OBRAS EJECUTADAS**
EL CONTRATISTA TERMINA PINTURA Y DETALLES DEL PASAMANOS Y BARANDA Y LAMINA MICROPERFORADA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

# AVANCE DE OBRA

**COLEGIO RURAL LA CONCEPCIÓN**
**PROGRAMACION 11-03-2024 HASTA 29-06-2024**
**VALOR $ 253.510.561,00**

**AVANCE PROGRAMADO 1,00%**
**AVANCE EJECUTADO 1,15%**
**AVANCE +0,15%**













**OBRAS EJECUTADAS**
INICIA LA INSTALACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS EN EL MURO POSTERIOR DE LA SEDE EDUCATIVA, DESMONTE DE PISO SOBREPUESTO EN LUDOTECA INFANTIL, INSTALACIÓN DE PERFILERÍA PARA NUEVOS MUROS DIVISORIOS EN FIBROCEMENTO

**OBRAS SIGUIENTE SEMANA 08-04-2024 HASTA 14-04-2024**
PRESENTACIÓN DE NP CUMPLIENDO REQUISITOS DE LA SED

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

**AVANCE DE OBRA**
**COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN SEDE C**
PROGRAMACIÓN 30-10-2023 HASTA 31-05-2024
VALOR $ 1.528.837.537,71
FECHA DE FINALIZACIÓN: 31 MAYO DE 2024

**AVANCE PROGRAMADO 85,65%**
**AVANCE EJECUTADO 57,33%**
**ATRASO – 28,32%**













**OBSERVACIONES:** EL ATRASO EVIDENCIADO PARA ESTA SEMANA ESTÁ RELACIONADO CON LA DEMORA EN LA ENTREGA DELBLOQUE B Y LAS DOS AULAS DEL BLOQUE C, PARA PODER INICIAR CON EL BLOQUE A Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS

**OBRAS EJECUTADAS**
* FINALIZA EL ESTUCO DE MUROS DE 4 AULAS DE LOS BLOQUE B Y EN 3 AULAS DEL BLOQUE C. FINALIZA LA PINTURA DE MUROS INTERNOS Y EXTERNOS DE LAS AULAS DE LOS BLOQUE B Y C, EXCEPTO EL AULA C3. FINALIZA LA INSTALACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS PARA TOMACORRIENTES Y LÁMPARAS EN LAS AULAS DEL BLOQUE B. FINALIZA LA INSTALACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS PARA TOMACORRIENTES Y LÁMPARAS EN LAS AULAS NO. 1 Y NO. 2 DEL BLOQUE C. FINALIZA EL ENCOROZADO SUPERIOR DE MUROS EN LA FACHADA POSTERIOR DEL BLOQUE B Y DEL BLOQUE C. SE INSTALAN PUERTAS ANTIMACHUCÓN EN LAS AULAS DEL BLOQUE B Y EN LAS AULAS NO. 1 Y NO. 2 DEL BLOQUE C .

**OBRAS PENDIENTES SIGUIENTE SEMANA 8-04-24 HASTA 14-04-24**
* TERMINAR Y ENTREGAR LOS BLOQUES B Y C

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación







**AVANCE DE OBRA**
**COLEGIO SAN BERNARDINO SEDE A**
PROGRAMACIÓN 30-10-2023 HASTA 01-03-2024
VALOR $ 900.000.000,00
FECHA DE FINALIZACIÓN: 01 MARZO DE 2024







**AVANCE PROGRAMADO 100,00%**
**AVANCE EJECUTADO 87,00%**
**ATRASO - 13,00%**

**OBSERVACIONES:** EL ATRASO EVIDENCIADO CORRESPONDE A LA DEMORA EN LA INTERVENCIÓN EN LA CUBIERTA DEL AUDITORIO Y EL ÁREA DE ORIENTACIÓN. SE HACE NECESARIO IMPLEMENTAR UN PLAN DE CONTINGENCIA QUEN INCORPORE UN MAYOR NÚMERO DE PERSONAL.

**OBRAS EJECUTADAS**
* SE REALIZAN REMATES FINALES A LOS BAÑOS DEL SEGUNDO Y DEL TERCER PISO. SE FUNDE EL MORTERO DE NIVELACIÓN EN LA PLACA PLANA DE CUBIERTA DE LAS ESCALERAS AL LADO DE LOS BAÑOS.

**OBRAS PENDIENTES SIGUIENTE SEMANA 08-04-24 HASTA 14-04-24**
* DESMONTE DE CUBIERTA AUDITORIO Y ORIENTACIÓN, CANALETA METÁLICA.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación







**AVANCE DE OBRA**
**COLEGIO JORGE ISAAC SEDE A**
PROGRAMACIÓN 30-10-2023 HASTA 3-01-2024
VALOR $ 209.535.090,29
FECHA DE FINALIZACIÓN: 03 ENERO DE 2024







**AVANCE PROGRAMADO 100,00%**
**AVANCE EJECUTADO 100,00%**
**ATRASO 0,00%**

**OBSERVACIONES:** CULMINAN LAS ACTIVIDADES PRESUPUESTADAS. ESTÁ PENDIENTE POR PARTE DEL CONTRATISTA LA ENTREGA DEL NP DEL PISO REUTILIZADO Y EL NP DEL PISO NUEVO PARA LA TARIMA CON LA SUBSANACIÓN DE LAS OBSERVACIONES FORMULADAS.

SE ACLARA QUE EL ITEM PARA INSTALACION DE PISO EN DECK NO SE ENCUENTRA DENTRO DEL PRESUPUESTO POR FALTA DE ENTREGA DEL NO PREVISTO

**OBRAS EJECUTADAS**
* NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES DE OBRA DURANTE LA SEMANA.

**OBRAS PENDIENTES SIGUIENTE SEMANA 01-04-24 HASTA 07-04-24**
* PRESENTACIÓN DE NP CUMPLIENDO REQUISITOS DE LA SED

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

# EMERGENCIAS ASIGNADAS

1. COLEGIO FERNANDO SOTO APARICIO SEDE B - FINALIZADA
2. COLEGIO ESMERALDA ARBOLEDA SEDE A - FINALIZADA
3. COLEGIO CARLOS PIZARRO LEON GOMEZ SEDE A – EN EJECUCION
4. COLEGIO PORFIRIO BARBA JACOB – EN EJECUCION
5. COLEGIO EL PORVENIR – EN EJECUCION
6. COLEGIO LAUREL DE CERA – EN EJECUCION

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

**AVANCE DE OBRA**
**COLEGIO CARLOS PIZARRO LEON GOMEZ SEDE A**
**VALOR $ 93.896.197,63**

**AVANCE PROGRAMADO 9,00%**
**AVANCE EJECUTADO 5,00%**

**OBRAS EN EJECUCION**
***** INICIO DE LA INSTALACIÓN DE LA NUEVA RED HIDRÁULICA












ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

**AVANCE DE OBRA**
**COLEGIO PORFIRIO BARBA JACOB**
**VALOR $ 1.872.883,38**





**OBRAS EJECUTADAS**

***** SE REALIZA CERRAMIENTO DE LA ZONA A INTERVENIR Y SE COMIENZA CON APIQUES Y DEMOLICION BAJO LA PLACA PARA REVISAR FILTRACIONES, SE REALIZA MAMPOSTERIA Y PAÑETE





ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

**AVANCE DE OBRA**
**COLEGIO EL PORVENIR**
**VALOR $  SIN DEFINIR**

**AVANCE PROGRAMADO 100,00%**
**AVANCE EJECUTADO 80,00%**

**OBRAS EJECUTADAS**
* SE HACE UN NUEVO SELLADO EN EL ACOPLE DE LA TUBERÍA.
PENDIENTE CUBRIR LOS PUNTOS DE INTERVENCIÓN Y PONER LAS CIRCULACIONES EN SERVICIO


















ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

# COMPONENTE AMBIENTAL

- SE CONTINÚA A LA ESPERA QUE EL CONTRATISTA DE OBRA REMITA EL INFORME AMBIENTAL N°4
- EL CONTRATISTA REMITIÓ FORMATOS DE TRAZABILIDAD RCD DE LOS MESES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN.
- SE LE REITERA AL CONTRATISTA DE OBRA REALIZAR JORNADAS DE ORDEN Y ASEO DIARIAMENTE AL FINALIZAR LAS JORNADAS DE TRABAJO.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

# COMPONENTE SST

- SE REVISA Y SE APRUEBA DOCUMENTACIÓN PARA NUEVO PERSONAL DE OBRA.
- SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA REALIZAR LA PROTECCIÓN DE LAS CAJAS ABIERTAS EN LA ZONA DE EXCAVACIÓN CON EL FIN DE PREVENIR ACCIDENTES.
- SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA TOMAR MEDIDAS PREVENTIVAS CON LA GENERACIÓN DE AMBIENTAL PARTICULADO EN EL COLEGIO LA CONCEPCIÓN, CON EL FIN DE EVITAR PROBLEMAS DE SALUD ENTRE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y TRABAJADORES DE OBRA.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

# COMPONENTE CALIDAD

- SE REALIZA LA REVISIÓN DEL INFORME N°4 PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, DE ACUERDO A LAS OBSERVACIONES EMITIDAS POR PARTE DEL COMPONENTE DE CALIDAD, LAS CUALES NO FUERON ATENDIDAS EN SU TOTALIDAD, POR TANTO SE REALIZA DEVOLUCION


MUCHAS GRACIAS

| | ACTA DE REUNIÓN | CÓDIGO | DIR-FR-002 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 2 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN | 23/10/2023 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No: | CO1.PCCNTR.5313251-23 |
| INTERVENTOR : | CONSORCIO SANTA MARIA 022 |
| OBJETO: | |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA No: | CO1-PCCNTR-5305583-23 |
| CONTRATISTA: | UNION TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| OBJETO: | |

REUNIÓN No.

FECHA

| DD | MM | AAAA |
|---|---|---|
| 17 | 04 | 2024 |

LUGAR DE REUNION Colegio José Antonio Galán

(Indique el lugar o medio virtual por el que se lleva a cabo el contrato suscrito)

| I. PROPÓSITO DE LA REUNIÓN - LECTURA ACTA ANTERIOR - VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS |
|---|
| 1. Aprobación del acta anterior |
| 2. Revisión de compromisos |
| 3. Avance Ejecución del contrato |

| II. TEMAS TRATADOS |
|---|
| **1. Aprobación del acta anterior:** El contratista y la entidad da aprobación del acta de comité No. 20 del 11/04/2024 |
| **2. Revisión compromisos: 2.1 Entrega presupuesto y programación ajustada estructura muros Carlos Alban Holguín (Contratista) - No cumplió:** El contratista manifiesta que hasta el día de ayer 16/04/2024 se concilio el presupuesto de Carlos Alban Holguín, y hará la entrega definitiva el viernes 19/04/2024 |
| **2.2. Entrega presupuesto y programación dile bosa (contratista) - Cumplió:** El contratista realiza la entrega del presupuesto y programación el día viernes 12/04/2024, la interventoría ace revisión y emite observaciones el día martes 16/04/2024. El contratista manifiesta que es importante hacer la reunión con el dile bosa para poder programar espacios, la entidad informa que hará la reunión el jueves 18/04/2024. El ajuste de la programación esta supeditada a la reunión del dile bosa, en caso de que se realice ese día se hará entrega de presupuesto y programación ajustado el viernes 19/04/2024 |
| **2.3 Visitas Red P frentes que lo requieran (contratista) - No cumplió:** Se informa que no se realizo visita de RED P en el colegio Francisco miranda, debido a que el rector lo cancelo ya que no se no se había instalado la cubierta de sistemas y se reprograma la visita para el martes 23/04/2024. Se realizo visita en el colegio José Antonio galán y se informo que se devolvería la tubería hasta un punto, se informo que se haría pero no se cuenta con el personal y no se comprometieron en una fecha especifica, lo que atrasaría el frente. La interventoría solicita a la entidad que se gestione la ejecución de esta actividad de manera urgente. Se informe que para el colegio Carlos Alban Holguín no se agendo la visita por parte del rector para realizar la visita. |
| **2.4 Subsanación informe mensual de obra no. 4 componente técnico (contratista) - Cumplió:** El contratista remite el informe técnico subsanado, el cual es aprobado y radicado por la Interventoría a la entidad el viernes 12/04/2024 |
| **2.5 Subsanación informe mensual de obra no. 4 componente ambiental (contratista) - No cumplió:** La interventoría manifiesta que se recibió el informe No. 5 sin subsanar el No. 4, se informa que se realizaron ajustes de las certificaciones de RCD del informe 5 por ello se enviaron antes. El contratista manifiesta que hará entrega del informe No. 4 subsanado el día de hoy 17/04/2024 |
| **2.6 Entrega presupuesto y programación de cambio de piso de aula de sistemas en bloque C Carlos Alban Holguín (contratista) - No cumplió:** La interventoría informa que no se ha intervenido el piso hasta el momento, sin embargo, el contratista informa que esta propuesta depende de la visita de OTIC. |
| **2.7 Inicio instalación cubierta Francisco miranda (contratista) - Cumplió:** El contratista da inicio a la instalación de la cubierta de Francisco miranda el 15/04/2024. El contratista manifiesta que finalizara esta actividad el día 18/04/2024, luego de finalizar esta actividad iniciarían actividades los eléctricos, esto teniendo en cuenta la visita de OTIC el próximo 23/04/2024, sin embargo, seria ideal el ingreso del personal eléctrico el día lunes 22/04/2024. La toma de medidas para la ventanería se hará el viernes 19/04/2024 y debería estar todo instalado el martes 30/04/024, |
| **2.8 Entrega de baños san Bernardino con espejos (contratista) - No cumplió:** El contratista informa que la persona que ejecutara lo espejos estuvo revisando esta semana, y hará la instalación el día martes 23/04/2024 |

| | ACTA DE REUNIÓN | CÓDIGO | DIR-FR-002 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 2 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN | 23/10/2023 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No: | CO1.PCCNTR.5313251-23 |
| INTERVENTOR : | CONSORCIO SANTA MARIA 022 |
| OBJETO: | |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA No: | CO1-PCCNTR-5305583-23 |
| CONTRATISTA: | UNION TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| OBJETO: | |

REUNIÓN No.

| FECHA | | |
|---|---|---|
| 17 | 04 | 2024 |
| DD | MM | AAAA |

| II. TEMAS TRATADOS |
|---|
| **2.9 Plan de contingencia (contratista) - Cumplió:** El contratista hace entrega del plan de contingencia el lunes 15/04/204, se esta evaluando por la interventoría, sin embargo se hizo revisión y las fechas están muy largas para la complejidad de las actividades y no coinciden con lo que los frentes necesitan, que es terminar en el menor tiempo. La interventoría informa que hará la entrega de las observaciones el día de hoy 17/04/2024 y posterior a ello se hará citación de reunión en la oficina de interventoría el día viernes 19/04/2024 |
| **2.10 Revisión programaciones José Antonio galán (interventoría) - Cumplió:** La interventoría hace revisión y da aprobación de la programación del colegio José Antonio galán. |
| **2.11 Entrega presupuesto el provenir emergencia 1 (contratista) - No cumplió:** Se remitió comunicado por el contratista informando la situación de la emergencia 1, sin embargo no se remite el presupuesto. La entidad informa que se presentaron quejas por el gestor territorial ya que se presentan laminas de agua y no se ha cerrado la emergencia. El contratista informa que hará la entrega del presupuesto el día de mañana jueves 18/04/2024 y durante el fin de semana se hará el cierre y se entregara al rector el día lunes 22/04/2024 |
| **2.12 Registrar segunda emergencia del porvenir con el presupuesto (contratista) - No cumplió:** Se da claridad que no existe una segunda emergencia, la cual fue atendida por el colegio. |
| **2.13 Revisión formatos de trazabilidad de RCD ajustados (contratista) - Cumplió:** La interventoría realiza revisión de los formatos de trazabilidad y emite observaciones el día lunes 15/04/2024. El contratista manifiesta que para el próximo comité se tiene solucionado este tema, ya que depende de la gestión realizada a los gestores, sin embargo, la interventoría requiere que se hará la entrega de la gestión realizada a los gestores |
| **2.14 Entrega informe mensual de obra No. 5 ambiental (contratista) - Cumplió:** El contratista hace entrega del informe ambiental No. 5, sin embargo este presento observaciones. |
| **2.15 Subsanación informe mensual de obra No. 5 SST (contratista) - Cumplió:** El contratista remite el informe ajustado conforme las observaciones, se encuentra en revisión por la interventoría y se remitirá el día de hoy 17/04/2024 |
| **2.16 Entrega informe mensual de obra No. 5 técnico (contratista) - Cumplió:** La interventoría se encuentra en revisión del informe entregado y emitirá observaciones el día de mañana 18/04/2024 |
| **2.17 Actualización plan de inspección y ensayos (contratista) - No cumplió:** El contratista informa que hará entrega el día de mañana 18/04/2027 |
| **2.18 Entrega de shut de basuras completo (contratista) - No cumplió:** La interventoría informa que falta instalación de media caña, hay puertas en el frente pero no se han instalado, faltan actividades eléctricas y falta pintura exterior. El contratista informa que harán instalación de las puertas el día de hoy 17/04/2024 y entrega definitiva el día viernes 19/04/2024. Se da aprobación para la construcción de la rampa en concreto. |
| **2.19 Disgregado de actividades ejecutadas en laurel de cera (contratista) - No cumplió:** El contratista informara posteriormente la entrega de este compromiso. |
| **2.20 comunicado porvenir con la situación de la presión de las bombas y lo que se hizo de la emergencia (contratista) - Cumplió:** El contratista hace entrega de comunicado, el cual será transmitido a la entidad. |
| **2.21 Programación ajustada Bosanova (contratista) - No cumplió:** El contratista informa que hoy 17/04/2024 hasta entrega de la programación ajustada de bosanova |
| **3. Avance ejecución del contrato: 3.1 Componente técnico:** Como avance general del contrato en la semana 24 de ejecución se tiene un porcentaje programado del 64,49% contra un porcentaje ejecutado 54,50% con un atraso de 9,99%. Se realizo la verificación de los atrasos solicitada por el contratista en el comité anterior, y se evidencio que los atrasos si corresponden a como se han reportado. La interventoría manifiesta que se han presentado atrasos en los frentes nuevos, que son responsabilidad de la entidad, por ello se ha remitido un comunicado para informar esta situación. |

| | ACTA DE REUNIÓN | CÓDIGO | DIR-FR-002 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 2 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN | 23/10/2023 |

| CONTRATO DE INTERVENTORIA No: | CO1.PCCNTR.5313251-23 |
|---|---|
| INTERVENTOR : | CONSORCIO SANTA MARIA 022 |
| OBJETO: | |

| CONTRATO DE OBRA No: | CO1-PCCNTR-5305583-23 |
|---|---|
| CONTRATISTA: | UNION TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| OBJETO: | |

REUNIÓN No.

FECHA

| 17 | 04 | 2024 |
|---|---|---|
| DD | MM | AAAA |

**II. TEMAS TRATADOS**

Se informa que para esta semana ya se encuentran en ejecución todos los frentes, excepto el dile bosa. Teniendo en cuenta que se cuenta con 2 meses de ejecución y el contrato esta en el 64% programado, la interventoría informa que para la aprobación de una posible prorroga se requerirían recursos para la interventoría. Del mismo modo, se requiere la entrega de los frentes que no se han cerrado por detalles mínimos.

**A. Colegio Manuel Cepeda Sede C:** *Se presenta un porcentaje programado del 100,00% y un porcentaje ejecutado del 96,63% con un atraso del 3,37%.

* Se evidencia que no hay personal, para finalizar actividades de afinado de piso, estuco, enchape y pintura. El contratista solicita que se revise en el plan de contingencia la finalización de estas actividades.

* El contratista realizo la medición de la baranda solicitada por la entidad.

* La interventoría informa que de haberse cumplido con las fechas iniciales, se hubieran tomado las contingencias con la entidad e instituciones con mayor agilidad y plazo.

**B. Colegio Rodrigo Triana:** *Se presenta un porcentaje programado del 71,00% y un porcentaje ejecutado del 63,75% con un atraso del 7,25%.

* Se presento avance en la demolición de tres aulas , ya se encuentran fundidas tres placas de aulas y esta pendiente la instalación de las rejas y enchape de primer y segundo piso. La interventoría solicita que se incluyan estas actividades en el plan de contingencia, toda vez que hay actividades atrasadas.

**C. Colegio Villa Rica:** * Se presenta un porcentaje programado del 100,00% y un porcentaje ejecutado del 92,97% con un atraso del 7,03%.

* Se ha avanzado con actividades en el shut de basuras, sin embargo aun hay actividades pendientes. También esta pendiente la instalación del piso caucho, el cual debe cumplir con la dosificación de las resinas recomendadas por la interventoría acorde a la especificación técnica del IDRD.

* En el plan de contingencia debe aparecer la instalación del piso caucho.

* La interventoría informa que la revisión del plan de contingencia debe hacerse desde el contratista mismo, se esta desgastando la interventoría haciendo revisión de documentos que ya vienen mal elaborados. Se evidencia un mes de atraso en este frente y se han recibido varias quejas por parte de la institución.

**D. Colegio Francisco de Miranda:** * Se presenta un porcentaje programado del 100,00% y un porcentaje ejecutado del 96,48% con un atraso del 3,52%.

* Se dio inicio el lunes 15/4/2024 de la cubierta, pintura de estructura metálica y excavación de redes de aguas lluvias. Se encuentra pendiente el suministro de las redes de agua lluvia y tanque aquacell. El contratista manifiesta que no hará la compra del tanque hasta no tener aprobado el no previsto, toda vez que es muy costoso y solo se presentara una cotización ya que es único proveedor. La entidad solicita que se hará la revisión desde el profesional hidráulico, respecto a los tipos de tanque requeridos para esta actividad, de modo que se pueda cotizar otro tipo de tanque.

* Se informa que se hará entrega de todos los pendientes de este frente para el 30/04/2024, exceptuando al tanque acquacell.

**E. Colegio Rural La Concepción:** * Se presenta un porcentaje programado del 1,25% y un porcentaje ejecutado del 1,50% con un avance del 0,25%.

* Se ha avanzado con los laminados de los muros de superboard, se realizo demolición del pañete y se realizo excavación de la caja de inspección frontal.

* La entidad informa que los elementos que requieran fabricación, sean solicitados con tiempo de anticipación.

* Para este frente se solicita que sea lavado el piso del patio principal con acido, y se pinte el diseño entregado sobre este piso. La interventoría solicita que se revise dentro del presupuesto si existe este ítem.

| | ACTA DE REUNIÓN | CÓDIGO | DIR-FR-002 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 2 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN | 23/10/2023 |

| CONTRATO DE INTERVENTORIA No: | CO1.PCONTR.5313251-23 |
|---|---|
| INTERVENTOR : | CONSORCIO SANTA MARIA 022 |
| OBJETO: | |

| CONTRATO DE OBRA No: | CO1-PCONTR-5305583-23 |
|---|---|
| CONTRATISTA: | UNION TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| OBJETO: | |

REUNIÓN No.

FECHA

| 17 | 04 | 2024 |
|---|---|---|
| DD | MM | AAAA |

## II. TEMAS TRATADOS

**F. Colegio Carlos Alban Holguín:** * Se presenta un porcentaje programado del 87,06% y un porcentaje ejecutado del 57,33% con un atraso del 29,73%.
* Se informa que ya se dio autorización del traslado de los estudiantes del bloque A al bloque B. la interventoría informa que se presenta solo contingencia para el aula de profesores, de resto todos los alumnos están ubicados en las aulas nuevas entregadas y se mantiene la media jornada.
* Se informa que los recursos no son suficientes para ejecutar las obras adicionales solicitadas por el colegio, se han pagado aproximadamente 700 millones para este frente, y se requiere una inversión adicional de otros 700 millones para llegar al valor final establecido. La entidad informa que se eliminen todas las actividades adicionales que han sido solicitadas como lo es la pérgola del colegio.
* No se reporta gran avance en el frente toda vez que las actividades ejecutadas con remates y subsanación de observaciones.
* El día martes 23/04/224 se hará visita de OTIC en este frente.

**G. Colegio San Bernardino:** *Se presenta un porcentaje programado del 100,00% y un porcentaje ejecutado del 87,10% con un atraso del 12,90%.
* Se avanzo con la impermeabilización de las placas, se solicita por interventoría revisar las viga canales.

**H. Colegio Jorge Isaac:** *Se presenta un porcentaje programado del 100% y un porcentaje ejecutado del 100%.
* continua pendiente la aprobación del piso del deck por parte de la entidad, para avanzar con la instalación.
* La entidad informa que se realizo la solicitud por la gestora territorial, que el piso se debía instalar todo nuevo, para ello toca dar una respuesta con los porcentajes de reutilización.

**I. Dile bosa:** El día martes 23/04/224 se hará visita de OTIC en este frente.

**J. Motorista:** * Se realizo derecho de petición para este colegio, solicitando se informe el estado de las actividades de este frente, el rector informa que no se ha dado inicio de las obras, se requiere dar respuesta de manera inmediata.
* Se solicita a la entidad dar respuesta o diseño de la placa del patio del colegio. El contratista solicita que se defina el punto cero de la topografía para dar inicio.

**K. José Antonio galán:** * Se debe tener en cuenta la actividad de conexión del pasillo con el boque B, el cual debe incluirse dentro del presupuesto. De mismo modo, se solicito realizar la proyección de la cubierta, para lo cual el contratista informo que solo se podrá incrementar en 30 cm la cubierta (sin estructura).
* El contratista Informa que la elaboración de la cubierta esta en proceso y en un periodo de tres días iniciaría a llegar el material, para la instalación.

**L. Emergencias:**
* **Carlos Pizarro:** Se ha avanzado con la instalación de la red sanitaria e hidráulica, sin embargo, hay poco avance para la cantidad de actividades que se deben realizar en este frente y se cuenta con el espacio libre. se debería incluir mas personal para el tercer piso y poder finalizar de la manera mas rápida. Adicionalmente en este frente no hubo material para ejecutar por ello no hubo avance.
* **Porfirio barba Jacob:** Durante la semana no se ejecuto ninguna actividad, aun se encuentra pendiente la instalación de las bridas, para tapar los agujeros y dar cierre.

**M. Otros Temas:** * Se solicita al contratista entregar el listado de las actividades ejecutadas en la emergencia del colegio la felicidad, para revisarlo.

**4.2 Componente ambiental:** * Se reitera la entrega de los informes No. 4 y no. 5 de obra
* El programa de recolección de RCD se debe cumplir, el contratista informa que se hará el día viernes 19/04/2024

| | ACTA DE REUNIÓN | CÓDIGO | DIR-FR-002 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 2 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN | 23/10/2023 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No: | CO1.PCCNTR.5313251-23 |
| INTERVENTOR : | CONSORCIO SANTA MARIA 022 |
| OBJETO: | |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA No: | CO1-PCCNTR-5305583-23 |
| CONTRATISTA: | UNION TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| OBJETO: | |

REUNIÓN No.

| FECHA | | |
|---|---|---|
| 17 | 04 | 2024 |
| DD | MM | AAAA |

## II. TEMAS TRATADOS

**4.3 Componente SST:** * Se realizo recorrido en san Bernardino, revisando el desmonte de la cubierta, se solicita se informe quien hará la instalación de la cubierta, para reunirse en el colegio y revisar como se hará la actividad. Se solicita al contratista hacer entrega del procedimiento de ejecución del trabajo en alturas. La interventoría aclara que esta actividad se debía ejecutar hace mas de 20 días, y no se tiene ningún soporte de que la institución no ha permitido la ejecución de esta actividad.
* Se solicita para el colegio francisco miranda realizar un cerramiento adecuado para la excavación que se esta haciendo para el tanque y cubrir el vacío, para seguridad de los niños.

**4.4 Componente Calidad:** * Se hace revisión y aprobación informe n°4 presentado por el contratista
* Se encuentra pendiente la entrega del plan de inspección y ensayo ajustado a los nps aprobados.

| III. DECISIONES Y/O COMPROMISOS PACTADOS | RESPONSABLES | FECHA |
|---|---|---|
| Entrega presupuesto y programación ajustada estructura muros Carlos Alban Holguín | Contratista | 19/04/2024 |
| Visitas Red P francisco miranda | Contratista | 23/04/2024 |
| subsanación informe mensual de obra no. 4 componente ambiental | Contratista | 17/04/2024 |
| Finalización instalación ventaneria salón sistemas francisco miranda | Contratista | 30/04/2024 |
| Entrega de baños san Bernardino con espejos | Contratista | 23/04/2024 |
| Observaciones plan de contingencia | interventoría | 17/04/2024 |
| Reunión para revisión de plan de contingencia en conjunto | contratista e interventoría | 19/04/2024 |
| Entrega presupuesto el provenir emergencia 1 | Contratista | 18/04/2024 |
| Cierre y entrega de emergencia porvenir al rector. | Contratista | 20/04/2024 |
| Revisión informe mensual de obra No. 5 técnico | Contratista | 18/04/2024 |
| Entrega de shut de basuras completo | Contratista | 19/04/2024 |
| Programación ajustada Bosanova | Contratista | 17/04/2024 |
| Actualización plan de inspección y ensayos | Contratista | 18/04/2024 |
| Entrega disgregado de actividades emergencia la felicidad | Contratista | 22/04/2024 |
| Entrega NP pendientes (tanque aquacell) | Contratista | 22/04/2024 |
| Visita OTIC frentes de bosa (dile bosa y Carlos Alban) | Todas las partes | 23/04/2024 |
| Entrega presupuesto y programación dile bosa | Contratista | 24/04/2024 |

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en Bogotá D.C. el día:

| Diecisiete | 17 | del mes de | Abril | 4 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| (Día en letras) | (Día en números) | | (mes en letras) | (mes en números) | |

| | ACTA DE REUNIÓN | CÓDIGO | DIR-FR-002 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 2 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN | 23/10/2023 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No: | CO1.PCCNTR.5313251-23 |
| INTERVENTOR : | CONSORCIO SANTA MARIA 022 |
| OBJETO: | |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA No: | CO1-PCCNTR-5305583-23 |
| CONTRATISTA: | UNION TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| OBJETO: | |

REUNIÓN No.

| FECHA | | |
|---|---|---|
| 17 | 04 | 2024 |
| DD | MM | AAAA |

## IV. LISTADO DE ASISTENCIA

| NOMBRE | CARGO | DEPENDENCIA | FIRMA |
|---|---|---|---|
| Eliana Rojas Pardo | Ing. SST Apoyo | UT GEPM | Eliana Rojas |
| Victoria Arévalo | Coordinación. | UT GEPM | |
| LIDIA MONROY | D/OBRA | UT GEPM | |
| Judith Briñez T | Ing. Ambiental | UT GEPM | |
| SOFIA FERNANDEZ | SST-MA | CSM 022 | SOFIA |
| Ronaldo Lozano | Residente | CSM 022 | |
| Miguel Cambronero | Apoyo Técnico | CSM 022 | |
| Guillermo Gómez D. | Inspector interventor | CSM 022 | |
| Jean Paul Reyes M | Inspector Interventoria | CSM 022 | Jean Reyes |
| Juan Carlos Delgado Correal | Residente Interventoria | CSM 022 | |
| [illegible] | Ap. supervisor | DCCSE-SSO | |
| [illegible] | SUPERVISOR. | DCCSE-SSO | |
| [illegible] | Arq Control. | DCCSE | |

# INFORMACION GENERAL

OBJETO “ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”.

CONTRATO DE OBRA NO. CO1.PCCNTR.5305583
CONTRATISTA UNION TEMPORAL GEPM 2023-1
VALOR CONTRATO:  $ 6.738.166.067,00
DURACIÓN 8 MESES

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. CO1.PCCNTR.5313251
INTERVENTORIA CONSORCIO SANTA MARIA 022
VALOR CONTRATO: $ 504.080.587,00
DURACIÓN 9 MESES

ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACIÓN
AVANCE GENERAL SEMANA 24
PROGRAMADO 64,49%
EJECUTADO 54,50%
AVANCE -9,99%

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación





## AVANCE DE OBRA

**COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C**
**PROGRAMACION 30-10-2023 HASTA 16-03-2024**
**VALOR $ 236.563.936,63**





**AVANCE PROGRAMADO 100,00%**
**AVANCE EJECUTADO 96,63%**
**AVANCE -3,37%**

**OBRAS EJECUTADAS**
**DURANTE LA SEMANA EL CONTRATISTA NO AVANZA EN NINGUNA ACTIVIDAD**

**OBRAS SIGUIENTE SEMANA 15-04-2024 HASTA 21-04-2024**
PENDIENTE QUE EL CONTRATISTA TERMINE AFINADO, ENCHAPE Y ESTUCO Y PINTURA EN AULAS.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

# AVANCE DE OBRA





**COLEGIO RODRIGO DE TRIANA**
**PROGRAMACION 14-11-2023 HASTA 29-04-2024**
**VALOR $269.319.170,92**





**AVANCE PROGRAMADO 71,00%**
**AVANCE EJECUTADO 63,75%**
**AVANCE -7,25%**

**OBRAS EJECUTADAS**

SE AVANZA CON DEMOLICION DE NICHOS EN 3 AULAS DEL PRIMER NIVEL, COMPACTACION Y DENSIDADES BASE GRANULAR AULAS DEL PRIMER NIVEL, SE AVANZA CON LA INSTALACION DE ESTRUCTURA DE CIELO RASO EN UNA AULA DEL PRIMER NIVEL, SE AVANZA CON SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE DE PISO EN GRANITO EN 3 AULAS DEL SEGUNDO NIVEL, SE AVANZA CON CONSTRUCCION PLACA DE CONTRAPISO EN UNA AULA DEL PRIMER NIVEL

**OBRAS SIGUIENTE SEMANA 15-04-2024 HASTA 21-04-2024**

PENDIENTE QUE EL CONTRATISTA AVANCE Y TERMINE LA INSTALACION DE LA REJA DE VENTANAS, TERMINAR PLACA DE CONTRAPISO, Y TERMINAR ENCHAPE DEL PRIMER Y SEGUNDO PISO, TERMINAR CIELO RASO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

# AVANCE DE OBRA





**COLEGIO VILLA RICA**
**PROGRAMACION 7-11-2023 HASTA 15-03-2024**
**VALOR $204.078.938,19**





**AVANCE PROGRAMADO 100,00%**
**AVANCE EJECUTADO 92,97%**
**AVANCE -7,03%**

**OBRAS EJECUTADAS**
SE AVANZA CON ENCHAPE Y MEDIA CAÑA EN SHUT DE BASURAS, SE AVANZA Y TERMINA CON LA INSTALACION DE LA CUBIERTA EN PATIO DE PREESCOLAR, SE AVANZA CON EL SUMINISTRO DE PUERTAS Y VENTANAS DEL SHUT DE BASURAS

**OBRAS SIGUIENTE SEMANA 15-04-2024 HASTA 21-04-2024**
PENDIENTE QUE EL CONTRATISTA TERMINE LAS OBRAS DE MEDICAÑA, INSTALAACION DE PUERTAS, VENTANAS, ILUMINACION, TOMAS E INTERRUPTORES EN EL SHUT DE BASURAS, TERMINE PISO CAUCHO EN PATIO DE PREESCOLAR

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

# AVANCE DE OBRA





**COLEGIO FRANCISCO MIRANDA**
**PROGRAMACION 7-11-2023 HASTA 14-03-2024**
**VALOR TOTAL $ 582.218.621,20**
**VALOR PROGRAMADO: $ 492.828.621,20**





**AVANCE PROGRAMADO 100,00%**
**AVANCE EJECUTADO 96,48%**
**AVANCE -3,52%**

**OBRAS EJECUTADAS**
EXCAVACION PARA REDES DE AGUAS LLUVIAS Y TANQUE AQUACELL, PINTURA ESTRUCTURA METALICA

**OBRAS SIGUIENTE SEMANA 08-04-2024 HASTA 14-04-2024**
PENDIENTE QUE EL CONTRATISTA TERMINE EXCAVACION E INSTALACION DE REDES DE AGUAS LLUVIAS, Y AVANZAR EN TERMINAR ESTRUCTURA Y CUBIERTA EN EL AULA DE SISTEMAS, SUMINISTRAR TANQUE AQUACELL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

# AVANCE DE OBRA

**COLEGIO RURAL LA CONCEPCION**
**PROGRAMACION 11-03-2024 HASTA 29-06-2024**
**VALOR $ 253.510.561**
**AVANCE PROGRAMADO 1,25%**
**AVANCE EJECUTADO 1,50%**
**ADELANTO 0,25%**













Se da APROBACIÓN de la propuesta por parte DE LA ENTIDAD (SED), se presenta presupuesto y programaciÓn POR parte dEL CONTRATISTA PARA DAR INICIO A LAS OBRAS.

**obras ejecutadas**
* Inicia el laminado de fibrocemento en las áreas nuevas a intervenir. Demolición de pañete en parte inferior de muros en ludoteca infantil y muro posterior de la sede educativa. Excavación de caja de inspección.

**obras pendientes siguiente semana 15-04-24 HASTA 21-04-24**
* obra eléctrica y pañete impermeabilizado de muros posteriores y de la ludoteca infantil

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación







**AVANCE DE OBRA**
**COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN SEDE C**
PROGRAMACIÓN 30-10-2023 HASTA 31-05-2024
VALOR $ 1.528.837.537,71
FECHA DE FINALIZACIÓN: 31 MAYO DE 2024







**AVANCE PROGRAMADO 87,06%**
**AVANCE EJECUTADO 57,33%**
**ATRASO – 29,73%**

**OBSERVACIONES:** EL ATRASO EVIDENCIADO PARA ESTA SEMANA ESTÁ RELACIONADO CON LA DEMORA EN LA ENTREGA DELBLOQUE B Y LAS DOS AULAS DEL BLOQUE C, PARA PODER INICIAR CON EL BLOQUE A Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS

**OBRAS EJECUTADAS**
* DURANTE LA SEMANA PASADA NO REGISTRA AVANCE DE OBRA, DADO QUE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS FUERON RESANES Y SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES FORMULADAS A LA CALIDAD DE LA OBRA.

**OBRAS PENDIENTES SIGUIENTE SEMANA 15-04-24 HASTA 21-04-24**
* TERMINAR Y ENTREGAR DE MANERA SATISFACTORIA LOS BLOQUES B Y C; Y LOS BAÑOS DE LA SEDE EDUCATIVA. INICIAR EL DESMONTE DE CUBIERTAS EN 5 AULAS DEL BLOQUE A.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación







**AVANCE DE OBRA**
**COLEGIO SAN BERNARDINO SEDE A**
PROGRAMACIÓN 30-10-2023 HASTA 01-03-2024
VALOR $ 900.000.000,00
FECHA DE FINALIZACIÓN: 01 MARZO DE 2024







**AVANCE PROGRAMADO 100,00%**
**AVANCE EJECUTADO 87,10%**
**ATRASO - 12,90%**

**OBSERVACIONES:** EL ATRASO EVIDENCIADO CORRESPONDE A LA DEMORA EN LA INTERVENCIÓN EN LA CUBIERTA DEL AUDITORIO Y EL ÁREA DE ORIENTACIÓN. SE HACE NECESARIO IMPLEMENTAR UN PLAN DE CONTINGENCIA QUEN INCORPORE UN MAYOR NÚMERO DE PERSONAL.

**OBRAS EJECUTADAS**
* SE REALIZAN REMATES FINALES A LOS BAÑOS DEL SEGUNDO Y DEL TERCER PISO. SE FUNDE EL MORTERO DE NIVELACIÓN EN LA PLACA PLANA DE CUBIERTA DE LAS ESCALERAS AL LADO DE LOS BAÑOS. SE FUNDE EL MORTERO DE NIVELACIÓN EN LA PLACA PLANA DE CUBIERTA DEL CUARTO TÉCNICO DEL AUDITORIO Y EL ACCESO A LA ORIENTACIÓN ESCOLAR. SE INSTALA PRIMERA CAPA DE MANTO FRÍO (TELA ACRÍLICA) EN LAS CUBIERTAS PLANAS DE LA SEDE EDUCATIVA.

**OBRAS PENDIENTES SIGUIENTE SEMANA 15-04-24 HASTA 21-04-24**
* DESMONTE DE CUBIERTA AUDITORIO Y ORIENTACIÓN, CANALETA METÁLICA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación







**AVANCE DE OBRA**
**COLEGIO JORGE ISAAC SEDE A**
PROGRAMACIÓN 30-10-2023 HASTA 3-01-2024
VALOR $ 209.535.090,29
FECHA DE FINALIZACIÓN: 03 ENERO DE 2024







**AVANCE PROGRAMADO 100,00%**
**AVANCE EJECUTADO 100,00%**
**ATRASO 0,00%**

**OBSERVACIONES:** CULMINAN LAS ACTIVIDADES PRESUPUESTADAS. ESTÁ PENDIENTE POR PARTE DE LA ENTIDAD, LA APROBACIÓN DEL NP DEL PISO REUTILIZADO Y EL NP DEL PISO NUEVO PARA LA TARIMA.

SE ACLARA QUE EL ITEM PARA INSTALACION DE PISO EN DECK NO SE ENCUENTRA DENTRO DEL PRESUPUESTO, ESPERANDO LA APROBACIÓN DEL NP POR PARTE DE LA ENTIDAD

**OBRAS EJECUTADAS**
* NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES DE OBRA DURANTE LA SEMANA.

**OBRAS PENDIENTES SIGUIENTE SEMANA 15-04-24 HASTA 21-04-24**
* APROBACIÓN DE NP POR PARTE DE LA SED

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

# EMERGENCIAS ASIGNADAS

1. COLEGIO FERNANDO SOTO APARICIO SEDE B - FINALIZADA
2. COLEGIO ESMERALDA ARBOLEDA SEDE A - FINALIZADA
3. COLEGIO CARLOS PIZARRO LEON GOMEZ SEDE A – EN EJECUCION
4. COLEGIO PORFIRIO BARBA JACOB – EN EJECUCION
5. COLEGIO EL PORVENIR – EN EJECUCION
6. COLEGIO LAUREL DE CERA – EN EJECUCION

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

**AVANCE DE OBRA**
**COLEGIO CARLOS PIZARRO LEON GOMEZ SEDE A**
**VALOR $ 93.896.197,63**

**AVANCE PROGRAMADO 9,00%**
**AVANCE EJECUTADO 5,00%**

**OBRAS EN EJECUCION**
***** INICIO DE LA INSTALACIÓN DE LA NUEVA RED HIDRÁULICA












ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación





**AVANCE DE OBRA**
**COLEGIO PORFIRIO BARBA JACOB**
**VALOR $ 1.872.883,38**





**OBRAS EJECUTADAS**
**NO SE REALIZA NINGUNA ACTIVIDAD.**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

**AVANCE DE OBRA**
**COLEGIO EL PORVENIR**
**VALOR $  SIN DEFINIR**

**AVANCE PROGRAMADO 100,00%**
**AVANCE EJECUTADO 80,00%**

**OBRAS EJECUTADAS**
* SE HACE UN NUEVO SELLADO EN EL ACOPLE DE LA TUBERÍA.
PENDIENTE CUBRIR LOS PUNTOS DE INTERVENCIÓN Y PONER LAS CIRCULACIONES EN SERVICIO


















ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

# COMPONENTE AMBIENTAL

- SE CONTINÚA A LA ESPERA QUE EL CONTRATISTA DE OBRA REMITA EL INFORME AMBIENTAL N°4 Y N°5
- SE LE REITERA AL CONTRATISTA DE OBRA REALIZAR JORNADAS DE ORDEN Y ASEO DIARIAMENTE AL FINALIZAR LAS JORNADAS DE TRABAJO.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

# COMPONENTE SST

- SE REVISA Y SE APRUEBA DOCUMENTACIÓN PARA NUEVO PERSONAL DE OBRA.
- SE RECIBIÓ EL INFORME SST N°5 POR PARTE DEL CONTRATISTA EL CUAL FUE REVISADO Y OBSERVADO POR ESTA INTERVENTORÍA.
- SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA CONTAR CON ESCALERA PARA EL INGRESO Y SALIDA DE TRABAJADORES EN LA EXCAVACIÓN DEL COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA..

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

# COMPONENTE CALIDAD

- REVISIÓN Y APROBACIÓN INFORME N°4 PRESENTADO POR EL CONTRATISTA
- SE ENCUENTRA PENDIENTE LA ENTREGA DEL PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYO AJUSTADO A LOS NPS APROBADOS.


MUCHAS GRACIAS

| | ACTA DE REUNIÓN | CÓDIGO | DIR-FR-002 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 2 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN | 23/10/2023 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No: | CO1.PCCNTR.5313251-23 |
| INTERVENTOR : | CONSORCIO SANTA MARIA 022 |
| OBJETO: | |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA No: | CO1-PCCNTR-5305583-23 |
| CONTRATISTA: | UNION TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| OBJETO: | |

REUNIÓN No.

| FECHA | | |
|---|---|---|
| 25 | 04 | 2024 |
| DD | MM | AAAA |

LUGAR DE REUNION Oficina interventoria Soliun SAS

(Indique el lugar o medio virtual por el que se lleva a cabo el contrato suscrito)

| I. PROPÓSITO DE LA REUNIÓN - LECTURA ACTA ANTERIOR - VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS |
|---|
| 1. Aprobación del acta anterior |
| 2. Revisión de compromisos |
| 3. Avance Ejecución del contrato |

| II. TEMAS TRATADOS |
|---|
| **1. Aprobación del acta anterior:** La entidad manifiesta que no ha hecho revisión del acta de comité No. 21, el contratista informa que hará las observaciones al final de la reunión, no se da aprobación. |
| **2. Revisión compromisos: 2.1 Entrega presupuesto y programación ajustada estructura muros Carlos Alban Holguín (Contratista) - No cumplió:** El contratista manifiesta que el presupuesto ya se encuentra ajustado, sin embargo, se presentan problemas debido a que hay cables de OTIC y quedo en realizar un levantamiento para ver cuáles son los puntos que se deben adecuar. El contratista informa que esto afecta en la programación para el inicio de las intervenciones. La interventoría manifiesta que se está solicitando es la programación del aula a la que se le realizara el reforzamiento estructural, la cual no tiene muchas intervenciones de OTIC. El contratista manifiesta que dará inicio a las actividades en este salón ya esta semana.<br>La interventoría informa que el contrato cuenta con dos meses, y nota con preocupación que solo se tiene el 60% de avance y se presentan muchas falencias sobre las fechas de cuando se van a ejecutar las actividades, el personal el material, por ello solicita al contratista cual será la contingencia para poder finalizar estas actividades lo antes posible. |
| **2.2. Visitas Red P francisco miranda (contratista) - Cumplió:** Se realiza visita de red P el miércoles 24/04/2024, se realizó levantamiento para hacer un informe que será entregado el próximo miércoles para así determinar el alcance de las afectaciones o ejecución del trabajo. El eléctrico del contratista informa que para garantizar toda la instalación que va a hacer tiene que re cablear todo ese bloque si no el no da garantía, pero que depende del informe que presente Otic. La entidad informa que las actividades adicionales de obra civil se pueden terminar, sin tener que esperar la respuesta de Otic. |
| **2.3 subsanación informe mensual de obra no. 4 componente ambiental (contratista) - Cumplió:** El contratista remite el informe mensual y se da aprobación por la interventoría, se radica a la entidad el viernes 19/04/2024. |
| **2.4 Finalización instalación ventaneria salón sistemas francisco miranda (contratista) - Vigente:** Este compromiso está vigente para finalización el 30 de abril de 2024. |
| **2.5 Entrega de baños san Bernardino con espejos (contratista) - No cumplió:** El contratista manifiesta que en el transcurso de la semana se hará la instalación de los espejos en todos los frentes donde no se han instalado. |
| **2.6 Observaciones plan de contingencia (interventoria) - Cumplió:** La interventoría realizo las observaciones al plan de contingencia entregado pro el contratista, y se recibió una actualización ajustada el día de hoy, sin embargo, se evidencia que se siguen dilatando las fechas de entrega de los frentes y no se incluyen todos los frentes entre estos san Bernardino. El contratista informa que no se ha entregado este frente toda vez que no se ha definido la plataforma para el desmonte de la cubierta del auditorio ya que se debe hacer una modulación y hacer visitas con los proveedores. La interventoría y la entidad solicita que se hagan esas visitas lo antes posible porque se dilata mucho este tema. El contratista informa que en el próximo comité tendrá todas las cotizaciones y la definición de como se ejecutará esta actividad. |
| **2.7 Reunión para revisión de plan de contingencia en conjunto (contratista e interventoria) - Cumplió:** Se realiza mesa de trabajo para de los lineamientos del plan de contingencia y como debería entregarse, sin embargo, se reitera que el contratista no está cumpliendo con el plan y las fechas que allí deja establecidas. |

| | ACTA DE REUNIÓN | CÓDIGO | DIR-FR-002 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 2 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN | 23/10/2023 |

| CONTRATO DE INTERVENTORIA No: | CO1.PCCNTR.5313251-23 |
|---|---|
| INTERVENTOR : | CONSORCIO SANTA MARIA 022 |
| OBJETO: | |

| CONTRATO DE OBRA No: | CO1-PCCNTR-5305583-23 |
|---|---|
| CONTRATISTA: | UNION TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| OBJETO: | |

REUNIÓN No.

| FECHA | | |
|---|---|---|
| 25 | 04 | 2024 |
| DD | MM | AAAA |

**II. TEMAS TRATADOS**

**2.8 Entrega presupuesto el provenir emergencia 1 (contratista) - No cumplió:** El contratista manifiesta que ya cuenta con el presupuesto, sin embargo, solicita que se revise en conjunto el día de mañana para revisar algunas actividades que no se encuentran dentro del presupuesto, situación que sucede en otras emergencias como laurel de cera y Porfirio barba Jacob.

**2.9 Cierre y entrega de emergencia porvenir al rector (contratista) - No cumplió:** Se evidencia que se hizo el cierre de la emergencia, sin embargo, no se ha entregado al colegio. Se remitió a la entidad comunicado con la situación que presentan las bombas y las afectaciones que pueden ocasionar a la tubería, para que sea informado al colegio. Se informa que se esta a la espera la placa fundida seque para poder entregar al colegio.

**2.10 Revisión informe mensual de obra No. 5 técnico (interventoría) - Cumplió:** La interventoría remite observaciones el informe técnico No. 5 de obra, el contratista informa que entrega el informe subsanado el día martes 30/04/2024

**2.11 Entrega de shut de basuras completo (contratista) - No cumplió:** Ya se culminó la mayoría de las actividades del shut sin embargo aun esta pendiente la rampa y la baranda, en el comité de la semana anterior se definió que se haría en concreto, la idea es no elaborar mas ítems no previstos. El contratista informa que se hará entrega del shut en la totalidad el 15 de mayo de 2024, sin embargo, la interventoría manifiesta que no se esta pensando en una contigencia real, es mucho tiempo para la ejecución de una actividad tan sencilla. Se deja claridad que faltan 2 meses de ejecución y la entidad no otorgara prorrogas al contrato.

**2.12 Programación ajustada Bosanova (contratista) - Cumplió:** el contratista realiza la entrega de la programación ajustada con fecha de inicio el 15 de abril de 2024.

**2.13 Actualización plan de inspección y ensayos (contratista) - No cumplió: El** contratista informa que hará entrega el próximo martes 30/04/2024, la interventoría deja claridad que este compromiso se ha incumplido por muchas semanas y es un incumplimiento a la calidad del contrato ya que no se hace el seguimiento adecuado. La entidad manifiesta que hay actividades que por calidad no se han pagado, por ello se solicita dar entrega a este compromiso para poder hacer el seguimiento y entrega adecuada de estas actividades

**2.14 Entrega disgregado de actividades emergencia la felicidad (contratista) - Cumplió:** El contratista remite informe con registro fotográfico de las actividades realizadas en la emergencia la felicidad, sin embargo, es necesario entregar el valor de estas actividades ejecutadas. El contratista remitirá la cotización que se entrego de la ejecución de estas actividades.

**2.15 Entrega NP pendientes (tanque aquacell) (contratista) - Cumplió:** El contratista remite el np No. 15 y No. 16, para revisión el día martes 23/04/2024, la interventoría ha hecho revisión y el np del tanque está muy costoso, y tocaría revisar la posibilidad de elaborar el tanque en otro material, la interventoria solicita que se haga una revisión por parte del profesional hidráulico de la entidad, de modo que se tenga un concepto desde todas las partes.
Respecto al np del cerramiento la entidad informa que desde estudios previos se informó que el ítem de cerramiento contractual si incluye la malla, se hará la revisión y se remitirá el soporte para revisión del contratista e interventoría de este ítem.

**2.16 Visita OTIC frentes de bosa (dile bosa y Carlos Alban) (todas las partes) - Cumplió:** Se realizo la reunión en el dile bosa y se informa que el viernes 26/04/2024 se hará reunión con el director para que se informe cuando se desalojara el espacio de atención y se desmontara el rack. La entidad solicita la entrega de la programación del dile bosa el día de hoy ya que debe ser socializada con el dile.
Para el caso de Carlos Alban Holguín se informó por parte de otic que no es viable el desmonte del cableado de datos, ya que esta funcional y operativo y el colegio no se encuentra dentro de los proyectos de cableado del 2024. se debe validar con la SED el alcance dentro del contrato de esta actividad. La interventoría recomienda que se entreguen el espacio del aula de sistemas con la obra civil terminada, con lo que no afecte las redes de voz y datos, para que lo único que quede por definir es las redes al final.

| | ACTA DE REUNIÓN | CÓDIGO | DIR-FR-002 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 2 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN | 23/10/2023 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No: | CO1.PCCNTR.5313251-23 |
| INTERVENTOR : | CONSORCIO SANTA MARIA 022 |
| OBJETO: | |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA No: | CO1-PCCNTR-5305583-23 |
| CONTRATISTA: | UNION TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| OBJETO: | |

REUNIÓN No.

| FECHA | | |
|---|---|---|
| 25 | 04 | 2024 |
| DD | MM | AAAA |

**II. TEMAS TRATADOS**

**2.17 Entrega presupuesto y programación dile bosa (contratista) - Cumplió:** El contratista hace entrega del presupuesto, sin embargo, la programación está sujeta a la directriz que del director y personal de OTIC bosa respecto a la entrega de los espacios. La entidad solicita que se entregue la programación el día de hoy, ya que los espacios a intervenir son los mismos de siempre.

**3. Avance ejecución del contrato: 3.1 Componente técnico:** Como avance general del contrato en la semana 25 de ejecución se tiene un porcentaje programado del 65,83% contra un porcentaje ejecutado 54,49% con un atraso de 11,34%. La interventoría informa que el avance programado de ahora en adelante empezara a marcar ya que todos los frentes están en ejecución y los atrasos se verán reflejados semana a semana.

**A. Colegio Manuel Cepeda Sede C:** *Se presenta un porcentaje programado del 100,00% y un porcentaje ejecutado del 96,65% con un atraso del 3,35%.

* Se realizó el afinado de un aula y media, por ello el avance sigue siendo el mismo. Se ingreso material de enchape y se inicio con la actividad, se da claridad de que el enchape a instalar no corresponde al aprobado por el arquitecto Alejandro de la SED, no se instalará porcelanato y se cambio por cerámica, la interventoría informa que hará el pago de esta actividad por ítem de cerámica.

*Teniendo en cuenta el plan de contingencia se debe finalizar este frente el 30 de abril de 2024, ya lleva un mes de atraso este frente y aun no se han finalizado las actividades.

**B. Colegio Rodrigo Triana:** *Se presenta un porcentaje programado del 84,00% y un porcentaje ejecutado del 66,23% con un atraso del 17,77%.

*No se han terminado actividades de piso, cielo raso, luminarias, las cuales están atrasadas en programación.

*Queda pendiente por pagar en este frente pulido de piso, baldosa, reja metálica, malla, cielo raso y lo que no se ha terminado, se presentan en cada frente las actividades pendientes por pagar.

*La entidad informa que se debe hacer una mesa de trabajo con el rector, para tocar el tema sobre la no ejecución de la cubierta del patio, sin embargo, se debe remitir el soporte técnico por parte del contratista y conceptuado por la interventoría, esto debe quedar listo para el momento de la reunión. El contratista informa que ya hizo entrega del comunicado informando la no ejecución, sin embargo se requiere hacer profundización de este comunicado con el debido soporte técnico.

**C. Colegio Villa Rica:** * Se presenta un porcentaje programado del 100,00% y un porcentaje ejecutado del 94,34% con un atraso del 5,66%.

* El atraso presentado corresponde a los remates del shut, la rampa y baranda y el piso caucho que no se ha instalado. Respecto al piso caucho la interventoría informa que no se ha hecho el tamizaje de este material, se reitera el cumplimento de la calidad del piso para que no haya desprendimiento como sucedió en otros colegios. El contratista informa que el proveedor hará una prueba de la dosificación del material en una parte y no se hará instalación del material sin el acompañamiento de personal del contratista. La interventoría deja claridad que el desprendimiento no se verá automáticamente, la garantía se debe garantizar durante el tiempo

*El contratista informa que hará finalización de la actividad del piso caucho el 3 de mayo, acorde al plan de contingencia.

**D. Colegio Francisco de Miranda:** * Se presenta un porcentaje programado del 100,00% y un porcentaje ejecutado del 96,55% con un atraso del 3,45%.

*La interventoría da claridad de que el Np del tanque aquacell se debe revisar ya que esto daría pie a una revisión de contraloría por el precio tan elevado que se esta presentando, por ello se debe entregar un análisis de costo beneficio del tanque presentado y de un tanque en concreto. El contratista manifiesta que se tienen todos los soportes de la solicitud del tipo de tanque en actas de reunión y se entregó la cotización hasta este momento debido a la complejidad de el tipo de tanque. La interventoría solicita que se entreguen el no previsto con los soportes de reuniones y actas.

| | ACTA DE REUNIÓN | CÓDIGO | DIR-FR-002 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 2 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN | 23/10/2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No: | CO1.PCCNTR.5313251-23 | CONTRATO DE OBRA No: | CO1-PCCNTR-5305583-23 |
| INTERVENTOR : | CONSORCIO SANTA MARIA 022 | CONTRATISTA: | UNION TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| OBJETO: | | OBJETO: | |

REUNIÓN No.

| FECHA | | |
|---|---|---|
| 25 | 04 | 2024 |
| DD | MM | AAAA |

**II. TEMAS TRATADOS**

**E. Colegio Bosanova:** * Se presenta un porcentaje programado del 2,00% y un porcentaje ejecutado del 1,74% con un avance del 0,26%.

*Este frente inicio el 15 de abril, Se realizo demolición de piso y afinado de pisos, para esta semana se debe iniciar con enchapes en primer y segundo nivel, instalación de cubierta en patio y toma de medidas de los filos. Se informa que el atraso en este frente nuevo se va marcar mas rápido toda vez que quedan 2 meses de ejecución.

*El contratista informa que se presenta una diferencia en el afiando del piso de 2 cm, ya que es mas grueso de lo que indica el ítem contractual, para esto la interventoría informa que se debería presentar un np para esto ya que no se pude pagar doble la actividad. La interventoría solicita que se haga un análisis particular de estas actividades para poderlo revisar ya que no se aceptaran pagos dobles. Se aprueba el pago de un área del alistado del piso y mientras se hace la revision de la propuesta de los m3 adicionales y la posible entrega de un np, se hará un negativo en caso de que se requiera.

*El contratista informa que tiene una afectación económica por la demora en la aprobación de los no previstos por parte de la entidad.

*La interventoría deja claridad que la fecha limite para entrega de no previstos es el 31 de mayo, toda vez que se recibirán no previstos solo hasta 15 días hábiles antes de la finalización del contrato.

**F. Colegio Carlos Alban Holguín:** * Se presenta un porcentaje programado del 91,37% y un porcentaje ejecutado del 57,56% con un atraso del 33,81%

* La interventoría informa que hay observaciones respecto al plan de continencia y no se han incluido las otras actividades que ya se han viabilizado. El contratista informa que no se ha terminado de viabilizar el diseño de las bodegas en este colegio por parte de la entidad, sin embargo, se da claridad de que el diseño no ha cambiado y lo que se definió fue el material del diseño ya viabilizado, pisos enchapados y media caña., para facilitar las actividades de aseo del espacio. En cuanto al shut de basuras hacer cambio de la puerta. Se informa que todas estas actividades ya están incluidas dentro del presupuesto.

*La entidad solicita que todos los diseños socializados sean entregados al grupo de WhatsApp para que todas las partes tengan conocimiento de las s propuestas y aprobaciones.

*Se da aprobación de la ejecución y diseño del shut de basuras en este frente.

*Se solicita que se incluya dentro del presupuesto la reja de acceso, el contratista da claridad que no acabara las actividades el 31 de mayo como esta definido al incluir esta actividad. Sin embargo la entidad informa que es importante dejar el colegio funcional para las clases y las demás actividades son mas fáciles respecto a la contingencia.

*La interventoría solicita la actualización de la programación de este frente teniendo en cuenta la aprobación de ejecución el shut y la puerta de acceso.

**G. Colegio San Bernardino:** *Se presenta un porcentaje programado del 100,00% y un porcentaje ejecutado del 87,10% con un atraso del 12,90%.

*La interventoría solicita la entrega de la programación real de san Bernardino toda vez que la fecha ya se cumplió, el contratista manifiesta que debe definir el tema de la plataforma y la forma del cielo raso, lo que ha impedido la entrega de una programación real.

*La interventoría informa que se debe realizar el encorozado de los muros, la escalera de acceso al área de tanques, para esta última actividad el contratista informa que no hay un ítem contractual para este ítem, por ello no se puede poner como se solicita. Se reitera que el contrato solo cuenta con dos meses de ejecución y no hay tiempo para excusas para no ejecutar actividades y demora en definiciones.

*La entidad informa que se ha recibido un derecho de petición del colegio informando que no hay personal y que no se ve el avance, se debe dar solución a este tema para culminar lo antes posible

**H. Colegio Jorge Isaac:** *Se presenta un porcentaje programado del 100% y un porcentaje ejecutado del 100%.

| | ACTA DE REUNIÓN | CÓDIGO | DIR-FR-002 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 2 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN | 23/10/2023 |

| CONTRATO DE INTERVENTORIA No: | CO1.PCCNTR.5313251-23 |
|---|---|
| INTERVENTOR : | CONSORCIO SANTA MARIA 022 |
| OBJETO: | |

| CONTRATO DE OBRA No: | CO1-PCCNTR-5305583-23 |
|---|---|
| CONTRATISTA: | UNION TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| OBJETO: | |

REUNIÓN No.

| FECHA | | |
|---|---|---|
| 25 | 04 | 2024 |
| DD | MM | AAAA |

**II. TEMAS TRATADOS**

**I. Colegio Jose Antonio Galan**: *Se presenta un porcentaje programado del 0,80% y un porcentaje ejecutado del 0,90% con un avance del 0,10%.
*Se ha avanzado con las actividades de desmonte de cielo raso, puerta y ventanas. El contratista solicita se autorice el cerramiento en teja de zinc en las ventanas mientras se hace la nivelación de los vanos de las ventanas, toda vez que están disparejos y se deben alinear.
*El contratista manifiesta que ya cuenta con la cubierta comprada, de modo que si se desmonta la existente se puede instalar de inmediato la nueva cubierta.
*Para este frente se informa que es importante el desmonte de las redes por parte de otic

**J. Colegio el Motorista:** *Se presenta un porcentaje programado del 0,50% y un porcentaje ejecutado del 0,50%.
*Ya se avanzo con actividades del cerramiento en lona, ya se definieron los niveles de la placa y se definió con la entidad el pañetado de las culatas a lo cual también ya se dio inicio.

**K. Emergencias: *El porvenir:** se realizo el cierre de la emergencia y esta pendiente el seque de la placa para hacer entrega al colegio.
* **Laurel de cera:** ya se finalizó y se hará el cobro en el acta
* **Carlos Pizarro:** se evidencia mas personal y se socializo la preocupación por el colegio toda vez que no se están cumpliendo con la cantidad de baños por estudiantes y puede ser cerrado el colegio por secretaria de salud. Teniendo en cuenta que esta emergencia ya se volvió una obra se requiere que se haga la medición con una programación actualizada.
* **Porfirio barba Jacob:** se evidencia mas personal y se socializo la preocupación por el colegio toda vez que no se están cumpliendo con la cantidad de baños por estudiantes y puede ser cerrado el colegio por secretaria de salud. Teniendo en cuenta que esta emergencia ya se volvió una obra se requiere que se haga la medición con una programación actualizada.

**L. Otros Temas:** *El contratista reitera que se revise el pago del traslado del la ventaneria que se desmontó en rodrigo de trina

**4.2 Componente ambiental:** *se recibió el informe No 5 el día de ayer y mañana se dará la validación por interventoría
*se recibieron los formatos de trazabilidad de y se dará respuesta el día lunes 29/04/2024

**4.3 Componente SST:** *se reitera la ubicación de un cerramiento adecuado para el colegio francisco miranda, se sigue instalando un cerramiento con colombinas y asi no se puede garantizar la estabilidad de este, del mismo modo el cubrimiento del vacío para garantizar la seguridad de las personas y niños del colegio. El contratista informa que el dia lunes 29/04/2024 se tendrá el cerramiento cambiado.
*Se esta a la espera de la entrega del procedimiento de san Bernardino, y se informe cuando se hará la visita para revisar como se hará la actividad.

**4.4 Componente Calidad:** * Se encuentra pendiente la entrega del plan de inspección y ensayo ajustado a los nps aprobados.

| | ACTA DE REUNIÓN | CÓDIGO | DIR-FR-002 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 2 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN | 23/10/2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No: | CO1.PCCNTR.5313251-23 | CONTRATO DE OBRA No: | CO1-PCCNTR-5305583-23 |
| INTERVENTOR : | CONSORCIO SANTA MARIA 022 | CONTRATISTA: | UNION TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| OBJETO: | | OBJETO: | |

REUNIÓN No.

| FECHA | | |
|---|---|---|
| 25 | 04 | 2024 |
| DD | MM | AAAA |

| III. DECISIONES Y/O COMPROMISOS PACTADOS | RESPONSABLES | FECHA |
|---|---|---|
| Inicio de actividades del refuerzo en Carlos Alban Holguín | Contratista | 29/04/2024 |
| Cotizaciones y definición de ejecución de la plataforma en san Bernardino | Contratista | 2/05/2024 |
| Subsanación informe mensual técnico no. 5 | Contratista | 30/04/2024 |
| Finalización totalidad del shut de basuras (detalles y rampa) | Contratista | 15/05/2024 |
| Revisión del NP 15 (tanque aquacell) por profesional | SED | 2/05/2024 |
| Remisión del ítem de cerramiento por estudios previos | SED | 2/05/2024 |
| entrega programación dile bosa | Contratista | 26/04/2024 |
| Finalización de actividades en Manuel cepeda sede c de acuerdo a plan de contingencia | Contratista | 30/04/2024 |
| Alcance comunicado no ejecución de la cubierta de rodrigo de Triana | Contratista | 26/04/2024 |
| Finalización piso caucho villa rica | Contratista | 3/05/2024 |
| Entregar análisis de los m3 adicionales a cobrar en bosanova | Contratista | 2/05/2024 |
| Actualización programación de obra con shut y puerta de acceso | Contratista | 30/04/2024 |
| Validación informe mensual No. 5 componente ambiental | Interventoría | 26/04/2024 |
| Respuesta revisión trazabilidad de RCDs | Interventoría | 29/04/2024 |
| Ajuste del cerramiento de lona en francisco miranda | Contratista | 29/04/2024 |
| Entrega de baños san Bernardino con espejos | Contratista | 2/05/2024 |
| Actualización plan de inspección y ensayos | Contratista | 30/04/2024 |

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en Bogotá D.C. el día:

| Veinticinco | 25 | del mes de | Abril | 4 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| (Día en letras) | (Día en números) | | (mes en letras) | (mes en números) | |

| | ACTA DE REUNIÓN | CÓDIGO | DIR-FR-002 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 2 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN | 23/10/2023 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No: | CO1.PCCNTR.5313251-23 |
| INTERVENTOR : | CONSORCIO SANTA MARIA 022 |
| OBJETO: | |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA No: | CO1-PCCNTR-5305583-23 |
| CONTRATISTA: | UNION TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| OBJETO: | |

REUNIÓN No.

| FECHA | | |
|---|---|---|
| 25 | 04 | 2024 |
| DD | MM | AAAA |

## IV. LISTADO DE ASISTENCIA

| NOMBRE | CARGO | DEPENDENCIA | FIRMA |
|---|---|---|---|
| Sofia Fernandez | SST - MA. | CSM 022 | |
| Juan Carlos Delgado | Residente Interventoria | CSM 022 | |
| Miguel Cambronero | Interventoria | CSM 022 | |
| ENRIQUE CAMPOS | SSTA Supervisor | [illegible] | |
| Ronald Bravo | Residente | Interventoria | |
| Sandra Guayambuco | Ing. SST | GEPM. | |
| Eliana Rojas Pardo | Ing. SST | GEPM | Eliana Rojas |
| Guillermo Gomez. | Inspector | CSM 022 | |
| Jaime Molina B. | Residente Obra | UT GEPM | |
| Victoria Arevalo | Coordinacion Obra | UT GEPM. | |
| EDUARDO ACERO CARRAS S | DIRECTOR PROYECTO | UT GEPM | |
| Maria Claudia Malpica | Coordin. Interventt | CSM022 | |

# INFORMACION GENERAL

**OBJETO “ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”.**

**CONTRATO DE OBRA NO. CO1.PCCNTR.5305583**
**CONTRATISTA UNION TEMPORAL GEPM 2023-1**
**VALOR CONTRATO: $ 6.738.166.067,00**
**DURACIÓN 8 MESES**

**CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. CO1.PCCNTR.5313251**
**INTERVENTORIA CONSORCIO SANTA MARIA 022**
**VALOR CONTRATO: $ 504.080.587,00**
**DURACIÓN 9 MESES**

**ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACIÓN**
**AVANCE GENERAL SEMANA 25**
**PROGRAMADO 65,83%**
**EJECUTADO 54,49%**
**AVANCE -11,34%**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

# AVANCE DE OBRA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

**COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C**
**PROGRAMACION 30-10-2023 HASTA 16-03-2024**

**VALOR TOTAL: $ 237.949.531,63**
**VALOR PAGADO: $ 214.252.171,67**
**VALOR POR PAGAR: $ 23.697.359,96**

**ACTIVIDADES POR PAGAR:** MURO EN BLOQUE O LADRILLO DE ARCILLA, ALISTADO DE PISOS EN MORTERO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORCELANATO 60X60, BARANDA EN ACERO DE PROTECCIÓN DE ALTURA DE 1.20 M CON DOBLE PASAMANOS DE 2", PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS









**AVANCE PROGRAMADO 100,00%**
**AVANCE EJECUTADO 96,65%**
**AVANCE -3,35%**

**OBRAS EJECUTADAS**
EL CONTRATISTA INGRESA PERSONAL Y MATERIAL A LA OBRA EL DIA SABADO 20 DE ABRIL Y AVANZA CON AFINADOS DE PISO DE AULAS DE INGLES Y RACK

**OBRAS SIGUIENTE SEMANA 22-04-2024 HASTA 28-04-2024**
PENDIENTE QUE EL CONTRATISTA TERMINE ENCHAPE DE PISOS, TERMINE PINTURA DE AULAS DE INGLES Y RACK, PENDIENTE REMATES EN LAS GRADERÍAS.

# AVANCE DE OBRA

**COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C**
**PROGRAMACION 30-10-2023 HASTA 16-03-2024**

**VALOR TOTAL: $ 237.949.531,63**
**VALOR PAGADO: $ 214.252.171,67**
**VALOR POR PAGAR: $ 23.697.359,96**

**ACTIVIDADES POR PAGAR:**

MURO EN BLOQUE O LADRILLO DE ARCILLA, $ 3.819.026,70
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO, $ 1.996.894,80
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORCELANATO 60X 60, $ 7.675.406,10
BARANDA EN ACERO DE PROTECCIÓN DE ALTURA DE 1.20 M CON DOBLE PASAMANOS DE 2", $ 1.385.595,00
PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS $ 2.370.647,88
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA: $ 4.445.652,79

**AVANCE PROGRAMADO 100,00%**
**AVANCE EJECUTADO 96,65%**
**AVANCE -3,35%**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

# AVANCE DE OBRA

**COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE A**
**VALOR: $ 145.401.475,07**
**VALOR PAGADO: $ 135.632.208,66**
**VALOR POR PAGAR: $ 9.769.266,41**

**ACTIVIDADES POR PAGAR:**
NP DESMONTE DE SUPERFICIE DE CANCHAS Y PISO CAUCHO DEPORTIVA O ZONA DE JUEGOS $ 3.432.844,80
NP RETIRO DE MALLA GALLINERO EXISTENTE $ 2.025.367,05
NP APLIACIÓN DE PINTURA BITUMINOSA DE ALUMINIO : $ 4.311.200,00

**AVANCE PROGRAMADO 84,00%**
**AVANCE EJECUTADO 66,23%**
**AVANCE -17,77%**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

# AVANCE DE OBRA

**COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA SEDE A**
**VALOR: $ 279.166.969,08**
**VALOR PAGADO: $ 243.860.235,36**
**VALOR POR PAGAR: $ 35.306.733.72**

**ACTIVIDADES POR PAGAR:**
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS: $ 8.845.850,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONTANTE EN LAMINA CR CAL. 18: $ 22.104.992,25
NP PINTURA DE BARANDAS $ 6.958.649,44
NP RETIRO DE MALLA GALLINERO EXISTENTE $ 1.002.573,46
NP APLIACIÓN DE PINTURA BITUMINOSA DE ALUMINIO : $ 3.854.720,00

**AVANCE PROGRAMADO 84,00%**
**AVANCE EJECUTADO 66,23%**
**AVANCE -17,77%**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

# AVANCE DE OBRA





**COLEGIO RODRIGO DE TRIANA SEDE C**
**PROGRAMACION 14-11-2023 HASTA 29-04-2024**

**VALOR: $ 252.028.600,61**
**VALOR PAGADO: $ 101.595.589,16**
**VALOR POR PAGAR: $ 150.433.011,45**





**AVANCE PROGRAMADO 84,00%**
**AVANCE EJECUTADO 66,23%**
**AVANCE -17,77%**

**OBRAS EJECUTADAS**
SE AVANZA CON LAS ESTRUCTURAS DE CIELO RASO, EMBOQUILLE DE MUROS EN MAMPOSTERIA, INICIO PINTURA AULAS DE PRIMER NIVEL

**OBRAS SIGUIENTE SEMANA 22-04-2024 HASTA 28-04-2024**
INSTALACION DE LA REJA DE VENTANAS, TERMINAR AFINADO DE PISOS Y ENCHAPE PRIMER PISO, TERMINAR DESTRONQUE Y PULIDA DE GRANITO EXISTENTE DE 33 X 33, TERMINAR CIELO RASO AULAS PRIMER PISO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM,

# AVANCE DE OBRA

**COLEGIO RODRIGO DE TRIANA SEDE C**
**PROGRAMACION 14-11-2023 HASTA 29-04-2024**

**VALOR: $ 252.028.600,61**
**VALOR PAGADO: $ 101.595.589,16**
**VALOR POR PAGAR: $ 150.433.011,45**

**ACTIVIDADES POR PAGAR:**
DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 CM A 0.12 CM $ 5.325.356,36
MANTENIMIENTO CERRAMIENTO METÁLICO $ 2.918.154,09
SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBBASE GRANULAR $ 2.463.734,20
SUMINISTRO E INSTALACION DE RAJON DE 20 CM: $ 1.332.585,24
PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI : $ 4.665.969,09
SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM 15*15: $ 2.091.566,72
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM: $ 4.199.742,00
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3: $ 4.324.885,25
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO: $ 50.573.368,50
DESTRONQUE Y PULIDA DE GRANITO EXISTENTE DE 33 X 33: $ 10.167.568,74
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 3/4": $ 14.633.016,14
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA MICROPERFORADA CAL 18: $ 8.633.409,70
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO RASO EN LAMINA DE YESO DE ½: $ 19.928.717,55

**AVANCE PROGRAMADO 84,00%**
**AVANCE EJECUTADO 66,23%**
**AVANCE -17,77%**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

# AVANCE DE OBRA





**COLEGIO VILLA RICA SEDE B**
**PROGRAMACION 7-11-2023 HASTA 15-03-2024**

**VALOR: $ 220.552.890,24**
**VALOR PAGADO: $ 158.392.199,68**
**VALOR POR PAGAR: $ 62.160.690,56**





**AVANCE PROGRAMADO 100,00%**
**AVANCE EJECUTADO 94,34%**
**AVANCE -5,66%**

**OBRAS EJECUTADAS**
SE TERMINAN ACTIVIDADES DE MEDIA CAÑA, INSTALACION DE PUERTAS Y PERSIANAS EN SHUT DE BASURAS, INSTALACION ELECTRICA SHUT DE BASURAS, SEGUNDA MANO DE PINTURA KORAZA PREESCOLAR.

**OBRAS SIGUIENTE SEMANA 22-04-2024 HASTA 28-04-2024**
PENDIENTE QUE EL CONTRATISTA TERMINE LAS OBRAS INSTALACION PISO CAUCHO EN PATIO DE PREESCOLAR, Y CONEXIÓN DEFINITIVA A TABLERO ELECTRICO ALIMENTACIÓN, RAMPA Y BARANDA EN SHUT DE BASURAS

# AVANCE DE OBRA

**COLEGIO VILLA RICA SEDE B**
**PROGRAMACION 7-11-2023 HASTA 15-03-2024**

**VALOR: $ 220.552.890,24**
**VALOR PAGADO: $ 158.392.199,68**
**VALOR POR PAGAR: $ 62.160.690,56**

**ACTIVIDADES POR PAGAR:**
RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI E = 0.12 M: $ 1.134.137,70
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA.: $ 10.695.801,32
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE ¾: $ 3.731.440,50
S.I. DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN: $ 1.665.968,85
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENTRE PISOS EN SUPER BOARD DE 17 MM: $ 1.205.630,10
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE TIPO ARCOIRIS BLANCO 43,2 CM * 25 CM: $ 4.266.759,86
S.I DE PUERTA PERSIANA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18,: $ 5.221.515,00
CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE BARANDA EN ACERO DE PROTECCIÓN DE ALTURA DE 1.20 M: $ 7.389.840,00
SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA PLÁSTICA: $ 2.374.342,52
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANGEO: $ 1.800.420,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20: $ 3.925.344,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF UPVC BLANCA 2,5MM: $ 9.458.098,29

**AVANCE PROGRAMADO 100,00%**
**AVANCE EJECUTADO 94,34%**
**AVANCE -5,66%**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

# AVANCE DE OBRA





**COLEGIO FRANCISCO MIRANDA SEDE A**
**PROGRAMACION 7-11-2023 HASTA 14-03-2024**

**VALOR TOTAL: $ 611.277.186,70**
**VALOR PROGRAMADO: $ 501.142.321,70**

**AVANCE PROGRAMADO 100,00%**
**AVANCE EJECUTADO 96,55%**
**AVANCE -3,45%**





**OBRAS EJECUTADAS**
AVANZA CON EXCAVACIONES PARA REDES DE AGUA LLUVIA, INSTALACION DE LA CUBIERTA AULA DE SISTEMAS, DEMOLICION DE DINTELES EXISTENTES, PINTURA DE ESTRUCTURA CUBIERTA.

**OBRAS SIGUIENTE SEMANA 22-04-2024 HASTA 28-04-2024**
PENDIENTE QUE EL CONTRATISTA TERMINE EXCAVACION E INSTALACION DE REDES DE AGUAS LLUVIAS, Y TERMINAR REMATES DE CUBIERTA, VENTANAS, MUROS CUHILLA FRONTALES Y POSTERIORES EN SUPERBOARD, PINTURA Y ACABADOS Y REMATES EN CUBIERTAS DE AULAS DE TERCER PISO. FALTA SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJOS EN BAÑOS Y REMATES DE PINTURA Y CUBIERTA BAÑOS

# AVANCE DE OBRA

**COLEGIO FRANCISCO MIRANDA SEDE A**
**PROGRAMACION 7-11-2023 HASTA 14-03-2024**

**VALOR: $ 611.277.186,70**
**VALOR PAGADO: $ 349.406.276,16**
**VALOR POR PAGAR: $ 261.870.910,54**

**ACTIVIDADES POR PAGAR:**

NP TANQUE AQUACELL: $ 89.390.000,00
DISPOSICIÓN FINAL TEJA EN ASBESTO: $ 6.046.980,00
ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA: $ 4.262.118,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18: $ 5.058.183,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH: $ 11.082.434,72
PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS): $ 5.997.230,39
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON REJILLA: $ 11.773.677,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO DOBLE CARA EN LÁMINA SUPERBOARD 10 MM: $ 7.955.280,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CAT 6A F/UTP L.H AMP: $ 20.744.865,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM: $ 2.799.828,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA: $ 3.016.272,00
CAJA DE INSPECCION 60 X 60 CM: $ 4.384.112,00
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 4: $ 8.485.963,20
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA: $ 50.082.222,05
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE: $ 6.180.078,52

**AVANCE PROGRAMADO 100,00%**
**AVANCE EJECUTADO 96,55%**
**AVANCE -3,45%**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

# AVANCE DE OBRA





**COLEGIO BOSANOVA SEDE A**
**PROGRAMACION 7-11-2023 HASTA 14-03-2024**
**VALOR TOTAL: $ 278.385.086,16**





**AVANCE PROGRAMADO 2,00%**
**AVANCE EJECUTADO 1,74%**
**AVANCE -0,26%**

**OBRAS EJECUTADAS**
PROTECCION EN POLISOMBRA, DEMOLICION DE PISO EXISTENTE SEGUNDO NIVEL, AFINADO DE PISO

**OBRAS SIGUIENTE SEMANA 22-04-2024 HASTA 28-04-2024**
INSTALACION DE ENCHAPES PRIMER Y SEGUNDO PISO, INSTALACION DE CUBIERTA PATIO, TOMA DE MEDIDAS, FILOS DE VENTANERIA AULAS.

# AVANCE DE OBRA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

**COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN SEDE C**
PROGRAMACIÓN 30-10-2023 HASTA 31-05-2024
VALOR $ 1.528.837.537,71 SEGÚN BALANCE
FECHA DE FINALIZACIÓN: 31 MAYO DE 2024













**AVANCE PROGRAMADO 91,37%**
**AVANCE EJECUTADO 57,56%**
**ATRASO - 33,81%**
**VALOR PAGADO A LA FECHA: $ 571.825.489,07 (37,40%)**
**OBSERVACIONES DE CALIDAD Y OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN AÚN NO TERMINADA.**

**OBSERVACIONES:** EL ATRASO EVIDENCIADO ESTUVO RELACIONADO CON LA DEMORA EN LA ENTREGA DEL BLOQUE B Y LAS DOS AULAS DEL BLOQUE C, PARA PODER INICIAR CON EL BLOQUE A Y LA FALTA DE EJECUCIÓN DE LAS DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS

**OBRAS EJECUTADAS**
* INICIA EL TRASLADO DE NIÑOS, PUPITRES Y DEMÁS ELEMENTOS DE MOBILIARIO DE LAS AULAS DEL BLOQUE A HACIA LAS AULAS DEL BLOQUE B Y DEL BLOQUE C. AVANZA EL CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA CON POLISOMBRA VERDE. INICIA EL DESMONTE DE PUERTAS, VIDRIOS, VENTANAS Y DE ALFAJÍAS EN LAS AULAS NO. 3, 4 Y 5. INICIA EL DESCAPOTE DE TERRENO Y LA EXCAVACIÓN PARA LA CIMENTACIÓN DEL CERRAMIENTO POSTERIOR DE ESTA SEDE EDUCATIVA.

**OBRAS PENDIENTES SIGUIENTE SEMANA 22-04-24 HASTA 28-04-24**
* TERMINAR Y ENTREGAR DE MANERA SATISFACTORIA LOS BLOQUES B Y C; Y LOS BAÑOS DE LA SEDE EDUCATIVA. AVANZAR EN EL DESMONTE DE CUBIERTAS EN 3 AULAS DEL BLOQUE A.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

# AVANCE DE OBRA

**COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN SEDE C**
PROGRAMACIÓN 30-10-2023 HASTA 31-05-2024
VALOR INICIAL: $ 1.178.347.265,71
VALOR SEGÚN BALANCE $ 1.528.837.537,71
FECHA DE FINALIZACIÓN: 31 MAYO DE 2024













**EL CONTRATISTA NO HA PRESENTADO LA PROGRAMACIÓN QUE INCLUYA LAS OBRAS ADICIONALES DEL BALANCE ACTUALIZADO.**
**POR LO TANTO, EL AVANCE SOLO SE PUEDE MEDIR CON EL VALOR INICIAL.**

**AVANCE PROGRAMADO 91,37%**
**AVANCE EJECUTADO 57,56%**
**ATRASO - 33,81%**
**VALOR PAGADO A LA FECHA: $ 571.825.489,07 (37,40% DEL VALOR CON BALANCE ACTUALIZADO)**
**(48,53% DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO)**
**VALOR PROGRAMADO A LA FECHA: $ 1.076.655.896,68**
**VALOR POR PAGAR: $ 957.012.048,64 DEL BALANCE ACTUALIZADO**
**$ 606.521.776,64 DEL VALOR INICIAL**

# AVANCE DE OBRA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

**COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN SEDE C**
PROGRAMACIÓN 30-10-2023 HASTA 31-05-2024
VALOR INICIAL: $ 1.178.347.265,71
VALOR SEGÚN BALANCE $ 1.528.837.537,71
FECHA DE FINALIZACIÓN: 31 MAYO DE 2024

**ACTIVIDADES POR PAGAR:**
**DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE: $ 4.145.040**
**LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO: $ 1.400.326,39**
**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA: $ 54.649.078,68**
**OBRA ELÉCTRICA (TABLEROS, LÁMPARAS, INTERRUPTORES, TOMACORRIENTES : $ 60.676.771,01**
**SUMINISTRO E INSTALACION MURO SUPERBOARD 8MM DOBLE CARA: $ 499.294,09**
**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLD ROLLED: $ 24.003.424,28**
**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA METALICA PARA CARCAMO: $ 9.433.206,30**
**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE ACCESO PEATONAL DE CERRAMIENTO: $ 14.204.896,66**
**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON REJILLA SUPERIOR: $ 129.618.755,23**
**CERRAMIENTO TIPICO S.E.D.: $ 48.306.584,84**
**PAÑETES LISOS 1:3, SOBRE MUROS: $ 3.603.566,79**
**VINILO TIPO 1 A TRES MANOS: $ 6.620.775,54**
**PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR PARA FACHADA: $ 6.825.624,12**
**SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH: $ 77.893.459,64**
**ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA: $ 9.684.462,49**

# AVANCE DE OBRA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

**COLEGIO SAN BERNARDINO SEDE A**
PROGRAMACIÓN 30-10-2023 HASTA 01-03-2024
VALOR INICIAL $ 981.801.764,62
VALOR SEGÚN BALANCE $ 900.000.000,00
FECHA DE FINALIZACIÓN: 01 MARZO DE 2024













**AVANCE PROGRAMADO 100,00%**
**AVANCE EJECUTADO 87,10%**
**ATRASO - 12,90%**
**VALOR PAGADO A LA FECHA: $ 586.451.797,41 (65,16%)**
**OBSERVACIONES DE CALIDAD Y OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN AÚN NO TERMINADA.**

**OBSERVACIONES:** EL ATRASO EVIDENCIADO CORRESPONDE A LA DEMORA EN LA INTERVENCIÓN EN LA CUBIERTA DEL AUDITORIO Y EL ÁREA DE ORIENTACIÓN, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. SE HACE NECESARIO IMPLEMENTAR UN PLAN DE CONTINGENCIA QUEN INCORPORE UN MAYOR NÚMERO DE PERSONAL.

**OBRAS EJECUTADAS**
* AVANZA LA PRIMERA CAPA DE MANTO FRÍO (TELA ACRÍLICA) EN LAS CUBIERTAS PLANAS DE LA SEDE EDUCATIVA. SE REALIZA VISITA CONJUNTA (SUPERVISIÓN, IED, INTERVENTORÍA Y CONTRATISTA) PARA ESTABLECER EL NIVEL DE INTERVENCIÓN EN EL AUDITORIO DE LA SEDE EDUCATIVA.

**OBRAS PENDIENTES SIGUIENTE SEMANA 22-04-24 HASTA 28-04-24**
* DESMONTE DE CUBIERTA AUDITORIO Y ORIENTACIÓN, CANALETA METÁLICA.

# AVANCE DE OBRA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

**COLEGIO SAN BERNARDINO SEDE A**
PROGRAMACIÓN 30-10-2023 HASTA 01-03-2024
VALOR $ 900.000.000,00
FECHA DE FINALIZACIÓN: 01 MARZO DE 2024

**VALOR PAGADO A LA FECHA: $ 586.451.797,41 (65,16%)**

**EL CONTRATISTA NO HA PRESENTADO UN PLAN DE CONTINGENCIA PARA SUBSANAR ESTE ATRASO, NI UNA PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA**
**VALOR PROGRAMADO A LA FECHA: $ 900.000.000**
**VALOR POR PAGAR: $ 313.548.202,59 DEL BALANCE ACTUALIZADO**

**ACTIVIDADES POR PAGAR:**
**DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE: $ 5.548.386,09**
**DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE: $ 3.026.137,84**
**OBRA ELÉCTRICA (TABLEROS, LÁMPARAS, INTERRUPTORES, TOMACORRIENTES : $ 26.215.201,09**
**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA: $ 58.318.695,32**
**LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES: $ 3.276.824,56**
**LAVADO CON HIDRÓFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA: $ 7.250.799,37**
**MANTO ASFALTICO IMPERMEABILIZANTE: $ 6.016.070,80**
**SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH: $ 72.353.688,28**
**SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETES PARA CUBIERTA: $ 3.869.393,48**
**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18: $ 3.306.122,81**
**SUMINISTRO E INSTALACION FLANCHE VERTICAL CAL 22: $ 3.485.992,86**
**ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA: $ 5.310.486,42**
**DISPOSICIÓN FINAL TEJA EN ASBESTO: $ 10.196.830,92**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

# AVANCE DE OBRA

**COLEGIO JORGE ISAAC SEDE A**
PROGRAMACIÓN 30-10-2023 HASTA 3-01-2024
VALOR $ 209.535.090,29
FECHA DE FINALIZACIÓN: 03 ENERO DE 2024

**AVANCE PROGRAMADO 100,00%**
**AVANCE EJECUTADO 100,00%**
**ATRASO 0,00%**
**VALOR PAGADO A LA FECHA: $ 61.534.478,66 (29,37%)**
**PENDIENTE APROBACIÓN DE NP POR PARTE DE LA SED, QUE PERMITIRÁN CONSOLIDAR CORRECTAMENTE EL BALANCE DE ESTE FRENTE DE OBRA.**













**OBSERVACIONES:** CULMINAN LAS ACTIVIDADES PRESUPUESTADAS. ESTÁ PENDIENTE POR PARTE DE LA S.E.D., LA APROBACIÓN DEL NP DEL PISO REUTILIZADO Y EL NP DEL PISO NUEVO PARA LA TARIMA.

SE ACLARA QUE EL ITEM PARA INSTALACION DE PISO EN DECK NO SE ENCUENTRA DENTRO DEL PRESUPUESTO, ESPERANDO LA APROBACIÓN DEL NP POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

**OBRAS EJECUTADAS**
* NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES DE OBRA DURANTE LA SEMANA.

**OBRAS PENDIENTES SIGUIENTE SEMANA 22-04-24 HASTA 28-04-24**
* APROBACIÓN DE LOS NP POR PARTE DE LA S.E.D.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

# AVANCE DE OBRA

**COLEGIO JORGE ISAAC SEDE A**
PROGRAMACIÓN 30-10-2023 HASTA 3-01-2024
VALOR $ 209.535.090,29
FECHA DE FINALIZACIÓN: 03 ENERO DE 2024

**AVANCE PROGRAMADO 100,00%**
**AVANCE EJECUTADO 100,00%**
**ATRASO 0,00%**
**VALOR PAGADO A LA FECHA: $ 61.534.478,66 (29,37%)**
**VALOR POR PAGAR A LA FECHA: $ 70.947.967,84 (33,86%)**













**ACTIVIDADES POR PAGAR:**
NP INSTALACIÓN DE PISO REUTILIZADO EN TARIMA: $ 14.621.175,81
NP INSTALACIÓN DE PISO NUEVO EN TARIMA: $ 56.326.792,03

**QUEDA PENDIENTE QUE LA ENTIDAD CONTRATANTE DEFINA SI SE DEJA EL PISO REINSTALADO O SE INSTALA PISO NUEVO EN TODA LA TARIMA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

# AVANCE DE OBRA

**COLEGIO RURAL LA CONCEPCIÓN SEDE A**
**PROGRAMACION 11-03-2024 HASTA 29-06-2024**
**VALOR $ 253.510.561**
**AVANCE PROGRAMADO 1,25%**
**AVANCE EJECUTADO 1,50%**
**ADELANTO 0,25%**













**INICIO TARDÍO:**11-03-2024. SOLO DE PUDO INICIAR DESPUÉS DE HABERSE DEFINIDO EL DISEÑO DE LA INTERVENCIÓN POR PARTE DE LA S.E.D.

**OBRAS EJECUTADAS**
* FINALIZA LA DEMOLICIÓN DE PAÑETE EN PARTE INFERIOR DE MUROS EN LUDOTECA INFANTIL Y MURO POSTERIOR DE LA SEDE EDUCATIVA. NO SE DESARROLLAN MÁS ACTIVIDADES POR FALTA DE PERSONAL DE OBRA

**OBRAS PENDIENTES SIGUIENTE SEMANA 22-04-24 HASTA 28-04-24**
* OBRA ELÉCTRICA, LAMINADO DE MUROS EN FIBROCEMENTO. PAÑETE IMPERMEABILIZADO DE MUROS POSTERIORES Y DE LA LUDOTECA INFANTIL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

# AVANCE DE OBRA

**COLEGIO JOSÉ ANTONIO GALÁN SEDE A**
**PROGRAMACION 11-04-2024 HASTA 29-06-2024**
**VALOR $ 543.111.194**
FECHA DE FINALIZACIÓN: 03 ENERO DE 2024
**INICIO TARDÍO:**11-04-2024. SOLO DE PUDO INICIAR DESPUÉS DE QUE LA I.E.D. DESOCUPARA LAS AULAS DEL SEGUNDO PISO.













**AVANCE PROGRAMADO 0,80%**
**AVANCE EJECUTADO 0,90%**
**ADELANTO 0,10%**

**OBSERVACIONES:** SE DEBE AVANZAR EN LAS OBRAS DE LA CUBIERTA DE LA PRIMERA FASE.

**OBRAS EJECUTADAS**
* INICIA EL DESMONTE DE LÁMINAS DE CIELOS RASOS EN LAS AULAS DEL SEGUNDO PISO DEL BLOQUE A. INICIA EL DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS EN LAS AULAS DEL SEGUNDO PISO DEL BLOQUE A. INICIA EL DESMONTE DE LÁMPARAS EN LAS AULAS DEL SEGUNDO PISO DEL BLOQUE A.

**OBRAS PENDIENTES SIGUIENTE SEMANA 22-04-24 HASTA 28-04-24**
* DESMONTE DE LA CUBIERTA DE LAS AULAS DEL PISO 2

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

# AVANCE DE OBRA

**COLEGIO MOTORISTA SEDE A**
**PROGRAMACION 15-04-2024 HASTA 26-06-2024**
**VALOR $ 214.029.550**
FECHA DE FINALIZACIÓN: 26 DE JUNIO DE 2024







**INICIO TARDÍO:**15-04-2024. SOLO DE PUDO INICIAR DESPUÉS DE LA APROBACIÓN DE LA INTERVENCIÓN POR PARTE DE LOS PROFESIONALES DE LA ALCALDÍA LOCAL DE BOSA.







**AVANCE PROGRAMADO 0,50%**
**AVANCE EJECUTADO 0,50%**
**ADELANTO 0,00%**

**OBSERVACIONES:** SE DEBE AVANZAR EN LAS OBRAS DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA AMPLIACIÓN DEL PATIO.

**OBRAS EJECUTADAS**
* INICIAN LAS ACTIVIDADES DE OBRA CON EL CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA.

**OBRAS PENDIENTES SIGUIENTE SEMANA 22-04-24 HASTA 28-04-24**
* EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL EN EL ÁREA DEL NUEVO PATIO.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

# EMERGENCIAS ASIGNADAS

1. COLEGIO FERNANDO SOTO APARICIO SEDE B - FINALIZADA
2. COLEGIO ESMERALDA ARBOLEDA SEDE A – FINALIZADA
3. COLEGIO LAUREL DE CERA – FINALIZADA
4. COLEGIO CARLOS PIZARRO LEON GOMEZ SEDE A – EN EJECUCION
5. COLEGIO PORFIRIO BARBA JACOB – EN EJECUCION
6. COLEGIO EL PORVENIR – EN EJECUCION

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

**AVANCE DE OBRA**
**COLEGIO CARLOS PIZARRO LEON GOMEZ SEDE A**
**VALOR $ 93.896.197,63**

**AVANCE PROGRAMADO 15,00%**
**AVANCE EJECUTADO 10,00%**

**OBRAS EN EJECUCION**
* AVANZA LA INSTALACIÓN DE LA NUEVA RED HIDRÁULICA Y SANITARIAS EN EL ÁREA DE BAÑOS












ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación





# AVANCE DE OBRA

## COLEGIO PORFIRIO BARBA JACOB
## VALOR $ 1.872.883,38

## OBRAS EJECUTADAS
## NO SE REALIZA NINGUNA ACTIVIDAD.





ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

# AVANCE DE OBRA

**COLEGIO EL PORVENIR**
**VALOR $  SIN DEFINIR**

**AVANCE PROGRAMADO 100,00%**
**AVANCE EJECUTADO 85,00%**

**OBRAS EJECUTADAS**

* PENDIENTE CUBRIR LOS PUNTOS DE INTERVENCIÓN Y PONER LAS CIRCULACIONES EN SERVICIO.

DURANTE LA SEMANA PASADA SOLAMENTE SE CUBRIÓ EL PUNTO AL FRENTE DEL PATIO DE PREESCOLAR.

PENDIENTE REINSTALAR EL ADOQUÍN DE PISO O EN SI DEFECTO FUNDIR LA PLACA DE RECUBRIMIENTO DE LAS ATENCIONES ATENDIDAS


















ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

# COMPONENTE AMBIENTAL

- SE APRUEBA EL INFORME N°4 REMITIDO POR EL CONTRATISTA.
- SE CONTINÚA A LA ESPERA DE QUE EL CONTRATISTA REMITA EL INFORME AMBIENTAL N°5
- SE RADICÓ EN LA ENTIDAD EL INFORME AMBIENTAL N°5 DE INTERVENTORÍA.
- SE LE REITERA AL CONTRATISTA DE OBRA REALIZAR JORNADAS DE ORDEN Y ASEO DIARIAMENTE AL FINALIZAR LAS JORNADAS DE TRABAJO.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

# COMPONENTE SST

- SE REVISA Y SE APRUEBA DOCUMENTACIÓN PARA NUEVO PERSONAL DE OBRA.
- SE REVISA Y SE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO DE TRABAJO EN ALTURAS EN EL COLEGIO SAN BERNARDINO.
- SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA TOMAR LAS MEDIDAS PREVENTIVAS NECESARIAS EN LA ZONA DE EXCAVACIÓN DEL COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA, TENIENDO EN CUENTA QUE EL CERRAMIENTO DE OBRA DEBE SER RESISTENTE Y ESTAR EN CONDICIONES ÓPTIMAS, AL IGUAL QUE LA PROTECCIÓN A LA EXCAVACIÓN SEA RESISTENTE.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

# COMPONENTE CALIDAD

**-SE REALIZA REVISIÓN Y EMISIÓN DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL COMPONENTE DE CALIDAD AL INFORME N°5 PRESENTADO POR EL CONTRATISTA**


MUCHAS GRACIAS

| | ACTA DE REUNIÓN | CÓDIGO | DIR-FR-002 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 2 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN | 23/10/2023 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No: | CO1.PCCNTR.5313251-23 |
| INTERVENTOR : | CONSORCIO SANTA MARIA 022 |
| OBJETO: | |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA No: | CO1-PCCNTR-5305583-23 |
| CONTRATISTA: | UNION TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| OBJETO: | |

**REUNIÓN No.**

| FECHA | | |
|---|---|---|
| 03 | 04 | 2024 |
| DD | MM | AAAA |

**LUGAR DE REUNION** Google Meet - Virtual

(Indique el lugar o medio virtual por el que se lleva a cabo el contrato suscrito)

**I. PROPÓSITO DE LA REUNIÓN - LECTURA ACTA ANTERIOR - VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS**

1. Revision alternativa de solucion cable electrico colegio francisco miranda.

**II. TEMAS TRATADOS**

**1.** Se plantea la reunión para hacer la revisión del cable que se encuentra dispuesto en la cubierta del salón de sistemas del colegio francisco miranda

Contratista manifiesta que el cable corresponde a alumbrado público y los postes están dentro del predio del colegio, se hizo visita y levantamiento con el maestro de obra. Se informa por el contratista que la acometida esta pasando por encima del tejado del colegio, los postes no cuentan con código de Codensa ni las luminarias, sin embargo, si son de alumbrado publico.


La interventoría manifiesta que hay posibilidad de que los postes no sean de alumbrado publico y que hayan sido suministrados por la comunidad.

Se propone por el contratista ubicar unas perchas por la fachada del colegio en la parte superior, cortar el cable y reubicarlo sobre la fachada del edificio y conectar nuevamente continuando con el trazado. La interventoría manifiesta que la ubicación en la fachada puede requerir permisos, a lo que el contratista manifiesta que debe quedar muy bien soportado con registro fotográfico, ya que se evidencia que no se ha tenido mantenimiento de estos postes.

El arquitecto enrique de la entidad manifiesta que no tiene objeciones para la propuesta informada por la entidad.

La interventoría manifiesta que las perchas van ubicadas en promedio cada 5 metros dependiendo del calibre del cable para que quede tensionado, en una altura de 8 a 10 metros para que no sea manipulable a personal externo. La entidad manifiesta que si esto se puede corregir de manera inmediata seria beneficiosos.

Se realiza llamada telefónica con el profesional eléctrico Javier palacios de la secretaria de educación, donde se informa que la actividad se puede ejecutar como lo manifestó el contratista, el contratista manifiesta que a la actividad se ejecutaría en dos días máximo. El día de mañana se entregará la propuesta por parte del contratista para ver la manera en que se cobrara esta actividad.



| | ACTA DE REUNIÓN | CÓDIGO | DIR-FR-002 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 2 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN | 23/10/2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No: | CO1.PCCNTR.5313251-23 | CONTRATO DE OBRA No: | CO1-PCCNTR-5305583-23 |
| INTERVENTOR : | CONSORCIO SANTA MARIA 022 | CONTRATISTA: | UNION TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| OBJETO: | | OBJETO: | |

**REUNIÓN No.**

| FECHA | | |
|---|---|---|
| 03 | 04 | 2024 |
| DD | MM | AAAA |

| III. DECISIONES Y/O COMPROMISOS PACTADOS | RESPONSABLES | FECHA |
|---|---|---|
| 1. Propuesta presupuestal movimiento cable | Contratista | 4/04/2024 |

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en Bogotá D.C. el día:

| Tres | 3 | del mes de | abril | 4 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| (Día en letras) | (Día en números) | | (mes en letras) | (mes en números) | |

**IV. LISTADO DE ASISTENCIA**

| NOMBRE | CARGO | DEPENDENCIA | FIRMA |
|---|---|---|---|
| Holma Piñeros | Profesional Electrico | CONTRATISTA | |
| Victoria Arévalo | Coordinacion obra | CONTRATISTA | |
| Lidia Monroy | Directora de obra | CONTRATISTA | |
| Enrique campos | Apoyo a la supervision | SED | |
| Javier Palacios | Profesional Electrico | SED | |
| Edna Cepeda | Directora de interventoria | INTERVENTORIA | |
| Claudia Mahecha | Coordinacion interventoria | INTERVENTORIA | |
| Paola Reyes | Profesional Electrico | INTERVENTORIA | |

| | ACTA DE REUNIÓN | CÓDIGO | DIR-FR-002 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 2 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN | 23/10/2023 |

| CONTRATO DE INTERVENTORIA No: | CO1.PCCNTR.5313251-23 |
|---|---|
| INTERVENTOR : | CONSORCIO SANTA MARIA 022 |
| OBJETO: | |

| CONTRATO DE OBRA No: | CO1-PCCNTR-5305583-23 |
|---|---|
| CONTRATISTA: | UNION TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| OBJETO: | |

REUNIÓN No.

FECHA

| 08 | 04 | 2024. |
|---|---|---|
| DD | MM | AAAA |

LUGAR DE REUNION

(Indique el lugar o medio virtual por el que se lleva a cabo el contrato suscrito)

**I. PROPÓSITO DE LA REUNIÓN - LECTURA ACTA ANTERIOR - VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS**

Revision items no previstos.

**II. TEMAS TRATADOS**

se realiza la revision de los items no previstos subsumidos y se concluye lo siguiente:

1= NP-07 Suministro instalacion piso deck 2cm incluye (modulacion de estructura para piso nuevo instalado)
- se ajusta la cotizacion de ARKOS siendo comparable para las demas.
- se da aprobacion de las cotizaciones de la mano de obra
- se ajusta la cotizacion de INGEINCOL y se da aprobacion
- se elimina cotizacion de clip plastico de homecenter y se incluye cotizacion de ARKOS.
- Queda pendiente entrega de tercera cotizacion del clip plastico, toda vez que cotizacion de Falabella esta sin stock.
- se dara aprobacion definitiva cuando se entregue tercera cotizacion de clip plastico.

2 = NP-10 instalacion piso deck en wpc recuperado, sobre estructura existente incluye (mantenimiento piso deck en wpc, descontaminacion y aplicacion de sellante para wpc)
- se da aprobacion de las cotizaciones de mano de obra.
- se da aprobacion de las cotizaciones de mantenimiento piso deck.
- se elimina cotizacion de clip plastico de homecenter y se incluye cotizacion de ARKOS
- Queda pendiente entrega de tercera cotizacion de clip plastico, toda vez que cotizacion de Falabella esta sin stock.
- se dara aprobacion definitiva cuando se entregue tercera cotizacion de clip plastico.

3= NP-11 Desmonte de teja de asbesto cemento altura maxima 7.78 incluye (traseyo y transporte al centro de disposicion)
- se ajusta rendimiento del insumo EQU0369 a 0,005, se debe dejar en la justificacion la aclaracion del rendimiento del andamio.
- se ajusta el rendimiento de la mano de obra a 0,55

| | ACTA DE REUNIÓN | CÓDIGO | DIR-FR-002 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 2 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN | 23/10/2023 |

| CONTRATO DE INTERVENTORIA No: | CO1.PCCNTR.5313251-23 |
|---|---|
| INTERVENTOR : | CONSORCIO SANTA MARIA 022 |
| OBJETO: | |

| CONTRATO DE OBRA No: | CO1-PCCNTR-5305583-23 |
|---|---|
| CONTRATISTA: | UNION TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| OBJETO: | |

REUNIÓN No.

FECHA

| 08 | 04 | 2024 |
|---|---|---|
| DD | MM | AAAA |

II. TEMAS TRATADOS

- Seda aprobacion del np por un valor de $ 28.172.

4 = NP-12 Desmonte de todo tipo de cielo raso existente doble altura maxima 7.78

- se ajusta el rendimiento del insumo EQU0369 a 0,005, se debe dejar en la justificacion la aclaracion del rendimiento. del andamio
- Se ajusta el rendimiento de la mano de obra a 0,48.
- se da aprobacion del np por un valor de $ 22.524

5 = NP-13 Desmonte de lamparas a doble altura

- no se da aprobacion del np todavez que existe un item contractual para esta actividad, con un andamio de 10mts de altura.

6 = NP-14 aplicacion de pintura bituminosa de aluminio.

- se ajusta la unidad del np y la justificacion
- se da aprobacion del np por un valor de $ 3.980

Se solicita la entrega de los items aprobados y los NPS No.7 y No.10 ajustados, debidamente firmados para ser tramitados ante la entidad. deben ser entregados el dia de mañana martes 9/04/24.

| | ACTA DE REUNIÓN | CÓDIGO | DIR-FR-002 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 2 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN | 23/10/2023 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No: | CO1.PCCNTR.5313251-23 |
| INTERVENTOR : | CONSORCIO SANTA MARIA 022 |
| OBJETO: | |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA No: | CO1-PCCNTR-5305583-23 |
| CONTRATISTA: | UNION TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| OBJETO: | |

REUNIÓN No.

| FECHA | | |
|---|---|---|
| 08 | 04 | 2024 |
| DD | MM | AAAA |

| III. DECISIONES Y/O COMPROMISOS PACTADOS | RESPONSABLES | FECHA |
|---|---|---|
| 1. Entrega ítems aprobados en limpio | Contratista | 09/04/24 |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | | |
| 5. | | |
| 6. | | |
| 7. | | |
| 8. | | |
| 9. | | |
| 10. | | |
| 11. | | |
| 12. | | |
| 13. | | |
| 14. | | |
| 15. | | |
| 16. | | |

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en Bogotá D.C. el día:

ocho (Día en letras) 08 (Día en números) del mes de abril (mes en letras) 04 (mes en números) 2024

| | ACTA DE REUNIÓN | CÓDIGO | DIR-FR-002 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 2 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN | 23/10/2023 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No: | CO1.PCCNTR.5313251-23 |
| INTERVENTOR : | CONSORCIO SANTA MARIA 022 |
| OBJETO: | |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA No: | CO1-PCCNTR-5305583-23 |
| CONTRATISTA: | UNION TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| OBJETO: | |

REUNIÓN No.

FECHA

| 08 | 04 | 2024 |
|---|---|---|
| DD | MM | AAAA |

## IV. LISTADO DE ASISTENCIA

| NOMBRE | CARGO | DEPENDENCIA | FIRMA |
|---|---|---|---|
| Jesús Coronado | Apoyo técnico | Solion | |
| David Baquero | Ing. Costos y Prog. | UT GEPM 2023-1 | |
| LIDIA MONROY | DIOBRA | UT GEPM 2023 | |
| Edna Constanza Cuadros | Director. Interv. | Solion/CSM/022 | |
| Maria Claudia Valbuena | Coordinacion interv | CSM 022 | |

| | ACTA DE REUNIÓN | CÓDIGO | DIR-FR-002 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 2 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN | 23/10/2023 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No: | CO1-PCCNTR5313251 |
| INTERVENTOR : | Consorcio Santa maria 022 |
| OBJETO: | |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA No: | CO1.PCCNTR 5205583 |
| CONTRATISTA: | U.T GEPIT 2023-1 |
| OBJETO: | |

REUNIÓN No.

FECHA

| 09 | 01 | 2024 |
|---|---|---|
| DD | MM | AAAA |

LUGAR DE REUNION: I.E.D. Bosanova sede Unica

(Indique el lugar o medio virtual por el que se lleva a cabo el contrato suscrito)

**I. PROPÓSITO DE LA REUNIÓN - LECTURA ACTA ANTERIOR - VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS**

Informar a la institucion el inicio de las obras y la logistica para el inicio de las obras.

**II. TEMAS TRATADOS**

- se realiza reunión con la coordinadora de la institucion contratista, interventoria y apoyo de la supervision con el fin de informar el inicio de las obras y la logistica para intervenir las obras priorizadas.
- Una vez realizado la reunion entre las partes se define el siguiente alcance.

Alcance de obra.

1- Desmonte e instalacion de ventanas metalicas por ventanas en aluminio.

2- Demolicion de enchape de piso en granito en pasillos piso 1 y piso 2, por enchape tipo gres con grafilla igualdo, siguiendo el lenguaje o tipologia existente.

3- Pintura y resanes de muros internos.

4- Mantenimiento de puertas que sean necesarias y reposicion de puertas que sean necesarios.

5- Instalar cobertura tipo domo en el segundo nivel para quitar agua entre pasillos y se entre al aula.

6- Se revisara o contemplara la viabilidad de adecuar un espacio para deposito.

7. La coordinacion del colegio informa que el dia

| | ACTA DE REUNIÓN | CÓDIGO | DIR-FR-002 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 2 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN | 23/10/2023 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No: | |
| INTERVENTOR : | Consorcio Santa marta 022 |
| OBJETO: | |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA No: | |
| CONTRATISTA: | C.I. GEMT |
| OBJETO: | |

REUNIÓN No.

| FECHA | | |
|---|---|---|
| 09 | 04 | 2024 |
| DD | MM | AAAA |

II. TEMAS TRATADOS

17 de abril entrega 6 solares para dar inicio de los obras, los solares que se entregan son desde el 205-al 70

8- Independizar con postes los Solares 108 y 109.

| | ACTA DE REUNIÓN | CÓDIGO | DIR-FR-002 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 2 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN | 23/10/2023 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No: | |
| INTERVENTOR : | Consorcio Sonta Moira 022 |
| OBJETO: | |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA No: | |
| CONTRATISTA: | U.T. GEPM 2023-1 |
| OBJETO: | |

REUNIÓN No.

| FECHA | | |
|---|---|---|
| 09 | 04 | 2024 |
| DD | MM | AAAA |

| III. DECISIONES Y/O COMPROMISOS PACTADOS | RESPONSABLES | FECHA |
|---|---|---|
| 1. entrega especios | Institucion educativa | 12-04-2024 |
| 2. Inicio de obras | contratista | 12-04-2024 |
| 3. Programacion Actualizada | contratista | 12-04-2024 |
| 4. | | |
| 5. | | |
| 6. | | |
| 7. | | |

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en Bogotá D.C. el día:

| nueve | 09 | del mes de Abril | 04 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| (Día en letras) | (Día en números) | | (mes en letras) | (mes en números) |

IV. LISTADO DE ASISTENCIA

| NOMBRE | CARGO | DEPENDENCIA | FIRMA |
|---|---|---|---|
| Ronald Lozano | Residente | Interventoria | |
| Estefanie Campos | Ap. Supervisor | D.ECSE-SED | |
| Jaime Molina | Residente Obra | UT GEPM | |
| Lidia Monroy | Directora Obra | UT GEPM | |
| Eliana Rojas | HSE SST | UT GEPM | Eliana Rojas. |
| Claudia Serna | Coordinadora | Bosanova | |
| Nydia Valero Ramos | Coordinadora | Bosanova | Nydia Valero. |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

# ACTA



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha** | 15-04-2024 | **Inicio** | 09:30 a.m. | **Fin** | 11:00 a.m | **Lugar** | Colegio Motorista |
| **Asunto** | Socialización diseño aprobado por alcaldía Local de Bosa. | | | | | | |
| **Fecha de Elaboración** | 15/04/2024. | **Elaborado por** | Arq. Juan Carlos Delgado Correal. | | | **Próxima Reunión** | día/mes/año |

Se realiza reunión con el rector para socializarle el diseño aprobado por personal técnico de la Alcaldía Local de Bosa.

Se trata de una intervención sin área construída cubierta, que consta de un endurecimiento de piso y cerramiento transparente conectado al patio existente con una puerta metálica. El rector solicita un render de la intervención para poderselo explicar a la comunidad. Se informa al rector que primero se instalará el cerramiento perimetral y cuando el especialista estructural de la SED apruebe la propuesta de la placa de contrapiso, se procederá a su construcción.

El rector solicita que se analice la posibilidad de pañetar el muro externo del Colegio que da fachada hacia el área de intervención. También solicita que el piso de la placa tenga acabado en sintético para demarcar pequeñas canchas deportivas y que se traslade la actual estructura deportiva (microfútbol y minibasquet) hacia la nueva área de intervención. Se informa al Sr. Rector que estas solicitudes serán dirigidas al Arq. Luis Enrique Campos de la SED.

El Sr. Rector informa que hay un requerimiento de Secretaría de Salud de pintar (y pañetar) el muro interno del patio actual que colinda con el área de intervención.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Educación

# ACTA DE REUNIÓN



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | 15-IV-2024 | Fecha | 09:30 a.m | Inicio | am 11:00 | Fin | am | Lugar | Colegio Motorista |
| Proyecto | | | | | | Asunto | Socialización diseño aprobado por alcaldía local de Bosa | | |
| Asistentes | | | | | | Asistentes Externos | | | |

| Fecha de Elaboración | 15/04/2024 | Elaborado por | Arq. Juan Carlos Delgado Correal. | Próxima Reunión | |
|---|---|---|---|---|---|

NOMBRE: Javier Ruiz
CARGO: Director Rural.

NOMBRE: Juan Carlos Delgado Correal
CARGO: Residente de Interventoría

NOMBRE: Jaime Molina B.
CARGO Residente Obra

NOMBRE: /
CARGO: /

NOMBRE: /
CARGO: /

NOMBRE: /
CARGO: /

NOMBRE: /
CARGO: /

NOMBRE: /
CARGO: /

NOMBRE: /
CARGO: /

Powered by CamScanner

| | ACTA DE REUNIÓN | CÓDIGO | DIR-FR-002 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 2 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN | 23/10/2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No: | COT-PCC-NTR 5313201 | CONTRATO DE OBRA No: | N° COT PCC NTR 5305583 |
| INTERVENTOR : | | CONTRATISTA: | |
| OBJETO: | | OBJETO: | |

REUNIÓN No.

| FECHA | | |
|---|---|---|
| 16 | 04 | 2024 |
| DD | MM | AAAA |

LUGAR DE REUNION I.E.D. Francisco Miranda

(Indique el lugar o medio virtual por el que se lleva a cabo el contrato suscrito)

**I. PROPÓSITO DE LA REUNIÓN - LECTURA ACTA ANTERIOR - VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS**

Revisar el tema de redes electricas, voz y datos con la empresa. OTIC.

**II. TEMAS TRATADOS**

De acuerdo al compromiso de comite de obra del pasado 11 de abril, se realiza visita a la sede educativa Francisco Miranda para revisar el tema de los redes electricas, voz y datos con la empresa OTIC.

La reunion no se logra completar, debido a que el contratista no ha instalado la cubierta en el cuarto de sistemas.

El contratista manifiesta que la cubierta la tendria el proximo viernes 19 de abril para poder realizar la reunion con OTIC.

Se acuerda nueva reunion con la OTIC para el proximo. martes 23 de abril.

El Contratista manifiesta que los cuartos de sistemas estaran 100% terminados, con los redes electricos, ventanas tipo persiana, tema de obra, el proximo 30 de abril 2024.

Se realizara visita el dia viernes en compañia de la supervision para verificar el estado y culminacion de la cubierta.

| | ACTA DE REUNIÓN | CÓDIGO | DIR-FR-002 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 2 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN | 23/10/2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No: | 601-GCC-NTR-5313251 | CONTRATO DE OBRA No: | N-601-GCC-NTR-5307585 |
| INTERVENTOR : | | CONTRATISTA: | |
| OBJETO: | | OBJETO: | |

REUNIÓN No.

| FECHA | | |
|---|---|---|
| 16 | 04 | 2024 |
| DD | MM | AAAA |

| III. DECISIONES Y/O COMPROMISOS PACTADOS | RESPONSABLES | FECHA |
|---|---|---|
| 1. Entrega todo sistemas | Contratista. | 30-04-2024 |
| 2. Visita Entrega OTIC | Rector, alegria | 19-04-2024 |
| 3. Entrega cobertura sistemas | con toda | 19-04-2024 |
| 4. | | |
| 5. | | |
| 6. | | |
| 7. | | |

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en Bogotá D.C. el día:

dieciseis (Día en letras) | 16 (Día en números) | del mes de Abril (mes en letras) | 04 (mes en números) | 2024

IV. LISTADO DE ASISTENCIA

| NOMBRE | CARGO | DEPENDENCIA | FIRMA |
|---|---|---|---|
| Ronald Lozano | Residente | Interventoria | |
| Hernando Martinez | Rector | Fraudemir | |
| Esteban Campos | 1p. supervisión | RCCE | |
| Jaime Molina | Residente Obra | UT GRPM | |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

# ACTA DE REUNIÓN
## COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN SEDE C

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Código** | | **Fecha** | 16-IV-2024 | **Inicio** | 10:00 a.m | **Fin** | 6:00 pm | **Lugar** | Colegio Carlos Alban Holguín. |
| **Proyecto** | Balance presupuestos Colegios Bosa | | | | | **Asunto** | | | |
| **Asistentes** | | | | | | **Asistentes Externos** | | | |
| **Fecha de Elaboración** | 16-IV-2024 | **Elaborado por** | Arq. Juan Carlos Delgado Correal. | | | | | **Próxima Reunión** | |

1/3

Reunidos Interventoría y Contratista para conciliar el balance de los presupuestos de los siguientes colegios: Carlos Albán Holguín Sede C. - San Bernardino. Sede A. - Rural la Concepción - José Antonio Galán Sede A.

En Carlos Albán Holguín: Se incorpora al balance del encorozado del superboard doble cara en la parte superior de la fachada de los Bloques. El Shut de basuras. la pista de trote en el patio posterior del Bloque B. la montante superior de las puertas. El encorozado con rejilla persiana en la parte superior de la fachada de los bloques, hacia el domo de la marquesina. La zona de bodegas. El cerramiento posterior con muros aporticados.

En San Bernardino: Se incorpora al balance la escalera de acceso a los tanques de reserva. El Resane de la pintura de piso del patio de preescolar. la puerta del acceso posterior a la Sede Educativa. Encorozado de muros en las aulas del tercer piso. El lavado de las fachadas internas de las aulas del tercer piso.

En José Antonio Galán: la proyección de la cubierta 1,20 m sobre el patio del Bloque A. La conexión del pasillo del Bloque A con el pasillo del Bloque B, que implica la construcción de un muro nuevo y la instalación de una puerta nueva.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

# ACTA DE REUNIÓN
## COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN SEDE A

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Código** | | **Fecha** | 16-IV-2024 | **Inicio** | 10:00 am | **Fin** | 6:00 pm | **Lugar** | Colegio Carlos Albán Holguín |
| **Proyecto** | Colegios SED Bosa. | | | | | **Asunto** | Balance presupuestos Colegios Bosa | | |
| **Asistentes** | | | | | | **Asistentes Externos** | | | |
| **Fecha de Elaboración** | 16-IV-2024 | **Elaborado por** | Arq. Juan Carlos Delgado Gonzal | | | | | **Próxima Reunión** | |

2/3

En el Rural la Concepción: Se incorpora al balance el arreglo del superboard del cuarto de vigilancia para adaptarlo a las necesidades del personal de vigilancia. El Retiro de piso tapete en la ludoteca, la construcción de una caja de inspección nueva y el pañete impermeabilizado en las partes bajas de los muros de la ludoteca, muro posterior del gran salón (áreas complementarias) y el muro posterior de la biblioteca.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Educación

# ACTA DE REUNIÓN

3/3

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | | Fecha | 16-IV-2024 | Inicio | am 10:00 | Fin 6:00 | pm | Lugar | Colegio Carlos Albán Holguín Sa |
| Proyecto | Colegios SED BOSA | | | | | Asunto | Balance presupuesto Colegios Bosa | | |
| Asistentes | | | | | | Asistentes Externos | | | |

| Fecha de Elaboración | 16-IV-2024 | Elaborado por | Arq Juan Carlos Delgado Correal | Próxima Reunión |
|---|---|---|---|---|

Juan Carlos Delgado

NOMBRE: Arq. Juan Carlos Delgado Correal
CARGO: Residente de Interventoría

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE: Ibranra Rodríguez
CARGO: Inspectora de Obra.

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE: Ana Judith Pardo
CARGO Residente obra

NOMBRE:
CARGO.

NOMBRE:
CARGO:

Powered by CamScanner

| | ACTA DE REUNIÓN | CÓDIGO | DIR-FR-002 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 2 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN | 23/10/2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No: | CO1.PCCNTR.5313251-23 | CONTRATO DE OBRA No: | CO1-PCCNTR-5305583-23 |
| INTERVENTOR : | CONSORCIO SANTA MARIA 022 | CONTRATISTA: | UNION TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| OBJETO: | | OBJETO: | |

**REUNIÓN No.**

FECHA

| 19 | 09 | 2024 |
|---|---|---|
| DD | MM | AAAA |

**LUGAR DE REUNION** Colegio Francisco de Miranda
(Indique el lugar o medio virtual por el que se lleva a cabo el contrato suscrito)

**I. PROPÓSITO DE LA REUNIÓN - LECTURA ACTA ANTERIOR - VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS**

Revisión con OTIC tema de redes salones Aulas de sistemas

**II. TEMAS TRATADOS**

- Revisión de Redes OTIC y electricas para restablecer el servicio
- validar puntos internet voz y datos para habilitar servicios
- OTIC no hace uso de cableado estructural solo despues estudio y ubicación de puntos
- El cronograma deberá ser ajustado de acuerdo al informe y nuevo alcance presentado por OTIC y validarlo con obra
- Ajustes presupuesto con el alcance de redes de voz y datos. validar daños por individualizamiento

| | ACTA DE REUNIÓN | CÓDIGO | DIR-FR-002 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 2 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN | 23/10/2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No: | CO1.PCCNTR.5313251-23 | CONTRATO DE OBRA No: | CO1-PCCNTR-5305583-23 |
| INTERVENTOR : | CONSORCIO SANTA MARIA 022 | CONTRATISTA: | UNION TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| OBJETO: | | OBJETO: | |

**REUNIÓN No.**

FECHA

| 19 | 04 | 2024 |
|---|---|---|
| DD | MM | AAAA |

| III. DECISIONES Y/O COMPROMISOS PACTADOS | RESPONSABLES | FECHA |
|---|---|---|
| 1. Reunion OTIC y contratista | OTIC, contratista | 24/04/2024 |
| 2. interventoria para | | |
| 3. validacion de informe | | |
| 4. 8:00 am | | |
| 5. | | |
| 6. Elaboracion de informe | OTIC | 02/05/2024 |
| 7. despues de visita | | |
| 8. miercoles | | |
| 9. | | |
| 10. | | |
| 11. OTIC se compromete | | |
| 12. a hacer seguimiento | OTIC-contratista | |
| 13. presencial a la obra | | |
| 14. por revision. | | |
| 15. | | |
| 16. | | |

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en Bogotá D.C. el día:

_____ _____ del mes de _____ _____ 20___

(Día en letras) (Día en números) (mes en letras) (mes en números)

Powered by CamScanner

| | ACTA DE REUNIÓN | CÓDIGO | DIR-FR-002 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 2 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN | 23/10/2023 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No: | CO1.PCCNTR.5313251-23 |
| INTERVENTOR : | CONSORCIO SANTA MARIA 022 |
| OBJETO: | |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA No: | CO1-PCCNTR-5305583-23 |
| CONTRATISTA: | UNION TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| OBJETO: | |

REUNIÓN No.

FECHA

| 19 | 09 | 2024 |
|---|---|---|
| DD | MM | AAAA |

## IV. LISTADO DE ASISTENCIA

| NOMBRE | CARGO | DEPENDENCIA | FIRMA |
|---|---|---|---|
| Miguel Cambronero | Ing Civil Interventor | | |
| Daniel Medina S | Gerente | SCI OTC | |
| Eduardo Campos | Apoyo supervisor | DCOE-SDS | |
| Lidia Mancera R | D/Obra | GEPM | |
| Hernando Martinez | Rector | Frandeuil | |

Powered by CamScanner

| | ACTA DE REUNIÓN | CÓDIGO | DIR-FR-002 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 2 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN | 23/10/2023 |

| CONTRATO DE INTERVENTORIA No: | CO1.PCCNTR.5313251-23 |
|---|---|
| INTERVENTOR : | CONSORCIO SANTA MARIA 022 |
| OBJETO: | |

| CONTRATO DE OBRA No: | CO1-PCCNTR-5305583-23 |
|---|---|
| CONTRATISTA: | UNION TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| OBJETO: | |

**REUNIÓN No.**

| FECHA | | |
|---|---|---|
| 19 | 04 | 2024 |
| DD | MM | AAAA |

**LUGAR DE REUNION** Google Meet - Virtual

(Indique el lugar o medio virtual por el que se lleva a cabo el contrato suscrito)

| **I. PROPÓSITO DE LA REUNIÓN - LECTURA ACTA ANTERIOR - VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS** |
|---|
| 1. Revision plan de contingencia |

| **II. TEMAS TRATADOS** |
|---|
| Interventoría manifiesta que se hicieron observaciones del plan de contingencia. |
| Para el frente Manuel cepeda sede C, se hizo la observación del alistado de piso el cual duraba 4 días, donde fácilmente se podría hacer en solo dos días. Se realizo las observaciones de la actividad de enchape la cual se ubico posterior a finalizar el alistado de piso de todas las aulas, ya que al hacer el alistado de un aula al otro día se puede iniciar con el enchape. El plan de contingencia ya se encuentra desactualizado donde las graderías, pañetes de las aulas, suministro de materiales, estuco y alistado de pisos debía iniciar desde el sábado 13 de abril y a hoy 19 de abril no se ha iniciado, por ello mas que actualizar se debe dar cumplimiento al plan presentado. De igual forma se solicita que se incluya el plan de suministro de materiales para algunas actividades que no se incluyó. |
| El contratista manifiesta que dentro del plan de contingencia hay fecha de llegada de materiales, la interventoría informa que se relaciona la fecha de llegada de materiales, pero no se sabe que materiales son. |
| El contratista manifiesta que iniciara el día 20/04/2024 se dará inicio con el alistado de pisos y el suministro del piso llegara el día lunes 22/04/2024. Sin embargo, se reitera que el plan de contingencia no se está cumpliendo, no es procedente reprogramar actividades, por ello la interventoría generara nuevamente un presunto incumplimiento, toda vez que no se esta cumpliendo con lo pactado. |
| Si bien no se ha dado cumplimiento por parte del contratista, la solución planteada por el contratista es ejecutar las actividades posteriormente y lo más ponto posible para contrarrestar los atrasos y también hay temas que supeditan la ejecución de las actividades, como la intervención de OTIC. |
| La interventoría da claridad de que la intervención de las obras no ha sido la mejor ya que se ha venido afectando el cableado y equipos, sin embargo, el contratista desde el comienzo aclaro que se requería la intervención de OTIC previo al desmonte de la cubierta. |
| La interventoría manifiesta que para el frente rodrigo de Triana, solo se incluye las actividades de rejas, pero hay actividades atrasadas como la instalación de baldos, destronque y cielo raso de las aulas de las cuales no se tuvo atraso por entrega de aulas. El contratista manifiesta que hay actividades fueron contempladas en programación, pero no se ejecutaran. |
| Para el frente villa rica, no se observan fechas de instalación de piso caucho y se debe incluir la rampa y baranda del shut de basuras, y las obras contempladas dentro del plan de contingencia no se están cumpliendo tampoco. |
| Para el frente francisco miranda, no se tiene claro por el contratista el tema de las redes de agua lluvias para incluir dentro del plan de contingencia, la interventoría informa que hay obras remate en el tercer piso, aula de sistemas y baños que no están contempladas y deben ponerse en el plan de contingencia. |
| Para el frente Carlos Alban Holguin, el contratista manifiesta que hasta el día de ayer 18/04/2024 se pudo ingresar a las aulas del bloque A, sin embargo, estas estaban disponibles desde el día anterior el 17/04/2024. Se informa que se intervendrán los tres primeros salones del bloque A y posteriormente los tres segundos salones, sin embargo, las cubiertas de las aulas son independientes por ello se podrán intervenir mas aulas. Del mismo modo no se presenta dentro del plan de contingencia la intervención del cerramiento posterior y área de bodegas, actividades que ya se encuentran atrasadas. |
| La interventoría manifiesta que no se entrego plan de contingencia para el colegio san Bernardino, el contratista manifiesta que se tuvo reunión el día martes 09 de abril, se presentan nuevos alcances para este frente, lo que cambia los planes iniciales. |
| Se aclara por interventoría que se debe entregar el ítem no previsto del cerramiento, por ello se deberá modificar el presupuesto de Carlos Alban y el colegio motorista. |
| La interventoría solicita que se entregue la propuesta de los andamios para la intervención de la cubierta por parte del SST del contratista, ya que esto afectaría el presupuesto. |

| | ACTA DE REUNIÓN | CÓDIGO | DIR-FR-002 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 2 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN | 23/10/2023 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No: | CO1.PCCNTR.5313251-23 |
| INTERVENTOR : | CONSORCIO SANTA MARIA 022 |
| OBJETO: | |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA No: | CO1-PCCNTR-5305583-23 |
| CONTRATISTA: | UNION TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| OBJETO: | |

**REUNIÓN No.**


| FECHA | | |
|---|---|---|
| 19 | 04 | 2024 |
| DD | MM | AAAA |

**II. TEMAS TRATADOS**

Respecto a presupuestos el día lunes se hará la revisión conjunta para tener claridad del valor que esta pendiente por intervenir.

El contratista realizara los ajustes al plan de contingencia conforme a lo manifestado por la interventoría, y se reitera por interventoría que más allá de ajustar el plan, se debe ejecutar, toda vez que se ha manifestado por la entidad que no es viable una prórroga.

El contratista solicita que se defina el método constructivo en el que se hará la placa del colegio motorista teniendo en cuenta el calculo entregado por la entidad SED, por ellos la interventoría solicita que se entregue la propuesta para revisión.




| III. DECISIONES Y/O COMPROMISOS PACTADOS | RESPONSABLES | FECHA |
|---|---|---|
| 1. Ajuste al plan de contingencia | Contratista | 20/04/2024 |

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en Bogotá D.C. el día:

| Diecinueve | 19 | del mes de | abril | 4 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| (Día en letras) | (Día en números) | | (mes en letras) | (mes en números) | |

| | ACTA DE REUNIÓN | CÓDIGO | DIR-FR-002 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 2 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN | 23/10/2023 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No: | CO1.PCCNTR.5313251-23 |
| INTERVENTOR : | CONSORCIO SANTA MARIA 022 |
| OBJETO: | |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA No: | CO1-PCCNTR-5305583-23 |
| CONTRATISTA: | UNION TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| OBJETO: | |

**REUNIÓN No.**

| FECHA | | |
|---|---|---|
| 19 | 04 | 2024 |
| DD | MM | AAAA |

**IV. LISTADO DE ASISTENCIA**

| NOMBRE | CARGO | DEPENDENCIA | FIRMA |
|---|---|---|---|
| Eduardo Acero | Coordinacion obra | CONTRATISTA | |
| Victoria Arévalo | Coordinacion obra | CONTRATISTA | |
| Lidia Monroy | Directora de obra | CONTRATISTA | |
| Ronald Lozano | Residente de interventoria | INTERVENTORIA | |
| Miguel Combariza | Apoyo tecnico | INTERVENTORIA | |
| Juan carlos Delgado | Residente de interventoria | INTERVENTORIA | |
| Edna Cepeda | Directora de interventoria | INTERVENTORIA | |
| Claudia Mahecha | Coordinacion interventoria | INTERVENTORIA | |

| | ACTA DE REUNIÓN | CÓDIGO | DIR-FR-002 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 2 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN | 23/10/2023 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No: | CO1.PCCNTR.5313251-23 |
| INTERVENTOR : | CONSORCIO SANTA MARIA 022 |
| OBJETO: | |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA No: | CO1-PCCNTR-5305583-23 |
| CONTRATISTA: | UNION TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| OBJETO: | |

REUNIÓN No.

FECHA

| 22 | 04 | 2024 |
|---|---|---|
| DD | MM | AAAA. |

LUGAR DE REUNION

(Indique el lugar o medio virtual por el que se lleva a cabo el contrato suscrito)

I. PROPÓSITO DE LA REUNIÓN - LECTURA ACTA ANTERIOR - VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS

Revisión Balance Carlos Alban Holguín. Sede C.

II. TEMAS TRATADOS

Balance Carlos Alban Holguín Sede C: El apoyo a la Supervisión determina que la altura del cerramiento en mampostería es de 2.46 m (2.31 + 0.15 de la viga de amarre superior). Queda pendiente el detalle de la cimentación de este muro.

Se solicita que el soporte de las columnas sean zapatas.

En cuanto al cerramiento metálico, se deberá demoler el existente y en el mismo lugar se construirá un nuevo cerramiento tipo S.E.D. contra el espacio público posterior. Sin embargo, se observa que en el APU no aparece la malla de este cerramiento. El Apoyo a la Supervisión revisará esta situación y se pronunciará al respecto.

Se deberán ajustar las cantidades de materiales a las nuevas decisiones de diseño.

En cuanto al área de bodegas se determina que los muros sean en superboard, que se instale un mesón nuevo en acero inoxidable para el cuarto de refrigerios. La cubierta es tipo sandwich, con una pendiente mayor a la existente.

| | ACTA DE REUNIÓN | CÓDIGO | DIR-FR-002 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 2 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN | 23/10/2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No: | CO1.PCCNTR.5313251-23 | CONTRATO DE OBRA No: | CO1-PCCNTR-5305583-23 |
| INTERVENTOR : | CONSORCIO SANTA MARIA 022 | CONTRATISTA: | UNION TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| OBJETO: | | OBJETO: | |

REUNIÓN No.

FECHA

| 22 | 04 | 2024 |
|---|---|---|
| DD | MM | AAAA |

II. TEMAS TRATADOS

En cuanto al acabado de la estructura metálica del domo de las pérgolas de las circulaciones, se informa al Apoyo a la Supervisión que las condiciones actuales de dicha estructura no permiten el lijado y por ende la pintura con esmalte. Se esperan lineamientos de la Supervisión al respecto.

El Apoyo a la Superboard Supervisión manifiesta que el Apoyo social de la Entidad irá al Colegio Carlos Albain Holguín Sede C. para atender el tema del cerramiento posterior, el día miércoles a las 09:00 a.m.

El día martes 23 de abril de 2024, se hará recorrido con la Entidad en esta Sede Educativa para establecer solución final de diseños, en general.

Se solicita definir el diseño del cielo raso del auditorio de San Bernardino.

En Francisco Miranda, está pendiente la presentación del APU del tanque Acuaceil por parte del Contratista.

P.D. Se solicita incorporar al presupuesto de Motorista el Pañete impermeabilizado de las culatas contra el nuevo patio. Queda pendiente el diseño y el detalle de la placa de contrapiso y la solución de detalle del anden vecino.

| | ACTA DE REUNIÓN | CÓDIGO | DIR-FR-002 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 2 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN | 23/10/2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No: | CO1.PCCNTR.5313251-23 | CONTRATO DE OBRA No: | CO1-PCCNTR-5305583-23 |
| INTERVENTOR : | CONSORCIO SANTA MARIA 022 | CONTRATISTA: | UNION TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| OBJETO: | | OBJETO: | |

REUNIÓN No.

| FECHA | | |
|---|---|---|
| 22 | 04 | 2024 |
| DD | MM | AAAA |

## IV. LISTADO DE ASISTENCIA

| NOMBRE | CARGO | DEPENDENCIA | FIRMA |
|---|---|---|---|
| Evelone Campos | Ap. supervisión | DCCEE-SED | |
| Edna Constanza Cadena | Directora Interventoría | CSM 062. | |
| Lidia Montoya R | Dirección Obra | GEPM | |
| Johanna Rodriguez Lopez | Ins. de obra | GEPM | |
| Ana Pardo | Residente obra | GEPM | |
| Miguel Camburizi | Apoyo Social Interventoría | CSM 062 | |
| Juan Carlos Delgado Coneal | Residente de Interventoría | CSM 022 | |

| | ACTA DE REUNIÓN | CÓDIGO | DIR-FR-002 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 2 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN | 23/10/2023 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No: | CO1.PCCNTR.5313251-23 |
| INTERVENTOR : | CONSORCIO SANTA MARIA 022 |
| OBJETO: | |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA No: | CO1-PCCNTR-5305583-23 |
| CONTRATISTA: | UNION TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| OBJETO: | |

REUNIÓN No.

| FECHA | | |
|---|---|---|
| 22 | 04 | 2024 |
| DD | MM | AAAA |

| III. DECISIONES Y/O COMPROMISOS PACTADOS | RESPONSABLES | FECHA |
|---|---|---|
| 1. Definicion diseño cielo raso | Contratista | 25/04/24 |
| 2. San Bernardino | | |
| 3. Presentacion NP tanque Acuacell | Contratista | 24/04/24 |
| 4. Diseño y detalle placa contrapiso | Contratista | 26/04/24 |
| 5. | | |
| 6. | | |
| 7. | | |
| 8. | | |
| 9. | | |
| 10. | | |
| 11. | | |
| 12. | | |
| 13. | | |
| 14. | | |
| 15. | | |
| 16. | | |

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en Bogotá D.C. el día:

Veintidos (Día en letras) 22 (Día en números) del mes de abril (mes en letras) 04 (mes en números) 20___

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

# Acta de Reunión

| Código | | Fecha | 23-N-2024 | Inicio | 3:45 p.m | Fin | 4:50 p.m. | Lugar | Sede C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | COL. CARLOS ALBAN HOLGUIN | | | | | Asunto | Visita OTIC | | |
| Asistentes | Listado Anexo. | | | | | | | | |
| Fecha de Elaboración | 23-Abr.-2024 | Elaborado por | Arq. Juan Carlos Delgado Loneal | | | | | | |

Reunidos con personal técnico de OTIC, de la S.E.D, en el aula de sistemas de la I.E.D. Carlos Albain Holguín - Sede C, se establecen los siguientes aspectos:

La OTIC manifiesta que no es viable por parte de la Mesa de soluciones, realizar el desmonte del cableado de datos y regulado de la sala de sistemas, pues éste, se encuentra funcional y operativo. Adicionalmente, no se encuentra dentro de los proyectos de cableado para este año de 2024. Por lo que se le solicita a la DCCEE validar alcance dentro del presente contrato de obra. La reposición del cableado, para dar continuidad al avance de la obra.

La OTIC brindará apoyo sobre la cantidad de puntos que se verán afectados bajo un informe técnico, para que la DCCEE pueda realizar el análisis de la posible reposición del cableado.

Durante el recorrido se evidencia que en la Sala de *proveedores* hay canaleta perimetral con cableado estructural que depende de la Sala de sistemas. Tambien se evidencia un rack en esta Sala de profesores.

* Profesores *

1/2

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

# Acta de Reunión

| Código | | Fecha | 23-Abr. 2024 | Inicio | 3:45 p.m. | Fin | 4:50 p.m. | Lugar | Sede C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | COL. CARLOS ALBAN HOLGUIN | | | | | Asunto | Visita OTIC | | |
| Asistentes | | | | | | | | | |
| Fecha de Elaboración | | 23-Abr-2024 | | Elaborado por | | Arq. Juan Carlos Delgado Correal | | | |

Listado de Asistencia:

Ana Luis Enrique Campos T
Apoyo supervisión DECEP.

Cardina Hontero
Tecnologo Medes.

Lidia Mopkoy
Director/Obra

Eduardo Callejo.
Apoyo Supervisión OTIC/OED.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoria
Consorcio Santa Maria 022

Carolina Jiménez
Carolina Jiménez
Coordinador NL NT

Johan Gustavo Arenas
coordinador Sedr C

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

# ACTA DE REUNIÓN

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha** | 29-IV-2024 | **Inicio** | 07:15 a.m. | **Fin** | 08:50 a.m. | **Lugar** | Colegio EL PORVENIR. I.E.D. Sede A. |
| **Asunto** | Entrega obras de emergencia | | | | | | |
| **Asistentes** | | | | | | **Asistentes Externos** | |
| **Fecha de Elaboración** | 29-IV-2024 | **Elaborado por** | Arq. Juan Carlos Delgado Correal. | | | **Próxima Reunión** | |

**Desarrollo de la Agenda**

Descripción de las actividades

Se realiza recorrido de verificación del cierre de la emergencia presentada en dos (2) puntos del pasillo principal de la Sede Educativa: 1) Frente al patio de preescolar. 2) Diagonal a la cafetería.

Se evidencia la culminación de las actividades; el aseo final de obra; el retiro del cerramiento provisional en polisombra y la puesta en servicio a la comunidad educativa.

Se recomienda a la I.E.D. gestionar la implementación de las medidas necesarias para mitigar los efectos de presurización al momento de encender las bombas de agua.

Se solicita al Contratista retirar el material sobrante y la herramienta menor de la Sede Educativa. —— . —— . —— . —— . ——

Compromisos adquiridos

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

# ACTA DE REUNIÓN

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha** | 29-N-2024 | **Inicio** | 07:15 a.m. | **Fin** | 08:50 a.m | **Lugar** | Colegio EL PORVENIR. Sede A. |
| **Asunto** | Entrega obras de emergencia | | | | | | |
| **Asistentes** | | | | | | **Asistentes Externos** | |
| **Fecha de Elaboración** | 29-N-2024 | **Elaborado por** | Arq. Juan Carlos Delgado Correal | | | **Próxima Reunión** | |

NOMBRE:
CARGO: Apoyo Honor 152.

NOMBRE: ARQ. JUAN CARLOS DELGADO CORREAL
CARGO: RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

NOMBRE: Ana Pardo.
CARGO: Residente obra GEPM.

| | TRAZABILIDAD DE MATERIAL DE OBRA | CÓDIGO: | OBR-FR-01 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN: | 4 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN: | 20/09/2023 |

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE INTERVENTORIA No:** | No. CO1.PCCNTR.5313251 |
| **INTERVENTOR :** | CONSORCIO SANTA MARIA 022 |
| **OBJETO:** | INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS". |

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No:** | No. CO1.PCCNTR.5305583 |
| **CONTRATISTA:** | UNION TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| **OBJETO:** | ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS". |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PERÍODO** | **30 DE MARZO AL 29 DE ABRIL** | **FRENTE DE OBRA** | **FRANCISCO MIRANDA** |

| FECHA DE INGRESO | N° REMISIÓN | MATERIAL O INSUMO | UNIDAD | CANTIDAD | PROVEEDOR | CERTIFICADO | | ACTIVIDAD | LOTE O COLADA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | SI | NO | | | |
| 30 DE ABRIL | NO PRESENTAN | TUBERIA EMT ELECTRICA X 3M | UND | 28 | N/A | | X | TUBERIA PARA LUMINARIAS AULAS DE SISTEMAS | N/A | |
| 30 DE ABRIL | NO PRESENTAN | CABLE PARA LIMENTACION LUMINARIAS Y TOMACORRIENTES | UND | 6 | N/A | | X | PARA ALIMENTACION LUMINARIAS Y PUNTOS ELECTRICOS AULA DE SISTEMAS | N/A | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Firma:

Nombre: RONADL RICARDO LOZANO

Cargo: RESIDENTE

**INTERVENTORÍA**

| | TRAZABILIDAD DE MATERIAL DE OBRA | CÓDIGO: | OBR-FR-01 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN: | 4 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN: | 20/09/2023 |

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE INTERVENTORIA No:** | No. CO1.PCCNTR.5313251 |
| **INTERVENTOR :** | CONSORCIO SANTA MARIA 022 |
| **OBJETO:** | INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS". |

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No:** | No. CO1.PCCNTR.5305583 |
| **CONTRATISTA:** | UNION TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| **OBJETO:** | ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS". |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PERÍODO** | **30 DE MARZO AL 29 DE ABRIL** | **FRENTE DE OBRA** | **VILLA RICA** |

| FECHA DE INGRESO | N° REMISIÓN | MATERIAL O INSUMO | UNIDAD | CANTIDAD | PROVEEDOR | CERTIFICADO | | ACTIVIDAD | LOTE O COLADA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | SI | NO | | | |
| 2 DE ABRIL | TEFB6000OP | TEJA FIBRA DE VIDRIO 107*6,00*1,00 MM OPAL PERFIL | UND | 13 | N/A | | X | CUBIERTA PATIO DE PREESCOLAR | N/A | NO ENTRTEGAN CERTIFICADOS DE CALIDAD |
| 2 DE ABRIL | TETHPOL118BL | TEJA THERMO 107*118 2,5 MM BLANCO | UND | 1,5 | N/A | | X | CUBIERTA PATIO DE PREESCOLAR | N/A | NO ENTRTEGAN CERTIFICADOS DE CALIDAD |
| 2 DE ABRIL | TOOPVCPA | TORNILLO UPVC 5,3*75MM | UND | 300 | N/A | | X | CUBIERTA PATIO DE PREESCOLAR | N/A | NO ENTRTEGAN CERTIFICADOS DE CALIDAD |
| 2 DE ABRIL | NO PRESENTAN | REGILLAS PLASTICAS | UND | 17 | N/A | | X | CARCAMO PATIO DE PREESCOLAR | N/A | NO ENTRTEGAN CERTIFICADOS DE CALIDAD |
| 12 DE ABRIL | NO PRESENTAN | 3 PUERTAS Y 2 VENTANAS TIPO PERSIANA | UND | 6 | N/A | | X | PUERTAS Y VENTANAS SHUT DE BASURAS | N/A | NO ENTRTEGAN CERTIFICADOS DE CALIDAD |
| 29 DE ABRIL | NO PRESENTAN | CANALES PARA CUBIERTA | UND | 6 | N/A | | X | CANALES CUBIERTA PREESCOLAR Y SHUT DE BASURA | N/A | NO ENTRTEGAN CERTIFICADOS DE CALIDAD |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Firma:

Nombre: RONADL RICARDO LOZANO

Cargo: RESIDENTE

**INTERVENTORÍA**

| | TRAZABILIDAD DE MATERIAL DE OBRA | CÓDIGO: | OBR-FR-01 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN: | 4 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN: | 20/09/2023 |

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE INTERVENTORIA No:** | No. CO1.PCCNTR.5313251 |
| **INTERVENTOR :** | CONSORCIO SANTA MARIA 022 |
| **OBJETO:** | INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS". |

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No:** | No. CO1.PCCNTR.5305583 |
| **CONTRATISTA:** | UNION TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| **OBJETO:** | ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS". |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PERÍODO** | **30 DE MARZO AL 29 DE ABRIL** | **FRENTE DE OBRA** | **RODRIGO DE TRIANA** |

| FECHA DE INGRESO | N° REMISIÓN | MATERIAL O INSUMO | UNIDAD | CANTIDAD | PROVEEDOR | CERTIFICADO | | ACTIVIDAD | LOTE O COLADA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | SI | NO | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 6 DE ABRIL | NO PRESENTAN | CERAMICA EN GRANITO | M2 | 70 | ALFA GRES | | X | ENCHAPE AULAS SEGUNDO NIVEL | N/A | 94309935 |
| 6 DE ABRIL | NO PRESENTAN | CERAMICA EN GRANITO GUARDAESCOBA | ML | 70 | ALFA GRES | | X | ENCHAPE AULAS SEGUNDO NIVEL | N/A | 94309935 |
| 6 DE ABRIL | NO PRESENTAN | RECEBO | M3 | 7 | N/A | | X | RELLENO BASE GRANULAR AULAS PRIMER NIVEL | N/A | ENSAYOS |
| 6 DE ABRIL | NO PRESENTAN | RAJON | M3 | 6 | N/A | | X | RELLENO Y ESTABILIZACION AULAS PRIMER NIVEL | N/A | ENSAYOS |
| 10 DE ABRIL | NO PRESENTAN | OMEGAS, PERFILES Y ANGULOS CIELO RASO AULAS PRIMER PISO | M2 | 145 | N/A | | X | CIELO RASO AULAS PRIMER PISO | N/A | ENSAYOS |
| 13 DE ABRIL | NO PRESENTAN | CEMENTO | UND | 40 | N/A | | X | PLACA DE CONTRAPISO Y ALISTADO DE PISOS AULAS | N/A | ENSAYOS |
| 13 DE ABRIL | NO PRESENTAN | ARENA DE RIO | M3 | 3 | N/A | | X | PLACA DE CONTRAPISO Y ALISTADO DE PISOS AULAS | N/A | ENSAYOS |
| 13 DE ABRIL | NO PRESENTAN | GRAVILLA | M3 | 3 | N/A | | X | PLACA DE CONTRAPISO Y ALISTADO DE PISOS AULAS | N/A | ENSAYOS |
| 15 DE ABRIL | NO PRESENTAN | CEMENTO | UND | 60 | N/A | | X | PLACA DE CONTRAPISO Y ALISTADO DE PISOS AULAS | N/A | ENSAYOS |
| 15 DE ABRIL | NO PRESENTAN | ARENA DE RIO | M3 | 5 | N/A | | X | PLACA DE CONTRAPISO Y ALISTADO DE PISOS AULAS | N/A | ENSAYOS |
| 16 DE ABRIL | NO PRESENTAN | ARENA DE RIO | M3 | 3 | N/A | | X | PLACA DE CONTRAPISO Y ALISTADO DE PISOS AULAS | N/A | ENSAYOS |
| 16 DE ABRIL | NO PRESENTAN | GRAVILLA | M3 | 3 | N/A | | X | PLACA DE CONTRAPISO Y ALISTADO DE PISOS AULAS | N/A | ENSAYOS |
| 24 DE ABRIL | NO PRESENTAN | BULTOS DE CEMENTO X 50 KG | UND | 10 | N/A | | X | CARGUE DE PLACAS Y ENCHAPE PISO | N/A | NO PRESENTAN CERTIFICADO |
| 24 DE ABRIL | NO PRESENTAN | ARENA DE RIO | M3 | 3 | N/A | | X | CARGUE DE PLACAS Y ENCHAPE PISO | N/A | NO PRESENTAN CERTIFICADO |
| 25 DE ABRIL | NO PRESENTAN | ENCHAPE BALDOSA GRANITO TERRAZO | M2 | 150 | N/A | | X | ENCHAPE PISO SALONES PRIMER NIVEL | N/A | NO PRESENTAN CERTIFICADO |
| 25 DE ABRIL | NO PRESENTAN | GUARDAESCOBA PARA ENCHAPE GRANITO TERRAQZZO | ML | 90 | N/A | | X | ENCHAPE PISO SALONES PRIMER NIVEL | N/A | NO PRESENTAN CERTIFICADO |

Firma:

Nombre: RONADL RICARDO LOZANO

Cargo: RESIDENTE

**INTERVENTORÍA**

| | TRAZABILIDAD DE MATERIAL DE OBRA | CÓDIGO: | OBR-FR-01 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN: | 4 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN: | 20/09/2023 |

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE INTERVENTORIA No:** | No. CO1.PCCNTR.5313251 |
| **INTERVENTOR :** | CONSORCIO SANTA MARIA 022 |
| **OBJETO:** | INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS". |

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No:** | No. CO1.PCCNTR.5305583 |
| **CONTRATISTA:** | UNION TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| **OBJETO:** | ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS". |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PERÍODO** | **30 DE MARZO AL 29 DE ABRIL** | **FRENTE DE OBRA** | **MANUEL CEPEDA SEDE C** |

| FECHA DE INGRESO | N° REMISIÓN | MATERIAL O INSUMO | UNIDAD | CANTIDAD | PROVEEDOR | CERTIFICADO | | ACTIVIDAD | LOTE O COLADA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | SI | NO | | | |
| 20 DE ABRIL | NO PRESENTAN | CEMENTO | UND | 12 | N/A | | X | ALISTADO DE PISOS AULAS | N/A | ENSAYOS |
| 20 DE ABRIL | NO PRESENTAN | ARENA DE RIO | M3 | 3 | N/A | | X | ALISTADO DE PISOS AULAS | N/A | ENSAYOS |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Firma:
Nombre: RONALD RICARDO LOZANO
Cargo: RESIDENTE
**INTERVENTORÍA**

| | TRAZABILIDAD DE MATERIAL DE OBRA | CÓDIGO: | OBR-FR-01 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN: | 4 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN: | 20/09/2023 |

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE INTERVENTORIA No:** | No. CO1.PCCNTR.5313251 |
| **INTERVENTOR :** | CONSORCIO SANTA MARIA 022 |
| **OBJETO:** | INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS". |

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No:** | No. CO1.PCCNTR.5305583 |
| **CONTRATISTA:** | UNION TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| **OBJETO:** | ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS". |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PERÍODO** | **30 DE MARZO AL 29 DE ABRIL** | **FRENTE DE OBRA** | **BOSANOVA** |

| FECHA DE INGRESO | N° REMISIÓN | MATERIAL O INSUMO | UNIDAD | CANTIDAD | PROVEEDOR | CERTIFICADO | | ACTIVIDAD | LOTE O COLADA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | SI | NO | | | |
| 19 DE ABRIL | NO PRESENTAN | BULTO DE CEMENTO X 50KG | UND | 15,00 | N/A | | X | AFINADO DE PISO | N/A | NO ENTRTEGAN REMISIONES |
| 19 DE ABRIL | NO PRESENTAN | ARENA DE RIO | M3 | 3,00 | N/A | | X | AFINADO DE PISO | N/A | NO ENTRTEGAN REMISIONES |
| 25 DE ABRIL | NO PRESENTAN | BULTOS DE PEGACOR X 25 KG | UND | 20,00 | N/A | | X | ENCHAPE DE PISO SEGUNDO PISO | N/A | NO ENTRTEGAN REMISIONES |
| 25 DE ABRIL | NO PRESENTAN | BALDOSIN DE GRESS X CAJA | UND | 40,00 | N/A | | X | ENCHAPE DE PISO SEGUNDO PISO | N/A | NO ENTRTEGAN REMISIONES |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Firma:
Nombre: RONALD RICARDO LOZANO
Cargo: RESIDENTE
**INTERVENTORÍA**

| | ESQUEMA DE TRAZABILIDAD DE ACTIVIDADES | CÓDIGO: | OBR-FR-03 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN: | 3 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN: | 11/07/2023 |

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** | **No. CO1.PCCNTR.5313251** |
| **INTERVENTOR :** | **CONSORCIO SANTA MARIA 022** |
| **OBJETO:** | **INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".** |

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No:** | **No. CO1.PCCNTR.5305583** |
| **CONTRATISTA:** | UNION TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| **OBJETO:** | **ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PERIODO** | **30 DE MARZO AL 29 DE ABRIL** | **FRENTE DE OBRA** | **BOSANOVA** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ACTIVIDAD** | **ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E = 0.04** | **ITEM** | 7.1.1. |





| *UBICACIÓN* | *FECHA DE EJECUCIÓN* | *UNIDAD* | *CANTIDAD* | *FECHA DE LIBERACIÓN* | *REGISTRO BITÁCORA* | *ENSAYO* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEGUNDO NIVEL PASILLO CENTRAL | 22-28 DE ABRIL | M2 | 43,47 | NO SE HA LIBERADO | N/A | N/A |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Firma:

Nombre: ANDRES CHAVEZ

Cargo: RESIDENTE

**CONTRATISTA**

Firma:

Nombre: RONAL LOZANO

Cargo: RESIDENTE

**INTERVENTORÍA**

| | ESQUEMA DE TRAZABILIDAD DE ACTIVIDADES | CÓDIGO: | OBR-FR-03 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN: | 3 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN: | 11/07/2023 |

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** | **No. CO1.PCCNTR.5313251** |
| **INTERVENTOR :** | **CONSORCIO SANTA MARIA 022** |
| **OBJETO:** | **INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".** |

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No:** | **No. CO1.PCCNTR.5305583** |
| **CONTRATISTA:** | UNION TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| **OBJETO:** | **ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PERIODO** | **30 DE MARZO AL 29 DE ABRIL** | **FRENTE DE OBRA** | **BOSANOVA** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ACTIVIDAD** | **SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE PISO EN TABLON TRADICION EN GRESS** | **ITEM** | 7.2.75 |





| *UBICACIÓN* | *FECHA DE EJECUCIÓN* | *UNIDAD* | *CANTIDAD* | *FECHA DE LIBERACIÓN* | *REGISTRO BITÁCORA* | *ENSAYO* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEGUNDO NIVEL PASILLO CENTRAL | 29-30 DE ABRIL | M2 | 43,47 | NO SE HA LIBERADO | N/A | N/A |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Firma:
Nombre: ANDRES CHAVEZ
Cargo: RESIDENTE
**CONTRATISTA**

Firma:
Nombre: RONAL LOZANO
Cargo: RESIDENTE
**INTERVENTORÍA**

| | ESQUEMA DE TRAZABILIDAD DE ACTIVIDADES | CÓDIGO: | OBR-FR-03 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN: | 3 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN: | 11/07/2023 |

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** | **No. CO1.PCCNTR.5313251** |
| **INTERVENTOR :** | **CONSORCIO SANTA MARIA 022** |
| **OBJETO:** | **INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".** |

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No:** | **No. CO1.PCCNTR.5305583** |
| **CONTRATISTA:** | UNION TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| **OBJETO:** | **ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PERIODO** | **30 DE MARZO AL 30 DE ABRIL** | **FRENTE DE OBRA** | **FRANCISCO MIRANDA** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ACTIVIDAD** | **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100) CM. INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.** | **ITEM** | 17,1,50 |







| *UBICACIÓN* | *FECHA DE EJECUCIÓN* | *UNIDAD* | *CANTIDAD* | *FECHA DE LIBERACIÓN* | *REGISTRO BITÁCORA* | *ENSAYO* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BATERIA SANITARIA | 7 DE FEBRERO | ML | 7,65 | NO SE HA LIBERADO | N/A | N/A |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Firma:

Nombre: ANDRES CHAVEZ

Cargo: RESIDENTE

**CONTRATISTA**

Firma:

Nombre: RONAL LOZANO

Cargo: RESIDENTE

**INTERVENTORÍA**

| | ESQUEMA DE TRAZABILIDAD DE ACTIVIDADES | CÓDIGO: | OBR-FR-03 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN: | 3 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN: | 11/07/2023 |

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** | **No. CO1.PCCNTR.5313251** |
| **INTERVENTOR :** | **CONSORCIO SANTA MARIA 022** |
| **OBJETO:** | **INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".** |

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No:** | **No. CO1.PCCNTR.5305583** |
| **CONTRATISTA:** | UNION TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| **OBJETO:** | **ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".** |

| | |
|---|---|
| **PERIODO** | **30 DE MARZO AL 30 DE ABRIL** |

| | |
|---|---|
| **FRENTE DE OBRA** | **FRANCISCO MIRANDA** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ACTIVIDAD** | **SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS CORRIDO EN POLICUARZO CON SUBDIVISION POR MODULO DE SERVICIO, FALDON FRONTAL DE 30 CM, SALPICADERO DE 6 CM,** | **ITEM** | 11,1,14 |







| *UBICACIÓN* | *FECHA DE EJECUCIÓN* | *UNIDAD* | *CANTIDAD* | *FECHA DE LIBERACIÓN* | *REGISTRO BITÁCORA* | *ENSAYO* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BATERIA SANITARIA | 14-15 DE FEBRERO | UND | 2 | 5 DE ABRIL | NOTA 295 | N/A |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Firma:

Nombre: ANDRES CHAVEZ

Cargo: RESIDENTE

**CONTRATISTA**

Firma:

Nombre: RONAL LOZANO

Cargo: RESIDENTE

**INTERVENTORÍA**

| | ESQUEMA DE TRAZABILIDAD DE ACTIVIDADES | CÓDIGO: | OBR-FR-03 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN: | 3 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN: | 11/07/2023 |

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** | **No. CO1.PCCNTR.5313251** |
| **INTERVENTOR :** | **CONSORCIO SANTA MARIA 022** |
| **OBJETO:** | **INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".** |

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No:** | **No. CO1.PCCNTR.5305583** |
| **CONTRATISTA:** | UNION TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| **OBJETO:** | **ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".** |

| | |
|---|---|
| **PERIODO** | **30 DE MARZO AL 30 DE ABRIL** |

| | |
|---|---|
| **FRENTE DE OBRA** | **FRANCISCO MIRANDA** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ACTIVIDAD** | **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE CORREDIZAS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)** | **ITEM** | 9,2,4 |







| *UBICACIÓN* | *FECHA DE EJECUCIÓN* | *UNIDAD* | *CANTIDAD* | *FECHA DE LIBERACIÓN* | *REGISTRO BITÁCORA* | *ENSAYO* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BATERIA SANITARIA | 16 DE FEBRERO | UND | 5 | 5 DE ABRIL | NOTA 295 | N/A |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Firma:

Nombre: ANDRES CHAVEZ

Cargo: RESIDENTE

**CONTRATISTA**

Firma:

Nombre: RONAL LOZANO

Cargo: RESIDENTE

**INTERVENTORÍA**

| | ESQUEMA DE TRAZABILIDAD DE ACTIVIDADES | CÓDIGO: | OBR-FR-03 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN: | 3 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN: | 11/07/2023 |

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** | **No. CO1.PCCNTR.5313251** |
| **INTERVENTOR :** | **CONSORCIO SANTA MARIA 022** |
| **OBJETO:** | **INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".** |

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No:** | **No. CO1.PCCNTR.5305583** |
| **CONTRATISTA:** | UNION TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| **OBJETO:** | **ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".** |


| | |
|---|---|
| **PERIODO** | **30 DE MARZO AL 30 DE ABRIL** |

| | |
|---|---|
| **FRENTE DE OBRA** | **FRANCISCO MIRANDA** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ACTIVIDAD** | **SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIAS DE LAVAMANOS** | **ITEM** | 11,1,18 |







| *UBICACIÓN* | *FECHA DE EJECUCIÓN* | *UNIDAD* | *CANTIDAD* | *FECHA DE LIBERACIÓN* | *REGISTRO BITÁCORA* | *ENSAYO* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BATERIA SANITARIA | 22 DE FEBRERO | UND | 12 | 5 DE ABRIL | NOTA 295 | N/A |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Firma:

Nombre: ANDRES CHAVEZ

Cargo: RESIDENTE

**CONTRATISTA**

Firma:

Nombre: RONAL LOZANO

Cargo: RESIDENTE

**INTERVENTORÍA**

| | ESQUEMA DE TRAZABILIDAD DE ACTIVIDADES | CÓDIGO: | OBR-FR-03 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN: | 3 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN: | 11/07/2023 |

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** | **No. CO1.PCCNTR.5313251** |
| **INTERVENTOR :** | **CONSORCIO SANTA MARIA 022** |
| **OBJETO:** | **INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".** |

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No:** | **No. CO1.PCCNTR.5305583** |
| **CONTRATISTA:** | UNION TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| **OBJETO:** | **ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".** |

| | |
|---|---|
| **PERIODO** | **30 DE MARZO AL 30 DE ABRIL** |

| | |
|---|---|
| **FRENTE DE OBRA** | **FRANCISCO MIRANDA** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ACTIVIDAD** | **EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)** | **ITEM** | 2,1,1 |







| *UBICACIÓN* | *FECHA DE EJECUCIÓN* | *UNIDAD* | *CANTIDAD* | *FECHA DE LIBERACIÓN* | *REGISTRO BITÁCORA* | *ENSAYO* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TANQUE AQUACELL | 12 DE MARZO | M3 | 20 | NO SE HA LIBERADO | N/A | N/A |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Firma:

Nombre: ANDRES CHAVEZ

Cargo: RESIDENTE

**CONTRATISTA**

Firma:

Nombre: RONAL LOZANO

Cargo: RESIDENTE

**INTERVENTORÍA**

| | ESQUEMA DE TRAZABILIDAD DE ACTIVIDADES | CÓDIGO: | OBR-FR-03 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN: | 3 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN: | 11/07/2023 |

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** | **No. CO1.PCCNTR.5313251** |
| **INTERVENTOR :** | **CONSORCIO SANTA MARIA 022** |
| **OBJETO:** | **INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".** |

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No:** | **No. CO1.PCCNTR.5305583** |
| **CONTRATISTA:** | UNION TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| **OBJETO:** | **ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".** |

| | |
|---|---|
| **PERIODO** | **30 DE MARZO AL 30 DE ABRIL** |

| | |
|---|---|
| **FRENTE DE OBRA** | **FRANCISCO MIRANDA** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ACTIVIDAD** | **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)** | **ITEM** | 2,5,2 |








| *UBICACIÓN* | *FECHA DE EJECUCIÓN* | *UNIDAD* | *CANTIDAD* | *FECHA DE LIBERACIÓN* | *REGISTRO BITÁCORA* | *ENSAYO* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AULA DE SISTEMAS | 26-27 DE MARZO | M2 | 130 | NO SE HA LIBERADO | N/A | N/A |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Firma:

Nombre: ANDRES CHAVEZ

Cargo: RESIDENTE

**CONTRATISTA**

Firma:

Nombre: RONAL LOZANO

Cargo: RESIDENTE

**INTERVENTORÍA**

| | ESQUEMA DE TRAZABILIDAD DE ACTIVIDADES | CÓDIGO: | OBR-FR-03 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN: | 3 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN: | 11/07/2023 |

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** | **No. CO1.PCCNTR.5313251** |
| **INTERVENTOR :** | **CONSORCIO SANTA MARIA 022** |
| **OBJETO:** | **INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".** |

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No:** | **No. CO1.PCCNTR.5305583** |
| **CONTRATISTA:** | UNION TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| **OBJETO:** | **ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PERIODO** | **30 DE MARZO AL 30 DE ABRIL** | **FRENTE DE OBRA** | **FRANCISCO MIRANDA** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ACTIVIDAD** | **SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm.y 40 mm. ó LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACION CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEUN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).** | **ITEM** | 17,1,29 |







| *UBICACIÓN* | *FECHA DE EJECUCIÓN* | *UNIDAD* | *CANTIDAD* | *FECHA DE LIBERACIÓN* | *REGISTRO BITÁCORA* | *ENSAYO* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AULA DE SISTEMAS | 15-20 DE ABRIL | M2 | 130 | NO SE HA LIBERADO | N/A | N/A |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Firma:

Nombre: ANDRES CHAVEZ

Cargo: RESIDENTE

**CONTRATISTA**

Firma:

Nombre: RONAL LOZANO

Cargo: RESIDENTE

**INTERVENTORÍA**

| | ESQUEMA DE TRAZABILIDAD DE ACTIVIDADES | CÓDIGO: | OBR-FR-03 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN: | 3 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN: | 11/07/2023 |

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** | **No. CO1.PCCNTR.5313251** |
| **INTERVENTOR :** | **CONSORCIO SANTA MARIA 022** |
| **OBJETO:** | **INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".** |

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No:** | **No. CO1.PCCNTR.5305583** |
| **CONTRATISTA:** | UNION TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| **OBJETO:** | **ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PERIODO** | **30 DE MARZO AL 29 DE ABRIL** | **FRENTE DE OBRA** | **MANUEL CEPEDA SEDE C** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ACTIVIDAD** | **PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI e=10cm SOBRE LAMINA COLABORANTE 2" CAL. 20, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 6MM** | **ITEM** | 2,2,48 |







| *UBICACIÓN* | *FECHA DE EJECUCIÓN* | *UNIDAD* | *CANTIDAD* | *FECHA DE LIBERACIÓN* | *REGISTRO BITÁCORA* | *ENSAYO* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRADERIAS CANCHA MULTIPLE | 20 DE MARZO | M2 | 30 | NO SE HA LIBERADO | N/A | N/A |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Firma:

Nombre: LUIS MIGUEL CUCATA

Cargo: RESIDENTE

**CONTRATISTA**

Firma:

Nombre: RONAL LOZANO

Cargo: RESIDENTE

**INTERVENTORÍA**

| | ESQUEMA DE TRAZABILIDAD DE ACTIVIDADES | CÓDIGO: | OBR-FR-03 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN: | 3 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN: | 11/07/2023 |

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** | **No. CO1.PCCNTR.5313251** |
| **INTERVENTOR :** | **CONSORCIO SANTA MARIA 022** |
| **OBJETO:** | **INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".** |

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No:** | **No. CO1.PCCNTR.5305583** |
| **CONTRATISTA:** | UNION TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| **OBJETO:** | **ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PERIODO** | **30 DE MARZO AL 29 DE ABRIL** | **FRENTE DE OBRA** | **MANUEL CEPEDA SEDE C** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ACTIVIDAD** | **PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A 2 MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)** | **ITEM** | 13,2,4 |







| *UBICACIÓN* | *FECHA DE EJECUCIÓN* | *UNIDAD* | *CANTIDAD* | *FECHA DE LIBERACIÓN* | *REGISTRO BITÁCORA* | *ENSAYO* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FACHADAS PRINCIPALES | 7-20 DE MARZO | M2 | 274,3 | 5 DE ABRIL | NOTA 284 | N/A |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Firma:

Nombre: LUIS MIGUEL CUCATA

Cargo: RESIDENTE

**CONTRATISTA**

Firma:

Nombre: RONAL LOZANO

Cargo: RESIDENTE

**INTERVENTORÍA**

| | ESQUEMA DE TRAZABILIDAD DE ACTIVIDADES | CÓDIGO: | OBR-FR-03 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN: | 3 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN: | 11/07/2023 |

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** | **No. CO1.PCCNTR.5313251** |
| **INTERVENTOR :** | **CONSORCIO SANTA MARIA 022** |
| **OBJETO:** | **INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".** |

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No:** | **No. CO1.PCCNTR.5305583** |
| **CONTRATISTA:** | UNION TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| **OBJETO:** | **ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PERIODO** | **30 DE MARZO AL 29 DE ABRIL** | **FRENTE DE OBRA** | **MANUEL CEPEDA SEDE C** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ACTIVIDAD** | **RELLENO SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN).** | **ITEM** | 2,1,9 |







| *UBICACIÓN* | *FECHA DE EJECUCIÓN* | *UNIDAD* | *CANTIDAD* | *FECHA DE LIBERACIÓN* | *REGISTRO BITÁCORA* | *ENSAYO* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AULA DE INGLES Y RACK | 20 DE MARZO | M2 | 60,3 | NO SE HA LIBERADO | N/A | DENSIDADES |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Firma:

Nombre: LUIS MIGUEL CUCATA

Cargo: RESIDENTE

**CONTRATISTA**

Firma:

Nombre: RONAL LOZANO

Cargo: RESIDENTE

**INTERVENTORÍA**

| | ESQUEMA DE TRAZABILIDAD DE ACTIVIDADES | CÓDIGO: | OBR-FR-03 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN: | 3 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN: | 11/07/2023 |

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** | **No. CO1.PCCNTR.5313251** |
| **INTERVENTOR :** | **CONSORCIO SANTA MARIA 022** |
| **OBJETO:** | **INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".** |

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No:** | **No. CO1.PCCNTR.5305583** |
| **CONTRATISTA:** | UNION TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| **OBJETO:** | **ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PERIODO** | **30 DE MARZO AL 29 DE ABRIL** | **FRENTE DE OBRA** | **MANUEL CEPEDA SEDE C** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ACTIVIDAD** | **SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600 NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN).** | **ITEM** | 4,10,5 |







| *UBICACIÓN* | *FECHA DE EJECUCIÓN* | *UNIDAD* | *CANTIDAD* | *FECHA DE LIBERACIÓN* | *REGISTRO BITÁCORA* | *ENSAYO* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AULA DE INGLES Y RACK | 20 DE MARZO | M2 | 60,3 | 5 DE ABRIL | NOTA 284 | CERTIFICADO |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Firma:

Nombre: LUIS MIGUEL CUCATA

Cargo: RESIDENTE

**CONTRATISTA**

Firma:

Nombre: RONAL LOZANO

Cargo: RESIDENTE

**INTERVENTORÍA**

| | ESQUEMA DE TRAZABILIDAD DE ACTIVIDADES | CÓDIGO: | OBR-FR-03 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN: | 3 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN: | 11/07/2023 |

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** | **No. CO1.PCCNTR.5313251** |
| **INTERVENTOR :** | **CONSORCIO SANTA MARIA 022** |
| **OBJETO:** | **INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".** |

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No:** | **No. CO1.PCCNTR.5305583** |
| **CONTRATISTA:** | UNION TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| **OBJETO:** | **ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PERIODO** | **30 DE MARZO AL 29 DE ABRIL** | **FRENTE DE OBRA** | **MANUEL CEPEDA SEDE C** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ACTIVIDAD** | **SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTRO SOLDADA 6 MM, DE 0.15 X 0.15 M** | **ITEM** | 2,4,3 |







| *UBICACIÓN* | *FECHA DE EJECUCIÓN* | *UNIDAD* | *CANTIDAD* | *FECHA DE LIBERACIÓN* | *REGISTRO BITÁCORA* | *ENSAYO* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AULA DE INGLES Y RACK | 20 DE MARZO | M2 | 60,3 | 5 DE ABRIL | NOTA 284 | CERTIFICADO |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Firma:

Nombre: LUIS MIGUEL CUCATA

Cargo: RESIDENTE

**CONTRATISTA**

Firma:

Nombre: RONAL LOZANO

Cargo: RESIDENTE

**INTERVENTORÍA**

| | ESQUEMA DE TRAZABILIDAD DE ACTIVIDADES | CÓDIGO: | OBR-FR-03 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN: | 3 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN: | 11/07/2023 |

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** | **No. CO1.PCCNTR.5313251** |
| **INTERVENTOR :** | **CONSORCIO SANTA MARIA 022** |
| **OBJETO:** | **INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".** |

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No:** | **No. CO1.PCCNTR.5305583** |
| **CONTRATISTA:** | UNION TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| **OBJETO:** | **ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PERIODO** | **30 DE MARZO AL 29 DE ABRIL** | **FRENTE DE OBRA** | **MANUEL CEPEDA SEDE C** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ACTIVIDAD** | **PLACA CONTRAPISO DE 12 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION 0.15 M** | **ITEM** | 2,2,25 |







| *UBICACIÓN* | *FECHA DE EJECUCIÓN* | *UNIDAD* | *CANTIDAD* | *FECHA DE LIBERACIÓN* | *REGISTRO BITÁCORA* | *ENSAYO* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AULA DE INGLES Y RACK | 8 DE ABRIL | M2 | 60,3 | NO SE HA LIBERADO | N/A | CERTIFICADO |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Firma:

Nombre: LUIS MIGUEL CUCATA

Cargo: RESIDENTE

**CONTRATISTA**

Firma:

Nombre: RONAL LOZANO

Cargo: RESIDENTE

**INTERVENTORÍA**

| | ESQUEMA DE TRAZABILIDAD DE ACTIVIDADES | CÓDIGO: | OBR-FR-03 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN: | 3 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN: | 11/07/2023 |

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** | **No. CO1.PCCNTR.5313251** |
| **INTERVENTOR :** | **CONSORCIO SANTA MARIA 022** |
| **OBJETO:** | **INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".** |

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No:** | **No. CO1.PCCNTR.5305583** |
| **CONTRATISTA:** | UNION TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| **OBJETO:** | **ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PERIODO** | **30 DE MARZO AL 29 DE ABRIL** | **FRENTE DE OBRA** | **MANUEL CEPEDA SEDE C** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ACTIVIDAD** | **ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04 M 0.15 M** | **ITEM** | 7,1,2 |







| *UBICACIÓN* | *FECHA DE EJECUCIÓN* | *UNIDAD* | *CANTIDAD* | *FECHA DE LIBERACIÓN* | *REGISTRO BITÁCORA* | *ENSAYO* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AULA DE INGLES Y RACK | 20-22 DE ABRIL | M2 | 60,3 | NO SE HA LIBERADO | N/A | CERTIFICADO |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Firma:

Nombre: LUIS MIGUEL CUCATA

Cargo: RESIDENTE

**CONTRATISTA**

Firma:

Nombre: RONAL LOZANO

Cargo: RESIDENTE

**INTERVENTORÍA**

| | ESQUEMA DE TRAZABILIDAD DE ACTIVIDADES | CÓDIGO: | OBR-FR-03 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN: | 3 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN: | 11/07/2023 |

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** | **No. CO1.PCCNTR.5313251** |
| **INTERVENTOR :** | **CONSORCIO SANTA MARIA 022** |
| **OBJETO:** | **INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".** |

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No:** | **No. CO1.PCCNTR.5305583** |
| **CONTRATISTA:** | UNION TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| **OBJETO:** | **ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PERIODO** | **30 DE MARZO AL 29 DE ABRIL** | **FRENTE DE OBRA** | **MANUEL ZAPTA OLIVELLA** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ACTIVIDAD** | **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS SENCILLO DE H=0.90, EN TUBO REDONDO DE 1 1/2" CON ANCLAJES A PARED CON DISCOS Y DOS PERFORACIONES PARA PERNO DE 3/8X5 PARA PUERTAS Y VENTANAS (INCLUYE MARCO, ANTICORROSIVO Y ESMALTE, TRANSPORTE Y HERRAMIENTA MENOR).** | **ITEM** | 9,1,56 |







| *UBICACIÓN* | *FECHA DE EJECUCIÓN* | *UNIDAD* | *CANTIDAD* | *FECHA DE LIBERACIÓN* | *REGISTRO BITÁCORA* | *ENSAYO* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PASILLO 2 Y 3 PISO | 03-24 DE MARZO | ML | 141,62 | 5 DE ABRIL | NOTA 162 | N/A |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Firma:

Nombre: ANDRES CHAVEZ

Cargo: RESIDENTE

**CONTRATISTA**

Firma:

Nombre: RONAL LOZANO

Cargo: RESIDENTE

**INTERVENTORÍA**

| | ESQUEMA DE TRAZABILIDAD DE ACTIVIDADES | CÓDIGO: | OBR-FR-03 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN: | 3 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN: | 11/07/2023 |

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** | **No. CO1.PCCNTR.5313251** |
| **INTERVENTOR :** | **CONSORCIO SANTA MARIA 022** |
| **OBJETO:** | **INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".** |

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No:** | **No. CO1.PCCNTR.5305583** |
| **CONTRATISTA:** | UNION TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| **OBJETO:** | **ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PERIODO** | **30 DE MARZO AL 29 DE ABRIL** | **FRENTE DE OBRA** | **MANUEL ZAPTA OLIVELLA** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ACTIVIDAD** | **SUMINISTRO E INSTALACION DE MONTANTE EN LAMINA CR CAL. 18 MICROPERFORADA PARA PUERTAS Y VENTANAS (INCLUYE MARCO, ANTICORROSIVO Y ESMALTE, TRANSPORTE Y HERRAMIENTA MENOR).** | **ITEM** | 9,1,47 |







| *UBICACIÓN* | *FECHA DE EJECUCIÓN* | *UNIDAD* | *CANTIDAD* | *FECHA DE LIBERACIÓN* | *REGISTRO BITÁCORA* | *ENSAYO* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PASILLO 2 Y 3 PISO | 01-31 DE MARZO | M2 | 61 | 5 DE ABRIL | NOTA 164 | N/A |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Firma:

Nombre: ANDRES CHAVEZ

Cargo: RESIDENTE

**CONTRATISTA**

Firma:

Nombre: RONAL LOZANO

Cargo: RESIDENTE

**INTERVENTORÍA**

| | ESQUEMA DE TRAZABILIDAD DE ACTIVIDADES | CÓDIGO: | OBR-FR-03 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN: | 3 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN: | 11/07/2023 |

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** | **No. CO1.PCCNTR.5313251** |
| **INTERVENTOR :** | **CONSORCIO SANTA MARIA 022** |
| **OBJETO:** | **INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".** |

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No:** | **No. CO1.PCCNTR.5305583** |
| **CONTRATISTA:** | UNION TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| **OBJETO:** | **ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PERIODO** | **30 DE MARZO AL 29 DE ABRIL** | **FRENTE DE OBRA** | **RODRIGO DE TRIANA** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ACTIVIDAD** | **EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)<br>CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)** | **ITEM** | 2,1,1 |





| *UBICACIÓN* | *FECHA DE EJECUCIÓN* | *UNIDAD* | *CANTIDAD* | *FECHA DE LIBERACIÓN* | *REGISTRO BITÁCORA* | *ENSAYO* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AULAS SEGUNDO NIVEL | 1-5 DE ABRIL | M3 | 19 | NO SE HA LIBERADO | N/A | N/A |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Firma:

Nombre: ANDRES CHAVEZ

Cargo: RESIDENTE

**CONTRATISTA**

Firma:

Nombre: RONAL LOZANO

Cargo: RESIDENTE

**INTERVENTORÍA**

| | ESQUEMA DE TRAZABILIDAD DE ACTIVIDADES | CÓDIGO: | OBR-FR-03 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN: | 3 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN: | 11/07/2023 |

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** | **No. CO1.PCCNTR.5313251** |
| **INTERVENTOR :** | **CONSORCIO SANTA MARIA 022** |
| **OBJETO:** | **INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".** |

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No:** | **No. CO1.PCCNTR.5305583** |
| **CONTRATISTA:** | UNION TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| **OBJETO:** | **ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PERIODO** | **30 DE MARZO AL 29 DE ABRIL** | **FRENTE DE OBRA** | **RODRIGO DE TRIANA** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ACTIVIDAD** | **DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 CM a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)** | **ITEM** | 1,2,14 |







| *UBICACIÓN* | *FECHA DE EJECUCIÓN* | *UNIDAD* | *CANTIDAD* | *FECHA DE LIBERACIÓN* | *REGISTRO BITÁCORA* | *ENSAYO* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AULAS PRIMER Y SEGUNDO NIVEL | 03-24 DE MARZO | M2 | 304 | 5 DE ABRIL | NOTA 136 | N/A |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Firma: | | Firma: | |
| Nombre: | ANDRES CHAVEZ | Nombre: | RONAL LOZANO |
| Cargo: | RESIDENTE | Cargo: | RESIDENTE |

**CONTRATISTA**

**INTERVENTORÍA**

| | ESQUEMA DE TRAZABILIDAD DE ACTIVIDADES | CÓDIGO: | OBR-FR-03 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN: | 3 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN: | 11/07/2023 |

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** | **No. CO1.PCCNTR.5313251** |
| **INTERVENTOR :** | **CONSORCIO SANTA MARIA 022** |
| **OBJETO:** | **INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".** |

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No:** | **No. CO1.PCCNTR.5305583** |
| **CONTRATISTA:** | UNION TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| **OBJETO:** | **ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PERIODO** | **30 DE MARZO AL 29 DE ABRIL** | **FRENTE DE OBRA** | **RODRIGO DE TRIANA** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ACTIVIDAD** | **EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)<br>CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)** | **ITEM** | 2,1,1 |





| *UBICACIÓN* | *FECHA DE EJECUCIÓN* | *UNIDAD* | *CANTIDAD* | *FECHA DE LIBERACIÓN* | *REGISTRO BITÁCORA* | *ENSAYO* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AULAS SEGUNDO NIVEL | 1-5 DE ABRIL | M3 | 9,33 | NO SE HA LIBERADO | N/A | N/A |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Firma:

Nombre: ANDRES CHAVEZ

Cargo: RESIDENTE

**CONTRATISTA**

Firma:

Nombre: RONAL LOZANO

Cargo: RESIDENTE

**INTERVENTORÍA**

| | ESQUEMA DE TRAZABILIDAD DE ACTIVIDADES | CÓDIGO: | OBR-FR-03 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN: | 3 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN: | 11/07/2023 |

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** | **No. CO1.PCCNTR.5313251** |
| **INTERVENTOR :** | **CONSORCIO SANTA MARIA 022** |
| **OBJETO:** | **INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".** |

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No:** | **No. CO1.PCCNTR.5305583** |
| **CONTRATISTA:** | UNION TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| **OBJETO:** | **ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PERIODO** | **30 DE MARZO AL 29 DE ABRIL** | **FRENTE DE OBRA** | **RODRIGO DE TRIANA** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ACTIVIDAD** | **EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)<br>CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)** | **ITEM** | 2,1,1 |







| *UBICACIÓN* | *FECHA DE EJECUCIÓN* | *UNIDAD* | *CANTIDAD* | *FECHA DE LIBERACIÓN* | *REGISTRO BITÁCORA* | *ENSAYO* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AULAS PRIMER NIVEL | 1-8 DE ABRIL | M3 | 16,36 | 11 DE ABRIL | NOTA 151 | N/A |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Firma:

Nombre: ANDRES CHAVEZ

Cargo: RESIDENTE

**CONTRATISTA**

Firma:

Nombre: RONAL LOZANO

Cargo: RESIDENTE

**INTERVENTORÍA**

| | ESQUEMA DE TRAZABILIDAD DE ACTIVIDADES | CÓDIGO: | OBR-FR-03 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN: | 3 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN: | 11/07/2023 |

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** | **No. CO1.PCCNTR.5313251** |
| **INTERVENTOR :** | **CONSORCIO SANTA MARIA 022** |
| **OBJETO:** | **INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".** |

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No:** | **No. CO1.PCCNTR.5305583** |
| **CONTRATISTA:** | UNION TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| **OBJETO:** | **ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PERIODO** | **30 DE MARZO AL 29 DE ABRIL** | **FRENTE DE OBRA** | **RODRIGO DE TRIANA** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ACTIVIDAD** | **SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA MICROPERFORADA CAL 18 (PROTECTOR MALLA CALIBRE 18 MICROPERFORADA)** | **ITEM** | 9,3,11 |







| *UBICACIÓN* | *FECHA DE EJECUCIÓN* | *UNIDAD* | *CANTIDAD* | *FECHA DE LIBERACIÓN* | *REGISTRO BITÁCORA* | *ENSAYO* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AULAS PRIMER Y SEGUNDO NIVEL | 26-31 DE MARZO | M2 | 80 | NO SE HA LIBERADO | N/A | N/A |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Firma:

Nombre: ANDRES CHAVEZ

Cargo: RESIDENTE

**CONTRATISTA**

Firma:

Nombre: RONAL LOZANO

Cargo: RESIDENTE

**INTERVENTORÍA**

| | ESQUEMA DE TRAZABILIDAD DE ACTIVIDADES | CÓDIGO: | OBR-FR-03 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN: | 3 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN: | 11/07/2023 |

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** | **No. CO1.PCCNTR.5313251** |
| **INTERVENTOR :** | **CONSORCIO SANTA MARIA 022** |
| **OBJETO:** | **INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".** |

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No:** | **No. CO1.PCCNTR.5305583** |
| **CONTRATISTA:** | UNION TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| **OBJETO:** | **ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PERIODO** | **30 DE MARZO AL 29 DE ABRIL** | **FRENTE DE OBRA** | **RODRIGO DE TRIANA** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ACTIVIDAD** | **SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE GUARDAESCOBA BISELADO** | **ITEM** | 7,2,1 |







| *UBICACIÓN* | *FECHA DE EJECUCIÓN* | *UNIDAD* | *CANTIDAD* | *FECHA DE LIBERACIÓN* | *REGISTRO BITÁCORA* | *ENSAYO* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AULAS SEGUNDO NIVEL | 27-31 DE MARZO | M2 | 95 | NO SE HA LIBERADO | N/A | N/A |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Firma:

Nombre: ANDRES CHAVEZ

Cargo: RESIDENTE

**CONTRATISTA**

Firma:

Nombre: RONAL LOZANO

Cargo: RESIDENTE

**INTERVENTORÍA**

| | ESQUEMA DE TRAZABILIDAD DE ACTIVIDADES | CÓDIGO: | OBR-FR-03 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN: | 3 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN: | 11/07/2023 |

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** | **No. CO1.PCCNTR.5313251** |
| **INTERVENTOR :** | **CONSORCIO SANTA MARIA 022** |
| **OBJETO:** | **INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".** |

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No:** | **No. CO1.PCCNTR.5305583** |
| **CONTRATISTA:** | UNION TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| **OBJETO:** | **ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PERIODO** | **30 DE MARZO AL 29 DE ABRIL** | **FRENTE DE OBRA** | **RODRIGO DE TRIANA** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ACTIVIDAD** | **SUMINISTRO E INSTALACION GEOTEXTIL NT 1600** | **ITEM** | 4,10,5 |







| *UBICACIÓN* | *FECHA DE EJECUCIÓN* | *UNIDAD* | *CANTIDAD* | *FECHA DE LIBERACIÓN* | *REGISTRO BITÁCORA* | *ENSAYO* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AULAS SEGUNDO NIVEL | 1-5 DE ABRIL | M2 | 145 | NO SE HA LIBERADO | N/A | N/A |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Firma: | | Firma: | |
| Nombre: | ANDRES CHAVEZ | Nombre: | RONAL LOZANO |
| Cargo: | RESIDENTE | Cargo: | RESIDENTE |
| | **CONTRATISTA** | | **INTERVENTORÍA** |

| | ESQUEMA DE TRAZABILIDAD DE ACTIVIDADES | CÓDIGO: | OBR-FR-03 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN: | 3 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN: | 11/07/2023 |

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** | **No. CO1.PCCNTR.5313251** |
| **INTERVENTOR :** | **CONSORCIO SANTA MARIA 022** |
| **OBJETO:** | **INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".** |

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No:** | **No. CO1.PCCNTR.5305583** |
| **CONTRATISTA:** | UNION TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| **OBJETO:** | **ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PERIODO** | **30 DE MARZO AL 29 DE ABRIL** | **FRENTE DE OBRA** | **RODRIGO DE TRIANA** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ACTIVIDAD** | **SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM 15*15** | **ITEM** | 2,4,3 |







| *UBICACIÓN* | *FECHA DE EJECUCIÓN* | *UNIDAD* | *CANTIDAD* | *FECHA DE LIBERACIÓN* | *REGISTRO BITÁCORA* | *ENSAYO* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AULAS SEGUNDO NIVEL | 1-5 DE ABRIL | M2 | 145 | NO SE HA LIBERADO | N/A | N/A |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Firma:

Nombre: ANDRES CHAVEZ

Cargo: RESIDENTE

**CONTRATISTA**

Firma:

Nombre: RONAL LOZANO

Cargo: RESIDENTE

**INTERVENTORÍA**

| | ESQUEMA DE TRAZABILIDAD DE ACTIVIDADES | CÓDIGO: | OBR-FR-03 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN: | 3 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN: | 11/07/2023 |

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** | **No. CO1.PCCNTR.5313251** |
| **INTERVENTOR :** | **CONSORCIO SANTA MARIA 022** |
| **OBJETO:** | **INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".** |

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No:** | **No. CO1.PCCNTR.5305583** |
| **CONTRATISTA:** | UNION TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| **OBJETO:** | **ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".** |

| | |
|---|---|
| **PERIODO** | **30 DE MARZO AL 29 DE ABRIL** |

| | |
|---|---|
| **FRENTE DE OBRA** | **RODRIGO DE TRIANA** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ACTIVIDAD** | **PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION** | **ITEM** | 2,2,24 |







| *UBICACIÓN* | *FECHA DE EJECUCIÓN* | *UNIDAD* | *CANTIDAD* | *FECHA DE LIBERACIÓN* | *REGISTRO BITÁCORA* | *ENSAYO* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AULAS SEGUNDO NIVEL | 13 DE ABRIL | M2 | 145 | NO SE HA LIBERADO | N/A | N/A |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Firma:

Nombre: ANDRES CHAVEZ

Cargo: RESIDENTE

**CONTRATISTA**

Firma:

Nombre: RONAL LOZANO

Cargo: RESIDENTE

**INTERVENTORÍA**

| | ESQUEMA DE TRAZABILIDAD DE ACTIVIDADES | CÓDIGO: | OBR-FR-03 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN: | 3 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN: | 11/07/2023 |

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** | **No. CO1.PCCNTR.5313251** |
| **INTERVENTOR :** | **CONSORCIO SANTA MARIA 022** |
| **OBJETO:** | **INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".** |

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No:** | **No. CO1.PCCNTR.5305583** |
| **CONTRATISTA:** | UNION TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| **OBJETO:** | **ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PERIODO** | **30 DE MARZO AL 29 DE ABRIL** | **FRENTE DE OBRA** | **RODRIGO DE TRIANA** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ACTIVIDAD** | **SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO RASO EN LAMINA DE YESO DE 1/2" ST INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO** | **ITEM** | 14,1,3 |







| *UBICACIÓN* | *FECHA DE EJECUCIÓN* | *UNIDAD* | *CANTIDAD* | *FECHA DE LIBERACIÓN* | *REGISTRO BITÁCORA* | *ENSAYO* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AULAS SEGUNDO NIVEL | 9-13 DE ABRIL | M2 | 145 | NO SE HA LIBERADO | N/A | N/A |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Firma:

Nombre: ANDRES CHAVEZ

Cargo: RESIDENTE

**CONTRATISTA**

Firma:

Nombre: RONAL LOZANO

Cargo: RESIDENTE

**INTERVENTORÍA**

| | ESQUEMA DE TRAZABILIDAD DE ACTIVIDADES | CÓDIGO: | OBR-FR-03 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN: | 3 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN: | 11/07/2023 |

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** | **No. CO1.PCCNTR.5313251** |
| **INTERVENTOR :** | **CONSORCIO SANTA MARIA 022** |
| **OBJETO:** | **INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".** |

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No:** | **No. CO1.PCCNTR.5305583** |
| **CONTRATISTA:** | UNION TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| **OBJETO:** | **ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".** |

| | |
|---|---|
| **PERIODO** | **30 DE MARZO AL 29 DE ABRIL** |

| | |
|---|---|
| **FRENTE DE OBRA** | **RODRIGO DE TRIANA** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ACTIVIDAD** | **REEMBOQUILLADO DE MURO EN LADRILLO A LA VISTA O ADOQUIN CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO** | **ITEM** | 14,1,3 |








| *UBICACIÓN* | *FECHA DE EJECUCIÓN* | *UNIDAD* | *CANTIDAD* | *FECHA DE LIBERACIÓN* | *REGISTRO BITÁCORA* | *ENSAYO* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AULAS SEGUNDO NIVEL | 9-20 DE ABRIL | M2 | 52,5 | NO SE HA LIBERADO | N/A | N/A |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Firma:

Nombre: ANDRES CHAVEZ

Cargo: RESIDENTE

**CONTRATISTA**

Firma:

Nombre: RONAL LOZANO

Cargo: RESIDENTE

**INTERVENTORÍA**

| | ESQUEMA DE TRAZABILIDAD DE ACTIVIDADES | CÓDIGO: | OBR-FR-03 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN: | 3 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN: | 11/07/2023 |

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** | **No. CO1.PCCNTR.5313251** |
| **INTERVENTOR :** | **CONSORCIO SANTA MARIA 022** |
| **OBJETO:** | **INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".** |

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No:** | **No. CO1.PCCNTR.5305583** |
| **CONTRATISTA:** | UNION TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| **OBJETO:** | **ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PERIODO** | **30 DE MARZO AL 29 DE ABRIL** | **FRENTE DE OBRA** | **VILLA RICA** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ACTIVIDAD** | **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)** | **ITEM** | 2,5,2 |







| *UBICACIÓN* | *FECHA DE EJECUCIÓN* | *UNIDAD* | *CANTIDAD* | *FECHA DE LIBERACIÓN* | *REGISTRO BITÁCORA* | *ENSAYO* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PATIO DE PREESCOLAR | 3-22 DE MARZO | KG | 1858 | NO SE HA LIBERADO | N/A | PRUEBA DE TINTAS |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Firma:

Nombre: ANDRES CHAVEZ

Cargo: RESIDENTE

**CONTRATISTA**

Firma:

Nombre: RONAL LOZANO

Cargo: RESIDENTE

**INTERVENTORÍA**

| | ESQUEMA DE TRAZABILIDAD DE ACTIVIDADES | CÓDIGO: | OBR-FR-03 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN: | 3 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN: | 11/07/2023 |

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** | **No. CO1.PCCNTR.5313251** |
| **INTERVENTOR :** | **CONSORCIO SANTA MARIA 022** |
| **OBJETO:** | **INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".** |

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No:** | **No. CO1.PCCNTR.5305583** |
| **CONTRATISTA:** | UNION TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| **OBJETO:** | **ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".** |

| | |
|---|---|
| **PERIODO** | **30 DE MARZO AL 29 DE ABRIL** |

| | |
|---|---|
| **FRENTE DE OBRA** | **VILLA RICA** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ACTIVIDAD** | **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA - VENTANA EN ALUMINIO, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD, HERRAJES Y CERRADURA. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE BATIENTES. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)** | **ITEM** | 9,2,5 |







| *UBICACIÓN* | *FECHA DE EJECUCIÓN* | *UNIDAD* | *CANTIDAD* | *FECHA DE LIBERACIÓN* | *REGISTRO BITÁCORA* | *ENSAYO* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OFICINAS ADMINISTRATIVAS | 8 DE FEBRERO | UN | 3 | 15 DE MARZO | NOTA 223 | N/A |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Firma: | | Firma: | |
| Nombre: | ANDRES CHAVEZ | Nombre: | RONAL LOZANO |
| Cargo: | RESIDENTE | Cargo: | RESIDENTE |

**CONTRATISTA**

**INTERVENTORÍA**

| | ESQUEMA DE TRAZABILIDAD DE ACTIVIDADES | CÓDIGO: | OBR-FR-03 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN: | 3 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN: | 11/07/2023 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: | No. CO1.PCCNTR.5313251 |
| INTERVENTOR : | CONSORCIO SANTA MARIA 022 |
| OBJETO: | INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS". |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA No: | No. CO1.PCCNTR.5305583 |
| CONTRATISTA: | UNION TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| OBJETO: | ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS". |

| | |
|---|---|
| PERIODO | 30 DE MARZO AL 29 DE ABRIL |

| | |
|---|---|
| FRENTE DE OBRA | VILLA RICA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACTIVIDAD | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUROS EN SUPER BOARD 8 MM A DOS CARAS EN ALTURA SUPERIOR A 3 M (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) | ITEM | 8,1,9 |







| UBICACIÓN | FECHA DE EJECUCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | FECHA DE LIBERACIÓN | REGISTRO BITÁCORA | ENSAYO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHUT DE BASURAS | 7 DE FEBRERO | M2 | 38 | 5 DE ABRIL | NOTA 261 | CERTIFICADOS |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Firma:

Nombre: ANDRES CHAVEZ

Cargo: RESIDENTE

Firma:

Nombre: RONAL LOZANO

Cargo: RESIDENTE

**CONTRATISTA**

**INTERVENTORÍA**

| | ESQUEMA DE TRAZABILIDAD DE ACTIVIDADES | CÓDIGO: | OBR-FR-03 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN: | 3 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN: | 11/07/2023 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: | No. CO1.PCCNTR.5313251 |
| INTERVENTOR : | CONSORCIO SANTA MARIA 022 |
| OBJETO: | INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS". |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA No: | No. CO1.PCCNTR.5305583 |
| CONTRATISTA: | UNION TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| OBJETO: | ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS". |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PERIODO | 30 DE MARZO AL 29 DE ABRIL | FRENTE DE OBRA | VILLA RICA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACTIVIDAD | PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A 2 MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | ITEM | 13,2,4 |







| *UBICACIÓN* | *FECHA DE EJECUCIÓN* | *UNIDAD* | *CANTIDAD* | *FECHA DE LIBERACIÓN* | *REGISTRO BITÁCORA* | *ENSAYO* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PATIO DE PREESCOLAR | 4 DE MARZO | M2 | 92 | NO SE HA LIBERADO | N/A | CERTIFICADOS |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Firma:

Nombre: ANDRES CHAVEZ

Cargo: RESIDENTE

Firma:

Nombre: RONAL LOZANO

Cargo: RESIDENTE

**CONTRATISTA**

**INTERVENTORÍA**

28,912

9,2742

| | ESQUEMA DE TRAZABILIDAD DE ACTIVIDADES | CÓDIGO: | OBR-FR-03 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN: | 3 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN: | 11/07/2023 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: | No. CO1.PCCNTR.5313251 |
| INTERVENTOR : | CONSORCIO SANTA MARIA 022 |
| OBJETO: | INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS". |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA No: | No. CO1.PCCNTR.5305583 |
| CONTRATISTA: | UNION TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| OBJETO: | ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS". |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PERIODO | 30 DE MARZO AL 29 DE ABRIL | FRENTE DE OBRA | VILLA RICA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACTIVIDAD | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE TIPO ARCOIRIS BLANCO 43,2 CM * 25 CM INCLUYE WIN | ITEM | 7,2,94 |







| UBICACIÓN | FECHA DE EJECUCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | FECHA DE LIBERACIÓN | REGISTRO BITÁCORA | ENSAYO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHUT DE BASURAS | 26-31 DE MARZO | M2 | 42 | NO SE HA LIBERADO | N/A | CERTIFICADOS |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Firma: | | Firma: | |
| Nombre: | ANDRES CHAVEZ | Nombre: | RONAL LOZANO |
| Cargo: | RESIDENTE | Cargo: | RESIDENTE |

**CONTRATISTA**

**INTERVENTORÍA**

28,912

9,2742

| | ESQUEMA DE TRAZABILIDAD DE ACTIVIDADES | CÓDIGO: | OBR-FR-03 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN: | 3 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN: | 11/07/2023 |

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** | **No. CO1.PCCNTR.5313251** |
| **INTERVENTOR :** | **CONSORCIO SANTA MARIA 022** |
| **OBJETO:** | **INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".** |

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No:** | **No. CO1.PCCNTR.5305583** |
| **CONTRATISTA:** | UNION TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| **OBJETO:** | **ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PERIODO** | **30 DE MARZO AL 29 DE ABRIL** | **FRENTE DE OBRA** | **VILLA RICA** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ACTIVIDAD** | **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF UPVC** | **ITEM** | 17,1,55 |







| *UBICACIÓN* | *FECHA DE EJECUCIÓN* | *UNIDAD* | *CANTIDAD* | *FECHA DE LIBERACIÓN* | *REGISTRO BITÁCORA* | *ENSAYO* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PATIO DE PREESCOLAR | 5 DE ABRIL | M2 | 70 | NO SE HA LIBERADO | N/A | CERTIFICADOS |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Firma:

Nombre: ANDRES CHAVEZ

Cargo: RESIDENTE

**CONTRATISTA**

Firma:

Nombre: RONAL LOZANO

Cargo: RESIDENTE

**INTERVENTORÍA**

| | ESQUEMA DE TRAZABILIDAD DE ACTIVIDADES | CÓDIGO: | OBR-FR-03 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN: | 3 |
| | | FECHA DE ELABORACIÓN: | 11/07/2023 |

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** | **No. CO1.PCCNTR.5313251** |
| **INTERVENTOR :** | **CONSORCIO SANTA MARIA 022** |
| **OBJETO:** | **INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".** |

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No:** | **No. CO1.PCCNTR.5305583** |
| **CONTRATISTA:** | UNION TEMPORAL GEPM 2023-1 |
| **OBJETO:** | **ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PERIODO** | **30 DE MARZO AL 29 DE ABRIL** | **FRENTE DE OBRA** | **VILLA RICA** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ACTIVIDAD** | **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, CON BISAGRAS Y PASADOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.** | **ITEM** | 9,1,7 |





| *UBICACIÓN* | *FECHA DE EJECUCIÓN* | *UNIDAD* | *CANTIDAD* | *FECHA DE LIBERACIÓN* | *REGISTRO BITÁCORA* | *ENSAYO* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHUT DE BASURA | 15-20 DE ABRIL | M2 | 7,5 | NO SE HA LIBERADO | N/A | CERTIFICADOS |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Firma:

Nombre: ANDRES CHAVEZ

Cargo: RESIDENTE

**CONTRATISTA**

Firma:

Nombre: RONAL LOZANO

Cargo: RESIDENTE

**INTERVENTORÍA**