Jueves Santo. Marzo 28 de 2024.

Nota 282 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro, 1 oficial, 3 Ayudantes. PERSONAL DE INTERVENTORIA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. Tarde: lluvioso y nublado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta eléctrica. Herramienta menor.

Nota 283 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Continúa el estucado de muros interiores del aula 4 en el Bloque C. Avanza el remate de detalles en alfajías y filos en las ventanas del Bloque C. Avanza la pintura vinilo color blanco en los muros interiores de las aulas de los Bloques B y C. Avanza la pintura vinilo color gris en las paredes del fondo de las aulas del Bloque B. Continúa la instalación de redes eléctricas para toma corrientes y lámparas en las aulas del Bloque B. Continúa la instalación de las rejillas persianas en la parte superior de las ventanas de las aulas del Bloque B. Continúa el estructurado y el laminado del fibrocemento para el encorozado superior de muros en la fachada posterior del Bloque B. Inicia la instalación de ventanas en aluminio para las aulas del Bloque C. Inicia la pintura Koraza color gris en los muros exteriores del Bloque B. Inicia la pintura Koraza Color blanco en los muros exteriores del Bloque B.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoria
Consorcio Santa María 022

Sábado Santo. Marzo 30 de 2024

Nota 284 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente. 1 Inspector. 1 Residente SST, 1 Maestro. 3 oficiales. 3 Ayudantes. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente. 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. Tarde: Nublado y lluvioso. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta eléctrica. Herramienta menor.

Nota 285 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Continúa el estucado de muros interiores del aula 4 en el Bloque C. Continúa el remate de detalles en alfajías y filos en las ventanas del Bloque C. Continúa la pintura vinilo color blanco en los muros interiores de las aulas de los Bloques B y C. Continúa la pintura vinilo color gris en las paredes del fondo de las aulas del Bloque B. Continúa las redes eléctricas para toma corrientes y lámparas en las aulas del Bloque B. Continúa el estructurado y láminado del fibrocemento para el encorozado superior de muros en la fachada posterior del Bloque B. Continúa la instalación de las rejillas persianas en la parte superior de las ventanas

Powered by CamScanner

Sabado. Marzo 30 de 2024

de las aulas del Bloque B. Continúa la instalación de ventanas en aluminio para las aulas del B. Continúa la pintura coraza color gris y color blanco en los muros exteriores del Bloque B.

f/ Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022

Lunes. Abril 01 de 2024.

Nota 286 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro, 5 oficiales. 3 Ayudantes. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado y soleado. Tarde: Nublado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor. Herramienta eléctrica.

Nota 287 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Continúa el estucado de muros interiores del aula 4 en el Bloque C. Continúa el remate de detalles en alfajías y filos en las ventanas del Bloque C. Continúa la pintura vinilo color blanco en los muros interiores de las aulas de los Bloques B y C. Continúa la pintura color gris en las paredes del fondo de las aulas del Bloque B. Continúa la instalación de redes eléctricas para toma corrientes y lámparas en las aulas del Bloque B. Continúa el estructurado y laminado del fibrocemento para el encorozado superior de muros en la fachada posterior del Bloque B. Continúa la instalación de las persianas rejilla en la parte superior de las ventanas de las aulas del Bloque B. Continúa la instalación de ventanas en aluminio para las aulas del Bloque B. Continúa la pintura Koraza color gris y color blanco en los muros exteriores del Bloque B.

f/ Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022

Martes. Abril 02 de 2024

Nota 288 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro, 5 oficiales, 3 Ayudantes. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado y Soleado. Tarde: Nublado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta eléctrica, Herramienta menor.

Nota 289 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Continúa el estucado de muros interiores del aula 4 en el Bloque C. Continúa el remate de detalles en alfajías y filos en las ventanas del Bloque C. Continúa la pintura vinilo color blanco en los muros interiores de las aulas de los bloques B y C. Continúa la instalación de redes eléctricas para tomacorrientes y

Powered by CamScanner

Martes. Abril 02 de 2024

lámparas en las aulas del Bloque B. Finaliza el estructurado y laminado del fibrocemento para el encorozado superior de muros en la fachada posterior del Bloque B. Continúa la instalación de persianas rejilla en la parte superior de las ventanas de las aulas del Bloque B. Finaliza la instalación de ventanas en aluminio para las aulas del Bloque B. Continúa la pintura Koraza color blanco y color gris en los muros exteriores del Bloque B.

Juan Carlos Delgado Correal.
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022

Miércoles. Abril 03 de 2024

Nota 290 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro, 5 oficiales, 3 Ayudantes. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. Tarde: Nublado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta eléctrica, Herramienta menor.

Nota 291 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Finaliza el estucado de muros interiores del aula 4 en el Bloque C. Finaliza el remate de detalles en alfajías y filos en las ventanas del Bloque C. Finaliza la pintura vinilo color blanco en los muros interiores de las aulas de los Bloques B y C. Finaliza la instalación de redes eléctricas para tomacorrientes y lámparas en las aulas del Bloque B. Inicia el masillado exterior e interior del encorozado superior de muros en la fachada posterior de Bloque B. Se deja nota que no se dejó la dilatación entre el fibrocemento y la viga superior del muro. Finaliza la instalación de persianas rejilla en la parte superior de las ventanas de las aulas del Bloque B. Finaliza la pintura Koraza color gris y color blanco en los muros exteriores del Bloque B.

Juan Carlos Delgado Correal.
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022

Jueves. Abril 04 de 2024

Nota 292 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro, 5 oficiales. 3 Ayudantes. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. Tarde: Nublado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta eléctrica, Herramienta menor.

Nota 293 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Inicia la pintura vinilo blanco en los muros interiores del aula 4 en el Bloque C. Inicia la pintura vinilo color naranja en las paredes del fondo de las aulas del Bloque C.

Powered by CamScanner

Jueves. Abril 04 de 2024.

Finaliza el masillado interior y exterior del encorozado superior de muros en la fachada posterior del Bloque B. Inicia la instalación de redes eléctricas para tomacorrientes y lámparas en las aulas del Bloque C. Inicia la instalación de ventanas en aluminio para las aulas del Bloque C. Inicia la pintura Koraza color gris y color blanco en los muros exteriores del Bloque C. Inicia el estructurado y laminado del fibrocemento para el encorozado superior de muros en la fachada posterior del Bloque C.

Juan Carlos Delgado Correal.
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022.

Viernes. Abril 05 de 2024.

Nota 294 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro, 5 oficiales, 3 Ayudantes. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. Tarde: Nublado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor y eléctrica.

Nota 295 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Continúa la pintura vinilo color blanco en los muros interiores del aula C-4. Continúa la pintura vinilo color naranja en las paredes del fondo de las aulas del Bloque C. Aplicación de pintura vinilo color gris para el interior del encorozado superior de muros en la fachada posterior del Bloque B; en la parte exterior se aplica pintura Koraza color gris. Continúa la instalación de redes eléctricas para tomacorrientes y lámparas en las aulas del Bloque C. Continúa la instalación de ventanas en aluminio para las aulas del Bloque C. Continúa la pintura Koraza color gris y color blanco en los muros exteriores del Bloque C. Finaliza el estructurado y laminado del fibrocemento para el encorozado superior de muros en la fachada posterior del Bloque C. Inicia la instalación de puertas metálicas amarillas con sistema antimachucón en las aulas del Bloque B. Inicia la instalación de lámparas en el hall del Bloque B.

Juan Carlos Delgado Correal.
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022

Sábado. Abril 06 de 2024.

Nota 296 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro, 3 Ayudantes, 5 oficiales. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado y Nublado. EQUIPOS: Herramienta eléctrica y menor.

Powered by CamScanner

Sabado. Abril 06 de 2024.

Nota 297 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Finaliza la pintura vinilo color blanco en los muros interiores del aula 4 en el Bloque C. Continúa la pintura vinilo color naranja en las paredes del fondo de las aulas del Bloque C. Inicia el masillado interior y exterior del encorozado superior de muros en la fachada posterior del Bloque C. Continúa la instalación de redes eléctricas para tomacorrientes y lámparas en las aulas del Bloque C. Continúa la instalación de ventanas en aluminio para las aulas del Bloque C. Continúa la pintura Koraza colorgris y color blanco en los muros exteriores del Bloque C. Continúa la instalación de puertas en las aulas del Bloque B. Finaliza la instalación de lámparas herméticas y de emergencia en el hall del Bloque B.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022

Lunes. Abril 08 de 2024.

Nota 298 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro, 5 oficiales, 3 Ayudantes. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado. Tarde: Nublado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta eléctrica. Herramienta menor.

Nota 299 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Finaliza la pintura vinilo color naranja en las paredes del fondo de las aulas del Bloque C. Finaliza el masillado interior y exterior del encorozado superior de muros en la fachada posterior del Bloque C. Continúa la instalación de redes eléctricas para tomacorrientes y lámparas en las aulas del Bloque C. Finaliza la instalación de ventanas en aluminio para las aulas del Bloque C. Finaliza la aplicación de pintura Koraza colorgris y color blanco en los muros exteriores del Bloque C; queda pendiente el exterior de las aulas C-3 y C-4 por la presencia de la carpa. Finaliza la instalación de puertas en las aulas del Bloque B. Finaliza el desmonte del piso en grano caucho en el patio posterior del Bloque B. Inicia la instalación de las rejillas persiana en la parte superior de las ventanas de las aulas del Bloque C. Aplicación de pintura vinilo color naranja en la pared del fondo del aula No. 4 del Bloque C. Inicia la instalación de puertas metálicas amarillas con sistema antimachucón en las aulas del Bloque C. Se recuerda al Contratista proteger la parte superior de los muros de las aulas que dan contra las marquesinas en policarbonato, para que no salpique agua al interior de las aulas cuando llueve.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022.

Powered by CamScanner

Lunes. Abril 08 de 2024

Nota 300 NOTA DE INTERVENTORÍA: Se deja constancia que de nuevo se incumplen los compromisos establecidos con la I.E.D. la entrega de los Bloques B y C, estaba pactada para el 22 de enero de 2024, después para el primero de marzo, después para el primero de abril y luego para hoy 8 de abril de 2024. Y Tampoco.
Los baños tampoco están totalmente terminados, falta enchape en el baño de docentes. y la carpintería metálica.
En cuanto a la calidad se refiere, se mencionan las siguientes observaciones:

AULAS DE CLASE

PINTURA DE MUROS: Corregir huellas de "brochazos" en los laterales de los muros internos color gris. En algunos muros se observan diferentes tonalidades de pintura en el mismo paño. En la parte exterior de los muros posteriores del Bloque B se evidencia el "desprendimiento" de la pintura Koraza gris sobre todo en las alfajías y en algunos cantos verticales de las ventanas
ALFAJÍAS Y CANTOS VERTICALES: Se evidencian filos desportillados en diferentes puntos de las ventanas de las aulas de clase.
CARPINTERÍA DE ALUMINIO: Presentan numerosas observaciónes de diversa índole: Algunos perfiles se observan torcidos o desplomados. También se observan perfiles de aluminio "quemados" y rayados. Algunas alfajías en aluminio están golpeadas y torcidas. Los vidrios están salpicados con pintura. Algunos deslizables móviles de las ventanas presentan dificultad para poder abrir la ventana. Casi la totalidad de la silicona gris alrededor de las ventanas se encuentra burdamente terminada. Algunas ventanas quedaron más grandes que el vano y las forzaron para instalarlas, torciendo los perfiles. y las láminas de aluminio de las alfajías. Empaques y rejillas.

BAÑOS

LAVAMANOS EN POLICUARZO: En el baño de preescolar el desagüe de la poceta quedó mas baja que el desagüe de la red sanitaria embebida en el muro.
MEDIAS CAÑAS EN GRANITO PULIDO: Falta el brillado o polichado final en todos los baños, sobre todo en las áreas de sanitarios.
TAPA REGISTROS DE PASO: No se ha instalado la totalidad de ellos.

Ing. Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022

Powered by CamScanner

Martes. Abril 09 de 2024.

Nota 301 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro, 5 oficiales, 3 Ayudantes. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado. Tarde: Soleado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor, Herramienta eléctrica.

Nota 302 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Finaliza la instalación de redes eléctricas para tomacorrientes y lámparas en las aulas del Bloque C. Continúa la instalación de las rejillas persiana en la parte superior de las ventanas de las aulas del Bloque C. Continúa la instalación de las puertas de las aulas No 1 y No. 2 del Bloque C. Inicia la instalación de "mamparas" de plástico negro en la parte superior de los muros de las aulas que dan hacia el hall de aulas. frente a la marquesina. Se realizan resanes en diferentes puntos de la obra. Inicia la instalación de lámparas herméticas y de emergencia en el hall de aulas del Bloque C.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022

Miércoles. Abril 10 de 2029.

Nota 303 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro, 5 oficiales, 3 Ayudantes. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado. Tarde: Soleado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta eléctrica, Herramienta menor.

Nota 304 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Finaliza la instalación de las rejillas persiana en la parte superior de las ventanas de las aulas del Bloque C. Continúa la instalación de las puertas de las aulas No 1 y No. 2 del Bloque C. Continúa la instalación de las "mamparas" de plástico negro en la parte superior de los muros de las aulas que dan hacia los domos de las marquesinas. Continúa la instalación de lámparas herméticas y de emergencia en el hall de aulas del Bloque C. Se realiza el traslado interno de los materiales de obra que estaban ubicados al inicio del hall de aulas del Bloque B hacia el patio posterior del Bloque B. Se instalan sillas estudiantes en el aula No 1 del Bloque B.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022.

Powered by CamScanner

Jueves. Abril 11 de 2024

Nota 305 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro, 5 oficiales, 3 Ayudantes. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado. Tarde: Soleado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta eléctrica, Herramienta menor.

Nota 306 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Finaliza la instalación de las "mamparas" de plástico negro, en la parte superior de los muros de las aulas que dan hacia los domos de las marquesinas. Finaliza la instalación de lámparas de emergencia y luminarias herméticas, en el hall de aulas del Bloque C. Se realiza el comité Tecnico de obra en esta sede educativa.

f/ Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022

Viernes. Abril 12 de 2024

Nota 307 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro, 5 oficiales, 3 Ayudantes. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado. Tarde: Soleado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor, Herramienta eléctrica.

Nota 308 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Se realiza recorrido conjunto (Interventoría, Contratista) para identificar de manera puntual cada una de las observaciones previas a la puesta en servicio de las aulas del Bloque B y de las aulas 1, 2 del Bloque C. Empiezan a ejecutarse las actividades de subsanación de las observaciones formuladas.

f/ Juan Carlos Delgado Correal.
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022

Sábado. Abril 13 de 2024.

Nota 309 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 ~~Instalación~~ Inspector, 1 Maestro, 1 Residente SST, 5 oficiales, 3 Ayudantes. PERSONAL INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor, Herramienta eléctrica.

Nota 310 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Continúa el recorrido conjunto para identificar las observaciones formuladas en las aulas del Bloque B y en la fachada del Bloque C. Continúan las actividades de subsanación de las observaciones formuladas.

f/ Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022.

Powered by CamScanner

Lunes. Abril 15 de 2024.

Nota 311 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro, 5 oficiales, 3 Ayudantes. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado. Tarde: Soleado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor. Herramienta eléctrica.

Nota 312 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Continúan las actividades de subsanación de las observaciones formuladas durante los recorridos conjuntos del viernes y del sábado. Se habilitan las aulas del Bloque B y las aulas 1 y 2 del Bloque C para ser ocupadas por la I.E.D. con el fin de poder intervenir cinco (5) aulas del Bloque A.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022.

Martes. Abril 16 de 2024

Nota 313 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector. 1 Residente SST, 1 Maestro, 2 oficiales, 1 Ayudante. Re PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA: Mañana: Soleado. Tarde: Soleado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor. Herramienta Eléctrica

Nota 314 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Inician las actividades de cerramiento provisional de obra con polisombra verde en las aulas 3, 4 y 5 del Bloque A. Se reubica la estructura metálica acopiada y demas materiales de obra detrás del Bloque B.
Inicia el traslado de estudiantes, mobiliario y pupitres, desde el Bloque A hacia las aulas nuevas del Bloque B y las aulas No 1 y No 2. del Bloque C.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022.

Miercoles. Abril 17 de 2024

Nota 315 Nota Contratista: Personal de obra: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 2 oficiales, 1 Ayudante, 1 Residente Contratista, 2 Ornamentadores. Personal de Interventoria: 1 Residente. Estado clima nublado tarde.

Nota 316 Actividades Ejecutadas: Se Continua con actividades de Cerramiento del bloque A a la fecha se encuentran 3 Salones desocupados a un 90% y 2 Salones con nuevo mobiliario y mobiliario antiguo lo cual no ha sido aun entregado a la UT FEPM Por falta de traslado al bloques.

Ana Pardo
Arq. Residente obra.
UT FEPM

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022

Powered by CamScanner

Jueves. Abril 18 de 2024

Nota 317 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro, 1 Ingeniero del Contratista, 3 oficiales, 5 Ayudantes. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente. 1 Inspector, ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. Tarde: Nublado y lluvias al anochecer. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 318 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Avanzan las actividades de cerramiento provisional de obra en las aulas del fondo (No.3, No.4 y No.5) del Bloque A. Inicia el desmonte de carpintería metálica y de vidrios en las aulas No4 y No5 del Bloque A.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022.

Viernes. Abril 19 de 2024

Nota 319 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente. 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro, 1 Ingeniero del subcontratista, 3 oficiales, 6 Ayudantes, 2 Estructura metálica. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. Tarde: Lluvioso. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 320 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Continúa el desmonte y carpintería metálica en las aulas No 3, N. 4 y No 5 del Bloque A. Inicia el descapote del área donde se va a construir el cerramiento posterior de la Sede Educativa con mampostería. Inicia la remoción de pintura en el aula No 5 del Bloque A.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoria
Consorcio Santa María 022.

Sábado. Abril 20 de 2024

Nota 321 Personal de obra: 1. Residente, 1 Maestro General, 1 ingeniero subcontratista, 6 oficiales, 3 Ayudantes, 2 soldadores. 1 Interventor Residente.
Estado del clima: Mañana nublada y soleada.

Nota 322 Actividades Ejecutadas: Se inicia desmonte de puntos electricos, luminarias y tomacorrientes en bloques A aula 6A y 5A, Junto a la remoción de pintura con pulidora de copa, Siguen labores en el area donde se va a Construir el cerramiento posterior de la sede. a la fecha Por parte de la entidad no se han recibido ni entregado los 2 Salones faltantes por falta de almacenamiento.

Arq. Ana Pardo.
Residente obra UTGEPM.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022.

Powered by CamScanner

lunes. Abril 22 de 2024

Nota 323 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 6 oficiales, 3 Ayudantes. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. Tarde: lluvioso. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Equipo de soldadura.

Nota 324 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Continúa la remoción de pintura con pulidora de copa. Avanza el desmonte de cubiertas de las aulas N.o 4, N.o 5 y N.o 6 del Bloque A.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022

Nota 325 Martes. Abril 23 de 2024.

PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Maestro, 1 Residente SST, 6 oficiales, 3 Ayudantes, 2 Soldadores. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector.

(N) ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. Tarde: lluvioso. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Equipo de soldadura. Pulidora de copa, Herramienta menor.

Nota 326 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Continúa la remoción de pintura con pulidora de copa. Culmina el desmonte de cubiertas en las aulas del fondo del Bloque A. Inicia la instalación de la estructura metálica de las aulas del Bloque A (N.o 3, N.o 4, N.5) Inicia el encofrado de alfajías en las ventanas del aula N.o 3 del Bloque A.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022.

Nota 327 NOTA DE INTERVENTORÍA: Se realiza un recorrido conjunto con personal OTIC de la SED para verificar las condiciones de las redes de datos del aula de sistemas de esta Sede Educativa, informando que para este año, no hay recursos para actualizar o realizar mantenimiento de estas redes, Que en dado, se debe analizar la posibilidad de hacer este mantenimiento por cuenta de la DCCEE.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022

Nota 328 NOTA DE INTERVENTORÍA: El apoyo a la Supervisión de la S.E.D. expresa las siguientes determinaciones: El cerramiento posterior en mampostería debe mantener la misma altura del existente hasta la viga de amarre superior. Este muro va hasta el poste o paral donde comienza la vía peatonal en el lindero posterior del predio del Colegio. A partir de este punto inicia el cerramiento tipo SED, que reemplazará al actual en el mismo sitio donde este se encuentra instalado. El nuevo cerramiento en bloque estará paramentado contra la placa de contrapiso del cerramiento actual.

Powered by CamScanner

Martes. Abril 23 de 2024.

El Apoyo a la Supervisión informa que consultará al especialista estructural de la SED, las características de la zapata de cimentación de las columnas de este nuevo muro en mampostería. Así mismo, reitera que seguirá indagando si la malla ondulada hace parte del APU de este ítem, del cerramiento tipo SED, cuya altura es 2,40 m. Solicita realizar una poda al césped de las zonas verdes de la Sede Educativa.
En cuanto a la cancha múltiple, se autoriza la redemarcación de la cancha y el cambio de las estructuras deportivas.
Acerca de la zona de bodegas, solicita que los muros sean en Superboard, doble cara, con enchape de muros donde se necesite.
Finalmente, solicita que se cambie la totalidad del cerramiento frontal de la Sede Educativa, y no solo de la puerta ~~vehicular~~ peatonal, la cual estaba inicialmente proyectada.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022.

Miércoles. Abril 24 de 2024.

Nota 329 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Maestro, 1 Residente SST, 6 Oficiales, 3 Ayudantes, 2 Soldadores. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. Tarde: Lluvioso. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Equipo de soldadura. Pulidora de copa. Herramienta menor.

Nota 330 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Continúa la remoción de pintura con pulidora de copa. Continúa la instalación de la estructura metálica de las aulas No. 3, No. 4 y No. 5 del Bloque A. Continúa el encofrado de alfajías en las ventanas de las aulas del Bloque A, en el fondo.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022

Jueves. Abril 25 de 2024.

Nota 331 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Maestro, 1 Residente SST, 6 oficiales, 3 Ayudantes, 2 Soldadores, 2 Instaladores. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. Tarde: Lluvioso. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Equipo de soldadura. Pulidora de copa. Herramienta menor.

Nota 332 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Continúa la remoción de pintura con pulidora de copa. Continúa la instalación de estructura metálica en las aulas No. 3, No. 4 y No. 5 del Bloque A. Continúa el encofrado de alfajías en las aulas del fondo del Bloque A. Inicia la instalación de ventanas de aluminio en los baños de preescolar y de primaria.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022.

Powered by CamScanner

Viernes. Abril 26 de 2024.

Nota 333 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Maestro, 1 Residente SST, 6 oficiales, 3 Ayudantes, 2 Soldadores, 2 Instaladores. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. Tarde: Lluvioso. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Equipo de soldadura. Pulidora de copa. Herramienta menor.

Nota 334 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Finaliza la remoción de pintura con pulidora de copa. Continúa la instalación de estructura metálica en las aulas No.3, No.4 y No.5 del Bloque A. Comienza la fundida de las alfajías en las ventanas de las aulas No.3, No.4 y N.5 del Bloque A. Continúa la instalación de ventanas de aluminio en los baños de preescolar y de primaria.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022

Sábado. Abril 27 de 2024.

Nota 335 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Maestro, 1 Residente SST, 6 oficiales, 3 Ayudantes, 2 Soldadores. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Equipo de soldadura. Herramienta menor.

Nota 336 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Continúa la instalación de estructuras metálicas en las aulas No.3, No.4 y No.5 del Bloque A. Continúa la fundida de las alfajías en las ventanas de las aulas del fondo del Bloque A. Se toman medidas en la cancha múltiple, la placa de juegos infantiles y en la pista atlética detrás del Bloque B.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022.

Lunes. Abril 29 de 2024

Nota 337 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Maestro, 1 Residente SST, 6 oficiales, 3 Ayudante. 2 Soldadores. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. Tarde: Lluvioso. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Equipo de soldadura, Herramienta menor.

Nota 338 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Continúa la instalación de estructuras metálicas en las aulas No.3, No.4 y No.5 del Bloque A. Continúa la fundida de las alfajías en las ventanas de las aulas No.3, No.4 y No.5 (las del fondo) en el Bloque A. — . — . — . — . —

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022.

Powered by CamScanner

Martes. Abril 30 de 2024.

Nota 339 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 6 oficiales, 3 Ayudantes, 2 Soldadores. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado, Tarde: Nublado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Equipos de soldadura. Herramienta menor.

Nota 340 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Continúa la instalación de la estructura metálica en las aulas No. 3, No. 4 y No. 5 del Bloque A. Continúa la fundida de las alfajías en las ventanas de las aulas del fondo del Bloque A.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022

Powered by CamScanner

Colegio Villa Rica sede B

Contrato de obra N° 001. PLCNTR 5305583
objeto: "Adelantar obras de Adecuacion, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas fisicas de la S.E.D. asi como la ejecucion de obras menores, que permitan a traves de la atencion de emergencias y de necesidades fisicas preventivas, garantizar el funcionamiento y la proteccion del servicio de la infraestructura fisica de los colegios distritales y los sedes administrativas."
Contratista: Union temporal GEPTT 2023-1
Interventoria: Consorcio Santa Maria 022
contrato N° 004. PCCNTR 5313271
Entidad Contratante: Secretaria de educacion.
Participantes: Arq. Edna cepeda
Arq. Randd lozano
Arq. Andres Quiñones
Prof. Sandra Milena Cifuentes
ARQ LIDIA MEDINA
Ing. Sofia Fernandez

Nota 246: sabado 30 de marzo 2024
Hora de inicio: 7:00 A.M.
Clima: soleado
Personal: 8 y diferentes.
FR Ronald Lozano

Nota 247: Para llegar una adecuada trazabilidad, el anchista realiza el jornalito de 6 cajas de enchape para el paso del shot cada una con 1.60 m².
FR Ronald Lozano

Nota 248: lunes 1 de Abril 2024
Hora de inicio: 7:00 A.M.
Clima: soleado
Personal: 1 maestro, 1 estuche metalico, Presidente.
FR Ronald Lozano

Nota 249: En el drode hoy solo se cuenta con una persona la cantera del estuche metalico de preerolar, no se cuenta con el enchape del shot de basura, la entrabarra requiere compromiso y agilidad en la colocacion de los estuches gabinetes como

anclajes, goteo de preescolar, piso
concreto, anchope, postes, y mallas
dechicos del shot de tejaros.

Ronald Lozano

Nota: 250: Martes 2 de Abril 2024.
Hora de inicio: 7:00 A.M.
Clima: Lluvias en la tarde- 3:00 P.M. - 4:30 P.M.
Personal: (3) obreros civil. 1 residente

Ronald Lozano.

Nota 251: Para llevar una adecuada trazabilidad el contratista realiza el suministro de 13 toneles de Jeles, Floro de Oriente, 1.5 ton de Jales Thermo Blanco, 300 formillos UPVC, y 17 regillas plasticas para el corcomo del patio de preescolar.

Ronald Lozano

Nota: 252: El dia de hoy se avanza con pintura de la anclaje de la cobertura en el patio de preescolar, esta actividad se ve afectada en horas de la tarde por lluvias, se avanza con anchaje del shot de

bajuras, se requiere el contratista suministrar material electrico para terminar o cometido electrica del shot de bajuras.

Ronald Lozano

Nota 253: Miercoles 3 de Abril 2024.
Hora de inicio: 7:00 A.
Clima: Nublado - Nublos: 2:00 P.M. 3:30 P.M.
Personal: 1 residente, 1 maestro, 3 obrero(s).

Ronal Lozano

Nota 254: se coloca concreto del shot de bajuras, se coloca con pintura de la estructura de la cubierta en la montura solamente por nublos en la tarde, la interventoria requiere al contratista instalar la cubierta en el piso de preescolar, el piso coucho y la regilla del corcomo, recordando que el piso coucho debe cumplir los especificaciones tecnicos.

Ronald Lozano

Nota 255: Jueves 4 de Abril. 2024.
Hora de inicio: 7:00 A.

clima. Lluvia: 9:00 A. - 11:00 A.
Personal: (3) obra civil, 1 residente.

CFE Bordo lozano

Nota. 256: Por temas de lluvia no se puede colocar con la pintura de la estructura metalica de presedor, se comienza con enchape del shotcrete tuneles, se requiere suministro material electrico para la acometida del shot.

CFE Bordo lozano

Nota 257: Para llegar una adecuada trazabilidad la interventoria le recuerda y requiere al contratista realizar los ensayos al piso caucho, como resiliencia, conductividad termica, resistencia a la abrasion, coeficiente de friccion, y resistencia a la tension, todo esto segun especificaciones tecnicas, recordando el el capitulo 4 obligaciones relacionadas con los equipos, herramientas, maquinaria y materiales de construccion, "realizar por su cuenta y riesgo todos los ensayos de laboratorio

y demas pueba q-ese requieran y/o solicite para verificar la calidad de los materiales.

CPR Ronald Lozano

Nota 258: la Interventoria observando el material suministrado del granulo de caucho SBR y EPDM requiere y recomienda al contratista cumplir las especificaciones tecnicas en cuanto a las caracteristicas fisicas segun especificacion tecnica del INV o INVIAS.

Dureza (Shore A) 68 +/- 4.
abrasion (cm^3) 0.24
Peso especifico (gr/cm^3) 1.42 +/- 0.002
espesor (mm) 3.
Alargamiento de rotura 150 %.
rayado (kg/cm) 25
resistencia al desgaste 60 % minimo.
deformacion por compresion 30 % maximo
resistencia electrica (ohm) 10.
aglomerado acustico (db) 25 minimo
aglomerado termico: 0.016.

CPR

Nota 259: Se reportan lluvias durante Todo el día; esto afecta rendimiento de la instalación de la cubierta = 04-04-24

Supervisor Molano

Nota 260: Viernes 5 de Abril. 2024.
Hora de arribo: 7:00 Am
Clima: Soleado
Personal: 1 residente, 1 maestro, 2 cobrista 2 anchope.

Pendiente

Nota 261: Para llegar una adecuada trabajabilidad se libera la instalación de los muros en superficie del shot de tablas.

Pendiente

Nota 262: En el día de hoy, se continua en la instalación de la cubierta del Shot de tablas y patio de prevalor, se continua con anchope y embaquetado del anchope en el shot de tablas, se le recuerda al contratista instalar la luminaria externa adquirida y suministrar material eléctrico para el

Norma

shot de tazuras en cuanto a su comedida.

Ronald Lorano

Nota 263: Sabado 6 de abril. 2024

Hora de inicio: 7:00 A

Clima: Soleado.

Personal: 2 cobeta. 1 achope. 1 delitico.

Ronald Lorano

Nota 264: como Actividad importante se coloca en la instalacion de la cobeta se coloca con enboquillado del achope de los muros and shot de tazuras y se instala una luminaria faltante en la zona administrativa.

Ronald Lorano

Nota 265: Lunes 8 de Abril 2024

la, supervisora hace presencia a obra desde edificio y observa con preocupacion la ausencia de personal pintando la cobieta y el achope en el shot de tazuras, se requiere terminar la cobieta y tener en cuenta las observaciones de acabado que se le comentan al residente de obra, se requiere tener

encuentra la nota 258 donde se requiere cumplir las especificaciones técnicas.

Ronald Lozano

Nota 266: Martes 9 de abril 2024
Hora de inicio: 7:00 a.m.
Clima: soleado.
Personal: 1 maestro, 1 cobrador 1 residente.

Ronald Lozano

De toda la inventario realiza visita de obra y observa con preocupación la ausencia de personal de cobertura y piso concreto, se requiere cumplimiento de estas obligaciones, ende dicho hay se ocurre un derrame del piso del shot de basuras, se requiere el contratista suministrar material eléctrico para la acometida eléctrica del shot de basuras. Ronald Lozano

Nota 268: Miércoles 10 de abril. 2024
Hora de inicio: 7:00 a.m.
Clima soleado
Personal: 1 residente, 1 inspector, 1 maestro

1 pinto. estructura, 20 brocha.
Ronald lozano
Nota 269: En el dique hay se ovaza con anchope de piso del shot de basuras, se ovaza con pintura de la estructura metalica del patio de preexistor, se requiere realizar las observaciones en la inspeccion de lo ejecutado, atender las observaciones del suministro del grosor de concreto, se requiere suministrar material tecnico e instalar piso concreto siguiendo y cumpliendo especificaciones tecnicas.
Ronald lozano.
Nota 270: Jueves 11 de Abril 2024
Hora de inicio: 7:00 A.
Clima: soleado.
Personal: 1 residente, 1 inspector, 1 maestro, 2 estructura y cortelo, 2 anchope. Ronald lozano

Nota 271: En el dique hay se

ooarza y termina. el anchoge con. su respectivo embaquillado de los muros y el piso, se ooarza y termina la instalación de la cobierta en el patio de preescolar, sele requiere y recuerda realizar media cuña, sanitarios de puertas y ventanas, suministrar material electrico para la ooarmetida electrica del shut de basuras, anexar presupuesto de la plataforma del shut de basuras. Ronald lozano

Nota: 272: Para llegar una adecuada trazabilidad se libera la estructura metalica del patio de preescolar, cubierta se verifica que se realizaron los pruebas de tintes, aplicacion de anticorrosivo y pintura.

Ronald lozano

Nota 273: Viernes 12 de abril 2024
Hora de inicio: 7:00 A.
Firma: soleado

Pasonal: 1 Rosidate, 1 inspectos,
3 otro qu:l.

Ronaldlozon

Nota 234: ten el dro de hoy se ovonza en la conshocion dela medra corta del shot de bosuros, se requiere tomizar el piso coocho y seguir los recomendaciones y especificaciones tecnicos en los ensayos y el metodo de instalacion del piso coocho, se requiere suministror puerbos y ventoras del shot de bosuras, suministrar material electrico para el shot de bosuras. remotar pintura dele estructura del shot de bosuras.

Ronaldlozono

Nota 282: Miercoles 17 de Abril de 2024
Hora Inicio: 7:00 am
Clima: Soleado
Personal: 2 civiles, 2 electricos, 1 maestro

Nota 283: Se adelantan actividades de remates shut de basuras en medio cana tapa luces ventanas, se realiza la instalacion electrica del shot de basuras

Nota 284: Jueves 18 de Abril de 2024
Hora Inicio: 7:00 am
Clima: Soleado
personal: 2 trabajadores sin labores

Nota 285: No se adelanto actividades. Aun falta piso caucho preescolar y remates shut de basuras.

Norma

Powered by CamScanner

Nota 286: Viernes 19 de Abril de 2024
Hora inicio: 7:00 am
clima: Soleado
personal: 7 obra civil y pintura, 1 maestro, 1 residente.

Nota 287: Se adelantaron actividades de pintura shut de basuras, remates en media cañas, remates en ventanas con Sikaflex y pintura.

Nota 287: Sabado 20 de Abril de 2024
Hora inicio: 7:00 am
clima: Soleado
Personal: 2 de obra civil

Nota 288: Se adelantan remates de shut de basuras y acabados finales. No se adelantan actividades en preescolar

Nota 289: Lunes 22 de Abril de 2024
Hora inicio: 7:00 am
clima: soleado
personal: 1 obra civil pintor, 1 maestro

Nota 290: Se adelantan actividades de remates zona exterior para pintura shut de basuras

Nota 291: Martes 23 de Abril de 2024
Hora inici.: 7:00 am
clima: Soleado
personal: 2 personas obra civil

Nota 292: Se adelantan actividades de pintura exterior shut de basuras y remates internos.

Nota 293: Miercoles 24 de Abril de 2024
Hora inicio: 7:00 am
clima: soleado

Norma

Powered by CamScanner

personal: 2 de obra civil, 1 maestro, 1 SST
1 residente

Nota 294: Se adelantan actividades de remates cafernos shut de Basuras, pintura exterior, remates media cañas shut de basuras. No se evidencia avances en patio de preescolar piso nuevo.

Powered by CamScanner

personal: 2 de obra civil, 1 maestro, 1 SST
1 residente

Nota 294: Se adelantan actividades de remates
internos shut de basuras, pintura
exterior, remates media cañas shut
de basuras. No se evidencia avances en
patio de preescolar. Piso caucho.

Nota 295: 25 de Abril de 2024 jueves
Hora inicio: 7:00 am
Clima: Soleado
personal: 3 de obra civil

Nota 296: Se adelantan actividades de
remates internos en shut de basuras.
No se ha instalado el piso caucho ni
canales en cubiertas

Norma

Powered by CamScanner

Nota 297: Viernes 26 de Abril de 2024
Hora inicio: 7:00 am
Clima: Soleado
Personal: 3 obra civil

Nota 298: Se adelantan actividades de remates laterales shot de basuras. No se adelantan ninguna actividad en patio de preescolar

Nota 299: Sabado 27 de abril de 2024
Hora inicio: 7:00 am
Clima: Soleado
Personal: Contratista piso caucho

Nota 300: Se realiza prueba para instalación de piso caucho con resina de acuerdo a dosificacion recomendada a contratista caucho negro baje y caucho color.

Norma

Powered by CamScanner

Nota 301: Lunes 29 de Abril de 2024
Hora inicio: 7:00 am
Clima: Soleado
Personal: 0 personal

Nota 302: Se evidencia la llegada de material para canales de cubierta de preescolar y Shut de Basuras, No se hace mas actividad

Nota 303: 30 de Abril de 2024 Martes
Hora inicio: 7:00 am
Clima: Soleado
personal: 3 de obra con canales

Nota 304: Se adelantan actividades de fabricación de canales para cubierta patio preescolar y shut de basuras

Nota 305: Jueves 02 de Mayo 2024
Hora inicio: 7:00 am

Norma

Powered by CamScanner

clima: Nublado
Personal: 3 de obra civil canales

Nota 306: Se adelantan actividades de fabricacion canales cubiertas shut y patio preescolar, aun no se entrega shut y no se avanzan con actividades de piso caucho.

Nota 307: Viernes 03 de Mayo de 2024
Hora inico: 7:00 am
Clima Soleado
personal: 3 de obra civil

Nota 308: Se realiza la instalación de canal cubierto de preescolar. No se ejecutan más actividades

Nota 309: Sabado 04 de Mayo de 2024
Hora inico: 7:00 am
clima: Nublado

Norma

Powered by CamScanner

personal: 2 de obra civil, 1 maestro

Nota 310: Continuación de instalación de conal y bajantes para cubierta patio de preescolar. No se evidencian mas actividades.

Nota 311: Lunes 06 de ~~Abril~~ Mayo de 2024
Hora Inicio: 7:00 am
Clima: Nublado
Personal: 1 persona de pintura

Nota 312: Se realiza pintura de canales en patio de preescolar. No se evidencian mas actividades

Nota 313: Martes 07 de Mayo de 2024
Hora inicio: 7:00 am
Clima: Nublado
Personal: 2 de obra civil shut, 2 de obra civil canales

Norma

Powered by CamScanner

Nota 3A: Se adelantan actividades para plataforma y rampa metalica por shut de basuras, llega perfileria, Se adelanta la instalacion de canal en Shut de basuras y bajante de canal patio preescolar, Se debe ajustar la salida de la bajante para que quede interno al muro y conectado al carcamo existente.

Norma

Powered by CamScanner

BITÁCORA DE OBRA EL MOTORISTA I.E.D.

Miércoles. Abril 17 de 2024.

Nota 001 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestros, 2 oficiales, 4 Ayudantes. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 profesional de apoyo, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado. Tarde: Nublado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta manual menor.

Nota 002 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Se realiza el cerramiento perimetral provisional del área de trabajo de las obras a ejecutar, con polisombra verde.

Juan Carlos Delgado Correal.
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022

Jueves. Abril 18 de 2024.

Nota 003 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Arquitecto contratista, 2 oficiales, 4 Ayudantes. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 profesional de apoyo. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. Tarde: lluvioso. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 004 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Continúa el cerramiento provisional de obra, con polisombra verde.

Juan Carlos Delgado Correal.
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022

Viernes. Abril 19 de 2024.

Nota 005 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Arquitecto contratista, 2 oficiales, 4 Ayudantes. PERSONAL DE INTERVENTORÍA:

Norma

1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. Tarde: lluvioso. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 006 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Finaliza el cerramiento provisional de obra con polisombra verde. Inicia el descapote del área de trabajo.

f/ Juan Carlos Delgado Correal.
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022

Sábado. Abril 20 de 2024.

Nota 007 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Arquitecto Contratista, 2 oficiales, 4 Ayudantes. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: RESIDENTE, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 008 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Continúa el descapote del área de trabajo.

f/ Juan Carlos Delgado Correal.
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022

Lunes. Abril 22 de 2024.

Nota 009 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Arquitecto contratista, 2 oficiales, 4 Ayudantes. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. Tarde: lluvioso. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Roto martillo y Herramienta M.

Nota 010 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Inicia la demolición de la estructura existente: Placas, vigas y columnas.

f/ Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022

Norma

Martes. Abril 23 de 2024.

Nota 011 PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. PERSONAL DE OBRA 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 2 oficiales, 4 Ayudantes. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. Tarde: Lluvioso. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Rotomartillo. Herramienta menor.

Nota 012 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Continúa la demolición de la estructura existente.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022

Miércoles. Abril 24 de 2024.

Nota 013 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 2 oficiales, 4 Ayudantes. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. Tarde: Lluvioso. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Rotomartillo. Herramienta menor.

Nota 014 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Continúa la demolición de la estructura existente en la esquina interna del área de trabajo. Inicia la demolición de los restos del muro existente adosado al muro externo de la sede Educativa.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022

Jueves. Abril 25 de 2024.

Nota 015 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 2 oficiales, 4 Ayudantes. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. Tarde: Lluvioso. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. EQUIPOS Y

HERRAMIENTAS: 1 Roto martillo. Herramienta menor.

Nota 016 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Finaliza la demolición de la estructura existente en la esquina interna del área de trabajo. Continúa la demolición de los restos del muro existente, adosado al muro externo de la sede educativa.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoria
Consorcio Santa María 022.

Viernes. Abril 26 de 2024

Nota 017 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector. 1 Residente SST, 2 oficiales, 4 Ayudantes. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. Tarde: lluvioso. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Roto Martillo, Herramienta menor.

Nota 018 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Continúa la demolición de los restos del muro existente. Inicia el pañete de culatas externas de la sede educativa hacia el área de trabajo.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoria
Consorcio Santa María 022

Sábado. Abril 27 de 2024

Nota 019 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 2 oficiales, 4 Ayudantes. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado y Nublado. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: Rotomartillo y Herramienta menor.

Nota 020 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Finaliza la demolición de los restos del muro existente, adosado al muro externo de la Sede Educativa.

Norma

Sábado. Abril 27 de 2024.

Continúa el pañete de culatas externas de la Sede Educativa hacia el área de trabajo.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022

Lunes. Abril 29 de 2024

Nota 021 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 4 Ayudantes, 2 oficiales. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente. 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. Tarde: lluvioso. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Rotomartillo y herramienta menor.

Nota 022 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Inicia el retiro de rebaba de concreto de la viga de cimentación del muro del patio. Continúa el retiro de material de excavación del sitio de obra. Continúa el pañete de culatas externas de la Sede Educativa

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022

Martes. Abril 30 de 2024.

Nota 023 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 4 Ayudantes 2 oficiales, PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado. Tarde: Nublado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Rotomartillo, Retroexcavadora de oruga, volqueta.

Nota 024 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Continúa el retiro de rebaba de concreto en la viga de cimentación del muro del patio. Continúa el retiro de material de excavación. Continúa el pañete de culatas externas de la Sede Educativa

Juan C. Delgado Correal
Residente Interventoría
Consorcio Sta María 022

Norma

Colegio Francisco de Miranda

Contrato de obra N° COT. PCC NTR 5305583
objeto: "Adelantar obras de Adecuacion, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas fisicas de la S. E. D. asi como la ejecucion de obras menores, que permitan a traves de la atencion de emergencias y de necesidades fisicas priaritarias, garantizar el funcionamiento y la proteccion del servicio de la infraestructura fisica en los colegios distritales y las sedes administrativas."

Contratista: Union temporal GEPT 2023-1

Interventoria: Consorcio Santa Maria 022
Contrato: N° COT. PCC NTR. 5313251

Entidad contratante: Secretaria de educacion

Participantes: Arq. Edna Cepeda
Arq. Ronald Lozano
Arq Andres Chavez
Prof. Sandra Milena Cifuentes
ARQ LIDIA MONROY
Ing. Sofia Fernandez

los pasillos 15x10 y celda, 16x6, se le realiza la recomendación al contratista que los cerchas no estan alineados, que deben alinearse, deben aplicarse anticorrosivo, y pintura antes de instalar la cobierta, de igual forma revisar el soldado electrico para evitar cualquier incidente.

Ronald Lozano

Nota 284: Lunes 1 de abril 2024
Hora de ingreso: 7:00 A.
Clima: soleado alamora. lluvias desde las 2:30 - 4:00 P.
Personal: 1 maestro, 1 residente, 1 SST. (3) albañil.

Nota 285: la entrevantaria observando el avance de las obras requiere y recomienda al contratista cumpla con la estructura metalica del cuarto de tableros y remotores, pendientes de dirección, anticorrosivo y pintura antes de instalar la cobierta, se recomienda continuar con la excavación del tanque septocell, ya que la semana pasada no se avanzo en esta actividad, se le revisara presentar el PIP del tanque septocell.

Ronald Lozano

Nota. 286: la entrevantaria observando el avance y estado de las obras de la estructura metalica, requiere y recomiendo al contratista instalar en plastico a toda la cobierta para evitar filtraciones al primer piso, de igual forma se recomienda colocar algunos templetes a las cerchas para evitar volcamiento.

Ronald Lozano.

Nota: 287: Martes 2 de abril 24.
Hora de ingreso: 7:00 A.
Clima: Nublado. Lluvias 3:00 Pm - 4:30 P.
Personal: (3) albañil, 1 residente.

Ronald Lozano

Nota 288: la entrevantaria observando el avance de las obras y la ausencia de personal de estructura metalica, requiere se entregue que alternativa se puede realizar para el

rotativo del cable que pasa por encima del techo de sistemas y ser revisado y verificado por la especialista electrica de intervención, se requiere se conecte con 12 cables pendientes de las aguas bajas, se requiere se aplique anticorrosivo, pruebas de tintes y pintura de la estructura metalica ya instalada en el ala de sistemas. Ronald Lorono

Nota 289: Miercoles 3 de Abril 2024
Hora de inicio: 7:00 A.
Clima. Nublado. Labores en la tarde: 2:00 - 3:00 Pm.
Personal: (3) obra civil, 1 residente,
Ronald Lorono

Nota 290: el dia de hoy se realiza comite virtual entre los especialistas electricos para mirar y analizar que alternativa esta mas propicia para el cable de toma tierra que esta en estos momentos por encima del cubierta del ala de sistemas, se decide que se instalar un nuevo cable que una los dos postes de alumbrado publico, utilizando una nueva ruta, la cual se encontraria por el muro posterior del ala de sistemas. Hechada del colegio, se regresa al contratista a hacer el presupuesto de esta actividad e incluirla en el balance, dicha alternativa fue acordada por el electricista de la supervision, interventoria y contratista.
Ronald Lorono

Nota: 291: Jueves 4 de Abril. 2024
Hora de inicio: 7:00 A.
Clima: Lluvias tarde mañana.
Personal: 1 residente, (3) obra civil.
Ronald Lorono.

Nota: 292: la interventoria observa con preocupación la ausencia de personal de armamentadores para terminar los pendientes de la estructura metalica, se requiere culminar pruebas de tintes, anticorrosivo, y pintura de toda la estructura metalica. Ronald Lorono

Nota 293.
Rta Constructora Nota 292:
Se le informa a interventoria que el dia sabado 06/04/2024 a partir de las 8:00 am se realizaran pruebas de tintas a la estructura metalica, de igual forma se realizaran las correcciones indicadas por la interventoria.
Estado del Tiempo: Lluvias continuas durante todo el dia; lo anterior afecta los trabajos que se adelantan en el patio como lo es la excavación y por ende el trabajo en la estructura metalica, por tal razon hoy no hacen presencia los ornamentadores.

Ronald Irano — Residente Obra

Nota 294. Nota: Viernes 5 de Abril. 2024.
Hora de inicio: 7:00 a.m
Clima: Soleado.
Personal: 1 residente, 3 obra civil.

Ronald Irano.

Nota 295: Para llevar una adecuada trazabilidad se libera la instalacion y el suministro de los accesorios sanitarios en policloro en la bateria sanitaria, una vez se revisa que una unidad fue debidamente y suministrada una vez, por temas de calidad, igualmente se libera la instalacion de los cartones en dominio, se libera la grifería de los lavamanos, se le recuerda al contratista instalar los espejos y poder realizar acta de entrada en servicio y entrega de los espacios.

Ronald Irano.

Nota 296. La interventoria observando el avance de las obras le requiere al contratista culminar con el anticorrosivo y pintura de la estructura de la cubierta de sistemas, de igual forma entregar el presupuesto de la acometida de ampliacion entre los dos pisos.

Ronald Irano

Nota 297: sabado 6 de abril 2024
Hora de inicio: 7:00A-
Clima: soleado.
Personal: 1 residente, 1 obrero civil, 1 maestro.
CTR Ronald Moreno

Nota 298: Para llegar una adecuada habilidad el contratista realiza pruebas de fineas de la estructura metalica de la cobertura de sistemas.
CTR Ronald Moreno

Nota 299: lunes 8 de Abril 2024
Hora de inicio: 7:00A-
Clima: soleado
Personal: 1 residente, 1 estructura metalica, 1 obrero civil, 1 maestro.
CTR Ronald Moreno.

Nota 300: En el dia de hoy se avanza en la excavacion del tanque aquacell, caja de inspeccion y canal para tuberia sanitaria de A.LL., se avanza en la instalacion de tuberia de 8", se avanza en la aplicacion de anticorrosivo en la estructura metalica, la ingeniera requiere al contratista entregar la propuesta electrica y realizar el trabajo del cable electrico de baja tension segun recomendacion del electricista de >E.D.E interior torre, y asi avanzar en la instalacion de la cobertura. CTR Ronald Moreno

Nota 301: Martes 9 de Abril 2024
Hora de inicio: 7:00A-
Clima: soleado
Personal: 1 residente, 1 maestro, 2 obreros civil, estructura
CTR Ronald Moreno
Nota 302: En el dia de hoy se avanza con aplicacion de anticorrosivo en la estructura metalica de sistemas, se avanza en la excavacion del tanque aquacell, construccion de cajas de inspeccion, instalacion y relleno en tuberia aguas lluvias.
CTR Ronald Moreno

Nota 303: Miercoles 10 de abril. 2024
Horo de ingreso: 7:00 A-
Clima: soleado
Personal: 1 maestro, 1 residente, 1 obrero civil, 1 estructura.
Ronald lozano
Nota 304: en el dia de hoy se avanza en la excavacion del tanque aguacell, observando el avance de las obras, se requiere y recomienda al contratista entibar la zona de trabajo se avanza en la aplicacion de anticorrosivo en la estructura metalica, la interventoria requiere instalar la cobertura, ya que el atraso en la instalacion de esta cobertura está ocasionando inconvenientes en la instalacion, de igual forma se requiere se ordene de una mejor manera lo botante de agua, llantas del cuarto de sistemas, se recomienda retirarlo del mismo lugar.
Ronald lozano
Nota 305: Jueves 11 de abril. 2024
Hora de ingreso: 7:30 A-.
Clima: soleado.
Personal: 1 residente, 1 maestro, 1 obrero civil.
Ronald lozano.
Nota 306: la interventoria observando el avance de las obras le requiere, reconviene al contratista colocar las 2 cuotas de sistemas para proteger los muebles y el rack, se requiere entibar el tanque de aguacell donde se viene excavando ya que tiene una altura de 2.75, se requiere que el personal tenga su dotacion minima y curso en alturas, es necesario que retiren los escombros, se requiere se remate la canal de aguas lluvias, se requiere realizar remates de los filos de las ventanas y aquellos detalles de acabados, se requiere se instale la cobertura en las cuotas de sistemas.
Ronald lozano

Nota 307: Viernes 12 de abril 2024.
Hora de inicio: 7:00 A-
Clima: soleado.
Personal: 1 residente, 1 maestro, 4 obra civil.
Ronald Lorio

Nota 308: la inspección observando el avance de las obras, requiere y recomienda al contratista instalar rápidamente el plástico en la cubierta de sistemas mientras se instala la cubierta, se requiere instalar la cubierta lo más pronto posible y terminar estas actividad, se requiere terminar detalles en la batería sanitaria. se requiere avanzar con las redes de aguas blancas y realizar entibado en toda excavación del tanque séptico.
Ronald Lorio

Nota 309: Se solicita al contratista de obra tomar las medidas preventivas en la zona de la excavación del patio escolar. Es obligatorio tener escalera de acceso y salida para los trabajadores. e instalar entibado al interior de la excavación para evitar movimientos del terreno. Esto debe implementarse de manera inmediata.

Sofía Fernández
SST-MA interventor

Clima: Soleado
Personal: 2 obra civil, 1 maestro, residente
CPR Ronald Irono
Nota: 313: En el día de hoy se continua en la instalación de codos de inspección e instalación de tubería de aguas lluvias, la siguiente tarea requiere ingreso de personal para la instalación de la tubería en coordinación con el contratista, y vecinos circundantes a tubería sanitaria.
CPR Ronald Irono
Nota 314: Martes 16 de Abril 2024
Hora de inicio: 7:00 a.m.
clima: soleado
Personal: 3 cobrado, 2 obra civil, 1 maestro, 1 residente y SST. CPR Ronald Irono.

Nota 315: Como actividad importante el contratista realiza el traslado de la tubería para la colocación para seguir con la instalación de la tubería de sanitario, la anteriormente requiere retirar los escombros y liberar la zona de trabajo para continuar en los ejes de Aguas lluvias.
CPR Ronald Irono
Nota 316 Miercoles 17 de abril 2024
Hora de inicio: 7:00 am
clima: Soleado
personal: 3 cubierta, 2 obra Civil, 1 maestro
Miguel Cumbrera
Nota 317: Como actividad importante el contratista continua con la instalación de la primera capa de la cubierta, continua con actividades de excavación de cajas Aguas lluvias.
Miguel Cumbrera
Nota 318: El contratista no realizado a la Fecha remates de cubierta Salones 3 piso, baños,
Miguel Cumbrera

Nota 319: Jueves 18 de Abril 2024
Hora de inicio: 7:00 am
clima: Soleado
Personal: 3 cubierta, 3 obra civil, 1 maestro, 1 residente
Miguel Camburzo

Nota 320: Termina el contratista primera capa de cubierta y termina segunda capa cubierta, se siguen adelantando obras de aguas lluvias.
Miguel Camburzo

Nota 321: No se evidencia terminaciones de remates pendientes en baños, cubierta salones 3 piso.
Miguel Camburzo

Nota 322: Viernes 19 de Abril 2024
Hora de inicio: 7:00 am
Clima: Nublado
personal: 3 obra civil, 1 maestro, 1 residente, 1 SST
Miguel Camburzo

Nota 323: Se adelantan actividades de excavación cajas aguas lluvias, demolición de dinteles existentes aulas de sistemas.
Miguel Camburzo

Nota 324: Seguridad: se recomienda a contratista mejorar el cerramiento y protección para demarcación y delimitación de area de excavación tanque aguas lluvias. Se hace reiterativo esta solicitud. Adicionalmente se solicita a contratista mejorar las condiciones del entibado en excavación de tanque con puntales o sistema de acuerdo a APU. Actualmente se encuentran camillas y maderas rollizas, las cuales no estan garantizando la estabilidad de la excavación.
Miguel Camburzo

Nota 325: Calidad: a la fecha no se evidencian remates y acabados de baños, cubiertas salones 3 piso, pintura estructura

cubierta aula de Sistemas. Adicionalmente se evidencia que en la demolición de dintel aula sistemas no se realizo proteccion de tablero electrico ni escritorios. ~~tea~~ Se hace recomendación a Contratista.

Miguel Cambronero

Nota 326: Definitivamente se aclara el tipo de Canaleta aguas lluvias, igual a la instalada en la cubierta de los baños. Dos bajantes conectados al poso placas existentes adosados a los cerchos de la cubierta y a columnas donde estaban las bajantes existentes de la anterior cubierta. Para las cuchillas fachada frontal y posterior se autoriza ejecutar en Dinteles en superboard y Frescaso o Icopa, validando los items contractuales. Este superboard ayudara a fijar los ventanos posteriores del salon de aulas de Sistemas.

Miguel Cambronero

Nota 327

Cubierta aula de Sistemas. Adicionalmente Se evidencia que en la demolición de dintel aula sistemas no se realiza protección de tablero electrico ni escritorios. ~~tea~~ Se hace recomendación a Contratista.

Miguel Combariza

Nota 326: Definitivamente se aclara el tipo de Canaleta aguas lluvias, igual a la instalada en la cubierta de los baños. Dos bajantes contectados al paso placas existentes adosados a los cerchas de la cubierta y a columnas donde estaban los bajantes existentes de la anterior Cubierta. para las cachillas fachada frontal y posterior se autoriza ejecutar en Dinteles en superboard y Fresco o Icopor, validando los ítems contractuales. Este superboard ayudara a fijar los ventanas posteriores del salon de aulas de Sistemas.

Miguel Combariza

Nota 327: 20 de abril de 2024
Hora de Inicio: 7:00 am
Clima: Nublado
personal: 3 obra civil, 1 maestro

Nota 328: Se adelantan actividades de excavacion para cajas y tubería aguas lluvia, Se termina demolición existente de dintel aula de sistemas.

Nota 329: 22 de abril de 2024
Hora Inicio: 7:00 am
Clima: Soleado
personal: 3 de obra civil, 1 Maestro, 1 residente, 1 SST

Powered by CamScanner

Nota 330. Se adelantan actividades de excavación cajas bombas, cajas de paso Aguas lluvias y canalización Aguas lluvia. No se intervienen actividades en Aula de sistemas.

Nota 331: 23 de Abril de 2024
Hora de inicio: 7:00 am
Clima: Soleado
Personal: 3 obra civil, 1 maestro

Nota 332: Se adelanta Actividades de excavacion aguas lluvias, caja de bombas y canalizaciones

Nota 333: 24 de Abril de 2024
Hora de inicio: 7:00 am
Clima: Soleado
Personal: (24 de Abril de 2024) 3 obra civil, 1 maestro, 1 residente, 1 SST

Nota 334 Se adelantan actividades de obra civil en excavaciones de cajas aguas lluvias, canalizaciones y cajas de bombas, No se adelanta actividades en obra civil Aula Sistemas por parte de Contratista. Se evidencia personal de OTIC realizando levantamiento por informe de estado de redes electricas, voz y datos en Aula de sistemas de acuerdo a compromiso. Se realiza revision con Ing Electrico del contratista para poder validar tema de recableado de circuitos y tableros de distribucion, en donde se debe revisar con SED el alcance para poder dar garantia de la nueva instalacion y balance electrico de todo el bloque.

Norma

Powered by CamScanner

Nota 335: Definición: se realizará una caja adicionalmente en canalizaciones de Aguas Negras de 0,6 x 0,6 x 0,5 m para hacer quite a tubería existente y evitar intervención en concha colegio o intervención en caja existente. Se solicita revisión previa con Expertos hidráulicos de Interventoría y Contratista. Se solicita a Contratista realizar regatos de bajantes cubierta Aulas de Salones pegado lo mayor posible a muros para evitar regatos visibles en el centro del Área.

Nota 336: Se solicita nuevamente al contratista la intervención de remates faltantes en aulas 3 piso quienes a la fecha no se ha adelantado

Nota 337: Se carga un viaje sencillo de Material de excavación,

Powered by CamScanner

Nota 335: Definiciones: se realizará una caja adicionalmente en canalizaciones de Aguas lluvia de 0,6 x 0,6 x 0,5 m para hacer quite a tubería existente y evitar intervención en cancha colegio o intervención en caja existente. Se solicita revisión previa con Expertos hidraulicos de Interventoría y Contratista. Se solicita a Contratista realizar regatas de bajantes cubierta Aulas de Salones pegado lo mayor posible a muros para evitar regatas visibles en el centro del Área.

Nota 336: Se solicita nuevamente al contratista la intervención de remates faltantes en aulas 3 piso quienes a la fecha no se ha adelantado

Nota 337: Se carga un viaje sencillo de Material de excavación

Nota 338: Jueves Martes 25 de Abril 2024
Hora de inicio: 7:00 am
clima: Nublado
Personal: 3 de obra civil

Nota 339: Se realiza cargue de escombros y material de excavación, Se adelantan actividades de excavación canalización y cajas para canalización de aguas lluvias. No se evidencian actividades en Aula de Sistemas ni remates de estructura en Aulas 3 piso

Norma

Powered by CamScanner

Nota 340: Viernes 26 de Abril de 2024
Hora de inicio: 7:00 am
Clima: Soleado
personal: 3 ole obra civil, 1 sst, 1 maestro

Nota 341: Se avanzan con actividades de canalizaciones para aguas lluvias. No se evidencian actividades en Aula de sistemas y remates faltantes

Nota 342: Sabado 27 de Abril de 2024
Hora de inicio: 7:00 am
Clima: Soleado
Personal: 3 de obra civil.

Nota 343: Se adelantan actividades de canalizaciones para aguas lluvias. No se evidencian actividades en Aula de sistemas y remate faltantes. Se sigue recomendando mejorar el entibado de excavacion de tanque

Nota 344: Lunes 29 de Abril de 2024
Hora inicio: 7:00 am
clima: Soleado
Personal: 3 ole obra civil, 1 residente, 1 maestro

Nota 345: Se evidencia Socavacion en la excavacion de el tanque Aguacatl, se sigue recomendando mejorar entibado y se solicita tomar accion inmediata por la socavacion de la excavacion, retirar material y equipos del borde

Powered by CamScanner

Nota 346: Martes 30 de Abril de 2024
Hora inicio: 7:00am
Clima: Soleado
Personal: 3 obra civil, 1 maestro, 1 sst, 3 electricos

Nota 347: Llega material, tubería emt, 28 tubos, cable, cajas, luminarias.

Nota 348: Definiciones: Muro superboard estampillado a los caras delas cerchas con el aislante y respectivos filos. La fachada frontal de aulas de sistemas ira con el muro en superboard a filo externo y la tuberia existente debera ir sobre la viga en concreto existente en la parte interna. Se recomienda urgentemente darle tratamiento a la socavación dela excavación del tanque; estas actividades no seran reconocidas economicamente por interventoria, ya que se evidencia y recomienda precumente mejor el entibamiento existente al cual esta con polines de madera y cuñillos de madera.

Nota 349: Se realiza visita técnica con especialista electricos para dar alcance de voz y datos y parte electrica Aula de sistemas. Se deja acta con compromisos y definiciones.

Nota 350: Jueves 02 de Abril de 2024
Hora de inicio:
Clima: Nublado
Personal: 2 eléctricos, 1 maestro, 3 obra civil

Norma

Powered by CamScanner

Nota 351: Se adelantan actividades de instalación electrica en aula de sistemas de tubería Emt para luminarias. Se adelantan actividades de canalizaciones de Aguas lluvias. Se vuelve a recomendar la correcta protección de los equipos de sistemas (rack, tableros electricos, reguladores etc), a la fecha no cuentan con una debida proteccion rigida contra impacto y polución; de presentarse algún daño de estos equipos no se reconocerá su reparación y/o reemplazo. Adicionalmente se evidencia nuevamente socavación y fisuración en estratos de excavación del tanque Agua coll, a pesar que se mejoro la entibación, aun esta no cuenta con especificaciones técnicas de un entibamiento ya que esta con Madera rolliza y Comillas y no hay elementos caracteristicos del entibado, por lo anterior si se llegan a presentar afectaciones en la infraestructura del colegio aledaños a la excavación, la Interventoría no reconocerá estos sobrecostos por afectaciones, ni los sobrecostos para estabilización de la socavación.

Nota 352:

Powered by CamScanner

Nota 355 : Sabado 04 de Mayo 2024
Hora inicio 7:00 am
Clima: Soleado
Personal : 07 de obra Civil ; 2 electricos

Nota 356: Se adelantan actividades de instalacion estructura para dinteles superboard aula de sistemas, e instalacion de tuberia EMT para alimentacion eléctrica luminarias.

Nota 357: Se evidencia que la excavación del tanque se llena de agua por escorrentia por lo tanto se sigue recomendando mejor el sistema de entibamiento con porales telescopicos y plataformas de contencion para frenar la socavación del terreno

Nota 358: Lunes 06 de Mayo de 2024
Hora inicio 7:00 am
Clima : Nublado
personal : 3 de obra civil , 2 electricos

Nota 359: Se adelantan actividades de estructura de superboard para dinteles aulas de sistemas. se recomienda al contratista ir tapando con superboard. se adelantan actividades electricas en aula de sistemas y acomodacion de tuberia existente.

Nota 360: Se evidencia mayor desprendimiento y socavación en la excavacion del tanque, por lo cual se sigue recomendando al contratista mejorar el sistema de entibamiento y recomposicion del terreno con concreto inyectado o material retable. Se empieza a presenciar afectacion en andén aledaño y posiblemente en jardinera,

Norma

Powered by CamScanner

Nota 361: Martes 07 de Mayo de 2024
Hora inicio: 7:00 am
Clima: Soleado
personal: 3 obra civil, 1 maestro

Nota 362; Se sigue evidenciando socavacion en excavación del tanque y aun no se mejora el sistema de entibamiento o tratamiento al material. Se solicita urgentemente al contratista tomar acciones inmediatas para evitar daños mayores a elementos aledaños, La Interventoria no reconocera el costo de estas reparaciones ya que ha evidenciado falencias en el entibamiento que aun persisten,

Nota 363: Se adelantan actividades de estructura para Superboard en diferentes aulas de sistemas. No se ha podido instalar superboard porque aun ha llegado dilataciones a obra. No se adelantan más actividades.

Nota 364: A la fecha no se han instalado los espejos en baños, por lo cual no se han recibido. Se evidencian daños en unidades sanitarias por desprendimiento de boscochos sanitario.

Powered by CamScanner

Miércoles. Marzo 27 de 2024.

Nota 262 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. Tarde: Nublado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: N/A.

Nota 263 ACTIVIDADES EJECUTADAS: No se desarrollan actividades de obra.

Juan Carlos Delgado Correal.
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022.

Nota 264 NOTA DE INTERVENTORÍA: Se reitera solicitud al Contratista de presentar los HP del piso de la tarima, cumpliendo con los requisitos del área de estudios previos de La S.E.D.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022.

Sábado. Marzo 30 de 2024.

Nota 265 PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: N/A.

Nota 266 ACTIVIDADES EJECUTADAS: No se desarrollan cantidades de obra.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022.

Lunes. Abril 01 de 2024

Nota 267 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. Tarde: Nublado y lluvioso. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: N/A.

Nota 268 ACTIVIDADES EJECUTADAS: No se desarrollan cantidades de obra.

Juan Carlos Delgado Correal.
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022

Martes. Abril 02 de 2024.

Nota 269 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Inspector. 1 Residente. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado y soleado. Tarde: Nublado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: N/A.

Nota 270. ACTIVIDADES EJECUTADAS: No se desarrollan actividades de obra.

Juan Carlos Delgado Correal.
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022

Nota 271 Miércoles. Abril 03 de 2024

PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. Tarde: Nublado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: N/A.

Powered by CamScanner

Nota 272 ACTIVIDADES EJECUTADAS: No se desarrollan actividades de obra.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022

Jueves. Abril 04 de 2024

Nota 273 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. Tarde: Nublado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: N/A.

Nota 274 ACTIVIDADES EJECUTADAS: No se desarrollan actividades de obra.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022

Viernes. Abril 05 de 2024.

Nota 275 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. Tardes: Nublado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: N/A.

Nota 276 ACTIVIDADES EJECUTADAS: No se desarrollan actividades de obra.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022

Sábado. Abril 06 de 2024

Nota 277 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado y Nublado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: N/A.

Nota 278 ACTIVIDADES EJECUTADAS: No se desarrollan actividades de obra.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022

Lunes. Abril 08 de 2024.

Nota 279 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. Tarde: Nublado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: N/A.

Nota 280 ACTIVIDADES EJECUTADAS: No se desarrollan actividades de obra.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022

Nota 281 Nota de Interventoría: Se reitera solicitud al Contratista de presentar los NP del piso de la tarima, según lineamientos de la SED

Juan Carlos Delgado Correal
Residente Interventoría
Consorcio Santa María 022

Powered by CamScanner

Martes. Abril 09 de 2024

Nota 282 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado. Tarde: Nublado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: N/A.

Nota 283 ACTIVIDADES EJECUTADAS: No se desarrollan actividades de obra.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoria
Consorcio Santa María 022

Miércoles. Abril 10 de 2024

Nota 284 PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. PERSONAL DE OBRA: 1 Residente. 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado. Tarde: Nublado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: N/A.

Nota 285 ACTIVIDADES EJECUTADAS: No se desarrollan actividades de obra.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022

Jueves. Abril 11 de 2024

Nota 286 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente. 1 Inspector. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado. Tarde: Soleado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: N/A.

Nota 287 ACTIVIDADES EJECUTADAS: No se desarrollan actividades de obra.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022.

Viernes. Abril 12 de 2024.

Nota 288 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente. 1 Inspector. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado. Tarde: Soleado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: N/A.

Nota 289 ACTIVIDADES EJECUTADAS: No se desarrollan actividades de obra.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoria
Consorcio Santa María 022

Sábado. Abril 13 de 2024

Nota 290 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: N/A.

Nota 291 ACTIVIDADES EJECUTADAS: No se desarrollan actividades de obra.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoria
Consorcio Santa María 022.

Powered by CamScanner

Lunes. Abril 15 de 2024.

Nota 292 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado. Tarde: Soleado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: N/A.

Nota 293 ACTIVIDADES EJECUTADAS: No se desarrollan actividades de obra

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022

Martes. Abril 16 de 2024.

Nota 294 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. Tarde: Lluvioso. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: N/A.

Nota 295 ACTIVIDADES EJECUTADAS: No se desarrollan actividades de obra

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022

Miércoles. Abril 17 de 2024.

Nota 296 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. Tarde: Lluvioso. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: N/A.

Nota 297 ACTIVIDADES EJECUTADAS: No se desarrollan actividades de obra

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022

Jueves. Abril 18 de 2024

Nota 298 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. Tarde: Lluvioso. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: N/A.

Nota 299 ACTIVIDADES EJECUTADAS: No se desarrollan actividades de obra

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022.

Viernes. Abril 19 de 2024.

Nota 300 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA: Mañana: Nublado. Tarde: Lluvioso. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: N/A

Nota 301 ACTIVIDADES EJECUTADAS: No se desarrollan actividades de obra

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022

Sábado. Abril 20 de 2024.

Nota 302 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: N/A.

Powered by CamScanner

Sabado. Abril 20 de 2024.

Nota 303 ACTIVIDADES EJECUTADAS: No se desarrollan actividades de obra

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoria
Consorcio Santa Maria 022.

Lunes. Abril 22 de 2024

Nota 304 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector. PERSONAL DE INTERVENTORIA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. Tarde: Lluvioso. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: N/A.

Nota 305 ACTIVIDADES EJECUTADAS: No se desarrollan actividades de obra

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoria
Consorcio Santa Maria 022

Martes. Abril 23 de 2024

Nota 306 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector. PERSONAL DE INTERVENTORIA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. Tarde: Nublado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: N/A.

Nota 307 ACTIVIDADES EJECUTADAS: No se desarrollan actividades de obra

Juan Carlos Delgado Correal,
Residente de Interventoria
Consorcio Santa Maria 022

Miércoles. Abril 24 de 2024.

Nota 308 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector. PERSONAL DE INTERVENTORIA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. Tarde: Lluvioso. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: N/A.

Nota 309 ACTIVIDADES EJECUTADAS: No se desarrollan actividades de obra

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoria
Consorcio Santa Maria 022

Jueves. Abril 25 de 2024

Nota 310 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector. PERSONAL DE INTERVENTORIA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. Tarde: Lluvioso. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: N/A.

Nota 311 ACTIVIDADES EJECUTADAS No se ejecutan actividades de obra

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoria
Consorcio Santa Maria 022

Viernes. Abril 26 de 2024.

Nota 312 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente. 1 Inspector. PERSONAL DE INTERVENTORIA 1 Residente. 1 Inspector ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. Tarde: Lluvioso. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: N/A.

Nota 313 ACTIVIDADES EJECUTADAS. No se desarrollan actividades de obra

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoria
Consorcio Santa Maria 022

Powered by CamScanner

Sábado. Abril 27 de 2024

Nota 314 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado y Soleado

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: N/A.

Nota 315 ACTIVIDADES EJECUTADAS: No se desarrollan actividades de obra

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022

Lunes. Abril 29 de 2024

Nota 316 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. Tarde: Lluvioso. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: N/A.

Nota 317 ACTIVIDADES EJECUTADAS: No se desarrollan actividades de obra.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022

Martes. Abril 30 de 2024.

Nota 318 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado. Tarde: Nublado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: N/A.

Nota 319 ACTIVIDADES EJECUTADAS: No se desarrollan actividades de obra

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022

Powered by CamScanner

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO - S.E.D.

BITÁCORA DE OBRA JOSÉ ANTONIO GALÁN I.E.D.

DIRECCIÓN: CARRERA 78J No 58 M-22 SUR. LOCALIDAD: 07 - BOSA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR 5313251

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CONSORCIO SANTA MARÍA 022

CONTRATO DE OBRA No CO1.PCCNTR.5305583

CONTRATISTA DE OBRA: UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1

OBJETO: Adelantar las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la secretaría de Educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes Administrativas

SUPERVISOR: Arq. CARLOS ROLANDO ARÍAS.

Inicio de Actividades.

Lunes 15 de Abril de 2024

Nota 001 Personal de obra: 1 residente, 1 Inspector, 1 residente sst, 1 maestro. 2 oficiales. Personal de Interventoria: 1 residente, 1 Inspector. estado del clima: soleado.

Nota 002 Actividades ejecutadas: Se inicia el desmonte de lamina de cielo raso en aulas de segundo Piso sin contemplar un buen cerramiento el cual sera ejecutado baja ya las observaciones informadas el dia de mañana.

~~martes 16~~ Ana Pardo.
Residente obra
UT. 6 EPM.

martes 16 de Abril. de 2024

Nota 003 Personal de obra. 1 residente, 1 Inspector, 1 residente sst, 1 maestro, 2 oficiales Personal de Interventoria: 1 residente, 1 Inspector. Estado del clima: soleado.

Nota 004 Actividades ejecutadas: se inicia con el mejoramiento del cerramiento segun lo solicitado el dia de ayer 15 de abril cumpliendo con la normativa se inicia con la estructura de cielo raso y el desmonte de

luminarias, interruptores, tomacorrientes, puertas y ventanas.

Arq. Ana Pardo.
Residente de obra
UT. 6EPM.

miercoles 17 de Abril de 2024

Nota 005 Personal de obra: 1 residente, 1 Inspectora, 1 residente sst, 1 maestro, 2 oficiales. personal de Interventoria: 1 residente, 1 Inspector. estado de clima: soleado.

Nota 006 Se continua con Actividades ejecutadas: desmonte de puertas, luminarias, Interruptores, tomacorrientes, y perfileria metalica que sostenia el cielo raso. por parte de seguridad se retira la tuberia y sensores de alarmas.

Arq. Ana Pardo
Residente obra
UT 6EPM

Jueves 18 de Abril de 2024

Nota 007 personal de obra: 1 residente, 1 Inspector, 1 residente sst, 1 maestro, 2 oficiales, 1 ayudante, 2 electricos. personal de Interventoria: 1 residente, 1 Inspector, estado del clima: Soleado.

Nota 008 Actividades Ejecutadas: Se inicia con el desmonte de tuberia y cableado electrico., con tomacorrientes, Interruptores y luminarias, se solicita a OTIC. que retire tuberia y deje el cableado en la aula #4 de pasillo para continuar con labores como se habia acordado.

Arq. Ana Pardo
Residente obra
UT. 6EPm.
Viernes 19 de Abril de 2021

Nota 009 Personal de obra: 1 residente, 1 Inspector, 1 residente SST, 1 maestro, 2 oficiales, 1 ayudante. Personal de Interventoria: 1 residente, 1 Inspector. Estado del clima: Soleado

Nota 010 Actividades Ejecutadas: Se hace cerramiento total del Area libre de Hall 2 piso a solicitud del colegio para evitar posibles accidentes siendo para ellos, muy necesario velar por su seguridad y integridad, se inicia cerramiento en mamposteria entre el muro del aula 3 al cuarto del pasillo.

Arq. Ana Pardo
Residente obra
UT. 6EPm

Sabado 20 de Abril de 2024

Nota 011 Personal de obra: 1 residente de obra, 1 Inspector, 1 residente sst, 1 maestro, 2 oficiales, 1 ayudante. personal de Interventoria: 1 residente, 1 Inspector.

Estado del clima: soleado

Nota 012 Actividades ejecutadas: se inicia la remocion de pintura en muros interiores aula 1 y 2.

Arq. Ana Pardo

Residente obra

UT. 6EPM.

Lunes 22 de Abril de 2024

Nota 013 personal de obra: 1 residente, 1 Inspector, 1 residente sst, 1 maestro, 2 oficiales, 1 ayudante. personal de Interventoria: 1 residente, 1 Inspector estado del clima: nublado y lluvioso.

Nota 014 Actividades ejecutadas: se realiza cerramiento de Acopio para material zona permitida por el colegio en el patio de 1 piso cumpliendo sus respectivos parametros y normativa. se continua con la remoción de pintura y pañete en muros de aulas debido a que la pintura esta muy complicada de quitar se esta tomando mas tiempo de lo predestinado.

Arq. Ana Pardo
Residente obra
UT 6EPM
Martes 23 de Abril ole 2024

Nota 015 Personal de obra: 1 residente, 1 Inspector, 1 residente sst, 1 maestro, 3 oficiales Personal de Interventoria: 1 residente, 1 Inspector. Estado del clima: nublado.

Nota 016 Actividades ejecutadas: se continua labores de remoción de pintura, y Pañete en ciertos puntos de muros por su complejidad de retirar, se inicia labores de filetería en Vanos de ventanas y Puertas.
Arq. Ana Pardo.
Residente obra
UT 6EPM.

~~Nota 01~~ Miercoles 24 de Abril de 2024

Nota 017 Personal de obra: ~~Contin~~ 1 residente, 1 Inspector, 1 residente sst, 1 maestro, 3 oficiales, Personal de Interventoria: 1 residente, 1 Inspector, Estado del Clima: Nublada

Nota 018 Actividades Ejecutadas: Se continua con la remoción de pintura en muros de aulas, fileteria de

Vanos puertas y Ventanas, se inicia pañete en muros internos aulas.
Arq. Ana Pardo.
Residente obra
UT GEPM.
Jueves 25 de Abril de 2024

Nota 019 personal de obra: 1 residente, 1 Inspector, 1 residente sst, 1 maestro. 3 oficiales. personal de Interventoria: 1 residente. 1 Inspector, Estado del clima: Soleado.

Nota 020 Actividades ejecutadas: se continua con el retiro de pintura y pañete en aulas y Hall junto al pañetado de muros, fileteria en Vanos de puertas Ventanas y Viga.
Arq. Ana Pardo
Residente obra
UT. GEPM
Viernes 26 de Abril de 2024

Nota 021 personal de obra: 1 residente, 1 Inspector, 1 residente sst, 1 maestro, 3 oficiales. personal de Interventoria: 1 residente, 1 Inspector, Estado del clima: nublado.

Nota 022 Actividades ejecutadas: Se continua la remocion de pintura y pañete debido a que esta demorada la

actividad por el material y su adherencia al muro se hace de forma manual y con copa para avanzar mas rapido, se prosigue con pañete en muros listos junto a fileteria en Vanos de puertas y ventanas. se habla con el colegio si es posible intervenir la placa de 1 piso 1 zona para avanzar en otras actividades lo cual se niegan por el cuarto de seguridad y uno de uso de una profesora se le comunica al arq. enrrique campos para intentar solicitar y poder Avanzar.

Arq. Ana Pardo.
Residente obra
US. GEPM
Sabado 27 de Abril de 2024

Nota 023 Personal de obra: 1 residente, 1 Inspector, 1 residente sst, 1 maestro, 3 ~~Ayudantes~~, ~~personal~~ oficiales, personal de Interventoria: 1 residente, 1 Inspector

Estado del clima: soleado

Nota 024 Actividades ejecutadas: Pañete en muros, filos en columnas, Vanos de Ventanas, Puertas y Viga superior se inicia con estuco en algunos muros internos de aulas, llego material a obra para continuar con

las actividades de pañete y estuco. en ciertos muros aun siguen en la remoción de pintura y pañete.

Arq. Ana Pardo
Residente obra
UT. 6EPM.
Lunes 29 de Abril de 2024

Nota 025 personal de obra: 1 residente, 1 Inspector, 1 residente sst, 1 maestro, 3 ayudantes 2 oficiales, personal de Interventoria: 1 residente, 1 Inspector Estado del clima: nublado.

Nota 026 Actividades ejecutadas: se continua con el pañete de muros y filos junto a la remoción de pintura y pañete.

Arq. Ana Pardo
Residente obra
UT 6EPM.
Martes 30 de Abril de 2024

Nota 027 personal de obra: 1 residente, 1 Inspector, 1 residente sst, 1 maestro, 3 oficiales. personal ~~de~~ Interventoria: 1 residente, 1 Inspector. Estado del clima: Nublado lluvioso.

Norma

Nota 028 Actividades ejecutadas: remoción pintura pañete y o estuco con copa. pañete de muros y filos.
Arq. Ana Pardo
Residente obra
UT 6EPM
Jueves 02 de mayo de 2024

Nota 029 personal de obra: 1 residente, 1 Inspector, 1 Residente sst, 1 maestro, 2 oficiales. personal de Interventoria: 1 residente, 1 Inspector. Estado de clima: Nublado

Nota 030 Actividades ejecutadas: se continua con remociòn de pintura y o estuco, pañete en muros y filos de Ventaneria, columnas y Vigas.
Arq. Ana Pardo
Residente obra
UT 6EPm.
Viernes 03 de mayo de 2024

Nota 031 personal de obra: 1 residente, 1 Inspector, 1 residente sst, 1 maestro, 1 ayudante, 2 oficiales, Personal de Interventoria: 1 residente, 1 Inspector. Estado del clima. mañana nublado soleado tarde lluviosa

Nota 032 Actividades ejecutadas: se socializa con el colegio el desmonte de cubierta para el dia sabado 04 de

mayo lo cual obtenemos su aprobación mas solo faltaria confirmación de rectoria en su momento solo nos atendio la almacenista ~~marl~~ Patricia lo cual en la tarde nos notifican que no tenemos el permiso para dicha actividad se habla con el Arq. enrique campos notificando la situación lo cual el colegio nos avala el desmonte apartir del dia martes 07 de mayo teniendo 3 dias de retraso por dicha información tambien se solicito por parte del colegio que se hiciera por parte de los salones internamente y no todo el campo si no de 9 2 aulas. dicha información es notificada por llamada. lo cual se continua en el campo existente actividades de pañete y remoción de pintura.

Arq. Ana Pardo.
Residente obra
UT. 6epm.

Sabado 4 de mayo de 2024

Nota 033 personal obra: 1 residente, 1 Inspector, 1 residente SST. 1 maestro, 2 oficiales, personal de Interventoria: 1 residente, 1 Inspector, Estado del clima: lluvioso.

Norma

Nota 034 Actividades ejecutadas: se continua con la remoción de pañete y estuco, se trabaja en aula 5 para adelantar. en pañete y estuco puesto que debido a la decisión de la cubierta y su desmonte se debe esperar.
Arq. Ana Pardo
Residente obra
UT. 6EPM.
Lunes 06 de mayo de 2024

Nota 035 personal obra: 1 residente, 1 Inspector, 1 Residente sst, 1 maestro, 3 oficiales Personal de Interventoria: 1 residente, 1 Inspector. Estado del clima: lluvioso.

Nota 036 Actividades ejecutadas: Se continua con la remoción de pintura y estuco en aula 4 y 3 se esta pañetando muros en aula 1.
Arq. Ana Pardo Duarte.
Residente Obra
UT 6EPM
Martes 07 de mayo de 2024

Nota 037 personal de obra.: 1 residente, 1 Inspector, 1 residente sst, 1 maestro personal Interventoria: 1 residente 1 Inspector. Estado del clima: lluvioso y Nublado

Nota 038 Actividades ejecutadas: Sin personal de obra.
Miercoles 8 de mayo de 2024 Arq. Ana Pardo. UT. GEPM

Nota 039 personal obra: 1 residente, 1 Inspector, 1 residente
sst, 1 maestro, personal de Interventoria: 1 residente,
1 Inspector. Estado del clima: Lluvioso nublado.

Nota 040 Actividades ejecutadas: sin personal de obra.
~~Jueves 04 de mayo de 2024~~ Arq. Ana Pardo.
Residente obra
UT GEPM.

40

Jueves 09 de mayo de 2024

Nota 041 personal de obra: 1 residente, 1 Inspector, 1 residente sst, 1 maestro 1 oficial. personal de Interventoria: 1 residente, 1 Inspector. Estado del clima:
Lluvioso

Nota 042 Actividades ejecutadas: remoción de pintura, ingresa a la entidad o colegio los tubulares para iniciar con la fabricación de estructura de cubierta.
Arq. Ana Pardo
Residente obra
UT. GEPM
Viernes 10 de mayo de 2024

Nota 043 personal de obra: 1 residente, 1 Inspector, 1 resi-

dente sst, 1 maestro, 1 oficial. personal Interventoria.
1 residente, 1 Inspector. Estado del clima. lluvioso.
Nota 044 Actividades Ejecutadas: pintura anticorrosivo para perfileria tubular para estructura. de cubierta.
Arq. Ana Pardo
Residente obra
UT CEPM.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO - S.E.D.

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR 5305583
CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1

OBJETO: Adelantar las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas.

BITÁCORA DE OBRA COLEGIO RURAL LA CONCEPCIÓN.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No CO1.PCCNTR 5313251.
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CONSORCIO SANTA MARÍA 022

SUPERVISOR: Arq. CARLOS ROLANDO ARIAS.

DIRECCIÓN: CARRERA 87 K No. 69-40 sur
LOCALIDAD: 07-BOSA

Norma

Powered by CamScanner

Viernes. Marzo 22 de 2024

Nota 001. Inicio de actividades en este frente de obra.



Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022

Sábado. Marzo 23 de 2024.

Nota 002 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro, 1 oficial, 3 Ayudantes. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 003 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Inicia el desmonte de puertas en la Sede Educativa (Area de módulos)




Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022

Martes. Marzo 26 de 2024.

Nota 004 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro, 1 oficial, 3 Ayudantes. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado. Tarde: Nublado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 005 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Se realiza el cerramiento provisional con polisombra verde del área de trabajo, a doble altura, para evitar que material particulado llegue a los niños. Continúa el desmonte de puertas en el área de módulos del piso 1.



Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022

Norma

Powered by CamScanner

Miércoles. Marzo 27 de 2024.

Nota 006 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro, 1 oficial, 3 Ayudantes. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado. Tarde: Nublado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 007 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Continúa el desmonte de puertas en el área de módulos del primer piso.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoria
Consorcio Santa María 022

Lunes. Abril 01 de 2024.

Nota 008 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro, 1 oficial, 3 Ayudantes. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. Tarde: Nublado y lluvioso. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 009 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Inicia el desmonte de cielos rasos en el área de módulos del primer piso. Inicia el desmonte de muros en fibrocemento en el área de módulos del piso 1.

Juan Carlos Delgado C.
Residente Interventoría
Cons. Santa María 022

Martes. Abril 02 de 2024

Nota 010 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro, 1 oficial, 3 Ayudantes. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado y soleado. Tarde: Nublado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Norma

Powered by CamScanner

Nota 011 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Continúa el desmonte de cielos rasos en el área de módulos del primer piso. Continúa el desmonte de muros en la biblioteca y en el módulo de servicios del primer piso.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoria
Consorcio Santa Maria 022

Miércoles. Abril 03 de 2024

Nota 012 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro, 1 oficial, 3 Ayudantes. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. Tarde: Nublado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 013 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Continúa el desmonte de muros en fibrocemento en la zona de biblioteca. Se realiza la demolición de la poceta lavatraperos. Inicia la instalación de las nuevas redes hidrosanitarias en el muro posterior de la sede educativa.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa Maria 022

Jueves. Abril 04 de 2024

Nota 014 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro. 1 oficial, 3 Ayudantes. PERSONAL DE INTERVENTORIA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. Tarde: Nublado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 015 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Continúa la instalación de las nuevas

Norma

Powered by CamScanner

redes hidrosanitarias en el muro posterior de la Sede Educativa.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022

Viernes. Abril 05 de 2024

Nota 016 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro, 1 oficial, 3 Ayudantes. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector, ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. Tarde: Nublado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 017 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Desmonte del piso sobrepuesto en la Ludoteca infantil. Inicia la instalación de la perfilería para los nuevos muros divisorios en fibrocemento. Se instala la perfilería para el cubículo de vigilantes. Continúa la instalación de las nuevas redes hidrosanitarias en el muro posterior de la Sede Educativa.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022

Sábado. Abril 06 de 2024

Nota 018 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro, 1 oficial, 3 Ayudantes. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado y Nublado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor

Nota 019 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Continúa la instalación de la perfilería para los nuevos muros divisorios en fibrocemento. Se laminan

Norma

Powered by CamScanner

los muros en fibrocemento para el cubículo de vigilantes. Continúa la instalación de las nuevas redes hidrosanitarias en el muro posterior de la Sede Educativa. f. Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoria
Consorcio Santa María 022

Lunes. Abril 08 de 2024.

Nota 020 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro, 1 oficial, 3 Ayudantes. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. Tarde: Nublado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 021 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Continúa la instalación de la perfilería para los nuevos muros divisorios en fibrocemento. Continúa la instalación de las nuevas redes hidrosanitarias en el muro posterior de la Sede Educativa. f. Juan Carlos Delgado Correal.
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022

Martes. Abril 09 de 2024.

Nota 022 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro, 1 oficial, 3 Ayudantes. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA: Mañana: Soleado. Tarde: Nublado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 023 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Continúa la instalación de la perfilería para los nuevos muros divisorios en fibrocemento. Continúa la instalación de las nuevas redes hidrosanitarias

Norma

Powered by CamScanner

en el muro posterior de la sede educativa. f/ Juan Carlos Delgado Correal
Residente Interventoria
Consorcio Santa María 022

Miércoles. Abril 10 de 2024.

Nota 024 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro, 1 oficial, 3 Ayudantes. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado. Tarde: Soleado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 025 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Inicia la demolición del pañete en la parte inferior de los muros de la Ludoteca infantil. Continúa la instalación de las nuevas redes hidrosanitarias en el muro posterior de la sede educativa. f/ Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoria
Consorcio Santa María 022

Jueves. Abril 11 de 2024.

Nota 026 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro, 1 oficial, 3 Ayudantes. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado. Tarde: Soleado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 027 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Continúa la demolición de pañete en la parte inferior de los muros de la Ludoteca infantil y del muro posterior de la Sede Educativa. Inicia el Laminado de fibrocemento en las nuevas áreas a Intervenir. f/ Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoria
Consorcio Santa María 022

Norma

Powered by CamScanner

Viernes. Abril 12 de 2024.

Nota 028 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro, 1 oficial, 3 Ayudantes. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado. Tarde: Soleado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 029 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Continúa la demolición de pañete en la parte inferior de los muros de la ludoteca infantil y del muro posterior de la Sede Educativa. Continúa el laminado del fibrocemento en las nuevas áreas a intervenir. Inicia la excavación de la nueva caja de inspección. Se instala ángulo perimetral para el cielo raso en el nuevo área a intervenir. Ing. Juan Carlos Delgado Correal Residente de Interventoría Consorcio Santa María 022.

Sábado. Abril 13 de 2024

Nota 030 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro, 1 oficial, 3 Ayudantes. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 031 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Continúa la excavación de la nueva caja de inspección. Continúa el laminado del fibrocemento en las nuevas áreas a intervenir. Continúa la demolición de pañete en la parte inferior de los muros de la ludoteca infantil y del muro posterior de la sede. Ing. Juan Carlos Delgado Correal Residente de Interventoría Consorcio Santa María 022

Norma

Powered by CamScanner

Lunes, Abril 15 de 2024.

Nota 032 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro, 1 oficial, 3 Ayudantes. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente. 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado. Tarde: Soleado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor

Nota 033 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Continúa la demolición de pañete en la parte inferior de los muros de la ludoteca infantil y del muro posterior de la Sede Educativa. Finaliza la excavación de la nueva caja de inspección.

f: Juan Carlos Delgado Correal.
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022

Martes. Abril 16 de 2024

Nota 034 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente. 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro, 1 oficial, 3 Ayudantes. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. Tarde: Lluvioso. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta Menor.

Nota 035 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Continúa la demolición de pañete en la parte inferior de los muros de la ludoteca infantil. Finaliza la demolición de pañete en la parte inferior del muro posterior de la Sede Educativa. Inicia la impermeabilización de la parte inferior del muro posterior de la Sede Educativa.

f: Juan Carlos Delgado Correal.
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022

Norma

Powered by CamScanner

Miércoles. Abril 17 de 2024.

Nota 036 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SSS, 1 Maestro, 1 oficial, 3 Ayudantes. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. Tarde: Lluvioso. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta Menor

Nota 037 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Finaliza la demolición de pañete en la parte inferior de los muros de la ludoteca infantil. Avanza la impermeabilización de la parte inferior del muro de la zona posterior de la sede Educativa

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoria
Consorcio Santa María 022.

Jueves. Abril 18 de 2024.

Nota 038 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA: Mañana: Nublado. Tarde: Lluvioso. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: N/A.

Nota 039 ACTIVIDADES EJECUTADAS: No se desarrollan actividades de obra

Juan Carlos Delgado. Correal
Residente de Interventoria
Consorcio Santa María 022

Viernes. Abril 19 de 2024.

Nota 040 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. Tarde: Lluvioso. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: N/A. — . — . — . —

Norma

Powered by CamScanner

Nota 041 ACTIVIDADES EJECUTADAS: No se desarrollan actividades de obra.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoria
Consorcio Santa Maria 022

Sábado. Abril 20 de 2024.

Nota 042 ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado.

Nota 043 ACTIVIDADES EJECUTADAS: No se desarrollan actividades de obra.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoria
Consorcio Santa Maria 022

Lunes. Abril 22 de 2024.

Nota 044 ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. Tarde: Lluvioso.

Nota 045 ACTIVIDADES EJECUTADAS: No se desarrollan actividades de obra

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoria
Consorcio Santa Maria 022

Martes. Abril 23 de 2024

Nota 046 ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. Tarde: Nublado.

Nota 047 ACTIVIDADES EJECUTADAS: No se desarrollan actividades de obra

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoria
Consorcio Santa Maria 022

Miércoles. Abril 24 de 2024

Nota 048 ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. Tarde: Lluvioso.

Nota 049 ACTIVIDADES EJECUTADAS: No se desarrollan actividades de obra

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoria
Consorcio Santa Maria 022

Norma

Powered by CamScanner

Jueves. Abril 25 de 2024.

Nota 050 ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. Tarde: Lluvioso.

Nota 051 ACTIVIDADES EJECUTADAS: No se desarrollan actividades de obra.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoria
Consorcio Santa María 022

Viernes. Abril 26 de 2024

Nota 052 ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. Tarde: Lluvioso

Nota 053 ACTIVIDADES EJECUTADAS: No se desarrollan actividades de obra.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022

Sábado. Abril 27 de 2024

Nota 054 ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado y Nublado.

Nota 055 ACTIVIDADES EJECUTADAS: No se desarrollan actividades de obra.

Juan Carlos Delgado Correal.
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022

Lunes. Abril 29 de 2024

Nota 056 ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. Tarde: Lluvioso.

Nota 057 ACTIVIDADES EJECUTADAS: No se desarrollan actividades de obra.

Nota 058 NOTA DE INTERVENTORÍA: Se solicita al Contratista reanudar de inmediato las actividades de obra, teniendo en cuenta que el plazo final de este frente, se cumple el 29 de junio de 2024

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022

Norma

Powered by CamScanner

Martes. Abril 30 de 2024.

Nota 059 ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado. Tarde: Nublado

Nota 060 ACTIVIDADES EJECUTADAS: No se desarrollan actividades de obra.

f/ Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022

Jueves. Mayo 02 de 2024

Nota 061 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro, 1 oficial eléctrico, 1 Ayudante eléctrico. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. Tarde: Lluvioso. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta eléctrica. Herramienta ~~de~~ menor.

Nota 062 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Se instalan 11,50 ml de tubería EMT, seis (6,00) codos conduit de 1/2" y seis (6,00) cajas eléctricas. Al instalar las cajas y las abrazaderas de los tubos, traspasaron las láminas de fibrocemento. Las cajas se fijan con soportes en la misma perfilería calibre 26.

f/ Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022

Viernes. Mayo 03 de 2024

Nota 063 ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. Tarde: Nublado.

Nota 064 ACTIVIDADES EJECUTADAS: No se desarrollan actividades de obra

f/ Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022

Norma

Powered by CamScanner

Colegio Manuel cepeda Vargas sede "C"

contrato de obra: NICOL. PCCNTR. 5305583
objeto: "Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la S.E.D. así como la ejecucion de obras menores, que permitan a traves de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestacion del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas!!

Contratista: Union temporal GEPM 2023-1.


Interventoria: Consorcio Santa Maria 022
contrato N° COL. PCCNTR. 5373257

Entidad Contratante: Secretaria de educacion.

Participantes: Arq. Edna Cepeda.
Arq. Ronald lozano
Arq. Jairo torres.
Arq. Luis Miguel Cercato
Ing. Nidait Barragan
Ing Julian Ibañez
Arq Andres chávez
Ing. Sofia Fernandez.

NOTA 270 **29 de marzo de 2024**

Hora de inicio: 7:00 am.
clima: Soleado.
Durante la jornada se realiza la recogida de material granular con el cual se realizan llenos en las aulas de ingles y Sistemas o Informatica, adicional a esto se realiza verificación de niveles en conjunto con el Inspector de interventoria, dejando una estructura de la siguiente manera.



- Tambien se recibe por parte de interventoria dejar un denivel de 0.02 centimetros, quedando más alto en la parte Posterior del aula y mas bajo hacia la entrada. Se realiza verificación y aprobación nuevamente via telefonica al ins. interventor.

Nota 271: Para llenar una cantidad de 6 m3 el contratista realiza el suministro de 45 bultos de cemento, 6 mallas electrosoldadas, 8mm y suministran 6 m3 de arena y grava para la placa de contrapiso de los salones de ingles y rock.

Nota 272: Lunes 1 de abril. 2024.
Hora de inicio: 7:00 h
Clima: Nublado.
Personal: 1 inspector, 1 maestro.

Nota 273: La interventoria hace presencia y observa que no hay personal de obra, solo requiere al contratista tomar densidades en capa de base granular para poder fundir la

la zona de contagio, se requiere se remate los medio conos y escoba en concreto, se requiere cuantificar la malla que requirió el refor para la zona de concha multiple.

Ronald Lorono

Nota 274: Martes 02 Abril de 2024
Hora de inicio: 7:00 am.
Clima: Nublado: lluvias aleatorias: 2:30Pm - 3:30Pm
Personal: 1 maestro, 1 inspector

Ronald Loro.

Nota 275: Se solicita al contratista de obra señalizar y mantener cubierto el acopio de RCD ubicado en el patio escolar. Asi mismo el material de obra si no se esta utilizando debe de estar cubierto, ya que este se encuentra en una zona compartida con los estudiantes.

Ronald Loro

Jefferson Tejada
SST-MA ulterra

Nota 276: Para mejor organización solicitud al contratista el dia de hoy realiza toma de densidades de los dos sobros de relleno y ingles para cuantificar el avance de la sobrecarpeta de concreto.

Ronald Loro.

Nota: 277: Miercoles 3 de Abril 2024.
Hora de ingreso: 7:00 A.M.
Clima: Nublado: lluvias 3:00 PM - 4:15 PM.
Personal: 1 maestro, 1 inspector, 3 obra civil

Ronald Lorono

Nota 278: En el dia de hoy se continua con concreto en el salon del rodeo, se le recuerda al contratista plomar muy bien el concreto y realizar vibracion, se le recuerda rematar y terminar los pendientes en la graderia.

Ronald Lorono

Nota 279: Jueves 4 de Abril. 2024
Hora de inicio: 7:00 a. m.
Clima: Nublado en la mañana.
Personal: 1 inspector, 3 obra civil.
Ronald Lorano

Nota 280. Para llevar una adecuada trazabilidad el contratista hace entrega de los resultados de las densidades tomadas en la capa de recebo común de las losas de ingles y rock, con unos valores del 86.7%, 86.2%, 91.6% y 95%, de acuerdo ab entrega la pruebas recomiendo compactar nuevamente para garantizar que se cumpla el 95% según especificaciones técnicas, de obra civil.

Ronald Lorano

Nota: 281: En el día de hoy se vierte concreto del solado del rack, se le recuerda al contratista controles técnicos planeado y acabado del concreto como las dilataciones.

Ronald Lorano

Nota 282: Viernes 5 de abril 2024.
Hora de inicio: 7:00 a.m.
Clima: soleado
Personal: 1 maestro, 3 obrero civil. 1 inspector

Ronald Lorano

Nota 283: En el día de hoy se vierte concreto del solado de rack, y se evidencia con la toma de la prueba de contenido de los solados de ingles, el concreto se realiza según diseño de mezcla entregado por el contratista, y se procede a fundir de acuerdo a lo norma donde informa que los densidades cumplen, igualmente se le recuerdo y requiere al contratista toma de los muestras del concreto.

Ronald Lorano

Nota 284:- Paralleod ova obtenida trabajabad se libera la gunita, tras ensayo de los 3 fachados, se libera el geotextil, segun contrato de actividad entregado por el contratista, y se libera la malla electrosoldada #6 mm, para proceder a fundir las placas. Ronald Bravo

Nota 285, sabado 6 de abril 2024
Hora de empezo: 7:00 A.
clima: soleado
Personal: 1 residente, 1 inspector, 1 maestro, 3 obra civil.
Ronald Bravo

Nota 286: En el dia de hoy se cuaro y cabro en la tardicion de la placa de contrapiso del edificio de ingles y rocke, segun diseño de mezclas del laboratorio sierra laboratorio de suelos y pavimentos SAS, se toman los respectivos ensayos de concreto para soporte. Ronald Bravo

Nota 287: lunes 8 de Abril 2024
Hora de empezo: 7:00 A.
Clima: soleado
Personal: 1 maestro, 1 inspector, 5 obra civil.
Ronald Bravo

Nota 288: como Actividad importante se finaliza la tardicion de la placa de contrapiso del edificio del rock, se recomienda al contratista curar el concreto para poder iniciar el estuco y pintura. se recomienda reparar las deformaciones en los placas para evitar posibles fisuras, se recomienda realizar los detalles pendientes en las graderias.
Ronald Bravo

Nota 289: Viernes 9 de abril 2024.
Hora de empezo: 7:00 A.
Clima: Soleado

Personal: 1 residente, inspector, 1 maestro, 2 obrocivil.

Ronald lozano

Nota 290: En el dia de hoy no se avanza en chinado y corte del concreto por falta de material, se le requiere al contratista suministrar material para continuar con el afinado, enchape, pintura y pintura delos salos de ingles y rock.

Ronald lozano

Nota 291: Miercoles 10 de Abril 2024
Hora de inicio: 7:00 AM
clima: soleado.
Personal: 2 obrocivil, 1 residente.

Ronald lozano

Nota 292: En el dia de hoy se realizan los cortes de la placa de concreto en las salas de ingles y, rock, se aplica agua para hidratar el concreto, por parte de la interventoria se requiere y recomienda suministrar material para el cargue o afinado del piso, se recomienda aplicar el corte del radx, para que el pegante se seque y poder estacar y pintar. Ronald lozano

Nota 293: Jueves 11 de abril 2024.
La interventoria hace presencia en la sede educativa y se observa la ausencia de personal, se requiere nuevamente por parte de la interventoria, ingresar personal y material de obra para culminar las actividades pendientes como afinado, enchape y pintura en los salos del rock en ingles.

Ronald lozano

Nota 294: Viernes 12 de abril 2024
La interventoria hace presencia a la sede educativa y observa con preocupacion la

ausencia de personal, se requiere nuevamente ingresar material y personal de obra imprescindible y culminar los otros pendientes como chapeado, enchape y pintura en los baños de ingles y rock.

Ronald lozano

Nota: 295, sabado 13 de abril 2024
la entrevistadora hace presencia a la sede educativa y observa con preocupación la ausencia de personal y retiro de los otros, se requiere se ingrese personal y material de obra, para terminar los otros pendientes como chapeado, enchape obras y pintura de los baños de rock e ingles.

Ronald lozano

Nota 296: lunes 15 de abril 2024.
la entrevistadora requiere nuevamente al contratista terminar los otros pendientes en los baños de ingles y rock, ya que desde el pasado 9 de abril no se observa en ninguna actividad.

Ronald lozano.

Nota 297: Martes 16 de Abril 2024.
la entrevistadora requiere nuevamente al contratista suministrar e ingresar personal y material de obra, recordando que desde el pasado 9 de abril no se observa en ninguna actividad. Ronald lozano.

Nota 298 Miercoles 17 de abril 2024
la entrevistadora observa con preocupacion el avance de las obras, ya que desde el pasado 9 de abril, no se registra avance de ninguna actividad, por causa de ausencia de material de obra, se requiere se suministre de manera

material para el alinado y anclaje de los ados de ingles y rock.

Ronald Lozano

Nota 299: Jueves 18 de abril. 2024 la entrevistora hace presencia alo sede educativa y observa con preocupacion la ausencia de personal y la falta de material de obra para el alinado y anclajear los ados de ingles y rock.

Ronald Lozano

Nota 300: la interventoria requiere al contratista cumplir a cabalidad el plan de contingencia allegado por el contratista el pasado 12 de abril, donde manifiestan y reportan que el alinado x comenzaba desde el dia 17 de abril y no se ha iniciado, manifiestan que el estaro en alo de sistemas se iniciaba el 17 de abril y no se cumple, no se cumple con el suministro de material de acabados, no se cumple con los detalles de acabado de la gradaica.

Ronald Lozano

Nota 301: Viernes 19 de abril. 2024. la entrevistaro hace presencia alo sede educativa y observa con preocupacion la ausencia de personal y material de obra, la entrevistaro requiere al contratista cumplir el plan de contingencia a cabalidad ya que se observa que no han iniciado alinado, ni anclaje ni suministro de material de acabado.

Ronald Lozano

Nota 302: Sabado 20 de abril. 2024 Para llevar una adecuada trabajabilidad el

contratista realiza el suministro de 3 m³ de arena y 12 bultos para el colocado de los cables de sistemas e ingles.

Ronald Lozano

Nota 303.- como actividad importante se inicia con el colgue de ptos del cable de sistemas, se requiere cumplir a cabalidad el plan de contingencia.-

Ronald Lozano

Nota 304: Lunes 22 de abril 2024
Hora de inicio: 7:00 A.
Horario: 7:00 A.M - 3:00 P.M.
Personal: 2 oficial, 1 maestro, 1 residente.

Ronald Lozano

Nota 305: En el dia de hoy se continua con el colocado del cable de ingles, se requiere al contratista cumplir a cabalidad el plan de contingencia, ya que no se ha cumplido con el colocado, estado, anclaje y perforacion de cable de sistemas de ingles.

Ronald Lozano

Nota 306: Martes 23 de abril 2024
Hora de inicio: 7:00 A.M
Horario: 3:00 P.M. 5:00 P.M
Personal 2 oficial, 1 maestro. 1 residente

Ronald Lozano

Nota 307: Para tener una adecuada trabajabilidad el contratista realiza el suministro de 30 cubos de anclaje 51 x 51, 24 bolsas de pegador y 20 kg de boquilla, para el anclaje de los cables de sistemas e ingles.

Ronald Lozano

contratista realiza el suministro de 3 m³ de arena y 12 bultos para el olinado de los ados de sistemas e ingles.

Ronaldlozano

Nota 303: como actividad aun importante se inicia con el colgue de pisos del ado de sistemas, se requiere cumplir a cabalidad el plan de contingencia.

Ronaldlozano

Nota 304: Lunes 22 de abril 2024
Hora de inicio: 7:00 A.
Clima. Horas: 7:00 A.M. - 3:00 P.M.
Personal: 2 obra civil, 1 maestro, 1 residente.

Ronald lozano

Nota 305: En el dia de hoy se coorina con el olinado del ado de ingles, se requiere al contratista cumplir a cabalidad el plan de contingencia, ya que no se ha cumplido con el olinado, estado, anchope y pintura de ado de sistemas e ingles.

Ronald lozano

Nota 306: Martes 23 de abril 2024
Hora de inicio: 7:00 A.M.
Clima. Horas: 3:00 P.M. 5:00 P.M.
Personal 2 obra civil, 1 maestro. 1 residente

Ronald lozano

Nota 307: Para tener una adecuada trabajabilidad el contratista realiza el suministro de 30 cubos de anchope 51 x 51, 24 bolsas de pegagor y 20 kg de bocoilla, para el anchope de los ados de sistemas e. ingles.

Ronaldlozano

Powered by CamScanner

Nota 308: Miercoles 24 de Abril 2024
Horario: 7:00 am
Clima: Soleado
personal: 3 de obra civil
Actividades: Se inicia instalación piso cerámico aula inglés.

Nota 309: Jueves 25 de Abril 2024
Hora inicio: 7:00 am
Clima: Soleado
Personal: 7 personas obra civil
Actividades: Avance enchapes de piso ceramico cuarto de inglés

Nota 310: Viernes 26 de Abril 2024
Horario: 7:00 am
Clima: Soleado
Personal: 3 personas de obra civil

Nota 311: Se adelanto actividades de enchape de piso en aula de inglés y se inicia con enchape de piso en cuarto de rack. No se cuenta con pintura en muros.

Nota 312: Sabado 27 de abril 2024
Horario: 7:00 am
clima: Soleado
personal: 3 de obra civil

Powered by CamScanner

Nota 313: Se avanza con enchape de piso
· aula de ingles y con pintura en muros
· cuarto de rack. Las graderias estan
· pendientes de remates finales.
·

Nota 314: Domingo 28 de Abril 2024
Horario: 7:00 am
Clima: Soleado
personal: 2 de obra civil

Nota 315: ~~Lunes~~ Se avanza con pinturas
en cuarto de rack y enchape en
piso de Aula de Sistemas. Pendiente detalles
en graderias e instalación de barandas

Nota 316: Lunes 29 de Abril 2024
Horario: 7:00 am
Clima: Soleado
Personal: 3 de obra civil.

Nota 317: Se adelantan actividades de enchape
de piso en aula de ingles y pintura
en muros superiores de cuarto de rack.
Se avanza con enchape de piso en
cuarto de Rack. No se evidencia remates en
graderias

Powered by CamScanner

Nota 318: Martes 30 de Abril de 2024
Horario: 7:00 am
Clima: Soleado
Personal: 1 de obra civil

Nota 319: Se adelantan actividades de pintura en muros superiores cuarto de rack. La parte inferior de la pintura se le da espera para que seque humedad, Sin embargo esta persiste a pesar de la impermeabilización

Nota 320: Jueves 02 de ~~Abril~~ Mayo de 2024
Horario: 7:00 am
Clima: Soleado
Personal: 2 personas de obra civil, 2 de enchape

Nota 321: Se adelantan actividades de terminacion empates con muro enchape piso aula de ingles y boquilla. Se adelanta parte faltante de enchape piso cuarto de rack y pintura primera mano en parte inferior muros cuarto de rack

Nota 322: Viernes 03 de Mayo de 2024
Clima: Soleado
Horario: 7:00 am
Personal: 2 de obra civil

Powered by CamScanner

Nota 323: Sabado 04 de Mayo 2024
Horario: 7:00 am
Clima: Nublado
Personal: 2 de obra civil

Nota 324:
Se adelantan remates y acabados en pintura de cuarto de rack aulo de ingles, guarda escobas cachapes pisos

Nota 325: Domingo 05 de Mayo 2024
Horario de inicio: 7:00 am
Clima: Soleado
Personal: 2 de obra civil

Nota 326: Lunes
Se realizan remates generales para entrega de aulas de rack y aula de ingles. Se evidencia humedad en pintura muros parte inferior cuarto de rack. Se solicita levantar pintura y repintar

Nota 327: Lunes 06 de Mayo 2024
Horario de inicio
clima: Soleado
personal: 2 de obra civil

Nota 328: Se realizan remates boquillas cachapa piso cuarto de rack, Se evidencia de nuevo humedad en pintura muros inferiores cuarto de rack, Se solicita arreglar

Powered by CamScanner

Nota 329: Martes 07 de Mayo de 2024
Hora de inicio: 7:00 am
clima: Soleado
personal: 2 de obra civil

Nota 330: Se realiza recorrido con residente contratista y con interventoria para realizar entrega a la institucion, sin embargo no se puede realizar acta por las siguientes observaciones

1. Humedad en muros parte inferior del cuarto de rack.
2. Detalles en pintura de puertas cuarto de rack y cuarto de ingles
3. Detalles en graderias como dilataciones sin terminar, mal acabado en caras verticales de graderia, pañete con mala terminacion, media cañas mal terminadas, Falta limpieza y lavado de ladrillo graderias.
4. Limpieza en patio oledaño a graderias por rebaba de concreto.
5. Detalles de pintura en filos contra cubierta por fogueo en la teja, se debe limpiar. Cuarto ingles

Por otro lado se evidencia la terminacion de las siguientes actividades:

1. Terminacion de enchapes de pisos aula de ingles y cuarto de rack
2. Terminación pintura muros aula de ingles
3. pintura cuarto de rack pero se debe corregir humedad.

Miguel Cumbanza
Interventoria

Ing Prob.

Nota 331: Se libera aula de inglés a la institucion para el traslado de mobiliario y una vez se haya este traslado se realizan remates finales en puertas inglés, rack, salon 3, 4 y 5 para ajuste de puertas. En el cuarto del rack se hace entrega con la observación de la reparación en la humedad muro inferior una vez se seque. Esta reparación se realizará al final del mes de mayo una vez se haya evidenciado la curación de la humedad.

Miguel Lombana

Erica Prado.
Residente de obra.

CC 79852694
Almacenista
Carlos Julio Diaz

Powered by CamScanner

BITACORA OBRA

DATOS DEL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA NO : COL. PCCNTR 5305583

ENTIDAD CONTRATANTE : SECRETARIA DE EDUCACIÓN SED

OBJETO : " ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL GEPM-2023-1

INTERVENTORIA: CONSORCIO SANTA MARIA 022

SUPERVISOR :

COLEGIO : COLEGIO Rodrigo Triana Sede C.

LOCALIDAD : KENNEDY

DIRECCIÓN : CALLE 49 SUR Nº 78-35.

FECHA: SUSCRIPCIÓN ACTA DE INICIO

INICIO DE OBRA: 14-11-2023

Participantes: Arq. Edna Cepeda.
Arq. Ronald Lasso
Arq. Andres Chaez
Arq. Lidia Monroy.
Ing. Sofia Fernandez

Nota 83: En el día de hoy viene personal de obra correspondiente a la ventanería en Aluminio a realizar detalles de acabado y remates de calidad del aluminio, la entrevantoria le recuerda al contratista ingresar material correspondiente a lamina micro-perforada y rejas de las ventanas.

FR Ronald Lozano

Nota 84: Domingo 25 de febrero 2024.
Hora de inicio: 7:00 A
Clima: soleado
Personal: (2) carpintería Aluminio

FR Ronald Lozano

Nota 85: El día de hoy viene personal de obra correspondiente de ventanería en Aluminio a realizar detalles y remates de acabado correspondiente a calidad, se recuerda realizar todos los detalles pendientes y remarlar muy bien los detalles, se requiere rematar los filos, y suministrar lamina microperforada y rejas de las ventanas.

FR Ronald Lozano.

Nota 86: Jueves 29 de febrero 2024.
Hora de inicio: 7:00 A
Clima soleado
Personal: (1) Residente, (2) aluminio (1) madera

FR Ronald Lozano

Nota 87: El día de hoy se hace visita en compañía de entrevantoria y contratista para verificar los remates de acabado de los ventanas en aluminio, se realiza una serie de observaciones no acorde al contratista para que sean atendidos y poder liberar, se requiere nuevamente suministrar e instalar lamina micro perforada y rejas de ventanas.

FR Ronald Lozano

Nota 88: sabado 9 de marzo 2024.
Hora de empeio: 7:00 Am.
clima: Nublado
Personal: 1 Ing. residente, (1) inspector, 3 obra civil.
C.T.R Ronald Moreno
Nota 89: Como Actividad importante del dia y segun Compromiso con la institucion se inicia con la demolicion de enchape y pega de los 3 aulas del 1 piso, se realiza cerramiento de la zona a intervenir.
C.T.R Ronald Moreno.
Nota 90: Domingo 10 de marzo 2024.
Hora de empeio: 8:00 A.
clima: Nublado.
Personal: (2) carpintera Datanos.
C.T.R Ronald Moreno
Nota 91: En el dia de hoy se realiza remates y detalles de la ventaneria de los aulas segun observaciones de acabado y calidad realizadas por la entidad al momento de su instalacion. C.T.R Ronald Moreno

Nota 92: lunes 11 de marzo del 2024.
Hora de empeo: 7:00 A.
clima: Nublado
Personal: (3) obra civil, (2) carpintera Datanos 1 Residente. C.T.R Ronald Moreno
C.T.R Ronald Moreno
Nota 93: observando el avance de los obras de demolicion hay recebo, se recomienda compactar muy bien y no retirala, si es necesario retirar bocas de recebo organica y compactar bien la actividad, de igual forma se recuerda que el nivel del piso del acabado de los 3 aulas sea el nivel de la bocaguarta,

El dia de hoy se acaba con demolicion de anclope y placa de los 3 oolos, se acaba con detalles y remates de la cantaleta en alamillo. CTR Ronald bruno

Nota 94: Mates 12 de marzo 2024.
Hora de inicio: 7:00 A-
clima: soleado
Personal: 1 residente, 1 SST, 1 albañiles, 3 obreros.
CTR Ronald bruno

Nota 95: En el dia de hoy se acaba con demolicion de anclope y placa de contrapiso delos 3 oolos del primer nivel, se acaba con remates de acabado de la cantonera.
CTR Ronald bruno

Nota 96: Miercoles 13 de marzo 2024
Hora de inicio: 7:00 A.
clima: soleado.
Personal: 1 Residente, 1 albañiles, 3 obrero civil.
CTR Ronald bruno

Nota 97: En el dia de hoy se acaba con demolicion de placa y excavacion manual para llegar ala rasante, se recomienda no sobe excavarse, observando el estado del piso se recomienda realizar mejoramiento con roton o concreto rectificado para cumplir norma ambiental, se acaba con detalles de acabado de los cantaros.
CTR Ronald bruno

Nota 98: Jueves 14 de Marzo 2024
Hora de inicio: 7:00 A-.
clima: soleado
Personal: 1 inspector, 1 Residente, 2 albañil.
CTR Ronald bruno

Nota 99: En el dia de hoy se avanza y continua con demolicion de placa de contrapiso de los cuartos, se avanza con tirar y remate de vanos en la parte externa de los cuartos del primer piso, donde se dadio la altura para instalar posteriormente los rieles de seguridad, la supervisora requiere y recuerda al contratista avanzar con los trabajos de los 3 cuartos del primer piso y cumplir con la programacion.

Ronald Lozano.

Nota 100: Viernes 15 de marzo 2024
Hora de inicio: 7:00 Am
Clima: soleado
Personal: 1 inspector, 1 maestro, 3 obreros.

Ronald Lozano

Nota 101: El dia de hoy se realiza visita en compañia del contratista para revisar el acabado de los cuartos, se le realiza una lista de observaciones, para poder ser recibidas, se avanza con demolicion de placas y extraccion manual de la sobrante en los 3 cuartos del primer nivel.

Ronald Lozano

Nota 102: Sabado 16 de marzo 2024
Hora de inicio: 7:00 A.
Clima: soleado.
Personal: 1 supervisor, 1 maestro, 2 cuartos 3 obreros.

Ronald Lozano

Nota 103: En el dia de hoy se avanza y continuo con la demolicion del concreto y demolicion de la placa de los cuartos del primer nivel, se avanza con remates de acabado de los cuartos en aluminio. Ronald Lozano

Nota 104: lunes 18 de marzo 2024.
Hora de inicio: 7:00 A.
clima: soleado.
Personal: 1 inspector, 3 obrero civil.
Ronald bravo
Nota 105: se cuenta el día de hoy con deficiencia de enchape, afinado y placa de entrepiso en los 3 aulas del primer nivel, se le requiere y recuerda al contratista suministrar e instalar lamina micro perforada, y reja en ventanas.
Ronald bravo
Nota 106: Martes 19 de marzo 2024.
Hora de inicio: 7:00 Am
clima: soleado
Personal 1 inspector, 3 obrero civil. 2 ventanas,
Ronald bravo
Nota 107: en el día de hoy se cuenta con deficiencia de enchape, afinado y placa en todas del primer nivel, se cuenta con detalle de acabado en ventanas, y le recuerda nuevamente instalar lamina micro perforada y reja en ventanas.
Ronald bravo
Nota 108: miércoles 20 de marzo 2024
Hora de inicio: 7:00 A.
clima: Soleado
Personal: 1 inspector, (3 obrero civil), 2 ventanas.
Ronald bravo
Nota 109: en el día de hoy se cuenta con detalles de acabado de ventanas, se cuenta con excavación y nivelación de sobrecimiento.
Ronald bravo.

Nota 110. Sabado 21 de marzo 2024.
Hora de inicio: 7:00 A.
Clima: soleado.
Personal: 8 Personal de obra
Ronald Lozano

Nota 111: En el dia de hoy se coorna con la
losa del terramiento para posteriormente pintar y
enlucir la lamina microperforada, se coorna
con la excavacion manual en los 3 ejes
del primer nivel, se inicia con la compactacion
de la sobrecimiento para posteriormente tomar
densidades. Ronald Lozano

Nota 112: Viernes 22 de marzo 2024.
Hora de inicio: 7:00 A.
Clima: Nublado.
Personal: 8 personal obra civil.
Ronald Lozano

Nota 113: Para llenar una adecuada trabajabilidad
el concretera realiza el suministro de 12
malla dechasolada y 45 bultos de cemento
para las placas del primer nivel.
Ronald Lozano

Nota 114: se coorna con la losa y pintura
de la malla de cerramiento perimetral exterior
color negro, para posteriormente instalar lamina
microperforada. Ronald Lozano

Nota 115: Sabado 23 de marzo 2024
Hora de inicio: 7:00 A.
Clima: Soleado
Personal: 8 personal obra civil.
Ronald Lozano

Nota 116: Para llenar una adecuada trabajabilidad
el concretera realiza el suministro de 30 lanchas

micropelotado, de 1.22 x 2.44 para el cerramiento perimetral. ~~CTP~~ Ronald Lozano

Nota: 117: como actividad importante se inicia con la instalacion de la lamina micro perforada en el cerramiento perimetral exterior, se continua con demolicion del enchape y afinado de 2 cabezas del segundo nivel, actividad que fue coordinada con el coordinador del colegio, ~~CTP~~ Ronald Lozano

Nota 118: Martes 26 de marzo 2024
Hora de inicio: 7:00 A.M.
Clima: Soleado.
Personal: 8 obreros civil
~~CTP~~ Ronald Lozano

Nota 119: Para poder crear adecuada trabajabilidad el contratista realiza el dia de hoy tanda de densidades y el laboratorio recomienda comprobar nuevamente este material antes de fundir, igualmente se le recuerda al contratista entregar diseño de mezcla y certificados de calidad.
~~CTP~~ Ronald Lozano.

Nota 120: Miercoles 27 de marzo 2024
Hora de inicio: 7:00 A.M.
Clima: soleado
Personal: 6 obreros civil.
~~CTP~~ Ronald Lozano

Nota 121: Para poder crear adecuada trabajabilidad el contratista realiza el suministro de 100 m³ de enchape terrazo cayendo en granito y 150 m² de granito escobeo para las cabezas del 2 nivel. ~~CTP~~ Ronald Lozano

Nota 122: En el dia de hoy se termina de

donde el anchope y alivado de los 2 ados
del segundo nivel, se libera esta actividad
para dar inicio a la instalacion del
anchope en los 2 aolas.

Ronald Lozano

Nota 123: sabado 30 de marzo 2024
Hora de inicio: 7:00 h
Clima soleado
Personal: 8 obreros.

Nota 124: en el dia de hoy se termina
de instalar y autoaguillar el anchope en
2 aolas del 2 nivel, quedando pendiente
la deshaucedo y polido se aoama en la
instalacion de la lamina micro perforada en el
cerramiento exterior.

Ronald Lozano

dando el anchope y olivado de los 2 aros
del segundo nivel, se libera esta actividad
para dar inicio a la instalacion del
anchope en los 2 aros.

CTP Ronald Lorero

Nota 123: sabado 30 de marzo 2024
Hora de inicio: 7:00 A.
clima soleado
Personal: 8 obreros civil.

CTP

Nota: 124: en el dia de hoy se termina
de instalar y entoquillar el anchope en
2 aros del 2 nivel, quedando pendiente
la deshaverado y polida, se comienza con la
instalacion de la lamina micropetforada en el
cerramiento exterior.

CTP Ronald Lorero

Nota 125: Lunes 1 de Abril 2024.
Hora de inicio: 7:00 A.
clima: soleado en la mañana: Horas de 3:00 - 4:30 P.M.
Personal: 1 Residente, 1 maestro, 2 ornamentales

CTP Ronal Lorero

Nota: 126: en el dia de hoy se continua con la
lamina micropetforada en el cerramiento exterior,
se requiere el contratista comenzar con la
compactacion de la sobrecimiento de los 3 aros
del primer nivel y poder fundir la placa
de entrepiso, se requiere deshaverar y
polir los 2 aros del segundo nivel.

CTP Ronald Lorero


Nota 127: Martes 2 de Abril 2024
Hora de inicio: 7:00 A.M.
clima: Nublado: Horas 2:30 P.M. - 4:15 P.M.
Personal: 1 inspector, 1 residente, (5) ornamentales

CTP Ronald Lorero

NKA

Powered by CamScanner

Nota 128: En el día de hoy se acuerda con la instalación de la lámina micropalizada del cerramiento perimetral exterior, se revisa la solución en cuanto existe de los 3 ados, del primer nivel y se decide retirar o excavar la capa de 20cm y reemplazarlo y así poder hundir la placa de cimentación y se realiza detalle constructivo.



Ronald Lozano

Jaime Molina

Nota 129: Para llegar una adecuada trazabilidad se toma la decisión del anclaje y elimina ados 2 ados del segundo nivel, para poder acceder con el anclaje de granito.

Ronald Lozano

Nota 130. Miercoles 3 de Abril 2024
Hora de inicio: 7:00 h.
Clima: Nublado. Lluvias 2:15 P.M. - 3:30 P.M.
Personal: (5) Albañiles, 1 inspector, 1 residente

Ronald Lozano

Nota: 131: Como actividad programada se acuerda con la instalación de la lámina micropalizada del cerramiento exterior, se inicia con la excavación de la capa de 20cm según la nota 128, se observa que la sobrecarga presenta desplazamiento por que se remueva y requiere de contratar personal y maquinaria si se excava más y se rellena con relleno.

Ronald Lozano

Powered by CamScanner

Nota 132: Jueves 4 de abril 2024.
Hora de inicio: 7:00 A.
Clima: Nublado. Nubosidad en la mañana.
Personal: 1 residente, 1 inspector, 3 obrero civil.
Ing. Ronald Linares
Nota 133: En el día de hoy se realiza retiro de escombros a sitios autorizados, se continua con la excavación del recebo que se encuentra en mal estado en una cola, se le recuerda al contratista entregar propuesta para solventar el talud ó acolchonado que presenta la subrasante.
Ing. Ronald Linares
Nota 134: Viernes 5 de Abril 2024
Hora de inicio: 7:00 A.
Clima: soleado.
Personal: 1 residente, 1 maestro, 8 obrero civil,
Ing. Ronald Linares
Nota 135: En el día de hoy se acuerda con dirección de anchope y olvido de una cola perdiente en el segundo piso, se continua excavando una cola en el primer nivel. segun nota. 128, de acuerdo a lo antes se decide por la dirección de interventoría y supervisión. que se rellene con roban y relleno con base granular, y los otros 2 colas del primer nivel realizar mejoramiento de la subrasante con recebo caliche, igualmente realizar densidades, para su liberación.
Ing. Ronald Linares
Nota: 136: Para llegar una adecuada trabajabilidad se labora la dirección de anchope y olvido de las colas del 2 nivel, segun recomendaciones de la supervisión.
Ing. Ronald Linares

Powered by CamScanner

Nota 137: Sabado 6 de Abril 2024
Hora de inicio: 7:00 A.M.
Clima: Soleado
Personal: 1 residente. 8 obrero.
Ronald Lozano

Nota 138: Para llenar una adecuada trabajabilidad el contratista realiza el suministro de 7 m³ de concreto para las vigas del 2 nivel, se suministran 70 m² de anclaje en granito y 70 ml de guardaescoba para los pasillos y pasillo del segundo nivel.
Ronald Lozano

Nota: 139: Para llenar una adecuada trabajabilidad el contratista realiza el suministro de 6 m³ de relleno para mejoramiento de una viga del primer nivel, para la estabilización de la soldadura según recomendación dada en la nota 135.
Ronald Lozano

Nota 140: En el día de hoy se continua con la instalación de anclaje en el pasillo y una viga del segundo nivel, se realiza la demolición de unos nichos que se encuentran en las vigas por petición del coordinador de la instalación, se continua con el relleno de relleno y compactación de la capa de subbase granular, se termina la pintura de la lamina micropanelada.
Ronald Lozano

Nota 141: Lunes 8 de Abril. 2024
Hora de inicio 7:00 A.M.
Clima: Nublado.
Personal: 8 obreros, 1 residente, 1 maestro
Ronald Lozano

Nota 142: Para llenar una adecuada trabajabilidad el contratista realiza el suministro de 12 m³

de recebo para la compactacion de la sobrante en las 3 aulas del primer nivel.

Ronald Lacayo

Nota 143: En el dia de hoy se acuerda con compactacion de la sobrante en 2 aulas del primer nivel, se continua con relleno de receba en la 3 aula del 1 nivel, y se continua con echope en 1 aula del 2 nivel.

Ronald Lacayo.

Nota 144: Martes 9 de Abril. 2024.
Hora de inicio: 7:00 A.
Clima: Nublado.
Personal: 1 maestro, 1 ayudante, 8 albañil.

Ronald Lacayo

Nota 145: En el dia de hoy se termina de rellenar y compactar las 3 aulas del primer nivel. para tomar densidades, se acuerda con el emboquillado de la tercera aula en el segundo nivel, se acupa material rad.

Ronald Lacayo

Nota 146: Para llevar una adecuada trazabilidad el contratista realiza toma de densidades de la capa de recebo en las 3 aulas del primer nivel, quedo pendiente los resultados para liberar la capa y aprobar la fundicion de la placa de contrapiso.

Ronald Lacayo

Nota 147: Miercoles 10 de Abril 2024.
Hora de inicio: 7:00 Am.
Clima: soleado.
Personal: 8 albañil, 1 ayudante, 1 maestro.

Ronald Lacayo

Nota 148: En el dia de hoy se acuerda con el reemboquillado de los muros interiores en los 3 aulas del primer nivel, se acuerda

Powered by CamScanner

en la instalacion de la estructura del cielo raso en 2 aulas del primer nivel, se requiere al contratista retirar los escombros y equipos provisionales con la logistica de la institucion, CTR Ronald Lozano

Nota 144: Para llevar una adecuada trazabilidad el contratista suministra estructura en general para el cielo raso de dos aulas del primer nivel, como amegas, perfiles y angulos.
CTR Ronald Lozano

Nota 150: Jueves 11 de Abril 2024.
Horario empleo: 7:00 A.
Clima: soleado.
Personal: 8 obreros.
CTR Ronald Lozano

Nota 151: Para llevar una adecuada trazabilidad el contratista hace entrega de los resultados de las densidades tomados el dia 9 de abril segun nota 146, los resultados obtenidos son del 96.7%, 95.5% y 96.2% de acuerdo a lo anterior se libera la subrasante y se anab el procedimiento siguiente correspondiente a la fundicion del placa de concreto.
CTR Ronald Lozano

Nota 152: En el dia de hoy se inicia la elevacion de muros internos en los 3 aulas del primer nivel, segun requerimiento de la coordinacion del colegio, se inicia en el rompimiento de los muros internos de los aulas del primer nivel, y se inicia con la estructura del cielo raso de aula de primer nivel, se recuerda al contratista tener en cuenta los niveles

del cielo raso.

CTP Ronald lozano

Nota 153: Viernes 12 de abril. 2024.
Hora de empezo. 7:00 A.
clima soleado.
Personal: 1 residente, 1 inspector, 1 maestro
8 obrero.

CTP Ronald lozano

Nota 154: En el dia de hoy se coorna en la fundicion del tercer nicho en los ejes del primer nivel, se coorna con repello y cernido de muros, se coorna con enchapa de cielo raso en todo del primer nivel, de acuerdo a la inspección dejada por el apoyo de supervision se entrega que la pintura de los muros seran de la siguiente forma, el muro donde estan los ventanas de 1m de altura seran de color gris, y los otros 3 muros seran de color blanco.

CTP Ronald lozano

Nota 155: sabado 13 de abril. 2024
Hora de empezo: 7:00 A.
clima soleado.
Personal: 1 residente, 1 inspector, 1 maestro
8 obrero. CTP Ronald lozano

Nota 156: Para llevar una adecuada trazabilidad el contratista realiza el suministro de 40 bultos de cemento, 3 m³ de arena de rio, 3 m³ de gravilla.

CTP Ronald lozano

Nota 157: En el dia de hoy se coorna en la fundicion de placa de contrapiso con malla electrosoldada en una cuda del primer

Powered by CamScanner

nivel, se ocurra en la instalacion de la estructura del techo raso en uno edo del primer nivel. la entrevistada observando el orgio de material RCD, requiere se retire y a que hay mucho material. Ronald Lozano

Nota 158: Lunes 15 de Abril. 2024
Hora de inicio: 7:00 A.M.
Clima: soleado.
Personal: 1 residente, 1 SST, 1 maestro, 8 obra civil. Ronald Lozano

Nota 159: Para llenar una adecuada trabajabilidad el contratista realiza el suministro de 5 m³ de arena de rio y 60 bultos de Cemento para las placas de entrepiso.
Ronald Lozano

Nota 160: como actividad importante se avanza con la fundicion de la placa del segundo piso en el primer nivel, se toman los respectivos muestras y ensayos de concreto, el concreto se realiza segun diseño de mezclas entregado por el contratista el dia 5 de Abril. del laboratorio sierra laboratorio de suelos y pavimento S.A.S.
Ronald Lozano

Nota 161: Martes 16 de Abril 2024
Hora de inicio: 7:00 A.M.
Clima: soleado.
Personal: 1 residente, 1 SST, 1 maestro, 8 obra civil.
Ronald Lozano

Nota 162: Para llenar una adecuada trabajabilidad el contratista entrega el suministro de 3 m³ de arena de rio. y 3 m³ de grava para la fundicion de los pisos del primer nivel.

Nota 163: En el dia de hoy se ocarre y continua con la estructura del cielo 100 en las 2 alas del primer nivel, se ocarra en la instalacion de malla electrosoldada en la 3 ala del primer nivel para mejorar la condicion.

Ronald Bravo

Nota 164 Miercoles 17 de abril 2024.
Hora de inicio: 7:00 A-
Clima: Nublado.
Personal: 1 residente, 1 inspector, 1 maestro, 5 obrero.

Ronald Bravo

Nota 165: En el dia de hoy se ocarra en la condicion de la tercera ala del primer nivel segun diseño de marcha encargado por el contratista, se realiza instala el geotextil, la malla electrosoldada y se toman los respectivos muestras del concreto para tener resultados, en el dia de hoy se realiza retiro de encofrados o sistema ocupado.

Ronald Bravo

Nota 166: Jueves 18 de Abril 2024
Hora de inicio: 7:00 A.
Clima: Nublado
Personal: 1 Residente, 1 inspector, 1 maestro.
4 obrero civil.

Ronald Bravo

Nota 167: La supervisoria observando el avance de las obras, le requiere al contratista suministrar el material pendiente para el cielo raso de las alas del primer nivel, se requiere se suministre encofrado del para de las 3 alas del primer nivel.

Ronald Bravo

Nota 168: Viernes 19 de abril 2024.
Hora de inicio: 7:00 A-

Powered by CamScanner

Clima: lluvias desde las 10:00 A.M. – 3:00 P.M.
Personal: 1 obrero civil, 1 residente, 1 maestro.
Ronald Lozano

Nota. 169. En el dia de hoy se realizan los respectivos cates de dilatación a los tres pilares de los 3 ejes del primer nivel, se observa con la estructura del cielo raso en los 2 ejes del primer nivel, la interventoria observando el avance de los otros, le requiere al contratista suministrar material para el cielo raso y el anchaje en granito de los ejes del primer nivel, recordando que estas actividades se encuentran atrasadas segun la programación entregada por el contratista, y recordando que la entrega de este frente es el proximo 24 de abril. 2024.

Ronald Lozano

Nota: 170: La interventoria requiere al contratista llevar o retirar los muestras del concreto y llevarlos al laboratorio correspondiente, para tener resultados a 7. 14. y 28 dias segun norma.
Ronald Lozano

Nota 171: Sabado. 20 de abril 2024
Hora de inicio: 7:30 A.M.
Clima: lluvias dadas la 10.00: 12:30
Personal: 1 maestro, 1 obrero civil.

Ronald Lozano

Nota 172: En el dia de hoy solo se avanza en pintura de la primera mano en una cara del primer piso, no se avanza en ninguna otra actividad debido a la ausencia del material de obra como anchaje y cielo raso, se retira el escombro del primer nivel, y se realiza un nuevo acopio de material RCD
Ronald Lozano

Powered by CamScanner

Nota 173: Lunes 22 de abril 2024
Hora de inicio. 7:00 A.
Clima: lluvias desde las 7:00 A.M. 3:30 P.M.
Personal: 2 obra civil, 1 residente, 1 maestro.
Ronald Moreno

Nota 174: En el día de hoy se avanza con resanes y pintura en ejes del primer nivel, no se avanza mucha actividad debido a que el contratista no ha suministrado material como laminas de yeso para el cielo raso y enchape granito para los ejes del primer nivel. se requiere al contratista cumplir a cabalidad la programación y plan de contingencia, recordando que la fecha de entrega de las aulas según programación es el próximo 29 de Abril 2024.

Ronald Moreno

Nota 175: Martes 23 de Abril de 2024
Hora de inicio: 7:00 am
Clima: Nublado
Personal: 1 de pintura

Nota 176: Se adelantan actividades de primera mano pintura blanca tipo vinilo en muros de primer piso salones. Se recomienda revisar la dosificación de la pintura ya que se evidencia una mezcla muy aguada, la cual no tiene la consistencia para cumplir con especificaciones.

Nota 177: Miercoles 24 de Abril de 2024
Hora de inicio: 7:00 am
Clima: Lluvioso
Personal: 2 de obra civil

Powered by CamScanner

Nota 178: Llega material 10 bultos de cemento y 3 m³ de arena. Se adelantan actividades de pintura muros salones primer piso. A la fecha se cuentan con muchos detalles e imperfecciones en ventaneria instalado.

Nota 179: Jueves 25 de Abril de 2024
Hora de inicio: 7:00 am
Clima: Nublado
Personal: 6 personas de obra civil

Nota 180: Llegan aprox 150 m² de baldosin terrazo y 90 ml de guarda escoba. Se inicia con el enchape de piso salones primer piso y se continua con primera mano pintura muros primer piso salones.

Nota 181: Viernes 26 de Abril de 2024
Hora de inicio: 7:00 am
Clima: Soleado
Personal: 3 obra civil

Nota 182: Se adelantan actividades de enchape piso baldosa terrazo salones de primer piso

Nota 183: Sabado 27 de Abril de 2024
Hora de inicio: 7:00 am
Clima: Nublado
personal: 4 obra civil, 2 de destroncado

Powered by CamScanner

Nota 184: Se adelantan actividades de enchape piso baldosa terrazo salones primer piso, y se realiza el destronque del enchape en salones segundo piso. por el procedimiento las paredes y puertas quedan sucias. Se recomienda al contratista limpiarlas de forma inmediata o protegerlas.

Nota 185: Lunes 29 de Abril de 2024
Hora de inicio: 7:00 am
Clima: Nublado
personal: 2 electricistas, 2 de destrocado

Nota 186: Se adelantan actividades de destroncado enchape piso 2 en salones y pasillo central. Adicionalmente se hacen adecuaciones de desmonte luminarias existentes en salones primer piso

Nota 187: Martes 30 de Abril de 2024
Hora de inicio: 7:00 am
Clima: Soleado
personal: 4 de obra civil

Nota 188: Se adelantan actividades de enchape de piso primer piso, limpieza de piso destroncado segundo nivel. En el salon derecho primer piso se evidencia cable enterrado, se solicita encamisarlo y si es necesario regatear para protegerlo y asi poder instalar la baldosa faltante.

Powered by CamScanner

Nota 189: Jueves 02 de Mayo de 2024
Hora de inicio: 7:00 am
Clima: Soleado
Personal: 4 de obra civil

Nota 190: Se adelantan actividades enchape de piso salones primer piso, faltan guarda escobas y boyalla. Los salones del segundo piso quedan habilitados para clase, sin embargo la limpieza de los muros y puertas no se ha realizado.

Nota 191: Viernes 03 de Mayo de 2024
Hora de inicio: 7:00 am
Clima: Nublado
personal: 2 desmanchando y 3 obra civil

Nota 192: Se realiza la instalacion de boyalla enchape piso salones primer piso e instalación de guarda escobas, se realiza pulido de enchape segundo piso y desmanche piso primer piso avances

Nota 193: Lunes 06 de Mayo de 2024
Hora de inicio: 7:00 am
Clima: Soleado
Personal: 2 de pulido piso

Nota 194: Se adelantan actividades de desmanchado y pulido piso salones primer nivel

Nota 193: Martes 07 de Mayo de 2024
Hora de inicio: 7:00 am
Clima: Soleado
Personal: 7 de pulido piso.

Nota 194: Se adelantan actividades de pulido y limpieza enchape primer piso salones. No se evidencian mas actividades

Nota 195: A la fecha no se evidencian ajustes en la ventaneria instalada, se evidencia desnivel de piso enchape entre pasillo central y dos salones mano derecha ( ) donde puede generar empozamientos de agua a la hora de lavar piso salones y/o devolución del agua a uno de los salones. Se le solicita al contratista arreglar este desnivel ya que a través de interventoría se habían determinado los niveles. Tambien se le solicita al contratista ponerse al dia con las actividades atrasadas, para la entrega inmediata a la constitución

Powered by CamScanner

Miércoles. Marzo 27 de 2024

Nota 283 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente sst, 1 Maestro. 1 oficial, 2 Ayudantes. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. Tarde: Nublado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 284 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Continúa la fundida del mortero impermeabilizado de nivelación en la placa de cubierta de la escalera nororiental del patio central.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoria
Consorcio Santa María 022

Sábado. Marzo 30 de 2024

Nota 285 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro, 1 oficial, 2 Ayudantes. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector ESTADO DEL CLIMA: Mañana: Nublado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 286 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Continúa la fundida del mortero impermeabilizado de nivelación en la placa de la cubierta de la escalera nororiental del patio central.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022

Lunes. Abril 01 de 2024.

Nota 287 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro, 1 oficial, 2 Ayudantes. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. Tarde: Nublado y lluvioso. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 288 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Continúa la fundida del mortero impermeabilizado de nivelación en la placa de nivelación de la cubierta nororiental del patio central.

Juan Carlos Delgado Correal.
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022

Martes. Abril 02 de 2024.

Nota 289 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro, 1 oficial, 2 Ayudantes. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente. 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado y soleado. Tarde: Nublado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 290 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Continúa fundida de mortero impermeabilizado de nivelación en placa de cubierta de Escalera

Juan Carlos Delgado C.
Residente de Interventoría
Cons. Santa María 022

Powered by CamScanner

Miércoles. Abril 03 de 2024.

Nota 291 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro, 1 oficial, 2 Ayudantes. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. Tarde: Nublado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor

Nota 292 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Continúa la fundida de mortero impermeabilizado de nivelación en la placa de la cubierta de la nororiental del patio central

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022.

Jueves. Abril 04 de 2024

Nota 293 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 residente SST, 1 Maestro, 1 oficial, 2 Ayudantes. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. Tarde: Nublado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

ACTIVIDADES EJECUTADAS: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro, 1 oficial, 2 Ayudantes. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. Tarde: Nublado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 294 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Inicia la fundida de mortero de nivelación impermeabilización en la placa de la cubierta de la escalera cercana al acceso principal.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022

Viernes. Abril 05 de 2024.

Nota 295 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 residente SST, 1 Maestro, 1 oficial, 2 Ayudantes. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. Tarde: Nublado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 296 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Continúa la fundida de mortero impermeabilizado de nivelación en la placa de la cubierta de la escalera cercana al acceso principal

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Cons. Santa María 022

Nota 297 Nota de Interventoría: Se solicita avanzar en el desmonte de la cubierta del auditorio.

Juan Carlos Delgado Correal.
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022

Powered by CamScanner

Nota 298 Sabado. Abril 06 de 2024.

PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro, 1 oficial, 2 Ayudantes PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado y Nublado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 299 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Continúa la fundida de mortero de nivelación impermeabilizado en la placa de la cubierta de la escalera cercana al acceso principal.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoria
Consorcio Santa María 022

Lunes. Abril 08 de 2024.

Nota 300 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro, 1 oficial, 2 Ayudantes. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. Tarde: Nublado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 301 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Continúa la fundida de mortero de nivelación impermeabilizado en la placa de la cubierta de la escalera cercana al acceso principal.

Juan Carlos Delgado Correal.
Residente de Interventoria
Consorcio Santa María 022.

Martes. Abril 09 de 2024

Nota 302 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro, 1 oficial, 2 Ayudantes. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado. Tarde: Nublado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 303 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Continúa la fundida de mortero de nivelación impermeabilizado en la placa de la cubierta de la escalera cercana al acceso principal.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoria
Consorcio Santa María 022

Miércoles. Abril 10 de 2024.

Nota 304 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro, 1 oficial, 2 Ayudantes. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado y Soleado. Tarde: Soleado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramientas menores.

Powered by CamScanner

Nota 305 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Continúa la fundida de mortero impermeabilizado de nivelación en la placa de la cubierta de la escalera cercana al acceso principal.

Juan Carlos Delgado Correal.
Residente de Interventoria
Consorcio Santa Maria 022.

Jueves. Abril 11 de 2024

Nota 306 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro, 1 oficial, 2 Ayudantes. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado. Tarde: Soleado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 307 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Inicia la fundida de mortero impermeabilizado. de nivelación en la placa de la cubierta del área técnica del auditorio y del acceso a la oficina de orientación. Inicia la instalación del manto frío en la placa de la cubierta de la escalera nororiental del patio central.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoria
Consorcio Santa Maria 022

Viernes. Abril 12 de 2024

Nota 308 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro, 1 oficial, 2 Ayudantes. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado. Tarde: Soleado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 309 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Continúa la fundida de mortero de nivelación impermeabilizado en la placa de la cubierta del área técnica del auditorio y del acceso a la oficina de orientación: Continúa la instalación del manto frío en la placa de la cubierta de la escalera nororiental del patio central.

Juan Carlos Delgado Correal.
Residente de Interventoria
Consorcio Santa Maria 022

Sábado. Abril 13 de 2024.

Nota 310 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro, 1 oficial 2 Ayudantes. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 311 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Continúa la fundida de mortero de nivelación impermeabilizado en la placa de la cubierta del área técnica del auditorio y del acceso a la oficina de orientación.

Powered by CamScanner

Sábado. Abril 13 de 2024.

Inicia la instalación del manto frío en la placa de cubierta de la escalera cercana al acceso principal.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022.

Lunes. Abril 15 de 2024.

Nota 312 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro, 1 oficial, 2 Ayudantes. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado. Tarde: Soleado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 313 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Continúa la instalación del manto frío en la placa de cubierta de la escalera cercana al acceso principal.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022.

Nota 314 Miercoles Abril 17 de 2024.

Nota antefechada El equipo de la SED. define para el. Auditorio:

1. Se debe hacer una intervención con una plataforma para realizar el cambio del aeloraso. y la cubierta.
2. Verificar la Acustica, del Auditorio. (Pruebas. Min Cultura).
3. Definir el proceso. de seguridad. para la intervención.
4. Diseñar la Parte electrica por el Perimetro. * parte del Contratista.
5. Pintura Muros y Pisos./cambio. de Cinta. Antideslizante.
6. Se realiza recorrido con interventoria, Entidad y Contratista para la toma de decisiones puntuales antes de empezar actividades.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022.

Ing. Residente de Obra

Nota 315 Martes. Abril 16 de 2024.

PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro, 1 oficial, 2 Ayudantes. PERSONAL DE INTERVENTORIA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado. Tarde: Nublado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Powered by CamScanner

Nota 316 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Continúa la instalación de manto frío en la placa de cubierta del cuarto técnico del auditorio. f/ Juan Carlos Delgado Correal Residente de Interventoria Consorcio Santa María 022.

Miércoles. Abril 17 de 2024.

Nota 317 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Directora, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro, 1 oficial, 2 Ayudantes. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST. PERSONAL SED: 1 Supervisor, 2 Apoyos a la Supervisión. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. Tarde: Lluvioso. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta Menor.

Nota 318 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Continúa la instalación de manto frío en la placa de cubierta del cuarto técnico del auditorio f/ Juan Carlos Delgado Correal Residente de Interventoría Consorcio Santa María 022

Jueves. Abril 18 de 2024.

Nota 319 PERSONAL DE INTERVENTORIA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro, 1 oficial, 2 Ayudantes. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. Lluvioso. Tarde: Lluvioso. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta Menor.

Nota 320 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Continúa la instalación de manto frío en la placa de la cubierta del cuarto técnico del auditorio. f/ Juan Carlos Delgado Correal Residente de Interventoría Consorcio Santa María 022.

Viernes. Abril 19 de 2024.

Nota 321 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro, 2 Ayudantes, 1 oficial. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA: Mañana: Nublado. Tarde: Lluvioso. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta Menor.

Nota 322 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Continúa la instalación de manto frío en la placa de la cubierta del cuarto técnico del auditorio. f/ Juan Carlos Delgado Correal Residente de Interventoría Consorcio Santa María 022.

Sábado. Abril 20 de 2024.

Nota 323 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro, 1 oficial, 2 Ayudantes. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta Menor.

Nota 324 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Continúa la instalación de manto frío en la placa de la cubierta del cuarto técnico del auditorio f/ Juan Carlos Delgado Correal Residente de Interventoría Consorcio Santa María 022

Powered by CamScanner

Lunes. Abril 22 de 2024.

Nota 325 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. Tarde: Lluvioso. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta Menor.

Nota 326 ACTIVIDADES EJECUTADAS: No se desarrollan actividades de obra.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoria
Consorcio Santa María 022.

Martes. Abril 23 de 2024.

Nota 327 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente. 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. Tarde: Nublado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 328 ACTIVIDADES EJECUTADAS: No se desarrollan actividades de obra.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoria
Consorcio Santa María 022

Miércoles. Abril 24 de 2024.

Nota 329 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. Tarde: Lluvioso. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 330 ACTIVIDADES EJECUTADAS: No se desarrollan actividades de obra.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoria
Consorcio Santa María 022

Jueves. Abril 25 de 2024

Nota 331 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector. 1 Residente SST, 1 Maestro. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. Tarde: Lluvioso. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 332 ACTIVIDADES EJECUTADAS: No se desarrollan actividades de obra.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoria
Consorcio Santa María 022

Viernes. Abril 26 de 2024

Nota 333 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. Tarde: Lluvioso. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 334 ACTIVIDADES EJECUTADAS: No se desarrollan actividades de obra.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022

Powered by CamScanner

Sábado. Abril 27 de 2024.

Nota 335 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro, 1 oficial, 1 Ayudante. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado y Nublado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 336 ACTIVIDADES EJECUTADAS: No se desarrollan actividades de obra. Se verifican medidas.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoria
Consorcio Santa María 022

Lunes. Abril 29 de 2024.

Nota 337 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. Tarde: lluvioso. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 338 ACTIVIDADES EJECUTADAS: No se desarrollan actividades de obra.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoria
Consorcio Santa María 022

Martes. Abril 30 de 2024

Nota 339 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado. Tarde: Nublado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 340 ACTIVIDADES EJECUTADAS: No se desarrollan actividades de obra.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoria
Consorcio Santa María 022

Jueves. Mayo 02 de 2024.

Nota 341 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. Tarde: lluvioso. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: N/A.

Nota 342 ACTIVIDADES EJECUTADAS: No se desarrollan actividades de obra

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoria
Consorcio Santa María 022

Viernes. Martes Mayo 03 de 2024.

PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. Tarde: Nublado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: N/A. ACTIVIDADES EJECUTADAS: No se desarrollan actividades de obra.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoria
Consorcio Santa María 022

Powered by CamScanner

Nota 1: Martes 16 de Abril de 2024
Hora de inicio: 8:00 am
Clima: Soleado
Personal: 1 maestro sub contratista, 1 arquitecto sub contratista

Nota 2: Miercoles 17 de Abril de 2024
Hora de inicio: 8:00 am
clima: Soleado
personal: 4 de obra civil

Nota 3: Se evidencia presencia de personal obra civil quienes manifiestan estar esperando material y polisombra para iniciar con demolicion de piso existente. Hay 4 salones libres para trabajar.

Nota 4: Jueves 18 de Abril de 2024
Hora de inicio: 7:00 am
Clima: Soleado
Personal: 4 personas de obra civil

Nota 5: Se adelanta con la proteccion en polisombra areas intervenidas en pasillos y Hall segundo piso, Se adelanta con la demolicion del piso y enchape existente. y se enlona el escombro

Nota 6: Viernes 19 de abril de 2024
Hora de inicio: 7:00 am
Clima: Soleado
Personal: 4 personas de obra civil

Nota 7: Se adelantan actuidades de cargue de pisos del area del Hall. Se solicita diseño de Mezcla. Llegan 15 bultos de cemento y 3 m^3 arena

Nota 8: Se presentan muestras de enchape para el piso de corredor y Hall del segundo piso

Nota 9: 22 de Abril de 2024 Lunes
Hora de inicio: 7:00 am
Clima: Soleado
Personal: 1 persona hidratando sobre pisos fundidos

Nota 10: Se evidencia hidratacion de sobre pisos fundidos en corredor y Hall. Se realiza el cargue de escombros.

Nota 11: Martes 23 de abril de 2024
Hora de inicio: 7:00 am
Clima: Nublado
Personal: 3 de obra civil

Nota 12: Se adelantan actividades de sobrepiso, hidratacion y rocado de piso en corredor y hall segundo piso.

Nota 13: Miercoles 24 de abril de 2024
Hora de inicio: 7:00 am
Clima: Soleado
personal: 2 personas de obra civil.

Nota 14: Se adelanta el desmonte de ventaneria interna de 1 salon y se adelantan remates de pilos y marco en mamposteria para la instalacion de la nueva ventaneria.

Powered by CamScanner

Nota 15: jueves 25 de abril de 2024
Hora de inicio: 7:00 am
clima: Soleado
personal: 3 de obra civil, 1 residente

Nota 16: Llegan 20 bultos de pegacor X 25 kg y cuarenta cajas de enchape 30x30 gres. Se presenta la modulación del enchape en corredor y hall del segundo piso. Remates filos ventanas.

Nota 17: viernes 26 de abril de 2024
Hora de inicio: 7:00 am
clima: Soleado
personal: 2 personas de obra civil

Nota 18: Se adelanta enchape piso corredor y hall segundo piso.

Nota 19: Lunes 29 de abril de 2024
Hora de inicio: 7:00 am
clima: Nublado
personal: 2 de obra civil

Nota 20: Se avanza con enchape de piso en corredor y hall de segundo piso en empalmes con soleres

Nota 21: Martes 30 de abril de 2024
Hora de inicio: 7:00 am
clima: Soleado
personal: 2 de obra civil

Powered by CamScanner

Nota 22: Se adelantan remates y arreglos en marcos de mampostería para instalación de ventanas nuevas. Se adelanto enchape piso de corredor y Hall Segundo piso.

Nota 23: Jueves 02 de abril de 2024
Hora de inicio: 7:00 am
Clima: Nublado
Personal: 2 de obra civil

Nota 24: Se adelantan actividades de enchape de piso hall y pasillo y desmonte de ventanas, remates de pilos para instalación de ventanas.

Nota 25: Definiciones: Se define que los marcos en mampostería de las ventanas desinstalados y proyectados a instalar mantendrá la misma arquitectura con alfajia en mampostería vertical existente.

Nota 26: Se le solicito al contratista ponerse al día en programación ya que se encuentran en atraso actividades de ventanas y enchapes. Intervensión de salones

Nota 22: Se adelantan remates y arreglos en marcos de mampostería para instalación de ventanas nuevas. Se adelanta enchape piso de corredor y Itoll Segundo piso.

Nota 23: Jueves 02 de abril de 2024
Hora de inicio: 7:00 am
Clima: Nublado
Personal: 2 de obra civil

Nota 24: Se adelantan actividades de enchape de piso hall y pasillo y desmonte de ventanas, remates de filos para instalación de ventanas.

Nota 25: Definiciones: Se define que los marcos en mampostería de las ventanas desinstalados y proyectados a instalar mantendrá la misma arquitectura con alfajia en mampostería vertical existente.

Nota 26: Se le solicito al contratista ponerse al día en programación ya que se encuentran en atraso actividades de ventanas y enchapes. Intervensión de salones

Nota 27: 03 de abril de 2024 viernes
Hora de inicio: 7:00 am
Clima: Soleado
Personal: 2 obra civil, 1 SST, 1 Residente

Nota 28: Se adelantan actividades de enchape de piso hall y pasillo segundo piso

Nota 29: 04 de Mayo de 2024 Sabado
Hora inicio: 7:00 am
Clima: Nublado
Personal: 2 obra civil

Nota 30: Se adelantan actividades de desmonte de ventanas, enchape piso segundo piso, se ha llegado ventanería nueva.

Nota 31: 06 de Mayo de 2024 Lunes
Hora inicio: 7:00 am
Clima: Soleado
personal: 2 obra civil

Nota 32: Se adelantan actividades de corte tableta para instalación de guardaescobas y granito lavado. Se evidencia el desmonte de 3 ventanas interiores en salones 207-206-205.

Nota 33: Se solicita a contratista el suministro y avance en ventanerías nuevas para ponerse al día con el cronograma programado y poder liberar salones para continuar con enchape de piso pasillo faltante segundo piso y con intervención primer piso.

Nota 29: 04 de Mayo de 2024 Sabado
Hora inicio: 7:00 am
Clima: Nublado
Personal: 2 obra civil

Nota 30: Se adelantan actividades de desmonte de ventanas, enchape piso segundo piso, no ha llegado ventanería nueva.

Nota 31: 06 de Mayo de 2024 Lunes
Hora inicio: 7:00 am
Clima: Soleado
personal: 2 obra civil

Nota 32: Se adelantan actividades de corte tableta para instalación de guardaescobas y granito lavado. Se evidencia el desmonte de 3 ventanas interiores en salones 207 - 206 - 205.

Nota 33: Se solicita a contratista el suministro y avance en ventanerías nuevas para ponerse al día con el cronograma programado y poder liberar salones para continuar con enchape de piso pasillo faltante segundo piso y con intervención primer piso

Nota 34: Se le recomienda al contratista mejorar la calidad del enchape y alineación de baldosas de grees, nivelación ya que el sobre piso fue alcaner de la obra y todo debe quedar nivelado.

Powered by CamScanner