Fecha 2024-04-01 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 1

ALCANCE Reconstrucción de vías y su espacio público asociado para las zonas industriales de Montevideo y Puente Aranda Grupo 1

CONTRATO No. IDU-1760-2021

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Daniel Tique Alviar - Apoyo Principal, Wilder Javier Tangarife Ojeda - Apoyo Principal, Omar Camilo Ordonez Dominguez - Apoyo Principal, Adriana Mora Cruz - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	7.81%
% EJECUTADO	24.07%
% VARIACIÓN	16.26%

ESTADO DEL CONTRATO

Proyecto en fase de ejecución de obras.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO VIAS POR BOGOTÁ IC	**Contratista**	CONSORCIO BANCAL
Contrato No.	IDU-1760-2021	**Contrato No.**	IDU-1763-2021
Valor Inicial	$ 32.746.569.014,00	**Valor Inicial**	$ 4.814.028.597,00
Total Contrato	$ 43.602.347.964,00	**Total Contrato**	$ 6.851.066.674,00
Valor Pagado	$ 8.881.783.579,00	**Valor Pagado**	$ 358.520.802,00
Plazo Inicial	600 días	**Plazo Inicial**	600 días
Plazo Actualizado	870 días	**Plazo Actualizado**	870 días
Fecha de Iniciación	2021-12-02	**Fecha de Iniciación**	2021-12-02
Fecha de Terminación Actual	2025-09-14	**Fecha de Terminación Actual**	2025-09-14
No. Empleos generados	231	**No. Empleos generados**	35

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Obras iniciales y gestiones preliminares	100,00	100,00	$ 662.003.856,00	$ 662.003.856,00
Construcción Grupo 1	6,38	22,90	$ 2.741.486.657,00	$ 9.831.754.053,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
CIV-16001190 CL 11A ENTRE KR 39 Y KR 40	0.0	0.0	0.0	
CIV-16001252 CL 11A ENTRE KR 38 Y KR 39	0.0	0.0	0.0	

CIV-16001133 CL 11A ENTRE KR 40 Y TV 42	16.18	95.0	78.82	
CIV-16001514 KR 39 ENTRE CL 7 Y CL 9	0.0	0.0	0.0	
CIV-16001295 KR 40 ENTRE CL 10 Y CL 10A	0.0	0.0	0.0	
CIV-16001232 KR 41B ENTRE CL 9 Y CL 10	14.97	39.16	24.19	
CIV-16001296 CL 10 ENTRE KR 40 Y KR 41B	16.79	23.26	6.47	
CIV-16001194 KR 41B ENTRE CL 10 Y CL 10A	15.72	40.66	24.94	
CIV-16001623 CL 10 ENTRE KR 36 Y KR 37A	33.56	99.4	65.84	
CIV-16001836 CL 10 ENTRE KR 33 Y KR 34	0.0	0.0	0.0	
CIV-16001886 CL 8 ENTRE KR 34A Y KR 35	0.0	29.54	29.54	
CIV-16000719 CL 18 ENTRE AK 36 Y AK 39	31.53	72.17	40.64	
CIV-16000977 CL 16 ENTRE KR 36 Y KR 36 BIS	0.0	35.61	35.61	
CIV-16004754 CL 16 ENTRE KR 36 BIS Y KR 37	0.0	35.61	35.61	
CIV-16001045 CL 15 ENTRE AK 36 Y KR 37	0.0	13.34	13.34	
CIV-16001092 CL 14 ENTRE AK 36 Y KR 37	0.0	31.82	31.82	
CIV-16001208 CL 15 ENTRE KR 34 Y KR 35	0.0	0.0	0.0	
CIV-16001340 CL 15 ENTRE KR 32A Y KR 33	0.0	0.0	0.0	
CIV-16001055 CL 17B ENTRE KR 33 Y KR 34	0.0	6.91	6.91	
CIV-16001169 CL 17B ENTRE KR 32 Y KR 33	0.0	0.15	0.15	
CIV-16000956 CL 17B ENTRE KR 34 Y KR 35	0.0	18.65	18.65	