AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
NIT. 800.100.553-2

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
VERSION 6,0

SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA AGUAS DEL HUILA S.A.

OBRA: MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE PAICOL Y CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS DEL ALUMBRADO PUBLICO AL CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA - SENA PAICOL

CONTRATISTA:	GRUPO YUNEZ S.A.S	FECHA DE SUSPENSION 01:	01/12/2023
CONTRATO No.:	157 DE 2023	FECHA DE REINICIACION 01:	11/04/2024
VALOR:	583,696,440	FECHA DE SUSPENSION 02:	
VALOR ADICIONAL:	291,695,243	FECHA DE REINICIACION 02:	
ANTICIPO:	233,478,576	FECHA DE TERMINACION:	26/06/2023
FECHA DE INICIACION:	18/10/2023	PLAZO: CUATRO (4) MESES, CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA DEBERA FIRMARSE SIMULTANEAMENTE CON EL ACTA DE INICIO DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.	
FECHA DE APROBACION DE POLIZA:	06 de Octubre de 2023		
FECHA DE APROBACION DE POLIZA AMPLIACION:	12 de junio de 2024		
FVPC Escribir fecha de vencimiento de Poliza de Cumplimiento	28 de noviembre de 2027	PLAZO ADICIONAL:	

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 003

FECHA: 21/06/2024

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACIONES ANTERIORES			OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ANTERIORES		OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
		UNID	CANT	V/UNIT	VALOR	+/-	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1	LINEA DE MEDIA TENSION 13.2 KV.													
1.1	Localización y Replanteo (Línea de Media Tensión)	Km.	0.700	1,072,602	750,650			-		-	0.700	750,650	0.700	750,650
1.2	Postes de Concreto de 12 m de 510 Kg. en el sitio de	Un.	6	1,544,511	9,267,066			-		-	6	9,267,066	6	9,267,066
1.3	Postes de Concreto de 12 m de 750 Kg. en el sitio de	Un.	3	1,743,411	5,230,233			-		-	3	5,230,233	3	5,230,233
1.4	Transporte de Conductor, Aisladores y demás Materiales	Ton.	0.85	462,417	393,054			-		-	0.850	393,054	0.850	393,054
1.5	Hincada, plomada y orientación de poste concreto 10 y 12	Un.	9	170,387	1,533,483			-		-	9	1,533,483	9	1,533,483
1.6	Excavaciones para de Postes de concreto y metálicos	Un.	9	134,508	1,210,572			-		-	9	1,210,572	9	1,210,572
1.7	Excavaciones para Viguetas en Terreno Común	Un.	5	107,606	538,030			-		-	5	538,030	5	538,030
1.8	Instalación de Templetes Sencillos 13.2 Kv	Un.	5	540,100	2,700,500			-		-	5	2,700,500	5	2,700,500
1.9	Estructura de Alineamiento (P101), Disposición Horizontal, Circuito Bifásico, Máximo Angulo 5°	Un.	5	517,356	2,586,780			-		-	5	2,586,780	5	2,586,780
1.10	Estructura de Alineamiento Disposición Bandera, Circuito Bifásico, Máximo Angulo 5° - (510)	Un.	1	496,937	496,937			-		-	1	496,937	1	496,937
1.11	Estructura Terminal de Retención, Circuito Bifásico - (514)	Un.	2	1,027,431	2,054,862			-		-	2	2,054,862	2	2,054,862
1.12	Estructura de Doble Retención Disposición Horizontal, Circuito Bifásico - (515)	Un.	2	1,379,012	2,758,024			-		-	2	2,758,024	2	2,758,024
1.13	Tendido y Tensionado de tres Conductores ECOLOGICO No. 2 AWG	Km.	0.700	62,851,269	43,985,832			-		-	0.636	39,985,832	0.636	39,985,832
1.14	Derivacion Bifásica con Cortacircuitos - (731)	Un.	1	1,370,866	1,370,866			-		-	1	1,370,866	1	1,370,866
2	MODERNIZACION Y EXPANSIÓN ALUMBRADO PUBLICO											-		
2.1	Localización y Replanteo (Línea de Baja Tensión)	Km.	0.600	824,502	494,701		0.354	291,874	0.040	32,980	0.600	494,701	0.64	527,681
2.2	Postes de Concreto de 8 m de 510 Kg. en el sitio de Obra	Un.	1	945,229	945,229		18	17,014,122	4	3,780,916	1	945,229	5	4,726,145
2.3	Transporte de Conductor, Aisladores, Transformadores y demás Materiales en Baja Tensión, al Sitio de la Obra	Ton.	0.630	462,417	291,323		0.700	323,692		-	0.630	291,323	0.63	291,323
2.4	Hincada, plomada y orientación de poste de concreto 8 mts con grúa	Un.	1	192,073	192,073		18	3,457,314		-	1	192,073	1	192,073
2.5	Excavaciones para Postes de concreto y embonados de 8 m. en Terreno Común	Un.	1	72,954	72,954		18	1,313,172	18	1,313,172	1	72,954	19	1,386,126
2.6	Excavaciones para de Viguetas en Terreno Común	Un.	1	72,954	72,954		6	437,724		-	1	72,954	1	72,954
2.7	Instalación de Templetes Sencillos de Baja Tensión	Un.	1	496,181	496,181		6	2,977,086		-	1	496,181	1	496,181
2.8	Instalación de Herraje de Protección Terminal en Red de Baja Tensión	Un.	1	340,339	340,339		1	340,339		-	1	340,339	1	340,339

SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA AGUAS DEL HUILA S.A.

OBRA: MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE PAICOL Y CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS DEL ALUMBRADO PUBLICO AL CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA - SENA PAICOL

CONTRATISTA:	GRUPO YUNEZ S.A.S	FECHA DE SUSPENSION 01:	01/12/2023
CONTRATO No.:	157 DE 2023	FECHA DE REINICIACION 01:	11/04/2024
VALOR:	583,696,440	FECHA DE SUSPENSION 02:	
VALOR ADICIONAL:	291,695,243	FECHA DE REINICIACION 02:	
ANTICIPO:	233,478,576	FECHA DE TERMINACION:	26/06/2023
FECHA DE INICIACION:	18/10/2023	PLAZO: CUATRO (4) MESES, CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA DEBERA FIRMARSE SIMULTANEAMENTE CON EL ACTA DE INICIO DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.	
FECHA DE APROBACION DE POLIZA:	06 de Octubre de 2023		
FECHA DE APROBACION DE POLIZA AMPLIACION:	12 de junio de 2024		
FVPC Escribir fecha de vencimiento de Poliza de Cumplimiento	28 de noviembre de 2027	PLAZO ADICIONAL:	

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 003

FECHA: 21/06/2024

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACIONES ANTERIORES			OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ANTERIORES		OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
		UNID	CANT	V/UNIT	VALOR	+/-	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
2.9	Tendido y tensionado de red trenzada 2x35+50	Un.	0.600	25,015,446	15,009,268		0.354	8,855,468		-	0.600	15,009,268	1	15,009,268
2.10	Estructura de retención para red trenzada en baja tension LA 324 (De Retención)	Un.	6	263,175	1,579,050		20	5,263,500		-	6	1,579,050	6	1,579,050
2.11	Estructura de retención para red trenzada en baja tension LA 321 (Terminal)	Un.	6	201,068	1,206,408		6	1,206,408		-	6	1,206,408	6	1,206,408
2.12	Tratamiento de puesta a tierra de subestaciones en poste	Un.	1	355,428	355,428		2	710,856		-	1	355,428	1	355,428
3	MONTAJE DE TRANSFORMADORES											-		
3.1	Montaje de Transformador Monofasico de 15 KVA 13.2 KV 240/120 V	Un.	1	13,456,657	13,456,657			-		-	1	13,456,657	1	13,456,657
4	MODERNIZACION Y EXPANSIÓN ALUMBRADO PUBLICO											-		
4.1	Suministro y montaje de Luminaria LED de 60W (Incluye Brazo y disposicion final)	Un.	38	2,089,840	79,413,920		10	20,898,400	20	41,796,800	19	39,706,960	39	81,503,760
4.2	Suministro y montaje de Luminaria LED de 40W (Incluye Brazo y disposicion final)	Un.	118	1,979,840	233,621,120		86	170,266,240	85	168,286,400	118	233,621,120	203	401,907,520
4.3	Poda de Arboles	Un.	180	138,704	24,966,720			-		-	180	24,966,720	180	24,966,720
5	ACOMETIDAS DOMICILIARIAS											-		
5.1	Instalación de Acometidas Domiciliarias, Monofasico Trifilar con Cable Concéntrico	Un.	1	3,114,433	3,114,433			-		-	1	3,114,433	1	3,114,433
6	LEVANTAMIENTO Y DIGITALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN E INSPECCIÓN RETIE									-		-		
6.1	Levantamiento de plano AS-built o de obra construida, georeferenciada, MT y BT, incluye registro fotográfico,	Un.	1	1,449,588	1,449,588			-		-	1	1,449,588	1	1,449,588
6.2	Levantamiento de información, documentos y formatos por usuario, incluye formato solicitud, declaración del constructor, formato de servidumbre si aplica y demas documentos requeridos al usuario	Un.	1	822,163	822,163			-		-	1	822,163	1	822,163

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
NIT. 800.100.553-2

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
VERSION 6,0

ISO 9001 LLC (Certification)
ISO 14001 LLC (Certification)
OHSAS LLC (Certification)

SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA AGUAS DEL HUILA S.A.

OBRA: MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE PAICOL Y CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS DEL ALUMBRADO PUBLICO AL CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA - SENA PAICOL

CONTRATISTA:	GRUPO YUNEZ S.A.S	FECHA DE SUSPENSION 01:	01/12/2023
CONTRATO No.:	157 DE 2023	FECHA DE REINICIACION 01:	11/04/2024
VALOR:	583,696,440	FECHA DE SUSPENSION 02:	
VALOR ADICIONAL:	291,695,243	FECHA DE REINICIACION 02:	
ANTICIPO:	233,478,576	FECHA DE TERMINACION:	26/06/2023
FECHA DE INICIACION:	18/10/2023	PLAZO: CUATRO (4) MESES, CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA DEBERA FIRMARSE SIMULTANEAMENTE CON EL ACTA DE INICIO DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.	
FECHA DE APROBACION DE POLIZA:	06 de Octubre de 2023		
FECHA DE APROBACION DE POLIZA AMPLIACION:	12 de junio de 2024		
FVPC Escribir fecha de vencimiento de Poliza de Cumplimiento	28 de noviembre de 2027	PLAZO ADICIONAL:	

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 003

FECHA: 21/06/2024

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACIONES			OBRA EJECUTADA					
						ANTERIORES			PRESENTE ACTA		ANTERIORES		ACUMULADA	
		UNID	CANT	V/UNIT	VALOR	+/-	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
6.3	Reunir, diligenciar y hacerr entrega de la información general del proyecto incluyendo los formatos, informes y documentos requeridos por EH, según formato FT-DEX-03-004 entrega fisica y magnetica de la información.	Gl.	1	1,468,139	1,468,139			-		-	1	1,468,139	1	1,468,139
6.4	Instalación de Placas de identificación a transformadores y controles (Incluye cinta band it y hebillas)	Un.	2	41,033	82,066			-		-	2	82,066	2	82,066
6.5	Instalación de Placas de identificación a Postes (Incluye cinta band it y hebillas)	Un.	10	45,033	450,330			-		-	10	450,330	10	450,330
6.6	Pago de servicio de revisión de obra y servicio de conexión en M.T. en línea viva o por apertura de circuito o ramal para maniobra de conexión.	Gl.	1	4,542,310	4,542,310			-		-	0	-	-	-
6.7	Dictamen de Inspección RETIE (Incluye Montaje de Transformadores, L.M.T., R.B.T., acometidas instaladas)	Gl.	1	5,745,215	5,745,215			-		-	0	-	-	-
6.8	Preparación de toda la documentación para certificación RETIE (ART. 10.1 DEL RETIE VERSION 2013)	Gl.	1	1,891,694	1,891,694			-		-	0	-	-	-
	COSTO DIRECTO				**466,957,152**			**233,356,194**		**215,210,268**		**411,070,973**		**626,281,241**
	A . (20%)				93,391,430			46,671,239		43,042,054		82,214,195		125,256,248
	I. (3%)				14,008,715			7,000,686		6,456,308		12,332,129		18,788,437
	U. (2%)				9,339,143			4,667,124		4,304,205		8,221,419		12,525,625
	TOTAL PRESUPUESTO				**583,696,440**			**291,695,243**		**269,012,835**		**513,838,716**		**782,851,551**
	TOTAL A PAGAR									**269,012,835**				
	SON: DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PASOS M/CTE. ($269.012.835)													

NOTA: La cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

GRUPO YUNEZ S.A.S
Representante legal Juan Pablo Yunez Medina
CONTRATISTA

Visto Bueno
Diego Armando Cordozos

Ing. German Felipe Herrera Puente
INTERVENTOR