	ALCALDÍA DE POPAYÁN	F-GC-CT-12
	OFICINA ASESORA JURIDICA	Versión: 03
	ACTA DE PAGO PARCIAL	Página 1 de 5

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS No. 20231800038647 DEL 2023
DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023

AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION COLECTOR SANITARIO CARRERA 2B CON CALLES 18 Y 18A Y REPOSICION DE COLECTORES SANITARIOS, PLUVIAL Y/O COMBINADOS CALLE 18 A CON CARRERA 2 Y 2B Y CALLE 19 CON CARRERA 1 EN EL BARRIO SANTA MONICA.

VALOR APORTE DEL MUNICIPIO:	$ 630.000.000	PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
VALOR APORTE JAC:	$ 6.300.000	ACTA DE INICIO:	15 DE DICIEMBRE DE 2023
VALOR DEL CONVENIO	$ 636.300.000	FECHA DE VENCIMIENTO:	31 DE DICIEMBRE DE 2023
DISP. PRESUPUESTAL No.	2023.CEN.01.8033	SUSPENSION No. 1	28 DE DICIEMBRE DE 2023
REGISTRO PRESUPUESTAL No.	2023.CEN.01.10152	REINICIO No. 1	10 DE MAYO DE 2024
		MODIFICATORIO No.1	TRES (3) MESES
		TERMINACIÓN FINAL	11 DE AGOSTO DE 2024

CRONOLOGIA DEL CONTRATO

ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA No.1

FECHA: 20 DE MAYO DE 2024

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA URBANIZACIÓN SANTA MONICA
R.L. FREDY ESCARRAGA GOMEZ

SUPERVISOR : CARLOS FERNANDO CASTRO FRANCO

		CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACIONES Y/O SALDOS		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CANT.	VALOR UNT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO CRA 2B CON CLL 18 Y 18A													
1	Localización, trazado y replanteo de conducciones de acueducto y alcantarillado	ml	331	$ 4.063,00	$ 1.344.853,00	216,00	$ 877.608,00			201,12	$ 817.151,00	201,12	$ 817.151,00
2	Corte de pavimento asfaltico con cortadora	ml	662	$ 9.435,00	$ 6.245.970,00	300,00	$ 2.830.500,00			245,82	$ 2.319.312,00	245,82	$ 2.319.312,00
3	Demolición pavimento flexible e<=10cm	m2	309,9	$ 21.048,00	$ 6.522.775,20	140,00	$ 2.946.720,00			106,92	$ 2.250.452,00	106,92	$ 2.250.452,00
4	Demolición de andenes en concreto	m2	30	$ 17.805,00	$ 534.150,00	50,00	$ 890.250,00			44,59	$ 793.925,00	44,59	$ 793.925,00
5	Excavación a mano hasta 2.5 m en seco en material común	m3	110,5	$ 24.507,00	$ 2.708.023,50	120,00	$ 2.940.840,00			118,31	$ 2.899.423,00	118,31	$ 2.899.423,00
6	Excavación a mano hasta 2.5 m bajo agua en material común	m3	296,9	$ 32.307,00	$ 9.591.948,30	42,79	$ 1.382.417,00				$ -	0,00	$ -
7	Excavación a mano hasta 2.5 m en seco en conglomerado	m3	124	$ 29.706,00	$ 3.683.544,00	186,09	$ 5.527.990,00			164,33	$ 4.881.587,00	164,33	$ 4.881.587,00
8	Excavaciones en túnel en material común	m3	68,8	$ 242.031,00	$ 16.651.732,80	30,00	$ 7.260.930,00			27,85	$ 6.740.563,00	27,85	$ 6.740.563,00
9	Relleno tipo II con material importado suministrado por el contratista, compactado con equipo mecánico al 95% p.m. compactado en capas de máximo 0.30 m de espesor, según norma INVIAS E-220; CBR≥5%, LL<40%, pasa 200 ≤ 35%, tamaño máximo 2"; contenido de materia orgánica < 1%	m3	434,8	$ 90.237,00	$ 39.235.047,60	217,40	$ 19.617.524,00			167,64	$ 15.127.331,00	167,64	$ 15.127.331,00
10	Entibado apuntalado cara en contacto con talud - dos usos	m2	1406,4	$ 35.326,00	$ 49.682.486,40	180,00	$ 6.358.680,00			167,54	$ 5.918.518,00	167,54	$ 5.918.518,00
11	Suministro y colocación de material granular para filtro en grava 3/4"	m3	32,9	$ 163.552,00	$ 5.380.860,80	32,90	$ 5.380.861,00			30,02	$ 4.909.831,00	30,02	$ 4.909.831,00
12	Suministro y colocación de material granular para cimentación de tubería	m3	55,6	$ 144.191,00	$ 8.017.019,60	55,60	$ 8.017.020,00			15,13	$ 2.181.610,00	15,13	$ 2.181.610,00
13	Suministro e instalación de tubería PVC unión mecánica para alcantarillado d= 160 (6")	ml	180	$ 58.632,00	$ 10.553.760,00	180,00	$ 10.553.760,00			101,85	$ 5.971.669,00	101,85	$ 5.971.669,00
14	Suministro e instalación de tubería PVC unión mecánica para alcantarillado d= 250 (10")	ml	151	$ 115.404,00	$ 17.426.004,00	151,00	$ 17.426.004,00			85,75	$ 9.895.893,00	85,75	$ 9.895.893,00
15	Suministro e instalación de Silla Yee PVC 10" x 6"	und	30	$ 195.036,00	$ 5.851.080,00	30,00	$ 5.851.080,00			23,00	$ 4.485.828,00	23,00	$ 4.485.828,00
16	Construcción cilindro concreto de 4000 PSI (cámara tipo B), Dint = 1.20, e=0.15	ml	8	$ 1.085.346,00	$ 8.682.768,00	8,00	$ 8.682.768,00			6,84	$ 7.423.767,00	6,84	$ 7.423.767,00
17	Construcción de losa de fondo en concreto de 4000 PSI para cámara de inspección, D=1.5m, E=0.15m	und	4	$ 677.544,00	$ 2.710.176,00	4,00	$ 2.710.176,00			4,00	$ 2.710.176,00	4,00	$ 2.710.176,00
18	Construcción de brocal en concreto de 4000 PSI D=1.5m, E=0.20m, con tapa de concreto	und	4	$ 831.271,00	$ 3.325.084,00	4,00	$ 3.325.084,00			3,00	$ 2.493.813,00	3,00	$ 2.493.813,00
19	Construcción de cámara de caída en concreto de 3000 PSI 0,7m x 0,7m x 0,9m tapa e=0,1m	und	2	$ 412.000,00	$ 824.000,00	2,00	$ 824.000,00				$ -	0,00	$ -
20	Construcción de cajas de inspección en concreto de 3000 PSI 0,6m x 0,6m x 1m tapa e=0,1m	und	30	$ 312.645,00	$ 9.379.350,00	30,00	$ 9.379.350,00			24,00	$ 7.503.480,00	24,00	$ 7.503.480,00
21	Anden en Concreto de 2500 PSI e=0,1m	m2	30	$ 46.624,00	$ 1.398.720,00	45,00	$ 2.098.080,00				$ -	0,00	$ -
22	Suministro, riego y compactación de sub base mecánico clase A	m3	62	$ 147.844,00	$ 9.166.328,00	62,00	$ 9.166.328,00			30,30	$ 4.479.673,00	30,30	$ 4.479.673,00
23	Suministro, riego y compactación de base mecánico clase A	m3	35	$ 158.072,00	$ 5.532.520,00	35,00	$ 5.532.520,00			20,73	$ 3.276.833,00	20,73	$ 3.276.833,00
24	Concreto de 3000 psi para vías	m3	62	$ 578.589,00	$ 35.872.518,00	62,00	$ 35.872.518,00				$ -	0,00	$ -
25	Solado en concreto e= 0,05 de 2500 PSI	m2	17,6	$ 43.107,00	$ 758.683,20	17,60	$ 758.683,00			15,36	$ 662.124,00	15,36	$ 662.124,00
26	Acero de refuerzo 420 Mpa (6000psi), incluye figurado, amarre e instalación	Kg	439	$ 7.437,00	$ 3.264.843,00	439,00	$ 3.264.843,00			253,95	$ 1.888.626,00	253,95	$ 1.888.626,00
27	Instalación de filtro, incluye grava de 3/4 y Geotextil no tejido	ml	50	$ 64.023,00	$ 3.201.150,00	50,00	$ 3.201.150,00				$ -	0,00	$ -
28	Construcción de Canal hidráulico recolector aguas lluvias concreto 28 Mpa b= 0,50 h=0,60 e= 0,1 m	ml	15	$ 271.000,00	$ 4.065.000,00	15,00	$ 4.065.000,00				$ -	0,00	$ -

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS No. 20231800038847 DEL 2023
DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023

AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION COLECTOR SANITARIO CARRERA 2B CON CALLES 18 Y 18A Y REPOSICION DE COLECTORES SANITARIOS, PLUVIAL Y/O COMBINADOS CALLE 18 A CON CARRERA 2 Y 2B Y CALLE 19 CON CARRERA 1 EN EL BARRIO SANTA MONICA.

VALOR APORTE DEL MUNICIPIO:	$	630.000.000	
VALOR APORTE JAC:	$	6.300.000	
VALOR DEL CONVENIO	$	636.300.000	
DISP. PRESUPUESTAL No.		2023.CEN.01.8033	
REGISTRO PRESUPUESTAL No.		2023.CEN.01.10152	

CRONOLOGIA DEL CONTRATO	
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTA DE INICIO:	15 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE VENCIMIENTO:	31 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSION No. 1	28 DE DICIEMBRE DE 2023
REINICIO No. 1	10 DE MAYO DE 2024
MODIFICATORIO No.1	TRES (3) MESES
TERMINACIÓN FINAL	11 DE AGOSTO DE 2024

ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA No.1

FECHA: 20 DE MAYO DE 2024

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA URBANIZACIÓN SANTA MONICA R.L. FREDY ESCARRAGA GOMEZ
SUPERVISOR :	CARLOS FERNANDO CASTRO FRANCO

		CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACIONES Y/O SALDOS		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CANT.	VALOR UNT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
29	Construcción de disipador de energía hidráulica concreto 28 Mpa b= 0,50 h= 0,90 e= 0,1 m	ml	10,1	$ 341.000,00	$ 3.444.100,00	10,10	$ 3.444.100,00				$ -	0,00	$ -
30	Disposición de sobrantes	m3	516,4	$ 5.522,00	$ 2.851.560,80	516,40	$ 2.851.561,00			325,64	$ 1.798.184,00	325,64	$ 1.798.184,00
31	Retiro de material de excavación sobrante y limpieza en general	m3/km	13426,7	$ 2.213,00	$ 29.713.287,10	13426,70	$ 29.713.287,00			4828,25	$ 10.684.917,00	4828,25	$ 10.684.917,00
CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL CRA 2B CON CLL 18 Y 18A													
1	Localización, trazado y replanteo de conducciones de acueducto y alcantarillado	ml	0	$ 4.063,00	$ -	115,00	$ 467.245,00			105,75	$ 429.662,00	105,75	$ 429.662,00
2	Corte de pavimento asfaltico con cortadora	ml	0	$ 9.435,00	$ -	331,00	$ 3.122.985,00			226,59	$ 2.137.877,00	226,59	$ 2.137.877,00
3	Demolición pavimento flexible e<=10cm	m2	0	$ 21.048,00	$ -	120,00	$ 2.525.760,00			99,54	$ 2.095.118,00	99,54	$ 2.095.118,00
4	Demolición de sumidero sencillo	und	0	$ 50.870,00	$ -	6,00	$ 305.220,00			6,00	$ 305.220,00	6,00	$ 305.220,00
5	Excavación a mano hasta 2.5 m en seco en material común	m3	0	$ 24.507,00	$ -	80,00	$ 1.960.560,00			65,35	$ 1.601.532,00	65,35	$ 1.601.532,00
6	Excavación a mano hasta 2.5 m en seco en conglomerado	m3	0	$ 29.706,00	$ -	120,00	$ 3.564.720,00			96,09	$ 2.854.450,00	96,09	$ 2.854.450,00
7	Excavaciones en túnel en material común	m3	0	$ 242.031,00	$ -	43,80	$ 10.600.958,00			3,53	$ 854.369,00	3,53	$ 854.369,00
8	Relleno tipo II con material importado suministrado por el contratista, compactado con equipo mecánico al 95% p.m. compactado en capas de máximo 0.30 m de espesor, según norma INVIAS E-220; CBR≥5%, LL<40%, pasa 200 ≤ 35%, tamaño máximo 2"; contenido de materia orgánica < 1%	m3	0	$ 90.237,00	$ -	90,00	$ 8.121.330,00			79,37	$ 7.162.111,00	79,37	$ 7.162.111,00
9	Entibado apuntalado cara en contacto con talud - dos usos	m2	0	$ 35.326,00	$ -	160,00	$ 5.652.160,00			151,37	$ 5.347.297,00	151,37	$ 5.347.297,00
10	Suministro y colocación de material granular para filtro en grava 3/4"	m3	0	$ 163.552,00	$ -	40,00	$ 6.542.080,00			34,69	$ 5.673.619,00	34,69	$ 5.673.619,00
11	Suministro y colocación de material granular para cimentación de tubería	m3	0	$ 144.191,00	$ -	20,00	$ 2.883.820,00			12,44	$ 1.793.736,00	12,44	$ 1.793.736,00
12	Retiro de tubería existente entre 2" y 12"	ml	0	$ 8.902,00	$ -		$ -			0,00	$ -	0,00	$ -
13	Suministro e instalación de tubería PVC unión mecánica para alcantarillado d= 250 (10")	ml	0	$ 115.404,00	$ -	25,00	$ 2.885.100,00			14,40	$ 1.661.818,00	14,40	$ 1.661.818,00
14	Suministro e instalación de tubería PVC unión mecánica para alcantarillado d= 400 (16")	ml	0	$ 271.700,00	$ -	93,55	$ 25.417.535,00			93,55	$ 25.417.535,00	93,55	$ 25.417.535,00
15	Construcción cilindro concreto de 4000 PSI (cámara tipo B), Dint = 1.20, e=0.15	ml	0	$ 1.085.346,00	$ -	4,36	$ 4.732.109,00			4,36	$ 4.732.109,00	4,36	$ 4.732.109,00
16	Construcción de losa de fondo en concreto de 4000 PSI para cámara de inspección, D=1.5m, E=0.15m	und	0	$ 677.544,00	$ -	3,00	$ 2.032.632,00			3,00	$ 2.032.632,00	3,00	$ 2.032.632,00
17	Construcción de brocal en concreto de 4000 PSI D=1.5m, E=0.20m, con tapa de concreto	und	0	$ 831.271,00	$ -	3,00	$ 2.493.813,00			2,00	$ 1.662.542,00	2,00	$ 1.662.542,00
18	Acero de refuerzo 420 Mpa (6000psi), incluye figurado, amarre e instalación	Kg	0	$ 7.437,00	$ -	172,52	$ 1.283.031,00			172,52	$ 1.283.031,00	172,52	$ 1.283.031,00
19	Construcción de sumidero pluvial sencillo en concreto de 3000 PSI. Incluye tapa	und	0	$ 629.271,00	$ -	7,00	$ 4.404.897,00				$ -	0,00	$ -
20	Suministro, riego y compactación de sub base mecánico clase A	m3	0	$ 147.844,00	$ -	21,00	$ 3.104.724,00			14,08	$ 2.081.644,00	14,08	$ 2.081.644,00
21	Suministro, riego y compactación de base mecánico clase A	m3	0	$ 158.072,00	$ -	15,00	$ 2.371.080,00			10,55	$ 1.667.660,00	10,55	$ 1.667.660,00
22	Disposición de sobrantes	m3	0	$ 5.522,00	$ -	190,00	$ 1.049.180,00			174,92	$ 965.908,00	174,92	$ 965.908,00
23	Retiro de material de excavación sobrante y limpieza en general	m3/km	0	$ 2.213,00	$ -	2928,19	$ 6.480.084,00			2692,93	$ 5.959.454,00	2692,93	$ 5.959.454,00
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO COMBINADO CLL 18A CON CRA 2 Y 2B													
1	Localización, trazado y replanteo de conducciones de acueducto y alcantarillado	ml	123	$ 4.063,00	$ 499.749,00	123,00	$ 499.749,00					0,00	$ -
2	Corte de pavimento asfaltico con cortadora	ml	246	$ 9.435,00	$ 2.321.010,00	246,00	$ 2.321.010,00					0,00	$ -
3	Demolición pavimento flexible e<=10cm	m2	118,2	$ 21.048,00	$ 2.487.873,60	118,20	$ 2.487.874,00					0,00	$ -
4	Demolición de andenes en concreto	m2	30	$ 17.805,00	$ 534.150,00	30,00	$ 534.150,00					0,00	$ -

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS No. 20231800038847 DEL 2023
DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023

AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION COLECTOR SANITARIO CARRERA 2B CON CALLES 18 Y 18A Y REPOSICION DE COLECTORES SANITARIOS, PLUVIAL Y/O COMBINADOS CALLE 18 A CON CARRERA 2 Y 2B Y CALLE 19 CON CARRERA 1 EN EL BARRIO SANTA MONICA.

VALOR APORTE DEL MUNICIPIO:	$	630.000.000
VALOR APORTE JAC:	$	6.300.000
VALOR DEL CONVENIO	$	636.300.000
DISP. PRESUPUESTAL No.		2023.CEN.01.8033
REGISTRO PRESUPUESTAL No.		2023.CEN.01.10152

CRONOLOGIA DEL CONTRATO

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTA DE INICIO:	15 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE VENCIMIENTO:	31 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSION No. 1	28 DE DICIEMBRE DE 2023
REINICIO No. 1	10 DE MAYO DE 2024
MODIFICATORIO No.1	TRES (3) MESES
TERMINACIÓN FINAL	11 DE AGOSTO DE 2024

ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA No.1

FECHA: 20 DE MAYO DE 2024

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA URBANIZACIÓN SANTA MONICA R.L. FREDY ESCARRAGA GOMEZ
SUPERVISOR :	CARLOS FERNANDO CASTRO FRANCO

			CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACIONES Y/O SALDOS		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CANT.	VALOR UNT.	VALOR TOTAL		CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
5	Demolición de cajas de distribución en ladrillo	und	3	$ 44.512,00	$ 133.536,00		3,00	$ 133.536,00					0,00	$ -
6	Demolición de cámara de inspección + retiro hasta 10 km	ml	6	$ 166.982,00	$ 1.001.892,00		6,00	$ 1.001.892,00					0,00	$ -
7	Demolición de sumidero sencillo	und	1	$ 50.870,00	$ 50.870,00		1,00	$ 50.870,00					0,00	$ -
8	Demolición de sumidero doble	und	1	$ 89.023,00	$ 89.023,00		1,00	$ 89.023,00					0,00	$ -
9	Excavación a mano hasta 2.5 m en seco en material común	m3	35,5	$ 24.507,00	$ 869.998,50		35,50	$ 869.999,00					0,00	$ -
10	Excavación a mano hasta 2.5 m bajo agua en material común	m3	162,2	$ 32.307,00	$ 5.240.195,40		162,20	$ 5.240.195,00					0,00	$ -
11	Excavación a mano hasta 2.5 m en seco en conglomerado	m3	47,3	$ 29.706,00	$ 1.405.093,80		47,30	$ 1.405.094,00					0,00	$ -
12	Excavaciones en túnel en material común	m3	29,9	$ 242.031,00	$ 7.236.726,90		29,90	$ 7.236.727,00					0,00	$ -
13	Relleno tipo II con material importado suministrado por el contratista, compactado con equipo mecánico al 95% p.m. compactado en capas de máximo 0.30 m de espesor, según norma INVIAS E-220; CBR≥5%, LL<40%, pasa 200 ≤ 35%, tamaño máximo 2"; contenido de materia orgánica < 1%	m3	191,7	$ 90.237,00	$ 17.298.432,90		191,70	$ 17.298.433,00					0,00	$ -
14	Entibado apuntalado cara en contacto con talud - dos usos	m2	505,2	$ 35.326,00	$ 17.846.695,20		505,20	$ 17.846.695,00					0,00	$ -
15	Suministro y colocación de material granular para filtro en grava 3/4"	m3	11,8	$ 163.552,00	$ 1.929.913,60		11,80	$ 1.929.914,00					0,00	$ -
16	Suministro y colocación de material granular para cimentación de tubería	m3	41,5	$ 144.191,00	$ 5.983.926,50		41,50	$ 5.983.927,00					0,00	$ -
17	Retiro de tubería existente entre 2" y 12"	ml	30	$ 8.902,00	$ 267.060,00		30,00	$ 267.060,00					0,00	$ -
18	Retiro de tubería existente entre 14" y 24"	ml	93	$ 26.212,00	$ 2.437.716,00		93,00	$ 2.437.716,00					0,00	$ -
19	Suministro e instalación de tubería PVC unión mecánica para alcantarillado d= 160 (6")	ml	18	$ 58.632,00	$ 1.055.376,00		18,00	$ 1.055.376,00					0,00	$ -
20	Suministro e instalación de tubería PVC unión mecánica para alcantarillado d= 250 (10")	ml	12	$ 115.404,00	$ 1.384.848,00		12,00	$ 1.384.848,00					0,00	$ -
21	Suministro e instalación de tubería PVC unión mecánica para alcantarillado d= 400 (16")	ml	93	$ 271.700,00	$ 25.268.100,00		93,00	$ 25.268.100,00					0,00	$ -
22	Suministro e instalación de Silla Yee PVC 16" x 6"	und	3	$ 453.224,00	$ 1.359.672,00		3,00	$ 1.359.672,00					0,00	$ -
23	Construcción cilindro concreto de 4000 PSI (cámara tipo B), Dint = 1.20, e=0.15	ml	5	$ 1.085.346,00	$ 5.426.730,00		5,00	$ 5.426.730,00					0,00	$ -
24	Construcción de losa de fondo en concreto de 4000 PSI para cámara de inspección, D=1.5m, E=0.15m	und	2	$ 677.544,00	$ 1.355.088,00		2,00	$ 1.355.088,00					0,00	$ -
25	Construcción de brocal en concreto de 4000 PSI D=1.5m, E=0.20m, con tapa de concreto	und	2	$ 831.271,00	$ 1.662.542,00		2,00	$ 1.662.542,00					0,00	$ -
26	Construcción de cajas de inspección en concreto de 3000 PSI 0,6m x 0,6m x 1m tapa e=0,1m	und	3	$ 312.645,00	$ 937.935,00		3,00	$ 937.935,00					0,00	$ -
27	Construcción de sumidero pluvial sencillo en concreto de 3000 PSI. Incluye tapa	und	1	$ 629.271,00	$ 629.271,00		1,00	$ 629.271,00					0,00	$ -
28	Construcción de sumidero pluvial doble en concreto de 3000 PSI. Incluye tapa	und	2	$ 834.746,00	$ 1.669.492,00		2,00	$ 1.669.492,00					0,00	$ -
29	Anden en Concreto de 2500 PSI e=0,1m	m2	3	$ 46.624,00	$ 139.872,00		3,00	$ 139.872,00					0,00	$ -
30	Suministro, riego y compactación de sub base mecánico clase A	m3	23,6	$ 147.844,00	$ 3.489.118,40		23,60	$ 3.489.118,00					0,00	$ -
31	Suministro, riego y compactación de base mecánico clase A	m3	11,8	$ 158.072,00	$ 1.865.249,60		11,80	$ 1.865.250,00					0,00	$ -
32	Concreto de 3000 psi para vías	m3	23,6	$ 578.589,00	$ 13.654.700,40		23,60	$ 13.654.700,00					0,00	$ -
33	Disposición de sobrantes	m3	256,8	$ 5.522,00	$ 1.418.049,60		256,80	$ 1.418.050,00					0,00	$ -
34	Retiro de material de excavación sobrante y limpieza en general	m3/km	6677,3	$ 2.213,00	$ 14.776.864,90		6677,30	$ 14.776.865,00					0,00	$ -
REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO COMBINADO CLL 19 CON CRA 1														
1	Localización, trazado y replanteo de conducciones de acueducto y alcantarillado	ml	74	$ 4.063,00	$ 300.662,00		74,00	$ 300.662,00			49,26	$ 200.143,00	49,26	$ 200.143,00
2	Corte de pavimento asfaltico con cortadora	ml	148	$ 9.435,00	$ 1.396.380,00		148,00	$ 1.396.380,00			92,06	$ 868.586,00	92,06	$ 868.586,00

Powered by CamScanner

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS No. 20231800038847 DEL 2023
DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023

AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION COLECTOR SANITARIO CARRERA 2B CON CALLES 18 Y 18A Y REPOSICION DE COLECTORES SANITARIOS, PLUVIAL Y/O COMBINADOS CALLE 18 A CON CARRERA 2 Y 2B Y CALLE 19 CON CARRERA 1 EN EL BARRIO SANTA MONICA.

VALOR APORTE DEL MUNICIPIO:	$	630.000.000
VALOR APORTE JAC:	$	6.300.000
VALOR DEL CONVENIO	$	636.300.000
DISP. PRESUPUESTAL No.		2023.CEN.01.8033
REGISTRO PRESUPUESTAL No.		2023.CEN.01.10152

CRONOLOGIA DEL CONTRATO

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTA DE INICIO:	15 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE VENCIMIENTO:	31 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSION No. 1	28 DE DICIEMBRE DE 2023
REINICIO No. 1	10 DE MAYO DE 2024
MODIFICATORIO No.1	TRES (3) MESES
TERMINACIÓN FINAL	11 DE AGOSTO DE 2024

ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA No.1

FECHA: 20 DE MAYO DE 2024

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA URBANIZACIÓN SANTA MONICA R.L. FREDY ESCARRAGA GOMEZ
SUPERVISOR :	CARLOS FERNANDO CASTRO FRANCO

			CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACIONES Y/O SALDOS		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CANT.	VALOR UNT.	VALOR TOTAL		CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
3	Demolición pavimento flexible e<=10cm	m2	70,4	$ 21.048,00	$ 1.481.779,20		76,56	$ 1.611.435,00			76,56	$ 1.611.435,00	76,56	$ 1.611.435,00
4	Demolición de andenes en concreto	m2	1,6	$ 17.805,00	$ 28.488,00		0,00	$ -				$ -	0,00	$ -
5	Demolición de cajas de distribución en ladrillo	und	2	$ 44.512,00	$ 89.024,00		2,00	$ 89.024,00				$ -	0,00	$ -
6	Demolición de cámara de inspección + retiro hasta 10 km	ml	5	$ 166.982,00	$ 834.910,00		5,00	$ 834.910,00			1,48	$ 247.133,00	1,48	$ 247.133,00
7	Demolición de sumidero sencillo	und	1	$ 50.870,00	$ 50.870,00		1,00	$ 50.870,00			1,00	$ 50.870,00	1,00	$ 50.870,00
8	Demolición de sumidero doble	und	1	$ 89.023,00	$ 89.023,00		0,00	$ -				$ -	0,00	$ -
9	Excavación a mano hasta 2.5 m en seco en material común	m3	19,6	$ 24.507,00	$ 480.337,20		19,60	$ 480.337,00				$ -	0,00	$ -
10	Excavación a mano hasta 2.5 m bajo agua en material común	m3	85,9	$ 32.307,00	$ 2.775.171,30		26,20	$ 846.443,00				$ -	0,00	$ -
11	Excavación a mano hasta 2.5 m en seco en conglomerado	m3	26,2	$ 29.706,00	$ 778.297,20		45,99	$ 1.366.179,00			45,99	$ 1.366.179,00	45,99	$ 1.366.179,00
12	Excavaciones en túnel en material común	m3	7,3	$ 242.031,00	$ 1.766.826,30		7,30	$ 1.766.826,00				$ -	0,00	$ -
13	Relleno tipo ii con material importado suministrado por el contratista, compactado con equipo mecánico al 95% p.m. compactado en capas de máximo 0.30 m de espesor, según norma INVIAS E-220; CBR≥5%, LL<40%, pasa 200 ≤ 35%, tamaño máximo 2"; contenido de materia orgánica < 1%	m3	102,2	$ 90.237,00	$ 9.222.221,40		50,00	$ 4.511.850,00				$ -	0,00	$ -
14	Entibado apuntalado cara en contacto con talud - dos usos	m2	148,4	$ 35.326,00	$ 5.242.378,40		0,00	$ -				$ -	0,00	$ -
15	Suministro y colocación de material granular para filtro en grava 3/4"	m3	7	$ 163.552,00	$ 1.144.864,00		18,00	$ 2.943.936,00			11,01	$ 1.800.708,00	11,01	$ 1.800.708,00
16	Suministro y colocación de material granular para cimentación de tubería	m3	23,6	$ 144.191,00	$ 3.402.907,60		10,00	$ 1.441.910,00			4,14	$ 596.951,00	4,14	$ 596.951,00
17	Retiro de tubería existente entre 2" y 12"	ml	24	$ 8.902,00	$ 213.648,00		50,00	$ 445.100,00			46,83	$ 416.881,00	46,83	$ 416.881,00
18	Retiro de tubería existente entre 14" y 24"	ml	50	$ 26.212,00	$ 1.310.600,00		0,00	$ -				$ -	0,00	$ -
19	Suministro e instalación de tubería PVC unión mecánica para alcantarillado d= 160 (6")	ml	12	$ 58.632,00	$ 703.584,00		0,00	$ -				$ -	0,00	$ -
20	Suministro e instalación de tubería PVC unión mecánica para alcantarillado d= 250 (10")	ml	12	$ 115.404,00	$ 1.384.848,00		12,00	$ 1.384.848,00				$ -	0,00	$ -
21	Suministro e instalación de tubería PVC unión mecánica para alcantarillado d= 400 (16")	ml	50	$ 271.700,00	$ 13.585.000,00		50,00	$ 13.585.000,00			46,83	$ 12.723.711,00	46,83	$ 12.723.711,00
22	Suministro e instalación de Silla Yee PVC 16" x 6"	und	2	$ 453.224,00	$ 906.448,00		0,00	$ -				$ -	0,00	$ -
23	Construcción cilindro concreto de 4000 PSI (cámara tipo B), Dint = 1.20, e=0.15	ml	5	$ 1.085.346,00	$ 5.426.730,00		1,25	$ 1.356.683,00			1,25	$ 1.356.683,00	1,25	$ 1.356.683,00
24	Construcción de losa de fondo en concreto de 4000 PSI para cámara de inspección, D=1.5m, E=0.15m	und	2	$ 677.544,00	$ 1.355.088,00		2,00	$ 1.355.088,00			2,00	$ 1.355.088,00	2,00	$ 1.355.088,00
25	Construcción de brocal en concreto de 4000 PSI D=1.5m, E=0.20m, con tapa de concreto	und	2	$ 831.271,00	$ 1.662.542,00		2,00	$ 1.662.542,00			2,00	$ 1.662.542,00	2,00	$ 1.662.542,00
26	Construcción de cajas de inspección en concreto de 3000 PSI 0,6m x 0,6m x 1m tapa e=0,1m	und	2	$ 312.645,00	$ 625.290,00		0,00	$ -				$ -	0,00	$ -
27	Construcción de sumidero pluvial sencillo en concreto de 3000 PSI. incluye tapa	und	1	$ 629.271,00	$ 629.271,00		2,00	$ 1.258.542,00			1,00	$ 629.271,00	1,00	$ 629.271,00
28	Construcción de sumidero pluvial doble en concreto de 3000 PSI. Incluye tapa	und	1	$ 834.746,00	$ 834.746,00		1,00	$ 834.746,00				$ -	0,00	$ -
29	Anden en Concreto de 2500 PSI e=0,1m	m2	2	$ 46.624,00	$ 93.248,00		0,00	$ -				$ -	0,00	$ -
30	Suministro, riego y compactación de sub base mecánico clase A	m3	14,1	$ 147.844,00	$ 2.084.600,40		30,00	$ 4.435.320,00			19,77	$ 2.922.876,00	19,77	$ 2.922.876,00
31	Suministro, riego y compactación de base mecánico clase A	m3	7	$ 158.072,00	$ 1.106.504,00		25,00	$ 3.951.800,00			18,32	$ 2.895.879,00	18,32	$ 2.895.879,00
32	Concreto de 3000 psi para vías	m3	14,1	$ 578.589,00	$ 8.158.104,90		14,10	$ 8.158.105,00			11,32	$ 6.549.627,00	11,32	$ 6.549.627,00
33	Disposición de sobrantes	m3	141,16	$ 5.522,00	$ 779.485,52		145,61	$ 804.058,00			48,71	$ 268.977,00	48,71	$ 268.977,00
34	Retiro de material de excavación sobrante y limpieza en general	m3/km	3670,04	$ 2.213,00	$ 8.121.798,52		732,30	$ 1.620.580,00			732,30	$ 1.620.580,00	732,30	$ 1.620.580,00
35	Acero de refuerzo 420 Mpa (6000psi), incluye figurado, amarre e instalación	kg	0	$ 7.437,00	$ -		327,97	$ 2.439.113,00			327,94	$ 2.438.890,00	327,94	$ 2.438.890,00

Powered by CamScanner

	ALCALDÍA DE POPAYÁN		F-GC-CT-12
	OFICINA ASESORA JURIDICA		Versión: 03
	ACTA DE PAGO PARCIAL		Página 5 de 5

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS No. 20231800038847 DEL 2023 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION COLECTOR SANITARIO CARRERA 2B CON CALLES 18 Y 18A Y REPOSICION DE COLECTORES SANITARIOS, PLUVIAL Y/O COMBINADOS CALLE 18 A CON CARRERA 2 Y 2B Y CALLE 19 CON CARRERA 1 EN EL BARRIO SANTA MONICA.		CRONOLOGIA DEL CONTRATO	ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA No.1
				PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
				ACTA DE INICIO:	15 DE DICIEMBRE DE 2023
				FECHA DE VENCIMIENTO:	31 DE DICIEMBRE DE 2023
		VALOR APORTE DEL MUNICIPIO:	$ 630.000.000	SUSPENSION No. 1	28 DE DICIEMBRE DE 2023
		VALOR APORTE JAC:	$ 6.300.000	REINICIO No. 1	10 DE MAYO DE 2024
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA URBANIZACIÓN SANTA MONICA R.L. FREDY ESCARRAGA GOMEZ	VALOR DEL CONVENIO	$ 636.300.000	MODIFICATORIO No.1	TRES (3) MESES
		DISP. PRESUPUESTAL No.	2023.CEN.01.8033	TERMINACIÓN FINAL	11 DE AGOSTO DE 2024
SUPERVISOR :	CARLOS FERNANDO CASTRO FRANCO	REGISTRO PRESUPUESTAL No.	2023.CEN.01.10152		FECHA: 20 DE MAYO DE 2024

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES Y/O SALDOS		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CANT.	VALOR UNT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
	AJUSTE POR APROXIMACIÓN				-$ 27,00		$ 49,00		$ -				
	COSTO DIRECTO				$ 529.411.764,00		$ 529.411.764,00		$ -		$ 231.417.020,00		$ 231.417.020,00
	Administración (18%)				$ 95.294.118,00		$ 95.294.118,00		$ -		$ 41.655.064,00		$ 41.655.064,00
	Imprevistos (1%)				$ 5.294.118,00		$ 5.294.118,00		$ -		$ 2.314.170,00		$ 2.314.170,00
	Utilidad				$ -				$ -				
	COSTO INDIRECTO				$ 100.588.236,00		$ 100.588.236,00		$ -		$ 43.969.234,00		$ 43.969.234,00
	COSTO TOTAL DE LA OBRA				$ 630.000.000,00		$ 630.000.000,00		$ -		$ 275.386.254,00		$ 275.386.254,00

BALANCE A LA FECHA			BALANCE DEL ANTICIPO:			BALANCE RETEGARANTIA		
VALOR APORTE DEL MUNICIPIO		$ 630.000.000,00	VALOR ANTICIPO	$ 315.000.000,00		VALOR RETEGARANTIA 10%		*$0
VALOR APORTE DE LA JAC	$ 6.300.000,00	$ 6.300.000,00	AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES		$ -	ACUMULADO RETEGARANTIAS ACTAS ANTERIORES	0,00	
VALOR TOTAL CONTRATADO		$ 636.300.000,00	AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA		$ 137.693.127,00	RETEGARANTIA PRESENTE ACTA	0,00	
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$ 275.386.254,00		SALDO POR AMORTIZAR		$ 177.306.873,00	SALDO RETEGARANTIA	0,00	
SALDO POR EJECUTAR	$ 354.613.746,00							
SUMAS IGUALES $	$ 636.300.000,00	$ 636.300.000,00	SUMAS IGUALES	$ 315.000.000,00	$ 315.000.000,00	SUMAS IGUALES	0,00	$ -

VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA	$ 275.386.254,00
TOTAL A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	$ 137.693.127,00
CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS MDA CTE	

CONTROL DE RDP PARA PAGO				
NUMERO RDP	VALOR INICIAL RDP	PAGO ACTAS ANTERIORES	PAGO PRESENTE ACTA	SALDO RDP
2023.CEN.01.10152	$ 630.000.000,00	$ -	$ 137.693.127,00	$ 177.306.873,00
TOTAL RDP PRESENTE ACTA			$	137.693.127,00

LAS MODIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA SON EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y DEL CONTRATISTA Y SE SUSTENTA EN LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ANEXOS.

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA URBANIZACIÓN SANTA MONICA
R.L. FREDY ESCARRAGA GOMEZ
CONTRATISTA

JAVIER MONTILLA CARDONA
INGENIERO DE APOYO
JUNTA DE ACCION COMUNAL URBANIZACIÓN SANTA MONICA

CARLOS FERNANDO CASTRO FRANCO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ALCALDIA DE POPAYÁN

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

	ALCALDÍA DE POPAYÁN	F-GC-CT-20
	CONTROL EXPEDIENTE CONTRACTUAL	Versión: 02
		Página 1 de 1

# DE CONTRATO O CONVENIO:	**20231800038847** **# INFORME: 01**	
DEPENDENCIA CONTRATANTE:	SECRETARIA INFRAESTRUCTURA	
CONTRATISTA / CONVENIANTE:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA URBANIZACIÓN SANTA MONICA	
C.C.-N.I.T.: 901.292.624-6	**Dirección:** Calle 8 Cra 2 Urbanización Santa Mónica	**Teléfono:** 3184705879
OBJETO DEL CONTRATO: AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION COLECTOR SANITARIO CARRERA 2B CON CALLES 18 Y 18A Y REPOSICION DE COLECTORES SANITARIOS, PLUVIAL Y/O COMBINADOS CALLE 18 A CON CARRERA 2 Y 2B Y CALLE 19 CON CARRERA 1 EN EL BARRIO SANTA MONICA.		
SUPERVISOR O INTERVENTOR:	CARLOS FERNANDO CASTRO FRANCO	

1. CERTIFICACION DE PUBLICACIÓN EN EL SECOP Y SIA OBSERVA.

DENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:	CO1.AWD.1803938

TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y PUBLICADAS EN EL SECOP SI____, NO SOLICITARON____, NA X

El funcionario CARLOS FERNANDO CASTRO FRANCO identificado con CC. 10´534.154 encargado para la administración y registro del **SECOP II,** Y El funcionario / contratista, Paola Enriquez Identificado con CC. 1067876334 designado por el secretario o jefe de la Unidad Administrativa, para la administración y registro de **SIA OBSERVA** **CERTIFICAN** que a la fecha (24/06/24) una vez consultado el **SECOP II Y SIA OBSERVA,** el CONTRATISTA en mención, tiene publicados los documentos correspondientes al mes de Mayo del expediente contractual en las plataformas. Por lo tanto, se otorga visto bueno para continuar con el trámite del pago.

FIRMA DEL RESPONSABLE SECOP II

FIRMA DEL RESPONSABLE SIA OBSERVA

2. CERTIFICACIÓN DE ARCHIVO DE GESTIÓN DE LA OFICINA JURÍDICA.

El funcionario/contratista _____ identificado con CC. 34950112, responsable del control del Archivo de Gestión de la Oficina Asesora Jurídica, **CERTIFICA** que a la fecha 23/5/24, una vez consultado el expediente físico que reposa en el Archivo de Gestión de la Oficina Asesoría Jurídica, el **CONTRATISTA** en mención, cuenta con los documentos al día, por lo tanto, se otorga visto bueno para continuar con el trámite del pago.

FIRMA DEL RESPONSABLE _____

3. CERTIFICACIÓN DE ORFEO.

El funcionario/contratista Sandra Bibiana Manquillo, identificada con CC. 34566011, responsable del control del Manejo del Sistema de Gestión Documental **ORFEO** de la entidad, **CERTIFICA** que a la fecha 22 MAYO. 2024, el CONTRATISTA en mención:

- **A)** No presenta documentos pendientes de fecha superior a treinta (30) días en el sistema ORFEO ☑
- **B)** No tiene habilitado usuario de Orfeo. ☐
- **C)** No tiene documentos pendientes en el Sistema Orfeo (**Obligatorio Para Actas Finales**) ☐

Por lo tanto, se otorga visto bueno para continuar con el trámite del pago

FIRMA DEL RESPONSABLE _____

Sandra Bibiana Manquillo
Técnico Operario
Grado 01