INFORME SEMANAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
FDLCH-CIN-288-2023

ALCALDÍA LOCAL DE CHAPINERO | BOGOTÁ

ALCALDÍA LOCAL DE CHAPINERO

DEPENDENCIA Área de Gestión de Desarrollo Local de Chapinero

SEMANA No. 3 **DEL** 12-feb **AL** 17-feb

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. FDLCH-CCO-271-2023

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO Realizar la interventoría que garantice, a nivel técnico, administrativo, financiero, predial, legal y socioambiental el cumplimiento de la consultoría que permita la generación de los estudios, diseños y trámites para fortalecer el acueducto veredal de Acuabosques y determinar las alternativas de mejora en las practicas relacionadas con el acueducto y alcantarillado en el área de influencia de la Quebrada Santos, ubicada enla ruralidad del Verjón Bajo, Localidad de Chapinero.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. FDLCH-CIN-288-2023

CONTRATISTA PROYECTOS URBANOS Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S **NIT** 830-515-396-3

INTERVENTOR Carlos Julián Soto Muriel **NIT** 17.649.042

APOYO A LA SUPERVISIÓN SANDRA SALAMANCA

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 29 (Día) **DE** enero (Mes) **DE** 2024 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 28 (Día) **DE** julio (Mes) **DE** 2024 (Año)

Contrato de Consultoría		Contrato de Interventoría	
Valor Inicial:	219.640.080	Valor Inicial:	204.468.770
Valor del contrato:	219.640.080	Valor del Contrato:	204.468.770
Plazo:	Seis (6) meses	Plazo:	Seis (6) meses
No. de Póliza:	CSC-100039545	No. de Póliza:	11-44-101215149

2. INFORMACIÓN DE PÓLIZAS

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
Cumplimiento	29-ene-24	29-ene-25	$ 61.340.631,00
Prestaciones Sociales	29-ene-24	30-jul-27	$ 20.446.877,00
Calidad del Servicio	29-ene-24	30-jul-29	$ 61.340.631,00

3. RELACIÓN PAGOS

En la siguiente tabla, se contemplan los cuatros pagos que se realizaran en la ejecución del contrato, y que a la fecha no han sido realizados:

No.	ORDEN DE PAGO	VALOR	CONCEPTO
1	20%	$ 43.928.016,00	Primer pago correspondiente al primer 20% según los entregables del anexo técnico, debidamente radicados al FDLCH
2	30%	$ 65.892.024,00	Segundo pago correspondiente al 30% según los entregables del anexo técnico, debidamente radicados al FDLCH
3	30%	$ 65.892.024,00	Tercer pago correspondiente al 30% según los entregables del anexo técnico, debidamente radicados al FDLCH
4	20%	$ 43.928.016,00	Cuarto pago correspondiente al 20% según los entregables del anexo técnico, debidamente radicados al FDLCH

4. INFORME DE AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICO, FINANCIERO Y CRONOLÓGICO DEL PERIODO Y ACUMULADO

PERIODO	% AVANCE FÍSICO	
SEMANA 3	PROGRAMADO	EJECUTADO
Trabajos preliminares con la comunidad, interventoría y supervisión (Quebrada Santos y Acuabosques)	5%	5%
Trabajo social con la comunidad (Quebrada Santos y Acuabosques)	5%	5%
Total	5%	5%

5. CURVA S

N/

	INFORME SEMANAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA FDLCH-CIN-288-2023	ALCALDÍA LOCAL DE CHAPINERO · BOGOTÁ

ALCALDÍA LOCAL DE CHAPINERO

DEPENDENCIA Área de Gestión de Desarrollo Local de Chapinero

SEMANA No. 3 **DEL** 12-feb **AL** 17-feb


CONTRATO DE CONSULTORÍA No. FDLCH-CCO-271-2023

6. ACTIVIDADES REALIZADAS

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1	12/02/2024	Se recibió por parte de la consultoría los anexos requeridos para la aprobación de la profesional abogada de la Consultoría, a lo cual el día 13 de febrero se da respuesta indicando que este perfil no cumple con lo solicitado en el anexo técnico.
2	12/02/2024	Se recibió por parte de la consultoría el plan de trabajo SST, para lo cual se indican observaciones por parte de interventoría para ser tenidas en cuenta en la siguiente entrega.
3	13/02/2024	Se recibió por parte de la consultoría, el plan de trabajo general del proyecto, se revisó el documento y se realizaron observaciones por parte de la interventoría para ser subsanadas en la mayor brevedad.
4	14/02/2024	Se realizó comité semanal y se establecieron los siguientes compromisos: Entrega de flayers de presentación de inicio del proyecto por parte de la consultoría a la interventoría el 16 febrero 2024 Radicación de pólizas de inicio 15 febrero 2024 Radicación de Hojas de vida 15 febrero 2024 Cronograma y plan de trabajo 16 febrero 2024 Plan SST 20 febrero 2024
5	15/02/2024	Se recibió flayer el día 15 de febrero, el cual fue remitido a la encargada de comunicaciones de interventoría el mismo día para la correspondiente aprobación y continuar con la ruta de revisión y aprobación en la oficina de prensa de la ALCH.
6	15/02/2024	Se radicaron las pólizas de inicio de la consultoría e interventoría ante el FDLCH para su respectiva revisión y aprobación.


CONCLUSIONES	Se ha realizado avance respecto a los temas administrativos iniciales para la correcta ejecución del contrato, sin embargo, se ha abordado la importancia en comités de la entrega de hojas de vida de los profesionales para ser radicadas y formalizar dicho requerimiento. Se reitera la importancia para la entrega de planes de trabajo (general y SST) así como los dos cronogramas (uno por cada zona).

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Descripción Fotografía 1.

Remisión de plan de trabajo de consultoría a interventoría



Descripción Fotografía 2.

listado de asistencia comité 14 febrero 2024

ALCALDÍA LOCAL DE CHAPINERO

DEPENDENCIA Área de Gestión de Desarrollo Local de Chapinero

SEMANA No. 3 **DEL** 12-feb **AL** 17-feb

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. FDLCH-CIN-271-2023

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FDLCH-CIN-288-2023-04

Bogotá, febrero 9 de 2024

Señor
OSCAR YESID RAMOS CALDERÓN
Alcaldía Local de Chapinero
Carrera 13 # 54-74
Bogotá D.C

20245210017152

Referencia: Contrato de Consultoría FDLCH-CIN-288-2023

Objeto: Realizar la interventoría que garantice, a nivel técnico, administrativo, financiero, predial, legal y socioambiental el cumplimiento de la consultoría que permita la generación de los estudios, diseños y trámites para fortalecer el acueducto veredal de Acuabosques y determinar las alternativas de mejora en las practicas relacionadas con el acuestucto y alcantarillado en el área de influencia de la quebrada Santos, ubicada en la ruralidad del Verjón Bajo, localidad de Chapinero.

Asunto: Remisión Pólizas interventoría y consultoría acueductos veredales

Reciba un cordial saludo.

De manera atenta me permito remitir las pólizas originales de la consultoría y la interventoría en razón a los contratos del proyecto 1829: "Agua, líquido vital para la ruralidad de chapinero" acueducto Acuabosques - barrio bosques de bella vista (UPL 6 cerros orientales) y quebrada santos, área rural de la localidad de chapinero. Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes

Atentamente;

CARLOS JULIAN SOTO MURIEL
Director de Interventoría

Anexo: Póliza No. 11-44-101210148 Anexo 2 (2 folios)
Póliza No. 1000030545 Anexo 2 (2 folios)

Descripción Fotografía 3.

Oficio radicado de remisión de pólizas consultoría e interventoría

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

dieciocho (Día en letras) (18) (Día en números) días del mes de febrero (Mes en que se firma el acta) de 2024 (Año de firma del acta)

Carlos Julián Soto Muriel
Director de interventoría
FDLCH-CIN-288-2023