Barranquilla, 13 de octubre del 2023

JETING-USA-.20.10.2023

Consorcio Grupo Constructor
Atn. Wilmar Andrés Goyeneche Montoya
Representante Legal.

REF: Contrato de interventoría cuyo objeto es: **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENI-MIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-**

ASUNTO: Observaciones del componente Ambiental y SST

Cordial Saludo,

De acuerdo con el cumplimiento de nuestras obligaciones como interventoría del proyecto de referencia, nos permitimos realizar las siguientes observaciones del área ambiental y de seguridad en el trabajo que, se evidenciaron luego del recorrido de obra realizado el día 11 del mes en curso por nuestro profesional encargado, las cuales de relacionan continuación:

COMPONENTE AMBIENTAL

	
Imagen 1: Se reitera solicitud de limpieza y protección del Cárcamo ya que presenta material vegetal dentro de el y no garantiza su funcion al 100%	**Imagen 2:** Se solicita realizar jornada de orden y aseo ya que se encuentran residuos dentro del proyecto y estos deben de ser dispuestos en el punto ecologico.

	
Imagen 3: Se encuentra material RCD dentro de las instalaciones de la obra, se solicita su retiro y manejo inmediato.	**Imagen 4:** Se solicita realizar limpieza en los sanitarios de las instalaciones de la obra, dado que no se encuentran en las condiciones optimas ni dentro de la normatividad legal vigente de sanamiento.
	
Imagen 5: Se solicita colocar las bolsas en sus respectivas canecas, de acuerdo con el codigo de colores de la normatividad vigente	**Imagen 6:** Se reitera la solicitud de señalización y demarcion del punto de acopio de cemento y ademas materiales
	
Imagen 7 : Se solicita realizar la protección del piso durante el almacenamiento de material y de residuos acopiados.	**Imagen 8:** Se reitera la solicitud de realizar la protección de sumidero de acuerdo con la normatividad vigente

COMPONENTE SST

	
Imagen 9: Se reitera la solicitud de implementación de cinta de peligro para señalizar "NO PASE" en puntos de intervencion.	**Imagen 10:** Se solicita realizar y remitir el inventario de los elementos desintalados para llevar el control al momento de hacer devolucion de estos a la entidad.
	
Imagen 11: se solicita nuevamente instalar señalizacion de la camilla.	**Imagen 12:** Se le solicita al contratista realizar demarcacion en este punto con las colombinas.
	
Imagen 13: Se reitera presentar certificación de los andamios de acuerdo con la normatividad vigente	**Imagen 15:** Se reitera la solicitud de la enumeracion de los extintores que se encuentra en la obra .

Adicional a lo mencionado anteriormente, se le solicita nuevamente al contratista la implementación, señalización y demarcación del punto ecológico a si como la remisión del informe con el registro fotográfico del simulacro realizado el día 04 del presente mes donde se encuentre la trazabilidad de la actividad, para que todas estas observaciones sean subsanadas se brinda un tiempo no mayor a las 48 horas.

Atentamente,



Rafaela Paola Passo de la hoz
Director de interventoría
JET INGENIERIA S.A.S