CRC Corporación Autónoma Regional del Cauca	**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CAUCA – CRC** **FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO Y/O CONVENIO**	**CODIGO: FISC- PGJ** **Versión: 1**

FORMATO INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONVENIO Nº 0385 del 2023

El suscrita Ingeniera NATALY CAICEDO por parte de la **CORPORACIÒN AUTÒNOMA REGIONAL DE CAUCA – CRC**., obrando como Supervisora del Convenio Nro.0385 presenta informe **parcial** con el fin de proceder a dar **reporte parcial de cumplimiento** en los siguientes términos:

1. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO			
Conveniente:	MUNICIPIO DEL TAMBO		
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, ENTRE LA CRC Y EL MUNICIPIO DE EL TAMBO, PARA LA EJECUCIÓN DE UNA OBRA ARQUITECTÓNICA DEL PROYECTO No. E23017: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO PAISAJÍSTICO, Y RECUPERACION ECOLÓGICA EN EL PREDIO PEROLINDEZ-LA CASCADA DE LA VEREDA PEROLINDEZ, MUNICIPIO DE EL TAMBO"; EN EL MARCO DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJISTICAS DEL ESPACIO PÚBLICO.		
Valor del convenio:	650.000.000	**Valor de la adición (si hay lugar a ello):**	
Valor total del contrato de obra:	$616.803.499.oo	**Valor ejecutado:**	**$**
Plazo inicial del contrato:	4 meses	**Prórroga (si se llevó a cabo):**	Prorroga 1 del 23/11/2023 Prorroga 2 del 20/12/2023
Plazo final del contrato:		**Fecha de suscripción:**	
Fecha de iniciación del convenio:	07/06/2023	**Fecha de suspensión (si hay lugar a ello):**	
Fecha de reinicio (si se llevó a cabo):		**Fecha de vencimiento:**	30/06/2024

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

CRC Corporación Autónoma Regional del Cauca	**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CAUCA – CRC** **FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO Y/O CONVENIO**	**CODIGO: FISC- PGJ** **Versión: 1**

Que conforme con la ejecución de dicho acuerdo de voluntades, me permito certificar el desarrollo de las siguientes actividades en cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales:

(Si el informe corresponde a un informe de supervisión final, el supervisor deberá diligenciar el siguiente cuadro)

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	ANEXOS	Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL EN EL QUE REPOSA LA EVIDENCIA. (Incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP y la sección).

(Si el informe corresponde a un informe de supervisión parcial, el supervisor deberá diligenciar el siguiente cuadro)

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN
Aprobar el plan operativo del proyecto y hacer seguimiento a las partidas presupuestales aprobadas.	Aprobación del plan operativo por parte de la CRC frente a las de actividades relacionando la duración total del convenio con el desarrollo de las actividades.	Actividad realizada por parte de la Supervisión.	CDP y Registro presupuestal
Evaluar la óptima inversión de los recursos y el cumplimiento del objeto acordado.	Se hizo por parte de la CRC al convenio 0385 de 2023, por un valor de $600.000.000 y el municipio del Tambo por un valor de $50.000.000, con el fin de cumplir con todas las actividades descritas en el presupuesto de obra.	Se realizo la solicitud de anticipo por el 50% y el resto del valor del valor será pagado mediante avance de obra y los pagos serán realizado mediante actas parciales mediante porcentajes de ejecución	Solicitud tramitada ante la oficina jurídica. Para luego ser remitida al área financiera para su posterior desembolso.

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN
		garantizar el normal desarrollo del Convenio. Ampliación de tiempos a los contratos de obra e interventoría para ampliar el convenio. Visita de obra	
Reunirse previa convocatoria de sus integrantes o cuando el coordinador delegado por la CRC lo considere necesario para garantizar el normal desarrollo del Convenio.	Visita técnica realizada con la comunidad el 27 de mayo de 2024, la Alcaldía municipal del Tambo, CRC e interventoría.	Actividad en normal desarrollo.	Registro fotografico

3. GESTIÓN DE PAGOS, DESEMBOLSOS O RECAUDOS:

(Si el contrato o convenio suscrito implica un pago o desembolso por parte de la CORPORACIÒN AUTÒNOMA REGIONAL DE CAUCA – CRC debe diligenciar el siguiente cuadro)

De acuerdo con lo establecido, se han realizado a la fecha 20/05/2024 un desembolso del 100% del compromiso por parte de la Corporación Autonoma Regional del Cauca CRC, por valor de SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS **($600.000.000)** de acuerdo al Convenio 0385 de 2023 estipulados en la cláusula SEXTA del convenio, así:

(Si el informe corresponde a un informe parcial, se debe diligenciar la tercera columna con N/A. Repita el cuadro siguiente tantos pagos haya en el contrato convenio)

DESEMBOLSO

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CAUCA – CRC FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO Y/O CONVENIO	CODIGO: FISC- PGJ Versión: 1

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES	DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCION
Asesorar las actividades que desde el punto de vista administrativo y técnico demande el convenio.	Se hace seguimiento a los avances obtenidos al contrato de obra C5-026-2023, suscrito con el municipio del Tambo y el Consorcio Perolindez 2023. En donde a la fecha se ha avanzado en los corredores de la parte baja y alta, se fundieron los cimientos del mirador de la parte baja y alta y se acondiciona los taludes del sendero con maní forrajero. También a la fecha se han instalado los parales en el corredor que conduce a la parte alta del mirador.	Actividad realizada por el contratista de obra y vigilada por parte de la interventoría y la supervisión.	• Informe técnico.
Evaluar los avances técnicos y administrativos del Convenio.	Para la fecha la obra presenta un atraso del 50% ya que la ejecución se encuentra en un 50% a la fecha, debido al tiempo y factores adversos al contratista que han retrasado la correcta ejecución. Y en donde la comunidad presenta una inconformidad por la ubicación actual de los miradores.	Actividad con un retraso significativo en donde se solicita a la interventoría pedir un plan de choque al contratista de obra de manera verbal en la visita técnica realizada el 27 de mayo de 2024. Además, se responde a la comunidad por inconformidad presentada por la ubicación de los miradores.	Informe técnico y oficio de respuesta enviado a la comunidad.
Dejar constancia escrita a través de actas de cada uno de los comités	Proyección de acta producto de mesas técnicas	Se fijan compromisos como Reunirse previa convocatoria de sus integrantes o cuando el coordinador delegado por la CRC lo considere necesario para	• Acta de reunión

4.1 MODIFICACIONES

Que el contrato ha tenido o tuvo las siguientes modificaciones contractuales:

CLASE DE MODIFICACIÓN	FECHA	VALOR (En caso de ser adición)	TIEMPO (En caso de que sea prórroga)	Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL o SECCIÓN EN ELSECOP
PRORROGA 1			**41 DIAS**	
PRORROGA 2			**4 MESES**	

5. EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CERTIFICA QUE:

(Si el informe corresponde a un informe de supervisión parcial, el supervisor deberá diligenciar el siguiente cuadro)

TIPO DE INFORME	CUMPLIMIENTO	MARQUE CON UNA X EN CASO DE QUE SEA POSITIVA LA RESPUESTA, EN CASO CONTRARIO INDIQUE LAS RAZONES POR LAS CUALES HA INCUMPLIDO EL CONTRATISTA
INFORME PARCIAL	El(la) contratista a la fecha viene cumpliendo a satisfacción el objeto del contrato.	X
	Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto, que las obligaciones contractuales vienen siendo ejecutadas de conformidad con lo pactado y en su totalidad a la fecha de corte del informe, con oportunidad y diligencia.	X
	Que el (la) contratista a la fecha viene cumpliendo durante la ejecución del contrato y corte del periodo, con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales o la certificación	X

CRC Corporación Autónoma Regional del Cauca	**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CAUCA – CRC** **FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO Y/O CONVENIO**	**CODIGO: FISC- PGJ** **Versión: 1**

Requisitos	Descripción	Nro. Carpeta y de folio en el expediente contractual en el que reposa la evidencia o enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP).
Facturas o documentos equivalentes	N/A	N/A
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Informe de visita de obra	Informe de visita de obra.pdf
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	29/02/2024 a 30/05/2024	N/A
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	N/A	N/A
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	N/A
Orden de pago		N/A
Condiciones adicionales pactadas (anticipos, pagos anticipados, amortizaciones)	N/A	N/A

4. DESARROLLO DEL CONTRATO

La aprobación de la garantía única se produjo el día ___/___/_____, la cual se constituyó así:

POLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	**FECHA FINAL**
		$		

	normas legales vigentes	
	Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones contractuales y recibí los informes y/o productos correspondientes pactados entre las partes, los cuales fueron cargados y revisados oportunamente en la plataforma SECOP según sea el caso.	
	Que su ejecución presupuestal obedeció a los pagos y desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones si a ello hubiere lugar.	

6. CONTROL SOBRE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES (SI APLICA)

A continuación, se describen las obligaciones post contractuales resultantes de la ejecución del presente contrato o convenio No_____ de _____ y la forma en que se realizará el seguimiento de su cumplimiento por parte de la supervisión:

DESCRIPCIÓN DE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES	MODO DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN	FECHA ESTIMADA DE CULMINACIÓN DE LA OBLIGACIÓN POST CONTRACTUAL	DESCRIPCIÓN DEL SOPORTE DEL SEGUIMIENTO (Deberá encontrarse cargado en el SECOP)

(En caso de que no se presenten obligaciones post contractuales no se debe diligenciar el cuadro anterior)

7. OBSERVACIONES

Describa las situaciones que requiera señalar en desarrollo del informe parcial o final que necesite documentar, de lo contrario no diligencie.

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CAUCA – CRC FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO Y/O CONVENIO	CODIGO: FISC- PGJ Versión: 1

TIPO DE INFORME	CUMPLIMIENTO	MARQUE CON UNA X EN CASO DE QUE SEA POSITIVA LA RESPUESTA, EN CASO CONTRARIO INDIQUE LAS RAZONES POR LAS CUALES HA INCUMPLIDO EL CONTRATISTA
	emitida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la firma donde indica que la precitada persona jurídica se encuentra al día con el Sistema de Seguridad Social, Pensiones, etc., de conformidad con las normas legales vigentes.	
	Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones contractuales y recibí los informes y/o productos correspondientes pactados entre las partes, los cuales fueron cargados y revisados oportunamente en la plataforma SECOP según sea el caso.	X
	Que su ejecución presupuestal ha obedecido a los pagos y desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones si a ello hubiere lugar.	X

(Si el informe corresponde a un informe de supervisión final, el supervisor deberá diligenciar el siguiente cuadro)

TIPO DE INFORME	CUMPLIMIENTO	MARQUE CON UNA X EN CASO DE QUE SEA POSITIVA LA RESPUESTA. EN CASO CONTRARIO INDIQUE LAS RAZONES POR LAS CUALES HA INCUMPLIDO EL CONTRATISTA
INFORME FINAL	El(la) contratista cumplió a satisfacción el objeto del contrato.	
	Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto, que las obligaciones contractuales fueron ejecutadas de conformidad con lo pactado y en su totalidad, con oportunidad y diligencia.	
	Que el (la) contratista cumplió durante la ejecución del contrato, con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales o la certificación emitida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la firma donde indica que la precitada persona jurídica se encuentra al día con el Sistema de Seguridad Social, Pensiones, etc., de conformidad con las	

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CAUCA – CRC FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO Y/O CONVENIO	CODIGO: FISC- PGJ Versión: 1

7. FIRMAS

NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR	CARGO	FIRMA
YEISY NATALI CAICEDO	SUPERVISORA CONVENIO 0385 DE 2023 CRC	