COMPLEMENTO A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL INFORME FINAL DEL CONTRATO 4600099029 PARA EL COMPONENTE FINANCIERO Y CONTABLE

En calidad de interventor del contrato 4600099029 se procede a complementar el informe final de interventoría incluyendo la información del último pago en todos sus ítems:

INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

4.1 SEGUIMIENTO FINANCIERO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA:

- **Relación de la Imputación del gasto (información establecida desde el contrato, se obtiene del reporte que se origina con la transacción SAP ZMMPUR027C - Rendición de la Cuenta por Contrato)**

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
11009012	75100000	2320202005	200084	4000112753	700007445	5100008440

El contrato presentó reserva presupuestal por valor de $120.055.416.

- **Relación de los pagos realizados**

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)
5100008440	GR01306	13/12/2023	5000724831	$28.057.049
5100008440	GR01307	13/12/2023	5000724833	$13.625.519
5100008440	GR01313	18/12/2023	5000725973	$216.167.371
5100008440	GR01314	18/12/2023	5000725969	$2.905.848
5100008440	GR01395	18/03/2024	5000728338	$66.653.233
5100008440	GR01396	18/03/2024	5000728341	$2.627.679
5100008440	GR01415	20/05/2024	5100008440	$50.774.504
TOTAL				**$380.811.203**

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

- **Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos**

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600099029	5100008440	226	Secretaría de Desarrollo Económico	200084	DESARROL-DE ESTRAT DE TRANSFORMA ECONÓMICA	$380.811.203	$380.811.203	$0

Cuadro con la relación de las cantidades pagadas por cada una de las actas, incluyendo el acumulado y los valores restantes por ejecutar a la fecha, incluyendo tanto las actas facturadas y canceladas, como aquellas que se encuentren proyectadas con Visto bueno de la Interventoría o en trámite de pago.

Se anexa el detalle de cantidades autorizadas para cada pago por parte de la interventoría, como se puede observar en la última acta (pago No 4) el saldo para cada uno de los ítems del contrato es $0.

Acta de pago No 1 por valor de $41.682.568
Acta de pago No 2 por valor de $219.073.219
Acta de pago No 3 por valor de $69.280.912
Acta de pago No 4 por valor de $50.774.504

(Ver anexo - Actas de pago con relación de cantidades pagadas)

El presente contrato no contó con anticipos.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

4.2 RELACIÓN DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES:

No. Factura	Impuesto	Valor
GR01306	Construcción 2% Industria y comercio Contribución especial Estampilla UDA Tasa prodeporte	$561.141 $56.000 $1.402.852 $280.570 $364.742
GR01307	Construcción 2% Industria y comercio Contribución especial Estampilla UDA Tasa prodeporte	$272.510 $27.000 $681.276 $136.255 $177.132
GR01313	Construcción 2% Industria y comercio Contribución especial Estampilla UDA Tasa prodeporte	$4.311.880 $431.000 $10.779.700 $2.155.940 $2.802.722
GR01314	Construcción 2% Industria y comercio Contribución especial Estampilla UDA Tasa prodeporte	$58.117 $6.000 $145.292 $29.058 $37.776
GR01395	Construcción 2% Industria y comercio Contribución especial Estampilla UDA Tasa prodeporte	$1.333.065 $120.000 $3.332.662 $666.532 $866.492
GR01396	Construcción 2% Industria y comercio Contribución especial Estampilla UDA Tasa prodeporte	$52.554 $5.000 $131.384 $26.277 $34.160
GR01415	Construcción 2% Industria y comercio Contribución especial Estampilla UDA Tasa prodeporte	$1.015.490 $91.000 $2.538.725 $507.745 $660.069
Total		**$36.098.118**

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

4.3 RELACIÓN DE LOS IMPREVISTOS CAUSADOS, DEMOSTRADOS Y FACTURADOS:

Durante la ejecución del contrato no se presentaron imprevistos.

Con este documento se complementa el informe final de interventoría en el componente financiero y contable, el cual evidencia que se ejecutó la totalidad del presupuesto.

Atentamente,



DELFIN JAVIER GARCÍA
Director de interventoría
INGENIERIA MASTER SAS
Matricula profesional: 54202-78512 NTS
Fecha de elaboración: 25-06-2024
Fecha aprobación SDE: 25-06-2024

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia