COMPLEMENTO A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL INFORME FINAL DEL CONTRATO 4600098959 PARA EL COMPONENTE FINANCIERO Y CONTABLE

En calidad de interventor del contrato 4600098959 se procede a complementar el informe final de interventoría incluyendo la información del último pago en todos sus ítems:

4 INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

4.1 SEGUIMIENTO FINANCIERO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA:

- **Relación de la Imputación del gasto (información establecida desde el contrato, se obtiene del reporte que se origina con la transacción SAP ZMMPUR027C - Rendición de la Cuenta por Contrato)**

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
11009012	75100000	2320202005	200084	4000112753	700007445	5100008443

En el mes de diciembre del año 2023, el contrato presentó reserva presupuestal por valor de $179.173.898.

- **Relación de los pagos realizados**

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)
5100008443	N° FED - 384	14 de diciembre de 2023	5000725103	$130.305.959
5100008443	N° FED - 425	18 de junio de 2024	5000733846	$59.123.523
TOTAL				$189.429.482

- **Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos**

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600098959	5100008443	226	Secretaría de Desarrollo Económico	200084	DESARROL-DE ESTRAT DE TRANSFORMA ECONÓMICA	309.479.857	189.429.482	120.050.375

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Cuadro con la relación de las cantidades pagadas por cada una de las actas, incluyendo el acumulado y los valores restantes por ejecutar a la fecha, incluyendo tanto las actas facturadas y canceladas, como aquellas que se encuentren proyectadas con Visto bueno de la Interventoría o en trámite de pago.

Se anexa el detalle de cantidades autorizadas para cada pago por parte de la interventoría, en la última acta (pago No 2) se observa el saldo para cada uno de los ítems del contrato.

Acta de pago No 1 por valor de $130.305.959
Acta de pago No 2 por valor de $59.123.523

(Ver anexo - Actas de pago con relación de cantidades pagadas)

El presente contrato no contó con anticipos.

4.2 RELACIÓN DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES:

No FACTURA	IMPUESTO	VALOR
FED - 384	RF Contrat Const.2% Retencion Ind y Ccio Contribución especial Rec Terc Estamp UdeA Tasa Pro Deporte 01	$2.606.119 $261.000 2.956.176 $1.303.060 $1.693.977
FED - 425	RF Contrat Const.2% Retencion Ind y Ccio Contribución especial Rec Terc Estamp UdeA Tasa Pro Deporte 01	$1.182.470 $ 106.000 $2.956.176 $591.235 $768.606
TOTAL		$14.424.819

4.3 RELACIÓN DE LOS IMPREVISTOS CAUSADOS, DEMOSTRADOS Y FACTURADOS:

En el presente periodo no se presentaron imprevistos.

Con este documento se complementa el informe final de interventoría en el componente financiero y contable, el cual evidencia que se ejecutó la totalidad del presupuesto.

Atentamente,

DELFIN JAVIER GARCÍA
Director de interventoría
INGENIERIA MASTER SAS
Matricula profesional: 54202-78512 NTS
Fecha de elaboración: 25-06-2024
Fecha aprobación SDE: 25-06-2024