DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

SIGCMA

CALI -

DATOS DEL INFORME

Fecha de Presentación	Periodo del informe	Nombre del Contratista	Nombre de los Supervisores
20/02/2020	FEBRERO 2020	BERMORI GRANDA VALENCIA	MARIA DEL SOCORRO MARIN CATAÑO

DATOS DEL CONTRATO

Contrato Nro.	055 DE 2019	Tipo:	OBRA	Convenio Nro.	N/A	Tipo:	N/A
Objeto:	Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, las reparaciones y adecuaciones locativas requeridas en el Palacio de Justicia "Pedro Elías Serrano Abadía" de Cali, a todo costo.						

Rubro	Vigencia	CDP Nro.	Fecha del CDP	Valor del CDP
C-2701-0800-28-02701019-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - DESPACHOS JUDICIALES	Actual - Unidad 02	10419	17/07/2019	$333.897.827,00
C-2701-0800-28-02701019-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - DESPACHOS JUDICIALES ADECUADOS Y	Actual - Unidad 02	20419	26/11/2019	$162.940.000,00

Vlr. Contrato Inicial	Valor Total	Fecha del Contrato	Plazo	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación
$325.884.573	$488.824.573	30/09/2019	OCHENTA (80) DÍAS	02/10/2019	30/12/2019

REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO

Póliza Nro.	Fecha de la Póliza	Nro. Registro Presupuestal	Fecha del Registro Presupuestal	Fecha de Suscripción Contrato
435-47-994000038135	01/10/2019	29819	30/09/2019	30/09/2019
435-74-994000009306	01/10/2019	29819	30/09/2019	30/09/2019

MODIFICACIONES AL CONTRATO

	Nro.	Fecha de la A/P/OS	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o alcance
Adiciones:	1	09/12/2019		$ 162.940.000	
Prorrogas:	1	20/12/2019	DIEZ (10) DIAS CALENDARIO		Del 21 al 30 de diciembre de 2019
Otro sí:					

INFORMACIÓN FINANCIERA

Valor del contrato	$488.824.573	% Anticipo	N/A

Pagos			Amortización			
Fecha del pago	Forma de pago	% Pagado	Valor	%	Valor	Valor Neto	Soporte
27/01/2020	FACT. DE VENTA No. 166	67%	$325.884.573,00				12053420
27/01/2020	FACT. DE VENTA No. 169	33%	$162.940.000,00				11451820
Pagos y % de Avance		**100%**	**$488.824.573**	0%	**$0**	$0	N/A

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes
las reparaciones y adecuaciones locativas requeridas en el Palacio de Justicia "Pedro Elias Serrano Abadía	Impermeabilización de la terraza de la Torre A, Instalación de pasamanos gradas de la edificación, arreglo de filtración de agua en el Almacen de la Adminsitración Judicial y humedades en diferentes pisos de la edificación.	Cumplidos, facturas y servicio técnico firmado por la supervisora del contrato.

Productos a Entregar	Productos Entregados	Fecha de entrega	% de Ejecución
N/A	N/A	N/A	100%

GESTIÓN DE AVANCE (Diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el periodo reportado)

Realizar las reparaciones y adecuaciones locativas requeridas en el Palacio de Justicia "Pedro Elias Serrano Abadía, se esta ejecutó dentro de los parámetros establecidos en el Contrato Estatal de Obra No. 055 de 2019 SAMC-2019-03

DIFICULTADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL

Causas	Alternativas de Solución	Fecha de Solución	Gestión	Resultados
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Excelente servicio y respaldo. MARIA DEL SOCORRO MARIN CATAÑO- SUPERVISORA CONTRATO

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

CONTRATISTA	
Nombre	BERMORI GRANDA VALENCIA
Cargo	Representante Legal
SUPERVISOR	
Nombre	MARIA DEL SOCORRO MARIN CATAÑO
Cargo	COORDINADORA AREA ADMINISTRATIVA

WWW.RAMAJUDICIAL.GOV.CO