Bogotá D.C. CADV-CIAR-198

Junio 12 de 2024.

Señores:
KEIBER ALEXANDER COLORADO LANDAZURI
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. GGC-216-2023
COORDINADOR GRUPO INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO

CARLOS JOSÉ GUAQUETA GUAQUETA
APOYO A LA SUPERVISIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. GGC-216-2023
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO

Asunto: **COMITÉ DE OBRA NO. 17 – JUNIO 12 DE 2024. FORMALIZACIÓN DE PLAN DE CONTINGENCIA DE TERMINACIÓN DE OBRAS DEL CONTRATO DE OBRA No. GGC-202-2023.**

Respetados señores reciban de nuestra parte un cordial saludo. Mediante la presente nos permitimos presentar los puntos tratados en el Comité de Formalización de Plan de Contingencia de Terminación de Obras del Contrato de Obra No. GGC-202-2023 desarrollado el día 12 de Junio de 2024, en forma presencial.

Participantes del Comité de Obra:

- Arq. Carolina Reyes Peña, Representante Legal de la U.T Laboratorio Bogotá 2023, en su calidad de Contratista de Obra.
- Ing. Jairo Inocencio Galvis, Director de Obra de la U.T Laboratorio Bogotá 2023, en su calidad de Contratista de Obra.
- Dr. Juan Carlos Antolínez Flórez, Representante Legal del Consorcio Advocatorum – Ciarquelet, en su calidad de Contratista Interventor.
- Dra. Flor Ángela Liñeiro Colmenares, Representante Legal Suplente del Consorcio Advocatorum Ciarquelet, en su calidad de Contratista Interventor.
- Ing. Waldo Jesús Ortiz Romero, Director de Interventoría del Consorcio Advocatorum Ciarquelet, en su calidad de Contratista Interventor.
- Ing. María Alejandra Guevara Ortiz, Residente Interventoria del Consorcio Advocatorum Ciarquelet, en su calidad de Contratista Interventor.

En atención a los contratos GGC-202-2023 y GGC-216-2023, se desarrolló el comité con la finalidad de determinar la fecha de entrega de las actividades y observaciones realizadas, en consecuencia la Contratista de Obra indica que va a cumplir con los siguientes compromisos:

1. **BLOQUE 1:**

ACTIVIDAD	FECHA DE ENTREGA
1.1. Mantenimiento de manto asfáltico.	16/06/2024
1.2. Corrección de pintura de paredes.	16/06/2024
1.3. Corrección detalles de puerta.	16/06/2024
1.4. Colocación de canaleta para que funcione luminaria en la zona de la entrada al Laboratorio Central Nivel 2.	12/06/2024
1.5. Retoque de estuco y pintura de las luminarias que se cambiaron.	16/06/2024
1.6. Colocación de películas de ventanas.	17/06/2024

2. **BLOQUE 2 (SUBESTACIÓN ELÉCTRICA):**

ACTIVIDAD	FECHA DE ENTREGA
2.1. Pintura paredes y techos de la Subestación.	14/06/2024
2.2. Colocación de pintura para tráfico. Pesadoras	15/06/2024
2.3. Suministro e instalación de lavamanos, grifería, sanitario y portapapeles.	17/06/2024
2.4. Pintura de marcos y puertas.	17/06/2024
2.5. Limpieza de escaleras (retiro de crudo de castilla).	17/06/2024
2.6. Retiro de escombros.	17/06/2024
2.7. Ajuste de línea de vida.	15/06/2024
2.8. Colocación de Pararrayos.	15/06/2024

3. **BLOQUE 3:**

ACTIVIDAD	FECHA DE ENTREGA
3.1. Colocación de ácido para destapar el sifón del balcón noroccidental.	15/06/2024
3.2. Raspado y pintura externa.	18/06/2024
3.3. Ajuste de puertas.	17/06/2024
3.4. Retoque de borde de tapa eléctrica.	17/06/2024
3.5. Raspado y pintura interna.	18/06/2024
3.6. Colocación de tomacorrientes.	12/06/2024

3.7. Refuerzo de puerta de ingreso.	17/06/2024
3.8. Remate de la cinta de la placa.	18/06/2024
3.9. Reparcheo con manto asfáltico en la placa de la zona avícola.	17/06/2024
3.10. Colocación de sifones y cúpulas en la plaza de la zona de oficinas.	13/06/2024
3.11. Suministro e instalación de lavamanos.	17/06/2024
3.12. Suministro e instalación de división de baño en sandblasting.	17/06/2024
3.13. Ajuste de poceta de aseo en la zona avícola.	17/06/2024

4. BLOQUES 6 Y 7:

ACTIVIDAD	FECHA DE ENTREGA
4.1. Impermeabilización de canaleta.	16/06/2024
4.2. Suministro e instalación de portapapeles en el Bloque 6.	17/06/2024
4.3. Suministro e instalación de policarbonato alveolar.	13/06/2024
4.4. Instalación de láminas en PVC.	17/06/2024
4.5. Repello de muro, estuco y pintura.	12/06/2024
4.6. Colocación de refuerzo en la puerta de entrada en la zona de Passtrough.	16/06/2024
4.7. Mantenimiento a ventanas.	16/06/2024

5. LABORATORIO CENTRAL NIVEL 2:

ACTIVIDAD	FECHA DE ENTREGA
5.1. Entrega de la totalidad de actividades en el Laboratorio.	18/06/2024

6. SUMINISTRO DE MOBILIARIO:

ACTIVIDAD	FECHA DE ENTREGA
6.1. Suministro de sillas faltantes en el Bloque 1.	18/06/2024

Después de determinar las fechas para ejecutar las diferentes actividades faltantes, siendo las 03:30 p.m. se da por terminado el comité de obra.

ARQ. CAROLINA REYES PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL
U.T LABORATORIO BOGOTÁ 2023
CONTRATISTA DE OBRA.

ING. JAIRO INOCENCIO GALVIS
DIRECTOR DE OBRA
LABORATORIO BOGOTÁ 2023
CONTRATISTA DE OBRA

DR. JUAN CARLOS ANTOLINEZ FLÓREZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO ADVOCATORUM – CIARQUELET
CONTRATISTA INTERVENTOR

ING. WALDO JESÚS ORTIZ ROMERO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO ADVOCATORUM – CIARQUELET
CONTRATISTA INTERVENTOR

LISTADO DE ASISTENCIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA – GGC-216-2023

INFORMACIÓN GENERAL

FECHA:	12 de Junio de 2024.
TEMA	Formalización Plan Contingencia Terminación obras contrato GGC-202-2023
HORARIO:	2:00 p.m. - 3:30 p.m.
CAPACITADOR:	Interventoría Consorcio ADCI

Convoca

ASISTENTES

NOMBRE	CEDULA	EMPRESA	CARGO	FIRMA
María Alejandra Guevara O.	1.015.462.243	Consorcio ADCI	Residente de Interventoría	
[illegible]	1121 56526	Directo. Adv. Ecasa	Director de Interv.	
Flor Angela Liñeiro	20 795 824	ciarquelot	Representante Legal	
Luz Mery Angulo	52'547 653	UT laboratorio	Residente Tecnico	
[illegible]	4.270 782	UT LAB Bogotá 2024	Director Obra	
Carolina Reyes Peña	46. 376. 047	UT LAB BOGOTÁ 2023	Representante Legal	Virtualmente
Juan Carlos Avendaño Flórez	1. 032. 457. 698	ADCI	R.L.	

Escaneado con CamScanner

Gmail

CONSORCIO ADVOCATORUM CIARQUELET
<consorcio.advocatorum.ciarquelet@gmail.com>

ACTA COMITÉ – JUNIO 12 DE 2024.

1 mensaje

CONSORCIO ADVOCATORUM CIARQUELET <consorcio.advocatorum.ciarquelet@gmail.com> 25 de junio de 2024, 19:55

Para: Keiber Alexander Colorado Landazuri <keiber.colorado@ica.gov.co>, Carlos Jose Guaqueta Guaqueta <carlos.guaqueta@ica.gov.co>

Bogotá D.C.

Junio de 2024.

Señores:
KEIBER ALEXANDER COLORADO LANDAZURI
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. GGC-216-2023
COORDINADOR GRUPO INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO

CARLOS JOSÉ GUAQUETA GUAQUETA
APOYO A LA SUPERVISIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. GGC-216-2023
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO

Reciban un cordial saludo.

Mediante el presente enviamos ACTA COMITÉ – JUNIO 12 DE 2024.

Cordialmente,
CONSORCIO ADVOCATORUM – CIARQUELET

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 17 – JUNIO 12 DE 2024.pdf
1769K