estructural, se observa la actividad de perforación de manera conforme e instalación de anclajes según diseños.
Se sugiere registro de las fechas de las perforaciones de los barrenos, así como de la inyección. Además, implementar puntos de control topográfico a las vecindades adyacentes al talud para el control de asentamientos.

ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

Jueves 1 de Febrero 2024
Estado del Clima: Fuertes lluvias - Suspensión de actividades en horas de la mañana
Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST (1) Comisión topográfica, (2) Cuadrillas de perforación, (2) Operarios Retro, (1) Almacenista, (7) Ayudantes de Obra, (1) Cuadrilla Inyección
Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. SST
Actividades Técnicas: Retiro de basuras y escombros - Descapote y limpieza.
Excavación a tajo abierto en talud con acceso libre de material granular. Además, inyección de lechada para anclajes
Componente siso: Revisión equipos para inyección y señalización visible.
Componente ambiental: Acciones de prevención ante el estado del Clima y control en la actividad de inyección.
Personal: Ing Residente - Aux Residente: Supervisión y control actividades programadas.
Cuadrilla Inyección: Inyección Lechada
Ayudantes Obra: Armado anclajes - Operario Retro: Excavación

ING RESIDENTE CONTRATISTA

ING RESIDENTE INTERV.

Viernes 2 de Febrero 2024
Estado del Clima: Fuertes lluvias - Alteración de la jornada laboral
Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST

(1) Comisión Topográfica, (2) Cuadrillas de perforación.
(2) Operarios Retro, (1) Almacenista, (1) Cuadrilla inyección.
(7) Ayudantes de Obra
Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux Residente
(1) Coordinador SST
Actividades Técnicas: Retiro de basuras y escombros - Descapote y limpieza.
Excavación a tajo abierto en talud con araire o libre de material granular. Además, inyección de lechada para anclajes.
Componente uso: Revisión equipos para inyección
Componente Ambiental: Acciones preventivas ante las fuertes lluvias y control actividad de inyección
Personal: Ing Residente - Aux Residente: Supervisión y control actividades programadas
Cuadrilla Inyección: Inyección lechada
Cuadrilla Topografía: Medición y replanteo
Operarios Retro: Excavación
Ayudantes de Obra: Armado anclajes

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

JUNG RESIDENTE INTERV

Sábado 3 de Febrero de 2024
Estado del Clima: Fuertes lluvias - alteración de la jorn. laboral
Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST, (1) Comisión topográfica, (2) cuadrillas de perforación, (2) Operarios Retro, (1) Almacenista, (1) cuadrilla inyección, (7) Ayudantes de Obra
Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST
Actividades Técnicas: Retiro de basuras y escombros - descapote y limpieza
Excavación a tajo abierto en talud con araire libre de material granular. Además, inyección de lechada para anclajes.

Componente siso: Revisión equipos para inyección
Componente Ambiental: Acciones preventivas ante las fuertes lluvias y control actividad de inyección.
Personal: Ing. Residente - Aux Residente: Supervisión y control actividades programadas.
Cuadrilla Inyección. Inyección lechada
Cuadrilla Topografía: Medición y replanteo
Operarios Retro: Excavación
Ayudantes de Obra: Armado de anclajes

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

ING. RESIDENTE INTERV.

Lunes 5 de Febrero de 2024
Estado del Clima: Día nublado - Sin alteración jornada laboral
Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST (1) Comisión Topográfica, (2) Cuadrillas de perforación, (2) operarios Retro, (1) Almacenista, (1) Ayudantes de Obra.
Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. SST
Actividades Técnicas: Retiro de basuras y escombros - Limpieza. Perfilado a mano descolgado talud y excavación a faja abierta en taludes con acceso libre de material. Sobreacarreos para accesos
Ejecución de perforaciones horizontales en talud y el respectivo suministro e instalación de anclajes - encamisado y dienes
Componente SISO: Supervisión equipos de perforación y guayas para descolgado.
Componente Ambiental: Zonas establecidas para acopio y retiro de residuos.
Personal Ing Residente - Aux. Residente: Supervisión y control actividades programadas.
Cuadrilla de Perforación: Instalación anclajes y encamisado
Cuadrilla topografía: Medición y replanteo
Operarios Retro: Excavación
Ayudantes de Obra perfilado manual

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

ING. RESIDENTE INTERV.

Martes 6 de Febrero 2024
Estado del Clima: Dia nublado - sin alteración de la jornada laboral
Personal en obra: (1) Residente, (1) Auxiliar Residente, (1) Coordinador SST, (1) Comisión topográfica, (2) Cuadrilla perforación, (2) Operarios Retiro, (1) Almacenista, (7) Ayudantes de obra.
Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Auxiliar Residente (1) Coordinador SST
Actividades Técnicas: Retiro de barreras y escombros. Perfilado a mano descolgado talud y excavación a tajo abierto en talud con acarreo libre de material. Sobre-acarreos para acarreos.
Ejecución de perforaciones horizontales en talud y el respectivo suministro e instalación de anclajes, encamisado y drenes.
Componente SISO: Supervisión equipos para perforación y revisión de guayas
Componente Ambiental: Zonas establecidas para acopio y retiro de residuos.
Personal: Ing Residente - Aux. Residente: Supervisión y control actividades programadas
Cuadrilla perforación: Instalación anclajes y encamisado
Cuadrilla topografía: Medición y replanteo
Operarios Retiro: Excavación
Ayudantes de Obra: Corte raíces, perfilado, manual

ING. RESIDENTE CONSTRUCTORA

ING. RESIDENTE INTERV.

Miércoles 7 de Febrero 2024
Estado del Clima: Lluvias intensas horas de la mañana- alteración de la jornada laboral
Personal en obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST, (1) Comisión topográfica, (2) Cuadrilla de perforación, (2) Operarios Retiro, (1) Almacenista, (7) Ayudantes de obra.

Personal Interventoria. (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST
Actividades Técnicas: Retiro de basuras y escombros. Perfilado a mano descolgado talud y excavación a tajo abierto en talud con acarreo libre de material. Sobreacarreos para acarreos.
Ejecución de perforaciones horizontales en talud y el respectivo suministro e instalación de anclajes, encamisado y drenes.
Componente sivo Supervisión equipos para perforación y revisión de guayas.
Componente Ambiental: Zonas estableudos para acopio y retiro de residuos.
Personal. Ing. Residente - Aux Residente: Supervisión y control actividades programadas.
Cuadrilla perforación: Instalación anclajes y encamisado
Cuadrilla topografia: Medición y replanteo
Operarios Retro: Excavación
Ayudantes de obra: perfilado manual y armado de anclajes.

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

ING. RESIDENTE INTERV.

Jueves 8 de Febrero de 2024
Estado del Clima: Día nublado - Lluvias intensas, alteración de la jornada laboral.
Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST (1) Comisión topográfica, (2) Cuadrilla de perforación, (2) operarios Retro, (1) Almacenista, (7) Ayudantes de obra.
Personal Interventoria. (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. SST
Actividades Técnicas: Retiro de basuras y escombros. Perfilado a mano descolgado talud y excavación a tajo abierto en talud con acarreo libre de material. Sobreacarreos para acarreos.
Ejecución de perforaciones horizontales en talud y el respectivo suministro e instalación de anclajes, encamisado y drenes.
Componente sivo: Mantenimiento accesos y cerramientos
Componente Ambiental: Actividades de prevención ante el estado del clima.
Personal: Ing. Residente - Aux Residente: Supervisión y control actividades programadas.

Cuadrilla perforación: Instalación anclajes y encamisad=
Cuadrilla Topografía: Medición y replanteo
Operarios Retio: Excavación
Ayudantes de Obra: Armado de anclajes

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

ING. RESIDENTE INTERV.

Viernes 9 de Febrero 2024
Estado del Clima: Día seco - sin alteración de la jornada laboral.
Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. SST (1) Comisión Topográfica, (2) Cuadrilla de perforación, (2) Operario Retio, (1) Almacenista, (7) Ayudantes de obra
Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST
Actividades Técnicas: Retiro de basuras y escombros.
Perfilado a mano delgado talud y excavación a tajo abierto en talud con acarreo libre de material, sobreacarreo para acarreo.
Ejecución de perforaciones horizontales en talud y el respect suministro e instalación de anclajes, encamisado y dренes.
Componente SHO: Supervisión equipos para perforación y revisión de guayos
Componente Ambiental: Organización para retiro de mate rial sobrante.
Personal: Ing. Residente - Aux Residente: Supervisión y control actividades programadas.
Cuadrilla perforación: Instalación anclajes y encamisado
Cuadrilla topografía: Medición y replanteo
Operarios Retio: Excavación
Ayudantes de Obra: Armado anclajes

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

ING. RESIDENTE INTER.

Sábado 10 Febrero 2024
Estado del Clima: Día seco - sin alteración jornada laboral
Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST
(1) Comisión topografía, (3) Cuadrilla de perforación, (2) Operario Retro
(1) Almacenista, (7) Ayudantes de obra
Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST
Actividades Técnicas: Retiro de basuras y escombros. Perfilado a mano descolgado talud y excavación a tajo abierto en talud con acarreo libre de material, sobreacarreos para acarreos
Ejecución de perforaciones horizontales en talud y el respectivo suministro e instalación de anclajes, encamisado y dienel.
Componente SIRO: Supervisión equipos para perforación y revisión de guayas.
Componente Ambiental: Zonas de acopio para residuos.
Personal: Ing. Residente - Aux. Residente: Supervisión y control actividades programadas
Cuadrilla perforación: Instalación anclajes y encamisado
Cuadrilla Topografía: Medición y replanteo
Operarios Retro: Excavación
Ayudantes de obra: Armado anclajes

ING RESIDENTE CONSORCIO

ING. RESIDENTE INTERV.

Lunes 12 de Febrero 2024
Estado del Clima: Lluvias intensas bajas de la mañana - Alteración de la jornada laboral.
Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST, (1) Comisión topografía, (3) Cuadrilla de perforación, (2) Operarios Retro (1) Almacenista (7) Ayudantes de Obra
Actividades Técnicas: Retiro de basuras y escombros, Perfilado a mano descolgado talud y excavación a tajo abierto en talud con acarreo libre de material, sobreacarreos para acarreos.
Ejecución de perforaciones horizontales en talud y el respectivo suministro e instalación de anclajes, encamisado y dieners.
Componente SIRO: Verificación de armado de los sistemas de anclaje y equipos

Componente Ambiental: Jornadas de aseo y limpieza
Actos preventivos ante el estado del clima.
Personal: Ing. Residente - Aux Residente: Actos de intervención control y supervisión actividades programadas. Visita cabulis;
Cuadrilla perforación: Instalación anclajes y encamisado.
Cuadrilla Topografía: Medición y replanteo
Operarios Retro: Excavación - Terrazeo
Ayudantes de obra: Armado anclajes

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

ING. RESIDENTE INTERV

Martes 13 de Febrero 2024
Estado del Clima: Día seco - sin alteración jornada laboral
Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. SST (1) Comisión topografía, (3) Cuadrilla perforación, (2) Operarios Retro, (1) Almacenista, (7) Ayudantes de obra
Actividades Técnicas: Retiro de basuras y escombros. Perfilado a mano descolgado talud y excavación a tajo abierto en talud con acarreo libre de material, sobre acarreo para acarreos.
Ejecución de perforaciones horizontales en talud y el respectivo suministro e instalación de anclajes, encamisado y drenes.
Componente SISO: Adecuación accesos, cerramientos y señalización visible
Componente ambiental. Revisión puntos ecológicos y zonas de acopio.
Cuadrilla Perforación: Encamisado y drenes
Cuadrilla Topografía: Medición y replanteo
Operarios Retro: Excavación - perfilado mecánico
Ayudantes de Obra: corte raíces - armado anclajes

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

ING. RESIDENTE INTERV

Miércoles 14 Febrero 2024
Estado del Clima: Día seco - sin alteración de la jornada laboral
Personal en obra. (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST
(1) Comisión Topografía, (3) Cuadrillas de perforación, (2) Operarios Retro
(1) Almacenista, (7) Ayudantes de Obra
Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST
Actividades Técnicas: Retiro de basuras y escombros. Perfilado a mano descolgado talud y excavación a tajo abierto en talud con acarreo libre de material, sobreacarreos para acarreos.
Ejecución de perforaciones horizontales en talud y el respectivo suministro e instalación de anclajes, encamisado y drenes.
Componente SISO: Supervisión equipos para perforación y revisión sistemas de anclaje
Componente Ambiental: Zonas establecidas para acopio y retiro de residuos
Personal: Ing Residente - Aux Residente: Supervisión y control actividades programadas
Cuadrilla perforación: Instalación anclajes y drenes
Cuadrilla topografía: Medición y replanteo
Operarios Retro: Excavación - Terraceo
Ayudantes de Obra: Armado anclajes

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

ING. RESIDENTE INTER

Jueves 15 de Febrero 2024
Estado del Clima: Día seco - sin alteración jornada laboral
Personal en obra: (1) Ing Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. SST
(1) Comisión topografía, (3) Cuadrillas de perforación, (2) Operarios Retro, (1) Almacenista, (7) Ayudantes de Obra
Personal Interventoría. (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. SST
Actividades Técnicas: Retiro de basuras y escombros. Perfilado a mano descolgado talud y excavación a tajo abierto en talud con acarreo libre de material, sobreacarreos para acarreos.
Ejecución de perforaciones horizontales en talud y el respectivo suministro e instalación de anclajes, encamisado y drenes
Componente SISO: Cerramiento en viviendas para la seguridad

de los habitantes
Componente Ambiental: Uso de polisombras para mitig
impacto de polvo.
Personal: Ing. Residente - Aux Residente: Control y supervi-
sión actividades programadas.
Cuadrilla perforación: Instalación anclajes, dreners y encami
sado
Cuadrilla Topografía: Demarcación ejes
Operarios Retro: Excavación
Ayudantes de Obra: Armado anclajes

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

ING. RESIDENTE INTERV.

Viernes 16 de Febrero de 2024
Estado del Clima: Día seco - sin alteración jornada laboral
Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. S
(1) Comisión topografía, (3) Cuadrillas de perforación,
(2) Operarios Retro, (1) Almacenista, (9) Ayudantes de Obra
Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux Residente
(1) Coordinador SST

Actividades Técnicas: Retiro de basuras y escombros.
Perfilado a mano descolgado talud y excavación a talud
abierto en talud con acarreo libre de material, sobreacarreo
para acarreos.
Ejecución de perforaciones horizontales en talud y el respecti
vo suministro e instalación de anclajes, encamisado y
dreners.
Componente SISO: Verificación de armado sistema de
anclajes.
Componente ambiental: Zonas establecidas para acopio y
retiro de residuos
Personal: Ing. Residente - Aux Residente: Supervisión y
Control actividades programadas
Cuadrilla perforación: Instalación anclajes, dreners y encá
misado
Cuadrilla topografía: Medición y replanteo.

Operarios Retro: Excavación
Ayudantes de obra. Armado anclajes

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

ING. RESIDENTE INTERV.

Sábado 17 de Febrero 2024
Estado del Clima: Día seco - sin alteración jornada laboral
Personal en Obra (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST
(1) Comisión topografía; (3) Cuadrillas perforación, (2) Operarios Retro
(1) Almacenista, (7) Ayudantes de obra
Personal Interventoría. (1) Residente, (1) Auxi. Residente, (1) Coordinador SST
Actividades Técnicas: Retiro de basuras y escombros. Perfilado a mano descolgado talud y excavación a toja abierto en talud con acarreo libre de material, sobreacarreo para acarreos.
Ejecución de perforaciones horizontales en talud y el respectivo suministro e instalación de anclajes, encamisado y dienes
Componente SISO: Verificación de armado sistemas de anclaje
Componente Ambiental. Zonas establecidas para acopio y retiro de residuos
Personal: Ing. Residente - Aux Residente Supervisión y control actividades programados.
Cuadrilla perforación: Instalación anclajes, dienes y encamisado
Cuadrilla topografía: Medición y replanteo
Operarios Retro Excavación
Ayudantes de Obra: Armado anclajes

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

ING. RESIDENTE INTERV.

Lunes 19 Febrero 2024
Estado del Clima: Día Nublado - sin alteración jornada laboral
Personal en obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST
(1) Comisión topográfica. (3) Cuadrillas de perforación. (2) Operarios Retro
(1) Almacenista. (7) Ayudantes de Obra
Personal Interventoría (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST
Actividades Técnicas: Retiro de basuras y escombros. Perfilado a mano descolgado talud y excavación a toja abierto en talud y el respectivo

suministro e instalación de anclajes, encamisado y dren
Componente SISO: Revisión sistemas de anclaje para
desplazado de canasta.
Componente Ambiental: Limpieza material orgánico
Personal: Ing Residente - Aux Residente: Supervisión y control
actividades programadas
Cuadrilla perforación: Instalación anclajes y encamisado
Cuadrilla Topografía: Demarcación ejes
Operario Retro. Excavación - Conformación terraza
Ayudantes de Obra: Armado anclaje

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

ING. RESIDENTE INTERV

Martes 20 de Febrero 2024
Estado del Clima: Día seco - sin alteración jornada
laboral
Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. SST
(1) Comisión topografía, (3) Cuadrilla de perforación, (1) Trac
drill, (2) Operarios Retro, (1) Almacenista, (8) Ayudantes Obra
Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord.
Actividades Técnicas: Retiro de bolsones y escombros de la
zona. Perfilado a mano descolgado talud y excavación
a cielo abierto en talud con acarreo libre de material,
sobreacarreos para acarreos de material.
Ejecución de perforaciones horizontales en talud y el respectivo
suministro e instalación de anclajes, encamisado y drenes.
Componente SISO: Revisión sistemas de anclaje para descol-
gado de canasta
Componente Ambiental: Limpieza material orgánico
Personal: Ing Residente - Aux Residente: Supervisión y Control
actividades programadas
Cuadrilla perforación: Instalación anclajes y encamisado
Cuadrilla topografía: Demarcación ejes
Operario Retro: Excavación
Ayudantes de Obra: Armado anclajes

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

ING. RESIDENTE INTERV.

Miércoles 21 de Febrero 2024
Estado del Clima: Día nublado - sin alteración jornada laboral
Personal en obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST
(1) Comisión topográfica, (3) Cuadrillas de perforación, (1) Track Drill
(2) Operarios Retiro, (1) Almacenista, (7) Ayudantes de obra
Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST
Actividades Técnicas: Retiro de basuras y escombros de la zona. Perfilado a mano descolgado talud y excavación a tajo abierto en talud con acarreo libre de material, sobreacarreos para acarreo de material. Ejecución de perforaciones horizontales en talud y el respectivo suministro e instalación de anclajes, encamisado y dientes.
Componente SISO: Revisión sistemas de anclaje para descolgado de canasta.
Componente Ambiental: Limpieza material orgánico - Control tala de árboles.
Personal Ing Residente - Aux Residente: Supervisión y control actividades programadas
Cuadrilla perforación: Instalación anclajes y encamisado
Cuadrilla Topografía: Medición y replanteo
Operarios Retiro: Excavación - Terraceo
Ayudantes de Obra: Armado anclajes

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

ING. RESIDENTE INTERV.

Jueves 22 de Febrero de 2024
Estado del Clima. Lluvias intensas - Alteración jornada laboral
Personal en obra. (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST
(1) Comisión topografía, (3) Cuadrillas de perforación, (1) Track drill, (2)
Operarios Retiro, (1) Almacenista, (7) Ayudantes de Obra.
Personal Interventoría. (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST
Actividades Técnicas: Retiro de basuras y escombros de la zona. Perfilado a mano descolgado talud y excavación a tajo abierto en talud con acarreo libre de material, sobreacarreos para acarreo de material.
Ejecución de perforaciones horizontales en talud y el respectivo suministro e instalación de anclaje, encamisado y dientes.

Componente sst: Inspección de guayas y maderos pa... descolgado de canastas
Componente Ambiental: Sin afectaciones en el entorno ambiental y señalización visible.
Personal: Ing Residente - Aux Residente: Supervisión y cont... actividades programadas.
Cuadrilla perforación: Instalación anclajes - encamisado
Cuadrilla topografía: Medición y replanteo
Operario Retro: Excavación
Ayudantes de obra: Armado anclajes

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

ING. RESIDENTE INTERV.

Viernes 23 de Febrero de 2024
Estado del Clima: Día seco - Sin alteración jornada labo...
Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. ... (4) Comisión topografía, (4) Cuadrillas perforación, (1) Track dr... (1) Almacenista, (7) Ayudantes de obra, (2) Operarios Retro.
Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST
Actividades Técnicas: Retiro de barreras y escombros en la zona. Perfilado a mano descolgado talud y excavación a tajo abierto en talud con acarreo libre de material, sobreacarreos para acarreo de material.
Ejecución perforaciones horizontales en talud y el respect... suministro e instalación de anclajes, encamisado y drenes
Componente sst: Inspección sistemas de anclaje
Componente Ambiental: Revisión puntos ecológicos
Comisión topografía: Medición y replanteo
Cuadrillas perforación: Instalación anclajes - drenes
Operario Retro: Terrazeo
Ayudantes de Obra: Armado anclajes

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

ING. RESIDENTE INTERV.

Sábado 24 de Febrero de 2024
Estado del Clima: Día seco - sin alteración jornada laboral
Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST (1) Comisión topografía, (4) Cuadrillas perforación, (1) Track Drill, (1) Almacenista, (2) Ayudante de obra, (2) Operarios Retro
Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST
Actividades Técnicas: Retiro de barreras y escombros en la zona. Perfilado a mano descolgado talud y excavación a tajo abierto en talud con acarreo libre de material, sobreacarreo para acarreos de material. Ejecución perforaciones horizontales en talud y el respectivo suministro e instalación de anclajes, encamisado y drenes.
Componente SISO: Inspección sistemas de anclaje
Componente Ambiental: Acopio residuos
Personal: Ing Residente - Aux Residente: Supervisión y control actividades programadas.
Comisión topografía: Medición y replanteo
Cuadrillas perforación: Instalación anclajes y encamisado
Operarios Retro: Excavación
Ayudantes de Obra: Armado de anclajes

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

ING. RESIDENTE INTERV.

Lunes 26 de Febrero de 2024
Estado del Clima: Lluvias intensas en la madrugada - sin alteración jornada laboral
Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST (1) Comisión topografía, (4) Cuadrillas perforación, (1) Track Drill, (1) Almacenista, (2) Ayudantes de Obra, (2) Operarios Retros
Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador
Actividades Técnicas: Retiro de barreras y escombros en la zona. Perfilado manual descolgado talud y excavación a tajo abierto en talud con acarreo libre de material, sobreacarreo para acarreos de material.
Ejecución perforaciones horizontales en talud y el respectivo suministro e instalación de anclajes, encamisado y drenes.

Componente siso: Verificación de equipos y permisos para las actividades programadas.
Componente ambiental: Sin afectaciones en el entorno y zonas de trabajo
Personal: Ing. Residente - Aux Residente: Supervisión y control actividades programadas
Comisión topografía: Marcación ejes talud
Cuadrilla perforación: Instalación anclajes, drenes y encamisado
Operarios Retro: Excavación - perfilado
Ayudantes de Obra: Armado anclajes

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

ING. RESIDENTE INTERV.

Martes 27 Febrero 2024
Estado del Clima: Día seco - sin alteración jornada laboral
Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. SST (1) Comisión topografía, (4) Cuadrillas perforación, (1) Track Drill, (2) Operarios Retros, (1) Almacenista, (3) Ayudantes de obra.
Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST
Actividades Técnicas: Retiro de basuras y escombros en la zona. Perfilado a mano del colgado talud y excavación a tajo abierto en talud con acarreo libre de material, sobre acarreos para acarreos libre de material.
Ejecución perforaciones horizontales en talud y el respectivo suministro e instalación de anclajes, encamisado y drenes.
Componente siso: Verificación de equipos y permisos para las actividades programadas.
Componente ambiental: Organización para retiro de material sobrante.
Personal: Ing Residente - Aux Residente: Supervisión y control actividades programadas
Comisión topografía: Medición y replanteo
Cuadrilla perforación: Instalación anclajes - encamisado

Operarios Retro: Excavación
Ayudantes de Obra: Armado anclajes

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

ING. RESIDENTE INTERV.

Miercoles 28 de Febrero de 2024
Estado del Clima: Dia seco - sin alteración jornada laboral
Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST
(1) Comisión topografia, (4) Cuadrillas perforación, (1) Track Drill,
(2) Operarios Retro, (1) Almacenista, (7) Ayudantes de Obra
Personal Interventoria: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. SST
Actividades Tecnicas: Retiro de basuras y escombros en la zona
Perfilado a mano descolgado talud y excavación a tajo abierto en
talud con acarreo libre de material, sobreacarreo para acarreo
libre de material.
Ejecución perforación horizontales en talud y el respectivo suministro
e instalación de anclajes, enramisado y drenes
Componente siso: Revisión equipos para descolgado manual
Componente Ambiental: Inspección corte de raices corona talud
Personal: Ing. Residente - Aux Residente: Supervisión y control activi-
dades programadas.
Comisión topografia: Marcación ejes talud
Cuadrilla perforación: Instalación anclajes - enramisado
Operarios Retro: Excavación - Terrazeo
Ayudantes de Obra: Corte raices - armado anclajes

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

ING. RESIDENTE INTERV.

Jueves 29 de Febrero 2024
Estado del Clima: Dia seco - Sin alteración jornada laboral
Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST
(1) Comisión topografia, (4) Cuadrilla perforación, (1) Track Drill
(2) Operarios Retro, (1) Almacenista, (7) Ayudantes de Obra.
Personal Interventoria: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. SST
Actividades Tecnicas: Retiro de basuras y escombros en la zona.
Perfilado a mano descolgado talud y excavación a tajo abierto

en talud con acarreo libre de material, sobreacarreos para acarreo.
Ejecución perforaciones horizontales en talud y el respectivo suministro e instalación de anclajes, encamisado y drenes.
Componente s.s.o. Inspección de seguridad y cumplimiento de las medidas programadas en obra.
Componente Ambiental: Jornada limpieza y aseo
Personal: Ing. Residente - Aux Residente: Supervisión y control actividades programadas.
Comisión topografía: Medición y replanteo
Cuadrilla perforación: Instalación anclajes - encamisado
Operarios Retro: Excavación - terraceo
Ayudantes de Obra: Armado anclajes

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

ING. RESIDENTE INTERV.

Viernes 1 de Marzo de 2024

Estado del Clima: Día seco sin alteración jornada labora

Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord SST, (1) Comisión topografía, (4) Cuadrillas perforación, (1) Tri Drill, (1) Operario Retro, (1) Almacenista, (7) Ayudantes ob

Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST

Actividades Técnicas: Ejecución perforaciones horizontales en talud, suministro e instalación de anclajes. Encamisado y drenes de perforación.

Componente SIIO: Inspección de seguridad y cumplimiento de las medidas programadas en obra.

Componente Ambiental: Tiempo seco, contribuyendo positivamente al desarrollo de las operaciones y minimizando posibles impactos ambientales

Personal: Ing. Residente - Aux Residente: Supervisión y control actividades programadas.

Comisión topografía: Marcación ejes.

Cuadrillas perforación: Instalación anclajes - encamisad

Operario Retro: Terraceo
Ayudantes de Obra: Armado anclajes

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

ING. RESIDENTE INTERV.

Sábado 2 de Marzo 2024
Estado del Clima: Dia seco - Sin alteración jornada laboral
Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST (1) Comisión topográfica, (4) Cuadrillas de perforación, (1) Track Drill (1) Operario de Retro, (1) Almacenista, (7) Ayudantes de obra
Personal Interventoria: (1) Residente, (1) Aux. Residente, (1) Coord. SST
Actividades Técnicas: Ejecución perforaciones horizontales en talud, suministro e instalación de anclajes. Encamisado y dreners de perforación.
Componente SIRA: Inspección de seguridad y cumplimiento de las medidas programadas en obra.
Componente Ambiental: Tiempo seco, contribuyendo positivamente al desarrollo de las operaciones y minimizando impactos ambientales
Personal: Ing Residente - Aux Residente : Supervición y control actividades programadas en obra.
Comisión topografia: Marcación ejes
Cuadrilla perforación: Instalación anclajes - encamisado
Operario Retro: Terraceo
Ayudantes de Obra: Armado anclajes

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

ING. RESIDENTE INTERV.

Lunes 4 de Marzo de 2024
Estado del Clima: Dia seco - sin alteración jornada laboral
Personal en obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST (1) Comisión topografica, (4) Cuadrillas de perforación, (1) Track Drill (1) Operario Retro, (1) Almacenista, (7) Ayudantes de obra, (1) C. Lanzado
Personal Interventoria: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. SST
Actividades Técnicas: Excavaciones a tajo abierto para zapatas (cajeo) y a tajo abierto con acarreo libre en roca. Retiro de basuras y escombros de las distintas actividades.

Perfilado a mano descalgado talud y distribución y conformación de material. Se ejecuta actividad de lanzado para zapatas. y instalación de parrillas de refuerzo.
Inyeccion de lechada e instalación de anclajes, suministro y colocación de malla electrosoldada. Instalación de platinas.
Perforaciones horizontales en talud, encamisado y drenes de penetración. Drenes con tubería PVC
Componente SST: Cerramiento y señalización adecuada para actividad de lanzado de concreto y verificación de equipos.
Componente Ambiental: Control y limpieza para actividades de uso de mezcla con el fin de mitigar contamin.
Personal: Ing Residente - Aux Residente: Supervisión y control actividades programadas
Cuadrilla topografía: Marcación puntos
Cuadrilla Perforación: Instalación anclajes
Cuadrilla Lanzado: Lanzado concreto
Operario Retro: Conformación y retiro material
Ayudantes de Obra: Armado anclajes

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

ING. RESIDENTE INTERV

Martes 5 de Marzo de 2024
Estado del Clima: Día seco - sin alteración jornada laboral
Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. S.
(1) Comisión topografía, (4) Cuadrillas perforación, (1) Track D
(1) Operario de Retro, (1) Almacenista, (3) Ayudantes de Obra
(1) Cuadrilla lanzado
Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux. Residente
(1) Coordinador SST
Actividades Técnicas: Excavaciones a tajo abierto para zapatas (cajeo) y a tajo abierto con acceso libre en roca
Retiro de basuras y escombros de las distintas activida
Perfilado a mano descalgado talud y distribución y

conformación de material. Se ejecuta actividad de lanzado para zapatas e instalación de parrillas de refuerzo.
Inyección de lechada e instalación de anclajes, suministro y colocación de malla electrosoldada. Instalación de platinas.
Perforaciones horizontales en talud, encamisado y drenes de penetración. Drenes con tubería PVC
Componente SST: Cerramiento y señalización adecuada para actividad de lanzado de concreto y verificación de equipos.
Componente ambiental: Control y actividades de limpieza para protección de las zonas donde se verá implicado uso de mezcla de concreto.
Personal: Ing Residente - Aux Residente: Supervisión y control actividades programadas
Cuadrilla topografía: Demarcación ejes
Cuadrilla perforación: Instalación anclajes - encamisado
Cuadrilla lanzado: Lanzado concreto talud
Operario Retro: Conformación y retiro material
Ayudante de Obra: Armado anclajes

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

ING. RESIDENTE INTERV

Miércoles 6 de Marzo 2024
Estado del Clima: Lluvias intensas - alteración de la jornada laboral
Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST (1) Comisión topografía, (4) Cuadrillas de perforación, (1) Track Drill (1) Operario Retro, (1) Almacenista, (7) Ayudantes de Obra, (1) C. Lanzado
Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. SST
Actividades Técnicas: Excavaciones a cielo abierto para zapatas (cajeo) y a cielo abierto con acarreo libre en roca. Retiro de bacuras y escombros de las distintas actividades. Perfilado a mano descolgado talud, distribución y conformación de material. Se ejecuta actividad de lanzado para zapatas e instalación de parrillas de refuerzo.
Inyección de lechada e instalación de anclajes, suministro y colocación de malla electrosoldada. Instalación platinas.

Perforaciones horizontales en talud, encamisado y dren
de penetración. Drenes con tubería PVC
Componente SST: Cerramiento y señalización adecuada
para actividad de lanzado de concreto y verificación
de equipos
Componente Ambiental: Control y limpieza para activi
dades de uso de mezcla con el fin de mitigar factores
de contaminación
Personal: Ing. Residente - Aux Residente: Supervisión y
control actividades programadas
Cuadrilla topografía: Demarcación ejes
Cuadrilla perforación: Instalación anclajes - encamisa
Operario Retro: Conformación y retiro material
Ayudante de Obra: Armado anclajes

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

ING. RESIDENTE INTERV

Jueves 7 de Marzo 2024
Estado del Clima: Día seco - sin alteración jornada labo
Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coor
nador SST, (1) Comisión topografía, (4) Cuadrillas de perfora
ción, (1) Track Drill, (1) Operario Retro, (2) Ayudantes de
obra, (1) Cuadrilla lanzado, (1) Almacenista
Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux Residente,
(1) Coordinador SST
Actividades Técnicas: Excavaciones a toja abierto para
zapatas (cajeo) y a toja abierto con acarreo libre en roca.
Retiro de basuras y escombros de las distintas activida
des. Perfilado a mano descolgado talud, distribución
y conformación de material. Se ejecuta actividad de
lanzado para zapatas e instalación de parrillas de
refuerzo.
Inyección de lechada e instalación de anclajes, suministro
colocación de malla electrosoldada. Instalación platinas
Perforaciones horizontales en talud, encamisado y drena
de penetración. Drenes con tubería PVC

Componente SST: Cerramiento y señalización adecuada para actividad de lanzado de concreto y verificación de equipos.
Componente Ambiental: Control y limpieza para actividades de uso de mezcla, con el fin de mitigar factores de contaminación.
Personal: Ing. Residente - Aux Residente. Supervisión y control actividades programadas.
Cuadrilla topografía. Demarcación ejes.
Cuadrilla perforación: Instalación anclajes - encamisado
Cuadrilla Lanzado: Lanzado concreto talud
Operario Retro: Conformación y retiro material
Ayudante de Obra: Armado anclajes.

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

INGE. RESIDENTE INTERV

Viernes 8 de Marzo de 2024
Estado del Clima: Lluvias intensas - alteración jornada laboral
Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST (1) Comisión topografía, (2) Cuadrillas perforación, (1) Track Drill, (1) Operario Retro, (7) Ayudantes de Obra, (1) Almacenista, (1) C. lanzado
Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. SST
Actividades Técnicas: Excavaciones a tajo abierto para zapatas (cajeo) y a tajo abierto con acarreo libre en roca. Retiro de basuras y escombros de las distintas actividades. Perfilado a mano descolgado talud, distribución y conformación de material. Se ejecuta actividad de lanzado para zapatas e instalación de parrillas de refuerzo. Inyección de lechada e instalación de anclajes, suministro y colocación de malla electrosoldada. Instalación platinas.
Perforaciones horizontales en talud, encamisado y drenes de penetración. Drenes con tubería PVC.
Componente SST: Cerramiento y señalización adecuada para actividad de lanzado de concreto y verificación de equipos.
Componente Ambiental: Control y limpieza para actividades de uso de mezcla, con el fin de mitigar factores de contaminación.
Personal: Ing Residente - Aux Residente: Supervición y control actividades programadas.
Cuadrilla topografía: Demarcación ejes

Cuadrilla perforación: Instalación anclajes - encamisado
Cuadrilla lanzado: Lanzado concreto talud
Operario Retro: Conformación - retiro material
Ayudantes de obra: Armado anclajes

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

ING. RESIDENTE INTERV.

Sábado 9 de Marzo 2024
Estado del Clima: Día seco - sin alteración jornada laboral
Personal en obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. S
(1) Comisión topografía, (4) Cuadrillas perforación, (1) Trac
Drill, (1) Operario Retro, (7) Ayudantes de obra, (1) Almacen
(1) Cuadrilla lanzado.
Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux Residente,
(1) Coordinador SST
Actividades Técnicas: Excavaciones a tajo abierto para
zapatas (Cajeo) y a tajo abierto con acarreo libre en roca.
Retiro de basuras y escombros de las distintas actividades
Perfilado a mano descolgado talud, distribución y conformación de material. Se ejecuta actividad de lanzado para
zapatas e instalación de parrillas de refuerzo.
Inyección de lechada e instalación de anclajes, suministro
y colocación de malla electrosoldada. Instalación platinas
Perforaciones horizontales en talud, encamisado y drenes de
penetración. Drenes con tubería PVC
Componente SST: Cerramiento y señalización adecuado
para actividad de lanzado de concreto y verificación de
equipos.
Componente Ambiental: Protección de zonas para minimizar contaminación por actividad de lanzado
Personal: Ing Residente - Aux Residente: Control y
supervisión actividades programadas
Cuadrilla topografía: Demarcación ejes
Cuadrilla perforación: Instalación anclajes - encamisado
Cuadrilla lanzado: Lanzado concreto talud
Operario Retro: Conformación - retiro ambiental

Ayudantes de Obra: Cerramiento, armado anclajes e instalación plásticos talud

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

ING. RESIDENTE INTERV.

Lunes 11 de Marzo de 2024

Estado del Clima: Día seco - sin alteración jornada laboral

Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST (1) Comisión topografía, (4) Cuadrilla perforación, (1) Track Drill (1) Operario Retro, (7) Ayudantes de Obra, (1) Almacenista

Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. SST

Actividades Técnicas: Excavación a tajo abierto con acarreo libre en roca, suministro e instalación de anclajes.

Ejecución de perforaciones horizontales en talud, encamisado y drenes de penetración

Componente SST: Verificación de sistemas de anclajes y equipos de perforación.

Componente Ambiental: Se verifica y garantiza la correcta disposición de residuos

Personal: Ing. Residente - Aux Residente: Control y supervisión actividades programadas.

Cuadrilla topografía: Medición y replanteo

Cuadrilla perforación: Instalación anclajes - encamisado

Operario Retro: Conformación terraza

Ayudantes de Obra: Armado anclajes

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

ING. RESIDENTE INTERV.

Martes 12 de Marzo 2024

Estado del Clima: Día seco - sin alteración jornada laboral

Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. SST (1) Comisión topografía, (4) Cuadrillas perforación, (1) Operario Retro (1) Almacenista, (7) Ayudantes de Obra

Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. SST

Actividades Técnicas: Excavación a tajo abierto con acarreo libre en roca, suministro e instalación de anclajes.

Ejecución de perforaciones horizontales en talud, encamisado y drenes de penetración.
Componente SST: Instalación plástico en talud para protección de las viviendas
Componente Ambiental: Puntos ecológicos y zonas de residuos
Personal: Ing. Auxiliar - Ing Residente: Control y supervisión actividades programadas
Cuadrilla topografía: Medición y replanteo
Cuadrilla perforación: Instalación anclajes - encamisado
Operario Retro: Conformación terraza
Ayudantes de Obra: Armado anclajes

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

ING RESIDENTE INTERV.

Miércoles 13 de Marzo 2024
Estado del Clima: Día seco - sin alteración jornada laboral
Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. SST (1) Comisión topografía, (2) Cuadrilla perforación, (1) Operario Retro, (3) Ayudantes de Obra, (1) Almacenista
Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST
Actividades Tecnicas: Excavación a tajo abierto con acarreo libre en roca, suministro e instalación de anclajes. Ejecución de perforaciones horizontales en talud, encamisado y drenes de penetración.
Componente SST: Se realizan actas de intervención y socializaciones.
Componente ambiental: se verifica y garantiza la correcta disposición de residuos.
Personal: Ing Residente - Aux Residente: Control y supervis. actividades programadas.
Cuadrilla topografía: Medición y replanteo
Cuadrilla perforación: Instalación anclajes - encamisado
Operario Retro: Conformación terraza

Ayudantes de Obra: Armado anclajes

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

ING. RESIDENTE INTERV.

Jueves 14 de Marzo 2024

Estado del Clima: Día seco - sin alteración jornada laboral

Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST, (1) Comisión topografía, (4) Cuadrillas perforación, (1) Operario Retro, (7) Ayudantes de Obra, (1) Almacenista

Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. SST

Actividades Técnicas: Excavación a tajo abierto con acarreo libre en roca, suministro e instalación de anclajes. Ejecución de perforaciones horizontales en talud, encamisado y dренes de penetración

Componente SST: Verificación sistemas de anclaje y equipos

Componente Ambiental: Puntos ecológicos y zonas de residuos

Personal: Ing Residente - Aux Residente: Control y supervisión actividades programadas.

Cuadrilla topografía: Medición y replanteo

Cuadrilla perforación: Instalación anclajes - encamisado

Operario Retro: Conformación terraza

Ayudantes de Obra: Armado anclajes

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

ING. RESIDENTE INTERV

Viernes 15 de Marzo 2024

Estado del Clima: Día seco - sin alteración jornada laboral

Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST (1) Comisión topografía, (4) Cuadrillas de perforación. (1) Operario Retro. (7) Ayudantes de Obra, (1) Almacenista

Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. SST

Actividades Técnicas: Excavación a tajo abierto con acarreo libre en roca, suministro e instalación de anclajes. Ejecución de perforaciones horizontales en talud, encamisado y dренes de penetración

Componente SST: Verificación sistema de anclajes y equipos

Componente Ambiental: Acopio residuos

Operario Retro: Perfilado mecánico.

Ayudantes de Obra: Armado de anclajes

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

ING. RESIDENTE INTERV.

Sábado 16 de Marzo 2024

Estado del Clima: Dia seco - sin alteración jornada laboral

Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. SST (1) Cuadrilla topografia, (4) Cuadrilla perforaciones, (1) operario Retro, (1) Almacenista, (9) Ayudantes de Obra

Personal Interventoria: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST

Actividades Técnicas: Excavación a tajo abierto con arranque libre en roca, suministro e instalación de anclajes. Ejecución de perforaciones horizontales en talud, encamisado y diener de penetración.

Componente SST: Inspección de seguridad y cumplimiento de las medidas programadas en obra.

Componente Ambiental: Tiempo seco, contribuyendo positivamente el desarrollo de las operaciones y minimizando posibles impactos ambientales.

Personal: Ing Residente - Aux Residente: Control y supervisión de las actividades programadas

Cuadrilla topografia: Medición y replanteo

Cuadrilla perforación: Instalación anclajes - encamisado

Operario Retro: Conformación terraza

Ayudantes de Obra: Armado anclajes

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

ING. RESIDENTE INTERV

Lunes 18 de Marzo de 2024

Estado del Clima: Dia seco - sin alteración jornada laboral

Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord SST (1) Cuadrilla topografia, (1) Cuadrilla perforación, (1) Almacenista (9) Ayudantes de Obra

Personal Interventoria: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST

Actividades Técnicas: Excavación a tajo abierto en taludes con acarreo libre en roca, suministro e instalación de anclajes. Ejecución perforaciones horizontales en talud, encamisado y drenes de penetración.
Componente SST: Verificación guayas y equipos para descolgado en talud.
Componente Ambiental: Jornada de orden y verificación zonas de acopio de residuos.
Personal: Ing. Residente - Aux Residente: Control y supervisión actividades programadas en obra
Comisión topografía: Medición y replanteo
Cuadrilla perforación: Instalación anclajes - encamisado
Operario Retro: Perfilado mecánico
Ayudantes de Obra: Armado anclajes y drenes

ING RESIDENTE CONTRATISTA

ING RESIDENTE INTER.

Martes 19 de Marzo de 2024
Estado del Clima: Dia seco - sin alteración jornada laboral
Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST (1) Comisión topografía, (4) Cuadrillas de perforación, (1) Almacenista (7) Ayudantes de Obra
Personal Interventoria: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST
Actividades Técnicas: Excavación a tajo abierto en taludes con acarreo libre en roca, suministro e instalación de anclajes. Ejecución perforaciones horizontales en talud, encamisado y drenes de penetración.
Componente SST: Verificación guayas y equipos para descolgado
Componente Ambiental: Correcta disposición
Cuadrilla topografía: Medición y replanteo
Ing Residente - Aux Residente: Control y supervisión actividades programadas
Cuadrilla perforación: Instalación anclajes - encamisado
Operario Retro: Conformación terraza
Ayudantes de Obra: Armado drenes y anclajes

ING RESIDENTE INTER.

Miércoles 20 de Marzo 2024
Estado del Clima: Día seco - sin alteración jornada labor
Personal en obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. SST
(1) Comisión topografía, (4) Cuadrillas perforación, (1) Almacen
(1) Operario Retro, (7) Ayudantes de Obra
Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux Residente,
(1) Coordinador SST
Actividades Técnicas: Excavación a talo abierto en taludes con acarreo libre en roca, suministro e instalación de anclajes. Ejecución perforaciones horizontales en talud, encamisado y drenes de penetración.
Componente SST: Capacitación y charlas seguridad
Componente Ambiental: Prevención y protección zonas para mitigar impactos ambientales
Personal: Ing. Residente - Aux Residente: Control y supervisión actividades programadas
Comisión topografía: Medición y replanteo
Cuadrilla perforación: Instalación - armado anclajes
Operario Retro: Conformación terraza
Ayudantes de Obra: Armado drenes y anclajes

ING. RESIDENTE CONTRATISTA ING. RESIDENTE INTERV

Jueves 21 de Marzo 2024
Estado del Clima: Lluvias intensas - Alteración jornada labor
Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. SST
(1) Comisión topografía, (4) Cuadrilla de perforación, (1) Operario Retro, (7) Ayudantes de Obra
Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux Residente,
(1) Coordinador SST
Actividades Técnicas: Excavación a talo abierto en taludes con acarreo libre en roca, suministro e instalación de anclajes. Ejecución perforaciones horizontales en talud, encamisado y drenes de penetración.
Componente SST: Verificación guayas y equipos para descolgue en talud.

Componente Ambiental: Prevención y protección zonas para mitigar impactos ambientales.
Personal: Ing Residente - Aux Residente: Control y supervisión actividades programadas en obra.
Comisión topografía: Marcación puntos talud
Cuadrilla perforación: Instalación anclajes - encamisado
Operario Retro: Conformación terraza
Ayudantes de Obra: Armado drenes y anclajes

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

ING. RESIDENTE INTERV

Viernes 22 de Marzo 2024
Estado del Clima: Día seco - sin alteración jornada laboral
Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST (1) Comisión topografía, (4) Cuadrillas perforación, (1) Almacenista, (1) Operario Retro, (7) Ayudantes de Obra
Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. SST
Actividades Técnicas: Excavación a tajo abierto en taludes con acarreo libre en roca, suministro e instalación de anclajes. Ejecución perforaciones horizontales en talud, encamisado y drenes de penetra
Componente SST: Verificación de guayos y equipos para descolgado en talud
Componente: Ambiental: Instalación plásticos y cerramientos
Comisión topografía: Medición y replanteo
Cuadrilla perforación: Instalación anclajes - encamisado
Operario Retro: Conformación terraza
Ayudantes de Obra: Armado drenes y anclajes

ING RESIDENTE CONTRATISTA

ING. RESIDENTE INTERV

Sabado 23 de Marzo 2024
Estado del Clima: Fuertes lluvias - alteración jornada laboral
Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST (1) Comisión topografía, (4) Cuadrilla perforación, (1) Almacenista, (1) Operario Retro, (7) Ayudantes de Obra
Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. SST

Actividades Técnicas: Excavación a toja abierto en talu
con acarreo libre en roca, suministro e instalación de
anclajes. Ejecución perforaciones horizontales en talud.
encamisado y drenes de penetración.
Componente SST: Señalización y refuerzo cerramiento
Componente ambiental: Instalación plásticos
Personal: Ing Residente - Aux Residente: Control y supervis.
actividades programadas
Comisión topografía: Medición y Replanteo
Operario Retro: Conformación terraza
Ayudantes de Obra: Armado drenes y anclajes

ING. RESIDENTE CONTRATISTA — ING. RESIDENTE INTERV.

Lunes 25 de Marzo 2024
No hubo actividades
- Día Festivo: Semana Santa

ING. CONTRATISTA RESIDENTE — ING. RESIDENTE INTERV.

Martes 26 de Marzo 2024
Estado del Clima: Fuertes lluvias - alteración jornada labo
Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord.
(1) Comisión topografía, (4) Cuadrillas de perforación, (1) Opera
rato, (1) Almacenista, (9) Ayudantes de Obra
Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux Residente,
(1) Coordinador SST
Actividades Técnicas: Suministro e instalación de anclajes
Ejecución de perforaciones horizontales en talud, encami
sado en perforaciones y drenes de penetración
Componente SST: Señalización y refuerzo cerramiento
Componente Ambiental: Instalación plásticos en talud
para mitigar impacto ambiental debido a las lluvias
Personal: Ing. Residente - Aux Residente: Control y super-
visión actividades programadas
Comisión topografía: Medición y replanteo

Cuadrilla perforación: Instalación anclajes - encamisado
Operario Retro: Conformación terraza
Ayudantes de Obra: Armado drenes y anclajes

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

ING. RESIDENTE INTERV.

Miércoles 27 de Marzo 2024
Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST (1) Comisión topografía. (4) Cuadrillas de perforación, (1) Operario Retro (1) Almacenista, (7) Ayudantes de obra
Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST
Actividades Técnicas: Suministro e Instalación de anclajes. Ejecución de perforaciones horizontales en talud, encamisado en perforaciones y drena de penetración.
Componente SST: Señalización y cerramiento
Componente Ambiental: Instalación plásticos en talud para mitigar impacto ambiental debido a las lluvias.
Personal: Ing. Residente - Aux Residente: Control y supervisión actividades programadas
Comisión topografía: Medición y replanteo
Cuadrilla perforación: Instalación anclajes - encamisado
Operario Retro: Conformación terraza
Ayudante de Obra: Armado drenes y anclaje

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

ING. RESIDENTE INTERV.

Jueves 28 de Marzo 2024
No hubo actividades
- Día Festivo: Semana Santa

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

ING. RESIDENTE INTERV.

Viernes 29 de Marzo de 2024
No hubo Actividades: Día festivo, Semana Santa

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

ING. RESIDENTE INTERV.

Sábado 30 de Marzo 2024
Estado del Clima: Fuertes lluvias - alteración de la jornada laboral
Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord.
(1) Comisión topografía, (1) Cuadrilla perforación, (1) Operari
Retro, (1) Almacenista, (7) Ayudante de Obra
Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1)
Coordinador SST
Actividades Técnicas: Suministro e instalación de ancla,
Ejecución de perforaciones horizontales en talud, encamisa
en perforaciones y drenes de penetración.
Componente SST: Señalización y refuerzo cerramiento
Componente Ambiental: Instalación de plásticos en talu
para mitigar impacto ambiental debido a las lluvias
Personal: Ing. Residente - Aux Residentes Control y supervisi
actividades programadas
Comisión Topografía: Medición y replanteo
Cuadrilla perforación: Instalación anclajes - encamirado
Operario Retro: Conformación terraza
Ayudantes de Obra: Armado drenes y anclajes

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

ING. RESIDENTE INTERV