Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. SST (1) Comisión topografía, (4) Cuadrilla perforación, (1) Operario Retro, (1) Almacenista, (7) Ayudante de Obra
Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST
Actividades Técnicas: Suministro e instalación de anclajes Ejecución de perforaciones horizontales en talud, encamisado en perforaciones y dren de penetración.
Componente SST: Señalización y refuerzo cerramiento
Componente Ambiental: Instalación de plásticos en talud para mitigar impacto ambiental debido a las lluvias
Personal: Ing. Residente - Aux Residentes Control y supervisión actividades programadas
Comisión Topografía: Medición y replanteo
Cuadrilla perforación: Instalación anclajes - encamisado
Operario Retro: Conformación terraza
Ayudantes de Obra: Armado drenes y anclajes

ING RESIDENTE CONTRATISTA

ING RESIDENTE INTER

Lunes 1 de Abril 2024
Estado del Clima: Lluvias intensas - alteración jornada laboral
Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. SST (1) Comisión topografía, (4) Cuadrillas de perforación, (1) Cuadrilla zapatas, (1) Operario Retro, (1) Almacenista, (7) Ayudantes obra
Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST
Actividades Técnicas: Retiro de basuras y perfilado a mano de coltado talud. Excavación a tajo abierto en taludes para zapatas (cajeo) y distribución de material corte en el sitio.

Powered by CamScanner

Ejecución de perforaciones horizontales en talud, suministro e instalación de anclajes, drenes y encamisado.
Componente SST: Zonas para disposición de residuos y señalización
Componente Ambiental: Medidas de protección viviendas al borde de talud ante las lluvias presentadas en la jornada
Personal: Ing Residente - Aux Residente: Control y supervisión actividades programadas.
Comisión topografía: Medición y replanteo
Cuadrilla perforación: Perforación e instalación anclajes
Cuadrilla zapatas: Cajeo talud
Operario Retro: Terraceo
Ayudantes de Obra: Armado drenes y anclajes

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

ING. RESIDENTE INTERV.

Martes 2 de Abril de 2024
Estado del Clima: Día nublado - sin alteración jornada laboral
Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux. Residente, (1) Coordinador SST, (1) Comisión topografía, (4) Cuadrilla perforación, (1) Cuadrilla zapatas (1) Operario Retro, (1) Almacenista, (7) Ayudantes de Obra
Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord SST
Actividades Técnicas: Retiro de barreras y perfilado manual descolgado talud. Excavación a tajo abierto en taludes para zapatas (cajeo) y distribución de material corte en sitio.
Ejecución de perforaciones horizontales en talud, suministro e instalación de anclajes, drenes y encamisado.
Componente SST: Revisión equipos para descolgado manual
Componente ambiental: Prevención y protección de zonas para disminuir riesgos ambientales.
Personal: Ing Residente - Aux Residente: Control y supervisión actividades programadas
Comisión topografía: Medición y replanteo
Cuadrilla perforación: Instalación anclajes - encamisado
Cuadrilla zapatas: Cajeo talud
Operario Retro: Terraceo
Ayudantes de Obra: Armado drenes y anclajes.

Powered by CamScanner

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

ING. RESIDENTE INTERV

Miércoles 3 de Abril 2024

Estado del Clima: Lluvias intensas - alteración jornada laboral.

Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord SST (1) Comisión topografía, (4) Cuadrillas perforación, (4) Cuadrillas zapatas, (1) Operario Retro, (1) Almacenista, (4) Ayudantes de obra.

Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST

Actividades Técnicas: Retiro de basuras y escombros y perfilado a mano descolgado talud. Excavación a tajo abierto en taludes para zapatas y distribución material corte en sitio.

Ejecución de perforaciones horizontales en talud, suministro e instalación de anclajes, drenes y encamisado.

Componente SST: Revisión equipos para descolgado manual

Componente Ambiental: Protección de zonas ante las intensas lluvias.

Personal: Ing Residente - Aux Residente: Control y supervisión actividades programadas

Comisión topografía: Medición y replanteo

Cuadrilla perforación: Instalación anclajes - encamisado

Cuadrilla zapatas: Cajeo talud

Operario Retro: Terraceo

Ayudantes de Obra: Armado drenes y anclajes

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

ING. RESIDENTE INTERV.

Jueves 4 de Abril de 2024

Estado del Clima: Lluvias intensas - alteración jornada laboral.

Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord SST, (4) Comisión topografía, (4) Cuadrillas perforación,

Powered by CamScanner

(1) Cuadrilla zapatas, (1) Operario Retro, (1) Almacenista, (7) Ayudantes de Obra
Personal Interventoria: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. SST
Actividades Técnicas: Retiro de basuras y escombros y perfilado a mano descolgado talud. Excavación a cielo abierto en taludes para zapatas y distribución material corte en sitio.
Ejecución de perforaciones horizontales en talud, suministro e instalación de anclajes, drenes y encamisado.
Componente SST: Señalización y adecuación cerramiento
Componente Ambiental: Instalación plásticos zonas talud.
Personal: Ing Residente - Aux Residente: Control y supervisión actividades programadas
Comisión topografía: Medición y replanteo
Cuadrilla perforación: Instalación anclajes - encamisado
Cuadrilla zapatas: Cajeo talud
Operario Retro: Terrazeo
Ayudantes de obra: Armado drenes y anclajes

ING. RESIDENTE CONTRATISTA  ING. RESIDENTE INTERV

Viernes 5 de Abril de 2024
Estado del Clima: Día nublado - sin alteración jornada laboral
Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST (1) Comisión topografía, (4) Cuadrillas perforación, (1) Cuadrilla zapatas (1) Operario Retro, (1) Almacenista, (2) Ayudantes de Obra
Personal Interventoria: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. SST
Actividades Técnicas: Retiro de basuras y escombros y perfilado a mano descolgado talud. Excavación a cielo abierto en taludes para zapatas y distribución material en sitio.
Ejecución de perforaciones horizontales en talud, suministro e instalación de anclajes, drenes y encamisado.
Componente SST: Revisión de equipos y normas de seguridad para las distintas actividades.
Componente Ambiental: Control puntos y zonas de acopio residuos
Personal: Ing. Residente - Aux Residente: Control y supervisión actividades programadas.

Powered by CamScanner

Comisión topografía: Medición y replanteo
Cuadrilla perforación: Instalación anclajes - encamisado
Cuadrilla zapatas: Cajeo talud
Operario Retro: Terraceo
Ayudantes de Obra: Armado anclajes y drenes

ING. RESIDENTE CONTRATISTA — ING. RESIDENTE INTEEL

Sábado 6 de Abril 2024
Estado del Clima: Día seco - Sin alteración jornada labor
Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. S
(1) Comisión topografía, (4) Cuadrillas perforación, (1) Cuadrilla
zapatas, (1) Operario Retro, (1) Almacenista, (2) Ayudantes de
Obra.
Actividades Técnicas: Retiro de basuras y escombros y perfila
do a mano descolgado talud. Excavación a cielo abierto en
talud para zapatas y distribución material corte en sitio.
Ejecución de perforaciones horizontales en talud, suministro
e instalación de anclajes, drenes y encamisado.
Componente SST: Inspección sistemas de anclaje
Componente Ambiental: Revisión puntos ecológicos
Comisión topografía: Medición y replanteo
Ing Residente - Aux Residente: Control y supervisión activi-
dades programadas.
Cuadrilla perforación: Instalación anclajes - encamisado
Cuadrilla zapatas: Terraceo.
Ayudantes de Obra: Armado anclajes y drenes

ING. RESIDENTE CONTRATISTA — ING. RESIDENTE INTEEL

Lunes 8 de Abril 2024
Estado del Clima: Día seco - sin alteración jornada labora
Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. SST
(1) Comisión topografía, (4) Cuadrillas perforación, (1) Cuadrilla
zapatas, (1) Operario Retro, (1) Almacenista, (2) Ayudantes
de Obra

Powered by CamScanner

Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. SST
Actividades Técnicas: Instalación vallas y señalización especial. Retiro de basuras y escombros. Ejecución de perforaciones horizontales en talud, suministro e instalación de anclajes, drenes y encamisado.
Componente SST: Adecuación señalización visible
Componente Ambiental: Zona de acopio de residuos y material sobrante
Ing Residente - Aux Residente: Control y supervisión actividades programadas.
Comisión topografía: Medición y replanteo
Cuadrilla perforación: Instalación anclajes
Cuadrilla zapatas: Cajeo - parrillas
Operario Retro: Terraceo
Ayudantes de Obra: Armado anclajes - drenes

ING. RESIDENTE CONTRATISTA  ING. RESIDENTE INTERV.

Martes 9 de Abril 2024
Estado del Clima: Día seco - sin alteración jornada laboral
Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST, (1) Comisión topografía, (4) Cuadrillas de perforación, (1) Cuadrilla zapatas (1) Operario Retro, (1) Almacenista, (3) Ayudantes de Obra
Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. SST
Actividades Técnicas: Retiro de basuras y escombros. Ejecución perforaciones horizontales en talud, suministro e instalación de anclajes, drenes y encamisado
Componente SST: Adecuación señalización visible
Componente ambiental: Zona de acopio de residuos y material sobrante
Ing Residente - Aux Residente: Control y supervisión actividades programadas
Comisión topografía: Medición y replanteo
Cuadrilla perforación: Instalación anclajes
Cuadrilla zapatas: Cajeo - parrillas
Operario Retro: Terraceo
Ayudantes de Obra: Armado anclajes - drenes

Powered by CamScanner

ING. RESIDENTE CONTRATISTA — ING. RESIDENTE INTERV

Miércoles 10 de Abril 2024
Estado del Clima: Dia seco - sin alteración jornada laboral
Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord SST, (1) Comisión topografía, (4) Cuadrillas perforación, (1) Cuadrilla zapatas, (1) Operario Retro, (1) Almacenista, (2) Ayudantes obra
Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST
Actividades Técnicas: Retiro de basuras y escombros. Ejecución perforaciones horizontales en talud, suministro e instalación de anclajes, drenes y encamisado
Componente SST: Reforzo cerramientos y señalización
Componente ambiental: Jornada de aseo y limpieza
Ing. Residente - Aux Residente: Control y supervisión actividades programadas
Comisión topografía: Replanteo y marcación ejes
Cuadrilla perforación: Instalación anclajes - encamisado
Cuadrilla zapatas: Cajeo talud - pines - ponchos
Operario Retro: Terraceo
Ayudantes de Obra: Armado anclajes - drenes

ING. RESIDENTE CONTRATISTA — ING. RESIDENTE INTERV.

Jueves 11 de Abril 2024
Estado del Clima: Dia seco - Sin alteración jornada laboral
Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. SST, (1) Comisión topografía, (4) Cuadrillas perforación, (1) Operario Retro, (1) Cuadrilla zapatas, (1) Almacenista (7) Ayudantes de Obra.
Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) SST
Actividades Técnicas: Retiro de basuras y escombros. Ejecución perforaciones horizontales en talud, suministro e instalación de anclajes, drenes y encamisado

Powered by CamScanner

Componente SST: Verificación de guayas para sistema de anclaje descalgado a mano
Componente ambiental: Zonas establecidas para acopio de residuos
Ing Residente - Aux Residente: Control de supervisión actividades programadas
Comisión topografía: Medición y replanteo
Cuadrilla perforación: Instalación anclajes - encamisado
Cuadrilla zapatas: Cajeo talud
Operario Retro: Terraceo
Ayudantes de Obra: Armado anclajes - drenes

ING. RESIDENTE CONTRATISTA  ING. RESIDENTE INTERV.

Viernes 12 de Abril 2024
Estado del Clima: Día seco - sin alteración jornada laboral
Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST (1) Comisión topografía, (4) Cuadrillas de perforación, (1) Cuadrilla zapata, (1) Almacenista, (7) Ayudantes de Obra.
Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord SST
Actividades Técnicas: Retiro de basuras y escombros. Ejecución perforaciones horizontales en talud, suministro e instalación de anclajes, drenes y encamisado
Componente SST: Control de seguridad, EPPS en campo y el personal en las actividades programadas
Componente ambiental: Tiempo seco persistió, contribuyendo al desarrollo de las operaciones y minimizando impactos ambientales
Ing. Residente y Aux Residente: Control y supervisión actividades programadas
Comisión topografía: Medición y replanteo
Cuadrilla perforación: Instalación anclajes - encamisado
Cuadrilla zapatas: Cajeo talud
Operario Retro: Terraceo
Ayudantes de Obra: Armado anclajes - drenes

ING. INTERVENTORIA  ING. RESIDENTE CONTRATISTA

Powered by CamScanner

Sábado 13 de Abril de 2024
Estado del Clima: Día seco - sin alteración jornada laboral
Personal en Obra. (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. SST (1) Comisión topografía, (4) Cuadrillas perforación, (1) Cuadrilla zapatas, (1) Operario Retro, (1) Almacenista, (7) Ayudantes de obra.
Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST
Actividades Técnicas: Retiro de basuras y escombros. Ejecución perforaciones horizontales en talud, suministro e instalación de anclajes, drenes y encamisado
Componente SST: Instalación polisombra y señalización visible.
Componente Ambiental: Ubicación plásticos en talud con el fin de mitigar impactos ambientales
Ing Residente - Aux Residente: Control y supervisión actividades programadas.
Comisión topografía: Medición y replanteo
Cuadrilla perforación: Instalación anclajes
Cuadrilla zapatas: Cajeo talud
Operario Retro: Terraceo
Ayudantes de Obra: Armado anclajes - drenes

ING. RESIDENTE CONTRATISTA  ING. RESIDENTE INTERV.

Lunes 15 de Abril 2024
Estado del Clima: Día seco - sin alteración jornada laboral
Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. SST (1) Comisión topografía, (4) Cuadrilla perforación, (1) Cuadrilla zapatas, (1) Operario Retro, (1) Almacenista, (7) Ayudantes obra
Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST
Actividades Técnicas: Retiro de basuras y escombros. Ejecución perforaciones horizontales en talud, suministro e instalación de anclajes, drenes y encamisado. Lanzado concreto

Powered by CamScanner

Componente SST: Inspección de guayas y maderos para descolgado de canastas.
Componente Ambiental: Acompañamiento y supervisión en actividad de retiro de raices y corte de árboles
Ing Residente - Aux Residente: Control y supervisión actividades programadas
Comisión topografía: Medición y replanteo
Cuadrilla perforación: Instalación anclajes - encamisado
Cuadrilla zapatas: Cajeo talud
Operario Retro: Terrazeo
Ayudantes de obra: Armado anclajes - drenes

INGE. RESIDENTE CONTRATISTA

INGE. RESIDENTE INTERV.

Martes 16 de Abril 2024
Estado del Clima: Día seco - sin alteración jornada labora
Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST, (1) Comisión topografía, (2) Cuadrillas perforación, (1) Cuadrilla zapatas (1) Operario Retro, (1) Almacenista, (2) Ayudantes de obra.
Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. SST
Actividades Técnicas: Suministro y colocación de concreto lanzado para zapatas. Instalación acero de refuerzo y malla electrosoldada Suministro e instalación de anclajes, platinas, paperas de 3 agujeros y cuñas. Y se ejecuta tensionamiento de anclajes. Encamisado en perforaciones horizontales y drenes con tubería.
Componente SST: Supervisión y señalización correspondiente para la ubicación de equipos de lanzado
Componente Ambiental: Acompañamiento y prevención en la actividad de lanzado - lechada.
Ing Residente - Aux Residente: Supervisión y control actividades programadas.
Comisión topografía: Medición y replanteo
Cuadrilla perforación: Instalación anclajes - encamisado
Cuadrilla zapatas: Instalación parrillas - mallas
Operario Retro: Terrazeo
Ayudantes de Obra: Armado anclajes - drenes

Powered by CamScanner

Miércoles 17 de Abril 2024
Estado del Clima: Lluvias moderadas - Sin alteración jornada laboral
Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. SST (1) Comisión topografía, (4) Cuadrillas perforación, (1) Cuadrilla zapatas, (1) Operario Retro, (1) Almacenista, (6) Ayudantes Obra
Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST
Actividades Técnicas: Suministro y colocación de concreto lanzado para zapatas. Instalación aceros de refuerzo y malla electrosoldada.
Suministro e instalación de anclajes, platinas, papayas de 3 agujeros y cuñas. Y Se ejecuto tensionamiento de anclajes.
Encamisado en perforaciones horizontales y dreners con tubería.
Componente SST: Supervisión y señalización correspondiente para la ubicación de equipos de lanzado.
Componente Ambiental: Acompañamiento y prevención en la zona de ubicación de equipos de lanzado
Ing. Residente - Aux Residente: Supervisión y control actividades programadas
Comisión topografica: Medición y replanteo
Cuadrilla perforación: Instalación anclajes - encamisado
Cuadrilla zapatas: Instalación parrillas - mallas
Operario Retro: Terrazeo
Ayudante de Obras: Armado anclajes - dreners

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

ING. RESIDENTE INTERV.

Jueves 18 de Abril de 2024
Estado del Clima: Dia seco - sin alteración jornada laboral
Personal Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. SST (1) Comisión topografía, (4) Cuadrillas perforación, (1) Cuadrilla zapatas (1) Operario Retro, (1) Almacenista, (3) Ayudantes de Obra
Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux Residente,

Powered by CamScanner

(1) Coordinador SST
Actividades Técnicas: Suministro y colocación de concreto lanzado para zapatas. Instalación aceros de refuerzo y malla electrosoldada. Suministro e instalación de anclajes, platinas, papeles de 3 agujeros y cuñas. Y se ejecuta tensionamiento de anclajes.
Encamisado en perforaciones horizontales y diques con tubería.
Componente SST: Supervisión y señalización correspondiente para la ubicación de equipos de lanzado
Componente Ambiental: Acompañamiento y prevención de la zona de ubicación de equipos de lanzado.
Ing. Residente - Aux Residente: Supervisión y control actividades programadas.
Comisión topografía: Medición y replanteo
Cuadrilla de perforación: Instalación anclajes - encamisado
Cuadrilla zapatas: Instalación parrilla - malla.
Operario Retro: Terraceo
Ayudante de Obra: Armado anclajes - diques

ING. RESIDENTE CONSTRUCTOR — ING. RESIDENCE MITEN.

Viernes 19 de Abril 2024
Estado del Clima: Día claro - sin alteración jornada laboral.
Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST (1) Comisión topografía, (4) Cuadrillas perforación, (1) Cuadrilla zapatas (1) Operario Retro, (1) Almacenista, (3) Ayudantes de Obra
Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. SST
Actividades Técnicas: Suministro y colocación de concreto lanzado para zapatas. Instalación aceros de refuerzo y malla electrosoldada. Suministro e instalación de anclajes, platinas, papeles de 3 agujeros y cuñas. Y se ejecuta tensionamiento de anclajes.
Encamisado en perforaciones horizontales y diques con tubería
Componente SST: Supervisión y señalización correspondiente para la ubicación de equipos de lanzado.
Componente ambiental: Acompañamiento y prevención de la zona de ubicación de equipos para lanzado.

Powered by CamScanner

Ing Residente - Aux Residente: Supervisión y control actividades programadas.
Comisión topografía: Medición y replanteo
Cuadrilla perforación: Instalación de anclajes - encamisado
Cuadrilla zapatas: Instalación parrilla - mallas
Operario Retro: Terrazeo
Ayudantes de Obra: Armado anclajes - drenes

ING. RESIDENTE CONTRATISTA — ING. RESIDENTE INTER

Sábado 20 de Abril 2024
Estado del Clima: Día seco - sin alteración jornada laboral
Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. SST, (1) Comisión topografía, (3) Cuadrillas perforación, (1) Cuadrilla zapatas, (1) Operario Retro, (1) Almacenista, (3) Ayudantes de obra.
Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST
Actividades Técnicas: Suministro y colocación de concreto lanzado para zapatas. Instalación acero de refuerzo y malla electrosoldada. Suministro e instalación de anclajes platinas, pegolas de 3 agujeros y cuñas. Se ejecuta tensionamiento de anclajes.
Encamisado en perforaciones horizontales y drenes con tubería.
Componente SST: Supervisión y señalización correspondiente para la ubicación de equipos de lanzado
Componente Ambiental: Acompañamiento y prevención de la zona de ubicación de equipos de lanzado.
Ing. Residente - Aux Residente: Supervisión y control de las actividades programadas
Comisión topografía: Medición y replanteo
Cuadrilla perforación: Instalación de anclajes
Cuadrilla zapatas: Instalación parrilla - mallas
Operario Retro: Terrazeo
Ayudantes de Obra: Armado anclajes

Powered by CamScanner

ING. RESIDENTE CONTRATISTA — ING. RESIDENTE INTERV.

Lunes 22 de Abril 2024

Estado del Clima: Lluvias intensas - alteración jornada laboral

Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST (1) Comisión topografía, (4) Cuadrillas perforación, (1) Cuadrilla zapatas (1) Operario Retro, (1) Almacenista, (7) Ayudantes de Obra.

Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. SST

Actividades Técnicas: Ejecución de perforaciones horizontales en talud, encamisado y drenes de perforación.

Suministro y colocación de anclajes, instalación platinas y drenes para penetración.

Componente SST: Inspección de guayas para descargado manual

Componente Ambiental: Instalación plásticos en zonas críticas debido a la lluvia.

Ing. Residente - Aux Residente: Supervisión y control actividades programadas.

Comisión topografía: Replanteo

Cuadrilla perforación: Instalación anclajes - encamisado

Cuadrilla zapatas: Instalación platinas

Operario Retro: Conformación terraza

Ayudantes de Obra: Armado anclajes - excavación cajas de inspección

ING. RESIDENTE CONTRATISTA — ING. RESIDENTE INTERV.

Martes 23 de Abril 2024

Estado del Clima: Día seco - sin alteración jornada laboral

Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST (1) Comisión topografía, (4) Cuadrillas perforación, (1) Cuadrilla zapatas (1) Operario Retro, (1) Almacenista, (7) Ayudantes de obra.

Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord SST

Actividades Técnicas: Ejecución perforaciones horizontales en talud, encamisado y drenes de perforación.

Suministro y colocación de anclajes, instalación platinas y drenes para

Powered by CamScanner

penetración.
Componente SST: Inspección de guayas y permisos para descolgado manual.
Componente Ambiental: Zonas de acopio para residuos
Ing. Residente - Aux Residente Control y supervisión activid del programadas.
Comisión topografía: Medición y replanteo
Cuadrilla perforación: Instalación anclajes - encamisado
Cuadrilla zapatas: Instalación platinas
Operario Retro: Terraceo
Ayudantes de Obra: Armado anclajes - excavación cajas de inspección.

ING RESIDENTE CONSULTOR ING. RESIDENTE INTERV.

Miercoles 24 de Abril 2024
Estado del Clima: Día seco - sin alteración jornada laboral
Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. SST (1) Comisión topografía, (4) Cuadrillas perforación, (1) Cuadrilla zapatas, (1) Operario Retro, (1) Almacenista, (3) Ayudantes de Obra.
Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST
Actividades Técnicas: Ejecución perforaciones horizontales en talud, encamisado y drenes de perforación.
Suministro y colocación de anclajes, instalación platinas y drenes para penetración.
Componente SST: Inspección de guayas y permisos para descolgado manual.
Componente Ambiental: Revisión puntos ecológicos
Ing Residente - Aux Residente: Control y supervisión actividades programadas.
Comisión topografía: Medición y replanteo
Operario Retro: Conformación terrazas
Ayudantes de Obra: Armado anclajes - excavación cajas de inspección.

Powered by CamScanner

ING. RESIDENTE CONTRATISTA. ING. RESIDENTE INTERV.

Jueves 25 de Abril 2024

Estado del Clima: Lluvias intensas - alteración jornada laboral

Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST (1) Comisión topografía, (4) Cuadrillas perforación, (1) Cuadrilla zapatas (1) Operario Retro, (1) Almacenista, (3) Ayudantes de Obra.

Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. SST

Actividades Técnicas: Ejecución perforaciones horizontales en talud, encamisado y dieneles de perforación.

Suministro y colocación de anclajes, instalación platinas y dieneles para penetración

Componente SST: Adecuación cerramientos e instalación polisombra en zonas requeridas.

Componente Ambiental: Medidas preventivas y correctivas ante el estado del clima.

Ing. Residente - Aux Residente: Control y supervisión actividades programadas.

Comisión topografía: Medición y replanteo

Operario Retro: Conformación terraza

Cuadrilla perforación: Instalación anclajes - encamisado

Cuadrilla zapatas: Instalación platinas

Ayudantes de Obra: Armado anclajes - excavación cajas de inspección

ING. RESIDENTE CONTRATISTA. ING. RESIDENTE INTERV.

Viernes 26 de Abril 2024

Estado del Clima: Lluvias intensas - sin alteración jornada laboral

Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST (1) Comisión topografía (4) Cuadrillas perforación, (1) Cuadrilla zapatas (1) Operario Retro, (1) Almacenista, (3) Ayudante de obra

Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. SST

Actividades Técnicas: Ejecución perforaciones horizontales en talud, encamisado y dieneles de perforación.

Suministro y colocación de anclajes, instalación platinas y dieneles para

Powered by CamScanner

penetración.
Componente SST: Instalación plásticos en zonas requeridas.
Componente Ambiental: Medidas preventivas y correctivas ante el estado del Clima.
Ing. Residente - Aux Residente: Control y supervisión activida programadas.
Comisión topografía: Medición y replanteo
Cuadrilla perforación: Instalación anclajes - encamisado
Cuadrilla zapatas: Instalación platinas
Operario Retro: Terraceo
Ayudantes de obra: armado anclajes

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

ING. RESIDENTE INTERV

Sábado 27 de Abril 2024
Estado del Clima: Día seco - sin alteración jornada laboral
Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux. Residente, (1) Coord. c (1) Comisión topografía, (4) Cuadrillas perforación, (1) Cuadrilla zapatas, (1) Operario Retro, (1) Almacenista, (7) Ayudantes de Obra
Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST
Actividades Técnicas: Ejecución perforaciones horizontales en talud, encamisado y drenes de perforación.
Suministro y colocación de anclajes, instalación platinas y drenes para perforación.
Componente SST: Instalación plásticos en zonas requeridas
Componente Ambiental: Medidas preventivas y correctivas ante posibles lluvias.
Ing. Residente - Aux Residente: Control y supervisión activid des programadas
Comisión topografía: Medición y replanteo
Cuadrilla perforación: Instalación anclajes - encamisado
Cuadrilla zapatas: Instalación platinas
Operario Retro: Terraceo
Ayudante de Obra: armado anclajes

Powered by CamScanner

ING. RESIDENTE CONTRATISTA — ING. RESIDENTE INTERV.

Lunes 29 de Abril 2024

Estado del Clima: Lluvias intensas - alteración jornada laboral

Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST (1) Comisión topografía, (4) Cuadrillas perforación, (1) Cuadrilla zapatas, (1) Operario Retro, (1) Almacenista, (7) Ayudantes de obra

Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. SST

Actividades Técnicas: Ejecución perforaciones horizontales en talud, encamisado y drenes de perforación.

Suministro y colocación de anclajes, instalación platinas y drenes para perforación.

Componente SST: Instalación plásticos en zonas requeridas

Componente Ambiental: Medidas preventivas y correctivas ante el estado del Clima.

Ing. Residente - Aux Residente: Control y supervisión actividades programadas.

Comisión topografía: Marcación ejes

Cuadrilla perforación: Instalación anclajes - encamisado

Cuadrilla zapatas: Instalación platinas

Operario retro: Terraceo

Ayudantes de Obra: Armado anclajes

ING. RESIDENTE CONTRATISTA — ING. RESIDENTE INTERV.

Martes 30 de Abril de 2024

Estado del Clima: Día seco - sin alteración jornada laboral

Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST (1) Comisión topografía; (4) Cuadrillas de perforación, (1) Cuadrilla zapatas, (1) Operario Retro, (1) Almacenista, (7) Ayudantes de Obra

Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. SST

Actividades Técnicas: Ejecución perforaciones horizontales en talud, encamisado y drenes de perforación.

Suministro y colocación de anclajes, instalación platinas y drenes para perforación

Powered by CamScanner

Componente SST: Adecuación cerramientos
Componente Ambiental: Revisión puntos ecológicos
Ing Residente - Aux Residente: Supervisión y control actividades programadas
Comisión topografía: Medición y replanteo
Cuadrilla perforación: Instalación anclajes - encamisado
Cuadrilla zapatas: Instalación platinas
Operario Retro: Terraceo
Ayudantes de Obra: Armado anclajes

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

ING AMBIENTAL INTERV

Powered by CamScanner

Componente SST: Adecuación cerramientos
Componente Ambiental: Revisión puntos ecológicos
Ing Residente - Aux Residente: Supervisión y control activid. programadas.
Comisión topografía: Medición y replanteo
Cuadrilla perforación: Instalación anclajes - encamisado
Cuadrilla zapatas: Instalación platinas
Operario Retro: Terrazeo
Ayudantes de Obra: Armado anclajes

ING. RESIDENTE CONTRATISTA — ING RESIDENTE INTERV.

Miércoles 01 de Mayo 2024
No hubo labores → Día Festivo

ING. RESIDENTE CONTRATISTA — ING. RESIDENTE INTERV.

Jueves 2 de Mayo de 2024
Estado del Clima: Lluvias intensas - Alteración jornada laboral.
Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST, (1) Comisión topografía, (2) Cuadrillas perforación (1) Operario Retro, (1) Almacenista, (10) Ayudantes de Obra, (1) Cuadrilla Zap
Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord.
Actividades Técnicas: Excavación en talud a mano con eco... libre descolgado para zapatas. y distribución y conformación de material de corte.
Ejecución de perforaciones horizontales en talud, encamisado y suministro e instalación de anclajes.
Drenes con tubería PVC para drenes de penetración
Componente SST: Instalación de plásticos en sectores zonas del proyecto como medidas preventivas
Componente Ambiental: Puntos de acopio de residuos
Ing Residente - Aux Residente: Supervisión y control activid. programadas
Comisión topografía: Niveles vivienda

Cuadrilla perforación: Instalación anclajes - encamisado
Cuadrilla zapatas: Cajeo
Operario Retro: Conformación terraza
Ayudantes de Obra: Armado anclajes

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

ING. RESIDENTE INTEGRAL

Viernes 3 de Mayo de 2024
Estado del Clima: Día seco - sin alteración jornada laboral
Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST (1) Comisión topografía, (4) Cuadrillas de perforación, (1) Cuadrilla zapatas (1) Operario Retro, (1) Almacenista, (10) Ayudantes de Obra
Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. SST
Actividades Técnicas: Excavación en talud a mano con acarreo libre descolgado para zapatas, distribución y conformación de material cortante
Ejecución de perforaciones horizontales en talud, encamisado y suministro e instalación de anclajes. Drenes con tubería PVC para drenes de penetración
Componente SST: Charlas y capacitación
Componente Ambiental: Revisión puntos ecológicos
Ing. Residente - Aux Residente: Supervisión y control actividades programadas
Comisión topografía: Medición y replanteo
Cuadrilla perforación: Instalación anclajes - encamisado
Cuadrilla zapatas: Cajeo
Operario Retro: Conformación terraza
Ayudantes de Obra: Ejecución cajas de inspección

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

ING. RESIDENTE INTEGRAL

Sábado 4 de Mayo de 2024
Estado del Clima: Lluvias intensas - alteración jornada laboral
Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST (1) Comisión topografía, (4) Cuadrillas perforación, (1) Cuadrilla zapatas (1) Operario Retro, (1) Almacenista, (10) Ayudantes de Obra

Personal Interventoria: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST.
Actividades Técnicas: Excavación en talud a mano con acarreo libre descolgado para zapatas, distribución y conformación material en corte.
Ejecución de perforaciones horizontales en talud, encamisado y suministro e instalación de anclajes. Drenes con tubería P.V.C para drenes de penetración.
Componente SST: Charlas y capacitación
Componente Ambiental: Instalación de plástico ante la lluvia presentada
Ing Residente - Aux Residente: Control y supervisión actividades programadas.
Ayudantes de Obra: Armado anclajes

ING. RESIDENTE CONTRATISTA ING. RESIDENTE INTER

Lunes 6 de Mayo de 2024
Estado del Clima: Dia seco - sin alteración jornada laboral
Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord (1) Comisión de topografía, (2) Cuadrillas perforación, (1) Cuadrilla zapatas, (1) Operario Retro, (1) Almacenista, (10) Ayudantes
Personal Interventoria: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Co
Actividades Técnicas: Excavación en talud a mano con acarreo libre descolgado para zapatas, distribución y conformación de material en corte.
Ejecución de perforaciones horizontales en talud, encamisado y suministro e instalación de anclajes.

Componente SST: Revisión equipos para descolgado manual
Componente Ambiental: Aplicación de medidas preventivas
Ing Residente - Aux Residente: Control y supervisión actividades programadas
Comisión topografía: Marcación ejes
Cuadrilla perforación: Instalación anclajes
Cuadrilla zapatas: cajeo

Operario Retro: Conformación terraza
Ayudantes de Obra: Cajar de inspección

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

ING. RESIDENTE INTERV.

Martes 7 de Mayo de 2024
Estado del Clima: Día seco - sin alteración jornada laboral
Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST, (1) Comisión topografía, (4) Cuadrillas de perforación, (1) Cuadrilla zapatal, (1) Operario Retro, (1) Almacenista, (10) Ayudantes de Obra
Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. SST
Actividades Técnicas: Excavación en talud a mano con acarreo libre descargado para zapatal, distribución y conformación de material en corte.
Ejecución de perforaciones horizontales en talud, encamisado, suministro e instalación de anclajes.

Componente SST: Adecuación cerramiento y señalización visible
Componente Ambiental: Instalación plásticos
Ing. Residente - Aux Residente: Control y supervisión actividades programadas.
Comisión topografía: Marcación ejes
Cuadrilla perforación: Instalación anclajes - encamisado
Cuadrilla zapatas: Cajeo
Operario Retro: Conformación terraza
Ayudantes de Obra: Excavación

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

ING. RESIDENTE INTERV.

Miércoles 8 de Mayo de 2024
Estado del Clima: Día seco - sin alteración jornada laboral
Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. SST (1) Comisión topografía, (4) Cuadrillas perforación, (1) Cuadrilla zapatas, (1) Operario Retro, (1) Almacenista, (10) Ayudantes de obra.
Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST.

Actividades Técnicas: Excavación en talud a mano con acarreo libre descolgado para zapatas, distribución y conformación de material en corte.
Ejecución de perforaciones horizontales en talud, encamisado suministro e instalación de anclajes.

Componente SST: Señalización visible
Componente Ambiental: Instalación plásticos
Ing Residente - Aux Residente: Control y supervisión actividades programadas
Comisión topografía: Medición y replanteo
Cuadrilla perforación: Instalación anclajes
Cuadrilla zapatas: cajeo
Operario Retro: Conformación terraza
Ayudantes de Obra: Ejecución cajas de inspección

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

ING. RESIDENTE INTERV

Jueves 9 de Mayo de 2024
Estado del Clima: Lluvias intensas - alteración jornada labo
Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. S
(1) Comisión de Topografía, (4) Cuadrillas perforación, (1) Cuadr
zapatas, (1) Operario Retro, (1) Almacenista, (10) Ayudantes Obra
Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1)
Coordinador SST.
Actividades Técnicas: Excavación en talud o mano con acarreo
libre descolgado para zapatas, distribución y conformación
de material en corte.
Ejecución de perforaciones horizontales en talud, encamisado
suministro e instalación de anclajes.

Componente SST: Señalización ambiental
Componente Ambiental: Instalación plásticos
Ing Residente - Aux Residente: Control y supervisión actividades
programadas
Comisión topografía: Medición y replanteo

Cuadrilla perforación: Instalación anclajes - encamisado
Cuadrilla zapatas: Cajeo
Operario Retro: Conformación terraza
Ayudantes de Obra: Excavaciones zonas críticas talud

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

ING. RESIDENTE INTERV.

Viernes 10 de Mayo de 2024
Estado del Clima: Dia seco - sin alteración de la jornada
Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord SST
(1) Comisión topografia, (4) Cuadrillas perforación, (1) Cuadrilla zapatas
(1) Operario Retro, (4) Almacenista, (10) Ayudantes de Obra
Personal Interventoria: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. SST
Actividades Técnicas: Excavación en talud a mano con acceso libre descolgado para zapatas, distribución y conformación de material en corte.
Ejecución de perforaciones horizontales en talud, encamisado, suministro e instalación de anclajes.

Componente SST: Señalización visible
Componente Ambiental: Jornada limpieza y orden
Ing Residente - Aux Residente: Control y supervisión actividades programadas
Comisión topografía: Medición y replanteo
Cuadrilla perforación: Instalación anclajes - encamisado
Cuadrilla zapatas: Cajeo
Operario Retro: Conformación terraza
Ayudantes de Obra: Excavación y capas de inspección

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

ING. RESIDENTE INTERV.

Sábado 11 de Mayo de 2024
Estado del Clima: Dia seco - sin alteración jornada laboral
Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. SST
(1) Comisión topografia, (4) Cuadrillas perforación, (1) Cuadrilla zapatas
(1) Operario Retro, (1) Almacenista, (10) Ayudantes de Obra

Personal Interventoria: (1) Residente, (1) Aux Residente, (
Coordinador SST
Actividades Técnicas: Excavación en talud a mano con
acarreo libre descolgado para zapatas, distribución y
conformación material en corte.
Ejecución de perforaciones horizontales en talud, encami
suministro e instalación de anclajes.

Componente SST. Revisión y adecuación sistemas para
descolgado.
Componente Ambiental: Jornadas de aseo y limpieza
Ing Residente - Aux Residente: Control y supervisión acti
dades programadas.
Cuadrilla perforación: Instalación anclajes
Operario Retro: Limpieza pata talud
Ayudantes de Obra: Cajas de inspección

ING. RESIDENTE CONTRATISTA ING. RESIDENTE INTERV

Lunes 13 de Mayo de 2024
Estado del Clima: Día seco - sin alteración jornada labo
Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord SST
(1) Comisión topografía, (9) Cuadrilla perforación, (1) Cuadrilla
zapatas, (1) Operario Retro, (1) Almacenista, (10) Ayudantes
Personal Interventoria: (1) Residente, (1) Aux Residente,
(1) Coordinador SST
Actividades Técnicas: Excavación en talud a mano con
acarreo libre descolgado para zapatas, distribución y
conformación material en corte.
Ejecución de perforaciones horizontales en talud, encam
sado, suministro e instalación de anclajes.
Componente SST: Verificación equipos descolgado
Ing Residente - Aux Residente: Control y supervisión activ
des programadas.
Cuadrilla perforación: Instalación anclajes
Ayudantes de Obra: Excavación

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

ING. RESIDENTE INTERV

Martes 14 de Mayo de 2024
Estado del Clima: Lluvias fuertes - Alteración jornada laboral
Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST (1) Comisión topografía, (4) Cuadrillas perforación, (1) Cuadrilla cajeo (1) Operario Retro, (1) Almacenista, (10) Ayudantes de Obra
Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. SST
Actividades Técnicas: Excavación en talud a mano con acarreo libre descolgado para zapatas, distribución y conformación material en corte.
Ejecución de perforaciones horizontales en talud, encamisado, suministro e instalación de anclajes.
Componente SST: Adecuación accesos, cerramiento y señalización visible.
Componente Ambiental: Acopio residuos
Ing Residente - Aux Residente: Control y supervisión actividades programadas
Comisión topografía: Medición y replanteo
Cuadrilla Perforación: Instalación anclajes
Cuadrilla zapatas: Cajeo
Operario Retro: Limpieza patera talud
Ayudantes de Obra: Excavación

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

ING RESIDENTE INTERV

Miércoles 15 de Mayo de 2024
Estado del Clima: Día seco - sin alteración jornada laboral
Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. SST (1) Comisión topografía, (4) Cuadrillas perforación, (1) Cuadrilla zapatas, (1) operario Retro, (10) Ayudantes de Obra
Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST.
Actividades Técnicas: Excavación en talud a mano con acarreo libre descolgado para zapatas, distribución y conformación

material en corte.
Ejecución de perforaciones horizontales en talud, encam
rado, suministro e instalación de anclajes.
Componente Ambiental: Jornada limpieza y aseo
Ing Residente - Aux Residente: Control y supervisión activi
des programadas
Cuadrilla Perforación: Suministro e instalación de anclaj
Ayudantes de Obra: Cajas de inspección

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

ING. RESIDENTE INTERV

Jueves 16 de Mayo de 2024
Estado del Clima: Día seco - sin afectación jornada labo
Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1)
Coordinador SST, (1) Comisión topografía, (4) Cuadrillas de
perforación, (1) Cuadrilla zapatas, (1) Almacenista, (1) Opera
Retro, (10) Ayudantes de Obra
Actividades Técnicas: Excavación en talud a mano con
acarreo libre descolgado para zapatas, distribución y
conformación material en corte
Ejecución de perforaciones horizontales en talud, encamis
suministro e instalación de anclajes.
Componente SST: Revisión equipos para descolgado
Componente Ambiental: Revisión puntos ecológicos
Ing Residente - Aux Residente: Control y supervisión activi
dades programadas
Cuadrilla perforación: Instalación anclajes
Cuadrilla zapatas: Cajeo
Operario Retro: Limpieza patera talud
Ayudantes de Obra: Cajas de inspección

ING RESIDENTE CONTRATISTA

ING. RESIDENTE INTE

Viernes 17 de Mayo 2024
Estado del Clima: Dia seco - sin alteración jornada laboral
Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST (1) Comision topografia, (4) Cuadrillas perforación, (1) Cuadrilla zapatas (1) Almacenista, (1) Operario Retro, (10) Ayudantes de Obra
Personal Interventoria (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST
Actividades Tecnicas: Excavación en talud a mano con acarreo libre descolgado para zapatas, distribución y conformación material en corte.
Ejecución de perforaciones horizontales en talud, encamisado, suministro e instalación de anclajes
Componente SST: Verificación de equipos
Ing Residente - Aux Residente: Control y supervisión actividades programadas
Cuadrilla perforación: Instalación anclajes - encamisado
Cuadrilla zapatas: cajeo
Operario Retro: Conformación terraza
Ayudantes de Obra: Armado anclajes

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

ING. RESIDENTE INTERV

Sábado 18 de Mayo de 2024
Estado del Clima: Dia seco - sin alteración jornada laboral
Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. SST (1) Comisión topografia, (4) Cuadrillas perforación, (1) Cuadrilla zapatas, (1) Operario Retro, (10) Ayudantes de Obra
Personal Interventoria: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. SST
Actividades Técnicas: Excavación en talud a mano con acarreo libre descolgado para zapatas, distribución y conformación en corte en sitio.
Ejecución de perforaciones horizontales en talud, encamisado, suministro e instalación de anclajes
Componente Ambiental: Instalación plásticos zonas criticas
Ing Residente - Aux Residente: Control y supervisión actividades programadas.
Cuadrilla perforación: Instalación anclajes - encamisado

Cuadrilla zapatas: Cajeo
Operario Retro: Conformación terraza
Ayudantes de Obra: Armado anclajes

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

ING. RESIDENTE INTERV

Lunes 20 de Mayo de 2024
Estado del Clima: Dia seco - sin alteración jornada laboral
Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. SST (1) Comisión topografia, (4) Cuadrillas perforación, (1) Cuadrilla zapatas, (1) Almacenista, (1) Operario Retro, (10) Ayudantes de obra, (1) Cuadrilla lanzado, (1) Cuadrilla tensionamiento
Personal Interventoria: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST
Actividades Técnicas: Excavación en talud con arranco libre en roca, instalación de parrillas de acero, colocación de anclajes y malla electrosoldada.
Instalación de paporo, y cuñas y se realiza tensionamiento
Suministro e instalación de concreto con mezcla húmeda para zapatas. Suministro y colocación concreto lanzado.
Ejecución de perforaciones horizontales en talud y encamisado
Drenes con tubería P.V.C para drenaje de penetración
Componente SST: Verificación y señalización correspondiente para los equipos y ejecución actividad de lanzado
Componente Ambiental: Medidas preventivas para mitigar impactos ambientales que genere mezcla de concreto (instalación plásticos)
Ing Residente - Aux Residente: Control y supervisión actividades programadas
Comisión topografia: Medición y replanteo
Cuadrilla perforación: Instalación anclajes - encamisado
Cuadrilla zapatas: Instalación parrillas - malla
Cuadrilla Lanzado: Lanzado concreto talud
Cuadrilla tensionamiento: Tensionamiento anclajes
Operario Retro: Conformación terraza
Ayudantes de Obra: Armado anclajes

ING RESIDENTE CONTRATISTA

ING. RESIDENTE INTERV.

Martes 21 de Mayo de 2024

Estado del Clima: Lluvias fuertes - alteración jornada laboral

Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST (1) Comisión topografía, (4) Cuadrillas perforación, (1) Cuadrilla zapatas (1) Almacenista, (1) Operario Retro, (10) Ayudantes de Obra, (1) Cuadrilla lanzado, (1) Cuadrilla tensionamiento

Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. SST

Actividades Técnicas: Excavación en talud con arranque libre en roca, instalación parrillas de acero, colocación anclajes y malla electrosoldada.

Instalación de pasarelas, cuñas y se realiza tensionamiento.

Suministro e instalación de concreto con mezcla húmeda para zapatas. Suministro y colocación concreto lanzado.

Ejecución de perforaciones horizontales en talud y encamisado.

Drenes con tubería P.V.C para drenes de penetración

Componente SST: Verificación y señalización correspondiente para los equipos y ejecución actividad de lanzado.

Componente Ambiental: Medidas preventivas para mitigar impactos ambientales que genera mezcla de concreto (Instalación plástico)

Ing Residente - Aux Residente: Control y supervisión actividades programadas.

Comisión topografía: Medición y replanteo

Cuadrilla perforación: Instalación anclajes - encamisado

Cuadrilla zapatas: Instalación parrillas - mallas

Cuadrilla lanzado: Lanzado concreto talud

Cuadrilla Tensionamiento: Tensionamiento anclajes

Operario Retro: Conformación terraza

Ayudantes de Obra: Armado anclajes

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

ING RESIDENTE INTERV.

Miércoles 22 de Mayo de 2024

Estado del Clima: Día seco - sin alteración jornada tot

Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord
(1) Comisión topografía, (2) Cuadrillas perforación, (1) Cuad.
zapatas, (1) Almacenista, (1) Operario Retro, (10) Ayudante
obra, (1) Cuadrilla lanzado, (1) Cuadrilla tensionamiento

Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux residente,
(1) Coordinador SST

Actividades Técnicas: Excavación en talud con acarreo libre
en roca, instalación parrillas de acero, colocación anclajes
malla electrosoldada.

Instalación de paparos, cuñas y se realiza tensionamiento.
Suministro e instalación de concreto con mezcla húmeda para
zapatas. Suministro y colocación concreto lanzado.

Ejecución de perforaciones horizontales en talud y encamisado
Drenes con tubería P.V.C para drenes de penetración.

Componente SST: Verificación y señalización correspondien
para los equipos y ejecución actividad de lanzado

Componente Ambiental: Medidas preventivas para mitigar
impactos ambientales que genera mezcla de concreto Utili
ción plásticos.

Ing Residente - Aux Residente: Control y supervisión activid
programadas.

Comisión topografía: Medición y replanteo

Cuadrilla perforación: Instalación anclajes - encamisado

Cuadrilla zapatas: Instalación parrillas - mallas

Cuadrilla lanzado: lanzado concreto talud

Cuadrilla tensionamiento: Paparos - cuñas

Operario Retro: Conformación terraza

Ayudante de Obra: Armado anclajes

ING RESIDENTE CONTRATISTA

ING RESIDENCE INTER

Jueves 23 de Mayo 2024
Estado del Clima: Día seco - sin alteración jornada laboral
Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST (1) Comisión topografía, (4) Cuadrillas de perforación, (1) Cuadrilla zapatas, (1) Almacenista, (1) Operario Retro, (10) Ayudantes de obra (1) Cuadrilla lanzado, (1) Cuadrilla tensionamiento
Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. SST
Actividades Técnicas: Excavación en talud con acarreo libre en roca, instalación parrillas de acero, colocación anclajes y malla electrosoldada Instalación de paperas cuñas y se realiza tensionamiento.
Suministro e instalación de concreto con mezcla húmeda para zapatas. Suministro y colocación concreto lanzado.
Ejecución de perforaciones horizontales en talud y encamisado.
Drenes con tubería P.V.C para drenes de penetración
Componente SST: Verificación y señalización correspondientes para los equipos y ejecución actividad de lanzado
Componente Ambiental: Medidas preventivas para mitigar impactos ambientales que genera mezcla de concreto.
Ing. Residente - Aux Residente: Control y supervisión actividades programadas.
Comisión Perforación: Instalación anclajes - encamisado
Comisión Topografía: Medición y replanteo
Cuadrilla Lanzado: Lanzado concreto talud
Cuadrilla zapatas: Instalación parrillas - mallas
Cuadrilla Tensionamiento: Paperas - cuñas
Operario Retro: Conformación terraza
Ayudantes de Obra: Armado anclaje

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

ING. RESIDENTE INTERV.

Viernes 24 de Mayo de 2024
Estado del Clima: Lluvias moderadas - sin alteración jornada laboral
Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST (1) Comisión topografía, (4) Cuadrillas perforación, (1) Cuadrilla zapatas (4) Almacenista, (1) Operario Retro, (10) Ayudantes de Obra, (4) Cuadrilla

lanzado, (1) Cuadrilla Tensionamiento
Personal Interventoria: (1) Residente, (1) Aux Residente,
(1) Coordinador SST
Actividades Tecnicas: Excavación en talud con acarreo ),
en roca, instalación parrillas de acero, colocación anclajes
malla electrosoldada.
Instalación de poporos, cuñas y se realiza tensionamiento
Suministro e instalación de concreto con mezcla húmeda
zapatas. Suministro y colocación concreto lanzado.
Ejecución de perforaciones horizontales en talud y encamisa
Drenes con tubería P.V.C para drenes de penetración
Componente SST: Verificación y señalización correspondiente
para los equipos y ejecución actividad de lanzado
Componente Ambiental: Medidas preventivas para mitigar
impactos ambientales que genera mezcla de concreto
Ing Residente - Aux Residente: Control y supervisión activi
programadas.
Comisión topografia: Medición y replanteo
Cuadrilla perforación: Instalación anclajes - encamisado
Cuadrilla lanzado: Lanzado concreto talud
Cuadrilla zapatas: Instalación parrillas - mallas
Cuadrilla Tensionamiento: Poporos-cuñas
Operario Retro: Conformación terraza
Ayudantes de Obra: Armado anclajes

ING RESIDENTE CONTRATISTA

INGE. RESIDENTE INTER

Sábado 25 de Mayo de 2024
Estado del Clima: Dia seco - sin alteración jornada laboral
Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord SST
(1) Comisión topografia; (4) Cuadrillas perforación, (1) Cuadrilla
zapatas, (1) Almacenista, (1) Operario Retro, (10) Ayudantes
de Obra, (1) Cuadrilla lanzado, (1) Cuadrilla tensionamiento
Personal Interventoria: (1) Residente, (1) Aux Residente
(1) Coordinador SST
Actividades Técnicas: Excavación en talud con acarreo

libre en roca, instalación de acero, colocación anclajes y malla electrosoldada.
Instalación de pagares, cuñas y se realiza tensionamiento.
Suministro e instalación de concreto con mezcla húmeda para zapatas. Suministro y colocación concreto lanzado.
Ejecución de perforaciones horizontales en talud y enramizado.
Drenes con tubería P.V.C para drenes de penetración
Componente SST: Verificación y señalización correspondiente para los equipos y ejecución actividad de lanzado
Componente Ambiental: Medidas preventivas para mitigar impactos ambientales que genera mezcla de concreto.
Ing. Residente - Aux Residente: Control y supervisión actividades programadas.
Comisión topografía: Medición y replanteo
Cuadrilla perforación: Instalación anclajes - enramizado
Cuadrilla lanzado: Lanzado concreto talud
Cuadrilla zapatas: Instalación parrillas - mallas
Cuadrilla tensionamiento: Pagares - Cuñas
Operario Retro: Conformación terraza
Ayudantes de Obra: Armado anclajes

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

ING. RESIDENTE INTERV

Lunes 22 de Mayo de 2023
Estado del Clima: Dia seco - sin alteración jornada laboral
Personal en obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST (1) Comisión topografía, (4) Cuadrillas perforación, (1) Cuadrilla zapatas (1) Almacenista, (1) Operario Retro, (10) Ayudantes de Obra, (1) Cuadrilla lanzado, (1) Cuadrilla tensionamiento
Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. SST
Actividades Técnicas: Replanteo, control y medición en obra. Desmonte y limpieza, perfilado a mano descolgado talud.
Excavación a tajo abierto en taludes con acarreo libre de material y sobreacarreo para acarreos.
Inyección lechada para anclajes y ejecución concreto
Componente SST: Verificación equipos

Componente Ambiental: Acopio residuos
Ing Residente - Aux Residente: Control y supervisión actividades programadas
Comisión topografía, Medición y replanteo
Operario Retro: Conformación terraza
Ayudantes de obra: Perfilado a mano - canaleta

ING RESIDENTE CONTRATISTA
ING RESIDENTE INTERV

Martes 28 de Mayo 2024
Estado del Clima: Lluvias fuertes - alteración jornada laboral
Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux. Residente, (1) Coord. SST
(1) Comisión topografía, (1) Almacenista, (1) Operario Retro
(10) Ayudantes de Obra
Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord.
Actividades Técnicas: Replanteo, control y medición en obra.
Desmonte y limpieza, perfilado a mano descolgado tala
Excavación a tajo abierto en taludes con arranque libre de material y sobreacarreo para cárcamos.
Inyección lechada para anclaje y ejecución canaleta
Componente Ambiental: Supervisión y apoyo en actividad de inyección.
Ing Residente - Aux Residente: Control y supervisión actividades programadas
Comisión topografía: Medición y replanteo
Operario Retro: Conformación terraza
Ayudantes de Obra: Perfilado a mano - canaleta

ING RESIDENTE CONTRATISTA
ING. RESIDENTE INTERV

Miércoles 29 de Mayo 2024
Estado del Clima: lluvias fuertes - Alteración jornada laboral
Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. SST
(1) Comisión topografía, (1) Almacenista, (1) Operario Retro
(10) Ayudantes de Obra
Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord.

Actividades Técnicas: Replanteo, control y medición en obra.
Desmonte y limpieza, perfilado a mano derecho talud.
Excavación a tajo abierto en taludes con acarreo libre de material y sobreacarreos para acarreos.
Inyección lechada para anclajes y ejecución concreto
Componente Ambiental: Control y supervisión en actividad de inyección
Ing Residente - Aux Residente: Control y supervisión actividades programadas.
Comisión topografía: Medición y replanteo
Operario Retro: Conformación material
Ayudantes de Obra: Perfilado a mano - concreto

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

ING. RESIDENTE INTERV.

Jueves 30 de Mayo 2024
Estado del Clima: Lluvias moderadas - Sin alteración jornada laboral
Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST (1) Comisión topografía, (1) Almacenista, (1) Operario Retro, (10) Ayudantes de Obra
Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. SST
Actividades Técnicas: Replanteo, control y medición en obra.
Desmonte y limpieza, perfilado a mano derecho talud.
Excavación a tajo abierto en taludes con acarreo libre de material y sobreacarreos para acarreos.
Inyección lechada para anclajes y ejecución concreto
Componente Ambiental: Prevención y acciones correctivas actividad de inyección
Ing Residente - Aux Residente. Control y supervisión actividades programadas.
Comisión topografía: Medición y replanteo
Operario Retro: Conformación material - Terraza - Limpieza plataforma
Ayudante de Obra: Perfilado a mano - concreto

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

ING RESIDENTE INTERV.

Viernes 31 de Mayo de 2024
Estado del Clima: Lluvias fuertes - Alteración jornada laboral
Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. S.
(1) Comisión topografía, (1) Almacenista, (1) Operario Retro,
(10) Ayudantes de Obra
Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord.
Actividades Técnicas: Replanteo, control y medición en obra
Desmonte y limpieza, perfilado a mano del colgado talud
Excavación a tajo abierto en taludes con acarreo libre de
material y sobreacarreos para acarreos.
Inyección lechada para anclajes y ejecución canaleta.
Ing Residente - Aux Residente: Control y supervisión actividades
programadas
Comisión topografía: Medición y replanteo
Ayudantes de Obra: Perfilado a mano - canaleta

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

ING. RESIDENTE INTERV.