Jueves 01 de Febrero. - 2024.
Estado de Clima: lluvias fuertes.
Personal de obra: (1) Ing. Residente, (1) A. Residente, (1) E. Topografico (1) profesional SST, (1) SST. Interventoria, (1) Residente interventoria, (1) Director de obra, (1) Director interventoria, (4) cuadrillas. de perforac (1) cuadrilla. cajeo, (1) cuadrilla inyección, (16) Ayudantes.
Actividades Realizadas: por las lluvias Presentadas en la madrugada de hoy. las actividades de la obra. con las alturas no se puede realizar ejecución, en bodega se continua con armado de anclajes, armado de parrillas., corte y figurad de acero.

Yaver Almario
Ing. R. Contratista.

Ing. Interventoria.
Residente.

Viernes 02 de Febrero - 2024.
Estado de Clima: lluvias. horas de la mañana.
Personal de obra: (1) Ing. Residente, (1) A. Residente, (1) E. Topografico (1) Profesional SST, (1) SST Interventoria, (1) R. Interventoria, (1) D. obra (1) D. Interventoria, (4) Cuadrillas. Perforación, (1) Cuadrilla cajeo, (16) Ayudantes.
Actividades Realizadas: Se continua en bodega. con Armado de anclajes, Armado de parrillas, corte y Figurado de acero y guaya, y se. realiza instalación de anclajes en horas de la tarde, se realizo. limpieza en la bodega.

Yaver Almario
Ing. Residente
contratista.

Ing. Residente
Interventoria

Sabado 03 de Febrero - 2024.
Estado de Clima: lluvioso. AM: (moderadas). Fuertes Por la tarde.
personal de la obra: (1) Residente, (1) A. Residente, (1) R. interventoric (1) D. obra, (1) D. Interventoria, (1) Profesional SST, (1) SST de interventor (1) cuadrilla de cajeo, (4) cuadrillas de perforación, (16) Ayudantes.
Actividades Realizadas: Se inicia con limpieza del terreno. para. poder realizar actividades. de. topografia, en bodega Se realizo

Powered by CamScanner

Actividades de limpieza y se organiza material y se deja espacio para recibir el isotanque el lunes, se continua con corte y figurado de acero, armado de parillas y anclajes, se realiza en las casas colindantes al talud. Señalizacion en el area de patios, por horas de la tarde realizan cajeo y se instala anclajes.

Yauner Almario
Ing. Residente
Contratista.

Ing. Residente
Interventoria

Lunes 05 de Febrero - 2024.

Estado de Clima: nublado. Por la mañana - lluvias moderad

Personal de obra: (1) Residente, (1) A. Residente, (1) R. interven
(1) D. obra, (1) D. interventoria, (1) profesional SST, (1) SST de int
(1) cuadrilla de cajeo, (4) cuadrilla de perforacion, (16) Ayudante

Actividades Realizadas: Se inicia actividades de perfo
cion, encamisado, perfilado de talud, se realiza activida
de cajeo, instalacion de malla.

Yauner Almario
Ing. Residente
Contratista.

Ing. Residente
Interventoria

Martes 06 de Febrero - 2024.

Estado de clima: lluvias moderadas. Horas de la tarde

Personal de obra: (1) Residente, (1) A. Residente, (1) D. obra,
(1) D. de inter, (1) R. Intewentoria, (1) profesional SST, (1) SS
de interventoria, (1) E. TOPOGRAFICA, (1) cuadrilla cajeo,
cuadrillas perforacion, (16) Ayudantes.

Actividades Realizadas: Se realiza excavacion en el talu
y se continua con el suministro e instalacion de anclajes,
perfilado de talud, se continua con la actividad de cajeo.
y se continua con la perforacion, y drenes.

Yauner Almario
Ing. Residente
Contratista.

Ing. Residente
Interventoria

Powered by CamScanner

Miercoles 07 de Febrero - 2024.
Estado de clima: nublado.
Personal de obra: (1) Residente, (1) A. Residente, (1) R. interventoria, (1) D. obra, (1) D. interventoria, (1) SST interventoria, (1) profesional SST, (4) cuadrilla de perforacion, (1) cuadrilla cajeo, (1) E. TOPOGRAFICA, (16) Ayuda
Actividades Realizadas: Se continua con la actividad de instalacion de anclajes, se realiza encamisado, se continuan con el cajeo en el talud, en bodega se continua con el corte y figurado de acero. y cate de guaya, se continua armando parillas, se realizo retiro de escombros.
Se realizo suministro e instalacion de tuberia y llave para actividades de la obra, en una de las viviendas colindante al talud.

Ing. Residente
Interventoria.

Yaimer Almario
Ing. Residente
Contratista.

Jueves 08 de Febrero - 2024.
Estado de clima: lluvias moderadas - nublado.
Personal de obra: (1) Residente, (1) A. Residente, (1) R. interventoria (1) D. obra, (1) D. interventoria, (1) profesional SST, (1) SST interventoria (1) cuadrilla de cajeo, (3) cuadrilla de perforacion (1) E. TOPOGRAFIA (16) Ayudantes.
Actividades Realizadas: Se continua con la actividad de perforacion, se continua con la instalacion de anclajes. y se realiza encamisado, en bodega se continua con el corte y figurado de acero para el armado de parillas, y se sigue cortando guaya.

Ing. Residente.
Interventoria.

Yaimer Almario
Ing. Residente
Contratista.

Viernes 09 de Febrero - 2024.
Estado de clima: lluvias moderadas.
Personal de obra: (1) Residente, (1) A. Residente, (1) R. interventoria, (1) D. obra, (1) D. interventoria, (1) profesional SST, (1) SST interventoria

Powered by CamScanner

(1) Cuadrilla de cajeo, (3) cuadrillas de perforación, (16) Ayudant
Actividad Realizadas: Se continua con la actividad de suministro e instalación de anclajes, se realiza su respectivo encamisado, se continua con la actividad de cajeo, en bodega se realiza corte y figurado de acero, corte de guaya, se realiza limpieza en la obra. Se hace reunión con los trabajadores con la profesional SST. para prevenir los accidentes en la obra.

Ing. Residente Interventoria

Yamar Almario
Ing. Residente contratista.

Sabado 10 de Febrero -2024
Estado de clima: lluvias fuertes Am.
Personal de Obra: (1) Residente, (1) A. Residente, (1) R. interventoria (1) D. obra, (1) D. interventoria, (1). Profesional SST, (1) SST interventoria, (3) cuadrillas de perforación (1) cuadrilla cajeo, (16) Ayudante, (1) E. topografica.
Actividades Realizadas: Se continua con las actividades de corte y figurado de acero, Se sigue con el armado de Parillas y de anclajes, el dia de hoy realizo visita y recorrido de obra la veeduria, continua con el cajeo en el talud y sus respectivas posturas e instalación de parillas.

Ing. Residente Interventoria

Yamar Almario
Ing. Residente Contratista

Lunes 12 de Febrero -2024.
Estado de clima: lluvias.
Personal de obra: (1) Residente, (1) A. Residente, (1) R. interventoria, (1) D. obra, (1) D. interventoria, (1) Profesional S (1) SST interventoria, (1) E. Topografica, (1) cuadrilla de cajeo, (1 cuadrilla de perforación, (16) Ayudantes., cuadrilla de lanzada
Actividades Realizadas: Se realiza perfilado a mano, excavación para zapatas, Se continua con el suministro.

Powered by CamScanner

y colocación de concreto para zapatas., y suministro y colocación de concreto para lanzado., en bodega se continua con. el armado de parillas. y anclajes.
Realizan. cajeo y colocación de malla electrosoldada.
Se continua con perforaciones. e instalación de anclajes. con su respectivo encamisado, se retira escombros.

Ing. Residente.
Interventoria

Yauner Almario
Ing. Residente.
Contratista.

Martes. 13 de febrero - 2024.
Estado de clima: nublado
Personal de obra: (1) Residente., (1) A. Residente, (1) R. interventoria, (1) D. obra, (1) D. interventoria, (1) profesional SST, (1) SST interventoria (1) E. Topografica, (16) Ayudantes, (1) cuadrilla cajeo, (3) cuadrilla perfo
Actividades Realizadas: Se continua con el perfilado a mano, y con la excavacion para zapatas, se realiza. suministro y colocación de concreto para lanzado. Realizan cajeo y colocación de malla electrosoldada, Se continua con. perforación e instalación de anclajes con su respectivo encamisado.

Ing. Residente
interventoria

Yauner Almario
ing. Residente
Contratista.

Miercoles 14 de febrero - 2024.
Estado de clima: nublado
Personal de obra: (1) Residente, (1) A. Residente, (1) R. interventoria, (1) D. obra, (1) D. interventoria, (1) profesional SST, (1) SST interventoria, (1) cuadrilla de cajeo, (1) E. Topografica, (3) cuadrilla de perforación, (16) Ayudantes, cuadrilla de lanzado.
Actividades Realizadas: Se continua con las actividades de perfilado a mano alzada, excavacion para zapatas, Suministro y colocación de concreto para zapatas, la actividad de suministro y colocación de concreto para lanzado, la cuadrilla de cajeo continuan., se instala malla. y sus respectivas platinas, Se continua con perforaciones

Powered by CamScanner

e instalación de anclaje. y se realiza su respectivo encamisado. y se realizo con la maquinaria sobreexcavación

Ing. Residente Interventoria

Yamer Almario
ing. Residente contratista.

Jueves 15 de Febrero - 2024.
Estado de clima: nublado.
Personal de obra: (1) Residente, (1) A. Residente, (1) R. de Interventoria, (1) Director de obra, (1) Director interventoria, (1) Profesional SST, (1) SST de interventoria, (1) E. Topografica (1) cuadrilla cajeo, (3) cuadrillas de perforación, (16) Ayudan
Actividades Realizadas: En horas de la mañana. Se hace recorrido en las viviendas. para informarles, a los Propietarios. de las misma, al respecto de la malla que Se suministrara en el area de los patios. que estan abiertos y colindan con el talud.
En bodega Se continua con el corte y figurado de acero; para armado de Parillas, se sigue con la actividad de armado de anclajes, y se realiza Aseo. general.

Ing. Residente Interventoria

Yamer Almario
ing. Residente contratista.

Viernes 16 de Febrero - 2024
Estado de clima: nublado
Personal de obra: (1) Residente, (1) A. Residente, (1) R. interventoria (1) D. obra, (1) D. interventoria, (1) Profesional SST, (1) SST de interventoria, (1) cuadrillo cajeo, (3) Cuadrillas de perforación, (1) E. Topografico, (16) Ayudantes, Cuadrilla Lanzado.
Actividades Realizadas: Se realiza perfilado a mano alzada, Se realiza perforaciones en el talud, con su respectiva instalación de anclajes y encamisado. la cuadrilla de cajeo continuan con la misma actividad y Suministro e instalación de malla, Se realiza Suministro y colocación de concreto para lanzado. Suministro e instalación de platina, en bodega

Powered by CamScanner

continuan cortando guaya, acero, y armando anclajes y parillas, corte de tuberia de PVC.

Ing. Residente Interventoria

Yamer Almario
ing. Residente
Contratista.

Sabado 17 de Febrero - 2024
Estado de clima: nublado.
Personal de obra: (1) Residente, (1) A. Residente, (1) R. interventoria, (1
Profesional SST, (1) SST interventoria, (1) D. obra, (1) D. interventoria
(1) T. Topografica, (1) cuadrilla cajeo. (16) Ayudantes, (3) C. de Perforación.
Actividades Realizadas: se continua con las perforaciones. en el talud.
se realiza Suministro e instalación de anclajes, siguen con la actividad
de cajeo. colocación de malla.
En bodega. se realiza. limpieza. y se. acopia. material de aditivo
etc.

Ing Residente Interventoria

Yamer Almario
ing. Residente
Contratista.

Lunes 19 de Febrero - 2024.
Estado de clima: nublado.
Personal. de obra: (1) Residente, (1) A. Residente, (1) R. interventoria,
(1) D. obra, (1) D. interventoria, (1) Profesional SST, (1) SST interventoria
(1) cuadrilla cajeo, (3) cuadrilla de perforación, (1) T. Topografica, (16)
Ayudantes
Actividades Realizadas: Se realiza. excavacion, Perfilado a mano
alzada, continuan con Perforaciones en el talud, se. Suministra e
instala anclajes, se hace. su respectivo encamsado, Se realiza
Colocación de concreto. para lanzado, Se continuo con la
actividad de cajeo, postura de malla.
En bodega se continuo con corte y Figurado de acero, Armado
de parillas, Corte. de guaya, armado. de. anclajes, y Se
realiza aseo general.

Ing Residente Interventoria

Yamer Almario
ing. Residente.
Contratista.

Powered by CamScanner

Martes 20 de Febrero - 2024
Estado de clima: nublado.
Personal de obra: (1) Residente, (1) A. Residente, (1) Residente Interventoria, (1) D. obra, (1) D. Interventoria, (1) Profesional Sst, (1) E. Topografica, (1) Cuadrilla cajeo, (3) cuadrilla d. Perforación, (16) Ayudantes.
Actividades Realizadas: Se continua con el suministro e instalación de anclajes, Se realiza caje encamisado, en bodega se continua con el armado de parillas, armado de anclajes, corte y figurado de acero, Se acopia bolsas de cemento para que el carro de Argos.

Ing. Residente Interventoria

Yamer Almario
Ing. Residente contratista

Miercoles 21 de Febrero - 2024
Estado de clima: nublado.
Personal de obra: (1) Residente, (1) A. Residente, (1) R. de interventoria, (1) D. obra, (1) D. interventoria, (1) profesional Sst, (1) SST interventoria, (1) E. Topografica, (1) cuadrilla cajeo, (3) C. de perforación, (16) Ayudantes.
Actividades Realizadas: Se inicia en horas de la mañana socialización con los trabajadores de charla de seguridad con la profesional SST.
Se continua labores en bodega de armado de parillas, anclajes, Se continua cortando acero, guaya y tubería Se continua con lanzado. el dia de hoy, perforaciones, Suministro e instalación de anclajes, y su respectivo encamisado. Se realiza sobre acarreo de material.

Ing. Residente Interventoria

Yamer Almario
Ing. Residente contratista

Jueves 22 de Febrero - 2024.
Estado de clima: lluvias fuertes.

Powered by CamScanner

Personal de obra: (1) Residente, (1) A. Residente, (1) R. interventoria, (1) D. obra, (1) D. interventoria, (1) profesional SST, (1) SST interventoria (1) cuadrilla fundido, (3) Cuadrilla perforación, (1) E. Topografica, (16) Ayudantes.

Actividades Realizadas: El dia de hoy se presentan fuertes lluvias, por lo tanto las actividades de alturas se suspenden. En bodega se realizan las actividades de armado anclajes y armada de Parillas. Se continuan con el corte y Figurado de acero, corte de guaya, corte de tuberia PVC. se realiza limpieza y se recibe material.

Ing Residente Interventoria.

Yaimer Almario
ing. Residente
Contratista.

Viernes 23 de Febrero - 2024.

Estado de clima: lluvioso.

Personal de obra: (1) Residente, (1) A. Residente, (1) R. Interventoria (1) profesional SST, (1) SST interventoria, (1) D. obra, (1) D. interventoria, (1) E. Topografica, (1) cuadrilla cajeo, (3) cuadrillas perforacion (13) Ayudantes.

Actividades Realizadas: Se continua en bodega con las actividades, de corte de guaya, corte y Figurado de acero, corte de tuberia en PVC, se continua armando anclajes y Parillas.

Ing Residente Interventoria

Yaimer Almario
ing. Residente
Contratista.

Sabado 24 de Febrero - 2024.

Estado de clima: lluvioso.

Personal de obra: (1) Residente, (1) A. Residente, (1) R. interventoria (1) profesional SST, (1) SST interventoria, (1) D. obra, (1) Director. interventoria, (1) E. Topografica, (13) Ayudantes, (1) C. cajeo, (1) C. perforación,

Actividades Realizadas: En bodega se realiza limpieza, Se Ordena materiales. y Se acopia Aditivo.

Cintinuan con el Armado de parillas y anclajes.

Powered by CamScanner

la cuadrilla de cajeo continuan en esa actividad y bajan al talud mallas y platinas.

Yauner Almario
ing. Residente contratista.

ing. Residente interventoria

Lunes 26 de Febrero - 2024
Estado de clima: lluvioso.
Personal de obra: (1) Residente, (1) A. Residente, (1) R. interventoria, (1) D. obra, (1) D. interventoria, (1) Profesional sst, (1) SST interventoria, (1) E. Topografica, (13) Ayudantes. (1) cuadrilla de cajeo, (3) cuadrilla de perforación.
Actividades Realizadas: por cuestiones de lluvias se hacen labores en bodega, las cuales son armado de anclajes, Parillas, corte y figurado de acero, corte de guaya, corte de tubería en PVC.

Yauner Almario
ing. Residente contratista.

ing. Residente interventoria

Martes 27 de Febrero - 2024.
Estado de Clima:
Personal de obra: (1) Residente, (1) A. Residente, (1) R. interventoria, (1) D. obra, (1) D. interventona, (1) Profesional SST, (1) SST interventoria, (13) Ayudantes, (1) E. Topografica, (1) Cuadrilla cajeo, (3) C. de perforación
Actividades Realizadas: se retoma las actividades de cajeo, perfilado a mano alzada, suministro e instalación de anclajes, perforaciones, y retiro de material de obra. a lugar autorizado.
Se recibe visita de veeduria. en campo.

Yauner Almario
ing. Residente contratista.

ing. Residente interventoria

Miercoles 28 de Febrero - 2024.

Powered by CamScanner

Estado de clima:
Personal de obra: (1) Residente, (1) A. Residente, (1) R. Interventoria, (1) D. obra, (1) D. interventoria, (1) Profesional SST, (1), (1) SST interventoria, (1) E. Topografica, (13) Ayudante (1) C. cajeo, (1) C. perforacion.
Actividades Realizadas: Se realiza. Suministro e instalacion de anclajes, se continua perfilado a mano alzada, Se continua con el cajeo, Se Suministra e instala malla, Se limpia Corona. de talud.
En bodega se continua con el armado de anclajes y de parillas, se continua con el corte de guaya y tuberia en PVC, Se continua con el corte y Figurado de acero.

Ing. Residente interventoria

Yainer Almario
ing. Residente contratista.

Jueves 29 de febrero - 2024
Estado de clima:
Personal de obra: (1) Residente, (1) Auxiliar. Residente, (1) Residente de interventoria, (1) Directa de obra, (1) Director de interventoria, (1) Estacion Topografica, (1) Cuadrilla de cajeo, (1) cuadrilla de perforacion, (13) Ayudantes, (1) Profesional Sst, (1) SST de interventoria
Actividades Realizadas: Se continua con las actividades de suministro e instalacion de anclajes, la actividad de cajeo, se continua con el perfilado del talud.
En bodega se realiza. armada de anclajes y parillas
Se realiza corte y Figurado de aceros, corte de guaya corte de tuberia en pvc.
Se realiza. cajeo, se realiza Distribucion y conformacion de material de corte en el sitio, y se hace aseo general.

Ing Residente Interventoria

Yainer Almario
Ing. Residente Contratista.

Powered by CamScanner