Viernes 01 de marzo de 2024.
Estado de clima:
Personal de obra: (1) Residente, (1) A. Residente (1) R. interventoria, (1) D. obra, (1) D. interventoria, (1) sst, (1) sst interventoria, (1) cuadrilla de inyeccion Cuadrillas de perforación, cuadrilla de cajeo, (13) Ayudantes, (1) E. Topografica.
Actividades Realizadas: Las actividades en el talud se continua con el perfilado a mano, Se realiza Suministro e instalación de anclajes, con su respectivo encamisado, suministro e instalación de parillas con la respectiva malla.
Se realiza inyección de lechada para anclaje
Se realiza suministro y colocación de concreto de 3000 Psi para zapatas.
Suministro y colocación de concreto para lanzado en el talud, y continuan con la instalación de drenes.

Ing. Residente
Interventoria.

Yamer Almario
Ing. Residente
contratista.

Sabado 02 de Marzo - 2024
Estado de clima:
Personal de obra: (1) Residente, (1) Auxiliar. Residente, (1) R. interventoria, (1) D. obra, (1) D. de interventoria, (1) Profesional sst, (1) SST de Interventoria, (1) cuadrilla de inyeccion, cuadrilla de Perforacion, (1) cuadrilla de cajeo, (13) Ayudantes
Actividades Realizadas: Se continua con la actividad de perfilado, instalacion de Parillas y malla, continuan cajeando, Perforaciones, se realiza inyección de lechada para anclajes.
Se realiza suministro y colocacion de concreto de 3000 Psi para zapatas, Se continua con el Suministro y colocacion de concreto para lanzado, y se instala los drenes en el talud.

Powered by CamScanner

Yoiner Almario
Ing. Residente
Interventoria

Ing. Residente
Contratista.

Lunes 04 de Marzo - 2024

Estado de clima:

Personal de obra: (1) Residente, (1) A. Residente, (1) R. interventoria, (1) D. obra, (1) D. interventoria, (1) Profesional sst, (1) SST interventoria, (1) cuadrilla de inyección, cuadrilla de perforación (1) cuadrilla cayeo, (1) E. topografica, (13) Ayudantes

Actividades Realizadas: Se continua con el perfilado a mano, se continua con las perforaciones, encamisado, instalación de drenes.

continuan con la actividad de cayeo en el talud, se realiz Suministro e instalación de acero de refuerzo con su respectiva malla colocada en el talud.

Se realiza Suministro de concreto de 3000 psi. Para zapata.

Suministro y colocación de Concreto para lanzado.

En bodega se continua con el armado de parillas. y de anclajes, corte y figurado de acero, Armada de drenes, y se realizan las panelas en concreto

Se hace limpieza general.

Ing. Residente
Interventoria

Yoiner Almario
Ing. Residente
contratista.

Martes 05 de marzo - 2024.

Estado de clima:

Personal de obra: (1) Residente, (1) A. Residente, (1) R. de interventoria, (1) D. obra, (1) D. interventoria, (1) profesional sst, (1) SST interventoria, (1) cuadrilla de inyeccion, Cuadrilla de perforacion, (1) cuadrilla de cayeo, (1) E. topografica, (13) Ayudantes.

Actividades Realizadas: Se continuan con la actividades en la bodega de Armado de Parillas, anclajes, drenes, corte y figurado de acero.

en campo se continua con. Suministro e instalacion

Powered by CamScanner

de parrilla. y malla, Se continua con el perfilado a mano. descolgado de talud. Se realiza perforaciones, se continua con la inyección de lechada para anclajes.

Ing. Residente Interventoria

Yaiver Almario
Ing. Residente Contratista.

Miercoles 06 de marzo - 2024.
Estado de clima: lluvias.
Personal de obra: (1) Residente, (1) A. Residente, (1) R. interventoria, (1) D. obra, (1) D. interventoria (1) Profesional sst, (1) sst interventoria, (1) E. topografica, (1) cuadrilla cajeo, (1) cuadrilla de inyección, cuadrilla perforacion, (13) Ayudantes
Actividades Realizadas: Se continua con las Perforaciones, encamisado, instalacion y Suministro de drenes, instalacion de Parilla, se realiza la actividad. en bodega de armado de drenes, Parillas, corte y Figurado de acero.
Toco. parar actividades en el talud por Precipitaciones de lluvias fuertes.

Ing. Residente Interventoria

Yaiver Almario
Ing. Residente Contratista

Jueves 07 de marzo - 2024
Estado de clima:
Personal de obra: (1) Residente, (1) A. Residente, (1) R. interventoria, (1) D. obra, (1) D. interventoria, (1) Profesional sst, (1) sst interventoria, (1) E. Topografica, (1) cuadrilla de. cajeo, (1) cuadrilla de inyección, cuadrilla perforacion, (13) Ayudantes
Actividades Realizadas: Se realiza. charla con los trabajadores. por parte de la sst. con

Powered by CamScanner

el Fin de. Informarles. del las trabajos en altura deberan Ser con mucha precaucion ya que el dia. de ayer Se presento lluvias. y el terreno se. encuentra. humedo.
En bodega Se continua. con el armado de parillas, corte y Figurado de acero., y siguen. armando drenes.
Se continua. con. el perfilado a mano, Se realiza. inyeccion de lechada para anclajes, las perforacione continuan y su respectivo. encamisado, instalación de drenes, Suministro y colocacion de concreto. de 3000 psi. Para zapatas.

Ing. Residente Interventoria

Yainer Almario
Ing. Residente Contratista.

Viernes 08 de marzo -2024.
Estado de Clima: lluvias.
Personal de obra: (1) Residente, (1) A. Residente, (1) R. interventoria, (1) D. obra, (1) D. interventoria, (1) profesional. SST, (1) SST interventoria, (1) T. Topografica, (1) Cuadrilla de inyeccion, Cuadrilla de perforación, (1) Cuadrilla cajeo. (13) Ayudantes.
Actividades Realizadas: por lluvias fuertes. Se. Suspende las actividades de altura en el talud. En bodega continuan armando Parillas, drenes, corte y Figurado de acero.
Se realiza aseo y limpieza. de todo el material. que esta en desorden en bodega. dejando todo bien ordenado.

Ing. Residente Interventoria

Yainer Almario
Ing. Residente Contratista.

Sabado 09 de marzo - 2024.
Estado de Clima:

Powered by CamScanner

Personal de obra: (1) Residente, (1) A. Residente, (1) R. Interventoria, (1) D. obra, (1) D. Interventoria, (1) Profesional sst, (1) SST interventora, (1). E. Topografica, (1) cuadrilla cajeo, (1) C. inyeccion, Cuadrilla perforacion, (13) Ayudantes.
Actividades Realizadas: se continua. con el perfilado a mano, perforaciones, encamisado, instalacion y suministro de drenes.
Se realiza. suministro y colocacion de acero de refuerzo y se realiza instalacion de malla, la actividad de inyeccion de lechada para anclajes.
Se realiza aseo general en la obra.

Ing. Residente Interventoria

Yaiver Almario
Ing. Residente contratista.

Lunes 11 de marzo - 2024.
Estado de clima:
Personal de obra: (1) Residente, (1) A. Residente, (1) R. Interventoria, (1) D. obra, (1) D. Interventoria, (1) Profesional Sst, (1) SST Interventona, (1) cuadrilla caje, (1) cuadrilla inyeccion, Cuadrilla perforacion (1) E. Topografica, (13) Ayudantes.
Actividades Realizadas: Se da inicio. la actividad de excavacion a tajo abierto en el talud.
Se continua con el encamisado en Perforaciones Para anclajes.
Instalacion y Suministro de drenes en PVC

Ing. Residente Interventoria

Yaiver Almario
Ing. Residente contratista.

Martes 12 de Marzo - 2024
Estado de Clima:
personal de obra: (1) Residente, (1) A. Residente.

Powered by CamScanner

(1) R. Interventoria, (1) D. Obra, (1) D. Interventoria, (1) profesional SST, (1) SST interventoria, (1) Cuadrilla de cajeo, (1) Cuadrilla de inyeccion, (1) E. Topografica, Cuadrilla para drenes. (13) Ayudantes.

Actividades Realizadas: Se continua con la actividades de perfilado a mano, perforaciones, con su respectivo encamisado para anclajes; Se realiza instalacion y Suministro de drenes.

Ing. Residente Interventoria

Yamer Almario
Ing. Residente Contratista.

Miercoles 13 de marzo -2024.

Estado de clima:

Personal de obra: (1) Residente, (1) A. Residente, (1) Residente interventoria, (1) D. obra, (1) D. Interventoria, (1) profesional SST, (1) SST Interventoria, (1) E. Topografica, (1) Cuadrilla inyeccion Cuadrilla perforacion, (1) Cuadrilla Cajeo, (13) Ayudantes.

Actividades Realizadas: Se continua con excavacion a tajo abierto en el talud, Se Sigue realizando el encamisado en Perforaciones para anclajes.

Instalacion y Suministro de drenes en PVC.

En bodega Se continua con el armado de parillas y drenes. Corte y Figurado de acero.

Ing. Residente Interventoria

Yamer Almario
Ing. Residente Contratista.

Jueves 14 de marzo -2024

Estado de clima:

Personal de obra: (1) Residente, (1) A. Residente, (1) R. de Interventoria, (1) D. obra, (1) D. Interventoria, (1) Profesional SST, (1) SST interventoria, (1) E. Topografica, (1) Cuadrilla inyeccion (1) cuadrilla cajeo, Cuadrilla perforacion, (13) Ayudantes.

Actividades Realizadas: Se continuan en bodega con la armada de parillas y drenes., Corte y Figura

Powered by CamScanner

de acero, en el talud. Se realiza limpieza y perfilado a mano, se inicia con la instalación de platina, con tres agujeros, se realiza lanzado.

Ing. Residente interventoria.

Yanier Almario
Ing. Residente contratista.

Viernes 15 de Marzo - 2024.
Estado de clima:
Personal de obra: (1) Residente, (1) A. Residente, (1) R. interventoria, (1) D. obra, (1) D. interventoria, (1) Profesional SST, (1) SST interventoria, (1) E. Topografica, (1) cuadrilla de tensionamiento, (1) cuadrilla de cajeo, (1) cuadrilla perforación, (13) Ayudantes.
Actividades Realizadas: El dia de hoy se realiza la actividad de tensionamiento a los anclajes. Se realiza perforaciones, cajeo en el talud en bodego se continua con el armado de parillas, Drenes, corte y figurado de acero. Suministro e instalación de platinas, se realiza Suministro de concreto de 3000 PSI para zapatas. Se realiza lanzado con concreto en el talud.
En horas de la tarde llegan funcionarios de la alcaldia a realizar recorrido en campo y ver avance de obra.

Ing. Residente Interventoria

Yanier Almario
Ing. Residente contratista.

Sabado 16 de Marzo - 2024.
Estado de clima:
Personal de obra: (1) Residente, (1) A. Residente (1) R. interventoria, (1) D. obra, (1) D. interventoria, (1) Profesional. SST, (1) SST interventoria, (1) E. de Topografia, (1) cuadrilla tensionamiento, (1) cuadrilla

Powered by CamScanner

cajeo, cuadrilla perforacion, (13) Ayudantes.
Actividades Realizadas: El dia de hoy llega a bodega. cemento para la actividad de inyeccion.
Se inicia las actividades en el talud de perforaciones, instalacion y suministro de drenes, se continua con la instalacion de platinas, continuan con el cajeo. Se suministra concreto de 3000 PSI para zapatas, se realizo suministro y colocacion de concreto para lanzado.
En bodega se realiza limpieza general y acopio de materiales.

Ing. Residente Interventoria.

Yaner Almario
ing. Residente Contratista.

Lunes 18 de marzo - 2024.
Estado de clima:
Personal de obra: (1) Residente; (1) A. Residente, (1) R. interventoria, (1) D. obra, (1) D. interventoria, (1) profesional sst, (1) SST interventoria, (1) E. Topografica, (1) cuadrilla de tensionamiento, (1) cuadrilla cajeo, cuadrilla de perforacion, (13) Ayudantes.
Actividades Realizadas: Se continua con las perforaciones. Perfilado a mano alzada, continuan con el suministro e instalacion de parillas, y drenes, la actividad de instalacion de malla y platinas de 3 agujeros, se realiza inyeccion en los anclajes.
Se da inicio a la instalacion de popara en el talud.

Ing. Residente Interventoria

Yaner Almario
ing. Residente Contratista.

Martes 19 de marzo - 2024.
Estado de clima:
Personal de obra: (1) Residente, (1) A. Residente, (1) R. Interventoria, (1) D. obra, (1) D. interventoria, (1) p. SST (1) SST de inter, (13) Ayudantes, (1) Cuadrilla de cajeo

Powered by CamScanner

(1) C. tensionamiento, (1) E. Topografica, cuadrilla perforacion
Actividades Realizadas: Se continua con la armada de drenes en bodega.
se realiza instalacion de malla en el talud.
Se realiza en horas de la tarde socializacion con funcionarios de la alcaldia y la comunidad. con el fin de socializar avance de obra.

Ing. Residente Interventoria.

Yamer Almario
Ing. Residente Contratista.

Miercoles 20 de marzo - 2024.
Estado de clima:
Personal de obra: (1) Residente, (1) A. Residente, (1) R. Interventoria, (1) P. SST, (1) SST inter, (1) Estacion Topografica, (1) D. obra, (1) D. interventoria, (1) cuadrilla de tensionamiento, (1) C. cajeo, (13) Ayudantes, cuadrilla de inyeccion.
Actividades Realizadas: Se continua con el Suministro e instalacion de malla en el talud Se realiza excavacion en el area del talud en bodega continuan armando parrillas y drenes.

Ing. Residente Interventoria.

Yamer Almario
Ing. Residente Contratista.

Jueves 21 de marzo - 2024
Estado de clima: lluvias fuertes (madrugada) y continuaron en el dia.
Personal de obra: (1) Residente, (1) A. Residente, (1) R. interventoria, (1) D. obra, (1) D. interventoria, (1) P. SST, (1) SST inter, (13) Ayudantes, (1) cuadrilla cajeo, (1) cuadrilla tensionamiento, (1) E. Topografica
Actividades Realizadas: Por motivos de lluvias.

Powered by CamScanner

las actividades de alturas en el talud se suspenden. En bodega continuan. con la armada. de drenes y Parillas, corte y Figurado de acero, Aseo gener y se recibo. cemento.

Ing. Residente. Interventoria.

Jaimer Almario Ing. Residente contratista.

Viernes. 22 de Marzo. - 2024.
Estado de clima:
Personal de obra: (1) Residente, (1) A. Residente, (1) R. de interventoria, (1) D. obra, (1) D. interventoria, (1) p. sst, (1) SSt inter, (13) Ayudantes, (1) cuadrilla. tensionamiento, (1) C. cay (1) E. Topografica, (1) C. inyeccion.
Actividades Realizadas: Se continua con la actividad de Suministro. e instalacion de malla en el talud, se. Suministra e instala. platina de 3 agujeros, se. instala drenes.
Suministro e instalacion de poporas en el area del talu Suministro y colocacion de concreto 3000psi para Zapatas.
En bodega. Se continua ejecutando. la. hechura de paneles en concreto, amada de parillas y drene

Ing. Residente Interventoria

Jaimer Almario Ing. Residente contratista.

Sabado 23 de Marzo - 2024.
Estado de clima:
personal de obra: (1) Residente, (1) A. Residente, (1) R. d inter, (1) D. obra, (1) D. Inter, (1) Profesional SST, (1) SST inter, (1) E. Topografica, (1) Cuadrilla tensionament (1) Cuadrilla de inyeccion, (1) C. de cajeo.
Actividades Realizadas: Se inicia. con. el corte de geotextil y tubena de pvc. para. armar. drenes. Se Suministra e instala la malla en el talud, Se realizo

Powered by CamScanner

Suministro de platina y poporas en el talud.

Ing. Residente Interventoria

Yaimer Almario
Ing. Residente Contratista.

Lunes 25 de Marzo - 2024.
NO se labaro. (Lunes Festivo).

Martes. 26 de Marzo - 2024.
Estado de clima: lluvias.
Personal de obra.: (1) Residente, (1) A. Residente, (1) R. Inter, (1) D. obra, (1) D. Inter, (1) E. Topografica, (1) Cuadrilla de cajeo, (1) Cuadrilla tensionamiento, (13) Ayudantes, (1) cuadrilla inyeccion.
Actividades Realizadas: por lluvias Fuertes. no se realizaros actividades de altura.
En bodega. Se continua con el corte de geotextil y tuberia en PVC para armada de drenes, Se realiza Corte y Figurado de acero para parilla.
Se realiza Aseo general en el area interna de la bodega. y abajo en talud.
acopio de residuos desechables y basuras

Ing Residente Interventoria.

Yaimer Almario
Ing. Residente Contratista

Miercoles. 27 de Marzo - 2024.
Estado de clima: lluvias.
Personal de obra: (1) Residente, (1) A. Residente (1) R. Inter, (1) D. obra, (1) D. Interventoria, (1) Profesional SST, (1) SST interventoria, (1) E. Topografica, (13) Ayudantes, (1) C. inyección
Actividades Realizadas: Hoy tambien amaneció con precipitaciones NO se realizaron actividades de altura en el talud.

Powered by CamScanner

Se realizo. en bodega. corte de geotextil y tuberia en pvc Para armado de drenes.
Se realizo. corte y Figurado de acero. para pantal
Se realizo. limpieza. en el area. donde se tiene la maquina de inyección
Se realiza. inventario. de los materiales. y maquinaria de la obra. con el almacenista. y Residente de obra para dejar en orden. la bodega, ya que se. descans ra; los dias Santos.

Ing. Residente interventoria.

Yaimer Almario
Ing. Residente contratista.

28 - 29 de marzo - 2024.
No se laboro. (Dios Santos - Semana Santa). lluvias

Sabado 30 de marzo - 2024.
Estado de clima: lluvias.
Personal de obra: (1) Residente. (1) A. Residente, (1) Residente de interventoria, (1) Director de obra, (1) Director interventor (1) Estación Topografica, (1) profesional SST, (1) SST interventor (13) Ayudantes, (1) cuadrilla. de tensionamiento.
Actividades Realizadas: por fuertes lluvias no se realizo trabajo en altura, en bodega Se realiza. armado de anclajes.
Se realiza. corte de geotextil y corte de tuberia enpv Para armado de drenes.
La profesional SST entrega. dotacion de los epp.
Se realiza. limpieza. general.

Ing. Residente interventoria.

Yaimer Almario
Ing. Residente contratista.

Powered by CamScanner