COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

PROCESO CONTRATACION

FORMATO ACTA PARCIAL

CORPORACIÓN NASA KIWE

CÓDIGO F18-P01-CT-020
VERSIÓN 6
FECHA DE ACTUALIZACIÓN Marzo 5 de 2019

CORPORACION NASA KIWE

AREA DE VIVIENDA Y ELECTRIFICACIÓN

CONTRATO No. 047 DE 2024

Compromiso 10324 de 2024 - Valor $710.004.016

Fecha perfeccionamiento: 04/03/2024

OBJETO:	**Realizar la construcción de redes eléctricas en media y/o baja tensión y/o acometidas domiciliarias para ampliación de cobertura de energía en la vereda la estrella, resguardo de Ricaurte municipio de Páez, departamento del Cauca, en el marco del proyecto de consolidación de las acciones para la GSR por flujo de lodo vigencia 2024.**
CONTRATANTE:	CORPORACIÓN NASA KIWE
CONTRATISTA:	ING. RAFAEL HERNAN CEBALLOS PALOMINO
SUPERVISOR:	ING. DORA ISABEL AGUILAR
VALOR INICIAL:	$ 710.004.016,00
ADICIONAL:	$ 0,00
VALOR TOTAL:	$ 710.004.016,00

ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL No. **2**

FECHA INICIACIÓN:	11/03/2024
PLAZO INICIAL:	10/08/2024
PLAZO ADICIONAL:	DD /MM /AA
FECHA SUSPENSIÓN 1:	DD /MM /AA
FECHA REINICIACIÓN :	DD /MM /AA
FECHA SUSPENSIÓN 2:	DD /MM /AA
FECHA REINICIACIÓN :	DD /MM /AA
FECHA REINICIACIÓN :	DD /MM /AA
FECHA DE TERMINACIÓN:	DD /MM /AA

CONDICIONES GENERALES

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	MAYORES/MENORES EJECUTADAS (+/-) CANT.	MAYORES/MENORES EJECUTADAS (+/-) V. TOTAL	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANT.	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA V. TOTAL	OBRA EJECUTADA ACUMULADA CANT.	OBRA EJECUTADA ACUMULADA V. TOTAL
I	REDES MEDIA TENSION										
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO MT 13,2KV	Km	2,607	706.853	$ 1.842.766	0,09	65.737	0,00	-	2,70	1.908.503
1,2	DESPEJE CORREDOR DE LINEA	Km	0,869	$ 420.067	$ 365.038	0,03	13.022	0,00	-	0,90	378.060
2	APOYOS MT										
2,1	POSTE FIBRA - 12 MTX510/750KGF . INCLUYE TRANSPORTE, ACARREO, AHOYADA, HINCADA Y APLOMADA	UND	19	$ 3.317.231	$ 63.027.389	(1,00)	(3.317.231)	0,00	-	18,00	59.710.158
3	INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSIÓN										-
3,1	CONJUNTO TRIFÁSICO SENCILLO NORMAL HORIZONTAL TERMINAL 13,2 KV 97- TSN215C	UND	3	$ 1.375.566	$ 4.126.698	-	-	0,00	-	3,00	4.126.698
3,2	ESTRUCTURA TERMINAL CIRCUITO MONOFÁSICO (IPSE) 505x2-BST215C	UND	3	$ 608.845	$ 1.826.535	3,00	1.826.535	0,00	-	6,00	3.653.070
3,3	ESTRUCTURA DE RETENCIÓN CIRCUITO TRIFÁSICO (IPSE) 505x3-TST215C	UND	4	$ 892.162	$ 3.568.648	(2,00)	(1.784.324)	0,00	-	2,00	1.784.324
3,4	CONJUNTO BIFÁSICO SENCILLO NORMAL HORIZONTAL RETENCION 13.2 KV 515 BSN213PC	UND	2	$ 1.660.023	$ 3.320.046	1,00	1.660.023	0,00	-	3,00	4.980.069
3,5	CONJUNTO BIFÁSICO SENCILLO NORMAL HORIZONTAL TERMINAL 13,2 KV 514-BSN215C	UND	4	$ 1.017.485	$ 4.069.940	(2,00)	(2.034.970)	0,00	-	2,00	2.034.970
3.6	CONJUNTO TRIFÁSICO SENCILLO NORMAL HORIZONTAL RETENCIÓN DOBLE NIVEL 13,2 KV R114-97-TSN214PC	UND	1	$ 3.114.118	$ 3.114.118	(1,00)	(3.114.118)	0,00	-	0,00	-
3.7	MONTAJE DE ARRANQUE 3F CON DPS DPS (2 crucetas, 3 cortacircuitos, 3 DPS, SPT (una varilla), accesorios de sujeción, puentes de MT, conectores).	UND	1	$ 2.951.379	$ 2.951.379	(1,00)	(2.951.379)	0,00	-	0,00	-
3.8	MONTAJE DE AMORTIGUADOR 1/0 EN RED MT 13.2 KV (0805) AMORT	UND	60	$ 56.033	$ 3.361.980	(14,00)	(784.462)	0,00	-	46,00	2.577.518
4	TENDIDO RED MT										
4.1	INSTALACIÓN DE RED MONOFÁSICA ACSR 3X1/0	KM	1,263	$ 27.442.000	$ 34.659.246	0,19	5.131.654	1,45	39.790.900	1,45	39.790.900
4.2	INSTALACIÓN DE RED TRIFÁSICA ACSR 2X1/0	KM	1,344	$ 22.976.000	$ 30.879.744	(0,54)	(12.498.944)	0,80	18.380.800	0,80	18.380.800
5	TEMPLETES MT										
5.1	INSTALACIÓN RETENIDA DIRECTA A TIERRA (13.2KV) RTD2	UND	47	$ 519.066	$ 24.396.102	(16,00)	(8.305.056)	0,00	-	31,00	16.091.046
II	REDES EN BAJA TENSION										
6	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO BT										
6,1	LOCALIZAOON Y REPLANTEO BT	KM	4,201	$ 706.853	$ 2.969.276	0,23	162.790	0,72	505.400	4,43	3.132.066
	DESPEJE CORREDOR DE LINEA	Km	1,400	$ 420.067	$ 588.191	0,08	32.247	0,24	100.116	1,48	620.439
7	APOYOS BT				$ -						
7,1	TRANSPORTE, ACARREO, AHOYADA, HINCADA Y APLOMADA. POSTE POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO - S	UND	30	$ 2.579.573	$ 77.387.190	(1,00)	(2.579.573)	19,00	49.011.887	29,00	74.807.617
7,2	POSTE FIBRA - 9X510/750KGF CON TRANSPORTE, ACARREO, AHOYADA, HINCADA Y APLOMADA.	U		$ 2.195.838	$ -	-	-	0,00	-	0,00	-
7,3	POSTE FIBRA - 9X510KGF CON TRANSPORTE, ACARREO, AHOYADA, HINCADA Y APLOMADA.										
8	VESTIDA / ARMADA POSTES BT										
8,2	CONJUNTO RED BAJA TENSIÓN CON PERCHA TRENZADA CORRIDO BT01	UND	5	$ 87.516	$ 437.580	(1,00)	(87.516)	0,00	-	4,00	350.064
8,3	CONJUNTO RED BAJA TENSIÓN CON PERCHA TRENZADA RETENCIÓN BT02	UND	15	$ 182.283	$ 2.734.245	(3,00)	(546.849)	0,00	-	12,00	2.187.396
8,4	CONJUNTO RED BAJA TENSIÓN CON PERCHA TRENZADA RETENCIÓN BT03	UND	25	$ 120.295	$ 3.007.375	(7,00)	(842.065)	0,00	-	18,00	2.165.310
9	TENDIDO RED BT										
9,1	TENDIDO Y TENSIONADO CABLETZ XLPE 2X2 AAC+1X2 ACSR AISLADO AWG	KM	3,091	$ 27.955.000	$ 86.400.454	0,33	9.205.646	3,42	95.606.100	3,42	95.606.100
9,2	TENDIDO Y TENSIONADO CABLE TZ XLPE 2x1/0 AAC+1x1/0 ACSR AISLADO AWG	KM	1,11	$ 34.049.000	$ 37.794.390	(1,11)	(37.794.390)	0,00	-	0,00	-
10	TEMPLETES BT										
10,1	CONJUNTO RETENIDA DIRECTA A TIERRA BAJA TENSIÓN RTD1	UND	53	$ 439.025	$ 23.268.325	(16,00)	(7.024.400)	0,00	-	37,00	16.243.925

11	PUESTA A TIERRA BT	UND	16	$ 318.325	$ 5.093.200	(5,00)	(1.591.625)	0,00	-	11,00	3.501.575	
11,1	CONJUNTO DE PUESTA A TIERRA BT PTBT22											
12	TRANSFORMADORES	U										
12,1	TRANSFORMADOR AUTOPROTEGIDO DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO 5 KVA 13,2/0,24--0,120 KV CTB23-5	UND	5	$ 13.199.638	$ 65.998.190	(5,00)	(65.998.190)	0,00	-	0,00	-	
12,1	TRANSFORMADOR AUTOPROTEGIDO DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO 10 KVA 13,2/0,24--0,120 KV CTB23-10	U	5	$ 594.356	$ 2.971.780	(5,00)	(2.971.780)	0,00	-	0,00	-	
12,5	CONJUNTO DE PUESTA A TIERRA CT -EQUIPOS CABLE - VARILLA PTCT22- ALAMBRE COOPER CLAD STEEL											
14,1	ACOMETIDAS E INSTALACIONES INTERNAS											
14,1	INSTALACION DE ACOMETIDA 1F 2 HILOS CABLE CONCENTRICO DE NODO CEO HASTA MEDIDOR. INCLUYE CAJA MEDIDOR Y DEMÁS ACCESORIOS. NORMA CEO SA ESP	UND	24	$ 328.654	$ 7.887.696	(4,00)	(1.314.616)	20,00	6.573.080	20,00	6.573.080	
14.2	INSTALACION TABLERO 1F 6 CIRCUITOS	UND	24	$ 236.320	$ 5.671.680	(4,00)	(945.280)	20,00	4.726.400	20,00	4.726.400	
14.3	INSTALACION DE TIERRA PARA TABLERO 1F	UND	24	$ 145.224	$ 3.485.376	(4,00)	(580.896)	20,00	2.904.480	20,00	2.904.480	
14.4	INSTALACION SALIDA DE ILUMINACION	UND	48	$ 77.280	$ 3.709.440	(8,00)	(618.240)	40,00	3.091.200	40,00	3.091.200	
14.5	INSTALACION SALIDA TOMA DOBLE	UND	48	$ 68.320	$ 3.279.360	(8,00)	(546.560)	40,00	2.732.800	40,00	2.732.800	
14	GEOREFERENCIACION Y DEMARCACION DE ACTIVOS	UND	49	$ 47.171	$ 2.311.379	(49,00)	(2.311.379)	0,00	-	0,00	-	
14,1	GEOREFERENCIACIÓN Y DEMARCACION DE POSTES	UND	5	$ 44.035	$ 220.173	(5,00)	(220.173)	0,00	-	0,00	-	
14,2	DEMARCACIÓN DE TRANSFORMADORES Y EQUIPO DE SECCIONAMIENTO											
	COSTO TOTAL DIRECTO				$ 516.724.929		$ -142.732.098		$ 223.423.163		$ 374.058.568	
	ADMINISTRACIÓN	26%			$ 134.348.482		$ (37.093.254)		$ 58.090.022		$ 97.255.228	
	IMPREVISTOS	2%			$ 10.334.499		$ (2.853.327)		$ 4.468.463		$ 7.481.171	
	UTILIDAD	4%			$ 20.668.997		$ (5.706.654)		$ 8.936.927		$ 14.962.343	
					$ 165.351.978		$ (45.653.237)		$ 71.495.412		$ 119.698.742	
	COSTO TOTAL INDIRECTO (AUI):											
					$ 12.000.000		$ (12.000.000)		$ -		$ -	
	CERTIFICACIÓN RETIE				$ 12.000.000		$ (12.000.000)		$ -		$ -	
	TRAMITE DE CONEXIÓN AL SISTEMA				$ 706.076.907		$ (212.319.598)		$ 294.918.575		$ 493.757.310	
	COSTO TOTAL SIN IVA				$ 3.927.109		$ -$ 1.084.264		$ 1.698.016		$ 2.842.845	
	IVA (sobre la utilidad)	19%			$ 710.004.016		$ (213.403.862)		$ 296.616.591		$ 496.600.155	
	COSTO TOTAL								$ 148.308.296	Avance a la fecha:	70%	
	AMORTIZACION ANTICIPO								$ 148.308.295			
	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA											

SON: CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES TRECIENTOS OCHO MIL DOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS ($148,308,295,oo)

BALANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO

VALOR CONTRATADO	710.004.016	
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 01.		332.195.997
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 02		296.616.591
SALDO POR EJECUTAR		81.191.428
SUMAS IGUALES	710.004.016	710.004.016

BALANCE DE AMORTIZACION DE ANTICIPO

ANTICIPO ENTREGADO	355.002.008	
AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. 01.		166.097.999
AMORTIZACION ACTA PARCIAL No. 01.		148.308.296
SALDO POR AMORTIZAR		40.595.714
SUMAS IGUALES	355.002.008	355.002.008

Para constancia se firma por los que en ella intervienen a los DIECIOCHO (18) días del mes de JUNIO de 2024

RAFAEL HERNAN CEBALLOS
Contratista

HECTOR A VALENCIA U
Apoyo Supervisión CNK

DORA ISABEL AGUILAR R.
Supervisor Contrato - Asesor área de Vivienda y Electrificacion