INFORME DE SUPERVISION CORTE FINAL No.001.

1. CONTRATO DE INTERVENTORIA SOP-311-2023.	
CONTRATANTE.	MUNICIPIO DE UBATÉ.
NIT.	899.999.281-2.
CONTRATISTA.	CONSORCIO SKATE PARK UBATÉ 2023.
NIT.	901758252-1.
REPRESENTANTE LEGAL	GUILLERMO CAICEDO NIETO.
C.C.	11.345.741 de Zipaquirá.
OBJETO DEL CONTRATO.	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SKATE PARK EN EL ESTADIO MUNICIPAL VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE CUNDINAMARCA.
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL.	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN, PREVIA EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL, APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS Y SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO.	CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS ($59.937.177) M/CTE- IVA INCLUIDO.
SUPERVISOR.	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS.
ACTA DE INICIO.	17 DE NOVIEMBRE DE 2023.
PRORROGA 001.	DOS MESES Y MEDIO (2 1/2)
FECHA DE TERMINACION DESPUES DE LA PRORROGA 001.	QUINCE (15) DE MARZO DE 2024.

ANTECEDENTES DEL CONTRATO.

El Sistema Nacional de Deporte está compuesto por MINISTERIO DEL DEPORTE (ente rector), los entes departamentales, municipales, los organismos privados, las entidades mixtas, así como todas aquellas entidades públicas y privadas de otros sectores sociales y económicos en los aspectos que se relacionen directamente con estas actividades.

En el Plan Decenal del Deporte 2009-2019 se expresa que el aprovechamiento del tiempo libre comprende la recreación y las expresiones de deporte y actividad física, por cuanto la educación física se reconoce en la estructura curricular del sistema educativo como un componente necesario para la formación integral del ser humano y, por tanto, necesaria para la obtención de los objetivos de las políticas del deporte y la recreación.

El Plan Nacional de Recreación 2015-2019, plantea los lineamientos que orientan las acciones de política pública para el sector de la recreación en Colombia, presentando directrices asertivas y estratégicas para el

fortalecimiento de las iniciativas de inversión pública dirigidas a la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre.

Generar proyectos e iniciativas desde el sector deportivo es fundamental para el progreso social, puesto que, permitir que la comunidad acceda al deporte, la recreación y el aprovechamiento de los tiempos libres, reduce significativamente implicaciones en actividades negativas que afectan a la sociedad.

En vista de lo anterior se ha priorizado la "CONSTRUCCION DEL SKATE PARK" con el fin de proporcionar un espacio seguro y controlado para los patinadores, evitando que practiquen en lugares peligrosos como calles, plazas y estacionamientos, mejorando así la habilidad de los patinadores permitiéndoles practicar trucos y movimientos de niveles avanzados. Además, puede ser un lugar de reunión para la comunidad y puede ayudar a fomentar relaciones sociales y de amistad entre los patinadores.

La Administración Municipal dentro de su Plan de Desarrollo debe satisfacer las necesidades de infraestructura deportiva, para lo cual se adelantará la "CONSTRUCCION DEL SKATE PARK EN EL ESTADIO MUNICIPAL VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE", por lo tanto, hace necesaria la contratación para la construcción del espacio deportivo y cumplir a cabalidad con el objetivo contractual.

DETALLE DEL PROYECTO AL CUAL SE REALIZARÁ LA INTERVENTORÍA

Enterritorio y el Municipio de Ubaté Cundinamarca, acuerdan suscribir un Contrato Especifico derivado del Pacto Funcional Cundinamarca, con el fin de destinar recursos del fondo regional para los pactos territoriales y los demás que se requieran para la financiación del proyecto: Adecuación y Remodelación del Estadio Municipal de la Villa De San Diego de Ubaté que se encuentra priorizado en el plan de acción 2021 del Pacto Funcional Cundinamarca.

El Contrato Específico No. 2210729 derivado del Pacto Funcional Cundinamarca - Contrato de Mandato No. 221009 - Suscrito entre el DNP y Enterritorio fue suscrito el día 11 de noviembre de 2021 por un valor de $7.455.490.394.

El municipio de Ubaté adelanto los contratos derivados tanto de obra como de interventoría, con el objeto de Adecuación y remodelación del estadio Municipal, los cuales se encuentran culminados.

Dentro de lo ejecutado con los recursos del contrato especifico No. 2210729 no se incluyó el espacio público, zona de parqueaderos y acceso al proyecto, así como tampoco la construcción del Skate Park.

Por lo cual el municipio de Ubaté adelanto los proyectos para la obtención de recursos a través del SGR y se procede a adelantar con este proceso la construcción del Skate Park del Estadio Municipal de Ubaté Cundinamarca.

LOCALIZACION DEL PROYECTO.

El proyecto está localizado al oriente del Municipio de Ubaté en el Departamento de Cundinamarca. A continuación, se presenta una imagen de la localización del proyecto.



IMAGEN No. 2. *Localización: Skate Park*

SOPORTES FINANCIEROS:

CONCEPTO	NUMERO	FECHA	VALOR
C.D. P	2023000458	17/04/2023	$ 59.937.177,00
R. P	2023001136	25/10/2023	$ 59.937.177,00

BALANCE ECONÓMICO FINANCIERO.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO.	$ 59.937.177,00
VALOR ADICIÓN	$ 0
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$ 59.937.177,00
VALOR ACTA FINAL.	$ 59.937.177,00
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA. FINAL.	**$ 59.937.177,00**
PENDIENTE POR EJECUTAR DEL CONTRATO.	$ 0

REGISTRO FOTOGRÁFICO.


1. **Concreto Ciclopeo, 3000 PSI**




2. **Junta horizontal corte, contracción concreto.**



3. **Boceles en tubo de metal Skate Park y filos en tubo cuadrado (incluye Grauting).**





ALCALDÍA MUNICIPAL DE UBATÉ

Refuerzo de malla electrosoldada.



ESTADO ACTUAL O CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA SOP-278-2023.

1. Que de acuerdo a lo contenido en el **CONTRATO DE INTERVENTORIA SOP-311-2023.** cuyo objeto es **"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SKATE PARK EN EL ESTADIO MUNICIPAL VILLA DE SAN DIEGO DE UBATÉ CUNDINAMARCA".** con acta de inicio suscrita el diecisiete (17) de noviembre de 2023. contratista **CONSORCIO SKATE PARK UBATÉ 2023**. NIT. 901758252-1 se ha desarrollado la supervisión de este.
2. Que tal ejecución se ha desarrollado correctamente por parte del contratista dentro de los términos establecidos en el contrato.
3. Que a la fecha doy recibo de la ejecución correspondiente al avance de obra con un porcentaje total ejecutado del 100%.
4. Qué de acuerdo con la cláusula séptima del **CONTRATO DE INTERVENTORIA SOP-311-2023.** forma de pago; se autoriza el pago final correspondiente al 100%. Por la suma de **CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS ($59.937.177) M/CTE- IVA INCLUIDO.** De acuerdo con acta de corte final del quince (15) de marzo de 2024.

Se expide en el Municipio de Villa de San Diego de Ubaté, el veinticuatro (24) de junio de 2024.

ING. KARLA ROCIO PACHON CENDALES
Secretaria de Obras Públicas

SERVIDOR PÚBLICO	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
Nombres	FREDDY ALEXANDER MORENO RODRÍGUEZ	ING.KARLA ROCIO PACHON CENDALES	ING.KARLA ROCIO PACHON CENDALES
Cargo	Técnico operativo	Secretaria de Obras Publicas	Secretaria de Obras Publicas
Fecha	24 de junio de 2024.	24 de junio de 2024.	24 de junio de 2024.
Firma			