REPÚBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

GERENCIA INTEGRAL Y COORDINACIÓN DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS (MÓDULO I)

ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN No. 04
(23 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2024)

ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA.
OBJETO DEL PROYECTO	GERENCIA INTEGRAL Y COORDINACIÓN DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS.
SUPERVISIÓN O GERENCIA	EDUBAR S.A.
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	CD-12-2024-0002
NOMBRE DOCUMENTO	INFORME MENSUAL DE SUPERVIISÓN No. 4

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN DEL DOCUMENTO				
NOMBRE	**ÁREA O ENTIDAD**	**COPIA No.**	**TIPO DE COPIA CONTROLADA C NO CONTROLADA NC**	**FECHA**
Ing. Rafael Lafont De Sales.	Secretario Distrital de Obras Públicas	1	C	23 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2024

CONTROL DE MODIFICACIONES		
VERSIÓN	**DESCRIPCIÓN DE MODIFICACIONES**	**FECHA**

Elaboró	Ing. Isaac Reyes
Revisó	Ing. Juan Sebastián Samper Ruiz
Aprobó	Ing. Juan Sebastián Samper Ruiz

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 9
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 12
2.1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 12
2.2. LOCALIZACIÓN 13
2.3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO 13
3. ESTADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 15
3.1. INFORMACIÓN GENERAL 15
3.2. PÓLIZAS DE GARANTÍA 16
3.3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 17
3.3.1. ACTAS GENERADAS AL CONTRATO 17
3.4. MODIFICACIONES AL CONTRATO: ADICIONES Y PRÓRROGAS 17
3.5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA GERENCIA 17
3.5.1. REUNIONES REALIZADAS 18
3.6. PERSONAL ADSCRITO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 19
4. ESTADO DE LOS CONTRATOS DE OBRA 21
4.1. CONTRATO DE OBRA MÓDULO I 21
4.1.1. INFORMACIÓN GENERAL 21
4.1.2. PÓLIZAS DE GARANTÍA 21
4.1.3 BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 22
4.1.2.1. ACTAS GENERADAS AL CONTRATO 23
4.1.4 MODIFICACIONES AL CONTRATO: ADICIONES Y PRÓRROGAS 23
4.1.5 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA 23
4.1.6 AVANCE Y ESTADO DE LAS OBRAS 28
4.1.7 PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA 29
4.1.8 EQUIPOS DEL CONTRATISTA DE OBRA 29
4.1.9 DIFICULTADES PRESENCIADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO 29
4.2. CONTRATO DE OBRA MÓDULO II 30
4.2.1. INFORMACIÓN GENERAL 30
4.2.2. PÓLIZAS DE GARANTÍA 30
4.2.3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 31
4.2.3.1. ACTAS GENERADAS AL CONTRATO 32
4.2.4. MODIFICACIONES AL CONTRATO: ADICIONES Y PRÓRROGAS 32

4.2.5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA 32
4.2.6. AVANCE Y ESTADO DE LAS OBRAS 39
4.2.7. PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA 41
4.2.8. EQUIPOS DEL CONTRATISTA DE OBRA 42
4.2.9. DIFICULTADES PRESENCIADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO 42
4.3. CONTRATO DE OBRA MÓDULO III 43
4.3.1. INFORMACIÓN GENERAL 43
4.3.2. PÓLIZAS DE GARANTÍA 43
4.3.3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 44
4.3.3.1. ACTAS GENERADAS AL CONTRATO 45
4.3.4. MODIFICACIONES AL CONTRATO: ADICIONES Y PRÓRROGAS 45
4.3.5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA 45
4.3.6. AVANCE Y ESTADO DE LAS OBRAS 50
4.3.7. PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA 51
4.3.8. EQUIPOS DEL CONTRATISTA DE OBRA 51
4.3.9. DIFICULTADES PRESENCIADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO 51
4.4. CONTRATO DE OBRA MÓDULO IV 52
4.4.1. INFORMACIÓN GENERAL 52
4.4.2. PÓLIZAS DE GARANTÍA 52
4.4.3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 53
4.4.3.1. ACTAS GENERADAS AL CONTRATO 53
4.4.4. MODIFICACIONES AL CONTRATO: ADICIONES Y PRÓRROGAS 54
4.4.5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA 54
4.4.6. AVANCE Y ESTADO DE LAS OBRAS 59
4.4.7. PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA 60
4.4.8. EQUIPOS DEL CONTRATISTA DE OBRA 61
4.4.9. DIFICULTADES PRESENCIADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO 62
4.5. CONTRATO DE OBRA MÓDULO V 63
4.5.1. INFORMACIÓN GENERAL 63
4.5.2. PÓLIZAS DE GARANTÍA 63
4.5.3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 64
4.5.3.1. ACTAS GENERADAS AL CONTRATO 65
4.5.4. MODIFICACIONES AL CONTRATO: ADICIONES Y PRÓRROGAS 65

4.5.5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA 65
4.5.6. AVANCE Y ESTADO DE LAS OBRAS 70
4.5.7. PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA 71
4.5.8. EQUIPOS DEL CONTRATISTA DE OBRA 73
4.5.9. DIFICULTADES PRESENCIADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO 73
5. ESTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 74
5.1. INFORMACIÓN GENERAL 74
5.2. PÓLIZAS DE GARANTÍA 74
5.3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 75
1.1.1 ACTAS GENERADAS AL CONTRATO 75
5.4. MODIFICACIONES AL CONTRATO: ADICIONES Y PRÓRROGAS 75
5.5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA 75
5.6. PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA 81
5.7. DIFICULTADES PRESENCIADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO 81
6. CONCLUSIONES 83

ILUSTRACIÓNS

No se encuentran elementos de tabla de ilustraciones.

ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Tramos de intervención del programa de Barrios a la Obra. 13
Ilustración 2. Registro fotográfico resumen de reuniones realizadas. 19
Ilustración 3. Registro fotográfico actividades realizadas semana 1. 24
Ilustración 4. Registro fotográfico actividades realizadas semana 2. 25
Ilustración 5. Registro fotográfico actividades realizadas semana 3 y 4. 27
Ilustración 6. Registro fotográfico actividades realizadas módulo II semana 1. 33
Ilustración 7. Registro fotográfico actividades realizadas módulo II semana 2. 35
Ilustración 8. Registro fotográfico actividades realizadas módulo II semana 3. 36
Ilustración 9. Registro fotográfico actividades realizadas módulo II semana 4. 37
Ilustración 10. Registro fotográfico actividades realizadas módulo II semana 5. .. 39
Ilustración 11. Registro fotográfico actividades realizadas módulo III semana 1... 46
Ilustración 12. Registro fotográfico actividades realizadas módulo III semana 2... 48
Ilustración 13. Registro fotográfico actividades realizadas módulo III semana 4... 49
Ilustración 14. Registro fotográfico actividades realizadas módulo IV semana 1. . 54
Ilustración 15. Registro fotográfico actividades realizadas módulo IV semana 4. . 56

Ilustración 16. Registro fotográfico actividades realizadas módulo IV semana 5 .. 58
Ilustración 17. Registro fotográfico actividades realizadas módulo V semana 1. .. 66
Ilustración 18. Registro fotográfico actividades realizadas módulo V semana 2. .. 67
Ilustración 19. Registro fotográfico actividades realizadas módulo V semana 4. .. 68
Ilustración 20. Registro fotográfico actividades realizadas módulo V semana 5. .. 69

TABLAS

Tabla 1. Inversión del Distrito de Barranquilla en vías a lo largo del proyecto de Barrios a la Obra 12
Tabla 2. Proyección de inversión para proyecto Barrios a la Obra etapa VIII 13
Tabla 3. Tramos iniciales para intervenir por módulo 14
Tabla 4. Información General del Contrato Interadministrativo 15
Tabla 5. Póliza de Seguro de Cumplimiento 16
Tabla 6. Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil 16
Tabla 7. Actas del Contrato Interadministrativo 17
Tabla 8. Modificaciones al contrato CD-12-2024-0002 17
Tabla 9. Resumen de reuniones realizadas. 18
Tabla 10. Personal de Edubar 19
Tabla 11. Información General del Contrato de Obra Módulo I. 21
Tabla 12. Póliza de Seguro de Cumplimiento 21
Tabla 13. Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil 22
Tabla 14. Resumen balance financiero Módulo I. 22
Tabla 15. Actas generadas a módulo I. 23
Tabla 16. Actividades realizadas módulo I Semana 1 del mes. 23
Tabla 17. Actividades realizadas módulo I Semana 2 del mes. 24
Tabla 18. Actividades realizadas módulo I Semana 3 del mes. 26
Tabla 19. Actividades realizadas módulo I Semana 4 del mes. 26
Tabla 20. Actividades realizadas módulo I Semana 5 del mes. 28
Tabla 21. Avance físico general módulo I. 29
Tabla 22. Información General del Contrato de Obra Módulo II. 30
Tabla 23. Póliza de Seguro de Cumplimiento 30
Tabla 24. Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil 31
Tabla 25. Resumen balance financiero Módulo II. 31
Tabla 26. Actas generadas a módulo II. 32
Tabla 27. Actividades realizadas módulo II Semana 1 del mes. 32
Tabla 28. Actividades realizadas módulo II Semana 2 del mes. 34
Tabla 29. Actividades realizadas módulo II Semana 3 del mes. 35
Tabla 30. Actividades realizadas módulo II Semana 4 del mes. 36

Tabla 31. Actividades realizadas módulo II Semana 5 del mes. 38
Tabla 32. Avance físico general módulo II. 40
Tabla 33. Tramo Carrera 7d entre calles 45b y 46b y calle 46b entre carreras 7c y 7f 40
Tabla 34. Tramo carrera 7a entre calle 17e y calle 19 40
Tabla 35. Listado de personal activo Módulo II. 41
Tabla 36. Listado de maquinaria en campo Módulo II. 42
Tabla 37. Información General del Contrato de Obra Módulo III. 43
Tabla 38. Póliza de Seguro de Cumplimiento 43
Tabla 39. Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil 44
Tabla 40. Resumen balance financiero Módulo III. 44
Tabla 41. Actas generadas a módulo III. 45
Tabla 42. Actividades realizadas módulo III Semana 1 del mes. 45
Tabla 43. Actividades realizadas módulo III Semana 2 del mes. 47
Tabla 44. Actividades realizadas módulo III Semana 3 del mes. 48
Tabla 45. Actividades realizadas módulo III Semana 4 del mes. 49
Tabla 46. Actividades realizadas módulo III Semana 5 del mes. 50
Tabla 47. Avance físico general módulo III. 50
Tabla 48. Información General del Contrato de Obra Módulo IV. 52
Tabla 49. Póliza de Seguro de Cumplimiento 52
Tabla 50. Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil 53
Tabla 51. Resumen balance financiero Módulo IV. 53
Tabla 52. Actas generadas a módulo IV. 54
Tabla 53. Actividades realizadas módulo IV Semana 1 del mes. 54
Tabla 54. Actividades realizadas módulo IV Semana 2 del mes. 55
Tabla 55. Actividades realizadas módulo IV Semana 3 del mes. 56
Tabla 56. Actividades realizadas módulo IV Semana 4 del mes. 56
Tabla 57. Actividades realizadas módulo IV Semana 5 del mes. 57
Tabla 58. Avance físico general módulo IV. 59
Tabla 59. Avance físico CARRERA 3A SUR ENTRE CALLES 50E Y 50D 59
Tabla 60. Avance físico CALLE 50D ENTRE CARRERAS 3 SUR Y 4 SUR 60
Tabla 61. Avance físico REPARACIONES AV CIRCUNVALAR ENTRE CALLE 45 (MURILLO) Y CARRERA 46 Y AV DEL RIO 60
Tabla 62. Listado de personal activo Módulo IV. 60
Tabla 63. Listado de maquinaria en campo Módulo IV. 61
Tabla 64. Información General del Contrato de Obra Módulo V. 63
Tabla 65. Póliza de Seguro de Cumplimiento 63
Tabla 66. Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil 64
Tabla 67. Resumen balance financiero Módulo V. 64
Tabla 68. Actas generadas a módulo V. 65
Tabla 69. Actividades realizadas módulo V Semana 1 del mes. 65

Tabla 70. Actividades realizadas módulo V Semana 2 del mes. 66
Tabla 71. Actividades realizadas módulo V Semana 3 del mes. 67
Tabla 72. Actividades realizadas módulo V Semana 4 del mes. 68
Tabla 73. Actividades realizadas módulo V Semana 5 del mes. 69
Tabla 74. Avance físico general módulo V. 71
Tabla 75. Avance físico CARRERA 17A ENTRE CALLES 17 Y 17A - LA PLAYA.71
Tabla 76. Avance físico Tramo 40B ENTRE CALLE 11 Y CALLE 28 - CENTRO. 71
Tabla 77. Listado de personal activo Módulo V. 72
Tabla 78. Listado de maquinaria en campo Módulo V. 73
Tabla 79. Información General del Contrato de Interventoría. 74
Tabla 80. Póliza de Seguro de Cumplimiento 74
Tabla 81. Resumen balance financiero de interventoría. 75
Tabla 82. Actas generadas a la interventoría. 75
Tabla 83. Documentación previa al inicio de la obra Módulo I. 76
Tabla 84. Documentación previa al inicio de la obra Módulo II. 77
Tabla 85. Documentación previa al inicio de la obra Módulo III. 78
Tabla 86. Documentación previa al inicio de la obra Módulo IV. 78
Tabla 87. Documentación previa al inicio de la obra Módulo V. 79

ANEXOS

Anexo 1. Pago de Parafiscales 84
Anexo 2. Relación Correspondencia Enviada 84
Anexo 3. Relación Correspondencia Recibida 84
Anexo 4. Informe socioambiental 84

1. INTRODUCCIÓN

La Constitución Política Colombiana, en su art. 2 establece los fines esenciales del Estado, y afirma que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en sus vidas, honra, bienes. Así mismo en su art. 366 señala que el bienestar general y la calidad de vida de las personas son finalidades esenciales del Estado, previendo el constituyente para tales efectos, que en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el gasto público social, tendrá prioridad sobre cualquier asignación.

Son entidades territoriales los Departamentos, los Distritos y los municipios, entre otras, los cuales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, dentro de los límites de la Constitución y la Ley y les corresponde prestar los servicios públicos que determine la Ley y construir las obras que demandan proceso local.

Según los postulados del artículo 209 de la Constitución Política, las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.

El Congreso de la República expidió la Ley 136 de 1994, sobre modernización, organización y funcionamiento de los Municipios, la cual previó, entre otras, como funciones de los Municipios, las siguientes: a) Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que determina la ley. b) Ordenar el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el progreso municipal. c) Solucionar las necesidades insatisfechas, entre otras, de saneamiento ambiental, agua potable, servicios públicos domiciliarios, directamente y en consecuencia, complementariedad y coordinación con las demás entidades territoriales y de la nación, en los términos que defina la ley. d) Planificar el desarrollo económico, social y ambiental de su territorio, de conformidad con la ley en coordinación con otras entidades.

Los planes de desarrollo social y económico constituyen el instrumento fundamental para asegurar que la función administrativa se desarrolle con base en los principios definidos en el artículo 2 y 209 de la Constitución Política, de economía, eficacia y celeridad, por cuanto en este se establecen las políticas, objetivos, programas y proyectos a adelantar bajo las directrices del Plan Nacional de Desarrollo y el Plan de Desarrollo actual “Soy Barranquilla”.

El Plan de Desarrollo “Soy Barranquilla 2020-2023”, contiene el Reto “ATRACTIVA Y PRÓSPERA”, el cual propone entre sus objetivos, la articulación fluida de los actores locales: el sector público, el privado y la sociedad civil, siendo las empresas,

el principal generador de empleo, ingresos y productividad. En este sentido, la administración distrital se enfoca en impulsar el desarrollo económico de la ciudad a través de un entorno adecuado para que la industria, empresas y emprendedores puedan ser productivos, innovadoras y por ende competitivos, generando más puestos de trabajo y mejores ingresos para sus ciudadanos.

Dentro del reto “Atractiva y Próspera”, se encuentra la política de “ESPACIOS PÚBLICOS VIBRANTES” en la que se busca potencializar el sistema de espacios públicos existente en la ciudad, a través de dos estrategias principales, el mejoramiento y la creación de nuevos Espacios Públicos para la comunidad armonizados con el entorno natural, en esta política se desarrolla el programa “Barrios a la Obra”, para aumentar el acceso a infraestructura y dotación urbana con la pavimentación de vías en apoyo con la comunidad con el fin de garantizar la calidad de vida con dignidad de los ciudadanos.

Debido a esto, se ha dispuesto la necesidad de seguir implementando el programa de Barrios a la Obra en su octava etapa, el cual es una iniciativa reconocida y exitosa de pavimentación social con participación de la comunidad, con el objetivo de pavimentar las vías de los barrios que así se requiera, alineándose así con el Plan de Gobierno, del gobierno entrante, presentado en su apartado “02 Espacio público y ambientes urbanos”, se menciona lo siguiente: “…Continuaremos la mejora de la malla vial de la ciudad, para ello intervendremos los tramos requeridos con el fin de solucionar la problemática de la movilidad de la ciudad, mejorando o ampliando el pavimento, reconstruyendo andenes, desarrollando carriles y bahías de parqueo zonas verdes y alumbrado público.

Se busca construir y mejorar la Infraestructura para la competitividad, haciendo de Barranquilla una ciudad más conectada e integrada al mercado regional, nacional e internacional, donde se disminuyan tiempos de desplazamiento de la carga, optimizando el funcionamiento de las zonas productivas.

El sistema de Infraestructura Vial del Distrito de Barranquilla está conformado principalmente por vías regionales, arterias, semiarterias, colectoras y otras menores, cuya optimización, construcción y mantenimiento son responsabilidad de la Secretaría Distrital de Obras Públicas según el artículo 79 del decreto acordal No. 0801 de 2020.

Es por eso que, el Distrito de Barranquilla a través de la Secretaría Distrital de Obras Públicas, en cumplimiento de sus funciones proyectó un plan de obras para el mejoramiento de la conectividad de las distintas Localidades, principalmente del Suroriente, Metropolitana y Suroccidente de la ciudad, enmarcado dentro del

"Programa Barrios a la Obra", el cual en un contexto general trata de la pavimentación de vías menores. En el programa "BARRIOS A LA OBRA", el Distrito de Barranquilla aspira a construir tramos de vías en diferentes barrios de la ciudad logrando obtener una mejora en la calidad de vida de los habitantes, en las condiciones urbanísticas, en la movilidad, y en el tránsito de peatones. Con el aporte social de la comunidad, el Distrito pretende despertar el sentido de pertenencia en la comunidad directamente beneficiada con la ejecución del proyecto.

En razón de lo anterior y como estrategia para articular una correcta ejecución del proyecto, visto desde un punto macro y no sólo desde la particularidad de cada una de las obras a contratar, se ha propuesto la posibilidad de generar una verdadera Gerencia de proyectos que se encargue de coordinar, dirigir y ejecutar las intervenciones necesarias para el mejoramiento de la infraestructura vial del Distrito de Barranquilla, así como el acompañamiento en la integración de los sectores económicos, sociales y comunales que giren en torno a los sectores asociados con las intervenciones, con el fin de optimizar tiempos e impactos, durante la ejecución de las obras, en procura del desarrollo.

El programa Barrios a la obra consiste en intervenir inicialmente 63 tramos viales en las diferentes localidades de la ciudad de Barranquilla en barrios como, Ciudadela 20 de Julio, Sierrita, Siete de Abril, Barrio Abajo, Santuario, Barlovento, entre otros; también se trabajará en las ampliaciones de 4 correderes viales importantes para el mejoramiento y flujo vehicular, teniendo en cuenta espacio público, andenes, zonas verdes y señalización para un total de 19,7 Km aproximadamente de mejoramiento vial en todo el Distrito de Barranquilla.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

2.1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO

De 2009 a 2011, se invirtieron aproximadamente $130.000.000.000.00, con los cuales se construyeron 256 km/carril en pavimento de concreto rígido con andenes y bordillos, que representan 670 tramos viales que resolvieron, gran parte de la movilidad del sur de la ciudad.

A partir del año 2012, el programa Barrios a la Obra empezó la construcción de una nueva fase de pavimentación, donde la prioridad fue disminuir las 1.200 solicitudes de pavimentación de vías e interconectar todas las vías que se habían construido en las anteriores fases del programa. También se inició la presentación de proyectos de pavimentación en barrios de estratos 1 y 2 ante el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social DPS, con el fin de conseguir recursos de la Nación y agilizar, de esta forma, la interconexión vial.

A continuación, se muestra la inversión realizada año tras año, los kms intervenidos y el número de tramos viales pavimentados en los diferentes barrios de la ciudad.

Tabla 1. Inversión del Distrito de Barranquilla en vías a lo largo del proyecto de Barrios a la Obra

AÑO	INVERSIÓN	km intervenidos	No. De tramos viales (aproximado)	No. De barrios
2009	$ 104,241,705,937	59.49	396	94
2010	$ 60,870,015,743	40.58	231	94
2011	$ 8,680,061,710	5.79	33	13
2012	$ 19,865,826,446	13.24	75	10
2013	$ 28,989,545,616	19.33	110	36
2014	$ 25,764,426,590	17.18	98	36
2015	$ 33,351,117,128	22.23	124	9
2016	$ 25,784,962,558	17.19	998	35
2017	$ 86,838,538,025	57.89	330	34
2018	$ 55,613,800,244	37.08	211	34
2019	$ 10,003,225,508	6.67	38	16
2020-2023	$ 182,352,223,770	42.76	355	95
TOTAL	**$ 460,003,225,505**	**306.67**	**1747**	

Para el período 2024, el DISTRITO tiene contemplado ejecutar 19.7 kms, divididos

en 63 tramos aproximados.

Tabla 2. Proyección de inversión para proyecto Barrios a la Obra etapa VIII

AÑO	INVERSIÓN	km a intervenir	No. De tramos viales (aproximado)	No. De barrios
2024	$ 100,000,000,000	19.7	63	20

2.2. LOCALIZACIÓN

Las obras se desarrollarán en diferentes Localidades del Distrito de Barranquilla como son: Sur Oriente, Metropolitana, Sur Occidente, Riomar y Norte Centro Histórico. A continuación, se presenta un listado de los tramos iniciales a intervenir en este proyecto suministrados por la entidad contratante.

2.3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO

Las obras se desarrollarán en diferentes Localidades del Distrito de Barranquilla como son: Sur Oriente, Metropolitana, Sur Occidente, Riomar y Norte Centro Histórico. A continuación, se presenta un listado de los tramos iniciales a intervenir en este proyecto suministrados por la entidad contratante.

Ilustración 1. Tramos de intervención del programa de Barrios a la Obra.




Tabla 3. Tramos iniciales para intervenir por módulo

MODULOS	**INTERVENCIONES**
MODULO I	REBOLO – LA LUZ
MODULO II	SIMON BOLIVAR – ME QUEJO – LA SIERRITA – LOS GIRASOLES - SANTUARIO
MOFULO III	LAS NIEVES – CIUDADELA 20 DE JULIO – KENNEDY – LAS MALVINAS – EL BOSQUE
MODULO IV	SIETE DE ABRIL – ASFALTO EN CIRCUNVALAR
MODULO V	BARRANQUILLITA – BARLOVENTO – BARRIO ABAJO – VILLA CAMPESTRE – LA PLAYA

3. ESTADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

3.1. INFORMACIÓN GENERAL

EDUBAR S.A, Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla y la Región Caribe S.A, cuenta con un Contrato Interadministrativo con el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla para la gerencia integral y coordinación de las obras necesarias para la ejecución del programa barrios a la obra etapa VIII y sus obras complementarias. En el siguiente cuadro se resume la información de este contrato.

Tabla 4. Información General del Contrato Interadministrativo

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO No.:	**CD-12-2024-0002**
OBJETO:	GERENCIA INTEGRAL Y COORDINACIÓN DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS
CONTRATANTE:	ALCALDIA DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	EDUBAR S.A
SUPERVISOR:	ING. RAFAEL LAFONT DE SALES Secretario Distrital de Obras Públicas
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	El presente contrato, tendrá un valor global de **CIEN MIL MILLONES DE PESOS M/L ($100.000.000.000,oo)**
VALOR CONTRAPRESTACIÓN:	CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/L ($ 4.761.904.762,00)
FECHA DE INICIO:	23 DE ENERO DEL 2024.
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024.

3.2. PÓLIZAS DE GARANTÍA

Tabla 5. Póliza de Seguro de Cumplimiento

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL							
COMPAÑÍA ASEGURADORA:	COMPAÑIA DE SEGUROS MUNDIAL S.A						
PÓLIZA No.:	**No. BQ-100080116**						
FECHA DE EXPEDICIÓN:	23 DE ENERO DE 2024.						
COBERTURA / VIGENCIA:	**VIGENCIA DE COBERTURA (TOTAL)**						**VALOR ASEGURADO**
	INICIACIÓN			TERMINACIÓN			
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	
Cumplimiento del Contrato	23	01	2024	01	05	2025	$ 476.190.476,20
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	23	01	2024	31	12	2027	$ 238.095.238,10
Calidad del servicio	23	01	2024	01	05	2025	$ 476.190.476,20

Tabla 6. Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO							
COMPAÑÍA ASEGURADORA:	COMPAÑIA DE SEGUROS MUNDIAL S.A						
PÓLIZA No.:	**No. BQ-100021905**						
FECHA DE EXPEDICIÓN:	23 DE ENERO DE 2024.						
COBERTURA / VIGENCIA:	**VIGENCIA DE COBERTURA (TOTAL)**						**VALOR ASEGURADO**
	INICIACIÓN			TERMINACIÓN			
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	
Predios Labores y Operaciones	23	01	2024	31	12	2024	$ 520.000.000,00
Contratistas y Subcontratistas	23	01	2024	31	12	2024	$ 520.000.000,00
Vehículos Propios y no Propios	23	01	2024	31	12	2024	$ 520.000.000,00

3.3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

3.3.1. ACTAS GENERADAS AL CONTRATO

A la fecha se han generado las siguientes actas del Contrato Interadministrativo las cuales se resumen en el siguiente cuadro.

Tabla 7. Actas del Contrato Interadministrativo

ACTAS	FECHA
ACTA DE INICIO EDUBAR – ALCALDIA	23 DE ENERO DE 2024.
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE GERENCIA No. 1	1 DE ABRIL DE 2024
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE GERENCIA No. 2	20 DE MAYO DE 2024

3.4. MODIFICACIONES AL CONTRATO: ADICIONES Y PRÓRROGAS

En el presente periodo no se han realizado modificaciones al contrato.

Tabla 8. Modificaciones al contrato CD-12-2024-0002

DOCUMENTO	FECHA	PRÓRROGA	VALOR	MOTIVO

3.5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA GERENCIA

Durante el periodo del presente informe, el equipo de la gerencia integral se ha dedicado a realizar las siguientes actividades:

• Ejercer la vigilancia técnica y administrativa de los trabajos objeto de este contrato interadministrativo con el fin de obtener la correcta realización de las obras.

• Responder por la calidad en la ejecución de las obras, al tenor de lo dispuesto por la ley.

• Atender las indicaciones que hizo el distrito, a través de su Supervisor.

• Presentar al distrito según el periodo el informe mensual sobre avance físico y financiero del proyecto.

• Rendir y entregar documentación que solicitó el distrito.

• Revisión de propuestas y observaciones de los oferentes en el proceso de selección.

• Utilizar el personal idóneo y calificado para adelantar todas las gestiones necesarias para cumplir con el desarrollo del proyecto.

• Garantizar la entrega de la información contractual que requirió el distrito, de manera oportuna, suficiente y completa.

• Informar al supervisor del contrato interadministrativo el avance de cada etapa del proceso de selección.

• Realización de audiencia de adjudicación de los contratos de obra e interventoría derivados del objeto contractual.

• Abrir archivos de los procesos contractuales que inicia con ocasión del contrato interadministrativo, garantizando la custodia de la información de manera organizada, foliada y completa en los términos y plazos a que se refiere la ley general de archivos o Ley 594 de 2000.

• Someter a aprobación previa de la Supervisión la redistribución de los componentes al interior de la ficha técnica y demás modificaciones que tuvo.


3.5.1. REUNIONES REALIZADAS

En cumplimiento a la cláusula SÉPTIMA: OBLIGACIONES DE EDUBAR S.A numeral 21 Designar los representantes del comité de seguimiento de este contrato interadministrativo, participar en el mismo y firmar sus actas. Se realizaron los siguientes comités en el periodo del presente informe:

Tabla 9. Resumen de reuniones realizadas.

Fecha	Asunto
09/05/2024	Mesa de trabajo con módulo III
16/05/2024	Mesa de trabajo con módulo II y triple A
17/05/2024	Mesa de trabajo con módulo I, II, IV e interventoría
28/05/2024	Reunión con Triple A y módulo I

Ilustración 2. Registro fotográfico resumen de reuniones realizadas.



3.6. PERSONAL ADSCRITO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

Durante la ejecución del contrato en el periodo del presente informe, la gerencia utilizó al siguiente personal:

Tabla 10. Personal de Edubar

GERENTE DE PROYECTO	JUAN SEBASTIAN SAMPER
COORDINADORES DEL PROYECTO	EILEEN TORRES, LARRY BARRETO
INGENIERO CIVIL/ARQUITECTO	GREY MANJARREZ, ISAAC REYES
PROFESIONAL GIS	JOSÉ SARMIENTO
DIBUJANTE	CRISTIAN PEÑATE
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	LILIANA RODRIGUEZ BORRERO
CONDUCTOR	ALEX MASA
COORDINADOR DE SERVICIOS PÚBLICOS	CARMEN HERRERA
ABOGADO	JOSE NIEVES
TESORERO	KENDY GÓMEZ
CONTADOR	CÉSAR IBAÑEZ
MENSAJERO	NICANOR SANDOVAL

COORDINADOR DE DISEÑOS	LIBARDO CHÁVEZ
ESPECIALISTA PAVIMENTOS	ARNEDO SIMANCA
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	DIEGO RADA
ESPECIALISTA SUELOS	PEDRO MORA
LÍDER DE PROCESO	LANIA LOPESIERRA
PROFESIONAL FINANCIERO	PAOLA OLIVEROS
ESPECIALISTA PRESUPUESTO	LIBARDO ESTRADA
COORDINADOR SOCIAL	PEDRO REBOLLEDO
PROFESIONAL SOCIAL	ERIKA MARIA BELTRÁN

4. ESTADO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

El día 22 de marzo de 2024, EDUBAR S.A mediante el proceso SA-001-2024 adjudicó los Contratos de obra.

4.1. CONTRATO DE OBRA MÓDULO I

4.1.1. INFORMACIÓN GENERAL

Tabla 11. Información General del Contrato de Obra Módulo I.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA MÓDULO I	
CONTRATO No.:	SA-EDU-003-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VIAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MODULO I)
CONTRATANTE:	EDUBAR S.A
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS BAREM
SUPERVISOR:	JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y OCHO PESOS ($ 8,433,759,068.00)
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	9 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE INICIO	26 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024

4.1.2. PÓLIZAS DE GARANTÍA

Tabla 12. Póliza de Seguro de Cumplimiento

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	
COMPAÑÍA ASEGURADORA:	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A
PÓLIZA No.:	75936
FECHA DE EXPEDICIÓN:	09/04/2024

COBERTURA / VIGENCIA:	**VIGENCIA DE COBERTURA (TOTAL)**						**VALOR ASEGURADO**
	INICIACIÓN			TERMINACIÓN			
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	
Cumplimiento del Contrato	09	04	2024	01	05	2025	$ 843.375.906,80
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	09	04	2024	01	01	2028	$ 421.687.953,40
Estabilidad y Calidad de la Obra	31	12	2024	01	01	2030	$ 421.687.953,40

Tabla 13. Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO							
COMPAÑÍA ASEGURADORA:	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A						
PÓLIZA No.:	22054						
FECHA DE EXPEDICIÓN:	10/04/2024						
COBERTURA / VIGENCIA:	**VIGENCIA DE COBERTURA (TOTAL)**						**VALOR ASEGURADO**
	INICIACIÓN			TERMINACIÓN			
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	
Predios Labores y Operaciones	09	04	2024	01	01	2025	$ 195.000.000,00
Contratistas y Subcontratistas	09	04	2024	01	01	2025	$ 195.000.000,00
Vehículos Propios y no Propios	09	04	2024	01	01	2025	$ 195.000.000,00

4.1.3 BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Durante el presente periodo no se presentó el acta de cobro parcial.

Tabla 14. Resumen balance financiero Módulo I.

CONCEPTO	VALOR	VALOR
Valor Total Contrato de Obra Módulo I (Incluye IVA)	**$ 8.433.759.068,00**	
Valor total Ejecutado (Incluye IVA)		$ 0
Valor por Ejecutar (Incluye IVA)	**$ 8.433.759.068,00**	

4.1.2.1. ACTAS GENERADAS AL CONTRATO

A la fecha se han generado las siguientes actas del contrato de Obra la cual se resume en el siguiente cuadro

Tabla 15. Actas generadas a módulo I.

ACTAS	FECHA
ACTA DE INICIO	26 DE ABRIL DE 2024

4.1.4 MODIFICACIONES AL CONTRATO: ADICIONES Y PRÓRROGAS

Durante el presente periodo no se realizaron modificaciones al contrato.

4.1.5 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

A continuación, se presentas las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo del presente informe:

- Actividades realizadas semana 26 de abril al 4 de mayo

Tabla 16. Actividades realizadas módulo I Semana 1 del mes.

BARRIO	DIRECCIONES	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Rebolo	**Calle 15 entre carrera 28 y 30**	- Recorrido previo con Contratista, Interventoría y Edubar, con acompañamiento de líder social de sector con el fin de revisar las condiciones actuales, posibles interferencias con individuos arbóreos, postes, terrazas entre otros. - Recorrido con AAA, Interventoría y Contratista, en donde la AAA solicita no se intervenga este tramo dado que existe un colector de 52"
Rebolo	**Calle 26 entre carreras 29 y 28**	- Recorrido previo con Contratista, Interventoría y Edubar, con acompañamiento de líder social de sector con el fin de revisar las condiciones actuales, posibles interferencias con individuos arbóreos, postes, terrazas entre otros. - Recorrido con AAA, Interventoría y Contratista, en donde la AAA recomienda la realización de apiques con el fin de ubicar colector de 52". También se indica por parte de la ESP que se realizará por su parte reposición de tubería de 16" y de forma paralelo se solicita se haga el reemplazo por parte del Contratista de tubería de 8"
La Luz	**Calle 11 entre Carrera 15 y 17B**	- Recorrido previo con Contratista, Interventoría y Edubar, con acompañamiento de líder social de sector con el fin de revisar las condiciones actuales, posibles interferencias con individuos arbóreos, postes, terrazas entre otros.

Ilustración 3. Registro fotográfico actividades realizadas semana 1.



- Actividades realizadas semana 5 de mayo al 11 de mayo

Tabla 17. Actividades realizadas módulo I Semana 2 del mes.

BARRIO	DIRECCIONES	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Rebolo	**Calle 15 entre carrera 28 y 30**	- Se realizó la socialización con la comunidad el día 8 de mayo de 2024, a dicha reunión asistio el equipo social y técnico de EDUBAR, Interventoría y Contratista.
Rebolo	**Carrera 26 entre Calles 9A Y 17**	- Recorrido con AAA, Interventoría y Contratista, en donde la AAA solicita no se intervenga este tramo dado que existe un colector de 58"
Rebolo	**Calle 26 entre carreras 29 y 28**	- Se realizó la socialización con la comunidad el día 8 de mayo de 2024, a dicha reunión asistio el equipo social y técnico de EDUBAR, Interventoría y Contratista.
La Luz	**Carrera 16A entre Calles 5 y Diagonal 5A**	-No se realizarón actividades en este tramo.
La Luz	**Calle 11 entre Carrera 15 y 17B**	- No se ralizaron actividades en este tramo.

Ilustración 4. Registro fotográfico actividades realizadas semana 2.

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO



FOTO 1	Reunión de Socialización con la Comunidad - Barrio Rebolo - Tramo Calle 15.



FOTO 2	Reunión de Socialización con la Comunidad - Barrio Rebolo - Tramo Calle 15.



FOTO 3	Reunión de Socialización con la Comunidad - Barrio Rebolo - Tramo Calle 26 entre Carrera 29 y 28



FOTO 4	Reunión de Socialización con la Comunidad - Barrio Rebolo - Tramo Calle 26 entre Carrera 29 y 28



FOTO 5	Reunión de Socialización con la Comunidad - Barrio Rebolo - Tramo Calle 26 entre Carrera 29 y 28



FOTO 6	Recorrido AAA - Carrera 26 con Calle 11



FOTO 7	Recorrido AAA - Carrera 26 con Calle 14



FOTO 8	Recorrido AAA - Carrera 26 con Calle 9

- Actividades realizadas semana 12 de mayo al 18 de mayo

Tabla 18. Actividades realizadas módulo I Semana 3 del mes.


BARRIO	DIRECCIONES	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Rebolo	**Calle 15 entre carrera 28 y 30**	- Durante el periodo del presente informe no se realizaron actividades por parte del Contratista en el tramo. - La interventoría Continua con la revisión de la documentacion previa contractual remitida por el Contratista de forma parcial. - Se continua a la espera de manera formal de la decisión de EDUBAR respecto a la intervención o no del tramo de la Carrera 26 entre 9A y 17, tramo por el que se tiene un colector de 52" con una cota clave de menos de 0.5 mts en su punto menos profundo. - El día 17 de Mayo, se realizó en las oficina de EDUBAR una mesa de trabajo con la asistencia del Consorcio VÍAS BAREM en donde se revisó la documentación pendiente por entregar por parte del Contratista, se solicito al contratista compromisos de entrega de dichos docuementos para poder agilizar el inicio de actividades en lostra mos del barrio el Rebolo.
Rebolo	**Carrera 26 entre Calles 9A Y 17**	
Rebolo	**Calle 26 entre carreras 29 y 28**	
La Luz	**Carrera 16A entre Calles 5 y Diagonal 5A**	
La Luz	**Calle 11 entre Carrera 15 y 17B**	

- Actividades realizadas semana 19 de mayo al 25 de mayo

Tabla 19. Actividades realizadas módulo I Semana 4 del mes.

BARRIO	DIRECCIONES	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
La Luz	**Carrera 16A entre Calles 5 y Diagonal 5A**	- Socialización realizada el 23 de Mayo de 2024. - Topografía sin iniciar. - Actas de Vecindad sin iniciar. - Actividades de obra sin iniciar.
Rebolo	**Calle 26 entre carreras 29 y 28**	- Socialización realizada el 8 de Mayo de 2024. - Topografía sin iniciar. - Actas de Vecindad terminadas. - Actividades de obra sin iniciar.
Rebolo	**Carrera 26 entre Calles 9A Y 17**	- Socialización realizada el 8 de Mayo de 2024. - Topografía sin iniciar. - Actas de Vecindad sin iniciar. - Actividades de obra sin iniciar. - Se programo mesa de trabajo en EDUBAR para el 29 de mayo a las 3PM con el fin de revisar la ejecución o no del tramo.
La Luz	**Calle 11 entre Carrera 15 y 17B**	- Socialización realizada el de Mayo de 2024. - Topografía sin iniciar. - Actas de Vecindad sin iniciar. - Actividades de obra sin iniciar.
Rebolo	**Calle 15 entre Carreras 25 y 27**	- Socialización realizada el 8 de Mayo de 2024. - Topografía sin iniciar. - Actas de Vecindad sin iniciar. - Actividades de obra sin iniciar.
Rebolo	**Calle 27 entre carreras 28 y 29**	- Socialización realizada el 22 de Mayo de 2024. - Topografía sin iniciar. - Actas de Vecindad en ejecución (9 de 31) - Actividades de obra sin iniciar.
Rebolo	**Calle 22 entre carrera 27 y 29**	- Socialización realizada el 22 de Mayo de 2024. - Topografía sin iniciar. - Actas de Vecindad sin iniciar. - Actividades de obra sin iniciar.

Ilustración 5. Registro fotográfico actividades realizadas semana 3 y 4.

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO			
			
FOTO 1	Actas de Vecindad Calle 27 entre Carrera 28 y 29 - Rebolo	**FOTO 2**	Actas de Vecindad Calle 26 entre Carrera 27 y 29 - Rebolo
			
FOTO 3	Socialización con la Comunidad tramos Calle 27 entre 28 y 29 y Calle 22 entre 27 y 29	**FOTO 4**	Socialización con la Comunidad tramos Calle 27 entre 28 y 29 y Calle 22 entre 27 y 29
			
FOTO 5	Socialización con la Comunidad tramos Calle 27 entre 28 y 29 y Calle 22 entre 27 y 29	**FOTO 6**	Socialización con la Comunidad tramo Carrera 16a Entre calle 5A y diagonal 5.
			
FOTO 7	Socialización con la Comunidad tramo Carrera 16a Entre calle 5A y diagonal 5.	**FOTO 8**	Socialización con la Comunidad tramo Carrera 16a Entre calle 5A y diagonal 5.

- Actividades realizadas semana 26 de mayo al 31 de mayo


Tabla 20. Actividades realizadas módulo I Semana 5 del mes.

BARRIO	DIRECCIONES	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Rebolo	**CALLE 22 ENTRE CARRERA 27 Y 29**	- Se continuo con el levantamiento de actas de vecindad.
La Luz	**CARRERA 16 A ENTRE CALLE 5 Y DIAGONAL 5.**	- Sin iniciar actividades.
Rebolo	**CALLE 27 ENTRE CARRERAS 28 Y 29**	-No se realizaron actividades
Rebolo	**CALLE 15 ENTRE CARRERAS 28 y 30**	-No se realizaron actividades
La Luz	**CALLE 11 ENTRE CARRERAS 15 Y 17B**	-No se realizaron actividades
Rebolo	**CARRERA 26 ENTRE CALLES 15 Y 17* (Alcantarillado)**	- Se realizó mesa de trabajo en las oficinas de Edubar con acompañamiento de AAA, Secretaría de Obras Públicas, Contratista e Interventoría, con el fin de analizar la intervención la intervención del tramo de la Carrera 26 entre 9A y 15 por el colector de 52"-56".
Rebolo	**CALLE 15 ENTRE CARRERAS 25 y 27**	-No se realizaron actividades
Rebolo	**CALLE 15 ENTRE CARRERAS 25 y 27**	-No se realizaron actividades

4.1.6 AVANCE Y ESTADO DE LAS OBRAS

El siguiente apartado corresponde al avance físico acumulado de las actividades desarrolladas por el contratista, Es importante resaltar que a la fecha del presente informe el PDT no cuenta con la aprobación de la interventoría debido a ajustes que el contratista debe subsanar. Por lo que los porcentajes de avance evidenciados son proyectados con el costo total del proyecto, cantidades ejecutadas y cantidades a ejecutar en los frentes de obra. Se resumen a continuación:

Tabla 21. Avance físico general módulo I.



SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO
1	26/04/2024	4/05/2024	0,00%	**0,00%**	0,00%
2	5/05/2024	11/05/2024	0,00%	0,00%	0,00%
3	12/05/2024	18/05/2024	0,71%	0,00%	0,00%
4	19/05/2024	25/05/2024	1,12%	0,00%	0,00%
5	26/05/2024	1/06/2024	1,53%	0,00%	0,00%

4.1.7 PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

Durante el presente periodo se relaciona el personal en obra que ha ejecutado actividades en meses anteriores. Para el periodo del presente informe el contratista no presenta personal para aprobación.

4.1.8 EQUIPOS DEL CONTRATISTA DE OBRA

Para el periodo del presente informe el contratista no presenta equipos para aprobación.

4.1.9 DIFICULTADES PRESENCIADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Para el periodo presente informe no se identificaron dificultades en el desarrollo de las actividades.

4.2. CONTRATO DE OBRA MÓDULO II

4.2.1. INFORMACIÓN GENERAL

Tabla 22. Información General del Contrato de Obra Módulo II.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA MÓDULO II	
CONTRATO No.:	SA-EDU-007-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VIAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MODULO II)
CONTRATANTE:	EDUBAR S.A
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN CHARBEL EDU
SUPERVISOR:	JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES SEIS CIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($ 8,387,633,859.00)
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	9 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE INICIO	26 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024

4.2.2. PÓLIZAS DE GARANTÍA

Tabla 23. Póliza de Seguro de Cumplimiento

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL			
COMPAÑÍA ASEGURADORA:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		
PÓLIZA No.:	496 – 47 - 994000019305		
FECHA DE EXPEDICIÓN:	11/04/2024		
COBERTURA / VIGENCIA:	**VIGENCIA DE COBERTURA (TOTAL)**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIACIÓN	TERMINACIÓN	

	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	
Cumplimiento del Contrato	09	04	2024	30	04	2025	$ 838.763.385,90
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	09	04	2024	31	12	2027	$ 419.381.692,95
Estabilidad y Calidad de la Obra	31	12	2024	01	01	2030	$ 419.381.692,95

Tabla 24. Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO							
COMPAÑÍA ASEGURADORA:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA						
PÓLIZA No.:	496 – 74 - 994000008105						
FECHA DE EXPEDICIÓN:	09/04/2024						
COBERTURA / VIGENCIA:	**VIGENCIA DE COBERTURA (TOTAL)**						**VALOR ASEGURADO**
	INICIACIÓN			TERMINACIÓN			
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	
Predios Labores y Operaciones	09	04	2024	01	01	2025	$ 650.000.000,00
Contratistas y Subcontratistas	09	04	2024	01	01	2025	$ 650.000.000,00
Vehículos Propios y no Propios	09	04	2024	01	01	2025	$ 650.000.000,00

4.2.3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Durante el presente periodo no se presentó el acta de cobro parcial.

Tabla 25. Resumen balance financiero Módulo II.

CONCEPTO	VALOR	VALOR
Valor Total Contrato de Obra Módulo II (Incluye IVA)	**$ 8.387.633.859,00**	
Valor total Ejecutado (Incluye IVA)		$ 0
Valor por Ejecutar (Incluye IVA)	**$ 8.387.633.859,00**	

4.2.3.1. ACTAS GENERADAS AL CONTRATO

A la fecha se han generado las siguientes actas del contrato de Obra que se resumen en el siguiente cuadro

Tabla 26. Actas generadas a módulo II.

ACTAS	FECHA
ACTA DE INICIO	26 DE ABRIL DE 2024

4.2.4. MODIFICACIONES AL CONTRATO: ADICIONES Y PRÓRROGAS

Durante el presente periodo no se realizaron modificaciones al contrato.

4.2.5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

A continuación, se presentan las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo del presente informe:

- Actividades realizadas semana 26 de abril al 4 de mayo

Tabla 27. Actividades realizadas módulo II Semana 1 del mes.

BARRIO	DIRECCIONES	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Simón Bolívar	**Calle 18 entre Carreras 6B Y 7A y Carrera 7A entre Calle 17E y Calle 19**	- Recorrido previo con Contratista, Interventoría y Edubar, con acompañamiento de líder social de sector con el fin de revisar las condiciones actuales, posibles interferencias con individuos arbóreos, postes, terrazas entre otros.
Simón Bolívar	**Carrera 6C entre Calles 27B y 28 (Colegio Luz del Caribe)**	- Recorrido previo con Contratista, Interventoría y Edubar, con acompañamiento de líder social de sector con el fin de revisar las condiciones actuales, posibles interferencias con individuos arbóreos, postes, terrazas entre otros.
Santuario	**Carrera 7D entre Calles 45B y 46B y Calle 46B entre Carreras 7C y 7F**	- Recorrido previo con Contratista, Interventoría y Edubar, con acompañamiento de líder social de sector con el fin de revisar las condiciones actuales, posibles interferencias con individuos arbóreos, postes, terrazas entre otros.

Ilustración 6. Registro fotográfico actividades realizadas módulo II semana 1.



FOTO 3	Recorrido Previo (Edubar, Interventoría y Contratista) - Calle 18 entre Carreras 6B Y 7A	**FOTO 4**	Recorrido Previo (Edubar, Interventoría y Contratista) - Calle 18 entre Carreras 6B Y 7A
FOTO 5	Recorrido Previo (Edubar, Interventoría y Contratista) - Carrera 6C entre Calles 27B y 28 (Colegio Luz del Caribe)	**FOTO 6**	Recorrido Previo (Edubar, Interventoría y Contratista) - Carrera 6C entre Calles 27B y 28 (Colegio Luz del Caribe)
FOTO 7	Recorrido Previo (Edubar, Interventoría y Contratista) - Carrera 6C entre Calles 27B y 28 (Colegio Luz del Caribe)	**FOTO 8**	Carrera 7D entre Calles 45B y 46B y Calle 46B entre Carreras 7C y 7F

- Actividades realizadas semana 5 de mayo al 11 de mayo

Tabla 28. Actividades realizadas módulo II Semana 2 del mes.

BARRIO	DIRECCIONES	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Simón Bolívar	**Calle 18 entre Carreras 6B y 7A**	- Reunión de Socialización con la Comunidad. - Entrega de Documentación para el Inicio de la obra por parte de Contratista. - Revisión y conceptos de Interventoría de documentación entregada.
Simón Bolívar	**Carrera 7A entre Calle 17E y Calle 19**	
Simón Bolívar	**Carrera 6C entre Calles 27B y 28 (Colegio Luz del Caribe)**	
Santuario	**Carrera 7D entre Calles 45B y 46B y Calle 46B entre Carreras 7C y 7F**	

BARRIO	DIRECCIONES	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Simón Bolívar	**Calle 18 entre Carreras 6B y 7A**	- Reunión de Socialización con la Comunidad. - Entrega de Documentación para el Inicio de la obra por parte de Contratista. - Revisión y conceptos de Interventoría de documentación entregada.
Simón Bolívar	**Carrera 7A entre Calle 17E y Calle 19**	
Simón Bolívar	**Carrera 6C entre Calles 27B y 28 (Colegio Luz del Caribe)**	
Santuario	**Carrera 7D entre Calles 45B y 46B y Calle 46B entre Carreras 7C y 7F**	

Ilustración 7. Registro fotográfico actividades realizadas módulo II semana 2.



- Actividades realizadas semana 12 de mayo al 18 de mayo

Tabla 29. Actividades realizadas módulo II Semana 3 del mes.

BARRIO	DIRECCIONES	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Simón Bolívar	**Calle 18 entre Carreras 6B y 7A**	- A la fecha de corte del presente informe no se han iniciado actividades de obra.
Simón Bolívar	**Carrera 7A entre Calle 17E y Calle 19**	- A la fecha de corte del presente informe no se han iniciado actividades de obra.
Simón Bolívar	**Carrera 6C entre Calles 27B y 28 (Colegio Luz del Caribe)**	- A la fecha de corte del presente informe no se han iniciado actividades de obra. -Se inició la actividad de levantamiento de las actas de vecindad.
Santuario	**Carrera 7D entre Calles 45B y 46B y Calle 46B entre Carreras 7C y 7F**	- A la fecha de corte del presente informe no se han iniciado actividades de obra. - Se inició la actividad de levantamiento de las actas de vecindad.

Ilustración 8. Registro fotográfico actividades realizadas módulo II semana 3.

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO			
			
FOTO 1	Actas de Vecindad Barrio el Santuario	FOTO 2	Actas de Vecindad Barrio el Santuario

- Actividades realizadas semana 19 de mayo al 25 de mayo

Tabla 30. Actividades realizadas módulo II Semana 4 del mes.

DIRECCIONES	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Calle 18 entre Carreras 6B y 7A	- A la fecha de corte del presente informe no se han iniciado actividades de obra. - Se continuo con la actividad de actas de vecindad.
Carrera 7A entre Calle 17E y Calle 19	- A la fecha de corte del presente informe no se han iniciado actividades de obra. - Se continua con la actividad de actas de vecindad.
Carrera 6C entre Calles 27B y 28 (Colegio Luz del Caribe)	- A la fecha de corte del presente informe no se han iniciado actividades de obra. - Se continuo con la actividad de actas de vecindad
Carrera 7D entre Calles 45B y 46B y Calle 46B entre Carreras 7C y 7F	- El día 23/05/2024, se realizó visita técnica para resolver dudas respecto a las redes menores de acueducto, en dicha visita se contó con la presencia de personal de AAA, Edubar, Interventoría y Contratista. En dicho recorrido se aclaró por parte de AAA que las redes de acueducto estan recientemente instaladas, por lo que no se requiere por parte del contratista la reposición de estas. Adicional el contratista realizó apiques con el fin de identificar la profunidad de las domiciliarias en los cruces por la vía. - El día 24/05/2024, se realizó recorrido de parte de la Interventoría y el contratista con el fin de verificar los ultimos aspectos técnicos para el arranque de las obras, así como para verificar el estado de todos los temas SST para le inicio de la obra, por lo que contó con el acompañamiento de la profesional SISO de Interventoría, quien realizó varias recomendaciones al Contratista respecto a temas como señalización, documentación SST, acopio de materiales entre otros. - El día 25/05/2024 se da inicio a las actividades de obra en este tramo con la demolición de losa existente y excavación desde la calle 45B en sentido a la calle 46. Se instalaron 2 tubos de 8". Se realizó acompañamiento de parte de Interventoría con el Residente de Interventoría, la Residente SISO e Inspector de obra.

CARRERA 23 ENTRE CALLES 82F Y 83	- Tramo sin inicio de actividades
CARRERA 24 ENTRE CALLES 82C Y 82F	- Tramo sin inicio de actividades
CALLE 82F ENTRE CARRERAS 23 Y 24	- Tramo sin inicio de actividades

Ilustración 9. Registro fotográfico actividades realizadas módulo II semana 4.



FOTO 3	Equipo en obra - Carrera 7D entre Calles 45B y 46B y Calle 46B entre Carreras 7C y 7F



FOTO 4	Equipo en obra - Carrera 7D entre Calles 45B y 46B y Calle 46B entre Carreras 7C y 7F



FOTO 5	Señalización - Carrera 7D entre Calles 45B y 46B y Calle 46B entre Carreras 7C y 7F



FOTO 6	Inicio de actividades de demolición y excavación para instalación de redes de alcantarillado sanitario - Carrera 7D entre Calles 45B y 46B y Calle 46B entre Carreras 7C y 7F



FOTO 7	Inicio de actividades de demolición y excavación para instalación de redes de alcantarillado sanitario - Carrera 7D entre Calles 45B y 46B y Calle 46B entre Carreras 7C y 7F



FOTO 8	Inicio de actividades de demolición y excavación para instalación de redes de alcantarillado sanitario - Carrera 7D entre Calles 45B y 46B y Calle 46B entre Carreras 7C y 7F

- Actividades realizadas semana 26 de mayo al 31 de mayo

Tabla 31. Actividades realizadas módulo II Semana 5 del mes.

BARRIO	DIRECCIONES	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Simón Bolívar	**Calle 18 entre Carreras 6B y 7A**	- A la fecha de corte del presente informe no se han iniciado actividades de obra. - Se continuo con la actividad de actas de vecindad.
Simón Bolívar	**Carrera 7A entre Calle 17E y Calle 19**	- A la fecha de corte del presente informe no se han iniciado actividades de obra. - Se continua con la actividad de actas de vecindad.
Simón Bolívar	**Carrera 6C entre Calles 27B y 28 (Colegio Luz del Caribe)**	- A la fecha de corte del presente informe no se han iniciado actividades de obra. - Se continuo con la actividad de actas de vecindad
Santuario	**Carrera 7D entre Calles 45B y 46B y Calle 46B entre Carreras 7C y 7F**	- El día 26/05/2024, No se adelantan actividades Domingo. - El día 27/05/2024, se continua con la excavación para instalación de tuberia de 8" para red sanitaria, se realiza la instalación de material triturado de 3/4" para soporte de tuberia, instalación de tuberia de 8". - El día 28/05/2024, se continua con la excavación para instalación de tuberia de 8" para red sanitaria, se realiza la instalación de material triturado de 3/4" para soporte de tuberia, instalación de tuberia de 8". - El día 29/05/2024, se continua con la excavación para instalación de tuberia de 8" para red sanitaria, se realiza la instalación de material triturado de 3/4" para soporte de tuberia, instalación de tuberia de 8". - El día 30/05/2024, se continua con la excavación para instalación de tuberia de 8" para red sanitaria, se realiza la instalación de material triturado de 3/4" para soporte de tuberia, instalación de tuberia de 8", este día se presenta daño la red matriz de 6",la Dirección de Obra se comunica con AAA para la reparación de la misma. - El día 31/05/2024, se continua con la excavación para instalación de tuberia de 8" para red sanitaria, se realiza la instalación de material triturado de 3/4" para soporte de tuberia, instalación de tuberia de 8", se continua con el daño de la red matriz de 6",la Dirección de Obra se comunica con AAA para la reparación de la misma. - El día 01/06/2024, se continua con la excavación para instalación de tuberia de 8" para red sanitaria, se realiza la instalación de material triturado de 3/4" para soporte de tuberia, instalación de tuberia de 8", este día se presenta daño la red matriz de 6",la Dirección de Obra se comunica con AAA para la reparación de la misma.
Mequejo	**CARRERA 23 ENTRE CALLES 82F Y 83**	- El día 30/05/2024, se realizó la socialización de inicio de actividades en el frente de obra con la presencia EDUBAR, Obras Públicas de la Alcaldía de Barranquilla, Contratista e Interventoría.
Mequejo	**CARRERA 24 ENTRE CALLES 82C Y 82F**	- El día 30/05/2024, se realizó la socialización de inicio de actividades en el frente de obra con la presencia EDUBAR, Obras Públicas de la Alcaldía de Barranquilla, Contratista e Interventoría.
Mequejo	**CALLE 82F ENTRE CARRERAS 23 Y 24**	- El día 30/05/2024, se realizó la socialización de inicio de actividades en el frente de obra con la presencia EDUBAR, Obras Públicas de la Alcaldía de Barranquilla, Contratista e Interventoría.

Ilustración 10. Registro fotográfico actividades realizadas módulo II semana 5.

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO



FOTO 1	Acopio de Material en obra - Carrera 7D entre Calles 45B y 46B y Calle 46B entre Carreras 7C y 7F



FOTO 2	Excavación para instalación de tubería de 8" para aguas residuales - Carrera 7D entre Calles 45B y 46B y Calle 46B entre Carreras 7C y 7F



FOTO 3	Excavación e instalación de acometida domiciliaria agua potable - Carrera 7D entre Calles 45B y 46B y Calle 46B entre Carreras 7C y 7F



FOTO 4	Instalación de triturado de 3/4" para relleno y atraque de tubería de 8" aguas residuales - Carrera 7D entre Calles 45B y 46B y Calle 46B entre Carreras 7C y 7F



FOTO 5	Excavación para acometidas de agua residuales - Carrera 7D entre Calles 45B y 46B y Calle 46B entre Carreras 7C y 7F




FOTO 6	Relleno de tubería de 8" de guas residuales con material del sitio - Carrera 7D entre Calles 45B y 46B y Calle 46B entre Carreras 7C y 7F

4.2.6. AVANCE Y ESTADO DE LAS OBRAS

El siguiente apartado corresponde al avance físico acumulado de las actividades desarrolladas por el contratista, Es importante resaltar que a la fecha del presente

informe el PDT no cuenta con la aprobación de la interventoría debido a ajustes que el contratista debe subsanar. Por lo que, los porcentajes de avance evidenciados son proyectados con el costo total del proyecto, cantidades ejecutadas y cantidades a ejecutar en los frentes de obra. Se resumen a continuación:

Tabla 32. Avance físico general módulo II.



SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO
1	26/04/2024	4/05/2024	0,00%	**0,00%**	0,00%
2	5/05/2024	11/05/2024	0,00%	**0,00%**	0,00%
3	12/05/2024	18/05/2024	1,15%	**0,00%**	0,00%
4	19/05/2024	25/05/2024	1,82%	**0,13%**	0,13%
5	26/05/2024	1/06/2024	2,50%	**0,21%**	0,34%

Tabla 33. Tramo Carrera 7d entre calles 45b y 46b y calle 46b entre carreras 7c y 7f

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO
1	26/04/2024	4/05/2024	0,00%	**0,00%**	0,00%
2	5/05/2024	11/05/2024	0,00%	**0,00%**	0,00%
3	12/05/2024	18/05/2024	0,00%	**0,00%**	0,00%
4	19/05/2024	25/05/2024	0,00%	**1,65%**	1,65%
5	26/05/2024	1/06/2024	8,33%	**0,89%**	2,54%

Tabla 34. Tramo carrera 7a entre calle 17e y calle 19

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO
1	26/04/2024	4/05/2024	0,00%	0,00%	0,00%
2	5/05/2024	11/05/2024	0,00%	0,00%	0,00%
3	12/05/2024	18/05/2024	0,00%	0,00%	0,00%
4	19/05/2024	25/05/2024	0,00%	0,00%	0,00%
5	26/05/2024	1/06/2024	3,33%	0,00%	0,00%

4.2.7. PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

En el periodo del presente informe el contratista tuvo el siguiente personal activo:

Tabla 35. Listado de personal activo Módulo II.

	Nombre	Cédula	Cargo
1	Darwin López Amaris	1123998330	Director De Obra
2	Hernando Cortes Escolar	7478055	Residente técnico de Obra
3	Ivonne Paola Ávila Vera	52912991	Profesional Social
4	Ester Franco Paredes	1802401	Auxiliar Social
5	Laura Forero	1001855877	Inspector de Obra
6	Tania Caro Ospino	33272814	Profesional Ambiental y SST
7	Jesús Barrios Rueda	9271974	Contratista
8	Alexander A Barrantes Stand	1143122830	Topógrafo
9	Bernardo Cárdenas Pérez	19873638	Cadenero II
10	Jerson A España Ramírez	1066872482	Cadenero II
11	Elver David Ochoa Leiva	1143134610	Topógrafo
12	Giselle Katherine Núñez Ballesta	1020750958	Profesional Social
13	Sergio Arturo Ortiz Romano	1002344251	Auxiliar Técnico
14	Álvaro Valencia	1045170326	Operador de Retrocargador
15	William Hernández	8649116	Conductor de volqueta
16	Alfredis Vence	72429173	Maestro
17	Deivis Pérez	8567855	Oficial
18	Guilio Cerpa	72182153	Oficial
19	Jair Carrillo	1143424096	Oficial
20	Maikol Chamorro	1048067655	Ayudante
21	Rafael Enrique Zúñiga Villeros	72138603	Ayudante
22	Yeison Elías solar Jiménez	1043002306	Operador de Minicargador
23	Lina María Gómez Guerrero	1020814126	Coordinadora administrativa
24	Isabel Cristina Eljadue Ospino	33222889	Coordinadora administrativa

4.2.8. EQUIPOS DEL CONTRATISTA DE OBRA

En el periodo del presente informe el contratista tuvo la siguiente maquinaria en sus frentes de trabajo:

Tabla 36. Listado de maquinaria en campo Módulo II.

TIPO DE MAQUINARIA	MARCA	MODELO	SERIE
Retrocargador	SHANTUI	2023	2022603
Minicargador	CATERPILLAR	2023	CAT0236DVF9C01415

4.2.9. DIFICULTADES PRESENCIADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Para el periodo presente informe no se identificaron dificultades en el desarrollo de las actividades.

4.3. CONTRATO DE OBRA MÓDULO III

4.3.1. INFORMACIÓN GENERAL

Tabla 37. Información General del Contrato de Obra Módulo III.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA MÓDULO III	
CONTRATO No.:	SA-EDU-008-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VIAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MODULO III)
CONTRATANTE:	EDUBAR S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS URBANAS 2024
SUPERVISOR:	JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS ($ 8,793,381,504.00)
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	9 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE INICIO	26 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024

4.3.2. PÓLIZAS DE GARANTÍA

Tabla 38. Póliza de Seguro de Cumplimiento

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL			
COMPAÑÍA ASEGURADORA:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.		
PÓLIZA No.:	BQ-100084518		
FECHA DE EXPEDICIÓN:	16/04/2024		
COBERTURA / VIGENCIA:	**VIGENCIA DE COBERTURA (TOTAL)**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIACIÓN	TERMINACIÓN	

	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	
Cumplimiento del Contrato	31	03	2024	01	05	2025	$ 879.338.150,40
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	31	03	2024	31	12	2027	$ 439.669.075,20
Estabilidad y Calidad de la Obra	31	12	2024	31	12	2029	$ 439.669.075,20

Tabla 39. Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO							
COMPAÑÍA ASEGURADORA:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.						
PÓLIZA No.:	BQ-100022882						
FECHA DE EXPEDICIÓN:	16/04/2024						
COBERTURA / VIGENCIA:	**VIGENCIA DE COBERTURA (TOTAL)**						**VALOR ASEGURADO**
	INICIACIÓN			TERMINACIÓN			
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	
Predios Labores y Operaciones	31	03	2024	31	12	2024	$ 650.000.000,00
Contratistas y Subcontratistas	31	03	2024	31	12	2024	$ 325.000.000,00
Vehículos Propios y no Propios	31	03	2024	31	12	2024	$ 325.000.000,00

4.3.3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Durante el presente periodo no se presentó acta de cobro parcial.

Tabla 40. Resumen balance financiero Módulo III.

CONCEPTO	VALOR	VALOR
Valor Total Contrato de Obra Módulo III (Incluye IVA)	**$ 8.793.381.504,00**	
Valor total Ejecutado (Incluye IVA)		$ 0
Valor por Ejecutar (Incluye IVA)	**$ 8.793.381.504,00**	

4.3.3.1. ACTAS GENERADAS AL CONTRATO

A la fecha se han generado las siguientes actas del contrato de Obra la cual se resume en el siguiente cuadro

Tabla 41. Actas generadas a módulo III.

ACTAS	FECHA
ACTA DE INICIO	26 DE ABRIL DE 2024

4.3.4. MODIFICACIONES AL CONTRATO: ADICIONES Y PRÓRROGAS

Durante el presente periodo no se realizaron modificaciones al contrato.

4.3.5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

A continuación, se presentan las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo del presente informe:

- Actividades realizadas semana 26 de abril al 4 de mayo

Tabla 42. Actividades realizadas módulo III Semana 1 del mes.

BARRIO	DIRECCIONES	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Las Nieves	**Carrera 14 Entre Calles 27B Y 28**	- No se realizaron actividades o visitas de campo en el periodo del informe.
Las Nieves	**Calle 27 entre Carreras 14 Y 15**	
Las Nieves	**Calle 27 entre Carreras 19 Y 20C; Carreras 20B entre Calle 27 Y 27B**	
Las Nieves	**Calle 27B Entre Carreras 9 Y 12**	
Ciudadela 20 de Julio	**CARRERA 5A SUR ENTRE CALLES 42 Y 44; CALLE 42 ENTRE CARRERAS 5A SUR Y 1 SUR.**	- Recorrido previo con Contratista, Interventoría y Edubar, con acompañamiento de líder social de sector con el fin de revisar las condiciones actuales, posibles interferencias con individuos arbóreos, postes, terrazas entre otros.

Ilustración 11. Registro fotográfico actividades realizadas módulo III semana 1.

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO			
			
FOTO 1	Recorrido Previo (Edubar, Interventoría y Contratista) - CARRERA 5A SUR ENTRE CALLES 42 Y 44; CALLE 42 ENTRE CARRERAS 5A SUR Y 1 SUR.	**FOTO 2**	Recorrido Previo (Edubar, Interventoría y Contratista) - CARRERA 5A SUR ENTRE CALLES 42 Y 44; CALLE 42 ENTRE CARRERAS 5A SUR Y 1 SUR.
			
FOTO 3	Recorrido Previo (Edubar, Interventoría y Contratista) - CARRERA 5A SUR ENTRE CALLES 42 Y 44; CALLE 42 ENTRE CARRERAS 5A SUR Y 1 SUR.	**FOTO 4**	Recorrido Previo (Edubar, Interventoría y Contratista) - CARRERA 5A SUR ENTRE CALLES 42 Y 44; CALLE 42 ENTRE CARRERAS 5A SUR Y 1 SUR.



FOTO 5	Recorrido Previo (Edubar, Interventoría y Contratista) - CARRERA 5A SUR ENTRE CALLES 42 Y 44; CALLE 42 ENTRE CARRERAS 5A SUR Y 1 SUR.



FOTO 6	Recorrido Previo (Edubar, Interventoría y Contratista) - CARRERA 5A SUR ENTRE CALLES 42 Y 44; CALLE 42 ENTRE CARRERAS 5A SUR Y 1 SUR.



FOTO 7	Recorrido Previo (Edubar, Interventoría y Contratista) - CARRERA 5A SUR ENTRE CALLES 42 Y 44; CALLE 42 ENTRE CARRERAS 5A SUR Y 1 SUR.



FOTO 8	Recorrido Previo (Edubar, Interventoría y Contratista) - CARRERA 5A SUR ENTRE CALLES 42 Y 44; CALLE 42 ENTRE CARRERAS 5A SUR Y 1 SUR.

- Actividades realizadas semana 5 de mayo al 11 de mayo

Tabla 43. Actividades realizadas módulo III Semana 2 del mes.

BARRIO	DIRECCIONES	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Las Nieves	**Carrera 14 Entre Calles 27B Y 28**	- No se realizaron actividades de obra en el periodo del informe.
Las Nieves	**Calle 27 entre Carreras 14 Y 15**	- No se realizaron actividades de obra en el periodo del informe. - El día 10 de mayo se realizó por parte de la alcaldía y con el acompañamiento de Edubar, la Interventoría y el Contratista el Evento de Primera Piedra del Proyecto. - El día 11 de mayo se realizó la reunión de Socialización para el tramo con la Comunidad.
Las Nieves	**Calle 27 entre Carreras 19 Y 20C; Carreras 20B entre Calle 27 Y 27B**	- No se realizaron actividades de obra en el periodo del informe.
Las Nieves	**Calle 27B Entre Carreras 9 Y 12**	- No se realizaron actividades de obra en el periodo del informe.
Ciudadela 20 de Julio	**Carrera 5A SUR entre Calles 42 Y 44; Calle 42 entre Carreras 5A Sur Y 1 Sur.**	- No se realizaron actividades de obra en el periodo del informe. - El día 9 de mayo de 2024 se realizó la reunión de socialización con la comunidad

Ilustración 12. Registro fotográfico actividades realizadas módulo III semana 2.

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO			
	FOTO 1	Reunión de Socialización Barrio las Nieves	
FOTO 2	Reunión de Socialización - Tramos Barrio Ciudadela 20 de Julio		
	FOTO 3	Evento Primera Piedra - BAO Etapa VIII	
FOTO 4	Evento Primera Piedra - BAO Etapa VIII		

- Actividades realizadas semana 12 de mayo al 18 de mayo

Tabla 44. Actividades realizadas módulo III Semana 3 del mes.

BARRIO	DIRECCIONES	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Las Nieves	**Carrera 14 Entre Calles 27B Y 28**	- No se realizaron actividades de obra en el periodo del informe.
Las Nieves	**Calle 27 entre Carreras 14 Y 15**	- No se realizaron actividades de obra en el periodo del informe.
Las Nieves	**Calle 27 entre Carreras 19 Y 20C; Carreras 20B entre Calle 27 Y 27B**	- No se realizaron actividades de obra en el periodo del informe.
Las Nieves	**Calle 27B Entre Carreras 9 Y 12**	- No se realizaron actividades de obra en el periodo del informe.
Ciudadela 20 de Julio	**Carrera 5A SUR entre Calles 42 Y 44; Calle 42 entre Carreras 5A Sur Y 1 Sur.**	- No se realizaron actividades de obra en el periodo del informe.

- Actividades realizadas semana 19 de mayo al 25 de mayo

Tabla 45. Actividades realizadas módulo III Semana 4 del mes.

BARRIO	DIRECCIONES	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Las Nieves	**Carrera 14 Entre Calles 27B Y 28**	- No se realizaron actividades de obra en el periodo del informe. - Se inicio el levantamiento de actas de vecindad
Las Nieves	**Calle 27 entre Carreras 14 Y 15**	- No se realizaron actividades de obra en el periodo del informe. - Se inicio el levantamiento de actas de vecindad
Las Nieves	**Calle 27 entre Carreras 19 Y 20C; Carreras 20B entre Calle 27 Y 27B**	- No se realizaron actividades de obra en el periodo del informe. - Se inicio el levantamiento de actas de vecindad
Las Nieves	**Calle 27B Entre Carreras 9 Y 12**	- No se realizaron actividades de obra en el periodo del informe. - Se inicio el levantamiento de actas de vecindad
Ciudadela 20 de Julio	**Carrera 5A SUR entre Calles 42 Y 44; Calle 42 entre Carreras 5A Sur Y 1 Sur.**	- No se realizaron actividades de obra en el periodo del informe. - Se inicio el levantamiento de actas de vecindad

Ilustración 13. Registro fotográfico actividades realizadas módulo III semana 4



- Actividades realizadas semana 26 de mayo al 31 de mayo


Tabla 46. Actividades realizadas módulo III Semana 5 del mes.

BARRIO	DIRECCIONES	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Las Nieves	**Calle 27 entre Carreras 14 Y 15**	- No se han iniciado actividades de obra en el tramo
Las Nieves	**Calle 27 entre Carreras 19 Y 20C; Carreras 20B entre Calle 27 Y 27B**	- No se han iniciado actividades de obra en el tramo
Las Nieves	**Calle 27B Entre Carreras 9 Y 12**	- No se han iniciado actividades de obra en el tramo
Ciudadela 20 de Julio	**Carrera 5A SUR entre Calles 42 Y 44; Calle 42 entre Carreras 5A Sur Y 1 Sur.**	- No se han iniciado actividades de obra en el tramo

4.3.6. AVANCE Y ESTADO DE LAS OBRAS

El siguiente apartado corresponde al avance físico acumulado de las actividades desarrolladas por el contratista, Es importante resaltar que a la fecha del presente informe el PDT no cuenta con la aprobación de la interventoría debido a ajustes que el contratista debe subsanar. Por lo que los porcentajes de avance evidenciados son proyectados con el costo total del proyecto, cantidades ejecutadas y cantidades a ejecutar en los frentes de obra. Se resumen a continuación:

Tabla 47. Avance físico general módulo III.



SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO
1	26/04/2024	4/05/2024	0,00%	**0,00%**	0,00%
2	5/05/2024	11/05/2024	0,00%	**0,00%**	0,00%
3	12/05/2024	18/05/2024	0,71%	**0,00%**	0,00%
4	19/05/2024	25/05/2024	1,12%	**0,00%**	0,00%
5	26/05/2024	1/06/2024	1,53%	**0,00%**	0,00%

4.3.7. PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

Para el periodo del presente informe el contratista no presenta personal para aprobación.

4.3.8. EQUIPOS DEL CONTRATISTA DE OBRA

Para el periodo del presente informe el contratista no presenta equipos para aprobación.

4.3.9. DIFICULTADES PRESENCIADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Para el periodo presente informe no se identificaron dificultades en el desarrollo de las actividades.

4.4. CONTRATO DE OBRA MÓDULO IV

4.4.1. INFORMACIÓN GENERAL

Tabla 48. Información General del Contrato de Obra Módulo IV.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA MÓDULO IV	
CONTRATO No.:	SA-EDU-009-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VIAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MODULO IV)
CONTRATANTE:	EDUBAR S.A
CONTRATISTA:	CONSORCIO G3 PAVIMENTAR BARRANQUILLA 24
SUPERVISOR:	JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CATORSE MIL DOSCIENTOS CUARETNA Y UN PESOS ($ 8,585,914,241.00)
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	16 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE INICIO	26 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024

4.4.2. PÓLIZAS DE GARANTÍA

Tabla 49. Póliza de Seguro de Cumplimiento

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL			
COMPAÑÍA ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A		
PÓLIZA No.:	85-44-101128395		
FECHA DE EXPEDICIÓN:	18/04/2024		
COBERTURA / VIGENCIA:	**VIGENCIA DE COBERTURA (TOTAL)**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIACIÓN	TERMINACIÓN	

	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	
Cumplimiento del Contrato	16	04	2024	30	06	2025	$ 858.591.424,10
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	16	04	2024	31	12	2027	$ 429.295.712,05
Estabilidad y Calidad de la Obra	31	12	2024	31	12	2029	$ 429.295.712,05

Tabla 50. Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO							
COMPAÑÍA ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A						
PÓLIZA No.:	85-40-101058862						
FECHA DE EXPEDICIÓN:	18/04/2024						
COBERTURA / VIGENCIA:	**VIGENCIA DE COBERTURA (TOTAL)**						**VALOR ASEGURADO**
	INICIACIÓN			TERMINACIÓN			
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	
Predios Labores y Operaciones	16	04	2024	31	12	2024	$ 650.000.000,00
Contratistas y Subcontratistas	16	04	2024	31	12	2024	$ 650.000.000,00
Vehículos Propios y no Propios	16	04	2024	31	12	2024	$ 650.000.000,00

4.4.3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Durante el presente periodo no se presentó acta de cobro parcial.

Tabla 51. Resumen balance financiero Módulo IV.

CONCEPTO	VALOR	VALOR
Valor Total Contrato de Obra Módulo IV (Incluye IVA)	**$ 8.585.914.241,00**	
Valor total Ejecutado (Incluye IVA)		$ 0
Valor por Ejecutar (Incluye IVA)	**$ 8.585.914.241,00**	

4.4.3.1. ACTAS GENERADAS AL CONTRATO

A la fecha se han generado las siguientes actas del contrato de Obra la cual se resume en el siguiente cuadro

Tabla 52. Actas generadas a módulo IV.

ACTAS	FECHA
ACTA DE INICIO	26 DE ABRIL DE 2024

4.4.4. MODIFICACIONES AL CONTRATO: ADICIONES Y PRÓRROGAS

Durante el presente periodo no se realizaron modificaciones al contrato.

4.4.5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

A continuación, se presentan las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo del presente informe:

- Actividades realizadas semana 26 de abril al 4 de mayo

Tabla 53. Actividades realizadas módulo IV Semana 1 del mes.

BARRIO	DIRECCIONES	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
7 de Abril	**Calle 50B entre Carrera 2 Sur y 4 Sur**	- Recorrido previo con Contratista, Interventoría y Edubar, con acompañamiento de líder social de sector con el fin de revisar las condiciones actuales, posibles interferencias con individuos arbóreos, postes, terrazas entre otros.
7 de Abril	**Calle 50E entre Carrera 3 Sur y carrera 4 Sur**	- Recorrido previo con Contratista, Interventoría y Edubar, con acompañamiento de líder social de sector con el fin de revisar las condiciones actuales, posibles interferencias con individuos arbóreos, postes, terrazas entre otros.
7 de Abril	**Carrera 3a sur entre Calle 50E y Calle 50D**	- Recorrido previo con Contratista, Interventoría y Edubar, con acompañamiento de líder social de sector con el fin de revisar las condiciones actuales, posibles interferencias con individuos arbóreos, postes, terrazas entre otros.
7 de Abril	**Calle 50D entre Carrera 3 Sur y carrera 4 Sur**	- Recorrido previo con Contratista, Interventoría y Edubar, con acompañamiento de líder social de sector con el fin de revisar las condiciones actuales, posibles interferencias con individuos arbóreos, postes, terrazas entre otros.

Ilustración 14. Registro fotográfico actividades realizadas módulo IV semana 1.



FOTO 3	Recorrido Previo (EDUBAR, Interventoría y Contratista) - Carrera 3a Sur Calle 50D-14



FOTO 4	Recorrido Previo (EDUBAR, Interventoría y Contratista) - Calle 50B 2Sur-35



FOTO 5	Recorrido Previo (EDUBAR, Interventoría y Contratista) - Calle 50B 2Sur



FOTO 6	Recorrido Previo (EDUBAR, Interventoría y Contratista) - Carrera 3A Sur 50D-14

- Actividades realizadas semana 5 de mayo al 11 de mayo

Tabla 54. Actividades realizadas módulo IV Semana 2 del mes.

BARRIO	DIRECCIONES	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
7 de Abril	**Calle 50B entre Carrera 2 Sur y 4 Sur**	- Durante el periodo del presente informe no se han iniciado actividades de obra. - Durante el periodo del presente informe se realizó la reunión de socialización con la comunidad.
7 de Abril	**Calle 50E entre Carrera 3 Sur y carrera 4 Sur**	
7 de Abril	**Carrera 3a sur entre Calle 50E y Calle 50D**	
7 de Abril	**Calle 50D entre Carrera 3 Sur y carrera 4 Sur**	

- Actividades realizadas semana 12 de mayo al 18 de mayo

Tabla 55. Actividades realizadas módulo IV Semana 3 del mes.

BARRIO	DIRECCIONES	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
7 de Abril	**Calle 50B entre Carrera 2 Sur y 4 Sur**	- Durante el periodo del presente informe no se han iniciado actividades de obra. - Durante el periodo del presente informe se inicio la actividades actas de vecindad el día 17 de mayo de 2024.
7 de Abril	**Calle 50E entre Carrera 3 Sur y carrera 4 Sur**	
7 de Abril	**Carrera 3a sur entre Calle 50E y Calle 50D**	
7 de Abril	**Calle 50D entre Carrera 3 Sur y carrera 4 Sur**	

- Actividades realizadas semana 19 de mayo al 25 de mayo

Tabla 56. Actividades realizadas módulo IV Semana 4 del mes.

BARRIO	DIRECCIONES	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
7 de Abril	**Calle 50B entre Carrera 2 Sur y 4 Sur**	- Durante el periodo del presente informe no se han iniciado actividades de obra.
7 de Abril	**Calle 50E entre Carrera 3 Sur y carrera 4 Sur**	- Durante el periodo del presente informe no se han iniciado actividades de obra.
7 de Abril	**Carrera 3a sur entre Calle 50E y Calle 50D**	- Durante el periodo del presente informe no se han iniciado actividades de obra.
7 de Abril	**Calle 50D entre Carrera 3 Sur y carrera 4 Sur**	- El día 21 de mayo de 2024, el contratista dio inicio a las actividades sin el previo y debido aviso a la Interventoría.

Ilustración 15. Registro fotográfico actividades realizadas módulo IV semana 4.

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO			
	**FOTO 1**	Actividades de obra - Calle 50D entre Carrera 3 Sur y carrera 4 Sur	**FOTO 2**
			Actividades de obra - Calle 50D entre Carrera 3 Sur y carrera 4 Sur
			
FOTO 3	Actividades de obra - Calle 50D entre Carrera 3 Sur y carrera 4 Sur	**FOTO 4**	Daño en la red de 4" de acueducto Calle 50D entre Carrera 3 Sur y carrera 4 Sur

- Actividades realizadas semana 26 de mayo al 31 de mayo

Tabla 57. Actividades realizadas módulo IV Semana 5 del mes.

BARRIO	DIRECCIONES	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
7 de Abril	**Carrera 3a sur entre Calle 50E y Calle 50D**	- El día 26/05/2024, No se adelantan actividades Domingo. - El día 27/05/2024, se inicia las actividades en el fente de obra con la excavación para instalación de tuberia de 8" para red sanitaria, se realiza la instalación de material triturado de 3/4" para soporte de tuberia, instalación de tuberia de 8" e instalación de acometidas domiciliarias de acueducto. - El día 28/05/2024, se continua actividades en el fente de obra con la excavación para instalación de tuberia de 8" para red sanitaria, se realiza la instalación de material triturado de 3/4" para soporte de tuberia, instalación de tuberia de 8" e instalación de acometidas domiciliarias de acueducto. - El día 29/05/2024, se continua actividades en el fente de obra con la excavación para instalación de tuberia de 8" para red sanitaria, se realiza la instalación de material triturado de 3/4" para soporte de tuberia, instalación de tuberia de 8" e instalación de acometidas domiciliarias de acueducto. - El día 30/05/2024, se continua actividades en el fente de obra con la excavación para instalación de tuberia de 8" para red sanitaria, se realiza la instalación de material triturado de 3/4" para soporte de tuberia, instalación de tuberia de 8" e instalación de acometidas domiciliarias de acueducto. - El día 31/05/2024, se continua actividades en el fente de obra con la excavación para instalación de tuberia de 8" para red sanitaria, se realiza la instalación de material triturado de 3/4" para soporte de tuberia, instalación de tuberia de 8" e instalación de acometidas domiciliarias de acueducto. - El día 01/06/2024, se continua actividades en el fente de obra con la excavación para instalación de tuberia de 8" para red sanitaria, se realiza la instalación de material triturado de 3/4" para soporte de tuberia, instalación de tuberia de 8" e instalación de acometidas domiciliarias de acueducto.

BARRIO	DIRECCIONES	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
7 de Abril	**Calle 50D entre Carrera 3 Sur y carrera 4 Sur**	- El día 21 de mayo de 2024, el contratista dio inicio a las actividades sin el previo y debido aviso a la Interventoría.

BARRIO	DIRECCIONES	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
7 de Abril	**REPARACIONES AVENIDA CIRCUNVALAR ENTRE LA CALLE 45 (MURILLO) Y CARRERA 46 Y AVENIDA DEL RIO (ALETA DEL TIBURON HASTA PUENTE DE LOS TRANPOSOS)**	- El día 26/05/2024, No se adelantan actividades Domingo. - El día 27/05/2024, No se realizan actividades en el frente de obra. - El día 28/05/2024, se realiza recorrido entre EDUBAR, Contratista e Interventoría, para realizar inspección visual y marcación de las areas afectadas a intevenir. - El día 29/05/2024, Se inicia las actividades de parcheo con la demolición del pavimento existente de las zonas afectadas, excavación para el cajeo y posterior instalación de suelo cemento con un espesor 0,20 m. - El día 30/05/2024, se continua con las actividades de parcheo con la demolición del pavimento existente de las zonas afectadas, excavación para el cajeo y posterior instalación de suelo cemento con un espesor 0,20 m. - El día 31/05/2024, se continua con las actividades de parcheo con la demolición del pavimento existente de las zonas afectadas, excavación para el cajeo y posterior instalación de suelo cemento con un espesor 0,20 m. - El día 01/06/2024, se continua actividades en el frente de obra con imprimación e instalación de mezcla MDC-19 en aquellas areas intervenidas con anterioridad.


Ilustración 16. Registro fotográfico actividades realizadas módulo IV semana 5



4.4.6. AVANCE Y ESTADO DE LAS OBRAS

El siguiente apartado corresponde al avance físico acumulado de las actividades desarrolladas por el contratista, Es importante resaltar que a la fecha del presente informe el PDT no cuenta con la aprobación de la interventoría debido a ajustes que el contratista debe subsanar. Por lo que los porcentajes de avance evidenciados son proyectados con el costo total del proyecto, cantidades ejecutadas y cantidades a ejecutar en los frentes de obra. Se resumen a continuación:

Tabla 58. Avance físico general módulo IV.



SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO
1	26/04/2024	4/05/2024	0,00%	**0,00%**	0,00%
2	5/05/2024	11/05/2024	0,00%	**0,00%**	0,00%
3	12/05/2024	18/05/2024	4,82%	**0,00%**	0,00%
4	19/05/2024	25/05/2024	7.63%	**0,00%**	0,00%
5	26/05/2024	1/06/2024	10,44%	**0,93%**	0,93%

Tabla 59. Avance físico CARRERA 3A SUR ENTRE CALLES 50E Y 50D

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO
1	26/04/2024	4/05/2024	0,00%	**0,00%**	0,00%
2	5/05/2024	11/05/2024	0,00%	**0,00%**	0,00%
3	12/05/2024	18/05/2024	0,00%	**0,00%**	0,00%
4	19/05/2024	25/05/2024	0,00%	**0,00%**	0,00%
5	26/05/2024	1/06/2024	2,47%	**3,22%**	3,22%

Tabla 60. Avance físico CALLE 50D ENTRE CARRERAS 3 SUR Y 4 SUR

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO
1	26/04/2024	4/05/2024	0,00%	**0,00%**	0,00%
2	5/05/2024	11/05/2024	0,00%	**0,00%**	0,00%
3	12/05/2024	18/05/2024	0,00%	**0,00%**	0,00%
4	19/05/2024	25/05/2024	0,00%	**0,00%**	0,00%
5	26/05/2024	1/06/2024	2,66%	**6,50%**	6,50%

Tabla 61. Avance físico REPARACIONES AV CIRCUNVALAR ENTRE CALLE 45 (MURILLO) Y CARRERA 46 Y AV DEL RIO

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO
1	26/04/2024	4/05/2024	0,00%	**0,00%**	0,00%
2	5/05/2024	11/05/2024	0,00%	**0,00%**	0,00%
3	12/05/2024	18/05/2024	0,00%	**0,00%**	0,00%
4	19/05/2024	25/05/2024	0,00%	**0,00%**	0,00%
5	26/05/2024	1/06/2024	5,19%	**9,26%**	9,26%

4.4.7. PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

En el periodo del presente informe el contratista tuvo el siguiente personal activo por frente:

Tabla 62. Listado de personal activo Módulo IV.

No	NOMBRE	CEDULA	CARGO
Frente Siete de Abril			
1	Fredi Jerez Mendoza	1140890864	Topógrafo
2	Jonathan Orjuela Anaya	1042850942	Cadenero
3	Johan Guerrero Ayala	1001822449	Cadenero
4	Edna Núñez Palma	65704694	Profesional Social
5	Elvis Jiménez Quiroz	91423958	Ingeniero Residente
6	María Sanjuanelo Picalua	22465750	Directora de Obra
7	Marlon Yair Parra Garcia	1045667159	Auxiliar de Obra
8	Édison Castro Ariza	1048328794	Oficial
9	Emil Rodríguez Guzmán	72159667	Maestro de Obra
10	Luis Brochero Garcia	1043114475	Auxiliar de Obra

No	NOMBRE	CEDULA	CARGO
11	David Eduardo Pertuz Gonzalez	1001830369	Auxiliar de Obra
12	Elkin Alfonso Diazgranado Castro	1143246849	Auxiliar de Obra
13	Antonio Suarez Hernández	72203701	Op. Retrocargador
14	Romario Andrés Ramos Cabrera	1042464066	Operador
15	Milagro Méndez Mercado	22651526	Residente SISOMA
16	José Miguel Escorcia Parejo	1080016785	Inspector Obra
17	Oswaldo Salas Graut	114372625	Operador Minicargador
18	Antonio Trespalacios Cardozo	73571810	Conductor Volqueta
19	Ramiro Torregrosa Pérez	88602189	Maestro de Obra
20	Elois Reyes	8764424	Oficial
21	Luis Felipe Moya	1143459724	Cadenero
22	Benito Martínez Monrroy	9270461	Ayudante
23	Jefferson Mendoza Berrio	8604726	Ayudante
Frente (Parcheo) Avenida del Rio Sector la loma			
24	Steve Fernández	1062879651	Ayudante
25	Adolfo Coronado	8641963	Ayudante
26	Jorge Luis Coronado	3639823	Ayudante
27	Cesar Pastrana	10011912887	Operador Minicargador
28	Ever Pertuz Pardo	8647918	Ayudante de Obra
29	John Jairo Bornacelly Garcia	72054677	Ayudante de Obra
30	Luis Navarro Cabarcas	1043012816	Ayudante de Obra
31	Rafael Cabarcas Delgado	1001869565	Ayudante de Obra
32	William Gomez Muñoz	8638337	Ayudante de Obra
33	Cesar Julio De los Reyes Castro	8639548	Ayudante de Obra

4.4.8. EQUIPOS DEL CONTRATISTA DE OBRA

En el periodo del presente informe el contratista tuvo la siguiente maquinaria en sus frentes de trabajo:

Tabla 63. Listado de maquinaria en campo Módulo IV.

TIPO DE MAQUINARIA	MARCA	MODELO	SERIE

Frente Siete de Abril			
Retrocargador de llantas	New Holland	B95B	FNH0B95BNCHH02013
Minicargador	New Holland	2014	NEM476733
Frente (Parcheo) Avenida del Rio Sector la loma			
Minicargador	BOBCAT	2008	530323510
Retrocargador	VOLVO	2012	VCEOB70BH02323150
Vibro compactadora	HAMM	2009	H1870242

4.4.9. DIFICULTADES PRESENCIADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Para el periodo presente informe no se identificaron dificultades en el desarrollo de las actividades.

4.5. CONTRATO DE OBRA MÓDULO V

4.5.1. INFORMACIÓN GENERAL

Tabla 64. Información General del Contrato de Obra Módulo V.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA MÓDULO V	
CONTRATO No.:	SA-EDU-010-2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VIAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MODULO V)
CONTRATANTE:	EDUBAR S.A
CONTRATISTA:	CONSORCIO EDUBAR 2024
SUPERVISOR:	JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS ($ 8,350,568,604.00)
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	9 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE INICIO	26 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024

4.5.2. PÓLIZAS DE GARANTÍA

Tabla 65. Póliza de Seguro de Cumplimiento

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL			
COMPAÑÍA ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A		
PÓLIZA No.:	85 – 44 – 101128321		
FECHA DE EXPEDICIÓN:	12/04/2024		
COBERTURA / VIGENCIA:	**VIGENCIA DE COBERTURA (TOTAL)**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIACIÓN	TERMINACIÓN	

	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	
Cumplimiento del Contrato	09	04	2024	01	05	2025	$ 835.056.860,40
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	09	04	2024	31	12	2027	$ 417.528.430,20
Estabilidad y Calidad de la Obra	31	12	2024	01	01	2030	$ 417.528.430,20

Tabla 66. Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO							
COMPAÑÍA ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A						
PÓLIZA No.:	85 – 40 – 101058800						
FECHA DE EXPEDICIÓN:	10/04/2024						
COBERTURA / VIGENCIA:	**VIGENCIA DE COBERTURA (TOTAL)**						**VALOR ASEGURADO**
	INICIACIÓN			TERMINACIÓN			
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	
Predios Labores y Operaciones	09	04	2024	01	01	2025	$ 417.528.430,20
Contratistas y Subcontratistas	09	04	2024	01	01	2025	$ 417.528.430,20
Vehículos Propios y no Propios	09	04	2024	01	01	2025	$ 417.528.430,20

4.5.3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Durante el presente periodo no se presentó acta de cobro parcial.

Tabla 67. Resumen balance financiero Módulo V.

CONCEPTO	VALOR	VALOR
Valor Total Contrato de Obra Módulo V (Incluye IVA)	**$ 8.350.568.604,00**	
Valor total Ejecutado (Incluye IVA)		$ 0
Valor por Ejecutar (Incluye IVA)	**$ 8.350.568.604,00**	

4.5.3.1. ACTAS GENERADAS AL CONTRATO

A la fecha se han generado las siguientes actas del contrato de Obra la cual se resume en el siguiente cuadro

Tabla 68. Actas generadas a módulo V.

ACTAS	FECHA
ACTA DE INICIO	26 DE ABRIL DE 2024

4.5.4. MODIFICACIONES AL CONTRATO: ADICIONES Y PRÓRROGAS

Durante el presente periodo no se realizaron modificaciones al contrato.

4.5.5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

A continuación, se presentan las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo del presente informe:

- Actividades realizadas semana 26 de abril al 4 de mayo

Tabla 69. Actividades realizadas módulo V Semana 1 del mes.

BARRIO	DIRECCIONES	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
La Playa	**CARRERA 17A ENTRE CALLES 17 Y 19**	- Recorrido previo con Contratista, Interventoría y Edubar, con acompañamiento de líder social de sector con el fin de revisar las condiciones actuales, posibles interferencias con individuos arbóreos, postes, terrazas entre otros.
La Playa	**CALLE 16 ENTRE CARRERAS 17D Y 18**	- Recorrido previo con Contratista, Interventoría y Edubar, con acompañamiento de líder social de sector con el fin de revisar las condiciones actuales, posibles interferencias con individuos arbóreos, postes, terrazas entre otros.
La Playa	**CALLE 18 ENTRE CARRERAS 17 Y 17D**	- Recorrido previo con Contratista, Interventoría y Edubar, con acompañamiento de líder social de sector con el fin de revisar las condiciones actuales, posibles interferencias con individuos arbóreos, postes, terrazas entre otros.
La Playa	**CALLE 18A ENTRE CARRERAS 17A Y 17B**	- Recorrido previo con Contratista, Interventoría y Edubar, con acompañamiento de líder social de sector con el fin de revisar las condiciones actuales, posibles interferencias con individuos arbóreos, postes, terrazas entre otros.
La Playa	**CARRERA 14A ENTRE CALLES 15 Y 16**	- Recorrido previo con Contratista, Interventoría y Edubar, con acompañamiento de líder social de sector con el fin de revisar las condiciones actuales, posibles interferencias con individuos arbóreos, postes, terrazas entre otros.

Ilustración 17. Registro fotográfico actividades realizadas módulo V semana 1.



- Actividades realizadas semana 5 de mayo al 11 de mayo

Tabla 70. Actividades realizadas módulo V Semana 2 del mes.

BARRIO	DIRECCIONES	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
La Playa	**CARRERA 17A ENTRE CALLES 17 Y 19**	- El día 9 de mayo de 2024, se realizó recorrido con AAA con el fin de hacer un reconocimiento de tramos a Intervenir.
La Playa	**CALLE 16 ENTRE CARRERAS 17D Y 18**	-En el periodo del presente informe no se realizaron actividades de obra. - En el periodo del presente informe se realizó la reunión de socialización con la comunidad el dia 8 de mayo de 2024. - El día 9 de mayo de 2024, se realizó recorrido con AAA con el fin de hacer un reconocimiento de tramos a Intervenir.
La Playa	**CALLE 18 ENTRE CARRERAS 17 Y 17D**	- El día 9 de mayo de 2024, se realizó recorrido con AAA con el fin de hacer un reconocimiento de tramos a Intervenir.
La Playa	**CALLE 18A ENTRE CARRERAS 17A Y 17B**	- El día 9 de mayo de 2024, se realizó recorrido con AAA con el fin de hacer un reconocimiento de tramos a Intervenir.

Ilustración 18. Registro fotográfico actividades realizadas módulo V semana 2.



- Actividades realizadas semana 12 de mayo al 18 de mayo

Tabla 71. Actividades realizadas módulo V Semana 3 del mes.

BARRIO	DIRECCIONES	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
La Playa	**CARRERA 17A ENTRE CALLES 17 Y 19**	- No se han iniciado las actividades de obra. - Se realizó socialización con la comunidad para el inicio de actividades.
La Playa	**CALLE 16 ENTRE CARRERAS 17D Y 18**	- No se han iniciado las actividades de obra.
La Playa	**CALLE 18 ENTRE CARRERAS 17 Y 17D**	- No se han iniciado las actividades de obra.
La Playa	**CALLE 18A ENTRE CARRERAS 17A Y 17B**	- No se han iniciado las actividades de obra.

- Actividades realizadas semana 19 de mayo al 25 de mayo

Tabla 72. Actividades realizadas módulo V Semana 4 del mes.

BARRIO	DIRECCIONES	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
La Playa	**CARRERA 17A ENTRE CALLES 17 Y 19**	- No se han iniciado las actividades de obra. - Se realizó socialización con la comunidad para el inicio de actividades.
La Playa	**CALLE 16 ENTRE CARRERAS 17D Y 18**	- No se han iniciado las actividades de obra.
La Playa	**CALLE 18 ENTRE CARRERAS 17 Y 17D**	- No se han iniciado las actividades de obra.
La Playa	**CALLE 18A ENTRE CARRERAS 17A Y 17B**	- No se han iniciado las actividades de obra.
La Playa	**CARRERA 11 ENTRE CALLE 14 Y 15**	- No se han iniciado las actividades de obra. - El día 22/05/2024, se realizó la socialización con la comunidad para el inicio de las obras.
Barranquillita	**CARRERA 41 ENTRE CALLE 11 Y CALLE 28**	- No se han iniciado las actividades de obra.
Barranquillita	**CARRERA 40B ENTRE CALLE 11 Y CALLE 28**	- Obras iniciadas el día 23/05/2024, a corte del presente informe se han realizado 35 ml de demolición de losa existente en un carril. El día 24 y 25 de mayo se realizó visita por parte de la Interventoría con acompañamiento de la residente SISOMA y el residente técnico.

Ilustración 19. Registro fotográfico actividades realizadas módulo V semana 4.



FOTO 3	Visita del Secretario de obras Públicas tramos la Playa




FOTO 4	Inicio de obras Barranquillita CARRERA 40B ENTRE CALLE 11 Y CALLE 28





- Actividades realizadas semana 26 de mayo al 31 de mayo

Tabla 73. Actividades realizadas módulo V Semana 5 del mes.

BARRIO	DIRECCIONES	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
La Playa	**CARRERA 17A ENTRE CALLES 17 Y 19**	- Se dio inicio a las actividades de obra el día 28/05/2024, se inicio con la actividad de excavación hasta el nivel de subrasante de en 30ml. Adicional a esto, y pese a que no se requiere reemplazo de la red de alcantarillado Sanitario, se esta realizando la profundización de las acometidas sanitarias debido a que tiene su cota clave muy cerca o por encima del nivel de la subrasante. Por lluvias se han tenido que suspender actividades en varias ocaciones en especial el día 29 y 30 de Mayo.
BARRIO	**DIRECCIONES**	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS**
Centro	**CARRERA 40B ENTRE CALLE 11 Y CALLE 28**	- Obras iniciadas el día 22/05/2024, a corte del presente informe se han realizado 55 ml de demolición de losa existente en un carril (3,8mts variables) y se han instalado 30ml de concreto fluido, adicional a esto se esta trabajando en el manejo de aguas del proyecto, debido a las lluvias presnetadas los días 29 y 30 de mayo, lo que no ha permitido el avance de las actividades.

Ilustración 20. Registro fotográfico actividades realizadas módulo V semana 5.

6. RÉCORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL TRAMO CARRERA 17A ENTRE CALLES 17 Y 17A



FOTO 1	Reparación de red de Gas Natural afectada en la excavación por parte de Gases del Caribe



FOTO 2	Excavación a Nivel de Subrasante.



FOTO 3	Demolición de rampas ubicadas dentro de area de excavación




FOTO 4	Verificación de Niveles de la excavación

6. RECORD FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DEL CONTRATO			
			
FOTO 1	Limpieza y excavación manual	FOTO 2	Compactación de Subrasante
			
FOTO 3	Relleno con material de demolición	FOTO 4	Instalación de Concreto Fluido
			
FOTO 5	Instalación de Concreto Fluido	FOTO 6	Lluvias del día 29 de mayo de 2024.

4.5.6. AVANCE Y ESTADO DE LAS OBRAS

El siguiente apartado corresponde al avance físico acumulado de las actividades desarrolladas por el contratista, Es importante resaltar que a la fecha del presente informe el PDT no cuenta con la aprobación de la interventoría debido a ajustes que el contratista debe subsanar. Por lo que los porcentajes de avance evidenciados son proyectados con el costo total del proyecto, cantidades ejecutadas y cantidades a ejecutar en los frentes de obra. Se resumen a continuación:

Tabla 74. Avance físico general módulo V.



SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO
1	26/04/2024	4/05/2024	0,00%	0,00%	0,00%
2	5/05/2024	11/05/2024	0,00%	0,00%	0,00%
3	12/05/2024	18/05/2024	1,03%	0,00%	0,00%
4	19/05/2024	25/05/2024	1,63%	0,45%	0,45%
5	26/05/2024	1/06/2024	2,22%	0,26%	0,71%

Tabla 75. Avance físico CARRERA 17A ENTRE CALLES 17 Y 17A - LA PLAYA.

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO
1	26/04/2024	4/05/2024	0,00%	0,00%	0,00%
2	5/05/2024	11/05/2024	0,00%	0,00%	0,00%
3	12/05/2024	18/05/2024	0,00%	0,00%	0,00%
4	19/05/2024	25/05/2024	0,00%	0,00%	0,00%
5	26/05/2024	1/06/2024	1,02%	1,88%	1,88%

Tabla 76. Avance físico Tramo 40B ENTRE CALLE 11 Y CALLE 28 - CENTRO.

SEMANA	INICIO	FIN	% FISICO PROGRAMADO	% FISICO EJECUTADO	% AVANCE ACUMULADO
1	26/04/2024	4/05/2024	0,00%	0,00%	0,00%
2	5/05/2024	11/05/2024	0,00%	0,00%	0,00%
3	12/05/2024	18/05/2024	0,00%	0,00%	0,00%
4	19/05/2024	25/05/2024	4,49%	11,69%	11,69%
5	26/05/2024	1/06/2024	14,97%	17,42%	29,11%

4.5.7. PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

En el periodo del presente informe el contratista tuvo el siguiente personal activo por frente:

Tabla 77. Listado de personal activo Módulo V.

No	NOMBRE	CEDULA	CARGO
Frente la playa			
1	Carlos Arturo Sarmiento Sandoval	8532164	Inspector de obra
2	Yenifer María Herrera Acuña	1043025092	Auxiliar SISO
3	Miguel Ángel Lastra Almanza	1043607280	Conductor
4	Mauren Candelaria Martínez Amell	1104016265	Residente de Obra
5	Tirsa Coromoto Padilla	1140906628	Profesional social
6	Leiver José Márquez Barrios	1151478328	Aux de SST
7	Keiner Andrés Soto Chávez	1002211182	Inspector de Obra
8	María Alejandra Bahoque Patiño	1045735119	Profesional Admon
9	Yeiner Ricardo Bravo	1044430104	Inspector de obra
10	Yuranis Castañeda Polania	1143115882	Coordinadora SSTA
11	Abigail Rodríguez	8505568	Herrero
12	Alberto De León	72045005	Ayudante
13	Emilio Rosales Hernández	72132397	Concretero
14	Bayron Padilla	1042417807	Oficial
15	Ramón Rosales	72132397	Supervisor
16	Miguel Rodríguez	879787	Contratista
17	Cesar Mejía	1143147581	Cadenero
18	Ian Ballesteros	1070822607	Op. Retroexcavador
Frente Barranquillita			
19	Rafael Andrés Chávez Morales	1234891309	Residente
20	Mario Alberto Pertuz Viloria	1081908466	Operador Minicargador
21	José Caballero		Conductor
22	Darwin Rodríguez Pacheco	1143438653	Oficial
23	Deivi Rodríguez Rodríguez	72433285	Concretero
24	Abigail Rodríguez Diaz	8505568	Oficial
25	Tedys Sandoval Mercado	8775109	Oficial
26	Kevin José Sandoval Mercado	8775109	Oficial
27	Cesar Mejía	1143147581	Cadenero
28	Juan Guerra	6887630	Operador retrocargador
29	Oscar Contreras	72218882	topógrafo
30	Jhon Carlos Rodríguez Mosquera	1005564508	Cadenero 1
31	Frank Mercado Thomas	1048275409	Ayudante

32	Edwin Bejarano	72274230	Topógrafo

4.5.8. EQUIPOS DEL CONTRATISTA DE OBRA

En el periodo del presente informe el contratista tuvo la siguiente maquinaria en sus frentes de trabajo:

Tabla 78. Listado de maquinaria en campo Módulo V.

TIPO DE MAQUINARIA	MARCA	MODELO	SERIE
Frente la playa			
Retroexcavadora	John Deere	2011	T0310SJ137517
Frente Barranquillita			
Retroexcavadora	John Deere	2008	1T0310SJKBD210799
Minicargador	Earth Force	2023	T0310SJ137517

4.5.9. DIFICULTADES PRESENCIADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Para el periodo presente informe no se identificaron dificultades en el desarrollo de las actividades.

5. ESTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1. INFORMACIÓN GENERAL

El día 22 de abril de 2024, EDUBAR S.A. mediante el proceso SA-002-2024 adjudicó el Contrato de interventoría.

Tabla 79. Información General del Contrato de Interventoría.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
CONTRATO No.:	SA-EDU-021-2024
OBJETO:	INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) MODULOS I Y II PARA LA CONSTRUCCl6N Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MODULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MODULO I)
CONTRATANTE:	EDUBAR S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO DS
SUPERVISOR:	JUAN SEBASTÍAN SAMPER RUIZ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 2.267.521.200,00
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	11 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024

5.2. PÓLIZAS DE GARANTÍA

Tabla 80. Póliza de Seguro de Cumplimiento

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	
COMPAÑÍA ASEGURADORA:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
PÓLIZA No.:	NB - 100317385
FECHA DE EXPEDICIÓN:	11/04/2024

COBERTURA / VIGENCIA:	**VIGENCIA DE COBERTURA (TOTAL)**						**VALOR ASEGURADO**
	INICIACIÓN			TERMINACIÓN			
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	
Calidad del Servicio	31	12	2024	31	12	2029	$226.752.120,00
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	11	04	2024	31	12	2027	$113.376.060,00
Cumplimiento	11	04	2024	30	06	2025	$680.256.360,00

5.3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Durante el presente periodo no se presentó acta de cobro parcial.

Tabla 81. Resumen balance financiero de interventoría.

CONCEPTO	VALOR	VALOR
Valor Total Contrato de interventoría Módulo I (Incluye IVA)	**$ 2.267.521.200,00**	
Valor total Ejecutado (Incluye IVA)		$ 0
Valor por Ejecutar (Incluye IVA)	**$ 2.267.521.200,00**	

1.1.1 ACTAS GENERADAS AL CONTRATO

A la fecha se han generado las siguientes actas del contrato de interventoría la cual se resume en el siguiente cuadro:

Tabla 82. Actas generadas a la interventoría.

ACTAS	FECHA
ACTA DE INICIO	26 DE ABRIL DE 2024

5.4. MODIFICACIONES AL CONTRATO: ADICIONES Y PRÓRROGAS

Durante el presente periodo no se realizaron modificaciones al contrato.

5.5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA

Las actividades realizadas por la interventoría en el Módulo 1 de este programa

suelen incluir una variedad de tareas técnicas y administrativas. A continuación, se detallan algunas de las principales actividades:

1. **Revisión y Aprobación de Planes y Diseños**

- Verificación de Diseños: La interventoría revisa y aprueba los diseños presentados por los contratistas, asegurando que cumplan con las especificaciones técnicas y normativas vigentes.

- Planificación de Obras: Aprobación del plan de trabajo, cronograma y métodos constructivos, planes de gestión ambiental, SST y Social.

- Revisión de equipos y maquinaria para las obras.

- Revisión y verificación de los APU.

A continuación, se presentan los estados de los entregables contractuales de los contratistas previo al inicio de la obra:

Tabla 83. Documentación previa al inicio de la obra Módulo I.

id	Obligaciones previas al inicio de la obra	ESTADO
1	Plan de aseguramiento de la calidad.	PENDIENTE ENTREGA DE PARTE DEL CONTRATISTA.
2	Cronograma detallado incluyendo como mínimo, lo siguiente: Frentes de trabajo, listado de actividades, horario de trabajo de los turnos, rendimientos, recursos (tipo material, tipo trabajo), plazo, holgura libre y total para cada una de las actividades, ruta crítica para los subprogramas y el programa general.	OBSERVADO POR INTERVENTORÍA, EN ATENCIÓN DEL CONTRATISTA.
3	Metodología detallada a seguir para la ejecución de los trabajos. Incluye el plan de manejo de seguridad industrial y salud ocupacional.	PENDIENTE ENTREGA DE PARTE DEL CONTRATISTA.
3.1	PG-SST	PENDIENTE ENTREGA DE PARTE DEL CONTRATISTA.
4	Organigrama detallado.	OBSERVADO POR INTERVENTORÍA, EN ATENCIÓN DEL CONTRATISTA.
5	Plan de gestión social (PGS)	APROBADO
6	Documentación que acredite la vinculación y/o contratación de población identificada como sujetos de especial protección constitucional.	OBSERVADO POR INTERVENTORÍA, EN ATENCIÓN DEL CONTRATISTA.
8	Equipo mínimo obligatorio, con soportes que demuestren su disponibilidad y documentos del estado y especificaciones.	PENDIENTE ENTREGA POR PARTE DEL CONTRATISTA
9	APUs detallados y presupuesto detallado.	OBSERVADO POR INTERVENTORÍA, EN ATENCIÓN

id	Obligaciones previas al inicio de la obra	ESTADO
		DEL CONTRATISTA.
10	Plan de manejo tráfico (PMT).	PENDIENTE ENTREGA POR PARTE DEL CONTRATISTA
11	Plan de manejo ambiental (PMA).	OBSERVADO POR INTERVENTORÍA, EN ATENCIÓN DEL CONTRATISTA.
12	Evaluación de impacto ambiental y social.	OBSERVADO POR INTERVENTORÍA, EN ATENCIÓN DEL CONTRATISTA.
13	Plan de Gestión del Riesgo	PENDIENTE ENTREGA POR PARTE DEL CONTRATISTA
14	Plan de Gerencia	PENDIENTE ENTREGA POR PARTE DEL CONTRATISTA

Tabla 84. Documentación previa al inicio de la obra Módulo II.

id	Obligaciones previas al inicio de la obra	ESTADO
1	Plan de aseguramiento de la calidad.	OBSERVADO POR INTERVENTORÍA, EN ATENCIÓN DEL CONTRATISTA.
2	Cronograma detallado incluyendo como mínimo, lo siguiente: Frentes de trabajo, listado de actividades, horario de trabajo de los turnos, rendimientos, recursos (tipo material, tipo trabajo), plazo, holgura libre y total para cada una de las actividades, ruta crítica para los subprogramas y el programa general.	OBSERVADO POR INTERVENTORÍA, EN ATENCIÓN DEL CONTRATISTA.
3	Metodología detallada a seguir para la ejecución de los trabajos. Incluye el plan de manejo de seguridad industrial y salud ocupacional.	OBSERVADO POR INTERVENTORÍA, EN ATENCIÓN DEL CONTRATISTA.
3.1	PG-SST	OBSERVADO POR INTERVENTORÍA, EN ATENCIÓN DEL CONTRATISTA.
4	Organigrama detallado.	OBSERVADO POR INTERVENTORÍA, EN ATENCIÓN DEL CONTRATISTA.
5	Plan de gestión social (PGS)	APROBADO
6	Documentación que acredite la vinculación y/o contratación de población identificada como sujetos de especial protección constitucional.	OBSERVADO POR INTERVENTORÍA, EN ATENCIÓN DEL CONTRATISTA.
8	Equipo mínimo obligatorio, con soportes que demuestren su disponibilidad y documentos del estado y especificaciones.	OBSERVADO POR INTERVENTORÍA, EN ATENCIÓN DEL CONTRATISTA.
9	APUs detallados y presupuesto detallado.	OBSERVADO POR INTERVENTORÍA, EN ATENCIÓN DEL CONTRATISTA.
10	Plan de manejo tráfico (PMT).	APROBADO
11	Plan de manejo ambiental (PMA).	EN REVISIÓN DE INTERVENTORÍA 21/05/2024
12	Evaluación de impacto ambiental y social.	PENDIENTE ENTREGA POR PARTE DEL CONTRATISTA
13	Plan de gestión de riesgo	EN REVISIÓN DE INTERVENTORÍA 22/05/2024
14	Plan de Gerencia	EN REVISIÓN DE INTERVENTORÍA 21/05/2024

Tabla 85. Documentación previa al inicio de la obra Módulo III.

id	Obligaciones previas al inicio de la obra	ESTADO
1	Plan de aseguramiento de la calidad.	EN REVISIÓN DE INTERVENTORÍA 29/05/2024
2	Cronograma detallado incluyendo como mínimo, lo siguiente: Frentes de trabajo, listado de actividades, horario de trabajo de los turnos, rendimientos, recursos (tipo material, tipo trabajo), plazo, holgura libre y total para cada una de las actividades, ruta crítica para los subprogramas y el programa general.	OBSERVADO POR INTERVENTORÍA, EN ATENCIÓN DEL CONTRATISTA.
3	Metodología detallada a seguir para la ejecución de los trabajos. Incluye el plan de manejo de seguridad industrial y salud ocupacional.	OBSERVADO POR INTERVENTORÍA, EN ATENCIÓN DEL CONTRATISTA.
3.1	PG-SST	OBSERVADO POR INTERVENTORÍA, EN ATENCIÓN DEL CONTRATISTA.
4	Organigrama detallado.	OBSERVADO POR INTERVENTORÍA, EN ATENCIÓN DEL CONTRATISTA.
5	Plan de gestión social (PGS)	OBSERVADO POR INTERVENTORÍA, EN ATENCIÓN DEL CONTRATISTA.
6	Documentación que acredite la vinculación y/o contratación de población identificada como sujetos de especial protección constitucional.	OBSERVADO POR INTERVENTORÍA, EN ATENCIÓN DEL CONTRATISTA.
7	Hojas de vida del personal requerido en anexo técnico.	VER SIGUIENTE DIAPOSITIVA
8	Equipo mínimo obligatorio, con soportes que demuestren su disponibilidad y documentos del estado y especificaciones.	PENDIENTE POR ENTREGAR POR EL CONTRATISTA
9	APUs detallados y presupuesto detallado.	PENDIENTE POR ENTREGAR POR EL CONTRATISTA
10	Plan de manejo tráfico (PMT).	OBSERVADO POR INTERVENTORÍA, EN ATENCIÓN DEL CONTRATISTA.
11	Plan de manejo ambiental (PMA).	OBSERVADO POR INTERVENTORÍA, EN ATENCIÓN DEL CONTRATISTA.
12	Evaluación de impacto ambiental y social.	OBSERVADO POR INTERVENTORÍA, EN ATENCIÓN DEL CONTRATISTA.
13	Plan de gestión de riesgo	PENDIENTE POR ENTREGAR POR EL CONTRATISTA
14	Plan de Gerencia	PENDIENTE POR ENTREGAR POR EL CONTRATISTA

Tabla 86. Documentación previa al inicio de la obra Módulo IV.

id	Obligaciones previas al inicio de la obra	ESTADO
1	Plan de aseguramiento de la calidad.	EN REVISIÓN DE INTERVENTORÍA 27/05/2024
2	Cronograma detallado incluyendo como mínimo, lo siguiente: Frentes de trabajo, listado de actividades, horario de trabajo de los turnos, rendimientos, recursos (tipo material, tipo trabajo), plazo, holgura libre y total para cada una de las actividades, ruta crítica para los subprogramas y el programa general.	OBSERVADO POR INTERVENTORÍA, EN ATENCIÓN DEL CONTRATISTA.
3	Metodología detallada a seguir para la ejecución de los trabajos. Incluye el plan de manejo de seguridad industrial y salud ocupacional.	OBSERVADO POR INTERVENTORÍA, EN ATENCIÓN DEL CONTRATISTA.
3.1	PG-SST	OBSERVADO POR INTERVENTORÍA, EN ATENCIÓN DEL CONTRATISTA.
4	Organigrama detallado.	APROBADO
5	Plan de gestión social (PGS)	APROBADO

id	Obligaciones previas al inicio de la obra	ESTADO
6	Documentación que acredite la vinculación y/o contratación de población identificada como sujetos de especial protección constitucional.	PENDIENTE ENTREGA POR PARTE DEL CONTRATISTA
7	Hojas de vida del personal requerido en anexo técnico.	VER SIGUIENTE DIAPOSITIVA
8	Equipo mínimo obligatorio, con soportes que demuestren su disponibilidad y documentos del estado y especificaciones.	OBSERVADO POR INTERVENTORÍA, EN ATENCIÓN DEL CONTRATISTA.
9	APUs detallados y presupuesto detallado.	APROBADO
10	Plan de manejo tráfico (PMT).	APROBADO POR SDT
11	Plan de manejo ambiental (PMA).	EN REVISIÓN DE INTERVENTORÍA 11/06/2024
12	Evaluación de impacto ambiental y social.	EN REVISIÓN DE INTERVENTORÍA 11/06/2024
13	Plan de gestión de riesgo	PENDIENTE POR ENTREGAR POR EL CONTRATISTA
14	Plan de Gerencia	OBSERVADO POR INTERVENTORÍA, EN ATENCIÓN DEL CONTRATISTA.

Tabla 87. Documentación previa al inicio de la obra Módulo V.

id	Obligaciones previas al inicio de la obra	ESTADO
1	Plan de aseguramiento de la calidad.	OBSERVADO POR INTERVENTORÍA, EN ATENCIÓN DEL CONTRATISTA.
2	Cronograma detallado incluyendo como mínimo, lo siguiente: Frentes de trabajo, listado de actividades, horario de trabajo de los turnos, rendimientos, recursos (tipo material, tipo trabajo), plazo, holgura libre y total para cada una de las actividades, ruta crítica para los subprogramas y el programa general.	OBSERVADO POR INTERVENTORÍA, EN ATENCIÓN DEL CONTRATISTA.
3	Metodología detallada a seguir para la ejecución de los trabajos. Incluye el plan de manejo de seguridad industrial y salud ocupacional.	OBSERVADO POR INTERVENTORÍA, EN ATENCIÓN DEL CONTRATISTA.
3.1	PG-SST	PENDIENTE
4	Organigrama detallado.	APROBADO
5	Plan de gestión social (PGS)	OBSERVADO POR INTERVENTORÍA, EN ATENCIÓN DEL CONTRATISTA.
6	Documentación que acredite la vinculación y/o contratación de población identificada como sujetos de especial protección constitucional.	OBSERVADO POR INTERVENTORÍA, EN ATENCIÓN DEL CONTRATISTA.
7	Hojas de vida del personal requerido en anexo técnico.	VER SIGUIENTE DIAPOSITIVA
8	Equipo mínimo obligatorio, con soportes que demuestren su disponibilidad y documentos del estado y especificaciones.	OBSERVADO POR INTERVENTORÍA, EN ATENCIÓN DEL CONTRATISTA.
9	APUs detallados y presupuesto detallado.	OBSERVADO POR INTERVENTORÍA, EN ATENCIÓN DEL CONTRATISTA.
10	Plan de manejo tráfico (PMT).	APROBADO
11	Plan de manejo ambiental (PMA).	OBSERVADO POR INTERVENTORÍA, EN ATENCIÓN DEL CONTRATISTA.
12	Evaluación de impacto ambiental y social.	OBSERVADO POR INTERVENTORÍA, EN ATENCIÓN DEL CONTRATISTA.
13	Plan de Gestión del Riesgo	PENDIENTE POR ENTREGAR POR EL CONTRATISTA
14	Plan de Gerencia	OBSERVADO POR INTERVENTORÍA, EN ATENCIÓN DEL CONTRATISTA

2. Supervisión de la Ejecución de Obras

- Control de Calidad: Inspección de materiales y procesos constructivos para asegurar que cumplan con los estándares de calidad.

- Supervisión Continua: Visitas periódicas a los frentes de obra de cada uno de los módulos para supervisar el avance y calidad de las obras.

- Cumplimiento Normativo: Asegurar que se respeten todas las normas de seguridad y ambientales durante la ejecución de las obras.

3. Gestión Administrativa

- Documentación: Mantenimiento de registros detallados de todas las actividades realizadas, incluyendo informes semanales, actas de reuniones y otros documentos relevantes.

- Contratos: Verificación del cumplimiento de los términos contractuales por parte de los contratistas.

- Pagos y Costos: Supervisión de los costos y aprobación de pagos a los contratistas, asegurando que estén en línea con el progreso real de las obras, cabe aclarar que para el periodo del presente informe no se han generado actas por pate de los contratistas de los diferentes módulos.

4. Evaluación de Avances y Resultados

- Informes Periódicos: Elaboración de informes de avance detallados que incluyan fotografías, descripciones del trabajo realizado, y cualquier problema encontrado y su solución.

- Control de Cronograma: Monitoreo del cronograma de trabajo para asegurar que las obras se completen a tiempo, implementando medidas correctivas si es necesario, para el periodo del presente informe se realiza la verificación y observaciones de los cronogramas presentados por los contratistas, una vez sean aprobados se realizara el seguimiento a los mismos.

5. Interacción con la Comunidad

- Comunicación: Mantener informada a la comunidad sobre el progreso del proyecto y cualquier impacto temporal que las obras puedan tener en su vida diaria.

- Atención a Quejas: Gestión de quejas y sugerencias de la comunidad para resolver problemas de manera oportuna y eficiente.

Estas actividades aseguran que el proyecto "Barrio a la Obra VIII" se ejecute de manera efectiva, transparente y con la calidad esperada, beneficiando así a las comunidades involucradas.

5.6. PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA

En el periodo del presente informe el contratista tuvo el siguiente personal activo por frente:

N°	NOMBRE	CARGO
1.	Miguel Francisco Chunza Camelo	Director de Interventoría
2.	Libey García Bohórquez	Residente de Interventoría
3.	John Jairo Salinas Piñeros	Residente de Interventoría
4.	Fátima Natalie Rey Diaz	Residente SSTA
5.	Cindy Vanessa Castillo Álvarez	Residente Social
6.	Liz Yohana Angulo Ariza	Ingeniera Especialista Ambiental
7.	Milton Eduardo Pardo Romero	Ingeniero Especialista en Pavimento y Geotecnia
8.	Milton Eduardo Pardo Romero	Ingeniero Especialista en Geotecnia
9.	Luis Eduardo Mesa Lloreda	Inspector de Interventoría
10	Paola Andrea Nuñez Sanabria	Ing. Especialista en Hidráulica E Hidrología
11	Mónica Rodríguez Gaona	Coordinadora HSEQ
12	Thering Ochoa Orozco	Auxiliar de ingeniería
13	Álvaro Guevara Torres	Auxiliar de ingeniería

5.7. DIFICULTADES PRESENCIADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Para el periodo presente informe no se identificaron dificultades en el desarrollo de

las actividades.

6. CONCLUSIONES

Desde Edubar S.A como gerente del proyecto se ha establecido una estructura efectiva de seguimiento y control para garantizar el progreso constante del proyecto. Se ha implementado una metodología integral que involucra a la gerencia, la entidad supervisora y los contratistas, con el propósito de rastrear de manera precisa el avance de la ejecución del proyecto. Además, se han llevado a cabo exhaustivos procesos de revisión y evaluación de actas e informes presentados tanto por los contratistas como por la interventoría, asegurando la coherencia y calidad en cada etapa.
Es importante destacar que, en línea con nuestra dedicación a la transparencia y la colaboración, hemos establecido una comunicación directa y fluida con la empresa Triple A. Este canal de comunicación se ha establecido con el fin de notificar oportunamente cualquier posible evento o circunstancia imprevista que se presente en los frentes de trabajo prioritarios. Esto resulta fundamental, especialmente en casos en los que se requiere el reemplazo de tuberías de acueducto y/o alcantarillado. La cooperación con la Triple A garantiza que la ejecución de la obra continúe sin interrupciones y se mantenga alineada con los objetivos del proyecto.

El programa barrios a la obra en su etapa VIII inició sus actividades de obra el 26 de abril de 2024 suscribiendo el acta de inicio con los contratistas de los 5 módulos.

- ✓ El módulo I se encuentra EN EJECUCIÓN y presenta un porcentaje de avance del 0% según lo presentado.
- ✓ El módulo II se encuentra EN EJECUCIÓN y presenta un porcentaje de avance del 0.21% según lo presentado.
- ✓ El módulo III se encuentra EN EJECUCIÓN y presenta un porcentaje de avance del 0% según lo presentado.
- ✓ El módulo IV presenta un porcentaje de avance del 0.93% según lo presentado.
- ✓ El módulo V se encuentra EN EJECUCIÓN y presenta un porcentaje de avance del 0.26% según lo presentado.

Con el presente informe se da cumplimiento contrato interadministrativo en su clausula SÉPTIMA: OBLIGACIONES DE EDUBAR S.A numeral 18 *Presentar informes mensuales sobre avance físico y financiero de cada contrato celebrado, de los cuales enviará copia a EL DISTRITO*.

Anexo 1. Pago de Parafiscales

Anexo 2. Relación Correspondencia Enviada

Anexo 3. Relación Correspondencia Recibida

Anexo 4. Informe socioambiental