CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	DURACION																											
	28 DIC - 31 DIC				22 ENE - 18 FEB				19 FEB - 17 MAR				18 MAR - 2 ABR		3 ABR - 5 MAY					6 MAY-2 JUN				3 JUN-28 JUN			
	28 DIC - 31 DIC	1 ENE-7 ENE	8 ENE-14 ENE	15 ENE-21 ENE	22 ENE-28 ENE	29 ENE-4 FEB	5 FEB-11 FEB	12 FEB-18 FEB	19 FEB-25 FEB	26 FEB-3 MAR	4 MAR-10 MAR	11 MAR-17 MARZ	18 MAR-24 MAR	25 MAR-2 ABR	3 ABR-9 ABR	10 ABR-16 ABR	17 ABR-23 ABR	24 ABR-30 ABR	1 MAY-5 MAY	6 MAY-12 MAY	13 MAY-19 MAY	20 MAY-26 MAY	27 MAY-2 JUN	3 JUN-9 JUN	10 JUN-16 JUN	17 JUN-23 JUN	24 JUN-29 JUN
ETAPA DIAGNOSTICA																												
* VISITAS DE VIABILIDAD																												
ETAPA DE FABRICACION																												
ETAPA DE CONSTRUCCION																												
* RELLENO EN RECEBO COMUN																												
* BORDILLO DE 8*15 CM																												
* DADO CONCRETO 3500PSI																												
* CONCRETO 2500PSI PLACA BASE																												
* SUMINISTRO E INSTALACION PISO EPM																												
* SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULOS																												
* LIMPIEZA GENERAL																												
Inversion Semanal					$ 18.656.445	$ 18.656.445	$ 18.656.445	$ 18.656.445	$ 18.656.445	$ 18.656.445	$ 18.656.445	$ 18.656.445	$ 18.656.445	$ 18.656.445	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 325.327.872	$ 325.327.872	$ 325.327.872	$ 325.327.872	$ 330.244.324	$ 330.244.324	$ 330.244.324	$ 330.244.324
Inversion Acumulado					$ 18.656.445	$ 37.312.890	$ 55.969.335	$ 74.625.780	$ 93.282.225	$ 111.938.670	$ 130.595.115	$ 149.251.560	$ 167.908.005	$ 186.564.450	$ 186.564.450	$ 186.564.450	$ 186.564.450	$ 186.564.450	$ 186.564.450	$ 511.892.322	$ 837.220.194	$ 1.162.548.066	$ 1.487.875.938	$ 1.818.120.262	$ 2.148.364.586	$ 2.478.608.910	$ 2.808.853.234
% Inversion Semanal					0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,58%	11,58%	11,58%	11,58%	11,75%	11,75%	11,75%	11,75%
% Inversion Acumulado					0,66%	1,33%	1,99%	2,66%	3,32%	3,99%	4,65%	5,31%	5,98%	6,64%	6,64%	6,64%	6,64%	6,64%	6,64%	18,22%	29,81%	41,39%	52,97%	64,73%	76,49%	88,24%	100,00%

SUSPENSION