CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 10-400-15.4-002-2024

INFORME DE SUPERVISIÓN 001

CONTRATANTE **MUNICIPIO DE SANTUARIO**

CONTRATISTA **CLAUDIA MILENA RENDON ARCILA,** mayor de edad, identificada con la cedula de ciudadanía Nº 25.202.962 de La Celia Risaralda, en su calidad de Gerente según Decreto Nº 10-100-18-085 del 30 de octubre y acta de posesión 20-100-3.39-013 de 30 de octubre de 2021, representante legal de la **EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTUARIO E.S.P SANTUARIO** con Nit 816.002.982-7.

VALOR **CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA PESOS M/CTE ($434.269.190,00)**

DURACION **CUATRO (04) MESES**

OBJETO: **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA REHABILITACION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA EN LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 5 Y 6 DEL MUNICIPIO DE SANTUARIO RISARALDA**

SUPERVISIÓN Secretaria de Planeación

FECHA INICIO: Enero 27 de 2024

FECHA TERMINACIÓN: Mayo 27 de 2024

DOCUMENTOS DE LEGALIZACIÓN:

1. Certificado de Disponibilidad presupuestal Nº 00045 del 20 de enero de 2024
2. Certificado de Registro Presupuestal Nº 00071 del 27 de enero de 2024

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

II. VALOR INICIAL DEL CONTRATO

VALOR CONVENIO	
TOTAL CONVENIO	$ 434.269.190,00
FORMA DE PAGO	La Entidad pagará a la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLCOS S.A E.S. P, el valor dispuesto en el contrato mediante 4 actas de pago así: 1. Una primera acta a la suscripción del acta de inicio, correspondiente al 30% del valor total del contrato 2. Dos actas parciales de avance correspondientes al 20% del valor del contrato 3. Un acta final de avance correspondiente al 30% del valor del contrato una vez se haya cumplido con el total del objeto contratado

III FECHA PRESENTE INFORME: 29 de junio de 2024

IV. BALANCE DEL CONVENIO

Valor Inicial Convenio $ 434.269.190,00
Valor pagado acta 001 $-130.280.757,00

Valor total transferido por el Municipio a la Empresa		**$ -130.280.757,00**
Recursos del Municipio pendientes por ejecutar		**$ 303.988.433,00**
SUMAS IGUALES	**$ 434.269.190,00**	**$ 434.269.190,00**

V. AVANCE

La Empresa de Servicios Públicos, remite al Municipio informe de avance en contrato interadministrativo para la **REHABILITACION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA EN LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 5 Y 6 DEL MUNICIPIO DE SANTUARIO RISARALDA,** en el cual se llevaron a cabo actividades preliminares, demoliciones, excavaciones, instalación de tubería de para alcantarillado, instalación de tubería para acueducto, pavimento rígido entre otras actividades corroboradas por la interventoría en sus respectivas memorias de cálculo.

Soportes enviados por la Empresa de Servicios Públicos:

- INFORME DE CONVENIO
  - CONTRATO DE INTERVENTORIA
  - ACTA DE INICIO CONTRATO DE INTERVENTORIA
  - CONTRATO DE OBRA
  - ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA
- INFORME DE OBRA No.01
- 2.1 REGISTRO FOTOGRÁFICO INFORME DE OBRA No.01
- 2.2 CERTIFICADOS DE CALIDAD INFORME No.01 DE OBRA
- 2.3 CERTIFICADOS DE CALIDAD INFORME No.01 DE OBRA
- 2.4 RESULTADO DENSIDADES INFORME No.01 DE OBRA
- 2.5 INFORME SALUD OCUPACIONAL INFORME No.01 DE OBRA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

2.6 PAGOS SEGURIDAD SOCIAL INFORME No.01 DE OBRA
3. INFORME No.02 DE OBRA
3.1 REGISTRO FOTOGRAFICO
3.2 CERTIFICADOS DISPOSICIÓN FINAL INFORME No.02 DE OBRA
3.3 INFORME SG-SST INFORME No.02 DE OBRA
3.4 RESULTADOS DE LABORATORIO INFORME No.02 DE OBRA
3.5 CERTIFICADO PARAFISCALES INFORME No.02 DE OBRA
3.6 ACTAS DE PAGO INFORME No.02 DE OBRA
3.7 MEMORIAS DE CALCULO INFORME No.02 DE OBRA
4. PAGO SEGURIDAD SOCIAL ESP
5. CUENTA DE COBRO ESP

VI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



MANUELA GIRALDO GONZALEZ
Secretario de Planeación y Obras Públicas
Funcionario Supervisor