CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 10-400-17.1-004-2023

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

CONTRATANTE **MUNICIPIO DE SANTUARIO**

CONTRATISTA **CLAUDIA MILENA RENDON ARCILA,** mayor de edad, identificada con la cedula de ciudadanía Nº 25.202.962 de La Celia Risaralda, en su calidad de Gerente según Decreto Nº 10-100-18-085 del 30 de octubre y acta de posesión 20-100-3.39-013 de 30 de octubre de 2021, representante legal de la **EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANTUARIO E.S.P SANTUARIO** con Nit 816.002.982-7.

VALOR **CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA PESOS M/CTE ($434.269.190,00)**

DURACION **CUATRO (04) MESES**

OBJETO: **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA REHABILITACION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA EN LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 5 Y 6 DEL MUNICIPIO DE SANTUARIO RISARALDA**

SUPERVISIÓN Secretaria de Planeación

FECHA INICIO: Enero 27 de 2024

FECHA TERMINACIÓN: Mayo 27 de 2024

DOCUMENTOS DE LEGALIZACIÓN:

1. Certificado de Disponibilidad presupuestal Nº 00045 del 20 de enero de 2024
2. Certificado de Registro Presupuestal Nº 00071 del 27 de enero de 2024

SECRETARIA DE PLANEACIÓN

II. VALOR INICIAL DEL CONTRATO

VALOR CONVENIO	
TOTAL CONVENIO	$ 434.269.190,00
FORMA DE PAGO	La Entidad pagará a la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLCOS S.A E.S. P, el valor dispuesto en el contrato mediante 4 actas de pago así: 1. Una primera acta a la suscripción del acta de inicio, correspondiente al 30% del valor total del contrato 2. Dos actas parciales de avance correspondientes al 20% del valor del contrato 3. Un acta final de avance correspondiente al 30% del valor del contrato una vez se haya cumplido con el total del objeto contratado

III FECHA PRESENTE INFORME: 29 de junio de 2024

IV. BALANCE DEL CONVENIO

Valor Inicial Convenio $ 434.269.190,00

Valor total transferido por el Municipio Acta 001	**$ -130.280.757,00**
Valor total transferido por el Municipio Acta 002	**$ -173.707.676,00**
Valor total transferido por el Municipio Acta 003	**$ -129.880.303,00**
Recursos del Municipio pendientes por ejecutar	**$ 400.454,00**
SUMAS IGUALES	**$ 434.269.190,00** **$ 434.269.190,00**

V. AVANCE

La Empresa de Servicios Públicos, suscribió el contrato de Obra No. AF-29-02-004-2023 con las siguientes condiciones:

Valor: **$ 403.368.736,00**
Objeto: REALIZAR OBRAS RELACIONADAS CON LA REHABILITACION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA EN LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 5 Y 6 DEL MUNICIPIO DE SANTUARIO RISARALDA.

Mediante informe de la Empresa de Servicios Públicos y la Interventoría por parte del Señor Juan Camilo Álvarez Paramo certifican que el contratista tiene un cumplimiento de las actividades de obra en un 100% acorde al objeto del contrato.

Valor: $30.500.000,00
Objeto: REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO NO. AF-29-02-001-2024. REALIZAR OBRAS RELACIONADAS

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

CON LA REHABILITACION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA EN LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 5 Y 6 DEL MUNICIPIO DE SANTUARIO RISARALDA.

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO	**$ 30.500.000,00**
FACTURADO	**$ 30.500.000,00**
TOTAL	**$ -**

Mediante informe de la Empresa de Servicios Públicos y la supervisión por parte de la Gerente de la ESP, certifican que el contratista tiene un cumplimiento de las actividades en un 100% acorde al objeto del contrato.

En atención a la Cláusula sexta: ***SUPERVISIÓN****: La Supervisión del presente convenio será ejercida por la Secretaria de Planeación quien realizará el control, seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el convenio y el cual se sujetará a las disposiciones establecidas en el manual de Supervisión que adopte el municipio.*

Que en atención al literal B **SEGUNDA: CONDICIONES, CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIDAS A CARGO DEL CONTRATISTA**: *9) Destinar los recursos que recibe del Municipio para los fines previstos en el convenio*

Se informa que del total de los recursos apropiados para el contrato interadministrativo con la Empresa de Servicios Públicos ESP Santuario, **$434.269.190,00** se ejecutaron **$433.868.736,00** dados los soportes allegados por la ESP Santuario, por lo tanto, debe ser reintegrado del CDP 00045 del 20 de enero de 2024 un total de $**400.454,00**

MANUELA GIRALDO GONZALEZ
Secretario de Planeación
Funcionario Supervisor

SECRETARIA DE PLANEACIÓN