	MINISTERIO DE TRANSPORTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL MANUAL DE INTERVENTORÍA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1

UNIDAD EJECUTORA:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL			**FECHA:**	14/02/2023
Semana No	**1**	**Del :**	20/01/2023	AL:	30/01/2023
Plazo Total		851	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		11	días		
porcentaje del tiempo transcurrido(%)		1.29%			
Nombre del Supervisor :	Luis Bernardo Puentes Torres				

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES CIAA (VIGENCIAS FUTURAS)

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

CONSTRUCCIÓN CIAA

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado					
Valor programado ($)			**Valor ejecutado($) OBRA**		**Sin AIU**
					Con AIU
			Evaluación OBRA	**Porcentaje avance OBRA**	**0.00%**
				Valor avance OBRA	**$ -**

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		**CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	
Contratista:	CONSORCIO CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA	**Contratista:**	CONSORCIO RA5
Contrato No:	22001449 H4 de 2022	**Contrato No:**	22001464 H3 de 2022
Valor Inicial:	$ 39,264,066,722	**Valor total contrato:**	$ 3,158,424,339
Valor actualizado:	$ 39,264,066,722	**Valor actualizado:**	$ 3,158,424,339
Plazo inicial:	28 MESES	**Plazo inicial:**	28 MESES
Plazo actualizado:	28 MESES	**Plazo actualizado:**	28 MESES
Fecha de iniciación:	20-ene-23	**Fecha de iniciación:**	20-ene-23
Fecha de vencimiento:	19-may-25	**Fecha de vencimiento:**	19-may-25

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

El dia 20 de Enero de 2023 a las 8:30am se reunieron en el 5to piso de las instalaciones de la areonautica civil Edificio Neria los representantes legales del consorcio Construcciones de Ingenieria en su calidad de contratistas de Obra, la Representante legal del CONSORCIO RA5 en su calidad de Interventoria de la construcción y el supervisor del contrato de interventoria en representación de la entidad con el fin se suscribir las actas de incio del contrato de obra No 22001449 H4 de 2022 y del contrato de interventoria 22001464 de 2022.

Se realizo el 1er comite Tecnico de forma Virtual por medio del aplicativo MS TEAMS con presencia de los directores de Obra e Interventoria asi como de la supervisión por parte de la entidad.

RESUMEN EJECUTIVO DEL CONTRATO

El acta de inicio se firmó el día 20 de enero de 2023.
Se recibieron las comunicaciones CIAA-OF-CCI-0001 a la CIAA-OF-CCI-0009 por parte del contratista de obra en las cuales se solicito formalmente la información Base del proyecto, la visita al sitio de las obras, la presentaron para revisión y aprobacion la minuta del contrato de fiducia, la presentación de las hojas de vida del personal, una programación de obra base con su respectiva curva S y la radiación de un PMT propuesto para la ejecución del construcción. Documentos que se encuentran en tramite de revisión y emisión de observaciones para su correspondiente aprobación.

Los cortes de los informes se harán los días lunes de cada semana, y se presentarán los días martes.

COMPROMISOS

Envío a la Entidad de actualización de pólizas contratos de obra e interventoría con ocasión de la firma del acta de inicio
Por el contratista ajustes al contrato de fiducia del Contratista, el cual ya fue revisado por la Interventoría
Por la Interventoría envío de la minuta del contrato de fiducia de la Interventoría a la Entidad
Por la Entidad entrega de la información en fisico y Digital de los estudios y diseños del proyecto.

PERSONAL DE OBRA

DIRECTOR DE OBRA	1		ARQUITECTO	0			
RESIDENTE DE OBRA	0		ARQUITECTO	0			
INGENIERO AMBIENTAL	0		INGENIERO	0			
ALMACENISTA	0		ALMACENISTA	0			
ADMINISTRATIVA	0		ADMINISTRATIVA	0			
SST	0		PROFES. SALUD OCUP.	0	CONTRATISTA	0	
COMISIÓN TOPOGRAFÍA	0		TOPÓGRAFO	0	CADENERO	0	
			SOLDADORES	0	TOPOGRAFOS	0	
INGENIEROS AUXILIARES	0				OPERARIOS	0	
					CONDUCTOR VOLQUETA	0	
	1		**TOTAL**	**0**		**0**	

AVANCE FINANCIERO OBRA

Acta Parcial de obra No.	Periodo	Costo Total
Total Acumulado		**$ 0.00**

Valor Total Contrato Obra
$ 39,264,066,722.00
Valor facturado Contrato Obra
$ 0.00
% Avance facturado Acumulado
0.00%

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA

Acta Parcial de interventoría No.	Periodo	Costo Total
Total Acumulado		**$ 0.00**

Valor Total Contrato interventoría
$ 3,158,424,339.00
Valor facturado Contrato Interventoría
$ 0.00
% Avance facturado Acumulado
0.00%

OBSERVACIONES	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
	Ing. Cristian Mauricio Melo Caicedo **Matr. Prof. 25202-134920 CND**