	MINISTERIO DE TRANSPORTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL MANUAL DE INTERVENTORÍA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1

UNIDAD EJECUTORA:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL			**FECHA:**	25/07/2023
Semana No	**26**	**Del :**	18/07/2023	AL:	24/07/2023
Plazo Total		851	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		186	días		
porcentaje del tiempo transcurrido(%)		21,86%			
Nombre del Supervisor :	Luis Bernardo Puentes Torres				

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES AERONAUTICOS CIAA (VIGENCIAS FUTURAS)

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

CONSTRUCCIÓN CIAA

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado					
Valor programado ($)			**Valor ejecutado($) OBRA**		**Sin AIU**
					Con AIU
			Evaluación OBRA	**Porcentaje avance OBRA**	**0,00%**
				Valor avance OBRA	**$ -**

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		**CONTRATO DE INTERVENTORIA**	
Contratista:	CONSORCIO CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA	**Contratista:**	CONSORCIO RA5
Contrato No:	22001449 H4 de 2022	**Contrato No:**	22001464 H3 de 2022
Valor Inicial:	$ 39.264.066.722	**Valor total contrato:**	$ 3.158.424.339
Valor actualizado:	$ 39.264.066.722	**Valor actualizado:**	$ 3.158.424.339
Plazo inicial:	28 MESES	**Plazo inicial:**	28 MESES
Plazo actualizado:	28 MESES	**Plazo actualizado:**	28 MESES
Fecha de iniciación:	20-ene-23	**Fecha de iniciación:**	20-ene-23
Fecha de vencimiento:	19-may-25	**Fecha de vencimiento:**	19-may-25

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*Plan de Calidad – Plan de Gerencia: Las observaciones fueron remitidas por la Interventoría al Contratista de obra para la subsanación de estas.
*Se remitió el informe general observaciones de las especialidades a la Entidad el compendio del documento acompañado de los documentos de solicitudes planteadas por el Contratista de prorrogar la Etapa de Pre-construcción
*Informes semanales - Se actualizaron y ajustaron las fechas de los informes semanales del Contratista y se remitieron los informes semanales de Interventoría No 23, 24, 25 a la Entidad
*Revisión Hoja de Vida Especialista acústico La Interventoría llevó a cabo la revisión del perfil el cual fue devuelto al Contratista de obra ya que NO CUMPLE con observaciones y solicitud de modificación
*Complementación de la solicitud de modificación del anexo técnico apropiación estudios y diseños se le requiere al Contratista que aclare el contenido documento para que la Interventoría visualice una viabilidad de modificación
*El contratista de obra presenta solicitud para el desmonte de equipos en el predio y solicitud de recepción del Lote/Predio, a la cual se le dio traslado a la entidad.
*La Interventoría remite el informe mensual No 5 del contratista de obra e Interventoría a la Entidad.
*El contratista remite informe mensual No 6 el cual se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.
*El Contratista remite aprobación del PMT

RESUMEN EJECUTIVO DEL CONTRATO

El acta de inicio se firmó el día 20 de enero de 2023. A la fecha se han llevado a cabo 25 reuniones de seguimiento en las cuales se han tratado temas inherentes al desarrollo del proyecto y la etapa de preconstrucción.
La Entidad hizo entrega a la Interventoría de los Estudios y Diseños que dieron origen a los contratos de obra e interventoría; la Interventoría hizo entrega al Contratista de la información al Contratista quien adelanto la revisión de cada una de las especialidades y remitieron las observaciones con anexos por cada especialidad.
Se entrego por parte de la Entidad los levantamientos de Topografía y Estudios de suelos adelantados en el sitio del proyecto.
Se remitieron a la SUPERVISIÓN los documentos de la Fiducia del contratista de obra, al igual que las pólizas del contratista de obra aprobadas por la interventoría.
Los documentos de fiducia tanto del Contratista como de la Interventoría fueron remitidos a la entidad para consignar los respectivos anticipos - $5.490.314.500 y $547.031.450, respectivamente, dado que corresponden a recursos con vigencias del año 2022.
Se adelantaron ensayos de campo adicionales para validar lo caracterización Geotécnica del terreno.
El día 24 de Marzo de 2023 se llevó a cabo la reunión de comité No 9 de forma presencial en las instalaciones de la Entidad resaltando la necesidad de contar con la apropiación de estudios y diseños para el inicio de las obras.
Mediante comunicado SAL-23-006109 del 04 de Abril de 2023 la Interventoría remite concepto de la revisión de estudios y diseños generando observaciones en los aspectos: Geotécnico, Arquitectónico, eléctrico, estructural, hidrosanitarios, GAS, RCI, HVAC, Bioclimático.
El día 14 de Abril de 2023 se reunieron Entidad, Interventoría y Contratista para exponer las generalidades a las observaciones generadas a la Apropiación de estudios y diseños, donde se espera respuesta y mesas de trabajo por especialidades para atender dichas observaciones.
El día 21 de abril de 2023 se reunieron Entidad, Consultores, Interventoría y Contratista de obra para tratar las observaciones realizadas en las especialidades Arquitectónicas y Bioclimáticas
El día 28 de abril de 2023 Se adelantan en el predio el sondeo de geotecnia complementario para verificar las capacidades del suelo el cual cuenta con una profundidad de 51Mts en supervisión de los Especialistas en Geotecnia de la Interventoría.
El día 12/05/2023 se llevó a cabo una reunión de comité de seguimiento en el Edificio NEAA entre la Entidad, representantes legales del Contratista e Interventoría donde se expuso las discrepancias en cuanto a los plazos establecidos para la etapa de preconstruccion así mismo se reiteró la necesidad de contar con la apropiación del método constructivo, y los estudios y diseños.
El día 17 de mayo de 2023 se realiza visita en el predio en presencia de la Entidad, Contratista e Interventoría donde se levanta un inventario con su respectivo registro fotográfico con el fin de que sean desinstalados y entregados a la Entidad así mismo se hizo la entrega formal del poder al contratista con el fin de adelantar trámites ante las empresas de servicios públicos.
El día 02 de Junio de 2023, en presencia de los especialistas estructural y geotecnia tanto del Contratista como de Interventoría, se llevó a cabo la reunión donde se analizaron las situaciones y estado del proyecto; la Interventoría Observa que efectivamente se ha analizado la información se elevan las consulta pero se ve con bastante preocupación las demoras en las respuestas por parte del Consultor y se evidencia que los especialistas de la Consultora se ratifican y persisten en sus conceptos situación que ha dilatado el proceso de apropiación, además de la evidente falta de coordinación entre los especialistas de la consultoría.
El 20/06/2023 se recibe comunicación del contratista de obra en la cual manifiesta la No apropiación de los estudios y diseños argumentando que los mismos se recibieron con pendientes y que las subsanaciones no se han dado por parte del Contratista Consultor.
Mediante comunicado SAL-23-010575 la Interventoría manifiesta apremio so pena incumplimiento en cuanto a que el Contratista no ha complementado y/o ajustado los estudios y diseños aportados por el Consultor de la Entidad, obligación manifiesta en el anexo técnico de Apropiación a los diseños.
Se adelanto reunión el día 27/06/2023 se revisó estado del contrato, las comunicaciones a la no apropiación de los estudios y diseños, comunicado de apremio por parte de la interventoría como compromiso remitir oficio compilado de todas las observaciones que se atendió y que no.
El día 21 de Julio de 2023 mediante comunicado SAL-23-012067 la Interventoría presenta Solicitud de prórroga de 30 días Calendario para la Etapa de Preconstruccion CIAA rindiendo CONCEPTO DE VIABILIDAD, motivada por los oficios del contratista No CIAA-OF-CCI-0077 y CIAA-OF-CCI-0078.
El día 21 de Julio de 2023, Se suscribe modificatorio 01 al contrato de obra, ampliando el plazo de la etapa precontractual en 30 dias y definiendo el procedimiento para la selección del concpeto que emita un tercero sobre las discrepancias en las falencias d elos diseños Geotecnicos y Estructurales.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL MANUAL DE INTERVENTORÍA INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1

UNIDAD EJECUTORA:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL			**FECHA:**	25/07/2023
Semana No	**26**	**Del :**	18/07/2023	AL:	24/07/2023
Plazo Total		851	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		186	días		
porcentaje del tiempo transcurrido(%)		21,86%			
Nombre del Supervisor :	Luis Bernardo Puentes Torres				

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES AERONAUTICOS CIAA (VIGENCIAS FUTURAS)

COMPROMISOS

Por El Contratista Plan de Calidad – Plan de Gerencia
Por La Interventoría remisión informe general observaciones de las especialidades
Por El Contratista Subsanar Hoja de Vida Especialista acústico
Por La Interventoría Aprobación Informes semanales del Contratista
Por El Contratista Solicitud de modificación del anexo técnico apropiación estudios y diseños
Por La Entidad Gestión desmonte interna de Equipos

PERSONAL DE OBRA

DIRECTOR DE OBRA	1		ESPECIALISTA EN PROGRMACIÓN Y PRESUPUESTO	0	
RESIDENTE DE OBRA CIVIL ESTRUCTURA	0		GERENTE DE PROYECTO	1	
RESIDENTE DE ARQUITECTURA	0		INSPECTOR SISOMA	0	
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	1		INSPECTOR DE OBRAS CIVILES	0	
ESPECIALISTA ARQUITECTONICO (BIM)	1		ESPECIALISTA AMBIENTAL	0	
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	1		ESPECIALISTA BIOCLIMATICO	0	
ESPECIALISTA EN REDES HIDRAULICAS Y DE GAS	1		ESPECIALISTA ACUSTICO	0	
ESPECIALISTA EN REDES ELECTRICAS Y TELEFONICAS	1		ESPECIALISTA MECANICO	1	
ESPECIALISTA EN URBANISMO	0		TOPÓGRAFO	0	
ESPECIALISTA EN TELECOMUNICACIONES	0		CADENERO	0	
			TOTAL	**8**	

AVANCE FINANCIERO OBRA

Acta Parcial de obra No.	Periodo	Costo Total
Total Acumulado		**$ 0,00**

Valor Total Contrato Obra
$ 39.264.066.722,00
Valor facturado Contrato Obra
$ 0,00
% Avance facturado Acumulado
0,00%

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA

Acta Parcial de interventoría No.	Periodo	Costo Total
Total Acumulado		**$ 0,00**

Valor Total Contrato interventoría
$ 3.158.424.339,00
Valor facturado Contrato Interventoría
$ 0,00
% Avance facturado Acumulado
0,00%

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	Ing. Cristian Mauricio Melo Caicedo **Matr. Prof. 25202-134920 CND**