UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION
CONTRATO 22001464 H3 de 2022

Dirección Técnica de Investigación de Accidentes
DIACC

Periodo: INFORME 9 de Supervisión UAEAC	Mes del 15 de noviembre de 2023 al 14 de diciembre de 2023

I. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

Contrato de Obra No.	22001449 H4 de 2022
Nombre Contratista	**CONSORCIO CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA NIT. 901.667.908-3**
Objeto del contrato:	"REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES CIAA (VIGENCIAS FUTURAS)"
Interventoría Integral	CONSORCIO RA5 NIT. 901.667.892-4
Valor del contrato Inicial	$3.158.424.339,00 incluido IVA
Plazo de ejecución Inicial	28 MESES
Fecha Acta de inicio	20 DE ENERO DE 2023
Fecha de Terminación inicial	19 DE MAYO DE 2025
Fecha de Terminación actual	14 DE JULIO DE 2025
Área ejecutora	DIRECCIÓN TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES (DIACC)
Modificatorio 01	21 DE JULIO DE 2023
Suspensión temporal No 1	VEINTE DIAS (20) CONTADOS A PARTIR DEL 18/08/2023 HASTA EL 07/09/2023 INCLUSIVE
Ampliación No 1 de la Suspensión temporal No 1	DIEZ (10) DIAS CONTADOS A PARTIR DEL 8/09/2023 HASTA EL 17/09/2023 INCLUSIVE.
Suspensión temporal No 2	DIEZ (10) DIAS CONTADOS A PARTIR DEL 20/09/2023 HASTA EL 29/09/2023 INCLUSIVE

Ampliación No 1 de la Suspensión temporal No 2	QUINCE (15) DIAS CONTADOS A PARTIR DEL 30/09/2023 HASTA EL 14/10/2023 INCLUSIVE.
Suspensión Plazo	Suspensión 1 (30 días); Suspensión 2 (25 días) Total = 55 días
Porcentaje Programado vs. Ejecución	Los porcentajes están calculados en la Etapa de Preconstrucción, Etapa de Construcción y Acta de recibo final.
Porcentaje Avance Financiero	Contrato en etapa de Preconstrucción. A la fecha no se ha generado porcentaje en el avance financiero, al no haberse iniciado la etapa de Construcción, no han sido tramitadas Actas de corte parcial. (ver Nota 1 de interventoría, numeral VI. ESTADO PRESUPUESTAL DE LOS CONTRATOS, CONTRATO DE OBRA.

Contrato Interventoría No	22001464 H3 de 2022
Nombre Contratista	**CONSORCIO RA5 con NIT. 901.667.892-4**
Objeto del contrato:	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES CIAA (VIGENCIAS FUTURAS)"
Valor del contrato Inicial	$3.158.424.339,00 incluido IVA
Fecha de inicio	20 DE ENERO DE 2023
Fecha de Terminación inicial	19 DE MAYO DE 2023
Fecha de Terminación actual	14 DE JULIO DE 2025
Área ejecutora	DIRECCIÓN TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES (DIACC)
Supervisor	LUIS BERNARDO PUENTES TORRES (Especialista Aeronáutico I) Supervisor designado
Modificatorio 01	No se ha presentado
Suspensión temporal No 1	VEINTE DIAS (20) CONTADOS A PARTIR DEL 18/08/2023 HASTA EL 07/09/2023 INCLUSIVE
Ampliación No 1 de la Suspensión temporal No 1	DIEZ (10) DIAS CONTADOS A PARTIR DEL 8/09/2023 HASTA EL 17/09/2023 INCLUSIVE.
Suspensión temporal No 2	DIEZ (10) DIAS CONTADOS A PARTIR DEL 20/09/2023 HASTA EL 29/09/2023 INCLUSIVE

Ampliación No 1 de la Suspensión temporal No 2	QUINCE (15) DIAS CONTADOS A PARTIR DEL 30/09/2023 HASTA EL 14/10/2023 INCLUSIVE.
Suspensión Plazo	Suspensión 1 (30 días); Suspensión 2 (25 días) Total = 55 días
Porcentaje Avance	Contrato en etapa de Preconstrucción. A la fecha no se ha generado porcentaje en el avance financiero, al no haberse iniciado la etapa de Construcción, no han sido tramitadas Actas de corte parcial.

II. AREA EJECUTORA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES (DIACC)

III. ORDENADOR DEL GASTO

Coronel (r) MIGUEL CAMACHO MARTÍNEZ, Director Técnico
DIRECCIÓN TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES (DIACC)

IV. SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

LUIS BERNARDO PUENTES TORRES Especialista Aeronáutico, Supervisor designado

V. LÍNEA DE TIEMPO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL



ITEM	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO
1	20/01/2023	Acta de inicio contratos, obra No 22001449 H4 de 2022 e interventoría No 22001464 H3 de 2022
2	21/07/2021	Modificatorio 01 contrato de obra No 22001449 H4 de 2022
3	Del 18/08/2023 al 07/09/2023	Acta de Suspensión 1 (20 días) contratos, obra No 22001449 H4 de 2022 e interventoría No 22001464 H3 de 2022
4	Del 08/09/2023 al 17/09/2023	Acta de ampliación a la Suspensión 1 (10 días) contratos, obra No 22001449 H4 de 2022 e interventoría No 22001464 H3 de 2022
5	18/09/2023	Acta de Levantamiento a la Suspensión 1 contratos, obra No 22001449 H4 de 2022 e interventoría No 22001464 H3 de 2022
6	Del 20/09/2023 al 29/09/2023	Acta de Suspensión 2 (10 días) contratos, obra No 22001449 H4 de 2022 e interventoría No 22001464 H3 de 2022
7	Del 30/09/2023 al 14/10/2023	Acta de ampliación a la Suspensión 2 (15 días) contratos, obra No 22001449 H4 de 2022 e interventoría No 22001464 H3 de 2022
8	15/10/2023	Acta de Levantamiento a la Suspensión 2 contratos, obra No 22001449 H4 de 2022 e interventoría No 22001464 H3 de 2022
9	14/07/2025	Fecha terminación contratos, obra No 22001449 H4 de 2022 e interventoría No 22001464 H3 de 2022

VI. ESTADO PRESUPUESTAL DE LOS CONTRATOS

- CONTRATO DE OBRA: VALOR $ 39.264.066.722 Incluido AIU e IVA sobre la utilidad
  A la fecha ya está REALIZADO el desembolso del anticipo en la fiducia, Fiduciaria Alianza
  SIIF Nación - Fecha reporte relación de pago 2023-03-14:
  ANTICIPO: $ 5.490.314.500
  VALOR, GIRADO: $ 1.849.799.293 (valor girado del anticipo)
  SALDO: $ 3.640.515.206

FACTURACION: No se han presentado aún actas parciales de obra, debido a que a la fecha cierre de este informe el contrato se encuentra aún en la etapa de Preconstrucción y no en la etapa de construcción.

Nota 1: "*Ejecución Semanal a la semana 46 del proyecto el flujo de inversión aprobado debía ejecutarse $142.915.658 sin AIU y $178.573.114 con AIU, con un acumulado programado de 0.4548% y hasta el momento se cuenta con una ejecución de $25.743,488 correspondiente al 0.0656% de avance y con un atraso del 0.3892% en cuanto a la ejecución financiera"* (Acta de comité No 37)

- CONTRATO DE INTERVENTORÍA: VALOR $ 3.158.424.339 incluido IVA
  A la fecha ya está REALIZADO el desembolso del anticipo en la fiducia, Fiduciaria Bancolombia
  SIIF Nación - Fecha reporte relación de pago 2023-04-18:
  Estado de cuenta presentado por la Supervisión, reembolso de la interventoría 3 solicitudes, aprobadas por la supervisión según el plan de inversión del anticipo.

  ANTICIPO: $ 547.031.450
  VALOR GIRADO 1: $ 114.951.106 Solicitud 1 $ 81.352.380 (Inf.7) y solicitud 2 $ 33.598.726 (Inf.7)
  VALOR GIRADO 2: $ 33.716.798 Solicitud 3 (Inf.8)
  SALDO: $ 398.363.546

  PI1629928: P.A. ANT CONSORCIO RA5 16084 Estados Financieros Del 1 Al 31 De Octubre De 2023, recibido Fecha: 15 de noviembre de 2023, 6:29:36 p.m. GMT-5

  NP1197318: Notificación de Pagos 16084 P.A. ANT CONSORCIO RA5, recibido el miércoles, 6 de diciembre de 2023 9:00 p. m.

  FACTURACION: No se han presentado aún actas parciales de obra, debido a que a la fecha cierre de este informe el contrato se encuentra aún en la etapa de Preconstrucción y no en la etapa de construcción.

FORMA DE PAGO DEL CONTRATO DE OBRA

"Las actividades serán pagadas por precios unitarios y cantidades efectivamente ejecutadas, aprobadas por la interventoría y recibidas a satisfacción por la supervisión conforme al Plan de Mantenimiento y programa de obra (…)"

FORMA DE PAGO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

" (…) LA UNIDAD pagará al contratista el valor total adjudicado mediante actas parciales de ejecución de la interventoría, según avance de la obra, estas deberán ser presentadas con corte de obra los días 15 de cada mes; previa presentación del original de la factura comercial expedida por el contratista, el acta de recibo parcial dedicación, el factor multiplicador y el costo del personal, en cumplimiento al cronograma de obra e interventoría presentado y aprobado por la UNIDAD. Para el último pago, además de lo anterior, se debe presentar el acta de recibo final a satisfacción acompañada de la prórroga de las garantías exigidas debidamente aprobadas por la UNIDAD (Si es el caso). En cada uno de los pagos se debe amortizar proporcionalmente la suma de dinero entregada en calidad de ANTICIPO habiendo completado en el acta de recibo final la amortización del ciento por ciento (100%) del mismo (…)"

VII. ASPECTOS LEGALES Y GARANTIAS DE LOS CONTRATOS

- Se describen en el presente informe, las pólizas vigentes que amparan CONTRATO DE OBRA, CONSORCIO CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA, mediante el CONTRATO N°22001449 H4 de 2022

Pólizas a la firma del contrato de obra

TIPO DE POLIZA	NUMERO	ENDOSO	DESDE	HASTA	Valor (COP)
LUGAR Y FECHA DE EMISION: BOGOTÁ, D.C., 10/01/2023					
Cumplimiento	**64043**	**0**	**20/01/2023**	**19/09/2025**	**$11.779.220.016,60**
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			**20/01/2023**	**19/09/2025**	**$5.490.314.500**
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales			**20/01/2023**	**19/05/2028**	**$7.852.813.344,4**
Estabilidad y calidad de la obra					**$11.779.220.016,6**
LUGAR Y FECHA DE EMISION: BOGOTÁ, D.C., 10/01/2023					
Póliza de Responsabilidad Extracontractual	**18779**	**0**	**20/01/2023**	**19/05/2025**	**$1.963.203.336,1**

Pólizas al acta de inicio

TIPO DE POLIZA	NUMERO	ENDOSO	DESDE	HASTA	Valor (COP)
LUGAR Y FECHA DE EMISION: BOGOTÁ, D.C., 06/02/2023					
Cumplimiento	**64043**	**1**	**20/01/2023**	**19/09/2025**	**$11.779.220.016,60**
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			**20/01/2023**	**19/09/2025**	**$5.490.314.500**
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales			**20/01/2023**	**9/05/2028**	**$7.852.813.344,4**
Estabilidad y calidad de la obra					**$11.779.220.016,6**
LUGAR Y FECHA DE EMISION: BOGOTÁ, D.C., 24/02/2023					
Cumplimiento	**64043**	**2**	**20/01/2023**	**19/09/2025**	**$11.779.220.016,60**
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			**20/01/2023**	**19/09/2025**	**$5.490.314.500**
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales			**20/01/2023**	**19/05/2028**	**$7.852.813.344,4**
Estabilidad y calidad de la obra					**$11.779.220.016,6**
LUGAR Y FECHA DE EMISION: BOGOTÁ, D.C., 06/02/2023					
Póliza de Responsabilidad Extracontractual	**18779**	**1**	**20/01/2023**	**9/05/2025**	**$1.963.203.336,1**
LUGAR Y FECHA DE EMISION: BOGOTÁ, D.C., 24/02/2023					
Póliza de Responsabilidad Extracontractual	**18779**	**2**	**20/01/2023**	**19/05/2025**	**$1.963.203.336,1**

Pólizas al Modificatorio 01

TIPO DE POLIZA	NUMERO	ENDOSO	DESDE	HASTA	Valor (COP)
LUGAR Y FECHA DE EMISION: BOGOTÁ, D.C., 26/07/2023					
Cumplimiento	**64043**	**3**	**20/01/2023**	**19/09/2025**	**$11.779.220.016,60**
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			**20/01/2023**	**19/09/2025**	**$5.490.314.500**
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales			**20/01/2023**	**19/05/2028**	**$7.852.813.344,4**
Estabilidad y calidad de la obra			**19/05/2025**	**19/05/2030**	**$11.779.220.016,6**
LUGAR Y FECHA DE EMISION: BOGOTÁ, D.C., 26/07/2023					
Póliza de Responsabilidad Extracontractual	**18779**	**3**	**20/01/2023**	**19/05/2025**	**$1.963.203.336,0**

Pólizas a la Suspensión 1, ampliación y Levantamiento de la misma

TIPO DE POLIZA	NUMERO	ENDOSO	DESDE	HASTA	Valor (COP)
LUGAR Y FECHA DE EMISION: BOGOTÁ, D.C., 21/09/2023					
Cumplimiento	**64043**	**4**	**20/01/2023**	**19/09/2025**	**$11.779.220.016,60**
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			**20/01/2023**	**19/09/2025**	**$5.490.314.500**
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales			**20/01/2023**	**19/05/2028**	**$7.852.813.344,4**
Estabilidad y calidad de la obra			**19/05/2025**	**19/05/2030**	**$11.779.220.016,6**
LUGAR Y FECHA DE EMISION: BOGOTÁ, D.C., 22/09/2023					
Cumplimiento	**64043**	**5**	**20/01/2023**	**19/10/2025**	**$11.779.220.016,60**
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			**20/01/2023**	**19/10/2025**	**$5.490.314.500**
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales			**20/01/2023**	**15/06/2028**	**$7.852.813.344,4**
Estabilidad y calidad de la obra			**19/06/2025**	**19/06/2030**	**$11.779.220.016,6**
LUGAR Y FECHA DE EMISION: BOGOTÁ, D.C., 21/09/2023					
Póliza de Responsabilidad Extracontractual	**18779**	**4**	**20/01/2023**	**19/05/2025**	**$1.963.203.336,0**
LUGAR Y FECHA DE EMISION: BOGOTÁ, D.C., 22/09/2023					
Póliza de Responsabilidad Extracontractual	**18779**	**5**	**20/01/2023**	**19/06/2025**	**$1.963.203.336,0**

Pólizas a la Suspensión 2, ampliación y Levantamiento de la misma

TIPO DE POLIZA	NUMERO	ENDOSO	DESDE	HASTA	Valor (COP)
LUGAR Y FECHA DE EMISION: BOGOTÁ, D.C., 20/10/2023					
Cumplimiento	**64043**	**6**	**20/01/2023**	**14/11/2025**	**$11.779.220.016,60**
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			**20/01/2023**	**14/11/2025**	**$5.490.314.500**
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales			**20/01/2023**	**14/07/2028**	**$7.852.813.344,4**

Estabilidad y calidad de la obra			**14/07/2025**	**14/07/2030**	**$11.779.220.016,6**
LUGAR Y FECHA DE EMISION: BOGOTÁ, D.C., 20/10 /2023					
Póliza de Responsabilidad Extracontractual	**18779**	**6**	**20/01/2023**	**14/07/2025**	**$1.963.203.336,0**
LUGAR Y FECHA DE EMISION: BOGOTÁ, D.C., 01/11/2023					
Póliza de Responsabilidad Extracontractual	**18779**	**7**	**20/01/2023**	**14/07/2025**	**$1.963.203.336,0**
LUGAR Y FECHA DE EMISION: BOGOTÁ, D.C., 07/11/2023					
Póliza de Responsabilidad Extracontractual	**18779**	**8**	**20/01/2023**	**14/07/2025**	**$1.963.203.336,0**

- Se describen en el presente informe, las pólizas vigentes que amparan CONTRATO DE INTERVENTORÍA, CONSORCIO RA5 mediante el CONTRATO No. 22001464 H3 de 2022

Pólizas a la firma del contrato de interventoría

TIPO DE POLIZA	NUMERO	ANEXO	DESDE	HASTA	Valor (COP)
LUGAR Y FECHA DE EMISION: BOGOTÁ, D.C., 03/01/2023					
Buen manejo – Inversión Anticipo	**15-44-101273468**	**0**	**30/12/2022**	**30/08/2025**	**$ 547.031.450,00**
Cumplimiento del Contrato			**30/12/2022**	**30/08/2025**	**$ 947.527.301,70**
Salarios y Prestaciones Sociales			**30/12/2022**	**30/04/2028**	**$ 631.684.867,80**
Calidad del servicio			**30/04/2025**	**30/04/2030**	**$ 631.684.867,80**
LUGAR Y FECHA DE EMISION: BOGOTÁ, D.C., 03/01/2023					
RCE – Predios Laborales y Operacionales	**15-40-101084480**	**0**	**30/12/2022**	**30/04/2025**	**$ 400.000.000,00**
RCE – Contratistas y Subcontratistas					
RCE – Vehículos propios y no propios					
RCE – Responsabilidad Civil Patronal					
RCE – Responsabilidad Civil Cruzada					
LUGAR Y FECHA DE EMISION: BOGOTÁ, D.C., 13/01/2023					
RCE – Predios Laborales y Operacionales	**15-40-101084480**	**1**	**30/12/2022**	**30/04/2025**	**$ 400.000.000,00**
RCE – Contratistas y Subcontratistas					
RCE – Vehículos propios y no propios					
RCE – Responsabilidad Civil Patronal					
RCE – Responsabilidad Civil Cruzada					

Pólizas al acta de inicio

TIPO DE POLIZA	NUMERO	ANEXO	DESDE	HASTA	Valor (COP)
LUGAR Y FECHA DE EMISION: BOGOTÁ, D.C., 06/02/2023					
Buen manejo – Inversión Anticipo	**15-44-101273468**	**1**	**30/12/2022**	**30/08/2025**	**$ 547.031.450,00**
Cumplimiento del Contrato			**30/12/2022**	**30/08/2025**	**$ 947.527.301,70**
Salarios y Prestaciones Sociales			**30/12/2022**	**30/04/2028**	**$ 631.684.867,80**
Calidad del servicio			**30/04/2025**	**30/04/2030**	**$ 631.684.867,80**

LUGAR Y FECHA DE EMISION: BOGOTÁ, D.C., 06/02/2023					
Buen manejo – Inversión Anticipo	**15-44-101273468**	**2**	**20/01/2023**	**20/09/2025**	**$ 547.031.450,00**
Cumplimiento del Contrato			**20/01/2023**	**20/09/2025**	**$ 947.527.301,70**
Salarios y Prestaciones Sociales			**20/01/2023**	**21/05/2028**	**$ 631.684.867,80**
Calidad del servicio			**21/05/2025**	**21/05/2030**	**$ 631.684.867,80**
LUGAR Y FECHA DE EMISION: BOGOTÁ, D.C., 06/02/2023					
RCE – Predios Laborales y Operacionales	**15-40-101084480**	**2**	**30/12/2022**	**30/04/2025**	**$ 400.000.000,00**
RCE – Contratistas y Subcontratistas					
RCE – Vehículos propios y no propios					
RCE – Responsabilidad Civil Patronal					
RCE – Responsabilidad Civil Cruzada					
LUGAR Y FECHA DE EMISION: BOGOTÁ, D.C., 06/02/2023					
RCE – Predios Laborales y Operacionales	**15-40-101084480**	**3**	**20/01/2023**	**21/05/2025**	**$ 464.000.000,00**
RCE – Contratistas y Subcontratistas					
RCE – Vehículos propios y no propios					
RCE – Responsabilidad Civil Patronal					
RCE – Responsabilidad Civil Cruzada					

Pólizas a la Suspensión 1, ampliación y Levantamiento de la misma

TIPO DE POLIZA	NUMERO	ANEXO	DESDE	HASTA	Valor (COP)
LUGAR Y FECHA DE EMISION: BOGOTÁ, D.C., 11/10/2023					
Buen manejo – Inversión Anticipo	**15-44-101273468**	**3**	**20/01/2023**	**19/10/2025**	**$ 547.031.450,00**
Cumplimiento del Contrato			**20/01/2023**	**19/10/2025**	**$ 947.527.301,70**
Salarios y Prestaciones Sociales			**20/01/2023**	**19/06/2028**	**$ 631.684.867,80**
Calidad del servicio			**21/05/2025**	**21/05/2030**	**$ 631.684.867,80**
LUGAR Y FECHA DE EMISION: BOGOTÁ, D.C., 06/02/2023					
RCE – Predios Laborales y Operacionales	**15-40-101084480**	**4**	**20/01/2023**	**19/06/2025**	**$ 464.000.000,00**
RCE – Contratistas y Subcontratistas					
RCE – Vehículos propios y no propios					
RCE – Responsabilidad Civil Patronal					
RCE – Responsabilidad Civil Cruzada					

Pólizas a la Suspensión 2, ampliación y Levantamiento de la misma

TIPO DE POLIZA	NUMERO	ANEXO	DESDE	HASTA	Valor (COP)
LUGAR Y FECHA DE EMISION: BOGOTÁ, D.C., 01/11/2023					
Buen manejo – Inversión Anticipo	**15-44-101273468**	**4**	**20/01/2023**	**14/11/2025**	**$ 547.031.450,00**
Cumplimiento del Contrato			**20/01/2023**	**14/11/2025**	**$ 947.527.301,70**
Salarios y Prestaciones Sociales			**20/01/2023**	**14/07/2028**	**$ 631.684.867,80**
Calidad del servicio			**21/05/2025**	**21/05/2030**	**$ 631.684.867,80**

LUGAR Y FECHA DE EMISION: BOGOTÁ, D.C., 01/11/2023					
RCE – Predios Laborales y Operacionales	**15-40-101084480**	**5**	**20/01/2023**	**19/07/2025**	**$ 464.000.000,00**
RCE – Contratistas y Subcontratistas					
RCE – Vehículos propios y no propios					
RCE – Responsabilidad Civil Patronal					
RCE – Responsabilidad Civil Cruzada					

VIII. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Las principales actividades que se adelantaron durante el periodo del mes de ejecución del contrato fueron las siguientes:

- Se entrega al Ordenador del Gasto bajo en concepto "DIACC Rendición de cuentas 2023" para su conocimiento, desde la Supervisión se precisan los valores de los anticipos usados a la fecha. Se expone que la utilización del anticipo del contratista de obra depende de las aprobaciones de la interventoría en relación a su plan de inversión del anticipo presentado previamente, por otro lado, la utilización del mismo por parte de la interventoría depende de la aprobación de la Supervisión, también según el plan de inversión del anticipo.
  Para el Contratista de obra consorcio CI: el anticipo consignado en fideicomiso es de $ 5.490.314.500 y lo aprobado a la fecha por la interventoría consorcio RA5 es de $1.823.996.773.
  Para la Interventoría consorcio RA5 el anticipo consignado en el fideicomiso es de $ 547.031.450 y aprobado a la fecha por la Supervisión es de $148.667.903.
  Cuando se inicie la etapa de construcción los anticipos serán amortizados con cada Acta de corte parcial según los avances de obra, hasta agotar el mismo.

- Se solicita al Grupo Tesoreria de la Entidad los certificados SIIF Nación, del anticipo girado a la Fiduciaria Bancolombia Nit. 830054539, contrato 22001464 H3 de 2022 consorcio RA5 Nit. 901667892-4. Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Orden Pago y el Reporte Relación de Pagos.

- Se informa al Grupo de Contabilidad de la Entidad, que los contratos aún se encuentran en etapa de Preconstrucción y no se ha podido iniciar la etapa de Construcción. Esto debido a que se ha tomado un tiempo adicional para cumplir con el requisito de la Apropiación de estudios y diseños, lo que ha implicado prórroga del tiempo en Preconstrucción y suspensiones de los contratos. A la fecha se había girado un dinero de la fiducia a los contratistas, de acuerdo con los planes de inversión del anticipo. Esta supervisión en conjunto con la Ordenación del gasto, estará constituyendo las debidas reservas presupuestales justificadas que no se utilizarán en esta vigencia 2023, para que sean usadas en la vigencia del próximo año 2024

- Se presenta una propuesta al Ordenador del Gasto del plan de acción para el año 2024, Meta 2024, Actividades y sus porcentajes del proyecto CIAA de la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes DIACC:
  Finalizar las obras Preliminares de la obra Edificio CIAA
  Terminar la Pre-excavación, Pantallas y Pilotaje de la cimentación de la obra Edificio CIAA
  Concluir la construcción de la Estructura en concreto y de las Estructuras metálicas de la obra Edificio CIAA
  Iniciar los trabajos de Mampostería de la obra Edificio CIAA
  Iniciar la instalación de las Redes de la obra Edificio CIAA

- El 05/12/2023 se realiza una solicitud por parte del Ordenador del Gasto a las Doctoras JANNETH CANON BOLANOS jcanon@bancolombia.com.co y AMANDA RUIZ MARTINEZ amaruiz@bancolombia.com.co de la Fiduciaria Bancolombia. La colaboración en el sentido de enviar a la Entidad los Estados Financieros del CONSORCIO RA5, Ref. 16084 de los meses de mayo, julio, agosto y noviembre de 2023. Esto debido a que solo se ha recibido a la fecha los Estados Financieros de los meses de abril, junio, septiembre y octubre de 2023.
  16084-30042023-BPN
  16084-30062023
  16084-30092023
  16084-31102023
  En relación a las Notificaciones de pago, se han recibido en conjunto con el doctor Luis Bernardo Puentes Torres (bernardo.puentes@aerocivil.gov.co), las siguientes notificaciones:
  NP1114585 Notificación de Pagos 16084 P.A. ANT CONSORCIO RA5
  NP1136575 Notificación de Pagos 16084 P.A. ANT CONSORCIO RA5
  NP1138729 Notificación de Pagos 16084 P.A. ANT CONSORCIO RA5
  Por lo tanto, si hace falta alguna Notificación adicional a las mencionadas, a fecha corte 30 Nov-23, se les solicitó hacer llegar, así como la contraseña puntual para abrir los archivos Excel correspondientes

- El 06/12/2023 la doctora Amanda Ruiz Martinez Dirección Admon. Negocios Fiduciarios Ban Colombia, atendió la solicitud emitiendo los estados financieros de los meses de mayo, julio y agosto de 2023. Expone que el estado financiero de noviembre lo estarán remitiendo a partir del 16 de diciembre de 2023 a los correos autorizados.

Se recibieron y revisaron:

- Se revisaron las pólizas Contrato de Obra Suspensión No. 1
- Se recibió y revisó el Informe Mensual No 8 - Contrato No. 22001464 H3 de 2022
- Se revisaron las pólizas Suspensión No. 2 CONSORCIO RA5 - Contrato interventoría No. 22001464 H3 de 2022
- Se revisaron los Informes semanales No 31, 32, 33 y 34 - Contrato Interventoría No. 22001464 H3 de 2022
- Se recibió la CARPETA DIGITAL DE DISEÑOS TÉCNICOS
- Se revisó el alcance comunicado No. SAL-23-015016 Informe Mensual No 7 - Contrato No 22001464 H3 de 2022
- Se recibió y revisó la solicitud Cambio de Profesional Especialista Mecánico - Contrato No. 22001464 H3 de 2022
- Se recibió y revisó el Informe Mensual No 8 Consorcio CI
- Se recibió el traslado copia oficios de entrega de inventario
- Se recibió y revisó el INFORME DE INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA 22001449 H4
- Se recibió y revisó la RESPUESTA COMUNICACIÓN Id 1189692 20231211, INFORMACIÓN SOLICITADA DERECHO DE PETICIÓN CIAA-OF-CCI-00143

- Se dio respuesta al oficio SAL-23-016435. Remisión Hoja de Vida Cambio de profesional - Profesional Auxiliar interventoría – Contrato No. 22001464 H3 de 2022

- Se presentó la solicitud pronunciamiento estado de la entrega del documento de APROPIACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, anexos y complementos

- Se radicó el Modificatorio 01 y pólizas actualizadas a dicho modificatorio del contrato No. 22001449 H4 de 2022

- Se dio alcance al oficio Id: 1155976. Radicación de Pólizas actualizadas al Acta de Levantamiento a la suspensión 1 del contrato No. 22001449 H4 de 2022

- Se dio alcance al oficio Id: 1155980. Radicación de Pólizas actualizadas al Acta de Levantamiento a la suspensión 1 del contrato No. 22001464 H3 de 2022

- Se radicó el Acta de Levantamiento a la suspensión 2 y pólizas actualizadas a dicha acta del contrato No. 22001449 H4 de 2022

- Se radicó el Acta de Levantamiento a la suspensión 2 y pólizas actualizadas a dicha acta del contrato No. 22001464 H3 de 2022

- Se dio respuesta al oficio SAL-23-018034. Solicitud Cambio de Profesional Especialista Mecánico - Contrato No. 22001464 H3 de 2022

- Se hizo reiteración URGENTE solicitud pronunciamiento estado de la entrega del documento de APROPIACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS anexos y complementos

- Se hizo solicitud de información numerales 1 al 4 del documento CIAA-OF-CCI-00143 DERECHO DE PETICION PARA SOLICITUD DE ACLARACIONES Y DOCUMENTOS REFERENTES AL CONTRATO DE OBRA 22001449 H4 de 2022 CUYO OBJETO ES “REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES CIAA (VIGENCIAS FUTURAS)”

ACTIVIDADES TÉCNICAS DURANTE EL PERIODO:

Para la ejecución de la Etapa de Preconstrucción se adelantaron las actividades específicas que componen la apropiación método constructivo de los estudios y diseños (implantación del proyecto):

Con el fin de aclarar las inquietudes de la Interventoría expuestas en el oficio SAL-23-017269 (copia recibida Mar 14/11/2023) y en la reunión virtual del día miércoles 15 Nov-2023 a las 10am, en relación los documentos de Apropiación de Estudios y Diseños entregados por el contratista el pasado sábado 11 Nov-23, el Supervisor del contrato convoca a una reunión presencial el día jueves 16 Nov-23 a las 2:30 pm en el 5 piso del edificio NEAA. Se solicitó el aporte del documento de Apropiación de Estudios y Diseños en físico.

La supervisión respeta los conceptos técnicos de las partes, se ha comprendido que efectivamente los diseños de manera general se presentaron en su momento unas solicitudes de ajustes, actualizaciones y complementación en las diferentes especialidades, existen unos oficios que ha recibido la entidad, desde el área técnica en el apoyo de la supervisión frente a esas solicitudes, para lo cual también se impuso el contratista de obra y manifestó que necesitaba un tiempo prudencial para atenderlas en ese sentido y haciendo lo procedente de lo que indica el manual de contratación, y también frente al comité de contratación del 21 de julio de 2023, se generó un mes para poder, atender esas solicitudes. Así el director de obra, atendió las sugerencias y estuvo tratando de complementar la mayoría de ellos.

CONTRATISTA DE OBRA:

Seguimiento de la interventoría a la programación de la etapa Preconstrucción

Respecto a la ejecución del proyecto se describen en el Informe del contratista de obra consorcio Construcciones de Ingeniería revisado y firmado por la Interventoría y el informe de Interventoría consorcio RA5.

Balance:
El consorcio Construcciones de Ingeniería (CI) expone:
El Consorcio Construcciones de Ingeniería, se encuentra en proceso de rediseño o modificación a los diseños de las diferentes especialidades técnicas que componen el proyecto.
Estamos atentos a la apropiación de manera conjunta con el consorcio de interventoría RA5.
A la fecha se tiene ejecutado el desmonte y la demolición de las estructuras existentes; los elementos y equipos desmontados se les dio traslado a las bodegas de la entidad.
A la fecha no se ha ejecutado viga guía, pantallas y barretes por la no apropiación y aprobación de los diseños entregados por la entidad hechos o circunstancias no imputables al contratista de obra consorcio CCI.
.

INTERVENTORIA INTEGRAL

Gestión de la Interventoría - Actividades realizadas

La interventoría en el desarrollo del periodo ha realizado las siguientes actividades:

- Revisión 2 informe mensual de obra # 8, se surtió la revisión por parte de la Interventoría se remite al contratista para subsanar observaciones y lo remitió para así dar traslado a la Entidad revisado y validado por la interventoría
- Soportes actas de vecindad no se ha remitido el link de acceso a la Entidad, se estará remitiendo el 12/12/2023
- Actas de Traslado a la Entidad de elementos, el contratista radicó a la interventoría los documentos de recibo de los elementos mediante 2 entregas y serán entregados por oficio a la Entidad
- Revisión conjunta de las observaciones realizadas por la interventoría SAL-23-018029 se adelantó una revisión en compañía del Ing Juan Carlos Silva y el Ing. Daniel Cárdenas, revisando uno a uno el listado de pendientes y se hizo claridad sobre los mismos.

Actividades técnicas:

- La interventoría expone referente a la complementación y ajustes al diseño estructural cimentación y superestructura aérea a la fecha de la presente acta no se ha atendido.
- En cuanto a la superestructura tal y como se revisó y se habló en mesas de trabajo y que quedo confirmado por ambas partes de los especialistas estructurales, validando la modelación de las secciones presentadas en plantas del diseño estructural, había un diferencia en cuanto a las derivas porque están sobrepasadas conforme el límite de la norma NSR-10, a raíz de esto se solicitó desde la mesa de trabajo con especialistas el 02 de noviembre de 2023 que se revisara las derivas que no cumplían y por lo tanto había que validar con respecto a despieces si estos permitían cumplir derivas, esa diferencia fue solicitada entre plantas y despieces estructurales fue informada a los consultores iniciales y como se conoce por la interventoría no se recibió respuesta por parte del consultor.
- La interventoría indica que en todos los documentos y actuaciones se tiene claro el hecho de que es ajuste, complementación, actualización y modificación al diseño, como se dijo al momento de contratar al tercero lo que era geotecnia, cimentación y super estructura eran objeto de modificación, no se podía llamar actualización, ajuste, complementación, y entendemos que lo entregado es una modificación, en ese punto no hay discrepancia en lo entregado, y por eso se llevó a un tercero para corroborar. Ahora bien, que la modificación involucre el tema de la revisión general de la parte estructural y que se haga un análisis completo es lo que se solicita y como interventoría se requiere para dar aprobación al diseño entregado a la luz de la NSR-10.

- Documento de apropiación El contratista de obra solicita la Interventoría la remisión del documento de apropiación que será suscrito por ambas partes una vez se tenga APROPIADO y APROBADO los diseños, el cual se encuentra en revisión por parte del área Jurídica de la Interventoría y se le dará respuesta con la celeridad del caso en el transcurso de la semana
- Ejecución Semanal a la semana 46 del proyecto el flujo de inversión aprobado debía ejecutarse $142.915.658 sin AIU y $178.573.114 con AIU, con un acumulado programado de 0.4548% y hasta el momento se cuenta con una ejecución de $25.743,488 correspondiente al 0.0656% de avance y con un atraso del 0.3892% en cuanto a la ejecución financiera.
- Pagos Fiduciaria – El contratista de obra remitió las solicitudes de pago respecto a la vigilancia INTERPOVIG las cuales se revisaron y aprobaron. En cuanto a la solicitud de pago No 9 del proveedor STONER se dio respuesta mediante oficio la aprobación no obstante no ha sido cargada por parte del contratista. Se da devolución por parte de la Interventoría a la solicitud de pago del Tercero toda vez que el anticipo no puede ser utilizado al considerarse un costo administrativo. Así mismo existe otra solicitud de pago anticipado de vigilancia del mes de diciembre y pues es un servicio que no está contabilizado.
- La Interventoría se encuentra adelantando la solicitud de pago No 4.
- Informes mensuales- se encuentra al día de los informes trasladados a la Entidad, La Entidad presenta observaciones en cuanto al informe 7 y 8 de la Interventoría, se adelantará reunión para revisar las diferencias.
- Pólizas- La interventoría remitió el ultimo endoso donde se da concepto jurídico referente al peso de diferencia que había en cuanto a la póliza RCE, la entidad remitió concepto al área jurídica con la celeridad del caso remitirá el concepto de aprobación de pólizas por la entidad.
- Actas de Comité – se espera se remitan las actas que se encuentran pendientes de ajustes No 27, 33 y 34.
- Durante la ejecución del contrato, la Interventoría ha llevado a cabo las siguientes actividades:
- Se han programado y coordinado los comités de seguimiento semanalmente entre el contratista de obra, la Interventoría y la Supervisión. Reuniones de seguimiento a la ejecución del contrato.
- Se ha realizado el seguimiento y control al cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista de obra, en las condiciones de calidad exigidas, para lo cual evidenció las solicitudes de informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual y de los componentes técnicos.
- Se ha llevado el registro de la correspondencia que se ha producido con contratista de obra, la Interventoría y la Supervisión durante el desarrollo del contrato.
- Se han convocado a los comités celebrados en la Entidad y/o plataforma TEAMS, asistiendo el contratista de obra, la Interventoría y Supervisión, y se elaboraron las actas de las reuniones correspondientes.

INFORMES SEMANALES DE LA INTERVENTORÍA:

NUMERO SAL	FECHA	PARA	DE	ASUNTO
SAL-23-017710	2023-11-23	Luis Bernardo Puentes Torres	Cristián Mauricio Melo Caicedo	Remisión Informe semanal No 31, 32, 33 y 34 - Contrato Interventoría No. 22001464 H3 de 2022

INFORMES MENSUALES INTERVENTORÍA Y CONTRATISTA DE OBRA:

NUMERO SAL	FECHA	PARA	DE	ASUNTO
SAL-23-017697	2023-11-23	Luis Bernardo Puentes Torres	Cristián Mauricio Melo Caicedo	Remisión Informe Mensual No 8 - Contrato No. 22001464 H3 de 2022

SAL-23-018033	2023-11-30	Luis Bernardo Puentes Torres	Cristián Mauricio Melo Caicedo	Alcance comunicado No. SAL-23-015016 Informe Mensual No 7 - Contrato No 22001464 H3 de 2022
SAL-23-018335	2023-12-07	Luis Bernardo Puentes Torres	Cristián Mauricio Melo Caicedo	Entrega Informe Mensual No 8 Consorcio CI

OFICIOS DE LA INTERVENTORÍA Durante este periodo:

NUMERO SAL	FECHA	PARA	DE	ASUNTO
SAL-23-017683	2023-11-23	Luis Bernardo Puentes Torres	Cristián Mauricio Melo Caicedo	Revisión Pólizas Contrato de Obra Suspensión No. 1
SAL-23-017699	2023-11-23	Luis Bernardo Puentes Torres	Cristián Mauricio Melo Caicedo	Remisión Póliza Suspensión No. 2 CONSORCIO RA5 - Contrato interventoría No. 22001464 H3 de 2022
SAL-23-017729	2023-11-23	Luis Bernardo Puentes Torres	Cristián Mauricio Melo Caicedo	ENTREGA CARPETA DIGITAL DE DISEÑOS TÉCNICOS
SAL-23-018034	2023-11-30	Luis Bernardo Puentes Torres	Cristián Mauricio Melo Caicedo	Solicitud Cambio de Profesional Especialista Mecánico - Contrato No. 22001464 H3 de 2022
SAL-23-018521	2023-12-12	Luis Bernardo Puentes Torres	Cristián Mauricio Melo Caicedo	Traslado copia oficios de entrega de inventario
SAL-23-018535	2023-12-13	Luis Bernardo Puentes Torres	Cristián Mauricio Melo Caicedo	INFORME DE INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA 22001449 H4
SAL-23-018608	2023-12-13	Luis Bernardo Puentes Torres	Cristián Mauricio Melo Caicedo	RESPUESTA COMUNICACIÓN Id 1189692 20231211, INFORMACIÓN SOLICITADA DERECHO DE PETICIÓN CIAA-OF-CCI-00143

Conclusiones y recomendaciones de la Interventoría

Gestión Contractual (General)

Los contratos de Obra e Interventoría se encuentran en ejecución, y se han perfeccionado mediante el envío de las pólizas actualizadas en virtud de la firma de las actas de inicio de los dos (2) contratos.
El día 21 de Julio de 2023 se suscribió el Modificatorio No 1 al Contrato de obra entre el CONSORCIO CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA y la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL donde en términos generales se amplía la etapa pre-construcción en un plazo de 30 días calendario y se

relaciona el procedimiento para la elección del tercero con el fin de llevar a cabo la verificación de los diseños entregados.
El día 18 del mes de agosto de 2023, se suscribió el acta de Suspensión temporal No1 del plazo de ejecución del Contrato de Interventoría No. 22001464 H3 de 2022 y al Contrato de Obra No 22001449 H4 de 2022, donde en términos generales se suspende el plazo de ejecución del contrato de interventoría por un término inicial de veinte (20) días calendario y/o hasta que se obtenga el informe técnico señalado, término que será contabilizado a partir del día dieciocho (18) de agosto de 2023, fecha en que inicia la suspensión, y hasta el siete (7) de septiembre de 2023
El día 8 del mes de septiembre de 2023, se suscribió la prórroga No 1 a la suspensión temporal No 1 del plazo de ejecución del Contrato de Interventoría No. 22001464 H3 de 2022 y del Contrato de Obra No 22001449 H4 de 2022, donde en términos generales se prorroga el plazo de suspensión temporal No. 1 por un término de diez (10) días calendario, y/o hasta que se dé la sustentación del concepto del especialista en Geotecnia, para así poder analizar posteriormente los conceptos y resultados obtenidos por dichos terceros, con el fin de estructurar las justificaciones que permitan modificar los contratos tanto de obra como de interventoría (en lo que aplique y se requiera), dicho termino será contabilizado a partir del día ocho (8) de septiembre de 2023, fecha en que inicia la prórroga No. 1 a la suspensión temporal No 1, y hasta el diecisiete (17) de septiembre de 2023 inclusive.
Se suscribió la suspensión temporal No 2 del plazo de ejecución del contrato de interventoría No. 22001464 H3 de 2022 y del contrato de obra no 22001449 H4 de 2022, donde en términos generales se suspende el plazo de ejecución por un término inicial de diez (10) días contados a partir del 20 de septiembre de 2023 hasta el 29 de septiembre de 2023.
Se suscribió la ampliación No 1 de la suspensión temporal No 2 del plazo de ejecución del contrato de interventoría No. 22001464 H3 de 2022 y del contrato de obra no 22001449 H4 de 2022, donde en términos generales se prorroga el plazo de suspensión temporal No. 2 por un término de quince (15) días contados a partir del 30 de septiembre de 2023 hasta el 14 de octubre de 2023.
El 14 de octubre se recibe de parte de la supervisión a cargo de la entidad el comunicado 2023220000031004 Id: 1143972, por medio del cual se da aprobación vía cronograma a los 30 días en la etapa de pre construcción, solicitados por el contratista de obra para adelantar las modificaciones a los diseños de GEOTECNIA Y ESTRUCTURA y la elaboración del Estudio de Seguridad Física y Humana para validar, ajustar, complementar y actualizar el resto de las especialidades de diseño, de igual manera se dio claridad en cuanto a las actividades PRELIMINARES que el anexo de apropiación permite ejecutar durante la etapa de pre construcción.
El 27 de octubre se recibe por parte del Ordenador del Gasto de la entidad, el comunicado 2023220000032292 Id: 1155394, por medio del cual se ratifican los 30 días adicionales de la etapa de pre-construcción.
El 13 de diciembre de 2023, por medio del comunicado SAL-23-018535, se radica ante la entidad el informe de presunto INCUMPLIMENTO, ante la falta de atención de observaciones a los diseños del proyecto que impiden la apropiación y aprobación de los Estudios y diseños por parte de la interventoría.

Programación de obra

El Contratista en cumplimiento de sus obligaciones presentó el programa de trabajo para desarrollar el objeto del contrato.
A la fecha de corte del presente se cuenta con aprobación de la programación referente a la etapa PRE-CONSTRUCTIVA del proyecto, se adelantan las mesas de trabajo con las diferentes especialidades para definir los faltantes de los diseños recibidos.
Ante las demoras presentadas por los consultores en atender las observaciones y falencias de los estudios diseños, fue necesario prolongar la etapa preconstructiva de los 5 meses inicialmente planteados a los 6 meses definidos en el anexo apropiación método constructivo de los estudios y diseños (implantación del proyecto).
Teniendo en cuenta que se requiere adelantar el Rediseño de las especialidades de Geotecnia y de Estructura de cimentación y con base en lo especificado en el anexo de Apropiación del método constructivo y los estudios y diseños, se requirió el concepto de un 3ro que validara los diseños y las observaciones generadas a estos, por lo cual en el modificatorio 01 se definió el procedimiento de selección y pago del tercero.
Con base en los conceptos de los terceros, se ratificó la necesidad de adelantar las modificaciones de los diseños GEOTÉCNICOS Y ESTRUCTURALES y teniendo en cuenta la renuencia de los consultores iniciales CONSORCIO ECO EDISÑOS, de adelantar las modificaciones a los diseños, el contratista de obra planteo realizar las modificaciones de mejora a los diseños de cimentación y estructura, y la elaboración del estudio de seguridad Física y humana del proyecto, sin que estos diseños generaran un pago adicional al contratista de obra, para lo cual solicito la ampliación de 1 mes a la

etapa de pre construcción.
El contratista en el transcurso de la ejecución del contrato ha venido adelantando los ajustes, complementaciones y actualizaciones a los diseños recibidos, así como la modificación o rediseño de las especialidades geotécnica y diseño estructural del proyecto, no obstante dentro de los plazos concedidos para la etapa de pre-construcción, no se ha logrado la subsanación de los pendientes de diseño para cumplimento de Norma, por lo que la interventoría no ha podido dar su concepto aprobatorio a la modificaciones y complementaciones recibidas del contratista de obra.
A la fecha de cierre del presente informe no se ha podido cerrar la etapa de Pre-construcción para poder pasar a la etapa de Construcción del proyecto.

Acciones preventivas y correctivas, propuestas de mitigación, para el cumplimiento del contrato

Para el periodo comprendido entre el 15 de noviembre y el 14 de diciembre de 2023, mediante el comunicado SAL-23-018535 del 13 de diciembre de 2023 se genera como acción correctiva, el informe del PRESUNTO INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA No 22001449 H4 de 2022 como propuesta de mitigación, para el cumplimiento del Contrato.
Se ha propendido desde el inicio de este por tener comunicación directa entre el Contratista y la Interventoría, con la participación y gestión de la Entidad para que el Contrato se desarrolle de la debida manera. Se han llevado a cabo cuatro (04) actas de comité de seguimiento y una reunión para conocer el Estado de Apropiación de los Estudios y Diseños, en los que se establecen compromisos de los cuales se adelanta seguimiento por las partes interesadas.
Aunque se ha manifestado en distintos comités de obra, la intención del contratista de realizar la apropiación de los estudios y diseños con aprobación parcial de los mismos, y se emitió concepto sobre el particular por parte de la interventoría, la entidad no dio viabilidad a la apropiación parcial de los estudios y diseños.
Con el fin de discernir las discrepancias frente a los Estudios y Diseños donde el Contratista de obra y el Interventor han evidenciado falencias que amenazan con la inejecución técnica del proyecto en los componentes de geotecnia y cimentación de los estudios y diseños entregados por la AEROCIVIL, mediante Modificatorio No1 del 21 de Julio de 2023 se considera el procedimiento por el cual se seleccione a un tercero con el fin de que este realice la respectiva verificación de las falencias encontradas, para esto el Contratista de Obra elevó solicitud de una lista de especialistas a la Sociedad Colombiana de Ingenieros, los cuales una vez elegidos llevaron a cabo las respectivas verificaciones y conceptos que fueron presentados y justificados por parte de los especialistas ante las partes interesadas.
Con base en el resultado de los Terceros de la Sociedad Colombiana de ingenieros SCI, se ratificó la necesidad de modificar la especialidades de GEOTECNIA Y ESTRUCTURAS, y ante la negativa de los consultores de modificar los diseños el contratista de obra CCI, genero la propuesta de mitigación en la cual asumía la elaboración de las modificaciones a los diseños, sin cobrar por la elaboración de las mismas, propuesta que fue avalada por la entidad para poder continuar con la ejecución contractual del proyecto.
Teniendo en cuenta que se venció el plazo definido para la etapa de Preconstrucción y que a la fecha no se cuenta con la información necesaria para dar aprobación a los estudios y diseño del proyecto, y agotando el procedimiento descrito en el manual de Interventoría de la entidad, se procedió a remitir el formato 67 con el informe de presunto INCMUPLIENTO al contrato de obra.

Resumen al cumplimiento del contrato de obra

Con el fin de dar cumplimiento al Contrato de Obra la Interventoría remitió las siguientes comunicaciones al Consorcio CI. Donde esta Interventoría se manifiesta basado en los resultados obtenidos por los terceros frente a los Estudios y Diseños las respectivas solicitudes de modificación al contrato de obra y sus garantías con el fin de evitar el riesgo de la inejecución técnica del proyecto y llevar a cabo la apropiación de los estudios y diseños.
Así mismo mediante el comunicado SAL-23-018535 del 13 de diciembre de 2023 se indica que teniendo en cuenta que el plazo para la culminación de la etapa de pre-construcción del proyecto, ha fenecido el pasado 14 de Noviembre de 2023, que a la fecha de hoy no se haya logrado contar con la apropiación y aprobación del método constructivo de los estudios y diseños, aun cuando se agotó el procedimiento de apremio, no se logró obtener los productos en el estado que permitiera otorgar por parte de la interventoría la aprobación a la apropiación tal como se indica en los anexos técnicos del contrato, por lo cual se formuló informe de incumplimiento, con el fin de que la entidad inicie la actuación administrativa correspondiente.

LABORATORIOS Y ENSAYOS

Para el periodo comprendido del presente informe no se han desarrollado actividades de campo para efectos de contar con ensayos ni resultados de laboratorio.

Alcance Administrativo – Fiducia contrato de obra

La Interventoría expone que *a la fecha del Informe se han presentado 33 solicitudes de pago. En el periodo del presente informe se presentaron las siguientes solicitudes de pago por parte del Contratista de Obra, la cuales fueron objeto de revisión y aprobación para el respectivo cargue a la Fiduciaria Alianza.*

La interventoría presenta el estado de cuenta según el plan de inversión del anticipo:

Tabla 27 Estado del manejo del anticipo Consorcio CI

Rubro No.	Descripción	Valor Anticipo	Valor Girado	Saldo
1	Pago salarios + Jornales MO + Seguridad Social + Nomina Electrónica	$ 228.993.380,48	$ 120.357.426,53	$ 108.635.953,95
2	Compra Materiales	$ 2.532.169.258,00	$ 1.342.168.734,00	$ 1.190.000.524,00
3	Compra y alquiler de Maquinaria y equipos	$ 1.220.885.977,75	$ 0	$ 1.220.885.977,75
4	Pago Subcontratistas (Obra civil)	$ 1.389.297.877,09	$ 310.836.119,00	$ 1.078.461.758,09
5	Pago Subcontratistas (Especialistas) (Prestación de servicios)	$ 118.968.006,68	$ 76.437.013,73	$ 42.530.992,95
		TOTAL	**TOTAL, GIRADO**	**TOTAL, SALDO**
		$ 5.490.314.500	$ 1.849.799.293,26	$ 3.640.515.206,74

Fuente: Informe No 9 de Interventoría

Alcance Administrativo – Fiducia contrato de interventoría

A la fecha los recursos del anticipo de la Interventoría han sido desembolsados en el encargo fiduciario Bancolombia por parte de la entidad desde el día 27 de Abril de 2023.

Alcance Técnico

Las actividades del orden técnico durante el periodo comprendido del presente informe se indican en las cuatro (04) actas de comité de seguimiento y reunión del Estado de Apropiación de los Estudios y Diseños que se adjuntan, así como en el cruce de correspondencia listado en los numerales 4.1.1, 4.1.2 y 4.2 del informe:

Al no recibirse las repuesta satisfactorias y completas, por parte de los consultores de diseño ECO EDISEÑOS, a las observaciones realizadas por el Contratista e interventoría de Obra a los Estudios y Diseños, sumado a los conceptos a los Estudios y Diseños en los aspectos Estructurales y de Geotecnia por parte de los Terceros Conciliadores seleccionados, sugeridos por la Sociedad Colombiana de Ingenieros, se hizo necesario adelantar las modificaciones de mejora en las especialidades Geotécnicas y Estructurales de tal forma que se garantice la seguridad y estabilidad de la edificación.

De igual manera se adelantó el estudio de seguridad física y humana, el cual identificado las falencias del diseño existente en cuanto a rutas de evacuación y distancias máximas a zonas seguras y determino la capacidad máxima de usuarios que puede albergar la edificación y cada uno de sus espacios arquitectónicos, con base en los resultados del estudio se ajustaron, complementaron y actualizaron los diseños Arquitectónicos, Eléctricos, Hidrosanitarios, Gas, RCI, y Mecánicos de la edificación.

Alcance de Seguros

Las pólizas están actualizadas, tanto las de los contratos del Contratista como de la Interventoría.

Alcance a la Evaluación de Riesgos

De acuerdo a la matriz de riesgos del proyecto durante el presente periodo se han identificado situaciones que se convirtieran en una amenaza para el correcto funcionamiento de este, desde el nivel operacional como los siguientes:

Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?
Riesgo Operacional	Inadecuada calidad de los productos de estudios y diseños asociados al contrato.	Información deficiente o insuficiente para la ejecución de las obras a ejecutar.	3	5	8	EXTREMO	CONTRATISTA
Riesgo Operacional	Diseños y laboratorios desarrollados incompletos o insuficientes para la verificación por parte de los especialistas.	Retrasos en la ejecución del contrato por falta de datos, lo cual genera que el tiempo inicialmente previsto en el contrato se vea afectado por suspensiones o prorrogas.	3	4	7	ALTO	CONTRATISTA
Riesgo Operacional	Deficiencia en la entrega oficial de la información de estudios y diseños.	Retraso en la ejecución de las obras y el cumplimiento del contrato.	3	4	7	ALTO	AEROCIVIL

SUPERVISIÓN:

Alcances

1. La Supervisión evalúa solicitud de la interventoría consorcio RA5, con la hoja de vida y certificados del profesional BRANDON YESID NOSSA ORTIZ, C.C. 1.018.486.585, recibidos por medio del oficio SAL-23-016435, para cambio y/o remplazo de la profesional PAULA JULIANA ACERO GONZALEZ C.C. 1.020.796.109 M.P. 25202-408223 en el cargo PROFESIONAL AUXILIAR INTERVENTORÍA del contrato No. 22001464 H3 de 2022, se considera que CUMPLE con los requisitos exigidos.

2. La Supervisión envía un oficio a la interventoría consorcio RA5, con solicitud de pronunciamiento estado de la entrega del documento de APROPIACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, anexos y complementos.
La supervisión recuerda que el pasado 14 de noviembre de 2023 se vencía el plazo otorgado para la etapa de Preconstrucción, fecha para la cual la supervisión tiene conocimiento que la interventoría recibió un documento de apropiación de estudios y diseños por parte del contratista de obra. El pasado 16 de noviembre de 2023 se llevó a cabo una reunión sobre el estado de apropiación de estudios y diseños, a partir de la cual se generaron unos compromisos que están suscritos en el Acta de dicha reunión, para ser entregados el 21 de noviembre de 2023.
El 24 de noviembre de 2023 en el comité de seguimiento, la interventoría expresa que no podía suscribir la apropiación de

estudios y diseños, dado que persistían faltantes en las solicitudes presentadas de la interventoría al contratista de obra. La supervisión les solicita que nos informe cómo va la consolidación del documento de apropiación de estudios y diseños con sus respectivos anexos y complementos.

3. La Supervisión radica en la Dirección Administrativa de la Entidad, del Modificatorio 01 del contrato No. 22001449 H4 de 2022. Se adjunta los documentos que acompañan la radicación: Modificatorio 01 contrato de obra No 22001449 H4 de 2022, ejecutándose por el Consorcio Construcciones de Ingeniería Nit 901.667.908-3 y las Pólizas actualizadas al Modificatorio 01.

4. La Supervisión da un alcance a la Dirección Administrativa de la Entidad, con la radicación de Pólizas actualizadas al Acta de Levantamiento a la suspensión 1 del contrato No. 22001449 H4 de 2022. Se adjunta los documentos que acompañan la radicación: Pólizas al Levantamiento a la suspensión 1 contrato 22001449 H4 de 2022, Consorcio Construcciones de Ingeniería Nit 901.667.908-3.

5. La Supervisión da un alcance a la Dirección Administrativa de la Entidad, con la radicación de Pólizas actualizadas al Acta de Levantamiento a la suspensión 1 del contrato No. 22001464 H3 de 2022. Se adjunta los documentos que acompañan la radicación: Pólizas al Levantamiento a la suspensión 1 contrato No 22001464 H3 de 2022, Consorcio RA5 Nit 901.667.892-4.

6. La Supervisión da un alcance a la Dirección Administrativa de la Entidad, con la radicación del Acta de Levantamiento a la suspensión 2 y pólizas actualizadas a dicha acta del contrato No. 22001449 H4 de 2022. Se adjunta los documentos que acompañan la radicación: Acta de Levantamiento de la suspensión 2 contrato de obra No 22001449 H4 de 2022, ejecutándose por el Consorcio Construcciones de Ingeniería Nit 901.667.908-3 y Pólizas actualizadas al Acta de Levantamiento a la suspensión 2.

7. La Supervisión da un alcance a la Dirección Administrativa de la Entidad, con la radicación del Acta de Levantamiento a la suspensión 2 y pólizas actualizadas a dicha acta del contrato No. 22001464 H3 de 2022. Se adjunta los documentos que acompañan la radicación: Acta de Levantamiento de la suspensión 2 contrato de interventoría No 22001464 H3 de 2022, ejecutándose por el Consorcio RA5 – Nit 901.667.892-4 y Pólizas actualizadas al Acta de Levantamiento a la suspensión 2.

8. La Supervisión evalúa solicitud de la interventoría consorcio RA5, con la hoja de vida certificados del profesional DIEGO GONZALO CASTRO GARCÍA, C.C. 11.200.283, recibida por medio del oficio SAL-23-018034, para cambio en remplazo del profesional JUAN GUSTAVO MAHECHA BAUTISTA C.C. C.C. 19.079.511 M.P. CN230-0676 en el cargo de ESPECIALISTA MECÁNICO del contrato No. 22001464 H3 de 2022, se considera que CUMPLE con los requisitos exigidos.

9. La Supervisión presenta a la interventoría consorcio RA5, una reiteración URGENTE solicitud pronunciamiento estado de la entrega del documento de APROPIACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS anexos y complementos. Expone:
En alcance al oficio Radicado 2023220000036279 Id: 1182577 del pasado 30 Nov-23:
“La supervisión recuerda que el pasado 14 de noviembre de 2023 se vencía el plazo otorgado para la etapa de Preconstrucción, fecha para la cual la supervisión tiene conocimiento que la interventoría recibió un documento de apropiación de estudios y diseños por parte del contratista de obra. El pasado 16 de noviembre de 2023 se llevó a cabo una reunión sobre el estado de apropiación de estudios y diseños, a partir de la cual se generaron unos compromisos que están suscritos en el Acta de dicha reunión, para ser entregados el 21 de noviembre de 2023.
El 24 de noviembre de 2023 en el comité de seguimiento, la interventoría expresa que no podía suscribir la apropiación de estudios y diseños, dado que persistían faltantes en las solicitudes presentadas de la interventoría al contratista de obra. La supervisión les solicita que nos informe cómo va la consolidación del documento de apropiación de estudios y diseños con sus respectivos anexos y/o complementos.”
La Supervisión manifiesta seguir a la espera del pronunciamiento de ustedes como interventoría frente a la apropiación de estudios y diseños.

10. La Supervisión solicita a la interventoría consorcio RA5, información de numerales 1 al 4 del documento CIAA-OF-CCI-00143 DERECHO DE PETICION PARA SOLICITUD DE ACLARACIONES Y DOCUMENTOS REFERENTES AL CONTRATO DE OBRA 22001449 H4 de 2022 CUYO OBJETO ES "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES CIAA (VIGENCIAS FUTURAS)".
Expone que el jueves 7 dic-2023 llegó este derecho de petición por parte del contratista de obra, oficio CIAA-OF-CCI-00143, donde hace unas solicitudes formales.
Expone igualmente que, con el propósito, de atender desde la Supervisión dichas solicitudes. Se agradece la colaboración con su respuesta a más tardar el día de mañana 12 dic-2023 frente a los puntos 1 al 4 del documento descrito.

Se han adelantado las actas de comité y seguimiento descritas a continuación (anexas a este informe):

Comités de seguimiento y reuniones de la Supervisión

Se programaron y coordinaron comités de seguimiento, se levantaron y firmaron las actas respectivas, las cuales se anexan en el presente informe. En la siguiente tabla se hace un resumen de las actas de comité del periodo.

- Reunión Estado de los Ajustes y modificación a los estudios y diseños y Documento de Apropiación; 15-nov-2023, 10:00 – 11:30. Microsoft Teams. Análisis de los recursos a utilizar en esta vigencia y la proyección de los mismos en la vigencia 2024. Organizador Cristian Mauricio Melo Caicedo. - Reunión Ms Teams 15/11/2023

- Reunión con entidad - Estado de la Apropiación; 16-nov-2023, 3:12 – 4:02. Presencial sala de juntas 5to piso Ed NEAA y combinada Microsoft Teams Asunto: Se realizó con el fin de aclarar las inquietudes de la Interventoría expuestas en el oficio SAL-23-017269 (copia recibida Mar 14/11/2023) y en la reunión virtual del día de hoy miércoles 15 Nov-2023 a las 10am, en relación los documentos de Apropiación de Estudios y Diseños entregados por el contratista el sábado 11 Nov-23, el Supervisor del contrato convocó está reunión presencial el día jueves 16 Nov-23 a las 2:30 pm en el 5 piso del edificio NEAA. Se solicitó aportar el documento de Apropiación de Estudios y Diseños en físico. - Acta de reunión y Lista de asistencia 16/11/2023

- Reunión Comité de seguimiento Obra CCI; 21-nov-2023, 2:56 – 4:26. Microsoft Teams Meeting. Adelantar comité de seguimiento en virtud del contrato suscrito entre el CONSORCIO RA5 y la AERONÁUTICA CIVIL, para el contrato 22001449 H4 de 2022 - REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES CIAA (VIGENCIAS FUTURAS). Organizador Cristian Mauricio Melo Caicedo. - Acta de comité No 34

- Reunión Comité de seguimiento Obra CCI; 24-nov-2023, 8:51 – 11:3. Microsoft Teams Meeting. Adelantar comité de seguimiento en virtud del contrato suscrito entre el CONSORCIO RA5 y la AERONÁUTICA CIVIL, para el contrato 22001449 H4 de 2022 - REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES CIAA (VIGENCIAS FUTURAS). Organizador Cristian Mauricio Melo Caicedo. - Acta de comité No 35

- Reunión Comité de seguimiento Obra CCI; 01-dic-2023, 10:14 – 11:12. Microsoft Teams Meeting. Adelantar comité de seguimiento en virtud del contrato suscrito entre el CONSORCIO RA5 y la AERONÁUTICA CIVIL, para el contrato 22001449 H4 de 2022 - REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES CIAA (VIGENCIAS FUTURAS). Organizador Cristian Mauricio Melo Caicedo. - Acta de comité No 36

- Reunión Comité de seguimiento Obra CCI; 12-dic-2023, 8:37 – 10:41. Microsoft Teams Meeting. Adelantar comité de seguimiento en virtud del contrato suscrito entre el CONSORCIO RA5 y la

AERONÁUTICA CIVIL, para el contrato 22001449 H4 de 2022 - REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES CIAA (VIGENCIAS FUTURAS). Organizador Cristian Mauricio Melo Caicedo. - Acta de comité No 37

ACTA DE COMITÉ No.	FECHA	OBJETO
Acta de comité 34	2023-11-21	Comité de seguimiento
Acta de comité 35	2023-11-24	Comité de seguimiento
Acta de comité 36	2023-12-01	Comité de seguimiento
Acta de comité 37	2023-12-12	Comité de seguimiento
Otras Actas y/o documentos		
Reunión Estado de la Apropiación	2023-11-16	Acta de la reunión y Lista de asistencia presencial

Actividades de la Supervisión - Relación de oficios emitidos

- Oficio dirigido por el doctor LUIS BERNARDO PUENTES TORRES Especialista Aeronáutico I, Supervisor designado a la interventoría CONSORCIO RA5. Atención Ingenieros: CRISTIAN MAURICIO MELO CAICEDO Director de Proyecto, BRANDON YESID NOSSA ORTIZ Coordinador de Proyecto, SANDRA JANNETH HERNÁNDEZ MARTÍNEZ Gerente técnica Infraestructura, notificaciontms@aciproyectos.com. Fecha 2023-11-15 Asunto: Respuesta al oficio SAL-23-016435. Remisión Hoja de Vida Cambio de profesional - Profesional Auxiliar interventoría – Contrato No. 22001464 H3 de 2022. - Radicado 2023220000034303 Id: 1170129

- Oficio dirigido por el doctor LUIS BERNARDO PUENTES TORRES Especialista Aeronáutico I, Supervisor designado a la interventoría CONSORCIO RA5. Atención Ingenieros: CRISTIAN MAURICIO MELO CAICEDO Director de Proyecto, BRANDON YESID NOSSA ORTIZ Coordinador de Proyecto, SANDRA JANNETH HERNÁNDEZ MARTÍNEZ Gerente técnica Infraestructura, notificaciontms@aciproyectos.com. Fecha 2023-11-30 Asunto: Solicitud pronunciamiento estado de la entrega del documento de APROPIACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, anexos y complementos. - Radicado 2023220000036279 Id: 1182577

- Oficio dirigido por el doctor LUIS BERNARDO PUENTES TORRES Especialista Aeronáutico I, Supervisor designado a la DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Secretaría General 2023-11-30. Asunto: Radicación del Modificatorio 01 y pólizas actualizadas a dicho modificatorio del contrato No. 22001449 H4 de 2022. - Radicado 2023320000030440 Id: 1182690

- Oficio dirigido por el doctor LUIS BERNARDO PUENTES TORRES Especialista Aeronáutico I, Supervisor designado a la DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Secretaría General 2023-11-30. Asunto: Alcance al oficio Id: 1155976. Radicación de Pólizas actualizadas al Acta de Levantamiento a la suspensión 1 del contrato No. 22001449 H4 de 2022. - Radicado 2023320000030442 Id: 1182693

- Oficio dirigido por el doctor LUIS BERNARDO PUENTES TORRES Especialista Aeronáutico I, Supervisor designado a la DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Secretaría General 2023-11-30. Asunto: Alcance al oficio Id: 1155980. Radicación de Pólizas actualizadas al Acta de Levantamiento a la suspensión 1 del contrato No. 22001464 H3 de 2022. - Radicado 2023320000030445 Id: 1182699

- Oficio dirigido por el doctor LUIS BERNARDO PUENTES TORRES Especialista Aeronáutico I, Supervisor designado a la DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Secretaría General 2023-11-30. Asunto: Radicación del Acta de Levantamiento a la suspensión 2 y pólizas actualizadas a dicha acta del contrato No. 22001449 H4 de 2022. - Radicado 2023320000030447 Id: 1182708

- Oficio dirigido por el doctor LUIS BERNARDO PUENTES TORRES Especialista Aeronáutico I, Supervisor designado a la DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Secretaría General 2023-11-30. Asunto: Radicación del Acta de Levantamiento a la suspensión 2 y pólizas actualizadas a dicha acta del contrato No. 22001464 H3 de 2022. - Radicado 2023320000030448 Id: 1182714

- Oficio dirigido por el doctor LUIS BERNARDO PUENTES TORRES Especialista Aeronáutico I, Supervisor designado a la interventoría CONSORCIO RA5. Atención Ingenieros: CRISTIAN MAURICIO MELO CAICEDO Director de Proyecto, BRANDON YESID NOSSA ORTIZ Coordinador de Proyecto, SANDRA JANNETH HERNÁNDEZ MARTÍNEZ Gerente técnica Infraestructura, notificaciontms@aciproyectos.com. Fecha 2023-12-04 Asunto: Respuesta al oficio SAL-23-018034. Solicitud Cambio de Profesional Especialista Mecánico - Contrato No. 22001464 H3 de 2022. - Radicado 2023220000036556 Id: 1184804

- Oficio dirigido por el doctor LUIS BERNARDO PUENTES TORRES Especialista Aeronáutico I, Supervisor designado a la interventoría CONSORCIO RA5. Atención Ingenieros: CRISTIAN MAURICIO MELO CAICEDO Director de Proyecto, BRANDON YESID NOSSA ORTIZ Coordinador de Proyecto, SANDRA JANNETH HERNÁNDEZ MARTÍNEZ Gerente técnica Infraestructura, notificaciontms@aciproyectos.com. Fecha 2023-12-05 Asunto: Reiteración URGENTE solicitud pronunciamiento estado de la entrega del documento de APROPIACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS anexos y complementos. - Radicado 2023220000036776 Id: 1186581

- Oficio dirigido por el doctor LUIS BERNARDO PUENTES TORRES Especialista Aeronáutico I, Supervisor designado a la interventoría CONSORCIO RA5. Atención Ingenieros: CRISTIAN MAURICIO MELO CAICEDO Director de Proyecto, BRANDON YESID NOSSA ORTIZ Coordinador de Proyecto, SANDRA JANNETH HERNÁNDEZ MARTÍNEZ Gerente técnica Infraestructura, notificaciontms@aciproyectos.com. Fecha 2023-12-11 Asunto: Solicitud de información numerales 1 al 4 del documento CIAA-OF-CCI-00143 DERECHO DE PETICION PARA SOLICITUD DE ACLARACIONES Y DOCUMENTOS REFERENTES AL CONTRATO DE OBRA 22001449 H4 de 2022 CUYO OBJETO ES “REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES CIAA (VIGENCIAS FUTURAS)”. - Radicado 2023220000037299 Id: 1189692

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	A SATISFACCIÓN	
			SI	NO
Radicado 2023220000034303 Id: 1170129	1	2023-11-15	X	
Radicado 2023220000036279 Id: 1182577	1	2023-11-30	X	
Radicado 2023320000030440 Id: 1182690	1	2023-11-30	X	
Radicado 2023320000030442 Id: 1182693	1	2023-11-30	X	
Radicado 2023320000030445 Id: 1182699	1	2023-11-30	X	
Radicado 2023320000030447 Id: 1182708	1	2023-11-30	X	
Radicado 2023320000030448 Id: 1182714	1	2023-11-30	X	
Radicado 2023220000036556 Id: 1184804	1	2023-12-04	X	

Radicado 2023220000036776 Id: 1186581	1	2023-12-05	X	
Radicado 2023220000037299 Id: 1189692	1	2023-12-11	X	

Todos los documentos y oficios que soportan este informe se encuentran relacionados en carpeta OneDrive, ruta electrónica \\bog7 de la Entidad Aerocivil. En la plataforma SECOP II los documentos propios del contrato, pólizas, cuentas y pagos, actas, informes de avance y otros de carácter administrativo



LUIS BERNARDO PUENTES TORRES
Especialista Aeronáutico - Supervisor designado

Proyectó: José Ángel Puccini García – Contratista, arquitecto apoyo técnico a la Supervisión