I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ACTA:

NUMERO DE ACTA: *51*

ÁREA:	*DIRECCIÓN TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES*		**PROCESO:**	*22001464 H3 de 2022 y 22001449 H4 de 2022*	
TEMA DE LA REUNIÓN:	Comité de seguimiento semanal				
LUGAR:	*5° Piso Edificio NEAA - UAEAC - Microsoft Teams*				
FECHA:	*14/03/2024*	**HORA INICIO:**	*08:30 AM*	**HORA FINAL:**	*10:45 AM*

II. OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Adelantar comité de seguimiento en virtud del contrato suscrito entre el CONSORCIO RA5 y la AERONÁUTICA CIVIL, para el contrato 22001449 H4 de 2022 - REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES CIAA (VIGENCIAS FUTURAS)

III. AGENDA:

Orden del Día:

1. Verificación de quórum
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Seguimiento de los compromisos acta anterior
4. Temas a tratar
5. Planes de acción (Generación de compromisos)

IV. TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN:

1. Verificación de quórum

Se inicia el comité con la verificación de quórum – Contratista de Obra, Interventoría y Entidad, determinando que todas las partes convocadas se encuentran presentes.

2. Lectura y aprobación del acta anterior

Se desarrolló el Acta de comité de seguimiento No 50 Del día 08 de marzo de 2024, fue remitida a cada una de las partes para su revisión, pendiente de la revisión y comentarios por parte del consorcio CI y de la supervisión.

3. Seguimiento de los compromisos acta anterior

A continuación, se listan los compromisos del acta anterior:

No.	Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento
1	Entrega informes Semanales CCI.	Interventoría Consorcio RA5	13/03/2024
2	Programación de Obra Desglosada	Contratista de Obra Consorcio CI	15/03/2024
3	Seguimiento - Atención de los Pendientes y/o observaciones de forma a los diseños apropiados.	Contratista de Obra Consorcio CI	30/03/2024
4	Seguimiento - Presupuesto consolidado y concertado al 100%.	Contratista de Obra Consorcio CI - Interventoría Consorcio RA5	15/05/2024
5	Seguimiento – Avance de NPs	Contratista de Obra Consorcio CI	30/03/2024

3.1. Entrega informes Semanales CCI.- La Interventoría adelanto la revisión, se remitió al contratista de obra archivo de control en Excel donde se determinan los periodos de los informes, los días faltantes y los % de atraso que se deben tener presente en los informes semanales. Una vez se tengan validados por la Interventoría se dará traslado a la Entidad.

3.2. Programación de Obra Desglosada, el contratista radico en la mañana del día de hoy el oficio CIAA-OF-CCI-00218 anexando la programación de obra junto con el flujo de caja en Excel, la interventoría adelantara la revisión, el compromiso se da por cumplido

3.3. Seguimiento - Atención de los Pendientes y/o observaciones de forma a los diseños apropiados. – Se recibieron 2 comunicaciones por parte del contratista de obra, la primera el 1 de Marzo de 2024 con la entrega del componente de arquitectura y la segunda con el 12 de Marzo con los componentes hidrosanitario RCI, bioclimático y el estudio de seguridad física; una vez recibida la información se dio traslado a los especialistas de interventoría para revisión. Se encuentra pendiente las complementaciones del aspecto estructural.

3.4. Seguimiento – Con base en la ratificación recibida de la entidad en su comunicación Id 1250383 del 12 de marzo de 2024, se debe contar con el Presupuesto consolidado y concertado al 100%, para pasar a la etapa de construcción, tal como se -menciono en el comité del 8 de marzo de 2024 y que el contratista de obra en cabeza de su representación legal Dr. Fabio Arturo Gómez Sanabria se comprometió a entregar el 29 de Marzo de 2024

3.5. Seguimiento – Avance de NPs el Contratista de obra remitió 7 NPs del componente eléctrico, la interventoría adelanta la revisión de los NPs así como también adelanta la respectiva cotización de los 350 Nps, el contratista de obra designara mano de obra adicional para agilizar la presentación de las cotizaciones, especificaciones y justificaciones de los NPs

4. Temas para tratar

4.1. Estado de la apropiación – Se tienen los diseños técnicos revisados y validados para apropiación, estando pendiente el componente PRESUPUESTO por presentación completa (con la respectiva presentación de NPs) y concertación con la interventoría, de igual forma la apropiación está supeditada al concepto por parte del comité de contratación de la Entidad referente a las solicitud de eliminar la restricción de *"sin exceder el valor del presupuesto"* para así suscribir el acta de apropiación y dar inicio a la etapa de construcción.

El camino planteado es:

i. frente al comité de contratación elevar solicitud de eliminar la restricción del mayor valor.
ii. Concertar el presupuesto para suscribir el acta de apropiación, las especialidades de diseño están validadas por interventoría y hace falta el presupuesto una vez se cierre el mismo, el cual tiene fecha de entrega del presupuesto completo 29 de marzo de 2024.
iii. Una vez se inicie la etapa de construcción se deberá presentar el NP01, debido a que se requiere tan pronto inicie la obra en su capítulo cimentación profunda con la actividad de pilotaje. La entidad realizará el trámite de la consecución de los recursos adicionales con vigencias futuras. Con el fin de utilizar primero los recursos de la vigencia 2023 y 2024; y teniendo en cuenta que el contrato cuenta con los recursos necesarios y suficientes para atender la obra durante la presente vigencia, se plantea ejecutar el proyecto en 2 fases en la etapa de construcción, de tal forma que cada una tenga un alcance definido. En la primera fase se incluirá el NP01 y los otros que sean contractuales y no previstos que permitan la construcción de la cimentación, estructura de la edificación e instalaciones básicas con el presupuesto actual del proyecto, En la segunda fase, se adelantarían las actividades de acabados y demás actividades que permitan la construcción del proyecto completo, con los nuevos recursos.

4.2. Ejecución presupuestal a la semana 60 con fecha del 14/03/2024, se tenía programado valor acumulado sin AIU de $ 2.484.194.765, con AIU $ 3.104.001.359 con un avance programado semanal de 0,1738% que corresponde a un programado de avance total de ejecución de 7,9055%, actualmente se han ejecutado $ 65.461.342 correspondiente a un avance del 0,167% representando un atraso de 7,739% debido a que no se ha iniciado la etapa de construcción del proyecto al no haber podido surtir la apropiación de estudios y diseños.

4.3. Acta parcial de obra – Se realizo la presentación a la Entidad finalizando el mes de febrero, a los 3 día se devolvió de la entidad con las observaciones y faltantes a atender por el contratista y al interventoría de obra. Información que ya se recibió del contratista de obra y está pendiente de firma por la RL de la Interventoría quien debe suscribir el documento según lo indicado por la entidad.

Con base en las certificaciones de la interventoría para el acta de pago, se le solicitó al contratista la presentación del informe del buen manejo del anticipo, el cual es complementario al informe que emite la fiducia, el informe de anticipo debe presentarse en el formato de la Aerocivil para adjuntarse en todos los pagos y presentar todos los documentos con el fin de evitar reprocesos.




V. PLANES DE ACCIÓN (Compromisos):

No.	Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento
1	Entrega informes Semanales CCI.25 - 44	Contratista de Obra Consorcio CI Interventoría Consorcio RA5	22/03/2024
2	Revisión Programación de Obra Desglosada	Interventoría Consorcio RA5	22/03/2024
3	Relación de oficios frente a la necesidad del estudio de seguridad física	Interventoría Consorcio RA5	15/03/2024
4	Remisión de solicitud Modificación Anexo de apropiación.	Contratista de Obra Consorcio CI	18/03/2024
5	Seguimiento - revisión y presentación de los Pendientes y/o observaciones de forma a los diseños apropiados.	Contratista de Obra Consorcio CI Interventoría Consorcio RA5	30/03/2024
6	Seguimiento - Presupuesto consolidado y concertado al 100%.	Contratista de Obra Consorcio CI - Interventoría Consorcio RA5	29/03/2024
7	Seguimiento – Avance de NPs	Contratista de Obra Consorcio CI	29/03/2024

VI. FIRMAS:

Para constancia se firma en la Ciudad de **Bogotá D.C.** a los **14** días del mes de Marzo del año **2024**, por los asistentes, se adjunta a la presente acta lista de asistencia presencial.

Nombre completo	Cargo	Firma
Fabio Gómez Sanabria fabio.gomez@ryesa.com.co	Representante Legal- Contratista de Obra Consorcio Construcciones de Ingeniería	FABIO ARTURO GOMEZ SANABRIA Firmado digitalmente por FABIO ARTURO GOMEZ SANABRIA DN: STREET=CARRERA 13 A # 84 - 14 OFICINA 401 BARRIO Antiguo Country, Description=RE GSE CL 77 7 44 OF 201, CN=FABIO ARTURO GOMEZ SANABRIA, SERIALNUMBER=13830294, S=BOGOTA D.C., L=BOGOTA D.C., E=alejandro@ryesa.com.co, C=CO, T=COORDECCION DE EJECUCIÓN, O=REDES Y EDIFICACIONES S A QUE PODRA ABREVIARSE COMO RAE SA, OID.1.3.6.1.4.1.4710.1.3.2=830003733, OID.2.5.4.41=C.D. DU=COORDECCION Razón: Soy el autor de este documento Ubicación: Fecha: 2024.04.15 09:55:24-05'00' Foxit PDF Reader Versión: 2023.3.0
Julián Andrés Cogollo Briceño gerencia@jacbconstrucciones.com	Representante Legal Suplente- Contratista de Obra Consorcio Construcciones de Ingeniería	
Laura Cristina Santana laura.santana@ryesa.com.co	Director de obra - Contratista de Obra Consorcio Construcciones de Ingeniería	
Jhuliana Andrea Sarmiento jhulianasarmiento@aciproyectos.com	Representante Legal – Consorcio RA5	
Sandra Janneth Hernández Martínez sandrahernandez@aciproyectos.com	Gerente técnica de Infraestructura – Consorcio RA5	

Nombre completo	Cargo	Firma
Cristian Mauricio Melo Caicedo cristianmelo@aciproyectos.com	Director de Interventoría Consorcio RA5	
Brandon Yesid Nossa Ortiz brandonnossa@aciproyectos.com	Coordinador de Interventoría Consorcio RA5	
Israel Anderson Rojas Mosquera israelrojas@aciproyectos.com	Abogado – Consorcio RA5	
José Ángel Puccini García jose.puccini@aerocivil.gov.co	Apoyo Técnico Supervisión Entidad UAEAC - Aerocivil	
Luis Bernardo Puentes Torres bernardo.puentes@aerocivil.gov.co	Supervisor designado Entidad UAEAC - Aerocivil	