I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ACTA:

NUMERO DE ACTA: *52*

ÁREA:	*DIRECCIÓN TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES*		**PROCESO:**	*22001464 H3 de 2022 y 22001449 H4 de 2022*	
TEMA DE LA REUNIÓN:	Comité de seguimiento semanal - CIAA				
LUGAR:	*5° Piso Edificio NEAA - UAEAC - Microsoft Teams*				
FECHA:	*22/03/2024*	**HORA INICIO:**	*08:30 AM*	**HORA FINAL:**	*10:08 AM*

II. OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Adelantar comité de seguimiento en virtud del contrato suscrito entre el CONSORCIO RA5 y la AERONÁUTICA CIVIL, para el contrato 22001449 H4 de 2022 - REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES CIAA (VIGENCIAS FUTURAS)

III. AGENDA:

Orden del Día:

1. Verificación de quórum
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Seguimiento de los compromisos acta anterior
4. Temas a tratar
5. Planes de acción (Generación de compromisos)

IV. TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN:

1. Verificación de quórum

Se inicia el comité con la verificación de quórum – Contratista de Obra, Interventoría y Entidad, determinando que todas las partes convocadas se encuentran presentes.

2. Lectura y aprobación del acta anterior

Se desarrolló el Acta de comité de seguimiento No 51 Del día 14 de marzo de 2024, fue remitida a cada una de las partes para su revisión, se recibieron observaciones de forma por parte de la supervisión, en cuanto a la hoja firmas del documento (asistentes), a lo cual la interventoría da claridad de que si bien se realizó de

forma presencial la representación legal de la interventoría RA5 y el asesor Jurídico se encontraban de forma remota mediante el aplicativo Ms Teams.
Dentro de las observaciones en el ítem 3.4 en cuanto al seguimiento de la presentación del presupuesto donde se reitera que se debe presentar consolidado y concertado al 100% y el contratista de obra se compromete a dar entrega el 29 de marzo de 2024; se mejora la redacción del punto 4.1 en cuanto al camino a seguir planteado para la apropiación, presentación e inclusión de NPs e inicio de etapa de construcción.

3. Seguimiento de los compromisos acta anterior

A continuación, se listan los compromisos del acta anterior:

No.	Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento
1	Entrega informes Semanales CCI.25 - 44	Contratista de Obra Consorcio CI Interventoría Consorcio RA5	22/03/2024
2	Revisión Programación de Obra Desglosada	Interventoría Consorcio RA5	22/03/2024
3	Relación de oficios frente a la necesidad del estudio de seguridad física	Interventoría Consorcio RA5	15/03/2024
4	Remisión de solicitud Modificación Anexo de apropiación.	Contratista de Obra Consorcio CI	18/03/2024
5	Seguimiento - revisión y presentación de los Pendientes y/o observaciones de forma a los diseños apropiados.	Contratista de Obra Consorcio CI Interventoría Consorcio RA5	30/03/2024
6	Seguimiento - Presupuesto consolidado y concertado al 100%.	Contratista de Obra Consorcio CI - Interventoría Consorcio RA5	29/03/2024
7	Seguimiento – Avance de NPs	Contratista de Obra Consorcio CI	29/03/2024

3.1. Entrega informes Semanales CCI.- La Interventoría remitió en el mes de Octubre 2023 un paquete de informes del No 15 al 24, para ajuste por parte del Director Juan Silva CCI.
Los informes del 25 al 35 se revisaron y se remitieron al Contratista para subsanar observaciones, Se encuentra pendiente remitir del 36 al 44 y que el contratista remita de 25 al 35 ajustado conforme lo indicado, las observaciones están enfocadas en los días calculados, ejecución financiera y de atrasos en la etapa de Pre-construcción.

3.2. Programación de Obra Desglosada – El Contratista radico una programación de obra, la interventoría una vez revisada, adelantó reunión con el contratista de obra para presentar las inconsistencias que se identificaron y se devolvió para hacer los ajustes. El compromiso de remisión queda de parte del contratista, para remisión 27/03/2024.

3.3. Relación de oficios frente a la necesidad del estudio de seguridad física – La Interventoría indicó a la supervisión los oficios donde se mencionaba de forma expresa el concepto técnico de viabilidad en cuanto a la necesidad de llevar a cabo el estudio de seguridad física. El compromiso se da por cumplido

3.4. Remisión de solicitud Modificación Anexo de apropiación – Esta solicitud se recibo por parte del contratista el 20/03/2024, la interventoría procedió a hacer la revisión de esta, y se evidenció que también incluía observaciones adicionales; con el ánimo de dar celeridad a la repuesta y tramite, se responderán al contratista las observaciones adicionales en una comunicación posterior, para

poder dar trasladó a la entidad de la solicitud principal del oficio y que la supervisión pueda llevar a cabo la solicitud modificación ante el comité de contratación. La solicitud se encuentra en la unidad administrativa, el compromiso se da por cumplido, se espera la respuesta por parte del comité de contratación

3.5. Seguimiento - revisión y presentación de los Pendientes y/o observaciones de forma a los diseños apropiados. – se recibió el componente Hidrosanitario en los cuales se atendieron los pendientes para dejar al 100% este componente de diseño, se encuentran en revisión los componentes de arquitectónica, urbanismo y bioclimática por parte de los especialistas de la Interventoría, una vez se tengan se dará traslado al Contratista de obra, sigue pendiente la complementación del componente estructural por parte de CCI.

3.6. Seguimiento - Presupuesto consolidado y concertado al 100%.se recibieron del NP02 al NP08, se adelantó reunión con el contratista donde se presentaron la observaciones iniciales que se encuentran en los NP en cuanto a insumos y no van a lugar en el NP presentado, se remiten observaciones al contratista y poder atender las observaciones y como se espera se presente el resto de la información por parte del contratista.

4. Temas para tratar

4.1. Estado de la apropiación – como se ha mencionado en el desarrollo de la reunión la apropiación está supeditada a dos situaciones:

1) Levantamiento de la restricción del mayor valor con el modificatorio 02 aprobado por comité de contratación de la entidad
2) Presentación completa del presupuesto de obra con soportes y concertación entre las partes.

La Interventoría manifiesta que, a pesar de no conocer la especificación técnica de los NPs, se enfocó en cotizar los insumos principales mencionados en los ítems no previstos ya identificados, por lo cual se adelantaron las cotizaciones de los insumos bases de las actividades, sin embargo, hay actividades muy específicas de la parte mecánica que son elementos que se fabrican a la medida y con base en esto se adelantan las otras cotizaciones. Por otro lado, el aspecto eléctrico de los NPs recibidos se evidencia que en el APU se incluyen una serie de elementos (ponchadora, multímetro y similares) lo cual lleva a ampliar las cotizaciones para poder tener cotizaciones de cada insumo que incluye el Contratista sobre el APU.
Se comenta que de 300 NPs si se revisaran 100 por día (meta hipotética) tomaría 3 días revisar, después de esta revisión se deberá hacer la concentración con el contratista e interventoría en cuanto a los materiales, insumos y/o MO que no se consideren a lugar.
La Supervisión manifiesta que la interventoría debe contar con las cotizaciones correspondientes a las actividades no previstas también para el 29 de marzo de 2024. En caso de no haber consenso o apropiación en la primera semana de abril, la supervisión solicitará a la interventoría la entrega de todos los soportes para las actividades no previstas realizados por ésta. Esto, con el fin de determinar el origen del retraso.

4.2. Ejecución presupuestal a la semana 60 con fecha del 21/03/2024, se tenía programado valor acumulado sin AIU de $ 3.121.241.010, con AIU $ 3.899.990.642 con un avance programado semanal de 2,0273% que corresponde a un programado de avance total de ejecución de 9,9327% actualmente se han ejecutado $ 65.461.342 correspondiente a un avance del 0,167% representando un atraso de 7,739% debido a que no se ha iniciado la etapa de construcción del proyecto al no haber podido surtir la apropiación de estudios y diseños.

4.3. Acta parcial de obra – Esta acta se revisó y se remitió a la Entidad estamos atentos al trámite por la Entidad, la Supervisión indica que se remitió a segunda revisión, con todos los documentos adjuntos, se espera la respuesta por parte de la supervisión.

4.4. Informes Mensuales CCI - Se encuentra pendiente la devolución del informe mensual No 11 atendiendo observaciones, se recibió el informe No 12 solo en componente SST, se encuentra pendiente el informe técnico mensual No 12. El contratista adelantara la presentación de dichos informes con la atención de las observaciones.

4.5. Pagos de fiducia – se hicieron aprobaciones de 3 pagos: 1) pago Seguridad social de febrero 2) Vigilancia INTERPOVIG 3) AGEO el pago se devolverá debido a que se requiere hacer el ajuste debido a que este pago corresponde a una actividad que ya estaba contemplado dentro de otro contrato u orden de servicio ya girada. 4) Mundioveroles se había presentado anteriormente se cambió de pago directo a proveedor a reembolso.





4.6. La Entidad manifiesta que se recibe comunicación del Ing. Iván Ahumada donde expone que en almacén se encontraron unos elementos que formaban parte de elementos que se han trasladado de la obra al almacén, y que se encuentran unos averiados, se espera se adelante reunión para conocer el estado en que fueron desmontados y trasladados.

V. PLANES DE ACCIÓN (Compromisos):

No.	Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento
1	Entrega informes Semanales CCI.25 - 44	Contratista de Obra Consorcio CI Interventoría Consorcio RA5	27/03/2024
2	Revisión Programación de Obra Desglosada	Contratista de Obra Consorcio CI	27/03/2024
3	informe mensual No 11 -CCI	Contratista de Obra Consorcio CI	27/03/2024
4	informe mensual No 12 - CCI	Contratista de Obra Consorcio CI	27/03/2024
5	informe mensual No 12 – RA5	Interventoría Consorcio RA5	27/03/2024
6	Reunión con el Ing. Iván Ahumada.	Supervisión Aerocivil	04/04/2024
7	Seguimiento - revisión y presentación de los Pendientes y/o observaciones de forma a los diseños apropiados.	Contratista de Obra Consorcio CI Interventoría Consorcio RA5	30/03/2024
8	Seguimiento - Avance de NPs yPresupuesto consolidado y concertado al 100%.	Contratista de Obra Consorcio CI - Interventoría Consorcio RA5	29/03/2024

VI. FIRMAS:

Para constancia se firma en la Ciudad de **Bogotá D.C.** a los **22** días del mes de Marzo del año **2024**, por los asistentes, se adjunta a la presente acta lista de asistencia presencial.

Nombre completo	Cargo	Firma
Laura Cristina Santana laura.santana@ryesa.com.co	Director de obra - Contratista de Obra Consorcio Construcciones de Ingeniería	
Sandra Janneth Hernández Martínez sandrahernandez@aciproyectos.com	Gerente técnica de Infraestructura – Consorcio RA5	
Cristian Mauricio Melo Caicedo cristianmelo@aciproyectos.com	Director de Interventoría Consorcio RA5	
Brandon Yesid Nossa Ortiz brandonnossa@aciproyectos.com	Coordinador de Interventoría Consorcio RA5	
José Ángel Puccini García jose.puccini@aerocivil.gov.co	Apoyo Técnico Supervisión Entidad UAEAC - Aerocivil	
Luis Bernardo Puentes Torres bernardo.puentes@aerocivil.gov.co	Supervisor designado Entidad UAEAC - Aerocivil	

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

LISTADO DE PARTICIPANTES Y/O ASISTENTES - EXTERNOS

Clave: ESTR-3.0-12-004	Versión: 06	Fecha de aprobación: 01/04/2022

ÁREA / PROCESO QUE REALIZA LA REUNIÓN: Direccion tecnica de Investigacion de Accidentes (DIACC).

TEMA DE LA REUNIÓN: Comité de seguimiento Nº 52

FECHA: 22 de marzo de 2024 **HORA INICIO:** 8:30 am **HORA FINAL:** 10:08am

LUGAR: Aeronautica Civil Edficio NEAA Piso 5to.

Ley 1581 del 2012: los datos personales recolectados, serán tratados para gestionar el tema de la reunión, alcanzar los objetivos del proceso que la realiza y cumplir los deberes de la Aerocivil. Puede conocer nuestra Política de Protección de Datos Personales en www.aerocivil.gov.co y ejercer sus derechos a conocer, rectificar, actualizar, u oponerse tambien através de nuestra pagina, opción Atención al ciudadano, opción PQRSD.

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CÉDULA	EMPRESA	TELEFONO	E-MAIL	FIRMA
1	LAURA CRISTINA SANTANA	37899872	CCI-RYESA	3208012459	laura.santana@ryesa.com.co	
2	Bernardo Puentes T.	3032096	DIACC	3103231717	bernardo.puentes@aerocivil.gov.co	
3	Sandra Fernandez M	52357103	Consorcio RAS	3219742192	sandrafernandez@aciproyectos.com	
4	Cristian Melo		Consorcio RAS		cristianmelo@aciproyectos.com	VIRTUAL
5	Brandon Vasse Ortiz	1018486585	Consorcio RAS	3213951654	brandonvasse@aciproyectos.com	
6	Jose Puccini	79414186	Aerocivil	3105727442	jose.puccini@aerocivil.gov.co	
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						