FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	DE-DEAJU-FR-020
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA	Versión	4
	Vigencia	23/10/2023

1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN	05/06/2024	**PERIODO REPORTADO DEL:** 1/05/2024	**AL:** 31/05/2024
CONTRATO Nº	168-00-A-COFAC-DIFRA-2023	**CONTRATISTA**	MARIO DE JESUS GIL CARDONA
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ"		
FECHA DE INICIO	11/01/2024	**FECHA DE TERMINACIÓN**	31/12/2024

VALOR INICIAL	$ 458.726.198,00	**VALOR ADICIONAL** (Si aplica)	$ 0,00	**VALOR REDUCCIÓN** (Si aplica)	$ 0,00	**VALOR TOTAL**	$ 458.726.198,00

2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

A la fecha se trabaja en revision total de cantidades y balance

3- RECURSOS DEL CONTRATISTA


Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en obra		Dedicacion contractual	Dedicacion ejecutada	Cumplio/ No cumplio	Observaciones
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	%	%	Si/ No	Detalle
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Director de Interventoría (Ingeniería Civil	1	50%	50%	SI	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Residente de Interventoría (Ingeniería)	1	100%	100%	SI	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Auxiliar de Interventoría (Ingeniería Civil)	1	100%	100%	SI	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Inspector SISOMA	1	100%	100%	SI	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Asesor Estructural	1	25%	15%	NO	su dedicacion corresponde a la necesidad del mismo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Asesoría Jurídica	1	5%	5%	SI	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Asesoría Contable y Financiera	1	5%	5%	SI	N/A
						TOTAL	7				

4- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

% Ejecutado acumulado a la fecha	9,14%	EJECUTADO TOTAL A LA FECHA	PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA	ATRASO (-) / ADELANTO (+)
EJECUCIÓN SEMANAL (MES REPORTADO)				
Semana 9 - 23 abr a 03 may	1,51%	**15,53%**	**11,60%**	**3,93%**
Semana 10 - 04 a 10 may	1,31%			
Semana 11 - 11 a 17 may	0,91%			
Semana 12 - 18 a 24 may	1,24%			
Semana 13 - 25 a 31 may	1,42%			

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA

AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJES	TOTAL
PROGRAMADO		**11,60%**
EJECUTADO		**15,53%**

5- DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN

EL PRESENTE INFORME DE INTERVENTORIA CORRESPONDE A LA FINALIZACION DEL MES ADMINISTRATIVO ACORDE A LOS ANEXOS

6- PLAZO (DÍAS)

Cant. Días	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	356	142	214
Proyección	343	142	201

7- CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR (Se deben enunciar todas las actividades que deben ser realizadas por el Interventor)

ACTIVIDAD	ENTREGADO	APROBADO	CUMPLIO	OBSERVACIONES
INFORME DE INTERVENTORIA SOBRE CTO DE OBRA	SI	SI	SI	Ver en plataforma SECOP II informe supervision 138-00-A-COFAC-DIFRA-2023
POLIZAS	SI	SI	SI	N/A
ACTAS DE PAGO	SI	SI	SI	N/A
INFORMES SEMANALES	SI	SI	SI	N/A
REGISTRO FOTOGRAFICO	SI	SI	SI	N/A
ACTAS DE COMITES	SI	SI	SI	N/A
BITACORA	SI	SI	SI	N/A
CORRESPONDENCIA	SI	SI	SI	N/A
FORMATO DE OBRA PUBLICA	SI	SI	SI	N/A
INFORME SISOMA	SI	SI	SI	Ver en plataforma SECOP II informe supervision 138-00-A-COFAC-DIFRA-2023

8 - DESCRIPCION ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA CORRESPONDEN A LAS LISTADAS EN EL APARTADO ANTERIOR CUYO SUSTENTO SON LOS DOCUMENTOS ANEXOS AL PRESENTE INFORME

9- DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES PENDIENTES

NO EXISTEN ACTIVIDADES QUE SE PUEDAN CONSIDERAR PENDIENTES, SE TIENE COMO COMPROMISOS LOS ÍTEMS CONTRACTUALES.

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL (Adiciones y/o reducciones)	$	%	$	%
Directos+Indirectos+IVA	$ 458.726.198,00	$ 458.726.198,00	$ 27.783.682,68	15,53%	$ 430.942.515,32	84,47%
Adiciones	$ 0,00	$ 0,00				
Reducciones	$ 0,00	$ 0,00				
TOTAL	$ 458.726.198,00	$ 458.726.198,00				

11- CONTROL PAGOS

DETALLE DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
PRIMER PAGO	$ 27.783.682,68	El pago que se habia relacionado previamente que correspondia a 10.000.000,00 no se realizo. Por tal razon se realiza un nuevo paquete de pago donde se estan tramitando los $ 10.000.000,00 de la reserva presupuestal y $ 17.783.682,68 correspondiente al pago proporcional por el avance de obra.
SEGUNDO PAGO	$ 19.124.161,27	Segundo pago parcial acorde a minuta de contrato
TERCER PAGO	$ 27.211.715,46	Tercer pago se encuentra en trámite
PAGADO A LA FECHA	$ 46.907.843,95	Se relaciona la sumatoria del primer y segundo pago, dado que el tercero aun se encuenra en trámite parael respectivo desembolso

12- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

N/A

13- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI (Condiciones Climaticas):

SE RELACIONA EL ESTADO REPORTADO.

DIA	MES	AÑO	SECO	LLUVIA	DURACION	FOLIO EN BITACORA	OBSERVACIONES
01	MAYO	2024	X	-	Todo el día	58	Nublado todo el día
02	MAYO	2024	X	-	Todo el día	58	Soleado todo el día
03	MAYO	2024	X	-	Todo el día	59	Nublado todo el día
04	MAYO	2024	X	-	Todo el día	60	Nublado todo el día
05	MAYO	2024		-			DOMINGO
06	MAYO	2024	-	X	13:45 Horas	61	Lluvia leve de 7:00am a 8:45am. Sin afectación en la ejecución de actividades.
07	MAYO	2024	-	X	14:40 Horas	62	Lluvia leve de 7:00am a 11:40am. Sin afectación en la ejecución de actividades.
08	MAYO	2024	-	X	14:35 Horas	63	Lluvia moderada desde 7:00am hasta 8:15amLluvia fuerte desde 8:15 a 8:35am. Se inician actividades a las 8:35am.Lluvia fuerte desde 10:40 a 11:40am. Se reanuda actividades tras 60min de lluvia.Se reporta 2:35 horas de afectación en las actividades por lluvias.
09	MAYO	2024	-	X	13:20 Horas	65	Lluvia moderada desde 7:00am hasta 8:00am. Se inician actividades a las 8:00am.Lluvia moderada de 2:00 a 2:20pm. Se reanuda actividades tras 20 min de lluvia.Se reporta 1:20 horas de afectacíón en las actividades por lluvias.
10	MAYO	2024	X	-	Todo el día	66	Nublado todo el día
11	MAYO	2024	X	-	Todo el día	66	Soleado todo el día
12	MAYO	2024		-			DOMINGO
13	MAYO	2024		-			FESTIVO
14	MAYO	2024	-	X	Todo el día	68	Nublado todo el día
15	MAYO	2024	-	X	14:35 Horas	70	Lluvia leve de 8:30am a 10:00am. Sin afectación en la ejecución de actividades.Lluvia fuerte de 3:55pm a 5:00pm. Se suspenden actividades desde 3:55pm.Se reporta 1:05 horas de afectación en las actividades por lluvias.
16	MAYO	2024	X	-	Todo el día	71	Soleado durante todo el día.
17	MAYO	2024	X	-	Todo el día	73	Soleado durante todo el día.
18	MAYO	2024	X	-	Todo el día	74	Nublado todo el día
19	MAYO	2024					DOMINGO
20	MAYO	2024	X	-	Todo el día	74	Soleado durante todo el día.
21	MAYO	2024	X	-	Todo el día	75	Nublado todo el día
22	MAYO	2024	X	-	Todo el día	76	Nublado todo el día
23	MAYO	2024	X	-	Todo el día	77	Soleado durante todo el día.
24	MAYO	2024	X	-	Todo el día	78	Nublado todo el día
25	MAYO	2024	X	-	Todo el día	79	Soleado durante todo el día.
26	MAYO	2024					DOMINGO
27	MAYO	2024	X	-	Todo el día	81	Soleado durante todo el día.
28	MAYO	2024	X	-	Todo el día	82	Soleado durante todo el día.
29	MAYO	2024	-	X	Todo el día	83	Lluvias intermitentes intensidad moderada a fuerte entre 12:05pm a las 3:50pm.Lluvia fuerte de 1:20pm a 1:40pm. Se reporta 20 min de afectación.Lluvia fuerte de 2:00pm a 2:30pm. Se reporta 30 min de afectación.Lluvia fuerte de 3:40pm a 3:50pm. Se reporta 10 min de afectación.Se reporta un total de 1:00 hora de afectación en actividades de obra.Personal hidrosanitario continúa operando con normalidad.
30	MAYO	2024	X	-	Todo el día	84	Soleado durante todo el día.
31	MAYO	2024	X	-	Todo el día	84	Soleado durante todo el día.

TE LUIS ARMANDO CHAMORRO MORA
Supervisor Contrato de Interventoria No. 168-00-A-COFAC-DIFRA-2023
Grado Firma y Posfirma