DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL

C V C
CORRESPONDENCIA
MAR 19 4 1 PM '24

FECHA : 19-03-2024

DEPENDENCIA : Direccion Tecnica Ambiental

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.: 65

VIGENCIA CERTIFICADO DE REGISTRO PPTAL.: 2023

DOCUMENTO No.: CVC No. 0875-2022

TIPO DE DOCUMENTO: CONTRATO

OBSERVACIONES: PAGO ACTA PARCIAL 7 - CONSORCIO PTAR ZARZAL 2022

INFORMACIÓN REQUERIDA PARA TODO PAGO

Recurso	Área de Responsabilidad	Imputación Presupuestal	Valor a causar por Imputación
3310	0900734	200200100000336138	$ 516,857,176.00

TOTAL DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL : $516,857,176.00

FIRMA AUTORIZADA
PAOLA JANETH PATIÑO TRIANA
Directora Técnica Ambiental (C)

REVISOR PRESUPUESTO

Powered by CamScanner

Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO PARCIAL

CONTRATO CVC No. 875 de 2022

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA FASE I DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ZARZAL - VALLE DEL CAUCA, EN DESARROLLO DEL PROYECTO 2001 - "CARACTERIZACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO Y FORMULACIÓN DE ALTERNATIVAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL ESTADO DE LA CALIDAD DEL AGUA.

CONTRATISTA: CONSORCIO PTAR ZARZAL 2022

PLAZO: Veintidós (22) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre del 2024

VALOR: TREINTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLON(ES) CIENTO NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE ($36,139,191,548.00)

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 7

FECHA DEL ACTA DE INICIACION: 28 de Diciembre del 2022

En el Municipio de CALI el día 19 de Marzo del 2024, siendo las 10:00 AM se reunieron en las instalaciones de la Dirección Técnica Ambiental de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, los señores: EDGAR ALBERTO TORRES DUQUE, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16785154 quien actúa en nombre y representación de la empresa CONSORCIO PTAR ZARZAL 2022; y ENRIQUE CARLOS POSADA GUTIERREZ, identificado con la cedula de ciudadanía No. 73242702, quien actúa en su condición de INTERVENTOR, con el fin de suscribir el acta de entrega y recibo parcial del CONTRATO No. 875 de 2022, en los siguientes términos:

El INTERVENTOR del CONTRATO CVC No. 875 de 2022, ENRIQUE CARLOS POSADA GUTIERREZ, manifiesta que recibió de parte del CONTRATISTA y a entera satisfacción lo siguiente: Acta parcial de obra No. 07, Memorias gráficas de corte de obra del 11 de diciembre de 2023 al 10 de febrero de 2024, seguridad social y parafiscales, copia del contrato de obra, copia del acta de inicio y copia de las pólizas de seguros contractuales del contrato de obra. Por lo tanto, considero procedente el pago de la factura No. FEPZ9J por valor de SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MCTE ($738,367,395.00).

En constancia de lo anterior se firma en el Municipio de CALI el día 19 de Marzo del 2024

EL SUPERVISOR,

ENRIQUE CARLOS POSADA GUTIÉRREZ

POR EL CONTRATISTA,

EDGAR ALBERTO TORRES DUQUE

Powered by CamScanner

SABS - SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Informe de Interventoría

1. GENERALIDADES

Informe No. 1-2024

Ciudad y fecha Informe: Cali - CALI, 19/03/2024

Nombre del Interventor: ENRIQUE CARLOS POSADA GUTIERREZ

Tipo CONTRATO **Número** 875 **Año** 2022

Objeto: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA FASE I DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ZARZAL - VALLE DEL CAUCA, EN DESARROLLO DEL PROYECTO 2001 - "CARACTERIZACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO Y FORMULACIÓN DE ALTERNATIVAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL ESTADO DE LA CALIDAD DEL AGUA.

Fecha de Inicio: 28 de diciembre de 2022 **Fecha Terminación:** 27 de octubre de 2024

Duración inicial: Veintidós (22) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre del 2024

Valor Inicial: $36,139,191,548 **Valor adicionales:** $0 **Valor Total:** $36,139,191,548

Valor pagado a la fecha: $17,624,452,318.4 **Saldo:** $18,514,739,229.6

No Ultimo Contrato Adicional: 0 **Fecha del adicional:** **Tipo Adición:** Sin Tipo

2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Contratista: CONSORCIO PTAR ZARZAL 2022

El contratista se compromete a entregar la totalidad del objeto del presente contrato el cual será recibido a entera satisfacción por parte del supervisor de la CVC, dentro de los términos y tiempo establecido por parte de la CVC y la constitución de los respectivos amparos o pólizas. Las obligaciones se encuentran contenidas en la clausula nueve "Obligaciones Generales del Contratista" del presente contrato.

3. POLIZAS

Aseguradora	Amparo	Fecha fin del amparo
MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21/04/2025
MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	BUEN MANEJO E INVERSION DEL ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	21/04/2025
MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO	21/10/2027
MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	21/10/2029
MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN	21/10/2025
MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL FRENTE A TERCEROS	21/10/2024
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO	27/04/2025
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	BUEN MANEJO E INVERSION DEL PRIMER DESEMBOLSO	27/04/2025
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO	27/10/2027
SEGUROS DEL	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN	27/10/2025

Powered by CamScanner

Informe No. 1-2024
Ciudad y fecha Informe: CALI - CALI, 19/03/2024
Nombre del Interventor: ENRIQUE CARLOS POSADA GUTIERREZ
Tipo CONTRATO **Número** 875 **Año** 2022

ESTADO S.A.		
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	27/10/2029
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL FRENTE A TERCEROS	27/10/2024

4. ACTIVIDADES

Actividad	Unidad	Cant. Prog.	Cant. Ejec.	% Avance	Aspectos Relevantes
CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE LA FASE I DE LA PTAR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ZARZAL	% EJECUCION	100.0	28.855	28.86%	El contratista realizó las labores correspondientes a las siguientes actividades: a) Se realizó el armado de los estribos de refuerzo de las columnas de la estructura de pretratamiento. b) Se realizó extendido y compactación de material de relleno que servirá como soporte para el reactor UASB y el filtro percolador. c) Se realizó el armado del refuerzo del vertedero, columna central y caja de salida del sedimentador secundario. d) Se realizó vaciado de concreto de la parte superior del muro, vertedero, canal, parte superior de la columna central y caja de salida del sedimentador secundario. e) Se realizo fundición de solados de los cuartos secos de la ebar de emergencia. f) Se realizó el encofrado, instalación de pasamuros y fundición de las losas y muros de la ebar de emergencia. g) Se realizó la construcción de los muros del edificio de administración. h) Se realizó el armado del refuerzo, encofrado y fundición de las zapatas aisladas y las vigas de conexión del edificio administrativo. i) Se realiza el relleno entre zapatas y vigas de conexión. j) Se realizó el armado de refuerzo, encofrado y fundición de las columnas del edificio administrativo. k) Se realizó la construcción de los muros del edificio de control. l) Se realizó la localización, excavación, instalación de grava, geotextil, tubería PEAD y relleno para la instalación de la tubería que va desde la estructura de pretratamiento hacia el reactor UASB. m) Se realizó la localización de la tubería y las cajas de recolección de los lechos de secado. n) Se realizó la construcción de soldados, armado de refuerzo, encofrado de losas de fondo y fundición de losas de fondo de las cajas de recolección de los lechos de secado. o) Se realizaron los rellenos exteriores del sedimentador secundario, ebar de emergencia, ebar de efluentes no tratados y ebar de lodos.

Powered by CamScanner

Informe No. 1-2024
Ciudad y fecha Informe: CALI - CALI, 19/03/2024
Nombre del Interventor: ENRIQUE CARLOS POSADA GUTIERREZ
Tipo CONTRATO **Número** 875 **Año** 2022

5. INFORME GENERAL DE INTERVENTORÍA

Durante el periodo del 11 de diciembre de 2023 y 10 de febrero de 2024 el contratista ha realizado las siguientes actividades para pago:

a) Se realizó armado de refuerzo de las columnas de la estructura de pretratamiento.
b) Se realizó parte del relleno de soporte del reactor UASB.
c) Se realizó parte del relleno de soporte del filtro percolador.
d) Se realizó instalación de pasamuros de la ebar de natas.
e) Se realizó instalación de pasamuros de la ebar de lodos.
f) Se realizó instalación de pasamuros de la ebar de emergencia.
g) Se realizó instalación de pasamuros de los lechos de secado.
h) Se realizó instalación de pasamuros del sedimentador secundario.
i) Se realizó la fundición de los muros de la parte superior, losa del canal, muros del vertedero, losa y muros de la caja de salida y columna central del sedimentador secundario.
j) Se realizó la instalación de acero de refuerzo losa del canal, muros del vertedero, losa y muros de la caja de salida y columna central del sedimentador secundario.
k) Se realizo la localización, excavación, retiro de material sobrante, instalación de geotextil, instalación de grava, instalación de tubería, relleno con roca muerta y relleno con material de sitio para la instalación de la tubería GRP.
l) Se realizo la excavación, construcción de solado, armado de refuerzo, instalación de cinta PVC, encofrado, fundición de losa y muros de la caja de salida del filtro percolador.
m) Se realizo el armado de refuerzo, encofrado y fundición de las zapatas y vigas de conexión del edificio de administración.
n) Se realizó la construcción de los muros del edificio administrativo.
o) Se realizó la construcción de los muros del edificio de control.
p) Pago de servicios públicos provisionales.
q) Labores de topografía.

Firma del Interventor:

ENRIQUE CARLOS POSADA GUTIERREZ

Powered by CamScanner