| | | |
|---|---|---|
| | **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.** | |
| | **INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA** | **CO-CBS-FT-12 V5** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA:** | **Junio de 2024** | | |
| **INFORME PARCIAL:** | **Mayo de 2024** | **INFORME FINAL :** | **N.A** |

**1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No. DE CONTRATO:** | **5008 DE 2022** | **CONTRATISTA:** | **CONSORCIO HOSPITAL** | **CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT:** | **901.806.985-8** |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | **ELABORACION, ACTUALIZACION Y AJUSTE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, CONSTRUCCIÓN, DEMOLICIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO, DOTACIÓN Y ALISTAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, HOSPITALARIOS, QUIRÚRGICOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD EL TUNAL** | | | | |
| **DATOS DEL CONTRATISTA:** | **REPRESENTANTE LEGAL:** | **DAVID LEONARDO MORALES GALAN** | | **CÉDULA DE CIUDADANÍA:** | **CC 1.121.952.959** |
| | **ASESOR COMERCIAL:** | **N.A** | | **TELÉFONO:** | |
| | **DIRECCIÓN:** | | | **CELULAR:** | **3153971415** |
| | **E-MAIL:** | hosp.tunal23@gmail.com | | **PÁGINA WEB:** | |
| **DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR: (Diligenciar los que aplique, ingresar filas en caso que se requiera, ocultar filas en caso de no diligenciarlas)** | **NOMBRES Y APELLIDOS:** | **GLORIA LIBIA POLANIA AGUILLON** | | **CÉDULA DE CIUDADANÍA:** | **51.921.553 de Bogotá** |
| | **CARGO / PERFIL DEL SUPERVISOR** | **JEFE OFICINA ASESORA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL** | | **ÁREA O DEPENDENCIA:** | **OFICINA ASESORA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL** |
| | **DIRECCIÓN:** | | | **TELÉFONO FIJO:** | **7300000** |
| | **CORREO ELECTRÓNICO:** | jefe.desarrollointitucional@subredsur.gov.co | | **CELULAR:** | **321 900 6435** |
| | **NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISION** | **JOSE NAPOLEÓN POSADA VIANA** | | **CÉDULA DE CIUDADANÍA:** | **9.141.714** |
| | **CARGO/PERFIL** | **GERENTE DE PROYECTOS** | | **ÁREA O DEPENDENCIA:** | **OFICINA ASESORA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL** |
| | **CORREO ELECTRÓNICO:** | gerencia.proyectos@subredsur.gov.co | | **CELULAR:** | **300 532 6077** |
| **FECHA ACTA DE INICIO:** | **20 de mayo 2022** | **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:** | **19/01/2024** | **PLAZO INICIAL:** | **20 MESES** |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | $89.323.181.304 | **VALOR INICIAL EN LETRAS:** | **Ochenta y nueve mil trecientos venti tres millones ciento ochenta y un mil trecientos cuatro pesos.** | | |
| **DESCRIPCIÓN DEL RUBRO:** | **INFRAESTRUCTURA** | | **CÓDIGO DEL RUBRO:** | | 42301160107007790010 1 |
| **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:** | **42** | | **FECHA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:** | | 2/01/2022 |
| **CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTA N°:** | **13925** | | **FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:** | | 21/04/2022 |

**2. INFORMACIÓN DE ADICIONES REALIZADAS AL CONTRATO**

| **N° DE ADICIÓN** | **VALOR DE LA ADICIÓN** | **FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN:** | **N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:** | **FECHA DE LA DISPONIBILIDAD:** | **CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N°:** | **FECHA DEL REGISTRO:** | **CÓDIGO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | | | | | | |

| 3. INFORMACIÓN DE PRORROGAS o SUSPENSIONES REALIZADAS AL CONTRATO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **N°** | **PRORROGA / SUSPENSION** | **PLAZO** | **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | **FECHA DE INICIO** | **FECHA DE TERMINACIÓN** |
| **1** | Suspensión | 2 meses | **21 de diciembre 2023** | **21 de diciembre 2023** | **20 de febrero 2024** |
| **2** | PRORROGA | 1 mes | **20 de marzo 2024** | **20 de marzo 2024** | **19 de abril 2024** |
| **3** | PRORROGA | 8 dias | **19 de abril 2024** | **20 de abril 2024** | **28 de abril 2024** |
| **4** | PRORROGA | 5 meses y 5 dias | **25 de abril 2024** | **29 de abril del 2024** | **04 de octubre del 2024** |

| 4. OTRAS NOVEDAES CONTRACTUALES | | | |
|---|---|---|---|
| **N°** | **OTRO SI No ( Aclaratorio, inclusión, Exclusión)** | **CONSIDERACION DEL OTRO SI** | **FECHA DE SUSCRIPCION DEL OTRO SI** |
| **1** | cesion | cesion de derechos economicos parcial | 7/09/2022 |
| **2** | Reinicio | Reinicio del contrato | 21/02/2024 |
| **3** | Cesion | Cesion del contrato | 26/02/2024 |

| 5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO incluidas las facturas a certificar | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ÍTEM** | **FECHA DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO** | **NÚMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO** | **N° ENTRADA ALMACÉN** | **VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO** | **SALDO DEL CONTRATO** | **N° ORDEN DE PAGO** | **FECHA ORDEN DE PAGO** | **VALOR CANCELADO** |
| **1** | 23/09/2022 | CT1 | N.A | $ 1.154.233.376,00 | $ 88.168.947.928,00 | 416946 | 29/09/2022 | $ 944.024.392,00 |
| **2** | 9/11/2022 | CT4 | N.A | $ 960.272.433,00 | $ 87.208.675.495,00 | 428596 | 11/11/2022 | $ 785.387.617,00 |
| **3** | 12/12/2022 | CT5 | N.A | $ 754.058.482,00 | $ 86.454.617.013,00 | 434806 | 14/12/2022 | $ 616.729.352,00 |
| **4** | 19/12/2022 | CT6 | N.A | $ 478.869.098,00 | $ 85.975.747.915,00 | 435729 | 21/12/2022 | $ 391.657.458,00 |
| **5** | 16/02/2023 | CT7 | N.A | $ 618.676.495,00 | $ 85.357.071.420,00 | 447848 | 1/03/2023 | $ 505.854.649,00 |
| **6** | 23/05/2023 | CT10 | N.A | $ 2.495.163.918,00 | $ 82.861.907.502,00 | 473265 | 28/06/2023 | $ 918.065.622,00 |
| **7** | 14/06/2023 | CT 12 | N.A | $ 1.919.647.789,00 | $ 80.942.259.713,00 | 473260 | 28/06/2023 | $ 1.569.580.818,00 |
| **8** | 10/07/2023 | CT 13 | N.A | $ 1.956.237.104,00 | $ 78.986.022.609,00 | 479460 | 27/07/2023 | $ 1.599.497.706,00 |
| **9** | 18/08/2023 | CT 15 | N.A | $ 1.228.326.752,00 | $ 77.757.695.857,00 | 485698 | 29/08/2023 | $ 1.004.329.085,00 |
| **10** | 20/09/2023 | CT 17 | N.A | $ 613.008.378,00 | $ 77.144.687.479,00 | 491954 | 27/09/2023 | $ 501.220.169,00 |
| **11** | 20/09/2023 | CT 18 | N.A | $ 252.141.930,00 | $ 76.892.545.549,00 | 491954 | 27/09/2023 | $ 206.161.326,00 |
| **12** | 21/05/2024 | CH1 | N.A | $ 419.020.007,00 | $ 76.473.525.542,00 | 546353 | 27/05/2024 | $ 342.506.954,00 |
| **13** | 12/06/2024 | CH4 | N.A | $ 1.032.746.022,00 | $ 75.440.779.520,00 | 551710 | 14/06/2024 | $ 947.441.201,00 |
| **14** | | | N.A | | | | | |
| **15** | | | N.A | | | | | |
| **16** | | | N.A | | | | | |
| **17** | | | N.A | | | | | |
| **18** | | | N.A | | | | | |
| **19** | | | N.A | | | | | |
| **TOTAL EJECUTADO** | | | | $ 13.882.401.784 | | | | $ 10.332.456.349 |

| 6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL | | | |
|---|---|---|---|
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | **89.323.181.304** | **VALOR PAGADO:** | **$13.882.401.784** |
| **VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO:** | **N/A** | **SALDO POR PAGAR :** | **$75.440.779.520** |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO :** | **89.323.181.304** | **SALDO A REINTREGRAR** | **$1.388.240.178** |

| 7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DECLARE SI SE CUMPLIO A SATISFACCIÓN EL OBJETO CONTRACTUAL) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **No.** | **OBLIGACIÓN** | **CUMPLIMIENTO SI/NO** | **EMITE SU CONCEPTO EN EL CASO DE PRESENTAR ALGUNA DIFICULTAD** | **SOPORTE DE VERIFICACIÓN VS UBICACIÓN** |
| **OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA** | | | | |
| **1** | Conocer a cabalidad los estudios previos y anexo técnico, proyecto/pliego de condiciones y documento complementario que originan el contrato, para realizar la ejecución del mismo con eficiencia y eficacia. | SÍ | | El contratista de obra es conocedor de los documentos establecidos en la presente obligación, los cuales son insumos para la ejecución de la fase de diseño y obra. |
| **2** | Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta liquidación del contrato (si existe) y las modificaciones si las hubiera conjuntamente con el supervisor del mismo. | SÍ | | El contratista de obra e interventoría suscribieron el acta de inicio el 20 de mayo de 2022, el acta de liquidación no se la requerido suscribir, teniendo en cuenta que los contratos vencen el 19 de enero de 2024, al a fecha no se ha requerido modificaciones al contrato de obra. |
| **3** | Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales para lo cual deberá realizar los aportes a que se refiere el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia. | SI | | El contratista de obra remitió en el informe de los meses abril los soportes de pago de seguridad social y parafiscales, los cuales son revisados por la interventoría de obra. |
| **4** | Mantener vigente las garantías exigidas por el tiempo pactado en el contrato y en los documentos del proceso, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución del mismo | SÍ | | Las pólizas se encuentran vigentes y cargadas en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP 2. |
| **5** | Suministrar al/la supervisor/a del contrato toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae, de acuerdo con los artículos 4º y 5º de la Ley 80 de 1993. | SÍ | | El contratista de obra ha remitido a la interventoría de obra y a la subred los requerimientos solicitados respecto avance de obra, soportes de tramites requeridos y demás. |
| **6** | Presentar los informes sobre la ejecución del contrato que le sean solicitados por el supervisor del mismo. | SÍ | | El contratista de obra ha remitido los informes establecidos en el contrato de obra, los cuales son revisados por la interventoría y la entidad, en el presente mes, el contratista remitió los informes de abril del año 2024. |
| **7** | Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demás documentos necesarios para el pago | SI | | El contratista de obra remitió oportunamente la documentación establecida en la CLAUSULA OCTAVA del contrato 5008 de 2022, la cual fue revisada por la interventoría y la entidad, incluyendo la factura CH1 del 20 de abril del 2024 correspondiente al corte de obra del de abril del 2024 por un valor de $419,020,007 |
| **8** | Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del contrato, cuando en ellos se cause perjuicio a la administración o a terceros en los términos del artículo 52 de la ley 80 de 1993. | N/A | | A la fecha no se ha requerido dar cumplimiento a la presente obligación. |
| **9** | Pagar a LA SUBRED SUR E.S.E todas las sumas y costos que la misma deba asumir, por razón de la acción que contra ella inicien terceros que hayan sufrido daños por causa del contratista, durante la ejecución del contrato. | N/A | | A la fecha no se ha requerido dar cumplimiento a la presente obligación. |
| **10** | Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que cause a LA SUBRED SUR E.S.E por el incumplimiento del contrato. | N/A | | A la fecha no se ha requerido dar cumplimiento a la presente obligación. |
| **11** | Se consideran imputables al contratista todas las acciones y omisiones de su personal, subcontratistas y proveedores, así como del personal al servicio de estos últimos. En caso de que se intente una acción o se presente una reclamación contra LA SUBRED SUR E.S.E por la cual deba responder EL CONTRATISTA, aquella procederá a notificarle a la mayor brevedad para que EL CONTRATISTA adopte bajo su propia costa todas las medidas necesarias para resolver el conflicto y evitar perjuicios a LA SUBRED SUR E.S.E. Si EL CONTRATISTA no logra resolver la controversia en el plazo que fije LA SUBRED SUR E.S.E, la misma podrá hacerla directamente y EL CONTRATISTA asumirá todos los costos en que se incurra por tal motivo. | N/A | | A la fecha no se ha requerido dar cumplimiento a la presente obligación. |
| **12** | Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el/la supervisor/a del contrato | SÍ | | Se le ha sugerido al contratista relizar un plan de contigencia con el fin de cumplir con el plazo contractual, este fue presentado a interventoria y avalado por la misma, actualmente se esta ejecutado bajo la supervision de interventoria y el personal de la subred. |
| **13** | Asistir a las reuniones que sean convocadas por el supervisor del contrato, para revisar el estado de ejecución del mismo, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista o cualquier aspecto técnico referente al mismo. | SÍ | | En el presente periodo el contratista de obra asistió a las reuniones convocadas por la entidad. |
| **14** | Prevenir el abuso y el acoso sexual, denunciar las demás violencias basadas en género en el marco de la ejecución del contrato y hacer un uso no sexista del lenguaje escrito, visual y audiovisual, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Distrital 381 de 2009 y el Decreto 332 de 2020. | Si | | El contratista presenta un informe donde da cuenta que no se presento ninguna de las situaciones enunciadas, esto avalado por interventoria |
| **14** | Dar cumplimiento al manual de compras públicas sostenibles de la Subred Sur ESE (CÓDIGO: GA-PIG- MA-01 V1) o aquel que lo modifique o sustituya. | SÍ | | En el presente periodo no se ha requerido dar cumplimiento a la presente obligación, si bien la obra inicio, aun no se han comprado equipos |
| **15** | Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del contrato y aquellas indicadas en las condiciones técnicas (establecidas en los documentos del proceso) y por el supervisor para el cabal cumplimiento del objeto del mismo. | SÍ | | Durante el periodo se cumplió con la obligación |

| | OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA | | | |
|---|---|---|---|---|
| **16** | Realizar la vinculación del personal profesional, técnico, administrativo, y todo aquel que se requiera, de acuerdo a lo establecido en los pliegos de condiciones, referente a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano y el tiempo de dedicación de los mismos al contrato, para dar inicio a la fase de estudios y diseños, como a la ejecución del contrato, de acuerdo a las aprobaciones realizadas por la interventoría del mismo, incluyendo su vinculación al sistema de seguridad social y parafiscal. Así mismo, deberá garantizar la disponibilidad de dicho personal para el cumplimiento de sus obligaciones. | SÍ | | El contratista de obra ha vinculado a personal idóneo en cada una de las fases, entre los que se encuentran Director de diseño y de obra, especialistas, (arquitectónico, eléctrico, redes complementarias, RCI; hidrosanitarias y demás). Ademas del personal operativo requerido para las actividades programadas |
| **17** | Suscribir conjuntamente con la Subred Integrada de Servicios de Salud y la interventoría el Acta de Inicio de la fase de Estudios y diseños, y del contrato, en caso de requerirse. | SÍ | | El 20 de mayo de 2022, el contratista, interventoría de obra y Subred Sur, suscribieron acta de inicio.<br>El acta de inicio de FASE 3, fue suscrita por las partes el 20 de enero de 2023. |
| **18** | Entregar y exponer a la interventoría, como a la Supervisión del contrato de interventoría la metodología de trabajo, procedimientos, formatos, y demás herramientas que se deberán cumplir para garantizar la correcta ejecución de la fase de estudios y diseños, como del contrato, así como en el marco del alcance del contrato y sus obligaciones, y que le permitan adelantar con efectividad las labores encomendadas | SÍ | | Durante el periodo se cumplió con la obligación, el contratista ha socializado las procedimientos y demás herramientas en los comités de obra, realizados semanalmente. |
| **19** | Garantizar el cumplimiento de las condiciones técnicas, administrativas, financieras, jurídicas y ambientales para iniciar la fase de estudios y diseños, y desarrollar el objeto del contrato. | SÍ | | Se adelanta la revision de los estudios y diseños por parte del cesionario |
| **20** | Se deberá dar cumplimiento a todo lo establecido en el alcance de la Fase de Estudios y Diseños. Para obtener la aprobación de los mismos por parte de la Interventoría, la Subred Sur y | SÍ | | Se realizan revisiones semanales los dias lunes |
| **21** | Deberán obtenerse todos y cada uno de los documentos, licencias, permisos, autorizaciones, estudios, memorias y planos para la construcción del proyecto. | N/A | | Durante el mes se ha adelentado la gestion para conseguir los documentos necesarios para la radicacion de la licencia de construccion. |
| **22** | Los diseños y las especificaciones técnicas de construcción del proyecto obtenidas en esta fase, deben cumplir con la normatividad técnica vigente y aplicable al proyecto, con relación a los materiales y acabados que permitan la correcta operación, funcionamiento, mantenimiento, durabilidad, y asepsia del mismo, como su habilitación para su puesta marcha. | SÍ | | El contratista desarrolla los diseños de todas las especialidades en el marco de la normatividad vigente, diseños que son revisados por la interventoría de obra bajo en contrato 5009 de 2022. |
| **23** | Responder en caso de no prever, indagar, consultar, planear, controlar, vigilar, verificar, acompañar, y advertir sobre todos y cada uno de los procesos, requisitos y trámites que deban cumplirse para la obtención de todos y cada uno de los permisos, licencias y/o aprobaciones necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato. | SÍ | | El contratista ha realizado todas las acciones para los tramites de las licencias y permisos requeridos para la construcción del objeto del contrato 5008 de 2022. |
| **24** | Realizar la programación de las actividades y trámites de la fase de estudios y diseños para aprobación de la interventoría. Esta programación debe realizarse en Project. | SÍ | | Se adelanto un plan de contignecia para darle cierre a la fase de diseños por parte del contratista, el cual se ha realizado seguimiento por parte de interventoria. |
| **25** | Informar oportunamente los requerimientos de carácter técnico que puedan requerir modificaciones al contrato, lo cual deberá comunicarle de manera inmediata a la interventoría del contrato, para su estudio y evaluación, comunicación que deberá ir acompañada de su concepto y soportada con la debida justificación técnica, financiera, administrativa, jurídica y | SÍ | | Durante el periodo no se adelantaron actividades relacionadas con esta obligacion |
| **26** | Garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones y entrega de los productos de la fase de estudios y diseños, en los plazos establecidos en la programación de la misma, cumpliendo con las condiciones de calidad y oportunidad a las que se obligó. | SÍ | | Se hana delantado todas las obligaciones y actividades para la ejecucion del proyecto |
| **27** | Suministrar la información que requieran la interventoría y la Subred Integrada de Servicios de Salud, el Supervisor delegado y/o las Entidades de control de manera oportuna. | SÍ | | Durante el periodo el contratista de obra remitió la información requerida por la interventoría y el Entidad, relacionados con avance de diseños, reporte de personal en obra. |
| **28** | Realizar la instalación de las vallas del proyecto, en las condiciones y cantidades exigidas por la curaduría urbana respectiva, la interventoría y la Subred, las cuales deberán actualizarse y permanecer legibles durante todo el plazo de ejecución del contrato. | Si | | En el mes de marzo se instala la valla informativa |
| **29** | Presentar para la aprobación de la interventoría el flujo de caja proyectado para la fase de estudios y diseños, con base en la facturación proyectada para dicha fase. | SI | | Se presentaron los productos a la espera de revision y aprobacion por parte de interventoria |
| **30** | El contratista, en caso de plantear o identificar la necesidad de cambios en las especificaciones técnicas de los diseños, deberá informar a la interventoría de manera inmediata. Cualquier cambio que se requiera efectuar en este sentido, debe ser previamente autorizado por escrito por parte de la interventoría y la Subred. | NA | | A la fecha los diseños se encuentran en revision |
| **31** | El contratista deberá acatar las instrucciones de carácter obligatorio dadas por la interventoría de conformidad con lo establecido en el marco de la ley y de lo pactado contractualmente.. | SÍ | | El contratista a dado cumplimiento a la presente obligación, |
| **32** | Asistir y participar activamente en los comités técnicos y/o reuniones, convocadas por la interventoría, la Subred, el supervisor del contrato o la Secretaría Distrital de Salud. | SÍ | | El contratista de obra asiste y participa en todos los comités de diseño (con especialistas) y obra, convocados por la interventoría de obra y el Entidad, lo cual se evidencia en las actas realizadas por la interventoría y anexas en los informes mensuales de interventoría. |
| **33** | Poner en conocimiento de la interventoría y la Subred, de manera oportuna todas las comunicaciones que se generen en el ejercicio de la fase de estudios y diseños. | SÍ | | La interventoría es conocedora de las comunicaciones generadas por el contratista de obra, las cuales anexan en los informes mensuales de interventoría, |
| **34** | Entregará a la Subred y al Interventor el documento que describe su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual deberá cumplir con la normatividad vigente, considerando las actividades que debe desarrollar el contratista. | SÍ | | Durante el periodo se cumplió con la obligación |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **35** | Presentar para aprobación de la interventoría informes mensuales respecto al avance de la fase de estudios, diseños y obra, para su entrega a la Subred en los primeros diez (10) días calendario de cada mes. | Sí | | El contratista de obra remite mensualmente los informes de acuerdo con lo requerido en el contrato 5008 de 2022, con el del mes de abril donde se entrega el informe 14 |

| | OBLIGACIONES PARA LA FASE 2 DE CONSTRUCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|
| **65** | Realizar la vinculación del personal profesional, técnico, administrativo, y todo aquel que se requiera, de acuerdo a lo establecido en los pliegos de condiciones, referente a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano y el tiempo de dedicación de los mismos al contrato, para dar inicio a la fase de construcción, de acuerdo a las aprobaciones realizadas por la interventoría, incluyendo su vinculación al sistema de seguridad social y parafiscal. Así mismo, deberá garantizar la disponibilidad de dicho personal para el cumplimiento de sus obligaciones | SÍ | | El contratista de obra ha contratado el personal requerido en la fase de diseños y obra, entre ellos Director de diseños y obra, Residente de obra, SST entre otros de conocimiento y aprobación de la interventoría de obra. |
| **66** | Suscribir conjuntamente con la Subred Integrada de Servicios de Salud y la interventoría el Acta de Inicio de la fase de construcción. | SÍ | | el 24 de octubre del 2023 se firma el acta de cierre de fase uno estudios y diseños por todas las partes. |
| **67** | Entregar y exponer a la interventoría, como a la Supervisión del contrato de interventoría la metodología de trabajo, procedimientos, formatos, y demás herramientas que se deberán cumplir para garantizar la correcta ejecución de la fase de construcción, como del contrato, así como en el marco del alcance del contrato y sus obligaciones, y que le permitan adelantar con efectividad las labores encomendadas | SÍ | | A la fecha se realizan mesas de trabajo donde el contratista, presenta los avances de los diseños, los formatos, procedimientos y metodología fueron concertados por las partes. |
| **68** | Garantizar el cumplimiento de las condiciones técnicas, administrativas, financieras, jurídicas y ambientales para iniciar la fase de construcción, y desarrollar el objeto del contrato | SÍ | | a la fecha el contratista adelanta actividades de excvavacion manuela, aramdo de acero y fundida de vigas |
| **69** | Adelantar las obras objeto del presente contrato de conformidad con la licencia de construcción | SÍ | | durante el periodo el contratista adelanto actividades de excvavacion manuela, aramdo de acero y fundida de vigas |
| **70** | Vincular al personal de la localidad donde se ejecutará el proyecto, en lo que respecta a mano de obra no calificada y calificada | SÍ | | En el presente periodo el contratista de obra a contratado personal de la localidad, en promedio 40 operativos. |
| **71** | Adelantar la socialización del proyecto a la comunidad de la localidad | SÍ | | Se realizo la visita mensual de al veeduria al proyecto |
| **72** | Mantener los controles topográficos y de instrumentación geotécnica, con la medición de parámetros de planimetría y altimetría, requeridos por los distintos componentes para la correcta ejecución del proyecto. | SÍ | | durante el periodo el contratista adelanto actividades de excvavacion manuela, aramdo de acero y fundida de vigas |
| **73** | Realizar las inspecciones y registros correspondientes para el levantamiento de las actas de vecindades antes del inicio de las obras | SÍ | | Durante el periodo se cumplió con la obligación |
| **74** | Para la construcción del proyecto, se deberá dar cumplimiento a todo lo establecido en el alcance de la Fase de Estudios y Diseños, a los mismos estudios, diseños y especificaciones técnicas de construcción aprobadas por la interventoría, la Subred Sur y la Secretaría Distrital de Salud, según correspondiera, a toda la normatividad vigente y aplicable, con el fin de obtener la aprobación y recibo de las obras por parte de la interventoría, la Subred y las instancias habilitadoras de los proyectos de infraestructura hospitalaria | N/A | | Se estan adelantando revisiones por parte del cesionario de los diseños |
| **75** | Responder en caso de no prever, indagar, consultar, planear, controlar, vigilar, verificar, acompañar, y advertir sobre todos y cada uno de los procesos, requisitos y trámites que deban cumplirse para el inicio y ejecución de las obras | N/A | | A la fecha no se ha requerido dar cumplimiento ala presente obligación. |
| **76** | Realizar la programación de las actividades y trámites de la fase de construcción para aprobación de la interventoría. Esta programación debe realizarse en Project | SI | | Se relalizan mesas tecnicas para la revision de la programacion detalladas junto con los valores |
| **77** | Elaborar y presentar para aprobación de la interventoría, el Plan de Acción Ambiental, el Plan de Contingencia, el Plan de Manejo Silvicultural y el Plan de Manejo de Tránsito, así como asegurar el cumplimiento de los mismos | SÍ | | Durante el periodo se cumplió con la obligación |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **78** | Elaborar y presentar para aprobación de la interventoría, el Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario para la Obra –PAPSO, de acuerdo con el marco normativo de emergencia sanitaria vigente | NA | | Al desmontar la Emergencia Sanitaria, no es obligación la implementación del PAPSO,<br>sin embargo, de acuerdo con la resolución 1238 de 2022 "Por medio de la cual se dictan medidas de prevención, promoción y conservación de la salud en ocasión de infecciones respiratorias, incluidas las originadas por la COVID-19".<br>(…) Articulo 7, Uso de Tapabocas. Es obligatorio el uso de tapabocas en personas mayores de 2 años en las instituciones de salud, hogares geriátricos, en el transporte publico (...), por tanto todo personal de obra, da cumplimiento a la resolución precitada. |
| **79** | Informar oportunamente los requerimientos de carácter técnico que impliquen modificaciones al contrato. En este caso, deberá comunicarle de manera inmediata a la interventoría del contrato, para su estudio y evaluación, comunicación que deberá ir acompañada de su concepto y soportada con la debida justificación técnica, financiera, administrativa, jurídica y ambiental, según corresponda | SÍ | | Durante el desarrollo de la fase de construcción no se ha requerido modificar el contrato de obra. |
| **80** | Garantizar permanentemente el cumplimiento de todas las obligaciones y entrega de las obras en cumplimiento de las condiciones de calidad y oportunidad a las que se obligó, de acuerdo | SÍ | | Durante el periodo el contratista cumplio con la progamacion |
| **81** | Suministrar la información que requieran la interventoría y la Subred, el Supervisor delegado y/o las Entidades de control de manera oportuna | SÍ | | El contratista de obra ha entregado a la interventoría y a la Subred la información requerida, remitiendo información del avance de obra, estado de los diseños de todas las especialidades, tramites adelantados ante la curaduría, la Secretaria Distrital de Ambiente. |
| **82** | Presentar el diseño propuesto para el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas a intervenir, de manera tal que se protejan los sitios de construcción de la obra del acceso de personas ajenas a los trabajos, y se evite perturbaciones de tránsito e incomodidades a los vecinos | SÍ | | NO se ha requerido cerramiento provisional, ya que el hospital cuanta con cerramiento en mampostería el cual se va a mantener hasta tanto se requiera la construcción del cerramiento definitivo, de acuerdo con el diseño aprobado por la interventoría. |
| **83** | Realizar la instalación de las vallas de la obra, en las condiciones y cantidades exigidas por la interventoría la Subred, las cuales deberán actualizarse y permanecer legibles durante todo el plazo de ejecución del contrato, según lo exigido por la curaduría urbana y la normatividad aplicable | SÍ | | el 21 de febrero la Entidad remitió al contratista el arte de la Valla aprobada por la Secretaria Distrital de Salud, a la fecha se encuentra en fabricación, la cual será instalada en el mes de marzo de 2023. |
| **84** | Presentar para la aprobación de la interventoría el flujo de caja proyectado para la fase de construcción, con base en la facturación proyectada para dicha fase. | SÍ | | a la fecha se encuentra en revisión por parte de la interventoría. |
| **85** | El contratista deberá dar cumplimiento a la utilización del libro o bitácora de obra para registrar en él, diariamente, las actividades en ejecución, novedades, recomendaciones e instrucciones, y demás actuaciones que considere el contratista, la interventoría y la Subred | SÍ | | Diariamente el contratista de obra, realiza el registro de las actividades realizadas en obra. |
| **86** | El contratista deberá realizar la instalación de cámaras o CCTV que permita a control remoto desde las oficinas de la Subred Integrada de Servicios de Salud y desde la Secretaría Distrital de Salud, el monitoreo en tiempo real de la ejecución de las obras | SI | | El contratista realizo la instalacion de las camaras de seguridad en el proyecto |
| **87** | El contratista, en caso de identificar la necesidad de cambios en las especificaciones técnicas, deberá informar a la interventoría de manera inmediata. Cualquier cambio que se requiera efectuar a un diseño o especificación técnica de construcción, debe ser previamente autorizado por escrito por parte de la interventoría y la Subred. Los costos por cabio en los diseños o especificaciones serán a cargo del contratista | NA | | En el momento que se requiera el contratista de obra, dará cumplimiento a la presente obligación. |
| **88** | El contratista deberá acatar las instrucciones de carácter obligatorio dadas por la interventoría de conformidad con lo establecido en el marco de la ley y de lo pactado contractualmente | SÍ | | Durante el periodo se cumplió con la obligación |
| **89** | Realizar de manera conjunta con la interventoría la medición y verificación de las cantidades de obra realmente ejecutadas, con el fin de establecer los porcentajes de avance de las diferentes actividades, y realizar los cortes y actas parciales de obra para su facturación | SÍ | | En el presente periodo la interventoría y contratista realizaron la actividad de medición, resultado de ellos fueron las actividades de cobro registradas en el acta No14 por un valor de 419,020,007 |
| **90** | Asistir y participar activamente en los comités técnicos y/o reuniones, convocadas por la interventoría, la Subred y la Secretaría Distrital de Salud. | SÍ | | El contratista de obra asiste y participa en los comités de obra y comités con los especialistas convocadas por la interventoría de obra y las reuniones convocadas por la entidad y la SDS. |
| **91** | Garantizar permanentemente la calidad de los trabajos, equipos, materiales, bienes, insumos y productos. Para lo anterior, el contratista efectuará los ensayos de laboratorio o pruebas necesarias para el control de calidad de los mismos. En caso de que estas pruebas o ensayos no cumplan con los resultados, el contratista deberá realizar la implementación de las acciones correctivas pertinentes | SÍ | | En el mes de abril de 2024, se continúa con la excavación, aramdo de acero y fundida de vigas |
| **92** | Presentar la documentación de los laboratorios donde se llevarán a cabo los ensayos de acuerdo a las necesidades del proyecto, los cuáles deben ser certificados, así como asegurar la calibración de equipos utilizados durante la ejecución del proyecto de manera periódica | SÍ | | En el mes de abril se llevaron las muestras de concreto para las vigas y zapatas a la espera del informe de falla |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **93** | Garantizar que los materiales pétreos de obra provengan de canteras debidamente aprobadas por la autoridad competente presentando los documentos necesarios para este fin | N/A | | Se presenta informe de calidad a la interventoria para ser aprobada y proceder a usarlo en la obra |
| **94** | Garantizar la disposición final de los escombros en los sitios autorizados para ello, y presentar los informes de reporte de la disposición de los mimos, para revisión y aprobación de la interventoría, y entregarlo al área ambiental de la Subred | SÍ | | El contratista da cumplimiento a la presente obligación, revisa las certificaciones emitidas por las escombreras donde se lleva el material de la excavación. |
| **95** | Tramitar los permisos definitivos ante las empresas de servicios públicos domiciliarios y demás necesarios para la operación de la obra | Si | | El contratista se encuentra en el tramite de la solicitud para la provisional de obra ante el acueducto |
| **96** | Cumplir con la normatividad de vertimientos en virtud de lo establecido en el artículo 2.2.3.3.4.17 del Decreto 1076 de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible | N/A | | A la fecha no se ha requerido el cumplimiento de esta obligación |
| **97** | Garantizar los procedimientos constructivos, de forma tal que sean compatibles, no solo con las especificaciones técnicas, sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestión y obtención de las autorizaciones y permisos específicos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. En caso de que no se dé cumplimiento a lo anterior la interventoría podrá ordenar la modificación de los procedimientos o la suspensión de los trabajos | Si | | Se realizan la contruccion de la ciementacion profunda cumpliendo las especificaciones tecnicas y lo requerido por la normativa colombiana de sismoresistencia NSR-10 |
| **98** | Poner en conocimiento de la interventoría y la Subred Integrada de Servicios de Salud y el Supervisor del contrato, de manera oportuna todas las comunicaciones que se generen en el ejercicio del contrato | SÍ | | La interventoría de obra es conocedora de las comunicaciones emitidas por el Subcontratista, se anexan en los informes mensuales de interventoría estas comunicaciones. Cuando sean requeridas por la Entidad, el contratista enviara los documnetos requeridos. |
| **99** | Llevar un registro de la provisión, consumo y existencia de los materiales explosivos utilizados en la obra, totalmente contralados por técnicos de Indumil | N/A | | En la obra no se ha requerido el uso de materiales explosivos |
| **100** | Realizar a su propio costo, la demolición, reconstrucción y/o reparación de las obras que no cumplan con las calidades y especificaciones técnicas exigidas | sI | | A la fecha no se ha tenido este escenario en el proyecto |
| **101** | Entregar los planos récord, manuales de operación y mantenimiento la infraestructura, y garantías de equipos, certificaciones de capacitaciones, entre otros, cuando aplique | N/A | | A la fecha no procede esta obligación ya que la obra se encuentra en etapa de excavación y demolición. |
| **102** | Realizar los monitoreos ambientales (agua, aire, ruido, inventarios) a que haya lugar estipulados en el Plan de Acción Ambiental, cuando aplique | SÍ | | Durante el periodo no se ha requerido dar cumplimiento a la presente con la obligación |
| **103** | Sólo en caso de que se requiera, el contratista deberá elaborar y presentar las solicitudes con sus respectivos soportes, sobre la necesidad de efectuar modificaciones al contrato, remitiéndolos a la interventoría para su evaluación y concepto | N/A | | A la fecha no se han presentado solicitudes de modificaciones al contrato generadas por motivaciones de obra. |
| **104** | Entregará a la Subred y al Interventor el documento que describe su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual deberá cumplir con la normatividad vigente, considerando las actividades que debe desarrollar el contratista | SÍ | | Durante el periodo se cumplió con la obligación |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **105** | Cancelación de los consumos de los servicios públicos domiciliarios correspondientes a las provisionales de obra | Si | | Se tiene proyectado el pago de los servicios publicos por parte del contratisa a la subred |
| **106** | El contratista debe cumplir a cabalidad la Circular Conjunta No 001 del 11 de abril de 2020 emitida por el ministerio de vivienda, calidad y territorio, Ministerio de Salud y Protección Social y Ministerio de Trabajo, respecto a la obligación de implementar el Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario para la Obra - PAPSO en la obra. | N/A | | Al desmontar la Emergencia Sanitaria, no es obligación la implementación del PAPSO,<br>sin embargo, de acuerdo con la resolución 1238 de 2022 "Por medio de la cual se dictan medidas de prevención, promoción y conservación de la salud en ocasión de infecciones respiratorias, incluidas las originadas por la COVID-19".<br>(…) Articulo 7, Uso de Tapabocas. Es obligatorio el uso de tapabocas en personas mayores de 2 años en las instituciones de salud, hogares geriátricos, en el transporte publico (...), por tanto todo personal de obra, da cumplimiento a la resolución precitada. |

**8. INFORMACIÓN SOPORTES DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBSERVACIONES:** | | **PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL** | **15,54%** |

**VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**
**Planillas/ Certificación por parte de Revisor Fiscal /Contador**
**ESPECIFICANDO EL MES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN** | FIRMA DE APOYO A LA SUPERVISION: **JOSE NAPOLEON POSADA** | | **ANEXOS (CD)** | | **FECHA:** |
| **FIRMA DEL SUPERVISOR** | FIRMA DEL SUPERVISOR: **GLORIA LIBIA POLANIA AGUILLON** | | **TOTAL FOLIOS** | | **FECHA:** |
| **NOMBRE COMPLETO DE QUIEN** | NOMBRE COMPLETO DE QUIEN RECIBE EL INFORME | **CARGO/PERFIL** | | **FIRMA** | **FECHA:** |