SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA AGUAS DEL HUILA S.A.	OBRA: MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE PAICOL Y CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS DEL ALUMBRADO PUBLICO AL CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA - SENA PAICOL	ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATISTA:	GRUPO YUNEZ S.A.S	FECHA DE SUSPENSION 01:	01/12/2023
CONTRATO No.:	157 DE 2023	FECHA DE REINICIACION 01:	11/04/2024
VALOR:	583.696.440	FECHA DE SUSPENSION 02:	
VALOR ADICIONAL:	291.695.243	FECHA DE REINICIACION 02:	
ANTICIPO:	233.478.576	FECHA DE TERMINACION:	26/06/2023
FECHA DE INICIACION:	18/10/2023	PLAZO: CUATRO (4) MESES, CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA DEBERA FIRMARSE SIMULTANEAMENTE CON EL ACTA DE INICIO DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.	
FECHA DE APROBACION DE POLIZA:	06 de Octubre de 2023		
FECHA DE APROBACION DE POLIZA AMPLIACION:	12 de junio de 2024		
FVPC Escribir fecha de vencimiento de Poliza de Cumplimiento:	28 de noviembre de 2027	PLAZO ADICIONAL:	

FECHA: 25/06/2024

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACIONES ANTERIORES			OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ANTERIORES		OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
		UNID	CANT	V/UNIT	VALOR	+/-	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1	LINEA DE MEDIA TENSION 13.2 KV.													
1,1	Localización y Replanteo (Línea de Media Tensión)	Km.	0,700	1.072.602	750.650			-		-	0,700	750.650	0,700	750.650
1,2	Postes de Concreto de 12 m de 510 Kg, en el sitio de	Un.	6	1.544.511	9.267.066			-		-	6	9.267.066	6	9.267.066
1,3	Postes de Concreto de 12 m de 750 Kg, en el sitio de	Un.	3	1.743.411	5.230.233			-		-	3	5.230.233	3	5.230.233
1,4	Transporte de Conductor, Aisladores y demás	Ton.	0,85	462.417	393.054			-		-	0,850	393.054	0,850	393.054
1,5	Hincada, plomada y orientación de poste concreto 10 y	Un.	9	170.387	1.533.483			-		-	9	1.533.483	9	1.533.483
1,6	Excavaciones para de Postes de concreto y metálicos	Un.	9	134.508	1.210.572			-		-	9	1.210.572	9	1.210.572
1,7	Excavaciones para Viguetas en Terreno Común	Un.	5	107.606	538.030			-		-	5	538.030	5	538.030
1,8	Instalación de Templetes Sencillos 13.2 Kv	Un.	5	540.100	2.700.500			-		-	5	2.700.500	5	2.700.500
1,9	Estructura de Alineamiento (P101), Disposición Horizontal, Circuito Bifásico, Máximo Angulo 5°	Un.	5	517.356	2.586.780			-		-	5	2.586.780	5	2.586.780
1,10	Estructura de Alineamiento Disposición Bandera, Circuito Bifásico, Máximo Angulo 5° - (510)	Un.	1	496.937	496.937			-		-	1	496.937	1	496.937
1,11	Estructura Terminal de Retención, Circuito Bifásico -	Un.	2	1.027.431	2.054.862			-		-	2	2.054.862	2	2.054.862
1,12	Estructura de Doble Retención Disposición Horizontal, Circuito Bifásico - (515)	Un.	2	1.379.012	2.758.024			-		-	2	2.758.024	2	2.758.024
1,13	Tendido y Tensionado de tres Conductores ECOLOGICO No. 2 AWG	Km.	0,700	62.851.269	43.985.832			-	0,064	4.000.000	0,636	39.985.832	0,700	43.985.832
1,14	Derivacion Bifásica con Cortacircuitos - (731)	Un.	1	1.370.866	1.370.866			-		-	1	1.370.866	1	1.370.866
2	MODERNIZACION Y EXPANSIÓN ALUMBRADO PUBLICO											-		
2,1	Localización y Replanteo (Línea de Baja Tensión)	Km.	0,600	824.502	494.701		0,354	291.874	0,314	258.894	0,640	527.681	0,954	786.575
2,2	Postes de Concreto de 8 m de 510 Kg, en el sitio de Obra	Un.	1	945.229	945.229		18	17.014.122	14	13.233.206	5	4.726.145	19	17.959.351
2,3	Transporte de Conductor, Aisladores, Transformadores y demás Materiales en Baja Tensión, al Sitio de la Obra	Ton.	0,630	462.417	291.323		0,700	323.692	0,700	323.692	0,630	291.323	1,330	615.015
2,4	Hincada, plomada y orientación de poste de concreto 8 mts con grúa	Un.	1	192.073	192.073		18	3.457.314	18	3.457.314	1	192.073	19	3.649.387
2,5	Excavaciones para Postes de concreto y embonados de 8 m. en Terreno Común	Un.	1	72.954	72.954		18	1.313.172	-	-	19	1.386.126	19	1.386.126
2,6	Excavaciones para de Viguetas en Terreno Común	Un.	1	72.954	72.954		6	437.724	6	437.724	1	72.954	7	510.678
2,7	Instalación de Templetes Sencillos de Baja Tensión	Un.	1	496.181	496.181		6	2.977.086	6	2.977.086	1	496.181	7	3.473.267
2,8	Instalación de Herraje de Protección Terminal en Red de Baja Tensión	Un.	1	340.339	340.339		1	340.339	1	340.339	1	340.339	2	680.678
2,9	Tendido y tensionado de red trenzada 2x35+50	Un.	0,600	25.015.446	15.009.268		0,354	8.855.468	0,354	8.855.468	0,600	15.009.268	0,954	23.864.735

SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA
AGUAS DEL HUILA S.A.

OBRA: MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE PAICOL Y CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS DEL ALUMBRADO PUBLICO AL CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA - SENA PAICOL

CONTRATISTA:	GRUPO YUNEZ S.A.S	FECHA DE SUSPENSION 01:	01/12/2023
CONTRATO No.:	157 DE 2023	FECHA DE REINICIACION 01:	11/04/2024
VALOR:	583.696.440	FECHA DE SUSPENSION 02:	
VALOR ADICIONAL:	291.695.243	FECHA DE REINICIACION 02:	
ANTICIPO:	233.478.576	FECHA DE TERMINACION:	26/06/2023
FECHA DE INICIACION:	18/10/2023	PLAZO: CUATRO (4) MESES, CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA DEBERA FIRMARSE SIMULTANEAMENTE CON EL ACTA DE INICIO DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.	
FECHA DE APROBACION DE POLIZA:	06 de Octubre de 2023		
FECHA DE APROBACION DE POLIZA AMPLIACION:	12 de junio de 2024		
FVPC Escribir fecha de vencimiento de Poliza de Cumplimiento:	28 de noviembre de 2027	PLAZO ADICIONAL:	

ACTA DE RECIBO FINAL

FECHA: 25/06/2024

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACIONES ANTERIORES			OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ANTERIORES		OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
		UNID	CANT	VrUNIT	VALOR	+/-	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
2,10	Estructura de retención para red trenzada en baja tension LA 324 (De Retención)	Un.	6	263.175	1.579.050		20	5.263.500	20	5.263.500	6	1.579.050	26	6.842.550
2,11	Estructura de retención para red trenzada en baja tension LA 321 (Terminal)	Un.	6	201.068	1.206.408		6	1.206.408	6	1.206.408	6	1.206.408	12	2.412.816
2,12	Tratamiento de puesta a tierra de subestaciones en poste	Un.	1	355.428	355.428		2	710.856	2	710.856	1	355.428	3	1.066.284
3	MONTAJE DE TRANSFORMADORES											-		
3,1	Montaje de Transformador Monofasico de 15 KVA 13.2 KV 240/120 V	Un.	1	13.456.657	13.456.657			-		-	1	13.456.657	1	13.456.657
4	MODERNIZACION Y EXPANSIÓN ALUMBRADO PUBLICO											-		
4,1	Suministro y montaje de Luminaria LED de 60W (Incluye Brazo y disposicion final)	Un.	38	2.089.840	79.413.920		10	20.898.400	9	18.808.560	39	81.503.760	48	100.312.320
4,2	Suministro y montaje de Luminaria LED de 40W (Incluye Brazo y disposicion final)	Un.	118	1.979.840	233.621.120		86	170.266.240	1	1.979.840	203	401.907.520	204	403.887.360
4,3	Poda de Arboles	Un.	180	138.704	24.966.720			-		-	180	24.966.720	180	24.966.720
5	ACOMETIDAS DOMICILIARIAS											-		
5,1	Instalación de Acometidas Domiciliarias, Monofasico Trifilar con Cable Concéntrico	Un.	1	3.114.433	3.114.433			-		-	1	3.114.433	1	3.114.433
6	LEVANTAMIENTO Y DIGITALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN E INSPECCIÓN RETIE									-		-		
6,1	Levantamiento de plano AS-built o de obra construida, georeferenciada, MT y BT, incluye registro fotográfico,	Un.	1	1.449.588	1.449.588			-		-	1	1.449.588	1	1.449.588
6,2	Levantamiento de información, documentos y formatos por usuario, incluye formato solicitud, declaración del constructor, formato de servidumbre si aplica y demas documentos requeridos al usuario	Un.	1	822.163	822.163			-		-	1	822.163	1	822.163
6,3	Reunir, diligenciar y hacerr entrega de la información general del proyecto incluyendo los formatos, informes y documentos requeridos por EH, según formato FT-DEX-03-004 entrega fisica y magnetica de la información.	Gl.	1	1.468.139	1.468.139			-		-	1	1.468.139	1	1.468.139
6,4	Instalación de Placas de identificación a transformadores y controles (Incluye cinta band it y hebillas)	Un.	2	41.033	82.066			-		-	2	82.066	2	82.066

SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA
AGUAS DEL HUILA S.A.

OBRA: MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE PAICOL Y CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS DEL ALUMBRADO PUBLICO AL CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA - SENA PAICOL

CONTRATISTA:	GRUPO YUNEZ S.A.S	FECHA DE SUSPENSION 01:	01/12/2023
CONTRATO No.:	157 DE 2023	FECHA DE REINICIACION 01:	11/04/2024
VALOR:	583.696.440	FECHA DE SUSPENSION 02:	
VALOR ADICIONAL:	291.695.243	FECHA DE REINICIACION 02:	
ANTICIPO:	233.478.576	FECHA DE TERMINACION:	26/06/2023
FECHA DE INICIACION:	18/10/2023	PLAZO: CUATRO (4) MESES, CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA DEBERA FIRMARSE SIMULTANEAMENTE CON EL ACTA DE INICIO DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.	
FECHA DE APROBACION DE POLIZA:	06 de Octubre de 2023		
FECHA DE APROBACION DE POLIZA AMPLIACION:	12 de junio de 2024		
FVPC Escribir fecha de vencimiento de Poliza de Cumplimiento:	28 de noviembre de 2027	PLAZO ADICIONAL:	

ACTA DE RECIBO FINAL

FECHA: 25/06/2024

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACIONES ANTERIORES			OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ANTERIORES		OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
		UNID	CANT	V/UNIT	VALOR	+/-	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
6,5	Instalación de Placas de identificación a Postes (incluye cinta band it y hebillas)	Un.	10	45.033	450.330			-		-	10	450.330	10	450.330
6,6	Pago de servicio de revisión de obra y servicio de conexión en M.T. en linea viva o por apertura de circuito o ramal para maniobra de conexión.	Gl.	1	4.542.310	4.542.310			-	1	4.542.310		-	1	4.542.310
6,7	Dictamen de Inspección RETIE (Incluye Montaje de Transformadores, L.M.T., R.B.T., acometidas instaladas)	Gl.	1	5.745.215	5.745.215			-	1	5.745.215		-	1	5.745.215
6,8	Preparación de toda la documentación para certificación RETIE (ART. 10.1 DEL RETIE VERSION 2013)	Gl.	1	1.891.694	1.891.694			-	1	1.891.694		-	1	1.891.694
	COSTO DIRECTO				466.957.152			233.356.194		74.032.105		626.281.241		700.313.346
	A. (20%)				93.391.430			46.671.239		14.806.421		125.256.248		140.062.669
	I. (3%)				14.008.715			7.000.686		2.220.963		18.788.437		21.009.400
	U. (2%)				9.339.143			4.667.124		1.480.642		12.525.625		14.006.267
	TOTAL PRESUPUESTO				583.696.440			291.695.243		92.540.132		782.851.551		875.391.683
	TOTAL A PAGAR									92.540.132				
	SON: NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUARTENTA MIL CIENTO TREINTA DOS PESOS M/CTE. ($92.540.132)													

NOTA: La cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contralista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

GRUPO YUNEZ S.A.S
Representante legal Juan Pablo Yunez Medina
CONTRATISTA

Visto bueno Ayo Armando Cortes
Supervisor

Visto bueno Ayo Armando Cortes
E. Subdirector tecnico

Ing. German Felipe Herrera Puente
INTERVENTOR