RAD 88.

01

INCOPLAN IN S.A.S

2024-IN010-1482

Medellín, 17 de junio de 2024

20240102878 25
27/06/2024

Señores
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
Atentamente, INGENIERO HENRY ALZATE AGUIRRE
Calle 42B Número 52- 106
Medellín

Referencia: Contrato 4600016586 de 2023.
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL GRUPO 1 DE CIRCUITOS ESTRATÉGICOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – LOTE 2 (NORDESTE)

Asunto: Entrega de informes mensuales de interventoria mes de mayo

Cordial saludo;

En cumplimiento de las cláusulas (TÉCNICA): "*...los informes deben ser presentados a la supervisión del proyecto a más tardar los diez (10) primeros días de cada mes...*", de la cláusula (FINANCIERA Y CONTABLE):"...*el Interventor debe presentar a la Entidad los informes que sean exigidos en el que se relacionen las actividades ejecutadas y sus cantidades*...", de la cláusula (ADMINISTRATIVA): "...*los informes parciales deberán contener un seguimiento respecto de cada uno de los componentes de la obra (financiero, técnico, ambiental, social, PAPSO y SST), en forma separada de las actividades de avance de obra y de las actividades realizadas por la Interventoría*...." se hace entrega física de los informes mensuales según el siguiente cuadro resumen, es preciso mencionar que los documentos fueron entregados previamente mediante correo electrónico cumpliendo con los plazos exigidos por la entidad contratante y estos a su vez cuentan con la aprobación de los gestores designados por la SIF de cada área:

INFORME (MES)	INFORME TÉCNICO AMALFI y SAN ROQUE	GESTOR y/o ENCARGADO SIF
MAYO 2024	TÉCNCICO – pág. 02 a la 506	Henry Alzate (Supervisor)
	SOCIAL - pág. 507 a la 562	Nicolas Giraldo
	AMBIENTAL - pág. 563 a la 611	Elizabeth Trujillo
	SGSST - pág. 612 a la 636	Alcides Diaz

** *texto cursivo y subrayado*, obtenido del contrato de interventoría No.4600016586 de 2023

Cordialmente,

18/06/24
12:20 horas

ING. JOSÉ ELBER HERNÁNDEZ
Director de Interventoría
Anexo: Cinco carpetas.
Copia: Archivo.

ARCHIVO SIF
2024 JUL 3 14:15:15

CONTRATO 4600016586 DE 2023

INFORME SOCIAL DE INTERVENTORIA

"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL GRUPO 1 DE CIRCUITOS ESTRATÉGICOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. LOTE 2. NORDESTE"

MENSUAL
MAYO 2024
VERSIÓN 1

ELABORADO	REVISADO	APROBADO
MANUELA GIRALDO ALZATE Profesional Social de Interventoría INCOPLAN IN SAS	**JOSÉ ELBER HERNÁNDEZ** Director de Interventoría INCOPLAN IN SAS	**NICOLÁS GIRALDO** Supervisor Social SIF Gobernación de Antioquia

ARCHIVO SIF
2024 JUL 3 14:29:29



Amalfi



San Roque

INFORME SOCIAL MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 6

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
CONTRATO DE OBRA No. 2300111B1457 DE 2023

"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL GRUPO 1 DE CIRCUITOS ESTRATÉGICOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. LOTE 2"

ANTIOQUIA.
MAYO 2024

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 06

ENTIDAD CONTRATANTE	Gobernación de Antioquia – SIF
CONTRATISTA DE OBRA	Consorcio VIAL 023
CONTRATO DE OBRA No.	2300111B1457 DE 2023
OBJETO	"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL GRUPO 1 DECIRCUITOS ESTRATÉGICOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. LOTE 2"
INTERVENTORÍA	INCOPLAN IN S.A.S
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	4600016586 DE 2023
OBJETO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL GRUPO 1 DE CIRCUITOS ESTRATÉGICOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.".
PERIODO	

	CARGO	FIRMA	PERIODO	VERSIÓN
ELABORÓ	Residente Social de Interventoría	Manuela Giraldo A.	26 de abril al 31 de mayo	1
REVISÓ	Director de Interventoría	José Élber Hernández	26 de abril al 31 de mayo	1
APROBÓ	Supervisor Social SIF	Nicolás Giraldo	26 de abril al 31 de mayo	1

Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN 6
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 7
2.1 Alcance del Proyecto 10
2.2 Localización del proyecto 11
2.3 Contrato de Obra: 14
2.4 Contrato de Interventoría: 15
3. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL DESARROLLO DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 16
3.1 Personal mínimo requerido: 16
3.1.1. Equipo Profesional Contratista: consorcio Vial 023 16
3.1.2. Equipo Profesional de la interventoría 17
4. FUNCIONES DEL ÁREA SOCIAL 18
4.1 Funciones del profesional social del contratista 18
4.2 Funciones del profesional social de la interventoría 19
5. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL EN OBRA ... 20
5.1 PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO DEL ENTORNO 20
5.1.1. Relación Actas de Entorno, Vecindad e Intervención en predios privados 20
5.2 PROGRAMA PARA LA PROTECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y COMUNITARIA. 27
5.3 PROGRAMA PARA LA CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA 29
5.3.1 Contratación Mano de obra calificada y Mano de obra no calificada 29
5.4 PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN 31
5.5 PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD E INTERESADOS EN EL PROYECTO 33
5.5.1 Atención y Solución a Quejas y Reclamos PQRS 34
5.6 OGRAMA PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y CULTURAL 38
5.7 PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD Y APROPIACIÓN COMUNITARIA 39
5.8 PROGRAMA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO ... 39
6. CONTROL Y SEGUIMIENTO SOCIAL REALIZADO POR LA INTERVENTORÍA 42
7. INDICADORES GESTIÓN SOCIAL AMALFI - SAN ROQUE 47
8. INVERSIÓN SOCIAL 55
9. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 55
10. ANEXOS: 56
10.2 1. Anexo Amalfi: 56
10.3 2. Anexo San Roque 56
10.4 3. Anexo Otras gestiones 56

Tabla 1. Ficha de Contrato de obra pública 14
Tabla 2. Ficha de Contrato de interventoría 15
Tabla 3. Equipo Personal del Contratista Consorcio Vial 023 16
Tabla 4. Equipo Personal de la Interventoría INCOPLAN IN S.A.S. 17
Tabla 5. Consolidado de acta de vecindad – Amalfi 21
Tabla 6. Consolidado de acta de entorno - Amalfi 21
Tabla 7. Permisos de intervención en predios – Amalfi 22
Tabla 8. Consolidado Actas de Entorno - San Roque 22
Tabla 9. Consolidado Actas de Vecindad - San Roque 23
Tabla 10. Consolidado Intervención en Predios Privados – San Roque 25
Tabla 11. Caracterización de empleabilidad contratista – Amalfi 30
Tabla 12. Caracterización de empleabilidad contratista – San Roque 31
Tabla 13. Consolidado de Piezas Comunicacionales – Amalfi 32
Tabla 14. Consolidado de Piezas Comunicacionales – Amalfi 32
Tabla 15. Consolidado de PQRS – Amalfi 35
Tabla 16. Consolidado de PQRS - San Roque 36
Tabla 17. Consolidado de Capacitación a personal – Amalfi 40
Tabla 18. Capacitación a personal – San Roque 41
Tabla 19. Consolidado de Correspondencia enviada. 44
Tabla 20. Consolidado de correspondencia recibida. 45
Tabla 21. Indicadores de gestión social Amalfi 47
Tabla 22. Indicadores de gestión social San Roque 48
Tabla 23. Indicadores de gestión social Amalfi. 49
Tabla 24. Indicadores de gestión social San Roque. 50
Tabla 25. Indicadores de gestión social Amalfi 52
Tabla 26. Indicadores de gestión social San Roque 53
Tabla 27. Indicadores de gestión social Amalfi. 54
Tabla 28. Indicadores de gestión social San Roque. 54
Tabla 29. Relación presupuesto social. 55

1. INTRODUCCIÓN

El Departamento de Antioquia cuenta con 192 vías a cargo que suman un total de 4.943,9 km, de los cuales 3,142,6 se encuentran en afirmado y de estos a su vez, 2,023 km se encuentran en regular o mal estado (Res 1917 del 15 de junio de 2018), evidenciando así, la necesidad de prioriza la potenciación de la Infraestructura Vial de la región y con ello reducir costos de viaje y tiempos de transporte, transporte de alimentos y mercancía, aumento del turismo, entre otros. Ahora bien, al desarrollo de la infraestructura vial y del territorio en general, se encuentra inherente la gestión ambiental como el conjunto de herramientas y acciones necesarias para que este sea sostenible en el tiempo, buscando el equilibrio entre el entorno social-político, económico y ambiental, y por consecuencia, la reducción de impactos generados por las diferentes actividades humanas. Es por esto, que se genera el presente documento, asociado no solo al contrato de obra sino también, a la responsabilidad que tiene la Gobernación de Antioquia como ente gubernamental en su Plan de Desarrollo 2023-2023 "Unidos por la Vida".

De acuerdo con los documentos entregados por la Gobernación de Antioquia, el presente contrato tiene como objeto "**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL GRUPO 1DE CIRCUITOS ESTRATÉGICOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. LOTE 2**" El presente proyecto contiene los trabajos a realizar en el mantenimiento de algunos tramos de las vías abarcando subregiones clave como Suroeste, Occidente, Urabá, Nordeste y Oriente, con el fin de mejorar y recuperar la inestabilidad presentada actualmente en algunos tramos o sectores de las vías.

En cuanto a la intervención social se describen de manera general las actividades que estarán ajustadas al plan de gestión social, teniendo en cuenta, todo lo que constituye el pliego de condiciones para mitigar algunas problemáticas que se presenten dentro de las comunidades intervenidas, las actividades a desarrollar son: levantamiento de actas de vecindad, acta de entorno, divulgación de información volantes informativos, carteleras, registro fotográfico con fecha correspondiente, contrataciones mano de obra, convocatoria para veeduría ciudadana, e instalación de puntos de atención personal y virtual; entre otras. Así mismo, se realizará la recepción, atención y seguimiento a las PQRS las cuales deben ser cerrada en el menor tiempo posible.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

De conformidad con el estatuto contractual, las Entidades Estatales están obligadas a llevar a cabo estudios y documentos previos para comprobar la necesidad de contratar el bien o servicio, obra o labor, dejando constancia de su adecuación al Plan de Desarrollo, al Plan de Acción de la Entidad y al Plan Anual de Adquisiciones.

En el Departamento de Antioquia existe una problemática constante de orden vial que requiere de soluciones óptimas y de acciones inmediatas, que permitan dar continuidad a la prestación del servicio de todos los usuarios de las vías de las diferentes subregiones del Departamento. Con el estado de deterioro de las vías la transitabilidad entre las subregiones se reduce considerablemente, produciendo consecuencias negativas para los usuarios en todos los campos, económico, social, aumento en gastos de mantenimiento vehicular, tiempos de desplazamiento más largos, además de inseguridad e incomodidad para quienes transitan.

AMALFÍ: Playas – Portachuelo – Chorritos- Amalfi (62AN21-4).

Su intervención beneficiará directamente a:

El municipio de Amalfi, está ubicado en la subregión Nordeste del Departamento de Antioquia. Limita al norte con Segovia y Anorí; al oriente con Remedios y Vegachí; al sur con Gómez Plata y Yolombó; y al occidente con Anorí, Gómez Plata y Guadalupe. La temperatura promedio en este municipio es de 22 C°. Según la Proyección Dane 2022 el municipio de Amalfi tiene una población de 27,921 habitantes. Vía Principal: Autopista Norte – Vía del Nordeste – Amalfi en la Cortada – Amalfi en el Mango.




Ilustración 1 Municipio de Amalfi. Fuente gerencia de Corregimientos Departamento de Antioquia

SAN ROQUE: Caramanta-Cristales-San Roque (62AN25).

Su intervención beneficiará directamente a:

San Roque, que está ubicado al nordeste del departamento de Antioquia. Limita por el norte con Yolombó y Cisneros; por el oriente con Maceo y Caracolí; por el sur con San Carlos, San Rafael y Alejandría; y por el occidente con Santo Domingo. La temperatura promedio en este municipio es de 21 C °. Según la Proyección Dane 2022 el municipio de San Roque tiene una población de 22.271 habitantes. Vía Principal: Medellín – Barbosa – Porce – Cisneros – San Roque.




Ilustración 2. Municipio de San Roque. Fuente: gerencia de Corregimientos Departamento de Antioquia.

Vías de las subregiones Nordeste.

LOTE 2: NORDESTE:

- **AMALFÍ:**

Playas – Portachuelo – Chorritos- Amalfi (62AN21-4), Vía de tercer orden, Inicio: K51+195 (Latitud: 06° 54' 21.63" N Longitud: 075° 03' 55.75" W), Fin: K50+195 (Latitud: 06° 53' 59.89" N Longitud: 075° 03' 46.87" W) aproximadamente.

- **SAN ROQUE:**

Caramanta – Cristales – San Roque (62AN25), Vía de tercer orden, Inicio: K23+280 (Latitud: 06° 29' 23.88" N Longitud: 075° 00' 44.71" W), Fin: K22+280 (Latitud: 06° 29' 05.71" N Longitud: 075° 00' 22.65" W) aproximadamente.

El mejoramiento de las vías constituye una serie de actividades que se ejecutan a lo largo de estas y que buscan optimizar o mejorar las condiciones de operación de la infraestructura vial existente de conformidad con las especificaciones y

características técnicas que se determinen en la fase de elaboración de estudios y diseños y/o en los ajustes o complementos que se realicen a los estudios y diseños previos con que cuenta el proyecto. Con la presente intervención, se pretende mejorar las condiciones de movilidad como factor de incremento de la calidad de vida y bienestar para los habitantes del sector y los potenciales usuarios de las vías, garantizando la conectividad local y regional, lo que permitirá mejorar las condiciones de operación de la infraestructura vial existente, alcanzando los factores de operación, seguridad y confort mínimos exigidos por la normatividad, esto se proyecta mediante la ejecución de las siguientes productos generales que se encuentran y dependen de los presupuestos de cada grupo y cada tramo vial correspondiente: Construcción de estructura del pavimento, construcción de cunetas, berma cunetas, construcción de filtros, Construcción de Bordillos, construcción de alcantarillas. • construcción de canales. • construcción de Box Coulverts, construcción de muros, estabilización de taludes, Instalación de señalización, manejo de fauna y especies vegetales, mejoramiento o mantenimiento mecánico.

Tras solicitud de la administración Departamental, la Asamblea Departamental de Antioquia, mediante la Ordenanza Nó 06 del 11 de mayo de 2021" POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS AL GOBERNADOR € DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA", autorizó al Gobernador (E.) del Departamento de Antioquia, "para asumir compromisos de vigencias futuras ordinarias que pasan periodo de gobierno, con el fin de realizar la contratación de: **LAS OBRAS E INTERVENTORÍAS PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO EN LAS DIFERENTES SUBREGIONES DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA."**

2.1 Alcance del Proyecto

Las actividades u obras para ejecutar son las siguientes: La presente contratación tiene como finalidad proteger de manera oportuna la infraestructura de la red vial en el Departamento de Antioquia, especialmente las vías de las subregiones del Nordeste, con el fin de garantizar la transitabilidad y seguridad para vehículos y

peatones, o restablecer la transitabilidad en el menor tiempo posible, en caso de que su afectación sea grave y genere suspensión del servicio de tránsito. Las principales actividades para realizar en desarrollo del contrato se resumen a continuación:

Construcción de Estructura de Pavimento: Construcción de estructuras formadas por tres estratos o capas (concreto, pavimento, base y subbase	**Mantenimiento Mecánico:** Incluye la disgregación del material de la subrasante existente, el retiro o adición de materiales, la compactación y perfilado final, de acuerdo con las dimensiones, alineamientos
Manejo de Fauna y Especies Vegetales: proteger, manejar y preservar las especies vegetales, ya que son un componente vital de la diversidad biológica y de los ecosistemas sanos	**Instalación de Señalización** señalización vertical, horizontal y seguridad con sus respectivos componentes
Construcción de Muros: vaciado de concreto para solado, instalación de acero de refuerzo, instalación de formaleta, instalación de cinta PVC y vaciado de concreto de resistencia de 28 Mpa,	**Otros:** • Estabilización de Taludes. • Construcción de Box Coulverts. • Construcción de Canales. • Construcción de Alcantarillas. • Construcción de Bordillos. • Construcción de Cunetas – Berma Cunetas

El Contratista tendrá en cuenta que las obras que se desprenden de la presente contratación se encuentran ubicadas en las subregiones de NORDESTE del Departamento de Antioquia.

2.2 Localización del proyecto

El área de influencia donde se ejecuta el proyecto está ubicada geográficamente en la subregión del Nordeste del departamento de Antioquia. A continuación, se presentan la imagen en las cuales se puede apreciar la localización del proyecto.




Ilustración 3. Municipio de Amalfi, localización vía -Playas-Portachuelo-Chorritos-Amalfi (62AN21-4) Fuente: SIF-Departamento de Antioquia




Ilustración 4. Municipio de San Roque, localización vía -Caramanta-Cristales-San Roque(62AN25) Fuente: SIF-Departamento de Antioquia

El nordeste del departamento de Antioquia hace parte de las nueve (9) subregiones en las que está dividido el territorio del departamento.

El municipio de Amalfi está ubicado en la subregión Nordeste del Departamento de Antioquia. Limita al norte con Segovia y Anorí; al oriente con Remedios y Vegachí; al sur con Gómez Plata y Yolombó; y al occidente con Anorí, Gómez Plata y Guadalupe. La temperatura promedio en este municipio es de 22 C°. Según la Proyección Dane 2022 el municipio de Amalfi tiene una población de 27,921 habitantes. Vía Principal: Autopista Norte – Vía del Nordeste – Amalfi en la Cortada – Amalfi en el Mango.

San Roque, que está ubicado al nordeste del departamento de Antioquia. Limita por el norte con Yolombó y Cisneros; por el oriente con Maceo y Caracolí; por el sur con San Carlos, San Rafael y Alejandría; y por el occidente con Santo Domingo. La temperatura promedio en este municipio es de 21 C °. Según la Proyección Dane 2022 el municipio de San Roque tiene una población de 22.271 habitantes. Vía Principal: Medellín – Barbosa – Porce – Cisneros – San Roque.

2.3 Contrato de Obra:

Tabla 1. Ficha de Contrato de obra pública

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA	
Razón social:	CONSORCIO VIAL 023
Contrato de Obra:	No 2300111B1457 de 2023
Objeto:	Mejoramiento y mantenimiento de las vías del grupo 1 de circuitos estratégicos del departamento de Antioquia lote 2 subregión Nordeste del departamento de Antioquia.
Dirección	Cl 3 # 17-03 OF 251, Mosquera, Cundinamarca
Residente social	Omaira Pandeares Cabrera
E-mail	cvial023@gmail.com
Teléfono de contacto	3234019047
Prórroga #1:	Tres (3) meses
Nueva fecha de finalización:	05 de mayo de 2024
Supervisor técnico dependencia:	Henry Alzate Aguirre
AVANCE GENERAL	
Fecha de inicio	31 de octubre de 2023
Fecha de terminación	05 de mayo de 2024
Plazo total del contrato	02 meses a partir de suscrita el acta de inicio
Fecha de Prórroga	Tres (3) meses
SUSPENSIÓN	
Fecha de suspensión	22 de diciembre de 2023
Fecha de reinicio	01 de febrero del 2024
OBSERVACION	Falta de diseños estructurales de la vía e hidráulicos
Se firma acta de inicio de contrato de obra el 20 de noviembre de 2023.	

Fuente: Elaboración propia.

2.4 Contrato de Interventoría:

Tabla 2. Ficha de Contrato de interventoría

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
Contrato No	4600016586 de 2023
Objeto	Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal para el mejoramiento y mantenimiento de las vías del grupo 1 de circuitos estratégicos del Departamento de Antioquia. Lote 2.
Razón Social	INCOPLAN IN S.A.S.
Dirección	Calle 70 Bis # 4-60, Bogotá
Residente Social	Manuela Giraldo A
E-mail	lote2incoplaninsas@gmail.com
Teléfono de contacto	6013215958-3228166068-3002009460
AVANCE GENERAL	
Fecha de inicio	31 de octubre de 2023
Fecha de terminación	08 de junio de 2024
Plazo total del contrato	02 meses a partir de suscrita el acta de inicio
Fecha de Prórroga	Tres (3) meses
SUSPENSIÓN	
Fecha de suspensión	22 de diciembre de 2023
Fecha de reinicio	02 de febrero del 2024
Observación	La interventoría no tiene forma de aprobar dichos diseños
Se firma acta de inicio de contrato de obra el 20 de noviembre de 2023.	

Fuente: Elaboración propia.

3. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL DESARROLLO DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

El Plan de Gestión Social, se orienta a suministrar la información general del proyecto, a la comunidad residente, y beneficiaros del área de influencia directa del proyecto. Además de informar las actividades y acciones derivadas de las mismas; también busca promover que las comunidades conozcan, analicen, participen, hagan seguimiento a las decisiones que afectan su entorno y propendan por la sostenibilidad de la obra ejecutada.

3.1 Personal mínimo requerido:

3.1.1. Equipo Profesional Contratista: consorcio Vial 023

El equipo técnico profesional requerido para la ejecución del proyecto de mejoramiento y mantenimiento de las vías del grupo 1 de circuitos estratégicos del Departamento de Antioquia. Lote 2. Nordeste, está conformado de la siguiente manera:

Tabla 3. Equipo Personal del Contratista Consorcio Vial 023

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	REEMPLAZO
1	Jasben Arango Osman	Director del proyecto	88.225.889	Sulay Paola Lobo Beltrán CC 63.547.943
2	Andrea del Pilar Alvernia Carvajalino	Residente de obra- San Roque	1.091.663.963	Andrés Restrepo Cano CC. 1.036.606.477
3	Oscar Iván Osorio Pelaez	Residente de obra- Amalfi	98.523.588	N/A
4	Paola Andrea Acevedo Pardo	Residente Social- San Roque	1.039.624.462	N/A
5	Omaira Pandales Cabrera	Residente Social- Amalfi	26.362.791	N/A
6	Leonardo Nieto Laguna	Residente Ambiental- San Roque	1.075.277.094	N/A
7	Yonny Chaverra Agualimpia	Residente Ambiental- Amalfi	12.020.922	N/A
8	Maurix Fidel Velandia González	Residente SST – Amalfi	80.768.129	N/A
9	Viviana Ursola Hincapié	Residente SST – San Roque	39.283.887	N/A

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	REEMPLAZO
10	Juan Fernando Espinosa Pereañes	Tecnólogo en construcciones civiles-San Roque	98.472.766	Mauricio Barrera Ramírez CC. 349.410
11	Widemar Osorio Salcedo	Tecnólogo en construcciones civiles-Amalfi	1.049.566.119	N/A
12	Blanca Nieves Valencia Perea	Topógrafa San Roque	1.077.436.785	N/A
13	Edgar Lasso	Topógrafo Amalfi	1.059.596.673	N/A

Fuente: Elaboración propia.

3.1.2. Equipo Profesional de la interventoría

Tabla 4. Equipo Personal de la Interventoría INCOPLAN IN S.A.S.

No	NOMBRE	CARGO	CEDULA	REEMPLAZO
1	Raúl Eduardo Rojas Borbón	Director de Interventoría	19.303.078	José Élber Hernández CC 14.209.306
2	Edwin Alberto Zúñiga Duran	Residente de Interventoría-Amalfi	7.312.367	N/A
3	Tatiana Jasbleidy Moreno Lugo	Residente de interventoría- San Roque	1.023.904.749	N/A
5	Manuela Giraldo Alzate	Residente social	1.017.248.190	N/A
7	Margarita Gaviria Ríos	SISO - Amalfi	1.128.472.352	N/A
8	Paola Andrea Almanzar Henao	SISO - San Roque	52.499.486	N/A
9	Alejandra Giraldo Álzate	Residente ambiental	1.017.199.849	N/A
10	Mayra Alejandra López Agudelo	Tecnólogo en construcciones civiles-Amalfi	1.039.700.453	N/A
11	Catalina Quiroz Argaez	Tecnólogo en construcciones civiles-San Roque	1.000.453.305	N/A

Fuente: Elaboración propia.

4. FUNCIONES DEL ÁREA SOCIAL

4.1 Funciones del profesional social del contratista

- **RECORRIDOS POR LOS FRENTES DE OBRA:** El profesional del área social realizará permanentemente recorridos con el fin de acompañar, informar e interactuar con las comunidades y los trabajadores, además de recopilar la información que alimente la línea base.
- **REUNIÓN DE INICIO, AVANCE Y FINAL DE OBRA:** Se realizará reuniones que sean solicitadas de manera (verbal o escrita) por parte de la ciudadanía, las autoridades municipales y/o los organismos de control. Las reuniones de obra, tienen por objeto informar, realizar seguimiento a las obras y al cumplimiento de las obligaciones, así como informar a la comunidad el estado de la obra civil y los posibles impactos generados con la ciudadanía. Los demás aspectos a tener en cuenta serán los mismos establecidos para la reunión de inicio de obras, informadas como seguimiento.
- **ATENCIÓN A LA COMUNIDAD:** A partir de la fecha en que se inicien las obras, se debe brindar un espacio físico de atención a la comunidad, el cual será atendido por el profesional del área social, quien recibirá y tramitará todas las inquietudes de la comunidad relacionadas específicamente con las obras. El horario de atención para la comunidad será de 9:00 am a 5:00 pm; de lunes a viernes en la oficina central la cual está ubicada en el municipio de Amalfi, los puntos de intervención se ubicarán buzones, los cuales se revisarán al menos dos veces por semana y aclarar cualquier inquietud ciudadana relacionada con los proyectos de obra.
- **COMITÉS DE OBRA:** El Profesional del Área Social, realizará reuniones y capacitaciones con el personal de obra y con el comité ciudadano de obra, mínimo una vez al mes, con el fin de informar y orientar cualquier situación o inconveniente relacionado con la obra.
- **SEGUIMIENTO Y CONTROL:** El profesional Social realizara seguimiento y control al plan de trabajo diseñado y ejecutado en el Plan de Gestión Social de Obra.
- **INFORMES Y REPORTES:** El profesional social y de acuerdo con lo pactado con la interventoría presentara todos los 25 de cada mes los insumos, reportando todas las actividades desempeñadas durante el mes.

4.2 Funciones del profesional social de la interventoría

- Revisar y aprobar el Plan de Gestión Social de la obra.
- Realizar acompañamiento y asesoría para la implementación del Plan de Gestión social de la Obra.
- Promover, impulsar y atender la participación ciudadana, recibiendo la información suministrada y transmitirla para un mejor desarrollo de los proyectos.
- Revisar y aprobar el programa de trabajo del componente social, controlando los avances de acuerdo con el cronograma de ejecución aprobado.
- Suscribir con el contratista las actas de vecindad antes de iniciar las intervenciones haciendo constar el estado en que se encuentra el sitio, las construcciones, amueblamientos y cultivos existentes aledaños al proyecto.
- Informar a la supervisión sobre cualquier anomalía, inconveniente o dificultad relacionada con los aspectos sociales durante la ejecución de la obra, y las posibles soluciones para la resolución de los mismos.
- Hacer seguimiento y dejar constancia escrita de la forma como se está cumpliendo las actividades propias del plan de gestión social.
- Elaborar y presentar informes de las actividades de gestión social llevadas a cabo durante el periodo reportado, con los respectivos soportes de ejecución.
- Realizar control al cumplimiento por parte del contratista, a la atención de quejas y reclamos de la comunidad relacionados con la construcción de las obras.
- Realizar recomendaciones cuando se consideren necesarias o convenientes.
- Participar en los comités de obra programados y en las reuniones requeridas por la entidad contratante.
- Realizar seguimiento a la contratación de mano de obra no calificada del AID.
- Elaborar y presentar dentro de los informes de avance de obra, las actividades de gestión social llevadas a cabo durante el periodo reportado, con los respectivos soportes de ejecución (fotografías y formatos de asistencia o entrega debidamente diligenciados).

5. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL EN OBRA

Se presentan a continuación las actividades sociales desarrolladas por el contratista, durante el periodo del 26 de marzo al 25 de abril de 2024:

5.1 PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO DEL ENTORNO

Objetivo: Este programa tiene como objetivo cuantificar el número de predios que estarán afectados de forma directa por las actividades que enmarca el proyecto.

Amalfi:
Durante el periodo reportado en el presente informe, para este programa se inicia con el cierre correspondiente a predios privados y actas de vecindad, adicionalmente, se han realizado recorridos en obra, donde se evidencia desde la interventoría que no se ha presentado afectación a predios.

San Roque:
En este municipio, se cumple a cabalidad con el cierre de actas de vecindad, predios privados y acta de entorno. Cabe resaltar que por parte de la comunidad ha sido favorable la recepción de la intervención realizada; adicionalmente se realiza cierre de acta de entorno.

5.1.1. Relación Actas de Entorno, Vecindad e Intervención en predios privados.

Amalfi:
Durante el mes de mayo no se realiza cierres correspondientes a las actas de vecindad ni entorno, debido a que aún no se finaliza con la intervención correspondiente a la vía y se continúa con trabajo en obra.

Tabla 5. Consolidado de acta de vecindad – Amalfi

Seguimiento Actas de Vecindad – Amalfi							
N°	Fecha de elaboración	Fecha de actualización	Fecha de cierre	Tramo	Uso	Dirección / Vereda	Propietario / Inquilino
	DD/MM/AA	DD/MM/AA	DD/MM/AA				
1	11/12/2023	06/02/2024	N/A	K0+000	Vivienda	Zacatín	Roberto Arturo Ríos
2	11/12/2023	06/02/2024	N/A	K0+000	Vivienda	Zacatín	María Consuelo Rios
3	11/12/2023	06/02/2024	N/A	K0+950	Vivienda	Vereda Caña Honda	Lucía del Socorro García

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 6. Consolidado de acta de entorno - Amalfi

N°	Fecha de elaboración	Fecha de cierre	Tramo	Seguimiento Acta de Entorno				
	DD/MM/AA	DD/MM/AA		Municipio	Zona	Acueducto	Alcantarillado	Urbanismo
1	11/12/2023	N/A	Vía Zacatín – Vereda Cañada Honda	Amalfi	Rural	X	X	X

Fuente: Elaboración propia.

La información referenciada a las actas de vecindad y de entorno se deja relacionada en el mismo, sin embargo, esta documentación se encuentra en los anexos del informe del mes de febrero.

Respecto a los permisos de intervención en predios, durante el mes de mayo, para el municipio de Amalfi se realiza el cierre de un (1) permiso de intervención en predios, el cual se firma a satisfacción del propietario.

Tabla 7. Permisos de intervención en predios – Amalfi

Permiso de intervención en predios					
N°	Fecha de elaboración DD/MM/AA	Fecha de cierre DD/MM/AAA	Sector	Objeto	Nombre propietario
1	17/12/2024	07/05/2024	Playas - Portachuelo - Chorritos- Amalfi (62AN21-4)	Instalación de valla.	Samuel González
2	07/02/2024	N/A	Playas - Portachuelo - Chorritos- Amalfi (62AN21-4)	Acopio de material e instalación de campamento	María Eugenia Ríos
Actualizaciones – abril 2024					
3	17/04/2024	N/A	Playas - Portachuelo - Chorritos- Amalfi (62AN21-4)	Obras de descole o disipadores. (Varias abscisas)	María Rocío Muñoz
4	16/04/2024	N/A	Playas - Portachuelo - Chorritos- Amalfi (62AN21-4)	Obra de descole o disipador.	Samuel Alberto González

Fuente: Elaboración propia.

Ver anexo Amalfi – 1. Reconocimiento del entorno – Permisos de intervención.

San Roque:

Durante el periodo reportado, se cumple a con el cierre correspondiente a las actas de vecindad; se firman estas a satisfacción de los propietarios, quedando pendiente la entrega por parte del contratista de cinco (5) actas de vecindad con su respectivo cierre.

A la fecha el contratista no ha puesto en conocimiento de la interventoría el cierre del acta de entorno y permisos de intervención; así mismo se encuentra pendiente brindar a la interventoría la información correspondiente a la fecha de cierre de algunas actas de vecindad.

- **Acta de Entorno**

Tabla 8. Consolidado Actas de Entorno - San Roque

Acta de entorno					
N°	Fecha de elaboración	Fecha de actualización	Fecha de cierre	Municipio	Sector

	DD/MM/AA	DD/MM/AA	DD/MM/AAAA		
1	11/12/2023	08/02/2024	N/A	San Roque	Vía Caramanta – Cristales – San Roque, Sector Puente Negro (62AN25)

Fuente: Elaboración propia.

- **Actas de vecindad**

Tabla 9. Consolidado Actas de Vecindad - San Roque

Seguimiento Actas de Vecindad							
N°	Fecha de elaboración DD/MM/AA	Fecha de actualización DD/MM/AA	Fecha de cierre DD/MM/AA	Uso	Dirección / Vereda	Municipio	Nombre propietario o inquilino
1	08/02/2024	N/A	Sin dato.	Pesebrera	Sector Puente Negro	San Roque	Nelson Carmona
2	11/12/2023	07/02/2024	Sin dato.	Vivienda	Sector Puente Negro	San Roque	Elkin Albeiro Montoya Marín 1
3	11/12/2023	07/02/2024	Sin dato.	Vivienda	Sector Puente Negro	San Roque	Elkin Albeiro Montoya Marín 2
4	11/12/2023	07/02/2024	Sin dato.	Vivienda	Sector Puente Negro	San Roque	Elkin Albeiro Montoya Marín 3
5	11/12/2023	07/02/2024	Sin dato.	Vivienda	Sector Puente Negro	San Roque	Elkin Albeiro Montoya Marín 4
6	11/12/2023	14/02/2024 (Fachada, se solicita firma a personería)	N/A	Vivienda	Sector Puente Negro	San Roque	Martín Alonso Escobar Osorio
7	12/12/2023	07/02/2024	16/05/2024	Vivienda	Sector Puente Negro	San Roque	Jorge Alberto Tabares Gallego
8	11/12/2023	07/02/2024	N/A	Vivienda	Sector Puente Negro	San Roque	Rosmira Muñoz Carvajal
9	07/02/2024	N/A	15/05/2024	Vivienda	Sector Puente Negro	San Roque	María Mercedes Muñoz Carvajal
10	11/12/2023	07/02/2024	16/05/2024	Vivienda	Sector Puente Negro	San Roque	Claudia Marcela Hernández
11	11/12/2023	07/02/2024	Sin dato.	Vivienda	Sector Puente Negro	San Roque	María Eva Castrillón Carmona
12	11/12/2023	07/02/2024	Sin dato.	Vivienda	Sector Puente Negro	San Roque	Luz Mila Marín Cortés
13	11/12/2023	07/02/2024	N/A	Vivienda	Sector Puente Negro	San Roque	Juan Ramón Londoño 1
14	11/12/2023	07/02/2024	16/05/2024	Taller de confecciones	Sector Puente Negro	San Roque	Juan Ramón Lodoño 2
15	11/12/2023	08/02/2024	Sin dato.	Vivienda	Sector Puente Negro	San Roque	Carmelina Gallego Restrepo

Seguimiento Actas de Vecindad							
N°	Fecha de elaboración DD/MM/AA	Fecha de actualización DD/MM/AA	Fecha de cierre DD/MM/AA	Uso	Dirección / Vereda	Municipio	Nombre propietario o inquilino
16	07/02/2024	N/A	Sin dato.	Vivienda	Sector Puente Negro	San Roque	Antonio de Jesús Pelaez Hernández
17	11/12/2023	13/02/2024	14/05/2024	Vivienda	Sector Puente Negro	San Roque	Rosa Elvira Cataño Isaza
18	11/12/2023	12/02/2024	18/05/2024	Depósito de materiales	Sector Puente Negro	San Roque	Jesús Eleazar Serna Isaza
19	11/12/2023	08/02/2024	Sin dato.	Vivienda	Sector Puente Negro	San Roque	Aníbal Valencia Hernández
20	08/02/2024	N/A	17/05/2024	Vivienda	Sector Puente Negro	San Roque	Nubia Castaño Rendón
21	14/02/2024 (Fachada, se solicita firma a personería)	N/A	N/A	Vivienda	Sector Puente Negro	San Roque	Fabián Peláez 1
22	14/02/2024 (Se solicita firma a personería)	N/A	N/A	Estructura de vivienda	Sector Puente Negro	San Roque	Fabián Peláez 2
23	Sin dato	08/02/2024	18/05/2024	Vivienda	Sector Puente Negro	San Roque	Jairo Jesús Castrillón 1
24	Sin dato	08/02/2024	20/05/2024	Estructura de vivienda	Sector Puente Negro	San Roque	Jairo Jesús Castrillón 2
25	13/12/2024	Sin dato	Sin dato.	Vivienda	Sector Puente Negro	San Roque	David Andrés Velásquez Cardona
26	11/12/2023	08/02/2024	20/05/2024	Vivienda	Sector Puente Negro	San Roque	Ovidio de Jesús Barrera 2
27	11/12/2023	08/02/2024	19/05/2024	Vivienda	Sector Puente Negro	San Roque	Ovidio de Jesús Barrera 1
28	11/12/2023	08/02/2024	17/05/2024	Vivienda	Sector Puente Negro	San Roque	Natalia Alejandra Valencia Arcila
29	Sin dato	08/02/2024	18/05/2024	Vivienda	Sector Puente Negro	San Roque	Carmen Lucía Monsalve Londoño
30	11/12/2023	08/02/2024	Sin dato.	Vivienda	Sector Puente Negro	San Roque	Olga Margarita Marín Cortés
31	11/12/2023	08/02/2024	22/05/2024	Vivienda	Sector Puente Negro	San Roque	Jorge Iván Carvajal Restrepo
32	11/12/2023	08/02/2024	Sin dato.	Vivienda	Sector Puente Negro	San Roque	Carmen Yanuber Salazar Metaute
33	13/02/2024	N/A	Sin dato.	Bodega de almacenamiento	Sector Puente Negro	San Roque	Oficina de Servicios Públicos
34	08/02/2024	N/A	22/05/2024	Estructura de vivienda	Sector Puente Negro	San Roque	Luis Nabor Carvajal Restrepo 2
35	08/02/2024	N/A	22/05/2024	Vivienda	Sector Puente Negro	San Roque	Luis Nabor Carvajal Restrepo 1

Seguimiento Actas de Vecindad							
N°	Fecha de elaboración DD/MM/AA	Fecha de actualización DD/MM/AA	Fecha de cierre DD/MM/AA	Uso	Dirección / Vereda	Municipio	Nombre propietario o inquilino
36	12/12/2023	08/02/2024	18/05/2024	Vivienda	Sector Puente Negro	San Roque	Carmen Emilia Jaramillo de Ossa
37	12/12/2023	08/02/2024	17/05/2024	Depósito de materiales	Sector Puente Negro	San Roque	Luis Ángel Uribe Gil
38	12/12/2023	08/02/2024	Sin dato.	Vivienda	Sector Puente Negro	San Roque	Raúl Darío Ramírez

Fuente: Elaboración propia.

La información referenciada del acta de entorno se deja relacionada en el mismo, sin embargo, el anexo correspondiente se encuentra en el informe del mes de febrero.

Ver anexo San Roque – 1. Reconocimiento del entorno – Cierre actas de vecindad.

- **Permiso de intervención en predios**

Durante este periodo se realiza un (1) permiso de intervención en predios privados que emergen de los avances del proyecto, este es con el objetivo de generar un espacio de centro de acopio de diferentes materiales necesarios para la obra. Se realiza la observación al contratista que estos aún no cuentan con la firma de la interventoría.

Tabla 10. Consolidado Intervención en Predios Privados – San Roque

Permisos de Intervención en Predios					
N°	Fecha de elaboración DD/MM/AA	Fecha de cierre DD/MM/AAAA	Sector	Objeto	Nombre propietario
1.	22/02/2024	N/A	Vía Caramanta – Cristales - San Roque, Sector Puente Negro	Descole de obra.	Luis Ángel Uribe Gil
2.	21/02/2024	N/A	Vía Caramanta – Cristales - San Roque, Sector Puente Negro	Descole de obra.	Luis Ángel Uribe Gil
3.	22/0272024	N/A	Vía Caramanta – Cristales - San Roque, Sector Puente Negro	Intervención de obra transversal.	Carlos Arturo Cardona Pulgarín
4.	21/02/2024	N/A	Vía Caramanta – Cristales - San Roque, Sector Puente Negro	Construcción de obra transversal.	Carmen Lucía Monsalve

Permisos de Intervención en Predios					
N°	Fecha de elaboración DD/MM/AA	Fecha de cierre DD/MM/AAAA	Sector	Objeto	Nombre propietario
5.	21/02/2024	N/A	Vía Caramanta – Cristales - San Roque, Sector Puente Negro	Construcción de obra transversal.	José Luis Carvajal Restrepo
6.	02/02/2024	N/A	Vía Caramanta – Cristales - San Roque, Sector Puente Negro	Instalación de valla.	Oficina de Servicios Públicos
Actualizaciones – Marzo 2024					
7.	Sin dato	N/A	Vía Caramanta – Cristales - San Roque, Sector Puente Negro	Construcción de filtros.	Aníbal de Jesús Valencia
8.	04/03/2024	N/A	Vía Caramanta – Cristales - San Roque, Sector Puente Negro	Rocería y limpieza de descole de obra.	Antonio de Jesús Peláez Hernández
9.	04/03/2024	N/A	Vía Caramanta – Cristales - San Roque, Sector Puente Negro	Identificación y construcción de obra transversal.	Carlos Arturo Cardona Pulgarín
10.	04/03/2024	N/A	Vía Caramanta – Cristales - San Roque, Sector Puente Negro	Rocería, limpieza y construcción de descole de obra	Carmelina Gallego Restrepo
Actualizaciones – Abril 2024 (acopio de material)					
11.	04/04/2024	N/A	Vía Caramanta – Cristales - San Roque, Sector Puente Negro	Acopio de canastillas de acero.	Rosalbina Carvajal Restrepo
12.	04/04/2024	N/A	Vía Caramanta – Cristales - San Roque, Sector Puente Negro	Acopio de canastillas de acero.	Luis Ángel Uribe Gil
13.	05/04/2024	N/A	Vía Caramanta – Cristales - San Roque, Sector Puente Negro	Acopio de canastillas de acero.	Nelson Iván Carmona Franco
14.	08/04/2024	N/A	Vía Caramanta – Cristales - San Roque, Sector Puente Negro	Retiro de cerco para realizar excavación obra hidráulica.	Carmelina Gallego Restrepo
Actualizaciones – Mayo 2024 (acopio de material)					
15.	20/05/2024	N/A	Vía Caramanta – Cristales - San Roque, Sector Puente Negro	Acopio de residuos de construcción (concreto).	Luz María Zapata

Fuente: Elaboración propia.

Ver anexo San Roque – 1. Reconocimiento del entorno – Permisos de intervención.

5.2 PROGRAMA PARA LA PROTECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y COMUNITARIA.

Objetivo: Crear un espacio de participación sobre las actividades de obra que se lleven a cabo en el territorio donde los participantes aportan y brindan opiniones que serán tomadas en cuenta por parte del contratista e interventoría para el mejoramiento del tejido social y la apropiación de los mejoramientos de los entornos sociales.

Amalfi:

En vista de las particularidades presentadas durante el desarrollo del proyecto en este municipio, se ha realizado la socialización de una prórroga de cierre vial durante el período reportado. Esta prórroga implica un cierre total para vehículos pesados durante un tiempo determinado.

Adicionalmente, se han realizado recorridos por la obra para facilitar y promover la comunicación constante con la comunidad y los transportadores. Estos recorridos también han permitido verificar que el contratista cumpla con lo estipulado en el cierre vial, incluyendo la autorización del paso de motociclistas y transeúntes.

Ver anexo Amalfi – 2. Protección de la infraestructura social y comunitaria.

Registro Fotográfico



Descripción: Socialización de prórroga de cierre vial total con horarios.



Descripción: Socialización de prórroga de cierre vial total con horarios.

Registro Fotográfico	
	
Descripción: Verificación de información brindada a la comunidad de cierre vial y paso restringido.	**Descripción:** Verificación del cumplimiento de paso a motociclistas y vehículos livianos en el debido horario estipulado en la resolución.

San Roque:

Durante este período se realizaron recorridos por la obra en compañía de la administración municipal para establecer comunicación directa con los propietarios y verificar su satisfacción con el proyecto implementado. Asimismo, se brindó atención y respuesta oportuna a las dudas y consultas relacionadas con la instalación de bordillos.

Registro Fotográfico	
	
Descripción: Recorrido en obra.	**Descripción:** Canales de comunicación con la comunidad.

Registro Fotográfico	
	
Descripción: Visita de la administración municipal en cabeza del alcalde.	**Descripción:** Canales de comunicación por parte de la administración municipal en respuesta a la instalación de bordillos.

Fuente: Elaboración propia.

5.3 PROGRAMA PARA LA CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA

Objetivo: Dar prelación a la vinculación de mano de obra residente en el área de influencia donde se van a llevar a cabo las actividades constructivas tanto en los municipios de Amalfi y San Roque, cumpliendo con la normatividad vigente.

5.3.1 Contratación Mano de obra calificada y Mano de obra no calificada

Amalfi:

Al corte de este informe no se presentan modificaciones en la contratación de mano de obra calificada y no calificada. Se relaciona lo que actualmente continua, lo cual es un total de cuarenta y cinco (45) personas para desempeñar la actividad de mano de obra calificada y no calificada (sumando subcontratistas), de los cuales diecinueve (19) fueron contratados en el mes de abril.

Las diecinueve (19) personas vinculadas se distribuyen en funciones de la siguiente manera: mano de obra no calificada para apoyar el desarrollo del proyecto catorce (14), de los cuales nueve (9) son mano de obra local, y para mano de obra calificada, se cuenta con cinco (5) personas.

Es importante manifestar que desde que las actividades inherentes a la obra se siguen en la búsqueda y vinculación de personas de la región, permitiendo mantener impactos positivos de la comunidad al proyecto.

Cabe aclarar que, por parte del contratista, no han generado nuevos reportes que favorezcan la actualización clara respecto a la contratación y retiros de mano de obra.

Tabla 11. Caracterización de empleabilidad contratista – Amalfi

Fecha Corte	Empleos Generados	Personal activo	MOC	MONC	Mano de Obra Local	%	N° Hombres	%	N° Mujeres	%
25/02/2024	23	23	10	13	13	57%	19	83%	4	17%
25/03/2024	30	30	4	3	3	10%	6	20%	5	17%
25/04/2024	45	45	15	30	27	60%	22	49%	5	11%

Fuente: Elaboración propia.

Ver anexo Amalfi - 3. Contratación de Mano de Obra – Perfil sociodemográfico Amalfi.

San Roque:

Durante el periodo reportado, no se presentan actualizaciones para la contratación de mano de obra, se deja relacionada la información con la que se contaba hasta el corte del informe mensual de abril; es así como se cuenta con un total de treinta y ocho (38) personas vinculadas al proyecto, de estas se cuenta con el apoyo para el avance del proyecto (subcontratistas) de once (11) personas y se vinculan como nuevo personal la cantidad de doce (12) personas.

Por lo anteriormente mencionado, las doce (12) personas vinculadas durante este periodo se distribuyen en sus funciones de la siguiente manera: todos hacen parte de la mano de obra no calificada y nueve (9) de ellos son subcontratistas.

Cabe aclarar que, por parte del contratista, no han generado nuevos reportes que favorezcan la actualización clara respecto a la contratación y retiros de mano de obra.

Tabla 12. Caracterización de empleabilidad contratista – San Roque

Fecha Corte	Empleos Generados	Personal activo	MOC	MONC	Mano de Obra Local	%	N° Hombres	%	N° Mujeres	%
27/02/2024	30	29	9	20	17	59%	18	62%	11	38%
25/04/2024	37	37	9	29	18	49%	30	81%	7	19%

Fuente: Elaboración propia.

Ver anexo San Roque – 2. Contratación mano de obra – Perfil sociodemográfico San Roque

5.4 PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN

Objetivo: Brindar información clara, eficaz y oportuna a los ciudadanos que pertenecen al área de influencia del proyecto, respecto a las diversas actividades que se realizan en la ejecución del contrato.

Amalfi:

Como se mencionó en el informe mensual de abril, debido a las dinámicas presentadas en la obra, las pérdidas de banca en la vía y la restricción vehicular, se obtuvo de la administración municipal una nueva resolución que establece un cierre total de la vía (24 horas) desde los lunes hasta los jueves. Los viernes, sábado, domingo y festivos se dará paso intermitente cada 20 minutos a un solo carril con Pare y Siga. Los vehículos que transportan madera no podrán pasar hasta el día 30 de junio del 2024.

Para mantener una comunicación permanente y oportuna con la comunidad del AID, las entidades de transporte y la comunidad en general, y considerando las dinámicas del municipio, se ha establecido la difusión de información a través de cuñas radiales como la principal fuente de comunicación.

Se continuará trabajando en estrecha colaboración con la administración municipal, las entidades de transporte y la comunidad para garantizar la correcta ejecución del proyecto y minimizar las molestias ocasionadas por el cierre de la vía.

Tabla 13. Consolidado de Piezas Comunicacionales – Amalfi

Fecha	Tipo	Asunto	Población objeto
19/05/2024 20/05/2024	Pauta Radial	Se realiza la emisión de 3 cuñas radiales, en las cuales se transmite el mensaje cierre total (de 24 horas) de la vía, y los días y horarios que se permitirá el tránsito de vehículos livianos y la restricción hasta la fecha del 30 de junio para los transportadores de madera.	✓ Habitantes del municipio y del área de influencia del proyecto.

Fuente: Elaboración propia.

Ver anexo Amalfi – 4. Comunicación y divulgación

San Roque:

Durante el periodo reportado, se implementaron estrategias de comunicación y divulgación a través de pautas radiales, adicionalmente, cabe destacar que se mantuvo un diálogo constante con la comunidad y disposición para aclarar dudas frente al cierre del proyecto.

Tabla 14. Consolidado de Piezas Comunicacionales – Amalfi

Fecha	Tipo	Asunto	Población objeto
07/05/2024	Pauta Radial	Se realiza la emisión de 3 cuñas radiales, en las cuales se transmite el mensaje cierre total (de 24 horas) de la vía, desde el 07 de mayo de 2024 al 25 de mayo de 2024.	✓ Habitantes del municipio y del área de influencia del proyecto.
07/05/2024	Pauta Radial	Se realiza la emisión de 3 cuñas radiales, en las cuales se transmite el mensaje cierre total (de 24 horas) de la vía, desde el 07 de mayo de 2024 al 08 de junio de 2024.	✓ Habitantes del municipio y del área de influencia del proyecto.

Fuente: Elaboración propia.

Ver anexo San Roque – 3. Comunicación y divulgación.

Registro Fotográfico	
	
Descripción: Canales de comunicación con la comunidad respecto al proyecto.	**Descripción:** Canales de comunicación con la comunidad respecto al proyecto.

Fuente: Elaboración propia.

5.5 PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD E INTERESADOS EN EL PROYECTO

Objetivo: Garantizar una participación amplia y efectiva de las comunidades del área de influencia directa del proyecto donde se generen espacios adecuados para la exposición, conocimiento y solución de dudas, expectativas y reclamos que se generen como consecuencia de las diferentes actividades que componen el proyecto.

Amalfi:

Para este periodo no se reportan cambios en la atención virtual y el Punto de Atención al Ciudadano. Continuando con el mismo horario estipulado por el contratista, de 8:00 a.m. a 12: 00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. o a través del correo electrónico (consorciovial023social@gmail.com) y línea telefónica y de WhatsApp (3206994913). El Punto de Atención al Ciudadano (PAC), continua en la misma dirección ubicado en la Carrera sucre #20-04 Centro comercial fuente de oro (sótano).

Los horario y canales de atención no presentan cambios.

Oficina de atención a la ciudadanía	Carrera sucre #20-04 Centro comercial fuente de oro (sótano)
Canales de atención	
Consorcio Vial 023	Email: consorciovial023social@gmail.com Celular: 3206994913 Buzón de sugerencia – (Ubicado Oficina de Atención al Usuario)
Horario de Atención	Se brinda atención al público de lunes, miércoles y viernes, en los horarios de 8:00 a.m. a 12: 00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

San Roque:
Durante el periodo reportado, no se presentan cambios para el Punto de Atención al Ciudadano, asimismo con los canales de comunicación los cuales son:

Correo electrónico: consorciovial023social@gmail.com
Línea telefónica / WhatsApp: 323 401 90 47
Horarios de Atención: lunes a viernes de 8:00am a 12:00m y de 2:00pm a 5:00pm. sábados de 8:00am a 12:00m

Asimismo, no se presentan cambios en el Punto de Anteción al Ciudadano PAC el cual continúa ubicado en la Carrera 15 #21 – 10.

5.5.1 Atención y Solución a Quejas y Reclamos PQRS

Amalfi
Durante este periodo el contratista recepciona y hace cierre de una queja presentada por la señora Alba Ríos, como se relaciona en la *Tabla 15. Consollidado de PQRS – Amalfi,* en apoyo de la interventoría se realiza cierre a esta queja y se cuenta con la recepción positiva por parte de la solicitante ante la respuesta dada por el contratista.

Tabla 15. Consolidado de PQRS – Amalfi

N°	Fecha de ingreso DD/MM/AAA	Fecha de seguimiento DD/MM/AAA	Fecha de cierre DD/MM/AAA	Tipo de solicitud				Nombre de solicitante	Asunto
				P	Q	R	S		
1	21/02/2024	N/A	22/02/2024				X	Wbeimar Orley Arbeláez Agudelo	Los usuarios solicitan amablemente un material de logística, que ayude al fortalecimiento de las huertas escolares del centro educativo, el cual, por lo tanto, les solicitamos una cantidad de 100 metros para terminar el proceso en nuestras sedes educativas.
2	12/03/2024	N/A	14/03/2024		X			Alba Ríos	La usuaria manifiesta que como se dañaron las cunetas, el agua sucia se va al nacimiento afecta a las viviendas que se abastecen.
ACTUALIZACIONES ABRIL 2024									
2	12/03/2024	13/03/2024 14/03/2024	14/04/2024		X			Alba Ríos	La usuaria manifiesta que como se dañaron las cunetas, el agua sucia se va al nacimiento afecta a las viviendas que se abastecen.

Fuente: Elaboración propia.

San Roque:

Durante el periodo del presente informe, la interventoría asesora a la comunidad en los protocolos de PQRS; de allí, el contratista recepciona tres (3) PQRS, como se relacionan en la siguiente tabla:

Tabla 16. Consolidado de PQRS - San Roque


N°	Fecha de ingreso DD/MM/AAA	Fecha de seguimiento DD/MM/AAA	Fecha de cierre DD/MM/AAA	Tipo de solicitud				Nombre de solicitante	Asunto
				P	Q	R	S		
1	07/03/2024	16/03/2024	22/05/2024	x				Jorge Ovidio Barrera	El usuario solicita la revisión e intervención de la obra transversal ubicada en el PR0+317 por afectaciones con agua lluvia.
2	08/03/2024	N/A	N/A				x	Luis Nabor Carvajal Restrepo	El usuario solicita contemplar medidas estrictas para el cierre vial, especialmente en el horario nocturno, con acompañamiento de controladores.
ACTUALIZACIONES ABRIL 2024									
3	02/04/2024	05/04/2024	17/04/2024		X			Nelson Ivan Carmona Franco	El usuario pone en conocimiento al contratista el daño por parte de una volqueta en la puerta de la pesebrera. Adicionalmente solicita la reparación del daño.
4	21/04/2024	N/A	Pendiente				X	Lina María Restrepo	La usuaria sugiere la mejora al talud ubicado en el K0+330 en el sentido del kilometro 0 a mano derecha, pues este se evidencia que se está desprendiendo. Autoriza a realizar la intervención
5	22/04/2024	24/04/2024	15/05/2024		X			Lina María Marín	La usuaria informa al Consorcio Vial 023, las afectaciones presentadas en el techo de su casa (por desprendimiento de este) con el paso del vibro compactador; por lo cual se está filtrando el agua y se siente perjudicada.

N°	Fecha de ingreso DD/MM/AAA	Fecha de seguimiento DD/MM/AAA	Fecha de cierre DD/MM/AAA	Tipo de solicitud				Nombre de solicitante	Asunto
				P	Q	R	S		
ACTUALIZACIONES MAYO 2024									
6	15/05/2024	15/05/2024 17/05/2024 18/05/2024 27/05/2024	28/05/2024				X	Cristian Yamid García Noreña – Natalia Valencia Arcila	Los usuarios solicitan la no instalación de bordillos en el acceso a su hogar.
7	07/05/2024	N/A	15/05/2024				X	Comunidad del AID	Solicitud para dejara habilitado los accesos vehiculares sobre las viviendas, no solo el acceso peatonal.

Fuente: Elaboración propia.

Ver anexo San Roque – 4. Atención a la comunidad e interesados en el proyecto.



Registro Fotográfico



Descripción: Cierre PQRS.



Descripción: Cierre de PQRS

	
Descripción: Cierre PQRS.	**Descripción:** Cierre PQRS.
	
Descripción: Cierre PQRS.	**Descripción:** Cierre PQRS.

5.6 OGRAMA PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y CULTURAL

Objetivo: Implementar acciones para la preservación del patrimonio arqueológico que pudiera ser afectado por el proyecto de acuerdo con la normatividad vigente.

Amalfi – San Roque:

Durante el período reportado en este informe no se han llevado a cabo capacitaciones o charlas formales relacionadas con este. Aun así, se reitera al equipo de trabajo la importancia de actuar con cuidado y diligencia en caso de encontrar algún elemento arqueológico o cultural durante las labores de ejecución del proyecto.

5.7 PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD Y APROPIACIÓN COMUNITARIA

Objetivo: Crear un espacio de participación sobre las actividades de obra que se lleven a cabo en el territorio donde los participantes aportan y brindan opiniones que serán tomadas en cuenta por parte del contratista e interventoría para el mejoramiento del tejido social y la apropiación de los mejoramientos de los entornos sociales.

Amalfi – San Roque:
Si bien no se llevaron a cabo encuentros presenciales con la comunidad o actividades de socialización formal durante el período reportado en ambos municipios, se mantiene una comunicación fluida y constante para brindar información actualizada sobre los avances del proyecto.

5.8 PROGRAMA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO

Objetivo: Sensibilizar y capacitar al personal vinculado al proyecto en temáticas relacionadas con el manejo ambiental y social del entorno, con el fin de fomentar el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, las relaciones adecuadas y armoniosas con los actores sociales del área de influencia y la protección de los recursos naturales.

Amalfi
Durante el periodo reportado no se realizan actividades relacionadas con la capacitación y educación de personal, *sin embargo, se deja relacionado en la tabla, las capacitaciones y/o charlas formativas realizadas hasta el momento.*

Tabla 17. Consolidado de Capacitación a personal – Amalfi

	N°	Tema	Objetivo	Fechas	Población objeto	Asistentes
Charla formativa	1	Protocolo de atención de PQRS y Protección del Patrimonio arqueológico y cultural.	Sensibilizar sobre la comunicación asertiva, evitando así impactos negativos con la comunidad y PQRS	20/02/2024	Personal de nuevo ingreso	21
	Actualizaciones – Marzo de 2024					
	2	Relaciones interpersonales	Dar a aconocer a los trabajadores la empatía que se debe tener con los compañeros de trabajo	16/03/2024	Personal directo y contratista	18
	Actualizaciones – Abril de 2024					
	3	Inducción y formación de la gestión social del proyecto	Dar a conocer todo lo relacionado con el programa social del proyecto.	19/04/2024	Personal de nuevo ingreso	5
	4	Trabajo en equipo	Fomentar el respeto por las ideas de los demás y la cooperación para mejores resultados	19/04/2024	Personal directo y contratista	22

Fuente: Elaboración propia.

San Roque:

Durante el periodo reportado no se realizan actividades relacionadas con la capacitación y educación de personal, *sin embargo, se deja relacionado en la tabla, las capacitaciones y/o charlas formativas realizadas hasta el momento.*

Tabla 18. Capacitación a personal – San Roque

	Nº	Tema	Objetivo	Fechas	Población objeto	Asistentes
Charla formativa	1	Comunicación asertiva Protocolos de comunicación Manejo y protocolo de PQRS	Sensibilizar sobre la comunicación asertiva, evitando así impactos negativos con la comunidad y PQRS	16/2/2024	Personal de nuevo ingreso	16
			Fortalecer comunicación asertiva y respetuosa y PQRS	20/2/2024	Personal vinculado al proyecto.	18
			Socializar canales para informar de manera oportuna los daños en el servicio de acueducto	28/02/2024		17
	Actualizaciones – Marzo de 2024					
	2	Canales de PQRS Comunicación Asertiva Respeto por el otro Protocolo de hallazgos arqueológicos	Formación al personal en cuanto a estas temáticas, para el control, manejo y atención ante situaciones que se presenten con la comunidad o la vía.	16/03/2024	Personal vinculado al proyecto.	20
	Actualizaciones – Abril de 2024					
	3	Socialización del programa de protección al patrimonio arqueológico y cultural	Dar a conocer a los trabajadores el manejo adecuado del patrimonio arqueológico en el proyecto	05/04/2024	Personal directo y contratista.	17
	4	Condiciones violentas	Reducir en los trabajadores los	11/04/2024	Personal directo y contratista	23

			efectos de violencia pública			

Fuente: Elaboración propia.

6. CONTROL Y SEGUIMIENTO SOCIAL REALIZADO POR LA INTERVENTORÍA


Amalfi – San Roque:

Se han desarrollado estrategias de comunicación y atención a la comunidad en ambos municipios, incluyendo campañas informativas sobre el cierre de la vía y las restricciones vehiculares, canales de diálogo permanentes para atender inquietudes y brindar orientación sobre el protocolo de PQRS. Además, se brinda asesoría al contratista en respuesta a las solicitudes de la comunidad, especialmente en relación con la instalación de bordillos, garantizando que los trabajos se ejecuten de acuerdo con las especificaciones técnicas y satisfagan las necesidades de los residentes. En el municipio de San Roque, se trabaja en el cierre de actas de vecindad y, en Amalfi, se realizó la socialización de la prórroga del cierre total de la vía, informando sobre las razones, los nuevos plazos y las medidas de mitigación que se implementarán.

A pesar de las campañas de sensibilización y las medidas establecidas, se han observado comportamientos irresponsables por parte de algunos miembros de la comunidad, incluyendo la circulación de motos por el pavimento sin autorización en ambos municipios, incluso con el cierre total de la vía. En Amalfi, algunos conductores continúan ingresando a la vía a pesar del cierre y las restricciones de paso para vehículos pesados, causando daños al concreto hidráulico. De igual manera, se observa el paso y parqueo de motocicletas en la vía en San Roque, a pesar de la socialización con la comunidad respecto al cuidado durante el proceso de secado del pavimiento. Se hace un llamado a la comunidad para que respete la señalización y las medidas de seguridad establecidas para garantizar la integridad de las personas y el buen desarrollo del proyecto.

Se han implementado acciones para abordar los comportamientos irresponsables observados. Se ha reforzado la comunicación con la comunidad para enfatizar la importancia de respetar el cierre de la vía y las restricciones de paso. Además, se trabaja en conjunto con la administración municipal para buscar soluciones a las inquietudes de la comunidad y minimizar las afectaciones por el cierre de la vía.

Registro Fotográfico




Descripción: 01/05/2024 Amalfi: Verificación de instalación de pasacalles




Descripción: 02/05/2024 San Roque: Recorrido en vía.




Descripción: 07/05/2024 San Roque: Avance de pavimentación en concreto, últimos metros.



Descripción: 09/05/2024 San Roque: Respuesta en asesoría al contratista ante la solicitud presentada por la comunidad, respecto a los bordillos instalados..





Registro Fotográfico	
Descripción: 12/5/2024 San Roque: Sensibilización a la comunidad respecto al paso de motocicletas en la vía.	**Descripción:** 17/5/2024 Amalfi: Socialización de prorróga de cierre vial total con horarios.
	
Descripción: 19/05/2024 Amalfi: Registro del paso de conductores, motociclistas y transportes aún con socialización y conocimiento de cierre de la vía.	**Descripción:** 21/05/2024 San Roque: Canales de comunicación con la comunidad respecto al proyecto.

SOLICITUDES Y DIRECTRICES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA AMALFI – SAN ROQUE

Tabla 19. Consolidado de Correspondencia enviada.

Radicado	Fecha (AA/MM/DD)	Asunto	Dirigido A:
Correo electrónico	24/04/30	RV_ INFORME SOCIAL MARZO EDITALE	Entidad
Correo electrónico	24/05/03	Revisión de Facturas Acta de Cobro Social Abril - Consorcio Vial 023	Contratista
Correo electrónico	24/05/14	San Roque - Verificación acta de vecindad (posible afectación a un piso de ingreso de una vivienda)	Contratista
Correo electrónico	24/05/15	Envío actas de reunión aprobación disminución altura bordillo y solicitud de	Contratista

Radicado	Fecha (AA/MM/DD)	Asunto	Dirigido A:
		único vecino con negación a instalación de topellantas	
Correo electrónico	24/05/15	Fecha de entrega vía_ Caramanta - Cristales - San Roque (62AN25)_	Contratista
Correo electrónico	24/05/15	San Roque_ Solicitud de respuesta a PQRS - Obra transversal PR0+317	Contratista
Correo electrónico	24/05/16	Reunión socialización cierre (20 mayo - 30 junio)	Contratista
Correo electrónico	24/05/21	San Roque - PQR VillaEmi (Bordillos K0+320)	Contratista

Fuente: Elaboración propia.

Ver Anexo. Otras gestiones: Correspondencia – enviada

Tabla 20. Consolidado de correspondencia recibida.

Radicado	Fecha de envío y/o radicado (AA/MM/DD)	Asunto	Emisor
Correo electrónico	24/04/29	Acta social abril	Contratista
Correo electrónico	24/05/02	Acta social abril	Contratista
Correo electrónico	24/05/03	Inversion social Abril	Contratista
Correo electrónico	24/05/08	Solicitud Comunidad Puente Negro	Contratista
Correo electrónico	24/05/15	PQR - Paso por vibro compactador	Contratista
Correo electrónico	24/05/17	Informe de actividades semanal gestion social	Contratista

Radicado	Fecha de envío y/o radicado (AA/MM/DD)	Asunto	Emisor
Correo electrónico	24/05/28	Soportes informe mensual - Social	Contratista
Correo electrónico	24/05/30	Envio de volante cierre de obra	Contratista

Fuente: Elaboración propia.

Ver Anexo. Otras gestiones: Correspondencia - recibida

7. INDICADORES GESTIÓN SOCIAL AMALFI - SAN ROQUE

- **PROGRAMA PARA EL RECONOCIMIENTO DEL ENTORNO**

Tabla 21. Indicadores de gestión social Amalfi

Actividades	Indicador		Resultado	Metas	Cumplimiento	Observaciones
Realización de inventario de predios	N° de Inventario de predios realizados / N° de áreas de intervención proyectadas x100	1 / 1	100	100%	Cumple	Considerando los avances que obtiene el proyecto, este indicador es dinámico dadas las actividades en campo que se van presentado.
Realización de actas de entorno	N.° de actas de entorno realizadas / N.° de actas de entorno proyectadas x 100	1 / 1 x 100	100	100%	Cumple	N/A
Realización de actas de vecindad inicial	N.° de Actas de vecindad inicial realizadas / N° de Actas de vecindad inicial requeridas x100	3 / 3 x100	100	100%	Cumple	Este indicador se deja relacionado, sin embargo, se cumple y es entregado en el informe mensual de febrero.

Atención de PQRS	N.° de PQRS atendidas / 100 x N.° de PQRS recibidas	0 / 100 x 0	N/A	N/A	N/A	N/A

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 22. Indicadores de gestión social San Roque

Actividades	Indicador		Resultado	Metas	Cumplimiento	Observaciones
Realización de inventario de predios	N° de Inventario de predios realizados / x100 N° de áreas de intervención proyectadas	0 / 0	N/A	N/A	N/A	N/A
Realización de actas de entorno	N.° de actas de entorno realizadas / x 100 N.° de actas de entorno proyectadas	1 / 100 x 1	100	100%	Cumple	Este indicador se deja relacionado, sin embargo, se cumple y es entregado en el informe mensual de diciembre.
Realización de actas de	N.° de Actas de vecindad inicial realizadas	38	100	100%	Cumple	Este indicador se deja relacionado, sin embargo, se

vecindad inicial	_____ x100 N° de Actas de vecindad inicial requeridas	_____ x100 38				cumple y es entregado en el informe mensual de febrero.
Atención de PQRS	N.° de PQRS atendidas _____ x 100 N.° de PQRS recibidas	2 _____ x 100 2	100	100%	Cumple	Se obtiene el cierre de las PQRS pendiente de este periodo y otros periodos reportados.

Fuente: Elaboración propia

- **PROGRAMA PARA LA PROTECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y COMUNITARIA**

Tabla 23. Indicadores de gestión social Amalfi.

Actividades	Indicador		Resultado	Metas	Cumplimiento	Observaciones
Reuniones de Inicio de Obra	Nº de Reuniones de inicio realizadas _____ x 100 Nº de Reuniones de Inicio programadas	1 _____ 1	100	100%	Cumple	Este indicador se deja relacionado, sin embargo, se cumple y es entregado en el informe mensual de diciembre.
Reuniones extraordinarias y/o avance	Nº de reuniones extraordinadiras realizadas	N/A	N/A	N/A	N/A	Durante el periodo en el que se desarrolla este informe, no son requeridas reuniones extraordinarias o de avance,

	$\frac{\text{N° de reuniones extraordinarias requeridas}}{100} x$					sin embargo, como se relaciona en el punto *5.2 Programa para la protección de la infraestructura social y comunitaria* se realizan recorridos en obra que favorecen el conocimiento de la comunidad en el avance del proyecto.
Reuniones de finalización de obra	$\frac{\text{N.° de reuniones de finalización realizadas}}{\text{N° de reuniones de finalización programadas}} \frac{x}{100}$	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Fuente: Elaboración propia

Tabla 24. Indicadores de gestión social San Roque.

Actividades	Indicador		Resultado	Metas	Cumplimiento	Observaciones
Reuniones de Inicio de Obra	$\frac{\text{N° de Reuniones de inicio realizadas}}{100} x$	$\frac{1}{1}$	100	100%	Cumple	Este indicador se deja relacionado, sin embargo, se cumple y es entregado en el informe mensual de diciembre.

	Nº de Reuniones de Inicio programadas					
Reuniones extraordinarias y/o avance	Nº de reuniones extraordinadiras realizadas / 100 x Nº de reuniones extraordinarias requeridas	N/A	N/A	N/A	N/A	Durante el periodo en el que se desarrolla este informe, no son requeridas reuniones extraordinarias o de avance, sin embargo, como se relaciona en el punto *5.2 Programa para la protección de la infraestructura social y comunitaria* se realizan recorridos en obra que favorecen el conocimiento de la comunidad en el avance del proyecto.
Reuniones de finalización de obra	N.º de reuniones de finalización realizadas / 100 x Nº de reuniones de finalización programadas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Fuente: Elaboración propia.

- **PROGRAMA PARA LA CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA**

Tabla 25. Indicadores de gestión social Amalfi

Actividades	Indicador		Resultado	Metas	Cumplimiento	Observaciones
Mano de obra no calificada	N.º de ciudadanos contratados / N.º de ciudadanos postulados x 100	30 / 96	0,31	31%	Cumple	Este indicador no se modifica y se deja con el registro realizado para el mes de abril, pues el contratista no ha sido constante con la entrega correspondiente al perfil sociodemográfico.
Mano de obra calificada	N.º de ciudadanos contratados / N.º de ciudadanos postulados x 100	15 / 18	0,83	83%	Cumple	N/A

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 26. Indicadores de gestión social San Roque

Actividades	Indicador		Resultado	Metas	Cumplimiento	Observaciones
Mano de obra no calificada	N.° de ciudadanos contratados / 100 x N.° de ciudadanos postulados	29 / 82	0,35	35%	Cumple	Este indicador no se modifica y se deja con el registro realizado para el mes de abril, pues el contratista no ha sido constante con la entrega correspondiente al perfil sociodemográfico.
Mano de obra calificada	N.° de ciudadanos contratados / 100 x N.° de ciudadanos postulados	9 / 18	0,50	50%	Cumple	Este indicador no se modifica y se deja con el registro realizado para el mes de abril, pues el contratista no ha sido constante con la entrega correspondiente al perfil sociodemográfico.
Mano de obra con enfoque diferecial	N.° de ciudadanos contratados / 100 x N° de ciudadanos postulados.	0 / 100 x 1	100	100%	Cumple	La información se deja relacionada, pues se encuentra en el informe del mes de febrero. La persona que se postula decidió no continuar con el proceso.

Fuente: Elaboración propia

- **PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD E INTERESADOS EN EL PROYECTO**

Tabla 27. Indicadores de gestión social Amalfi.

Actividades	Indicador		Resultado	Metas	Cumplimiento	Observaciones
PQRS	N° de PQRS Cerradas / N° de PQRS recepcionadas x100	2 / 2	100	100%	Cumple	N/A

Fuente: Elaboración propia

Tabla 28. Indicadores de gestión social San Roque.

Actividades	Indicador		Resultado	Metas	Cumplimiento	Observaciones
PQRS	N° de PQRS Cerradas / N° de PQRS recepcionadas x100	7 / 7	100	100%	Cumple	Durante este periodo de tiempo se obtiene el cierre de todas las PQRS recepcionadas.

Fuente: Elaboración propia

8. INVERSIÓN SOCIAL

Tabla 29. Relación presupuesto social.

SEGUIMIENTO PRESUPUESTO SOCIAL			$9.945.800
PERIODO	INVERSIÓN EJECUTADA	INVERSIÓN ACUMULADA	SALDO
05 de febrero al 25 de febrero del 2024.	$ 1.613.330	$ 1.613.330	$ 8.128.384
26 de febrero al 05 marzo de 2024.	$ 1.225.500	$ 2.838.830	$ 7.006.970
06 de marzo al 25 de abril de 2024	$1.332.800	$4.171.630	$5.774.170

Fuente: Elaboración propia.

9. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Amalfi – San Roque:

- Responder oportunamente las solicitudes por parte de la interventoría realizadas por diferentes medios (correo electrónico y/o oficio).
- Continuar con el seguimiento de las actividades y la identificación de oportunidades para mejorar la gestión social del proyecto.
- Fortalecer la comunicación con la comunidad para mantenerla informada respecto a la socialización de cierre y entrega de la vía.

10. ANEXOS:

10.2 1. Anexo Amalfi:

Anexo 01. Reconocimiento del entorno.
Anexo 02. Protección de la infraestructura social y comunitaria.
Anexo 03. Contratación de mano de obra.
Anexo 04. Comunicación y divulgación.

10.3 2. Anexo San Roque

Anexo 01. Reconocimiento del entorno.
Anexo 02. Contratación de mano de obra.
Anexo 03. Comunicación y divulgación.
Anexo 04. Atención a la comunidad e interesados en el proyecto.

10.4 3. Anexo Otras gestiones

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE REUNIÓN**	**Código:** FO-M1-P5-005
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 25/06/2018

Tipo de reunión: Revisión informe social # 06 Interventoría contrato #4600016586 de 2023		**Fecha de reunión:**
Organismo, Dependencia o Proceso:		**Fecha de elaboración:** **27 de junio de 2024.**
Asistentes, Organismo:	**Ausentes, Organismo:**	

Orden del Día:

1. Lectura del acta anterior N/A
2. Revisión compromisos anteriores N/A
3. Temas tratados N/A
4. Proposiciones y varios N/A
5. Compromisos pactados N/A

Desarrollo de la Reunión:

Contrato N° 4600016586, de 2023, cuyo objeto es "*Interventoría Técnica, Administrativa, Ambiental, Financiera y Legal para el mejoramiento de las vías del grupo 1 de circuitos estratégicos del departamento de antioquia*"

Informe mensual # 06 de mayo de 2024.

La revisión del presente informe se hace con base en la Guía de manejo Social, Ambiental, y de Seguridad y Salud en el trabajo para proyectos de Infraestructura de la Gobernación de Antioquia.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL PLAN DE GESTION SOCIAL

PROGRAMA PARA EL RECONOCIMIENTO DEL ENTORNO.

Amalfi:

Actas de vecindad: Para el periodo no se realizaron actas de entorno y vecindad, dado que aún no se continua con trabajos en obra.

Se tiene un consolidado de 3 actas de vecindad.

Permiso de intervención de predios: Para el periodo se realiza el cierre de un (1) permisos de intervención de predio, el cual se firma a satisfacción del propietario.

San Roque:

Actas de entorno: 1 actualización de acta de entorno vía Caramanta- Cristales-San Roque, sector Puente Negro.

Actas de vecindad: Para el periodo no se realizó actas de vecindad, sin embargo, se tiene un consolidado de 38 actas de vecindad.

Permiso de intervención de predios: Para el periodo se realizó 1 permisos de intervención de predios, para ser utilizado como espacio de acopio para materiales de obra, este permiso no cuenta con la firma de la interventoría.

PROGRAMA PARA LA PROTECCION DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y COMUNITARIA.

Amalfi.

Se realizó la socialización de la prórroga de cierre total para vehículos pesados durante horarios específicos.

Así mismo se realizaron recorridos por la obra, facilitando la comunicación directa tanto a la comunidad como a los transportadores que utilizan la vía, divulgando los cierres viales y el paso restringido por el sector.

San Roque:

Se llevaron a cabo recorridos a la obra en compañía de la administración municipal, y comunicación directa con los propietarios de AID, y su satisfacción con el proyecto, se brindó atención oportuna a las dudas e inquietudes relacionadas con la instalación de bordillos.

PROGRAMA PARA LA CONTRATACION DE MANO DE OBRA

Amalfi:

Se realiza de manera permanente divulgación de los perfiles requeridos en la medida en que el proceso constructivo lo requiera, dando prioridad para su vinculación a personal de la zona, permitiendo mantener impactos positivos en la comunidad, para el periodo reportado se tiene:

Fecha Corte	Empleos Generados	Personal activo	MOC	MONC	Mano de Obra Local	%	No. Hombres	%	No. Mujeres	%
25/2/2024	23	23	10	13	13	56.52	19	82.61	4	17.39
25/3/2024	30	30	4	3	3	10.00	6	20.00	5	16.67
25/04/2024	45	45	15	30	27	60%	22	49%	5	11%

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE REUNIÓN	**Código:** FO-M1-P5-005
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 25/06/2018

San Roque:

Fecha Corte	Empleos Generados	Personal activo	MOC	MONC	Mano de Obra Local	%	No. Hombres	%	No. Mujeres	%
27/2/2024	30	29	9	20	17	59%	18	62%	11	38%
25/04/2024	37	37	9	29	18	49%	30	81%	7	19%

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACION

Amalfi:

Para el presente periodo, la interventoría informa que por la pérdida de banca y la restricción vehicular se obtuvo una nueva resolución de la administración municipal que establece cierre total por 24 horas en horarios específicos, esta información fue difundida a través de cuñas radiales como principal fuente de información.

San Roque:

Se implementaron estrategias de comunicación y divulgación a través de pautas radiales y se mantuvo contacto permanente con la comunidad a través de los canales dispuestos para ello.

PROGRAMA PARA ATENCION A LA COMUNIDAD E INTERESADOS EN EL PROYECTO.

Amalfi:

Se dispone de un punto de atención virtual de la siguiente manera:
Correo electrónico: consorciovial023social@gmail.com
Línea telefónica y de WhatsApp: (3206994913).
Horarios de atención: lunes a viernes de 8:00am a 12:00 pm y de 2:00pm a 5: 00 pm
PAC: Carrera sucre # 20-04 centro comercial fuente de oro (sótano)

A través de estos medios se divulgan circulares, volantes, entre otros.
Se hacen recorridos permanentes donde se atiende de manera personalizada las inquietudes de la comunidad.

Atención de PQRS:

Para el periodo se hace cierre de la queja presentada por la señora Alba Ríos, con aceptación por parte de la peticionaria.

San Roque:

Se dispone de un punto de atención virtual de la siguiente manera:
Correo electrónico: consorciovial023social@gmail.com
Línea telefónica y de WhatsApp: (3234019047).
Horarios de atención: lunes a viernes de 8:00am a 12:00 pm y de 2:00pm a 5: 00 pm y sábados de 8:00 am a 12: 00pm.
PAC: Carrera 15 # 21-10.
Esta información es divulgada en cada pieza informativa y se dan a conocer reuniones con comunidad.

Atención de PQRS:

Se atendió dos (2) PQRS relacionada con la no instalación de bordillos en el acceso al predio y la otra dejar habilitado el acceso al predio no solo vehicular sino también peatonal.

PROGRAMA PARA LA PROTECCION DEL PATRIMINIO ARQUEOLOGICO Y CULTURAL.

Amalfi-San Roque:

Para el periodo no se reportaron actividades que hagan parte de este programa, se hace énfasis en la importancia de actuar con cuidado y diligencia en caso de encontrar algún elemento arqueológico o cultural durante las labores de ejecución del proyecto.

PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD Y APROPIACION COMUNITARIA.

Amalfi-San Roque.

Si bien no se llevaron a cabo encuentros presenciales con la comunidad, se mantiene una comunicación permanente con las comunidades de ambos municipios brindando información actualizada sobre los avances del proyecto.

PROGRAMA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION AL PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO

Amalfi-San Roque:

Para el periodo no se llevaron a cabo capacitaciones con los empleados de la obra, en los frentes de trabajo de los dos municipios.

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA.

Amalfi-San Roque:

La residente social acompaña y aprueba las actividades que realiza el contratista en la gestión social, así:

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE REUNIÓN	**Código:** FO-M1-P5-005
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 25/06/2018

- Se han desarrollado estrategias de comunicación y atención a la comunidad en ambos municipios, incluyendo campañas informativas sobre cierres viales y restricción vehicular.
- Acompañamiento al contratista en su contacto con la comunidad relacionada con instalación de bordillos, garantizando que se ejecuten de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- En el municipio de San Roque se trabaja en el cierre de actas de vecindad.
- En el municipio de Amalfi se realizó la socialización de la prórroga del cierre total de la vía y las medidas de mitigación que se implementaran.
- Se evidencia comportamientos inadecuados de algunos habitantes de la zona en su paso indebido por el frente de obra causando daños al concreto y a las obras hidráulicas, por lo que se hace llamado de atención a la comunidad para hacer respetar las señales y las medidas de seguridad de la zona.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Amalfi-San Roque

- la interventoría solicita al contratista dar respuesta de manera oportuna a las solicitudes que esta le hace (correos electrónicos y oficios)
- continuar con el seguimiento de las actividades sociales para su adecuada ejecución.
- Fortalecer la comunicación con la comunidad informando sobre la socialización de cierre y entrega de la vía.

Teniendo en cuenta lo anterior, desde el apoyo a la supervisión social, se acepta el informe correspondiente al mes de mayo de 2024, presentado por la Interventoría INCOPLAN IN S.A.S.

Los soportes de las actividades ejecutadas para cada programa se pueden consultar en medio físico y digital, los cuales hacen parte de la información entregada por el INCOPLAN IN S.A.S

1. Compromisos pactados N/A

No.	Compromiso	Responsable	Fecha de Logro	Resultado Esperado
1				
2				

Firma de quien elabora
LUCELLY PENAGOS VALENCIA
Profesional Social
Apoyo a la supervisión

Firma de quien revisa y aprueba
NICOLAS GIRALDO MORALES
Profesional Social
Supervisor Social