
ACTA No. 12			
Proceso: Contrato interadministrativo 2023-1356			
Unidad Académica y/o Administrativa: N/A			**Hora de Inicio:** 08:00 am
Motivo y/o Evento: Comité tercer recorrido Técnico Localidad Fontibón Contrato No. 2023-1356			**Hora de finalización:** 03:30
Lugar: Localidad Fontibón			**Fecha:** 29/05/2024
Participantes	**Nombre**	**Cargo**	**Firma**
	Nancy Mateus Ráquira	Apoyo a la Supervisión del Contrato 2023-1769 - SDM	
	Leonardo Castro Pérez	Residente interventoría - UD	
	Oscar Rodríguez Fernández	Residente de postes- TPD Ingeniería	
Elaboro: Interventoría		**Visto Bueno del Acta: SDM**	

OBJETIVO:

Recorrido en la localidad de Fontibón, para determinar mantenimiento preventivo en dicho lugar.

ORDEN DEL DÍA:

1. DETERMINAR EL NÚMERO DE INTERSECCIONES A INTERVENIR
2. DETERMINAR EL NÚMERO DE EXTERNOS A INTERVENIR
3. DETERMINAR EL NÚMERO DE POSTES PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA
4. DETERMINAR EL NÚMERO DE POSTES PARA CAMBIO POR MANTENIMIENTO
5. DETERMINAR EL NÚMERO DE TAPAS PARA CAMBIO

DESARROLLO:

1. A partir de la localidad aprobada por la SDM para el desarrollo de mantenimiento preventivo para postes semafóricos de la ciudad de Bogotá, se realizó el tercer recorrido en la localidad de Fontibón

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización.

con participación de la SDM, el Contratista TPD y la Interventoría, con el fin de definir las actividades a ejecutar en cada una de las 14 intersecciones visitadas con sus respectivos externos e ID.

2. Se evidencia, durante el recorrido que se debe realizar el mantenimiento en 17 postes para mantenimiento preventivo de lavado y pintura y cambio de 88 postes por el estado de los mismos.

A continuación, se relacionan las intersecciones en las cuales se realizará mantenimiento del lugar en mención, teniendo en cuenta lo evidenciado.

Tabla 1. Actividades de retiro e instalación de postes.

ITEM	EXT	I.D.	DIRECCION	T1	T1X	T2 2.5	T2 4.5	T2 5.5	T2 6.5	T2 8,5	OBSERVACIONES
1	2777	1266	KR 68B X CL 25	5	2			4			Flujo: T1:313 Der, Izq-44 Der, Izq-21Izq T1X:213-24 T2(5.5):1Der-4Der-13Der-2Der
2	2777	720	KR 68D X CL 25	5	1			1	1		Flujo: T1:33Der, Izq-43Der, Izq-21A T1X:214 T2(5.5):14Der T2(6.5): 1Der
3	2778	1240	KR 69B X CL 25	5	1		1	2	1		Flujo: T1:33Der-21Iqz-34Der, Izq-43 T1X: 24Izq T2(4.5): 2Der T2(5.5): 1Der-3Der T2(6.5): 4Der
4	2870	755	KR 75 X CL 25G	3			1	1			Flujo: T1: 22Izq-24Izq-32Der T2(4.5): 2Der T2(5.5): 4Der
5	2779	739	AV DE LA CONSTITUCIÓN (AK 68D) X CL 23	2				2			Flujo: T1: 21 Izq.- 22Izq T2(5.5): 1Der-2Der
6	2903	761	AV DE LA CONSTITUCIÓN (AK 68D) X AV INDUSTRIAL (CL 19)					1	1		Flujo: T2(5.5): 2Der T2(6.5): 3 Der
7	2906	775	KR 69 X AV INDUSTRIAL (CL 19)	2	1		1		1		Flujo: T1: 21Der-22A Der T1X:313Der T2(4.5): 2A T2(6.5):4Der
8	2906	781	KR 69B X AV INDUSTRIAL (CL 19)	2	1		1	2	1		 Flujo: T1:33Izq-22Izq T1X: 33Izq T2(4.5):2Der T2(5.5):1A-3Der T2(6.5):14Der
9	2904	780	KR 69 X CL 17	2	1			2	1		Flujo: T1: 33Der-21Izq T1X:.33Izq

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización.

ITEM	EXT	I.D.	DIRECCION	T1	T1X	T2 2.5	T2 4.5	T2 5.5	T2 6.5	T2 8,5	OBSERVACIONES
											T2(5.5):2Der-1Der
											T2(6.5):4Der
10	2908	773	AV DE LA CONSTITUCIÓN (AK 68D) X AV PUENTE ARANDA (AC 17)	2				1	3		Flujo:
											T1:22Izq-33Der
											T2(5.5): 4Der
											T2(6.5): 1Der-2Der-3Der
11	2922	862	AK 106 X CL 18	1			4				Flujo:
											T1: 23Der
											T2(4.5):3Der-2Der-4Der-1Der
12	2925	1255	AV VERSALLES (AK 116) X CL 18	3			2	1			Flujo:
											T1:21Izq-22Izq-24Izq
											T2(4.5): 5Der-2Der
											T2(5.5): 4Der
13	2926	1305	AV VERSALLES (AK 116) X CL 23B	4	1		2	1			Flujo:
											T1: 23Izq-22Izq-24Izq-21Izq
											T1X: 23Der
											T2(4.5): 1Der-4Der
											T2(5.5):2Der
14	2838	792	KR 82 X CL 23	2			1	2			Flujo:
											T1:31 Der, Izq.
											T2(4.5): 93Der
											T2(5.5):1Der-4Der
				39	8	0	13	20	9	0	
				88							

Tabla 2. Actividades de lavado y pintura

ITEM	EXT	I.D.	DIRECCION	LAVADO				PINTURA				
				T1	T1X	T2	T2 8,5	T1	T1X	T2	T2 8,5	OBSERVACIONES
1	2777.	1266	KR 68B X CL 25					1				
2	2777	720	KR 68D X CL 25						1	1		
3	2778	1240	KR 69B X CL 25					2	1			
4	2870	755	KR 75 X CL 25G									N/A
5	2779	739	AV DE LA CONSTITUCIÓN (AK 68D) X CL 23									N/A
6	2903	761	AV DE LA CONSTITUCIÓN (AK 68D) X AV INDUSTRIAL (CL 19)					4		1		
7	2906	775	KR 69 X AV INDUSTRIAL (CL 19)					1		2		
8	2906.	781	KR 69B X AV INDUSTRIAL (CL 19)					1				
9	2904	780	KR 69 X CL 17							1		
10	2908	773	AV DE LA CONSTITUCIÓN (AK 68D) X AV PUENTE ARANDA (AC 17)	1								
11	2922	862	AK 106 X CL 18									N/A
12	2925	1255	AV VERSALLES (AK 116) X CL 18									N/A
13	2926	1305	AV VERSALLES (AK 116) X CL 23B									N/A
14	2838	792	KR 82 X CL 23									N/A
				1	0	0	0	9	2	5	0	
				1				16				TOTAL: 17

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización.

Tabla 3. Tapas

ITEM	EXT	I.D.	DIRECCION	TAPAS
1	2778	1240	KR 69B X CL 25	1
2	2926	1305	AV VERSALLES (AK 116) X CL 23B	10
				11

COMPROMISOS		
Actividad/Tarea	**Líder/Responsable**	**Fecha de Cumplimiento**
Realizar la Orden de Trabajo.	Interventoría	Próximos 5 días

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización.