Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL MANIZALES
INFORME SUPERVISIÓN Y/INTERVENTORIA

DATOS DEL INFORME			
Fecha de Presentación	**Periodo del Informe**	**Nombre del Contratista**	**Nombre del Supervisor y/o interventoría**
24/06/2024	jun-24	GLOBAL ASTI S.A.S.	INGENIERIA & DISEÑO DE OCCIDENTES SAS

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO							
Contrato No.	**CE-17-2024**	**Tipo**	**OBRA**	**Convenio No.**		**Tipo**	

Objeto: Contratar en nombre de la NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MANIZALES CALDAS, la cuarta fase de modernización al sistema de iluminación a un sistema inteligente y autónomo de las oficinas del Palacio de Justicia Fanny González Franco De Manizales – Caldas.

Rubro a proyecto	Vigencia	CDP No.	Fecha de CDP	Valor
C-2701-0800-37-20111D-2701019-02	2024	4524	22/02/2024	$ 387.282.492
C-2701-0800-37-20111D-2701019-01	2024	14324	14/06/2024	$ 5.856.866

Valor Inicial del contrato	Valor total	Fecha de Firma	Plazo	Fecha de iniciación	Fecha de Terminación
387.282.492	387.282.492	15/04/2024	70 días	19/04/2024	28/06/22024

Requisitos para el perfeccionamiento				
Póliza No.	**Fecha de**	**No. Registro presupuestal**	**Fecha registro Presupuestal**	**Fecha de suscripción**
42-44-101153805	16/04/2024	8024	15/04/2024	15/04/2024
42-40-101046075	16/04/2024		15/04/2024	15/04/2024
42-44-101153805	14/06/2024	13924	14/06/2024	14/06/2024

Modificaciones del contrato					
	Numero	**Fecha**	**Tiempo**	**Valor**	**Tema de aclaración o alcance**
Adición	1	14/06/2024		5.856.866,00	(..) actividad que ayuda a optimizar la ejecución del contrato y con la prospectiva de entregar mejores resultados.
Prorroga					
Otro Sí					

Información financiera			
Valor Total del Contrato y/o convenio	**393.139.358**	**% anticipo:**	

Pagos Realizados a La Fecha

Pagos				Amortización			
Fecha	Forma pago	% pagado	Valor	%	Valor	Valor neto	Soporte
12/06/2024		49,26%	193.641.246				
Ejecutado		**49,26%**	**$ 193.641.246,00**	**0%**	**$ -**	**$ -**	
Disponible		**50,74%**	**$ 199.498.112,00**				
Total		**100%**	**$ 393.139.358,00**				

Pendiente Por Pago			
Se adjunta la siguiente Factura o Cuenta de Cobro para tramitar el respectivo Pago			
Nro Factura o Fecha Cuenta de Cobro	FE 3192	**Valor**	**$ 26.031.250**

Los valores que aparecen a continuación tiene validez UNICAMENTE después que se haya realizado el Pago al Contratista

Ejecutado	**55,88%**	**$ 219.672.496**
Disponible	**44,12%**	**$ 173.466.862**
Total	**100%**	**$ 393.139.358**

Para el caso de convenios interadministrativos y otros se deberá anexar todos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/interventor (facturas, comprobantes de pago de rendimientos de acuerdo con el formato del Grupo de Contabilidad)

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

De acuerdo con el acta de recibo parcial N°.02 a corte del 21 de junio de 2024, avalada por la interventoría INGENIERIA Y DISEÑO DE OCCIDENTE S.A.S. NIT: 900448366, se reconoce un 55,88% de avance de ejecución. A continuación, se pormenoriza las condiciones del control fisicó reportado:

CONTROL FÍSICO								
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO					Acta No.2		ACUMULADO CONTRACTUAL	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL
1	CAPITULO 1 PISO 3							
	SUMINISTRO DE LUMINARIAS NUEVAS - LUMINARIAS EN OFICINAS Y PASILLOS							
1.01	Suministro e instalación de Luminaria-PANEL LED de 610X600X80 SOBREPONER 50W	UN	201	$ 423.101	48	$ 20.308.848	165	$ 69.811.665
1,19	Pintura de Techo zonas afectadas por hueco de luminaria	UN	126,00	$ 21.818	16,46	$ 359.076	87,24778	$ 1.903.572
	SUBTOTAL					$ 20.667.923,84		$ 174.412.459
	ADMINISTRACION			19,00%	19,00%	$ 3.926.906	19,00%	$ 33.138.367
	IMPREVISTOS			1,00%	1,00%	$ 206.679	1,00%	$ 1.744.125
	UTILIDAD			5,00%	5,00%	$ 1.033.396	5,00%	$ 8.720.623
	IVA SOBRE U			19,00%	19,00%	$ 196.345	19,00%	$ 1.656.918
	COSTO TOTAL CONTRATO					$ 26.031.250		$ 219.672.492

CONTROL FINANCIERO			
RESUMEN DEL CONTRATO			
VALOR DEL CONTRATO	$ 387.282.492		
VALOR ACTAS ANTERIORES	$ 193.641.242,00		
VALOR PRESENTE ACTA	$ 26.031.250		
SALDO POR EJECUTAR	$ 167.610.000		
VALOR ADICIONES			
SUMAS IGUALES	$ 387.282.492,48		
VALOR PRESENTE ACTA	$ 26.031.250		
AMORTIZACIÓN ANTICIPO			
VALOR A PAGAR	$ 26.031.250		

Productos a entregar	Productos entregados	Fecha	% de ejecución
100,00%	55,88%	24/06/2024	55,88%

Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no este asociado a un entregable durante el periodo reportado)

Dificultades técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual				
Causas	**Alternativas de solución**	**Fecha de solución**	**Gestión**	**Resultados**

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

MATRIZ DE RIESGOS: se deja constancia que no se materializó ninguno de los riesgos establecidos en la clausula 11 del contrato (tipificación y estimación de los riesgos).

SUSCRIPCIÒN DEL INFORME	
Contratista	
Nombre	**JORGE ALBERTO CARDONA CEBALLOS,**
Cargo	Rep. Legal "GLOBAL ASTI S.A.S." - Contratista
Firma	
Interventor	
Nombre	**ALEXANDER BEDOYA DUQUE .**
Cargo	Interventoría - "Ingeniería Y Diseño De Occidente S.A.S"
Firma	
Supervisores	
Nombre	**Arq. EDER ALEIXO MONTILLA MAHECHA** **Ing. WILLIAM HERNANDEZ CHICA**
Cargo	Supervisores Dirección Seccional de Administración Judicial de Manizales
Firma	